Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
бекітілген

Нысан

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

Ескерту. Акт жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2011.11.02 № 1277 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

20 13 жылғы «22» қаңтар № 16 Бейнеу селосы
(Объектінің орналасқан жері)

Бейнеу ауданы әкімі
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2013 жылғы «17» қазан № 375-ө әкімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға - жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төрағаның болып тағайындалады)
Әбілшиев Қойшығұл Бекқалиұлы - Аудан әкімінің орынбасары, комиссия төрағасы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

төрағаның орынбасары - мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады)
Мұқашев Абай Анарбекұлы - «Маңғыстау облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» мемлекеттік мекемесі директорының орынбасары, комиссия төрағасының орынбасары
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер:

тапсырыс беруші Бисенов Самат Құдайбергенұлы-«Бейнеу аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас мердігер Байболатов Қайрат - «Стройком+Сервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас жобалаушы (тұрғын үй-азаматтық және коммуналдық мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) Бисенгужиев Бағдат Сүгірбайұлы-«Мунайгазпроект-Сервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

қосалқы жобалаушылар (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) _____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдары (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) _____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары
Сүйінов Жаңбырбай Итібайұлы-«Бейнеу ауданы бойынша мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары *Оңғарбаев Бауыржан Ошақбайұлы*-«Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Маңғыстау облысының төтенше жағдайлар департаменті Бейнеу ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

пайдаланушы ұйымдар **Шонтыбаев Ақан Тоқабайұлы - «Бейнеу аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысы**

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

мүше **Байнеке Айса Сембайұлы - Маңғыстау облыстық мүгедектер қоғамының төрағасы**

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

мүше **Абдирова Шынарай Асанқызы - «Маңғыстау облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» мемлекеттік мекемесінің әлдеуметтік бағдарламаларды үйлестіру және мүгедектерді оңалту бөлімінің бас маманы**

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

қоршаған ортаны қорғау саласында уәкілетті мемлекеттік орган (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдаған кезде) ___

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) **«Бейнеу аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі**

(ұйымның атауы)

Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Бейнеу селосы Д.Тажиев көшесі

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

мекенжайы бойынша

«Бейнеу селосында төрт пәтерлі муниципалдық (коммуналдық) тұрғын үй құрылысы»

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту, техникалық қайта жарақтандыру)

пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс 20___жылғы «_____»_____№_____

(шешім шығарған органнның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген

және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге

Маңғыстау облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті

(рұқсат берген органның атауы)

2013 жылғы «21» маусым №235 рұқсаты.

3. Құрылысты ***жалпы құрылыс-монтаж және арнайы жұмыстарын***

(жұмыстар түрлері)

орындаған бас мердігер ***«Стройком+Сервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі***

(ұйымның атауы)

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар_____

(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын **«Мунайгазпроект-Сервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**

(ұйымның атауы)

орындаған бас жобалаушы _____

(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)

орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен _____

(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің... қосымшасында көрсетіледі)

әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген **«Бейнеу аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі**

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс ***жеке жоба***

(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)

жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын **«Бейнеу аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі**

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

2013 жылғы «24» мамыр №425-ө бұйрығымен бекіткен

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы **маусым 2013 жыл**

(айы және жылы)

жұмыстың аяқталуы **қараша 2013 жыл**

(айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы, ай: **бес ай**

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша _____

нақты **бес ай**

РҚАО-ның ескертпесі!

9-тармақ 2012.01.31 бастап қолданысқа енгізіледі.

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:

жобалық-сметалық құжаттар, техникалық орындау құжаттары, сертификаттар

(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

РҚАО-ның ескертпесі!

10-тармақ 2012.01.31 бастап қолданысқа енгізіледі.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Ғимараттың қабат саны	қабат	1	1
Жер телімінің жалпы алаңы	га	0,2	0,2
Ғимараттың жалпы ауданы	м²	305,28	305,28
Пәтерлердің жалпы ауданы	м²	270,45	270,45
Құрылыс көлемі	м³	1062	1062

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, м²		пәтер саны	Пәтер алаңы, м²	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі	4	270,45	172,14	4	270,45	172,14
екі бөлмелі	4	270,45	172,14	4	270,45	172,14
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: **«Бейнеу селосында төрт пәтерлі муниципалдық (коммуналдық) тұрғын үй» құрылыс нысаны жобаға сәйкес іргетасы-құймабетон, қабырғалары-ұлу тас, төбе жабындысы-мин. плита, едені-линолиум, шатыры-профлист МП20, пәтердің ішкі есіктері-ағаш, терезелері-металлопластик.**

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар **жобалық-сметалық құжаттарға сәйкес орындалды**

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:
барлығы 23064,87 мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 18808,18 мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 541,56 мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 21588,04 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық **қайшылықтар болған жоқ**

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған **«Бейнеу селосында төрт пәтерлі муниципалдық (коммуналдық) тұрғын үй құрылысы»**

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы

_____ Әбілшиев Қойшығұл Бекқалиұлы

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары

_____ Мұқашев Абай Анарбекұлы

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Қабылдау комиссиясының мүшелері:

_____ Бисенов Самат Құдайбергенұлы

_____ Байболатов Қайрат

_____ Шонтыбаев Ақан Тоқабайұлы

_____ Бисенгужиев Бағдат Сүгірбайұлы

_____ Сүйінов Жаңбырбай Итібайұлы

_____ Оңғарбаев Бауыржан Ошақбайұлы

_____ Байнеке Айса Сембайұлы

_____ Абдирова Шынарай Асанқызы

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Заказчик: ГУ «Бейнеуский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительство»
Подрядчик: ТОО «Стройком+Сервис»
Объект: Лот № 1 «Строительство четырехквартирного муниципального (коммунального) жилого дома в селе Бейнеу»
Договор: №21/К от 26.06.2013г.

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г №73 КО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2013 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	договор Номер	договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		21/К	26.06.2013г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавлен - ную стоимость	Всего
	Стоимость выполненных работ в текущих ценах. всего с начала года	в отчетном месяце в текущих ценах	из графы 1							
			Стоимость СМР в текущих ценах, всего	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в составСМР	дополнительные затраты			
				В отчетным месяце	по монтажу оборудования		на приобре-теине материалов	другие дополнительные расходы		
Лот №1 «Строительство четырехквартирного муниципального (коммунального) жилого дома в с. Бейнеу»	6 732 673	6 011 315							721 358	6 732 673
в том числе за июнь месяц 2013г		6 011 315							721 358	6 732 673
Удерживается 30% предоплата согласно договору №21/К от 26.06.2013г.										2 019 802
Согласно договору №21/К от 26.06.2013г. удерживается 5% гарантийный взнос										235 644
Итого к оплате										4 477 227
Итого по объекту составляет: 4 477 227 (Четыре миллиона четыреста семьдесят семь тысяч двести двадцать семь) тенге 00 тиын										

М.П.

Заказчик: Начальник ГУ «Бейнеуский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» _____ Бисенов С.Х. 2013год

Подрядчик: Директор ТОО «Стройком+Сервис» _____ Байболатов К.Т. 2013год

Заказчик ГУ «Бейнеуский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Стройком+Сервис»
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: "Привязка проектно-сметной документации по объекту «Строительство четырехквартирного муниципального (коммунального) жилого дома в с.Бейнеу» (16 домов)
жилого дома селе Бейнеу

Наименование обьекта:

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	68,80	27,84	26,18	1915	1801	0,01	1
					1,66	7,20	114	495	0,03	2
2.	E0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	26,58	22,04	20,73	586	551	0,01	0
					1,31	5,70	35	152	0,02	1
3.	E0101-164-1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта 1 группы вручную после разработки их механизированным способом	м3	2,90	200,88	--	583	--	1,42	5
					200,88	--	583	--	--	--
4.	E010333-A3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	83,52	32,30	32,30	2698	2698	--	--
					--	6,46	--	540	0,14	11
5.	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	52,20	3,13	2,66	163	139	0,00	0
					0,39	0,93	20	49	0,00	0
6.	E0101-27-1	Обратная засыпка грунта бульдозером	м3	137,60	5,55	5,55	764	764	--	--
					--	1,80	--	248	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-166 -2	Засыпка грунтах вручную	м3	2,90	134,10	--	389	--	0,97	3
					134,10	--	389	--	--	--
8.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	137,60	21,55	4,52	2965	621	0,11	15
					17,03	--	2343	--	--	--
9.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных оснований пропиткой битумом толщ. 50 мм под фундамент	м2	64,80	790,75	24,55	51241	1591	0,26	17
					39,83	9,20	2581	596	0,04	3
10.	Е0106-1-20	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов кл.В12,5	м3	56,16	15781,65	311,32	886297	17484	2,82	158
					441,00	117,61	24767	6605	0,57	32
11.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	57,28	519,00	--	29730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	57,28	183,00	--	10483	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0106-1-15	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов кл.В12,5 под перегородки	м3	7,70	14824,22	100,65	114146	775	0,97	7
					146,25	38,03	1126	293	0,19	1
14.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,19	5239,08	327,33	975	61	11,60	2
					1890,00	123,75	352	23	0,60	0
15.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,16	53000,00	--	8358	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	50600,00	--	1440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	7,82	183,00	--	1430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	7,82	519,00	--	4056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной	м2	216,00	245,44	3,82	53015	825	0,21	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов			37,35	1,44	8068	311	0,01	2
20.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	43,20	310,55 58,05	4,19 1,58	13416 2508	181 68	0,38 0,01	17 0
21.	Е0108-23-3	Кладка обычная из известняка стен при высоте этажа до 4 м	м3	157,00	1942,56 603,00	321,26 119,25	304982 94671	50438 18722	4,10 0,59	644 93
22.	СПРАЙСТ	Стоимость камня-ракушечника	м3	153,86	3500,00 --	-- --	538510 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,24	72779,65 8257,50	422,15 157,50	17467 1982	101 38	56,40 0,77	14 0
24.	Е0108-8-1	Кладка столбов из кирпича прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м	м3	3,16	4481,23 1278,00	367,45 137,25	43923 4038	1161 434	7,46 0,67	24 2
25.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,05	58600,00 --	-- --	2826 --	-- --	-- --	-- --
26.	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	4,00	859,88 60,75	5,38 2,25	3440 243	22 9	0,36 0,01	1 0
27.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	76,00	113,36 23,85	66,43 23,85	8615 1813	5049 1813	0,15 0,11	11 8
28.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	3,42	26800,00 --	-- --	91763 --	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО:						2251762 145633	84262 30396		965 156
	Накладные расходы :							203511		
	Всего накладных расходов:							203511		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с накладными	2455273
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	147316
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2602589
Итого с временными, 3,4 %	2691077
Итого с зимними удорожаниями, 0,36 %	2700765
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2711529
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2738440
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	5893446
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	117869
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6011315
Налог на добавленную стоимость, 12 %	721358
Итого с НДС	6732673

Сдал

Принял

Технолог

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Бейнеуский районный отдел архтектуры,градостроительство и строительство "
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Стройком+Сервис"
ОБЪЕКТ: 1лот - «Строительство 5-и четырехквартирного муниципального (коммунального) жилого домов в селе Бейнеу
ДОГОВОР: №21/к от 26.06.2013 г.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2013 ГОДА
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат								Налоги на		Налог на добавл. стоимость	Всего
		Из гр. 1											
		С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в ценах. 91)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд 0,2 %		
				СМР	Из них			на приобретение материалов	другие доп. расходы				
					В отчетном месяце	по монтаж оборудо-вания.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1лот - «Строительство 5-и четырехквартирного муниципального (коммунального) жилого домов в селе Бейнеу	12 920 570	5 524 908									662 989	6 187 897
	в т.ч. за август месяц		5 524 908									662 989	6 187 897
2	Удерживается 30 % предополата согл. Дог. №21/к от 26.06.2013 г.		1 657 472									198897	1856369
3	Итого		3 867 436									464 092	4 331 528
4	Согл. Дог. №21/к от 26.06.2013 г. удерживается 5 % гарантийный взнос		193 372									23 205	216 576
5	Итого к оплате		3 674 064									440 888	**4 114 952**
Итого по объекту составляет: 4 114 952 тенге 00 тиын													

Подрядчик Байболатов К.

Заказчик Бисенов С.

Заказчик ГУ «Бейнеуский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Стройком+Сервис»

Договор №21/к от 26.06.2013 года

Наименование строительства и его адрес: 1лот - «Строительство 5-и четырехквартирного муниципального (коммунального) жилого домов в селе Бейнеу»

Наименование обьекта: 1лот - «Строительство 5-и четырехквартирного муниципального (коммунального) жилого домов в селе Бейнеу

А К Т N2 от 15.08.2013г.

выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2013 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	258,87	790,75	24,55	204702	6355	0,26	68
					39,83	9,20	8350	2382	0,04	12
2.	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	20,75	15108,38	--	313499	--	3,66	76
					567,00	--	11756	--	--	--
3.	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемент	м3	20,75	183,00	--	3797	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	E0110-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок толщ 30 мм	м2	319,68	770,57	28,55	246336	9127	1,19	380
					181,58	10,78	58047	3446	0,05	17
5.	C11031-588 Изм.и Доп.вып. 10 СН РК 8.02-04-2002,СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-35 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	47,07	5250,00	--	247118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	C11011-378	Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 14 мм	м2	305,76	356,00	--	108851	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

7.	Е0110-54-3	Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок,	м2	319,68	101,55	0,35	32464	112	0,07	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		накатов			11,12	0,14	3555	45	0,00	0
8.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	24,86	573,75	28,11	14263	699	0,78	19
					123,75	10,58	3076	263	0,05	1
9.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	319,68	247,65	15,94	79217	5096	0,24	78
					34,65	5,96	11077	1905	0,03	9
10.	Е0112-17-2К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	319,68	91,85	1,40	29363	448	0,01	3
					1,10	0,50	352	160	0,00	0
11.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	7,23	21304,82	334,28	154034	2417	22,10	160
					3397,50	126,00	24564	911	0,62	4
12.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	7,23	573,75	28,11	4148	203	0,78	6
					123,75	10,58	895	76	0,05	0
13.	Е0112-7-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	355,00	592,88	7,95	210472	2822	0,42	151
					66,60	2,97	23643	1054	0,01	5
14.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	355,00	20,48	0,91	7271	323	0,03	10
					4,68	0,34	1661	121	0,00	1
15.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	2,00	3081,19	81,61	6162	163	6,08	12
					963,00	31,50	1926	63	0,15	0
16.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	607,37	309,61	3,39	188048	2056	0,65	395
					117,00	0,72	71062	437	0,05	31
17.	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	м	12,00	159,90	81,10	1919	973	0,35	4
					54,50	20,30	654	244	0,12	1
18.	С130806-59	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп 32х3 мм	м	12,00	149,00	--	1788	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	12,00	27,70	2,10	332	25	0,10	1
					19,70	0,50	236	6	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Ц0108-403 -3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	м	650,00	47,20 26,30	14,80 4,30	30680 17095	9620 2795	0,16 0,02	104 16
21.	С151607-1 78	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,05	58200,00 --	-- --	2910 --	-- --	-- --	-- --
22.	С151607-1 76	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,52	39800,00 --	-- --	1328 --	-- --	-- --	-- --
23.	С151607-1 66	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,08	16600,00 --	-- --	17170 --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО:					1885495 239817	40440 13908		1487 99

Накладные расходы :

На монтажные работы	19978
На общестроительные работы	268859
Всего накладных расходов:	288838
Итого с накладными	2174332

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	130460
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2304792
Итого с временными, 3,4 %	2383155
Итого с зимними удорожаниями, 0,36 %	2391734
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2401267
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2425099
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	5416576
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	108332
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами	5524908
Налог на добавленную стоимость, 12 %	662989
Итого	6187897

принял

технадзор

сдал:

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Бейнеуский районный отдел архтектуры,градостроительство и строительство "
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Стройком+Сервис"
ОБЪЕКТ: 1лот - «Строительство 5-и четырехквартирного муниципального (коммунального) жилого домов в селе Бейнеу
ДОГОВОР: №21/к от 26.06.2013 г.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2013 ГОДА
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат								Налоги на		Налог на добавл. стоимость	Всего
		Из гр. 1											
		С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в ценах. 91)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд 0,2 %		
				СМР	Из них			на приобретение материалов	другие доп. расходы				
					В отчетном месяце	по монтаж оборудо-вания.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1лот - «Строительство 5-и четырехквартирного муниципального (коммунального) жилого домов в селе Бейнеу	18 935 607	5 370 569									644 468	6 015 037
	в т.ч. за сентябрь месяц		5 370 569									644 468	6 015 037
2	Удерживается 30 % предополата согл. Дог. №21/к от 26.06.2013 г.		1 611 171									193340	1804511
3	Итого		3 759 398									451 128	4 210 526
4	Согл. Дог. №21/к от 26.06.2013 г. удерживается 5 % гарантийный взнос		187 970									22 556	210 526
5	Итого к оплате		3 571 428									428 572	**4 000 000**
Итого по объекту составляет: 4 000 000 тенге 00 тиын													

Подрядчик: Байболатов К.

Заказчик: Бисенов С.

Заказчик ГУ «Бейнеуский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Стройком+Сервис»

Договор №21/қ от 26.06.2013 года

Наименование строительства и его адрес: 1лот - «Строительство 5-и четырехквартирного муниципального (коммунального) жилого домов в селе Бейнеу»

Наименование обьекта: 1лот - «Строительство 5-и четырехквартирного муниципального (коммунального) жилого домов в селе Бейнеу

А К Т N3 от 27.09.2013года

выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2013 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	258,87	279,63	9,95	72387	2576	0,36	92
					52,20	3,74	13513	968	0,02	5
2.	E0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	258,87	925,06	4,90	239470	1268	0,38	99
					58,50	1,85	15144	479	0,01	2
3.	E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	285,31	109,84	0,46	31338	131	0,08	22
					12,04	0,18	3435	51	0,00	0
4.	E0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	м2	28,53	167,96	1,88	4792	54	0,47	13
					78,30	0,72	2234	21	0,00	0
5.	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	11,08	790,75	24,55	8761	272	0,26	3
					39,83	9,20	441	102	0,04	0
6.	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,8864	15108,38	--	13392	--	3,66	3
					567,00	--	503	--	--	--
7.	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемента	м3	0,8864	183,00	--	162	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0111-4-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой	м2	11,08	322,71 54,90	3,10 1,17	3576 608	34 13	0,30 0,01	3 0
9.	Е0111-4-4	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике последующий слой	м2	11,08	244,17 38,93	2,19 0,83	2705 431	24 9	0,21 0,00	2 0
10.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	11,08	279,79 52,20	9,95 3,74	3098 578	110 41	0,36 0,02	4 0
11.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	11,08	1507,11 171,68	11,72 4,39	16699 1902	130 49	1,06 0,02	12 0
12.	Е0110-16-2	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	м2	27,00	593,71 198,45	59,17 21,16	16030 5358	1598 571	1,18 0,09	32 2
13.	С12061-15	Блоки оконные двустворные со спаренными створками и форточкой ОС 15-13,5; ОС 15-15 для жилья	м2	27,00	4860,00 --	-- --	131220 --	-- --	-- --	-- --
14.	С11011-79 9	Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными двухстворными переплетами и форточкой для жилых зданий	комплект	12,00	879,00 --	-- --	10548 --	-- --	-- --	-- --
15.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	27,00	246,18 94,05	5,58 2,12	6647 2539	151 57	0,59 0,01	16 0
16.	С12069-6	Доски подоконные, марка с ПД19-25 по ПД28-25, толщина 42 мм, ширина 250 мм	м	18,00	839,00 --	-- --	15102 --	-- --	-- --	-- --
17.	Е0115-203-4	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон со спаренным переплетом	м2	27,00	1057,75 123,53	3,98 1,51	28559 3335	107 41	1,18 0,01	32 0
18.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до	м2	29,40	398,48 151,65	102,53 35,67	11715 4459	3014 1049	0,90 0,14	26 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

		3 м2								
19.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	6,72	4250,00 -- --	-- -- --	28560 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
20.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	22,68	4010,00 -- --	-- -- --	90947 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
21.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	8,00	1960,00 -- --	-- -- --	15680 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
22.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	16,00	1380,00 -- --	-- -- --	22080 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
23.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок	м2	17,40	330,85 272,25	32,08 12,13	5757 4737	558 211	1,49 0,06	26 1
24.	С12022-1	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	шт	8,00	25100,00 -- --	-- -- --	200800 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
25.	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	м2	269,95	14,83 9,23	0,18 0,07	4003 2492	49 19	0,06 0,00	15 0
26.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	70,00	296,02 117,00	3,39 0,72	21673 8233	238 51	0,65 0,05	46 4
27.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	35,30	782,18 312,75	6,33 2,39	27611 11040	223 84	1,79 0,01	63 0
28.	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	м2	530,94	23,54 15,75	0,16 0,07	12496 8362	85 37	0,10 0,00	54 0
29.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	204,32	173,10 78,30	1,88 0,72	35368 15998	384 147	0,47 0,00	96 1
30.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм	м2	35,28	790,75 39,83	24,55 9,20	27898 1405	866 325	0,26 0,04	9 2
31.	Е0106-19-1	Устройство бетонного крыльца	м3	4,80	18663,72 1368,00	316,01 119,39	89586 6566	1517 573	8,25 0,58	40 3
32.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкий цемент	м3	4,896	183,00 --	-- --	896 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	С12041-90 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02,СН РК 8.02-04С-2 004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,24432	41200,00 -- --	-- -- --	10066 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
34.	С12041-4 Изм.и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,006	50600,00 -- --	-- -- --	304 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
35.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	36,00	1507,11 171,68	11,72 4,39	54256 6180	422 158	1,06 0,02	38 1
36.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	9,60	3798,62 71,78	5,89 2,23	36467 689	57 21	0,41 0,01	4 0
37.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, (Металлоконструкции козырьков)	т	0,3668	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	5086 3334	1475 393	56,50 3,81	21 1
38.	С11011-89 9 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02,СН РК 8.02-04С-2 004	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,352	59200,00 -- --	-- -- --	20838 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
39.	С12041-4 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02,СН РК 8.02-04С-2 004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01216	50600,00 -- --	-- -- --	615 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
40.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	26,00	20,36 4,16	0,02 --	529 108	1 --	0,02 --	1 --
41.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	23,36	1267,99 272,95	8,20 3,08	29620 6376	192 72	1,71 0,02	40 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	Е0115-37-4 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002,СН РК 8.02-04С-2004	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников, с установкой каркасов	м2	24,48	1376,23 986,89	18,49 4,54	33690 24159	453 111	5,91 0,02	145 1
43.	С11011-485	Пластикат листовой	т	0,02456	129900,00 --	-- --	3190 --	-- --	-- --	-- --
44.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными	м2	200,20	164,72 92,03	50,15 18,68	32977 18424	10040 3740	0,53 0,09	107 18
45.	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200	м3	14,014	10700,00 --	-- --	149950 --	-- --	-- --	-- --
46.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен фасада	м2	200,20	1089,50 193,05	4,92 1,87	218118 38649	985 374	1,15 0,01	230 2
47.	Е0115-155-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная	м2	200,20	48,49 31,95	0,14 0,05	9708 6396	28 10	0,19 0,00	37 0
ИТОГО:							1860974 223797	25578 9260		1369 47

Накладные расходы :

На общестроительные работы	251127
На металломонтажные работы	3355
Всего накладных расходов:	254482
Итого с накладными	2115456

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	124751
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2240207
Итого с временными, 3,4 %	2316374
Итого с зимними удорожаниями, 0,36 %	2324713
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2334012
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2357352

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	5265264
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	105305
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5370569
Налог на добавленную стоимость, 12 %	644468
Итого с НДС	6015037

Принял:

Сдал:

Казахстан Республикасы Ақтөбе қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Стройком+Сервис» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Актобе Республика Казахстан

Технолог

МҰРАДАР