Счет-фактура № 50 от 29 июля 2011 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 302000213189, БИН: 010240005128, Республика Казахстан, г.Астана, ул. Таха-Хусейна д.15/1кв.40 (мкр.Молодежный, д.9, кв.40),Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0001205, от 22.10.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ06998BTB0000004440, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №20/11-1 А-Э от 15.04.11г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Астана, Промзона, ТЭЦ-2
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 302000213189, БИН: 010240005128, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI", Республика Казахстан, г.Астана, ул. Таха-Хусейна д.15/1кв.40 (мкр.Молодежный, д.9, кв.40) (8)
(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 620200246129, БИН: 041140002811, Акционерное общество "Астана-Энергия", г. Астана, Промзона, ТЭЦ-2 (9)
(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Акционерное общество "Астана-Энергия" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620200246129, БИН: 041140002811, г. Астана, Промзона, ТЭЦ-2 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ709420122030000051, в банке Эксимбанк Казахстан Филиал АО, БИК EXKAKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	капитальный ремонт оборудования ХЦ ТЭЦ-2 АО "Астана-Энергия"	тг.	1	1 185 209,82	1 185 209,82	12%	142 225,18	1 327 435,00	0	
Всего по счету:					**1 185 209,82**		**142 225,18**	**1 327 435,00**		

Руководитель: Алелашвили Т.Я.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Иванова Я. Э.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Главный бухгалтер
(должность)
Иванова Я.Э.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

получила: Кожемякина А.

Заказчик: АО "Астана-Энергия"
Подрядчик: ТОО "Жылу - XXI"
Договор №20/11-1 А-Э от 15.04.2011 г.

А К Т
выполненных работ
на капитальный ремонт оборудования химцеха ТЭЦ-2
за июль месяц 2011 года

№	Наименование	Обоснование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
	1. Бак-нейтрализатор №2					
	1.2. Восстановление антикоррозийного покрытия бака-нейтрализатора №2 снаружи (F=30 м.кв.) с нанесением грунтовки ХС-068 в 2 слоя, окраска эмалью ХВ-785 в 3 слоя и лаком ХВ-784 в 2 слоя (внутри цеха):					
1	Сборка и разборка деревянных лесов, высотой до 10 м. - **50%**	2601010103	м.кв.	12	21	126
2	Ремонт лакокрасочного покрытия из 7слоёв: (грунтовка ХСО-10 (ХС-068)-2 слоя, эмаль ХВ-785 - 3 слоя, лак ХВ-784 - 2 слоя). Очистка, обеспыливание, обезжиривание поверхностей. Нанесение лакокрасочного покрытия кистью, к=1,2; 1,1; 1,15; (118,1+6х4,10)=142,7, при работе на высоте свыше 4 м - **50%**	0201010101	10 м.кв.	3	142,7	325
	Итого:					**451**
	с к=1,14х35,35х1,021х1,1					**20 409**
	Всего по разделу:					**20 409**
	МАТЕРИАЛЫ					
1	Щетка металлическая	9	шт	2	1 080	2 160
2	Грунтовка ХСО-10 (0,264 кг/м.кв.) (ХС-068)	8	кг	3,96	737	2 919
3	Растворитель Р-4 (0,110 кг/м.кв.)	8	бут.	1,5	330	495
4	Эмаль ХВ-785 (0,441 кг/м.кв.)	8	кг	6,62	1 339	8 864
5	Растворитель Р-4 (0,177 кг/м.кв.)	8	бут.	5,5	330	1 815
6	Лак ХВ-784 (0,276 кг/м.кв.)	8	кг	4,14	804	3 329
7	Растворитель Р-4 (0,102 кг/м.кв.)	8	бут.	3	330	990
	Итого:					**20 571**
	2. Защита от коррозии трубопроводов, оборудования и металлоконструкций узла нейтрализации - 590 м.кв.					
1	Ремонт лакокрасочного покрытия из 7слоёв: (грунтовка ХСО-10 (ХС-068)-2 слоя, эмаль ХВ-785 - 3 слоя, лак ХВ-784 - 2 слоя). Очистка, обеспыливание, обезжиривание поверхностей. Нанесение лакокрасочного покрытия кистью, к=1,2; 1,1; (118,1+6х4,10)=142,7, при работе на высоте свыше 4 м - **50%**	0201010101	10 м.кв.	29,5	142,7	2 778
2	Сборка и разборка инвентарных лесов - **50%**	2601020101.	тн	1,5	323	242
3	Ремонт лакокрасочного покрытия из 7слоёв: (грунтовка ХСО-10 (ХС-068)-2 слоя, эмаль ХВ-785 - 3 слоя, лак ХВ-784 - 2 слоя). Очистка, обеспыливание, обезжиривание поверхностей. Нанесение лакокрасочного покрытия кистью, к=1,2; 1,1; 1,15; (118,1+6х4,10)=142,7, при работе на высоте свыше 4 м- **50%**	0201010101	10 м.кв.	29,5	142,7	3 195
	Итого:					**6 216**
	с к=1,14х35,35х1,021х1,1					**281 323**

	МАТЕРИАЛЫ					
1	Щетка металлическая	9	шт	40	1 080	43 200
2	Грунтовка ХСО-10 (0,264 кг/м.кв.) (ХС-068)	8	кг	77,88	737	57 398
3	Растворитель Р-4 (0,110 кг/м.кв.)	8	бут.	65	330	21 450
4	Эмаль ХВ-785 (0,441 кг/м.кв.)	8	кг	130,095	1 339	174 197
5	Растворитель Р-4 (0,177 кг/м.кв.)	8	бут.	104	330	34 320
6	Лак ХВ-784 (0,276 кг/м.кв.)	8	кг	81,42	804	65 462
7	Растворитель Р-4 (0,102 кг/м.кв.)	8	бут.	60	330	19 800
	Итого:					**415 826**
	3. Защита от коррозии подкрановых путей и кран-балки склада соли - 350 м.кв.					
1	Сборка и разборка инвентарных лесов	2601020101.	тн	2	323	646
2	Ремонт лакокрасочного покрытия из 7слоёв: (грунтовка ХСО-10 (ХС-068)-2 слоя, эмаль ХВ-785 - 3 слоя, лак ХВ-784 - 2 слоя). Очистка, обеспыливание, обезжиривание поверхностей. Нанесение лакокрасочного покрытия кистью, к=1,2; 1,1; 1,15; (118,1+6х4,10)=142,7, при работе на высоте свыше 4 м - 50%	0201010101	10 м.кв.	35	142,7	3 791
	Итого:					**4 437**
	с к=1,14х35,35х1,021х1,1					**200 810**
	МАТЕРИАЛЫ					
1	Щетка металлическая	9	шт	23	1 080	24 840
2	Грунтовка ХСО-10 (0,264 кг/м.кв.) (ХС-068)	8	кг	46,2	737	34 049
3	Растворитель Р-4 (0,110 кг/м.кв.)	8	бут.	39	330	12 870
4	Эмаль ХВ-785 (0,441 кг/м.кв.)	8	кг	77,175	1 339	103 337
5	Растворитель Р-4 (0,177 кг/м.кв.)	8	бут.	62	330	20 460
6	Лак ХВ-784 (0,276 кг/м.кв.)	8	кг	48,3	804	38 833
7	Растворитель Р-4 (0,102 кг/м.кв.)	8	бут.	36	330	11 880
	Итого:					**246 270**

ТРУДОЗАТРАТЫ:	502 542
МАТЕРИАЛЫ:	682 668
ИТОГО:	1 185 210
НДС 12%:	142 225
ВСЕГО с НДС 12%:	1 327 435

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
АО "Астана-Энергия"

Л.В. Ларичев

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Жылу - XXI"

Т.Я. Алелашвили

Директор ТЭЦ-2 — **Малыхин И.А.**

Главный инженер ТЭЦ-2 — **Омаров А.Н.**

Начальник отдела ремонта — **Гармонщиков О.Г.**

Начальник отдела тарифной политики и бюджета — **Бекишева А.К.**

Начальник Хим.цеха ТЭЦ-2 — **Новикова В.Ю.**