**Генеральный подрядчик**
ТОО «Karaganda BI Energy plus»
Субподрядчик ТОО Вершина

# АКТ
выполненных работ за сентябрь 2012года
Ремонт помещений для отдела ТБ

Основание:
Договор №160-03-12 / 007-450 от 14.08.2012года

| №№ п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего з.п.Рабочих строителей | Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин. | Общая стоимость, тенге: Всего з.п.Рабочих строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин. | Накладные расходы, тенге % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | ПОДРАЗДЕЛ 1. | Помещение №1 | | | | | | | | |
| 1 | Е9-29-1 | Разборка металлических стеллажей | 1,500 | 6857,10 | 3833,10 | 10286 | 5750 | 4995 | 17,34000 | 26 |
| | | 1т конструкций | | 3024,00 | 1087,00 | 4536 | 1631 | 81 | 3,82200 | 6 |
| 2 | Е67-7-5 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 8,000 | 29,35 | 2,80 | 234 | 22 | 210 | 0,17890 | 1 |
| | | 1шт | | 26,55 | 0,45 | 212 | 4 | 97 | 0,00380 | 0 |
| 3 | Е67-6-1 | Демонтаж электропроводки | 120,000 | 13,94 | 0,06 | 1673 | 7 | 1616 | 0,09640 | 12 |
| | | 1м | | 13,88 | 0,00 | 1666 | 0 | 97 | 0,00010 | 0 |
| 4 | Е34-120-3 | Демонтаж тросовых оттяжек | 2,000 | 374,40 | 0,00 | 749 | 0 | 742 | 2,22400 | 4 |
| | | 1оттяжка | | 374,40 | 0,00 | 749 | 0 | 99 | 0,00000 | 0 |
| 5 | Е67-7-1 | Демонтаж выключателей, розеток | 4,000 | 8,42 | 0,00 | 34 | 0 | 33 | 0,05840 | 0 |
| | | 1шт | | 8,42 | 0,00 | 34 | 0 | 97 | 0,00000 | 0 |
| 6 | Ц8-413-2 | Демонтаж пожарной сигнализации | 80,000 | 19,04 | 0,76 | 1523 | 61 | 1271 | 0,10000 | 8 |
| | | 1м трубок | | 18,28 | 0,20 | 1462 | 16 | 86 | 0,00120 | 0 |
| 7 | Е20-2-5 | Демонтаж воздуховодов д. 300мм | 2,900 | 95,13 | 4,23 | 276 | 12 | 309 | 0,56400 | 2 |
| | | 1м2 поверхности воздуховодов | | 90,90 | 1,58 | 264 | 5 | 115 | 0,00776 | 0 |
| 8 | Е57-2-7 | Разборка покрытия полов из керамических плиток | 52,000 | 116,63 | 10,56 | 6065 | 549 | 6219 | 0,69870 | 36 |
| | | 1м2 | | 106,07 | 1,67 | 5516 | 87 | 111 | 0,01440 | 1 |
| 9 | Е46-27-2 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 1,410 | 9649,24 | 5565,49 | 13605 | 7847 | 7849 | 23,80000 | 34 |
| | | 1м3 | | 4083,75 | 2101,50 | 5758 | 2963 | 90 | 10,27000 | 14 |
| 10 | Е9-53-1 | Демонтаж конструкций дверей из металла | 0,100 | 9309,07 | 793,21 | 931 | 79 | 650 | 49,26000 | 5 |
| | | 1т конструкций | | 7735,50 | 278,78 | 774 | 28 | 81 | 1,36500 | 0 |
| 11 | Е55-3-1 | Разборка кирпичных перегородок | 8,400 | 2719,44 | 399,69 | 22843 | 3357 | 21216 | 15,88000 | 133 |
| | | 1м3 кладки | | 2319,75 | 63,00 | 19486 | 529 | 106 | 0,54000 | 5 |
| 12 | Е61-2-6 | Ремонт штукатурки внутренних стен | 20,000 | 174,10 | 16,89 | 3482 | 338 | 1118 | 0,37200 | 7 |
| | | 1м2 | | 56,07 | 2,81 | 1121 | 56 | 95 | 0,01600 | 0 |
| 13 | Е9-24-1 | Обрамление уголком оконного проема | 0,248 | 89864,97 | 4022,39 | 22287 | 998 | 2041 | 56,50000 | 14 |
| | | 1т конструкций | | 9090,00 | 1071,86 | 2254 | 266 | 81 | 3,81000 | 1 |
| 14 | Е10-91-8 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей | 8,500 | 7288,94 | 18,88 | 61956 | 160 | 1631 | 1,02340 | 9 |
| | | 1м2 проемов | | 171,01 | 6,57 | 1454 | 56 | 108 | 0,03210 | 0 |
| 15 | 6-1-194 | Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина, мм: 250 | 5,500 | 2030,00 | 0,00 | 11165 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | | м | | | | | | | | |
| 16 | Е46-22-1 | Закладка проема кирпичом | 0,250 | 10885,83 | 154,03 | 2722 | 39 | 530 | 14,63000 | 4 |
| | | 1м3 | | 2295,00 | 58,50 | 574 | 15 | 90 | 0,28000 | 0 |
| 17 | Е69-18-1 | Очистка помещений от строительного мусора при | 56,000 | 6,08 | 0,00 | 340 | 0 | 306 | 0,04600 | 3 |
| | | производстве каменных, штукатурных работ | | 6,08 | 0,00 | 340 | 0 | 90 | 0,00000 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1м2 пола | | | | | | | |
| 18 | П9-29-1 | Мусор строительный - погрузка | 5,600 | 27,10 | 27,10 | 152 | 152 | 95 | 0,00000 | 0 |
| | | 1т | | 0,00 | 18,97 | 0 | 106 | 90 | 0,39837 | 2 |
| 19 | П8-10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 | 5,600 | 84,26 | 84,26 | 472 | 472 | 85 | 0,00000 | 0 |
| | | класс груза | | 0,00 | 16,85 | 0 | 94 | 90 | 0,28959 | 2 |
| | | 1т | | | | | | | | |
| | ПОДРАЗДЕЛ 2. | Помещение №2 | | | | | | | | |
| 20 | Е9-29-1 | Разборка металлических стеллажей | 1,500 | 6857,10 | 3833,10 | 10286 | 5750 | 4995 | 17,34000 | 26 |
| | | 1т конструкций | | 3024,00 | 1087,00 | 4536 | 1631 | 81 | 3,82200 | 6 |
| 21 | Е67-7-5 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 6,000 | 29,35 | 2,80 | 176 | 17 | 157 | 0,17890 | 1 |
| | | 1шт | | 26,55 | 0,45 | 159 | 3 | 97 | 0,00380 | 0 |
| 22 | Е67-6-1 | Демонтаж электропроводки | 120,000 | 13,94 | 0,06 | 1673 | 7 | 1616 | 0,09640 | 12 |
| | | 1м | | 13,88 | 0,00 | 1666 | 0 | 97 | 0,00010 | 0 |
| 23 | Е34-120-3 | Демонтаж тросовых оттяжек | 2,000 | 374,40 | 0,00 | 749 | 0 | 742 | 2,22400 | 4 |
| | | 1оттяжка | | 374,40 | 0,00 | 749 | 0 | 99 | 0,00000 | 0 |
| 24 | Е67-7-1 | Демонтаж выключателей, розеток | 4,000 | 8,42 | 0,00 | 34 | 0 | 33 | 0,05840 | 0 |
| | | 1шт | | 8,42 | 0,00 | 34 | 0 | 97 | 0,00000 | 0 |
| 25 | Ц8-413-2 | Демонтаж пожарной сигнализации | 80,000 | 19,04 | 0,76 | 1523 | 61 | 1271 | 0,10000 | 8 |
| | | 1м трубок | | 18,28 | 0,20 | 1462 | 16 | 86 | 0,00120 | 0 |
| 26 | Е20-2-5 | Демонтаж воздуховодов д. 300мм | 7,740 | 95,13 | 4,23 | 737 | 33 | 823 | 0,56400 | 4 |
| | | 1м2 поверхности воздуховодов | | 90,90 | 1,58 | 704 | 12 | 115 | 0,00776 | 0 |
| 27 | Е57-2-7 | Разборка покрытия полов из керамических плиток | 56,000 | 116,63 | 10,56 | 6531 | 591 | 6698 | 0,69870 | 39 |
| | | 1м2 | | 106,07 | 1,67 | 5940 | 94 | 111 | 0,01440 | 1 |
| 28 | Е46-22-1 | Закладка проемов кирпичном | 1,530 | 9965,83 | 154,03 | 15248 | 236 | 3241 | 14,63000 | 22 |
| | | 1м3 | | 2295,00 | 58,50 | 3511 | 90 | 90 | 0,28000 | 0 |
| 29 | Е9-53-1 | Демонтаж конструкций дверей из металла | 0,100 | 9309,07 | 793,21 | 931 | 79 | 650 | 49,26000 | 5 |
| | | 1т конструкций | | 7735,50 | 278,78 | 774 | 28 | 81 | 1,36500 | 0 |
| 30 | Е10-16-3 | Демонтаж оконных блоков 1,5х1,5м | 2,250 | 371,88 | 64,08 | 837 | 144 | 804 | 1,88000 | 4 |
| | | 1м2 проемов | | 307,80 | 22,59 | 693 | 51 | 108 | 0,09192 | 0 |
| 31 | Е66-6-2 | Разборка трубопроводов ливнестока из чугунных труб | 30,000 | 217,47 | 0,12 | 6525 | 4 | 7632 | 2,30490 | 69 |
| | | диаметром 108 мм | | 217,35 | 0,05 | 6521 | 2 | 117 | 0,00010 | 0 |
| | | 1м | | | | | | | | |
| 32 | Е61-2-6 | Ремонт штукатурки внутренних стен | 10,000 | 174,10 | 16,89 | 1741 | 169 | 560 | 0,37200 | 4 |
| | | 1м2 | | 56,07 | 2,81 | 561 | 28 | 95 | 0,01600 | 0 |
| 33 | Е9-62-1 | Изготовление регистов отопления | 0,185 | 33051,57 | 14360,59 | 6115 | 2657 | 2924 | 91,80000 | 17 |
| | | 1т конструкций | | 16524,00 | 2990,06 | 3057 | 553 | 81 | 10,22000 | 2 |
| 34 | Е69-18-1 | Очистка помещений от строительного мусора при | 58,000 | 6,08 | 0,00 | 353 | 0 | 318 | 0,04600 | 3 |
| | | производстве каменных, штукатурных работ | | 6,08 | 0,00 | 353 | 0 | 90 | 0,00000 | 0 |
| | | 1м2 пола | | | | | | | | |
| 35 | П9-29-1 | Мусор строительный - погрузка | 5,600 | 27,10 | 27,10 | 152 | 152 | 95 | 0,00000 | 0 |
| | | 1т | | 0,00 | 18,97 | 0 | 106 | 90 | 0,39837 | 2 |
| 36 | П8-10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 | 5,600 | 84,26 | 84,26 | 472 | 472 | 85 | 0,00000 | 0 |
| | | класс груза | | 0,00 | 16,85 | 0 | 94 | 90 | 0,28959 | 2 |
| | | 1т | | | | | | | | |
| | ПОДРАЗДЕЛ 3. | Служебное помещение | | | | | | | | |
| 37 | Е67-6-1 | Демонтаж электропроводки | 20,000 | 13,94 | 0,06 | 279 | 1 | 270 | 0,09640 | 2 |
| | | 1м | | 13,88 | 0,00 | 278 | 0 | 97 | 0,00010 | 0 |
| 38 | Е67-7-5 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 2,000 | 29,35 | 2,80 | 59 | 6 | 52 | 0,17890 | 0 |
| | | 1шт | | 26,55 | 0,45 | 53 | 1 | 97 | 0,00380 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Е67-7-1 | Демонтаж выключателей, розеток | 2,000 | 8,42 | 0,00 | 17 | 0 | 16 | 0,05840 | 0 |
| | | 1шт | | 8,42 | 0,00 | 17 | 0 | 97 | 0,00000 | 0 |
| 40 | Е20-2-5 | Демонтаж воздуховодов д. 300мм | 2,900 | 95,13 | 4,23 | 276 | 12 | 309 | 0,56400 | 2 |
| | | 1м2 поверхности воздуховодов | | 90,90 | 1,58 | 264 | 5 | 115 | 0,00776 | 0 |
| 41 | Е57-2-7 | Разборка покрытия полов | 12,000 | 116,63 | 10,56 | 1400 | 127 | 1435 | 0,69870 | 8 |
| | | 1м2 | | 106,07 | 1,67 | 1273 | 20 | 111 | 0,01440 | 0 |
| 42 | Е46-27-2 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 0,250 | 9649,24 | 5565,49 | 2412 | 1391 | 1391 | 23,80000 | 6 |
| | | 1м3 | | 4083,75 | 2101,50 | 1021 | 525 | 90 | 10,27000 | 3 |
| 43 | Е9-53-1 | Демонтаж конструкций дверей из металла | 0,100 | 9309,07 | 793,21 | 931 | 79 | 650 | 49,26000 | 5 |
| | | 1т конструкций | | 7735,50 | 278,78 | 774 | 28 | 81 | 1,36500 | 0 |
| 44 | Е69-18-1 | Очистка помещений от строительного мусора при | 12,000 | 6,08 | 0,00 | 73 | 0 | 66 | 0,04600 | 1 |
| | | производстве каменных, штукатурных работ | | 6,08 | 0,00 | 73 | 0 | 90 | 0,00000 | 0 |
| | | 1м2 пола | | | | | | | | |
| 45 | П9-29-1 | Мусор строительный - погрузка | 1,200 | 27,10 | 27,10 | 33 | 33 | 21 | 0,00000 | 0 |
| | | 1т | | 0,00 | 18,97 | 0 | 23 | 90 | 0,39837 | 0 |
| 46 | П8-10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 | 1,200 | 84,26 | 84,26 | 101 | 101 | 18 | 0,00000 | 0 |
| | | класс груза | | 0,00 | 16,85 | 0 | 20 | 90 | 0,28959 | 0 |
| | | 1т | | | | | | | | |
| | ПОДРАЗДЕЛ 5. | Ремонт коридора со стороны класса ТБ | | | | | | | | |
| 47 | Е9-29-1 | Разборка металлических стеллажей | 0,200 | 6857,10 | 3833,10 | 1372 | 767 | 666 | 17,34000 | 3 |
| | | 1т конструкций | | 3024,00 | 1087,00 | 605 | 217 | 81 | 3,82200 | 1 |
| 48 | Е67-7-5 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 6,000 | 29,35 | 2,80 | 176 | 17 | 157 | 0,17890 | 1 |
| | | 1шт | | 26,55 | 0,45 | 159 | 3 | 97 | 0,00380 | 0 |
| 49 | Е67-6-1 | Демонтаж электропроводки | 140,000 | 13,94 | 0,06 | 1951 | 8 | 1885 | 0,09640 | 13 |
| | | 1м | | 13,88 | 0,00 | 1943 | 0 | 97 | 0,00010 | 0 |
| 50 | Е34-120-3 | Демонтаж тросовых оттяжек | 4,000 | 374,40 | 0,00 | 1498 | 0 | 1483 | 2,22400 | 9 |
| | | 1оттяжка | | 374,40 | 0,00 | 1498 | 0 | 99 | 0,00000 | 0 |
| 51 | Е20-2-5 | Демонтаж воздуховодов д. 300мм | 18,900 | 95,13 | 4,23 | 1798 | 80 | 2010 | 0,56400 | 11 |
| | | 1м2 поверхности воздуховодов | | 90,90 | 1,58 | 1718 | 30 | 115 | 0,00776 | 0 |
| 52 | Е55-3-1 | Разборка кирпичных перегородок | 1,425 | 2719,44 | 399,69 | 3876 | 570 | 3600 | 15,88000 | 23 |
| | | 1м3 кладки | | 2319,75 | 63,00 | 3306 | 90 | 106 | 0,54000 | 1 |
| 53 | Е57-2-7 | Разборка покрытия полов из керамических плиток | 70,000 | 116,63 | 10,56 | 8164 | 739 | 8372 | 0,69870 | 49 |
| | | 1м2 | | 106,07 | 1,67 | 7425 | 117 | 111 | 0,01440 | 1 |
| 54 | Е9-29-1 | Разборка металлической перегородки | 1,520 | 6857,10 | 3833,10 | 10422 | 5826 | 5061 | 17,34000 | 26 |
| | | 1т конструкций | | 3024,00 | 1087,00 | 4596 | 1652 | 81 | 3,82200 | 6 |
| 55 | Е13-44-7 | Очистка стен от старой краски | 220,000 | 60,75 | 0,00 | 13365 | 0 | 10826 | 0,34000 | 75 |
| | | 1м2 | | 60,75 | 0,00 | 13365 | 0 | 81 | 0,00000 | 0 |
| 56 | Е69-18-1 | Очистка помещений от строительного мусора при | 75,000 | 6,08 | 0,00 | 456 | 0 | 410 | 0,04600 | 3 |
| | | производстве каменных, штукатурных работ | | 6,08 | 0,00 | 456 | 0 | 90 | 0,00000 | 0 |
| | | 1м2 пола | | | | | | | | |
| 57 | П9-29-1 | Мусор строительный - погрузка | 4,000 | 27,10 | 27,10 | 108 | 108 | 68 | 0,00000 | 0 |
| | | 1т | | 0,00 | 18,97 | 0 | 76 | 90 | 0,39837 | 2 |
| 58 | П8-10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 | 4,000 | 84,26 | 84,26 | 337 | 337 | 60 | 0,00000 | 0 |
| | | класс груза | | 0,00 | 16,85 | 0 | 67 | 90 | 0,28959 | 1 |
| | | 1т | | | | | | | | |
| | | Итого монтаж оборудования по смете | | | | 3 046 | 122 | | | 16 |
| | | | | | | 2 924 | 32 | | | |
| | | Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Итого дополнительный транспорт по смете | 827 | 1 827 | |
| | | 586 | 11 |
| Всего прямые затраты | **263 982** | **40 417** | **753** |
| | **115 744** | **11 438** | **59** |
| Стоимость материалов, тенге | **107 821** | | |
| Оборудование, тенге | | | |
| Накладные расходы, тенге | **122 386** | | |
| - заработная плата в накладных, тенге ( 15%) | 18 358 | | |
| - трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%) | 61 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге ( 6%) | **23 182** | | |
| Всего по смете, тенге | **409 550** | | |
| Сметная заработная плата, тенге | **145 540** | | |
| Нормативная трудоемкость, чел-час | **873** | | |
| Итого в базовых ценах 2001г. | 409 550 | | |
| В том числе сметная зарплата в ценах 2001г. | 145 540 | | |
| В том числе материалы в ценах 2001г. | 107 821 | | |
| В том числе оборудование в ценах 2001г. | | | |
| Нормативная трудоемкость, чел-час | 873 | | |
| Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1133.244/775 = 1.4623 | | | |
| Итого в текущих ценах (МРПтек = 1133.244 ) | **598 885** | | |
| В том числе сметная зарплата в текущих ценах | **212 823** | | |
| В том числе материалы в текущих ценах | **157 667** | | |
| В том числе оборудование в текущих ценах | | | |
| Налоги, сборы, обязательные платежи ( 2% ) | **11 978** | | |
| Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей | **610 863** | | |
| Итого в текущих ценах | **610 863** | | |
| Налог на добавленную стоимость (НДС), 12% | **73 304** | | |
| Сметная стоимость строительства | **684 167** | | |

Директор ТОО «Вершина»

А.А. Пиянзов

Директор
ТОО «Karaganda BI Energy plus»

С.Н. Смагулов