Счет-фактура № 00000000167 от 17 августа 2017 г.

Дата оборота по реализации: 17.08.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Специализированное производственное монтажно-наладочное управление

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050640010839, 130000 Республика Казахстан, г.Актау 6 мкр. дом 21. кв.42.,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0009736, от 22.12.2012

ИИК поставщика: KZ39914082203KZ01598, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №22-КО-3/17 от 08.06.2017г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актау, Тупкараганский р-он, п.Баутино, Промзона а/я 44

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050640010839, Товарищество с ограниченной ответственностью Специализированное производственное монтажно-наладочное управление,130000 Республика Казахстан, г.Актау 6 мкр. дом 21. кв.42.

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990840002673, ТОО Строительная компания Баутино,г.Актау, Тупкараганский р-он, п.Баутино, Промзона а/я 44

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО Строительная компания Баутино

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990840002673, г.Актау, Тупкараганский р-он, п.Баутино, Промзона а/я 44

ИИК получателя: KZ17722S000000295386, в банке АО "KASPI BANK", БИК CASPKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поставка,монтаж и пусконаладочные работы вентиляционного оборудования	шт	1	3 824 085,71	3 824 085,71	12%	458 890,29	4 282 976,00		
Всего по счету:					**3 824 085,71**		**458 890,29**	**4 282 976,00**		

Руководитель: КИМ Ф. И.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО Строительная компания Баутино,г.Актау, Тупкараганский р-он, п.Баутино, Промзона а/я 44**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **990840002673**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Специализированное производственное монтажно-наладочное управление,130000 Республика Казахстан, г.Актау 6 мкр. дом 21. кв.42.**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050640010839

Договор (контракт) договор №22-КО-3/17 от 08.06.2017г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
00000000167	17.08.2017

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Поставка,монтаж и пусконаладочные работы вентиляционного оборудования			шт	1	4 282 976,00	4 282 976,00
				Итого	1	x	4 282 976,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.08.2017

М.П.

ТОО СПМНУ

ТОО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ БАУТИНО

Акт ТОО СПМНУ

Приложение 2
Форма № КС - 2

Заказчик: **ТОО «Строительная компания Баутино»**
Подрядчик: **ТОО «Специализированное производственное монтажно-наладочное управление»**
Договору **№ 22-КО-3/17** от 08.06.2017г.
Наименование строительства и его адрес: здание Общежития (поселок Курык)

АКТ
приемки выполненных объемов строительно-монтажных работ

за август 2017 года

на **«Поставку, монтажные и пусконаладочные работы вентиляционного оборудования»**

№	Наименование оборудования и проводимых работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость (тенге)	Сумма (Тенге)
1	2	3	4	5	6
	Приточная установка				
1	Вентилятор WNP 60-35/31-2D	шт	1	286 200,00	286 200,00
2	Воздухонагреватель водяной трехрядный WWN 60-35/3	шт	1	94 510,00	94 510,00
3	Вставка гибкая WG 60-35	шт	2	12 530,00	25 060,00
4	Вставка кассетная фильтрующая WKF 60-35	шт	1	10 240,00	10 240,00
5	Заслонка регулирующая ZR 60-35	шт	1	39 540,00	39 540,00
6	Фильтр кассетный FK 60-35	шт	1	24 620,00	24 620,00
7	Шумоглушитель SG 60-35	шт	1	58 670,00	58 670,00
8	Блок управления CHU CR1-W-30	шт	1	280 120,00	280 120,00
9	Датчик наружной температуры STN-3	шт	1	9 816,00	9 816,00
10	Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5 с контактором	шт	1	12 493,00	12 493,00
11	Датчик температуры воды погружной VSP-3	шт	1	15 225,00	15 225,00
12	Датчик температуры канальный STK-3	шт	1	15 225,00	15 225,00
13	Привод воздушной заслонки GMA 321.1/4N (Заслонка)	шт	1	104 570,00	104 570,00
14	Смесительный узел SURP 80-6.3 (Нагреватель 1)	шт	1	287 400,00	287 400,00
15	Термостат KP 61 (060L126766) 3 м	шт	1	45 527,00	45 527,00
16	Вентилятор WNK 160/1	шт	1	43 954,00	43 954,00
17	Хомут соединительный SKL 160	шт	2	4 045,00	8 090,00
18	Вентилятор WRW 60-30/28-4D	шт	1	219 560,00	219 560,00
19	Вставка гибкая WG 60-30	шт	2	9 874,00	19 748,00
20	Защитное реле STDT 16 №382011	шт	1	73 543,00	73 543,00
	Итого:				**1 674 111,00**
21	Монтажные работы	услуга	1	835 000,00	835 000,00
22	Пусконаладочные работы	услуга	1	213 500,00	213 500,00
23	Доп материалы	услуга	1	1 560 365,00	1 560 365,00
	Итого:				**4 282 976,00**
	В т. ч. НДС 12%				458 890,29

Подрядчик
ТОО «СПМНУ»

М.П.

Заказчик
ТОО «Строительная компания Баутино»

М.П.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

за август месяц 2017 года

Форма№3

Заказчик: ТОО «Строительная компания Баутино»

Подрядчик: ТОО "СПМНУ"

Наименование объекта: Поставку, монтажные и пусконаладочные работы вентиляционного оборудования, здание Общежития (поселок Курык)

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику (заказчику и финансирующему банку)

код документа	Код заказчика (генподрядчика)		Код подрядчика		Номер договора № 22-КО-3/17 от 08.06.2017г.	Дата	КС
	код учрежден. банка	№ счёта	код учрежден. банка	№ счёта			

Пусковые комплексы, объекты, технологический этап, комплексы работ	№	код по ОКСП	План работы		сначала года по текущий месяц включительно	Стоимость выполненных работ			ст-сть выполненных прочих затрат невход в состав СМР	объем работ, зачитываемый в выполнение плана подлежит оплате (из гр.3)			КС гр. 1-10
			сначала года по текущий месяц включительно	на 1 квартал на 1 полугодие . в т.ч. 2015 год		в том числе СМР	из них экономлено от совер.проектного решения	из гр.4 работы монтажу оборудования		СМР	капремонт и другие подрядные работы	из гр 8,9 подлежит оплата за отчетный месяц	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке с НДС			**4 282 976,00**		**4 282 976,00**							**4 282 976,00**	
Всего по стройке без НДС			**3 824 085,71**		**3 824 085,71**							**3 824 085,71**	
Наименование объекта: здание Общежития (поселок Курык)			**3 824 085,71**		**3 824 085,71**							**3 824 085,71**	
НДС 12%			**458 890,29**		**458 890,29**							**458 890,29**	

Подрядчик:_____ **Ким И.Ф.**

Исполнительный директор ТОО "СПМНУ"

Заказчик:_____**Мусрепов И.С.**

Директор ТОО «Строительная компания Баутино»

ДОГОВОР № 22-КО-3/17

г. Актау 08 июня 2017 г.

ТОО «Строительная компания Баутино» в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице директора Мусрепова Ильяса Саннатулаевича действующего на основании Устава с одной стороны и

ТОО «Специализированное производственное монтажно-наладочное управление» /ТОО «СПМНУ»/ именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице исполнительного директора Кима Ильи Феликсовича, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее вместе именуемые «Стороны» и в отдельности «Сторона»), заключили настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства:
- по поставке вентиляционного оборудования до склада ТОО «СПМНУ» (г. Актау 6 мкр. участок 19), согласно Приложениям № 1, 2 и 3 к настоящему договору, являющиеся его неотъемлемой частью.
- по монтажу и пусконаладочным работам вышеуказанного оборудования, на объекте, расположенном по адресу: **здание Общежития (поселок Курык).**

1.2. Объем выполненных работ определяется по факту выполнения, согласно актам выполненных работ.

2. Права и обязанности сторон

2.1 Заказчик обязуется:

2.1.1. Предоставить Подрядчику необходимую проектную документацию, согласованную согласно установленному другие разрешительные документы, необходимые для выполнения работ в рамках данного Договора.
2.1.2. Назначить официального представителя на месте проведения работ и известить Подрядчика.
2.1.3. Обеспечить беспрепятственный доступ персонала и автотранспорта Подрядчика на территорию объекта.
2.1.4. Произвести прием выполненных работ в течение 7 (семи) дней после предоставления подписанного Подрядчиком акта, либо направить письменное уведомление о причинах задержки подписания или направить мотивированный отказ.
2.1.5. Произвести оплату работ в порядке и в сроки, определенные в главе 3 настоящего Договора.
2.1.6. Обеспечить охрану оборудования, техники и материалов на месте проведения работ.
2.1.7. К моменту начала пуско-наладочных работ в соответствии рекомендациями Подрядчика, подвести к объекту электрический кабель, газ, оповестить Подрядчика о готовности к пуско-наладочным работам в письменном виде.

2.2. Подрядчик обязуется:

2.2.1. Выполнить все необходимые работы в соответствии с условиями настоящего Договора, согласно приложению 1 к Договору собственными людскими ресурсами и оборудованием.
2.2.2. Назначить ответственное лицо за ведение производства работ на Объекте.
2.2.2. Выполнить работы в порядке и в сроки, установленные Договором.
2.2.3. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по Договору.
2.2.4. Предоставлять Заказчику информацию о ходе выполнения работ.
2.2.5. Нести ответственность за безопасность (охрана труда и техника безопасности, пожарная безопасность, электро-безопасность) проводимых работ в период их выполнения.
2.2.6. Сдать Заказчику выполненные работы по акту сдачи-приема выполненных работ.
2.2.7. Оставляет за собой право взыскания убытков, при нарушении Заказчиком п.2.1.7

3. Стоимость работ, порядок и условия оплаты

3.1. Общая стоимость оборудования и работ по Договору составляет ***4 282 976*** *(четыре миллиона двести восемьдесят две тысячи девятьсот семьдесят шесть) тенг*е, с учетом НДС. Оплата производится путем зачисления безналичных денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
3.2. Покупатель уплачивает Продавцу указанную сумму в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания настоящего Договора и выставления Продавцом счета на оплату. Оплата производится путем зачисления безналичных денежных средств на расчетный счет Продавца.
3.3. Платежи по Договору производятся с учетом НДС в тенге.

4. Порядок и сроки выполнения работ. Действие Договора

4.1. По согласованию сторонами между сторонами могут быть предусмотрены сроки завершения отдельных этапов работ /промежуточные сроки/.
4.2. Подрядчик выполняет свои обязательства по поставке оборудования в течение **30 (тридцать) календарных дней** с момента выполнения Заказчиком п. 3.2. Договора.
Монтажные и пусконаладочные работы будут выполнены Подрядчиком в течение **15 (пятнадцать) календарных дней** со дня поступления заявки о готовности объекта к работам, от Заказчика в письменном виде.

4.3. В случае необходимости приостановления работ по причине неготовности Заказчика к выполнению работ в рамках настоящего Договора Стороны составляют и подписывают соответствующий акт с указанием срока, на который продлевается выполнение Подрядчиком обязательств по Договору.

4.4. При несоблюдении Заказчиком условий п. 2.1.4 Договора, работы будут считаться выполненными в течение 7 календарных дней, после предоставления акта выполненных работ Заказчику.

4.5. Допускается досрочное выполнение Подрядчиком работ (не в ущерб объему и качеству работ).

4.6. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение общего срока выполнения работ, предусмотренных п. 4.2. Договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от общей суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы выполняемых работ.

5.2. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от исполнения обязательств, обусловленных настоящим Договором.

5.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет, без увеличения стоимости, обязан в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней устранить выявленные недостатки на основании акта.

5.4. За несвоевременную оплату по договору предусмотренной п. 3.2.. Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости предусмотренных п. 3.1. Договора, за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей стоимости настоящего договора с даты, когда оплата должна была состояться по условиям договора до даты списания средств со счета.

5.5. В случае невыполнения Заказчиком пункта 2.1.7. настоящего Договора срок исполнения работ будет продлен на период проведения вышеуказанных работ и коммуникаций.

5.6. Нарушение Заказчиком п.2.1.7 настоящего Договора влечет за собой простой бригад Подрядчика, что является убытками компании и Подрядчик вправе предъявить к взысканию сумму в размере 5% за каждый день простоя от общей суммы Договора.

5.7. За ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

6. Порядок изменения и расторжения Договора

6.1. Изменение условий Договора, его расторжение и прекращение оформляется дополнительным соглашением, подписанным полномочными представителями Сторон и скрепленным печатями, являющимися неотъемлемой частью Договора.

6.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Республики Казахстан гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

6.3. При расторжении Договора незавершенный объект передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом Сторонами совместно, но не ниже фактических затрат, понесенных Подрядчиком.

6.4. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой Стороне за 15 (пятнадцать) дней до предполагаемого расторжения.

6.5. В случае расторжения Договора, оплата, произведенная Заказчиком за оборудование - возврату не подлежит, заказанное оборудование с момента передачи, является собственностью Заказчика. Возврату подлежит сумма за вычетом стоимости заказанного оборудования и фактически произведенных работ Подрядчиком.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами.

7.2. Основанием для признания форс-мажора является официальный документ уполномоченного органа Республики Казахстан.

7.3. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали форс-мажорные обстоятельства, также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Если обстоятельства форс-мажора будут длиться свыше двух месяцев, то любая из Сторон вправе расторгнуть Договор, при этом исключаются права требования между Сторонами возмещения ущерба, связанного с данными обстоятельствами.

7.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна немедленно извещать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств.

8. Разрешение споров. Применимое право.

8.1. Настоящий Договор регулируется нормами материального права Республики Казахстан. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путём переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящийся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.2. Любая из сторон Договора вправе обратиться в Специализированный межрайонный экономический суд Мангистауской области для разрешения спора в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

9. Прочие условия

9.1. Подрядчиком установлен срок гарантии на работы продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев, с момента подписания Сторонами актов выполненных работ при условии соблюдения Заказчиком (эксплуатирующей организацией) правил эксплуатации, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

9.2. Срок гарантии на оборудование устанавливается в соответствии с предоставленным сроком и условиями гарантии завода изготовителя, указанным в паспорте оборудования.

9.3. В случае обнаружения дефектов в течении гарантийного срока, Заказчик обязуется письменно уведомить об этом Подрядчика в течении 3 (трех) календарных дней с момента обнаружения дефектов.

9.4. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить эксплуатацию оборудования до их устранения, не связаные с нарушением Заказчиком правил эксплуатации оборудования, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

9.5. В случае обнаружения в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, возникших вследствие нарушения Заказчиком правил эксплуатации оборудования, Подрядчик устраняет указанные недостатки после оплаты Заказчиком стоимости работ по устранению недостатков.

9.6. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

9.7. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Республики Казахстан.

9.8. Все приложения являются неотъемлемой частью Договора, если они подписаны и скреплены печатью с обеих сторон.

9.9. Ни одна Сторона не имеет права передавать свои обязательства по настоящему Договору третьим лицам, без письменного согласия другой Стороны.

9.10. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик

ТОО «Строительная компания Баутино»
г.Актау, Тупкараганскийр-он,
п.Баутино,Промзона,а/я44
Тел./Факс: 544322, 544192
e-mail: trans_torg@mail.ru
ИИК KZ17722S000000295386
БИН 990840002673
BIC CASPKZKA
АО «Kaspi Bank»

_____ Мусрепов И.С.

МП

Подрядчик

ТОО «СПМНУ»

г. Актау, 6 «А», ст. «Меловая»,уч. № 19
Тел.: 605085
email: ko@spmnu.kz
ИИК: KZ399 14082 203KZ 01598
ДБ АО «Сбербанк», г. Актау
БИК: SABRKZKA
БИН: 050 640 010 839

_____ Ким И.Ф.

МП

Приложение № 1
к Договору № 22-КО-3/17
от 08.06.2017 г.

№	Наименование оборудования и проводимых работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость (тенге)	Сумма (Тенге)
1	2	3	4	5	6
	Приточная установка				
1	Вентилятор WNP 60-35/31-2D	шт	1	286 200,00	286 200,00
2	Воздухонагреватель водяной трехрядный WWN 60-35/3	шт	1	94 510,00	94 510,00
3	Вставка гибкая WG 60-35	шт	2	12 530,00	25 060,00
4	Вставка кассетная фильтрующая WKF 60-35	шт	1	10 240,00	10 240,00
5	Заслонка регулирующая ZR 60-35	шт	1	39 540,00	39 540,00
6	Фильтр кассетный FK 60-35	шт	1	24 620,00	24 620,00
7	Шумоглушитель SG 60-35	шт	1	58 670,00	58 670,00
8	Блок управления CHU CR1-W-30	шт	1	280 120,00	280 120,00
9	Датчик наружной температуры STN-3	шт	1	9 816,00	9 816,00
10	Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5 с контактором	шт	1	12 493,00	12 493,00
11	Датчик температуры воды погружной VSP-3	шт	1	15 225,00	15 225,00
12	Датчик температуры канальный STK-3	шт	1	15 225,00	15 225,00
13	Привод воздушной заслонки GMA 321.1/4N (Заслонка)	шт	1	104 570,00	104 570,00
14	Смесительный узел SURP 80-6.3 (Нагреватель 1)	шт	1	287 400,00	287 400,00
15	Термостат KP 61 (060L126766) 3 м	шт	1	45 527,00	45 527,00
16	Вентилятор WNK 160/1	шт	1	43 954,00	43 954,00
17	Хомут соединительный SKL 160	шт	2	4 045,00	8 090,00
18	Вентилятор WRW 60-30/28-4D	шт	1	219 560,00	219 560,00
19	Вставка гибкая WG 60-30	шт	2	9 874,00	19 748,00
20	Защитное реле STDT 16 №382011	шт	1	73 543,00	73 543,00
	Итого:				**1 674 111,00**
21	Монтажные работы	услуга	1	835 000,00	835 000,00
22	Пусконаладочные работы	услуга	1	213 500,00	213 500,00
23	Доп материалы	услуга	1	1 560 365,00	1 560 365,00
	Итого:				**4 282 976,00**
	В т. ч. НДС 12%				458 890,29

Заказчик

ТОО «Строительная компания Баутино»

_____ Мусрепов И.С.

МП

Подрядчик

ТОО «СПМНУ»

_____ Ким И.Ф.

МП

Приложение № 2
к Договору № 22-КО-3/17
от 08.06.2017 г.

ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№	Наименование оборудования и работ	Сроки исполнения	Сумма оплаты	Примечание	Сроки оплаты
1	Поставка котельного оборудования	30 (тридцать) календарных дней с момента оплаты	1 674 111	Оборудование	в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Договора и выставления Подрядчиком счета на оплату
2	Монтажные работы	в течение 15 (пятнадцать) календарных дней со дня поступления заявки Заказчика о готовности объекта к работам.	2 395 365	Работы	
3	Пусконаладочные работы		213 500	Работы	
		ИТОГО	**4 282 976**		

Заказчик

ТОО «Строительная компания Баутино»

_____ Мусрепов И.С.

МП

Подрядчик

ТОО «СПМНУ»

_____ Ким И.Ф.

МП

Приложение № 3
к Договору № 22-КО-3/17
от 08.06.2017 г.

114421

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.3)

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Студенческое общежитие на 500 мест в составе стеденческого городка в микрорайонах 32, 32а в селе Курык Каракиянского района

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1
(Локальный сметный расчет)

НА Монтажные работы

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 1260,704 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 426 чел.-ч
Сметная заработная плата 74,855 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	

В смете не учтена стоимость пуско-наладочных работ

Вентиляция

П1

1	E0120-31-2	-Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	1	1726,32	91,69	1726	92	1777	8,26	8
				1354,5	33,75	1355	34	128	0,17	-
2	Прайс	-Вентилятор WNP 60-35/31-2D шт	1	93363,43	-	93363	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	E0120-47-1	-Установка воздухонагревателей шт	1	1926,54	162,54	1927	163	1817	7,68	8
				1359	60,75	1359	61	128	0,3	-
4	Прайс	-Воздухонагреватель водяной трехрядный WWN 60-35/3 шт	1	30830,81	-	30831	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	E0120-29-1	-Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам шт	3	1262,45	6,95	3787	21	3560	5,75	17
				924,75	2,25	2774	7	128	0,01	-
6	СПрайс	-Вставка гибкая WG 60-35 м2	2	4087,5	-	8175	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	СПрайс	-Вставка кассетная фильтрующая WKF 60-35	шт 1	3340,47	-	3340	-	-	-	-
8	Е0120-14-2	-Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 355 мм	шт 1	292,26 / 198	5,38 / 2,25	292 / 198	5 / 2	256 / 128	1,18 / 0,01	1 / -
9	СПрайс	-Заслонка регулирующая ZR 60-35	шт 1	12898,64	-	12899	-	-	-	-
10	Е0120-44-1	-Установка фильтров воздушных сетчатых /масляных/ производительностью до 10 тыс. м3-час	шт 1	2259,84 / 1761,75	330,46 / 123,75	2260 / 1762	330 / 124	2413 / 128	10,6 / 0,6	11 / 1
11	СПрайс	-Фильтр кассетный FK 60-35	шт 1	8031,47	-	8031	-	-	-	-
12	Е0120-25-3	-Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм	шт 1	300,58 / 177,75	9,2 / 4,5	301 / 178	9 / 4	233 / 128	1,09 / 0,02	1 / -
13	СПрайс	-Шумоглушитель SG 60-35	шт 1	19139,18	-	19139	-	-	-	-
14	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	шт 1,8	1867,88 / 247,5	13,16 / 4,93	3362 / 446	24 / 9	582 / 128	1,54 / 0,02	3 / -
15	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2 28,2	1843,62 / 227,25	10,58 / 3,96	51990 / 6408	298 / 112	8346 / 128	1,41 / 0,02	40 / 1
16	Е0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2 7,8	1929,43 / 196,88	9,15 / 3,42	15050 / 1536	71 / 27	2000 / 128	1,22 / 0,02	10 / -
17	Е0120-3-11	-Прокладка воздуховодов класса	м2 20,4	1873,11	8,4	38211	171	3942	0,92	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм		147,83	3,15	3016	64	128	0,02	-
18	Е0120-3-12	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	30	1843,15 119,25	8,78 3,29	55295 3578	263 99	4706 128	0,74 0,02	22 -
19	С131312-78	м2 -Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	70	93 -	- -	6510 -	- -	- -	- -	- -
20	Е0120-12-8	кг -Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм	1	1216,15 177,75	16,15 6,75	1216 178	16 7	236 128	1,07 0,03	1 -
21	Е0120-12-5	шт -Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	1	590,15 177,75	16,15 6,75	590 178	16 7	236 128	1,07 0,03	1 -
22	С131310-23	шт -Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 600 мм	1	692 -	- -	692 -	- -	- -	- -	- -
23	С131310-24	шт -Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 1000 мм	6	958 -	- -	5748 -	- -	- -	- -	- -
24	Ц0111-31-2	шт -Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 10 кг	8	156,99 144	- -	1256 1152	- -	1037 90	1 -	8 -
25	Прайс	шт -Блок управления CHU CR1-W-30	1	91380,03 -	- -	91380 -	- -	- -	- -	- -
26	Прайс	шт -Датчик наружной температуры STN-3	1	3202,15 -	- -	3202 -	- -	- -	- -	- -
27	Прайс	шт -Датчик перепада давления 500 PA DPD-5 с контактором	1	4056,19 -	- -	4056 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Прайс	-Датчик температуры воды	шт 2	4966,66	-	9933	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	Прайс	-Привод воздушной заслонки GMA 321.1/4N (Заслонка)	шт 1	34112,56	-	34113	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	Прайс	-Смесительный узел SURP 80-6.3 (Нагреватель 1)	шт 1	93754,89	-	93755	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	Прайс	-Термостат KP 61 (060L126766) 3 м	шт 1	14851,7	-	14852	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	E0120-32-2	-Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	шт 1	935,14	B1 53,14	935	53	1155	4,96	5
				882	20,25	882	20	128	0,1	-
33	Прайс	-Вентилятор WNK 160/1	шт 1	14338,56	-	14339	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	СПрайс	-Хомут соединительный SKL 160	шт 2	1319,55	-	2639	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	E0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	шт 21	1867,88	13,16	39225	276	6785	1,54	32
				247,5	4,93	5198	104	128	0,02	1
36	E0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2 25,9	1843,62	10,58	47750	274	7665	1,41	37
				227,25	3,96	5886	103	128	0,02	1
37	C131312-78	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	м2 60	93	-	5580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	E0120-12-5	-Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /PP/ номер 1 размером 100x200 мм	кг 2	590,15	16,15	1180	32	472	1,07	2
				177,75	6,75	356	14	128	0,03	-
39	E0120-12-7	-Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /PP/ номер 3 размером 200x200 мм	шт 1	684,15	16,15	684	16	236	1,07	1
				177,75	6,75	178	7	128	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С131310-23	-Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 600 мм шт	3	692 -	- -	2076 -	- -	- -	- -	- -
41	Е0126-12-3	-Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой шт	5	178,02 93,6	42,91 15,98	890 468	215 80	548 100	0,54 0,08	3 -
42	С11031-155 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-50 /к/ м2	0,05	2380 -	- -	119 -	- -	- -	- -	- -
43	Е0120-13-15	-Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм м3	1	804,33 670,5	12,33 4,5	804 671	12 5	864 128	4,02 0,02	4 -
44	Прайс	-Клапан КПУ-1 шт	1	61693,38 -	- -	61693 -	- -	- -	- -	- -
45	Е0120-32-2	-Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т шт	1	935,14 882	В2 53,14 20,25	935 882	53 20	1155 128	4,96 0,1	5 -
46	Прайс	-Вентилятор WNK 160/1 шт	1	71624,3 -	- -	71624 -	- -	- -	- -	- -
47	Е0120-29-1	-Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам м2	1	1262,45 924,75	6,95 2,25	1262 925	7 2	1187 128	5,75 0,01	6 -
48	СПрайс	-Вставка гибкая WG 60-30 шт	1	3217,81 -	- -	3218 -	- -	- -	- -	- -
49	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	5	1843,62 227,25	10,58 3,96	9218 1136	53 20	1480 128	1,41 0,02	7 -
50	Е0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	72	1929,43 196,88	9,15 3,42	138919 14175	659 246	18460 128	1,22 0,02	88 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0120-3-7	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2 25,434	1539,43 196,88	9,15 3,42	39154 5007	233 87	6521 128	1,22 0,02	31 -
52	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	м2 130	93 -	- -	12090 -	- -	- -	- -	- -
53	С131310-17	-Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые, диаметром до 160 мм	кг 1	984 -	- -	984 -	- -	- -	- -	- -
54	С131310-18	-Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые, диаметром до 315 мм	шт 5	1140 -	- -	5700 -	- -	- -	- -	- -
55	Е0126-12-3	-Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой	шт 10	178,02 93,6	42,91 15,98	1780 936	429 160	1096 100	0,54 0,08	5 1
56	С11031-155 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-50 /к/	м2 0,1	2380 -	- -	238 -	- -	- -	- -	- -
57	Е0120-13-15	-Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	м3 1	804,33 670,5	12,33 4,5	804 671	12 5	864 128	4,02 0,02	4 -
58	Прайс	-Клапан КПУ-1	шт 1	61693,38 -	- -	61693 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	шт Тенге --- Тенге			1142819 61485	3805 1426			379 7
		Стоимость оборудования -	Тенге			584835	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			584835	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1256	-	-		-
		Материалы -	Тенге			104	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1152	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1037	-	-		1
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	156	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			138	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2430	-	-		9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1308	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3027	-	-		-
		Материалы -	Тенге			623	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1644	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			357	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1644	-	-		1
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	247	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			280	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4951	-	-		10
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1890	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			553701	-	-		-
		Материалы -	Тенге			394788	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	60115	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			96822	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			76948	-	-		38
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11542	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37839	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			668487	-	-		407
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	71658	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1260704	-	-		426
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	74855	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2017 г.			1142818,211
Итого прямых затрат			79628,31
Накладные расходы			38256,73
Ненормируемые и непредвиденные затраты			1260703,3
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	675868,533 X 1 %	6758,685	682627,22
Итого с временными зданиями и сооружениями	682627,218 X 0,5 %	3413,136	686040,35
Итого с зимними удорожаниями	682627,218 X 1 %	6826,272	692866,63
Итого с затратами на выслугу лет	682627,218 X 0,4 %	2730,509	695597,14
Итого с затратами на доп. отпуска			3749104,5
Итого в текущих ценах на 1.01.2017	1280431,854 X 2,928		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	3749104,469	X	2 %	74982,089	3824086,6			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				458890,39			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					4282976,9			

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	КОД ОКП	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	379,02068	162,22	-	-	61485
2	3		-Затраты труда машинистов	чел-ч	6,950588	205,16	-	-	(1426)
	ВСЕГО					-	-	-	61485
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	Тенге		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	712		-ПРОЧИЕ МАШИНЫ					1141,62	3805
	ВСЕГО							1141,62	3805
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	Тенге					
4	32453 С С11011-666		-Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d=1,1 мм	кг	1,32	59	-	-	78
5	32456 С С11011-671		-Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d=6,0-6,3 мм	кг	1,635	34	-	-	56
6	32459 С С11011-679		-Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d=2 мм, неоцинкованная	кг	0,21	31	-	-	7
7	33404 С С11011-338		-Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм	т	0,00243	49000	-	-	119
8	33733 С С11011-866		-Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	кг	0,045	94	-	-	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	38668	С С11031-155	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-50 /к/	м3	0,15	2380	-	-	357
						-	-	-	
10	52597	С С131312-66	-Решетки регулирующие: марка РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,06	17900	-	-	1074
						-	-	-	
11	52599	С С131312-68	-Решетки регулирующие: марка РР-3, размер 200х200 мм	м2	0,04	11300	-	-	452
						-	-	-	
12	52600	С С131312-69	-Решетки регулирующие: марка РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,08	12300	-	-	984
						-	-	-	
13	55960	С С131310-18	-Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые, диаметром до 315 мм	шт	5	1140	-	-	5700
						-	-	-	
14	55965	С С131310-23	-Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 600 мм	шт	4	692	-	-	2768
						-	-	-	
15	55966	С С131310-24	-Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 1000 мм	шт	6	958	-	-	5748
						-	-	-	
16	63409	С С131303-25	-Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	81,9	1570	-	-	128583
						-	-	-	
17	63411	С С131303-22	-Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	25,434	1300	-	-	33064
						-	-	-	
18	63412	С С131303-26	-Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	130,2	1690	-	-	220038
						-	-	-	
19	63464		-Вставки гибкие	м2	1	-	-	-	-
						-	-	-	
20	63682	С С131312-78	-Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	260	93	-	-	24180
						-	-	-	
21	63863	С С131310-17	-Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые, д=160 мм	шт	1	984	-	-	984
						-	-	-	
22		ТСПрайс	-Вставка гибкая WG 60-30	шт	1	3217,81	-	-	3218
						СПрайс	-	-	
23		ТСПрайс	-Вставка гибкая WG 60-35	шт	2	4087,5	-	-	8175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24		ТСПрайс	-Хомут соединительный SKL 160	шт	2	СПрайс 1319,55	- -	- -	2639
25		ТСПрайс	-Шумоглушитель SG 60-35	шт	1	СПрайс 19139,18	- -	- -	19139
26		ТСПрайс	-Фильтр кассетный FK 60-35	шт	1	СПрайс 8031,47	- -	- -	8031
27		ТСПрайс	-Заслонка регулирующая ZR 60-35	шт	1	СПрайс 12898,64	- -	- -	12899
28		ТСПрайс	-Вставка кассетная фильтрующая WKF 60-35	шт	1	СПрайс 3340,47	- -	- -	3340
29	6237		-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	Тенге		СПрайс	-	- -	11056
	ВСЕГО			Тенге				-	492694
			ОБОРУДОВАНИЕ						
30		ТПрайс	-Блок управления CHU CR1-W-30	шт	1	91380,03	91380,03	-	91380
31		ТПрайс	-Вентилятор WNP 60-35/31-2D	шт	1	93363,43	93363,43	-	93363
32		ТПрайс	-Привод воздушной заслонки GMA 321.1/4N (Заслонка)	шт	1	34112,56	34112,56	-	34113
33		ТПрайс	-Термостат KP 61 (060L126766) 3 м	шт	1	14851,7	14851,7	-	14852
34		ТПрайс	-Клапан КПУ-1	шт	2	61693,38	61693,38	-	123387
35		ТПрайс	-Вентилятор WNK 160/1	шт	1	71624,3	71624,3	-	71624
36		ТПрайс	-Вентилятор WNK 160/1	шт	1	14338,56	14338,56	-	14339
37		ТПрайс	-Смесительный узел SURP 80-6.3 (Нагрштатель 1)		1	93754,89	93754,89	-	93755
38		ТПрайс	-Датчик температуры воды	шт	2	4966,66	4966,66	-	9933
39		ТПрайс	-Датчик перепада давления 500 PA DPD-5 с контактором	шт	1	4056,19	4056,19	-	4056

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40		ТПрайс	-Датчик наружной температуры STN-3	шт	1	3202,15	3202,15	-	3202
41		ТПрайс	-Воздухонагреватель водяной трехрядный WWN 60-35/3	шт	1	30830,81	30830,81	-	30831
	ВСЕГО			Тенге				-	584835

Заказчик

ТОО «Строительная компания Баутино»

_____ Мусрепов И.С.

МП

Подрядчик

ТОО СПМНУ»

_____ Ким И.Ф.

МП