Форма-2

Заказчик ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент
Подрядчик ТОО "Биік шың-2050"
Договор №91 от 13.07.2018г.

Выполненные работы: (замена) задвижки диам. 200 мм по ул. Момышулы в сторону конечной №77

АКТ
Приемки выполненных работ от "_____" _____2018г.

№п/п	Наименование работ	№ един. расцен.	Ед.изм.	Кол-во	Цена единицы	Стоимость выполненных работ по утв. смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отключение водопроводной сети	Е11-221101-0105	откл.	1	10 229	10 229	3 844
2	Плиты перекрытия из сборного железобетона.Демонтаж	Е11-221301-0101 изм. и доп. вып. 6 К=0,6	м3 железобетонных конструкции колодца	0,27	7 640	2 063	1 036
3	Задвижки или клапаны обратные чугунные диам. 200 мм. Демонтаж	Е11-220901-0106 К=0,6	задвижка или клапан	1	2 169	2 169	1 187
4	Котлованы. Водоотлив	Е11-010205-1202	м3 мокро грунта	1,5	1 274	1 911	723
5	Задвижка или клапаны обратные чугунные диам.200 мм.. Установка	Е11-220901-0106	задвижка или клапан	1	4 159	4 159	2 000
6	Задвижки фланцевые с обрезным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002	С123-040102-0108	шт	1	92 586	92 586	3 703
7	Фланцы к стальным трубопроводам диам. 200 мм. Приварка	Е11-221201-0106	фланец	2	1 710	3 420	1 952
8	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0212	шт.	2	4 277	8 554	342
9	Фассоные части стальные сварные диам. 100-250 мм. Установка	Е11-220801-0105 изм. и доп. вып. 1	т. фассонн	0,01273	615 370	7 831	3 578
10	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /вставка/	С123-010201-0229	м.	0,6	4 070	2 442	98
11	Плиты перекрытия из сборного железобетона.Монтаж	Е11-221301-0101 изм. и доп. вып. 6	м3 железобетонных конструкции колодца	0,27	12 734	3 438	1 727
12	Подключение водопроводной сети	Е11-221101-0105 изм. и доп. вып. 1	подкл.	1	10 229	10 229	3 844
	Итого прямые затраты по смете:					**149 031,42**	**24 034,00**
	С накладными расходами					24 034	
	Итого:					173 065	
	Сметная прибыль					13 845	
	Итого:					186 911	
	Временные здания и сооружения 1,2%					2 243	
	Итого:					189 154	
	Зимние удорожание 0,91%					1 716	
	Итого:					190 869	
	К=1 в ценах 2017 г.					190 869	

						190 869	
	Итого по смете:					22 904	
	НДС 12%					213 774	
	Итого к оплате						

"Сдал"
Директор ТОО "Бирлешы-2050"
_____ А. Сапарова

"Принял"
Директор ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент
_____ Б. Байболов

Главный инженер
_____ М. Алимбетов

Ведущий инженер
_____ С. Исакулов

дата подписания (принятия) работ (услуг) "_____" _____2018г.