Генеральный подрядчик					
ТОО «Karaganda BI Energy plus»					
Субподрядчик					
ТОО Вершина					
Основание					
Договор № 74-03-12 / 007102 от 22.05.2012года					
А К Т выполненных работ за сентябрь 2012года					
по ремонту помещений АКС	**(азотно-кислородная станция)**				
Наименование работ	**обоснование**	**ед. изм.**	**кол-во**	**н.вр. На ед**	**трудозатраты**
технологическое и компрессорное отделение (помещение 1,15)					
Очистка стен и потолка от извести	62-36-1	м2	850	0,18	151,30
Заделка веритикальных и горизонтальных швов	7-19-1 к=1,15	м.п	215	0,27	58,60
Выравнивание потолка сухими строительными смесями	15-64-4 к=1,15	м2	250	0,64	159,13
Выравнивание стен сухими строительными смесями	15-64-3 к=1,15	м2	600	0,52	314,09
Демонтаж светильников	67-7-5	шт	32	0,18	5,72
Демонтаж электропроводки	67-6-1	м.п	384	0,10	37,02
Демонтаж дверей 2,1х0,9м	46-44-3	м2	6	0,91	5,36
Демонтаж двустворчатой двери 2,1х1,4м	46-44-3	м2	3	0,91	2,68
Очистка металлических колонн из труб Ø-425мм от пыли и ржавчины	13-44-7 к=1,15	м2	70	0,39	27,37
Очистка м/к подкрановой балки с площадкой от ржавчины	13-44-7 к=1,15	м2	200	0,39	78,20
Очистка м/к подкрановой балки с площадкой от пыли и ржавчины	13-44-9 к=1,15	м2	695	0,08	55,95
Очистка регистров и труб отопления от пыли	13-44-9 к=1,15	м2	100	0,08	8,05
Демонтаж металлических оконных блоков 1,6х2,5м	9-44-4 к=0,6, к=1,15	м2	24	2,63	63,09
Демонтаж металлических оконных блоков 1,7х6м	9-44-4 к=0,6, к=1,15	м2	11	2,63	28,60
Изготовление и монтаж металлических открывающихся окон со стеклопакетами 1,6х2,5м	9-44-4 к=1,15	м2	24	4,38	105,16
Изготовление и монтаж металлических открывающихся окон со стеклопакетами 1,7х6м	9-44-4 к=1,15	м2	11	4,38	47,67
Изгтовление и монтаж металлической двустворчатой утепленной двери 2,1х1,45м	9-62-1, 9-52-1 к=1,15	т	0,2	186,22	37,24
Изготовление и монтаж утепленной двери 2,1х0,9м	9-62-1, 9-52-1 к=1,15	т	0,17	186,22	31,66
Покраска потолка водоэмульсионной краской	15-180-4 к=1,15	м2	250	0,56	140,88
Покраска стен водоэмульсионной краской	15-180-3 к=1,15	м2	250	0,45	112,13
Покраска панелей высотой -3м	15-166-7 к=1,15	м2	350	0,54	188,37
обеспыливание м/к	13-44-9 к=1,15	м2	865	0,08	69,63
обесжиривание м/к	13-45-5 к=1,15	м2	865	0,05	44,27
огрунтовка м/к ГФ-021	13-16-6 к=1,15	м2	865	0,03	29,35
покраска на два раза эмалью ПФ-115	13-26-6 к=1,15, к=2	м2	865	0,05	42,38
Покраска дверей, ворот и оконных блоков	62-28-6	м2	100	0,59	59,20
Монтаж электропроводки в кабельных каналах	8-147-1	м.п	300	0,10	30,00
Монтаж светильников с двумя люминестентными лампами	67-16-2	шт	40	1,60	64,00
Помещение №4					0,00
Демонтаж металлических оконных рам 1,6х2,5м	9-44-4 к=1,15, к=0,6	м2	4	2,63	10,52
Демонтаж светильников	67-7-5	шт	6	0,18	1,07
Демонтаж электропроводки	67-6-1	м.п	18	0,10	1,74
Демонтаж троссовой растяжки	8-149-1 к=0,3	м.п	18	0,04	0,76
Демонтаж розеток и выключателей	67-7-1	шт	4	0,06	0,23
Очистка стен и потолка от извести	62-36-1	м2	170	0,18	30,26

Заделка вертикальных и горизонтальных швов	7-19-1 к=1,15	м.п	42	0,27	11,45
Частичное оштукатуривание стен	61-1-1	м2	36	0,30	10,75
Выравнивание стен сухими строительными смесями	15-64-3 к=1,15	м2	134	0,52	70,15
Выравнивание потолка сухими строительными смесями	15-64-4 к=1,15	м2	36	0,64	22,91
Покраска потолка водоэмульсионной краской	15-180-4 к=1,15	м2	44	0,56	24,79
Покраска стен маслянной краской	15-166-7 к=1,15	м2	126	0,54	67,81
Изготовление и монтаж пластиковых окон 1,6х2,5м	9-44-4 к=1,15	шт	1	4,38	4,38
Монтаж электропроводки	67-14-1	м.п	80	0,60	47,60
Монтаж светильников из двух люминестентных ламп	67-16-2	шт	8	1,60	12,80
Монтаж выключателей	67-17-1	шт	1	0,24	0,24
Монтаж розеток	67-17-1	шт	2	0,24	0,48
Покраска регистров отопления	62-28-13	м2	80	0,48	38,48
Покраска металлических дверей	62-28-3	м2	4	0,26	1,04
Помещение №13					
Демонтаж оконного блока 1,6х6м	46-44-2	м2	10	1,52	14,55
Демонтаж деревяной двери 2х0,9м	46-44-3	м2	2	0,91	1,64
Демонтаж подвесного потолка "Армстронг"	34-63-1к-0,8	м2	11	2,12	23,32
Демонтаж ленолиума	57-2-5	м2	11	0,11	1,25
Демонтаж деревянного пола	57-2-1	м2	11	0,34	3,70
Очистка стен от старой краски	62-36-4	м2	35	0,26	9,00
Демонтаж м/к в помещении	9-24-1 к=0,6, к=1,15	тн	0,1	38,99	3,90
Демонтаж выключателя и розеток	67-1-1	шт	3	0,06	0,18
Демонтаж электропроводки	67-6-1	м.п	20	0,10	1,93
Изготовление и монтаж пластиковых окон 1,6х6м	10-91-8 к=1,15	м2	10	1,18	11,30
Монтаж деревянной двери 2х0,9м	10-23-1 к=1,15	м2	2	1,03	1,86
Частичное оштукатуривание стен	61-1-1	м2	15	0,30	4,44
Выравнивание стен сухими строительными смесями	15-64-3 к=1,15	м2	37	0,52	19,37
Покраска стен водоэмульсионной краской с добавлением коллера	15-180-3 к=1,15	м2	37	0,45	16,59
Монтаж подвесного потолка типа "Армстронг"	15-35-1 к=1,15	м2	11	2,02	22,26
Зашить регистр отопления гипсокартоном		м2	4		0,00
Установка решетки под регистр отопления	экспертно	шт	1	0,80	0,80
Устройство выравнивающей цементно-песчанной стяжки, толщ.-100мм	61-32-2, 61-32-5	м2	11	0,38	4,15
Устройство покрытия пола из неглазурованной керамической плиткой	57-20-2	м2	11	1,54	16,90
Устройство сапожка из керамической плитки по периметру	57-23-4	м.п	14	0,29	4,05
Монтаж светильников под подвесной потолок	67-15-7	шт	4	0,98	3,90
Монтаж электропроводки	67-14-1	м.п	30	0,60	17,85
Монтаж выключателя	67-17-1	шт	1	0,24	0,24
Монтаж розеток	67-17-1	шт	2	0,24	0,48
Итого по трудозатратам					2 538,18
Стоимость работ				870	2 208 214
Материалы подрядчика					
Дверной блок металлический двухстворчатый утепленный 2,1*1,45м с замком		шт	2	120102	240204
Краска водоэмульсионная		кг	200	1000	200000
Краска масляная		кг	217,51	560	121806
Эламь ПФ-115		кг	77,9	617	48064
Провод ВВГ 3*2,5		м.п.	770	560	431200
кабельные каналы		м.п.	309	1500	463500
Светильник с 2мя люминисцентными лампами		шт	61	3500	213500
лампа люминисцентная		шт	234	180	42120
Стартер для ламп		шт	234	60	14040
Извещатель дымовой (пожарная сигнализация)		к-т	2	120300	240600
Смеситель на умывальник		шт	2	5200	10400
Итого					2025451

Транспортные расходы					267359
Итого					4 501 026
НДС 12%					540123
Итого с НДС 12%					5 041 149
Директор ТОО Вершина			Директор ТОО «Karaganda BI Energy plus»		
А.А.Пиянзов			Смагулов С.Н.		
"_____" 2012г			"_____" 2012г		