Счет-фактура № 68 от 31 августа 2011 г. (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI" (1а)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 302000213189, БИН: 010240005128, Республика Казахстан, г.Астана, ул. Таха-Хусейна д.15/1кв.40 (мкр.Молодежный, д.9, кв.40),Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0001205, от 22.10.2009 (2)

ИИК поставщика: р/с KZ06998BTB0000004440, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №20/11-1 А-Э от 15.04.11г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Астана, Промзона, ТЭЦ-2 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 302000213189, БИН: 010240005128, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI", Республика Казахстан, г.Астана, ул. Таха-Хусейна д.15/1кв.40 (мкр.Молодежный, д.9, кв.40) (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 620200246129, БИН: 041140002811, Акционерное общество "Астана-Энергия", г. Астана, Промзона, ТЭЦ-2 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Акционерное общество "Астана-Энергия" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620200246129, БИН: 041140002811, г. Астана, Промзона, ТЭЦ-2 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ709420122030000051, в банке Эксимбанк Казахстан Филиал АО, БИК EXKAKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	капитальный ремонт оборудования ХЦ ТЭЦ-2 АО "Астана-Энергия" за август 2011г	тг.	1	6 977 269,64	6 977 269,64	12%	837 272,36	7 814 542,00	0	
Всего по счету:					**6 977 269,64**		**837 272,36**	**7 814 542,00**		

Руководитель: Алелашвили Т.Я.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Иванова Я. Э.

(Ф.И.О., подпись)

ЖЫЛУ - XXI

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Зуева Е.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Получила: Кожемякина

Заказчик: АО "Астана-Энергия"
Подрядчик: ТОО "Жылу - XXI"
Договор №20/11-1 А-Э от 15.04.2011 г.

А К Т
выполненных работ
на капитальный ремонт оборудования химцеха ТЭЦ-2
за август месяц 2011 года

№	Наименование	Обоснование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
	1. Бак-нейтрализатор №2					
	1.1. Демонтаж изоляции из м/матов, δ=80 и металлической окожушки δ=0,55 - 254 м.кв., демонтаж и монтаж крыши бака - нейтрализатора №2 (F=70 м.кв.); изоляция полиуританом δ=50 - 317 м.кв. (снаружи, включая поверхность ребер жесткости - 63 м.кв.) и восстановление антикоррозийного покрытия из 6 слоев шпатлевки ЭД-16 - 293 м.кв. (внутри):					
14	Устройство изоляции из полиуретана, б=50	0107010103.	м куб	15,85	105	1 664
15	Нанесение лакокрасочного покрытия в 3 слоя	0201010101.	10 м.кв.	31,7	126,3	4 004
16	Ремонт лакокрасочного покрытия из 6 слоёв ЭД-16. Очистка, обеспыливание, обезжиривание поверхностей. Нанесение лакокрасочного покрытия кистью, к=1,2; 1,1; 1,2; 1,15; (118,1+5х4,10)=138,6, при работе на высоте свыше 4 м	0201010101.	10 м.кв.	29,3	138,60	7 397
17	Сборка и разборка инвентарных лесов - **50%**	2601020101.	тн	3,5	323	565
	Итого:					**13 631**
	с к=1,14х35,35х1,1х1,1					**664 657**
	МАТЕРИАЛЫ					
12	Пенополиуретан (4,3 кг/м кв)	2	кг	1363,1	1 518	2 069 186
13	Лак КО-08 (0,282 кг/м кв)	8	кг	89,39	814	72 763
14	Пудра алюминиевая (0,054 кг/м кв)	8	кг	17,1	1 195	20 435
15	Растворитель (0,027 кг/м кв)	8	бут.	17	330	5 610
18	Растворитель Р-4 (0,4 кг/м кв)	8	бут.	234	330	77 220
19	Смола ЭД - 16 (0,98 кг/м кв)	12	кг	287,1	3 929	1 128 016
20	Дибутилфталат (0,19 кг/м кв)	12	кг	55,7	1 875	104 438
21	Отвердитель (0,09 кг/м кв), по 200 гр.	12	тюб.	132,0	263	34 716
2	Растворитель Р-4 (0,56 кг/м кв)	8	бут.	328	330	108 240
23	Графит кристаллический (0,66 кг/м кв)	12	кг	193,4	134	25 916
	Итого:					**3 646 539**
	1.2. Восстановление антикоррозийного покрытия бака-нейтрализатора №2 снаружи (F=30 м.кв.) с нанесением грунтовки ХС-068 в 2 слоя, окраска эмалью ХВ-785 в 3 слоя и лаком ХВ-784 в 2 слоя (внутри цеха):					
1	Сборка и разборка деревянных лесов, высотой до 10 м. - **50%**	2601010103	м.кв.	12	21	126
2	Ремонт лакокрасочного покрытия из 7слоёв: (грунтовка ХСО-10 (ХС-068)-2 слоя, эмаль ХВ-785 - 3 слоя, лак ХВ-784 - 2 слоя). Очистка, обеспыливание, обезжиривание поверхностей. Нанесение лакокрасочного покрытия кистью, к=1,2; 1,1; 1,15; (118,1+6х4,10)=142,7, при работе на высоте свыше 4 м - **50%**	0201010101	10 м.кв.	3	142,7	325
	Итого:					**451**
	с к=1,14х35,35х1,021х1,1					**20 409**
	Всего по разделу:					**685 066**
	МАТЕРИАЛЫ					
1	Щетка металлическая	9	шт	2	1 080	2 160
2	Грунтовка ХСО-10 (0,264 кг/м.кв.) (ХС-068)	8	кг	3,96	737	2 919
3	Растворитель Р-4 (0,110 кг/м.кв.)	8	бут.	1,5	330	495

4	Эмаль ХВ-785 (0,441 кг/м.кв.)	8	кг	6,61	1 339	8 851
5	Растворитель Р-4 (0,177 кг/м.кв.)	8	бут.	5,5	330	1 815
6	Лак ХВ-784 (0,276 кг/м.кв.)	8	кг	4,14	804	3 329
7	Растворитель Р-4 (0,102 кг/м.кв.)	8	бут.	3	330	990
	Итого:					**20 558**
	2. Защита от коррозии трубопроводов, оборудования и металлоконструкций узла нейтрализации - 590 м.кв.					
1	Ремонт лакокрасочного покрытия из 7слоёв: (грунтовка ХСО-10 (ХС-068)-2 слоя, эмаль ХВ-785 - 3 слоя, лак ХВ-784 - 2 слоя). Очистка, обеспыливание, обезжиривание поверхностей. Нанесение лакокрасочного покрытия кистью, к=1,2; 1,1; (118,1+6х4,10)=142,7, при работе на высоте свыше 4 м - **50%**	0201010101	10 м.кв.	29,5	142,7	2 778
2	Сборка и разборка инвентарных лесов - **50%**	2601020101.	тн	1,5	323	242
3	Ремонт лакокрасочного покрытия из 7слоёв: (грунтовка ХСО-10 (ХС-068)-2 слоя, эмаль ХВ-785 - 3 слоя, лак ХВ-784 - 2 слоя). Очистка, обеспыливание, обезжиривание поверхностей. Нанесение лакокрасочного покрытия кистью, к=1,2; 1,1; 1,15; (118,1+6х4,10)=142,7, при работе на высоте свыше 4 м - **50%**	0201010101	10 м.кв.	29,5	142,7	3 195
	Итого:					**6 216**
	с к=1,14х35,35х1,021х1,1					**281 323**
	МАТЕРИАЛЫ					
1	Щетка металлическая	9	шт	40	1 080	43 200
2	Грунтовка ХСО-10 (0,264 кг/м.кв.) (ХС-068)	8	кг	77,88	737	57 398
3	Растворитель Р-4 (0,110 кг/м.кв.)	8	бут.	65	330	21 450
4	Эмаль ХВ-785 (0,441 кг/м.кв.)	8	кг	130,095	1 339	174 197
5	Растворитель Р-4 (0,177 кг/м.кв.)	8	бут.	104	330	34 320
6	Лак ХВ-784 (0,276 кг/м.кв.)	8	кг	81,42	804	65 462
7	Растворитель Р-4 (0,102 кг/м.кв.)	8	бут.	60	330	19 800
	Итого:					**415 826**
	4. Гуммирование блоков трубопроводов - 84 м.кв.					
1	Гуммирование блоков трехслойным покрытием - **50%**	0101010202	10 м.кв.	8,40	662	2 782
2	Вулканизация открытым способом 48 часов - **50%**	0101010501	10 м.кв.	8,40	237	996
	Итого:					**3 778**
	с к=1,14х35,35х1,021х1,1					**170 987**
	МАТЕРИАЛЫ					
1	Песок металлический (5кг/м.кв.)	8	кг	210	596	125 160
2	Бензин "Калоша" (2,98 кг/м.кв.)	3	кг	125,16	429	53 694
3	Полуэбонит ГХ-51 (6,6 кг/м.кв.)	12	кг	277,2	522	144 698
4	Клей резиновый №2572 (0,12 кг/м.кв.)	12	кг	5,04	2 350	11 844
	Итого:					**335 396**
	5. монтаж изоляции трубопровода сброса нейтральных вод d 219, 330 м.п. от узла нейтрализации ХЦ до КТЦ					
1	Изготовление м/к из металла б/у	0803020201	тн	2,00	1793	3 586
2	Устройство м/к подмостей и разборка	0803010201	тн	2,00	1254	2 508
3	Сборка и разборка деревянных лесов, высотой до 10 м	2601010103	м кв	240	21	5 040
4	Установка изоляции б=60 в 1 слой матами минераловатными прошивными, К=1,1	0104030103	м куб	17,36	141	2 693
5	Изготовление и установка металлической обечайки, К=1,1					
	на прямые участки трубопроводов	0109020101	м кв	343	6	2 264
	на криволинейные участки трубопроводов	0109030101	м кв	9	18	178
	Итого:					**16 269**
	с к=1,14х35,35х1,1х1,1					**793 283**
	МАТЕРИАЛЫ					
1	Винты самонарезные d4	1	кг	5,28	491	2 592

2	Маты минераловатные прошивные	8	м.куб.	21,4	8 408	179 931
3	Проволока вязательная d1,6	1	тн	0,04	208 929	8 357
4	Сталь листовая оцинкованная б=0,7	1	тн	2,13	205 357	437 410
	Итого:					**628 291**

ТРУДОЗАТРАТЫ:	1 930 659
МАТЕРИАЛЫ:	5 046 610
ИТОГО:	6 977 269
НДС 12%:	837 272
ВСЕГО с НДС 12%:	7 814 542

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
АО "Астана-Энергия"

_____ **Л.В. Ларичев**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Жылу - XXI"

_____ **Т.Я. Алелашвили**

Директор ТЭЦ-2 **Малыхин И.А.**

Главный инженер ТЭЦ-2 **Омаров А.Н.**

Начальник отдела ремонта **Гармонщиков О.Г.**

Начальник отдела тарифной политики и бюджета **Бекишева А.К.**

Начальник Хим.цеха ТЭЦ-2 **Новикова В.Ю.**