Генеральный подрядчик
ТОО «Karaganda BI Energy plus»
Субподрядчик
ТОО Вершина
Основание
Договор №160-03-12 / 007-450 от 14.08.2012года

АКТ
выполненных работ за октябрь 2012года

Ремонт помещений для отдела ТБ

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. Маш	Всего	Экспл. Маш		машинистов	
		Единица измерения		з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ 1.	Помещение №1								
1	Е34-56-1	Устройство металлических каркасов стен	12,000	967,28	7,35	11607	88	2537	1,43000	17
		1м2 площади		229,50	2,81	2754	34	91	0,01370	0
2	Е34-60-3	Облицовка стен пластиком	12,000	591,68	1,20	7100	14	1366	0,74400	9
		1м2 поверхности		124,65	0,45	1496	5	91	0,00220	0
3	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей	2,100	9367,11	19,34	19672	41	332	0,83420	2
		1м2 проемов		139,39	6,57	293	14	108	0,03210	0
4	Е9-62-1	Изготовление регистов отопления	0,185	33051,57	14360,59	6115	2657	2924	91,80000	17
		1т конструкций		16524,00	2990,06	3057	553	81	10,22000	2
5	Е18-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб	18,000	960,42	7,85	17287	141	838	0,23900	4
		диаметром 108 мм		37,58	2,95	676	53	115	0,01430	0
		1м труб нитки регистра								
6	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных	30,000	422,48	3,96	12675	119	1853	0,29700	9
		водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм		52,20	1,49	1566	45	115	0,00730	0
		1м трубопровода								
7	Е62-29-11	Окраска масляными составами за два раза поверхностей	40,000	163,85	0,07	6554	3	4540	0,74100	30
		стальных труб		119,45	0,02	4778	1	95	0,00010	0
		1м2								
8	Е34-56-1	Устройство металлических каркасов стен	14,000	967,28	7,35	13542	103	2959	1,43000	20
		1м2 площади		229,50	2,81	3213	39	91	0,01370	0
9	Е34-60-3	Облицовка г/картоном	14,000	591,68	1,20	8284	17	1593	0,74400	10
		1м2 поверхности		124,65	0,45	1745	6	91	0,00220	0
10	Е10-35-1	Установка решеток под регистры отопления	2,000	1352,30	23,87	2705	48	237	0,67700	1
		1изделие		100,35	9,02	201	18	108	0,04400	0
11	Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под	120,000	47,20	14,80	5664	1776	3158	0,16000	19
		штукатурку по стенам или в бороздах		26,30	4,30	3156	516	86	0,02500	3
		1м								
12	199916-7-1	Провод ППВ 3х2,5 медь	120,000	127,00	0,00	15240	0	0	0,00000	0

		м							
13	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из	52,000	1464,29	2,21	76143	115	15824	1,76000	92
		декоративно-акустических плит		319,50	0,83	16614	43	95	0,00410	0
		1м2								
14	Ц8-593-20	Светильник в подвесных потолках	10,000	371,40	92,40	3714	924	1613	1,02000	10
		1шт		161,00	26,60	1610	266	86	0,15500	2
15	199917-2-4	Светильники, тип ЛСП02-2х65/Д20-04-УХЛ4	10,000	350,00	0,00	3500	0	0	0,00000	0
		шт								
16	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных	56,000	732,73	11,72	41032	656	10945	1,06000	59
		плиток с красителем на цементном растворе		171,68	4,39	9614	246	111	0,02140	1
		1м2 покрытия								
17	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	36,000	258,58	0,32	9310	12	1668	0,23600	8
		1м плинтусов		41,63	0,11	1499	4	111	0,00060	0
18	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и	1,900	4926,82	102,53	9361	195	384	0,89900	2
		внутренних каменных стен площадью до 3 м2		151,65	35,67	288	68	108	0,13930	0
		1м2 проемов								
19	1-1-815	Замок врезной	1,000	844,00	0,00	844	0	0	0,00000	0
		шт								
20	Ц8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	2,000	134,80	3,60	269	7	198	0,68000	1
		1шт		115,00	0,20	230	0	86	0,00100	0
21	18-1-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип	2,000	242,00	0,00	484	0	0	0,00000	0
		0-1-6/220								
		шт								
22	Ц8-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	4,000	133,40	3,60	533	14	396	0,68000	3
		1шт		115,00	0,30	460	1	86	0,00100	0
23	18-1-156	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными	4,000	226,00	0,00	904	0	0	0,00000	0
		контактами для скрытой проводки, двухместная, тип								
		2РШ-К								
		шт								
	ПОДРАЗДЕЛ 2.	Помещение №2								
24	Е23-5-1	Укладка ливнестока из труб диаметром 108 мм	30,000	298,72	98,47	8961	2954	4919	0,60800	18
		1м трубопровода		103,28	36,88	3098	1106	117	0,18010	5
25	Е34-60-3	Облицовка стен г/картоном	98,000	591,68	1,20	57985	118	11157	0,74400	73
		1м2 поверхности		124,65	0,45	12216	44	91	0,00220	0
26	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен	110,000	358,58	3,43	39443	377	7841	0,45520	50
		(однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей		73,73	1,31	8110	144	95	0,00630	1
		толщиной до 10 мм								
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
27	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен	110,000	320,99	2,10	35309	231	6878	0,39000	43
		поливинилацетатными водоэмульсионными составами		65,03	0,79	7153	87	95	0,00390	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
28	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных	30,000	422,48	3,96	12675	119	1853	0,29700	9
		водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм		52,20	1,49	1566	45	115	0,00730	0
		1м трубопровода								
29	Е16-27-6	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов	2,000	5166,96	63,90	10334	128	2376	5,64000	11
		отопления и водоснабжения диаметром 50 мм		1008,00	24,75	2016	50	115	0,12000	0

		1врезка							
30	Е62-29-11	Окраска масляными составами за два раза поверхностей	40,000	163,85	0,07	6554	3	4540	0,74100	30
		стальных труб		119,45	0,02	4778	1	95	0,00010	0
		1м2								
31	Е34-56-1	Устройство металлических каркасов стен	14,000	967,28	7,35	13542	103	2959	1,43000	20
		1м2 площади		229,50	2,81	3213	39	91	0,01370	0
32	Е34-60-3	Облицовка г/картоном	14,000	591,68	1,20	8284	17	1593	0,74400	10
		1м2 поверхности		124,65	0,45	1745	6	91	0,00220	0
33	Е10-35-1	Установка решеток под регистры отопления	2,000	1352,30	23,87	2705	48	237	0,67700	1
		1изделие		100,35	9,02	201	18	108	0,04400	0
34	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов	128,000	895,11	2,10	114574	269	40589	2,00000	256
		(без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без		333,00	0,79	42624	101	95	0,00390	0
		установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
		1м2 поверхности облицовки								
35	Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под	120,000	47,20	14,80	5664	1776	3158	0,16000	19
		штукатурку по стенам или в бороздах		26,30	4,30	3156	516	86	0,02500	3
		1м								
36	199916-7-1	Провод ППВ 3х2,5 медь	120,000	127,00	0,00	15240	0	0	0,00000	0
		м								
37	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из	58,000	1464,29	2,21	84929	128	17650	1,76000	102
		декоративно-акустических плит		319,50	0,83	18531	48	95	0,00410	0
		1м2								
38	Ц8-593-20	Светильник в подвесных потолках	10,000	371,40	92,40	3714	924	1613	1,02000	10
		1шт		161,00	26,60	1610	266	86	0,15500	2
39	199917-2-4	Светильники, тип ЛСП02-2х65/Д20-04-УХЛ4	10,000	350,00	0,00	3500	0	0	0,00000	0
		шт								
40	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных	58,000	834,73	11,72	48414	680	11335	1,06000	61
		плиток с красителем на цементном растворе		171,68	4,39	9957	255	111	0,02140	1
		1м2 покрытия								
41	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	36,000	258,58	0,32	9310	12	1668	0,23600	8
		1м плинтусов		41,63	0,11	1499	4	111	0,00060	0
42	Е46-22-1	Закладка проема кирпичом	0,250	10885,83	154,03	2722	39	530	14,63000	4
		1м3		2295,00	58,50	574	15	90	0,28000	0
43	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и	7,600	4926,82	102,53	37444	779	1538	0,89900	7
		внутренних каменных стен площадью до 3 м2		151,65	35,67	1153	271	108	0,13930	1
		1м2 проемов								
44	1-1-815	Замок врезной	4,000	844,00	0,00	3376	0	0	0,00000	0
		шт								
45	Ц8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	4,000	134,80	3,60	539	14	396	0,68000	3
		1шт		115,00	0,20	460	1	86	0,00100	0
46	18-1-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	4,000	242,00	0,00	968	0	0	0,00000	0
		шт								
47	Ц8-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	8,000	133,40	3,60	1067	29	793	0,68000	5
		1шт		115,00	0,30	920	2	86	0,00100	0

48	18-1-156	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная, тип 2РШ-К	8,000	226,00	0,00	1808	0	0	0,00000	0
		шт								
ПОДРАЗДЕЛ 3.		Служебное помещение								
49	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,900	4926,82	102,53	9361	195	384	0,89900	2
				151,65	35,67	288	68	108	0,13930	0
		1м2 проемов								
50	1-1-815	Замок врезной	1,000	844,00	0,00	844	0	0	0,00000	0
		шт								
51	Е61-2-6	Ремонт штукатурки внутренних стен	4,000	174,10	16,89	697	68	223	0,37200	1
		1м2		56,07	2,81	224	11	95	0,01600	0
52	Е34-60-3	Облицовка стен г/картоном	55,000	591,68	1,20	32543	66	6262	0,74400	41
		1м2 поверхности		124,65	0,45	6856	25	91	0,00220	0
53	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	55,000	358,58	3,43	19722	189	3921	0,45520	25
				73,73	1,31	4055	72	95	0,00630	0
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
54	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	55,000	320,99	2,10	17655	116	3439	0,39000	21
				65,03	0,79	3577	43	95	0,00390	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
55	Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	30,000	47,20	14,80	1416	444	789	0,16000	5
				26,30	4,30	789	129	86	0,02500	1
		1м								
56	199916-7-1	Провод ППВ 3х2,5 медь	30,000	127,00	0,00	3810	0	0	0,00000	0
		м								
57	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	12,000	1464,29	2,21	17572	27	3652	1,76000	21
				319,50	0,83	3834	10	95	0,00410	0
		1м2								
58	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	12,000	732,73	11,72	8793	141	2345	1,06000	13
				171,68	4,39	2060	53	111	0,02140	0
		1м2 покрытия								
59	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	14,000	258,58	0,32	3620	4	649	0,23600	3
		1м плинтусов		41,63	0,11	583	2	111	0,00060	0
60	Е46-22-1	Закладка проема кирпичом	0,250	10885,83	154,03	2722	39	530	14,63000	4
		1м3		2295,00	58,50	574	15	90	0,28000	0
61	Е46-33-3	Заделка бетоном отверстий	0,100	28198,46	355,81	2820	36	1030	75,58000	8
		1м3 заделки		11301,75	135,00	1130	14	90	0,66000	0
ПОДРАЗДЕЛ 5.		Ремонт коридора со стороны класса ТБ								
62	Е46-22-1	Закладка проема кирпичом	0,250	10885,83	154,03	2722	39	530	14,63000	4
		1м3		2295,00	58,50	574	15	90	0,28000	0
63	Е34-56-1	Устройство металлических каркасов стен	112,000	967,28	7,35	108335	823	23677	1,43000	160
		1м2 площади		229,50	2,81	25704	315	91	0,01370	2
64	Е34-60-3	Облицовка каркасов стен гипсокартоном	112,000	591,68	1,20	66268	134	12750	0,74400	83
		1м2 поверхности		124,65	0,45	13961	50	91	0,00220	0
65	Е34-56-1	Устройство металлических каркасов стен	16,000	967,28	7,35	15477	118	3382	1,43000	23

	1м2 площади		229,50	2,81	3672	45	91	0,01370	0
66 Е34-60-3	Облицовка каркаса стен г/картоном (закрытие запорной арматуры)	16,000	591,68	1,20	9466	19	1821	0,74400	12
	1м2 поверхности		124,65	0,45	1994	7	91	0,00220	0
67 Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	120,000	47,20	14,80	5664	1776	3158	0,16000	19
	1м		26,30	4,30	3156	516	86	0,02500	3
68 199916-7-1	Провод ППВ 3х2,5 медь	120,000	127,00	0,00	15240	0	0	0,00000	0
	м								
69 Е46-22-1	Закладка проема кирпичом	0,250	10885,83	154,03	2722	39	530	14,63000	4
	1м3		2295,00	58,50	574	15	90	0,28000	0
70 Ц8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	2,000	134,80	3,60	269	7	198	0,68000	1
	1шт		115,00	0,20	230	0	86	0,00100	0
71 18-1-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	2,000	242,00	0,00	484	0	0	0,00000	0
	шт								
ПОДРАЗДЕЛ 6.	Ремонт тамбура								
72 Е9-29-1	Разборка металлических стеллажей	0,400	6857,10	3833,10	2743	1533	1332	17,34000	7
	1т конструкций		3024,00	1087,00	1210	435	81	3,82200	2
73 Е13-44-7	Очистка стен и потолка от старой краски	149,000	60,75	0,00	9052	0	7332	0,34000	51
	1м2		60,75	0,00	9052	0	81	0,00000	0
74 Е46-22-1	Закладка проема кирпичом	0,500	10885,83	154,03	5443	77	1059	14,63000	7
	1м3		2295,00	58,50	1148	29	90	0,28000	0
75 Е61-2-6	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону	20,000	174,10	16,89	3482	338	1118	0,37200	7
	1м2		56,07	2,81	1121	56	95	0,01600	0
76 Е34-56-1	Устройство металлических каркасов стен	19,000	967,28	7,35	18379	140	4017	1,43000	27
	1м2 площади		229,50	2,81	4361	53	91	0,01370	0
77 Е34-60-3	Облицовка каркасов стен г/картоном	19,000	591,68	1,20	11242	23	2163	0,74400	14
	1м2 поверхности		124,65	0,45	2368	9	91	0,00220	0
	Итого монтаж оборудования по смете				28 513	7 691			95
					15 777	2 213			14
	Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге				5 045				
	Всего прямые затраты				**1 200 163**	**22 069**			**1 616**
					270 925	**6 918**			**29**
	Стоимость материалов, тенге				**907 169**				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**263 279**				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				39 492				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 ,05%)				132				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**87 807**				
	Всего по смете, тенге				**1 551 249**				
	Сметная заработная плата, тенге				**317 335**				

Нормативная трудоемкость, чел-час	**1 777**
Итого в базовых ценах 2001г.	1 551 249
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	317 335
В том числе материалы в ценах 2001г.	907 169
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	1 777

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1133.244/775 = 1.4623

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1133.244)	**2 268 391**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**464 039**
В том числе материалы в текущих ценах	**1 326 553**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**45 368**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**2 313 759**
Итого в текущих ценах	**2 313 759**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**277 651**
Сметная стоимость строительства	**2 591 410**

Директор ТОО «Вершина»

А.А. Пиянзов

Директор
ТОО «Karaganda B. Energy plus»

С.Н. Смагулов

пров. шт