Приложение 3

"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор
Мангистауской ОДТ
_____ Сарсембаев И.А.
«29» 12 2014 г.

АКТ
ПРИЁМОЧОНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАВЕРШЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г. Актау **«23» 12 2014 г.**

Приемочная комиссия, назначенная **Мангистауской ОДТ**
(наименование филиала АО «Казахтелеком» назначившего комиссию)

приказом от **28.10.2014 г.** **№ 648**
в составе:
Председателя комиссии **Букеев И.С. -ЗГД-Технический директор**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Зам. Председателя комиссии **Утесинов Н.Н.- Зам.Технического директора по развитию**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии:

Сактаганов К.С. – И.о.Зам. технического директора по эксплуатации
(фамилия, имя, отчество, должность)

Алдабергенов Б.Б. – Начальник ЦПиС
(фамилия, имя, отчество, должность)

Сапарбаев К - Инженер инженер ЦПиС
(фамилия, имя, отчество, должность)

Пашуля Л.В. –Начальник отдела Служба безопасности и охраны труда
(фамилия, имя, отечество, должность)

Садимеков М.С. –Начальник цеха технического учета и паспортизации
(фамилия, имя, отечество, должность)

Бахман Э.Ф. –Начальник Центра технической эксплуатации
(фамилия, имя, отечество, должность)

Изжан Б. – Начальник ОВК
(фамилия, имя, отечество, должность)

Чалабаев Т.Ш. – Технический контролер ОВК
(фамилия, имя, отчество, должность)

Альбеков А.С. – Начальник Центр технического обслуживания местных сетей
(фамилия, имя, отчество, должность)

Представителей Подрядчика **Директор ТОО «Абиком»**
(фамилия, имя, должность)

Олжанов Е.К.
(фамилия, имя, должность)

руководствуясь настоящими Правилами и программами приёмки линейных сооружений (см. раздел 5 настоящих Правил),

УСТАНОВИЛА:

1. Рабочей комиссией (совместно с Подрядчиком) **ТОО «Абиком»**

(наименование организации)

предъявлены к приемке в эксплуатацию **«Строительство сетей FTTH АО Казахтелеком г.Актау 4 этап», «Строительство телефонной канализации 2 мкр. г.Актау»**
(наименование линейных сооружений и вид строительства: новое, расширение, реконструкция)

по адресу: **г.Актау 2 мкр.**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица и т.д.)

2. Строительство осуществлено на основании: приказа, решения, заключения, распоряжения на открытие финансирования и др.
21.05. 2014г. **№ 361**
Центральный аппарат АО «Казахтелеком»
(наименование органа вынесшего решение)

3. Строительно-монтажные работы осуществлены Подрядчиком
« ТОО «Абиком» Договор № 03-14/588-14ДЗ от 19. 08. 2014г
(наименование организации, номер договора)

выполнившим **Строительно-монтажных работ**
(виды работ)

и субподрядными организациями
(наименование организаций, виды работ, выполненные каждой организацией)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана
ТОО «Казцентрэлектропровод»
(наименование организации)

выполнившим
«Строительство телефонной канализации 2 мкр. г.Актау»
(наименование проекта)

5. Исходные данные для проектирования выданы
Мангистауской ОДТ
(наименование отдела, научно-исследовательских и изыскательских организаций)

6. Проектно-сметная документация утверждена
Мангистауская ОДТ
(наименование органа утвердившего документацию)

« 19 » марта 2014 г. **№ I.12.TDE.11.001/05**

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **сентябрь 2014 год** ; окончание работ **декабрь 2014 год.**
(месяц и год) (месяц и год)

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация (в соответствие с пп.4.3.4, 4.4.4 и 4.4.5 настоящих Правил):
1.Исполнительная документация;
2.Справка о фактически выполненных работ;
3. Паспорт муфты;
4.Измерение (Паспорт трассы,Паспорт трассы электрический, монтажная документация, Рабочая документация);
5.Измерения смонтированных участков.
(перечень документов, представленных рабочей комиссией)

Указанная документация и справка выполненного объема строительно-монтажных работ (см.Приложение 25) являются обязательным приложением к настоящему акту.

9. На объекте установлено предусмотренное проектом линейное оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении_____ к настоящему акту).

10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, окружающей природной среды, предусмотрены проектом
Согласно требованиям ТБ и ОТ

(сведения о выполнении)

11. Недоделки и дефекты (акт прилагается), выявленные рабочими комиссиями, устранены.
12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего **9201,90 тыс.тенге**, в том числе **НДС- 432,00 тыс. тенге**
в том числе:
строительно-монтажных работ – **4032,00 тыс. тенге,** в т.ч. НДС **-432,00 тыс. тенге**
МЦП – **5169,90 тыс.тенге.,**
Оборудования **0,0 тенге,** в том числе **НДС- 0,0 тенге**
13. Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений
Всего – 7240,16 тыс. тенге, *в том числе.* ***НДС – 400,31тыс. тенге***
в том числе:
строительно-монтажных работ ***3736,26 тыс. тенге***, в т.ч. НДС – ***400,31 тыс. тенге.***
МЦП-3503,91тыс.тенге.,
Оборудование – ***0,0 тенге*** в т. ч. НДС – ***0,0 тенге***
14. На основании осмотра (освидетельствования) линейных сооружений и ознакомления с соответствующей документацией дана оценка ***Хорошо***.

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке **«Строительство телефонной канализации 2 мкр. г.Актау»**
(наименование сооружений)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель рабочей комиссии _____ **Букеев И.С.**
(подпись, фамилия)

Зам.пред. приемочной комиссии _____ **Утесинов Н.Н.**
(подпись, фамилия)

Члены рабочей комиссии:
_____ **Сактаганов К.С.**
(подпись, фамилия)
_____ **Алдабергенов Б.Б.**
(подпись, фамилия)
_____ **Пашуля Л.В.**
(подпись, фамилия)
_____ **Бахман Э.Ф.**
(подпись, фамилия)
_____ **Садимеков М.К.**
(подпись, фамилия)
_____ **Альбеков А.Т.**
(подпись, фамилия)
_____ **Изжан Б.**
(подпись, фамилия)
_____ **Сапарбаев К.**
(подпись, фамилия)
_____ **Чалабаев Т.Ш.**
(подпись, фамилия)

Сдали
представители Подрядчика (субподрядчика):
_____ Олжанов Е.К.
(подпись, фамилия)
М.П.

Приняли
Представители Заказчика:
_____ Букеев И.С.
(подпись, фамилия)
М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Мангистауская ОДТ "АО Казахтелеком", г.Актау 14 мкр Дом связь** | **970441000515**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО"Абиком", г. Актау 8 мкр. БЦ "Elite Alliance" каб.203** | **020340002248**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №03-14/588-14ДЗ от 19.08.2014 г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000014	31.10.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство телефонной канализации 2 мкр. г. Актау в составе проекта "строительство сетей FTTH Ао Казахтелеком г. Актау 4 этап"		шт	1	1 354 752,52	1 354 752,52
			Итого	1	x	1 354 752,52

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / ___ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

ЗАКАЗЧИК МОДТ АО "Казахтелеком" СПП I.12.TDE.11.001/05
ПОДРЯДЧИК ТОО "Абиком" СГ 600000061519/0020
Договор №03-14/588-14ДЗ от 19.08.2014г
Найменование объекта: **Строительтсво телефонной канализации 2 мкр г.Актау в составе проекта " Строительство сетей FTTH АО Казахтелеком г.Актау 4 этап)"**

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2014 г.

№	Найменование объекта	Стоимость выполненных работ (тенге)									
		С начала года	в отчетном месяце	из них: СМР в сметных баз.ценах	из них в отчетно месяце	по монт. оборудо-вания	стоимост прочих затрат	доп.затр. на приобр материал.	доп. расходы	Налог на добавл. стоимость	вт.ч. за отчетн. месяц
1	**Всего**	**6536184,3**								324886,40	
2	Выполнение за октябрь 2014г	2531451,59								145152,06	
3	Выполнение за ноябрь 2014г	4004732,73								179734,35	
4	СМР за ноябрь		1677520,58	1497786,24							179734,35
5	Материалы заказчика		2327212,15								
6	Удержан аванс(540000опл.		0,00								
7	Удержан гар. лимит 10%		167752,06								
8	**К оплате**		**1509768,5**								

"Заказчик"
Генеральный Директор Мангистауской ОДТ
_____ **Сарсембаев И.А.**
"____"_____2014г

Главный бухгалтер _____ Сосаева Т.Б.
Тех.директор МОДТ _____ Букеев И.С.
Зам.Тех.директора МОДТ _____ Утесинов Н.Н.
нач. ПЭО Андабергенов Е.

"Подрядчик"
Директор ТОО "Абиком"
_____ **Олжанов Е.К.**
"____"_____2014г

ЗАКАЗЧИК МОДТ АО "Казахтелеком"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Абиком"

Договор №03-14/588-14ДЗ от 19.08.2014г

СПП I.12.TDE.11.001/05

СГ 600000061519/0020

Найменование объекта: **Строительтсво телефонной канализации 2 мкр г.Актау в составе проекта " Строительство сетей FTTH АО Казахтелеком г.Актау 4 этап)"**

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2014 г.

№п	Найменование объекта	Стоимость выполненных работ (тенге)									
		С начала года	в отчетном месяце	из них:							
				СМР в сметных баз.ценах	из них в отчетно месяце	по монт. оборудо-вания	стоимост прочих затрат	доп.затр. на приобр материал.	доп. расходы	Налог на добавл. стоимость	вт.ч. за отчетн. месяц
1	**Всего**	**2531451,6**									
2	Выполнение за октябрь 2014г	2531451,59	2531451,59								
3	СМР за октябрь		1354752,52	1209600,47							145152,06
4	Материалы заказчика		1176699,07								
5	Удержан аванс(540000опл.		540000,00								
6	Удержан гар. лимит 10%		135475,25								
7	**К оплате**		**679277,3**								

"Заказчик"

Генеральный Директор Мангистауской ОДТ

_____ **Сарсембаев И.А.**

"___" _____ 2014г

"Подрядчик"

Директор ТОО "Абиком"

_____ **Олжанов Е.К.**

"___" _____ 2014г

Главный бухгалтер _____ Сосаева Т.Б.

Тех.директор МОДТ _____ Букеев И.С.

Зам.Тех.директора МОДТ _____ Сактаганов К.С.

Нач.ЦПиС МОДТ _____ Алдабергенов Б.Б.

ЗАКАЗЧИК МОДТ АО "Казахтелеком"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Абиком"
Договор №03-14/588-14ДЗ от 19.08.2014г

СПП I.12.TDE.11.001/05
СГ 600000061519/0020

Найменование объекта: **Строительство телефонной канализации 2 мкр г.Актау в составе проекта " Строительство сетей FTTH АО Казахтелеком г.Актау 4 этап)"**

АКТ выполненных работ № 3(форма№2)

о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е0101-164-4 т.ч. п-3.182 К=1,15**	**Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб**	**4,36**	**758,14**	**--**	**3305**	**--**	**3735**	**4,09**	**18**
		м3		**758,14**	**--**	**3305**	**--**	**113**	**--**	**--**
2	**Е0101-166-3**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	**3,8**	**167,18**	**--**	**635**	**--**	**718**	**1,21**	**5**
		м3		**167,18**	**--**	**635**	**--**	**113**	**--**	**--**
3	**Е0134-106-4**	**Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях ККС-1**	**3**	**1120,05**	**575,55**	**3360**	**1727**	**2279**	**3,01**	**9**
		колодец		**544,50**	**146,03**	**1634**	**438**	**110**	**0,59**	**2**
4	**Е0134-108-2**	**Разные работы при устройстве колодцев установка люка на пешеходной части**	**3**	**659,25**	**--**	**3956**	**--**	**4351**	**3,96**	**24**
		шт		**659,25**	**--**	**3956**	**--**	**110**	**--**	**--**
5	**Е0134-108-3**	**Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна**	**6**	**144,00**	**--**	**864**	**--**	**950**	**0,82**	**5**
		шт		**144,00**	**--**	**864**	**--**	**110**	**--**	**--**
6	**Ц0110-891-9**	**Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе двухместная**	**62**	**84,70**	**41,90**	**5251**	**2598**	**3533**	**0,30**	**19**
		шт		**42,80**	**9,00**	**2654**	**558**	**110**	**0,05**	**3**
7	**Е0108-4-7**	**Обмазка боковая стен колодцев ККС**	**13,8**	**41,17**	**3,82**	**568**	**53**	**632**	**0,21**	**3**
		м2		**37,35**	**1,44**	**515**	**20**	**118**	**0,01**	**--**
8	**Е0134-112-1**	**Устройство ввода труб в колодцы**	**6**	**131,18**	**--**	**787**	**--**	**866**	**0,78**	**5**
		канал		**131,18**	**--**	**787**	**--**	**110**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Прокол автодороги						
9	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	2	849,44	360,98	1699	722	1304	2,70	5
		установ.		488,46	138,60	977	277	104	0,56	1
10	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	30	831,43	781,34	24943	23440	3549	0,28	8
		м		49,84	63,92	1495	1918	104	0,30	9
11	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Протаскивание трубопровода	30	5063,58	4756,84	151907	142705	21787	1,68	50
		м		299,04	399,26	8971	11978	104	1,87	56
12	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	2	676,53	251,39	1353	503	1085	2,35	5
		установ.		425,14	96,53	850	193	104	0,39	1
				Материалы подрядчика						
13	Снакладная	Кузбасс лак	1	96,76	--	97	--	--	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--
				Материалы заказчика						
14	С201500093	Колодец ККС1	3	б.ц	--	0	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С201500190	люки для колодцев	3	б.ц	--	0	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С201500142	Консоли для колодцев	6	б.ц	--	0	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С201500152	Кронштейн для колодцев	6	б.ц.	--	0	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С201500032	Болты для кронштейнов	12	б.ц	--	0	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С201500029	Болты консольный	6	б.ц	--	0	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**377838**	**171747**			**155**
			Тенге			**26643**	**15382**			**72**
		Накладные расходы -	Тенге			**3533**				
		Накладные расходы -	Тенге			**41256**				
		Итого				243276,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14596,56				

Итого снепредвиденными	Тенге	257872,56
Итого СМР в ценах 2014г. С к-2,38968	Тенге	616232,90
Налоги, обязательные платежи 2%	Тенге	12324,66
Итого:	Тенге	628557,56
НДС 12%	Тенге	75426,91
Всего СМР:	Тенге	703984,46
Всего по объекту	Тенге	703984,46
материалы МОДТ	Тенге	0,00
Всего по объекту	Тенге	703984,46

"Заказчик"
Генеральный Директор Мангистауской ОДТ

_____ **Сарсембаев И.А.**
"_____" _____ 2014г

Тех.директор МОДТ _____ Букеев И.С.
Зам.Тех.директора МОДТ _____ Утесинов Н.Н.
Нач.ЦПиС МОДТ _____ Алдабергенов Б.Б.

"Подрядчик"
Директор ТОО "Абиком"

_____ **Олжанов Е.К.**
"_____" _____ 2014г

ЗАКАЗЧИК МОДТ АО "Казахтелеком"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Абиком"
Договор №03-14/588-14 ДЗ от 19.08.2014г.

СПП I.12.TDE.11.001/05
Сг.6000000061519-0020

Наименование стройки - **Строительство телефонной канализации 2 мкр" в составе проекта"Строительство сети FTTH АО Казахтелекома в г.Актау 4 этап "**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за октябрь 2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-164-4	**Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	197,95	659,25	--	130499	--	147463	3,56	705
		м3		659,25	--	130499	--	113	--	--
2	E0101-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	46,8	389,25	--	18217	--	20585	2,48	116
		м3		389,25	--	18217	--	113	--	--
3	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	172,1	134,10	--	23079	--	26079	0,97	167
		м3		134,10	--	23079	--	113	--	--
4	E0101-166-3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	68,3	167,18	--	11418	--	12903	1,21	83
		м3		167,18	--	11418	--	113	--	--
5	E0134-105-4	**Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2**	5	1770,30	575,55	8851	2878	7374	6,91	35
		колодец		1194,75	146,03	5974	730	110	0,59	3
6	E0134-112-1	**Устройство ввода труб в колодцы**	10	131,18	--	1312	--	1443	0,78	8
		канал		131,18	--	1312	--	110	--	--
7	E0134-103-1	**Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий**	1,35	20790,00	--	28067	--	30873	133,00	180
		кан.-км		20790,00	--	28067	--	110	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы неучтенные ценником								
8	С2015000394	**Колодец ККС2**	5	48158,67	--	240793,36	--	--	--	--
		шт			--	--	--	--	--	--
9	С201501615	**Труба гофрирова.д110мм**	1200	654,19	--	785025,00	--	--	--	--
		м			--	--	--	--	--	--
10	С201500286	**Труба пЭТ д63мм**	150	490,00	--	73500,00	--	--	--	--
		м			--	--	--	--	--	--
11	С201500192	**Манжеты к трубам д110мм**	100	464,82	--	46482,14	--	--	--	--
		шт			--	--	--	--	--	--
12	С201501312	**Кольцо уплотнительное**	200	154,49	--	30898,57	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Материалы заказчика МОДТ				1176699,07				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1471872**	**2878**			**1293**
			Тенге			**218564**	**730**			**3**
		Накладные расходы -	Тенге			**246720**				
		Итого				468162,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28089,72				
		Итого снепредвиденными	Тенге			496251,72				
		Итого СМР в ценах 2014г. С к-2,38968	Тенге			1185882,81				
		Налоги, обязательные платежи 2%	Тенге			23717,66				
		Итого:	Тенге			1209600,47				
		НДС 12%	Тенге			145152,06				
		Всего СМР:	Тенге			1354752,52				
		Всего по объекту	Тенге			1354752,52				
		материалы МОДТ	Тенге			1176699,07				
		Всего по объекту	Тенге			2531451,59				

"Заказчик"
Генеральный Директор Мангистауский ОДТ

_____ **Сарсембаев И.А.**
" " 2014г

"Подрядчик"
Директор ТОО "Абиком"

_____ **Олжанов Е.К.**
" " 2014г

Тех.директор МОДТ _____ Букеев И.С.
Зам.Тех.директора МОДТ _____ Сактаганов К.С.
Нач.ЦПиС МОДТ _____ Адабергенов Б.Б.

ЗАКАЗЧИК МОДТ АО "Казахтелеком"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Абиком"
Договор №03-14/588-14 ДЗ от 19.08.2014г.

СПП I.12.TDE.11.001/05
Сг.6000000061519-0020

Наименование стройки - **Строительство телефонной канализации 2 мкр" в составе проекта"Строительство сети FTTH АО Казахтелекома в г.Актау 4 этап "**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за ноябрь 2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-164-4 т.ч. п-3.182 К=1,15	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	128,03	758,14	--	97064	--	109683	4,09	524
		м3		758,14	--	97064	--	113	--	--
2	E0101-164-3 т.ч. п-3.182 К=1,15	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	104,42	447,64	--	46742	232	52819	2,85	298
		м3		447,64	--	46742		113	--	--
3	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	61,6	134,10	--	8261	--	9334	0,97	60
		м3		134,10	--	8261	--	113	--	--
4	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	148,6	167,18	--	24843	--	28073	1,21	180
		м3		167,18	--	24843	--	113	--	--
5	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных(60,58м2х0,05)	3,02	408,11	169,61	1232	512	974	1,55	5
		м3		238,50	4,07	720	12	133	0,01	--
6	E0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	2	1770,30	575,55	3541	1151	2950	6,91	14
		колодец		1194,75	146,03	2390	292	110	0,59	1
7	E0134-106-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях ККС-1	24	1120,05	575,55	26881	13813	18230	3,01	72
		колодец		544,50	146,03	13068	3505	110	0,59	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0134-108-2	**Разные работы при устройстве колодцев установка люка на пешеходной части**	24	659,25	--	15822	--	17404	3,96	95
		шт		659,25	--	15822	--	110	--	--
9	Е0134-108-3	**Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна**	48	144,00	--	6912	--	7603	0,82	39
		шт		144,00	--	6912	--	110	--	--
10	Ц0110-891-9	**Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе двухместная**	62	84,70	41,90	5251	2598	3533	0,30	19
		шт		42,80	9,00	2654	558	110	0,05	3
11	Е0108-4-7	**Обмазка боковая стен колодцев ККС**	174,1	41,17	3,82	7168	665	7969	0,21	37
		м2		37,35	1,44	6503	251	118	0,01	1
12	Е0134-112-1	**Устройство ввода труб в колодцы**	95	131,18	--	12462	--	13708	0,78	74
		канал		131,18	--	12462	--	110	--	--
13	Е0134-103-1	**Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий(Труба д110мм-486,1м,д63мм-753,9м)**	1,11828	20790,00	--	23249	--	25574	133,00	149
		кан.-км		20790,00	--	23249	--	110	--	--
		Материалы подрядчика								
14	Снакладная	**Кузбасс лак**	25	96,76	--	2419	--	--	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--
		Материалы заказчика								
15	С201500094	**Колодец ККС2**	2	48158,67	--	96317,34	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С201500093	**Колодец ККС1**	24	40178,57	--	964285,72	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С201500190	**люки для колодцев**	31	16000,00	--	496000,00	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С201500142	**Консоли для колодцев**	62	553,57	--	34321,43	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С201500152	**Кронштейн для колодцев**	62	669,64	--	41517,86	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С201500032	**Болты для кронштейнов**	124	196,43	--	24357,14	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С201500029	**Болты консольный**	62	178,57	--	11071,43	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С201501615	**Труба гофрирова.д110мм**	486	654,19	--	317935,13	--	--	--	--
		м			--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С201500286	**Труба пЭТ д63мм** м	632	490,00	–	309680,00	–	–	–	–
24	С201500192	**Манжеты к трубам д110мм** шт	41	464,82	–	19057,68	–	–	–	–
25	С201501312	**Кольцо уплотнительное** шт	82	154,49	–	12668,42	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2636951**	**18739**			**1565**
			Тенге			**260689**	**4618**			**20**
		Накладные расходы -	Тенге			**3533**				
		Накладные расходы -	Тенге			**294321**				
		Итого				579701,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34782,06				
		Итого снепредвиденными	Тенге			614483,06				
		Итого СМР в ценах 2014г. С к-2,38968	Тенге			1468417,88				
		Налоги, обязательные платежи 2%	Тенге			29368,36				
		Итого:	Тенге			1497786,24				
		НДС 12%	Тенге			179734,35				
		Всего СМР:	Тенге			1677520,58				
		Всего по объекту	Тенге			1677520,58				
		материалы МОДТ	Тенге			2327212,15				
		Всего по объекту	Тенге			4004732,73				

"Заказчик"
Генеральный Директор Мангистауской ОДТ

_____ **Сарсембаев И.А.**
" " _____ 2014г

"Подрядчик"
Директор ТОО "Абиком"

_____ **Оразанов Е.К.**
" " _____ 2014г

Тех.директор МОДТ _____ Букеев И.С.
Зам.Тех.директора МОДТ _____ Утесинов Н.Н.
Нач.ЦПиС МОДТ _____ Алдабергенов Б.Б.