Заказчик **ГКП"Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Береке-Бетон"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.ШЫМКЕНТ**
(наименование, адрес)

Объект **УСТАНОВКА РАСХОДОМЕРА С УСТРОЙСТВОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ КАМЕРЫ В МКР.ТАССАЙ ПО УЛ.ТОЛЕМЕТОВА /ВОЗЛЕ ОБЛПОТРЕБСОЮЗА/**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 90 от 17.05.2019г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
	01.07.2019	31.07.2019

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**19,000**	**176,49**	**3353**
			Накладные расходы			*27,38*	*520*
			Сметная прибыль			*13,07*	*248*
2	**2**	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**2,000**	**3123,89**	**6248**
			Накладные расходы			*1210,81*	*2422*
			Сметная прибыль			*231,40*	*463*
3	**3**	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**325,570**	**1357,80**	**442059**
			Накладные расходы			*526,28*	*171341*
			Сметная прибыль			*100,58*	*32745*
4	**4**	**1106-1301-0104 РСНБ РК 2015**	**Днища и перекрытия прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**м3**	**3,375**	**36657,40**	**123719**
			Накладные расходы			*7305,96*	*24658*
			Сметная прибыль			*2715,36*	*9164*
5	**5**	**1106-1301-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**м3**	**6,875**	**36657,40**	**252020**
			Накладные расходы			*7305,96*	*50228*

			Сметная прибыль			*2715,36*	*18668*
6	6	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,525	202117,68	106112
			Сметная прибыль			*14971,68*	*7860*
7	7	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1,000	3109,63	3110
			Накладные расходы			*1324,35*	*1324*
			Сметная прибыль			*230,34*	*230*
8	8	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	25283,88	25284
			Сметная прибыль			*1872,88*	*1873*
9	9	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	СТРЕМЯНКА	т	0,019	562980,24	10697
			Сметная прибыль			*41702,24*	*792*
10	10	1311-0203-0106 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 120 мм. Установка	шт.	1,000	13513,67	13514
			Накладные расходы			*4667,30*	*4667*
			Сметная прибыль			*1001,01*	*1001*
11	11	Комм.предл.Казэнергоучет	Водосчетчик ультрозвуковой "Жетысу" Эргомера-125 БВ-Н1 одноканальный с накладными датчиками и магнитными прижимами Ду300ММ	шт	1,000	752142,86	752143
			Сметная прибыль			*55714,29*	*55714*
12	12	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1,000	870,32	870
			Накладные расходы			*305,86*	*306*
			Сметная прибыль			*64,47*	*64*
13	13	2307-0501-0111 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 206 PRNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1,0/2,0	шт.	1,000	10738,44	10738
			Сметная прибыль			*795,44*	*795*
14	14	Комм.предл.Казэнергоучет	Адаптер интерфейса "Жетысу" Эргомера-260 GSM	шт	1,000	59508,00	59508
			Сметная прибыль			*4408,00*	*4408*
15	15	2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания APC SMArT-UPS 750VA	шт.	1,000	88537,32	88537
			Сметная прибыль			*6558,32*	*6558*
16	16	2308-0306-0206 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-2,2 12В, 2,2 А/ч	шт.	1,000	1844,64	1845
			Сметная прибыль			*136,64*	*137*
17	17	2305-1401-0704 РСНБ РК 2015	Датчик универсальный ESMB, типа DAnfOss	шт.	1,000	37261,08	37261
			Сметная прибыль			*2760,08*	*2760*
18	18	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	13883,41	13883

			Накладные расходы			*1880,21*	*1880*
			Сметная прибыль			*1028,40*	*1028*
19	19	Комм.предл.	антивандальное исполнение с монтажными трубами для установки на грунт	шт.	1,000	61646,79	61647
			Сметная прибыль			*4566,43*	*4566*
20	20	1308-0205-0701 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 10 мм2. Прокладка по установленным планкам с изоляторами на растяжках	км	0,080	101987,90	8159
			Накладные расходы			*27725,67*	*2218*
			Сметная прибыль			*7554,66*	*604*
21	21	2306-1201-1501 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-5 2х10-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,080	117928,44	9434
			Сметная прибыль			*8735,44*	*699*
22	22	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,000	3520,24	14081
			Накладные расходы			*797,76*	*3191*
			Сметная прибыль			*260,76*	*1043*
23	23	2307-0204-0840 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	2001,24	8005
			Сметная прибыль			*148,24*	*593*
			ИТОГО:				2052227
			В том числе :				
			Накладные расходы				262756
			Сметная прибыль				152017
			Итого с временными		1 %	20522,00	2072749
			Итого с зимними удорожаниями		0,91 %	18862,00	2091611
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				2133443
			Итого с НДС		12 %	256013,00	2389456
			Итого с понижающим коэф. 0,7874595				1 881 600

Заказчик

ГКП"Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент

(наименование организации)

Директор: Лесов Д.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл.инженер: Алимбетов М.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Вед.инженер: С.Исакулов

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Инсп. по контролю за качеством СМР: Тулебаев Н.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Начальник участка: Шегебаев А.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "Береке-Бетон"

(наименование организации)

Руководитель: Бердалиев Е.У.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)