Генеральный подрядчик
ТОО «Karaganda BI Energy plus»
Субподрядчик ТОО Вершина

Объект: **Устройство площадки для временного хранения оборудования электрофильтров в р-не КПП-6**

АКТ

выполненных работ за сентябрь 2012года

Площадка,ограждение, технологический проезд, ремонт автодорожного моста

Основание:

Договор №197-03-12 / 007100 от 26.09.2012года

Сметная стоимость, тыс.тенге **12 741,340**
Сметная заработная плата, тыс.тенге **864,305**
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч **2,955**
Строительный объем,
Показатель на единицу объема, тенге

Зона:

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з.п.Рабочих строителей	 Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге Всего з.п.Рабочих строителей	 Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДРАЗДЕЛ Площадка и ограждение								
1	Е69-18-1	Очистка территории от мусора	6050,000	6,08	0,00	36784	0	36784	0,04600	278
		1м2 пола		6,08	0,00	36784	0	100	0,00000	0
2	П7-7-1	Вывоз мусора	25,000	68,75	68,75	1719	1719	344	0,00000	0
		1т		0,00	13,75	0	344	100	0,23625	6
3	Е1-145-3	Планировка площадей в грунтах 3 группы	6050,000	1,81	1,81	10951	10951	2347	0,00000	0
		механизированным способом со срезкой неровностей		0,00	0,40	0	2420	97	0,00134	8
		1м2 спланированной площади								
4	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими	1210,000	25,65	5,38	31037	6510	23791	0,12900	156
		трамбовками		20,27	0,00	24527	0	97	0,00000	0
		1м3 уплотненного грунта								
5	Е1-33-4	Отсыпка скальником на толщ 200мм	1210,000	55,57	54,74	67239	66235	22582	0,00575	7
		1м3 грунта		0,83	18,41	1004	22276	97	0,06640	80
6	19999	Скальник	1210,000	1108,00		1340680	0	0		0
		м3								
7	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из	6050,000	295,66	33,29	1788744	201405	132767	0,03300	200
		щебня фракции 40-70 мм с укаткой		5,00	11,50	30250	69575	133	0,04038	244
		1м2 основания								

8	Е1-33-4	Отсыпка площадки отсевом толщ 50мм	80,000	55,57	54,74	4445	4379	1493	0,00575	0
		1м3 грунта		0,83	18,41	66	1473	97	0,06640	5
9	19999	Отсев	80,000	974,00		77920	0	0		0
		м3								
10	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими	80,000	25,65	5,38	2052	430	1573	0,12900	10
		трамбовками		20,27	0,00	1622	0	97	0,00000	0
		1м3 уплотненного грунта								
11	Е27-49-1	Укадка отсева фракции 5-10 с проливкой	1600,000	24,17	12,20	38672	19520	25366	0,05720	92
		1м2 покрытия и основания		8,71	3,21	13936	5136	133	0,01557	25
12	Е1-149-4	Бурение ям под столбы диам 400мм глубиной до 1,5м	80,000	162,72	143,86	13018	11509	4310	0,13100	10
		1яма		18,86	36,68	1509	2934	97	0,14300	11
13	Е9-34-1	Монтаж металлических столбов диам 89мм	5,113	17355,76	2191,28	88740	11204	58241	73,60000	376
		1т конструкций		12555,00	101,25	64194	518	90	0,49000	3
14	8-1-81	Труба диам 89мм (по факту)	5,113	109200,00	0,00	558340	0	0	0,00000	0
		т								
15	Е7-24-9	Изготовление и монтаж металлического забора из сетки	240,000	1322,76	217,18	317462	52123	147792	2,23000	535
		рабица		380,25	59,61	91260	14306	140	0,21670	52
		1м оград								
16	Е1-149-4	Бурение ям под столбы	4,000	162,72	143,86	650	575	215	0,13100	1
		1яма		18,86	36,68	75	147	97	0,14300	1
17	Е9-62-1	Изготовление металлических ворот 3*6высотой 3м-2шт	1,000	33051,57	14360,59	33052	14361	17563	91,80000	92
		1т конструкций		16524,00	2990,06	16524	2990	90	10,22000	10
18	2-1-136	Металл для изготовления ворот	0,625	114500,00	0,00	71563	0	0	0,00000	0
		т								
	ПОДРАЗДЕЛ	Технологический проезд вокруг планируемой площадки								
19	Е1-145-3	Планировка площадей в грунтах 3 группы	3960,000	1,81	1,81	7168	7168	1536	0,00000	0
		механизированным способом со срезкой неровностей		0,00	0,40	0	1584	97	0,00134	5
		1м2 спланированной площади								
20	Е1-33-4	Отсыпка скальником на толщ 200мм	792,000	55,57	54,74	44011	43354	14781	0,00575	5
		1м3 грунта		0,83	18,41	657	14581	97	0,06640	53
21	Е1-134-2	Уплотнение скальником	792,000	25,65	5,38	20315	4261	15572	0,12900	102
		1м3 уплотненного грунта		20,27	0,00	16054	0	97	0,00000	0
22	19999	Скальник	792,000	1108,00		877536	0	0		0
		м3								
23	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из	3960,000	295,66	33,29	1170813	131828	86902	0,03300	131
		щебня фракции 40-70 мм с укаткой		5,00	11,50	19800	45540	133	0,04038	160
		1м2 основания								
		Итого дополнительный транспорт по смете				1 719	1 719			
							344			6
		Всего прямые затраты				**6 602 911**	**587 532**			**1 995**
						318 262	**183 824**			**663**
		Стоимость материалов, тенге				**5 697 117**				
		Оборудование, тенге								

Накладные расходы, тенге	**593 959**
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	89 094
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	297
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**431 812**
Всего по смете, тенге	**7 628 682**
Сметная заработная плата, тенге	**591 180**
Нормативная трудоемкость, чел-час	**2 955**
Итого в базовых ценах 2001г.	7 628 682
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	591 180
В том числе материалы в ценах 2001г.	5 697 117
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	2 955
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1133.0116/775 = 1.462	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1133.0116)	**11 153 133**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**864 305**
В том числе материалы в текущих ценах	**8 329 185**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**223 063**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**11 376 196**
Итого в текущих ценах	**11 376 196**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**1 365 144**
Сметная стоимость строительства	**12 741 340**

Директор ТОО Вершина

А.А.Пиянзов

Директор
ТОО «Karaganda BI Energy plus»

Смагулов С.Н.