Форма 2-В

Заказчик **ГКП"Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Береке-Бетон"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **ГКП"Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент**
(наименование, адрес)

Объект **УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА ДВАЛЕНИЯ ВОДЫ ДИАМ.150ММ - 2ШТ, 100ММ-1ШТ ПО УЛ.АКБУЛАК № 29, В ПОС.ТОГУС**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 86 от 17.05.2019г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
	01.07.2019	31.07.2019

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**1101-0205-1202 РСНБ РК 2015**	**Котлованы. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**1,500**	**2114,78**	**3172**
			Накладные расходы			*577,73*	*867*
			Сметная прибыль			*156,65*	*235*
2	**2**	**1122-1201-0105 РСНБ РК 2015**	**Срезка стальной трубы диаметром 150 мм. Срезка**	**резка**	**2,000**	**2850,05**	**5700**
			Накладные расходы			*1209,54*	*2419*
			Сметная прибыль			*211,11*	*422*
3	**3**	**1122-1201-0103 РСНБ РК 2015**	**Срезка стальной трубы диаметром 100 мм. Срезка**	**резка**	**2,000**	**1877,47**	**3755**
			Накладные расходы			*798,93*	*1598*
			Сметная прибыль			*139,07*	*278*
4	**4**	**1122-0901-0105 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2,000**	**5078,13**	**10156**
			Накладные расходы			*2055,61*	*4111*
			Сметная прибыль			*376,16*	*752*
5	**5**	**2304-0102-0207 РСНБ РК 2015**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,000**	**74638,80**	**149278**

			Сметная прибыль			*5528,80*	*11058*
6	6	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	3476,93	3477
			Накладные расходы			*1416,67*	*1417*
			Сметная прибыль			*257,55*	*258*
7	7	2304-0102-0205 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	42364,08	42364
			Сметная прибыль			*3138,08*	*3138*
8	8	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка ст.труб и отводов	т фасонных частей	0,056	1550005,84	86951
			Накладные расходы			*541466,04*	*30375*
			Сметная прибыль			*114815,25*	*6441*
9	9	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,000	3963,60	11891
			Сметная прибыль			*293,60*	*881*
10	10	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,000	2678,40	2678
			Сметная прибыль			*198,40*	*198*
11	11	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2,000	1877,47	3755
			Накладные расходы			*798,93*	*1598*
			Сметная прибыль			*139,07*	*278*
12	12	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	2328,48	9314
			Сметная прибыль			*172,48*	*690*
13	13	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	4,000	2850,05	11400
			Накладные расходы			*1209,54*	*4838*
			Сметная прибыль			*211,11*	*844*
14	14	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	8,000	3999,24	31994
			Сметная прибыль			*296,24*	*2370*
15	15	1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Регулятор давления диаметром 150 мм. Установка	рег.давл.	1,000	8372,16	8372
			Накладные расходы			*3015,03*	*3015*
			Сметная прибыль			*620,16*	*620*
16	16	2304-1010-3116 РСНБ РК 2015	Регулятор давления "после себя" модели 2333, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 6 бар, Kvs 380 м3/ч, PN 16, DN 150, типа SAMsOn ГОСТ 30815-2002	шт.	1,000	2298511,08	2298511
			Сметная прибыль			*170260,08*	*170260*
17	17	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Регулятор давления диаметром 100 мм. Установка	рег.давл.	1,000	5136,60	5137
			Накладные расходы			*2171,95*	*2172*
			Сметная прибыль			*380,49*	*380*

18	18	2304-1010-3114 РСНБ РК 2015	Регулятор давления "после себя" модели 41-23, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 5 бар, Kvs 125 м3/ч, PN 16, DN 100, типа SAMsOn ГОСТ 30815-2002	шт.	1,000	1331823,60	1331824
			Сметная прибыль			*98653,60*	*98654*
			ИТОГО:				**4019728**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**52409**
			Сметная прибыль				**297758**
			Итого с временными		1 %	40197,00	**4059925**
			Итого с зимними удорожаниями		0,91 %	36945,00	**4096870**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**4178807**
			Итого с НДС		12 %	501457,00	**4680264**
			Итого с понижающим коэф. 0,9452458				**4 424 000**

Заказчик

ГКП"Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент

(наименование организации)

Директор: Лесов Д.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл.инженер: Алимбетов М.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Вед.инженер: С.Исакулов

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Инсп. по контролю за качеством СМР: Тулебаев Н.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Начальник участка: Танташев Б

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "Береке-Бетон"

(наименование организации)

Руководитель: Бердалиев Е.У.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)