Ф - 2

ЗАКАЗЧИК: - ТОО «ТОБИ»

ПОДРЯДЧИК: - ТОО «ГАЗСТРОЙ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - ГАЗОСНАБЖЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ЗАВОДА В ПРОМЗОНЕ ЖЕЛАЕВО И СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНОГО ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

А К Т № 1

ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за _июль_ 2011г

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЗП машинистов	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЗП машинистов	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч: НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ВАЮЩИХ: %	РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: НА ЕДИНИЦУ	РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Ц0112-811-2	Кран шаровый на условное давление 1,6 МПа д. условного прохода 80 мм шт	1	636,1	13,2	636	13	557	4	4			
				617	2,3	617	2	90	0,01	-			
2	Ц0112-811-2	Кран шаровый на условное давление 1,6 МПа д. условного прохода 10- 50 мм шт	27	492,7	-	13303	-	11858	3	81			
				488	-	13176	-	90	-	-			
3	С130914-73 Изм .и доп .вып.8 СН РК.8 02-04-2002 СН РК8.02-04 С-2004	Краны шаровые сварные стальные д.80 мм шт	1	10500	-	10500	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-				
4	С130904-71 Изм .и доп .вып.8 СН РК.8 02-04-2002 СН РК 8.02-04-С 2004	Краны шаровые сварные стальные д.50 мм шт	1	4950	-	4950	-	-	-	-			
				-		-	-	-	-	-	-	-	
5	С130904-70 Изм .и доп .вып.8 СН РК.8 02-04-2002 СН РК 8.02-04-С 2004	Краны шаровые сварные стальные д.40 мм шт	1	4310	-	12930	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			

6	С130904-70 Изм .и доп .вып.8 СН РК.8 02-04-2002 СН РК 8.02-04-С 2004	Краны шаровые сварные стальные д.25 мм шт	6	3280 ------- -	- ------ -	19680 ----- -	- ---- -	- ----- -	- --- -	- --- -
7	С130904-70 Изм .и доп .вып.8 СН РК.8 02-04-2002 СН РК 8.02-04 С- 2004	Краны шаровые сварные стальные д.20 мм шт	4	2760 ------- -	- ------ -	11040 ----- -	- ---- -	- ----- -	- --- -	- --- -
8	С130904-66 Изм .и доп .вып.8 СН РК.8 02-04-2002 СН РК 8.02-04 С- 2004	Краны шаровые сварные стальные д. 15 мм шт	3	2580 ------- -	- ------ -	7740 ----- -	- ---- -	- ----- -	- --- -	- --- -
9	С130904-57	Краны трёхходовые регулирующие натяжение муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред РУ 1,6 , МПа / 16 кгс/ см2/ , д 15 мм шт	10	328 ------- -	- ------ -	3280 ----- -	- ---- -	- ----- -	- --- -	- --- -
10	Е119-3-3	Установка горелки производительностью до 30 м3/ч к-т	6	2230,56 ------- 1755	9,2 ------ 4,5	13383 ----- 10530	55 ---- 27	13513 ----- 128	8,45 --- 0,02	--- ---
11	РМЦ Обл газ БИГ 1-2	Горелка блочная инжекторная к-т	6	22444,88 ------- -	- ------ -	134669 ----- -	- ---- -	- ----- -	- --- -	--- ---
12	Е119-3-5	Установка горелки производительностью до 80 м3/ч к-т	1	14029,07 ------- 2655	114,79 ------ 42,75	14029 ----- 2655	115 ---- 43	3453 ----- 128	13 --- 0,21	- --- -
13	Е119-6-1	Установка электромагнитных клапанов Д до 50мм клапан	1	1176,74 ------- 393,75	84,74 ------ 31,5	3530 ----- 1181	254 ---- 94	1633 ----- 128	2,17 --- 0,15	- --- -
14	Прайс	Клапан КЗГЭМ до 40 мм шт	3	1336,52 ------- -	- ------ -	4010 ----- -	- ---- -	- ----- -	- --- -	- ---- -
15	Е0116-9-3	Прокладка трубопровода отопления и газоснабжения из стальных безшовных труб д 80мм м	3	979,75 ------- 130,5	20,8 ------ 7,79	2939 ----- 392	62 ---- 23	531 ----- 128	0,73 --- 0,04	- ---- -

16	Е0116-3-6	Прокладка трубопровода газоснабжения из стальных водопроводных неоцинкованных труб д 50 мм м	3	545,63 64,58	8,84 3,31	1637 1974	27 10	261 128	0,36 0,02	1 -
17	Е0116-8-5	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных неоцинкованных водопроводных труб д 40мм м	6	402,95 51,3	4,59 1,71	2418 308	28 10	407 128	0,28 0,01	2 -
18	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водопроводных неоцинкованных труб д 15 мм м	3	292,95 51,3	4,59 1,71	879 154	14 5	204 128	0,28 0,01	1 -
19	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водопроводных неоцинкованных труб д 20мм м	15	302,95 51,3	4,59 1,71	4544 770	69 26	1018 128	0,28 0,01	4 -
20	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водопроводных неоцинкованных труб д 25 мм м	3	285,95 51,3	4,59 1,71	858 154	14 5	204 128	0,28 0,01	1 -
21	Е119-15-1	Пневматическое испытание газопровода м	33	78,92 69,75	- -	2604 2302	- -	2946 128	0,33 -	11 -
22	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических Поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз М2	4	32,52 5,81	0,05 0,02	130 23	- -	21 90	0,03 -	- -
23	Е0113-26-13	Окраска металлических Огрунтованных Поверхностей эмалью ХВ 125 М2	4	141,21 5,54	0,18 0,1	565 22	1 -	20 90	0,03 -	- -
24		РАЗДЕЛ 1.Газопровод высокого давления Надземная прокладка								
25	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных д 50 мм	3	276,46 196,75	17,71 6,75	829 560	53 20	755 130	1,07 0,03	3 -
26	Е30902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж 1,Ру 1,6 МПа /16кгс/см2/ д 50 мм	3	6880 -	- -	20640 -	- -	- -	- -	- -
27	с 130809-31	Фланцы плоские из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа/16кгс/см2/, Д 50 мм шт	6	330 -	- -	1980 -	- -	- -	- -	- -

Шкафной газорегуляторный пункт

28	Е0101-165-2	Копания ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы м3	0,684	402,75 --- 402,75	- --- -	275 --- 275	- --- -	311 --- 113	2,8 --- -	2 --- -
29	Е0106-1-13	Устройство бетонных Фундаментов-столбов м3	0,76	10191,95 --- 771,75	95,97 --- 36,25	7746 --- 587	73 --- 28	645 --- 105	4,9 --- 0,18	4 --- -
30	Е0119-4-1	Устройство установки для регулирования давления газа установка	1	565,02 --- 1917	286,52 --- 108	5655 --- 1917	287 --- 108	2592 --- 128	11,2 --- 0,52	11 --- 1
31	ТОО Виаст	Стоимость ГРПШ3-1НУ1 с РДГ -50Н шт	1	224448,75 --- -	- --- -	224449 - --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
32	Ц0108-471-4	Заземлитесь вертикальный из круглой стали , д 16 мм шт	2	330,1 --- 116	24,1 --- 2,5	660 --- 232	48 --- 5	225 --- 95	0,7 --- 0,01	1 --- -
33	Ц0108-472-5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали , д 12 мм м	3	58,2 --- 27,7	7,6 --- 0,9	175 --- 83	23 --- 3	82 --- 95	0,15 --- 0,01	- --- -
34	Е0119-6-5	Устройство счетчика газового д до 300мм клапан	1	7508,39 --- 2565	588,51 --- 220,5	7508 --- 2565	589 --- 220	3565 --- 128	14,1 --- 1,07	14 --- 1
35	ТОО Виаст	Счётчик газовый РСГG 160 шт	1	297619,05 --- -	- --- -	297619 - --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
36	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб д 50 мм с пневмат испытанием км	0,01	121367,16 --- 61425	49858,78 --- 18834,75	1214 --- 614	499 --- 188	1043 --- 130	336 --- 91,99	3 --- 1
37	С130806--66 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8 02,04 С 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВС т4кп 57х3,5мм м	10,1	321 --- -	- --- -	3242 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
38	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей ФЛ ОЗК за один слой м2	1,8	32,52 --- 5,81	0,05 --- 0,02	59 --- 10	- --- -	9 --- 90	0,03 --- -	- --- -
39	Е0113-26-13	Окраска металлических Огрунтованных поверхностей эмалью ХВ 125 М2	1,8	141,21 --- 5,54	0,18 --- 0,1	254 --- 10	- --- -	9 --- 90	0,03 --- -	- ---- -

		Опоры								
40	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы м3	0,675	218,93 ------- 218,93	- ------ -	148 ----- 148	- ---- -	167 ----- 113	1,54 --- -	1 --- -
41	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	0,75	10191,95 ------- 771,75	95,97 ------ 36,25	7646 ----- 579	72 ---- 27	636 ----- 105	4,9 --- 0,18	4 --- -
42	Ц143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,76	127 ------- -	- ------ -	95 ----- -	- ---- -	- ----- -	- --- -	- --- -
43	Е0106-11-4	Установка опорной стойки из металлоконструкций 1т	0,0456	121637,97 ------- 7560	11119,34 ------ 4200,75	5547 ----- 345	507 ---- 192	563 ----- 105	42,5 --- 2052	2 --- 1
44	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы м3	0,126	218,93 ------- 218,93	- ------ -	28 ----- 28	- ---- -	31 ----- 113	1,54 --- -	- --- -
45	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	0,14	10191,95 ------- 771,75	95,97 ------ 36,25	1427 ----- 108	13 ---- 5	119 ----- 105	4,9 --- 0,18	1 --- -
46	Ц143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,14	127 ------- -	- ------ -	18 ----- -	- ---- -	- ----- -	- --- -	- --- -
47	Е0106-11-4	Установка опорной стойки из металлоконструкций 1т	0,0163	121637,97 ------- 7560	11119,34 ------ 4200,75	1988 ----- 124	182 ---- 69	202 ----- 105	42,5 --- 2052	1 --- -
48	Е0107-20-3	Установка стальных крепёжных элементов монтажных изделий массой до 20 кг т	0,0117	13010,1 ------- 8100	1826,1 ------ 690,75	153 ----- 95	21 ---- 8	144 ----- 140	42,7 --- 3,37	1 ---
49	С011041-85	Сталь угловая 50х50мм ГОСТ 8509-86/ т	0,117	47200 ------- -	- ------ -	554 ----- -	- ---- -	- ----- -	- --- -	- --- -
50	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей ГФ-021 за один слой м2	1,2	21,8 ------- 5,81	0,05 ------ 0,02	26 ----- 7	- ---- -	6 ----- 90	0,03 --- -	- --- -
51	Е0113-26-6	Окраска металлических Огрунтованных поверхностей эмалью ПФ 0,115 за 2 раз м2	1,2	40,72 ------- 8,32	0,04 ------ -	49 ----- 10	- ---- -	9 ----- 90	0,09 --- -	----

52	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических Огрунтованных поверхностей эмалью ПФ 0,21 за один раз м2	1,4	21,8 --- 5,81	0,05 --- 0,02	31 --- 8	- --- -	7 --- 90	0,03 --- -	----		
53	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей ПФ-115 за 2 слой м2	1,4	73,08 --- 8,32	0,04 --- -	102 --- 12	- --- -	10 --- 90	0,09 --- -	---		
54	Е01308-10-26	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ17375-83/под углом 90* с радиусом кривизны R-1.5 D 50 на Ру10МПа Из стали 20,50х3 шт	5	227 --- -	- --- -	1135 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	-		
55	УЗ-56-11	Изолирующие фланцевые соед. на условное давление 0,6 МПа /6 кгс /см2/ д50мм соединение	1	3187,39 --- 845,95	373,14 --- 131,95	3187 --- 846	373 --- 132	1173 --- 120	4,9 --- 0,6	---		
56	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам д 50мм флнец	14	74,06 --- 63	9,93 --- -	1037 --- 882	139 --- -	1147 -- 130	0,32 --- -	---		
57	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру1,6 МПа/16кгс/см2/ Д50мм шт	14	330 --- -	- --- -	4620 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- ---		
58	У51-14-1	Земляные работы для прокладки газ-да в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2м до верха трубы д 50-75 мм м	236	229,45 --- 126,76	80,64 --- 24,22	54150 --- 29915	19031 --- 5716	37413 --- 105	0,89 --- 0,08	211 --- 19		
59	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб д 50мм с пневматическим испытанием км	0,001	121367,16 --- 61425	49858,78 --- 18834,75	121 --- 61	50 --- 19	104 --- 130	336 --- 91,99	- --- -		
60	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэт труб д 65мм км	0,24	51202,26 --- 30825	20326,01 --- 5353,43	12289 --- 7398	4878 --- 1285	11288 --- 130	179 --- 20,64	43 --- 5		
61	С130804-373 изм и доп, 5СН РК 8, 02-04-2002 СН РК 8,02-04С 2004,СН РК Y,02-060В2002	Трубы газовые из п/э вып НДРЕ100 /ГОСТ50838-95.Р1 МПа д 50,7 мм м	242,4	290 --- -	- --- -	70296 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -		
62	Е0116-9-6	Выход газопровода из земли д 63 мм Прокладка трубопроводов из Стальных бесшовных труб д 159 мм м	1	1449,57 --- 180,23	27,87 --- 10,44	1450 --- 180	28 --- 10	244 --- 128	1,04 --- 0,05	- --- -		

63	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стал труб д 100 мм	м	1	244,98 ------- 146,93	0,28 ------ 0,11	245 ----- 147	- ---- -	191 ----- 130	0,84 --- -	- ---
64	У51-44-4	Антикорозийная усиленная полимерными липкими лентами изоляция стальных газопроводов№ д 159 ммм		1	380,13 ------- 7,95	55,5 ------ 19,1	380 ----- 8	56 ---- 19	35 ----- 130	0,05 --- 0,09	- ---
65	Е0116-30-2	Заделка концов футляра д 200мм 1 сальник		1	2017,57 ------- 393,75	1,57 ------ -	2018 ----- 394	2 ---- -	504 ----- 128	2,36 --- -	- --- -
66.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подушки	М3	0,226	8766,37 ------- 195,75	66,01 ------ 24,93	1981 ----- 44	15 ---- 6	52 ----- 105	1,35 --- 0,12	 ---
67	С4003001-54	Надбавка к сметной стоимости Бетона за сульфатоский цемент	м3	0,226	127 ------- -	- ------ -	29 ----- -	- ---- -	- ----- -	- --- -	- --- -
68	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепронецаемости до 4 за 4 кг\см2	м 3	0.226	361 ------- -	- ------ -	82 ----- -	- ---- -	- ----- -	- --- -	- --- -
69	С4003001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепронецаемостим 4 за4 кг\см2	м 3	0,226	840 ------- -	- ------ -	190 ----- -	- ---- -	- ----- -	- --- -	- ---
70	Е0122-33-5	Установка стальных сварных Фасонных частей д 100 250 мм	т	0,084	121294.13 ------- 62775	49389.75 ------ 18657	10189 ----- 5273	4149 ---- 1567	8892 ----- 130	312.7 --- 91.12	 --- -
71	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90 с радиусом кривизны R1 .5 д 50 мм Ру 10МПа из стали мврки 20 . 57х3	шт	1	227 ------- -	- ------ -	227 ----- -	- ---- -	- ----- -	- --- -	- --- -
72	Е0122-34-1	Установка стальных п/э отводов колен.патрубка . переходов	шт	4	300.57 ------- 69.53	225.64 ------ 58.98	1202 ----- 278	903 ---- 236	668 ----- 130	0.41 --- 0.23	- --- -
73	Прайс	Нормативное соединение п/сталь д 63-57 мм	шт	1	4389.48 ------- -	- ------ -	4389 ----- -	- ---- -	- ----- -	- --- -	- --- -
74	Прайс	Отводы 90 д63 мм мм	шт	3	634,19 ------- -	- ------ -	1903 ----- -	- ---- -	- ----- -	- --- -	- --- -

		Выход газопровода из земли д 63 мм								
75	Е0116-9-6	Прокладка трубопровода из стали бесшовных труб д 159 мм	5	1449,57 --- 180,23	27,87 --- 10,44	7248 --- 901	139 --- 52	1220 --- 128	1,04 --- 0,05	5 --- -
		м								
76	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стал труб д 100 мм		244,98	0,28	1225	1	956	0,84	-
		м	5	--- 146,93	--- 0,11	--- 735	--- 1	--- 130	--- -	--- -
77	У51-44-4	Антикоразийная усиленная полимерная липкими лентами изоляция стальных газопроводов д 159 мм	5	380.13 --- 7.95	55.5 --- 19.1	1901 --- 40	278 --- 95	176 --- 130	0.05 --- 0.09	- --- -
		м								
78	Е0116-30-2	Заделка концов футляра д до 200мм 1 сальник	5	2017,57 --- 393,75	1,57 --- -	1088 --- 1969	8 --- -	2520 --- 128	2,36 --- -	12 --- -
79	Е0106-1-1	Устройство бетонной подушки		8766,37	66,1	9906	75	262	1,35	-
		м3	1,13	--- 195,75	--- 24,93	--- 221	--- 28	--- 105	--- 0,12	---
80	С4003001-54	Надбавка к сметной стоимости		127	-	144	-	-	-	-
		м3	1,13	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -
81	С4003001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепронецаемостим до 4, за 4 кг\см2		361	-	408	-	-	-	-
		м 3	1,13	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -
82	С4003001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепронецаемостим 4 за 4 кг\см2		840	-	949	-	-	-	-
		м 3	1,13	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -
83	Е0122-33-5	Установка сварных фасонных частей д 100-250 мм		121294,13	49389,75	50944	20744	44462	312,7	131
		т	0,42	--- 62775	--- 18657	--- 26366	--- 7836	--- 130	--- 91,12	--- 38
84	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90 с радиусом кривизны R1 .5 д 50 мм Ру 10 МПа из стали мврки 20 . 57х3		227	-	1135	-	-	-	-
		шт	5	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -
85	Е0122-34-1	Установка п/э отводов .колен патрубков переходов		300,57	225,64	301	226	167	0,41	-
		шт	1	--- 69,53	--- 58,98	--- 70	--- 59	--- 130	--- 0,23	--- -
86	Прайс	Неразъёмное соединение п/сталь д 63 - 57 мм		4389,48	-	17558	-	-	-	-
		шт	4	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -
		Опознавательные знаки								
87	Е0125-57-1	Установка опознавательного Знака		423,45	1,57	3811	14	2673	1,68	
		шт	9	--- 247,5	--- -	--- 2228	--- -	--- 120	--- -	--- -

88	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	0,567	9620,75 ------- 771,75	95,97 ------ 36,25	5455 ----- 438	54 ---- 21	481 ----- 105	4,9 --- 0,18	- --- -	
89	С12021-263	Стоимость опор т	0,0644	107900 ------ -	- ------ -	6953 ----- -	- ---- -	- ----- -	- --- -	- --- -	
90	С11011-955	Таблички эмалированные шт	9	451 ----- -	- ---- -	4059 ----- -	- --- -	- --- -	- ------ -	- ---- -	- --- -
91	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов д до 100мм методом радиографирования шт	1	1313,35 ------ 204,75	875,72 ------ 330,75	1313 ----- 205	876 ---- 331	643 ----- 120	0,96 --- 2,12	--- ---	
92	Е 0124-114-1	Устройство контрольной трубки шт	7	1655,52 ----- 486	290,34 ---- 110,25	11589 ----- 3402	2032 --- 772	5426 --- 130	2,74 ------ 0,53	--- ---	
93	Прайс	Стоимость ковера шт	7	6096 ----- -	- ---- -	42672 ----- -	- --- -	- --- -	- ------ -	-	
94	У51-14-1	Земляные работы для прокладки газ-да в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2м до верха трубы д 80-100 мм м	42	232,4 ------- 129,71	80,64 ------ 24,22	9761 ----- 5448	3387 ---- 1017	6788 ----- 105	0,91 --- 0,09	--- -	
95	Е 0122-11-3	Укладка футляра из п/э труб Д100 мм км	0,042	58881,69 ----- 33075	25695,31 ---- 6813,45	2473 ----- 1389	1079 --- 286	2178 --- 130	194 ------ 26,38	--- ---	
96	С130804--376 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8 02,04 С 2004	Трубы газовые из п/э НОРЕ 100 /ГОСТ 50838-95/ м	42,42	874 ------- -	- ------ -	37075 ----- -	- ---- -	- ----- -	- --- -	- --- -	-
97	Е 0125-108-1	Протаскивание плетей труб-да Через кожух д до 100мм м	42	530,37 ----- 117	325,82 ---- 79,21	22275 ----- 4914	13684 --- 3327	9889 --- 120	0,64 ------ 0,26	--- ---	
98	Ц0108-141-1	Прокладка провода,ленты сигнальной м	508	26,4 ----- 19,1	3,1 ---- 0,5	14995 ----- 10849	1761 --- 284	10576 --- 95	0,11 ------ -	--- -	
99	Прайс	Лента сигнальная «ГАЗ» м	334	6,16 ----- -	- ---- -	2057 ----- -	- --- -	- --- -	- ------ -	-	

100	С151607-99	Провода с алюминиевой жилой марки АПВ сеч 2,5мм2 100м	0,234	4150 ----- -	- ---- -	971 ----- -	- --- -	- --- -	- ------ -	-		
101	Е0125-106-1	Пересечения трубопроводов с действующим комуник д 100 мм шт	5	18751,82 ---------- 7560	10306,44 ---------- 2899,35	93759 ------- 38250	51532 ------ 14497	63296 ------- 120	50 ----- 11,43	250 ----- 57	----	
102	Калькуляция	Прокол через дорогу шт	1			286428		39179				
103	Калькуляция	Подземная прокладка Газопровода м	40			96573		21161				
104	Калькуляция	Переход через а/ дорогу шт	1			20251		2454				

Итого по смете 2142320

Итого по сметному расчёту в текущих ценах 2011 г К=1,500376 3214286

НДС 12 % 385714

ВСЕГО: 3600000

ЗАКАЗЧИК ;

ТОО "Тоби" БИН 010640005869

ПОДРЯДЧИК:

ЖШС "Газстрой" ТОО

Форма 3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА ИЮЛЬ 2011 Г

ЗАКАЗЧИК: ТОО « ТОБИ »

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ГАЗСТРОЙ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ЗАВОДА В ПРОМЗОНЕ ЖЕЛАЕВО И СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНОГО ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. строительно-монтажные работы	На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
1	2	3	4
Итого: с начала строительства	3214286		
НДС 12%	385714		
Всего:	3600000		
Итого за июль 2011г.	3214286		
НДС 12%	385714		
ВСЕГО:	3600000		

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

А К Т

о приёмке законченного строительством
объекта системы газоснабжения

Газопровод среднего давления к котлам подогрева битума
наименование и адрес объекта

г. Уральск «__» июль 20 11 г.

Приёмочная комиссия в составе:

Председатель комиссии – представитель заказчика

директор ТОО „Тобы" Рахметов М.Н.
ф. и. о. должность

Членов комиссии:

Представитель генерального подрядчика _____

директор по производству ТОО «Газстрой» Гасилин А.В.
ф. и. о. должность

эксплуатационной организации мастер ЗКПФ „КазТрансГаз Аймак"

Габдуллин С.Г
ф. и. о. должность

органов Госгортехнадзора Р.К _____
ф. и. о. должность

У С Т А Н О В И Л А:

1.Генеральным подрядчиком **ТОО «Газстрой»**
наименование организации

предъявлен к приёмке законченный строительством надземн. газ-д среднего давл. общ-53м; Ф89-24м; Ф40-15м; Ф25-2м; Ф20-12м; кр. шар Ф40-3шт; кр Ф25-6 шт.; кр. Ф20-3шт. Ф15-3шт.; кл. КГ40-3шт
наименование объекта ЭКМ до 1 кгс/см² - 3шт кран 3-х ходовой Ф15-6 шт

2.Субподрядными организациями _____
наименование организации

выполнены _____
виды работ

3. Проект № 2863-С12ГСН разработан ТОО „ГИПРОГАЗ"
наименование организации

4.Строительство осуществлялось в сроки

начало работ июнь 20 11 г.
месяц, год.

окончание работ июнь 20 11 г.
месяц, год.

Приёмочная комиссия рассмотрела документацию, представленную в соответствии с требованиями «Правил приёмки законченных строительством объектов систем газоснабжения» и «Правил безопасности в газовом хозяйстве». Произвела внешний осмотр объекта, определила соответствием выполненных строительно- монтажных работ проекту, произвела при необходимости дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации)_____

_____

_____

_____

_____
виды испытаний

РЕШЕНИЕ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ

1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объёме в соответствии с проектом, требованиями СНиП 3.05 02.88 «Правил безопасности в газовом хозяйстве» Госгортехнадзора РК
2. Предъявлен к приёмке газ-д среднего давления

наименование объекта

считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с «_____» _____

Председатель комиссии _____ Рахметов М.Н.
подпись

М.П.

Представитель генерального подрядчика _____ **Гасилин А.В.**
подпись

Представитель эксплуатации организации _____ Габдуллин С.Г.
подпись

Представитель органов Госгортехнадзора РК _____
подпись

А К Т
о приёмке законченного строительством объекта системы газоснабжения

Подземный газопровод высокого давления
наименование и адрес объекта
Газоснабжение асфальто-бетонного завода в пром. зоне г. Уральск Желаево 25/2 «___» _____ 20 11 г.

Приёмочная комиссия в составе:

Председатель комиссии – представитель заказчика
директор ТОО „Тоби" Рахметова М.Н
ф. и. о. должность

Членов комиссии:

Представитель генерального подрядчика _____
директор по производству ТОО «Газстрой» Гасилин А.В.
ф. и. о. должность

эксплуатационной организации мастер ЗКПФ АО „КазТранс ГазАймак" Габдуллин С.Г.
ф. и. о. должность

органов Госгортехнадзора Р.К _____
ф. и. о. должность

У С Т А Н О В И Л А:

1.Генеральным подрядчиком **ТОО «Газстрой»**
наименование организации

предъявлен к приёмке законченный строительством газ-д высокого давл. $l_{об}$ - 252 ПЭ SDR-11 Ф63 - 245 м; ст. Ф57 - 7 м; задв. Ф50 - 4 шт задв. Ф80 - 1 шт. сч. РСГG-160 - 1 шт; ШРП с РДГ50Н - 1 шт
наименование объекта

2.Субподрядными организациями _____
наименование организации

выполнены _____
виды работ

3. Проект № 2863-С12ГСН разработан ТОО „ГИПРОГАЗ"
наименование организации

4.Строительство осуществлялось в сроки

начало работ июль 20 11 г.
месяц, год.

окончание работ июль 20 11 г.
месяц, год.

Приёмочная комиссия рассмотрела документацию, представленную в соответствии с требованиями «Правил приёмки законченных строительством объектов систем газоснабжения» и «Правил безопасности в газовом хозяйстве». Произвела внешний осмотр объекта, определила соответствием выполненных строительно- монтажных работ проекту, произвела при необходимости дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации)_____

_____

_____

_____

_____
виды испытаний

РЕШЕНИЕ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ

1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объёме в соответствии с проектом, требованиями СНиП 3.05 02.88 «Правил безопасности в газовом хозяйстве» Госгортехнадзора РК
2. Предъявлен к приёмке газопровод высокого давления

наименование объекта

считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с «_____» _____

Председатель комиссии _____ Рахметов М.Н.

подпись

М.П.

Представитель генерального подрядчика _____ **Гасилин А.В.**

подпись

"КазТрансГаз Аймақ" АҚ
Батыс Қазақстан өңірлік филиалы
ГЖДК
Газқұбырын қабылдау шебері
20 11 " 4 " 10

Представитель эксплуатации организации _____ Габдуллин С.Г.

подпись

Представитель органов Госгортехнадзора РК _____

подпись