КӨШІРМЕСІ
КОПИЯ

1

# АКТ
## государственной комиссии о приемке в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых, общественных зданий и объектов коммунального назначения

с.Жайсан _____2013г.

**государственная комиссия, назначенная ГКП «Мартукская центральная районная больница» на ПХП ГУ «Управление зравоохранения Актюбинской области»**

(наименование организации-заказчика, назначившей приемную комиссию)

Решением от 86ө-§1 23.12.2013

в составе:

председателя комиссии – представителя заказчика (инвестора, застройщика): **Жабагиев А.К. Главный врач ГКП «Мартукская центральная районная больница» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Атюбинской области»**

(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии - представителей:

автор (авторы) проекта (генеральной организации) – Баймуханов С.М. директор ТОО «Темир KZ»

(фамилия, имя, отчество) (должность)

Местных органов (служб) архитектуры и градостроительства: руководитель ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры градостроительства и строительства» Копжан Р.А

(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного противопожарного надзора: Килибаев Б.М.

(фамилия, имя, отчество) (должность)

Органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

(фамилия, имя, отчество) (должность)

Других заинтересованных органов надзора:

Бирмагамбетов Б.К. Директор ТОО «ОРЕАД Пром Комплект» -тех.надзор

(фамилия, имя, отчество) (должность)

Искаков Ж.К.-зав.хозяйством ГКП «Мартукская центральная районная больница» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Атюбинской области»

(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального подрядчика Бибшәрі Ж.О. Директор ТОО «Стройком+Сервис»

(фамилия, имя, отчество) (должность)

Эксплуатационной организации (предприятий, учреждений):

**Жабагиев А.К. Главный врач ГКП «Мартукская центральная районная больница» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Атюбинской области»**

(фамилия, имя, отчество) (должность)

**Установила:**

1. Генеральным подрядчиком: ТОО «Стройком+Сервис»

Предъявлено к приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом здания ГКП «Мартукская центальная рйонная больница» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области».

2. Капитальный ремонт производился на основании решения (постановления, распоряжения, приказа) от «___» _____ 20__ г. №_____

3. Капитальный ремонт осуществлялся генеральным подрядчиком, выполнившим: ТОО «Стройком+Сервис» согласно С.Д. и протокол согласование.

выполнившими согласно С.Д. и протокол согласование.

4. Проектно - сметная документация на капитальный ремонт разработана_____

5. Капитальный ремонт осуществлялся по проекту

_____

6. Проектно - сметная документация утверждена **руководителем ГУ «Управление здравоохранения Атюбинской области»**

7. Строительно - монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____окончание работ _____

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС __; фактически __ месяца

8. Государственной комиссии представлена следующая документация: рабочий проект, сметная документация Акты скрытых работ, сертификат на строительных материалов.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели: Здания 2-х этаж, кирпич типовое

10. Технологические а архитектурно-строительные решения о объекту характеризуются следующими данными: Нет.

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении… к настоящему акту) в количестве: по проекту __ единиц; фактически __ единиц.

12.Мероприятия по охране труда, обеспечению, взрывобезопасности, пожара безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом: выполнение по проекту и согласно нормативных документов.

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями.

Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

14. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями,

устранены.

15.Сметная стоимость по утвержденной проектно – сметной документации: Всего _____ **тыс.тенге**, в том числе строительно-монтажных работ _____ **тыс.тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря ____- тыс.**тенге**.

Решение государственной комиссии

Предъявленный к приемке **«Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Жайсан Мартукского района Актюбинской области».**

(наименование объекта)

**Принять в эксплуатацию.**

Председатель
рабочей комиссии

**Жабагиев А.К.**
(подпись)

Члены рабочей
приемочной комиссии:

Баймуханов С.М.
(подпись)

Килибаев Б.М.
(подпись)

Копжан Р.А.
(подпись)

Бирмагамбетов Б.К.
(подпись)

Бибшәрі Ж.О.
(подпись)

Искаков Ж.К.
(подпись)

Примечание:
Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

"30 ДЕК 2013 200 ___ года Я, Курманбаева Айя Елубаевна, лицензия № 0001687 от 12 ноября 2003 года нотариус Актюбинского нотариального округа, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа.
В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.
Зарегистрировано в реестре за № 2349
Взыскана сумма 882 тенге
Нотариус:

Нөмірленіп тігілген барлығы
Прошито и пронумеровано на
1 лист
1 лист бет/листах
НОТАРИУС

Заказчик: **Государственное коммунальное предприятие "Мартукская центральная районная больница"** Типовая № КС-3
**на праве хозяйственного ведения Государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройком+Сервис"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории**
**в с.Жайсан Мартукского района Актюбинской области**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
**за ноябрь 2013г.**

| код застройщика | Код подрядчика | | Договор | | Источник финансирования | | Организац.-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | №106 | от 05.11.2013г. | Наименование | Код | Наименование | Код |
| Наименование пусковых объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ, тенге | | | | | | НДС 12% тенге | Всего гр.1+гр.7, тенге |
| | с начала года по отчетный месяц включительно, без НДС | в отчетном месяце, без НДС | из графы №1 | | | | | |
| | | | СМР в сметн. базисных ценах 2001 г | СМР в ценах 2013 года | Стоимость оборудования 2013г. | Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР | | |
| *А* | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| Всего по стройке | 11 479 464,29 | | 5 038 788 | 11 254 376,75 | | 225 087,54 | 1 377 535,71 | 12 857 000,00 |
| В т.ч. за отчетный м-ц. | | 11 479 464,29 | 5 038 788 | 11 254 376,75 | | 225 087,54 | 1 377 535,71 | **12 857 000,00** |

**Заказчик**

М.П.

**Подрядчик**

М.П.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: **Государственное коммунальное предприятие "Мартукская центральная районная больница" на праве хозяйственного ведения Государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройком+Сервис"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Жайсан Мартукского района Актюбинской области**

Договор №106 от 05.11.2013г.

# Акт №1
## приемки выполненных работ за ноябрь 2013 года
на капитальный ремонт

Составлена в ценах 2001 г.

| №№ п/п по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Проемы оконные** | | | | | | | | |
| 1 | Е56-1-1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 42 | 215,57 | 21,24 | 9054 | 892 | 8965 | 1,29 | 54 |
| | | *шт* | | 194,33 | 3,31 | 8162 | 139 | 108 | 0,03 | 1 |
| 2 | Е56-2-2 | Снятие оконных переплетов остекленных | 88,2 | 74,9 | 6,81 | 6606 | 601 | 6589 | 0,46 | 41 |
| | | *м2* | | 68,09 | 1,08 | 6006 | 95 | 108 | 0,01 | 1 |
| 3 | Е10-91-8 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т. ч. при наличии створок глухого остекления/, площадь проема более 2 м2 | 88,2 | 379,3 | 23,6 | 33455 | 2081 | 19516 | 1,18 | 104 |
| | | *м2 проемов* | | 196,66 | 8,22 | 17346 | 725 | 108 | 0,04 | 4 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6-1-189 | Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой | 88,2 | 6920 | | 610344 | | | |
| | | *м2* | | | | | | | |
| 5 | E56-10-1 | Установка подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов | 58,8 | 77,22 | 0,47 | 4540 | 28 | 1599 | 0,16 | 9 |
| | | *м* | | 25,09 | 0,09 | 1475 | 5 | 108 | – | – |
| 6 | 6-1-196 | Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм | 58,8 | 3680 | | 216384 | | | |
| | | *м* | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу 1** | | | | **880383** | **3601** | **36669** | | **208** |
| | | | | | | **32988** | **964** | | | **6** |
| | **Раздел 2 Проемы дверные** | | | | | | | | | |
| 7 | E10-23-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь до 3 м2 | 79,38 | 452,2 | 128,16 | 35887 | 10174 | 18774 | 1,03 | 82 |
| | | *м2 проемов* | | 174,4 | 44,59 | 13844 | 3539 | 108 | 0,17 | 14 |
| 8 | 6-2-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние | 73,71 | 4010 | | 295577 | | | |
| | | *м2* | | | | | | | |
| 9 | 1-1-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | 39 | 1380 | | 53820 | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | |
| 10 | 6-4-4 | Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 21-9ГУП | 5,67 | 11200 | | 63504 | | | |
| | | *м2* | | | | | | | |
| 11 | 1-1-790 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание | 3 | 1960 | | 5880 | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу 2** | | | | **454668** | **10174** | **18774** | | **82** |
| | | | | | | **13844** | **3539** | | | **14** |
| | **Раздел 3 Внутренние работы** | | | | | | | | | |
| 13 | E61-26-1 | Отбивка штукатурки внутренних помещений | 1614,5 | 39,21 | 0,66 | 63305 | 1066 | 58877 | 0,24 | 391 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м2* | | | | | | | | |
| | | | 38,48 | 0,11 | 62126 | 178 | 94,5 | – | 1 |
| 14 Е15-37-9 | Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе | 626,8 | 1049,89 | 3,58 | 658072 | 2241 | 192815 | 1,87 | 1175 |
| | *м2* | | | | | | | | |
| | | | 324,35 | 1,17 | 203300 | 736 | 94,5 | 0,01 | 4 |
| 15 Е15-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен и откосов | 1314,66 | 324,46 | 5,08 | 426555 | 6678 | 195348 | 0,85 | 1118 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | 156,03 | 1,21 | 205126 | 1591 | 94,5 | 0,06 | 85 |
| | **Итого по разделу 3** | | | | **1147932** | **9985** | **447040** | | **2684** |
| | | | | | **470552** | **2505** | | | **90** |
| **Раздел 4 Полы** | | | | | | | | | |
| 17 Е57-1-1 | Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги | 626,8 | 20,6 | 0,12 | 12912 | 75 | 14245 | 0,14 | 89 |
| | *м2* | | | | | | | | |
| | | | 20,48 | 0,05 | 12837 | 31 | 110,7 | – | – |
| 18 Е57-1-2 | Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков | 626,8 | 11,07 | 0,04 | 6939 | 25 | 7667 | 0,08 | 48 |
| | *м2* | | | | | | | | |
| | | | 11,03 | 0,02 | 6914 | 13 | 110,7 | – | – |
| 19 Е57-2-1 | Разборка дощатого покрытия полов | 626,8 | 51,33 | 4,89 | 32174 | 3065 | 32799 | 0,34 | 211 |
| | *м2* | | | | | | | | |
| | | | 46,44 | 0,83 | 29109 | 520 | 110,7 | 0,01 | 5 |
| 20 Е57-14-1 | Устройство подстилающего слоя песчаного | 626,8 | 130,07 | 1,37 | 81530 | 859 | 23057 | 0,22 | 136 |
| | *м2* | | | | | | | | |
| | | | 32,94 | 0,29 | 20647 | 182 | 110,7 | – | 1 |
| 21 Е57-14-3 | Устройство подстилающего слоя бетонного | 626,8 | 849,04 | 1,2 | 532178 | 752 | 27498 | 0,27 | 167 |
| | *м2* | | | | | | | | |
| | | | 39,4 | 0,23 | 24696 | 144 | 110,7 | – | 1 |
| 22 Е57-15-2 | Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2 | 626,8 | 244,78 | 14,01 | 153428 | 8781 | 61060 | 0,58 | 366 |
| | *м2* | | | | | | | | |
| | | | 85,79 | 2,21 | 53773 | 1385 | 110,7 | 0,01 | 8 |
| 23 Е11-36-2 | Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 | 626,8 | 769,78 | 4,9 | 482498 | 3071 | 46528 | 0,38 | 239 |
| | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | 58,5 | 1,85 | 36668 | 1160 | 123 | 0,01 | 6 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого по разделу 4** | | | | **1301659** | **16628** | **212854** | | **1256** |
| | | | | | **184644** | **3435** | | | **21** |
| | **Раздел 5 Электроосвещение** | | | | | | | | |
| | | Монтажные работы | | | | | | | |
| 26 | Е67-11-2 Прокладка скрытой проводки в бороздах | 183,4 | 24,84 | – | 4556 | – | 4428 | 0,15 | 27 |
| | *м провода* | | 24,84 | – | 4556 | – | 97,2 | – | – |
| | | Материалы | | | | | | | |
| 29 | 16-7-158 Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 0,1871 | 13300 | | 2488 | | | | |
| | *1000м* | | | | | | | | |
| | **Итого по разделу 5** | | | | **7044** | – | **4428** | | **27** |
| | | | | | **4556** | – | | | **–** |
| | **Раздел 7 Разные работы** | | | | | | | | |
| 40 | Е69-18-1 Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ | 626,8 | 6,08 | – | 3811 | – | 3430 | 0,05 | 29 |
| | *м2 пола* | | 6,08 | – | 3811 | – | 90 | – | – |
| 41 | Е69-18-2 Очистка помещений от строительного мусора при производстве столярных, плотничных работ | 626,8 | 3,02 | – | 1893 | – | 1704 | 0,02 | 14 |
| | *м2 пола* | | 3,02 | – | 1893 | – | 90 | – | – |
| 42 | С01031-А26-1 Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 39,6 | 27,1 | – | 1073 | – | – | – | – |
| | *т* | | – | – | – | – | – | – | – |
| 43 | С010333-А15-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ расстояние перевозки до 15 км, класс груза 1 | 39,6 | 108,2 | – | 4285 | – | 857 | 0,45 | 18 |
| | *т* | | 21,64 | – | 857 | – | 100 | – | – |
| | **Итого по разделу 7** | | | | **11062** | – | **5990** | | **61** |
| | | | | | **6561** | – | | | **–** |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **3 802 747** | **40 389** | **725 754** | | **4 318** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **713 145** | **10 442** | | **199** |
| Стоимость: материалов, тенге | 3 049 213 | | | |
| Накладные расходы, тенге | 725 754 | | | |
| - заработная плата, тенге | 108 863 | | | |
| - трудоемкость, чел-ч | 363 | | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 271 710 | | | |
| **Всего** | **4 800 212** | | | |
| Временные здания и сооружения (1,44 %) | 69 123 | | | |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %) | 101 282 | | | |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 48 693 | | | |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 19 477 | | | |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **5 038 788** | | | |
| **Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРП 1731 тенге** | **11 254 376,75** | | | |
| Налог (2 %) | 225 087,54 | | | |
| Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %) | 11 479 464,29 | | | |
| НДС (12 %) | 1 377 535,71 | | | |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **12 857 000,00** | | | |

**Заказчик** _____ **Подрядчик** _____

**Технадзор** _____

Заказчик: **Государственное коммунальное предприятие "Мартукская центральная районная больница"** Типовая № КС-3
**на праве хозяйственного ведения Государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройком+Сервис"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории**
**в с.Жайсан Мартукского района Актюбинской области**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
**за декабрь 2013г.**

| код застройщика | Код подрядчика | | Договор | | Источник финансирования | | Организац.-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | №106 | от 05.11.2013г. | Наименование | Код | Наименование | Код |
| Наименование пусковых объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ, тенге | | | | | | НДС 12% тенге | Всего гр.1+гр.7, тенге |
| | с начала года по отчетный месяц включительно, без НДС | в отчетном месяце, без НДС | из графы №1 | | | | | |
| | | | СМР в сметн. базисных ценах 2001 г | СМР в ценах 2013 года | Стоимость оборудования 2013г. | Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР | | |
| *А* | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| Всего по стройке | 12 873 270,00 | | 5 650 579 | 12 620 852,94 | | 252 417,06 | 1 544 792,40 | 14 418 062,40 |
| В т.ч. за отчетный м-ц. | | 1 393 805,71 | 611 791 | 1 366 476,19 | | 27 329,52 | 167 256,69 | **1 561 062,40** |

**Заказчик**
М.П.

**Подрядчик**
М.П.

Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

**Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Мартукская центральная районная больница" на праве хозяйственного ведения Государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"**

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройком+Сервис"**

**Наименование объекта: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Жайсан Мартукского района Актюбинской области**

## Акт №1
## приемки выполненных работ за декабрь 2013 года
на капитальный ремонт

Составлена в ценах 2001 г.

| №№ п/п по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 2 Проемы дверные** | | | | | | | | |
| 12 | Е10-36-1 | Установка и крепление наличников | 214,2 | 97,17 | 0,4 | 20813 | 86 | 3168 | 0,09 | 19 |
| | | *м коробок* | | 13,56 | 0,14 | 45 | 29 | 108 | 0,00 | – |
| | | **Итого по разделу 2** | | | | **20813** | **86** | **3168** | | **19** |
| | | | | | | **45** | **29** | | | – |
| | | **Раздел 3 Внутренние работы** | | | | | | | | |
| 15 | Е15-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен и откосов | 6,64 | 324,46 | 5,08 | 2154 | 34 | 987 | 0,85 | 7 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 156,03 | 1,21 | 1036 | 8 | 94,5 | 0,06 | 6 |
| 16 | Е15-152-1 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке | 1948,1 | 19,53 | 0,15 | 38054 | 292 | 29183 | 0,11 | 206 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | 15,79 | 0,06 | 30760 | 122 | 94,5 | 0,00 | – |
| | **Итого по разделу 3** | | | | **40208** | **326** | **30170** | | **213** |
| | | | | | **31796** | **130** | | | **6** |
| **Раздел 4 Полы** | | | | | | | | | |
| 24 E57-23-1 | Устройство плинтусов деревянных | 689,48 | 123,9 | 0,33 | 85427 | 228 | 16746 | 0,14 | 98 |
| | *м* | | 21,89 | 0,05 | 15093 | 34 | 110,7 | 0,00 | – |
| 25 E62-16-1 | Окраска масляными составами плинтусов и галтелей | 68,95 | 89,16 | 0,04 | 6147 | 3 | 4438 | 0,38 | 26 |
| | *м2* | | 68,11 | 0,01 | 4696 | 1 | 94,5 | 0,00 | – |
| | **Итого по разделу 4** | | | | **91574** | **231** | **21184** | | **124** |
| | | | | | **19789** | **35** | | | **–** |
| **Раздел 5 Электроосвещение** | | | | | | | | | |
| | | Монтажные работы | | | | | | | |
| 27 E67-16-2 | Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт | 44 | 263,81 | 2,81 | 11608 | 124 | 11182 | 1,60 | 70 |
| | *шт* | | 261 | 0,45 | 11484 | 20 | 97,2 | 0,00 | – |
| 28 E67-17-1 | Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка | 126 | 37,55 | – | 4731 | – | 4599 | 0,24 | 30 |
| | *шт* | | 37,55 | – | 4731 | – | 97,2 | – | – |
| | | Материалы | | | | | | | |
| 30 18-3-47 | Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2 | 0,042 | 22300 | | 937 | | | | |
| | *1000шт* | | | | | | | | |
| 31 17-2-44 | Светильники тип ЛС002-2х40-01-УХЛ4 | 44 | 1850 | | 81400 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 32 17-6-79 | Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40 | 88 | 99 | | 8712 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 33 17-5-2 | Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127 | 88 | 17 | | 1496 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 18-1-132 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 *1000шт* | 0,126 | 16300 | | 2054 | | | |
| 35 | 18-1-11 | Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220 *шт* | 42 | 134 | | 5628 | | | |
| 36 | 18-1-155 | Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, тип РШ-К *шт* | 84 | 171 | | 14364 | | | |
| | | **Итого по разделу 5** | | | | **130930** | **124** | **15780** | **100** |
| | | | | | | **16215** | **20** | | **–** |
| | **Раздел 6 Отопление** | | | | | | | | |
| 37 | Е16-6-6 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм *м трубопровода* | 139,8 | 650,68 | 10,24 | 90965 | 1431 | 13107 | 0,44 | 62 |
| | | | | 77,56 | 3,82 | 10843 | 535 | 115,2 | 0,02 | 3 |
| 38 | Е16-6-4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм *м трубопровода* | 138,8 | 463,25 | 5,1 | 64299 | 708 | 10193 | 0,35 | 49 |
| | | | | 61,83 | 1,92 | 8582 | 266 | 115,2 | 0,01 | 1 |
| 39 | Е15-172-4 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 *м2 окрашиваемой поверхности* | 61,33 | 167,07 | 0,09 | 10243 | 5 | 7200 | 0,74 | 46 |
| | | | | 124,2 | 0,03 | 7617 | 2 | 94,5 | 0,00 | – |
| | | **Итого по разделу 6** | | | | **165507** | **2144** | **30500** | | **157** |
| | | | | | | **27042** | **803** | | | **4** |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **449 032** | **2 911** | **100 802** | | **613** |
| | | | | | | **94 887** | **1 017** | | | **10** |
| | | Стоимость: материалов, тенге | | | | 351 235 | | | | |

| | |
|---|---|
| Накладные расходы, тенге | 100 802 |
| - заработная плата, тенге | 15 120 |
| - трудоемкость, чел-ч | 50 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 32 990 |
| **Всего** | **582 824** |
| Временные здания и сооружения (1,44 %) | 8 393 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %) | 12 297 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 5 912 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 2 365 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **611 791** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРП 1731 тенге** | **1 366 476,19** |
| Налог (2 %) | 27 329,52 |
| Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %) | 1 393 805,71 |
| НДС (12 %) | 167 256,69 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **1 561 062,40** |

**Заказчик**

**Технадзор**

**Подрядчик**

# Счет-фактура № 00000000021 от 27 ноября 2013 г.

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Стройком +Сервис" БИН: 040240008524**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040240008524, г Актобе ул Газизы Жубановой 50 офис 81
,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0009822, от 20.03.2013

ИИК поставщика: KZ038560000000091701, в банке АФ АО Банк ЦентрКредит г.Актобе, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №106 от 05 ноября 2013 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040240008524, Товарищество с ограниченной ответственностью " Стройком +Сервис" БИН: 040240008524,г Актобе ул Газизы Жубановой 50 офис 81

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 990240006713, ГКП "Мартукская центральная районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: ГКП "Мартукская центральная районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990240006713,

ИИК получателя: KZ746010121000005647, в банке АО Народный банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Жайсан Мартукского района Актюбинской области | шт | 1 | 11 479 464,29 | 11 479 464,29 | 12% | 1 377 535,71 | 12 857 000,00 | 0 | |
| **Всего по счету:** | | | | | 11 479 464,29 | | 1 377 535,71 | 12 857 000,00 | | |

**Руководитель: Бибшәрі Ж. О.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

**Главный бухгалтер: Не предусмотрен**

*(Ф.И.О., подпись)*

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

# Акт № 00000000021 от 27 ноября 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью " Стройком +Сервис" БИН: 040240008524**

Заказчик: **ГКП "Мартукская центральная районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"**

Основание: **Договор №106 от 05 ноября 2013 года**

| № | Услуга | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Жайсан Мартукского района Актюбинской области | 1 | шт | 12 857 000,00 | 12 857 000,00 |

**Итого: 12 857 000,00**

**В том числе НДС 1 377 535,71**

Всего оказано услуг 1, на сумму 12 857 000,00 KZT

**Двенадцать миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч тенге 00 тиын**

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

**Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Стройком +Сервис" БИН: 040240008524**

БИН: 040240008524
Адрес: г Актобе ул Газизы Жубановой 50 офис 81

Расчетный счет: KZ038560000000091701 в АФ АО Банк ЦентрКредит г.Актобе ,
БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

**Заказчик: ГКП "Мартукская центральная районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"**

БИН: 990240006713
Адрес: п. Мартук ул.Акбулакская 1

Расчетный счет: KZ746010121000005647 в АО Народный банк Казахстана ,
БИК: HSBKKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

# Счет-фактура № 00000000026 от 24 декабря 2013 г.

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Стройком +Сервис" БИН: 040240008524**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040240008524, г Актобе ул Газизы Жубановой 50 офис 81
,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0009822, от 20.03.2013

ИИК поставщика: KZ038560000000091701, в банке АФ АО Банк ЦентрКредит г.Актобе, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №106 от 05 ноября 2013 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040240008524, Товарищество с ограниченной ответственностью " Стройком +Сервис" БИН: 040240008524,г Актобе ул Газизы Жубановой 50 офис 81
*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 990240006713, ГКП "Мартукская центральная районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"
*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: ГКП "Мартукская центральная районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990240006713,

ИИК получателя: KZ746010121000005647, в банке АО Народный банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Жайсан Мартукского района Актюбинской области | шт | 1 | 1 393 805,71 | 1 393 805,71 | 12% | 167 256,69 | 1 561 062,40 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **1 393 805,71** | | **167 256,69** | **1 561 062,40** | | |

**Руководитель: Бибшәрі Ж. О.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Не предусмотрен**

*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГКП "Мартукская центральная районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"** — **990240006713**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью " Стройком +Сервис" БИН: 040240008524,г Актобе ул Газизы Жубановой 50 офис 81 , тел.: 52-27-48** — **040240008524**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №106 от 05 ноября 2013 года

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|---|
| | | с | по |
| 00000000026 | 24.12.2013 | | |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) | Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | цена за единицу | стоимость | сумма НДС, в KZT | сумма с НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Жайсан Мартукского района Актюбинской области | | шт | 1 | 1 561 062,40 | 1 561 062,40 | 167 256,69 | 1 561 062,40 |
| | | | Итого | 1 | x | 1 561 062,40 | 167 256,69 | 1 561 062,40 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.