"SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик : КГУ "Глубоковская средняя школа имени Ы.Алтынсарина"

Наименование стройки: Текущий ремонт системы отопления вестибюля, спортзалов и замену радиаторов в здании школы

Наименование объекта: КГУ "Глубоковская средняя школа имени Ы.Алтынсарина"

Договор о государственных закупках № 24 от 23.06.2016г.

Акт №1 за 28 июня 2016г.
приемки выполненных работ за июнь 2016г.
(локальная смета 2-1-1)

Текущий ремонт системы отопления вестибюля, спортзалов и замену радиаторов в здании школа

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Демонтаж										
1	Е65-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	248	313,24	31,9	77684	7911	35511	1,9078	473
		шт		281,34	5,04	69772	1250	50	0,0434	11
2	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	18	197,2	15,96	3550	287	1654	1,2059	22
		шт		181,24	2,52	3262	45	50	0,0217	–
3	Е65-19-2	Демонтаж демонтаж регистров спортзала № 1	6	313,24	31,9	1879	191	859	1,9078	11
		шт		281,34	5,04	1688	30	50	0,0434	–
4	Е65-19-2	Демонтаж демонтаж регистров спортзала № 2	6	313,24	31,9	1879	191	859	1,9078	11
		шт		281,34	5,04	1688	30	50	0,0434	–
5	Е65-19-2	Демонтаж демонтаж регистров спортзала № 2	6	313,24	31,9	1879	191	859	1,9078	11
		шт		281,34	5,04	1688	30	50	0,0434	–
Раздел 2 Монтаж										
6	Е18-6-1	Установка радиаторов 7 сек	18,27	2584,29	34,73	47215	635	1110	0,682	12
		кВт								

				108,45	13,01	1981	238	50	0,0635	1
7	Е18-6-1	Установка радиаторов 10 секций	362,4328	2584,29	34,73	936631	12587	22011	0,682	247
		кВт								
				108,45	13,01	39306	4715	50	0,0635	23
		Всего прямые затраты				**1070717**	**21993**			**787**
						119385	**6338**			**35**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				929337				
		Накладные расходы, тенге				62863				
		- заработная плата, тенге				9429				
		- трудоемкость, чел-ч				31				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				68015				
		Всего				**1201595**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1201595**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**3072478**				
		- материалы, тенге				2376315				
		- сметная заработная плата, тенге				345584				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				853				
		Налог (2 %)				61450				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**3133929**				
		НДС (12 %)				376071				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**3510000**				

Заказчик КГУ "Глубоковская средняя школа имени Ы.Алтынсарина"
РК, ВКО, Глубоковский район, Глубоковский с.о., с.Глубокое, Поповича, 34-А
БИН 000240004247
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ600070103KSN1803000
РГУ "Комитет казначейства МФ РК"

Директор _____ Г.М.Абильмажинова

Подрядчик ТОО "Маржан"
070012, РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск
ул.Строителей, 12
БИН 020440004218
ИИК KZ718560000000058661
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор _____ М.Рахимжанов

"SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик : КГУ "Глубоковская средняя школа имени Ы.Алтынсарина"

Наименование стройки: Текущий ремонт системы отопления вестибюля, спортзалов и замену радиаторов в здании школы

Наименование объекта: КГУ "Глубоковская средняя школа имени Ы.Алтынсарина"

Договор о государственных закупках № 24 от 23.06.2016г.

Акт № 2 за 08 июля 2016г.

приемки выполненных работ за июль 2016г.

(локальная смета 2-1-1)

Текущий ремонт системы отопления вестибюля, спортзалов и замену радиаторов в здании школа (с учетом исключаемых и включаемых работ)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Монтаж									
7	Е18-6-1	Установка радиаторов 10 секций *кВт*	69,0872	2584,29 108,45	34,73 13,01	178541 7493	2399 899	4196 50	0,682 0,0635	47 4
8	Е18-9-8	Установка регистров из 4-х труб диаметром 100 мм *м труб нитки регистра*	144	1854,72 37,58	7,85 2,95	267080 5412	1130 425	2919 50	0,239 0,0143	34 2
9	Е18-9-8	Установка регистров из 3-х труб диаметром 100 мм (спортзал № 2) *м труб нитки регистра*	108	1854,72 37,58	7,85 2,95	200310 4059	848 319	2189 50	0,239 0,0143	26 2
10	Е18-9-8	Установка регистров из 3-х труб диаметром 100 мм вестибюля *м труб нитки регистра*	150	1854,72 37,58	7,85 2,95	278208 5637	1178 443	3040 50	0,239 0,0143	36 2
11	Е18-9-8	Установка регистров из 3-х труб диаметром 100 мм вестибюля	90	1854,72	7,85	166925	707	1824	0,239	22

	м труб нитки регистра									
			37,58	2,95	3382	266	50	0,0143	1
12	99-9-1(пл)	Спец.соединения стальные	40	298		11920				
		шт								
13	8-1-43	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	220	250		55000				
		м								
14	8-1-41	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	240	200		48000				
		м								
15	9-4-986	Кран шаровый "американка"	532	683,12		363420				
		шт								
16	99-1-2(пл)	Кран Маевского латунный	10	1000		10000				
		шт								
17	99-1-3(пл)	Муфта соединительная	266	50		13300				
		шт								
18	99-1-6(пл)	Заглушка на регистры d 102	70	600		42000				
		шт								
19	99-1-4(пл)	муфта соединительная d 15 ст	10	40		400				
		шт								
20	99-1-5(пл)	резьба d 15	10	30		300				
		шт								
21	99-1-1(пл)	Набор для установки аллюминиевых радиоторов	266	847		225302				
		шт								
22	Е18-9-8	Установка регистров из 3-х труб диаметром 100 мм гаража	70,5	1854,72	7,85	130758	553	1429	0,239	17
		м труб нитки регистра								
				37,58	2,95	2649	208	50	0,0143	1
23	8-1-45	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=100 мм	109,06	1800		196308				
		м								
		Всего прямые затраты				**2187772**	**6815**			**182**
						28632	**2560**			**12**

В том числе стоимость: материалов, тенге	2152325
прочие затраты, тенге	150000
Накладные расходы, тенге	15597
- заработная плата, тенге	2340
- трудоемкость, чел-ч	8
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	132202
Всего	**2335571**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2335571**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**5972055**
- материалы, тенге	5503495
- сметная заработная плата, тенге	85741
- нормативная трудоемкость, чел-ч	202
Налог (2 %)	119441
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6091496**
НДС (12 %)	730980
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6822476**

Заказчик КГУ "Глубоковская средняя школа имени Ы.Алтынсарина"
РК, ВКО, Глубоковский район, Глубоковский с.о., с.Глубокое, Поповича, 34-А
БИН 000240004247
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ60070103KSN1803000
РГУ "Комитет казначейства МФ РК"

Директор _____ Г.М.Абильмажинова

Подрядчик ТОО "Маржан"
070012, РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск
ул.Строителей, 12
БИН 020440004218
ИИК KZ718560000000058661
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор _____ М.Рахимжанов

"SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик : КГУ "Глубоковская средняя школа имени Ы.Алтынсарина"

Наименование стройки: Текущий ремонт системы отопления вестибюля, спортзалов и замену радиаторов в здании школы

Наименование объекта: КГУ "Глубоковская средняя школа имени Ы.Алтынсарина"

Договор о государственных закупках № 24 от 23.06.2016г.

Акт №3 за 11 июля 2016г.
приемки выполненных работ за июль 2016г.
(локальная смета 2-1-1)

Текущий ремонт системы отопления вестибюля, спортзалов и замену радиаторов в здании школа (с учетом исключаемых и включаемых работ)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Монтаж								
24	Е15-172-4	Двухслойная окраска радиаторов, труб диаметром более 50 мм	253,79	132,97	0,07	33747	18	11240	0,646	164
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	27409	5	41	0,0001	–
25	Е16-29-4	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления	1030	14,04	–	14462	–	5505	0,0501	52
		м трубопровода		10,69	–	11011	–	50	–	–
		Всего прямые затраты				**48208**	**18**			**216**
						38420	**5**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				9770				
		Накладные расходы, тенге				16746				

- заработная плата, тенге	2512
- трудоемкость, чел-ч	8
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	3898
Всего	**68852**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**68852**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**176054**
- материалы, тенге	24982
- сметная заработная плата, тенге	104676
- нормативная трудоемкость, чел-ч	224
Налог (2 %)	3521
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**179575**
НДС (12 %)	21549
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**201124**

Заказчик КГУ "Глубоковская средняя школа имени Ы.Алтынсарина"
РК, ВКО, Глубоковский район, Глубоковский с.о., с.Глубокое, Поповича, 34-А
БИН 000240004247
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ60070103KSN1803000
РГУ "Комитет казначейства МФ РК"

Директор _____ Г.М.Абильмажинова

Подрядчик ТОО "Маржан"
070012, РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск
ул.Строителей, 12
БИН 020440004218
ИИК KZ718560000000058661
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор _____ М.Рахимжанов