Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Наименование строительства и его адрес: Строительство объектов водоснабжения в с. Кумжарган сельского округа им. Ш. Берсиева Уилского района Актюбинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за август 2018 года

Код		Договор		Источник . финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		29	08.06.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен 2018г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	122225573,68	109129976,36	109129976,36	109129976,36					13095597,32	122225573,68
июль	74927224	66899307	66899307	66899307					8027917	74927224
июль	4020244,42	3589503,95	3589503,95	3589503,95					430740,47	4020244,42
июль	796000,00	710714,28	710714,28	710714,28					85285,71	796000,00
август	42482105,26	37930451,12	37930451,12	37930451,12					4551654,13	42482105,26

М.П. Заказчик

Руководитель ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Нурымгереев Т.К.

(ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик

Директор ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Жанбауов Ж.К.

(ф.и.о., подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АктобеСтройЭксперт"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство объектов водоснабжения в с. Кумжарган сельского округа им. Ш. Берсиева Уилского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция 2-го подъема и хлораторная**

(наименование)

Смета **2-2-1 Общестроительные работы**

Договор подряда (контракт) **№29** от **08.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.08.2018	01.08.2018	31.08.2018

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Стены				
1	27	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	72,860	29549,23	2152957
			Накладные расходы			*2931,54*	*213592*
			Сметная прибыль			*2188,83*	*159478*
2	28	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12,240	29348,85	359230
			Накладные расходы			*2864,31*	*35059*
			Сметная прибыль			*2173,99*	*26610*
3	29	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	42,100	4510,35	189886

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*644,77*	*27145*
			Сметная прибыль			*334,10*	*14066*
4	30	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	44,000	445,14	19586
			Накладные расходы			*110,26*	*4851*
			Сметная прибыль			*32,97*	*1451*
5	31	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,271	80301,87	102064
			Накладные расходы			*2859,75*	*3635*
			Сметная прибыль			*5948,29*	*7560*
			Раздел: Перекрытие				
6	32	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	12,000	6772,27	81267
			Накладные расходы			*1757,10*	*21085*
			Сметная прибыль			*501,65*	*6020*
7	34	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (МУ-1)	м3	0,700	33969,78	23779
			Накладные расходы			*4443,31*	*3110*
			Сметная прибыль			*2516,28*	*1761*
8	35	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,042	21692,68	902
			Накладные расходы			*6737,12*	*280*
			Сметная прибыль			*1606,87*	*67*
9	36	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029	162832,31	4650
			Накладные расходы			*5798,87*	*166*
			Сметная прибыль			*12061,65*	*344*
10	37	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013	167810,49	2185
			Накладные расходы			*5976,16*	*78*
			Сметная прибыль			*12430,41*	*162*
11	38	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство(МУ-2)	м3	5,370	33969,78	182418
			Накладные расходы			*4443,31*	*23861*
			Сметная прибыль			*2516,28*	*13512*
12	39	11-060301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,876	17713,56	15522

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*5538,83*	*4854*
			Сметная прибыль			*1312,12*	*1150*
13	40	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,535	162832,31	87050
			Накладные расходы			*5798,87*	*3100*
			Сметная прибыль			*12061,65*	*6448*
14	41	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,317	166514,80	52702
			Накладные расходы			*5930,01*	*1877*
			Сметная прибыль			*12334,43*	*3904*
15	42	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,025	166514,80	4196
			Накладные расходы			*5930,01*	*149*
			Сметная прибыль			*12334,43*	*311*
16	43	11-070512-0109 РСНБ РК 2015	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	8,000	1513,64	12109
			Накладные расходы			*367,62*	*2941*
			Сметная прибыль			*112,12*	*897*
17	45	11-070106-0207 РСНБ РК 2015	Панели карнизные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	28,000	4716,07	132050
			Накладные расходы			*1243,40*	*34815*
			Сметная прибыль			*349,34*	*9781*
18	47	11-070105-0211 РСНБ РК 2015	Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	3,000	3951,72	11855
			Накладные расходы			*1172,96*	*3519*
			Сметная прибыль			*292,72*	*878*
			Раздел: Кровля				
19	49	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	124,500	350,40	43625
			Накладные расходы			*44,04*	*5483*
			Сметная прибыль			*25,96*	*3231*
20	50	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	124,500	931,85	116015
			Накладные расходы			*230,00*	*28635*
			Сметная прибыль			*69,03*	*8594*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	51	21-110101-0109 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	12,820	31388,55	402401
			Накладные расходы			*1117,83*	*14331*
			Сметная прибыль			*2325,08*	*29808*
22	52	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	18,680	11358,81	212183
			Накладные расходы			*1629,40*	*30437*
			Сметная прибыль			*841,39*	*15717*
23	53	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	157,500	712,42	112206
			Накладные расходы			*129,85*	*20451*
			Сметная прибыль			*52,77*	*8312*
24	54	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	157,500	285,73	45002
			Накладные расходы			*17,63*	*2777*
			Сметная прибыль			*21,17*	*3333*
25	55	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	157,500	126,00	19845
			Накладные расходы			*24,26*	*3821*
			Сметная прибыль			*9,33*	*1470*
26	56	11-120101-0105 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	157,500	1168,33	184013
			Накладные расходы			*108,20*	*17042*
			Сметная прибыль			*86,54*	*13631*
27	57	11-120101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	12,000	2257,24	27087
			Накладные расходы			*278,12*	*3337*
			Сметная прибыль			*167,20*	*2006*
28	58	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	24,900	3018,54	75162
			Накладные расходы			*524,64*	*13064*
			Сметная прибыль			*223,60*	*5568*
			Раздел: Двери				
29	59	11-090403-0403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	7,560	2841,68	21483
			Накладные расходы			*996,64*	*7535*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*210,49*	*1591*
30	60	21-090402-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	7,560	70756,34	534918
			Накладные расходы			*2519,81*	*19050*
			Сметная прибыль			*5241,21*	*39624*
31	61	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	2,000	5660,61	11321
			Накладные расходы			*201,59*	*403*
			Сметная прибыль			*419,30*	*839*
32	62	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	6,720	1850,98	12439
			Накладные расходы			*533,08*	*3582*
			Сметная прибыль			*137,11*	*921*
33	63	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,890	11248,17	21259
			Накладные расходы			*400,58*	*757*
			Сметная прибыль			*833,20*	*1575*
34	64	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	4,830	12237,67	59108
			Накладные расходы			*435,81*	*2105*
			Сметная прибыль			*906,49*	*4378*
35	65	11-100111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	20,000	428,79	8576
			Накладные расходы			*49,45*	*989*
			Сметная прибыль			*31,76*	*635*
36	66	21-090404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	4,000	4345,66	17383
			Накладные расходы			*154,76*	*619*
			Сметная прибыль			*321,90*	*1288*
37	67	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПП2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8,000	481,15	3849
			Накладные расходы			*17,13*	*137*
			Сметная прибыль			*35,64*	*285*
			Раздел: Окна				
38	68	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	11,520	3463,71	39902
			Накладные расходы			*673,43*	*7758*
			Сметная прибыль			*256,57*	*2956*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	69	21-090201-0402 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	11,520	19376,30	223215
			Накладные расходы			*690,04*	*7949*
			Сметная прибыль			*1435,28*	*16534*
40	70	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	9,600	2481,54	23823
			Накладные расходы			*185,44*	*1780*
			Сметная прибыль			*183,82*	*1765*
41	71	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	9,600	1594,53	15308
			Накладные расходы			*224,58*	*2156*
			Сметная прибыль			*118,11*	*1134*
42	72	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	**Решетки металлические. Установка**	т металлических изделий	0,200	487938,65	97588
			Накладные расходы			*35392,01*	*7078*
			Сметная прибыль			*36143,60*	*7229*
43	73	11-340101-1502 РСНБ РК 2015	**Решетки металлические. Окраска в два слоя эмалью и лаком**	т металлоконструкций	0,200	29761,75	5952
			Накладные расходы			*8527,09*	*1705*
			Сметная прибыль			*2204,57*	*441*
			Раздел: Полы				
44	74	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	110,700	303,40	33587
			Накладные расходы			*46,32*	*5128*
			Сметная прибыль			*22,47*	*2488*
45	75	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	11,070	25174,67	278684
			Накладные расходы			*2515,99*	*27852*
			Сметная прибыль			*1864,79*	*20643*
46	76	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	110,700	880,11	97428
			Накладные расходы			*191,89*	*21242*
			Сметная прибыль			*65,19*	*7217*
47	77	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	м2 стяжки	110,700	431,10	47723

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*26,67*	*2952*
			Сметная прибыль			*31,93*	*3535*
48	78	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12,800	835,08	10689
			Накладные расходы			*188,83*	*2417*
			Сметная прибыль			*61,86*	*792*
			Раздел: Внутренняя отделка				
49	79	11-150206-0103 РСНБ РК 2015	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	126,400	100,06	12648
			Накладные расходы			*29,61*	*3743*
			Сметная прибыль			*7,41*	*937*
50	80	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	272,000	1320,30	359122
			Накладные расходы			*356,87*	*97068*
			Сметная прибыль			*97,80*	*26602*
51	81	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	423,400	122,80	51993
			Накладные расходы			*41,14*	*17418*
			Сметная прибыль			*9,10*	*3851*
			Раздел: Наружная отделка				
52	82	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,050	3182,66	51082
			Накладные расходы			*634,52*	*10184*
			Сметная прибыль			*235,75*	*3784*
53	83	11-150402-0201 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	16,050	752,56	12079
			Накладные расходы			*87,18*	*1399*
			Сметная прибыль			*55,75*	*895*
			Раздел: Лестницы				
54	84	11-090701-0105 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	1,338	210067,29	281154
			Накладные расходы			*72575,16*	*97135*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*15560,54*	*20826*
55	85	21-050204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,288	322514,11	92884
			Накладные расходы			*11485,55*	*3308*
			Сметная прибыль			*23889,93*	*6880*
56	86	21-050204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,502	194540,23	97581
			Накладные расходы			*6928,07*	*3475*
			Сметная прибыль			*14410,39*	*7228*
57	87	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,104	193836,03	20081
			Накладные расходы			*6902,99*	*715*
			Сметная прибыль			*14358,22*	*1488*
58	88	21-050111-0112 РСНБ РК 2015	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-506, толщиной 5 мм из углеродистой стали	т	0,099	219607,48	21671
			Накладные расходы			*7820,78*	*772*
			Сметная прибыль			*16267,22*	*1605*
59	89	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,031	205211,54	6370
			Накладные расходы			*7308,10*	*227*
			Сметная прибыль			*15200,85*	*472*
60	90	23-010101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	94,000	386,57	36338
			Накладные расходы			*13,77*	*1294*
			Сметная прибыль			*28,63*	*2692*
61	91	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,338	75630,60	101224
			Накладные расходы			*20578,49*	*27542*
			Сметная прибыль			*5602,27*	*7498*
62	92	11-340101-1502 РСНБ РК 2015	Лестницы. Окраска в два слоя эмалью и лаком	т металлоконструкций	1,338	29761,75	39833
			Накладные расходы			*8527,09*	*11413*
			Сметная прибыль			*2204,57*	*2951*
			Раздел: Монорельс				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
63	93	11-090701-0102 РСНБ РК 2015	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,702	44525,41	31235
			Накладные расходы			*14698,05*	*10311*
			Сметная прибыль			*3298,18*	*2314*
64	94	21-050203-1102 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 24-60 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,393	328183,60	129042
			Накладные расходы			*11687,45*	*4596*
			Сметная прибыль			*24309,90*	*9559*
65	95	21-050203-1101 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 10-22 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,257	302494,21	77741
			Накладные расходы			*10772,59*	*2769*
			Сметная прибыль			*22406,98*	*5759*
66	96	21-050101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,030	205112,76	6194
			Накладные расходы			*7304,59*	*221*
			Сметная прибыль			*15193,54*	*459*
67	97	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,015	205211,54	3062
			Накладные расходы			*7308,10*	*109*
			Сметная прибыль			*15200,85*	*227*
68	98	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,006	193836,03	1202
			Накладные расходы			*6902,99*	*43*
			Сметная прибыль			*14358,22*	*89*
69	99	11-090301-0601 РСНБ РК 2015	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м	м рельса в одну нитку	24,720	4054,21	100220
			Накладные расходы			*1066,17*	*26356*
			Сметная прибыль			*300,31*	*7424*
			Раздел: Козырек входа КВ-1-3шт				
70	100	11-090102-0104 РСНБ РК 2015	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	0,570	42430,64	24185
			Накладные расходы			*12161,68*	*6932*
			Сметная прибыль			*3143,01*	*1792*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
71	101	23-010201-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	34,800	2021,12	70335
			Накладные расходы			*71,98*	*2505*
			Сметная прибыль			*149,71*	*5210*
72	102	21-050204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,156	193860,71	30242
			Накладные расходы			*6903,87*	*1077*
			Сметная прибыль			*14360,05*	*2240*
73	103	21-050204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,120	193860,71	23263
			Накладные расходы			*6903,87*	*828*
			Сметная прибыль			*14360,05*	*1723*
74	104	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,013	205211,54	2709
			Накладные расходы			*7308,10*	*96*
			Сметная прибыль			*15200,85*	*201*
75	105	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	9,000	2577,22	23195
			Накладные расходы			*349,25*	*3143*
			Сметная прибыль			*190,91*	*1718*
76	106	11-340101-1502 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции. Окраска в два слоя эмалью и лаком	т металлоконструкций	0,570	29761,75	16964
			Накладные расходы			*8527,09*	*4860*
			Сметная прибыль			*2204,57*	*1257*
			Раздел: Крыльцо и отмостка				
77	107	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8,000	1572,54	12580
			Накладные расходы			*576,07*	*4609*
			Сметная прибыль			*116,48*	*932*
78	108	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	8,000	6795,00	54360
			Накладные расходы			*795,92*	*6367*
			Сметная прибыль			*503,33*	*4027*
79	109	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	8,000	22003,11	176025
			Накладные расходы			*1224,83*	*9799*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1629,86*	*13039*
			ИТОГО:				**8202795**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1007004**
			Сметная прибыль				**607614**
			Итого с временными		**2 %**	**164056,00**	**8366851**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,158 %**	**347894,00**	**8714745**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,07				**9324797**
			Итого с коэф.договорной цены		**0,969**		**9035728,57**
			Итого с НДС		**12 %**	**1084287,43**	**10120015,99**

Заказчик
ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ Нурымгереев Т.К.

Технический надзор Заказчика
ТОО "Мастер МеталПласт"
_____

Подрядчик
Директор ТОО "АктобеСтройЭксперт"
_____ Жанбауов Ж.К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АктобеСтройЭксперт"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство объектов водоснабжения в с. Кумжарган сельского округа им. Ш. Берсиева Уилского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция 2-го подъема и хлораторная**

(наименование)

Смета **2-2-6 Технологическое оборудование**

Договор подряда (контракт) **№29** от **08.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.08.2018	01.08.2018	31.08.2018

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Разные работы				
1	2	59-010101-0101	Насос второго подъема MHI805 10 м3/ч	шт	0,960	117500,00	112800
2	3	59-010101-0101	Рама под насосы второго подъема, с запорной арматурой	компл	0,320	379464,00	121428
3	5	59-010101-0101	Насос пожарный HEliX FIRST V 3603/2-5/16 44м3/ч	шт	0,640	540893,00	346172
4	6	59-010101-0101	Рама под пожарные насосы, с запорной арматурой	компл	0,320	283929,00	90857
5	8	59-010101-0101	Шкаф управления станцией второго подъема	шт	0,320	3392857,00	1085714
6	11	58-010101-0101	Установка для обеззараживания воды	шт	0,640	977283,96	625462
			Накладные расходы			*34803,56*	*22274*
			Сметная прибыль			*72391,40*	*46330*
7	13	58-010101-0101	Станция дозирования гипохлорита	шт	0,320	687459,05	219987
			Накладные расходы			*24482,16*	*7834*
			Сметная прибыль			*50922,89*	*16295*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	15	23-040103-0502 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	0,640	12123,79	7759
			Накладные расходы			*431,76*	*276*
			Сметная прибыль			*898,06*	*575*
9	18	23-040103-0505 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2,880	21709,91	62525
			Накладные расходы			*773,14*	*2227*
			Сметная прибыль			*1608,14*	*4631*
10	20	23-041001-6513 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый однодисковый для воды и пара, чугун, Т до 120°С, PN 16, DN 100, типа SEAgull ГОСТ 11823-91	шт.	0,640	14522,70	9295
			Накладные расходы			*517,19*	*331*
			Сметная прибыль			*1075,76*	*688*
11	21	23-040902-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные под приварку 2035 стандартнопроходные, Т до +200°С, PN 40, DN 15, типа GEnEBrE ГОСТ 21345-2005	шт.	0,640	8820,11	5645
			Накладные расходы			*314,11*	*201*
			Сметная прибыль			*653,34*	*418*
12	22	23-040905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,600	1343,02	2149
			Накладные расходы			*47,83*	*77*
			Сметная прибыль			*99,48*	*159*
13	24	23-041005-3604 РСНБ РК 2015	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,320	375398,70	120128
			Накладные расходы			*13368,90*	*4278*
			Сметная прибыль			*27807,31*	*8898*
14	26	58-010101-0101	Электромагнитный расходометр Ду-100	шт	0,320	159254,04	50961
			Накладные расходы			*5671,44*	*1815*
			Сметная прибыль			*11796,60*	*3775*
15	29	51-020106-0103 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	0,320	49755,51	15922
			Накладные расходы			*1771,92*	*567*
			Сметная прибыль			*3685,59*	*1179*
16	30	23-030103-0403 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	6,400	716,52	4586
			Накладные расходы			*25,52*	*163*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*53,08*	*340*
17	36	23-020101-1049 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	0,640	1126,50	721
			Накладные расходы			*40,12*	*26*
			Сметная прибыль			*83,44*	*53*
18	37	23-020101-1108 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	0,640	3306,25	2116
			Накладные расходы			*117,74*	*75*
			Сметная прибыль			*244,91*	*157*
19	39	58-010101-0101	Поплавковый выключатель в резервуар	шт	1,920	18352,29	35236
			Накладные расходы			*653,57*	*1255*
			Сметная прибыль			*1359,43*	*2610*
20	41	58-010101-0101	Преобразователь давления ПД 100-ДИ1	шт	1,280	27578,57	35301
			Накладные расходы			*982,14*	*1257*
			Сметная прибыль			*2042,86*	*2615*
21	43	58-010101-0101	Силовой кабель с распределительными коробками	шт	0,320	105099,43	33632
			Накладные расходы			*3742,86*	*1198*
			Сметная прибыль			*7785,14*	*2491*
22	44	58-010101-0101	Контрольный кабель с распределительными коробками	шт	0,320	78222,86	25031
			Накладные расходы			*2785,71*	*891*
			Сметная прибыль			*5794,29*	*1854*
23	46	58-010101-0101	Компьютер в комплекте	шт	0,320	156445,71	50063
			Накладные расходы			*5571,43*	*1783*
			Сметная прибыль			*11588,57*	*3708*
24	47	58-010101-0101	Программное обеспечение	шт	0,320	628992,00	201277
			Накладные расходы			*22400,00*	*7168*
			Сметная прибыль			*46592,00*	*14909*
25	48	29-010101-0101	Стол компьютерный	шт	0,320	15544,29	4974
			Накладные расходы			*553,57*	*177*
			Сметная прибыль			*1151,43*	*368*
26	49	29-010101-0101	Стул вращающийся мягкий	шт	0,320	14471,23	4631
			Накладные расходы			*515,36*	*165*
			Сметная прибыль			*1071,94*	*343*
27	50	29-010101-0101	Шкаф для одежды ШК-181.00.000	шт	0,320	25572,86	8183
			Накладные расходы			*910,71*	*291*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1894,29*	*606*
			ИТОГО:				**3282554**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**54330**
			Сметная прибыль				**113006**
			Итого с временными		**2 %**	**3404,00**	**3285958**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,158 %**	**7218,00**	**3293176**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,07				**3523706**
			Итого с коэф.договорной цены		**0,969**		**3414471,04**
			Итого с НДС		**12 %**	**409736,53**	**3824207,57**

Заказчик
ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ Нурымгереев Т.К.

Подрядчик
Директор ТОО "АктобеСтройЭксперт"
_____ Жанбауов Ж.К.

Технический надзор Заказчика
ТОО "Мастер Мета Пласт"
_____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АктобеСтройЭксперт"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство объектов водоснабжения в с. Кумжарган сельского округа им. Ш. Берсиева Уилского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Резервуар для воды на 100 м3-2 шт**

(наименование)

Смета **2-3-1 Общестроительные работы резервуара V= 100 м3**

Договор подряда (контракт) **№29** от **08.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.08.2018	01.08.2018	31.08.2018

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	54,150	36,86	1996
			Накладные расходы			*7,05*	*382*
			Сметная прибыль			*2,73*	*148*
2	2	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	54,150	154,56	8369
			Накладные расходы			*30,42*	*1647*
			Сметная прибыль			*11,45*	*620*
3	3	41-020101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	97,470	94,65	9226
			Накладные расходы			*3,37*	*329*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*7,01*	*683*
4	4	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	54,150	17,82	965
			Накладные расходы			*3,79*	*205*
			Сметная прибыль			*1,32*	*71*
5	5	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	385,096	101,69	39159
			Накладные расходы			*20,80*	*8010*
			Сметная прибыль			*7,53*	*2901*
6	6	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	42,788	1887,05	80744
			Накладные расходы			*691,29*	*29579*
			Сметная прибыль			*139,78*	*5981*
7	7	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	433,884	36,86	15991
			Накладные расходы			*7,05*	*3058*
			Сметная прибыль			*2,73*	*1185*
8	8	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	233,617	25,88	6046
			Накладные расходы			*4,95*	*1156*
			Сметная прибыль			*1,92*	*448*
9	9	11-010104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	233,617	14,50	3386
			Накладные расходы			*2,77*	*648*
			Сметная прибыль			*1,07*	*251*
10	10	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	233,617	195,82	45748
			Накладные расходы			*61,08*	*14270*
			Сметная прибыль			*14,51*	*3389*
11	11	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	25,957	1072,20	27831
			Накладные расходы			*392,78*	*10196*
			Сметная прибыль			*79,42*	*2062*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	354,556	154,56	54800
			Накладные расходы			*30,42*	*10786*
			Сметная прибыль			*11,45*	*4059*
13	13	41-020101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	638,200	94,65	60407
			Накладные расходы			*3,37*	*2151*
			Сметная прибыль			*7,01*	*4475*
14	14	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	450,866	36,86	16617
			Накладные расходы			*7,05*	*3178*
			Сметная прибыль			*2,73*	*1231*
15	15	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	450,866	195,82	88290
			Накладные расходы			*61,08*	*27540*
			Сметная прибыль			*14,51*	*6540*
16	16	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	72,000	101,69	7321
			Накладные расходы			*20,80*	*1498*
			Сметная прибыль			*7,53*	*542*
17	17	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	72,000	1072,20	77198
			Накладные расходы			*392,78*	*28280*
			Сметная прибыль			*79,42*	*5718*
18	18	11-010203-0104 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	72,000	135,55	9760
			Накладные расходы			*49,66*	*3575*
			Сметная прибыль			*10,04*	*723*
			Раздел: Бетонные и железобетонные конструкции				
19	19	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	8,840	19360,65	171148
			Накладные расходы			*1219,15*	*10777*
			Сметная прибыль			*1434,12*	*12678*
20	20	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	82,400	34949,99	2879879
			Накладные расходы			*4218,08*	*347569*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2588,89*	*213324*
21	21	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,232	167810,49	38915
			Накладные расходы			*5976,16*	*1386*
			Сметная прибыль			*12430,41*	*2883*
22	22	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,059	166514,80	842338
			Накладные расходы			*5930,01*	*29998*
			Сметная прибыль			*12334,43*	*62395*
23	23	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,125	185956,63	23163
			Накладные расходы			*6622,39*	*825*
			Сметная прибыль			*13774,57*	*1716*
24	24	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,108	441133,61	47819
			Накладные расходы			*93452,75*	*10130*
			Сметная прибыль			*32676,56*	*3542*
25	25	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	4,336	116189,61	503798
			Накладные расходы			*4137,81*	*17942*
			Сметная прибыль			*8606,64*	*37318*
26	26	11-070105-0101 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	8,000	6423,58	51389
			Накладные расходы			*1412,89*	*11303*
			Сметная прибыль			*475,82*	*3807*
27	27	21-040302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	10,600	65253,33	691685
			Накладные расходы			*2323,84*	*24633*
			Сметная прибыль			*4833,58*	*51236*
28	28	11-460101-0803 РСНБ РК 2015	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном	м3	1,200	79019,91	94824
			Накладные расходы			*12390,44*	*14869*
			Сметная прибыль			*5853,33*	*7024*
29	29	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,127	166514,80	21194
			Накладные расходы			*5930,01*	*755*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*12334,43*	*1570*
30	30	11-070106-0403 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м шва	50,400	384,80	19394
			Накладные расходы			*93,46*	*4711*
			Сметная прибыль			*28,50*	*1437*
31	31	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,170	1339326,76	227686
			Накладные расходы			*296786,93*	*50454*
			Сметная прибыль			*99209,39*	*16866*
32	32	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,170	252503,92	43027
			Накладные расходы			*31886,23*	*5433*
			Сметная прибыль			*18703,99*	*3187*
			Раздел: Гидроизоляционные работы				
33	33	11-410101-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	92,400	1678,13	155059
			Накладные расходы			*467,35*	*43183*
			Сметная прибыль			*124,31*	*11486*
34	34	11-410101-0104 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм	м2	216,480	1947,23	421537
			Накладные расходы			*505,80*	*109496*
			Сметная прибыль			*144,24*	*31225*
35	35	11-410105-0102 РСНБ РК 2015	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,062	79337,69	4901
			Накладные расходы			*6335,78*	*391*
			Сметная прибыль			*5876,87*	*363*
36	36	11-410105-0107 РСНБ РК 2015	Мастика асфальтовая горячая АМ-2. Приготовление	т	6,872	54503,04	374526
			Накладные расходы			*6321,13*	*43437*
			Сметная прибыль			*4037,26*	*27743*
37	37	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	92,400	712,42	65828
			Накладные расходы			*129,85*	*11998*
			Сметная прибыль			*52,77*	*4876*
38	38	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	92,400	95,24	8800
			Накладные расходы			*5,88*	*543*
			Сметная прибыль			*7,06*	*652*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	39	11-130601-0208 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Протравливание	м2	216,480	1363,30	295126
			Накладные расходы			*472,01*	*102181*
			Сметная прибыль			*100,98*	*21861*
40	40	11-130601-0208 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Протравливание. Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени использования машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м2	184,800	1499,63	277131
			Накладные расходы			*519,21*	*95951*
			Сметная прибыль			*111,08*	*20528*
41	41	11-130301-1906 РСНБ РК 2015	Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16). Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени использования машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м2	92,400	2377,08	219642
			Накладные расходы			*260,62*	*24081*
			Сметная прибыль			*176,08*	*16270*
42	42	11-130301-1906 РСНБ РК 2015	Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)	м2	308,880	2160,98	667484
			Накладные расходы			*236,93*	*73182*
			Сметная прибыль			*160,07*	*49443*
			Раздел: Теплоизоляционные и отделочные работы				
43	43	11-130501-0305 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой	м2	51,480	3032,02	156088
			Накладные расходы			*431,08*	*22192*
			Сметная прибыль			*224,59*	*11562*
44	44	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	75,600	712,42	53859
			Накладные расходы			*129,85*	*9817*
			Сметная прибыль			*52,77*	*3990*
45	45	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	75,600	666,70	50403
			Накладные расходы			*41,14*	*3110*
			Сметная прибыль			*49,39*	*3734*
46	46	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,141	16493,73	2332
			Накладные расходы			*5200,96*	*735*
			Сметная прибыль			*1221,76*	*173*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
47	47	21-050308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	75,600	597,99	45208
			Накладные расходы			*21,30*	*1610*
			Сметная прибыль			*44,30*	*3349*
48	48	11-120101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	75,600	581,79	43984
			Накладные расходы			*104,84*	*7926*
			Сметная прибыль			*43,10*	*3258*
49	49	21-110401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	3,893	23345,42	90893
			Накладные расходы			*831,39*	*3237*
			Сметная прибыль			*1729,29*	*6733*
50	50	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	75,600	712,42	53859
			Накладные расходы			*129,85*	*9817*
			Сметная прибыль			*52,77*	*3990*
51	51	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	75,600	95,24	7200
			Накладные расходы			*5,88*	*444*
			Сметная прибыль			*7,06*	*533*
52	52	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	54,760	1646,63	90170
			Накладные расходы			*317,43*	*17382*
			Сметная прибыль			*121,97*	*6679*
53	53	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	54,740	1021,72	55929
			Накладные расходы			*192,37*	*10530*
			Сметная прибыль			*75,68*	*4143*
54	54	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,381	19360,65	84815
			Накладные расходы			*1219,15*	*5341*
			Сметная прибыль			*1434,12*	*6283*
			Раздел: Разные работы				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
55	55	13-120301-0914 РСНБ РК 2015	Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр наружный 325 мм, толщина стенки 6 мм. Монтаж с фланцами и сварными соединениями внутри здания	т	1,082	241431,64	261132
			Накладные расходы			*61322,28*	*66326*
			Сметная прибыль			*17883,83*	*19343*
56	56	23-011306-0504 РСНБ РК 2015	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 325 мм х 10 мм	т	1,082	314813,96	340503
			Накладные расходы			*11211,32*	*12126*
			Сметная прибыль			*23319,55*	*25222*
57	57	11-061301-0308 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство	м3	0,560	29563,30	16555
			Накладные расходы			*2774,51*	*1554*
			Сметная прибыль			*2189,87*	*1226*
58	58	11-090305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,052	156689,77	8207
			Накладные расходы			*54285,99*	*2844*
			Сметная прибыль			*11606,65*	*608*
59	59	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,052	388960,79	20374
			Накладные расходы			*13851,88*	*726*
			Сметная прибыль			*28811,91*	*1509*
60	60	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	5,400	23342,25	126048
			Накладные расходы			*1610,73*	*8698*
			Сметная прибыль			*1729,06*	*9337*
61	61	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,214	14058,65	17067
			Накладные расходы			*3963,77*	*4812*
			Сметная прибыль			*1041,38*	*1264*
62	62	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	6,000	13286,53	79719
			Накладные расходы			*473,17*	*2839*
			Сметная прибыль			*984,19*	*5905*
63	63	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2,000	4547,97	9096

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*161,96*	*324*
			Сметная прибыль			*336,89*	*674*
64	64	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2,000	19044,16	38088
			Накладные расходы			*678,21*	*1356*
			Сметная прибыль			*1410,68*	*2821*
65	65	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,013	441133,61	5647
			Накладные расходы			*93452,75*	*1196*
			Сметная прибыль			*32676,56*	*418*
66	66	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,079	495671,78	39178
			Накладные расходы			*42282,37*	*3342*
			Сметная прибыль			*36716,43*	*2902*
67	67	11-130301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	0,480	205,66	99
			Накладные расходы			*18,87*	*9*
			Сметная прибыль			*15,23*	*7*
68	68	11-130301-1419 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2	6,408	168,39	1079
			Накладные расходы			*12,04*	*77*
			Сметная прибыль			*12,47*	*80*
69	69	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,214	14058,65	17067
			Накладные расходы			*3963,77*	*4812*
			Сметная прибыль			*1041,38*	*1264*
70	70	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	6,000	13286,53	79719
			Накладные расходы			*473,17*	*2839*
			Сметная прибыль			*984,19*	*5905*
71	71	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2,000	4547,97	9096
			Накладные расходы			*161,96*	*324*
			Сметная прибыль			*336,89*	*674*
72	72	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2,000	19044,16	38088
			Накладные расходы			*678,21*	*1356*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1410,68*	*2821*
73	73	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,026	441133,61	11293
			Накладные расходы			*93452,75*	*2392*
			Сметная прибыль			*32676,56*	*837*
74	74	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,017	495671,78	8407
			Накладные расходы			*42282,37*	*717*
			Сметная прибыль			*36716,43*	*623*
75	75	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,161	75630,60	12177
			Накладные расходы			*20578,49*	*3313*
			Сметная прибыль			*5602,27*	*902*
76	76	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,161	336901,56	54241
			Накладные расходы			*11997,92*	*1932*
			Сметная прибыль			*24955,67*	*4018*
77	77	11-130301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	0,960	205,66	197
			Накладные расходы			*18,87*	*18*
			Сметная прибыль			*15,23*	*15*
78	78	11-130301-1419 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2	14,307	168,39	2409
			Накладные расходы			*12,04*	*172*
			Сметная прибыль			*12,47*	*178*
79	79	11-140101-1301 РСНБ РК 2015	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления	м2 щитов	4,225	4315,34	18233
			Накладные расходы			*346,51*	*1464*
			Сметная прибыль			*319,65*	*1351*
80	80	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,007	495671,78	3331
			Накладные расходы			*42282,37*	*284*
			Сметная прибыль			*36716,43*	*247*
81	81	11-130301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	м2	0,006	233,41	1
			Накладные расходы			*14,53*	*0*
			Сметная прибыль			*17,29*	*0*
82	82	11-100107-0612 РСНБ РК 2015	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	6,000	3091,54	18549

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*429,18*	*2575*
			Сметная прибыль			*229,00*	*1374*
83	83	21-130205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	16,000	98,61	1578
			Накладные расходы			*3,51*	*56*
			Сметная прибыль			*7,30*	*117*
84	84	11-140101-1301 РСНБ РК 2015	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления	м2 щитов	0,726	4315,34	3133
			Накладные расходы			*346,51*	*252*
			Сметная прибыль			*319,65*	*232*
85	85	11-100110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,010	117398,07	1174
			Накладные расходы			*24655,81*	*247*
			Сметная прибыль			*8696,15*	*87*
86	86	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,001	495671,78	595
			Накладные расходы			*42282,37*	*51*
			Сметная прибыль			*36716,43*	*44*
87	87	11-130301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	м2	0,000	233,41	0
88	88	11-100107-0612 РСНБ РК 2015	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	2,600	3091,54	8038
			Накладные расходы			*429,18*	*1116*
			Сметная прибыль			*229,00*	*595*
89	89	11-260201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	0,600	38458,08	23075
			Накладные расходы			*5897,44*	*3538*
			Сметная прибыль			*2848,75*	*1709*
90	90	21-130816-1801 РСНБ РК 2015	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	т	0,055	2673409,24	147251
			Накладные расходы			*95206,88*	*5244*
			Сметная прибыль			*198030,31*	*10908*
91	91	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,842	11167,18	9397
			Накладные расходы			*2118,16*	*1782*
			Сметная прибыль			*827,20*	*696*
92	92	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,505	19360,65	9776

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1219,15*	*616*
			Сметная прибыль			*1434,12*	*724*
93	93	11-061301-0308 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство	м3	0,280	32282,59	9039
			Накладные расходы			*2871,35*	*804*
			Сметная прибыль			*2391,30*	*670*
94	94	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	167810,49	423
			Накладные расходы			*5976,16*	*15*
			Сметная прибыль			*12430,41*	*31*
95	95	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,005	441133,61	2214
			Накладные расходы			*93452,75*	*469*
			Сметная прибыль			*32676,56*	*164*
			ИТОГО:				**10886185**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1416474**
			Сметная прибыль				**806384**
			Итого с временными		**2 %**	**217724,00**	**11103909**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,158 %**	**461701,00**	**11565610**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,07				**12375229**
			Итого с коэф.договорной цены		**0,969**		**11991597,30**
			Итого с НДС		**12 %**	**1438991,68**	**13430588,98**

Заказчик
ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ Нурымгереев Т.К.

Технический надзор Заказчика
ТОО "Масаев Металл Пласт"
_____

Подрядчик
Директор ТОО "АктобеСтройЭксперт"
_____ Жанбауов Ж.К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АктобеСтройЭксперт"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство объектов водоснабжения в с. Кумжарган сельского округа им. Ш. Берсиева Уилского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Контрольно-пропускной пункт**

(наименование)

Смета **3-1-1 Общестроительные работы**

Договор подряда (контракт) **№29** от **08.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.08.2018	01.08.2018	31.08.2018

Акт приемки выполненных работ № 4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Стены и перегородки				
1	26	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	24,970	29549,23	737844
			Накладные расходы			*2931,54*	*73201*
			Сметная прибыль			*2188,83*	*54655*
2	27	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5,580	4179,14	23320
			Накладные расходы			*632,97*	*3532*
			Сметная прибыль			*309,57*	*1727*
3	28	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	16,000	445,14	7122

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*110,26*	*1764*
			Сметная прибыль			*32,97*	*528*
4	29	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,532	80301,87	42721
			Накладные расходы			*2859,75*	*1521*
			Сметная прибыль			*5948,29*	*3164*
5	30	11-061701-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Установка арматуры	т арматуры	0,006	202316,84	1194
			Накладные расходы			*17082,75*	*101*
			Сметная прибыль			*14986,43*	*88*
			Раздел: Покрытие и кровля				
6	31	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	3,000	6772,27	20317
			Накладные расходы			*1757,10*	*5271*
			Сметная прибыль			*501,65*	*1505*
7	33	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	19,440	350,40	6812
			Накладные расходы			*44,04*	*856*
			Сметная прибыль			*25,96*	*505*
8	34	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	19,440	931,85	18115
			Накладные расходы			*230,00*	*4471*
			Сметная прибыль			*69,03*	*1342*
9	35	21-110101-0109 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	2,330	31388,55	73135
			Накладные расходы			*1117,83*	*2605*
			Сметная прибыль			*2325,08*	*5417*
10	36	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	19,440	712,42	13849
			Накладные расходы			*129,85*	*2524*
			Сметная прибыль			*52,77*	*1026*
11	37	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	19,440	285,73	5555
			Накладные расходы			*17,63*	*343*
			Сметная прибыль			*21,17*	*411*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	38	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,985	89537,80	88195
			Накладные расходы			*13175,61*	*12978*
			Сметная прибыль			*6632,43*	*6533*
13	39	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	43,600	5094,35	222114
			Накладные расходы			*932,14*	*40641*
			Сметная прибыль			*377,36*	*16453*
14	40	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	4,500	3574,05	16083
			Накладные расходы			*780,55*	*3512*
			Сметная прибыль			*264,74*	*1191*
15	41	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	4,500	2770,91	12469
			Накладные расходы			*356,15*	*1603*
			Сметная прибыль			*205,25*	*924*
16	42	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	43,600	251,09	10947
			Накладные расходы			*22,89*	*998*
			Сметная прибыль			*18,60*	*811*
17	43	11-100116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	43,600	77,37	3373
			Накладные расходы			*21,86*	*953*
			Сметная прибыль			*5,73*	*250*
18	44	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,985	7174,69	7067
			Накладные расходы			*623,38*	*614*
			Сметная прибыль			*531,46*	*523*
			Раздел: Двери				
19	45	11-090403-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	4,200	3291,49	13824
			Накладные расходы			*1078,61*	*4530*
			Сметная прибыль			*243,81*	*1024*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	46	21-090402-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	4,200	70756,34	297177
			Накладные расходы			*2519,81*	*10583*
			Сметная прибыль			*5241,21*	*22013*
21	47	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,890	1850,98	3498
			Накладные расходы			*533,08*	*1008*
			Сметная прибыль			*137,11*	*259*
22	48	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,890	11248,17	21259
			Накладные расходы			*400,58*	*757*
			Сметная прибыль			*833,20*	*1575*
23	49	11-100111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	5,100	428,79	2187
			Накладные расходы			*49,45*	*252*
			Сметная прибыль			*31,76*	*162*
24	50	21-090404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	3,000	4345,66	13037
			Накладные расходы			*154,76*	*464*
			Сметная прибыль			*321,90*	*966*
25	51	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2,000	481,15	962
			Накладные расходы			*17,13*	*34*
			Сметная прибыль			*35,64*	*71*
			Раздел: Окна				
26	52	11-100501-0104 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	9,000	2934,22	26408
			Накладные расходы			*560,61*	*5045*
			Сметная прибыль			*217,35*	*1956*
27	53	21-090201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	9,000	17411,59	156704
			Накладные расходы			*620,07*	*5581*
			Сметная прибыль			*1289,75*	*11608*
28	54	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	7,500	962,32	7217
			Накладные расходы			*131,34*	*985*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*71,28*	*535*
29	55	21-090205-0103 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	м	4,500	1381,11	6215
			Накладные расходы			*49,18*	*221*
			Сметная прибыль			*102,30*	*460*
30	56	21-090205-0101 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99**	м	3,000	837,00	2511
			Накладные расходы			*29,81*	*89*
			Сметная прибыль			*62,00*	*186*
			Раздел: Полы				
31	57	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	18,070	303,40	5482
			Накладные расходы			*46,32*	*837*
			Сметная прибыль			*22,47*	*406*
32	58	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	1,450	25174,67	36503
			Накладные расходы			*2515,99*	*3648*
			Сметная прибыль			*1864,79*	*2704*
33	59	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	18,070	880,11	15904
			Накладные расходы			*191,89*	*3467*
			Сметная прибыль			*65,19*	*1178*
34	60	11-110101-2705 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	18,070	3959,59	71550
			Накладные расходы			*662,18*	*11966*
			Сметная прибыль			*293,30*	*5300*
			Раздел: Внутренняя отделка				
35	61	11-150206-0103 РСНБ РК 2015	**Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску**	м2 отделываемой поверхности	18,070	100,06	1808
			Накладные расходы			*29,61*	*535*
			Сметная прибыль			*7,41*	*134*
36	62	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	18,070	307,23	5552
			Накладные расходы			*78,71*	*1422*
			Сметная прибыль			*22,76*	*411*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	63	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	54,500	1320,30	71956
			Накладные расходы			*356,87*	*19449*
			Сметная прибыль			*97,80*	*5330*
38	64	11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	54,500	276,77	15084
			Накладные расходы			*70,59*	*3847*
			Сметная прибыль			*20,50*	*1117*
			Раздел: Наружная отделка				
39	65	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	65,700	898,71	59045
			Накладные расходы			*235,62*	*15480*
			Сметная прибыль			*66,57*	*4374*
40	66	11-150108-1803 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 1000 мм из Г-образного профиля	м2	65,700	2337,75	153590
			Накладные расходы			*563,86*	*37046*
			Сметная прибыль			*173,17*	*11377*
41	67	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	65,700	2194,52	144180
			Накладные расходы			*177,71*	*11675*
			Сметная прибыль			*162,56*	*10680*
42	68	11-150108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	65,700	10870,23	714174
			Накладные расходы			*565,48*	*37152*
			Сметная прибыль			*805,20*	*52902*
43	69	11-150108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	13,500	2236,91	30198
			Накладные расходы			*247,46*	*3341*
			Сметная прибыль			*165,70*	*2237*
44	70	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	4,500	1594,53	7175
			Накладные расходы			*224,58*	*1011*
			Сметная прибыль			*118,11*	*532*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
45	71	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Цоколь. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,500	3182,66	7957
			Накладные расходы			*634,52*	*1586*
			Сметная прибыль			*235,75*	*589*
46	72	11-150402-0201 РСНБ РК 2015	Цоколь. Окраска с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	2,500	752,56	1881
			Накладные расходы			*87,18*	*218*
			Сметная прибыль			*55,75*	*139*
			Раздел: Козырек				
47	73	11-090101-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы козырька. Монтаж	т конструкций	0,113	54278,06	6146
			Накладные расходы			*14122,55*	*1599*
			Сметная прибыль			*4020,60*	*455*
48	74	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,113	388960,79	44046
			Накладные расходы			*13851,88*	*1569*
			Сметная прибыль			*28811,91*	*3263*
49	75	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3,400	5094,35	17321
			Накладные расходы			*932,14*	*3169*
			Сметная прибыль			*377,36*	*1283*
50	76	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	3,400	251,09	854
			Накладные расходы			*22,89*	*78*
			Сметная прибыль			*18,60*	*63*
			Раздел: Отмостка				
51	77	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,200	1572,54	3460
			Накладные расходы			*576,07*	*1267*
			Сметная прибыль			*116,48*	*256*
52	78	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,200	6795,00	14949
			Накладные расходы			*795,92*	*1751*
			Сметная прибыль			*503,33*	*1107*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
53	79	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Бетонные отмостка и крыльцо. Устройство	м3	2,200	22003,11	48407
			Накладные расходы			*1224,83*	*2695*
			Сметная прибыль			*1629,86*	*3586*
			ИТОГО:				**3338455**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**351848**
			Сметная прибыль				**247293**
			Итого с временными		**2 %**	**66769,00**	**3405224**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,158 %**	**141589,00**	**3546813**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,07				**3795098**
			Итого с коэф.договорной цены		**0,969**		**3677450,06**
			Итого с НДС		**12 %**	**441294,01**	**4118744,07**

Заказчик
ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ Нурымгереев Т.К.

Технический надзор Заказчика
ТОО "Мастер МеталПласт"
_____

Подрядчик
Директор ТОО "АктобеСтройЭксперт"
_____ Жанбауов Ж.К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АктобеСтройЭксперт"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство объектов водоснабжения в с. Кумжарган сельского округа им. Ш. Берсиева Уилского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Смета **4-1-2 Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4кВ**

Договор подряда (контракт) **№29** от **08.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.08.2018	01.08.2018	31.08.2018

Акт приемки выполненных работ № 5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ВЛ-0,4 кВ				
1	1	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	22,000	9010,07	198222
			Накладные расходы			*2372,79*	*52201*
			Сметная прибыль			*667,41*	*14683*
2	2	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	22,000	34755,59	764623
			Накладные расходы			*1237,73*	*27230*
			Сметная прибыль			*2574,49*	*56639*
3	3	11-330107-0105 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,650	10508,41	6830
			Накладные расходы			*3089,55*	*2008*
			Сметная прибыль			*778,40*	*506*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,650	39398,09	25609
			Накладные расходы			*1403,07*	*912*
			Сметная прибыль			*2918,38*	*1897*
5	5	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,009	388960,79	3403
			Накладные расходы			*13851,88*	*121*
			Сметная прибыль			*28811,91*	*252*
6	6	21-060601-0801 РСНБ РК 2015	Кронштейны У4	т	0,052	296663,28	15426
			Накладные расходы			*10564,93*	*549*
			Сметная прибыль			*21975,06*	*1143*
7	7	21-130814-2803 РСНБ РК 2015	Стяжки Г11	т	0,100	129260,69	12939
			Накладные расходы			*4603,30*	*461*
			Сметная прибыль			*9574,87*	*958*
8	8	21-060601-0801 РСНБ РК 2015	Кронштейны КС2	т	0,113	296663,28	33642
			Накладные расходы			*10564,93*	*1198*
			Сметная прибыль			*21975,06*	*2492*
9	9	24-040207-0711 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0,042	113261,49	4757
			Накладные расходы			*4033,53*	*169*
			Сметная прибыль			*8389,74*	*352*
10	10	21-130809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0,680	516,89	351
			Накладные расходы			*18,41*	*13*
			Сметная прибыль			*38,29*	*26*
11	11	24-040207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	34,000	74,47	2532
			Накладные расходы			*2,65*	*90*
			Сметная прибыль			*5,52*	*188*
12	12	24-040207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	1069,07	10691
			Накладные расходы			*38,07*	*381*
			Сметная прибыль			*79,19*	*792*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	24-040207-3824 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный HEL-3920 ГОСТ Р 51177-98	шт.	19,000	1341,63	25491
			Накладные расходы			*47,78*	*908*
			Сметная прибыль			*99,38*	*1888*
14	14	24-040207-3216 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные PA25X100 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	491,62	4916
			Накладные расходы			*17,51*	*175*
			Сметная прибыль			*36,42*	*364*
15	15	24-040207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28,000	17,18	481
			Накладные расходы			*0,61*	*17*
			Сметная прибыль			*1,27*	*36*
16	16	24-040207-5034 РСНБ РК 2015	Зажим для многократного подключения Р71 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,000	2769,13	38768
			Накладные расходы			*98,62*	*1381*
			Сметная прибыль			*205,12*	*2872*
17	17	24-040207-3111 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28,000	717,14	20080
			Накладные расходы			*25,54*	*715*
			Сметная прибыль			*53,12*	*1487*
18	18	24-040207-2210 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески ES95-2000 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	3375,46	30379
			Накладные расходы			*120,21*	*1082*
			Сметная прибыль			*250,03*	*2250*
			Раздел: Освещение				
19	19	13-080305-0502 РСНБ РК 2015	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт.	14,000	5345,77	74841
			Накладные расходы			*1456,66*	*20393*
			Сметная прибыль			*395,98*	*5544*
20	20	23-070103-0423 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ 34-150-001 ГОСТ 8045-82	шт.	14,000	44314,73	620406
			Накладные расходы			*1578,16*	*22094*
			Сметная прибыль			*3282,57*	*45956*
			Раздел: Кабельно-проводниковая продукция				
21	21	23-061401-0203 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,064	229307,44	14735
			Накладные расходы			*8166,22*	*525*
			Сметная прибыль			*16985,74*	*1092*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	22	11-370204-0103 РСНБ РК 2015	Провода В 10,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,387	79972,26	30909
			Накладные расходы			*24332,63*	*9405*
			Сметная прибыль			*5923,87*	*2290*
23	23	23-061201-0903 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,394	243163,98	95863
			Накладные расходы			*8659,69*	*3414*
			Сметная прибыль			*18012,15*	*7101*
24	24	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,600	2052,30	7388
			Накладные расходы			*751,82*	*2707*
			Сметная прибыль			*152,02*	*547*
25	25	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,600	1177,60	4239
			Накладные расходы			*431,39*	*1553*
			Сметная прибыль			*87,23*	*314*
26	26	13-080201-0203 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	35,000	369,74	12941
			Накладные расходы			*77,65*	*2718*
			Сметная прибыль			*27,39*	*959*
27	27	23-060137-0706 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,036	773957,97	27630
			Накладные расходы			*27562,61*	*984*
			Сметная прибыль			*57330,22*	*2047*
			Раздел: Кабельная муфта				
28	28	23-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00033	388960,79	128
			Накладные расходы			*13851,88*	*5*
			Сметная прибыль			*28811,91*	*10*
29	29	13-080201-2401 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2,000	22557,27	45115
			Накладные расходы			*4345,69*	*8691*
			Сметная прибыль			*1670,91*	*3342*
30	30	23-061703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2,000	8033,74	16067

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*286,10*	*572*
			Сметная прибыль			*595,09*	*1190*
31	31	24-040207-3131 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные парные SL19.4 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	4000,91	32007
			Накладные расходы			*142,48*	*1140*
			Сметная прибыль			*296,36*	*2371*
32	32	24-040207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	1069,07	1069
			Накладные расходы			*38,07*	*38*
			Сметная прибыль			*79,19*	*79*
33	33	24-040207-3201 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	1918,29	1918
			Накладные расходы			*68,32*	*68*
			Сметная прибыль			*142,10*	*142*
34	34	24-040207-3131 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные парные SL19.4 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	4000,91	16004
			Накладные расходы			*142,48*	*570*
			Сметная прибыль			*296,36*	*1185*
35	35	24-040207-3107 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р 645 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	1002,57	1003
			Накладные расходы			*35,70*	*36*
			Сметная прибыль			*74,26*	*74*
36	36	24-040207-3824 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный HEL-3920 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	1341,63	1342
			Накладные расходы			*47,78*	*48*
			Сметная прибыль			*99,38*	*99*
37	37	24-040207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	17,18	17
			Накладные расходы			*0,61*	*1*
			Сметная прибыль			*1,27*	*1*
			Раздел: Заземление опор ВЛИ-0,4 кВ				
38	38	11-330209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	5,000	297,61	1488
			Накладные расходы			*99,42*	*497*
			Сметная прибыль			*22,05*	*110*
39	39	21-050301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,120	168939,74	20273
			Накладные расходы			*6016,37*	*722*
			Сметная прибыль			*12514,05*	*1502*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Гидроизоляция ж/б элементов				
40	40	11-130301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные . Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	72,070	136,18	9814
			Накладные расходы			*25,86*	*1864*
			Сметная прибыль			*10,09*	*727*
41	41	11-130301-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2	72,070	109,90	7921
			Накладные расходы			*24,92*	*1796*
			Сметная прибыль			*8,14*	*587*
42	42	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Гидроизолиция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	72,070	924,19	66606
			Накладные расходы			*124,98*	*9007*
			Сметная прибыль			*68,46*	*4934*
			ИТОГО:				**2308866**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**178458**
			Сметная прибыль				**171027**
			Итого с временными		**2 %**	**46177,00**	**2355043**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,158 %**	**97923,00**	**2452966**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,07				**2624679**
			Итого с коэф.договорной цены		**0,969**		**2543314,23**
			Итого с НДС		**12 %**	**305197,71**	**2848511,94**

Заказчик
ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ Нурымгереев Т.К.

Технический надзор Заказчика
ТОО "Мастер МеталлПласт"
_____

Подрядчик
Директор ТОО "АктобеСтройЭксперт"
_____ Жанбауов Ж.К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АктобеСтройЭксперт"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство объектов водоснабжения в с. Кумжарган сельского округа им. Ш. Берсиева Уилского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Подъездная дорога**

(наименование)

Смета **5-1-1 Подъездная дорога**

Договор подряда (контракт) **№29** от **08.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.08.2018	01.08.2018	31.08.2018

Акт приемки выполненных работ № 6

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Снятие ПСП бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	319,000	45,65	14562
			Накладные расходы			*7,60*	*2425*
			Сметная прибыль			*3,38*	*1079*
2	2	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1276,000	38,39	48979
			Накладные расходы			*6,39*	*8154*
			Сметная прибыль			*2,84*	*3628*
3	3	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка выемки бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	161,000	51,87	8351
			Накладные расходы			*8,64*	*1390*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3,84*	*619*
4	4	11-010104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	644,000	43,57	28061
			Накладные расходы			*7,25*	*4671*
			Сметная прибыль			*3,23*	*2079*
5	5	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка кювета насыпи бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	150,000	51,87	7780
			Накладные расходы			*8,63*	*1295*
			Сметная прибыль			*3,84*	*576*
6	6	11-010104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	600,000	43,57	26144
			Накладные расходы			*7,25*	*4352*
			Сметная прибыль			*3,23*	*1937*
7	7	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	281,000	75,00	21076
			Накладные расходы			*13,18*	*3704*
			Сметная прибыль			*5,56*	*1561*
8	8	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	843,000	6,50	5479
			Накладные расходы			*1,03*	*868*
			Сметная прибыль			*0,48*	*406*
9	9	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	281,000	80,44	22604
			Накладные расходы			*14,63*	*4110*
			Сметная прибыль			*5,96*	*1674*
10	10	11-010107-1503 РСНБ РК 2015	Верх земполотна и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3	м2 спланированной поверхности	2940,000	2,48	7301
			Накладные расходы			*0,58*	*1701*
			Сметная прибыль			*0,18*	*541*
11	11	11-010107-1502 РСНБ РК 2015	Дно, откосы выемок и кювет. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	928,000	3,97	3687

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*0,93*	*859*
			Сметная прибыль			*0,29*	*273*
			Раздел: Дорожная одежда				
12	12	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	200,640	3656,04	733547
			Накладные расходы			*294,80*	*59148*
			Сметная прибыль			*270,82*	*54337*
13	13	11-270403-1101 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные, обработанные в верхней части пескоцементной смесью, толщиной слоя 15 см. Устройство с уплотнением катками на пневмомашинах	м2 основания	1196,820	946,56	1132867
			Накладные расходы			*59,22*	*70874*
			Сметная прибыль			*70,12*	*83916*
14	14	21-130101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	21,000	23144,50	486034
			Накладные расходы			*824,23*	*17309*
			Сметная прибыль			*1714,41*	*36003*
15	15	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,580	85833,78	49784
			Накладные расходы			*3429,17*	*1989*
			Сметная прибыль			*6358,06*	*3688*
16	16	11-270602-0201 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	1056,020	1218,88	1287158
			Накладные расходы			*67,64*	*71433*
			Сметная прибыль			*90,29*	*95345*
17	17	11-270602-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201	м2 покрытия	1056,020	756,49	798874
			Накладные расходы			*29,41*	*31056*
			Сметная прибыль			*56,04*	*59176*
			Раздел: Укрепление обочин				
18	18	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	м2 покрытия обочин	301,787	3876,76	1169955
			Накладные расходы			*171,45*	*51743*
			Сметная прибыль			*287,17*	*86663*
19	19	11-010105-0306 РСНБ РК 2015	Присыпная обочина. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	56,800	166,76	9472
			Накладные расходы			*29,91*	*1699*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*12,35*	*702*
			Раздел: Дорожные знаки				
20	20	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1,000	5685,08	5685
			Накладные расходы			*1763,46*	*1763*
			Сметная прибыль			*421,12*	*421*
21	21	23-010201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,000	568,15	1704
			Накладные расходы			*20,23*	*61*
			Сметная прибыль			*42,09*	*126*
22	22	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонирование стоек. Устройство	м3	0,160	23387,13	3742
			Накладные расходы			*1361,00*	*218*
			Сметная прибыль			*1732,38*	*277*
23	23	24-010201-0104 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1,000	8083,11	8083
			Накладные расходы			*287,86*	*288*
			Сметная прибыль			*598,75*	*599*
24	24	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,380	82,76	31
			Накладные расходы			*17,42*	*7*
			Сметная прибыль			*6,13*	*2*
25	25	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,380	79,81	30
			Накладные расходы			*12,05*	*5*
			Сметная прибыль			*5,91*	*2*
			Раздел: Присыпные бермы				
26	26	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	8,000	169,94	1360
			Накладные расходы			*31,45*	*252*
			Сметная прибыль			*12,59*	*101*
27	27	41-020102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	14,400	121,46	1749
			Накладные расходы			*4,33*	*62*
			Сметная прибыль			*9,00*	*130*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	28	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8,000	195,77	1566
			Накладные расходы			*61,07*	*489*
			Сметная прибыль			*14,50*	*116*
29	29	11-010107-1806 РСНБ РК 2015	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	21,200	88,10	1868
			Накладные расходы			*32,27*	*684*
			Сметная прибыль			*6,53*	*138*
			ИТОГО:				**5887535**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**342608**
			Сметная прибыль				**436114**
			Итого с временными		**2 %**	**117751**	**6005286**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,158 %**	**249700**	**6254986**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,07				**6692849**
			Итого с коэф.договорной цены		**0,969**		**6485370,86**
			Итого с НДС		**12 %**	**778244,50**	**7263615,36**

Заказчик

ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Нурымгереев Т.К.

Технический надзор Заказчика

ТОО "МастерМеталлПласт"

_____

Подрядчик

Директор ТОО "АктобеСтройЭксперт"

_____ Жанбауов Ж.К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АктобеСтройЭксперт"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство объектов водоснабжения в с. Кумжарган сельского округа им. Ш. Берсиева Уилского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство территории**

(наименование)

Смета **7-1-1 Благоустройство территории**

Договор подряда (контракт) **№29** от **08.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.08.2018	01.08.2018	31.08.2018

Акт приемки выполненных работ № 7

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Ограждение				
1	1	11-070111-0113 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка	м оград	43,296	2681,74	116109
			Накладные расходы			*661,00*	*28619*
			Сметная прибыль			*198,65*	*8601*
2	2	11-070111-0202 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических и бетонных	шт.	0,200	35052,90	7011
			Накладные расходы			*10434,07*	*2087*
			Сметная прибыль			*2596,51*	*519*
3	3	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	0,200	13736,44	2747
			Накладные расходы			*4807,96*	*962*
			Сметная прибыль			*1017,51*	*204*
4	4	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	1,200	481,15	577

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*17,13*	*21*
			Сметная прибыль			*35,64*	*43*
5	5	21-050206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,800	242397,99	193903
			Накладные расходы			*8632,41*	*6905*
			Сметная прибыль			*17955,41*	*14363*
6	6	21-050106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,079	237283,18	18640
			Накладные расходы			*8450,26*	*664*
			Сметная прибыль			*17576,53*	*1381*
7	7	21-050307-1020 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	95,033	363,85	34578
			Накладные расходы			*12,96*	*1231*
			Сметная прибыль			*26,95*	*2561*
8	8	11-090701-0130 РСНБ РК 2015	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,407	131679,74	53630
			Накладные расходы			*45996,36*	*18733*
			Сметная прибыль			*9754,06*	*3973*
9	9	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,407	193836,03	78945
			Накладные расходы			*6902,99*	*2811*
			Сметная прибыль			*14358,22*	*5848*
10	10	11-090501-0101 РСНБ РК 2015	Ограждение. Облицовка стальным профилированным листом	м2	66,752	2560,21	170899
			Накладные расходы			*236,49*	*15786*
			Сметная прибыль			*189,64*	*12659*
11	11	11-330303-0404 РСНБ РК 2015	Ограждение. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой	т	1,286	25933,25	33344
			Накладные расходы			*6519,29*	*8382*
			Сметная прибыль			*1920,98*	*2470*
			ИТОГО:				**710384**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**86201**
			Сметная прибыль				**52621**
			Итого с временными		**2 %**	**14208,00**	**724592**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**4,158 %**	**30129,00**	**754721**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,07				**807553**
			Итого с коэф.договорной цены		**0,969**		**782519.06**
			Итого с НДС		**12 %**	**93902,29**	**876421,35**

Заказчик
ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ Нурымгереев Т.К.

Технический надзор Заказчика
ТОО "МастерМеталПласт"
_____

Подрядчик
Директор ТОО "АктобеСтройЭксперт"
_____ Жанбауов Ж.К.