Форма-2

Заказчик ГКП "Управление водопровода и канализации"
акимата г.Шымкент
Подрядчик ТОО "Биік шың-2050"
Договор №91 от 13.07.2018г.

Выполненные работы:
(замена) задвижки диам. 300 мм
Бозарык, Кольцевая

18

АКТ
Приемки выполненных работ от "_____" _____2018г.

№п/п	Наименование работ	№ един. расцен.	Ед.изм.	Кол-во	Цена единицы	Стоимость выполненных работ по утв. смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отключение водопроводной сети	Е11-221101-0107 изм. и доп. вып. 1	откл.	1	17 055	17 055	6 201
2	Плиты перекрытия из сборного железобетона.Демонтаж	Е11-221301-0101 изм. и доп. вып. 6 К=0,6	м3 железобетонных конструкции колодца	0,27	7 640	2 063	1 036
3	Задвижки или клапаны обратные чугунные диам. 300 мм. Демонтаж	Е11-220901-0108 К=0,6	задвижка или клапан	1	4 923	4 923	2 354
4	Котлованы. Водоотлив	Е11-010205-1202	м3 мокро грунта	8	1 274	10 194	3 855
5	Задвижка или клапаны обратные чугунные диам.300 мм.. Установка	Е11-220901-0110	задвижка или клапан	1	8 938	8 938	3 952
6	Задвижки фланцевые с обрезным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002	С130902-72	шт	1	291 788	291 788	11 672
7	Фланцы к стальным трубопроводам диам. 300 мм. Приварка	Е11-221201-0108	фланец	2	3 023	6 047	3 355
8	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0216	шт.	2	7 104	14 208	568
9	Фассоные части стальные сварные диам. 300-800 мм. Установка	Е11-220801-0106 изм. и доп. вып. 1	т. Фассонн	0,01608	415 944	6 690	2 544
10	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	С123-010201-0241	м.	0,5	7 736	3 868	155
11	Плиты перекрытия из сборного железобетона.Монтаж	Е11-221301-0101 изм. и доп. вып. 6	м3 железобетонных конструкции колодца	0,27	12 734	3 438	1 727
12	Подключение водопроводной сети	Е11-221101-0107 изм. и доп. вып. 1	подкл.	1	17 055	17 055	6 201
	Итого прямые затраты по смете:					**386 266,36**	**43 620,89**
	С накладными расходами					43 621	
	Итого:					429 887	
	Сметная прибыль					34 391	
	Итого:					464 278	
	Временные здания и сооружения 1,2%					5 571	
	Итого:					469 850	
	Зимние удорожание 0,91%					4 270	
	Итого:					474 120	
	К=1 в ценах на 2017 г.					474 120	
	Итого по смете:					474 120	
	НДС 12%					56 894	
	Итого к оплате					**531 014**	

"Сдал"
Директор ТОО "Бик шын-2050"
_____ А. Сапарова

"Принял"
Директор ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент
_____ Б. Байболов

Главный инженер
_____ М. Алимбетов

Ведущий инженер
_____ С. Исакулов

дата подписания (принятия) работ (услуг) "_____" _____2018г.