Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Наименование строительства и его адрес: Строительство объектов водоснабжения в с. Кумжарган сельского округа им. Ш. Берсиева Уилского района Актюбинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июль 2018 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		29	08.06.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен 2018г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	74927224	66899307	66899307	66899307					8027917	74927224
июль	74927224	66899307	66899307	66899307					8027917	74927224

М.П. Заказчик

Руководитель ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Нурымгереев Т.К.

(ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик

Директор ТОО "АктобеСтройЭксперт" Жанбауов Ж.К.

(ф.и.о., подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АктобеСтройЭксперт"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство объектов водоснабжения в с.Кумжарган сельского округа им.Ш.Берсиева Уилского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция 1-го подъема (2шт)**

(наименование)

Смета **2-1-1 Строительные работы подземной насосной станции (для районов с сейсмичностью до 6 баллов)ТП РК1-12 ВС СКВ-2009-АС.1**

Договор подряда (контракт) **№29** от **08.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
12.07.2018	01.07.2018	31.07.2018

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	144,000	188,77	27182
			Накладные расходы			*37,16*	*5351*
			Сметная прибыль			*13,98*	*2013*
2	2	11-010205-0702 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений	м3 грунта	12,000	4568,58	54823
			Накладные расходы			*1628,63*	*19544*
			Сметная прибыль			*338,41*	*4061*
3	3	41-020102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	280,800	68,90	19346
			Накладные расходы			*2,45*	*689*
			Сметная прибыль			*5,10*	*1433*
4	4	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	156,000	21,77	3397
			Накладные расходы			*4,63*	*722*
			Сметная прибыль			*1,61*	*252*
5	5	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	216,000	154,56	33385
			Накладные расходы			*30,42*	*6571*
			Сметная прибыль			*11,45*	*2473*
6	6	41-020102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	388,800	68,90	26787
			Накладные расходы			*2,45*	*954*
			Сметная прибыль			*5,10*	*1984*
7	7	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	108,000	30,19	3260
			Накладные расходы			*5,77*	*623*
			Сметная прибыль			*2,24*	*242*
8	8	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	108,000	14,91	1610
			Накладные расходы			*2,85*	*308*
			Сметная прибыль			*1,10*	*119*
9	9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	108,000	195,82	21149
			Накладные расходы			*61,08*	*6597*
			Сметная прибыль			*14,51*	*1567*
10	10	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,000	1177,60	23552
			Накладные расходы			*431,39*	*8628*
			Сметная прибыль			*87,23*	*1745*
11	11	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	88,000	1177,60	103629
			Накладные расходы			*431,39*	*37963*
			Сметная прибыль			*87,23*	*7676*
			ИТОГО:				**318121**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**87949**
			Сметная прибыль				**23564**
			Итого с временными		**2 %**	**6362,00**	**324483**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,158 %**	**13492,00**	**337975**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,07				**361633**
			Итого с коэф.договорной цены		**0,969**		**350423**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**42051**	**392473**

Заказчик
ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Нурымгереев Т.К.

Технический надзор Заказчика
ТОО "Мастер Металлпласт"

Подрядчик
Директор ТОО "АктобеСтройЭксперт"
Жанбауов Ж.К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АктобеСтройЭксперт"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство объектов водоснабжения в с. Кумжарган сельского округа им. Ш.Берсиева Уильского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция 2-го подъема и хлораторная**
(наименование)

Смета **2-2-1 Общестроительные работы**

Договор подряда (контракт) **№29** от **08.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
12.07.2018	01.07.2018	31.07.2018

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	44,000	154,56	6801
			Накладные расходы			*30,42*	*1338*
			Сметная прибыль			*11,45*	*504*
2	2	41-020102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	79,200	68,90	5457
			Накладные расходы			*2,45*	*194*
			Сметная прибыль			*5,10*	*404*
3	3	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	233,370	188,77	44052
			Накладные расходы			*37,16*	*8673*
			Сметная прибыль			*13,98*	*3263*
4	4	41-020102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	443,400	68,90	30549
			Накладные расходы			*2,45*	*1088*
			Сметная прибыль			*5,10*	*2263*
5	5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	233,370	21,77	5081
			Накладные расходы			*4,63*	*1080*
			Сметная прибыль			*1,61*	*376*
6	6	11-010101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	43,710	137,36	6004
			Накладные расходы			*25,32*	*1107*
			Сметная прибыль			*10,18*	*445*
7	7	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	29,790	2052,30	61138
			Накладные расходы			*751,82*	*22397*
			Сметная прибыль			*152,02*	*4529*
8	8	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	66,150	30,19	1997
			Накладные расходы			*5,77*	*382*
			Сметная прибыль			*2,24*	*148*
9	9	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	66,150	14,91	986
			Накладные расходы			*2,85*	*189*
			Сметная прибыль			*1,10*	*73*
10	10	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	66,150	195,82	12954
			Накладные расходы			*61,08*	*4041*
			Сметная прибыль			*14,51*	*960*
11	11	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,350	1177,60	8655
			Накладные расходы			*431,39*	*3171*
			Сметная прибыль			*87,23*	*641*
			Раздел: Фундаменты				
12	12	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,100	6795,00	21065
			Накладные расходы			*795,92*	*2467*
			Сметная прибыль			*503,33*	*1560*
13	13	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,016	110875,08	1719

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Наименование строительства и его адрес: Строительство объектов водоснабжения в с. Кумжарган сельского округа им. Ш. Берсиева Уилского района Актюбинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июль 2018 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				29	08.06.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен 2018г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	74927224	66899307	66899307	66899307					8027917	74927224
июль	74927224	66899307	66899307	66899307					8027917	74927224

М.П. Заказчик

Руководитель ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Нурымгереев Т.К.

(ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик

Директор ТОО "АктобеСтройЭксперт" Жанбауов Ж.К.

(ф.и.о., подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АктобеСтройЭксперт"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство объектов водоснабжения в с.Кумжарган сельского округа им.Ш.Берсиева Уилского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция 1-го подъема (2шт)**
(наименование)

Смета **2-1-1 Строительные работы подземной насосной станции (для районов с сейсмичностью до 6 баллов)ТП РК1-12 ВС СКВ-2009-АС.1**

Договор подряда (контракт) **№29** от **08.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
12.07.2018	01.07.2018	31.07.2018

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	144,000	188,77	27182
			Накладные расходы			*37,16*	*5351*
			Сметная прибыль			*13,98*	*2013*
2	2	11-010205-0702 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений	м3 грунта	12,000	4568,58	54823
			Накладные расходы			*1628,63*	*19544*
			Сметная прибыль			*338,41*	*4061*
3	3	41-020102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	280,800	68,90	19346
			Накладные расходы			*2,45*	*689*
			Сметная прибыль			*5,10*	*1433*
4	4	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	156,000	21,77	3397
			Накладные расходы			*4,63*	*722*
			Сметная прибыль			*1,61*	*252*
5	5	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	216,000	154,56	33385
			Накладные расходы			*30,42*	*6571*
			Сметная прибыль			*11,45*	*2473*
6	6	41-020102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	388,800	68,90	26787
			Накладные расходы			*2,45*	*954*
			Сметная прибыль			*5,10*	*1984*
7	7	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	108,000	30,19	3260
			Накладные расходы			*5,77*	*623*
			Сметная прибыль			*2,24*	*242*
8	8	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	108,000	14,91	1610
			Накладные расходы			*2,85*	*308*
			Сметная прибыль			*1,10*	*119*
9	9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	108,000	195,82	21149
			Накладные расходы			*61,08*	*6597*
			Сметная прибыль			*14,51*	*1567*
10	10	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,000	1177,60	23552
			Накладные расходы			*431,39*	*8628*
			Сметная прибыль			*87,23*	*1745*
11	11	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	88,000	1177,60	103629
			Накладные расходы			*431,39*	*37963*
			Сметная прибыль			*87,23*	*7676*
			ИТОГО:				**318121**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**87949**
			Сметная прибыль				**23564**
			Итого с временными		2 %	6362,00	**324483**
			Итого с зимними удорожаниями		4,158 %	13492,00	**337975**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,07				**361633**
			Итого с коэф.договорной цены		0,969		**350423**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**42051**	**392473**

Заказчик
ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Нурымгереев Т.К.

Технический надзор Заказчика
ТОО "Мастер Металлпласт"

Подрядчик
Директор ТОО "АктобеСтройЭксперт"
Жанбауов Ж.К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АктобеСтройЭксперт"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство объектов водоснабжения в с. Кумжарган сельского округа им. Ш.Берсиева Уильского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция 2-го подъема и хлораторная**
(наименование)

Смета **2-2-1 Общестроительные работы**

Договор подряда (контракт) **№29** от **08.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
12.07.2018	01.07.2018	31.07.2018

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	44,000	154,56	6801
			Накладные расходы			*30,42*	*1338*
			Сметная прибыль			*11,45*	*504*
2	2	41-020102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	79,200	68,90	5457
			Накладные расходы			*2,45*	*194*
			Сметная прибыль			*5,10*	*404*
3	3	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	233,370	188,77	44052
			Накладные расходы			*37,16*	*8673*
			Сметная прибыль			*13,98*	*3263*
4	4	41-020102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	443,400	68,90	30549
			Накладные расходы			*2,45*	*1088*
			Сметная прибыль			*5,10*	*2263*
5	5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	233,370	21,77	5081
			Накладные расходы			*4,63*	*1080*
			Сметная прибыль			*1,61*	*376*
6	6	11-010101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	43,710	137,36	6004
			Накладные расходы			*25,32*	*1107*
			Сметная прибыль			*10,18*	*445*
7	7	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	29,790	2052,30	61138
			Накладные расходы			*751,82*	*22397*
			Сметная прибыль			*152,02*	*4529*
8	8	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	66,150	30,19	1997
			Накладные расходы			*5,77*	*382*
			Сметная прибыль			*2,24*	*148*
9	9	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	66,150	14,91	986
			Накладные расходы			*2,85*	*189*
			Сметная прибыль			*1,10*	*73*
10	10	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	66,150	195,82	12954
			Накладные расходы			*61,08*	*4041*
			Сметная прибыль			*14,51*	*960*
11	11	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,350	1177,60	8655
			Накладные расходы			*431,39*	*3171*
			Сметная прибыль			*87,23*	*641*
			Раздел: Фундаменты				
12	12	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,100	6795,00	21065
			Накладные расходы			*795,92*	*2467*
			Сметная прибыль			*503,33*	*1560*
13	13	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,016	110875,08	1719

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*4293,47*	*67*
			Сметная прибыль			*8212,97*	*127*
14	14	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	4,000	1756,59	7026
			Накладные расходы			*508,11*	*2032*
			Сметная прибыль			*130,12*	*520*
15	15	11-070101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	12,000	2318,08	27817
			Накладные расходы			*664,84*	*7978*
			Сметная прибыль			*171,71*	*2061*
16	16	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	2,160	39398,09	85100
			Накладные расходы			*1403,07*	*3031*
			Сметная прибыль			*2918,38*	*6304*
17	17	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	36,000	1690,51	60858
			Накладные расходы			*411,51*	*14814*
			Сметная прибыль			*125,22*	*4508*
18	18	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	8,000	2393,34	19147
			Накладные расходы			*578,88*	*4631*
			Сметная прибыль			*177,28*	*1418*
19	19	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	70,000	3583,75	250863
			Накладные расходы			*864,76*	*60533*
			Сметная прибыль			*265,46*	*18582*
20	20	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	8,868	24230,63	214877
			Накладные расходы			*862,91*	*7652*
			Сметная прибыль			*1794,86*	*15917*
21	21	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	38,010	22068,59	838827
			Накладные расходы			*785,92*	*29873*
			Сметная прибыль			*1634,71*	*62135*
22	22	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские В10. Устройство	м3	0,540	20535,94	11089
			Накладные расходы			*1172,58*	*633*
			Сметная прибыль			*1521,18*	*821*
23	23	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские В15. Устройство	м3	1,580	22003,11	34765
			Накладные расходы			*1224,83*	*1935*
			Сметная прибыль			*1629,86*	*2575*
24	24	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	275,730	924,19	254826
			Накладные расходы			*124,98*	*34461*
			Сметная прибыль			*68,46*	*18876*
25	25	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные(приямок). Устройство	м3	0,250	25450,10	6363
			Накладные расходы			*2158,68*	*540*
			Сметная прибыль			*1885,19*	*471*
26	26	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	29,350	2218,58	65115
			Накладные расходы			*159,51*	*4682*
			Сметная прибыль			*164,34*	*4823*
			Раздел: Перекрытие				
27	27	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	100,800	5693,56	573911
			Накладные расходы			*202,76*	*20438*
			Сметная прибыль			*421,74*	*42512*
28	28	21-040111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	0,384	68465,95	26291
			Накладные расходы			*2438,25*	*936*
			Сметная прибыль			*5071,55*	*1947*
29	29	21-040111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	2,492	68465,95	170617
			Накладные расходы			*2438,25*	*6076*
			Сметная прибыль			*5071,55*	*12638*
30	30	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,360	39398,09	14183
			Накладные расходы			*1403,07*	*505*
			Сметная прибыль			*2918,38*	*1051*
			ИТОГО:				**2868133**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**246944**
			Сметная прибыль				**212454**
			Итого с временными		**2 %**	**57363,00**	**2925496**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,158 %**	**121642,00**	**3047138**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,07				**3260438**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с коэф.договорной цены		**0,969**		**3159364**
			Итого с НДС		**12 %**	**379124**	**3538488**

Заказчик
ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Нурымгереев Т.К.

Подрядчик
Директор ТОО "АктобеСтройЭксперт"
Жанбауов Ж.К.

Технический надзор Заказчика
ТОО "Мастер Металл Пласт"

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АктобеСтройЭксперт"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство объектов водоснабжения в с. Кумжарган сельского округа им. Ш.Берсиева Уильского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция 2-го подъема и хлораторная**
(наименование)

Смета **2-2-6 Технологическое оборудование**

Договор подряда (контракт) **№29** от **08.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
12.07.2018	01.07.2018	31.07.2018

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Перекрытие				
1	1	59-010101-0101	Насос второго подъема MHI805 10 м3/ч	шт	2,040	117500,00	239700
2	2	59-010101-0101	Рама под насосы второго подъема, с запорной арматурой	компл	0,680	379464,00	258036
3	3	59-010101-0101	Насос пожарный HEliX FIRST V 3603/2-5/16 44м3/ч	шт	1,360	540893,00	735614
4	4	59-010101-0101	Рама под пожарные насосы, с запорной арматурой	компл	0,680	283929,00	193072
5	5	59-010101-0101	Шкаф управления станцией второго подъема	шт	0,680	3392857,00	2307143
6	6	58-010101-0101	Установка для обеззараживания воды	шт	1,360	977283,96	1329106
			Накладные расходы			*34803,56*	*47333*
			Сметная прибыль			*72391,40*	*98452*
7	7	58-010101-0101	Станция дозирования гипохлорита	шт	0,680	687459,05	467472
			Накладные расходы			*24482,16*	*16648*
			Сметная прибыль			*50922,89*	*34628*
8	8	23-040103-0502 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1,360	12123,79	16488
			Накладные расходы			*431,76*	*587*
			Сметная прибыль			*898,06*	*1221*
9	9	23-040103-0505 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	6,120	21709,91	132865
			Накладные расходы			*773,14*	*4732*
			Сметная прибыль			*1608,14*	*9842*
10	10	23-041001-6513 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый однодисковый для воды и пара, чугун, Т до 120°С, PN 16, DN 100, типа SEAgull ГОСТ 11823-91	шт.	1,360	14522,70	19751
			Накладные расходы			*517,19*	*703*
			Сметная прибыль			*1075,76*	*1463*
11	11	23-040902-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные под приварку 2035 стандартнопроходные, Т до +200°С, PN 40, DN 15, типа GEnEBrE ГОСТ 21345-2005	шт.	1,360	8820,11	11995
			Накладные расходы			*314,11*	*427*
			Сметная прибыль			*653,34*	*889*
12	12	23-040905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,400	1343,02	4566
			Накладные расходы			*47,83*	*163*
			Сметная прибыль			*99,48*	*338*
13	13	23-041005-3604 РСНБ РК 2015	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,680	375398,70	255271
			Накладные расходы			*13368,90*	*9091*
			Сметная прибыль			*27807,31*	*18909*
14	14	58-010101-0101	Электромагнитный расходометр Ду-100	шт	0,680	159254,04	108293
			Накладные расходы			*5671,44*	*3857*
			Сметная прибыль			*11796,60*	*8022*
15	15	51-020106-0103 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	0,680	49755,51	33834
			Накладные расходы			*1771,92*	*1205*
			Сметная прибыль			*3685,59*	*2506*
16	16	23-030103-0403 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	13,600	716,52	9745
			Накладные расходы			*25,52*	*347*
			Сметная прибыль			*53,08*	*722*
17	17	23-020101-1049 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,360	1126,50	1532
			Накладные расходы			*40,12*	*55*
			Сметная прибыль			*83,44*	*113*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	18	23-020101-1108 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,360	3306,25	4497
			Накладные расходы			*117,74*	*160*
			Сметная прибыль			*244,91*	*333*
19	19	58-010101-0101	Поплавковый выключатель в резервуар	шт	4,080	18352,29	74877
			Накладные расходы			*653,57*	*2667*
			Сметная прибыль			*1359,43*	*5546*
20	20	58-010101-0101	Преобразователь давления ПД 100-ДИ1	шт	2,720	27578,57	75014
			Накладные расходы			*982,14*	*2671*
			Сметная прибыль			*2042,86*	*5557*
21	21	58-010101-0101	Силовой кабель с распределительными коробками	шт	0,680	105099,43	71468
			Накладные расходы			*3742,86*	*2545*
			Сметная прибыль			*7785,14*	*5294*
22	22	58-010101-0101	Контрольный кабель с распределительными коробками	шт	0,680	78222,86	53192
			Накладные расходы			*2785,71*	*1894*
			Сметная прибыль			*5794,29*	*3940*
23	23	58-010101-0101	Компьютер в комплекте	шт	0,680	156445,71	106383
			Накладные расходы			*5571,43*	*3789*
			Сметная прибыль			*11588,57*	*7880*
24	24	58-010101-0101	Программное обеспечение	шт	0,680	628992,00	427715
			Накладные расходы			*22400,00*	*15232*
			Сметная прибыль			*46592,00*	*31683*
25	25	29-010101-0101	Стол компьютерный	шт	0,680	15544,29	10570
			Накладные расходы			*553,57*	*376*
			Сметная прибыль			*1151,43*	*783*
26	26	29-010101-0101	Стул вращающийся мягкий	шт	0,680	14471,23	9840
			Накладные расходы			*515,36*	*350*
			Сметная прибыль			*1071,94*	*729*
27	27	29-010101-0101	Шкаф для одежды ШК-181.00.000	шт	0,680	25572,86	17390
			Накладные расходы			*910,71*	*619*
			Сметная прибыль			*1894,29*	*1288*
			ИТОГО:				**6975427**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**115451**
			Сметная прибыль				**240138**
			Итого с временными		**2 %**	**7233,00**	**6982660**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,158 %**	**15338,00**	**6997998**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,07				**7487858**
			Итого с коэф.договорной цены		**0,969**		**7255734**
			Итого с НДС		**12 %**	**870688**	**8126422**

Заказчик:
ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ Нурымгереев Т.К.

Технический надзор Заказчика
ТОО "Мастер Мета Пласт"

Подрядчик:
Директор ТОО "АктобеСтройЭксперт"
Жанбауов Ж.К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АктобеСтройЭксперт"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство объектов водоснабжения в с. Кумжарган сельского округа им. Ш. Берсиева Уилского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водопровода**
(наименование)

Смета **2-4-1 Наружные сети водопровода**

Договор подряда (контракт) **№29** от **08.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
12.07.2018	01.07.2018	31.07.2018

Акт приемки выполненных работ № 4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Распределительные сети водопровода				
1	1	11-010101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	14010,800	137,36	1924571
			Накладные расходы			*25,32*	*354743*
			Сметная прибыль			*10,18*	*142561*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1556,750	2462,76	3833905
			Накладные расходы			*902,19*	*1404483*
			Сметная прибыль			*182,43*	*283993*
3	3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1530,840	1177,60	1802716
			Накладные расходы			*431,39*	*660393*
			Сметная прибыль			*87,23*	*133535*
4	4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	13777,510	30,19	415927
			Накладные расходы			*5,77*	*79537*
			Сметная прибыль			*2,24*	*30809*
5	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13777,510	195,82	2697959
			Накладные расходы			*61,08*	*841570*
			Сметная прибыль			*14,51*	*199849*
6	6	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	270,200	3860,02	1042976
			Накладные расходы			*616,30*	*166523*
			Сметная прибыль			*285,93*	*77257*
7	7	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	4105157,09	23810
			Накладные расходы			*289864,96*	*1681*
			Сметная прибыль			*304085,71*	*1764*
8	8	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,014	6256545,21	90094
			Накладные расходы			*391842,51*	*5643*
			Сметная прибыль			*463447,79*	*6674*
9	9	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,730	913377,89	666766
			Накладные расходы			*134457,70*	*98154*
			Сметная прибыль			*67657,62*	*49390*
10	10	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	3,130	1764664,43	5523400
			Накладные расходы			*175273,44*	*548606*
			Сметная прибыль			*130715,88*	*409141*
11	11	23-020101-0608 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	9,000	706,22	6356
			Накладные расходы			*25,15*	*226*
			Сметная прибыль			*52,31*	*471*
12	12	23-020101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	13,000	4001,15	52015
			Накладные расходы			*142,49*	*1852*
			Сметная прибыль			*296,38*	*3853*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	23-020101-0621 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2,000	2375,66	4751
			Накладные расходы			*84,60*	*169*
			Сметная прибыль			*175,97*	*352*
14	14	23-020101-0608 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3,000	706,22	2119
			Накладные расходы			*25,15*	*75*
			Сметная прибыль			*52,31*	*157*
15	15	23-020101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5,000	4001,15	20006
			Накладные расходы			*142,49*	*712*
			Сметная прибыль			*296,38*	*1482*
16	16	23-020101-0621 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1,000	2375,66	2376
			Накладные расходы			*84,60*	*85*
			Сметная прибыль			*175,97*	*176*
17	17	23-020101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	14,000	650,21	9103
			Накладные расходы			*23,16*	*324*
			Сметная прибыль			*48,16*	*674*
18	18	23-020101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	25,000	252,39	6310
			Накладные расходы			*8,99*	*225*
			Сметная прибыль			*18,70*	*467*
19	19	23-020103-3410 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2,000	357,47	715
			Накладные расходы			*12,73*	*25*
			Сметная прибыль			*26,48*	*53*
20	20	23-020103-0604 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	25,000	1289,75	32244
			Накладные расходы			*45,93*	*1148*
			Сметная прибыль			*95,54*	*2388*
21	21	23-020103-0607 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	29,000	2139,79	62054
			Накладные расходы			*76,20*	*2210*
			Сметная прибыль			*158,50*	*4597*
22	22	23-020103-0610 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	11,000	3993,44	43928
			Накладные расходы			*142,22*	*1564*
			Сметная прибыль			*295,81*	*3254*
23	23	23-020103-1708 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	29,000	11473,23	332724
			Накладные расходы			*408,59*	*11849*
			Сметная прибыль			*849,87*	*24646*
24	24	23-020103-1710 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	76,000	16061,56	1220678
			Накладные расходы			*571,99*	*43471*
			Сметная прибыль			*1189,75*	*90421*
25	25	23-020302-8207 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	29,000	558,16	16187
			Накладные расходы			*19,88*	*576*
			Сметная прибыль			*41,35*	*1199*
26	26	23-020302-8210 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	76,000	1875,89	142568
			Накладные расходы			*66,81*	*5077*
			Сметная прибыль			*138,95*	*10561*
27	27	23-040102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	31,000	19131,67	593082
			Накладные расходы			*681,33*	*21121*
			Сметная прибыль			*1417,16*	*43932*
28	28	23-040102-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	13,000	39684,60	515900
			Накладные расходы			*1413,27*	*18372*
			Сметная прибыль			*2939,60*	*38215*
29	29	23-020803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	3,000	86365,34	259096
			Накладные расходы			*3075,69*	*9227*
			Сметная прибыль			*6397,43*	*19192*
30	30	23-020803-0302 РСНБ РК 2015	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 150X100 ГОСТ 5525-88	шт.	9,000	166276,52	1496489
			Накладные расходы			*5921,53*	*53294*
			Сметная прибыль			*12316,78*	*110851*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	31	23-020803-0303 РСНБ РК 2015	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 200X100 ГОСТ 5525-88	шт.	3,000	170562,92	511689
			Накладные расходы			*6074,18*	*18223*
			Сметная прибыль			*12634,29*	*37903*
32	32	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	283,645	188,77	53542
			Накладные расходы			*37,16*	*10541*
			Сметная прибыль			*13,98*	*3966*
33	33	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	510,552	158,30	80822
			Накладные расходы			*5,64*	*2878*
			Сметная прибыль			*11,73*	*5987*
34	34	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	190,470	128,39	24454
			Накладные расходы			*26,26*	*5002*
			Сметная прибыль			*9,51*	*1811*
35	35	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	52,680	2462,76	129738
			Накладные расходы			*902,19*	*47527*
			Сметная прибыль			*182,43*	*9610*
36	36	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,320	1177,60	28639
			Накладные расходы			*431,39*	*10491*
			Сметная прибыль			*87,23*	*2121*
37	37	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	218,830	30,19	6606
			Накладные расходы			*5,77*	*1263*
			Сметная прибыль			*2,24*	*489*
38	38	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	218,830	195,82	42852
			Накладные расходы			*61,08*	*13367*
			Сметная прибыль			*14,51*	*3174*
39	39	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	132,000	34977,00	4616964
			Накладные расходы			*6961,96*	*918979*
			Сметная прибыль			*2590,89*	*341997*
40	40	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	40,000	20051,27	802051
			Накладные расходы			*714,08*	*28563*
			Сметная прибыль			*1485,28*	*59411*
41	41	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	32,000	19044,16	609413
			Накладные расходы			*678,21*	*21703*
			Сметная прибыль			*1410,68*	*45142*
42	42	21-040302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	8,000	23191,79	185534
			Накладные расходы			*825,92*	*6607*
			Сметная прибыль			*1717,91*	*13743*
43	43	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	80,000	16754,36	1340349
			Накладные расходы			*596,67*	*47733*
			Сметная прибыль			*1241,06*	*99285*
44	44	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2,000	16754,36	33509
			Накладные расходы			*596,67*	*1193*
			Сметная прибыль			*1241,06*	*2482*
45	45	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	38,000	16754,36	636666
			Накладные расходы			*596,67*	*22673*
			Сметная прибыль			*1241,06*	*47160*
46	46	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	40,000	3622,54	144902
			Накладные расходы			*129,01*	*5160*
			Сметная прибыль			*268,34*	*10733*
47	47	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,800	34976,97	167889
			Накладные расходы			*6961,96*	*33417*
			Сметная прибыль			*2590,89*	*12436*
48	48	21-040302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	6,000	30589,77	183539
			Накладные расходы			*1089,38*	*6536*
			Сметная прибыль			*2265,91*	*13595*
49	49	21-040302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	5,000	28152,38	140762
			Накладные расходы			*1002,58*	*5013*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2085,36*	*10427*
50	50	21-040302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2	шт.	1,000	36339,44	36339
			Накладные расходы			*1294,14*	*1294*
			Сметная прибыль			*2691,81*	*2692*
51	51	21-040301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	12,000	25355,25	304263
			Накладные расходы			*902,96*	*10836*
			Сметная прибыль			*1878,17*	*22538*
52	52	21-040301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	6,000	25355,25	152132
			Накладные расходы			*902,96*	*5418*
			Сметная прибыль			*1878,17*	*11269*
53	53	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	6,000	3622,54	21735
			Накладные расходы			*129,01*	*774*
			Сметная прибыль			*268,34*	*1610*
54	54	11-230801-0101 РСНБ РК 2015	Коллекторы для подземных коммуникаций прямоугольные сборные железобетонные односекционные. Устройство	м3 сборных и монолитных железобетонных конструкций	7,060	83729,60	591131
			Накладные расходы			*6154,60*	*43451*
			Сметная прибыль			*6202,19*	*43787*
55	55	21-060304-0501 РСНБ РК 2015	Лестницы шахтные	т	0,829	436995,97	362243
			Накладные расходы			*15562,53*	*12900*
			Сметная прибыль			*32370,07*	*26833*
56	56	21-060304-0501 РСНБ РК 2015	Лестницы шахтные	т	0,332	436995,97	144864
			Накладные расходы			*15562,53*	*5159*
			Сметная прибыль			*32370,07*	*10731*
57	57	23-030101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	48,000	4125,65	198031
			Накладные расходы			*146,92*	*7052*
			Сметная прибыль			*305,60*	*14669*
58	58	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	13,600	6795,00	92412
			Накладные расходы			*795,92*	*10825*
			Сметная прибыль			*503,33*	*6845*
59	59	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	45,400	19360,65	878974
			Накладные расходы			*1219,15*	*55349*
			Сметная прибыль			*1434,12*	*65109*
			ИТОГО:				**35362868**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**5692869**
			Сметная прибыль				**2619472**
			Итого с временными		**2 %**	**707257,00**	**36070125**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,158 %**	**1499796,00**	**37569921**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,07				**40199815**
			Итого с коэф.договорной цены		**0,969**		**38953621**
			Итого с НДС		**12 %**	**4674435**	**43628056**

Заказчик
ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Нурымгереев Т.К.

Технический надзор Заказчика
ТОО "Мастер МеталЦентр"

Подрядчик
Директор ТОО "АктобеСтройЭксперт"
Жакбауов Ж.К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АктобеСтройЭксперт"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство объектов водоснабжения в с. Кумжарган сельского округа им. Ш. Берсиева Уилского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Контрольно-пропускной пункт**
(наименование)

Смета **3-1-1 Общестроительные работы**

Договор подряда (контракт) **№29** от **08.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
12.07.2018	01.07.2018	31.07.2018

Акт приемки выполненных работ № 5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	7,000	154,56	1082
			Накладные расходы			*30,42*	*213*
			Сметная прибыль			*11,45*	*80*
2	2	41-020102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	12,600	68,90	868
			Накладные расходы			*2,45*	*31*
			Сметная прибыль			*5,10*	*64*
3	3	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	7,100	188,77	1340
			Накладные расходы			*37,16*	*264*
			Сметная прибыль			*13,98*	*99*
4	4	41-020102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	12,780	68,90	881
			Накладные расходы			*2,45*	*31*
			Сметная прибыль			*5,10*	*65*
5	5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	7,100	21,77	155
			Накладные расходы			*4,63*	*33*
			Сметная прибыль			*1,61*	*11*
6	6	11-010101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	30,700	137,36	4217
			Накладные расходы			*25,32*	*777*
			Сметная прибыль			*10,18*	*312*
7	7	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,200	2052,30	8620
			Накладные расходы			*751,82*	*3158*
			Сметная прибыль			*152,02*	*638*
8	8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,500	1177,60	4122
			Накладные расходы			*431,39*	*1510*
			Сметная прибыль			*87,23*	*305*
9	9	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	31,400	30,19	948
			Накладные расходы			*5,77*	*181*
			Сметная прибыль			*2,24*	*70*
10	10	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	31,400	14,91	468
			Накладные расходы			*2,85*	*90*
			Сметная прибыль			*1,10*	*35*
11	11	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	31,400	195,82	6149
			Накладные расходы			*61,08*	*1918*
			Сметная прибыль			*14,51*	*455*
			Раздел: Фундаменты				
12	12	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,500	6795,00	10193
			Накладные расходы			*795,92*	*1194*
			Сметная прибыль			*503,33*	*755*
13	13	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	6,000	1756,59	10540
			Накладные расходы			*508,11*	*3049*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*130,12*	*781*
14	14	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	6,000	1756,59	10540
			Накладные расходы			*508,11*	*3049*
			Сметная прибыль			*130,12*	*781*
15	15	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	2,400	39398,09	94555
			Накладные расходы			*1403,07*	*3367*
			Сметная прибыль			*2918,38*	*7004*
16	16	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	15,000	1690,51	25358
			Накладные расходы			*411,51*	*6173*
			Сметная прибыль			*125,22*	*1878*
17	17	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	4,000	2393,34	9573
			Накладные расходы			*578,88*	*2316*
			Сметная прибыль			*177,28*	*709*
18	18	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	5,000	3583,75	17919
			Накладные расходы			*864,76*	*4324*
			Сметная прибыль			*265,46*	*1327*
19	19	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,965	24230,63	71844
			Накладные расходы			*862,91*	*2559*
			Сметная прибыль			*1794,86*	*5322*
20	20	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,715	22068,59	59916
			Накладные расходы			*785,92*	*2134*
			Сметная прибыль			*1634,71*	*4438*
21	21	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Монолитные бетонные заделки. Устройство	м3	1,400	22003,11	30804
			Накладные расходы			*1224,83*	*1715*
			Сметная прибыль			*1629,86*	*2282*
22	22	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,320	23342,25	7470
			Накладные расходы			*1610,73*	*515*
			Сметная прибыль			*1729,06*	*553*
23	23	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009	166514,80	1482
			Накладные расходы			*5930,01*	*53*
			Сметная прибыль			*12334,43*	*110*
24	24	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	49,880	924,19	46098
			Накладные расходы			*124,98*	*6234*
			Сметная прибыль			*68,46*	*3415*
25	25	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	14,440	2218,58	32036
			Накладные расходы			*159,51*	*2303*
			Сметная прибыль			*164,34*	*2373*
			Раздел: Покрытие и кровля				
26	26	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	19,440	5693,56	110683
			Накладные расходы			*202,76*	*3942*
			Сметная прибыль			*421,74*	*8199*
			ИТОГО:				**567859**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**51130**
			Сметная прибыль				**42064**
			Итого с временными		**2 %**	**11357,00**	**579216**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,158 %**	**24084,00**	**603300**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,07				**645531**
			Итого с коэф.договорной цены		**0,969**		**625520**
			Итого с НДС		**12 %**	**75062**	**700582**

Заказчик
ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Нурымгереев Т.К.

Технический надзор Заказчика
ТОО "Мастер МеталПласт"

Подрядчик
Директор ТОО "АктобеСтройЭксперт"
Жанбауов Ж.К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АктобеСтройЭксперт"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство объектов водоснабжения в с. Кумжарган сельского округа им. Ш. Берсиева Уилского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети электроснабжения**
(наименование)

Смета **4-1-3 Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4кВ I и II подъема**

Договор подряда (контракт) **№29** от **08.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
12.07.2018	01.07.2018	31.07.2018

Акт приемки выполненных работ № 6

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Оборудование станции I и II подъема				
1	**1**	**51-080103-0101 РСНБ РК 2015**	**Дизель-генератор типа АД-30С-Т400-РГПЭ в заводском кожухе**	**шт.**	**1,000**	**10205850,10**	**10205850**
			Накладные расходы			***363456,20***	***363456***
			Сметная прибыль			***755988,90***	***755989***
			ИТОГО:				**10205850**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**363456**
			Сметная прибыль				**755989**
			Итого с временными		**2 %**	**0,00**	**10205850**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,158 %**	**0,00**	**10205850**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,07				**10920260**
			Итого с коэф.договорной цены		**0,969**		**10581731**
			Итого с НДС		**12 %**	**1269808**	**11851539**

Заказчик
ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Нурымгереев Т.К.

Подрядчик
Директор ТОО "АктобеСтройЭксперт"
Жанбауов Ж.К.

Технический надзор Заказчика
ТОО "Мастер Металлпласт"

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АктобеСтройЭксперт"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство объектов водоснабжения в с. Кумжарган сельского округа им. Ш. Берсиева Уилского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство территории**
(наименование)

Смета **7-1-1 Благоустройство территории**

Договор подряда (контракт) **№29** от **08.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
12.07.2018	01.07.2018	31.07.2018

Акт приемки выполненных работ № 7

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Ограждение				
1	1	11-070111-0113 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка	м оград	332,800	2681,74	892483
			Накладные расходы			*661,00*	*219980*
			Сметная прибыль			*198,65*	*66110*
2	2	11-070111-0202 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических и бетонных	шт.	0,800	35052,90	28042
			Накладные расходы			*10434,07*	*8347*
			Сметная прибыль			*2596,51*	*2077*
3	3	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	0,800	13736,44	10989
			Накладные расходы			*4807,96*	*3846*
			Сметная прибыль			*1017,51*	*814*
4	4	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4,800	481,15	2309
			Накладные расходы			*17,13*	*82*
			Сметная прибыль			*35,64*	*171*
5	5	21-050206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	6,149	242397,99	1490457
			Накладные расходы			*8632,41*	*53079*
			Сметная прибыль			*17955,41*	*110404*
6	6	21-050106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,604	237283,18	143281
			Накладные расходы			*8450,26*	*5103*
			Сметная прибыль			*17576,53*	*10613*
7	7	21-050307-1020 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	730,480	363,85	265785
			Накладные расходы			*12,96*	*9465*
			Сметная прибыль			*26,95*	*19688*
8	8	11-090701-0130 РСНБ РК 2015	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	3,131	131679,74	412231
			Накладные расходы			*45996,36*	*143994*
			Сметная прибыль			*9754,06*	*30536*
9	9	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	3,131	193836,03	606815
			Накладные расходы			*6902,99*	*21610*
			Сметная прибыль			*14358,22*	*44949*
10	10	11-090501-0101 РСНБ РК 2015	Ограждение. Облицовка стальным профилированным листом	м2	513,096	2560,21	1313632
			Накладные расходы			*236,49*	*121340*
			Сметная прибыль			*189,64*	*97306*
11	11	11-330303-0404 РСНБ РК 2015	Ограждение. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой	т	9,883	25933,25	256304
			Накладные расходы			*6519,29*	*64431*
			Сметная прибыль			*1920,98*	*18985*
			ИТОГО:				**5422329**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**651279**
			Сметная прибыль				**401654**
			Итого с временными		**2 %**	**108447,00**	**5530776**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,158 %**	**229970,00**	**5760746**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,07				**6163998**
			Итого с коэф.договорной цены		**0,969**		**5972914**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**716750**	**6689664**

Заказчик
ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ Нурымгереев Т.К.

Технический надзор заказчика
ТОО "Мастер Мелиопласт"
_____

Подрядчик
Директор ТОО "АктобеСтройЭксперт"
_____ Жанбауов Ж.К.

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Наименование строительства и его адрес: Строительство объектов водоснабжения в с. Кужарган сельского округа им. Ш. Берсиева Уилского района Актюбинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июль 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		29	08.06.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен 2018г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	78947468,42	70488810,95	70488810,95	70488810,95					8458657,47	78947468,42
июль	74927224	66899307	66899307	66899307					8027917	74927224
июнь	4020244,42	3589503,95	3589503,95	3589503,95					430740,47	4020244,42

М.П. Заказчик

Руководитель ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Нурымгереев Т.К.

(Ф.И.О., подпись)

Подрядчик

Директор ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Жаноздов Ж.К.

(Ф.И.О., подпись)

Казақстан Республикасы Ақтөбе қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестік АктобеСтройЭксперт Товарищество с ограниченной ответствен. город Актобе Республика Казахстан

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "АктобеСтройЭксперт"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство объектов водоснабжения в с. Кумжарган сельского округа им. Ш. Берсиева Уилского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект Наружные сети водопровода

(наименование)

Смета 2-4-1 Наружные сети водопровода

Договор подряда (контракт) №29 от 08.06.2018

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.07.2018	01.07.2018	31.07.2018

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Распределительные сети водопровода				
1	1	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	1 фасонных частей	0,101	62398,63	63235
			Накладные расходы			*159628,35*	*16177*
			Сметная прибыль			*46221,08*	*4684*
2	2	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	55,000	628,23	34553
			Накладные расходы			*218,36*	*12010*
			Сметная прибыль			*46,54*	*2559*
3	3	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	11,000	1204,88	13254
			Накладные расходы			*410,38*	*4514*
			Сметная прибыль			*89,25*	*982*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	29,000	922,18	26743
			Накладные расходы			*314,57*	*9122*
			Сметная прибыль			*68,31*	*1981*
5	5	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	76,000	1204,88	91571
			Накладные расходы			*410,38*	*31189*
			Сметная прибыль			*89,25*	*6783*
6	6	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	31,000	1473,77	45687
			Накладные расходы			*488,41*	*15141*
			Сметная прибыль			*109,17*	*3384*
7	7	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	13,000	2437,07	31682
			Накладные расходы			*787,80*	*10241*
			Сметная прибыль			*180,52*	*2347*
8	8	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	3,004	727215,71	2184665
			Накладные расходы			*26785,53*	*80468*
			Сметная прибыль			*53867,83*	*161827*
9	9	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Упоры бетонные. Устройство	м3	1,900	20401,21	38762
			Накладные расходы			*1167,78*	*2219*
			Сметная прибыль			*1511,20*	*2871*
10	10	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,730	74534,32	54410
			Накладные расходы			*26913,60*	*19647*
			Сметная прибыль			*5521,06*	*4030*
11	11	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	3,861	84702,75	327037
			Накладные расходы			*27275,73*	*105312*
			Сметная прибыль			*6274,28*	*24225*
12	12	11-161201-0101 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	101,000	3435,87	347023
			Накладные расходы			*1000,59*	*101060*
			Сметная прибыль			*254,51*	*25705*
			ИТОГО:				**3258622**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**407098**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				241379
			Итого с временными		2 %	65172,00	3323794
			Итого с зимними удорожаниями		4,158 %	138203,00	3461997
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,07				3704338
			Итого с коэф.договорной цены		0,969		3589503,95
			Итого с НДС		12 %	430740,47	4020244,42

Заказчик
ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ Нурымгереев Т.К.

Технический надзор Заказчика
ТОО "МастерМеталлПласт"
_____

Подрядчик
Директор ТОО "АктобеСтройЭксперт"
_____ Жанбауов Ж.К.