Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Наименование строительства и его адрес: Строительство объектов водоснабжения в с. Кумжарган сельского округа им. Ш. Берсиева Уилского района Актюбинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за октябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		29	08.06.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен 2018г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	207121041,57	184929501,26	184929501,26	184929501,26					22191540,31	207121041,57
июль	74927224	66899307	66899307	66899307					8027917	74927224
июль	4020244,42	3589503,95	3589503,95	3589503,95					430740,47	4020244,42
июль	796000,00	710714,28	710714,28	710714,28					85285,71	796000,00
август	42482105,26	37930451,12	37930451,12	37930451,12					4551654,13	42482105,26
сентябрь	55576842,11	49622180,46	49622180,46	49622180,46					5954661,66	55576842,11
октябрь	29318625,78	26177344,45	26177344,45	26177344,45					3141281,33	29318625,78

М.П. Заказчик

Руководитель ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Нурымгереев Т.К.

(ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик

Директор ТОО "АктобеСтройЭксперт" Жанбауов Ж.К.

(ф.и.о., подпись)

Казақстан Республикасы Ақтөбе қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестік АктобеСтройЭксперт Товарищество с ограниченной ответствен. Республика Казахстан город Актобе

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АктобеСтройЭксперт"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство объектов водоснабжения в с.Кумжарган сельского округа им.Ш.Берсиева Уилского района**
(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция 1-го подъема (2шт)**
(наименование)

Смета **2-1-3 Отопление и вентиляция**

Договор подряда (контракт) **№29** от **08.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.10.2018	01.10.2018	31.102018

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-200801-0102	Дефлекторы, диаметр 315 мм Д.315.00.000. Установка	дефлектор	2,000	12751,69	25503
			Накладные расходы			*1970,12*	*3940*
			Сметная прибыль			*944,57*	*1889*
2	2	11-200501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	2,000	2001,54	4003
			Накладные расходы			*613,28*	*1227*
			Сметная прибыль			*148,26*	*297*

3	3	23-050302-1802	Заслонки воздушные унифицированные круглые общепромышленные с ручным управлением УВЗКр 02, диаметром 250 мм	шт.	2,000	10255,07	20510
			Накладные расходы			*365,21*	*730*
			Сметная прибыль			*759,64*	*1519*
4	4	11-200101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,800	5136,76	9246
			Накладные расходы			*951,82*	*1713*
			Сметная прибыль			*380,50*	*685*
5	5	11-230201-0102	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	3977251,20	15909
			Накладные расходы			*338640,00*	*1355*
			Сметная прибыль			*294611,20*	*1178*
6	6	23-021001-1103	Муфты асбестоцементные БНМ, к трубам с DN 200 ГОСТ 1838-80	шт.	4,000	294,68	1179
			Накладные расходы			*10,49*	*42*
			Сметная прибыль			*21,83*	*87*
7	7	21-050308-1201	Сетка металлическая 200х200 мм	м2	0,100	1858,27	186
			Накладные расходы			*66,18*	*7*
			Сметная прибыль			*137,65*	*14*
8	8	11-130501-0101	Покрытие изолом в 2 слоя по битумной грунтовке	м2	4,000	2371,08	9484
			Накладные расходы			*553,94*	*2216*
			Сметная прибыль			*175,64*	*703*
9	9	21-100402-9903	Изол ГОСТ 10296-79	м2	9,120	242,90	2215
			Накладные расходы			*8,65*	*79*
			Сметная прибыль			*17,99*	*164*
			ИТОГО:				**88236**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**11308**
			Сметная прибыль				**6536**
			Итого с временными		**2 %**	**1764,72**	**90001**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,158 %**	**3742,23**	**93743**

			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,07				**100305**
			Итого с коэф.договорной цены		**0,969**		**97195**
			Итого с НДС		**12 %**	**11663**	**108859**

Заказчик
ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ Нурымгереев Т.К.

Технический надзор Заказчика
ТОО "Мастер МеталПласт"
_____

Подрядчик
Директор ТОО "АктобеСтройЭксперт"
_____ Жанбауов Ж.К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АктобеСтройЭксперт"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство объектов водоснабжения в с.Кумжарган сельского округа им.Ш.Берсиева Уилского района**
(наименование, адрес)

Объект **Резервуар для воды на 100 м3 - 2 шт.**
(наименование)

Смета **2-3-4 Автоматизация**

Договор подряда (контракт) **№29** от **08.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.10.2018	01.10.2018	31.10.2018

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Монтажные работы					
1	1	13-110301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /сигнализатор уровня жидкости трехканальный САУ-М6/	шт.	6,000	722,59	4336
			Накладные расходы			*220,07*	*1320*
			Сметная прибыль			*53,53*	*321*
2	2	13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях /кондуктометрический одноэлектронный датчик уровня жидкости/	шт.	10,000	1502,62	15026
			Накладные расходы			*453,51*	*4535*

			Сметная прибыль			*111,30*	*1113*
3	3	13-080208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	40,000	371,44	14858
			Накладные расходы			*75,03*	*3001*
			Сметная прибыль			*27,51*	*1101*
4	4	13-080208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	12,000	480,73	5769
			Накладные расходы			*76,12*	*913*
			Сметная прибыль			*35,61*	*427*
		Раздел 2 Оборудование					
5	5	59-010101-0101(пл)	Сигнализатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6	шт	6,000	17839,00	107034
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
6	6	59-010101-0101(пл)	Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС2	шт	4,000	6848,00	27392
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
7	7	59-010101-0101(пл)	Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС3	шт	6,000	3437,00	20622
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
		Раздел 3 Кабели и провода					
8	8	13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	32,000	702,42	22478
			Накладные расходы			*101,95*	*3262*
			Сметная прибыль			*52,03*	*1665*
9	9	23-060902-0103	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,020	26569,18	531
			Накладные расходы			*946,20*	*19*
			Сметная прибыль			*1968,09*	*39*
10	10	29-010101-0101(пл)	Кабель гидрометрический	м	12,000	1163,64	13964
			Накладные расходы			*41,44*	*497*

			Сметная прибыль			*86,20*	*1034*
11	11	13-080303-2501	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,000	5756,40	23026
			Накладные расходы			*1279,00*	*5116*
			Сметная прибыль			*426,40*	*1706*
12	12	23-070202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	4,000	3805,96	15224
			Накладные расходы			*135,54*	*542*
			Сметная прибыль			*281,92*	*1128*
13	13	23-021104-0405	Крепления /скобы разные/	кг	2,000	573,98	1148
			Накладные расходы			*20,44*	*41*
			Сметная прибыль			*42,52*	*85*
14	14	13-120901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	16,000	1598,88	25582
			Накладные расходы			*258,69*	*4139*
			Сметная прибыль			*118,44*	*1895*
15	15	29-010101-0101(пл)	Бобышка БМ20х1,5	шт	16,000	1890,35	30246
			Накладные расходы			*67,32*	*1077*
			Сметная прибыль			*140,03*	*2240*
16	16	29-010101-0101(пл)	Пробка	шт	16,000	1173,74	18780
			Накладные расходы			*41,80*	*669*
			Сметная прибыль			*86,94*	*1391*
17	17	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	51,840	476,60	24707
			Накладные расходы			*16,97*	*880*
			Сметная прибыль			*35,30*	*1830*
18	18	21-060902-0903	Полоса перфорированная	м	4,000	23,77	95
			Накладные расходы			*0,85*	*3*
			Сметная прибыль			*1,76*	*7*
			ИТОГО:				**370815**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**26016**

			Сметная прибыль				15983
			Итого с временными		2 %	7416,31	378232
			Итого с зимними удорожаниями		4,158 %	15726,87	393959
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,07				421536
			Итого с коэф.договорной цены		0,969		408468
			Итого с НДС		12 %	49016	457484

Заказчик
ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ Нурымгереев Т.К.

Технический надзор Заказчика
ТОО "Мастер МеталПласт"
_____

Подрядчик
Директор ТОО "АктобеСтройЭксперт"
_____ Жанбауов Ж.К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АктобеСтройЭксперт"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство объектов водоснабжения в с.Кумжарган сельского округа им.Ш.Берсиева Уилского района**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водопровода**
(наименование)

Смета **2-4-1 Наружные сети водопровода**

Договор подряда (контракт) **№29** от **08.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.10.2018	01.10.2018	31.10.2018

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 4 Подыводки к границам потребителей				
1	196	11-161201-0102	Футляры. Заделка диаметром труб до 200 мм	сальник	27,355	6184,96	169189
			Накладные расходы			*1371,72*	*37523*
			Сметная прибыль			*458,14*	*12533*
			ИТОГО:				**169189**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**37523**
			Сметная прибыль				**12533**
			Итого с временными		**2 %**	**3383,79**	**172573**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,158 %**	**7175,60**	**179749**

			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,07				**192331**
			Итого с коэф.договорной цены		**0,969**		**186369**
			Итого с НДС		**12 %**	**22364**	**208733,28**

Заказчик
ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ Нурымгереев Т.К.

Технический надзор Заказчика
ТОО "Мастер МеталПласт"
_____

Подрядчик
Директор ТОО "АктобеСтройЭксперт"
_____ Жанбауов Ж.К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АктобеСтройЭксперт"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство объектов водоснабжения в с.Кумжарган сельского округа им.Ш.Берсиева Уилского района**
(наименование, адрес)

Объект **Контрольно-пропускной пункт**
(наименование)

Смета **3-1-2 Электромонтажные работы**

Договор подряда (контракт) **№29** от **08.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.10.2018	01.10.2018	31.10.2018

Акт приемки выполненных работ № 4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-080103-3401	Шкаф комплектных распределительных устройств. Монтаж оборудования	шт.	1,000	115393,08	115393
			Накладные расходы			*22953,44*	*22953*
			Сметная прибыль			*8547,64*	*8548*
2	2	51-080401-0802(об)	Пункт распределительный ПР 8501-046 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000	81429,75	81430
			Накладные расходы			*2899,92*	*2900*
			Сметная прибыль			*6031,83*	*6032*
3	3	23-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	429,46	429
			Накладные расходы			*15,29*	*15*

			Сметная прибыль			*31,81*	*32*
4	4	23-070204-1305	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	429,46	429
			Накладные расходы			*15,29*	*15*
			Сметная прибыль			*31,81*	*32*
5	5	23-070204-1306	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	429,46	429
			Накладные расходы			*15,29*	*15*
			Сметная прибыль			*31,81*	*32*
6	6	23-070204-1321	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	1332,24	2664
			Накладные расходы			*47,44*	*95*
			Сметная прибыль			*98,68*	*197*
7	7	13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	2,000	1938,64	3877
			Накладные расходы			*501,54*	*1003*
			Сметная прибыль			*143,60*	*287*
8	8	23-070101-0327	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001.1 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	2,000	1354,65	2709
			Накладные расходы			*48,24*	*96*
			Сметная прибыль			*100,34*	*201*
9	9	23-070104-0501	Лампы энергосберегающие, напряжение электрической сети 220 В	шт.	2,000	781,30	1563
			Накладные расходы			*27,82*	*56*
			Сметная прибыль			*57,87*	*116*
10	10	13-080305-0501	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА	шт.	3,000	5086,22	15259
			Накладные расходы			*1378,13*	*4134*
			Сметная прибыль			*376,76*	*1130*
11	11	23-070102-1303	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	1,000	2518,32	2518
			Накладные расходы			*89,68*	*90*
			Сметная прибыль			*186,54*	*187*
12	12	23-070102-1334	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 05С-4х18-102 УХЛ4 ГОСТ 17677-82	шт.	2,000	4214,06	8428

			Накладные расходы			*150,07*	*300*
			Сметная прибыль			*312,15*	*624*
13	13	23-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	8,000	153,55	1228
			Накладные расходы			*5,47*	*44*
			Сметная прибыль			*11,37*	*91*
14	14	23-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	2,000	537,35	1075
			Накладные расходы			*19,14*	*38*
			Сметная прибыль			*39,80*	*80*
15	15	13-080205-0903	Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий	шт.	1,000	5996,76	5997
			Накладные расходы			*1114,56*	*1115*
			Сметная прибыль			*444,20*	*444*
16	16	21-060602-0101	Кронштейны	т	0,003	290878,42	785
			Накладные расходы			*10358,92*	*28*
			Сметная прибыль			*21546,55*	*58*
17	17	23-070103-0316	Светильники, тип РКУ 16-125-001 ГОСТ 8045-82	шт.	1,000	18155,23	18155
			Накладные расходы			*646,55*	*647*
			Сметная прибыль			*1344,83*	*1345*
18	18	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4,000	427,38	1710
			Накладные расходы			*125,22*	*501*
			Сметная прибыль			*31,66*	*127*
19	19	23-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4,000	277,41	1110
			Накладные расходы			*9,88*	*40*
			Сметная прибыль			*20,55*	*82*
20	20	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3,000	506,94	1521
			Накладные расходы			*146,72*	*440*
			Сметная прибыль			*37,55*	*113*

21	21	23-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3,000	295,64	887
			Накладные расходы			*10,53*	*32*
			Сметная прибыль			*21,90*	*66*
22	22	23-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	7,000	30,96	217
			Накладные расходы			*1,10*	*8*
			Сметная прибыль			*2,29*	*16*
23	23	23-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	8,000	41,51	332
			Накладные расходы			*1,48*	*12*
			Сметная прибыль			*3,08*	*25*
24	24	13-080206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	м	78,000	183,25	14294
			Накладные расходы			*46,17*	*3601*
			Сметная прибыль			*13,57*	*1059*
25	25	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	0,031	149727,19	4582
			Накладные расходы			*5332,16*	*163*
			Сметная прибыль			*11090,90*	*339*
26	26	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	0,043	240052,09	10284
			Накладные расходы			*8548,86*	*366*
			Сметная прибыль			*17781,64*	*762*
27	27	23-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	0,006	101027,50	618
			Накладные расходы			*3597,85*	*22*
			Сметная прибыль			*7483,52*	*46*
28	28	13-200101-0112	Прибор штепсельный. Монтаж оборудования без монтажа проводов	шт.	4,000	143,21	573
			Накладные расходы			*41,35*	*165*

29	29	29-010101-0101(пл)	*Сметная прибыль*			*10,61*	*42*
			Печь электроотопительная типа ПЭТ-4	шт	4,000	4756,75	19027
			Накладные расходы			*169,40*	*678*
			Сметная прибыль			*352,35*	*1409*
			ИТОГО:				**317523**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**39572**
			Сметная прибыль				**23520**
			Итого с временными		**2 %**	**4721,87**	**322245**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,158 %**	**10013,11**	**332258**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,07				**355516**
			Итого с коэф.договорной цены		**0,969**		**344495**
			Итого с НДС		**12 %**	**41339**	**385835**

Заказчик
ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ Нурымгереев Т.К.

Подрядчик
Директор ТОО "АктобеСтройЭксперт"
_____ Жанбауов Ж.К.

Технический надзор Заказчика
ТОО "Мастер МеталПласт"
_____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АктобеСтройЭксперт"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство объектов водоснабжения в с.Кумжарган сельского округа им.Ш.Берсиева Уилского района**
(наименование, адрес)

Объект **Контрольно-пропускной пункт**
(наименование)

Смета **3-1-3 Пожарная сигнализация**

Договор подряда (контракт) **№29** от **08.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.10.2018	01.10.2018	31.10.2018

Акт приемки выполненных работ № 5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-100701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1,000	32958,06	32958
2	2	23-080303-0305	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8	шт.	1,000	*9534,72* *2441,34* 12033,99	*9535* *2441* 12034

3	3	13-100701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	26,000	*428,56* *891,41* 3432,89	*429* *891* 89255
4	4	23-080302-0202	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	14,000	*976,02* *254,29* 245,35	*25377* *6611* 3435
5	5	23-080302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	10,000	*8,74* *18,17* 1023,26	*122* *254* 10233
6	6	23-080304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2,000	*36,44* *75,80* 2537,92	*364* *758* 5076
7	7	13-100701-0201	Извещатель ПС ручной. Монтаж оборудования	шт.	2,000	*90,38* *187,99* 1402,88	*181* *376* 2806
8	8	23-080302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	2,000	*397,46* *103,92* 1534,13	*795* *208* 3068
9	9	13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	4,000	*54,63* *113,64* 1354,30	*109* *227* 5417
10	10	23-080304-0201	Оповещатели модели ЛЮКС-12-П "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4,000	*367,48* *100,32* 2353,46	*1470* *401* 9414
11	11	13-080105-0101	Аккумулятор стационарный. Монтаж оборудования	шт.	1,000	*83,81* *174,33* 3001,19	*335* *697* 3001
12	12	23-080306-0208	Аккумулятор 12В, 7 А/ч	шт.	1,000	*839,88* *222,31* 2260,54	*840* *222* 2261
						80,50	*81*

13	13	13-080206-1901	Кабель-канал. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам	м	150,000	*167,45* 436,77	*167* 65516
14	14	23-061710-0102	Канал кабельный размерами 12 мм х 10 мм	м	150,000	*95,27* *32,35* 34,52	*14290* *4853* 5177
15	15	13-100701-0502	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка	м	250,000	*1,23* *2,56* 564,50	*184* *384* 141124
16	16	23-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5К=1,020;	км	0,204	*115,20* *41,81* 15356,19	*28801* *10454* 3133
17	17	23-061623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2К=1,020;	км	0,051	*546,87* *1137,50* 63673,31	*112* *232* 3247
18	18	23-070202-0102	Коробки ответвительные	шт.	4,000	*2267,57* *4716,54* 189,12 *6,74* *14,01*	*116* *241* 756 *27* *56*
			ИТОГО:				**397911**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**83167**
			Сметная прибыль				**29475**
			Итого с временными		**2 %**	**7958,23**	**405870**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,158 %**	**16876,06**	**422746**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,07				**452338**
			Итого с коэф.договорной цены		**0,969**		**438315**

			Итого с НДС		12 %	52598	490913

Заказчик
ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ Нурымгереев Т.К.

Технический надзор Заказчика
ТОО "Мастер МеталПласт"
_____

Подрядчик
Директор ТОО "АктобеСтройЭксперт"

_____ Жанбауов Ж.К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АктобеСтройЭксперт"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство объектов водоснабжения в с.Кумжарган сельского округа им.Ш.Берсиева Уилского района**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети электроснабжения**
(наименование)

Смета **4-1-1 Наружные сети электроснабжения 10кВ**

Договор подряда (контракт) **№29** от **08.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.10.2018	01.10.2018	31.10.2018

Акт приемки выполненных работ № 6

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Оборудование 10 кВ					
1	1	11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,200	1909,44	2291
			Накладные расходы			*699,67*	*840*
			Сметная прибыль			*141,44*	*170*
2	2	11-080101-0202	Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	0,052	6804,00	354
			Накладные расходы			*780,77*	*41*
			Сметная прибыль			*504,00*	*26*

3	3	11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,960	26789,49	25718
			Накладные расходы			*2697,79*	*2590*
			Сметная прибыль			*1984,41*	*1905*
4	4	11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,205	25089,62	5145
			Накладные расходы			*5072,36*	*1040*
			Сметная прибыль			*1858,49*	*381*
5	5	23-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,840	6700,57	52532
			Накладные расходы			*238,62*	*1871*
			Сметная прибыль			*496,34*	*3891*
6	6	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,102	33305,72	3393
			Накладные расходы			*8959,95*	*913*
			Сметная прибыль			*2467,09*	*251*
7	7	21-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,054	193860,71	10468
			Накладные расходы			*6903,87*	*373*
			Сметная прибыль			*14360,05*	*775*
8	8	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,048	205211,54	9826
			Накладные расходы			*7308,10*	*350*
			Сметная прибыль			*15200,85*	*728*
9	9	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,030	75667,03	2268
			Накладные расходы			*20612,61*	*618*
			Сметная прибыль			*5604,97*	*168*
10	10	21-060304-0401	Лестницы металлические ЛМ	т	0,030	380912,68	11405
			Накладные расходы			*13565,27*	*406*
			Сметная прибыль			*28215,75*	*845*

11	11	13-080101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1,000	78582,44	78582
			Накладные расходы			*16627,52*	*16628*
			Сметная прибыль			*5820,92*	*5821*
12	12	51-080102-0503(об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 63/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	1,000	449404,68	449405
			Накладные расходы			*16004,44*	*16004*
			Сметная прибыль			*33289,24*	*33289*
13	13	51-080101-0103(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1,000	488013,55	488014
			Накладные расходы			*17379,40*	*17379*
			Сметная прибыль			*36149,15*	*36149*
14	14	13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,000	1310,77	1311
			Накладные расходы			*383,68*	*384*
			Сметная прибыль			*97,09*	*97*
15	15	23-070501-0312	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1,000	25369,68	25370
			Накладные расходы			*903,48*	*903*
			Сметная прибыль			*1879,24*	*1879*
16	16	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20,000	563,12	11262
			Накладные расходы			*72,05*	*1441*
			Сметная прибыль			*41,71*	*834*

17	17	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8,000	2729,38	21835
			Накладные расходы			*359,83*	*2879*
			Сметная прибыль			*202,18*	*1617*
18	18	13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	15,000	410,49	6157
			Накладные расходы			*73,09*	*1096*
			Сметная прибыль			*30,41*	*456*
19	19	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000	237283,42	36
			Накладные расходы			*8450,26*	*1*
			Сметная прибыль			*17576,55*	*3*
20	20	24-040207-3803	Зажим плашечный для заземляющего провода ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	129,46	518
			Накладные расходы			*4,61*	*18*
			Сметная прибыль			*9,59*	*38*
21	21	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,000	2052,08	6156
			Накладные расходы			*751,75*	*2255*
			Сметная прибыль			*152,01*	*456*
22	22	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,000	1177,49	3532
			Накладные расходы			*431,27*	*1294*
			Сметная прибыль			*87,22*	*262*
23	23	11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	15,000	3542,87	53143
			Накладные расходы			*1061,50*	*15923*
			Сметная прибыль			*262,43*	*3937*
24	24	11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1,000	1054,68	1055
			Накладные расходы			*374,56*	*375*
			Сметная прибыль			*78,12*	*78*
25	25	23-010201-0169	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	27,000	1439,19	38858
			Накладные расходы			*51,25*	*1384*

			Сметная прибыль			*106,61*	*2878*
26	26	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,309	193836,03	59922
			Накладные расходы			*6902,99*	*2134*
			Сметная прибыль			*14358,22*	*4439*
27	27	21-050308-0214	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	45,600	525,06	23943
			Накладные расходы			*18,70*	*853*
			Сметная прибыль			*38,89*	*1774*
28	28	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,500	85,27	981
			Накладные расходы			*18,25*	*210*
			Сметная прибыль			*6,32*	*73*
29	29	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,500	77,26	888
			Накладные расходы			*12,14*	*140*
			Сметная прибыль			*5,72*	*66*
		Раздел 2 Кабельно-проводниковая продукция ВЛ 10кВ					
30	30	11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,314	161730,07	50783
			Накладные расходы			*44466,62*	*13963*
			Сметная прибыль			*11980,01*	*3762*
31	31	23-061004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,179	932424,06	167323
			Накладные расходы			*33205,99*	*5959*
			Сметная прибыль			*69068,45*	*12394*
		Раздел 3 Воздушная линия 10 кВ					
32	32	11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4,000	9009,75	36039

			Накладные расходы			*2372,61*	*9490*
			Сметная прибыль			*667,39*	*2670*
33	33	21-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	4,000	34755,59	139022
			Накладные расходы			*1237,73*	*4951*
			Сметная прибыль			*2574,49*	*10298*
34	34	21-060510-1601	Траверса ТМ3	т	0,084	289621,19	24328
			Накладные расходы			*10314,14*	*866*
			Сметная прибыль			*21453,42*	*1802*
35	35	24-040207-0711	Хомут Х1 ГОСТ Р 51177-98	т	0,005	113261,49	544
			Накладные расходы			*4033,53*	*19*
			Сметная прибыль			*8389,74*	*40*
36	36	24-040102-0123	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	24,000	1655,35	39728
			Накладные расходы			*58,95*	*1415*
			Сметная прибыль			*122,62*	*2943*
37	37	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	24,000	48,76	1170
			Накладные расходы			*1,74*	*42*
			Сметная прибыль			*3,61*	*87*
38	38	24-040201-0645	Крепления провода ГОСТ 51177-98	10шт.	2,400	262,36	630
			Накладные расходы			*9,34*	*22*
			Сметная прибыль			*19,43*	*47*
39	39	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	446,99	1788
			Накладные расходы			*15,92*	*64*
			Сметная прибыль			*33,11*	*132*
40	40	24-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24,000	162,75	3906
			Накладные расходы			*5,80*	*139*
			Сметная прибыль			*12,06*	*289*
41	41	11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2,000	18473,83	36948
			Накладные расходы			*4874,90*	*9750*
			Сметная прибыль			*1368,43*	*2737*

42	42	21-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	4,000	34755,59	139022
			Накладные расходы			*1237,73*	*4951*
			Сметная прибыль			*2574,49*	*10298*
43	43	11-330107-0105	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка	м3 сборных ж/б конструкций	0,200	10507,54	2102
			Накладные расходы			*3089,20*	*618*
			Сметная прибыль			*778,34*	*156*
44	44	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,200	39398,09	7880
			Накладные расходы			*1403,07*	*281*
			Сметная прибыль			*2918,38*	*584*
45	45	21-060510-1601	Траверса ТМ6	т	0,046	289621,19	13323
			Накладные расходы			*10314,14*	*474*
			Сметная прибыль			*21453,42*	*987*
46	46	21-130210-0102	Накладка ОГ2, ОГ5	т	0,006	173209,50	1109
			Накладные расходы			*6168,43*	*39*
			Сметная прибыль			*12830,33*	*82*
47	47	24-040207-0711	Хомут Х1 ГОСТ Р 51177-98	т	0,002	113261,49	272
			Накладные расходы			*4033,53*	*10*
			Сметная прибыль			*8389,74*	*20*
48	48	21-130201-0101	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М5 ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	575454,90	691
			Накладные расходы			*20493,41*	*25*
			Сметная прибыль			*42626,29*	*51*
49	49	21-060601-0801	Кронштейны У1	т	0,014	296663,28	4153
			Накладные расходы			*10564,93*	*148*
			Сметная прибыль			*21975,06*	*308*
50	50	21-130814-2803	Стяжки Г1	т	0,019	129260,69	2430
			Накладные расходы			*4603,30*	*87*
			Сметная прибыль			*9574,87*	*180*

51	51	21-060801-0101	Проводник заземляющий ЗП1	т	0,002	388960,79	700
			Накладные расходы			*13851,88*	*25*
			Сметная прибыль			*28811,91*	*52*
52	52	24-040102-0123	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	2,000	1655,35	3311
			Накладные расходы			*58,95*	*118*
			Сметная прибыль			*122,62*	*245*
53	53	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2,000	48,76	98
			Накладные расходы			*1,74*	*3*
			Сметная прибыль			*3,61*	*7*
54	54	24-040201-0645	Крепления провода ГОСТ 51177-98	10шт.	0,200	262,36	52
			Накладные расходы			*9,34*	*2*
			Сметная прибыль			*19,43*	*4*
55	55	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	446,99	1788
			Накладные расходы			*15,92*	*64*
			Сметная прибыль			*33,11*	*132*
56	56	24-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	162,75	977
			Накладные расходы			*5,80*	*35*
			Сметная прибыль			*12,06*	*72*
57	57	13-080101-2001	Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением 35 кВ. Установка	шт.	6,000	7121,27	42728
			Накладные расходы			*1706,94*	*10242*
			Сметная прибыль			*527,50*	*3165*
58	58	24-040106-0104	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12,000	2253,41	27041
			Накладные расходы			*80,25*	*963*
			Сметная прибыль			*166,92*	*2003*
59	59	24-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	967,59	5806
			Накладные расходы			*34,46*	*207*
			Сметная прибыль			*71,67*	*430*
60	60	24-040201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	498,81	2993

			Накладные расходы			*17,76*	*107*
			Сметная прибыль			*36,95*	*222*
61	61	24-040203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	1362,86	8177
			Накладные расходы			*48,53*	*291*
			Сметная прибыль			*100,95*	*606*
62	62	11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2,000	28496,71	56993
			Накладные расходы			*7502,34*	*15005*
			Сметная прибыль			*2110,87*	*4222*
63	63	21-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	6,000	34755,59	208534
			Накладные расходы			*1237,73*	*7426*
			Сметная прибыль			*2574,49*	*15447*
64	64	11-330107-0105	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка	м3 сборных ж/б конструкций	0,300	10513,15	3154
			Накладные расходы			*3091,07*	*927*
			Сметная прибыль			*778,75*	*234*
65	65	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,300	39398,09	11819
			Накладные расходы			*1403,07*	*421*
			Сметная прибыль			*2918,38*	*876*
66	66	21-060510-1601	Траверса ТМ6	т	0,046	289621,19	13323
			Накладные расходы			*10314,14*	*474*
			Сметная прибыль			*21453,42*	*987*
67	67	21-130210-0102	Накладка ОГ2, ОГ5	т	0,009	173209,50	1524
			Накладные расходы			*6168,43*	*54*
			Сметная прибыль			*12830,33*	*113*
68	68	24-040207-0711	Хомут 1 ГОСТ Р 51177-98	т	0,002	113261,49	272
			Накладные расходы			*4033,53*	*10*

			Сметная прибыль			*8389,74*	*20*
69	69	21-130201-0101	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М5 ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	575454,90	691
			Накладные расходы			*20493,41*	*25*
			Сметная прибыль			*42626,29*	*51*
70	70	21-060601-0801	Кронштейны У1	т	0,014	296663,28	4153
			Накладные расходы			*10564,93*	*148*
			Сметная прибыль			*21975,06*	*308*
71	71	21-130814-2803	Стяжки Г1	т	0,034	129260,69	4421
			Накладные расходы			*4603,30*	*157*
			Сметная прибыль			*9574,87*	*327*
72	72	21-060801-0101	Проводник заземляющий 3П1	т	0,002	388960,79	700
			Накладные расходы			*13851,88*	*25*
			Сметная прибыль			*28811,91*	*52*
73	73	24-040102-0123	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	4,000	1655,35	6621
			Накладные расходы			*58,95*	*236*
			Сметная прибыль			*122,62*	*490*
74	74	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4,000	48,76	195
			Накладные расходы			*1,74*	*7*
			Сметная прибыль			*3,61*	*14*
75	75	24-040201-0645	Крепления провода ГОСТ 51177-98	10шт.	0,400	262,36	105
			Накладные расходы			*9,34*	*4*
			Сметная прибыль			*19,43*	*8*
76	76	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	446,99	2682
			Накладные расходы			*15,92*	*96*
			Сметная прибыль			*33,11*	*199*
77	77	24-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	162,75	977
			Накладные расходы			*5,80*	*35*
			Сметная прибыль			*12,06*	*72*
78	78	13-080101-2001	Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением 35 кВ. Установка	шт.	12,000	7121,09	85453
			Накладные расходы			*1706,85*	*20482*

			Сметная прибыль			*527,49*	*6330*
79	79	24-040106-0104	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	24,000	2253,41	54082
			Накладные расходы			*80,25*	*1926*
			Сметная прибыль			*166,92*	*4006*
80	80	24-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	967,59	11611
			Накладные расходы			*34,46*	*414*
			Сметная прибыль			*71,67*	*860*
81	81	24-040201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,000	498,81	7981
			Накладные расходы			*17,76*	*284*
			Сметная прибыль			*36,95*	*591*
82	82	24-040203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	1362,86	16354
			Накладные расходы			*48,53*	*582*
			Сметная прибыль			*100,95*	*1211*
83	83	24-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	596,12	1192
			Накладные расходы			*21,23*	*42*
			Сметная прибыль			*44,16*	*88*
84	84	24-040201-0109	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	498,68	997
			Накладные расходы			*17,76*	*36*
			Сметная прибыль			*36,94*	*74*
85	85	11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2,000	15892,16	31784
			Накладные расходы			*5313,96*	*10628*
			Сметная прибыль			*1177,20*	*2354*
86	86	13-080103-0602	Привод к разъединителям с одной тягой червячный. Монтаж оборудования	шт	2,000	6942,50	13885
			Накладные расходы			*1767,24*	*3534*
			Сметная прибыль			*514,26*	*1029*
87	87	51-080301-1103(об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2,000	54149,47	108299
			Накладные расходы			*1928,40*	*3857*
			Сметная прибыль			*4011,07*	*8022*
88	88	11-330208-0101	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	6,000	9525,30	57152
			Накладные расходы			*2732,55*	*16395*
			Сметная прибыль			*705,58*	*4233*

89	89	24-040207-0903	Кронштейн разрядника окрашенный ГОСТ Р 51177-98	комплект	6,000	1765,47	10593
			Накладные расходы			*62,87*	*377*
			Сметная прибыль			*130,78*	*785*
90	90	51-080401-1302(об)	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	6,000	6800,98	40806
			Накладные расходы			*242,20*	*1453*
			Сметная прибыль			*503,78*	*3023*
91	91	21-060601-0801	Кронштейны РА1, РА2, РА3, РА4, Р2, КМ1	т	0,086	296663,28	25394
			Накладные расходы			*10564,93*	*904*
			Сметная прибыль			*21975,06*	*1881*
92	92	24-040207-0711	Хомут Х7, Х8 ГОСТ Р 51177-98	т	0,006	113261,49	657
			Накладные расходы			*4033,53*	*23*
			Сметная прибыль			*8389,74*	*49*
93	93	21-060801-0101	Проводник заземляющий ЗП1	т	2,000	388960,79	777922
			Накладные расходы			*13851,88*	*27704*
			Сметная прибыль			*28811,91*	*57624*
94	94	24-040102-0123	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	8,000	1655,35	13243
			Накладные расходы			*58,95*	*472*
			Сметная прибыль			*122,62*	*981*
95	95	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	8,000	48,76	390
			Накладные расходы			*1,74*	*14*
			Сметная прибыль			*3,61*	*29*
96	96	24-040201-0645	Крепления провода ГОСТ 51177-98	10шт.	0,200	262,36	52
			Накладные расходы			*9,34*	*2*
			Сметная прибыль			*19,43*	*4*
97	97	24-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	162,75	977
			Накладные расходы			*5,80*	*35*
			Сметная прибыль			*12,06*	*72*
98	98	13-080206-2901	Ошинковка. Монтаж на установленных конструкциях	м шинопровода	12,000	857,19	10286
			Накладные расходы			*222,44*	*2669*
			Сметная прибыль			*63,50*	*762*

99	99	21-130201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,002	563434,59	868
			Накладные расходы			*20065,33*	*31*
			Сметная прибыль			*41735,90*	*64*
100	100	24-040206-0706	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	76,86	922
			Накладные расходы			*2,74*	*33*
			Сметная прибыль			*5,69*	*68*
101	101	21-060510-1601	Траверса ТМ2	т	0,011	289621,19	3157
			Накладные расходы			*10314,14*	*112*
			Сметная прибыль			*21453,42*	*234*
102	102	24-040207-0711	Хомут Х1 ГОСТ Р 51177-98	т	0,001	113261,49	136
			Накладные расходы			*4033,53*	*5*
			Сметная прибыль			*8389,74*	*10*
103	103	21-060801-0101	Проводник заземляющий ЗП1	т	0,001	388960,79	350
			Накладные расходы			*13851,88*	*12*
			Сметная прибыль			*28811,91*	*26*
104	104	24-040102-0123	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	2,000	1655,35	3311
			Накладные расходы			*58,95*	*118*
			Сметная прибыль			*122,62*	*245*
105	105	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2,000	48,76	98
			Накладные расходы			*1,74*	*3*
			Сметная прибыль			*3,61*	*7*
106	106	24-040201-0645	Крепления провода ГОСТ 51177-98	10шт.	1,000	262,36	262
			Накладные расходы			*9,34*	*9*
			Сметная прибыль			*19,43*	*19*
107	107	24-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	162,75	977
			Накладные расходы			*5,80*	*35*
			Сметная прибыль			*12,06*	*72*
		Раздел 4 Заземление опор ВЛ-10кВ					
108	108	11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	101,600	297,61	30237
			Накладные расходы			*99,42*	*10101*
			Сметная прибыль			*22,05*	*2240*

109	109	21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016	т	0,161	168939,74	27120
			Накладные расходы			*6016,37*	*966*
			Сметная прибыль			*12514,05*	*2009*
110	110	13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	29,000	409,58	11878
			Накладные расходы			*73,10*	*2120*
			Сметная прибыль			*30,34*	*880*
111	111	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,500	2052,46	3079
			Накладные расходы			*751,76*	*1128*
			Сметная прибыль			*152,03*	*228*
112	112	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,500	1177,12	1766
			Накладные расходы			*431,25*	*647*
			Сметная прибыль			*87,19*	*131*
		Раздел 5 Гидроизоляция ж/б элементов ВЛ-10кВ					
113	113	11-130301-0101	Поверхности бетонные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	47,400	136,18	6455
			Накладные расходы			*25,86*	*1226*
			Сметная прибыль			*10,09*	*478*
114	114	11-130301-0102	Поверхности бетонные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2	47,400	109,91	5210
			Накладные расходы			*24,93*	*1182*
			Сметная прибыль			*8,14*	*386*
115	115	11-080101-0307	Поверхности бетонные. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	47,400	924,18	43806
			Накладные расходы			*124,98*	*5924*
			Сметная прибыль			*68,46*	*3245*
			ИТОГО:				**3886132**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**296244**
			Сметная прибыль				**287862**
			Итого с временными		**2 %**	**55888,34**	**3942021**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,158 %**	**118731,60**	**4060752**

			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,07				4345005
			Итого с коэф.договорной цены		0,969		4210310
			Итого с НДС		12 %	505237	4715547

Заказчик
ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ Нурымгереев Т.К.

Технический надзор Заказчика
ТОО "Мастер МеталлПласт"
_____

Подрядчик
Директор ТОО "АктобеСтройЭксперт"
_____ Жанбауов Ж.К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АктобеСтройЭксперт"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство объектов водоснабжения в с.Кумжарган сельского округа им.Ш.Берсиева Уилского района**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети электроснабжения**
(наименование)

Смета **4-1-3 Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4кВ I и II подъема**

Договор подряда (контракт) **№29** от **08.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.10.2018	01.10.2018	31.10.2018

Акт приемки выполненных работ № 7

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Оборудование станции I и II подъема				
1	1	13-080301-0108	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 2 т. Установка , на салазках, раме или плите	шт.	1,000	63768,56	63769
			Накладные расходы			*13481,96*	*13482*
			Сметная прибыль			*4723,60*	*4724*

3	3	13-080301-0125	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 3 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1,000	6594,31	6594
			Накладные расходы			*1376,84*	*1377*
			Сметная прибыль			*488,47*	*488*
4	4	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	14,000	563,13	7884
			Накладные расходы			*72,05*	*1009*
			Сметная прибыль			*41,71*	*584*
5	5	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,000	2729,38	5459
			Накладные расходы			*359,70*	*719*
			Сметная прибыль			*202,18*	*404*
6	6	13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	4,000	410,53	1642
			Накладные расходы			*73,12*	*292*
			Сметная прибыль			*30,41*	*122*
7	7	24-040207-3803	Зажим плашечный для заземляющего провода ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	129,46	518
			Накладные расходы			*4,61*	*18*
			Сметная прибыль			*9,59*	*38*
8	8	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000	237283,42	36
			Накладные расходы			*8450,26*	*1*
			Сметная прибыль			*17576,55*	*3*
9	9	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,100	2052,25	4310
			Накладные расходы			*751,66*	*1578*
			Сметная прибыль			*152,02*	*319*
10	10	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,100	1177,76	2473
			Накладные расходы			*431,47*	*906*
			Сметная прибыль			*87,24*	*183*

		Раздел 2 Кабельно-проводниковая продукция					
11	11	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	56,520	2052,30	115996
			Накладные расходы			*751,82*	*42493*
			Сметная прибыль			*152,02*	*8592*
12	12	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	37,680	1177,60	44372
			Накладные расходы			*431,40*	*16255*
			Сметная прибыль			*87,23*	*3287*
13	13	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	315,000	446,57	140669
			Накладные расходы			*80,72*	*25427*
			Сметная прибыль			*33,08*	*10420*
14	14	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	18,840	2141,83	40352
			Накладные расходы			*76,28*	*1437*
			Сметная прибыль			*158,65*	*2989*
15	15	11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,029	4010370,00	115499
			Накладные расходы			*286500,00*	*8251*
			Сметная прибыль			*297064,44*	*8555*
16	16	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	293,000	299,09	87633
			Накладные расходы			*64,77*	*18979*
			Сметная прибыль			*22,15*	*6491*
17	17	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	28,800	278,46	8020
			Накладные расходы			*59,64*	*1718*
			Сметная прибыль			*20,63*	*594*
18	18	23-060137-0705	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	0,061	569841,30	34874
			Накладные расходы			*20293,49*	*1242*
			Сметная прибыль			*42210,47*	*2583*
19	19	23-060137-0704	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	0,214	425715,34	91188
			Накладные расходы			*15160,80*	*3247*
			Сметная прибыль			*31534,47*	*6755*

20	20	23-060137-0703	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	0,046	328521,72	15079
			Накладные расходы			*11699,49*	*537*
			Сметная прибыль			*24334,94*	*1117*
			ИТОГО:				**786366**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**138969**
			Сметная прибыль				**58249**
			Итого с временными		**2 %**	**15727,32**	**802093**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,158 %**	**33351,05**	**835445**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,07				**893926**
			Итого с коэф.договорной цены		**0,969**		**866214**
			Итого с НДС		**12 %**	**103946**	**970160**

Заказчик
ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ Нурымгереев Т.К.

Технический надзор Заказчика
ТОО "Мастер МеталПласт"
_____

Подрядчик
Директор ТОО "АктобеСтройЭксперт"
_____ Жанбауов Ж.К.

Республика Казахстан Актобе қаласы
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік
АктобеСтройЭксперт
Товарищество с ограниченной ответствен.
Республика Казахстан город Актобе

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АктобеСтройЭксперт"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство объектов водоснабжения в с.Кумжарган сельского округа им.Ш.Берсиева Уилского района**
(наименование, адрес)

Объект **Подъездная дорога**
(наименование)

Смета **5-1-1 Подъездная дорога**

Договор подряда (контракт) **№29** от **08.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.10.2018	01.10.2018	31.10.2018

Акт приемки выполненных работ № 8

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 3 Укрепление обочин				
1	18	11-270801-0111	Обочины. Укрепление песчано-гравийной смеси толщиной 15 см	м2 покрытия обочин	519,563	3876,76	2014222
			Накладные расходы			*171,45*	*89081*
			Сметная прибыль			*287,17*	*149202*
2	19	11-010105-0306	Присыпная обочина. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	85,200	166,76	14208
			Накладные расходы			*29,91*	*2548*
			Сметная прибыль			*12,35*	*1052*

		Раздел 4 Дорожные знаки					
3	20	11-270902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1,000	5685,08	5685
			Накладные расходы			*1763,46*	*1763*
			Сметная прибыль			*421,12*	*421*
4	21	23-010201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,000	568,20	1705
			Накладные расходы			*20,24*	*61*
			Сметная прибыль			*42,09*	*126*
5	22	11-060101-0101	Бетонирование стоек. Устройство	м3	0,160	23387,13	3742
			Накладные расходы			*1361,00*	*218*
			Сметная прибыль			*1732,38*	*277*
6	23	24-010201-0104	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1,000	8083,05	8083
			Накладные расходы			*287,86*	*288*
			Сметная прибыль			*598,74*	*599*
7	24	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,380	82,76	31
			Накладные расходы			*17,42*	*7*
			Сметная прибыль			*6,13*	*2*
8	25	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,380	79,80	30
			Накладные расходы			*12,05*	*5*
			Сметная прибыль			*5,91*	*2*
		Раздел 5 Присыпные бермы					
9	26	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	12,000	169,94	2039
			Накладные расходы			*31,45*	*377*
			Сметная прибыль			*12,59*	*151*
10	27	41-020102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	21,600	121,47	2624
			Накладные расходы			*4,33*	*93*
			Сметная прибыль			*9,00*	*194*

11	28	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12,000	195,77	2349
			Накладные расходы			*61,07*	*733*
			Сметная прибыль			*14,50*	*174*
12	29	11-010107-1806	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	31,800	88,09	2801
			Накладные расходы			*32,27*	*1026*
			Сметная прибыль			*6,53*	*208*
			ИТОГО:				**2057520**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**96200**
			Сметная прибыль				**152409**
			Итого с временными		**2 %**	**41150,41**	**2098671**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,158 %**	**87262,73**	**2185933**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,07				**2338949**
			Итого с коэф.договорной цены		**0,969**		**2266441**
			Итого с НДС		**12 %**	**271973**	**2538414**

Заказчик
ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ Нурымгереев Т.К.

Технический надзор Заказчика
ТОО "Мастер МеталПласт"
_____

Подрядчик
Директор ТОО "АктобеСтройЭксперт"
_____ Жанбауов Ж.К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АктобеСтройЭксперт"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство объектов водоснабжения в с.Кумжарган сельского округа им.Ш.Берсиева Уилского района**
(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство территории**
(наименование)

Смета **7-1-1 Благоустройство территории**

Договор подряда (контракт) **№29** от **08.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.10.2018	01.10.2018	31.10.2018

Акт приемки выполненных работ № 9

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Ограждение					
		Раздел 2 Асфальтобетонное покрытие					
1	12	11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	617,575	32,62	20146
			Накладные расходы			*5,78*	*3572*
			Сметная прибыль			*2,42*	*1492*
2	13	11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=5,000;	м3 грунта	3087,875	25,82	79733
			Накладные расходы			*4,58*	*14139*
			Сметная прибыль			*1,91*	*5906*

3	14	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	176,450	3651,09	644235
			Накладные расходы			*281,01*	*49584*
			Сметная прибыль			*270,45*	*47721*
4	15	11-270403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	1764,500	849,65	1499199
			Накладные расходы			*65,24*	*115113*
			Сметная прибыль			*62,94*	*111052*
5	16	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,088	85870,04	7574
			Накладные расходы			*3398,19*	*300*
			Сметная прибыль			*6360,74*	*561*
6	17	11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1764,500	1945,02	3431986
			Накладные расходы			*97,82*	*172610*
			Сметная прибыль			*144,08*	*254221*
7	18	11-270602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306К=4,000;	м2 покрытия	7058,000	226,47	1598403
			Накладные расходы			*8,11*	*57251*
			Сметная прибыль			*16,78*	*118400*
8	19	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,052	85882,93	4492
			Накладные расходы			*3402,68*	*178*
			Сметная прибыль			*6361,70*	*333*
9	20	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1764,500	2127,92	3754709
			Накладные расходы			*104,37*	*184167*
			Сметная прибыль			*157,62*	*278127*

18	29	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,270	6793,28	1834
			Накладные расходы			*793,78*	*214*
			Сметная прибыль			*503,21*	*136*
19	30	11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,270	20400,64	5508
			Накладные расходы			*1170,96*	*316*
			Сметная прибыль			*1511,16*	*408*
20	31	11-080301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,140	23058,12	26286
			Накладные расходы			*2465,02*	*2810*
			Сметная прибыль			*1708,01*	*1947*
21	32	21-060106-0301	Металический мусоросборник	комплект	1,000	53340,23	53340
			Накладные расходы			*1899,58*	*1900*
			Сметная прибыль			*3951,13*	*3951*
		Раздел 5 Противопожарный щит и ящик для песка					
22	33	11-100111-0301	Щит. Установка	изделие	1,000	1350,09	1350
			Накладные расходы			*357,08*	*357*
			Сметная прибыль			*100,01*	*100*
23	34	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	43479,44	957
			Накладные расходы			*1548,41*	*34*
			Сметная прибыль			*3220,70*	*71*
24	35	21-070601-0101	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,027	98670,04	2664
			Накладные расходы			*3513,89*	*95*
			Сметная прибыль			*7308,89*	*197*
25	36	11-150403-0101	Окраска простая масляными составами по дереву	м2	2,500	382,79	957
			Накладные расходы			*122,43*	*306*
			Сметная прибыль			*28,35*	*71*
26	37	11-100111-0301	Ящик. Установка	изделие	1,000	1350,09	1350
			Накладные расходы			*357,08*	*357*
			Сметная прибыль			*100,01*	*100*
27	38	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,018	43479,44	783

			Накладные расходы			*1548,41*	*28*
			Сметная прибыль			*3220,70*	*58*
28	39	21-070601-0101	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,042	98670,04	4144
			Накладные расходы			*3513,89*	*148*
			Сметная прибыль			*7308,89*	*307*
29	40	21-130211-0501	Петля накладная	шт.	2,000	315,37	631
			Накладные расходы			*11,23*	*22*
			Сметная прибыль			*23,36*	*47*
30	41	11-150403-0101	Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	5,320	383,41	2040
			Накладные расходы			*122,68*	*653*
			Сметная прибыль			*28,40*	*151*
			ИТОГО:				**15471636**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1367048**
			Сметная прибыль				**1146047**
			Итого с временными		2 %	309432,71	**15781068**
			Итого с зимними удорожаниями		4,158 %	656176,82	**16437245**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,07				**17587852**
			Итого с коэф.договорной цены		0,969		**17042629**
			Итого с НДС		12 %	2045115	**19087744**

Заказчик
ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Нурымгереев Т.К.

Технический надзор Заказчика
ТОО "МастерМеталПласт"

Подрядчик
Директор ТОО "АктобеСтройЭксперт"
Жанбауов Ж.К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АктобеСтройЭксперт"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство объектов водоснабжения в с. Кумжарган сельского округа им. Ш. Берсиева Уилского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водопровода**

(наименование)

Смета **2-4-1 Наружные сети водопровода**

Договор подряда (контракт) **№29** от **08.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.10.2018	01.10.2018	31.10.2018

Акт приемки выполненных работ № 10

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Распределительные сети водопровода				
1	131	23-040102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	31,000	-19131,67	-593082
			Накладные расходы			*-681,33*	*-21121*
			Сметная прибыль			*-1417,16*	*-43932*
			ИТОГО:				**-593082**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**-21121**
			Сметная прибыль				**-43932**
			Итого с временными		**2 %**	**-11861,64**	**-604943,64**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,158 %**	**-25153,56**	**-630097,20**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,07				**-674204**
			Итого с коэф.договорной цены		**0,969**		**-653304**
			Итого с НДС		**12 %**	**-78396**	**-731700**

Заказчик
ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ Нурымгереев Т.К.

Технический надзор Заказчика
ТОО "Мастер МеталПласт"
_____

Подрядчик
Директор ТОО "АктобеСтройЭксперт"
_____ Жанбауов Ж.К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АктобеСтройЭксперт"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство объектов водоснабжения в с.Кумжарган сельского округа им.Ш.Берсиева Уилского района**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водопровода**
(наименование)

Смета **2-4-1 Наружные сети водопровода**

Договор подряда (контракт) **№29** от **08.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.10.2018	01.10.2018	31.10.2018

Акт приемки выполненных работ № 11

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 3 Распределительные сети водопровода					
1	131	23-040102-0102(об)	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	31,000	19131,67	593082
			Накладные расходы			*681,33*	*21121*
			Сметная прибыль			*1417,16*	*43932*
			ИТОГО:				**593082**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**21121**
			Сметная прибыль				**43932**
			Итого с временными		**2 %**	**0,00**	**593082**

			Итого с зимними удорожаниями		4,158 %	0,00	593082
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,07				634597
			Итого с коэф.договорной цены		0,969		614925
			Итого с НДС		12 %	73791	688716

Заказчик
ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ Нурымгереев Т.К.

Технический надзор Заказчика
ТОО "Мастер МеталПласт"
_____

Подрядчик
Директор ТОО "АктобеСтройЭксперт"
_____ Жанбауов Ж.К.

Казакстан Республикасы Актобе каласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестік АктобеСтройЭксперт Товарищество с ограниченной ответствен. город Актобе Республика Казахстан

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АктобеСтройЭксперт"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство объектов водоснабжения в с. Кумжарган сельского округа им. Ш. Берсиева Уилского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция 2-го подъема и хлораторная**

(наименование)

Смета **2-2-6 Технологическое оборудование**

Договор подряда (контракт) **№29** от **08.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.10.2018	01.10.2018	31.10.2018

Акт приемки выполненных работ № 12

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Разные работы				
1	2	59-010101-0101	Насос второго подъема MHI805 10 м3/ч	шт	0,960	-117 500,00	-112 800,00
2	3	59-010101-0101	Рама под насосы второго подъема, с запорной арматурой	компл	0,320	-379464,00	-121428
3	5	59-010101-0101	Насос пожарный HEliX FIRST V 3603/2-5/16 44м3/ч	шт	0,640	-540893,00	346172
4	6	59-010101-0101	Рама под пожарные насосы, с запорной арматурой	компл	0,320	-283929,00	-90857
5	8	59-010101-0101	Шкаф управления станцией второго подъема	шт	0,320	-3392857,00	-1085714
6	11	58-010101-0101	Установка для обеззараживания воды	шт	0,640	-977283,96	-625462
			Накладные расходы			*-34803,56*	*-22274*
			Сметная прибыль			*-72391,40*	*-46330*
7	13	58-010101-0101	Станция дозирования гипохлорита	шт	0,320	-687459,05	-219987
			Накладные расходы			*-24482,16*	*-7834*
			Сметная прибыль			*-50922,89*	*-16295*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	15	23-040103-0502 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	0,640	-12123,79	-7759
			Накладные расходы			*-431,76*	*-276*
			Сметная прибыль			*-898,06*	*-575*
9	18	23-040103-0505 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2,880	-21709,91	-62525
			Накладные расходы			*-773,14*	*-2227*
			Сметная прибыль			*-1608,14*	*-4631*
10	20	23-041001-6513 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый однодисковый для воды и пара, чугун, Т до 120°С, PN 16, DN 100, типа SEAgull ГОСТ 11823-91	шт.	0,640	-14522,70	-9295
			Накладные расходы			*-517,19*	*-331*
			Сметная прибыль			*-1075,76*	*-688*
11	21	23-040902-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные под приварку 2035 стандартнопроходные, Т до +200°С, PN 40, DN 15, типа GEnEBrE ГОСТ 21345-2005	шт.	0,640	-8820,11	-5645
			Накладные расходы			*-314,11*	*-201*
			Сметная прибыль			*-653,34*	*-418*
12	22	23-040905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,600	-1343,02	-2149
			Накладные расходы			*-47,83*	*-77*
			Сметная прибыль			*-99,48*	*-159*
13	24	23-041005-3604 РСНБ РК 2015	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,320	-375398,70	-120128
			Накладные расходы			*-13368,90*	*-4278*
			Сметная прибыль			*-27807,31*	*-8898*
14	26	58-010101-0101	Электромагнитный расходометр Ду-100	шт	0,320	-159254,04	-50961
			Накладные расходы			*-5671,44*	*-1815*
			Сметная прибыль			*-11796,60*	*-3775*
15	29	51-020106-0103 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	0,320	-49755,51	-15922
			Накладные расходы			*-1771,92*	*-567*
			Сметная прибыль			*-3685,59*	*-1179*
16	30	23-030103-0403 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	6,400	-716,52	-4586
			Накладные расходы			*-25,52*	*-163*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*-53,08*	*-340*
17	36	23-020101-1049 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	0,640	-1126,50	-721
			Накладные расходы			*-40,12*	*-26*
			Сметная прибыль			*-83,44*	*-53*
18	37	23-020101-1108 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	0,640	-3306,25	-2116
			Накладные расходы			*-117,74*	*-75*
			Сметная прибыль			*-244,91*	*-157*
19	39	58-010101-0101	**Поплавковый выключатель в резервуар**	шт	1,920	-18352,29	-35236
			Накладные расходы			*-653,57*	*-1255*
			Сметная прибыль			*-1359,43*	*-2610*
20	41	58-010101-0101	**Преобразователь давления ПД 100-ДИ1**	шт	1,280	-27578,57	-35301
			Накладные расходы			*-982,14*	*-1257*
			Сметная прибыль			*-2042,86*	*-2615*
21	43	58-010101-0101	**Силовой кабель с распределительными коробками**	шт	0,320	-105099,43	-33632
			Накладные расходы			*-3742,86*	*-1198*
			Сметная прибыль			*-7785,14*	*-2491*
22	44	58-010101-0101	**Контрольный кабель с распределительными коробками**	шт	0,320	-78222,86	-25031
			Накладные расходы			*-2785,71*	*-891*
			Сметная прибыль			*-5794,29*	*-1854*
23	46	58-010101-0101	**Компьютер в комплекте**	шт	0,320	-156445,71	-50063
			Накладные расходы			*-5571,43*	*-1783*
			Сметная прибыль			*-11588,57*	*-3708*
24	47	58-010101-0101	**Программное обеспечение**	шт	0,320	-628992,00	-201277
			Накладные расходы			*-22400,00*	*-7168*
			Сметная прибыль			*-46592,00*	*-14909*
25	48	29-010101-0101	**Стол компьютерный**	шт	0,320	-15544,29	-4974
			Накладные расходы			*-553,57*	*-177*
			Сметная прибыль			*-1151,43*	*-368*
26	49	29-010101-0101	**Стул вращающийся мягкий**	шт	0,320	-14471,23	-4631
			Накладные расходы			*-515,36*	*-165*
			Сметная прибыль			*-1071,94*	*-343*
27	50	29-010101-0101	**Шкаф для одежды ШК-181.00.000**	шт	0,320	-25572,86	-8183
			Накладные расходы			*-910,71*	*-291*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*-1894,29*	*-606*
			ИТОГО:				**-3282554**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**-54330**
			Сметная прибыль				**-113006**
			Итого с временными		**2 %**	**-3404,00**	**-3285958**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,158 %**	**-7218,00**	**-3293176**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,07				**-3523706**
			Итого с коэф.договорной цены		**0,969**		**-3414471,04**
			Итого с НДС		**12 %**	**-409736,53**	**-3824207,57**

Заказчик
ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ Нурымгереев Т.К.

Технический надзор Заказчика
ТОО "Мастер МеталлПласт"
_____

Подрядчик
Директор ТОО "АктобеСтройЭксперт"
_____ Жанбауов Ж.К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АктобеСтройЭксперт"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство объектов водоснабжения в с.Кумжарган сельского округа им.Ш.Берсиева Уилского района**
(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция 2-го подъема и хлораторная**
(наименование)

Смета **2-2-6 Технологическое оборудование**

Договор подряда (контракт) **№29** от **08.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.10.2018	01.10.2018	31.10.2018

Акт приемки выполненных работ № 13

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	59-010101-0101(пл)	Насос второго подъема МНІ 805 10 м3/ч, 35 м	шт	0,960	117500,00	112800,00
			Накладные расходы			*0,00*	*0,00*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0,00*
2	3	59-010101-0101(пл)	Рама под насосы второго подъема, с запорной арматурой	компл	0,320	379464,00	121428,48
			Накладные расходы		*0*	*0,00*	*0,00*
			Сметная прибыль		*0*	*0,00*	*0,00*
3	5	59-010101-0101(пл)	Насос пожарный Helix FIRST V 3603/2-5/16 44 м3/ч, 46 м	шт	0,640	540893,00	346171,52
			Накладные расходы		*0*	*0,00*	*0,00*
			Сметная прибыль		*0*	*0,00*	*0,00*

4	6	59-010101-0101(пл)	Рама под пожарные насосы, с запорной арматурой	компл	0,320		283929,00	90857,28
			Накладные расходы			*0*	*0,00*	*0,00*
			Сметная прибыль			*0*	*0,00*	*0,00*
5	8	59-010101-0101(пл)	Шкаф управления станцией 2-го подъема (управление насосами 2-го подъема, пожарными насосами, контроль уровня в резервуаре)	шт	0,320		3392857,00	1085714,24
			Накладные расходы			*0*	*0,00*	*0,00*
			Сметная прибыль			*0*	*0,00*	*0,00*
6	11	58-010101-0101(пл)(об)	Установка обеззараживания воды на 20 м3/ч ОДВ-20	шт	0,640		977283,96	625461,74
			Накладные расходы			*0*	*34803,56*	*22274,28*
			Сметная прибыль			*0*	*72391,40*	*46330,50*
7	13	58-010101-0101(пл)(об)	Станция дозирования гипохлорита max 15л/ч TLCL-200 (Бак 200л, насос дозирующий DDC 15-4, электрическая мешалка)	шт	0,320		687459,05	219986,90
			Накладные расходы			*0*	*24482,16*	*7834,29*
			Сметная прибыль			*0*	*50922,89*	*16295,33*
8	15	23-040103-0502	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90 °С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	0,640		12123,79	7759,22
			Накладные расходы			*0*	*431,76*	*276,33*
			Сметная прибыль			*0*	*898,06*	*574,76*
9	18	23-040103-0505(об)	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90 °С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2,880		21709,91	62524,53
			Накладные расходы			*0*	*773,14*	*2226,66*
			Сметная прибыль			*0*	*1608,14*	*4631,45*
10	20	23-041001-6513	Клапан обратный межфланцевый однодисковый для воды и пара, чугун, Т до 120 °С, PN 16, DN 100, типа Seagull ГОСТ 11823-91	шт.	0,640		14522,70	9294,52
			Накладные расходы			*0*	*517,19*	*331,00*
			Сметная прибыль			*0*	*1075,76*	*688,48*
11	21	23-040902-1201	Краны шаровые стальные под приварку 2035 стандартнопроходные, Т до +200 °С, PN 40, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	0,640		8820,11	5644,87
			Накладные расходы			*0*	*314,11*	*201,03*
			Сметная прибыль			*0*	*653,34*	*418,14*

12	22	23-040905-1806	Краны пробно-спускной 10Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,600		1343,02	2148,83
			Накладные расходы			*0*	*47,83*	*76,53*
			Сметная прибыль			*0*	*99,48*	*159,17*
13	24	23-041005-3604	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200 °C, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,320		375398,70	120127,58
			Накладные расходы			*0*	*13368,90*	*4278,05*
			Сметная прибыль			*0*	*27807,31*	*8898,34*
14	26	58-010101-0101(пл)(об)	Электромагнитный расходометр Ду-100, второго подъема Взлет ЭР-540	шт	0,320		159254,04	50961,29
			Накладные расходы			*0*	*5671,44*	*1814,86*
			Сметная прибыль			*0*	*11796,60*	*3774,91*
15	29	51-020106-0103(об)	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	0,320		49755,51	15921,76
			Накладные расходы			*0*	*1771,92*	*567,01*
			Сметная прибыль			*0*	*3685,59*	*1179,39*
16	30	23-030103-0403	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом, диаметр 50 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	6,400		716,52	4585,75
			Накладные расходы			*0*	*25,52*	*163,31*
			Сметная прибыль			*0*	*53,08*	*339,68*
17	36	23-020101-1049	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	0,640		1126,50	720,96
			Накладные расходы			*0*	*40,12*	*25,68*
			Сметная прибыль			*0*	*83,44*	*53,40*
18	37	23-020101-1108	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	0,640		3306,25	2116,00
			Накладные расходы			*0*	*117,74*	*75,36*
			Сметная прибыль			*0*	*244,91*	*156,74*

19	39	58-010101-0101(пл)(об)	Поплавковый выключатель в резервуар Float switch MS1	шт	1,920		18351,96	35235,77
			Накладные расходы			*0*	*653,56*	*1254,84*
			Сметная прибыль			*0*	*1359,40*	*2610,06*
20	41	58-010101-0101(пл)(об)	Преобразователь давления ПД 100-ДИ1,ОМ-1,0.И.11	шт	1,280		27579,05	35301,19
			Накладные расходы			*0*	*982,16*	*1257,16*
			Сметная прибыль			*0*	*2042,89*	*2614,90*
21	43	58-010101-0101(пл)(об)	Силовой кабель с распределительными коробками и креплением	компл	0,320		105098,95	33631,66
			Накладные расходы			*0*	*3742,84*	*1197,71*
			Сметная прибыль			*0*	*7785,11*	*2491,23*
22	44	58-010101-0101(пл)(об)	Контрольный кабель с распределительными коробками и креплением	компл	0,320		78223,02	25031,37
			Накладные расходы			*0*	*2785,72*	*891,43*
			Сметная прибыль			*0*	*5794,30*	*1854,18*
23	46	58-010101-0101(пл)(об)	Компьютер в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, программное обеспечение WINDOWS 7)	компл	0,320		156446,04	50062,73
			Накладные расходы			*0*	*5571,44*	*1782,86*
			Сметная прибыль			*0*	*11588,60*	*3708,35*
24	47	58-010101-0101(пл)(об)	Программное обеспечение ProServer 75 I/O Point Runtime System	компл	0,320		628992,00	201277,44
			Накладные расходы			*0*	*22400,00*	*7168,00*
			Сметная прибыль			*0*	*46592,00*	*14909,44*
25	48	29-010101-0101(пл)	Стол компьютерный, 1100x600x750	шт	0,320		15543,96	4974,07
			Накладные расходы			*0*	*553,56*	*177,14*
			Сметная прибыль			*0*	*1151,40*	*368,45*
26	49	29-010101-0101(пл)	Стул вращающийся мягкий на колесных опорах с подлокотниками Мод. 201	шт	0,320		14471,31	4630,82
			Накладные расходы			*0*	*515,36*	*164,92*
			Сметная прибыль			*0*	*1071,95*	*343,02*
27	50	29-010101-0101(пл)	Шкаф для одежды ШК-181.00.000	шт	0,320		25573,02	8183,37
			Накладные расходы			*0*	*910,72*	*291,43*
			Сметная прибыль			*0*	*1894,30*	*606,18*
			ИТОГО:					**3282554**
			В том числе :					

			Накладные расходы				54330
			Сметная прибыль				113006
			Итого с временными		2 %	38543,15	3321097
			Итого с зимними удорожаниями		4,158 %	81733,83	3402831
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,07				3641029
			Итого с коэф.договорной цены		0,969		3528157
			Итого с НДС		12 %	423379	3951536

Заказчик
ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ Нурымгереев Т.К.

Технический надзор Заказчика
ТОО "Мастер МеталПласт"
_____

Подрядчик
Директор ТОО "АктобеСтройЭксперт"
_____ Жанбауов Ж.К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АктобеСтройЭксперт"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство объектов водоснабжения в с. Кумжарган сельского округа им. Ш.Берсиева Уильского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция 2-го подъема и хлораторная**
(наименование)

Смета **2-2-6 Технологическое оборудование**

Договор подряда (контракт) **№29** от **08.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.10.2018	01.10.2018	31.10.2018

Акт приемки выполненных работ № 14

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Перекрытие				
1	1	59-010101-0101	Насос второго подъема MHI805 10 м3/ч	шт	2,040	-117500,00	-239700
2	2	59-010101-0101	Рама под насосы второго подъема, с запорной арматурой	компл	0,680	-379464,00	-258036
3	3	59-010101-0101	Насос пожарный HELIX FIRST V 3603/2-5/16 44м3/ч	шт	1,360	-540893,00	-735614
4	4	59-010101-0101	Рама под пожарные насосы, с запорной арматурой	компл	0,680	-283929,00	-193072
5	5	59-010101-0101	Шкаф управления станцией второго подъема	шт	0,680	-3392857,00	-2307143
6	6	58-010101-0101	Установка для обеззараживания воды	шт	1,360	-977283,96	-1329106
			Накладные расходы			*-34803,56*	*-47333*
			Сметная прибыль			*-72391,40*	*-98452*
7	7	58-010101-0101	Станция дозирования гипохлорита	шт	0,680	-687459,05	-467472
			Накладные расходы			*-24482,16*	*-16648*
			Сметная прибыль			*-50922,89*	*-34628*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	23-040103-0502 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1,360	-12123,79	-16488
			Накладные расходы			*-431,76*	*-587*
			Сметная прибыль			*-898,06*	*-1221*
9	9	23-040103-0505 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	6,120	-21709,91	-132865
			Накладные расходы			*-773,14*	*-4732*
			Сметная прибыль			*-1608,14*	*-9842*
10	10	23-041001-6513 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый однодисковый для воды и пара, чугун, Т до 120°С, PN 16, DN 100, типа SEAgull ГОСТ 11823-91	шт.	1,360	-14522,70	19751
			Накладные расходы			*-517,19*	*-703*
			Сметная прибыль			*-1075,76*	*-1463*
11	11	23-040902-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные под приварку 2035 стандартнопроходные, Т до +200°С, PN 40, DN 15, типа GEnEBrE ГОСТ 21345-2005	шт.	1,360	-8820,11	-11995
			Накладные расходы			*-314,11*	*-427*
			Сметная прибыль			*-653,34*	*-889*
12	12	23-040905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,400	-1343,02	-4566
			Накладные расходы			*-47,83*	*-163*
			Сметная прибыль			*-99,48*	*-338*
13	13	23-041005-3604 РСНБ РК 2015	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,680	-375398,70	-255271
			Накладные расходы			*-13368,90*	*-9091*
			Сметная прибыль			*-27807,31*	*-18909*
14	14	58-010101-0101	Электромагнитный расходометр Ду-100	шт	0,680	-159254,04	-108293
			Накладные расходы			*-5671,44*	*-3857*
			Сметная прибыль			*-11796,60*	*-8022*
15	15	51-020106-0103 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	0,680	-49755,51	-33834
			Накладные расходы			*-1771,92*	*-1205*
			Сметная прибыль			*-3685,59*	*-2506*
16	16	23-030103-0403 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	13,600	-716,52	-9745
			Накладные расходы			*-25,52*	*-347*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*-53,08*	*-722*
17	17	23-020101-1049 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1,360	-1126,50	-1532
			Накладные расходы			*-40,12*	*-55*
			Сметная прибыль			*-83,44*	*-113*
18	18	23-020101-1108 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1,360	-3306,25	-4497
			Накладные расходы			*-117,74*	*-160*
			Сметная прибыль			*-244,91*	*-333*
19	19	58-010101-0101	**Поплавковый выключатель в резервуар**	шт	4,080	-18352,29	-74877
			Накладные расходы			*-653,57*	*-2667*
			Сметная прибыль			*-1359,43*	*-5546*
20	20	58-010101-0101	**Преобразователь давления ПД 100-ДИ1**	шт	2,720	-27578,57	-75014
			Накладные расходы			*-982,14*	*-2671*
			Сметная прибыль			*-2042,86*	*-5557*
21	21	58-010101-0101	**Силовой кабель с распределительными коробками**	шт	0,680	-105099,43	-71468
			Накладные расходы			*-3742,86*	*-2545*
			Сметная прибыль			*-7785,14*	*-5294*
22	22	58-010101-0101	**Контрольный кабель с распределительными коробками**	шт	0,680	-78222,86	-53192
			Накладные расходы			*-2785,71*	*-1894*
			Сметная прибыль			*-5794,29*	*-3940*
23	23	58-010101-0101	**Компьютер в комплекте**	шт	0,680	-156445,71	-106383
			Накладные расходы			*-5571,43*	*-3789*
			Сметная прибыль			*-11588,57*	*-7880*
24	24	58-010101-0101	**Программное обеспечение**	шт	0,680	-628992,00	-427715
			Накладные расходы			*-22400,00*	*-15232*
			Сметная прибыль			*-46592,00*	*-31683*
25	25	29-010101-0101	**Стол компьютерный**	шт	0,680	-15544,29	-10570
			Накладные расходы			*-553,57*	*-376*
			Сметная прибыль			*-1151,43*	*-783*
26	26	29-010101-0101	**Стул вращающийся мягкий**	шт	0,680	-14471,23	-9840
			Накладные расходы			*-515,36*	*-350*
			Сметная прибыль			*-1071,94*	*-729*
27	27	29-010101-0101	**Шкаф для одежды ШК-181.00.000**	шт	0,680	-25572,86	-17390
			Накладные расходы			*-910,71*	*-619*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*-1894,29*	*-1288*
			ИТОГО:				**-6975427**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**-115451**
			Сметная прибыль				**-240138**
			Итого с временными		**2 %**	**-7233,00**	**-6982660**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,158 %**	**-15338,00**	**-6997998**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,07				**-7487858**
			Итого с коэф.договорной цены		**0,969**		**-7255734**
			Итого с НДС		**12 %**	**-870688**	**-8126422**

Заказчик
ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ Нурымгереев Т.К.

Технический надзор Заказчика
ТОО "Мастер МеталПласт"
_____

Подрядчик
Директор ТОО "АктобеСтройЭксперт"
_____ Жанбауов Ж.К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АктобеСтройЭксперт"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство объектов водоснабжения в с.Кумжарган сельского округа им.Ш.Берсиева Уилского района**
(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция 2-го подъема и хлораторная**
(наименование)

Смета **2-2-6 Технологическое оборудование**

Договор подряда (контракт) **№29** от **08.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.10.2018	01.10.2018	31.10.2018

Акт приемки выполненных работ № 15

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	59-010101-0101(пл)	Насос второго подъема MHI 805 10 м3/ч, 35 м	шт	2,040	117500,00	239700,00
2	3	59-010101-0101(пл)	Рама под насосы второго подъема, с запорной арматурой	компл	0,680	379464,00	258035,52
3	5	59-010101-0101(пл)	Насос пожарный Helix FIRST V 3603/2-5/16 44 м3/ч, 46 м	шт	1,360	540893,00	735614,48
4	6	59-010101-0101(пл)	Рама под пожарные насосы, с запорной арматурой	компл	0,680	283929,00	193071,72
5	8	59-010101-0101(пл)	Шкаф управления станцией 2-го подъема (управление насосами 2-го подъема, пожарными насосами, контроль уровня в резервуаре)	шт	0,680	3392857,00	2307142,76

6	11	58-010101-0101(пл)(об)	Установка обеззаращивания воды на 20 м3/ч ОДВ-20	шт	1,360	977283,96	1329106,19
			Накладные расходы			*34803,56*	*47332,84*
			Сметная прибыль			*72391,40*	*98452,31*
7	13	58-010101-0101(пл)(об)	Станция дозирования гипохлорита max 15л/ч TLCL-200 (Бак 200л, насос дозирующий DDC 15-4, электрическая мешалка)	шт	0,680	687459,05	467472,16
			Накладные расходы			*24482,16*	*16647,87*
			Сметная прибыль			*50922,89*	*34627,57*
8	15	23-040103-0502	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90 °С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1,360	12123,79	16488,35
			Накладные расходы			*431,76*	*587,19*
			Сметная прибыль			*898,06*	*1221,36*
9	18	23-040103-0505(об)	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90 °С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	6,120	21709,91	132864,62
			Накладные расходы			*773,14*	*4731,65*
			Сметная прибыль			*1608,14*	*9841,82*
10	20	23-041001-6513	Клапан обратный межфланцевый однодисковый для воды и пара, чугун, Т до 120 °С, PN 16, DN 100, типа Seagull ГОСТ 11823-91	шт.	1,360	14522,70	19750,87
			Накладные расходы			*517,19*	*703,38*
			Сметная прибыль			*1075,76*	*1463,03*
11	21	23-040902-1201	Краны шаровые стальные под приварку 2035 стандартнопроходные, Т до +200 °С, PN 40, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	1,360	8820,11	11995,35
			Накладные расходы			*314,11*	*427,18*
			Сметная прибыль			*653,34*	*888,54*
12	22	23-040905-1806	Краны пробно-спускной 10Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,400	1343,02	4566,27
			Накладные расходы			*47,83*	*162,62*
			Сметная прибыль			*99,48*	*338,24*
13	24	23-041005-3604	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,680	375398,70	255271,12
			Накладные расходы			*13368,90*	*9090,85*

			Сметная прибыль			*27807,31*	*18908,97*
14	26	58-010101-0101(пл)(об)	Электромагнитный расходометр Ду-100, второго подъема Взлет ЭР-540	шт	0,680	159254,04	108292,74
			Накладные расходы			*5671,44*	*3856,58*
			Сметная прибыль			*11796,60*	*8021,68*
15	29	51-020106-0103(об)	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	0,680	49755,51	33833,75
			Накладные расходы			*1771,92*	*1204,91*
			Сметная прибыль			*3685,59*	*2506,20*
16	30	23-030103-0403	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом, диаметр 50 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	13,600	716,52	9744,71
			Накладные расходы			*25,52*	*347,03*
			Сметная прибыль			*53,08*	*721,83*
17	36	23-020101-1049	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,360	1126,50	1532,04
			Накладные расходы			*40,12*	*54,56*
			Сметная прибыль			*83,44*	*113,48*
18	37	23-020101-1108	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,360	3306,25	4496,50
			Накладные расходы			*117,74*	*160,13*
			Сметная прибыль			*244,91*	*333,07*
19	39	58-010101-0101(пл)(об)	Поплавковый выключатель в резервуар Float switch MS1	шт	4,080	18351,96	74876,02
			Накладные расходы			*653,56*	*2666,52*
			Сметная прибыль			*1359,40*	*5546,37*
20	41	58-010101-0101(пл)(об)	Преобразователь давления ПД 100-ДИ1,ОМ-1,0.И.11	шт	2,720	27579,05	75015,02
			Накладные расходы			*982,16*	*2671,48*
			Сметная прибыль			*2042,89*	*5556,67*

21	43	58-010101-0101(пл)(об)	Силовой кабель с распределительными коробками и креплением	компл	0,680	105098,95	71467,28
			Накладные расходы			*3742,84*	*2545,13*
			Сметная прибыль			*7785,11*	*5293,87*
22	44	58-010101-0101(пл)(об)	Контрольный кабель с распределительными коробками и креплением	компл	0,680	78223,02	53191,65
			Накладные расходы			*2785,72*	*1894,29*
			Сметная прибыль			*5794,30*	*3940,12*
23	46	58-010101-0101(пл)(об)	Компьютер в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, программное обеспечение WINDOWS 7)	компл	0,680	156446,04	106383,30
			Накладные расходы			*5571,44*	*3788,58*
			Сметная прибыль			*11588,60*	*7880,24*
24	47	58-010101-0101(пл)(об)	Программное обеспечение ProServer 75 I/O Point Runtime System	компл	0,680	628992,00	427714,56
			Накладные расходы			*22400,00*	*15232,00*
			Сметная прибыль			*46592,00*	*31682,56*
25	48	29-010101-0101(пл)	Стол компьютерный, 1100x600x750	шт	0,680	15543,96	10569,90
			Накладные расходы			*553,56*	*376,42*
			Сметная прибыль			*1151,40*	*782,96*
26	49	29-010101-0101(пл)	Стул вращающийся мягкий на колесных опорах с подлокотниками Мод. 201	шт	0,680	14471,31	9840,49
			Накладные расходы			*515,36*	*350,44*
			Сметная прибыль			*1071,95*	*728,93*
27	50	29-010101-0101(пл)	Шкаф для одежды ШК-181.00.000	шт	0,680	25573,02	17389,65
			Накладные расходы			*910,72*	*619,29*
			Сметная прибыль			*1894,30*	*1288,12*
			ИТОГО:				**6975427**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**115451**
			Сметная прибыль				**240138**
			Итого с временными		**2 %**	**81904,19**	**7057331**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,158 %**	**173684,40**	**7231016**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,07				**7737187**
			Итого с коэф.договорной цены		**0,969**		**7497334**

			Итого с НДС		12 %	899680	8397014

Заказчик

ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Нурымгереев Т.К.

Технический надзор Заказчика

ТОО "Мастер МеталлПласт"

_____

Подрядчик

Директор ТОО "АктобеСтройЭксперт"

_____ Жанбауов Ж.К.