Акт выполненных работ за август 2011г.

Благоустройство территории базы (Ясиновский А.)

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Объем	т/затр. ч/час на ед.	т/затр. ч/час всего
	Щебеночная подготовка	м3	260	0,9	234
	Устр-во основания из песка	м3	65	3,27	213
	Покрытие из брусчатки	м2	1 300	0,99	1287
	Подноска материалов к месту укладки	тн	215	2,06	442
	Итого:				2176
	З/плата	2176	*	450	979106
	Накладные расходы	12%			117493
	Итого:				1096599
	Плановые накопления	8%			87728
	Итого:				1184326
	НДС	12%			142119
	Итого:				1326446
	Материалы:				
	брусчатка серая	м2	1 300,00	1100	1430000
	песок	м3	65,0	980	63700
	щебень	м3	260,0	1200	312000
	Итого:				1805700
	Транспортные затраты				
	Автогрейдер	м/час	4	3500	15400
	Трактор МТЗ-80	м/час	12	1300	15600
	Каток 10тн.	м/час	13,34	2000	26672
	Итого:				57672
	Всего по затратам:				3189819

Заказчик: _____

Подрядчик: _____