Счет-фактура № 11 от 31 марта 2011 г. (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI" (1а)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 302000213189, БИН: 010240005128, Республика Казахстан, г.Астана, ул. Ташенова, д.8/2 кв.40 (мкр.Молодежный, д.9, кв.40),Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0001205, от 22.10.2009 (2)

ИИК поставщика: р/с KZ06998BTB0000004440, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 1-1/III-11 от 10.01.2011г. Доп. согл. №2 от 10.03.2011г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, д.100/4 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 302000213189, БИН: 010240005128, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI", Республика Казахстан, г.Астана, ул. Ташенова, д.8/2 кв.40 (мкр.Молодежный, д.9, кв.40) (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 451500212165, БИН: 040540000212, АО "Центрказэнергомонтаж", Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, д.100/4 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: АО "Центрказэнергомонтаж" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 451500212165, БИН: 040540000212, Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, д.100/4 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ719420122030000033, в банке Эксимбанк Казахстан Филиал АО, БИК EXKAKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Технологические трубопроводы к багерной насосной ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия"	тг.	1	2 166 812,50	2 166 812,50	12%	260 017,50	2 426 830,00	0	
Всего по счету:					**2 166 812,50**		**260 017,50**	**2 426 830,00**		

Руководитель: Алелашвили Т.Я.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Генподрядчик: **АО "Центрказэнергомонтаж"**

Субподрядчик: **ТОО "Жылу - XXI"**

Типовая межведомственная форма КС3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Наименование строительства и его адрес:
Технологические трубопроводы к багерной насосной ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2010 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		1-1/III-11	10.01.2011г.				
		Доп. согл. №2	10.03.2011г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов,пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1						
			СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, баз. ценах 1991г)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**2 426 830**								
в том числе март:		**2 426 830**	**885 753**					**1 281 060**	**260 018**

Генподрядчик

Субподрядчик:

Расчет стоимости работ
багерная насосная ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия"
за март месяц 2011 года

№ №	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге						Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			СМР (базовая в ценах 2001 г)	Поставки ТОО "Жылу - XXI"			Поставки АО "Центрказзэнергомонтаж"		
				Изготовление трубных узлов с 6%	Материалы (прочие) с 6%	Материалы (основные) с 6%	Материалы (основные) с 6%	Оборудование	по акту
				К=1,1458	К=1,1458	К=1,1458	факт по счетам		
1	2	3	4	5	6		7	8	9
		Глава 2. Основные объекты строительства							
		Раздел III. Трубопроводы							
1.	л.с. 126-05-55-СМ.ТХ8	Технологические трубопроводы к багерной насосной	885,753	174,877	20,222	215,926	277,034 ~~492,96~~		1573,812
	Итого:		**885,753**	**174,877**	**20,222**		**~~492,96~~**	**0**	**1573,812**
	Итого по главам 1-7		**885,753**	**174,877**	**20,222**		**~~492,96~~**	**0**	**1573,812**
	Итого по главам 1-8		**885,753**	**174,877**	**20,222**	215,926	277,034 **~~492,960~~**	**0,000**	**1573,812**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет - 1%	0,000						0,000
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	0,000						0,000
	Итого по главам 1-9		**885,753**	**174,877**	**20,222**	215,926	**492,960**	**0,000**	**1573,812**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	885,753	174,877	20,222		492,960	0,000	1573,812
	К=	**1,1458**							
		Итого по сметному расчету с К=1,1458	1014,896	200,574 ~~337,364~~	23,170 ~~23,639~~	247,408 ~~473,780~~	638,478	0,000	2488,157
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	20,298	~~6,747~~	~~0,473~~	~~9,476~~	12,770	0,000	49,763
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	1035,194	204,382 ~~344,111~~	23,633 ~~24,112~~	252,356 ~~483,256~~	651,248	0,000	2537,920
	Решение Правительства	НДС - 12%	124,223	~~41,293~~	~~2,893~~	~~57,991~~	78,150	0,000	304,550
		Стоимость строительства	**1159,417**	228,907 ~~385,405~~	26,469 ~~27,005~~	282,639 ~~541,246~~	**729,397**	**0,000**	~~**2842,470**~~

1'697'433 Жылу XXI

729'24

2'426,830

Генподрядчик: **Субподрядчик:**

сумма д/с №1
2'060'000 тг.

Генподрядчик: АО «Центрказэнергомонтаж»
Субподрядчик: ТОО «Жылу - XXI»
Договор №1-1/III-11 от 10.01.2011г. Доп. согл. №2 от 10.03.2011г.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЭЦ-1 г. АСТАНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Багерная насосная

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 126-05-55-СМ.ТХ 8

Акт выполненных объемов работ
за март месяц 2011 года
НА технологические трубопроводы к багерной насосной

ОСНОВАНИЕ: 126-05-55-ТХ 1

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 1573,812 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2403 чел.-ч
Сметная заработная плата 428,168 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0112-790-4	Арматура задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	2	927,98	89,28	1856	179	1536	4,8	10
				831,6	21,6	1663	43	90	0,12	-
2	СПрайс лист	шт -Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30с41нж, Ду 80 мм, Ру 1,6 МПа	2	7261,94	-	14524	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Ц0112-791-1-	шт Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные пружинные на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 15 мм	11	676,82	3,72	7445	41	6605	3,6	40
				667,2	-	7339	-	90	-	-
4	СПрайс лист	шт -Клапан запорный с патрубками под приварку 15с52нж11, Ду 15 мм, Ру 6,3 МПа	11	4768,67	-	52455	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Ц0112-791-2-	шт Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные пружинные на условное	4	755,78	37,08	3023	148	2605	4,8	19
				712,8	10,8	2851	43	90	0,06	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		давление 6,3 МПа, диаметр условного прохода 32 мм шт								
6	СПрайс лист	-Клапан запорный сальниковый с концами под приварку Ду 32 мм, Ру 6,3 МПа, типа 15с52нж11 шт	4	9380 --- -	- --- -	37520 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
7	Ц0112-791-2	-Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные пружинные на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм шт	2	755,78 --- 712,8	37,08 --- 10,8	1512 --- 1426	74 --- 22	1302 --- 90	4,8 --- 0,06	10 --- -
8	СПрайс лист	-Клапан запорный сальниковый с концами под приварку Ду 40 мм, Ру 6,3 МПа, типа 15с52нж11 шт	2	9985,16 --- -	- --- -	19970 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		Трубы								
9	Ц0112-2-2	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 18 мм т	0,02	252814,32 --- 241467,6	7188,72 --- 296,97	5056 --- 4829	144 --- 6	4352 --- 90	1452 --- 1,69	29 --- -
10	Ц0112-2-4	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 38 мм т	0,278	127481,86 --- 121176	4161,96 --- 297	35440 --- 33687	1157 --- 83	30393 --- 90	726 --- 1,69	202 --- -
11	Ц0112-2-5	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 45 мм т	0,414	97409,4 --- 91779,6	3940,2 --- 394,69	40327 --- 37997	1631 --- 163	34344 --- 90	528 --- 2,25	219 --- 1
12	Ц0112-2-8	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм т	0,839	60205,86 --- 55545,6	3231,36 --- 327,37	50513 --- 46603	2711 --- 275	42190 --- 90	319,44 --- 1,87	268 --- 2
13	Ц0112-162-4	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и	0,267	119889,21 --- 106885,8	11763,36 --- 1984,48	32010 --- 28539	3141 --- 530	26162 --- 90	840,42 --- 11,31	224 --- 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		других спецконструкциях, диаметр наружный 32-38 мм, устанавливаемые на высоте более 5 метров при одноярусном расположении.								
14	С1535-0003	-Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, ГОСТ 8734-75, стали 20, на Ру до 10 МПа, 18х2,0 мм (изготовление)	т 0,02	256033,5	-	5121	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С1535-0014	-Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, ГОСТ 8734-75, стали 20, на Ру до 10 МПа, 38х2,0 мм(изготовление)	т 0,545	143234,8	-	78063	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С1535-0018	-Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, ГОСТ 8734-75, стали 20, на Ру до 10 МПа, 45х2,5 мм(изготовление)	т 0,414	116055,1	-	48047	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	С130801-80	-Узлы технологических трубопроводов из электросварных труб, стали Вст3сп, на Ру до 10 МПа, 89х3,0 мм(изготовление)	т 0,839	40223,4	-	33747	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С130806-164	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 18х2,0 мм	т 0,02	53237	-	1065	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С130806-169	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 38х2,0 мм	тн 0,545	53296,7	-	29047	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	С130806-174	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 45х2,5 мм	тн 0,414	53053,4	-	21964	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	С130806-74	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	м 0,839	49056,6	-	41158	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	Ц0112-753-1	-Протравка и промывка труб	тн 331	178,56	138	59103	45678	21735	0,24	79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		различными реактивами, диаметр наружный 15-38 мм		40,56	32,4	13425	10724	90	0,18	61
		м								
23	Ц0112-753-2	-Протравка и промывка труб	156	232,2	182,4	36223	28454	12889	0,36	56
		различными реактивами, диаметр наружный 48 мм		48,6	43,2	7582	6739	90	0,25	38
		м								
24	Ц0112-753-5	-Протравка и промывка труб	126	420	343,2	52920	43243	18072	0,48	60
		различными реактивами, диаметр наружный 89 мм		75,6	83,76	9526	10554	90	0,48	60
		м								
25	Спрайс-лист	-Стоимость прокладок А, ГОСТ 481-80, 15180-86	0,13	106,36	-	14	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
26	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,003	149300	-	448	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Опоры								
27	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,021	18418,92	2629,54	387	55	287	88,32	2
				15066	121,5	316	3	90	0,59	-
		т								
28	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,0001	149300	-	16	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
29	С11011-1052	-Электроды, d-4 мм, Э46	0,0003	81400	-	24	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
30	С12021-262	-Опоры 89У (сборные)	0,021	107900	-	2266	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Металл для крепления трубопроводов								
31	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,469	18418,92	2629,54	8638	1233	6411	88,32	41
				15066	121,5	7066	57	90	0,59	-
		т								
32	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,0023	149300	-	350	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
33	С11011-1052	-Электроды, d-4 мм, Э46	0,0066	81400	-	534	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
34	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,223	114900	-	25623	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
35	С12021-256	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,246	154700	-	38056	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тепловая изоляция								
36	Е0126-11-2	-Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 50 мм	75	151,61	39,66	11370	2975	8303	0,53	40
				95,86	14,86	7189	1114	100	0,07	5
		м								
37	Е0126-3-7	-Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 30 мм	75	86,4	7,21	6480	541	4192	0,31	23
				53,2	2,7	3990	202	100	0,01	1
		м								
38	С11031-152	-Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	0,825	17600	-	14520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
39	Е0126-3-5	-Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 30 - 40 мм	300	83,96	7,21	25189	2164	16038	0,3	90
				50,76	2,7	15228	810	100	0,01	4
		м								
40	С11031-152	-Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	3	17600	-	52800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
41	Спрайс-лист	-Маты теплоизоляционные из минеральной ваты ТЕХМАТ-4500-1000-50	2,29	6603,37	-	15142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
42	С11011-679	-Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная	40	31	-	1240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
43	Е0126-17-5	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 50 мм	75	317,23	23,94	23792	1796	21931	1,56	117
				283,5	8,92	21263	669	100	0,04	3
		м								
44	Е0126-17-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 45 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 30 мм	75	240,41	14,88	18030	1116	16606	1,19	89
				215,74	5,68	16180	426	100	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
45	Е0126-17-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 38 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 30 - 40 мм	300	240,41	14,88	72122	4464	66424	1,19	357
				215,74	5,68	64721	1703	100	0,03	8
		м								
46	С11011-863	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	0,775	109500	-	84863	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
47	С11011-866	-Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	1	94	-	94	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
48	Е0107-20-3	-Установка металлоконструкций на трубопроводах	0,022	11911,32	2191,32	262	48	325	51,24	1
				9720	828,9	214	18	140	4,04	-
		т								
49	С11011-1058	-Электроды, d-6 мм, Э42	0,0009	77100	-	68	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
50	С12021-259	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,022	162700	-	3579	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
51	Е0115-172-3	-Окраска опознавательных колец по поверхности изоляции трубопровода масляной краской 2 раза	8,62	72,74	0,08	627	1	655	0,44	4
				72,36	0,02	624	-	105	-	-
		м2								
52	С11011-292	-Краска масляная готовая к употреблению цветная для наружных и внутренних работ марки МА-25	2,12	140,39	-	298	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
53	С11011-451	-Олифа натуральная	0,2328	216	-	50	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
54	Е0108-36-1	-Установка и разборка инвентарных лесов внутренних	64,67	135,48	1,82	8761	118	10250	0,84	54
				133,66	0,67	8643	43	118	-	-
		м2								
55	С11021-118	-Деревянные детали лесов	0,0052	11700	-	61	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
56	С12068-33	-Щиты настила	3,56	1230	-	4375	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
57	С12021-265	-Стальные детали лесов	0,0188	108700	-	2038	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
58	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,006	149300	-	896	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1131123	141111			2035
			Тенге			340900	34227			191
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			708938	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3361	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	224648	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			383509	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			202183	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		101
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	30327	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54667	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			965788	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1483
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	254975	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			341597	-	-		-
		Материалы -	Тенге			15361	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	143037	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			174963	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			144725	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21709	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29179	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			515501	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		873
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	164746	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			80588	-	-		-
		Материалы -	Тенге			354	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7442	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			71563	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6698	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1005	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5237	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			92523	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8447	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1573812	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2403
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	428168	-		-

Генподрядчик: Субподрядчик:

в т.ч. баз
СМР Жылу XXI 885753
вс мех Жылу XXI 411025
+ нр-а
мех Жылу 277034

Объемы подтверждаю

Кроме п. 18-21; 28,29; 32,33; 38,40,49,50, 52,53,55,56,57.