Форма-2

Заказчик ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент
Подрядчик ТОО "Биік шың-2050"
Договор №91 от 13.07.2018г.

Выполненные работы: Переключение на водопроводной сети диам.300мм в мкр. Кайнар булак возле НС

13

**АКТ**

**Приемки выполненных работ от "_____" _____2018г.**

| №п/п | Наименование работ | № един. расцен. | Ед.изм. | Кол-во | Цена единицы | Стоимость выполненных работ по утв. смете | Накладные расходы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лаопата" с ковшом вместимостью 0,4м3 навымет | Е11-010101-0402 | м3 грунт | 10 | 83 | 828 | 253 |
| 2 | Колодцв круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих. /диам.1500мм/ | Е11-221301-0101 изм. и доп. вып. 6 | м3 железобетонных конструкции колодца | 1,47 | 25 148 | 36 967 | 10 134 |
| 3 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | С121-040301-0112 | шт. | 1 | 12 954 | 12 954 | 518 |
| 4 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | С121-040301-0110 | шт. | 1 | 8 166 | 8 166 | 327 |
| 5 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | С121-040302-0102 | шт. | 1 | 13 818 | 13 818 | 553 |
| 6 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | С121-040302-0110 | шт. | 1 | 16 380 | 16 380 | 655 |
| 7 | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | С123-030101-0304 | шт. | 1 | 15 692 | 15 692 | 628 |
| 8 | Стремянка | С121-060208-0501 | т. | 0,09 | 299 950 | 26 995 | 1 080 |
| 9 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. | Е11-010105-0502 | м3 грунт | 2,935 | 653 | 1 915 | 1 254 |
| 10 | Фланцы к стальным трубопроводам диам. 400мм. Приварка | Е11-221201-0110 | фланец | 2 | 3 593 | 7 187 | 3 967 |
| 11 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80 | С123-020103-0218 | шт. | 4 | 12 547 | 50 190 | 2 008 |
| 12 | Фланцы к стальным трубопроводам диам. 300мм. Приварка | Е11-221201-0108 | фланец | 4 | 3 023 | 12 094 | 6 710 |
| 13 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80 | С123-020103-0216 | шт. | 7 | 7 104 | 49 728 | 1 989 |
| 14 | Фасонные части стальные сварные диамю 300-800мм. Установка /СТ.Трубы, Отвод/ | Е11-220801-0106 изм. и доп. вып. 1 | т фасонн | 0,39625 | 415 944 | 164 819 | 62 674 |
| 15 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426мм., толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 | С123-010201-0257 | м. | 0,15 | 18 491 | 2 774 | 111 |
| 16 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325мм., толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 | С123-010201-0245 | м. | 6 | 14 160 | 84 962 | 3 398 |
| 17 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой стали 90°, наружным диам. 325мм., толщиной стенки 10мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | С123-020101-0280 | шт. | 1 | 23 201 | 23 201 | 928 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диам. 300мм. Установка | Е11-220901-0108 | задвижка | 1 | 8 938 | 8 938 | 3 952 |
| 19 | Задвижки паралельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225° С, PN 10, DN 300 мм., ГОСТ 5762-2002 | С130902-58 | шт. | 1 | 126 077 | 126 077 | 5 043 |
| | **Итого прямые затраты по смете:** | | | | | **663 681,97** | **106 181,50** |
| | С накладными расходами | | | | | 106 182 | |
| | Итого: | | | | | 769 863 | |
| | Сметная прибыль | | | | | 61 589 | |
| | Итого: | | | | | 831 453 | |
| | Временные здания и сооружения 1,2% | | | | | 9 977 | |
| | Итого: | | | | | 841 430 | |
| | Зимние удорожание 0,91% | | | | | 7 664 | |
| | Итого: | | | | | 849 094 | |
| | К=0,934773 в ценах на 2016 г. | | | | | 793 710 | |
| | Итого по смете: | | | | | 793 710 | |
| | НДС 12% | | | | | 95 245 | |
| | Итого к оплате | | | | | **888 955** | |

**"Сдал"**
Директор ТОО "Бик шын-2050"
_____ А. Сапарова

**"Принял"**
Директор ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент
_____ Б. Байболов

Главный инженер
_____ М. Алимбетов

Ведущий инженер
_____ С. Исакулов

дата подписания (принятия) работ (услуг) "_____" _____2018г.