Счет-фактура № 67 от 31 августа 2011 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI" **(2)**

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 302000213189, БИН: 010240005128, Республика Казахстан, г.Астана, ул. Таха-Хусейна д.15/1кв.40 (мкр.Молодежный, д.9, кв.40),Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0001205, от 22.10.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ06998BTB0000004440, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 1-1/III-11 от 10.01.2011г. Доп.согл. № 4 от 12.07.2011г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, д.100/4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 302000213189, БИН: 010240005128, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI", Республика Казахстан, г.Астана, ул. Таха-Хусейна д.15/1кв.40 (мкр.Молодежный, д.9, кв.40) (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 451500212165, БИН: 040540000212, Акционерное общество "Центрказэнергомонтаж", Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, д.100/4 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Акционерное общество "Центрказэнергомонтаж" **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 451500212165, БИН: 040540000212, Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, д.100/4 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ719420122030000033, в банке Эксимбанк Казахстан Филиал АО, БИК EXKAKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконсрукция ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия" Опорные конструкции под технологические трубопроводы	тг.	1	790 018,75	790 018,75	12%	94 802,25	884 821,00	0	
Всего по счету:					**790 018,75**		**94 802,25**	**884 821,00**		

Руководитель: Алелашвили Т.Я.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Иванова Я.Э.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Генподрядчик: **АО "Центрказзэнергомонтаж"**

Субподрядчик: **ТОО "Жылу - XXI"**

Типовая межведомственная форма КС3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Наименование строительства и его адрес:
Реконструкция ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия". Опорные конструкции под технологические трубопроводы

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2011 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		1-1/III-11	10.01.2011г.				
		Доп. согл. №4	12.07.2011г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов,пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1						
			СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, баз. ценах 1991г)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**884 821**								
в том числе август:		**884 821**	**397 398**					**392 621**	**94 802**

Генподрядчик

Субподрядчик:

№ 14 от 10.07.11г

100%

Расчет текущей стоим и работ

опорные конструкции под технологические трубопроводы на объекте:"Багерная насосная I и II подъема ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия"

за август месяц 2011 года

тыс. тенге

№№	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	СМР (базовая в ценах 2001г)	Стоимость основных материалов с 6%	Стоимость прочих материалов с 6%	Общая сметная стоимость
1	2	3	4	5	6	8
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	л.с.126-05-55-СМ.АС14	опорные конструкции под технологические трубопроводы включая очистку поверхности	229,830 ~~238,729~~	163,946 ~~155,047~~	3,622	397,398
	Итого по главам 1-7		**238,729**	**155,047**	**3,622**	**397,398**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения - 4,8%	0,000	0,000	0,000	**0,000**
	Итого по главам 1-8		**~~238,729~~**	**~~155,047~~**	**3,622**	**397,398**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты при производстве работ в зимне время - 4,3%	0,000	0,000	0,000	**0,000**
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет - 1%	0,000	0,000	0,000	0,000
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по главам 1-9		**~~238,729~~**	**~~155,047~~**	**3,622**	**397,398**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года (МРП = 775 тг)	229,830 ~~238,729~~	163,946 ~~155,047~~	3,622	397,398
	СН РК 8.02-02-2002, К=1,949	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011 года (МРП = 1512 тг)	465,283	326,526 ~~310,662~~	7,059	783,004
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	9,306	~~6,213~~	0,141	15,660
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	474,588	~~316,875~~	7,200	798,664
	Решение Правительства	НДС - 12%	56,951	~~38,025~~	0,864	**95,840**
		Стоимость строительства	**~~531,539~~**	**~~354,900~~**	**8,065**	**~~894,504~~** 892,813

511,725 373,023

884,821 тг.

Генподрядчик: Центрказэнергомонтаж

по договору

Субподрядчик:

итого по акту 884821 тг.

Генподрядчик: АО «Центрказзэнергомонтаж»
Субподрядчик: ТОО «Жылу - XXI»
Договор №1-1/III-11 от 10.01.2011г. Доп. согл. №4 от 12.07.2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЭЦ-1 г. АСТАНЫ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БАГЕРНАЯ НАСОСНАЯ I И II ПОДЪЕМА

ОБЬЕКТ НОМЕР 126-05-55-СМ.АС14

Акт выполненных объемов работ
за август месяц 2011 года

НА ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ

ОСНОВАНИЕ: 126-05-55-КМ3

Сметная стоимость 397,398 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 518 чел.-ч
Сметная заработная плата 94,13 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ								
1	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций	6,87	12185,02	1840,68	83711	12645	56418	52,99	364
	т.ч.	для крепления трубопроводов								
	п.3.5	внутри зданий и сооружений,		9039,6	85,05	62102	584	90	0,41	3
	СНиП8.02-05-2002	массой до 0,1 т /на разборку (демонтаж) металлических								
	п-2.8	конструкций								
	к=0,6;0,7;0,5	т								
2	С12021-263	-Стоимость м/к опор для	6,87	107900	-	741273	-	-	-	-
		начисления ненормируемых и								
		непредвиденных затрат		-	-	-	-	-	-	-
		т								
3	С12021-263	-Вычитается позиция:	6,87	-107900	-	-741273	-	-	-	-
		Исключается стоимость м/к								
		опор		-	-	-	-	-	-	-
		т								
4	Е01031-А18-1	--Погрузка конструкций	6,87	296,52	296,52	2037	2037	1426	-	-
		металлических при								
		автомобильных перевозках		-	207,56	-	1426	100	1,2	8
		т								
5	Е01031-А18-2	--Разгрузка конструкций	6,87	281,16	281,16	1932	1932	1352	-	-
		металлических при								
		автомобильных перевозках		-	196,81	-	1352	100	1,14	8
		т								
6	Е010333-А21	--Перевозка грузов	6,87	28,6	28,6	196	196	39	-	-
		автомобилями-самосвалами								
		/работающими вне карьеров/,		-	5,72	-	39	100	0,12	1
		расстояние перевозки 2 км,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класс груза 1								
		т								
7	Е0146-26-2	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в	6	211,66	105,79	1270	635	987	0,54	3
		железобетонных конструкциях		102,06	62,45	612	375	100	0,1	1
		горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/								
		отверст.								
8	Е0146-26-18	-добавлять на каждые 10 мм	186	4,25	2,07	790	384	600	0,01	2
		изменения глубины при		2	1,22	373	227	100	-	-
		сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/								
		отверст.								
9	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций	0,859	20305,02	2629,54	17442	2259	11741	88,32	76
		для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений,		15066	121,5	12942	104	90	0,59	1
		массой до 0,1 т								
		т								
10	С12021-263	-Опоры неподвижные	0,859	107900	-	92686	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
11	Е0109-25-1	-Монтаж балок под опоры в	0,393	5889	2424,02	2314	953	1178	16,92	7
		зданиях высотой до 25 м и		2727	602,92	1072	237	90	2,15	1
		шаге ферм до 12 м								
		т								
12	С12021-120	-Балки под опоры из прокатных	0,393	101700	-	39968	-	-	-	-
		профилей		-	-	-	-	-	-	-
		т								
13	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка балок	0,393	2807,43	654,91	1103	257	522	6,3	2
		при монтаже одноэтажных		1476,9	-	580	-	90	-	-
		производственных зданий								
		т								
14	СССЦч.2	-Поправка на марку стали С245	1,25	1860	-	2329	-	-	-	-
	т.ч.	тн		-	-	-	-	-	-	-
	табл.3									
15	СЦ1ч.2т.ч.	-Очистка поверхности до 2	1,25	6705	-	8395	-	-	-	-
		степени ГОСТ 9.402-80		-	-	-	-	-	-	-
		тн								
16	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических	50,08	22,97	0,06	1150	3	315	0,04	2
		поверхностей грунтовкой		6,97	0,02	349	1	90	-	-
		ГФ-021 за один раз								
		м2								
17	Е0113-26-6	-Окраска металлических	50,08	51,76	0,05	2592	2	450	0,05	3
	К=2	огрунтованных поверхностей		9,98	-	500	-	90	-	-
		эмалью ПФ-115 за 2 раза								
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			257916	21304			459

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			78530	4346			22
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18363	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2944	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5254	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5169	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	775	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1412	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24944	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6030	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			239554	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11761	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	77621	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			134983	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			69859	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10479	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63041	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			372454	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		488
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	88100	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			397398	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		518
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	94130	-		-

Генподрядчик:

Субподрядчик:

Объемы подтверждаю

аименование стройки РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЭЦ-1 г. АСТАНЫ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №

Объект - БАГЕРНАЯ НАСОСНАЯ I И II ПОДЪЕМА Номер - 126-05-55-СМ.АС14

на ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ

за август месяц 2011 года

Основание: 126-05-55-КМ3

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр (обоснование)	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб-ность	Сметная стоимость, Тенге				Документ
					в базисном уровне		в текущем уровне		
					единицы	всего	единицы	всего	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительные материалы, изделия и детали							
1.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,02147	149300	3205,471	388124,00	8333,02	сч. №89 от 11.03.2011г
2.	С11011-115	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,004507	156900	707,18	261610,00	1179,13	сч. №7611 от 26.07.2011г
3.	С11011-1071	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая	т	0,009014	226341	2040,328	394551,00	3556,64	сч. №7075 от 14.07.2011г
4.	С11011-719	Уайт-спирит	т	0,001402	26700	37,44	165142,00	231,57	сч. №7610 от 26.07.2011г
5.	С11011-306	Ксилол нефтяной марки А	т	0,000751	107100	80,454		0,00	
5.		Растворитель Р-4	т	0,000751			254460,00	191,15	сч. №359 от 22.06.2011г
6.	С11011-1052	Электроды д 4 мм Э46	т	0,063378	81400	5158,961	238863,00	15138,64	сч. №85 от 13.07.2011г
7.	С12021-263	Опоры неподвижные	т	0,859	107900	92686,1	213753,00	183613,83	сч. №2 от 06.01.2011г
8.	С11011-736	Сверла кольцевые алмазные д 25 мм	шт	0,38556	135	52,051	268,00	103,33	сч. №154 от 20.12.2011г
9.	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,393	101700	39968,1	205419,90	80730,02	сч. №2 от 06.01.2011г

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 т	кг	0,0393	146	5,7378	0,00	0,00	
11.	ТСССЦч.2 т.ч. табл.3	Поправка на марку стали С245	тн	1,252	1860	2328,72	0,00	0,00	
12.		Прочие материалы	тенге	1	3417,34	3417,338	6769,75	6769,75	
Итого по материальным ресурсам			**Тенге**			**149 688**		**299 847**	
С К=1,06						**158 669**		**317 838**	
С К=1,02						**161 843**		**324 195**	
НДС=12%								**38 903**	
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен								**363 098**	

Генподрядчик:

Субподрядчик: