Заказчик **Мангистаукая ОДТ АО Казахтелеком**
Подрядчик: **ТОО "Абиком"**
Договор 03-14/366-10 от 29.06.2010
Найменование объекта: **"Прокладка ОКБ для проведения видеоконференции с Президентом РК"**

Ф-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за **Июль** месяц 2010г.

№пп	Найменование объекта	Стоимость выполненных работ (тенге)									
		С начала года	в отчетном месяце	из них: СМР в сметных баз.ценах	из них в отчетным месяце	по монт. оборудо-вания	стоимость прочих затрат	доп.затр. на приобр материал.	доп. расходы	Налог на добавл. стоимость	вт.ч. за отчетн. месяц
1.	**Прокладка ОКБ для проведения**										
	видеоконф.с Президентом РК	3918564,14	3918564,14								
	Выполнение за июль месяц 2010г	3918564,14	3918564,14	3918564,14	3498717,98					419846,16	419846,16
	К оплате		3918564,14								

"Заказчик"
Генеральный директор
Мангистауской ОДТ
_____ Сарсембаев И.А.
"___"_____2010г

"Подрядчик"
Директор ТОО "Абиком"
_____ Байжанов Б.К.
"15" 07 2010г

Главный бухгалтер _____Сосаева Т.Б,
Начальник ЦП иС _____ Алдабергенов Б.Б.
Зам.Технического директор МОДТ _____Быстров Д.В.

Заказчик **Мангистауская областная дирекция телекоммуникации**

Подрядчик **ТОО "Абиком"**

Наименование стройки - **Прокладка ОКБ на 8 волокон для проведения видеоконф.с Президентом РК**

Форма 4

Акт (форма№2)

выполненных работ за июль месяц 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-17-12	Разработка грунта 6 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(3274х0,2х0,6)	392,9	85,46	81,40	33579	31982	10211	0,03	11
		м3		3,89	22,90	1528	8999	97	0,08	31
2	Е0101-163-6	Разработка грунта 5 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м(320х0,2х0,6)	38,4	1503,00	--	57715	--	65218	7,97	306
		м3		1503,00	--	57715	--	113	--	--
3	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м(3274х0,2х0,4)	261,9	7,57	7,57	1983	1983	625	--	--
		м3		--	2,46	--	644	97	0,01	2
4	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы(3594х0,2х0,2)	143,8	190,58	--	27405	--	30968	1,38	198
		м3		190,58	--	27405	--	113	--	--
5	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб д 50мм в земле,ПЭТ50-950м+ПЭТ25мм -14м	0,964	20790,00	--	20042	--	22046	133,00	128
				20790,00	--	20042	--	110	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кан.-км								
6	Ц0110-54-1	Прокладка кабеля ОК-8 по кабелеросту	7	12,60	--	88	--	97	0,07	--
		м		12,60	--	88	--	110	--	--
7	Ц0110-932-1 к=0,3	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 4	1	508,06	--	508	--	559	2,10	2
		кабель		508,06	--	508	--	110	--	--
8	Ц0110-932-2 к=0,3	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 8	1	943,54	--	944	--	1038	3,90	4
		кабель		943,54	--	944	--	110	--	--
9	Ц0110-927-2	Прокладка ОК Б-4 и ОК-8 в канализации по занятому каналу трубопровода	20,23	7248,43	3181,71	146636	64366	108507	19,00	384
		м кабеля		4066,72	809,33	82270	16373	110	4,69	95
10	Ц0110-930-2 к=0,33	Монтаж разветвит. муфты на 2 направления с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 8	1	31067,91	27874,38	31068	27874	7435	13,20	13
		муфта		3193,52	3565,12	3194	3565	110	20,68	21
11	Е0101-166-4	Погрузка грунта вручную на ав/самосвалы	54,96	190,58	--	10474	--	11836	1,38	76
		м3		190,58	--	10474	--	113	--	--
12	Е010333-А10 -1	Перевозка грунта (песка)	24	99,58	99,58	2390	2390	478	--	--
		т		--	19,92	--	478	100	0,42	10
13	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	2748	36,70	27,80	100852	76394	40986	0,06	165
		м		8,80	6,90	24182	18961	95	0,04	110
14	Ц0110-926-1	Прокладка ОК бронированный в траншее	2,48	21564,70	17195,84	53394	42577	22342	21,00	52
		км		4368,86	2415,60	10817	5981	133	14,01	35
15	Ц0110-927-1	Прокладка ОКБ-4 в переходе и ОКБ -4 в трубке ПЭТ	1189	53,42	23,45	63516	27882	46993	0,14	166
		м кабеля		29,97	5,96	35634	7086	110	0,03	41
16	Ц0110-936-1 к=0,3	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК ГТС, число волокон 4	1	4668,51	3251,77	4669	3252	2468	6,30	6
				1416,74	827,14	1417	827	110	4,80	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УССЛК								
17	Ц0110-936-2 к=0,3	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК ГТС, число волокон 8	1	7077,69	4851,38	7078	4851	3806	9,90	10
		УССЛК		2226,31	1234,03	2226	1234	110	7,16	7
18	Ц0110-898-1 5	Разные работы: Защита кабеля оптического трубой ПЭТ-25 по мет.ограждени	236	115,60	72,80	27282	17181	15784	0,27	64
		м		42,80	18,00	10101	4248	110	0,10	25
19	Ц0110-934-1 к=0,6	Измерение в двух направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 4	1	5723,34	4997,54	5723	4998	1244	3,00	3
		участок		725,80	405,41	726	405	110	2,35	2
20	Ц0110-934-2 к=0,6	Измерение в двух направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 8	1	9965,18	8658,74	9965	8659	2210	5,40	5
		участок		1306,44	702,41	1306	702	110	4,07	4
21	Е0101-164-4	Разработка грунта в котлованах 4 группы вручную	0,96	659,25	--	633	--	715	3,56	3
		м3		659,25	--	633	--	113	--	--
22	Ц0110-879-8	Разные работы: столбик замерный для линии связи	31	589,00	274,00	18259	8494	15680	2,00	62
		шт		315,00	65,30	9765	2024	133	0,38	12
23	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,96	1212,35	296,60	1164	285	1162	5,95	6
		м3		915,75	110,25	879	106	118	0,54	1
24	Е0134-103-1	Устройство стальной трубы д 50 при переходе через дорогу	0,044	20790,00	--	915	--	1006	133,00	6
		кан.-км		20790,00	--	915	--	110	--	--
				Материалы неучтенные ценником						
25		Кабель ВОК бронированный 8-х вол. из круглых стальных проволок КС-ОКБ-SM-8-FF.(демонтированный кабель)	1865,4	0,00	--	0	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	Счет фактура	Кабель ВОК бронированный 4-х вол. с ленточной бронью КС-ОКЛ-SM-4-FF.(3830м+30м запас в приямках+82м запас завод по произв. Буровых рств.+86м запас на выкладку)	4028	93,77	--	377702	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
27	Счет фактура	Оптическая муфта ОК-8	1	10871,78	--	10872	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
	Счет фактура	шт								
28		Труба ПЭТ д 25 мм	200	93,77	--	18754	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
29	Счет фактура	Трубка пЭТ д 50мм	950	158,55	--	150619	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
30		Труба стальная д 50мм	44	266,36	--	11720	--	--	--	--
	Счет фактура			--	--	--	--	--	--	--
		м								
31	Счет фактура	Замерные столбики	31	815,38	--	25277	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
32		Камень ракушечник	0,96	3170,93	--	3044	--	--	--	--
	Счет фактура			--	--	--	--	--	--	--
		м3								
33	Счет фактура	Цемент М400	100	9,06	--	906	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
34		Плиты перекрытия	2	4076,92	--	8154	--	--	--	--
	Счет фактура			--	--	--	--	--	--	--
		шт								
35	Счет фактура	Песок ПГС	54,96	543,59	--	29876	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1263204	323168			1672
			Тенге			302770	71634			400
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1127860				
	Материалы -		Тенге			275				
	Всего заработная плата -		Тенге				265542,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			636923				
		Накладные расходы -	Тенге			292200				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							146
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43830,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85204				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1505264				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1574
		Сметная заработная плата -	Тенге				309372,00			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			135344				
Всего заработная плата -			Тенге				108862,00			
Местные материалы -			Тенге			68				
		Накладные расходы -	Тенге			121213				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18182,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15393				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			271950				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							704
		Сметная заработная плата -	Тенге				127044,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1777214				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2279
		Сметная заработная плата -	Тенге				436416,00			
		Итого в ценах 2001года	Тенге			1777214				
		Затраты связанные с командированием рабочих	Тенге							
		2072/173,1*0,5*30(КМРП2001*75%)	Тенге			104363,44				
		Итого скомандировочными	Тенге			1881577,44				
		Итого в текущих ценах 2010 года	Тенге			3430115,673				
		Налоги и обязательные платежи-2%	Тенге			68602,31346				
		Итого	Тенге			3498717,987				
		НДС-12%	тенге			419846,1584				
		Всего по объекту к оплате	**тенге**			**3918564,145**				

Заказчик
Генеральный директор Мангистауской ОДТ
_____ Сарсембаев И.А.
"____" _____ 2010год

Подрядчик
Диретор ТОО "Абиком"
_____ Байжанов Б.К.
"____" _____ 2010г

Зам.Технического директора _____ Быстров Д.В.

Начальник ЦПиС _____ Алдабергенов Б.Б.