Заказчик: ГУ « Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства ЗКО »

Подрядчик: ТОО «Газстрой»

Наименование объекта: «Строительство газопровода среднего давления до шкафов(ШРП)для газоснабжения социальных объектов ,с учётом населения в с.Тасмола Чингирлауского р-на ЗКО »

А К Т № 1
выполненных строительно-монтажных работ
от 22 ноября 2012 г.

N ПП По смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Распределительный газопровод									
		РАЗДЕЛ 1. Надземная прокладка Г2								
1	Е0122-36-1	-Установка стальных задвижек обратных диам. 50 мм	3	276,46	17,71	829	53	755	1,07	3
				186,75	6,75	560	20	130	0,03	-
		шт								
2	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	6880	-	20640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
3	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	6	74,06	9,93	444	60	491	0,32	2
				63	-	378	-	130	-	-
		фланец								
4	С130809-33	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	330	-	1980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	Ц0112-811-1	-Краны шаровые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	2	492,7	-	985	-	878	3	6
				488	-	976	-	90	-	-
		шт								

6	Прайс	-Кран шаровый d 25мм	2	731,78	-	1464	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Шкафной газорегуляторный пункт								
7	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,368	402,75	-	551	-	623	2,8	4
				402,75	-	551	-	113	-	-
		м3								
8	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,52	10202,15	95,97	15507	146	1290	4,9	7
				771,75	36,25	1173	55	105	0,18	-
		м3								
9	Е0119-4-1	-Устройство установки для редуцирования давления газа	3	5655,02	286,52	16965	860	7776	11,2	34
				1917	108	5751	324	128	0,52	2
		установк								
10	Прайс	-Стоимость ГРПШ с РДНК-400М	2	78407,09	-	156814	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
11	Прайс	-Стоимость ГРПШ с РДГБ-6	1	19580,81	-	19581	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	6	330,1	24,1	1981	145	675	0,7	4
				116	2,5	696	15	95	0,01	-
		шт								
13	Ц0108-472-5	-Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 12 мм	9	58,2	7,6	524	68	245	0,15	1
				27,7	0,9	249	8	95	0,01	-
		м								
		ОГРАЖДЕНИЕ ШРП								
14	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,17	402,75	-	471	-	532	2,8	3
				402,75	-	471	-	113	-	-
		м3								
15	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,3	9630,95	95,97	12520	125	1103	4,9	6
				771,75	36,25	1003	47	105	0,18	-
		м3								
16	Е0107-24-11	-Установка оград металлических из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	30	506,61	240,24	15198	7207	13235	1,42	43
				249,75	65,38	7493	1961	140	0,24	7
		м								
17	Е0107-25-9	-Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	2	140,09	12,17	280	24	328	0,71	1
				112,5	4,59	225	9	140	0,02	-
		шт								
18	С12021-263	-Опоры стальные	0,1748	107900	-	18861	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
19	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,282	114900	-	32402	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

20	С11011-759	-Сетка плетеная "РАБИЦА"	32,58	257	-	8373	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
21	С11011-819	-Петля накладная	4	40	-	160	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
22	С11011-813	-Задвижка накладная	2	142	-	284	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
23	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	43,2	148,4	0,07	6411	3	4900	0,65	28
				108	0,02	4666	1	105	-	-
		м2								
24	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,046	121367,16	49858,78	5583	2294	4800	336	15
				61425	18834,75	2826	866	130	91,99	4
		км								
25	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	6,06	321	-	1945	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
26	С130806-59 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	40,4	149	-	6020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
27	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0024	121294,13	49389,75	291	119	254	312,7	1
				62775	18657	151	45	130	91,12	-
		т								
28	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	3	227	-	681	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
29	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	5,1	32,52	0,05	166	-	27	0,03	-
				5,81	0,02	30	-	90	-	-
		м2								
30	Е0113-26-13	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	5,1	99,27	0,18	506	1	26	0,03	-
				5,54	0,1	28	1	90	-	-
		м2								

Опоры под запорную арматуру

31	E0101-165-6-	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,675	218,93	-	148	-	167	1,54	1
				218,93	-	148	-	113	-	-
		м3								
32	E0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,75	10202,15	95,97	7652	72	636	4,9	4
				771,75	36,25	579	27	105	0,18	-
		м3								
33	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,75	127	-	95	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
34	E0106-11-6	-Установка опорной стойки из металоконструкций	0,03294	121637,97	11119,34	4007	366	407	42,5	1
				7560	4200,75	249	138	105	20,52	1
		1т								
		Опоры								
35	E0101-165-6-	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	2,016	218,93	-	441	-	499	1,54	3
				218,93	-	441	-	113	-	-
		м3								
36	E0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	2,24	10202,15	95,97	22853	215	1900	4,9	11
				771,75	36,25	1729	81	105	0,18	-
		м3								
37	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,24	127	-	284	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
38	E0106-11-6	-Установка опорной стойки из металоконструкций	0,13936	121637,97	11119,34	16951	1550	1721	42,5	6
				7560	4200,75	1054	585	105	20,52	3
		1т								
39	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6	21,8	0,05	131	-	31	0,03	-
				5,81	0,02	35	-	90	-	-
		м2								
40	E0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	6	49,69	0,04	298	-	45	0,09	1
				8,32	-	50	-	90	-	-
		м2								
41	E0116-12-1	-Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50 мм	6	893,06	36,99	5358	222	1469	0,96	6
				177,75	13,5	1067	81	128	0,07	-
		1соедин.								
42	E0125-122-1-	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	1	1313,35	875,72	1313	876	643	0,96	1
				204,75	330,75	205	331	120	2,12	2
		шт								

		Ограждение задвижки							
43	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,2	9987,95	95,97	1998	19	170	4,9	1
				771,75	36,25	154	7	105	0,18	-
		м3								
44	Е0107-24-7	-Установка металлических оград	3,75	586,31	211,09	2199	792	1884	1,75	7
				301,5	57,29	1131	215	140	0,21	1
		м								
45	Е0107-25-9	-Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	1	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1
				112,5	4,59	113	5	140	0,02	-
		шт								
46	С12021-263	-Опоры стальные	0,03362	107900	-	3628	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
47	С12021-259	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,0462	162700	-	7517	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
48	С11011-759	-Сетка плетеная "РАБИЦА"	5,4	257	-	1388	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
49	С11011-819	-Петля накладная	2	40	-	80	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
50	С11011-813	-Задвижка накладная	1	142	-	142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
51	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	6,426	148,4	0,07	954	-	729	0,65	4
				108	0,02	694	-	105	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			425994	15228			206
			Тенге			34873	4824			21

РАЗДЕЛ 2. Подземная прокладка Г2

52	У51-14-1	-Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 50-75 мм	1678	265	80,64	444670	135314	266012	0,89	1498
				126,76	24,22	212703	40641	105	0,08	136
		м								
53	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из	0,533	47611,09	17877,09	25377	9528	23835	173	92

		полиэтиленовых труб диам. 50 мм		---	---	---	---	---	---
				29700	4698,68	15830	2504	130	18,1	10
		км							
54	С130804-370 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 25,6 мм	538,33	76	-	40913	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
55	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	1,179	51202,26	20326,01	60367	23964	55451	179	211
				---	---	---	---	---	---	---
				30825	5353,43	36343	6312	130	20,64	24
		км							
56	С130804-373 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 50,7 мм	1190,79	290	-	345329	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
57	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	4	1690,02	290,34	6760	1161	3100	2,74	11
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		486	110,25	1944	441	130	0,53	2
58	Прайс	Стоимость ковера	4	6096	-	24384	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
59	У51-14-2	Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 80-100 мм	45	267,95	80,64	12058	3629	7273	0,91	41
				---	---	---	---	---	---	---
				129,71	24,22	5837	1090	105	0,08	4
		м								
60	Е0122-11-3	Укладка укладка футляра из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,045	58881,69	25695,31	2650	1156	2333	194	9
				---	---	---	---	---	---	---
				33075	6813,45	1488	307	130	26,38	1
		км								
61	С130804-376 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 88,8 мм	45	874	-	39330	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

62	Е0125-108-1-	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода до 100 мм	45	530,37	325,82	23867	14662	10595	0,64	29
				117	79,21	5265	3564	120	0,26	12
		м								
63	Ц0108-141-1-	Прокладка провода, ленты сигнальной	3422	26,4	3,1	90341	10608	63718	0,11	376
				19,1	0,5	65360	1711	95	-	10
		м								
64	Прайс	-Лента сигнальная "ГАЗ"	1736	16,2	-	28123	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
65	С151607-99	-Провода с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	1,686	4150	-	6997	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
		Опознавательные знаки								
66	Е0125-57-1	-Установка опознавательного знака	23	423,45	1,57	9739	36	6831	1,68	39
				247,5	-	5693	-	120	-	-
		шт								
67	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,449	9630,95	95,97	13955	139	1229	4,9	7
				771,75	36,25	1118	53	105	0,18	-
		м3								
68	С12021-263	-Стоимость опор	0,16468	107900	-	17769	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
69	С11011-955	-Таблички эмалированные	23	451	-	10373	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
70	Е0125-122-1-	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	1	1313,35	875,72	1313	876	643	0,96	1
				204,75	330,75	205	331	120	2,12	2
		шт								
		ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ду 57мм								
71	Е0116-9-6	-Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб диам. 159 мм	2	1449,57	27,87	2899	56	488	1,04	2
				180,23	10,44	360	21	128	0,05	-
		м								
72	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	2	244,98	0,28	490	1	382	0,84	2
				146,93	0,11	294	-	130	-	-
		м								
73	У51-44-4	-Антикорозийная усиленная полимерными липкими лентами изоляция стальных газопроводов, диаметром 159 мм	2	380,13	55,5	760	111	70	0,05	-
				7,95	19,1	16	38	130	0,09	-
		м								
74	Е0116-30-2	-Заделка концов футляра диам. до 200 мм	2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36	5
				393,75	-	788	-	128	-	-
		1сальник								

75	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подушки	0,452	8776,57	66,01	3967	30	105	1,35	1
		м3		195,75	24,93	88	11	105	0,12	-
76	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,452	127	-	57	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
77	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,452	361	-	163	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
78	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,452	840	-	380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
79	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
		шт								
80	Прайс	-Неразъемное соединение п/сталь ду 63-57 мм	2	2650,22	-	5300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ду 32мм								
81	Е0116-9-3	-Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб диам.89 мм	1	632,75	20,8	633	21	177	0,73	1
				130,5	7,79	131	8	128	0,04	-
		м								
82	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	1	244,98	0,28	245	-	191	0,84	1
				146,93	0,11	147	-	130	-	-
		м								
83	У51-44-2	-Антикорозийная усиленная полимерными липкими лентами изоляция стальных газопроводов, диаметром 75 мм	1	198,37	21,64	198	22	41	0,14	-
				23,85	7,64	24	8	130	0,04	-
		м								
84	Е0116-30-1	-Заделка концов футляра диам. до 100 мм	1	770,63	-	771	-	386	1,8	2
				301,5	-	302	-	128	-	-
		1футл.								
85	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подушки	0,226	8776,57	66,01	1984	15	52	1,35	-
		м3		195,75	24,93	44	6	105	0,12	-
86	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,226	127	-	29	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
87	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,226	361	-	82	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		м3							
88	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,226	840	-	190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
89	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	-
				69,53	58,98	70	59	130	0,23	-
		шт								
90	Прайс	-Неразъемное соединение п/сталь ду 32х3-32х3 мм	1	1748,54	-	1749	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
91	У51-48-9	-Установка сборников конденсата или или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов, диаметром 377,мм	1	26731,44	1501,21	26731	1501	3684	12,23	12
				2265,99	567,78	2266	568	130	2,77	3
		шт								
92	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
				69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
		шт								
93	Прайс	-Заглушки ду 63 мм	2	430,34	-	861	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
94	Прайс	-Переход ду 63х32 мм мм	1	584,36	-	584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
95	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	4	440,21	332,43	1761	1330	984	0,61	2
				102,38	86,87	410	347	130	0,33	1
		шт								
96	Прайс	-Тройник ду 63мм	4	592,82	-	2371	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
97	Е0125-106-1	-Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями /трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ/, диаметр трубопровода 100 мм	2	18751,82	10306,44	37504	20613	25318	50	100
				7650	2899,35	15300	5799	120	11,43	23
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО разделу	Тенге	1725856
Итого с накладными и непредвиденными затратами		2373534

Временные здания и сооружения 3,4 % 74 703

Итого:	2 448 237
Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 1,143%	27 983
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,112%	70 700
Затраты на выслугу лет 1%	22 720
Затраты на дополнительные отпуска 0,4 %	9 090
Итого по сметному расчёту в базовых ценах 2001 года	2 578 730
Итого по сметному расчёту в текущих ценах 2012 года	5 383 715
Налоги , сборы обязательные платежи 2%	107 674
Итого в текущем уровне цен	5 491 389
НДС 12%	658 967
ВСЕГО	6 150 356

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Казиев Ю.К

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
ноябрь м-ц 2012 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление энергетики и жилищно –комунального хозяйства ЗКО »
РНН 270100237033 БИН 070540003470 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ03070102KSN2701000 ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК КОД ГУ 2792001

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Газстрой»
РНН 270100000988 БИН 050840001302 БИК SABRKZKA
ИИК KZ20914398415BCO1668
ДБ АО «Сбербанк» г.Уральск

Программа : По бюджетной программе 279004 , подпрограмма 015 «За счёт средств местного бюджета».

ДОГОВОР: № 118 от 18 октября 2012 года
Сумма договора 6 150 356 тенге.

Наименование объекта: « Строительство газопровода среднего давления до социальных объектов в п.Тасмола Чингирлауского р-на»

Наименование пусковых комплексов, объектов	*Стоимость выполненных работ*			
	С начала года по отчетный месяц включительно	*В том числе СМР*	*Оборудо вание*	*На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР*
1	2	3	4	5
Итого: Сначала строительства	5 491 389			
В т.ч удорожание	2 804 985	2 370 520	176 400	31810
НДС 12%	658 967			
Всего к оплате :	6 150 356			
Итого за ноябрь 2012г.	5 491 389			
В т.ч удорожание	2 804 985	2 370 520	176 400	31810
НДС 12%	658 967			
Всего к оплате :	6 150 356			

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:** Казиев Ю.К.

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от « 10 » декабря 2012 года **Чингирлауский район ЗКО**

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)
от « 07 » декабря 2012 г. №147 акима Чингирлауского района ЗКО
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председатель комиссии:

Ескалиев Альберт Темирболатович – заместитель акима Чингирлауского района ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

заместитель председателя:

Айбергенов Қанатжан Имангалиевич – начальник отдела Департамента архитектурно – строительного контроля и лицензирования по ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

Членов комиссии-представителей:

представитель заказчика:

Амиргалиев Акылбек Борашевич - заместитель начальника управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

представитель эксплуатационной организации

Акпанов Нурболат Алиевич – начальник газового участка ЗКПФ АО «КазТрансГазАймак» Чингирлауского района ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель генерального проектировщика

Чекалин Владимир Георгиевич – директор ТОО «Гипрогаз»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель генерального подрядчика

Казиев Юсуп Кихметович – директор ТОО «Газстрой»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Сабиров Ермек Хамитович – начальник управления гос.СЭН Чингирлауского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель органов государственной противопожарной службы

Телемгенов Марат Жолдаскалиевич – начальник отдела ЧС Чингирлауского района ДЧС ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представители местного исполнительного органа

Имашев Сагингали Бисенгалиевич – начальник отдела архитектуры, градостроительства и строительства Чингирлауского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

Гусманов Акылбек Гиниятович – технадзор-эксперт ИП «Сул-Мад»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Зулкашев Ержан Уахитович – Начальник отдела контроля безопасности и охраны труда Департамента контроля и социальной защиты по ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Установила:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО**
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: «**Строительство газопровода среднего давления до шкафов (ШРП) для газоснабжения социальных объектов, с учетом населения в с. Тасмола Чингирлауского района ЗКО»**
(Наименование объекта и вид строительства (новое,расширение,реконструкция,техническое перевооружение)
по адресу: **Западно-Казахстанская область, Чингирлауский район , с.Тасмола**
(область,район,населенный пункт,микрорайон,квартал,улица,номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «03» июля 2012 г. № 5 постановление акима Акбулакского сельского округа Чингирлауского района ЗКО
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от « 07 » ноября 2012 г № 815 Департамента государственного архитектурно - строительного контроля и лицензирования по ЗКО Агентства РК по делам строительства и ЖКХ
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «Газстрой»**
(наименование организации)
выполнившим **строительно-монтажные работы**
(виды работ)

и субподрядными организациями _____
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Гипрогаз»**

(наименование организации)

выполнившим **проектные работы**

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **2934**

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от «07» сентябрь 2012 г. № 262

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   - Начало работ: **ноябрь 2012 года** (месяц и год)
   - Окончание работ: **декабрь 2012 года** (месяц и год)
   - При продолжительности строительства, мес.:

   по норме или по проекту организации строительства 2;

   фактически 1.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

Рабочий проект и исполнительная документация (Исполнительная документация: разрешение на строительство « 07 » ноября 2012 г № 815, общий журнал производства работ, журнал производства работ, журнал авторского надзора за строительством объекта, акты геодезической разбивки, акты скрытых работ, сертификаты качества)

(перечень документов)

Указанная документация является обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принят.)	в т.ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принят.)	в т.ч. пускового комплекса или очереди

Часовой расход газа	м3/ч	582		582	
Протяженность газопровода	км	1,724		1,724	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

расчетный часовой расход газа – 582 м3/час, общая протяженность газопровода – 1,724 км.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природой среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских и эксплуатационных организаций приведен в приложении ____ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего **6 738,0** тыс. тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **4 949,0** тыс. тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **368,0** тыс. тенге,
прочие затраты **1 421,0** тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **7 058 ,954** тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **4 729 ,356**тыс. тенге.
стоимость оборудования, инвентаря и инструмента **1 421,0** тыс. тенге.
прочие затраты **908 ,598** тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

_____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке «**Строительство газопровода среднего давления до шкафов (ШРП) для газоснабжения социальных объектов, с учетом населения в с. Тасмола Чингирлауского района ЗКО»**

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

А.Т. Ескалиев

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

К.И. Айбергенов

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Члены государственной приемочной комиссии

А.Б. Амиргалиев

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Н.А. Акпанов

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

В.Г. Чекалин

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Ю.К. Казиеиев

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Е.Х. Сабиров

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

М.Ж.Телемгенов

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

С.Б. Имашев

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Е.У. Зулкашев

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

А.Г. Гусманов

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)