Форма N 2в

Заказчик АО"Forte Bank

Подрядчик ТОО"ASG-Строй"

Договор №1.4-08-4/867-2016 от 03.11.2016г

Наименование строительства и его адрес: Здание филиала АО "ForteBank", г.Алматы, ул.Шолохова,дом.8

Наименование обьекта: Здание филиала АО "ForteBank", г.Алматы, ул.Шолохова,дом.8

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ(Общестроительные работы) за июль 2017г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1.	E0110-86-5	Демонтаж гипсокартонных перегородок	м2	56,50	326,69	8,53	18458	482	1,84	104
					318,16	3,22	17976	182	0,01	1
2.	E0109-45-3	Разборка пластиковых перегородок	м2	39,93	707,98	14,42	28270	576	3,73	149
					693,56	5,07	27694	203	0,02	1
3.	E0109-45-3	Демонтаж витражей	м2	104,95	707,98	14,42	74302	1514	3,73	391
					693,56	5,07	72789	533	0,02	2
4.	E0156-11-1	Демонтаж дверных коробок	шт	18,00	286,94	15,08	5165	271	1,83	33
					271,87	1,45	4894	26	0,09	2
5.	E0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	32,30	53,15	3,28	1717	106	0,34	11
					49,87	0,52	1611	17	0,00	0
6.	E0156-13-1	Снятие наличников	м	92,00	5,92	0,15	545	14	0,04	4
					5,77	0,03	531	2	0,00	0
7.	E0156-1-1	Демонтаж оконных коробок	шт	10,00	192,36	10,62	1924	106	1,20	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					181,74	1,65	1817	17	0,01	0
8.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	39,70	67,08	3,41	2663	135	0,43	17
					63,68	0,54	2528	21	0,00	0
9.	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок	м2	39,70	134,58	3,32	5343	132	0,89	35
					131,27	0,52	5211	21	0,01	0
10.	Е0109-38-1	Демонтаж подвесных потолков	м2	103,52	381,76	68,65	39520	7107	1,87	194
					313,11	17,78	32413	1841	0,06	6
11.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	99,91	30,74	--	3071	--	0,21	21
					30,74	--	3071	--	--	--
12.	Е0154-4-2	Разборка потолков из потолочной плитки	м2	7,30	20,26	0,35	148	3	0,14	1
					19,91	0,05	145	--	0,00	0
13.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамической плитки	1м2	275,20	104,48	5,28	28752	1453	0,65	180
					99,20	0,84	27299	230	0,01	2
14.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	42,31	114,27	11,79	4835	499	0,69	29
					102,48	2,08	4336	88	0,01	0
15.	Е0115-36-2	Разборка обшивки стен из гипсокартона	м2	171,42	217,82	2,49	37338	426	0,66	114
					106,78	0,75	18305	129	0,00	1
16.	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	м3	3,096	2369,31	199,85	7335	619	14,85	46
					2169,46	31,50	6717	98	0,27	1
17.	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	19,70	3763,11	940,50	74133	18528	19,86	391
					2822,62	269,05	55606	5300	1,46	29
18.	Е0115-38-1	Демонтаж алюминиевых панелей	м2	47,68	351,50	2.00	16760	95	2,02	96
					349,51	0,61	16665	29	0,00	0
19.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	120,00	27,10	--	3252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	120,00	75,61	--	9073	--	0,30	36
					14,33	--	1719	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 10 км, класс груза 1								
		Итого по разделу: Демонтажные работы								362604
		Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
21.	Е0153-2-1	Пробивка проема в стенах из кирпича	м3	11,51	3763,11	940,50	43313	10825	19,86	229
					2822,62	269,05	32488	3097	1,46	17
22.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	7,10	5145,63	167,92	36534	1192	4,25	30
					654,42	63,00	4646	447	0,30	2
23.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	60,10	823,40	17,37	49487	1044	1,34	80
					210,42	6,50	12646	391	0,03	2
24.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	120,20	182,39	0,98	21924	118	0,57	69
					101,84	0,22	12242	27	0,01	2
25.	Е0110-87-5	Устройство перегородок в жилых зданиях двухрядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	м2	51,50	3177,92	12,41	163663	639	3,31	170
					557,62	4,69	28718	242	0,02	1
26.	Е0110-110-1	Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	198,40	666,49	1,58	132232	314	0,74	146
					123,79	0,39	24561	77	0,00	0
27.	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	м2	198,40	51,93	0,59	10303	116	0,32	64
					51,34	0,22	10187	45	0,00	0
28.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	10,2176	6240,00	--	63758	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0110-86-5	Устройство перегородок в кассовых узлах с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	м2	162,00	2696,34	8,53	436807	1381	2,30	373
					397,70	3,22	64427	522	0,02	3
30.	Е0109-35-1	Монтаж защитного ограждения перегородки из металла толщ.4мм	т	3,566	16703,73	313,84	59566	1119	80,90	288
					13277,71	50,63	47348	181	0,24	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	Е0109-62-1	Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	т	2,044	24800,76	7180,30	50693	14677	85,85	175
					15453,49	1495,03	31587	3056	5,11	10
32.	С11011-906	Квадратная труба 40х4мм	т	0,457	63600,00	--	29065	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С11011-4147	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89	т	1,271	50954,00	--	64763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С11011-4489	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005	т	0,215	56226,00	--	12089	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	м2	92,50	40,15	0,01	3714	1	0,04	4
					7,78	--	720	--	--	--
36.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	170,00	126,40	44,08	21487	7493	0,42	72
					79,54	26,02	13522	4423	0,04	7
37.	С	Самоанкерующийся распорный анкер М10х110мм	шт	170,00	277,31	--	47142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0110-35-1	Установка столешниц	шт	4,00	313,86	11,94	1255	48	0,63	3
					93,85	4,51	375	18	0,02	0
39.	Е0110-33-2	Устройство столешниц	м2	4,725	240,95	15,22	1138	72	1,16	5
					174,65	5,75	825	27	0,03	0
40.	С	Столешница из ЛСДП	шт	4,00	6402,56	--	25610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - лоток для передачи денег	шт	4,00	313,86	11,94	1255	48	0,63	3
					93,85	4,51	375	18	0,02	0
42.	С	Кассовый лоток ЛКО	шт	4,00	19411,57	--	77646	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								1353444
		Раздел: ДВЕРИ,ОКНА И ВИТРАЖИ								
43.	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	м2	8,98	358,90	9,27	3223	83	0,87	8
					145,96	3,09	1311	28	0,02	0
44.	С	Окна металлопластиковые	м2	8,98	21923,65	--	196874	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок	м2	1,928	215,67	2,79	416	5	0,55	1
					87,96	1,06	170	2	0,01	0
46.	С	Подоконник	м	4,82	1205,03	--	5808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из металлопласта	м2	0,723	151,28	0,62	109	--	0,91	1
					143,30	0,23	104	--	0,00	0
48.	С	Слив полимерный	м2	0,723	2215,82	--	1602	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С	Заглушка VIP	шт	22,00	27,98	--	616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0110-91-2	Установка оконных блоков бронированных	м2	6,5175	358,90	9,27	2339	60	0,87	6
					145,96	3,09	951	20	0,02	0
51.	С	Окна бронированные	м2	6,53	19183,20	--	125266	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0109-45-3	Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м2	68,82	891,51	14,42	61354	993	4,66	321
					866,94	5,07	59663	349	0,02	1
53.	С	Витражи из алюминиевого профиля	м2	68,82	19496,39	--	1341742	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0110-23-	Установка блоков в наружных и	м2	15,12	339,09	51,26	5127	775	0,84	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2			141,83	17,83	2144	270	0,07	1
55.	С	Дверь NAYADA деревянная глухая однопольная 2,1х0,9	шт	8,00	63617,75	--	508942	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0156-26-1	Установка наличников	м	40,00	17,24	0,21	690	8	0,08	3
					11,19	0,04	448	1	0,00	0
57.	С	Наличник	шт	40,00	293,62	--	11745	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С11011-79-1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	8,00	1380,00	--	11040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	8,00	530,00	--	4240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0156-27-1	Установка дверных замков врезных	шт	8,00	72,95	--	584	--	0,37	3
					71,51	--	572	--	--	--
61.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	8,00	844,00	--	6752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0156-27-2	Установка доводчика	шт	6,00	22,30	--	134	--	0,14	1
					21,82	--	131	--	--	--
63.	С11011-814	Доводчик дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт	8,00	7595,00	--	60760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0110-90-2	Установка дверей стеклянных	м2	1,89	297,17	16,04	562	30	1,39	3
					254,61	6,06	481	11	0,03	0
65.	С	Дверь NAYADA цельноостекленная,алюминевая 2,1х0,9	шт	1,00	91348,56	--	91349	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	9,87	297,17	16,04	2933	158	1,39	14
					254,61	6,06	2513	60	0,03	0
67.	С	Дверь стальная усиленная 2,1х1,0	шт	1,00	73405,09	--	73405	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
68.	С	Дверь металлическая однопольная 2,1х0,9	шт	3,00	60355,30	--	181066	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С	Дверь металлическая /решетка/ однопольная 2,1х1,0	шт	1,00	11418,57	--	11419	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	4,00	1380,00	--	5520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	4,00	530,00	--	2120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Е0109-44-4	Монтаж стеклянных перегородок	м2	8,70	834,58	101,46	7261	883	3,56	31
					715,44	25,60	6224	223	0,09	1
73.	С	Перегородки цельностекляные	м2	8,70	47631,75	--	414396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С	Дверь NAYADA 1000х2100	м2	1,00	68511,42	--	68511	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С	Доводчик TS-92	м2	1,00	26752,08	--	26752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ДВЕРИ,ОКНА И ВИТРАЖИ								3234656
		Раздел: Полы								
76.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	300,31	162,23	4,98	48720	1494	0,33	100
					48,82	1,87	14661	562	0,01	3
77.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.30мм/	м2	300,31	49,06	0,34	14732	101	0,01	2
					1,18	0,12	354	38	0,00	0
78.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	284,39	285,55	15,18	81208	4317	0,75	213
					124,24	3,73	35334	1060	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	С	Керамический гранит Викинг 600х600м	м2	215,5362	2016,19	--	434563	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С	Керамический гранит Фудзи600х600м	м2	74,5416	1402,85	--	104571	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С143002-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	202,671	37,00	--	7499	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0111-27-5	Устройство покрытий из декоративной пленки с логотиром для напольной плитки	м2	2,88	256,08	7,60	738	22	1,00	3
					162,07	3,68	467	11	0,02	0
83.	С	декоративная пленка с логотипом	м2	2,88	13940,44	--	40148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0111-39-5	Устройство плинтусов керамогранитных	м	239,00	933,00	0,65	222986	155	0,22	51
					36,11	0,33	8630	80	0,00	0
85.	Е0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкция при диаметре сверла до 60 мм, глубине сверления 200 мм	отверст	10,00	71,98	0,25	720	3	0,43	4
					71,73	0,04	717	--	0,00	0
86.	С11011-2088	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х85 мм	шт	10,00	4,83	--	48	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	т	0,47	11264,88	2011,20	5343	954	52,84	25
					8501,10	535,93	4032	254	1,91	1
88.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,4742712	147100,00	--	69765	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	м2	16,80	40,15	0,01	674	--	0,04	1
					7,78	--	131	--	--	--
90.	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами OSB	м2	19,20	119,27	2,16	2290	41	0,70	14
					113,63	0,82	2182	16	0,00	0
91.	С11011-3119	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 12 мм	м2	19,68	476,00	--	9368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Полы								1043373
		Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
92.	Е0109-38-1	Устройство подвесных потолков	м2	70,18	575,87	68,65	40415	4818	2,34	164
					391,39	17,78	27468	1248	0,08	5
93.	С11011-65-2	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	70,18	1390,00	--	97550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	Е0110-100-2	Устройство потолков подвесных на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на анкерных подвесах	м2 потолка	211,31	550,92	2,39	116416	504	0,94	199
					159,98	0,39	33805	82	0,00	0
95.	Е0115-64-4	Левкас потолков из ГКЛ	м2	211,31	171,21	1,97	36179	416	0,52	109
					95,49	0,75	20179	157	0,00	1
96.	Е0115-180-10	Высококачественнаяокраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	211,31	87,69	1,41	18531	297	0,48	100
					83,75	0,53	17697	112	0,00	1
97.	С	Краска водоэмульсионная TiKKurilA	кг	80,2978	717,74	--	57633	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Е0115-64-3	Левкас стен из сухих растворных смесей толщиной до 3мм	м2	396,70	139,79	1,72	55454	680	0,43	169
					68,95	0,65	27354	260	0,00	1
99.	Е0115-180-9	Высококачественная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза	м2	183,74	187,39	1,05	34431	193	0,79	145
					139,72	0,39	25672	73	0,00	1
100.	С	Краска водоэмульсионная TiKKurilA	кг	69,8212	717,74	--	50113	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	Е0115-252-2	Оклейка стен и колонн обоями	м2	56,91	231,99	0,09	13203	5	0,75	43
					127,94	0,04	7281	2	0,00	0
102.	С	Обои	м2	63,7392	1856,33	--	118321	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
103.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен,столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	33,80	313,22	2,31	10587	78	1,42	48
					238,45	1,57	8060	53	0,01	0
104.	С	керамическая плитка настенная Тигр белый	м2	34,476	701,43	--	24182	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Е0115-180-9	Высококачественная окраска кромки деревяной стены поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза	м2	8,00	187,39	1,05	1499	8	0,79	6
					139,72	0,39	1118	3	0,00	0
106.	С	Краска водоэмульсионная TiKKurilA	кг	3,04	717,74	--	2182	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								676696
		Раздел: ОТДЕЛКА ФАСАДА								
107.	Е0106-1-19	Устройство плиты Пл1 и фундаментов ФМ11	м3	2,87	6432,76	176,73	18430	506	3,40	10
					584,98	66,76	1676	191	0,33	1
108.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0032	52102,00	--	167	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,0512	53600,00	--	2744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,4984	53000,00	--	26415	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,1184	52400,00	--	6204	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 12 мм								
112.	Е0115-70-1	Затирка стен фасада	м2	44,00	311,78	2,46	13718	108	1,08	47
					180,54	0,93	7944	41	0,00	0
113.	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	м2	44,00	340,70	1,32	14991	58	1,34	59
					241,99	0,36	10647	16	0,01	1
114.	С	Декоративная штукатурка	кг	74,00	277,31	--	20521	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	м2	44,00	363,69	1,17	16003	51	0,58	26
					104,37	0,44	4592	19	0,00	0
116.	Е0109-2-1	Монтаж каркасов металлических под панели	т	1,20546	10525,41	3986,08	12688	4805	21,14	25
					3850,75	709,91	4642	856	2,50	3
117.	Е0109-62-2	Изготовление конструкций в построечных условиях	т	1,20546	6494,33	1311,33	7829	1581	21,79	26
					3922,29	234,02	4728	282	0,89	1
118.	С	труба 60х60мм	мп	198,00	275,68	--	54584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	С	труба д110мм	мп	18,00	520,36	--	9366	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	Е0112-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	15,40	111,42	4,15	1716	64	0,53	8
					88,08	0,58	1356	9	0,00	0
121.	С	профлист	м2	15,40	520,36	--	8014	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	Е0158-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	м	12,00	327,01	0,08	3924	1	0,33	4
					58,10	0,01	697	--	0,00	0
123.	Е0158-27-2	Смена воронок водосточных труб	1шт	2,00	409,30	0,16	819	--	0,42	1
					67,76	--	136	--	0,00	0
124.	Е0158-27-2	Смена водосточных отводов	1шт	8,00	409,30	0,16	3274	1	0,42	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					67,76	--	542	--	0,00	0
		Итого по разделу: ОТДЕЛКА ФАСАДА								221407
		Раздел: Обогрев ливневой системы								
125.	Ц0108-102 -1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1,00	2693,24	248,50	2693	249	12,16	12
					2125,74	55,00	2126	55	0,32	0
126.	С	Щит ЩРн металлический	шт	1,00	2283,71	--	2284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	Ц0108-529 -1	Контактор постоянного тока на установленной конструкции, на ток до 160 А	шт	1,00	1576,46	17,15	1576	17	2,81	3
					486,31	2,25	486	2	0,01	0
128.	С	Контактор 25А	шт	1,00	1370,23	--	1370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2,00	479,89	6,60	960	13	0,94	2
					212,29	1,15	425	2	0,01	0
130.	С	Автомат 25А	шт	1,00	489,37	--	489	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	С	Автомат УЗО 25А	шт	1,00	1826,97	--	1827	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	Ц0108-534 -1	Монтаж датчиков	шт	2,00	641,09	7,40	1282	15	1,87	4
					307,69	1,15	615	2	0,01	0
133.	С	Терморегулятор РТ-330	шт	1,00	7177,39	--	7177	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	С	Датчик температуры TST05-2.0	шт	1,00	685,11	--	685	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	Ц0108-146 -2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	32,00	61,18	10,40	1958	333	0,13	4
					21,88	2,20	700	70	0,01	0
136.	С	Секция нагревательная кабельная	шт	1,00	8482,37	--	8482	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		30МНТ2-1600-040			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
137.	С	Лента монтажная	м	5,00	65,25	--	326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	Е0110-100-2	Устройство потолков подвесных на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на анкерных подвесах	м2 потолка	15,40	550,92	2,39	8484	37	0,94	15
					159,98	0,39	2464	6	0,00	0
139.	Е0126-31-1	Теплоизоляция потолков изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	15,40	1857,03	165,23	28598	2545	9,89	152
					1691,80	61,87	26054	953	0,30	5
140.	С11031-98	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	м3	0,77	3405,00	--	2622	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	Е0115-64-4	Левкас потолков из ГКЛ	м2	15,40	171,21	1,97	2637	30	0,52	8
					95,49	0,75	1471	11	0,00	0
142.	Е0115-180-10	Высококачественнаяокраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	15,40	87,69	1,41	1350	22	0,48	7
					83,75	0,53	1290	8	0,00	0
143.	С	Краска водоэмульсионная TiKKurilA	кг	5,852	717,74	--	4200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	16,00	285,55	15,18	4569	243	0,75	12
					124,24	3,73	1988	60	0,02	0
145.	С	Керамический гранит 600х600м	м2	16,32	2016,19	--	32904	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	Е0115-39-2	Облицовка фасада алюминевыми панелями	м2	56,00	285,04	2,63	15962	147	1,12	63
					188,05	0,23	10531	13	0,00	0
147.	С	Профильная система	м2	56,00	1990,09	--	111445	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148.	С	Панели алюминевые	м2	59,36	51,87	--	3079	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	Е0111-25-2	Устройство покрытий из тротуарной плитки на цементном растворе с заполнением швов	м2	8,40	287,53	15,00	2415	126	1,10	9
					178,23	5,61	1497	47	0,03	0
150.	С	тротуарная плитка	м2	8,568	685,11	--	5870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	281,51	5,69	--	1601	--	0,04	12
					5,69	--	1601	--	--	--
152.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	100,00	145,83	0,31	14583	31	0,41	41
					64,60	0,12	6460	12	0,00	0
		Итого по разделу: Обогрев ливневой системы								271432

ИТОГО:

	7163611	99216	5930
	990513	28938	125

Накладные расходы :

На монтажные работы	4260
На общестроительные работы	764899
На металломонтажные работы	294850
Всего накладных расходов:	1064009
Итого с накладными	8227618

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	493185
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8720805
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	23866875
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	477338
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	24344213
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2921305
Итого с НДС	27265518

Заказчик:

АО «ForteBank»

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО «ASG-Строй» Жоламанов А.К.

Форма N 2в

Заказчик АО"Forte Bank

Подрядчик ТОО"ASG-Строй"
Договор №1.4-08-4/867-2016 от 03.11.2016г

Наименование строительства и его адрес: Помещение филиала АО "ForteBank", г.Алматы, ул.Шолохова,дом.8

Наименование обьекта: Помещение филиала АО "ForteBank", г.Алматы, ул.Шолохова,дом.8

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ(Электрооборудование и электроснабжение) за июль 2017г

N п/п	Наименование прейсконтантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	70,00	0,85	--	59	--	0,01	0
					0,85	--	59	--	0,00	0
2.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	360,00	0,44	--	160	--	0,00	1
					0,44	--	160	--	0,00	0
3.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	52,00	0,27	--	14	--	0,00	0
					0,27	--	14	--	--	--
4.	Е0121-23-1	Демонтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1,00	15,55	--	16	--	0,09	0
					15,55	--	16	--	--	--
5.	Ц0108-599-1	Демонтаж электрических щитков	шт	2,00	540,18	--	1080	--	0,06	0
					13,18	--	26	--	--	--
		Итого по разделу:								1329
		Раздел: Монтажные работы								
6.	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене	шт	1,00	924,14	--	924	--	0,06	0
					10,14	--	10	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С151803-6 66	Щиты учетно-распределительные	шт.	1,00	2359,00	--	2359	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С	Щит NEdBOX вс.д/ав.3х12+6м мет.	шт	1,00	10325,65	--	10326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С	NEdBOX Крепеж д.шкафа	шт	1,00	955,90	--	956	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С	Замок врезной NEdBOX	шт	1,00	1549,66	--	1550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С	авт.вывкл.трехполюсный -80А	шт	1,00	3849,69	--	3850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С	прибор учета элетроэнергии трехфазный,многотарифный -5-80А	шт	1,00	22857,14	--	22857	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С	авт.вывкл.трехполюсный -80А	шт	1,00	7438,38	--	7438	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4,00	268,26	--	1073	--	0,03	0
					7,26	--	29	--	--	--
15.	С	Автоматический выключатель 3Р16А	шт	1,00	641,07	--	641	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С	Автоматический выключатель 3Р25А	шт	2,00	6317,73	--	12635	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С	Автоматический выключатель 1Р25А	шт	1,00	4730,55	--	4731	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	4,00	504,88	--	2020	--	0,06	0
					10,88	--	44	--	--	--
19.	С	Автоматический выключатель 3Р32А	шт	3,00	6198,65	--	18596	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
20.	С	Автоматический выключатель 3Р50А	шт	1,00	7829,88	--	7830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С	авт.вывкл.трехполюсный -32А	шт	1,00	2903,58	--	2904	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С	стальная пластина 4х40	шт	1,00	610,08	--	610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С	шины соединительные трехфазные	шт	2,00	1729,10	--	3458	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	19,00	504,88	--	9593	--	0,06	1
					10,88	--	207	--	--	--
25.	С	Автоматический выключатель с диф.защитой 25А,220В	шт	18,00	1892,22	--	34060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С	авт.вывкл.трехполюсный -32А	шт	1,00	2903,58	--	2904	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	6,00	504,88	--	3029	--	0,06	0
					10,88	--	65	--	--	--
28.	С	Автоматический выключатель с диф.защитой 25А,220В	шт	5,00	1892,22	--	9461	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С	авт.вывкл.трехполюсный -25А	шт	1,00	3034,08	--	3034	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4,00	268,26	--	1073	--	0,03	0
					7,26	--	29	--	--	--
31.	С	Автоматический выключатель 1Р16А	шт	2,00	641,07	--	1282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	С	Автоматический выключатель 1Р10А	шт	7,00	641,07	--	4487	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С	авт.вывкл.трехполюсный -16А	шт	1,00	2773,08	--	2773	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	504,88	--	505	--	0,06	0
					10,88	--	11	--	--	--
35.	С	авт.вывкл.трехполюсный -50А	шт	1,00	6655,40	--	6655	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	14,00	268,26	--	3756	--	0,03	0
					7,26	--	102	--	--	--
37.	С	Автоматический выключатель 1Р16А	шт	12,00	641,07	--	7693	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С	Автоматический выключатель 3Р25А	шт	2,00	6317,73	--	12635	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6,00	268,26	--	1610	--	0,03	0
					7,26	--	44	--	--	--
40.	С	Автоматический выключатель 1Р10А	шт	4,00	641,07	--	2564	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С	Автоматический выключатель 1Р25А	шт	1,00	6317,73	--	6318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С	URS 1-фазный 2кВА/1,2кВт	шт	1,00	62149,65	--	62150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С	шины соединительные трехфазные	шт	5,00	1729,10	--	8645	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1	м	4617,00	6,53	--	30151	--	0,00	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м до 1кг			0,63	--	2910	--	--	--
45.	С	Кабель ВВГнг 3х1,5мм2	м	1836,00	68,51	--	125787	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С	Кабель ВВГнг 3х2,5мм2	м	1836,00	81,56	--	149746	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С	Кабель ВВГнг 5х1,5мм2	м	10,20	120,71	--	1231	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С	Кабель ВВГнг 5х2,5мм2	м	40,80	140,29	--	5724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С	Кабель ВВГнг 5х4мм2	м	30,60	202,27	--	6190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С	Кабель ВВГнг 5х6мм2	м	10,20	399,32	--	4073	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С	Кабель ВВГнг 5х10мм2	м	15,30	701,43	--	10732	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С	Кабель ВВГнг 5х16мм2	м	45,90	897,17	--	41180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С	Кабель ВВГнг 5х35мм2	м	25,50	1337,60	--	34109	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С	Кабель ВВГнг 5х70мм2	м	30,60	2544,71	--	77868	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С	провод ПВЗ-6мм	м	816,00	2544,71	--	2076483	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С	кабель нагрева с регулятором температуры	м	12,24	3523,44	--	43127	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленнымконструкциям по стенам и колоннам с креплением	м	5080,00	21,37	--	108545	--	0,01	36
					1,27	--	6437	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		скобами, диаметр до 25 мм								
58.	С	Труба ПНД d 25	м	989,80	35,89	--	35521	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С	Гоф.труба d 20	м	4040,00	25,45	--	102806	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С	Гоф.труба d 32	м	101,00	29,36	--	2966	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Ц0108-591 -10	Установка выключателей	шт	19,00	18,48	--	351	--	0,02	0
					3,68	--	70	--	--	--
62.	С	выключатель10а	шт	11,00	1158,17	--	12740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С	выключатель10а	шт	8,00	1011,36	--	8091	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Ц0108-591 -10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	шт	116,00	18,48	--	2144	--	0,02	3
					3,68	--	427	--	--	--
65.	С	Розетка 2М с винтовым зажимом	шт	20,00	309,93	--	6199	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С	Розетка 2Мкрасная	шт	66,00	264,26	--	17441	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С	Розетка 2М с крышкой	шт	2,00	521,99	--	1044	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С	разветвительные коробки	шт	7,00	150,07	--	1051	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С	клемники 8х1,5	шт	6,00	799,30	--	4796	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С	клемники 8х2,5	шт	15,00	1207,11	--	18107	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71.	Е0121-22-7	Установка суппортов и рамок	шт	92,00	2,99	--	275	--	0,01	1
					0,86	--	79	--	--	--
72.	С	Суппорт 2Модуля	шт	40,00	58,72	--	2349	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С	Суппорт 6Модулей	шт	40,00	104,40	--	4176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С	Суппорт 10/4х2Модулей	шт	7,00	303,41	--	2124	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С	Суппорт 4/5/2х2Модулей	шт	5,00	215,32	--	1077	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С	Рамка 2модуля	шт	40,00	91,35	--	3654	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	С	Рамка 4модуля горизонтальная	шт	5,00	114,19	--	571	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С	Рамка 6модуля	шт	3,00	123,97	--	372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С	Рамка 8модуля	шт	3,00	143,55	--	431	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	шт	81,00	360,33	--	29186	--	0,10	8
					15,33	--	1241	--	--	--
81.	С	кор.сух.пер 1п 2модуля гл 40мм	шт	40,00	130,50	--	5220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С	кор.сух.пер 4п 10модулей 40мм	шт	7,00	391,49	--	2740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С	монтажная коробка для бетонных полов 12модулей	шт	17,00	521,99	--	8874	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
84.	С	напольная коробка горизонтальная 12модулей	шт	17,00	489,37	--	8319	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Ц0108-358 -2	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами люминисцентными	шт	8,00	252,24	--	2018	--	0,06	0
					11,61	--	93	--	--	--
86.	С	LAMP Of ligHT BArlEd/Светильник Светодиодный BL-Q-150 12 Вт. IP65.	шт	8,00	3327,70	--	26622	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Ц0108-593 -20	Светильник в подвесных потолках	шт	107,00	123,15	--	13177	--	0,03	3
					5,15	--	551	--	--	--
88.	С	LAMP Of ligHT BArlEdСветильник потолочный.BL-GrACiA-7	шт	22,00	6035,53	--	132782	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С	Светильник LAMP Of ligHT EPisTAr/KMP-K273/16W	шт	48,00	8097,40	--	388675	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С	Светильник LAMP Of ligHT EPisTAr/КТД-С40633/10W	шт	24,00	9028,50	--	216684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С	Светильник подвесной LAMP Of ligHT EPisTAr/LED 39W	шт	2,00	52819,04	--	105638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С	Светильник подвесной LAMP Of ligHT EPisTAr/LED 28W	шт	11,00	23228,63	--	255515	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Монтажные работы								4427663

ИТОГО: 4428996 -- 70

12624 -- --

Накладные расходы :

Всего накладных расходов: 0

Итого с накладными 4428996

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4428993
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	12121154
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	242423
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12363577
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1483629
Итого с НДС	13847206

Заказчик:

АО «ForteBank»

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО «ASG-Строй» Жоламанов А.К.