Счет-фактура № 87 от 11 октября 2011 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 302000213189, БИН: 010240005128, Республика Казахстан, г.Астана, ул. Таха-Хусейна д.15/1кв.40 (мкр.Молодежный, д.9, кв.40),Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0001205, от 22.10.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ06998BTB0000004440, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №05/С-2011 от 04.10.2011г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана, пр.Победы 112, кв.13
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 302000213189, БИН: 010240005128, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI", Республика Казахстан, г.Астана, ул. Таха-Хусейна д.15/1кв.40 (мкр.Молодежный, д.9, кв.40) (8)
(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 620300312938, БИН: 081140002928, Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Союз XXI", г.Астана, пр.Победы 112, кв.13 (9)
(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Союз XXI" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620300312938, БИН: 081140002928, г.Астана, пр.Победы 112, кв.13 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ139470398020467479, в банке АО "Альфабанк", БИК ALFAKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Монтаж тепловых сетей к заводу по выпуску пассажирских вагонов "Тулпар-Talgo" в г.Астане	тг.	1	982 142,86	982 142,86	12%	117 857,14	1 100 000,00	0	
Всего по счету:					**982 142,86**		**117 857,14**	**1 100 000,00**		

Директор: Алелашвили Т. Я.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
бухгалтер
(должность)

Главный бухгалтер: Иванова Я. Э.
(Ф.И.О., подпись)

Милютина Н.Ю.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

получил

Заказчик: **ТОО "Компания Союз XXI"**

Подрядчик: **ТОО "Жылу - XXI"**

Типовая межведомственная форма КС3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Наименование строительства и его адрес:

Завод по выпуску пассажирских вагонов "Тулпар - Talgo" в г. Астане.

Монтаж тепловых сетей.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2011 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма
		номер	дата			
		05/С-2011	04.10.2011г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов,пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1						
			СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, баз. ценах 1991г)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**1 100 000**								
в том числе октябрь:		**1 100 000**	**493 540**					**488 603**	**117 857**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

ФОРМА 1

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 1100 тыс.тенге
в том числе:
возвратных сумм 2,04 тыс.тенге
налог на добавленную стоимость 117,86 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

'' '' 200 г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Завод по выпуску пассажирских вагонов "Тулпар - Talgo" в г. Астане

за октябрь месяц 2011 года

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2011г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2	-монтаж тепловых сетей	464,42	-	-	464,42
		Всего по главе	464,42	-	-	464,42
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	464,42	-	-	464,42
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,5%	6,97	-	-	6,97
3.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	1,04	-	-	1,04
		Всего по главе	6,97	-	-	6,97
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	471,39	-	-	471,39
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	15,56	-	-	15,56
5.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	4,71	4,71
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	1,89	1,89

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по главе	15,56	-	6,6	22,16
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	486,94	-	6,6	493,54
7.		-В том числе возвратные суммы	1,04	-	-	1,04
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	486,94	-	6,6	493,54
8.	СН РК 8.02-02-2002 К-1,951	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011г.	950,01	-	12,88	962,89
9.		-В том числе возвратные суммы в текущих	2,04	-	-	2,04
10.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	19,26	19,26
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	950,01	-	32,13	982,14
11.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	117,86	117,86
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	950,01	-	149,99	1100

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ТОО «Компания Союз XXI»
Подрядчик: ТОО «Жылу - XXI»
Договор № 05/С-2011 от 04.10.2011г.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Завод по выпуску пассажирских вагонов "Тулпар - Talgo" в г.Астане ФОРМА 4
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Тепловые сети

ОБЬЕКТ НОМЕР

Акт выполненных объемов работ
за октябрь месяц 2011 года

НА монтаж тепловых сетей

ОСНОВАНИЕ:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 464,421 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 840 чел.-ч
Сметная заработная плата 170,612 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Надземная прокладка трубопроводов								
1	Е0124-4-9	-Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 300 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С (труба д.273х7) км	0,135	324182,89	130618,76	43765	17634	37604	933,8	126
				177502,5	36765,32	23963	4963	130	178,94	24
2	Е0122-33-6	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм (отводы д.273х7 - 8 шт., переход 273х426 - 2шт.) т	0,248	177609,17	25046,54	44047	6212	11138	169,86	42
				17465,63	17082,68	4331	4237	130	83,43	21
3	Е0109-34-1	-Монтаж скользящих опор т	0,06	19567,71	2519,98	1174	151	786	84,64	5
				14438,25	116,44	866	7	90	0,56	-
4	Е0113-44-7	-Очистка стыков трубопроводов щетками м2	8,74	69,86	-	611	-	550	0,39	3
				69,86	-	611	-	90	-	-
5	Е0113-44-9	-Обеспыливание стыков трубопроводов м2	8,74	67,85	54,91	593	480	265	0,08	1
				12,94	20,7	113	181	90	0,1	1
6	Е0113-45-2	-Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм уайт-спиритом м2	8,74	27,17	0,13	237	1	133	0,1	1
				16,85	0,06	147	1	90	-	-
7	Е0124-4-11	-Надземная прокладка подающих и обратных стальных	0,168	441057,28	195116,53	74098	32780	60321	1161,5	195

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубопроводов диаметром 426 мм в ППУ изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С		220972,5	55221,21	37123	9277	130	239,71	40
		км								
8	Е0122-33-6	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм (тройниковое ответвление Ст426х7-1-325х7-1-ППУ-ПЭ - 2 шт., элемент трубопровода с кабелем вывода Ст426х7-1-ППУ-ПЭ - 2 шт.)	0,72	88551,79	45223,54	63757	32561	48685	169,86	122
				34931,25	17082,68	25151	12300	130	83,43	60
		т								
9	Е0124-13-1	-Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 32 мм для горячей воды и пара (воздушники)	2	864,64	448,06	1729	896	1227	1,99	4
				364,84	107,12	730	214	130	0,44	1
		компл								
10	Е0124-13-7	-Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 325 мм для горячей воды и пара (на перспективу)	2	6068,36	2917,23	12137	5834	9144	15,41	31
				2846,25	670,68	5693	1341	130	2,81	6
		компл								
11	Ц0108-172-1 прим.	-Монтаж концевой заглушки изоляции	2	2669,04	1,84	5338	4	4868	12,65	25
				2562,2	-	5124	-	95	-	-
		шт.								
12	Е0109-34-1	-Монтаж скользящих опор	0,24	19567,71	2519,98	4696	605	3144	84,64	20
				14438,25	116,44	3465	28	90	0,56	-
		т								
13	Е0109-34-1	-Монтаж неподвижных опор (2 шт.)	0,12	19567,71	2519,98	2348	302	1572	84,64	10
				14438,25	116,44	1733	14	90	0,56	-
		т								
14	Е0113-44-7	-Очистка стыков трубопроводов щетками	15,25	69,86	-	1065	-	959	0,39	6
				69,86	-	1065	-	90	-	-
		м2								
15	Е0113-44-9	-Обеспыливание стыков трубопроводов	15,25	67,85	54,91	1035	837	462	0,08	1
				12,94	20,7	197	316	90	0,1	2
		м2								
16	Е0113-45-2	-Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм уайт-спиритом	15,25	27,17	0,13	414	2	232	0,1	2
				16,85	0,06	257	1	90	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			257045	98299			595
			Тенге			110569	32879			154
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			5338	-	-		-
		Материалы -	Тенге			210	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5124	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4868	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	730	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			612	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			10819	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5855	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			243488	-	-		-
		Материалы -	Тенге			46871	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	132211	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			170719	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		85
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	25608	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24852	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			439059	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		774
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	157819	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8218	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1096	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6113	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5502	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	825	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			823	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			14543	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6938	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			464421	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		840
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	170612	-		-

Заказчик:

Подрядчик: