Наименование стройки **Территория ТОО "ТОП ЛТД"**

Наименование объекта **Парковка**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА февраль 2011г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Парковка для автомашин						
1	E0101-30-1	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)**	60	0,32	0,32	19,2	19,2	6
		м2		0,00	0,11	0	6,6	97
2	E0101-32-2	**Разработка выемок экскаваторами, с ковшом вместимостью 2,5 м3, с перемещением и отсыпкой грунта 2 группы в насыпи**	50	125,11	34,71	6255,5	1735,5	4829
		м3		89,27	10,30	4463,5	515	97
3	E0101-90-2	**Планировка вручную в грунтах 2 группы**	60	23,31	--	1398,6	--	1580
		м2		23,31	--	1398,6	0	113
4	E0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	60	84,01	3,01	5040,6	180,6	976
		м2		12,09	1,14	725,4	68,4	123
5	E0111-2-7	**Устройство уплотняемых трамбовками слоев из отсева**	6	2948,63	--	17691,78	--	9968
		м3		1350,68	--	8104,08	0	123
6	E0106-1-2	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения**	10	9644,90	113,07	96449	1130,7	8844
		м3		799,54	42,72	7995,4	427,2	105
7	СПрайс	**Цемент**	0,5	12745,00	--	6372,5	--	--
				--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т						
8	СПрайс	Гвозди	10	117,00	--	1170	--	--
				--	--	--	--	--
		кг						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**134397**		
		Накладные расходы -	Тенге			**26204**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**9636**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**170237**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**134397**		
		Накладные расходы -	Тенге			**26204**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**9636**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**170237**		
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	***170237***		--		***170237***	Тенге
11	Решения Правительства	НДС (12%)		--	--	***18 239,72***	***18240***	Тенге

Заказчик :
ИП Какенова Б.Т.

Подрядчик:
ТОО "ТОП ЛТД"
Директор Матвеев А.В.

Договор на 03/08-01 от 25 марта 2008

Допсоглашение №1 к дог от 12 мая 2008 г.

Наименование стройки - Пятиэтажное административное здание с подземным автопаркингом по адресу Достык 310а

Наименование объекта - Пятиэтажное административное здание с подземным автопаркингом

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА Февраль 2011Г.

на Наружные сети водопровода и канализации

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю- на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	573,86	47,78	45,48	27418	26098	8612	0,02	9
		м3		2,25	13,22	1289	7589	97	0,05	26
2	Е0101-17-16	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах	1033,78	60,48	57,58	62525	59524	19637	0,02	20
		м3		2,84	16,74	2935	17310	97	0,06	59
3	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную	31,97	743,63	--	23776	--	26867	4,02	128
		м3		743,63	--	23776	--	113	--	--
4	Е0101-17-15	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (после доработки грунта вручную)	31,97	47,78	45,48	1528	1454	480	0,02	--
		м3		2,25	13,22	72	423	97	0,05	1
5	Е010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	3388,26	184,24	184,24	624253	624253	124851	--	--
		т		--	36,85	--	124851	100	0,77	2622
6	Е0101-17-15	Погрузка грунта для обратной засыпки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1594,35	47,78	45,48	76175	72508	23927	0,02	25
		м3		2,25	13,22	3582	21085	97	0,05	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е010333-А30 -1	Подвозка грузов для обратной засыпки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2662,57	184,24	184,24	490552	490552	98110	--	--
		т		--	36,85	--	98110	100	0,77	2060
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	159,44	126,05	--	20097	--	22710	0,91	146
		м3		126,05	--	20097	--	113	--	--
9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1434,92	6,09	6,09	8740	8740	2752	--	--
		м3		--	1,98	--	2837	97	0,01	11
10	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	45,26	3,54	3,05	160	138	66	--	--
		м3		0,45	1,05	20	48	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1335223	1283266			329
			Тенге			51771	272252			4852
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1335223				
	Всего заработная плата -		Тенге				324024,00			
	Местные материалы -		Тенге			186				
		Накладные расходы -	Тенге			328012				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							164
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49202,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99794				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1763029				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5345
		Сметная заработная плата -	Тенге				373225,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1763029				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5345
		Сметная заработная плата -	Тенге				373225,00			
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод В-0								
11	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,001	61008,01	7635,13	61	8	60	238,76	--
		км		43146,00	2884,86	43	3	130	14,09	--
12	С130806-68 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	1	538,00	--	538	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 89 мм с гидравлическим испытанием	0,004	66583,47	10034,47	266	40	258	253,80	1
		км		45895,50	3790,08	184	15	130	18,51	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С130806-74 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	4	633,00	--	2532	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 219 мм с гидравлическим испытанием	0,004	146719,09	62049,21	587	248	465	353,44	1
		км		65988,00	23440,54	264	94	130	114,48	--
16	С130806-100 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	4	2690,00	--	10760	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,002	66583,47	10034,47	133	20	129	253,80	1
		км		45895,50	3790,08	92	8	130	18,51	--
18	С130806-79 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	2	1020,00	--	2040	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,118	55355,48	24153,60	6532	2850	5752	182,36	22
		км		31090,50	6404,64	3669	756	130	24,80	3
20	С130804-14	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 90 мм	6,3	5070,00	--	31941	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
21	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	5,5	6470,00	--	35585	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-23-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 89 мм	0,004	30625,91	7942,82	123	32	78	65,80	--
		км		11970,90	3001,18	48	12	130	14,65	--
23	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	233,02	6,53	233	7	179	0,83	1
		шт		135,36	2,12	135	2	130	0,01	--
24	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	2	390,80	15,18	782	30	572	1,28	3
		шт		213,62	6,35	427	13	130	0,03	--
25	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	396,49	16,65	793	33	583	1,32	3
				217,85	6,35	436	13	130	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
26	С130902-2	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	5210,00	--	5210	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С130902-3	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	7170,00	--	14340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С130902-4	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	8500,00	--	17000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	69,68	9,33	139	19	154	0,30	1
		фланец		59,22	--	118	--	130	--	--
30	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	4	112,05	15,48	448	62	473	0,43	2
		фланец		90,95	--	364	--	130	--	--
31	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4	147,59	20,15	590	81	616	0,56	2
		фланец		118,44	--	474	--	130	--	--
32	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	285,00	--	570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	492,00	--	1968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	377,00	--	1508	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С130810-141	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х8 мм	2	2250,00	--	4500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С130810-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	1	330,00	--	330	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0122-38-2	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 80 мм	1	823,97	112,96	824	113	498	1,75	2
		врезка		340,52	42,30	341	42	130	0,21	--
38	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	1	1038,56	169,44	1039	169	566	1,89	2
		врезка		372,24	63,45	372	63	130	0,31	--
39	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах д-1500мм	2,23	39674,15	1767,08	88473	3941	5379	8,33	19
		м3		1349,37	506,12	3009	1129	130	1,94	4
40	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах д-2000мм	1,38	47768,31	1978,47	65920	2730	5035	13,07	18
		м3		2220,75	586,07	3065	809	130	2,33	3
41	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1068	95500,00	--	10199	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С11011-774	Скобы ходовые	181,8	129,00	--	23452	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0106-1-13	Устройство бетонных упоров	0,21	8630,29	90,21	1812	19	167	4,61	1
		м3		725,45	34,07	152	7	105	0,17	--
44	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	3	13400,00	--	40200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел								
45	Е0116-22-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 100 мм, а диам. водомера до 80 мм	1	6077,01	270,80	6077	271	2769	12,31	12
		1узел		2062,13	101,52	2062	102	128	0,50	--
46	С131102-16	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	1	9870,00	--	9870	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С131207-1	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d-25 мм	1	4680,00	--	4680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	328,00	--	328	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	11500,00	--	11500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	2307-11052	ЗАДВИЖКА С ЭЛ.ПРИВОДОМ 87Б015,30Ч906БР,ДУ100,РУ10 ПО Белгородхиммаш	1	227,00	--	227	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	2	112,05	15,48	224	31	236	0,43	1
		фланец		90,95	--	182	--	130	--	--
52	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	147,59	20,15	295	40	308	0,56	1
		фланец		118,44	--	237	--	130	--	--
53	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	492,00	--	984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	377,00	--	754	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С130901-115	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	748,00	--	748	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	18056,37	34,77	36113	70	737	1,71	3
		шт		270,72	12,69	541	25	130	0,07	--
57	С131311-25	Пластины звукопоглощающие д-25	2	1750,00	--	3500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С11051-121 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.	Указатель пожарный гидрант с отражателем	0,02	41200,00	--	824	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			447554	10813			94
			Тенге			16214	3092			12
	Стоимость оборудования -		Тенге			227				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			227				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			239863				
	Материалы -		Тенге			116976				
	Всего заработная плата -		Тенге				17143,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34476				
	Местные материалы -		Тенге			63717				
		Накладные расходы -	Тенге			22246				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3337,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15727				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			277836				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата -	Тенге				20480,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			207463				
	Материалы -		Тенге			3744				
	Всего заработная плата -		Тенге				2164,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			201386				
		Накладные расходы -	Тенге			2769				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				415,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12614				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			222846				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2579,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			500909				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							119
		Сметная заработная плата -	Тенге				23059,00			
		РАЗДЕЛ 3.Канализация К1								
59	E0116-1-3	**Прокладка в траншеях чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм**	10	763,19	16,61	7632	166	1406	0,62	6
		м		103,64	6,22	1036	62	128	0,03	--
60	E0116-1-5	**Прокладка в траншеях чугунных напорных раструбных труб диам. 150 мм**	112	1110,88	23,32	124419	2612	17807	0,72	80
		м		115,48	8,73	12934	978	128	0,04	5
61	E0116-14-11	**Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб диам. 160 мм**	58	1478,54	13,45	85755	780	14286	1,07	62
		м		187,39	5,04	10869	292	128	0,02	1
62	E0123-23-1	**Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах**	3	3637,19	78,19	10912	235	10509	15,83	47
		врезка		2664,90	29,61	7995	89	130	0,14	--
63	E0123-13-5	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах**	7,91	19310,60	1446,52	152747	11442	21190	9,08	72
		м3		1518,99	541,66	12015	4285	130	2,65	21
64	E0106-1-13	**Устройство бетонных упоров**	4,7	8630,29	90,21	40562	424	3748	4,61	22
		м3		725,45	34,07	3410	160	105	0,17	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,3241	95500,00	--	30952	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	5	13400,00	--	67000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	С11011-774	Скобы ходовые	317,7	129,00	--	40983	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**577082**	**15659**			**290**
			Тенге			**48258**	**5866**			**29**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			276156				
	Материалы -		Тенге			15521				
	Всего заработная плата -		Тенге				27953,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			71935				
	Местные материалы -		Тенге			153180				
		Накладные расходы -	Тенге			35446				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5317,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18696				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			330298				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							181
		Сметная заработная плата -	Тенге				33270,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			300926				
	Материалы -		Тенге			189409				
	Всего заработная плата -		Тенге				26171,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			83120				
		Накладные расходы -	Тенге			33499				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5025,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20065				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			354490				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							172
		Сметная заработная плата -	Тенге				31196,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			684789				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							353
		Сметная заработная плата -	Тенге				64466,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2359859**	**1309738**			**713**
			Тенге			**116244**	**281210**			**4893**
	Стоимость оборудования -		Тенге			227				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			227				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1851243				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			132497				
	Всего заработная плата -		Тенге				369119,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			106410				
	Местные материалы -		Тенге			217083				
		Накладные расходы -	Тенге			385704				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							193
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57856,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			134217				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2371163				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5631
		Сметная заработная плата -	Тенге				426975,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			508389				
	Материалы -		Тенге			193153				
	Всего заработная плата -		Тенге				28335,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			284506				
		Накладные расходы -	Тенге			36268				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5440,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32679				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			577337				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							186
		Сметная заработная плата -	Тенге				33775,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2 953 880				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5817
		Сметная заработная плата -	Тенге				460750,00			
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	*2953880*		--		*2953880*	тенге		
11	Решения Правительства	НДС (12%)	--		--	*316 487,14*	*316487*	тенге		

Заказчик
ИП Какенова Б.Т.

Какенова Б.Т.

Подрядчик:
ТОО "ТОП ЛТД"
Директор Матвеев А.В.

Договор на 03/08-01 от 25 марта 2008

Допсоглашение №1 к дог от 12 мая 2008 г.

Наименование стройки - Пятиэтажное административное здание с подземным автопаркингом по адресу Достык 310а

Наименование объекта - Пятиэтажное административное здание с подземным автопаркингом

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА Февраль 2011Г.

на Телефонизация,радиофикация,диспетчеризация лифтов,закладные устройства

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Телефонизация==========								
1	Ц0110-98-6 10-98-6	Станции, пульты и установки оперативной телефонной связи с усилительным устройством и стативом емкостью свыше 100 номеров	300	475,60	--	142680	--	118530	2,50	750
		номер		439,00	--	131700	--	90	--	--
2	Ц0110-122-4 10-122-4	Комплект абонентского оборудования емкостью до 512 номеров	1	68947,50	129,50	68948	130	55838	346,50	347
		компл		61990,00	52,00	61990	52	90	0,30	--
3	Прайс-лист "AIMATY TST"	Головной блок телефонной станции KX-TDA600RU	1	152591,84	--	152592	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0110-100-2 10-100-2	Блок расширения	2	2698,50	--	5397	--	4496	14,00	28
		шт		2497,50	--	4995	--	90	--	--
5	Прайс-лист "AIMATY TST"	Блок расширения KX-TDA620RU	2	66310,51	--	132621	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0110-669-1 10-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	3	1070,90	0,80	3213	2	2676	5,50	17
		шт		991,00	--	2973	--	90	--	--
7	Прайс-лист	Блок питания KX-TD0103XJ	3	45926,91	--	137781	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"AIMATY TST"			--	--	--	--	--	--	--
		шт								
8	Ц0110-1-10 10-1-10	Плата	1	476,00	--	476	--	402	2,50	3
				446,50	--	447	--	90	--	--
		плата								
9	Прайс-лист "AIMATY TST"	Вспомогательная плата KX-TDA3111XJ	1	30925,71	--	30926	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
10	Ц0110-1-10 10-1-10	Плата	1	476,00	--	476	--	402	2,50	3
				446,50	--	447	--	90	--	--
		плата								
11	Прайс-лист "AIMATY TST"	Плата компьютерной телефонии KX-TDA0410XJ	1	25988,68	--	25989	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
12	Ц0110-1-10 10-1-10	Плата	15	476,00	--	7140	--	6028	2,50	38
				446,50	--	6698	--	90	--	--
		плата								
13	Прайс-лист "AIMATY TST"	Плата расширения внутренних линий KX-TDA6174XJ	15	20557,40	--	308361	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
14	Ц0110-122-1 0 10-122-10	Плата расширения внешних линий	4	44404,85	33,85	177619	135	140179	217,50	870
				38925,00	13,50	155700	54	90	0,08	--
		компл								
15	Прайс-лист "AIMATY TST"	Плата расширения внешних линий KX-TDA6181XJ	4	52819,21	--	211277	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
16	Ц0110-1-10 10-1-10	Плата	2	476,00	--	952	--	804	2,50	5
				446,50	--	893	--	90	--	--
		плата								
17	Прайс-лист "AIMATY TST"	Плата расширения внутренних линий KX-TDA0172XJ	1	15115,25	--	15115	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
18	Ц0110-55-4 10-55-4	Кабель подключения	3	57,95	--	174	--	94	0,22	1
				34,65	--	104	--	90	--	--
		м								
19	Прайс-лист "AIMATY TST"	Кабель подключения KX-A229XJ	3	5501,89	--	16506	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
20	Ц0108-121-2 8-121-2	Аккумулятор, типы : С-2, СК-2	9	213,80	--	1924	--	1424	1,00	9
				166,50	--	1499	--	95	--	--
		шт								
21	Прайс-лист "AIMATY TST"	Аккумуляторная батарея	9	9565,57	--	86090	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
22	Ц0110-1-10 10-1-10	Плата	3	476,00	--	1428	--	1206	2,50	8
				446,50	--	1340	--	90	--	--
		плата								
23	Прайс-лист "AIMATY TST"	Плата KX-DA0191XJ	3	25706,25	--	77119	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
24	Ц0110-1-10 10-1-10	Плата	1	476,00	--	476	--	402	2,50	3
				446,50	--	447	--	90	--	--
		плата								
25	Прайс-лист "AIMATY TST"	Вспомогательная базовая плата KX-TDA0190XJ	1	11715,27	--	11715	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
26	Ц0110-122-1 10-122-1	Системный телефон цифровой	22	8191,20	9,20	180206	202	137996	39,50	869
				6965,00	4,50	153230	99	90	0,03	1
		устройс								
27	Прайс-лист "AIMATY TST"	Системный телефон цифровой KX-T7633RU	22	6713,06	--	147687	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
28	Ц0110-122-2 10-122-2	Цифровая консоль	10	3362,20	14,70	33622	147	25353	16,00	160
				2812,50	4,50	28125	45	90	0,03	--
		устройст								
29	Прайс-лист "AIMATY TST"	Цифровая консоль KX-T7640RU	10	7717,85	--	77179	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
30	Ц0110-1-10 10-1-10	Плата	1	476,00	--	476	--	402	2,50	3
				446,50	--	447	--	90	--	--
		плата								
31	Прайс-лист "AIMATY TST"	Плата аналового модема KX-TDA0196	1	9195,16	--	9195	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
32	Ц0110-55-4 10-55-4	Кабель подключения	21	57,95	--	1217	--	655	0,22	5
				34,65	--	728	--	90	--	--
		м								
33	Прайс-лист "AIMATY TST"	Кабель подключения KX-A229XJ	21	6045,02	--	126945	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
34	Ц0110-898-1 10-898-1	Кроссовый шкаф с плинтами	2	2660,00	274,00	5320	548	1621	4,00	8
				673,00	64,00	1346	128	110	0,37	1
		шкаф								
35	Прайс-лист "AIMATY TST"	Шкаф с плинтами 300x2	2	18384,89	--	36770	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Ц0108-409-4 8-409-4	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм	100	53,85	19,15	5385	1915	2237	0,12	12
		м		18,90	4,65	1890	465	95	0,03	3
37	Прайс-лист "Электроко мплект"	Гофротруба Д 20 мм	100	27,16	--	2716	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0110-898-2 3 10-898-23	Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	1	528,20	--	528	--	486	2,50	3
		шт		442,00	--	442	--	110	--	--
39	Ц0108-148-3 8-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	100	25,55	3,35	2555	335	1606	0,10	10
		м		16,10	0,80	1610	80	95	--	--
40	С151604-85 16-4-85	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 30	0,02	83900,00	--	1678	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
41	С151604-86 16-4-86	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 50	0,08	137600,00	--	11008	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
42	Ц0110-53-5 10-53-5	Прокладка кабелей	12000	24,25	--	291000	--	255420	0,14	1620
		м		23,65	--	283800	--	90	--	--
43	Прайс-лист "AIMATY TST"	Кабель UTP 4x2x0,5	9000	14,12	--	127092	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	Ц0110-898-1 10-898-1	Шкаф	1	2660,00	274,00	2660	274	811	4,00	4
		шкаф		673,00	64,00	673	64	110	0,37	--
45	Прайс-лист "AIMATY TST"	Шкаф	1	14121,33	--	14121	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Цена поставщика прим.	Крепежный расходный материал	15	38996,60	--	584949	--	--	--	--
		коипл.		--	--	--	--	--	--	--
47	Ц0110-111-1 10-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	265	505,40	--	133931	--	112930	3,50	928
		шт		473,50	--	125478	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Цена поставщика	ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТАН-68	265	4145,15	--	1098466	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
49	Ц0110-349-7 10-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка микрофонная	265	57,80	--	15317	--	13249	0,50	133
				49,50	--	13118	--	101	--	--
		шт								
50	Цена поставщика	Розетка телефонная	265	65,18	--	17271	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4544288	3689			5830
			Тенге			980115	987			6
	Стоимость оборудования -		Тенге			2616243				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2616243				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1928046				
	Материалы -		Тенге			99316				
	Всего заработная плата -		Тенге				981102,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			844926				
		Накладные расходы -	Тенге			885243				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							443
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				132786,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			168797				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2982086				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6278
		Сметная заработная плата -	Тенге				1113888,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5598328				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6278
		Сметная заработная плата -	Тенге				1113888,00			
		РАЗДЕЛ 2.Радиофикация==========								
51	Е0134-132-1 34-132-1	Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение до 240В	1	2346,93	--	2347	--	641	3,27	3
				582,75	--	583	--	110	--	--
		стойка								
52	Ц0110-386-5 10-386-5	Абонентское и другое оборудование: трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт на столбе или трубостойке	1	230,40	--	230	--	171	0,95	1
				169,00	--	169	--	101	--	--
		шт								
53	Цена поставщика	ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ ТАМУ-10	1	1384,98	--	1385	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Ц0110-99-7 10-99-7	Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	1	1017,20	--	1017	--	829	6,00	6
		шт		921,50	--	922	--	90	--	--
55	Цена поставщика	Усилитель	1	4985,92	--	4986	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
56	Ц0108-403-3 8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	409	26,65	7,40	10900	3027	5945	0,08	33
		м		13,15	2,15	5378	879	95	0,01	5
57	Ц0108-412-2 8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	6	6,15	0,05	37	--	25	0,03	--
		м		4,40	0,05	26	--	95	--	--
58	С151607-293 16-7-293	Провода трансляционные с жилой из стальной оцинкованной проволоки с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 660 В, одножильные, марка ПВЖ, сечение 1,4 мм2	0,015	5950,00	--	89	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
59	С151606-35 16-6-35	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	0,4	20800,00	--	8320	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
60	С151802-18 18-2-18	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	60	70,00	--	4200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	С151802-21 18-2-21	Коробка универсальная УК-П	24	59,00	--	1416	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Ц0110-386-7 10-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	60	173,90	--	10434	--	9605	1,00	60
		шт		158,50	--	9510	--	101	--	--
63	Цена поставщика	Приемник трехпрограмный	60	3801,90	--	228114	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
64	Ц0110-349-6 10-349-6	Аппаратура настенного типа. Табло сигнальное студийное или коридорное	11	596,00	--	6556	--	5477	3,00	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				493,00	--	5423	--	101	--	--
		шт								
65	Цена поставщика	РАДИОРОЗЕТКА АБОНЕНТСКАЯ	60	40,73	--	2444	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			282475	3027			136
			Тенге			22011	880			5
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			282475				
	Материалы -		Тенге			6483				
	Всего заработная плата -		Тенге				22891,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			250954				
		Накладные расходы -	Тенге			22694				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3404,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18310				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			323479				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							153
		Сметная заработная плата -	Тенге				26295,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			323479				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							153
		Сметная заработная плата -	Тенге				26295,00			
		РАЗДЕЛ 3.Диспетчерезация лифтов==========								
66	Ц0110-55-4 10-55-4	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 3 кг	30	57,95	--	1739	--	936	0,22	6
				34,65	--	1040	--	90	--	--
		м								
67	С151604-83 16-4-83	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10	0,03	40600,00	--	1218	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
68	Ц0108-403-3 8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	20	26,65	7,40	533	148	291	0,08	2
				13,15	2,15	263	43	95	0,01	--
		м								
69	С151607-309 16-7-309	Провода с жилой из медных проволок, марка НВМ, сечение 0,35 мм2	0,015	2250,00	--	34	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
70	Прайс-лист "AIMATY TST"	Провод ПКСВЛ-2 мм	5	13,58	--	68	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Ц0110-556-5 10-556-5	Устройство переговорное	1	1521,60	--	1522	--	1433	8,50	9
				1462,50	--	1463	--	98	--	--
		шт								
72	Прайс-лист "AIMATY TST"	Переговорное устройство	1	2987,20	--	2987	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
73	Ц0108-81-2 8-81-2	Коробка телефонная распределительная	1	95,80	0,80	96	1	78	0,50	1
				82,00	--	82	--	95	--	--
		шт								
74	С151802-13 18-2-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	1	526,00	--	526	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
75	С11011-189 1-1-189	Канат двойной свивки типа ЛК-Р 6х19/1+6+6/6/+1 о.с. оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, d-12,0 мм	4	1460,00	--	5840	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			14562	149			17
			Тенге			2847	43			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			8722				
	Материалы -		Тенге			893				
	Всего заработная плата -		Тенге				2890,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4833				
		Накладные расходы -	Тенге			2737				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				411,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			688				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			12147				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3301,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5840				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5840				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			350				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6190				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			18337				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3301,00			
		РАЗДЕЛ 4.Закладные устройства==========								
76	Ц0110-898-5 10-898-5	Разные работы: зарядка и установка боксов для телефонных кабелей, емкостью 50х2 в пластмассовой оболочке	1	964,50	315,50	965	316	558	2,50	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бокс		433,00	74,50	433	74	110	0,43	--
77	Цена поставщика	ШКАФ СЛАБОТОЧНЫХ УСТРОЙСТВ KRONECTION BOX A-30	1	17380,10	--	17380	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
78	Ц0108-409-2 8-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	70	86,05	36,50	6024	2555	2254	0,15	10
		м		24,75	9,15	1733	640	95	0,05	4
79	С130804-11 8-4-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	7	2130,00	--	14910	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
80	С151803-56 18-3-56	Короб	2000	92,00	--	184000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Цена поставщика	Заглушка	25	26,07	--	652	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
82	Цена поставщика	Соединитель	1952	190,09	--	371065	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
83	Цена поставщика	Двойной подрозетник	270	124,92	--	33728	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
84	Цена поставщика	Держатель кабеля	80	49,97	--	3997	--	--	--	--
		упаковк.		--	--	--	--	--	--	--
85	Цена поставщика	Внешний и внутреннмй угол	160	190,09	--	30415	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
86	С151803-73 18-3-73	Лоток сетчатый	76	255,00	--	19380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			682516	2871			13
			Тенге			2166	715			4
	Стоимость оборудования -		Тенге			17380				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			17380				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			650226				
	Материалы -		Тенге			1952				
	Всего заработная плата -		Тенге				2880,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			643238				
		Накладные расходы -	Тенге			2813				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				422,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39182				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			692221				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3302,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14910				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14910				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			895				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15805				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			725405				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3302,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5523841**	**9735**			**5995**
			Тенге			**1007139**	**2625**			**15**
	Стоимость оборудования -		Тенге			2633623				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2633623				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2869468				
	Материалы -		Тенге			108645				
	Всего заработная плата -		Тенге				1009763,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1743950				
		Накладные расходы -	Тенге			913486				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							457
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				137023,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			226977				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4009932				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6467
		Сметная заработная плата -	Тенге				1146786,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5840				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5840				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			350				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6190				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14910				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14910				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			895				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15805				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6665900				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6467
		Сметная заработная плата -	Тенге				1146786,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	***6665900***		--		***6665900***	тенге		
11	Решения Правительства	НДС (12%) в том числе	--		--	***714 203,57***	***714204***	тенге		

Заказчик :
ИП Какенова Б.Т.

Подрядчик:
ТОО "ТОП ЛТД"
Директор Матвеев А.В.

Договор на 03/08-01 от 25 марта 2008

Допсоглашение №1 к дог от 12 мая 2008 г.

Наименование стройки - Пятиэтажное административное здание с подземным автопаркингом по адресу Достык 310а

Наименование объекта - Пятиэтажное административное здание с подземным автопаркингом

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА Февраль 2011Г.

на Автоматическое пожаротушение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Спринклерная распределительная сеть==========								
1	Ц0112-594-1 12-594-1	**Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения спринклерные**	70	57,91	--	4054	--	3277	0,28	20
		шт		52,01	--	3641	--	90	--	--
2	Ц0112-2-2 12-2-2	**Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 18 мм**	0,0166	135643,20	3812,20	2247	63	1912	770,00	13
		т		128051,00	157,48	2122	3	90	0,91	--
3	С130806-54 8-6-54 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1 мм**	21	47,00	--	987	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0112-2-3 12-2-3	**Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25 мм**	0,1526	103214,00	3395,00	15745	518	13333	592,20	90
		т		96866,00	242,91	14777	37	90	1,41	--
5	С130806-57 8-6-57 Изм. и доп.вып.7	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм**	135	160,00	--	21600	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-	м		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0112-2-4 12-2-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 32-38 мм	0,0778	68416,10	2207,10	5320	172	4508	385,00	30
		т		64260,00	157,50	4997	12	90	0,91	--
7	С130806-57 8-6-57 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	48	160,00	--	7680	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0112-2-5 12-2-5	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 45 мм	0,0164	52296,50	2089,50	858	34	721	280,00	5
		т		48671,00	209,31	798	3	90	1,21	--
9	С130806-60 8-6-60 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 мм	8	229,00	--	1832	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0112-2-7 12-2-7	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 76 мм	0,2944	37317,50	1718,50	10986	506	9107	201,60	59
		т		34181,00	189,00	10063	56	90	1,10	--
11	С130806-68 8-6-68 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	80	538,00	--	43040	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С130810-136 8-10-136	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 76х3,5 мм	4	548,00	--	2192	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С130810-77 8-10-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	10	277,00	--	2770	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Ц0112-798-2 12-798-2	Вентили, краны стальные под приварку на условное давление 6,4-10 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм	1	627,87	41,37	628	41	509	3,50	4
		шт		559,30	6,30	559	6	90	0,04	--
15	С130904-54 9-4-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	1	5670,00	--	5670	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0118-21-1 18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	4812,60	35,62	4813	36	133	0,53	1
		1фильтр		91,35	12,60	91	13	128	0,06	--
17	Прайс-лист "ПожЦентр"	Головка соединительная ПМ-50	1	277,54	--	278	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Прайс-лист "ПожЦентр"	Головка заглушка рукавная ГЗ-50	1	277,54	--	278	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С130810-108 8-10-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	3	302,00	--	906	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0115-172-3 15-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	36,7	82,59	0,05	3031	2	1627	0,26	9
		м2		42,21	0,01	1549	1	105	--	--
21	Е0113-16-6 13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	36,7	20,04	0,04	735	1	135	0,02	1
		м2		4,07	0,01	149	1	90	--	--
22	Е0116-29-1 16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	212	7,78	--	1650	--	2031	0,04	7
		м		7,48	--	1586	--	128	--	--
23	Е0116-29-2 16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	80	7,92	--	634	--	766	0,04	3
				7,48	--	599	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
24	Е0122-32-1 22-32-1	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 50-65 мм	0,212	2287,75	--	485	--	621	14,42	3
		км		2252,25	--	477	--	130	--	--
25	Е0122-32-2 22-32-2	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 75-80 мм	0,08	2331,75	--	187	--	234	14,42	1
		км		2252,25	--	180	--	130	--	--
26	Е0125-43-1 25-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром до 100 мм	0,212	69616,93	47398,18	14759	10048	3673	30,45	6
		км		6300,00	8138,10	1336	1725	120	30,13	6
		Насосная станция пожаротушения==========								
27	Ц0107-218-3 7-218-3	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.425 т	2	5176,00	549,50	10352	1099	6691	21,70	43
		шт		3622,50	94,50	7245	189	90	0,55	1
28	Прайс-лист "Келет"	Насос К-80-65-160	2	46955,38	--	93911	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0107-218-2 7-218-2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т	1	4698,60	355,60	4699	356	3042	19,60	20
		шт		3339,00	40,95	3339	41	90	0,24	--
30	Прайс-лист "Келет"	Насос-жакей V 60 л	1	37743,93	--	37744	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0107-218-5 7-218-5 прим.	Узел управления спринклерный воздушный на базе клапана "КСД" Д 100 УУ-100/1,2В3-Вф.04	1	6965,90	905,80	6966	906	3686	23,10	23
		шт		3922,10	173,60	3922	174	90	1,01	1
32	Прайс-лист ТОО"Компле	Узел управления УУ-100/1	1	87443,62	--	87444	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Ц0112-791-3 12-791-3	Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные пружинные на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	3	616,60	60,20	1850	181	1518	3,50	11
		шт		548,10	14,21	1644	43	90	0,08	--
34	С130903-19 9-3-19	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	3	5430,00	--	16290	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0112-900-2 12-900-2	Дисковый поворотный затвор, d-100 мм	7	2682,00	431,90	18774	3023	11403	9,80	69
		шт		1780,10	29,96	12461	210	90	0,17	1
36	С131405-5 14-5-5	Дисковый поворотный затвор, d-100 мм	7	8520,00	--	59640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Ц0112-798-2 12-798-2	Вентили, краны стальные под приварку на условное давление 6,4-10 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм	3	627,87	41,37	1884	124	1527	3,50	11
		шт		559,30	6,30	1678	19	90	0,04	--
38	С130904-26 9-4-26	Краны муфтовые Д 50 мм	1	738,00	--	738	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С130904-54 9-4-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	2	5670,00	--	11340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Прайс-лист "ПожЦентр"	Головка соединительная ПМ-50,ПМ-80	3	277,54	--	833	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С130810-111 8-10-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	2	330,00	--	660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С130810-112 8-10-112	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-76х3,5 мм	3	321,00	--	963	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С130810-138 8-10-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4 мм	3	741,00	--	2223	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С130810-79 8-10-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	9	401,00	--	3609	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С130810-77 8-10-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	1	277,00	--	277	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0109-34-4 9-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	0,003	16296,26	649,03	49	2	32	69,93	--
		т		11639,25	70,88	35	--	90	0,34	--
47	С130810-45 8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3	200,00	--	600	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0122-40-3 22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	22	112,20	15,00	2468	330	2523	0,42	9
		фланец		88,20	--	1940	--	130	--	--
49	С130809-12 8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	22	492,00	--	10824	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С130810-67 8-10-67	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 20 мм	200	219,00	--	43800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0118-22-2 18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	3	35,08	1,10	105	3	109	0,15	--
		комплект		28,35	--	85	--	128	--	--
52	Прайс-лист	Манометр ЭКМ	3	3910,52	--	11732	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Ц0108-593-1 1 8-593-11	Световые настенные указатели	1	175,10	63,70	175	64	104	0,57	1
				91,70	17,99	92	18	95	0,10	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
54	С151704-2 17-4-2	Световое табло "Насосная станция пожаротушения"	1	462,00	--	462	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Ц0112-2-10 12-2-10	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 133 мм	0,1536	18946,70	1337,70	2910	205	2288	92,40	14
		т		16380,00	173,59	2516	27	90	1,01	--
56	С130806-81 8-6-81 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х3 мм	20	815,00	--	16300	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
57	Ц0112-2-7 12-2-7	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 76 мм	0,0105	37317,50	1718,50	391	18	324	201,60	2
		т		34181,00	189,00	358	2	90	1,10	--
58	С130806-68 8-6-68 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	2	538,00	--	1076	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
59	Ц0112-2-5 12-2-5	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 45 мм	0,0217	52296,50	2089,50	1135	45	955	280,00	6
		т		48671,00	209,31	1056	5	90	1,21	--
60	С130806-60 8-6-60 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 мм	10	229,00	--	2290	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
61	Ц0112-2-4 12-2-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 32-38 мм	0,0052	68416,10	2207,10	357	12	303	385,00	2
		т		64260,00	157,50	335	1	90	0,91	--
62	С130806-57 8-6-57 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	3	160,00	--	480	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
63	Е0115-172-3 15-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	9,19	82,59	0,05	759	--	407	0,26	2
		м2		42,21	0,01	388	--	105	--	--
64	Е0113-16-6 13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,19	20,04	0,04	184	--	34	0,02	--
		м2		4,07	0,01	37	--	90	--	--
65	Е0116-29-1 16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	13	7,78	--	101	--	125	0,04	--
		м		7,48	--	97	--	128	--	--
66	Е0116-29-2 16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	22	7,92	--	174	--	211	0,04	1
		м		7,48	--	165	--	128	--	--
67	Е0122-32-1 22-32-1	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 50-65 мм	0,212	2287,75	--	485	--	621	14,42	3
		км		2252,25	--	477	--	130	--	--
68	Е0122-32-2 22-32-2	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 75-80 мм	0,08	2331,75	--	187	--	234	14,42	1
		км		2252,25	--	180	--	130	--	--
69	Е0125-43-1 25-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром до 100 мм	0,035	69616,93	47398,18	2437	1659	606	30,45	1
		км		6300,00	8138,10	221	285	120	30,13	1
70	Ц0108-573-5 8-573-5	Шкаф /пульт/ управления и контроля	1	512,70	106,40	513	106	253	1,40	1
		шт		244,30	22,05	244	22	95	0,13	--
71	Ц0108-81-3 8-81-3	Установка и подключение переключателя, предохранителей, счетчиков, автоматов и т.д.	15	221,42	1,12	3321	17	2853	0,70	11
		шт		200,20	--	3003	--	95	--	--
72	75-6-71 75-6-71	Шкаф /пульт/ управления и контроля типа ПР 11-3026-21У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм	1	90800,00	--	90800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Прайс-лист "Келет"	Компрессор воздушный	1	63708,93	--	63709	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Емкость для хранения воды==========								
74	Е0109-62-1 9-62-1	Изготовление листовых конструкций	2,49	23786,20	10052,42	59275	25051	30636	64,26	160
				11566,80	2093,04	28824	5216	90	7,15	18
		т								
75	Е0109-9-3 9-9-3	Монтаж бака	2,44	55131,38	21882,18	134465	53371	45167	98,70	241
				18270,00	2306,33	44561	5625	90	8,30	20
		т								
76	Е0109-29-1 9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных	0,053	10556,71	3833,11	560	203	220	20,23	1
				3528,00	1087,01	187	58	90	3,82	--
		т								
77	С12021-41 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	2,49	147100,00	--	366573	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
78	Ц0112-2-10 12-2-10	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 133 мм	0,0307	18946,70	1337,70	582	41	458	92,40	3
				16380,00	173,59	503	5	90	1,01	--
		т								
79	С130806-81 8-6-81 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х3 мм	2	815,00	--	1630	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
80	С130810-79 8-10-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	2	401,00	--	802	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
81	Е0113-16-6 13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	55,6	20,04	0,04	1114	2	204	0,02	1
				4,07	0,01	226	1	90	--	--
		м2								
82	Е0115-172-2 15-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	55	59,15	1,29	3253	71	774	0,08	4
				12,92	0,49	710	27	105	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	Е0115-172-3 15-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,6	82,59	0,05	50	--	27	0,26	--
		м2		42,21	0,01	25	--	105	--	--
		Пульт сигнализации==========								
84	Ц0108-573-6 8-573-6	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм	1	564,60	129,50	565	130	280	1,40	1
		шт		268,10	26,81	268	27	95	0,16	--
		В щите установлено								
85	Ц0108-81-3 8-81-3	Установка и подключение переключателя, предохранителей, счетчиков, автоматов и т.д.	79	221,42	1,12	17492	88	15025	0,70	55
		шт		200,20	--	15816	--	95	--	--
86	75-6-85 75-6-85	Пульт сигнализации типа ПР 11-7120, габаритные размеры 1300х650х250 мм	1	113800,00	--	113800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
87	Ц0111-1-4 11-1-4	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 5 кг	3	424,64	22,62	1274	68	289	0,70	2
		шт		105,53	1,57	317	5	90	0,01	--
88	Ц0111-30-2 11-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	3	219,32	--	658	--	583	1,40	4
		шт		215,78	--	647	--	90	--	--
89	Прайс-лист	Манометр ДМ	3	3910,52	--	11732	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	Ц0108-401-1 8-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	138	130,68	52,99	18034	7313	8562	0,31	43
		м		50,89	14,42	7023	1990	95	0,08	12
91	Ц0108-148-2 8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	12	28,50	2,24	342	27	235	0,11	1
		м		20,16	0,49	242	6	95	--	--
92	С151603-21 16-3-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,05	74900,00	--	3745	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
93	С151603-22 16-3-22	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,015	83000,00	--	1245	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
94	С151603-11 16-3-11	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1 мм2	0,015	59400,00	--	891	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
95	С151603-17 16-3-17	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 27х1 мм2	0,07	217400,00	--	15218	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
96	Ц0108-410-3 8-410-3	Кабельный канал 60х40	50	33,04	1,54	1652	77	908	0,11	6
		м		18,90	0,21	945	10	95	--	--
97	Прайс-лист	Кабельный канал 60х40	50	119,49	--	5974	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
98	Ц0108-409-6 8-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	12	39,28	1,82	471	22	231	0,12	1
		м		20,16	0,14	242	2	95	--	--
99	Прайс-лист	Гофротруба Д 16 мм	12	12,49	--	150	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
100	Ц0112-70-1 12-70-1	Труба импульсная Д 14 мм	4	98,08	3,78	392	15	328	0,56	2
		м		89,60	1,61	358	6	90	0,01	--
101	С130806-30 8-6-30 Изм. и доп.вып.7	Труба импульсная Д 14 мм	4	143,00	--	572	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
102	Ц0108-604-1 8-604-1	Звонок электрический с кнопкой	1	83,66	1,96	84	2	68	0,45	--
		компл		71,40	0,35	71	--	95	--	--
103	С151801-130 18-1-130	Звонок громкого боя	1	2930,00	--	2930	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	С151801-133 18-1-133	Коробка соединительная, габаритный размер 202х186х110 мм, КС-10	4	1080,00	--	4320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Прайс-лист	Скоба	100	38,02	--	3802	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1545030	106052			1010
			Тенге			185410	15868			63
		Стоимость оборудования -	Тенге			204600				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			204600				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			173448				
		Материалы -	Тенге			18155				
		Всего заработная плата -	Тенге				104201,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			38737				
		Накладные расходы -	Тенге			95282				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14292,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16124				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			284853				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							617
		Сметная заработная плата -	Тенге				118493,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30133				
		Материалы -	Тенге			10094				
		Всего заработная плата -	Тенге				9936,00			
		Местные материалы -	Тенге			28				
		Накладные расходы -	Тенге			11720				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1758,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2511				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			44365				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				11694,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			560922				
		Материалы -	Тенге			42116				
		Всего заработная плата -	Тенге				84506,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			366573				
		Накладные расходы -	Тенге			76055				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11408,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38219				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			675196				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							478
		Сметная заработная плата -	Тенге				95914,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			575926				
		Материалы -	Тенге			4784				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				2636,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			568449				
	Местные материалы -		Тенге			31				
		Накладные расходы -	Тенге			3374				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				506,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34758				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			614058				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				3142,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1986354,34				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1166
		Сметная заработная плата -	Тенге				229243,00			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	*1986354*		--		*2014163*	тенге		
11	Решения Правительства	НДС (12%) в том числе	--		--	*7 759,55*	*7760*	тенге		

Заказчик :
ИП Какенова Б.Т.

Подрядчик:
ТОО "ТОП ЛТД"
Директор Матвеев А.В.

Наименование стройки - Пятиэтажное административное здание с подземным автопаркингом по адресу Достык 310а

Наименование объекта - Пятиэтажное административное здание с подземным автопаркингом

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА Февраль 2011Г.

на КЛ-10 кВ,наружное освещение,трансформаторная подстанция

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы==========						
1	**Е0101-12-8 1-12-8**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**163**	**23,36**	**22,08**	**3808**	**3599**	**1081**
		м3		**1,28**	**5,56**	**209**	**906**	**97**
2	**Е0101-27-2 1-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**163**	**6,48**	**6,48**	**1056**	**1056**	**333**
		м3		**--**	**2,10**	**--**	**343**	**97**
3	**Е0101-164-2 1-164-2 т.ч. п-3.182 к=1,15**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб**	**5**	**251,77**	**--**	**1259**	**--**	**1422**
		м3		**251,77**	**--**	**1259**	**--**	**113**
4	**Е0101-166-2 1-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**5**	**134,10**	**--**	**671**	**--**	**758**
		м3		**134,10**	**--**	**671**	**--**	**113**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**6793**	**4655**	
			Тенге			**2138**	**1249**	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6793**		
	Всего заработная плата -		Тенге				**3387,00**	
		Накладные расходы -	Тенге			**3594**		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**539,00**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**623**		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11010**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3926,00**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**11010**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3926,00**	
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы==========						
5	**Е0134-101-3 34-101-3 т.ч. п-3.7 К=1,2**	**Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий в близи действующих кабелей**	**0,051**	**446828,88**	**--**	**22788**	**--**	**1515**
		кан.-км		**27000,00**	**--**	**1377**	**--**	**110**
6	**Ц0108-141-3 8-141-3**	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг**	**595**	**31,50**	**7,50**	**18743**	**4463**	**12096**
		м		**19,80**	**1,60**	**11781**	**952**	**95**
7	**Ц0108-142-1 8-142-1**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**595**	**36,70**	**27,80**	**21837**	**16541**	**8874**
		м		**8,80**	**6,90**	**5236**	**4105**	**95**
8	**Ц0108-143-1 8-143-1**	**Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее**	**595**	**32,40**	**23,70**	**19278**	**14102**	**8196**
		м		**8,60**	**5,90**	**5117**	**3511**	**95**
9	**Ц0108-143-2 8-143-2**	**На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1**	**595**	**18,80**	**14,20**	**11186**	**8449**	**4522**
		м		**4,50**	**3,50**	**2678**	**2083**	**95**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ц0108-148-3 8-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	311	45,00	6,70	13995	2084	9986
		м		32,20	1,60	10014	498	95
11	Ц0108-412-1 8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	217	8,50	0,10	1845	22	1505
		м		7,30	--	1584	--	95
12	Ц0108-407-2 8-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	260	159,90	81,10	41574	21086	18476
		м		54,50	20,30	14170	5278	95
13	Ц0108-158-1 7 8-158-17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2	2	345,20	--	690	--	517
		шт		272,00	--	544	--	95
14	Ц0108-158-1 6 8-158-16	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	4	309,20	--	1237	--	897
		шт		236,00	--	944	--	95
15	Ц0108-158-1 6 8-158-16	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	2	309,20	--	618	--	448
		шт		236,00	--	472	--	95
16	Ц0108-81-3 8-81-3	Коробка распределительная	32	307,70	1,60	9846	51	8694
		шт		286,00	--	9152	--	95
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			163637	66797	
			Тенге			63069	16426	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			163637		
	Материалы -		Тенге			33771		
	Всего заработная плата -		Тенге				79495,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге			75727		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11359,00	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14362		
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			253725		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				90854,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			253725		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				90854,00	
		РАЗДЕЛ 3.Материалы, не учтенные ценником==========						
17	**С151601-224 16-1-224**	**Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х120 мм2**	**75**	**1835,77**	**--**	**137683**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
18	**С151601-184 16-1-184**	**Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х185+1х95 мм2**	**0,09**	**1227700,00**	**--**	**110493**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**С151601-180 16-1-180**	**Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х70+1х35 мм2**	**0,095**	**508200,00**	**--**	**48279**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Прайс-лист**	**Кабель АВВГ-1 сеч. 5х10 мм**	**315**	**92,33**	**--**	**29085**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Прайс-лист**	**Кабель АКВВГ-1 сеч. 10х1,5 мм**	**114**	**76,58**	**--**	**8730**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**С151607-117 16-7-117**	**Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2**	**0,217**	**9230,00**	**--**	**2003**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	С151610-22 16-10-22	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-3Х185-10УЗ	2	11100,00	--	22200	--	--
		шт		--	--	--	--	--
24	С151610-19 16-10-19	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-3Х70-10УЗ	4	6460,00	--	25840	--	--
		шт		--	--	--	--	--
25	С151610-18 16-10-18	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-5Х10-10УЗ	2	5380,00	--	10760	--	--
		шт		--	--	--	--	--
26	С130806-57 8-6-57 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	260	160,00	--	41600	--	--
		м		--	--	--	--	--
27	С151801-131 18-1-131	Коробка, тип У409	32	509,00	--	16288	--	--
		шт		--	--	--	--	--
28	С143006-7 30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-100	1,58	13500,00	--	21398	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			474358	--	
			Тенге			--	--	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			411361		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			411361		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24682		
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			436042		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21398		
	Местные материалы -		Тенге			21398		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1284		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22681		
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			41600		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			41600		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2496		
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			44096		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			502820		
		РАЗДЕЛ 4.Наружное освещение==========						
29	**Е0133-115-2 33-115-2**	**Установка светильников с лампами люминесцентными**	**32**	**1745,38**	**1411,25**	**55852**	**45160**	**19248**
		шт		**333,00**	**239,85**	**10656**	**7675**	**105**
30	**С151703-4 17-3-4**	**Светильники тип РКУ07-125-001-У1**	**32**	**4460,00**	**--**	**142720**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**С151706-94 17-6-94**	**Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-250-ХЛ1**	**32**	**971,00**	**--**	**31072**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**229644**	**45160**	
			Тенге			**10656**	**7675**	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			229644		
	Материалы -		Тенге			36		
	Всего заработная плата -		Тенге				18331,00	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			173792		
		Накладные расходы -	Тенге			19248		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2887,00	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14934		
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			263825		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				21218,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			263825		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				21218,00	
		РАЗДЕЛ 5.Заземление==========						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Ц0108-471-4 8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	9	330,10	24,10	2971	217	1013
		шт		116,00	2,50	1044	22	95
33	Ц0108-472-1 8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	36	51,70	2,80	1861	101	951
		м		27,50	0,30	990	11	95
34	С12021-41 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,081	147100,00	--	11915	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			16747	318	
			Тенге			2034	33	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4832		
	Материалы -		Тенге			2480		
	Всего заработная плата -		Тенге				2067,00	
		Накладные расходы -	Тенге			1964		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				295,00	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			408		
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			7204		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				2362,00	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11915		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11915		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			715		
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12630		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			19834		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				2362,00	
		РАЗДЕЛ 6.Оборудование==========						
35	Ц0108-62-2 8-62-2	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор,	1	12982,00	3792,00	12982	3792	5046
		шт		4500,00	812,02	4500	812	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	Прайс-лист "Казтрансф орматор"	Комплектная трансформаторная подстанция КТПГ-250/10/0,4У1+трансформато р ТМ	1	1428562,67	--	1428563	--	--
		шт		--	--	--	--	--
37	Ц0118-1-26 18-1-26	Монтаж дизель-генератора	1	40430,09	24083,28	40430	24083	16727
		шт		13027,50	5557,50	13028	5558	90
38	Прайс-лист	Дизель-генератор N 108 кВт с АВР Р135	1	1956238,77	--	1956239	--	--
		шт		--	--	--	--	--
39	Ц0108-27-1 8-27-1	Камера высоковольтная КСО-366	1	8888,00	2116,00	8888	2116	6192
		шт		6075,00	443,01	6075	443	95
40	Прайс-лист	Камера КСО-366+шинный мост	1	191312,53	--	191313	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3638414	29991	
			Тенге			23603	6813	
	Стоимость оборудования -		Тенге			3576114		
	Транспортные расходы -		Тенге			178806		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3754920		
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			62300		
	Материалы -		Тенге			8706		
	Всего заработная плата -		Тенге				30415,00	
		Накладные расходы -	Тенге			27965		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4195,00	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5416		
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			95681		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				34610,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3850601		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				34610,00	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4529593	146921	
			Тенге			101499	32196	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стоимость оборудования -	Тенге			3576114		
		Транспортные расходы -	Тенге			178806		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			3754920		
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			871774		
		Материалы -	Тенге			44994		
		Всего заработная плата -	Тенге				130309,00	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			585153		
		Накладные расходы -	Тенге			124904		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18736,00	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59801		
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1056478		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				149044,00	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28191		
		Всего заработная плата -	Тенге				3387,00	
		Местные материалы -	Тенге			21398		
		Накладные расходы -	Тенге			3594		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				539,00	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1907		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33692		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				3926,00	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11915		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11915		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			715		
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12630		
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			41600		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			41600		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2496		
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			44096		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4884730		
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	*4884730*		--		*4884730*	тенге
11	Решения Правительства	НДС (12%)	--		--	*523 363,93*	*523364*	тенге

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Заказчик :
ИП Какенова Б.Т.

Подрядчик:
ТОО "ТОП ЛТД"
Директор Матвеев А.В.

Договор на 03/08-01 от 25 марта 2008

Допсоглашение №1 к дог от 12 мая 2008 г.

Наименование стройки - Пятиэтажное административное здание с подземным автопаркингом по адресу Достык 310а

Наименование объекта - Пятиэтажное административное здание с подземным автопаркингом

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА Февраль 2011Г.

на Пожарная сигнализация,охранная сигнализация,видеонаблюдение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация==========								
1	Ц0110-667-1 10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные	1	2349,30	0,80	2349	1	1924	11,50	12
		шт		2137,50	--	2138	--	90	--	--
2	Прайс-лист "ROnEX SECuriTY"	Универсальный контролер "Пикар"	1	10650,74	--	10651	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-668-2 10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	80	195,60	0,80	15648	64	12492	1,00	80
		шт		173,50	--	13880	--	90	--	--
4	Прайс-лист "ROnEX SECuriTY"	Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М	80	985,78	--	78862	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0110-668-4 10-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	6	106,70	--	640	--	481	0,50	3
		шт		89,00	--	534	--	90	--	--
6	Прайс-лист "ROnEX SECuriTY"	Извещатель пожарный ручной ИПР514-2	6	1086,26	--	6518	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0110-668-1 10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	56	81,50	--	4564	--	3629	0,50	28
		шт		72,00	--	4032	--	90	--	--
8	Прайс-лист "ROnEX SECuriTY"	Извещатель тепловой ИП101	56	2053,02	--	114969	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0110-669-4 10-669-4	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: преобразователь /излучатель или приемник/	1	445,50	0,80	446	1	373	2,50	3
		шт		414,00	--	414	--	90	--	--
10	Прайс-лист "ROnEX SECuriTY"	Пьезо-сирена со встроенным стробом	1	587,23	--	587	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-121-2 8-121-2	Аккумулятор, типы : С-2, СК-2	2	213,80	--	428	--	316	1,00	2
		шт		166,50	--	333	--	95	--	--
12	Прайс-лист "ROnEX SECuriTY"	Аккумулятор 12В/7,0 А/ч	2	1792,32	--	3585	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0110-669-6 10-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: блок питания и контроля	1	886,30	0,80	886	1	685	4,00	4
		шт		761,50	--	762	--	90	--	--
14	Прайс-лист "ROnEX SECuriTY"	Источник питания	1	10808,25	--	10808	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0110-55-4 10-55-4	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 3 кг	775	57,95	--	44911	--	24168	0,22	167
		м		34,65	--	26854	--	90	--	--
16	Ц0108-148-3 8-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	25	25,55	3,35	639	84	401	0,10	2
		м		16,10	0,80	403	20	95	--	--
17	Прайс-лист "AlMATY TST"	Кабель J-У(sT)У2х2х0,8	800	43,45	--	34760	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Ц0108-409-2 8-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	25	86,05	36,50	2151	913	805	0,15	4
		м		24,75	9,15	619	229	95	0,05	1
19	С130804-10 8-4-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	2,5	1420,00	--	3550	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
20	С151802-21 18-2-21	Коробка универсальная УК-П	1	59,00	--	59	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			337011	1063			304
			Тенге			49967	249			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			22046				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			22046				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			311415				
	Материалы -		Тенге			21633				
	Всего заработная плата -		Тенге				50216,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			238753				
		Накладные расходы -	Тенге			45274				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6791,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21401				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			378091				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							328
		Сметная заработная плата -	Тенге				57007,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3550				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3550				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			213				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3763				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			403900				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							328
		Сметная заработная плата -	Тенге				57007,00			
		РАЗДЕЛ 2.Охранная смгнализация==========								
21	Ц0110-667-1 10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые	1	2349,30	0,80	2349	1	1924	11,50	12
		шт		2137,50	--	2138	--	90	--	--
22	Прайс-лист "ROnEX SECuriTY"	Универсальный контролер "Пикар"	1	11226,46	--	11226	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Ц0110-668-5 10-668-5	Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле	21	139,60	--	2932	--	2259	0,50	11
		шт		119,50	--	2510	--	90	--	--
24	Прайс-лист "ROnEX SECuriTY"	Извещатель охранный (разрушения стекла)	21	1270,92	--	26689	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0110-668-1 10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	10	81,50	--	815	--	648	0,50	5
		шт		72,00	--	720	--	90	--	--
26	Прайс-лист "ROnEX SECuriTY"	Извещатель магнито-контактный СМК-3	10	651,75	--	6518	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0110-669-4 10-669-4	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: преобразователь /излучатель или приемник/	1	445,50	0,80	446	1	373	2,50	3
		шт		414,00	--	414	--	90	--	--
28	Прайс-лист "ROnEX SECuriTY"	Пьезо-сирена со встроенным стробом	1	587,23	--	587	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0108-121-2 8-121-2	Аккумулятор, типы : С-2, СК-2	2	213,80	--	428	--	316	1,00	2
		шт		166,50	--	333	--	95	--	--
30	Прайс-лист "ROnEX SECuriTY"	Аккумулятор 12В/7,0 А/ч	2	1792,32	--	3585	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0110-669-6 10-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: блок питания и контроля	1	886,30	0,80	886	1	685	4,00	4
		шт		761,50	--	762	--	90	--	--
32	Прайс-лист "ROnEX SECuriTY"	Источник питания	1	9178,86	--	9179	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0110-55-4 10-55-4	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 3 кг	250	57,95	--	14488	--	7796	0,22	54
		м		34,65	--	8663	--	90	--	--
34	Прайс-лист	Кабель пожарный CQR-4	250	40,73	--	10184	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"AlMATY TST"	м		--	--	--	--	--	--	--
35	С151802-21 18-2-21	Коробка универсальная УК-П	1	59,00	--	59	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**90370**	**2**			**89**
			Тенге			**15538**	**--**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			20993				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			20993				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			69377				
	Материалы -		Тенге			6802				
	Всего заработная плата -		Тенге				15538,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			47034				
		Накладные расходы -	Тенге			14001				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2100,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5003				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			88380				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							96
		Сметная заработная плата -	Тенге				17638,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			109373				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							96
		Сметная заработная плата -	Тенге				17638,00			
		РАЗДЕЛ 3.Видеонаблюдение==========								
36	Ц0110-683-1 10-683-1	Установка видеокамеры	13	9476,00	--	123188	--	98573	54,50	709
		шт		8425,00	--	109525	--	90	--	--
37	"ROnEX SECuriTУ"п рим.	Видеокамера цветная купольного типа QZ-300	13	16836,97	--	218881	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0110-683-1 10-683-1	Установка видеокамеры	4	9476,00	--	37904	--	30330	54,50	218
		шт		8425,00	--	33700	--	90	--	--
39	"ROnEX SECuriTУ"п рим.	Видеокамера цветная уличного типа	4	8418,49	--	33674	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Ц0110-350-4 10-350-4	Видеорегистратор	1	25920,70	33,70	25921	34	22622	114,00	114
		шт		22390,00	7,90	22390	8	101	0,05	--
41	Прайс-лист "ROnEX	Видеорегистратор SA16400/200	1	78009,49	--	78009	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
42	Прайс-лист "ROnEX SECuriTY"	Монитор	1	14277,75	--	14278	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0110-669-6 10-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: блок питания и контроля	1	886,30	0,80	886	1	685	4,00	4
		шт		761,50	--	762	--	90	--	--
44	Прайс-лист "ROnEX SECuriTY"	Источник питания	15	10808,25	--	162124	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Ц0110-55-4 10-55-4	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 3 кг	400	57,95	--	23180	--	12474	0,22	86
		м		34,65	--	13860	--	90	--	--
46	Прайс-лист "AlMATY TST"	Кабель РК-75-2-11	400	13,58	--	5431	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	Прайс-лист "AlMATY TST"	Шнур ШВВП 2х0,75 мм	400	16,84	--	6735	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			730211	35			1131
			Тенге			180237	8			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			506966				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			506966				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			223245				
	Материалы -		Тенге			30808				
	Всего заработная плата -		Тенге				180244,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12166				
		Накладные расходы -	Тенге			164684				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24703,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23276				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			411205				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1213
		Сметная заработная плата -	Тенге				204947,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			918170				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1213
		Сметная заработная плата -	Тенге				204947,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1157591	1100			1523
			Тенге			245742	257			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			550004				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			550004				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			604037				
		Материалы -	Тенге			59243				
		Всего заработная плата -	Тенге				245998,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			297953				
		Накладные расходы -	Тенге			223959				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							112
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33594,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49680				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			877676				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1637
		Сметная заработная плата -	Тенге				279592,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3550				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3550				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			213				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3763				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1431950				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1637
		Сметная заработная плата -	Тенге				279592,00			
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	*1431950*		--		*1431950*	тенге		
11	Решения Правительства	НДС (12%)	--		--	*153 423,21*	*153423*	тенге		

Заказчик :
ИП Какенова Б.Т.

Подрядчик:
ТОО "ТОП ЛТД"
Директор Матвеев А.В.

Договор на 03/08-01 от 25 марта 2008
Допсоглашение №1 к дог от 12 мая 2008 г.
Наименование стройки - Пятиэтажное административное здание с подземным автопаркингом по адресу Достык 310а

Наименование объекта - Пятиэтажное административное здание с подземным автопаркингом

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА февраль 2011Г.
на Озеленение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Озеленение								
1	E0147-25-3	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом**	472	225,58	0,34	106476	162	23972	0,27	126
		м2		39,24	0,13	18521	62	129	--	--
2	C143012-7	**Земля растительная при заготовке механизированным способом**	70,8	1240,00	--	87792	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	E0147-25-6	**Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных**	472	67,94	--	32065	--	4999	0,05	25
		м2		8,21	--	3875	--	129	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			226333	162			151
			Тенге			22396	62			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			226333				
	Всего заработная плата -		Тенге				22458,00			
	Местные материалы -		Тенге			203774				
		Накладные расходы -	Тенге			28971				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4346,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15318				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			270622				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							166
		Сметная заработная плата -	Тенге				26804,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			270622				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							166
		Сметная заработная плата -	Тенге				26804,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**226333**	**162**			**151**
			Тенге			**22396**	**62**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			226333				
	Всего заработная плата -		Тенге				22458,00			
	Местные материалы -		Тенге			203774				
		Накладные расходы -	Тенге			28971				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4346,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15318				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			270622				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							166
		Сметная заработная плата -	Тенге				26804,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			266736				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							166
		Сметная заработная плата -	Тенге				26804,00			
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	*266736*		--		*266736*	тенге		
11	Решения Правительства	НДС (12%)	--		--	*28 578,86*	*28579*	тенге		

Заказчик :
ИП Какенова Б.Т.

Какенова Б.Т.
Индивидульный предприниматель
КАСІПКЕР
РНН 600910006662
Казакстан Республикасы Алматы қаласы
город Алматы Республика Казахстан

Подрядчик:
ТОО "ТОП ЛТД"
Директор Матвеев А.В.

ТОП Лтд
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
Казакстан Республикасы Алматы қаласы
город Алматы Республика Казахстан

Наименование стройки - Пятиэтажное административное здание с подземным автопаркингом по адресу Достык 310а

Наименование объекта - Пятиэтажное административное здание с подземным автопаркингом

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА февраль 2011Г.

на Проезды,площадки,тротуары,лоток

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Проезды,площадки						
1	E0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	112	1178,76	68,13	132021	7631	5086
		м3		21,38	12,76	2395	1429	133
2	E0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня**	67,2	1266,76	68,13	85126	4578	3051
		м3		21,38	12,76	1437	858	133
3	E0127-53-3	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ**	448	397,18	15,35	177938	6877	6554
		м2		5,94	5,06	2661	2267	133
4	E0127-54-3	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3до толщ.5см**	896	46,70	--	41843	--	12
		м2		0,01	--	9	--	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	448	517,18	15,35	231697	6877	6554
		м2		5,94	5,06	2661	2267	133
6	Е0127-34-4	**Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	1,41	591,59	6,63	834	9	291
		м		153,68	1,76	217	2	133
7	С143003-9	**Камни бетонные бортовые М-300**	1,41	26700,00	--	37647	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**707108**	**25973**	
			Тенге			**9379**	**6823**	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**707108**		
	Материалы -		Тенге			**2929**		
	Всего заработная плата -		Тенге				**16202,00**	
	Местные материалы -		Тенге			**668825**		
		Накладные расходы -	Тенге			**21549**		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3232,00**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**43719**		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**772376**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19435,00**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**772376**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19435,00**	
		РАЗДЕЛ 2.Тротуары						
8	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	12	1178,76	68,13	14145	818	545
		м3		21,38	12,76	257	153	133
9	Е0127-35-1	**Устройство покрытий из тротуарной плитки**	80	288,15	14,64	23052	1171	17196
		м2		158,40	3,22	12672	257	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**37197**	**1989**	
			Тенге			**12929**	**410**	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**37197**		
	Материалы -		Тенге			**53**		
	Всего заработная плата -		Тенге				**13339,00**	
	Местные материалы -		Тенге			**22227**		
		Накладные расходы -	Тенге			**17741**		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2661,00**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3296**		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**58234**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16000,00**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**58234**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16000,00**	
		РАЗДЕЛ 3.Водоотводной лоток						
10	**Е0101-164-2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**16,4**	**218,93**	**--**	**3590**	**--**	**4057**
		м3		**218,93**	**--**	**3590**	**--**	**113**
11	**Е0107-31-7**	**Установка лотков сечением до 0,5 м2**	**3,1**	**3222,57**	**1419,61**	**9990**	**4401**	**7975**
		м3		**1399,50**	**438,08**	**4338**	**1358**	**140**
12	**С143018-159**	**Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм**	**41**	**1880,00**	**--**	**77080**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**Е0101-166-1**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**9,02**	**122,18**	**--**	**1102**	**--**	**1245**
		м3		**122,18**	**--**	**1102**	**--**	**113**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**91762**	**4401**	
			Тенге			**9031**	**1358**	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**91762**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Материалы -		Тенге			606		
	Всего заработная плата -		Тенге				10389,00	
	Местные материалы -		Тенге			77724		
		Накладные расходы -	Тенге			13278		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1992,00	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6302		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			111343		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				12381,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			111343		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				12381,00	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**836067**	**32363**	
			Тенге			**31339**	**8591**	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			836067		
	Материалы -		Тенге			3589		
	Всего заработная плата -		Тенге				39930,00	
	Местные материалы -		Тенге			768777		
		Накладные расходы -	Тенге			52567		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7885,00	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53318		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			941953		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				47815,00	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			941953		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				47815,00	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	*941953*		--		*941953*	тенге
11	Решения Правительства	НДС (12%)			--	*100 923,54*	*100924*	тенге

Заказчик
ИП Какенова Б.Т.

Подрядчик
ТОО "ДОП ЛТД"
Директор Матвеев А.В.

Договор на 03/08-01 от 25 марта 2008

Допсоглашение №1 к дог от 12 мая 2008 г.

Наименование стройки - Пятиэтажное административное здание с подземным автопаркингом по адресу Достык 310а

Наименование объекта - Пятиэтажное административное здание с подземным автопаркингом

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА февраль 2011Г.

на Отопление и вентиляция

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Вентиляция==========						
		Система П1==========						
1	Прайс-лист	Приточная установка КЦКП-6.3 левая L 7130 м3/час.Рсеть750Па в комплекте:	1	221234,91	--	221235	--	--
		компл.		--	--	--	--	--
2	Е0120-42-2 20-42-2	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 20 тыс. м3-час	1	8955,84	1128,54	8956	1129	7933
		шт		5775,30	422,69	5775	423	128
3	Е0120-52-1 20-52-1	Установка клапанов воздушных К-0,5 /Н-503 мм/ производительностью до 20 тыс. м3-час	1	562,27	55,88	562	56	675
		шт		506,39	20,92	506	21	128
4	Е0120-45-2 20-45-2	Установка фильтров воздушных /сухих/ производительностью до 20 тыс. м3-час	1	1747,76	90,76	1748	91	1716
		шт		1307,12	33,48	1307	33	128
5	Е0120-27-1 20-27-1	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 1-1 размером пластин 100х500х750 мм	1	1967,35	10,98	1967	11	105
				78,12	4,19	78	4	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт						
6	Прайс-лист	Автоматика	1	199090,00	--	199090	--	--
				--	--	--	--	--
		компл.						
7	Е0120-12-7 20-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 225х125мм	10	610,47	10,01	6105	100	1464
				110,21	4,19	1102	42	128
		шт						
8	Е0120-12-8 20-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 325х125 мм	48	1142,47	10,01	54838	481	7028
				110,21	4,19	5290	201	128
		шт						
9	Прайс-лист "Келет"	Лючек питометрический	6	203,13	--	1219	--	--
				--	--	--	--	--
		шт						
10	Е0120-19-1 20-19-1	Установка шибера над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	21	1091,28	4,31	22917	90	1387
				50,22	1,39	1055	29	128
		шт						
11	Е0120-19-2 20-19-2	Установка шибера над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1300 мм	4	1439,80	7,64	5759	31	429
				80,91	2,79	324	11	128
		шт						
12	Е0120-3-2 20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,96	1768,83	8,16	12311	57	1394
				153,45	3,06	1068	21	128
		м2						
13	Е0120-3-3 20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	119,62	1753,24	6,56	209723	785	21949
				140,90	2,46	16854	294	128
		м2						
14	Е0120-3-10 20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	141,08	1851,14	5,67	261159	800	22426
				122,07	2,12	17221	299	128
		м2						
15	Е0120-3-11 20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	24,16	1813,74	5,21	43820	126	2895

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		91,65	1,95	2214	47	128
16	Е0120-3-12 20-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	12,16	1794,50	5,44	21821	66	1183
		м2		73,94	2,04	899	25	128
17	Е0120-3-13 20-3-13	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	7,2	1788,06	5,38	12874	39	648
		м2		68,36	2,01	492	14	128
18	Е0120-11-2 20-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	1	802,45	17,66	802	18	191
		шт		142,29	6,97	142	7	128
19	Е0126-12-1 26-12-1	Изоляция для воздуховодов	15	124,32	57,55	1865	863	1262
		м2		62,50	21,63	937	324	100
20	Прайс-лист "Мамыр"	Изоляция K-FlEX ST толщ.50 мм	15	1012,93	--	15194	--	--
		м2		--	--	--	--	--
21	Прайс-лист "Мамыр"	Самоклеющиеся ленты ПВХ для крепления изоляции K-FlEX ST L 25 м 1рулон	1	271,56	--	272	--	--
		рулон		--	--	--	--	--
		Система ПЕ1==========						
22	Е0120-11-1 20-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	715,47	10,01	715	10	146
		шт		110,21	4,19	110	4	128
23	Е0120-3-6 20-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	0,2	1521,14	5,67	304	1	32
		м2		122,07	2,12	24	--	128
24	Е0120-14-8 20-14-8	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 2400 мм	1	332,72	5,70	333	6	195
		шт		149,27	2,79	149	3	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	С131306-7 13-6-7	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000Б	1	43700,00	--	43700	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		Система В1==========						
26	Е0120-32-2 20-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	1	579,79	32,95	580	33	716
		шт		546,84	12,56	547	13	128
27	Прайс-лист	Вентилятор осевой AW 200E4-K	1	12090,03	--	12090	--	--
		шт		--	--	--	--	--
28	Е0120-3-3 20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,4	1753,24	6,56	701	3	73
		м2		140,90	2,46	56	1	128
29	Е0120-12-9 20-12-9	Установка решеток жалюзийных инерционных	1	1107,67	10,01	1108	10	146
		шт		110,21	4,19	110	4	128
		Система В2==========						
30	Е0120-32-3 20-32-3	Установка вентиляторов осевых массой до 0,1 т	1	2004,40	62,55	2004	63	1311
		шт		1000,22	23,72	1000	24	128
31	Прайс-лист	Вентилятор канальный К250	1	10362,88	--	10363	--	--
		шт		--	--	--	--	--
32	Е0120-12-7 20-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм	10	610,47	10,01	6105	100	1464
		шт		110,21	4,19	1102	42	128
33	Прайс-лист "Келет"	Лючек питометрический	1	215,32	--	215	--	--
		шт		--	--	--	--	--
34	Е0120-3-2 20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	20,76	1768,83	8,16	36721	169	4159
		м2		153,45	3,06	3186	63	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	Е0120-3-3 20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,32	1753,24	6,56	9327	35	976
		м2		140,90	2,46	750	13	128
36	Е0120-18-2 20-18-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 250 мм	1	935,75	3,34	936	3	50
		шт		37,67	1,40	38	1	128
		Система В3==========						
37	Е0120-32-2 20-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	1	579,79	32,95	580	33	716
		шт		546,84	12,56	547	13	128
38	Прайс-лист	Вентилятор осевой AR 200E2-K	1	12090,03	--	12090	--	--
		шт		--	--	--	--	--
39	Е0120-3-2 20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,48	1768,83	8,16	849	4	96
		м2		153,45	3,06	74	1	128
40	Е0120-3-1 20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,63	1698,83	8,16	2769	13	327
		м2		153,45	3,06	250	5	128
41	Е0120-12-7 20-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм	1	610,47	10,01	610	10	146
		шт		110,21	4,19	110	4	128
42	Е0120-18-1 20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	871,75	3,34	872	3	50
		шт		37,67	1,40	38	1	128
		Система В4==========						
43	Е0120-32-3 20-32-3	Установка вентиляторов осевых массой до 0,1 т	1	2004,40	62,55	2004	63	1311
		шт		1000,22	23,72	1000	24	128
44	Прайс-лист	Вентилятор канальный K315L	1	13241,46	--	13241	--	--
				--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт						
45	Е0120-12-7 20-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 225х125мм	2	610,47	10,01	1221	20	293
		шт		110,21	4,19	220	8	128
46	Е0120-12-8 20-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 325х125 мм	4	1142,47	10,01	4570	40	586
		шт		110,21	4,19	441	17	128
47	Прайс-лист "Келет"	Лючек питометрический	1	215,32	--	215	--	--
		шт		--	--	--	--	--
48	Е0120-26-7 20-26-7	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-2 сечением 300х200 мм	1	6044,96	8,62	6045	9	202
		шт		154,85	2,79	155	3	128
49	Е0120-19-1 20-19-1	Установка шибера над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	4	1091,28	4,31	4365	17	264
		шт		50,22	1,39	201	6	128
50	Е0120-3-2 20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	10,08	1768,83	8,16	17830	82	2019
		м2		153,45	3,06	1547	31	128
51	Е0120-3-3 20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	15,18	1753,24	6,56	26614	100	2785
		м2		140,90	2,46	2139	37	128
52	Е0120-3-5 20-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	2,77	1543,24	6,56	4275	18	508
		м2		140,90	2,46	390	7	128
		Система В5==========						
53	Е0120-32-3 20-32-3	Установка вентиляторов канальных массой до 0,1 т	1	2004,40	62,55	2004	63	1311
		шт		1000,22	23,72	1000	24	128
54	Прайс-лист	Вентилятор канальный КЕ 50-30-4	1	42199,97	--	42200	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт		--	--	--	--	--
55	Е0120-12-8 20-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 325х125 мм	1	1142,47	10,01	1142	10	146
		шт		110,21	4,19	110	4	128
56	Прайс-лист "Келет"	Лючек питометрический	1	203,13	--	203	--	--
		шт		--	--	--	--	--
57	Е0120-26-9 20-26-9	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-4 сечением 300х300 мм	1	6805,02	10,98	6805	11	243
		шт		185,54	4,19	186	4	128
58	Е0120-19-1 20-19-1	Установка шибера над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	4	1091,28	4,31	4365	17	264
		шт		50,22	1,39	201	6	128
59	Е0120-3-3 20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	21,04	1753,24	6,56	36888	138	3861
		м2		140,90	2,46	2964	52	128
60	Е0120-3-10 20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	12,72	1851,14	5,67	23546	72	2022
		м2		122,07	2,12	1553	27	128
		Система В6==========						
61	Е0120-32-3 20-32-3	Установка вентиляторов канальных массой до 0,1 т	1	2004,40	62,55	2004	63	1311
		шт		1000,22	23,72	1000	24	128
62	Прайс-лист	Вентилятор канальный КЕ 60-30-4	1	63040,88	--	63041	--	--
		шт		--	--	--	--	--
63	Е0120-12-8 20-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 325х125 мм	10	1142,47	10,01	11425	100	1464
		шт		110,21	4,19	1102	42	128
64	Прайс-лист "Келет"	Лючек питометрический	1	203,13	--	203	--	--
				--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт						
65	Е0120-26-3 20-26-3	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-3 сечением 300х300 мм	1	8565,02	10,98	8565	11	243
		шт		185,54	4,19	186	4	128
66	Е0120-19-1 20-19-1	Установка шибера над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	4	1091,28	4,31	4365	17	264
		шт		50,22	1,39	201	6	128
67	Е0120-3-3 20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	21,04	1753,24	6,56	36888	138	3861
		м2		140,90	2,46	2964	52	128
68	Е0120-3-10 20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	24,84	1851,14	5,67	45982	141	3949
		м2		122,07	2,12	3032	53	128
		Система В7==========						
69	Е0120-32-3 20-32-3	Установка вентиляторов канальных массой до 0,1 т	1	2004,40	62,55	2004	63	1311
		шт		1000,22	23,72	1000	24	128
70	Прайс-лист	Вентилятор канальный КЕ 60-30-4	1	59586,58	--	59587	--	--
		шт		--	--	--	--	--
71	Е0120-12-8 20-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 325х125 мм	9	1142,47	10,01	10282	90	1318
		шт		110,21	4,19	992	38	128
72	Прайс-лист "Келет"	Лючек питометрический	1	203,13	--	203	--	--
		шт		--	--	--	--	--
73	Е0120-26-3 20-26-3	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-3 сечением 300х300 мм	1	8565,02	10,98	8565	11	243
		шт		185,54	4,19	186	4	128
74	Е0120-19-1 20-19-1	Установка шибера над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	4	1091,28	4,31	4365	17	264
				50,22	1,39	201	6	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт						
75	Е0120-3-2 20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,4	1768,83	8,16	9552	44	1082
		м2		153,45	3,06	829	17	128
76	Е0120-3-3 20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	13,52	1753,24	6,56	23704	89	2481
		м2		140,90	2,46	1905	33	128
77	Е0120-3-10 20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	23,1	1851,14	5,67	42761	131	3672
		м2		122,07	2,12	2820	49	128
		Система В8==========						
78	Е0120-32-3 20-32-3	Установка вентиляторов канальных массой до 0,1 т	1	2004,40	62,55	2004	63	1311
		шт		1000,22	23,72	1000	24	128
79	Прайс-лист	Вентилятор канальный КЕ 60-30-4	1	59586,58	--	59587	--	--
		шт		--	--	--	--	--
80	Е0120-12-8 20-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 325х125 мм	10	1142,47	10,01	11425	100	1464
		шт		110,21	4,19	1102	42	128
81	Прайс-лист "Келет"	Лючек питометрический	1	203,13	--	203	--	--
		шт		--	--	--	--	--
82	Е0120-26-3 20-26-3	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-3 сечением 300х300 мм	1	8565,02	10,98	8565	11	243
		шт		185,54	4,19	186	4	128
83	Е0120-19-1 20-19-1	Установка шибера над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	4	1091,28	4,31	4365	17	264
		шт		50,22	1,39	201	6	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	Е0120-3-3 20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	21,04	1753,24	6,56	36888	138	3861
		м2		140,90	2,46	2964	52	128
85	Е0120-3-10 20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	11,28	1851,14	5,67	20881	64	1793
		м2		122,07	2,12	1377	24	128
		Система В9==========						
86	Е0120-32-3 20-32-3	Установка вентиляторов осевых массой до 0,1 т	1	2004,40	62,55	2004	63	1311
		шт		1000,22	23,72	1000	24	128
87	Прайс-лист	Вентилятор канальный K315L	1	16120,04	--	16120	--	--
		шт		--	--	--	--	--
88	Е0120-12-7 20-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 225х125мм	8	610,47	10,01	4884	80	1171
		шт		110,21	4,19	882	33	128
89	Прайс-лист "Келет"	Лючек питометрический	1	203,13	--	203	--	--
		шт		--	--	--	--	--
90	Е0120-26-7 20-26-7	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-2 сечением 300х200 мм	1	6044,96	8,62	6045	9	202
		шт		154,85	2,79	155	3	128
91	Е0120-19-1 20-19-1	Установка шибера над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	3	1091,28	4,31	3274	13	198
		шт		50,22	1,39	151	4	128
92	Е0120-3-3 20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	30,1	1753,24	6,56	52773	197	5523
		м2		140,90	2,46	4241	74	128
93	Е0120-3-5 20-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	4,94	1543,24	6,56	7624	32	906

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		140,90	2,46	696	12	128
		Система В10==========						
94	Е0120-32-3 20-32-3	Установка вентиляторов осевых массой до 0,1 т	1	2004,40	62,55	2004	63	1311
		шт		1000,22	23,72	1000	24	128
95	Прайс-лист	Вентилятор канальный K200L	1	14853,47	--	14853	--	--
		шт		--	--	--	--	--
96	Е0120-12-7 20-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 225х125мм	8	610,47	10,01	4884	80	1171
		шт		110,21	4,19	882	33	128
97	Прайс-лист "Келет"	Лючек питометрический	1	203,13	--	203	--	--
		шт		--	--	--	--	--
98	Е0120-26-7 20-26-7	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-2 сечением 300х200 мм	1	6044,96	8,62	6045	9	202
		шт		154,85	2,79	155	3	128
99	Е0120-3-3 20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	24	1753,24	6,56	42078	157	4404
		м2		140,90	2,46	3381	59	128
100	Е0120-3-1 20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,51	1698,83	8,16	4264	20	503
		м2		153,45	3,06	385	8	128
		Система В11==========						
101	Е0120-32-2 20-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	1	579,79	32,95	580	33	716
		шт		546,84	12,56	547	13	128
102	Прайс-лист	Вентилятор осевой AW 200E4-K	1	12665,75	--	12666	--	--
		шт		--	--	--	--	--
103	Е0120-3-3 20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,4	1753,24	6,56	701	3	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		140,90	2,46	56	1	128
104	Е0120-12-9 20-12-9	Установка решеток инерционных	1	1107,67	10,01	1108	10	146
		шт		110,21	4,19	110	4	128
		Система ВЕ1==========						
105	Е0120-12-7 20-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 225х125 мм	5	610,47	10,01	3052	50	732
		шт		110,21	4,19	551	21	128
106	Е0120-19-1 20-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1091,28	4,31	1091	4	66
		шт		50,22	1,39	50	1	128
107	Е0120-3-2 20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	21,9	1768,83	8,16	38737	179	4387
		м2		153,45	3,06	3361	67	128
		Система ВЕ2==========						
108	Е0120-12-7 20-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 225х125 мм	5	610,47	10,01	3052	50	732
		шт		110,21	4,19	551	21	128
109	Е0120-19-1 20-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1091,28	4,31	1091	4	66
		шт		50,22	1,39	50	1	128
110	Е0120-3-2 20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,9	1768,83	8,16	6898	32	781
		м2		153,45	3,06	598	12	128
		Система К1==========						
111	Прайс-лист ТОО "Фантазия"	Блок внутренний Q 2,2 кВт с комплектом установки РКFУ-Р20VВМ-Е (стоимость,монтаж,пуск)	1	62609,09	--	62609	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
112	Прайс-лист ТОО "Фантазия"	Блок внутренний Q 3,6 кВт с комплектом установки PKFY-P32VGM-E (стоимость,монтаж,пуск)	2	67646,60	--	135293	--	--
				--	--	--	--	--
		шт						
113	Прайс-лист ТОО "Фантазия"	Блок внутренний Q 4,5 кВт с комплектом установки PKFY-P40VGM-E (стоимость,монтаж,пуск)	2	64264,27	--	128529	--	--
				--	--	--	--	--
		шт						
114	Прайс-лист ТОО "Фантазия"	Блок внутренний Q 3,6 кВт с комплектом установки PKFY-P50VGM-E (стоимость,монтаж,пуск)	1	71892,51	--	71893	--	--
				--	--	--	--	--
		шт						
115	Прайс-лист ТОО "Фантазия"	Тройник СМУ-У102L-G1	1	3564,55	--	3565	--	--
				--	--	--	--	--
		шт						
116	Прайс-лист ТОО "Фантазия"	Тройник СМУ-У102S-G	4	5295,50	--	21182	--	--
				--	--	--	--	--
		шт						
117	Ц0112-223-1 12-223-1	Фреонопровод Д до 18 мм	108	109,05	24,99	11777	2698	8256
				79,36	5,58	8571	603	90
		м						
118	Прайс-лист ТОО "Фантазия"	Труба медная Д 6,35 мм	27,5	78,75	--	2166	--	--
				--	--	--	--	--
		м						
119	Прайс-лист ТОО "Фантазия"	Труба медная Д 9,52 мм	42	143,93	--	6045	--	--
				--	--	--	--	--
		м						
120	Прайс-лист ТОО "Фантазия"	Труба медная Д 12,7 мм	27,5	228,11	--	6273	--	--
				--	--	--	--	--
		м						
121	Прайс-лист ТОО "Фантазия"	Труба медная Д 15,88 мм	11	285,14	--	3137	--	--
				--	--	--	--	--
		м						
122	Ц0112-223-2 12-223-2	Фреонопровод Д 19,05 мм	31	152,21	35,59	4718	1103	3191
				106,02	8,37	3287	259	90
		м						
123	Прайс-лист ТОО "Фантазия"	Труба медная Д 19,05 мм	31	412,78	--	12796	--	--
				--	--	--	--	--
		м						
124	Ц0112-270-1 12-270-1	Дренажный трубопровод Д 20 мм	50	101,85	5,83	5092	291	4213
				93,62	--	4681	--	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м						
125	Прайс-лист ТОО "Фантазия"	Труба пластиковая с фитингами Д 20 мм	50	48,88	--	2444	--	--
		м		--	--	--	--	--
126	Е0126-3-1 26-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	139	54,03	3,29	7510	458	3646
		м		24,97	1,26	3471	175	100
127	Прайс-лист "Мамыр"	Изоляция K-FlEX ST толщ.9х6 мм	27,5	26,61	--	732	--	--
		м		--	--	--	--	--
128	Прайс-лист "Мамыр"	Изоляция K-FlEX ST толщ.9х10 мм	42	26,61	--	1118	--	--
		м		--	--	--	--	--
129	Прайс-лист "Мамыр"	Изоляция K-FlEX ST толщ.9х15 мм	27,5	26,61	--	732	--	--
		м		--	--	--	--	--
130	Прайс-лист "Мамыр"	Изоляция K-FlEX ST толщ.9х18 мм	11	40,73	--	448	--	--
		м		--	--	--	--	--
131	Прайс-лист "Мамыр"	Изоляция K-FlEX ST толщ.9х22 мм	31	42,91	--	1330	--	--
		м		--	--	--	--	--
132	Прайс-лист	Системный пульт управления PAC-SF44SRA	1	59133,07	--	59133	--	--
		шт		--	--	--	--	--
133	Прайс-лист	Беспроводный пульт управления PAR-FL32MA/PAR-FA32MA	6	11677,25	--	70064	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		Система К2-К4==========						
134	Прайс-лист	Блок наружный Q 22,4 кВт с комплектом установки PUHY-P200УНМ-А (стоимость,монтаж,пуск)	3	585071,16	--	1755213	--	--
		шт		--	--	--	--	--
135	Прайс-лист	Блок внутренний Q 2,2 кВт с комплектом установки PKFY-P20VBM-E (стоимость,монтаж,пуск)	3	68366,25	--	205099	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
136	Прайс-лист	Блок внутренний Q 3,6 кВт с комплектом установки PKFY-P40VGM-E (стоимость,монтаж,пуск)	9	64264,27	--	578378	--	--
		шт		--	--	--	--	--
137	Прайс-лист	Блок внутренний Q 4,5 кВт с комплектом установки PKFY-P50VGM-E (стоимость,монтаж,пуск)	6	66135,35	--	396812	--	--
		шт		--	--	--	--	--
138	Прайс-лист	Тройник СМУ-У102L-G1	3	3024,68	--	9074	--	--
		шт		--	--	--	--	--
139	Прайс-лист	Тройник СМУ-У102S-G	12	6381,76	--	76581	--	--
		шт		--	--	--	--	--
140	Ц0112-223-1 12-223-1	Фреонопровод Д до 18 мм	327,6	109,05	24,99	35723	8185	25044
		м		79,36	5,58	25998	1828	90
141	Прайс-лист ТОО "Фантазия"	Труба медная Д 6,35 мм	83,3	133,07	--	11084	--	--
		м		--	--	--	--	--
142	Прайс-лист ТОО "Фантазия"	Труба медная Д 9,52 мм	126	198,24	--	24978	--	--
		м		--	--	--	--	--
143	Прайс-лист ТОО "Фантазия"	Труба медная Д 12,7 мм	83,3	282,43	--	23526	--	--
		м		--	--	--	--	--
144	Прайс-лист ТОО "Фантазия"	Труба медная Д 15,88 мм	35	339,46	--	11881	--	--
		м		--	--	--	--	--
145	Ц0112-223-2 12-223-2	Фреонопровод Д 19,05 мм	93	152,21	35,59	14155	3310	9574
		м		106,02	8,37	9860	778	90
146	Прайс-лист ТОО "Фантазия"	Труба медная Д 19,05 мм	93	339,46	--	31569	--	--
		м		--	--	--	--	--
147	Ц0112-270-1 12-270-1	Дренажный трубопровод Д 20 мм	160	101,85	5,83	16296	932	13481
		м		93,62	--	14979	--	90
148	Прайс-лист ТОО "Фантазия"	Труба пластиковая Д 20 мм	160	48,88	--	7821	--	--
		м		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
149	Е0126-3-1 26-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	420,6	54,03	3,29	22723	1385	11033
		м		24,97	1,26	10504	529	100
150	Прайс-лист "Мамыр"	Изоляция K-FIEX ST толщ.9х6 мм	83,3	26,61	--	2217	--	--
		м		--	--	--	--	--
151	Прайс-лист "Мамыр"	Изоляция K-FIEX ST толщ.9х10 мм	126	26,61	--	3353	--	--
		м		--	--	--	--	--
152	Прайс-лист "Мамыр"	Изоляция K-FIEX ST толщ.9х15 мм	83,3	26,61	--	2217	--	--
		м		--	--	--	--	--
153	Прайс-лист "Мамыр"	Изоляция K-FIEX ST толщ.9х18 мм	35	40,73	--	1426	--	--
		м		--	--	--	--	--
154	Прайс-лист "Мамыр"	Изоляция K-FIEX ST толщ.9х22 мм	93	42,91	--	3990	--	--
		м		--	--	--	--	--
155	Прайс-лист	Системный пульт управления PAC-SF44SRA	3	69995,63	--	209987	--	--
		шт		--	--	--	--	--
156	Прайс-лист	Беспроводный пульт управления PAR-FL32MA/PAR-FA32MA	18	13849,77	--	249296	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		Система К5==========						
157	Прайс-лист	Блок наружный Q 22,4 кВт с комплектом установки PUHY-P200YHM-A (стоимость,монтаж,пуск)	1	585071,16	--	585071	--	--
		шт		--	--	--	--	--
158	Прайс-лист	Блок внутренний Q 2,2 кВт с комплектом установки PKFY-P20VBM-E (стоимость,монтаж,пуск)	5	68366,25	--	341831	--	--
		шт		--	--	--	--	--
159	Прайс-лист	Блок внутренний Q 3,6 кВт с комплектом установки PKFY-P40VGM-E (стоимость,монтаж,пуск)	3	64264,27	--	192793	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
160	Прайс-лист	Блок внутренний Q 4,5 кВт с комплектом установки РКFУ-Р50VGM-Е (стоимость,монтаж,пуск)	2	66135,35	--	132271	--	--
		шт		--	--	--	--	--
161	Прайс-лист	Тройник СМУ-У102L-G1	3	3021,42	--	9064	--	--
		шт		--	--	--	--	--
162	Прайс-лист	Тройник СМУ-У102S-G	3	6381,76	--	19145	--	--
		шт		--	--	--	--	--
163	Прайс-лист	Коллектор СМУ-У104-G	1	6823,32	--	6823	--	--
		шт		--	--	--	--	--
164	Ц0112-223-1 12-223-1	Фреонопровод Д до 18 мм	289	109,05	24,99	31514	7221	22093
		м		79,36	5,58	22935	1613	90
165	Прайс-лист ТОО "Фантазия"	Труба медная Д 6,35 мм	110	133,07	--	14637	--	--
		м		--	--	--	--	--
166	Прайс-лист ТОО "Фантазия"	Труба медная Д 9,52 мм	55	198,24	--	10903	--	--
		м		--	--	--	--	--
167	Прайс-лист ТОО "Фантазия"	Труба медная Д 12,7 мм	110	282,43	--	31067	--	--
		м		--	--	--	--	--
168	Прайс-лист ТОО "Фантазия"	Труба медная Д 15,88 мм	14	339,46	--	4752	--	--
		м		--	--	--	--	--
169	Ц0112-223-2 12-223-2	Фреонопровод Д 19,05 мм	10	152,21	35,59	1522	356	1030
		м		106,02	8,37	1060	84	90
170	Прайс-лист ТОО "Фантазия"	Труба медная Д 19,05 мм	10	339,46	--	3395	--	--
		м		--	--	--	--	--
171	Ц0112-223-3 12-223-3	Фреонопровод Д 22,2 мм	31	170,83	35,59	5296	1103	3382
		м		112,84	8,37	3498	259	90
172	Прайс-лист ТОО "Фантазия"	Труба медная Д 22,2 мм	31	706,07	--	21888	--	--
		м		--	--	--	--	--
173	Ц0112-270-1 12-270-1	Дренажный трубопровод Д 20 мм	60	101,85	5,83	6111	350	5055

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м		93,62	--	5617	--	90
174	Прайс-лист ТОО "Фантазия"	Труба пластиковая Д 20 мм	60	48,88	--	2933	--	--
		м		--	--	--	--	--
175	Е0126-3-1 26-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	330	54,03	3,29	17829	1086	8657
		м		24,97	1,26	8241	415	100
176	Прайс-лист "Мамыр"	Изоляция K-FlEX ST толщ.9х6 мм	110	26,61	--	2927	--	--
		м		--	--	--	--	--
177	Прайс-лист "Мамыр"	Изоляция K-FlEX ST толщ.9х10 мм	55	26,61	--	1464	--	--
		м		--	--	--	--	--
178	Прайс-лист "Мамыр"	Изоляция K-FlEX ST толщ.9х15 мм	110	26,61	--	2927	--	--
		м		--	--	--	--	--
179	Прайс-лист "Мамыр"	Изоляция K-FlEX ST толщ.9х18 мм	14	40,73	--	570	--	--
		м		--	--	--	--	--
180	Прайс-лист "Мамыр"	Изоляция K-FlEX ST толщ.9х22 мм	10	42,91	--	429	--	--
		м		--	--	--	--	--
181	Прайс-лист "Мамыр"	Изоляция K-FlEX ST толщ.9х25 мм	31	55,94	--	1734	--	--
		м		--	--	--	--	--
182	Прайс-лист	Системный пульт управления PAC-SF44SRA	1	543,13	--	543	--	--
		шт		--	--	--	--	--
183	Прайс-лист	Беспроводный пульт управления PAR-FL32MA/PAR-FA32MA	7	543,13	--	3802	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		Система К6==========						
184	Прайс-лист	Блок наружный Q 22,4 кВт с комплектом установки PUHY-P100УНМ-А (стоимость,монтаж,пуск)	1	423510,92	--	423511	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
185	Прайс-лист	Блок внутренний Q 2,2 кВт с комплектом установки PKFY-P20VBM-E (стоимость,монтаж,пуск)	1	56851,93	--	56852	--	--
		шт		--	--	--	--	--
186	Прайс-лист	Блок внутренний Q 3,6 кВт с комплектом установки PKFY-P32VGM-E (стоимость,монтаж,пуск)	1	61889,45	--	61889	--	--
		шт		--	--	--	--	--
187	Прайс-лист	Тройник CMY-Y102S-G	1	3021,42	--	3021	--	--
		шт		--	--	--	--	--
188	Ц0112-223-1 12-223-1	Фреонопровод Д до 18 мм	29,4	109,05	24,99	3206	735	2248
		м		79,36	5,58	2333	164	90
189	Прайс-лист ТОО "Фантазия"	Труба медная Д 6,35 мм	4,5	133,07	--	599	--	--
		м		--	--	--	--	--
190	Прайс-лист ТОО "Фантазия"	Труба медная Д 9,52 мм	10,2	198,24	--	2022	--	--
		м		--	--	--	--	--
191	Прайс-лист ТОО "Фантазия"	Труба медная Д 12,7 мм	4,5	282,43	--	1271	--	--
		м		--	--	--	--	--
192	Прайс-лист ТОО "Фантазия"	Труба медная Д 15,88 мм	10,2	339,46	--	3462	--	--
		м		--	--	--	--	--
193	Ц0112-270-1 12-270-1	Дренажный трубопровод Д 20 мм	13,5	101,85	5,83	1375	79	1137
		м		93,62	--	1264	--	90
194	Прайс-лист ТОО "Фантазия"	Труба пластиковая Д 20 мм	13,5	48,88	--	660	--	--
		м		--	--	--	--	--
195	Е0126-3-1 26-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	29,4	54,03	3,29	1588	97	771
		м		24,97	1,26	734	37	100
196	Прайс-лист "Мамыр"	Изоляция K-FlEX ST толщ.9х6 мм	4,5	26,61	--	120	--	--
		м		--	--	--	--	--
197	Прайс-лист	Изоляция K-FlEX ST толщ.9х10 мм	10,2	26,61	--	271	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	"Мамыр"			--	--	--	--	--
		м						
198	Прайс-лист "Мамыр"	Изоляция K-FlEX ST толщ.9х15 мм	4,5	26,61	--	120	--	--
				--	--	--	--	--
		м						
199	Прайс-лист "Мамыр"	Изоляция K-FlEX ST толщ.9х18 мм	10,2	40,73	--	415	--	--
				--	--	--	--	--
		м						
200	Прайс-лист	Системный пульт управления PAC-SF44SRA	1	69995,63	--	69996	--	--
				--	--	--	--	--
		шт						
201	Прайс-лист	Беспроводный пульт управления PAR-FL32MA/PAR-FA32MA	2	15479,15	--	30958	--	--
				--	--	--	--	--
		шт						
202	Прайс-лист	Фреон	10	1357,82	--	13578	--	--
				--	--	--	--	--
		кг						
		Система У1==========						
203	Е0120-34-3 20-34-3	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,8 т	1	4463,44	480,94	4463	481	2641
				1883,25	179,95	1883	180	128
		шт						
204	Прайс-лист	Завеса воздушная электрическая КЭВ-12П304 L 2 м Q	1	543,13	--	543	--	--
				--	--	--	--	--
		шт						
205	Е0109-34-1 9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления воздуховодов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,85	11752,18	1358,60	9989	1155	6003
				7784,10	62,78	6616	53	90
		т						
206	С12021-41 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,85	147100,00	--	125035	--	--
				--	--	--	--	--
		т						
207	Ц0108-410-1 8-410-1	Кабельный канал для прокдаки фреонопроводов	110	24,93	0,74	2742	82	1516
				14,38	0,12	1582	14	95
		м						
208	Прайс-лист	Кабельный канал	110	48,34	--	5317	--	--
				--	--	--	--	--
		шт						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
209	**Е0120-12-8 20-12-8**	**Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм**	**5**	**1142,47**	**10,01**	**5712**	**50**	**732**
		шт		**110,21**	**4,19**	**551**	**21**	**128**
210	**Прайс-лист**	**Приемник ИК сигналов для внутренних блоков систем кондиционирования К1-К6**	**34**	**543,13**	**--**	**18466**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**8770809**	**39449**	
			Тенге			**255180**	**10169**	
	Стоимость оборудования -		Тенге			**315838**		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**315838**		
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**144845**		
	Материалы -		Тенге			**7417**		
	Всего заработная плата -		Тенге				**111268,00**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5317**		
		Накладные расходы -	Тенге			**100221**		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**15033,00**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**14704**		
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**259770**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				**126301,00**	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**109100**		
	Материалы -		Тенге			**23738**		
	Всего заработная плата -		Тенге				**25369,00**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**57585**		
		Накладные расходы -	Тенге			**25369**		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3805,00**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8068**		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**142537**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29175,00**	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**135024**		
	Материалы -		Тенге			**2218**		
	Всего заработная плата -		Тенге				**6670,00**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**125035**		
		Накладные расходы -	Тенге			**6003**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				900,00	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8462		
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			149489		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				7570,00	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8066002		
	Материалы -		Тенге			1241541		
	Всего заработная плата -		Тенге				122042,00	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6697492		
		Накладные расходы -	Тенге			156214		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23432,00	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			493333		
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8715549		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				145474,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9583183		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				308520,00	
		РАЗДЕЛ 2.Система отопления==========						
211	**Е0118-6-2 18-6-2**	**Установка стальных радиаторов**	**32,57**	**189,36**	**11,88**	**6167**	**387**	**2779**
		1кВт		**62,22**	**4,46**	**2026**	**145**	**128**
212	**Прайс-лист**	**Радиатор алюминиевый 500 "CAlidOr suPEr" в комплекте:**	**28**	**1086,26**	**--**	**30415**	**--**	**--**
		секц.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
213	**Прайс-лист**	**Переходник**	**56**	**135,78**	**--**	**7604**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
214	**Прайс-лист**	**Пробка-заглушка**	**28**	**135,78**	**--**	**3802**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
215	**Прайс-лист**	**Автоматический клапан для спуска воздуха**	**28**	**597,44**	**--**	**16728**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
216	**Прайс-лист**	**Кронштейн**	**56**	**977,63**	**--**	**54747**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт						
217	Прайс-лист	Прокладка паронитовая	84	38,02	--	3194	--	--
				--	--	--	--	--
		шт						
218	Прайс-лист	Радиатор алюминиевый 350 "CAlidOr suPEr" в комплекте:	212	977,63	--	207258	--	--
				--	--	--	--	--
		секц.						
219	Прайс-лист	Переходник	424	135,78	--	57572	--	--
				--	--	--	--	--
		шт						
220	Прайс-лист	Пробка-заглушка	212	135,78	--	28786	--	--
				--	--	--	--	--
		шт						
221	Прайс-лист	Автоматический клапан для спуска воздуха	212	597,44	--	126657	--	--
				--	--	--	--	--
		шт						
222	Прайс-лист	Кронштейн	424	977,63	--	414515	--	--
				--	--	--	--	--
		шт						
223	Прайс-лист	Прокладка паронитовая	636	38,02	--	24180	--	--
				--	--	--	--	--
		шт						
224	Е0118-6-1 18-6-1	Установка чугунных радиаторов	120,1	4275,40	22,18	513476	2664	11924
				69,26	8,31	8318	998	128
		1кВт						
225	Е0116-15-1 16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	286	367,40	25,06	105077	7167	63120
				162,36	10,06	46436	2877	128
		1шт						
226	С130901-24 9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	286	328,00	--	93808	--	--
				--	--	--	--	--
		шт						
227	Е0116-15-1 16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	34	367,40	25,06	12492	852	7504
				162,36	10,06	5520	342	128
		1шт						
228	Прайс-лист	Кран шаровый Х3222 Д 20 мм	12	3421,71	--	41060	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт		--	--	--	--	--
229	С130904-53 9-4-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	22	1390,00	--	30580	--	--
		шт		--	--	--	--	--
230	Прайс-лист	Автоматический воздухоотводчик Д 15 мм	109	1466,45	--	159843	--	--
		шт		--	--	--	--	--
231	Е0116-7-2 16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	330	44,53	2,68	14694	883	16570
		м		38,22	1,01	12613	333	128
232	Прайс-лист	Трубы металлопластиковые Д 18х2 мм	270	85,05	--	22965	--	--
		м		--	--	--	--	--
233	Прайс-лист	Трубы металлопластиковые Д 20х2,5 мм	60	133,94	--	8036	--	--
		м		--	--	--	--	--
234	Е0116-7-3 16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	1240	44,53	2,68	55212	3318	62265
		м		38,22	1,01	47393	1251	128
235	Прайс-лист	Трубы металлопластиковые Д 20 25х3 мм	990	133,94	--	132596	--	--
		м		--	--	--	--	--
236	Прайс-лист	Трубы металлопластиковые Д 20 32х3 мм	250	133,94	--	33484	--	--
		м		--	--	--	--	--
237	Е0116-6-2 16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	5	298,18	2,53	1491	13	219
		м		33,33	0,95	167	5	128
238	Е0116-6-3 16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	120	398,18	2,53	47782	303	5266
		м		33,33	0,95	4000	114	128
239	Е0126-3-1 26-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	1150	54,87	3,39	63105	3900	31072

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м		25,72	1,30	29581	1491	100
240	Прайс-лист "Мамыр"	Изоляция K-FlEX ST толщ.9х18 мм	100	40,73	--	4073	--	--
		м		--	--	--	--	--
241	Прайс-лист "Мамыр"	Изоляция K-FlEX ST толщ.9х20 мм	60	42,91	--	2574	--	--
		м		--	--	--	--	--
242	Прайс-лист "Мамыр"	Изоляция K-FlEX ST толщ.9х26 мм	990	55,94	--	55383	--	--
		м		--	--	--	--	--
243	Е0126-3-3 26-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	375	55,63	3,49	20863	1310	10293
		м		26,15	1,30	9807	486	100
244	Прайс-лист "Мамыр"	Изоляция K-FlEX ST толщ.9х32 мм	250	61,92	--	15479	--	--
		м		--	--	--	--	--
245	Прайс-лист "Мамыр"при м.	Изоляция K-FlEX ST-ALU AD толщ.9х28 мм	5	65,18	--	326	--	--
		м		--	--	--	--	--
246	Прайс-лист "Мамыр"при м.	Изоляция K-FlEX ST-ALU AD толщ.9х32 мм	120	76,04	--	9125	--	--
		м		--	--	--	--	--
247	Прайс-лист "Мамыр"	Самоклеющиеся ленты ПВХ для крепления изоляции K-FlEX ST L 25 м 1рулон	2	488,82	--	978	--	--
		рулон		--	--	--	--	--
248	Е0115-172-4 15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	260	109,34	0,04	28428	12	18832
		м2		68,97	0,01	17932	3	105
249	Е0116-29-1 16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1695	7,13	--	12080	--	14811
		м		6,83	--	11571	--	128
250	Ц0108-602-2 8-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	2	535,21	3,45	1070	7	762
				399,76	1,47	800	3	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт						
251	Прайс-лист "Келет"	Печь электрическая ПЭТ-4	2	1499,03	--	2998	--	--
		шт		--	--	--	--	--
252	Ц0108-481-2 0 8-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	2	361,08	15,45	722	31	293
		шт		152,63	1,47	305	3	95
		Топочная и узел управления==========						
253	Ц0118-1-5 18-1-5	Монтаж в помещении аппарата или сосуда горизонтального или вертикального без привода, масса 1,2 т	1	7089,47	1089,11	7089	1089	3997
		шт		4181,23	260,07	4181	260	90
254	Прайс-лист	Котел напольный газовый чугунный N 200 кВт "LOGANO" GE315 типа размер 200	1	639572,33	--	639572	--	--
		шт		--	--	--	--	--
255	Прайс-лист	Горелка	1	274616,43	--	274616	--	--
		шт		--	--	--	--	--
256	Прайс-лист	Приварной фланец	1	2348,23	--	2348	--	--
		шт		--	--	--	--	--
257	Прайс-лист	Группа безопастности	1	109121,17	--	109121	--	--
		шт		--	--	--	--	--
258	Прайс-лист	Предохранительный клапан	1	6528,62	--	6529	--	--
		шт		--	--	--	--	--
259	Прайс-лист	Звукоизоляционная подставка	1	29566,34	--	29566	--	--
		шт		--	--	--	--	--
260	Ц0108-573-6 8-573-6	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм	1	529,72	118,14	530	118	256
		шт		244,58	24,46	245	24	95
261	Прайс-лист	Система управления для напольного котла	1	129579,57	--	129580	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт		--	--	--	--	--
262	Ц0107-218-2 7-218-2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т	2	4374,53	324,41	8749	649	5550
		шт		3046,12	37,36	6092	75	90
263	Прайс-лист	Одноступенчатый центробежный насос TPE 40-190/2-S N 0,75 кВт, Н	2	291197,04	--	582394	--	--
		шт		--	--	--	--	--
264	Е0118-10-1 18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	488,76	43,81	489	44	528
		1бак		396,57	15,81	397	16	128
265	Прайс-лист	Мембранный расширительный бак REFLEX N 100/6 V 100 K	1	14508,04	--	14508	--	--
		шт		--	--	--	--	--
266	Ц0106-264-6 6-264-6	Газоходы на газомазутном топливе	0,725	18212,63	8097,45	13204	5871	6190
		т		8308,19	1178,18	6023	854	90
267	С12021-41 2-1-41	Газоходы	0,725	147100,00	--	106648	--	--
		т		--	--	--	--	--
		Узел управления==========						
268	Е0116-15-3 16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	697,54	57,56	2790	230	1574
		1шт		285,93	21,55	1144	86	128
269	Прайс-лист	Кран шаровый jiP-FF Д 80 мм	4	14859,98	--	59440	--	--
		шт		--	--	--	--	--
270	Е0116-15-2 16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	367,40	25,06	367	25	221
		1шт		162,36	10,06	162	10	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
271	Прайс-лист	Кран шаровый jiP-FF Д 50 мм	1	9238,61	--	9239	--	--
				--	--	--	--	--
		шт						
272	Е0116-15-1 16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	25	367,40	25,06	9185	626	5518
		1шт		162,36	10,06	4059	251	128
273	Прайс-лист	Кран шаровый jiP-FF Д 25 мм	5	5259,65	--	26298	--	--
				--	--	--	--	--
		шт						
274	Прайс-лист	Кран шаровый jiP-FF Д 20 мм	2	5259,65	--	10519	--	--
				--	--	--	--	--
		шт						
275	С130904-53 9-4-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	1390,00	--	2780	--	--
				--	--	--	--	--
		шт						
276	С130904-53 9-4-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	16	1390,00	--	22240	--	--
				--	--	--	--	--
		шт						
277	Е0118-22-5 18-22-5	Установка кранов воздушных	2	20,00	--	40	--	37
				14,37	--	29	--	128
		комплект						
278	Прайс-лист	Автоматический воздухоотводчик Д 15 мм	2	1466,45	--	2933	--	--
				--	--	--	--	--
		шт						
279	Е0116-15-3 16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	697,54	57,56	698	58	394
		1шт		285,93	21,55	286	22	128
280	С130903-22 9-3-22	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	3700,00	--	3700	--	--
				--	--	--	--	--
		шт						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
281	Е0116-15-1 16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 40 мм	2	367,40	25,06	735	50	441
		1шт		162,36	10,06	325	20	128
282	Прайс-лист	Балансировочный клапан Д 32 мм	1	4242,92	--	4243	--	--
		шт		--	--	--	--	--
283	Е0116-15-1 16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	367,40	25,06	2204	150	1324
		1шт		162,36	10,06	974	60	128
284	Прайс-лист	Балансировочный клапан Д 25 мм	6	3265,29	--	19592	--	--
		шт		--	--	--	--	--
285	Е0122-40-1 22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	17	47,70	6,34	811	108	889
		фланец		40,23	--	684	--	130
286	Е0122-40-2 22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	10	77,93	10,52	779	105	803
		фланец		61,78	--	618	--	130
287	С130809-55 8-9-55	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 80 мм	10	512,00	--	5120	--	--
		шт		--	--	--	--	--
288	С130809-53 8-9-53	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	354,00	--	354	--	--
		шт		--	--	--	--	--
289	С130809-50 8-9-50	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 25 мм	10	225,00	--	2250	--	--
		шт		--	--	--	--	--
290	С130809-49 8-9-49	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	202,00	--	808	--	--
		шт		--	--	--	--	--
291	Е0118-22-2 18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	3	843,50	1,00	2530	3	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				25,86	--	78	--	128
		комплект						
292	С130904-57 9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	18	328,00	--	5904	--	--
		шт		--	--	--	--	--
293	Е0118-22-4 18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	3	43,48	--	130	--	132
		комплект		34,48	--	103	--	128
294	С131205-5 12-5-5	Термометры угловые в оправе	3	541,00	--	1623	--	--
		шт		--	--	--	--	--
295	Е0116-10-4 16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	6	1075,07	13,28	6450	80	678
		м		83,34	4,97	500	30	128
296	Е0116-10-2 16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	4	708,33	9,02	2833	36	345
		м		64,08	3,38	256	14	128
297	Е0116-10-4 16-10-4	Коллектор из стальных электросварных труб диам. 80 мм	2,4	1075,07	13,28	2580	32	271
		м		83,34	4,97	200	12	128
298	Е0116-6-3 16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	20	398,18	2,53	7964	51	878
		м		33,33	0,95	667	19	128
299	Е0116-6-2 16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	4	298,18	2,53	1193	10	176
		м		33,33	0,95	133	4	128
300	Е0113-16-6 13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	24	19,68	0,03	472	1	80
		м2		3,71	0,01	89	--	90
301	Е0113-31-1 13-31-1	Шпаклевка поверхностей мастикой "Битуминоль" толщиной слоя 3 мм	24	160,94	11,28	3862	271	1696
		м2		74,29	4,23	1783	101	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
302	Е0126-1-2 26-1-2	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	20	141,28	3,39	2826	68	1581
		м		77,74	1,30	1555	26	100
303	Е0126-3-11 26-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	6	70,48	6,00	423	36	241
		м		37,93	2,30	228	14	100
304	Прайс-лист "Мамыр"	Изоляция K-FIEX ST толщ.19х76 мм	6	487,73	--	2926	--	--
		м		--	--	--	--	--
305	Е0126-3-9 26-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	4	67,16	5,41	269	22	149
		м		35,21	2,01	141	8	100
306	Прайс-лист "Мамыр"	Изоляция K-FIEX ST толщ.19х57 мм	4	296,00	--	1184	--	--
		м		--	--	--	--	--
307	Е0126-3-5 26-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	20	56,84	3,84	1137	77	569
		м		27,01	1,44	540	29	100
308	Прайс-лист "Мамыр"	Изоляция K-FIEX ST толщ.19х35 мм	20	184,12	--	3682	--	--
		м		--	--	--	--	--
309	Е0126-3-3 26-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	4	55,63	3,49	223	14	110
		м		26,15	1,30	105	5	100
310	Прайс-лист "Мамыр"	Изоляция K-FIEX ST толщ.19х28 мм	4	146,64	--	587	--	--
		м		--	--	--	--	--
311	Е0126-12-1 26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	2	143,57	59,27	287	119	173

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		64,37	22,27	129	45	100
312	Прайс-лист "Мамыр"	Изоляция K-FlEX ST рулонная толщ 40 мм	2	1797,75	--	3596	--	--
		м2		--	--	--	--	--
313	Прайс-лист "Мамыр"	Клей	1	955,91	--	956	--	--
		л		--	--	--	--	--
314	Прайс-лист "Мамыр"	Самоклеющиеся ленты ПВХ для крепления изоляции K-FlEX ST L 25 м 1рулон	1	488,82	--	489	--	--
		рулон		--	--	--	--	--
315	E0109-34-1 9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,05	12026,46	1399,35	601	70	364
		т		8017,62	64,66	401	3	90
316	C12021-41 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,05	147100,00	--	7355	--	--
		т		--	--	--	--	--
317	E0116-29-2 16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	34	7,27	--	247	--	297
		м		6,83	--	232	--	128
		Система теплоснабжения==========						
318	E0116-15-1 16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 40 мм	2	367,40	25,06	735	50	441
		1шт		162,36	10,06	325	20	128
319	Прайс-лист	Балансировочный клапан Д 32 мм	1	4242,92	--	4243	--	--
		шт		--	--	--	--	--
320	E0116-15-2 16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	367,40	25,06	735	50	441
		1шт		162,36	10,06	325	20	128
321	Прайс-лист	Кран шаровый jiP-FF Д 50 мм	2	9238,61	--	18477	--	--
				--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт						
322	Е0122-40-1 22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	47,70	6,34	191	25	209
		фланец		40,23	--	161	--	130
323	С130809-53 8-9-53	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	354,00	--	1416	--	--
		шт		--	--	--	--	--
324	Е0116-15-2 16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	367,40	25,06	367	25	221
		1шт		162,36	10,06	162	10	128
325	С130903-13 9-3-13	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	743,00	--	743	--	--
		шт		--	--	--	--	--
326	Е0116-15-1 16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	367,40	25,06	735	50	441
		1шт		162,36	10,06	325	20	128
327	С130904-53 9-4-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	1390,00	--	2780	--	--
		шт		--	--	--	--	--
328	Е0118-21-4 18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	2	153,39	45,24	307	90	298
		1фильтр		99,14	17,24	198	34	128
329	Прайс-лист	Фильтр сетчатый У666 Д 50 мм	2	29534,22	--	59068	--	--
		шт		--	--	--	--	--
330	Е0118-22-5 18-22-5	Установка кранов воздушных	4	20,00	--	80	--	74
		комплект		14,37	--	57	--	128
331	Прайс-лист	Автоматический воздухоотводчик Д 15 мм	4	1466,45	--	5866	--	--
				--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт						
332	Е0118-22-2 18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	843,50	1,00	1687	2	66
				25,86	--	52	--	128
		комплект						
333	С130904-57 9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	328,00	--	656	--	--
				--	--	--	--	--
		шт						
334	Е0118-22-4 18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	43,48	--	87	--	88
				34,48	--	69	--	128
		комплект						
335	С131205-5 12-5-5	Термометры угловые в оправе	2	541,00	--	1082	--	--
				--	--	--	--	--
		шт						
336	Е0116-10-2 16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	80	708,33	9,02	56666	721	6908
				64,08	3,38	5127	270	128
		м						
337	Е0116-6-4 16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	1	498,18	2,53	498	3	44
				33,33	0,95	33	1	128
		м						
338	Е0116-6-3 16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	1	398,18	2,53	398	3	44
				33,33	0,95	33	1	128
		м						
339	Е0116-6-1 16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	0,5	246,18	2,53	123	1	22
				33,33	0,95	17	--	128
		м						
340	Е0113-16-6 13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12	19,68	0,03	236	--	40
				3,71	0,01	45	--	90
		м2						
341	Е0113-31-1 13-31-1	Шпаклевка поверхностей мастикой "Битуминоль" толщиной слоя 3 мм	12	160,94	11,28	1931	135	848
				74,29	4,23	891	51	90
		м2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
342	Е0126-3-9 26-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	80	67,16	5,41	5373	433	2977
		м		35,21	2,01	2816	161	100
343	Прайс-лист "Мамыр"	Изоляция K-FIEX ST толщ.19х57 мм	80	296,00	--	23680	--	--
		м		--	--	--	--	--
344	Е0126-3-5 26-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	2	56,84	3,84	114	8	57
		м		27,01	1,44	54	3	100
345	Прайс-лист "Мамыр"	Изоляция K-FIEX ST толщ.19х35 мм	2	184,12	--	368	--	--
		м		--	--	--	--	--
346	Прайс-лист "Мамыр"	Клей	1	955,91	--	956	--	--
		л		--	--	--	--	--
347	Прайс-лист "Мамыр"	Самоклеющиеся ленты ПВХ для крепления изоляции K-FIEX ST L 25 м 1рулон	1	488,82	--	489	--	--
		рулон		--	--	--	--	--
348	Е0109-34-1 9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,02	12026,46	1399,35	241	28	145
		т		8017,62	64,66	160	1	90
349	С12021-41 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,02	147100,00	--	2942	--	--
		т		--	--	--	--	--
350	Е0116-29-2 16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	80	7,27	--	581	--	699
		м		6,83	--	546	--	128
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4839674	32481	
			Тенге			240223	10633	
	Стоимость оборудования -		Тенге			1788235		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1788235		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			31365		
	Материалы -		Тенге			5954		
	Всего заработная плата -		Тенге				18866,00	
	Сдача и испытание -		Тенге			740		
		Накладные расходы -	Тенге			17048		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2557,00	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2905		
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			51318		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				21423,00	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			258180		
	Материалы -		Тенге			57530		
	Всего заработная плата -		Тенге				69581,00	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			126851		
	Сдача и испытание -		Тенге			2150		
		Накладные расходы -	Тенге			70620		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10593,00	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19728		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			348529		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				80174,00	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			117786		
	Материалы -		Тенге			183		
	Всего заработная плата -		Тенге				566,00	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			116945		
	Сдача и испытание -		Тенге			19		
		Накладные расходы -	Тенге			509		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				76,00	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7098		
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			125393		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				642,00	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2644108		
	Материалы -		Тенге			698964		
	Всего заработная плата -		Тенге				161844,00	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1772202		
	Местные материалы -		Тенге			106		
	Сдача и испытание -		Тенге			5034		
		Накладные расходы -	Тенге			207160		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31074,00	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			171076		
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3022344		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				192918,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5335818		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				295156,00	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**13610484**	**71931**	
			Тенге			**495403**	**20802**	
	Стоимость оборудования -		Тенге			2104072		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2104072		
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			176210		
	Материалы -		Тенге			13371		
	Всего заработная плата -		Тенге				130133,00	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5317		
	Сдача и испытание -		Тенге			740		
		Накладные расходы -	Тенге			117269		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17590,00	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17609		
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			311088		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				147724,00	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			367280		
	Материалы -		Тенге			81268		
	Всего заработная плата -		Тенге				94950,00	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			184436		
	Сдача и испытание -		Тенге			2150		
		Накладные расходы -	Тенге			95989		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14398,00	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27796		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			491066		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				109348,00	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			252811		
	Материалы -		Тенге			2401		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего заработная плата -		Тенге				7236,00	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			241980		
	Сдача и испытание -		Тенге			19		
		Накладные расходы -	Тенге			6512		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				977,00	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15559		
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			274882		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				8212,00	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10710110		
	Материалы -		Тенге			1940505		
	Всего заработная плата -		Тенге				283886,00	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8469693		
	Местные материалы -		Тенге			106		
	Сдача и испытание -		Тенге			5034		
		Накладные расходы -	Тенге			363374		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54506,00	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			664409		
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11737893		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				338392,00	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14912590		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				603677,00	
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	*14912590*		--		*14912590*	тенге
11	Решения Правительства	НДС (12%) в том числе	--		--	*1597778*	*1597778*	тенге

Заказчик:
ИП Какенова Б.Т.

Подрядчик:
ТОО "ТОП ЛТД"
Директор Матвеев А.В.