Наименование стройки - Пятиэтажное административное здание с подземным автопаркингом по адресу Достык 310а

Наименование объекта - Пятиэтажное административное здание с подземным автопаркингом

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА февраль 2011 Г.

на Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты						
13	Е0106-1-23	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм**	385,1	9607,87	239,59	3699991	92266	11159
		м3		489,04	90,52	188329	34859	5
18	С12041-76	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	22,4	76280,00	--	1708672	--	--
		т		--	--	--	--	--
19	С12041-78	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм**	12,15	78400,00	--	952560	--	--
		т		--	--	--	--	--
20	Е0106-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	1,44	101934,76	349,88	146786	504	5674
		1т		11126,25	131,96	16022	190	35
21	Е0106-33-4	**Устройство канала КЛм1 при толщине более 150 мм**	1,5	10050,17	1098,23	15075	1647	849
		м3		1236,83	380,01	1855	570	35
22	Е0106-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	0,233	101934,76	349,88	23751	82	918
		1т		11126,25	131,96	2592	31	35
23	Е0106-3-4	**Устройство железобетонных фундаментов ФОм1-ФОм4 общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование**	4,75	11291,57	296,37	53635	1408	1388

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		729,68	105,44	3466	501	35
24	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1846	79900,00	--	14750	--	--
		т		--	--	--	--	--
25	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,196	13416,03	75,91	2630	15	52
		м3		225,11	28,67	44	6	105
26	Е0106-33-4	Устройство приямка Прм1 при толщине более 150 мм	0,5	16050,17	1098,23	8025	549	849
		м3		1236,83	380,01	618	190	105
27	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0347	79400,00	--	2755	--	--
		т		--	--	--	--	--
28	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0759	79900,00	--	6064	--	--
		т		--	--	--	--	--
29	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0185	101934,76	349,88	1886	6	219
		1т		11126,25	131,96	206	2	105
30	Е0108-12-3	Установка металлических щитов Щ1,Щ2,Щ3	0,3169	121292,15	2233,27	38437	708	56
		т		8021,25	835,76	2542	265	2
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	437,16	251,62	4,39	109998	1919	390
		м2		42,95	1,66	18776	726	2
32	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	711,93	425,60	4,82	302997	3432	976
		м2		66,76	1,82	47528	1296	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9168902	111176	
		Накладные расходы -	Тенге			23089		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9191990		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 3.Каркас						
33	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	118,6	12064,14	1138,67	1430807	135046	8260
		м3		1891,46	430,15	224327	51016	3
34	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,33	85800,00	--	114114	--	--
		т		--	--	--	--	--
35	С12041-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	7,81	85200,00	--	665412	--	--
		т		--	--	--	--	--
36	С12041-78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	36,07	88400,00	--	3188588	--	--
		т		--	--	--	--	--
37	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	335,9	19945,08	4334,28	6699552	1455885	35468
		м3		2346,86	1172,82	788310	393950	3
38	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,7252	85800,00	--	62222	--	--
		т		--	--	--	--	--
39	С12041-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	19,5	85200,00	--	1661400	--	--
		т		--	--	--	--	--
40	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	7,76	86280,00	--	669533	--	--
		т		--	--	--	--	--
41	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	48,69	89600,00	--	4362624	--	--
		т		--	--	--	--	--
42	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	3,16	121934,76	349,88	385314	1106	1067
				11126,25	131,96	35159	417	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1т						
43	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	411,2	11660,57	277,26	4794826	114009	19486
		м3		1474,88	104,74	606471	43069	3
44	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от 16 до 35 м	404	11719,57	277,26	4734706	112013	19860
		м3		1533,87	104,74	619683	42315	3
45	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	4,09	79500,00	--	325155	--	--
		т		--	--	--	--	--
46	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	23,9	96400,00	--	2303960	--	--
		т		--	--	--	--	--
47	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	12,6	96200,00	--	1212120	--	--
		т		--	--	--	--	--
48	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг на отм.17.150	0,3824	121934,76	349,88	46628	134	129
		1т		11126,25	131,96	4255	50	3
		Лестницы						
49	Е0106-22-5	Устройство железобетонных лестниц от опорной площади до 6 м	12,69	18632,14	436,09	236442	5534	990
		м3		2434,84	164,75	30898	2091	3
50	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,3883	85100,00	--	33044	--	--
		т		--	--	--	--	--
51	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0832	85500,00	--	7114	--	--
		т		--	--	--	--	--
		Пандус						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	Е0106-33-4	Устройство пандуса при толщине более 150 мм	40,5	16050,17	1098,23	650032	44478	1964
		м3		1236,83	380,01	50092	15390	3
53	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	4,52	96400,00	--	435728	--	--
		т		--	--	--	--	--
54	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1574	89500,00	--	14087	--	--
		т		--	--	--	--	--
55	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,3678	89300,00	--	32845	--	--
		т		--	--	--	--	--
56	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	259,88	251,62	4,39	65391	1141	348
		м2		42,95	1,66	11162	431	3
		Подпорные стены						
57	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	93,3	12939,75	414,55	1207279	38678	5073
		м3		1656,00	156,60	154505	14611	3
58	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,6036	89400,00	--	53962	--	--
		т		--	--	--	--	--
59	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,04	89100,00	--	270864	--	--
		т		--	--	--	--	--
60	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0214	93700,00	--	2005	--	--
		т		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	588	251,62	4,39	147953	2581	787
		м2		42,95	1,66	25255	976	3
		Приямки						
62	Е0106-33-4	Устройство приямка Прм2-Прм4 при толщине более 150 мм	28,6	12050,17	1098,23	344635	31409	0
		м3		1236,83	380,01	35373	10868	0
63	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,2756	89400,00	--	24639	--	--
		т		--	--	--	--	--
64	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	1,86	89800,00	--	167028	--	--
		т		--	--	--	--	--
65	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0046	89900,00	--	414	--	--
		т		--	--	--	--	--
66	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,23	96500,00	--	311695	--	--
		т		--	--	--	--	--
67	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,009	79100,00	--	712	--	--
		т		--	--	--	--	--
68	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг на отм.17.150	0,0174	121934,76	349,88	2122	6	206
		1т		11126,25	131,96	194	2	105
69	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	78,3	251,62	4,39	19702	344	70
				42,95	1,66	3363	130	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**36684652**	**1942373**	
		Накладные расходы -	Тенге			**93709**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**36778360**		
		РАЗДЕЛ 4.Стены, перегородки						
		Стены						
70	**Е0108-10-1**	**Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов**	**606,12**	**9590,87**	**386,22**	**5813218**	**234096**	**380165**
		м3		**900,45**	**144,90**	**545781**	**87827**	**60**
71	**Е0108-12-1**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**1,45**	**96081,60**	**485,47**	**139318**	**704**	**13330**
		т		**9496,12**	**181,12**	**13769**	**263**	**95**
		Перегородки						
72	**Е0108-7-3**	**Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	**1603**	**1281,34**	**39,94**	**2053988**	**64024**	**416819**
		м2		**258,75**	**14,96**	**414776**	**23981**	**95**
73	**С12041-4**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**1,95**	**76800,00**	**--**	**149760**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
74	**С12041-72**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**3,3**	**86200,00**	**--**	**284460**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Перемычки						
75	**Е0106-18-9**	**Устройство перемычек**	**20,5**	**18947,66**	**422,64**	**388427**	**8664**	**52442**
		м3		**2533,16**	**159,65**	**51930**	**3273**	**95**
76	**С12041-26**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	**3,27**	**79100,00**	**--**	**258657**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
77	**С12041-5**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**0,328**	**79500,00**	**--**	**26076**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**9113904**	**307484**	
		Накладные расходы -	Тенге			**862757**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**9976661**		
		РАЗДЕЛ 5.Металлоконструкции						
		Кровля						
78	**Е0109-43-1 т.ч. п.3.6 к=1,03**	**Монтаж стоек/окрашенных в заводских условиях /**	**2,91**	**12436,50**	**5279,14**	**36190**	**15362**	**19098**
		т		**5596,76**	**966,13**	**16287**	**2811**	**100**
79	**С12021-245**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т,сталь С245**	**0,3231**	**104660,00**	**--**	**33816**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
80	**С12021-245**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т,сталь С255**	**2,58**	**126185,00**	**--**	**325557**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
81	**Е0109-22-1 т.ч. п.3.6 к=1,03**	**Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м /окрашенных в заводских условиях /**	**4,65**	**10927,87**	**5515,03**	**50815**	**25645**	**27759**
		т		**4397,46**	**1572,22**	**20448**	**7311**	**100**
82	**С12021-237**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т,сталь С245**	**4,65**	**116260,00**	**--**	**540609**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
83	**Е0109-18-1 т.ч. п.3.6 к=1,03**	**Монтаж балок массой до 1 т, на отметке до 25 м/окрашенных в заводских условиях /**	**3,14**	**8264,88**	**4132,47**	**25952**	**12976**	**12377**
		т		**2825,03**	**1116,72**	**8871**	**3507**	**100**
84	**С12021-237**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т,сталь С245**	**3,14**	**116260,00**	**--**	**365056**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	Е0109-25-1 т.ч. п.3.6 к=1,03	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м/окрашенных в заводских условиях /	3,23	5752,78	2323,02	18581	7503	106
		т		2691,78	577,79	8694	1866	1
86	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т,сталь С245	3,23	126260,00	--	407820	--	--
		т		--	--	--	--	--
87	Е0113-16-6 т.ч. п.3.26 К=1,05	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на поверхности, составляющих от 10% до 30%/	415,28	23,01	0,06	9556	25	2924
		м2		7,02	0,02	2915	8	100
88	Е0113-26-6 т.ч. п.3.27 К=1,05	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 с добавлением 10% алюминиевой пудры/наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на поверхности, составляющих от 10% до 30%/	415,28	20,25	0,02	8409	8	2085
		м2		5,02	--	2085	0	100
		Лестницы						
89	Е0109-43-1 т.ч. п.3.6 к=1,03	Монтаж стоек/окрашенных в заводских условиях /	3,7	11436,50	5279,14	42315	19533	24283
		т		5596,76	966,13	20708	3575	100
90	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т,сталь С245	0,3231	114660,00	--	37047	--	--
		т		--	--	--	--	--
91	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т,сталь С255	3,38	116185,00	--	392705	--	--
		т		--	--	--	--	--
92	Е0109-18-1 т.ч. п.3.6 к=1,03	Монтаж балок массой до 1 т, на отметке до 25 м/окрашенных в заводских условиях /	2,42	8264,88	4132,47	20001	10001	9539
		т		2825,03	1116,72	6837	2702	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т,сталь С245	2,42	116260,00	--	281349	--	--
		т		--	--	--	--	--
94	Е0109-25-1 т.ч. п.3.6 к=1,03	Монтаж косоуров/окрашенных в заводских условиях /	4,25	5752,78	2323,02	24449	9873	13896
		т		2691,78	577,79	11440	2456	100
95	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т,сталь С245	4,25	116260,00	--	494105	--	--
		т		--	--	--	--	--
96	Е0109-34-1	Монтаж опорных столиков, массой до 0,1 т	0,3985	13907,92	2519,98	5542	1004	58
		т		14438,25	116,44	5754	46	1
97	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,3985	107100,00	--	42679	--	--
		т		--	--	--	--	--
98	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	1,34	16196,41	6350,33	21703	8509	114
		т		6986,25	1520,73	9362	2038	1
99	С12021-224	Площадки с ограждениями	1,23	107100,00	--	131733	--	--
		т		--	--	--	--	--
100	С12021-224	Площадки с ограждениями, сталь С245	0,1077	128960,00	--	13889	--	--
		т		--	--	--	--	--
101	Е0109-29-1	Монтаж ступеней	0,9908	15386,05	6297,25	15244	6239	7512
		т		5796,00	1785,80	5743	1769	100
102	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,9908	107100,00	--	106115	--	--
		т		--	--	--	--	--
103	Е0113-16-6 т.ч. п.3.26 К=1,05	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на поверхности, составляющих от 10% до 30%/	429,49	23,01	0,06	9883	26	30
				7,02	0,02	3015	9	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2						
104	Е0113-26-6 т.ч. п.3.27 К=1,05	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 с добавлением 10% алюминиевой пудры/наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на поверхности, составляющих от 10% до 30%/	429,49	20,25	0,02	8697	9	22
		м2		5,02	--	2156	0	1
105	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	42	108,70	6,77	4565	284	3575
		м		82,55	2,56	3467	108	100
106	С	Анодированные алюминиевые ограждения	42	8472,80	--	355858	--	--
		м		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3830241	124680	
		Накладные расходы -	Тенге			123376		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3953617		
		РАЗДЕЛ 6.Полы						
		Тип Б-1						
107	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой+150мм по периметру	664,92	408,94	21,18	271912	14083	71007
		м2		98,84	7,95	65721	5286	100
108	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой +150мм по периметру	664,92	264,23	10,41	175692	6922	830
		м2		58,48	3,91	38885	2600	2
109	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	648,5	309,16	16,97	200490	11005	43229
		м2		60,29	6,37	39098	4131	100
110	Е0111-15-2к =8	Добавить 40 мм изменения толщины бетонных покрытий до толщ.70мм	1988	67,64	0,77	134468	1531	2
		м2		1,94	0,29	3857	577	100
111	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,48	5571,68	376,43	8246	557	3427
		1т		2173,50	142,31	3217	211	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
112	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 6 мм	1,48	85500,00	--	126540	--	--
		т		--	--	--	--	--
		Тип КГ-1						
113	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	672,5	352,80	11,44	237258	7693	43262
		м2		60,03	4,30	40370	2892	100
114	Е0111-11-2 к=6	Добавить 30 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.50мм	1035	61,27	0,77	63414	797	941
		м2		0,72	0,29	745	300	90
115	Е0111-27-3	Устройство покрытий на клее из керамогранита	672,5	1837,86	13,48	1235961	9065	142976
		м2		197,43	5,05	132772	3396	105
		Тип П-1						
116	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1858,3	352,80	11,44	655608	21259	125522
		м2		60,03	4,30	111554	7991	105
117	Е0111-11-2 к=6	Добавить 30 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.50мм	10149,8	61,27	0,77	621878	7815	9226
		м2		0,72	0,29	7308	2943	90
118	Е0111-21-3	Устройство полимерцементных наливных покрытий толщиной 10 мм	1858,3	1400,18	166,18	2601954	308812	438605
		м2		200,02	62,23	371697	115642	90
119	Е0111-5-1	Устройство подложки	1858,3	341,60	2,38	634795	4423	554647
		м2		297,56	0,91	552956	1691	100
120	С11011-1171	Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм	1895,47	40,00	--	75819	--	--
		м2		--	--	--	--	--
121	Е0111-34-3	Устройство покрытий из паркета штучного без жилок	1858,3	3292,63	8,15	6118694	15145	369690
		м2		195,88	3,06	364004	5686	100
		Тип К-1						
122	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	50,9	157,28	10,79	8006	549	2635
				56,15	4,04	2858	206	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2						
123	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	50,9	60,72	5,59	3091	285	1028
		м2		19,87	2,09	1011	106	92
124	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	50,9	352,80	11,44	17958	582	3111
		м2		60,03	4,30	3056	219	95
125	Е0111-11-2 к=4	Добавить 20 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.40мм	203,6	61,27	0,77	12475	157	191
		м2		0,72	0,29	147	59	93
126	Е0111-28-3	Устройство покрытий на битумной мастике из керамических плиток для полов одноцветных с красителями	50,9	535,91	11,16	27278	568	11937
		м2		242,71	4,16	12354	212	95
		Тип К-2						
127	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	27	352,80	11,44	9526	309	1650
		м2		60,03	4,30	1621	116	95
128	Е0111-11-2 к=4	Добавить 20 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.40мм	108	61,27	0,77	6617	83	109
		м2		0,72	0,29	78	31	100
129	Е0111-27-3	Устройство покрытий на клее из керамогранита	27	1137,86	13,48	30722	364	5576
		м2		197,43	5,05	5331	136	102
		Тип Л-1						
130	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	106,3	352,80	11,44	37503	1216	1573
		м2		60,03	4,30	6381	457	23
131	Е0111-11-2 к=2	Добавить 10 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.30мм	212,6	61,27	0,77	13026	164	100
		м2		0,72	0,29	153	62	23
132	Е0111-27-3	Устройство покрытий на клее из керамогранита	106,3	1137,86	13,48	120955	1433	21524
		м2		197,43	5,05	20987	537	100
		Пандус						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
133	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых подстилающих слоев бетонных	2,88	9408,73	--	27097	--	2066
		м3		652,05	--	1878	0	110
134	Е0111-2-9	Устройство покрытия из бетона В25	4,8	14112,53	--	67740	--	3130
		м3		652,05	--	3130	0	100
135	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1882	5571,68	376,43	1049	71	436
		1т		2173,50	142,31	409	27	100
136	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,1882	86100,00	--	16204	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			13561976	425922	
		Накладные расходы -	Тенге			1858430		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			15420405		
		РАЗДЕЛ 7.Окна,двери,витражи						
137	Е0109-44-4	Монтаж витражей из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	81,88	1130,78	233,35	92588	19107	76855
		м2		879,75	58,88	72034	4821	100
138	С	Стоимость алюминиевого витража В-1 из алюминиевого профиля	81,88	6245,97	--	511420	--	--
		м2		--	--	--	--	--
139	Е0109-44-4	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	400,74	6582,78	233,35	2637983	93513	376147
		м2		879,75	58,88	352551	23596	100
140	С12031-42	Окна алюминиевые под двойное остекление /стеклопакет/ 1,2х1,85	54	11600,00	--	626400	--	--
		шт		--	--	--	--	--
141	С12031-53	Окна алюминиевые под двойное остекление /стеклопакет/ 1,2х2,75;1,8х2,1	26	11000,00	--	286000	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
142	С12031-65	Окна алюминиевые под двойное остекление /стеклопакет/2,58х5,55;2,76х5, 55;2,76х2,7	13	21400,00	--	278200	--	--
		шт		--	--	--	--	--
143	С12031-60	Окна алюминиевые /стеклопакет/2,76х1,85;0,9х1,8 5	21	13200,00	--	277200	--	--
		шт		--	--	--	--	--
144	Е0120-11-7	Установка решеток жалюзийных	8	1229,55	103,65	9836	829	6438
		шт		765,90	38,81	6127	310	100
145	СПрайс	Стоимость жалюзийной решетки	8,64	3925,80	--	33919	--	--
		м2		--	--	--	--	--
146	Е0107-57-9	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей пеной монтажной	892,02	95,47	60,02	85161	53539	51844
		м		35,45	22,67	31622	20222	100
147	СПрайс	Стоимость монтажной пены	223,01	530,00	--	118195	--	--
		баллон		--	--	--	--	--
		Двери						
148	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	105,84	265,85	117,91	28138	12480	22800
		м2		174,40	41,02	18458	4342	100
149	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	105,84	3010,00	--	318578	--	--
		м2		--	--	--	--	--
150	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	24	350,45	23,47	8411	563	3626
		м2		142,88	8,20	3429	197	100
151	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	24	13200,00	--	316800	--	--
		м2		--	--	--	--	--
152	Е0109-45-3	Монтаж алюминиевых дверей	23,34	1109,37	33,17	25893	774	25657

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		1066,05	11,67	24882	272	102
153	С	Двери алюминиевые глухие	4,2	3268,34	--	13727	--	--
		м2		--	--	--	--	--
154	С	Двери алюминиевые остекленные	10,5	3567,06	--	37454	--	--
		м2		--	--	--	--	--
155	С	Двери алюминиевые остекленные двупольные	8,64	3680,48	--	31799	--	--
		м2		--	--	--	--	--
156	Е0110-90-2	Установка металлических дверей	6,3	376,50	36,89	2372	232	2472
		м2		313,09	13,95	1972	88	120
157	Сфилиал	Стоимость металлических дверей	6,3	8862,56	--	55834	--	--
		м2		--	--	--	--	--
158	Е0107-57-9	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей пеной монтажной	69,28	95,47	60,02	6614	4158	4027
		м		35,45	22,67	2456	1571	100
159	СПрайс	Стоимость монтажной пены	17,32	530,00	--	9180	--	--
		баллон		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			5811703	185195	
		Накладные расходы -	Тенге			569866		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			6381569		

РАЗДЕЛ 8.Кровля

Тип 1

160	Е0112-15-3	Устройство пароизоляции в один слой (полиэтиленовой пленкой)	430	269,37	1,14	115829	490	5921
		м2		13,33	0,44	5732	189	100
161	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты URSA	430	1497,03	5,43	643723	2335	35931
		м2		81,51	2,05	35049	882	100
162	Е0110-72-1	Установка стропил	15,5	18437,47	365,85	285781	5671	35848
				1909,58	137,14	29598	2126	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3						
163	Е0112-15-3	Устройство пароизоляции в один слой (полиэтиленовой пленкой)	718	269,37	1,14	193408	819	8898
		м2		13,33	0,44	9571	316	90
164	Е0158-14-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	718	229,05	4,28	164458	3073	43140
		м2		49,39	0,68	35462	488	120
165	Е0110-12-3	Обшивка из влагостойкой фанеры по деревянному каркасу	718	133,79	5,15	96061	3698	84983
		м2		122,65	1,94	88063	1393	95
166	С11021-116	Фанера строительная из утолщенного шпона хвойных пород марки ФК, толщиной 8-9,5 мм	71,62	64118,00	--	4592131	--	--
		м3		--	--	--	--	--
167	Е0112-15-3	Устройство прокладки	718	14,47	1,14	10389	819	9887
		м2		13,33	0,44	9571	316	100
168	Спр.л Диана	Подкладочный ковер	789,8	258,09	--	203839	--	--
		м2		--	--	--	--	--
169	Е0111-38-1	Устройство покрытий из мягкой черепицы "Tegola"	718	316,02	1,68	226902	1206	67147
		м2		92,90	0,62	66702	445	100
170	Спр.л Диана	Мягкая черепица "Tegola"	746,72	946,13	--	706494	--	--
		м2		--	--	--	--	--
171	Е0112-10-1	Укладка доборных элементов	360,4	125,00	1,43	45050	515	63701
		м2		176,21	0,54	63506	195	100
172	Спр.л Диана	Плитка коньковая	98,3	193,88	--	19058	--	--
		м		--	--	--	--	--
173	Спр.л Диана	Плитка карнизная	78	196,33	--	15314	--	--
		м		--	--	--	--	--
174	Спр.л Диана	Подкладочный ковер	98,3	158,09	--	15540	--	--
		м2		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
175	Спр.л Диана	Гвозди кровельные оцинкованные	53,85	318,91	--	17173	--	--
		кг		--	--	--	--	--
176	Спр.л Диана	Ендовый ковер	96	710,10	--	68170	--	--
		м2		--	--	--	--	--
		Тип 2						
177	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	151,7	8,53	0,25	1294	38	1653
		м2		8,28	0,10	1256	15	130
178	Е0112-15-1	Устройство оклеечной гидроизоляции в один слой	151,7	229,69	1,37	34844	208	48
		м2		31,05	0,52	4710	79	1
179	Е0112-15-2	Добавлять на каждый гидроизоляции слой оклеечной пароизоляции	151,7	297,62	1,32	45149	200	32
		м2		20,57	0,49	3120	74	1
180	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	151,7	281,70	18,33	42734	2781	9210
		м2		39,85	6,85	6045	1039	130
181	Е0112-17-2к =85	Добавлять 85 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщ.100мм	3894,5	12,24	0,16	47669	623	740
		м2		0,13	0,06	506	234	100
182	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2973	3571,68	376,43	1062	112	688
		1т		2173,50	142,31	646	42	100
183	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,1973	86100,00	--	16988	--	--
		т		--	--	--	--	--
184	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований битумом за 2 раза	151,7	51,22	0,25	7770	38	1017
		м2		8,28	0,10	1256	15	80
185	Е0112-14-2	Устройство покрытий из отсева	53,1	1112,95	282,58	59098	15005	23193
		м3		439,88	106,09	23358	5633	80
186	Е0127-35-1	Устройство покрытий из тротуарной плитки	151,7	1003,05	16,83	152163	2553	25375

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		182,16	3,70	27634	561	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**7828091**	**41958**	
		Накладные расходы -	Тенге			**417412**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**8245503**		
		РАЗДЕЛ 9.Отделочные работы						
		Внутренняя отделка						
187	**Е0115-64-4**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков**	**2443,8**	**311,06**	**4,53**	**760168**	**11070**	**291154**
		м2		**117,43**	**1,71**	**286975**	**4179**	**100**
188	**Е0115-64-4**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм потолков**	**2443,8**	**116,51**	**4,53**	**284727**	**11070**	**305712**
		м2		**117,43**	**1,71**	**286975**	**4179**	**105**
189	**Е0115-180-6**	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску**	**2443,8**	**130,63**	**2,68**	**319234**	**6549**	**2503**
		м2		**50,20**	**1,01**	**122679**	**2468**	**2**
190	**Е0115-64-3**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен**	**3691,3**	**515,35**	**3,94**	**1902311**	**14544**	**334487**
		м2		**84,79**	**1,51**	**312985**	**5574**	**105**
191	**Е0115-64-3**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен**	**3691,3**	**223,25**	**3,94**	**824083**	**14544**	**334487**
		м2		**84,79**	**1,51**	**312985**	**5574**	**105**
192	**Е0115-180-5**	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку**	**3691,3**	**254,68**	**2,16**	**940100**	**7973**	**176739**
		м2		**44,77**	**0,83**	**165260**	**3064**	**105**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
193	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	366	1985,13	2,42	726558	886	147517
		м2		382,95	0,91	140160	333	105
		Наружная отделка						
		Подконструкции U-kon						
194	Е0134-64-3	Устройство каркаса из алюминиевых профилей	766	329,13	11,34	252114	8686	332297
		м2		408,83	4,32	313164	3309	105
195	Спрайс	Алюминиевый профиль А24	625,84	295,94	--	185211	--	--
		м		--	--	--	--	--
196	Спрайс	Профиль трубы А-08	120,26	128,41	--	15443	--	--
		м		--	--	--	--	--
197	Спрайс	Профиль трубы 60х60х1,5	388,4	206,09	--	80045	--	--
		м		--	--	--	--	--
198	Спрайс	Салазка крепежная АД022	388,4	36,29	--	14095	--	--
		шт		--	--	--	--	--
199	Спрайс	Салазка крепежная АД021	223,33	36,29	--	8105	--	--
		шт		--	--	--	--	--
200	Спрайс	Шайба направляющей АД0511	547,31	11,22	--	6141	--	--
		шт		--	--	--	--	--
201	Спрайс	Шайба направляющей АД052	547,31	9,90	--	5418	--	--
		шт		--	--	--	--	--
202	Спрайс	Кронштейн несущий АД-031	167,5	204,57	--	34265	--	--
		шт		--	--	--	--	--
203	Спрайс	Кронштейн несущий АД-031/80	64,42	154,78	--	9971	--	--
		шт		--	--	--	--	--
204	Спрайс	Кронштейн несущий АД-031/190	55,83	270,70	--	15113	--	--
				--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
205	Спрайс	Кронштейн несущий АД-032 шт	223,33	118,27	--	26413	--	--
				--	--	--	--	--
206	Спрайс	Кронштейн несущий АД-032/80 шт	289,62	89,80	--	26008	--	--
				--	--	--	--	--
207	Спрайс	Кронштейн несущий АД-032/190 шт	77,31	133,91	--	10353	--	--
				--	--	--	--	--
208	Спрайс	Кронштейн уголок УАДл-031/160/350 шт	25,77	124,42	--	3206	--	--
				--	--	--	--	--
209	Спрайс	Кронштейн уголок УАДл-031/100/350 шт	21,47	124,42	--	2671	--	--
				--	--	--	--	--
210	Спрайс	Терморазрыв пластиковый ПД031 шт	292,05	31,01	--	9056	--	--
				--	--	--	--	--
211	Спрайс	Терморазрыв пластиковый ПД032 шт	459,55	30,36	--	13952	--	--
				--	--	--	--	--
212	Спрайс	Заклепка 5х12 шт	1865,41	11,86	--	22124	--	--
				--	--	--	--	--
213	Спрайс	Заклепка 3х8 шт	2865,41	11,22	--	32150	--	--
				--	--	--	--	--
214	Спрайс	Кляммер RAL 1015 НДу-01 шт	785,97	88,69	--	69708	--	--
				--	--	--	--	--
215	Спрайс	Кляммер RAL 1015 НДу-02 шт	449,75	78,40	--	35260	--	--
				--	--	--	--	--
216	Спрайс	Кляммер RAL 1015 НДу-03 шт	347,89	78,40	--	27275	--	--
				--	--	--	--	--
217	Спрайс	Кляммер RAL 8025 НДу-01 шт	17,18	88,69	--	1524	--	--
				--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
218	Спрайс	Кляммер RAL 8025 НДу-02	17,18	78,40	--	1347	--	--
		шт		--	--	--	--	--
219	Спрайс	Кляммер RAL 8025 НДу-03	17,18	78,40	--	1347	--	--
		шт		--	--	--	--	--
220	ЕЕНиР5 прил.5	Сверление отверстий в м/конструкциях под самонарезные винты ручной эл/сверлильной машинкой	2,15	232,37	--	500	--	525
		100шт		232,37	--	500	0	105
221	Е0169-5-1	Сверление отверстий в стенах электродрелью или электроперфоратором, диаметр отверстия до 20 мм	558,34	9,91	0,02	5533	11	5798
		отверст		9,89	--	5522	0	105
222	Е0109-49-1	Постановка анкеров	773,08	23,16	0,26	17905	201	18670
		шт		22,90	0,10	17704	77	105
223	Спрайс	Стоимость анкерных болтов Fische 10x80	558,34	16,17	--	9028	--	--
		шт		--	--	--	--	--
224	СПрайс	Стоимость болтов М10 L-90	214,75	8,77	--	1883	--	--
		шт		--	--	--	--	--
225	СПрайс	Стоимость гайки М10	214,75	2,20	--	472	--	--
		шт		--	--	--	--	--
226	СПрайс	Стоимость шайбы граверной М10	214,75	0,74	--	159	--	--
		шт		--	--	--	--	--
227	Е0169-5-1	Сверление отверстий в стенах электродрелью или электроперфоратором	2405,14	9,91	0,02	23835	48	22597
		отверст		9,89	--	23787	0	95
228	Е0109-49-1	Постановка дюбелей	2405,14	23,16	0,26	55703	625	52552
		шт		22,90	0,10	55078	241	95
229	СПр.лист	Стоимость дюбелей	2405,14	2,69	--	6470	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
230	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	429,49	128,94	2,67	55378	1147	49199
		м2		126,27	1,01	54232	434	90
231	С11031-172	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-100	44,24	5070,00	--	224297	--	--
		м3		--	--	--	--	--
232	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Керамогранит"/ стен	635,1	286,99	2,94	182267	1867	277210
		м2		483,86	1,12	307299	711	90
233	С11011-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	647,8	1250,00	--	809750	--	--
		м2		--	--	--	--	--
234	Е0115-5-9	Облицовка плитами из травертина /полированного/ при числе плит в 1 м2 до 6	815	1236,61	8,61	1007837	7017	1795160
		м2		2199,38	3,27	1792495	2665	100
235	СЦММ1	Стоимость плит из травертина	831,3	1255,26	--	1043498	--	--
		м2		--	--	--	--	--
236	Е0115-4-4	Облицовка цоколя гранитными плитами	53,25	1694,70	14,26	90243	759	111273
		м2		1984,75	5,38	105688	286	105
237	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	1281,5	125,57	0,71	160918	910	103838
		м2		79,18	0,26	101469	333	102
238	Е0108-35-4	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять	1281,5	12,06	--	15455	--	15455
		м2		12,06	--	15455	0	100
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			10376627	111622	
		Накладные расходы -	Тенге			4377174		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			14753801		

РАЗДЕЛ 10.Прочие работы

239	Е0115-105-4	Установка декоративных элементов	1080	429,13	19,92	463460	21514	413416
				393,30	7,53	424764	8132	96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м						
240	Спр.л	Декоративные элементы фибробетон	1080	884,93	--	955724	--	--
		м		--	--	--	--	--
		Отмостка						
241	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания	12,78	2057,97	116,02	26301	1483	2381
		м3		142,31	43,99	1819	562	100
242	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,52	3312,53	--	18285	--	1898
		м3		652,05	--	3599	0	52,72
243	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2087	3571,68	376,43	745	79	483
		1т		2173,50	142,31	454	30	100
244	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,2087	89800,00	--	18741	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1483257	42991	
		Накладные расходы -	Тенге			418178		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114086		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			2015521		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			99286139	6057014	
		Накладные расходы -	Тенге			7 469 590,60		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			106755730		
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	*106755730*		--		*106 755 730,07*	тенге
11		НДС (12%) в том числе	--		--	*11 438 113,94*	*11 438 113,94*	тенге

Заказчик:
ИП Какенова Б.Т.

Подрядчик:
ТОО "ТОП ЛТД"
Директор Матвеев А.В.

Договор на 03/08-01 от 25 марта 2008
Допсоглашение №1 к дог от 12 мая 2008 г.

Форма 4

Наименование стройки - Пятиэтажное административное здание с подземным автопаркингом по адресу Достык 310а

Наименование объекта - Пятиэтажное административное здание с подземным автопаркингом

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА февраль 2011Г.

на Водопровод и канализация

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты тру ч рабочих-с
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, об
								%	на един.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В1 Водопровод общего назначения==========							
1	Е0101-164-2 1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,7	109,47	--	296	--	334	0,77
		м3		109,47	--	296	--	113	--
2	Е0101-166-2 1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,7	67,05	--	181	--	205	0,49
		м3		67,05	--	181	--	113	--
3	Е0122-11-3 22-11-3	Ввод водопровода из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,003	29496,54	12847,66	88	39	78	97,00
		км		16537,50	3406,72	50	10	130	13,19
4	С130804-14 8-4-14	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 90 мм	0,3	5070,00	--	1521	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--
5	Е0116-7-8 16-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	50	1322,85	6,11	66143	305	3120	0,28
		м		46,47	2,28	2323	114	128	0,01
6	Е0116-7-4 16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	3	558,65	2,10	1676	6	118	0,17
				29,93	0,79	90	2	128	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		м							
7	Е0116-15-3 16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	622,99	45,07	1246	90	616	1,30
		1шт		223,88	16,87	448	34	128	0,08
8	С130902-3 9-2-3	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	7170,00	--	14340	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
9	Е0116-15-2 16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	326,73	19,62	327	20	173	0,74
		1шт		127,13	7,87	127	8	128	0,04
10	С130901-27 9-1-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	584,00	--	584	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
11	Е0122-40-2 22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	4	62,24	8,23	249	33	252	0,23
		фланец		48,38	--	194	--	130	--
12	С130809-11 8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	377,00	--	1508	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел (шт14)==========							
13	Е0116-26-1 16-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	14	41,29	0,79	578	11	605	0,21
		1счетчик		33,75	--	473	--	128	--
14	С131102-15 11-2-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды	14	8320,00	--	116480	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
15	Е0118-21-1 18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	14	4776,33	25,45	66869	356	1331	0,38
		1фильтр		65,25	9,00	914	126	128	0,05
16	Е0118-22-3 18-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	14	929,54	0,79	13014	11	504	0,16
				28,13	--	394	--	128	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		комплект							
17	Е0116-16-2 16-16-2	Установка задвижки с электроприводом	14	456,97	6,17	6398	86	2419	1,03
		1шт		132,75	2,25	1859	32	128	0,01
18	Цена поставщика	Задвижка 30ч906бр Д 100 мм	14	5105,40	--	71476	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
19	Е0116-15-2 16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	28	326,73	19,62	9148	549	4838	0,74
		1шт		127,13	7,87	3560	220	128	0,04
20	С130901-27 9-1-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	28	584,00	--	16352	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
21	Е0116-15-1 16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	14	326,73	19,62	4574	275	2419	0,74
		1шт		127,13	7,87	1780	110	128	0,04
22	С130901-24 9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	14	328,00	--	4592	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
23	Е0122-40-3 22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	28	82,72	10,72	2316	300	2293	0,30
		фланец		63,00	--	1764	--	130	--
24	С130809-12 8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	28	492,00	--	13776	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
25	Цена поставщика	Виброизолирующие вставки	28	488,82	--	13687	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
26	Е0126-3-9 26-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	40	58,35	4,24	2334	169	1166	0,17
		м		27,57	1,58	1103	63	100	0,01
27	С11031-137 1-3-137	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 50 мм, толщина изоляции 13 мм	40	366,00	--	14640	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		м		--	--	--	--	--	--
		Водопровод хозяйственно-питьевой==========							
28	Ц0107-221-5 7-221-5	Насосная станция	1	60166,00	32145,00	60166	32145	21417	109,50
		компл		20815,00	2981,45	20815	2981	90	17,29
29	Прайс-лист ТОО"VECTOr "	Насосная станция GMD20/SV203F03T в комплекте с насосами Q 1и3/час, Н	1	213315,08	--	213315	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
30	Цена поставщика	Виброизолирующие вставки	2	488,82	--	978	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
31	Е0116-7-4 16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	3	558,65	2,10	1676	6	118	0,17
		м		29,93	0,79	90	2	128	--
32	Е0116-7-2 16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	2	332,65	2,10	665	4	79	0,17
		м		29,93	0,79	60	2	128	--
33	Е0116-7-1 16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	5	297,65	2,10	1488	10	197	0,17
		м		29,93	0,79	150	4	128	--
34	Е0116-14-4 16-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	27	415,75	3,33	11225	90	4398	0,70
		м		126,00	1,25	3402	34	128	0,01
35	Е0116-14-3 16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	15	307,11	2,64	4607	40	1829	0,53
		м		94,28	0,99	1414	15	128	--
36	Е0116-14-2 16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	62	289,31	3,95	17937	245	9313	0,65
		м		115,88	1,48	7184	91	128	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	Е0116-14-1 16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	65	347,13	6,09	22563	396	12358	0,82
		м		146,25	2,28	9506	149	128	0,01
38	Е0116-15-2 16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	326,73	19,62	980	59	518	0,74
		1шт		127,13	7,87	381	24	128	0,04
39	Е0116-15-1 16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	49	326,73	19,62	16010	961	8467	0,74
		1шт		127,13	7,87	6229	386	128	0,04
40	С130901-27 9-1-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	584,00	--	584	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
41	С130901-25 9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	371,00	--	371	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
42	С130901-24 9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	328,00	--	656	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
43	С130904-54 9-4-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	5670,00	--	5670	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
44	С130904-54 9-4-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	5670,00	--	5670	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
45	С130904-53 9-4-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	46	1390,00	--	63940	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
46	С131103-9 11-3-9	Рукава d 25 мм	50	362,00	--	18100	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		м		--	--	--	--	--	--
47	Прайс-лист	Крепление для труб Д до 50 мм	320	27,70	--	8864	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		Трубопровод горячей воды для горячего водоснабжния==========							
48	Е0116-15-1 16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	17	326,73	19,62	5554	334	2938	0,74
		1шт		127,13	7,87	2161	134	128	0,04
49	С130904-53 9-4-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	17	1390,00	--	23630	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
50	Ц0108-602-2 8-602-2	Электроводонагреватель V 20 л,N	12	447,70	2,70	5372	32	3581	1,00
		шт		313,00	1,15	3756	14	95	0,01
51	Прайс-лист "Келет"	Электроводонагреватель	12	7495,17	--	89942	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
52	Ц0108-481-2 0 8-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	12	324,60	12,10	3895	145	1375	0,50
		шт		119,50	1,15	1434	14	95	0,01
53	Е0116-14-1 16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	29	347,13	6,09	10067	177	5514	0,82
		м		146,25	2,28	4241	66	128	0,01
		Водопровод противопожарный==========							
54	Е0116-10-4 16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	51	1054,10	10,40	53759	530	4514	0,36
		м		65,25	3,89	3328	199	128	0,02
55	Е0116-10-2 16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	40	692,47	7,06	27699	282	2704	0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		м		50,18	2,65	2007	106	128	0,01
56	Е0116-15-3 16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	622,99	45,07	1246	90	616	1,30
		1шт		223,88	16,87	448	34	128	0,08
57	С130902-3 9-2-3	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	7170,00	--	14340	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
58	Е0116-15-2 16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	326,73	19,62	327	20	173	0,74
		1шт		127,13	7,87	127	8	128	0,04
59	С130902-2 9-2-2	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	5210,00	--	5210	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
60	Е0122-40-2 22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	4	62,24	8,23	249	33	252	0,23
		фланец		48,38	--	194	--	130	--
61	Е0122-40-1 22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	37,60	4,97	75	10	82	0,16
		фланец		31,50	--	63	--	130	--
62	С130809-11 8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	377,00	--	1508	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
63	С130809-9 8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	285,00	--	570	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
64	Ц0107-220-7 7-220-7	Насосная станция	1	79395,00	20010,00	79395	20010	31045	170,00
		компл		29025,00	5469,93	29025	5470	90	31,73
65	Прайс-лист ТОО"VECTOr "	Насосная станция GMD20/SV1602F22T в комплекте с насосами Q 18м3/час, Н	1	570680,11	--	570680	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		шт		--	--	--	--	--	--
66	Прайс-лист ТОО"VECTOr "	Виброизолирующие вставки	2	488,82	--	978	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		Установка пожарного крана (компл. 10 шт)==========							
67	Е0116-20-1 16-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	10	10173,18	11,55	101732	115	1066	0,45
		1кран		78,75	4,50	788	45	128	0,02
68	С131103-15 11-3-15	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 32 мм	100	623,00	--	62300	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--
69	2402-3011	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ ОВП-100.01	20	28594,15	--	571883	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--
70	Цена поставщика	Шкаф деревянный пожарный	10	2330,50	--	23305	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
71	С131103-14 11-3-14	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 25 мм	50	445,00	--	22250	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--
		Канализация бытовая==========							
72	Е0101-164-2 1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1	109,47	--	109	--	124	0,77
		м3		109,47	--	109	--	113	--
73	Е0101-166-2 1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1	67,05	--	67	--	76	0,49
		м3		67,05	--	67	--	113	--
74	Е0116-13-2 16-13-2	Выпуск из труб канализационных ПВХ диам.100 мм	4	696,98	0,72	2788	3	263	0,28
		м		51,19	0,27	205	1	128	--
75	Е0116-13-1 16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	50	567,12	0,32	28356	16	3406	0,29
		м		53,10	0,13	2655	6	128	--
76	Е0116-13-2 16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	77	696,98	0,72	53667	55	5072	0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				51,19	0,27	3942	21	128	--
		м							
77	Е0117-1-6 17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	11	5746,27	10,77	63209	118	2503	0,98
				173,25	4,50	1906	49	128	0,02
		комплект							
78	Е0117-3-1 17-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	11	8913,50	19,62	98049	216	2835	1,11
				193,50	7,87	2129	87	128	0,04
		комплект							
79	Е0117-1-9 17-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	5	11942,13	23,88	59711	119	886	0,78
				129,38	9,00	647	45	128	0,05
		комплект							
80	Е0117-5-1 17-5-1	Установка моек на одно отделение	2	3830,95	6,95	7662	14	363	0,78
				139,50	2,25	279	5	128	0,02
		комплект							
81	Е0117-1-11 17-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	1	1368,73	3,47	1369	3	53	0,23
				40,50	1,12	41	1	128	0,01
		комплект							
82	Е0117-2-3 17-2-3	Установка смесителей	18	1729,54	0,79	31132	14	1452	0,35
				63,00	--	1134	--	128	--
		шт							
83	Прайс-лист	Сифон	15	96,68	--	1450	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
		шт							
84	Е0126-4-2 26-4-2	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 80 мм	24	75,73	7,32	1817	176	1053	0,25
				41,18	2,70	988	65	100	0,01
		м							
85	С11031-140 1-3-140	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 114 мм, толщина изоляции 13 мм	24	678,00	--	16272	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
		м							
86	Прайс-лист	Крепление для труб Д до 50 мм	30	22,27	--	668	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
		шт							
87	Прайс-лист	Крепление для труб Д до 100 мм	35	22,81	--	798	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
		шт							
		Канализация условно-чистых стоков==========							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88	Ц0107-247-1 7-247-1	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 1 ЭЦВ 6-4-130	2	20105,00	9405,00	40210	18810	14013	32,50
		шт		5715,00	2070,04	11430	4140	90	12,01
89	Прайс-лист ТОО"VECTOr "	Дренажный погружной насос Q 7м3/час, Н	1	12003,57	--	12004	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
90	Е0116-13-2 16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	45	696,98	0,72	31364	32	2964	0,28
		м		51,19	0,27	2304	12	128	--
91	Е0117-1-12 17-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	4	2823,73	4,60	11295	18	369	0,40
		комплект		69,75	2,25	279	9	128	0,01
92	Е0116-7-6 16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	35	825,43	5,17	28890	181	1810	0,22
		м		38,48	1,94	1347	68	128	0,01
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3066707	77762		
			Тенге			141814	15005		
	Стоимость оборудования -		Тенге			595188			
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			595188			
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			189039			
	Материалы -		Тенге			51436			
	Всего заработная плата -		Тенге				79079,00		
		Накладные расходы -	Тенге			71432			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10715,00		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15628			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			276099			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				89794,00		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38694			
	Материалы -		Тенге			2015			
	Всего заработная плата -		Тенге				5146,00		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30912			
		Накладные расходы -	Тенге			5913			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				887,00		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2676			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			47283			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная заработная плата -	Тенге				6032,00		
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2243787			
	Материалы -		Тенге			788789			
	Всего заработная плата -		Тенге				72594,00		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1378791			
		Накладные расходы -	Тенге			92920			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13938,00		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			140202			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2476909			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				86532,00		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3371900			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				182358,00		
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	*3 371 900,00*		--		*3 371 900,00*	тенге	
11	Решения Правительства	НДС (12%)	--		--	*361 275,00*	*361 275,00*	тенге	

Заказчик :
ИП Какенова Б.Т.

Подрядчик:
ТОО "ТОП ЛТД"
Директор Матвеев А.В.

Договор на 03/08-01 от 25 марта 2008

Допсоглашение №1 к дог от 12 мая 2008 г.

Наименование стройки - Пятиэтажное административное здание с подземным автопаркингом по адресу Достык 310а

Наименование объекта - Пятиэтажное административное здание с подземным автопаркингом

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА Февраль 2011Г.

на Вертикальная планировка

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка										
1	Е0101-24-2	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении в насыпь до 50м 2 группы грунтов до 10 м	294	9,24	9,24	2718	2718	856	--	--		
		м3		--	3,00	--	882	97	0,01	3		
2	Е0101-24-10 к=4	Добавлять на каждые последующие 10 м до 50м	1176	7,91	7,91	9303	9303	2930	--	--		
		м3		--	2,57	--	3020	97	0,01	12		
3	Е0101-17-15	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2500	50,82	48,38	127061	120952	39913	0,02	42		
		м3		2,39	14,07	5975	35172	97	0,05	120		
4	Е010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	4975	196,00	196,00	975100	975100	195020	--	--		
		т		--	39,20	--	195020	100	0,82	4095		
5	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м	273	33,43	29,06	9126	7933	4099	0,01	3		
		м2		1,03	10,26	281	2801	133	0,05	14		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E0101-130-1	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	273	14,01	14,01	3824	3824	1270	--	--
		м3		--	4,80	--	1309	97	0,02	4
7	E0101-145-1	**Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом**	406	1,22	1,22	496	496	100	--	--
		м2		--	0,25	--	103	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1127627**	**1120325**			**44**
			Тенге			**6256**	**238308**			**4249**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1127627**				
	Материалы -		Тенге			**912**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**244564,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**134**				
		Накладные расходы -	Тенге			**244188**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**122**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**36628,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**82309**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1454124**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4415**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**281192,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1454124**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4415**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**281192,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1127627**	**1120325**			**44**
			Тенге			**6256**	**238308**			**4249**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1127627**				
	Материалы -		Тенге			**912**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**244564,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**134**				
		Накладные расходы -	Тенге			**244188**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**122**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**36628,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**82309**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1454124**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4415**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**281192,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1454124**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4415**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**281192,00**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	***1454124***		--		***1454124***	тенге		
11	Решения Правительства	НДС (12%)	--		--	***155 799,00***	***155799***	тенге		

Заказчик :
ИП Какенова Б.Т.

Подрядчик:
ТОО "ТОП ЛТД"
Директор Матвеев А.В.

Договор на 03/08-01 от 25 марта 2008

Допсоглашение №1 к дог от 12 мая 2008 г.

Наименование стройки - Пятиэтажное административное здание с подземным автопаркингом по адресу Достык 310а

Наименование объекта - Пятиэтажное административное здание с подземным автопаркингом

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА Февраль 2011Г.

на Телефонизация, радиофикация

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Телефонизация==========								
1	E0101-164-2 1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	84	218,93	--	18390	--	20781	1,54	129
		м3		218,93	--	18390	--	113	--	--
2	E0101-166-2 1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	75	134,10	--	10058	--	11365	0,97	73
		м3		134,10	--	10058	--	113	--	--
3	E0101-166-2 1-166-2	Засыпка вручную траншей песком	7	134,10	--	939	--	1061	0,97	7
		м3		134,10	--	939	--	113	--	--
4	C143008-92 30-8-92	Песок природный	7	990,00	--	6930	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	E0101-166-2 1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	68	134,10	--	9119	--	10304	0,97	66
		м3		134,10	--	9119	--	113	--	--
6	E0101-17-15 1-17-15	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 грунта 3 группы разработанного вручную	9	50,82	48,38	457	435	144	0,02	--
		м3		2,39	14,07	22	127	97	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С010333-А15 -1	Перевозка грунта автомобилями самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	17,1	97,38	--	1665	--	333	0,41	7
		т		19,48	--	333	--	100	--	--
8	Е0101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	9	3,77	3,24	34	29	14	--	--
		м3		0,48	1,12	4	10	97	--	--
9	Е0134-101-3 34-101-3 т.ч. п-3.7 К=1,2	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий в близи действующих кабелей	0,08	446828,88	--	35746	--	2376	172,80	14
		кан.-км		27000,00	--	2160	--	110	--	--
10	Е0134-105-8 34-105-8 т.ч. п-3.7 К=1,2	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на проезжей части ККС-2 в близи действующих кабелей	3	2782,75	690,65	8348	2072	5309	8,29	25
		колодец		1433,70	175,23	4301	526	110	0,71	2
11	Прайс лист "АЗТМ"	Люк с запорным устройством	3	16846,02	--	50538	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С143018-28 30-18-28	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	2,94	24400,00	--	71736	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0134-109-1 34-109-1 ДСТИ	Чистка колодцев	3	2933,77	--	8801	--	4483	7,46	22
		шт		1358,44	--	4075	--	110	--	--
14	Е0146-30-1 46-30-1	Пробивка отверстий в колодцах для ввода труб, площадью до 20 см2	6	43,33	20,47	260	123	184	0,13	1
		отверст.		22,86	7,74	137	46	100	0,04	--
15	Е0134-112-1 34-112-1 т.ч. п-3.7 К=1,2	Устройство ввода труб в колодцы в близи действующих кабелей	6	190,07	--	1140	--	1039	0,94	6
		канал		157,42	--	944	--	110	--	--
16	Е0134-138-5 34-138-5	Развозка линейных материалов на тракторе за 1-й км деталей ж/б нуп. колодцев	6,21	330,72	312,72	2054	1942	742	0,13	1
		т-км		18,00	90,59	112	563	110	0,28	2
17	Ц0110-890-3 10-890-3	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 3 кг	2	55233,00	18220,00	110466	36440	70103	181,00	362
		км		28130,00	3734,92	56260	7470	110	21,66	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Ц0110-891-3 10-891-3	Прокладка кабеля в трубе: кабель, масса 1 м до 3 кг	0,1	67745,00	37100,00	6775	3710	4101	184,00	18
		км		29700,00	7582,87	2970	758	110	43,98	4
19	С151604-86 16-4-86	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 50	2,1	137600,00	--	288960	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			632416	44751			731
			Тенге			109824	9500			52
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			512829				
	Материалы -		Тенге			52645				
	Всего заработная плата -		Тенге				80139,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			339498				
	Ресурсы на опробование -		Тенге			5699				
		Накладные расходы -	Тенге			88153				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13223,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36059				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			637040				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							544
		Сметная заработная плата -	Тенге				93362,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			119588				
	Всего заработная плата -		Тенге				39184,00			
	Местные материалы -		Тенге			78667				
	Транспортные расходы -		Тенге			1665				
		Накладные расходы -	Тенге			44185				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6628,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9826				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			173599				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							306
		Сметная заработная плата -	Тенге				45812,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			810639				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							850
		Сметная заработная плата -	Тенге				139174,00			
		РАЗДЕЛ 2.Радиофикация==========								
20	Е0134-132-1 34-132-1	Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение до 240В	2	2929,68	--	5859	--	2564	6,53	13
		стойка		1165,50	--	2331	--	110	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Ц0108-412-2 8-412-2	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	6	10,60	0,10	64	1	51	0,06	--
		м		8,80	0,10	53	1	95	--	--
22	Е0134-137-2 34-137-2	**Подвеска проводов напряжением до 240 В диаметром провода до 3 мм**	0,12	4086,00	--	490	--	490	21,60	3
		км		3712,50	--	446	--	110	--	--
23	С11011-661 1-1-661	**Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-1, d-3,0 мм**	108	114,00	--	12312	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			18725	1			16
			Тенге			2829	1			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6413				
	Материалы -		Тенге			3583				
	Всего заработная плата -		Тенге				2830,00			
		Накладные расходы -	Тенге			3105				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				466,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			571				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			10089				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3296,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12312				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12312				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			739				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13051				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			23140				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3296,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			651141	44752			747
			Тенге			112653	9500			52
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			519242				
	Материалы -		Тенге			56228				
	Всего заработная плата -		Тенге				82969,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			339498				
	Ресурсы на опробование -		Тенге			5699				
		Накладные расходы -	Тенге			91258				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13689,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36630				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			647130				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							561
		Сметная заработная плата -	Тенге				96658,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			131900				
	Всего заработная плата -		Тенге				39184,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12312				
	Местные материалы -		Тенге			78667				
	Транспортные расходы -		Тенге			1665				
		Накладные расходы -	Тенге			44185				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6628,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10565				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			186650				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							306
		Сметная заработная плата -	Тенге				45812,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			829400				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							867
		Сметная заработная плата -	Тенге				142470,00			
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	***829400***		--		***829400***	тенге		
11	Решения Правительства	НДС (12%)	--		--	***88 864,29***	***88864***	тенге		

918264

Заказчик:
ИП Какенова Б.Т.

Подрядчик:
ТОО "ТОП ЛТД"
Директор Матвеев А.В.

Договор на 03/08-01 от 25 марта 2008

Допсоглашение №1 к дог от 12 мая 2008 г.

Наименование стройки - Пятиэтажное административное здание с подземным автопаркингом по адресу Достык 310а

Наименование объекта - Пятиэтажное административное здание с подземным автопаркингом

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА февраль 2011Г.

на Силовое оборудование

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0108-572-5 8-572-5	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм**	1	2992,00	111,50	2992	112	291	1,50	2
		шт		281,50	24,75	282	25	95	0,14	--
		В щите установлено								
2	Ц0108-81-3 8-81-3	**Установка и подключение переключателя, предохранителей, счетчиков, автоматов и т.д.**	14	163,90	0,80	2295	11	1902	0,50	7
		шт		143,00	--	2002	--	95	--	--
3	Прайс-лист "Электросе рвис"	**Щит вводно-распределительный ВРУ:3 трансф.ток 400/5А, счетч.,10 трехпол.выкл. на ток 100А-1шт,80А-1шт,63А-2 шт,50А-1шт,40А-1 шт,25А-1 шт,16А-3 шт,система медных шин**	1	141050,37	--	141050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0108-572-4 8-572-4	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1100 мм**	1	2517,00	89,00	2517	89	250	1,50	2
		шт		243,00	20,25	243	20	95	0,12	--
		В щите установлено								
5	Ц0108-81-3 8-81-3	**Установка и подключение переключателя, предохранителей, счетчиков, автоматов и т.д.**	14	163,90	0,80	2295	11	1902	0,50	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		143,00	--	2002	--	95	--	--
6	Прайс-лист "Электросе рвис"	Щит вводно-распределительный ЩГП:вводной трехп.авт.выкл. на ток 200А 3 трансф.ток 200/5А, счетч.,8 трехпол.выкл. на ток 63А-1шт,32А-1шт,20А-3 шт,10А-1шт, 2 однопол.вык. на ток 10А,система медных шин	1	78873,06	--	78873	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-572-8 8-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	20	1081,85	33,35	21637	667	2608	1,00	20
		шт		130,50	6,75	2610	135	95	0,04	1
8	Ц0108-81-3 8-81-3	Установка и подключение переключателя, предохранителей, счетчиков, автоматов и т.д.	19	163,90	0,80	3114	15	2581	0,50	10
		шт		143,00	--	2717	--	95	--	--
9	Прайс-лист "Электросе рвис"	Щит вводно-распределительный 1ЩВ:вводной трехп.авт.выкл. на ток 63А 3, 9-однопол.выкл. на ток 6А-6шт,10А-2шт,16А-1шт,9-трехп ол.10А-1шт, 16А-7 шт,25А-1 шт,система медных шин	1	27058,64	--	27059	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-81-3 8-81-3	Установка и подключение переключателя, предохранителей, счетчиков, автоматов и т.д.	18	163,90	0,80	2950	14	2445	0,50	9
		шт		143,00	--	2574	--	95	--	--
11	Прайс-лист "Электросе рвис"	Щит вводно-распределительный 1ШР:вводной трехп.авт.выкл. на ток 32А 3-однопол.выкл. на ток 10А-2шт,16А-1шт,6-двухпол.10А- 1шт, 25А-5, 2-трехполюсн. выкл. на ток 63А.6-дифф.модулей на ток 10А,система медных шин	1	41451,54	--	41452	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-81-3 8-81-3	Установка и подключение переключателя, предохранителей, счетчиков, автоматов и т.д.	5	163,90	0,80	820	4	679	0,50	3
		шт		143,00	--	715	--	95	--	--
13	Прайс-лист "Электросе рвис"	Щит вводно-распределительный 2ШР:вводной трехп.авт.выкл. на ток 10А 3-однопол.выкл. на ток 6А,1-трехпол.на ток 6А,система медных шин	1	10362,88	--	10363	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В щите установлено								
14	Ц0108-81-3 8-81-3	Установка и подключение переключателя, предохранителей, счетчиков, автоматов и т.д.	110	163,90	0,80	18029	88	14944	0,50	55
		шт		143,00	--	15730	--	95	--	--
15	Прайс-лист "Электросе рвис"	Щит чистого питания 1ЩЧП-5ЩЧП:вводной трехп.авт.выкл. на ток 40А,10 двухпол.выкл. на ток 25А, 10 дифф. модулей на ток 25А,система медных шин	5	59874,44	--	299372	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-81-3 8-81-3	Установка и подключение переключателя, предохранителей, счетчиков, автоматов и т.д.	110	163,90	0,80	18029	88	14944	0,50	55
		шт		143,00	--	15730	--	95	--	--
17	Прайс-лист "Электросе рвис"	Щит грязного питания 1ЩГП-5ЩГП:счетчик трехф.,вводной трехп.авт.выкл. на ток 40А,10 двухпол.выкл. на ток 25А, 10 дифф. модулей на ток 25А,система медных шин	5	59874,44	--	299372	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-81-3 8-81-3	Установка и подключение переключателя, предохранителей, счетчиков, автоматов и т.д.	20	163,90	0,80	3278	16	2717	0,50	10
		шт		143,00	--	2860	--	95	--	--
19	Прайс-лист "Электросе рвис"	Щиток осветительный 1ЩО:счетчик трехф.,вводной трехп.авт.выкл. на ток 32А 12-однопол.выкл. на ток 16 А-,3-двухпол.16А-1шт, 25А-2 шт,3-дифф.модулей на ток 16А,система медных шин	1	38572,96	--	38573	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-81-3 8-81-3	Установка и подключение переключателя, предохранителей, счетчиков, автоматов и т.д.	76	163,90	0,80	12456	61	10325	0,50	38
		шт		143,00	--	10868	--	95	--	--
21	Прайс-лист "Электросе рвис"	Щиток осветительный 2ЩО-5ЩО:счетчик трехф.,вводной трехп.авт.выкл. на ток 32А 9-однопол.выкл. на ток 16 А-,4-двухпол.16А-1шт, 25А-3 шт,4-дифф.модулей на ток 16А,система медных шин	4	30512,94	--	122052	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0108-81-3 8-81-3	Установка и подключение переключателя, предохранителей, счетчиков, автоматов и т.д.	12	163,90	0,80	1967	10	1630	0,50	6
				143,00	--	1716	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
23	Прайс-лист "Электросе рвис"	Щиток осветительный 6ЩО:счетчик трехф.,вводной трехп.авт.выкл. на ток 32А 6-однопол.выкл. на ток 16 А-,2-двухпол.16А-1шт, 25А-1 шт,2-дифф.модулей на ток 16А,система медных шин	1	25907,21	--	25907	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0108-81-3 8-81-3	Установка и подключение переключателя, предохранителей, счетчиков, автоматов и т.д.	11	163,90	0,80	1803	9	1494	0,50	6
		шт		143,00	--	1573	--	95	--	--
25	Прайс-лист "Электросе рвис"	Щиток осветительный 1ЩАО:счетчик трехф.,вводной трехп.авт.выкл. на ток 25А 9-однопол.выкл. на ток 16 А-,система медных шин	1	15544,33	--	15544	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0108-572-5 8-572-5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	1	2992,00	111,50	2992	112	291	1,50	2
		шт		281,50	24,75	282	25	95	0,14	--
		В щите установлено								
27	Ц0108-81-3 8-81-3	Установка и подключение переключателя, предохранителей, счетчиков, автоматов и т.д.	32	163,90	0,80	5245	26	4347	0,50	16
		шт		143,00	--	4576	--	95	--	--
28	Прайс-лист "Электросе рвис"	Щит грязного и чистого питания 6ЩЧГП: секция 1,2-счетчик трехф.,вводной трехп.авт.выкл. на ток 32А,4 двухпол.выкл. на ток 25А, 10 дифф. модулей на ток 25А,система медных шин	1	90387,38	--	90387	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0108-594-3 8-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	517	259,30	91,50	134058	47306	70185	0,73	377
		шт		117,00	25,90	60489	13390	95	0,15	78
30	Ц0108-594-2 8-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	23	196,80	67,00	4526	1541	2139	0,50	11
		шт		79,00	18,90	1817	435	95	0,11	3
31	Ц0108-594-1 8-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	5	159,90	49,00	800	245	359	0,38	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		61,00	14,50	305	73	95	0,08	--
32	Ц0108-593-7 8-593-7	Светильник потолочный или настенный двухламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	47	210,00	82,00	9870	3854	3965	0,41	19
		шт		65,50	23,30	3079	1095	95	0,14	6
33	Ц0108-593-4 8-593-4	Светильник с навинчиванием на трубу для взрывоопасных помещений	2	241,50	124,00	483	248	231	0,44	1
		шт		86,00	35,55	172	71	95	0,21	--
34	Ц0108-572-3 8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	2	1106,65	34,15	2213	68	314	1,00	2
		шт		158,50	6,75	317	14	95	0,04	--
35	Прайс-лист "Казтрансф орматор"	Ящик Я 5424-2074УХЛ4	1	28781,18	--	28781	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	75-6-21 75-6-21	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 2, типа Я 5115-2274 УХЛ 4, номинальный ток 8 А, предел регулирования тока теплового реле 5,5-8,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 10 А	1	48100,00	--	48100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Ц0108-530-4 8-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	580,45	8,95	580	9	185	1,50	2
		шт		193,50	1,15	194	1	95	0,01	--
38	Прайс-лист "ЭлектроКо мплект"	Пускатель магнитный ПМЛ-112002В	1	702,37	--	702	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Ц0108-526-1 8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	381,10	6,60	762	13	218	0,50	1
		шт		113,50	1,15	227	2	95	0,01	--
40	Прайс-лист "ЭлектроКо мплект"	Автомат АП50Б-2МТ	2	719,64	--	1439	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Ц0108-532-4 8-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	10	331,20	4,70	3312	47	1249	1,00	10
		шт		131,50	--	1315	--	95	--	--
42	Прайс-лист "ЭлектроКо мплект"	Пост управления кнопочный ПКЕ-212-1У3	10	575,72	--	5757	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0111-1-4 11-1-4	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 5 кг	2	388,03	16,16	776	32	138	0,50	1
		шт		75,38	1,12	151	2	90	0,01	--
44	Ц0111-250-1 11-250-1	Реле для измерения и регулирования уровня	2	113,29	--	227	--	174	0,50	1
		компл		96,75	--	194	--	90	--	--
45	Прайс-лист "Казтрансф орматор"	Реле промежуточное ПЭ37-62У3	1	500,87	--	501	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Прайс-лист прим.	Датчик-реле РОС-301У3Л4	1	6908,59	--	6909	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Ц0108-146-2 8-146-2	Прокладка кабеля нагревательного	120	51,00	10,40	6120	1248	1585	0,07	8
		м		11,70	2,20	1404	264	95	0,01	2
48	Прайс-лист	Кабель DTiP-10 L 60 м	2	12415,91	--	24832	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Прайс-лист	Терморегулятор	1	10656,17	--	10656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Ц0108-591-9 8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	715	33,70	0,10	24096	72	19664	0,17	122
		шт		28,90	0,05	20664	36	95	--	--
51	Ц0108-591-1 0 8-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	4	74,10	1,80	296	7	219	0,34	1
		шт		57,50	0,15	230	1	95	--	--
52	Ц0108-591-2 8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	36	24,15	0,10	869	4	780	0,15	5
		шт		22,75	0,05	819	2	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Ц0108-591-5 8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	42	24,90	0,10	1046	4	940	0,15	6
		шт		23,50	0,05	987	2	95	--	--
54	Ц0108-591-5 8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	23	24,90	0,10	573	2	515	0,15	3
		шт		23,50	0,05	541	1	95	--	--
55	Ц0108-591-3 8-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	5	75,50	1,80	378	9	274	0,34	2
		шт		57,50	0,10	288	1	95	--	--
56	Ц0108-603-1 8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	4	119,70	6,60	479	26	394	0,50	2
		шт		102,50	1,15	410	5	95	0,01	--
57	Ц0110-901-1 2 10-901-12	Коробка клеммная	2	66,40	0,10	133	--	42	0,12	--
		шт		19,00	0,05	38	--	110	--	--
58	Ц0110-901-1 3 10-901-13	Коробка распределительная	110	5,40	0,05	594	6	611	0,03	3
		шт		5,05	--	556	--	110	--	--
59	Ц0108-592-1 8-592-1	Патрон стенной или потолочный	6	44,75	0,95	269	6	221	0,25	1
		шт		38,50	0,20	231	1	95	--	--
60	Ц0108-409-1 8-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	3885	64,35	24,45	250000	94988	95591	0,11	427
		м		19,80	6,10	76923	23699	95	0,04	137
61	Ц0108-410-1 8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	6540	22,00	0,60	143880	3924	72692	0,07	458
		м		11,60	0,10	75864	654	95	--	4
62	Ц0108-410-2 8-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	205	25,30	0,75	5187	154	2541	0,08	16
		м		12,95	0,10	2655	20	95	--	--
63	Ц0108-410-3 8-410-3	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 63 мм	55	27,20	1,10	1496	61	713	0,08	4
		м		13,50	0,15	743	8	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Ц0108-412-2 8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	310	6,15	0,05	1907	16	1311	0,03	9
		м		4,40	0,05	1364	16	95	--	--
65	Ц0108-148-2 8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	8375	22,10	1,60	185088	13400	117355	0,08	628
		м		14,40	0,35	120600	2931	95	--	17
66	Ц0108-146-3 8-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	1800	55,70	12,40	100260	22320	28728	0,08	144
		м		14,20	2,60	25560	4680	95	0,02	27
67	Ц0108-411-1 8-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	26	86,10	3,90	2239	101	609	0,15	4
		м		24,40	0,25	634	6	95	--	--
		Заземление								
68	Е0101-164-2 1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	44	109,47	--	4816	--	5443	0,77	34
		м3		109,47	--	4816	--	113	--	--
69	Е0101-166-2 1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	44	67,05	--	2950	--	3334	0,49	21
		м3		67,05	--	2950	--	113	--	--
70	Ц0108-472-2 8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	175	48,75	1,65	8531	289	1945	0,07	12
		м		11,50	0,20	2013	35	95	--	--
71	Ц0108-472-6 8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	25	73,40	1,55	1835	39	335	0,08	2
		м		13,95	0,15	349	4	95	--	--
72	Ц0108-472-8 8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	20	67,00	1,40	1340	28	310	0,09	2
		м		16,20	0,10	324	2	95	--	--
		Материалы, не учтенные ценником==========								
73	С151702-22 17-2-22	Светильники тип ЛВ003-4Х40-001-УХЛ4	517	4470,00	--	2310990	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	С151702-27 17-2-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	23	2480,00	--	57040	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
75	С151702-33 17-2-33	Светильники тип ЛП018-2Х40/11-01-УХЛ4.2	5	2290,00	--	11450	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
76	С151701-19 17-1-19	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-434-У3	47	762,00	--	35814	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
77	С151701-36 17-1-36	Светильники взрывозащищенные, тип ВЗГ-100-ОМЗ	2	3580,00	--	7160	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
78	С151701-90 17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	4	561,00	--	2244	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
79	С151706-17 17-6-17	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100	12	49,00	--	588	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
80	С151706-10 17-6-10	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	40	33,00	--	1320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
81	С151706-6 17-6-6	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-40	7	34,00	--	238	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
82	С151706-78 17-6-78	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ30, ЛД30, ЛДЦ30, ЛТБ30, ЛХБ30	6	81,00	--	486	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
83	С151706-79 17-6-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	50	99,00	--	4950	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
84	С151706-77 17-6-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	2090	82,00	--	171380	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
85	С151706-100 17-6-100	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, типа МО36-60	0,4	215,00	--	86	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
86	С151705-2 17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	2104	17,00	--	35768	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	С151801-143 18-1-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	715	46,00	--	32890	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	С151801-144 18-1-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ	4	105,00	--	420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	С151801-11 18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	36	134,00	--	4824	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	С151801-13 18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	42	182,00	--	7644	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	С151801-17 18-1-17	Выключатель ширококлавишный строенный 0-3-6/220	23	354,00	--	8142	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	С151801-18 18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	5	215,00	--	1075	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	С151803-192 18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	4	4720,00	--	18880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	С151801-131 18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	1180	509,00	--	600620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	С151803-55 18-3-55	Коробка клеммная КЗН-32	1	505,00	--	505	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	С151803-59 18-3-59	Коробка клеммная КС20У2	1	491,00	--	491	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	С151803-60 18-3-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ	0,11	28100,00	--	3091	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
98	Прайс-лист "Электроко мплект"	Патрон настенный	6	59,74	--	358	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	С151601-584 16-1-584 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 3х35+1х16 мм2	0,055	1039900,00	--	57195	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
100	С151601-328 16-1-328	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х16 мм2	0,055	88500,00	--	4868	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
101	Прайс-лист "Интеркомм ерц"	Кабель ВВГ сеч. 5х25 мм	10	1232,90	--	12329	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
102	С151601-596 16-1-596 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х16 мм2	0,09	921900,00	--	82971	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
103	С151601-595 16-1-595 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2	0,06	593100,00	--	35586	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
104	С151601-594 16-1-594 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,03	360600,00	--	10818	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
105	С151601-593 16-1-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,12	248700,00	--	29844	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	С151601-592 16-1-592 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,12	159700,00	--	19164	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
107	С151601-591 16-1-591 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,255	99700,00	--	25424	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
108	С151601-586 16-1-586 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1,24	83600,00	--	103664	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
109	С151601-342 16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	5,55	60500,00	--	335775	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
110	С151601-341 16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	5,12	52100,00	--	266492	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
111	С151601-332 16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,065	28900,00	--	1879	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
112	С151607-123 16-7-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,3	29000,00	--	8700	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
113	С151607-115 16-7-115	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1 мм2	0,01	6640,00	--	66	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
114	С151603-21 16-3-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,17	74900,00	--	12733	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
115	С151603-24 16-3-24	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2	0,015	109700,00	--	1646	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
116	С151603-26 16-3-26	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 19х1,5 мм2	0,005	196300,00	--	982	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
117	Прайс-лист "Электроко мплект"	Труба гофрированная Д 25 мм	8910	27,16	--	241964	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	Прайс-лист "Электроко мплект"	Труба гофрированная Д 32 мм	40	40,73	--	1629	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
119	Прайс-лист "Электроко мплект"	Труба гофрированная Д 40 мм	40	52,68	--	2107	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	Прайс-лист "Электроко мплект"	Труба гофрированная Д 70 мм	25	78,75	--	1969	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	С130804-8 8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	41,5	777,00	--	32246	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
122	С130804-9 8-4-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	5,5	999,00	--	5495	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
123	С130804-10 8-4-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	5	1420,00	--	7100	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
124	С130804-13 8-4-13	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 75 мм	2	3610,00	--	7220	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
125	Прайс-лист "Электроко мплект"	Металлорукав Д 20 мм	26	49,97	--	1299	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6951702	191398			2589
			Тенге			475698	47655			276
	Стоимость оборудования -		Тенге			1282194				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1282194				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5348026				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			337309				
	Всего заработная плата -		Тенге				515586,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4351388				
		Накладные расходы -	Тенге			489878				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							245
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				73482,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			350274				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			6188179				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3055
		Сметная заработная плата -	Тенге				589068,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7767				
	Всего заработная плата -		Тенге				7767,00			
		Накладные расходы -	Тенге			8776				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1316,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			993				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17536				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата -	Тенге				9083,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			52060				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			52060				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3124				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			55184				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			261656				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15699				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			277355				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7819670				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3115
		Сметная заработная плата -	Тенге				598151,00			
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	*7819670*		--		*7819670*	тенге		
11	Решения Правительства	НДС (12%)	--		--	*837 821,79*	*837822*	тенге		

Заказчик
ИП Какенова Б.Т.

Подрядчик:
ТОО "ТОП ЛТД"
Директор Матвеев А.В.

Форма КС 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за февраль 2011 г.

Заказчик: ИП Какенова Б.Т.

Ген.подрядчик(поставщик): ТОО "ТОП ЛТД"

Договор: №03/08-01 от 25 марта 2008 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору, тенге	Стоимость выполненных работ,тенге			Оплата работ,тенге			
		с начала строительства по отчетн.месяц включительно	с начала текущего года	Февраль	аванс по договору	за выполненный объем с начала строительства до отчетного месяца	к оплате за текущий месяц (100% от Ф2)	остаток оплаты по Договору
	1	2	3		5	6	7	8
Основные объекты стр-ва								
Общестроительные работы		112 084 223,51	106 755 730,07	106 755 730,07				
Отопление и вентиляция		14 912 590,00	14 912 590,00	14 912 590,00				
Водопровод и канализация внутр.сети		3 371 900,00	3 371 900,00	3 371 900,00				
Силовое оборудование		7 819 670,00	7 819 670,00	7 819 670,00				
Автоматическое пожаротушение		2 014 163,30	2 014 163,30	2 014 163,30				
Пожарная и охранная сигнализация		1 431 950,00	1 431 950,00	1 431 950,00				
Телеф-ция, радиоф-я, диспетч-я лифтов		6 665 900,00	6 665 900,00	6 665 900,00				
Объекты энергетического хозяйства		-	-					
Внутриплощадочные сети электроснабжения		4 884 730,00	4 884 730,00	4 884 730,00				
Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения		2 953 880,00	2 953 880,00	2 953 880,00				
Внутриплощадочные сети водопровода и канализации		2 953 880,00	2 953 880,00	2 953 880,00				
Объекты транспортного хозяйства и связи		-	-					
Внутриплощадочные сети телифонизации		918 264,29	918 264,29	918 264,29				
Благоустройство и озеленение территории		-	-					
Парковка		170 237,34	170 237,34	170 237,34				
Благоустройство		941 953,00	941 953,00	941 953,00				
Вертикальная планировка		1 609 923,00	1 609 923,00	1 609 923,00				
Озеленение		266 736,00	266 736,00	266 736,00				
Всего:	***163 000 000,00***	***163 000 000,44***	***157 671 507***	***157 671 507***			***157 671 507,00***	
в т.ч. НДС 12%				***16 893 375,75***			***16 893 375,75***	

Сумма оплаты прописью:

Заказчик :
ИП Какенова Б.Т.

Подрядчик:
ТОО "ТОП ЛТД"
Директор Матвеев А.В.

Счет-фактура № 00000000007 от 14 февраля 2011 г.

(1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0016051, от 14.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор 03/08-01 от 25.03.2008 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК г.Алматы, пр. Достык 310В

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: Индивидуальный предприниматель Какенова Б.Т. (10)

РНН, ИИН и адрес покупателя: РНН: 600910006662, ИИН: , РК г.Алматы, пр.Достык, 310В (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ396010131000085962, в банке Алматинский Областной филиал №139900 АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство адм.здания (ввод в эксплуатацию) под ключ	шт	1	145 535 714,29	145 535 714,29	12%	17 464 285,71	163 000 000,00	0	
Всего по счету:					**145 535 714,29**		**17 464 285,71**	**163 000 000,00**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.