ЕСЕПКЕ АЛЫНДЫ
"Орал қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
98
"12" 06 2017

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«5» июня 2017 г. г.Уральск

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответсвенностью «Каз-Хол», РК, 090014, ЗКО, г.Уральск, мкр. Женис 21**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **05.06.2017 г. Товарищество с ограниченной ответственностью «Каз-Хол», 13004083 от 11 марта 2013., Директор Аминов Б.С., РК, 090014, ЗКО, г.Уральск, мкр. Женис 21**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **05.06.2017 г. Куанов З.Г. - технический надзор аттестат эксперта KZ91VJE00025428 от 25.04.17 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту **05.06.2017 г. Товарищество с ограниченной ответственностью «KazStroyProjectService» , ГИП Шахбазов Т.Х.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство 5- этажного жилого дома с административными помещениями на 1 этаже», по адресу: г.Уральск, мкр. Жана-Орда 25/1**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **ЗКО, г. Уральск, мкр. Жана-Орда 25/1**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **«07» апреля 2017 г. №1009, Акиматом г.Уральска**

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно - строительного контроля Западно-Казахстанской области» "29" Мая 2017 г. № KZ72REA00057385**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **Товарищество с ограниченной ответственностью «KazStroyProjectService», №А-00-26**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Каз-Хол» от 28 июня 2016 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2016;**

месяц, год

окончание работ **июнь 2017;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:6 (шесть)

фактически, месяц: 11 (десять);

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м²	3520,2	4338,5
Число этажей	этаж	5	5
Общий строительный объем	м³	16750,09	16623
В том числе подземной части	м³	2835,91	2557,13
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м²	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	4	251,5	93,5	4	201,8	78,5
однокомнатных	8	889,5	375,0	8	704,6	365,8
двухкомнатных	12	1641,5	852,0	14	1684,8	1030,2
трехкомнатных	-	-	-	1	307,0	237,2
четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Фундаменты, колонны, перекрытия - монолитные железобетонные.

№ 1	ОРАЛ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
АРЫЗ № 0021184787797	ТІРКЕУ КҮНІ 12.10.2017
КАДАСТРЛЫҚ № 08:130:036:1794	ТІРКЕУ УАҚЫТЫ 09:49
МҮЛІКТІҢ № Жалпы ауа 92511	
ТІРКЕУШІ МАМАН Салопова	ҚОЛЫ
БАСШЫСЫ Ворова	ҚОЛЫ

Стены кирпичные

Кровля из профнастил по деревянным прогонам.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего _____ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство 5- этажного жилого дома с административными помещениями на 1 этаже», по адресу: г.Уральск, мкр. Жана-Орда 25/1** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответсвенностью «Каз-Хол», Директор Аминов Б.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Куанов З.Г. - технический надзор аттестат эксперта KZ91VJE00025428 от 25.04.17 г.,**

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Товарищество с ограниченной ответственностью «KazStroyProjectService» , ГИП Шахбазов Т.Х.**

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответсвенностью «Каз-Хол», Директор Аминов Б.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя М.П.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Каз-Хол"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Каз-Хол"

Форма №КС-3

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2016 г.
Строительство 5-этажного жилого дома с административными помещениями на 1 этаже, г. Уральск, мкр. Жана-Орда, 25/1

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		07-2016	22-07-2016г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1					Налог на добавленную стоимотсть 12%	Всего гр2+гр7 (тенге)
		СМР	из них					
		В отчетном месяце без НДС	в сметных и базисных ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах 2017г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Стоимость выполненых работ за отчетный месяц, акт № 1, 2-1-1	68 290 900	60 974 018	15 041 990	44 039 036	-	-	7 316 882	68 290 900
Итого к оплате	68 290 900	60 974 018	-	-	-	-	7 316 882	**68 290 900**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Каз-Хол"
_____/_Аминов Б.С.__/
МП

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Каз-Хол"
_____/_Аминов Б.С._/
МП

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Каз-Хол"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Каз-Хол"

Форма №КС-3

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2016 г.
Строительство 5-этажного жилого дома с административными помещениями на 1 этаже, г. Уральск, мкр. Жана-Орда, 25/1

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			07-2016	22-07-2016г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1					Налог на добавленную стоимотсть 12%	Всего гр2+гр7 (тенге)
		СМР	из них					
		В отчетном месяце без НДС	в сметных и базисных ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах 2017г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Стоимость выполненых работ за отчетный месяц, акт № 2, 2-1-1	142 431 900	66 197 321	21 031 982	61 576 175	-	-	7 943 679	74 141 000
Итого к оплате	142 431 900	66 197 321	-	-	-	-	7 943 679	**74 141 000**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Каз-Хол"

_____ /_Аминов Б.С.__/

МП

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Каз-Хол"

_____ /_Аминов Б.С._/

МП

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Каз-Хол"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Каз-Хол"

Форма №КС-3

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2017 г.
Строительство 5-этажного жилого дома с административными помещениями на 1 этаже, г. Уральск, мкр. Жана-Орда, 25/1

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		07-2016	22-07-2016г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1					Налог на добавленную стоимотсть 12%	Всего гр2+гр7 (тенге)
		СМР	из них					
		В отчетном месяце без НДС	в сметных и базисных ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах 2017г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Стоимость выполненых работ за отчетный месяц, акт № 3, 2-1-1	235 555 000	83 145 625	24 051 972	70 417 921	-	-	9 977 475	93 123 100
Итого к оплате	235 555 000	83 145 625	-	-	-	-	9 977 475	**93 123 100**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Каз-Хол"
_____ /__Аминов Б.С.__/
МП

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Каз-Хол"
_____ /_Аминов Б.С._/
МП

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Каз-Хол"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Каз-Хол"

Форма №КС-3

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2017 г.
Строительство 5-этажного жилого дома с административными помещениями на 1 этаже, г. Уральск, мкр. Жана-Орда, 25/1

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		07-2016	22-07-2016г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1					Налог на добавленную стоимотсть 12%	Всего гр2+гр7 (тенге)
		СМР	из них					
		В отчетном месяце без НДС	в сметных и базисных ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах 2017г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Стоимость выполненых работ за отчетный месяц, акт № 4, 2-1-1	324 318 000	79 252 679	19 011 984	55 662 146	-	-	9 510 321	88 763 000
Итого к оплате	324 318 000	79 252 679	-	-	-	-	9 510 321	**88 763 000**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Каз-Хол"

_____/__Аминов Б.С.__/

МП

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Каз-Хол"

_____/_Аминов Б.С._/

МП

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Каз-Хол",Республика Казахстан, г. Уральск, микр. Женис, дом №21 тел.: +7 (7112) 31-55-77; 311-777** — **060240015570**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Каз-Хол",Республика Казахстан, г. Уральск, микр. Женис, дом №21 тел.: +7 (7112) 31-55-77; 311-777** — **060240015570**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №07-2017 от 22.07.2016г.

Номер документа	Дата составления
00000000022	30.05.2017г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 5-этажного жилого дома с административными помещениями на 1 этаже по адресу: г.Уральск, микр.Жана-Орда 25/1			шт	1	88 763 000,00	88 763 000,00	9 510 321,43
				Итого	1	x	88 763 000,00	9 510 321,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Алгинов В.С. Принял (Заказчик) _____ / _____ / Алгинов В.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (ус 30.05.2017г.

М.П.

форма 2-В

Наименование объекта: Строительство 5-ти этажного жилого дома с административными помещениями на 1 этаже, г.Уральск, мкр. Жана-Орда, 25/1

Заказчик: ТОО "Каз-Хол"
Подрядчик: ТОО "Каз-Хол"

Акт выполненных работ № 4
за май месяц 2017г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. Перекрытие и покрытие								
156	E0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	395	859,04	200,77	339319	79305	204831	1,74	687
		шт		299,25	71,15	118204	28104	140	0,31	121
158	E0107-53-1	Установка плит лоджий в зданиях панельных площадью до 5 м2	16	402,41	160,74	6439	2572	4808	0,95	15
		шт		158,63	56,03	2538	896	140	0,23	4
159	C143017-2286 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 65.12-8 СТ РК 949-92	50	17048,00	--	852400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
160	C143017-2283 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 62.12-8 СТ РК 949-92	840	14850,00	--	12474000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

161	С143017-2557 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 63.15-8 СТ РК 949-92	22	19062,00	--	419364	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
162	С143017-2280 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 59.12-8 СТ РК 949-92	74	14314,00	--	1059236	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
163	С143017-2436 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 33.12-16 СТ РК 949-92	18	7657,00	--	137826	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
164	С143017-2433 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 30.12-16 СТ РК 949-92	28	6975,00	--	195300	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
165	С143017-2426 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 23.12-16 СТ РК 949-92	331	5409,00	--	1790379	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
166	С143017-2439 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 36.12-16 СТ РК 949-92	2	8180,00	--	16360	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
167	С143017-2281 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 60.12-8 СТ РК 949-92	2	14467,00	--	28934	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
168	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщина 8 см	69,12	1130,00	--	78106	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
169	Е0107-53-5	Установка плит балконов и козырьков в зданиях панельных площадью до 5 м2	1	1195,96	475,71	1196	476	949	2,63	3
		шт		515,25	162,92	515	163	140	0,64	1

170	С143021-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	0,42	8560,00	--	3595	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
171	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	18	391,83	250,96	7053	4517	5518	0,81	15
		шт		130,73	88,22	2353	1588	140	0,37	7
172	С143015-64 Изм. и доп. вып. 22	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	3,528	30226,00	--	106637	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
173	Е0107-11-3	Укладка прогонов массой до 1,5 тн	2	523,13	317,27	1046	635	820	1,12	2
		шт		182,48	110,45	365	221	140	0,45	1
174	С143015-34	Стоимость прогонов	1,2	18900,00	--	22680	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
175	Е0107-44-10	Укладка опорных подушек	2	103,01	66,43	206	133	134	0,15	--
		шт		23,85	23,85	48	48	140	0,11	--
176	С143015-64 Изм. и доп. вып. 22	Стоимость опорных подушек	0,1	30226,00	--	3023	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
177	Е0107-20-1	Установка анкеров	1,17003	41008,57	2434,57	47981	2849	53843	170,00	199
		т		31950,00	920,25	37382	1077	140	4,49	5
178	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,1591	52400,00	--	60737	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
179	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,001234	50642,00	--	62	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

180	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0097	59200,00	--	574	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
181	С12041-132	Металлизация анкеров	1,17003	40200,00	--	47035	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
182	Е0106-22-3	Устройство монолитных участков из бетона В15	22,814	9735,19	210,67	222100	4806	23735	5,75	131
		м3		911,25	79,58	20789	1816	105	0,39	9
183	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	1,29897	52102,00	--	67679	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
184	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,98217	52400,00	--	103866	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
185	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,99323	50900,00	--	101455	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			18 194 588				
		Накладные расходы -	Тенге			294 638				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 109 354				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			19 598 580				
		РАЗДЕЛ 7. Кровля								
186	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	963,2	207,96	1,19	200302	1146	31463	0,16	149

			м2		27,00	0,45	26006	433	119	--	2
187	Е0112-13-1	Утепление кровли пеноплексом	м2	963,2	148,03	4,93	142578	4749	35647	0,19	179
					29,25	1,85	28174	1782	119	0,01	9
188	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость пеноплекса	м3	86,688	5491,09	--	476011	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
189	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом по уклону от 200 до 300 мм	м3	240,8	3440,12	245,72	828381	59169	136041	2,71	653
					382,50	92,25	92106	22214	119	0,45	108
190	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	963,2	142,57	15,94	137320	15353	46548	0,24	234
					34,65	5,96	33375	5741	119	0,03	28
191	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 30 мм	м2	14448	5,16	0,14	74497	2023	2751	--	13
					0,11	0,05	1589	722	119	--	4
207	Е0106-11-10	Армирование стяжки	1т	1,232896	69339,08	327,33	85488	404	2607	11,60	14
					1890,00	123,75	2330	153	105	0,60	1
208	Е0112-1-4	Устройство кровли из 3-х слоев бикроста	м2	963,2	572,36	27,39	551297	26382	51992	0,20	189
					35,10	10,26	33808	9882	119	0,05	48
209	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком	м	332	756,91	4,29	251294	1424	28280	0,42	139
					69,98	1,60	23233	531	119	0,01	3
210	Е0107-53-9	Установка плит парапета массой до 0,5 т	шт	96	219,51	88,43	21073	8489	13035	0,39	37
					65,93	31,06	6329	2982	140	0,13	13
211	С143021-29	Стоимость парапетных плит	м3	9,216	8560,00	--	78889	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
212	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	36	575,05	1,24	20702	45	6585	0,97	35
					153,23	0,47	5516	17	119	--	--
		Плиты покрытия вентканалов									
213	Е0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	56	859,04	200,77	48106	11243	29039	1,74	97
					299,25	71,15	16758	3984	140	0,31	17
214	С143017-9	Сплошные плоские панели, плиты толщина 12 см	м2	36,06	1430,00	--	51566	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
215	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	3	103,01	66,43	309	199	200	0,15	--
					23,85	23,85	72	72	140	0,11	--

216	С143015-64 Изм. и доп. вып. 22	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,087	30226,00	--	2630	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2 970 443				
		Накладные расходы -	Тенге			384 188				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			201 278				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3 555 909				

РАЗДЕЛ 8. Лестница №1

217	Е0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	32	859,04	200,77	27489	6425	16594	1,74	56
		шт		299,25	71,15	9576	2277	140	0,31	10
218	С143017-2524 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 30.15-8 СТ РК 949-92	12	9351,00	--	112212	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
219	С143017-2433 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 30.12-16 СТ РК 949-92	20	6975,00	--	139500	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
220	Е0109-29-1	Монтаж косоуров	1,98883	13565,47	5475,87	26979	10891	11801	28,90	57
		т		5040,00	1552,87	10024	3088	90	5,46	11
221	С12021-146	Косоуры	1,98883	108500,00	--	215788	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
222	Е0109-25-1	Монтаж лобовых балок	1,748	5015,90	2020,02	8768	3531	4366	14,10	25
		т		2272,50	502,43	3972	878	90	1,79	3
223	Е0109-48-4	Электродуговая сварка	1,748	2452,13	545,76	4286	954	1936	5,25	9
		т		1230,75	--	2151	--	90	--	--
224	С12021-120	Стоимость металлических балок	1,748	101700,00	--	177772	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
225	Е0107-20-3	Монтаж плиты МП-1	0,0113	175710,10	1826,10	1986	21	139	42,70	--
		т		8100,00	690,75	92	8	140	3,37	--
226	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,001	154700,00	--	155	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
227	Е0107-44-10	Монтаж опорных подушек	38	103,01	66,43	3914	2524	2538	0,15	6
		шт		23,85	23,85	906	906	140	0,11	4
228	С143015-64 Изм. и доп. вып. 22	Стоимость опорных подушек	1,9	30226,00	--	57429	--	--	--	--

			м3		--	--	--	--	--	--	--
229	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких		205,95	203,59	12,56	41928	2587	53269	1,08	222
			м		180,00	4,75	37071	978	140	0,02	5
230	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/		205,95	995,00	--	204920	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
231	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали		0,0378	63800,00	--	2412	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
232	С12041-132	Металлизация закладных деталей		0,0378	40200,00	--	1520	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
233	Е0109-29-1	Монтаж металлического ограждения		1,05963	13565,47	5475,87	14374	5802	6287	28,90	31
			т		5040,00	1552,87	5341	1645	90	5,46	6
234	С12021-267	Стоимость металлического ограждения		1,05963	133700,00	--	141673	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
235	Е0107-60-3	Установка поручня		31,82	266,27	6,56	8473	209	4501	0,57	18
			м		98,55	2,48	3136	79	140	0,01	--
236	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза		1,13476	9752,34	3974,44	11067	4510	5285	22,93	26
			т		3660,75	1514,25	4154	1718	90	7,40	8
237	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен балок и косоуров		108,3	975,42	4,92	105638	533	22165	1,15	125
			м2		193,05	1,87	20907	203	105	0,01	1
238	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен балок и косоуров		108,3	133,23	1,19	14429	129	4350	0,22	24
			м2		37,80	0,45	4094	49	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			1 322 712				
		Накладные расходы -		Тенге			133 231				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			87 357				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			1 543 300				

РАЗДЕЛ 9. Лестница №2

239	Е0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2		30	859,04	200,77	25771	6023	15557	1,74	52
			шт		299,25	71,15	8978	2135	140	0,31	9
240	С143017-2524 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 30.15-8 СТ РК 949-92		10	9351,00	--	93510	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

241	С143017-2433 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 30.12-16 СТ РК 949-92	20	6975,00	--	139500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
242	Е0109-29-1	Монтаж косоуров	2,13092	13565,47	5475,87	28907	11669	12644	28,90	62
		т		5040,00	1552,87	10740	3309	90	5,46	12
243	С12021-146	Косоуры	2,13092	108500,00	--	231205	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
244	Е0109-25-1	Монтаж лобовых балок	1,84	5015,90	2020,02	9229	3717	4595	14,10	26
		т		2272,50	502,43	4181	924	90	1,79	3
245	Е0109-48-4	Электродуговая сварка	1,84	2452,13	545,76	4512	1004	2038	5,25	10
		т		1230,75	--	2265	--	90	--	--
246	С12021-120	Стоимость металлических балок	1,84	101700,00	--	187128	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
247	Е0107-44-10	Монтаж опорных подушек	40	103,01	66,43	4120	2657	2671	0,15	6
		шт		23,85	23,85	954	954	140	0,11	4
248	С143015-64 Изм. и доп. вып. 22	Стоимость опорных подушек	2	30226,00	--	60452	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
249	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	216	203,59	12,56	43974	2713	55868	1,08	233
		м		180,00	4,75	38880	1026	140	0,02	5
250	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	216	995,00	--	214920	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
251	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,432	63800,00	--	27562	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
252	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,432	40200,00	--	17366	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

253	Е0109-29-1	Монтаж металлического ограждения	1,1347	13565,47	5475,87	15393	6213	6733	28,90	33
		т		5040,00	1552,87	5719	1762	90	5,46	6
254	С12021-267	Стоимость металлического ограждения	1,1347	133700,00	--	151709	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
255	Е0107-60-3	Установка поручня	33	266,27	6,56	8787	216	4668	0,57	19
		м		98,55	2,48	3252	82	140	0,01	--
256	Е0107-20-3	Установка опорного уголка	0,02563	13010,10	1826,10	333	47	315	42,70	1
		т		8100,00	690,75	208	18	140	3,37	--
257	С11011-893 Изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПС	0,0211	62300,00	--	1315	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
258	С11011-898 Изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,00453	59500,00	--	270	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
259	Е0106-1-1	Обетонирование уголка бетоном В12,5	0,3	6745,75	66,01	2024	20	70	1,35	--
		м3		195,75	24,93	59	7	105	0,12	--
260	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	1,20562	9752,34	3974,44	11758	4792	5615	22,93	28
		т		3660,75	1514,25	4413	1826	90	7,40	9
261	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен балок и косоуров	115,1	975,42	4,92	112271	566	23557	1,15	132
		м2		193,05	1,87	22220	215	105	0,01	1
262	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен балок и косоуров	115,1	133,23	1,19	15335	137	4623	0,22	26
		м2		37,80	0,45	4351	52	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1 407 351				

		Накладные расходы -	Тенге			138 954				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92 778				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1 639 083				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			23 895 094				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			26 336 872				
		Итого в базовых ценах	Тенге			26 336 872				
		Итого в договорных ценах	Тенге			77 698 705				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2 %	Тенге			1 553 974				
		Итого в ценах текущих	Тенге			79 252 679				
		НДС 12 %	Тенге			9 510 321				
		Итого к оплате:	**Тенге**			**88 763 000**				

Заказчик:

Подрядчик:

Технический надзор

№KZ91VTE00025[illegible]98
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
КУАНОВ ЗАМАН ГАУАНОВИЧ
ИИН 720726300852

Р 2 (мед)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Каз-Хол",Республика Казахстан, г. Уральск, микр. Женис, дом №21 тел.: +7 (7112) 31-55-77; 311-777** — **060240015570**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Каз-Хол",Республика Казахстан, г. Уральск, микр. Женис, дом №21 тел.: +7 (7112) 31-55-77; 311-777** — **060240015570**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №07-2017 от 22.07.2016г.

Номер документа	Дата составления
00000000014	30.03.2017г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 5-этажного жилого дома с административными помещениями на 1 этаже по адресу: г.Уральск, микр.Жана-Орда 25/1			шт	1	93 123 100,00	93 123 100,00	9 977 475,00
				Итого	1	x	93 123 100,00	9 977 475,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Аминов БС
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Аминов БС
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (ус 30.03.2017г.

М.П.

форма 2-В

Наименование объекта: Строительство 5-ти этажного жилого дома с административными помещениями на 1 этаже, г.Уральск, мкр. Жана-Орда, 25/1

Заказчик:ТОО "Каз-Хол"
Подрядчик: ТОО "Каз-Хол"

Акт выполненных работ № 3
за месяц март 2017г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. Стены								
109	Е0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М75 С облицовкой цветным кирпичом М125	285,87	6620,69	266,56	1892657	76202	308148	5,07	1449
		м3		814,50	99,00	232841	28301	118	0,49	140
112	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость пеноплекса	270,26	5491,09	--	1484021	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М25 с облицовкой цветным кирпичом М125	198,1	7459,93	305,80	1477812	60579	269815	6,41	1270
		м3		1039,50	114,75	205925	22732	118	0,56	111
114	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из цветного кирпича М125 на растворе М100	3,2	9158,16	337,41	29306	1080	3381	4,76	15
		м3		769,50	126,00	2462	403	118	0,62	2

115	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из цветного кирпича М125 на растворе М75	19,88	9115,66	337,41	181219	6708	21007	4,76	95
		м3		769,50	126,00	15298	2505	118	0,62	12
116	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из цветного кирпича М125 на растворе М25	5,24	9025,66	337,41	47294	1768	5537	4,76	25
		м3		769,50	126,00	4032	660	118	0,62	3
117	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М100	201,9	7132,26	337,41	1440003	68123	189760	4,38	884
		м3		670,50	126,00	135374	25439	118	0,62	125
118	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75	539,1	7091,46	337,41	3823006	181898	506684	4,38	2361
		м3		670,50	126,00	361467	67927	118	0,62	334
120	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М75	179,7	5788,06	337,41	1040114	60633	168895	4,38	787
		м3		670,50	126,00	120489	22642	118	0,62	111
121	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М25	337,2	5701,66	337,41	1922600	113775	316924	4,38	1477
		м3		670,50	126,00	226093	42487	118	0,62	209
122	Е0108-6-3	Кладка вентканалов из керамического кирпича	29,6	8675,88	337,41	256806	9987	31278	4,76	141
		м3		769,50	126,00	22777	3730	118	0,62	18
123	Е0108-22-1	Кладка стен из пеноблоков	14,66	1596,81	372,83	23409	5466	12689	3,72	55
		м3		594,00	139,50	8708	2045	118	0,68	10
124	С143004-2	Стоимость пеноблоков	14,66	3160,00	--	46326	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
125	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	690	188,70	63,44	130204	43774	51401	0,18	121
		м		29,25	23,96	20183	16532	140	0,12	81
126	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	10,12576	59479,65	422,15	602277	4275	100546	56,40	571
		т		8257,50	157,50	83613	1595	118	0,77	8

127	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	18	391,83	250,96	7053	4517	5518	0,81	15
		шт		130,73	88,22	2353	1588	140	0,37	7
128	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	2565	103,01	66,43	264218	170403	171291	0,15	380
		шт		23,85	23,85	61175	61175	140	0,11	270
129	С143015-184 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ10-1-п ГОСТ 948-84	366	423,00	--	154818	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
130	С143015-185 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	490	538,00	--	263620	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
131	С143015-186 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ16-1-п ГОСТ 948-84	60	654,00	--	39240	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
132	С143015-187 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ17-2-п ГОСТ 948-84	318	692,00	--	220056	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
133	С143015-188 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ19-3-п ГОСТ 948-84	154	807,00	--	124278	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
134	С143015-199 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ22-3-п ГОСТ 948-84	416	1160,00	--	482560	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
135	С143015-209 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ30-4-п ГОСТ 948-84	36	1509,00	--	54324	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
136	С143015-190 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	333	658,00	--	219114	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
137	С143015-193 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	90	812,00	--	73080	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

138	С143015-195 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ18-37-п ГОСТ 948-84	106	966,00	--	102396	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
139	С143015-211 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ21-27-п ГОСТ 948-84	24	2600,00	--	62400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
140	С143015-214 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ25-37-п ГОСТ 948-84	172	4186,00	--	719992	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
141	С143015-175 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ30-37-п ГОСТ 948-84	18	5484,00	--	98712	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
142	Е0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	1	859,04	200,77	859	201	519	1,74	2
		шт		299,25	71,15	299	71	140	0,31	--
143	С143017-9	Сплошные плоские панели, плиты толщина 12 см	0,48	1430,00	--	686	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0109-25-1	Монтаж металлических перемычек	12,23302	5015,90	2020,02	61360	24711	30551	14,10	172
		т		2272,50	502,43	27800	6146	90	1,79	22
145	Е0109-48-4	Электродуговая сварка	12,23302	2452,13	545,76	29997	6676	13550	5,25	64
		т		1230,75	--	15056	--	90	--	--
146	С11011-893	Сталь угловая	11,8244	62300,00	--	736660	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
147	С11011-882 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Сталь полосовая	0,34638	47888,00	--	16587	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
148	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,06224	50642,00	--	3152	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
149	Е0110-5-1	Деревянный брус	3,32	22951,16	316,57	76198	1051	14369	22,50	75
		м3		3487,50	119,25	11579	396	120	0,58	2
150	Е0110-51-1	Огнезащита деревянного бруса	3,32	573,75	28,11	1905	93	535	0,78	3

		м3		123,75	10,58	411	35	120	0,05	--
151	Е0126-33-1	Теплоизоляция из пеноплекса	13	3679,88	185,63	47838	2413	43348	18,17	236
		м3		3264,75	69,75	42442	907	100	0,34	4
152	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость пеноплекса	13	5491,09	--	71384	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
153	Е0134-27-8	Антикоррозийное покрытие металлических перемычек	12,23302	9752,34	3974,44	119301	48619	56975	22,93	281
		т		3660,75	1514,25	44782	18524	90	7,40	91
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			18 448 842				
		Накладные расходы -	Тенге			2 322 721				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 246 294				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			22 017 857				
		РАЗДЕЛ 5. Перегородки								
154	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М75 на растворе М25	2244	807,66	34,37	1812385	77126	534536	1,21	2715
		м2		189,00	12,87	424116	28880	118	0,06	141
155	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М75 на растворе М25	1300,7	884,77	34,37	1150820	44705	309835	1,21	1574
		м2		189,00	12,87	245832	16740	118	0,06	82
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2 963 205				
		Накладные расходы -	Тенге			844 371				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			228 455				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4 036 031				
		РАЗДЕЛ 6. Перекрытие и покрытие								
157	Е0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	972	1398,73	373,54	1359561	363078	817596	2,66	2586
		шт		465,75	135,07	452709	131288	140	0,61	588

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1 359 561				
		Накладные расходы -	Тенге			817 596				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			130 629				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2 307 786				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			22 771 608				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			28 361 674				
		Итого в базовых ценах	Тенге			28 361 674				
		Итого в договорных ценах	Тенге			81 515 319				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2 %	Тенге			1 630 306				
		Итого в ценах текущих	Тенге			83 145 625				
		НДС 12 %	Тенге			9 977 475				
		Итого к оплате:	**Тенге**			**93 123 100**				

Заказчик:

№KZ91VJE00025423
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Технический надзор:
КУАНОВ ЗАМАН ГАУАНОВИЧ
ИИН 720726300852

Подрядчик:

Ф2 за мес 17г. исполнение (акт)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Каз-Хол",Республика Казахстан, г. Уральск, микр. Женис, дом №21 тел.: +7 (7112) 31-55-77; 311-777** — **060240015570**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Каз-Хол",Республика Казахстан, г. Уральск, микр. Женис, дом №21 тел.: +7 (7112) 31-55-77; 311-777** — **060240015570**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №07-2017 от 22.07.2016г.

Номер документа	Дата составления
00000000075	30.12.2016г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 5-этажного жилого дома с административными помещениями на 1 этаже по адресу: г.Уральск, микр.Жана-Орда 25/1			шт	1	74 141 000,00	74 141 000,00	7 943 678,57
				Итого	1	x	74 141 000,00	7 943 678,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Аминов Б.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Аминов Б.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

м.п.

Дата подписания (принятия) работ (усл 30.12.2016г.

м.п.

форма 2-В

Наименование объекта: Строительство 5-ти этажного жилого дома с административными помещениями на 1 этаже, г.Уральск, мкр. Жана-Орда, 25/1

Заказчик: ТОО "Каз-Хол"
Подрядчик: ТОО "Каз-Хол"

Акт выполненных работ № 2
за месяц декабрь 2016г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты и стены подвала								
63	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	376,954	106,00	--	39957	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			39 957				
		Накладные расходы -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2 397				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			42 354				
		РАЗДЕЛ 3. Перекрытие ниже отм. 0,000								
90	С143017-2283 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 62.12-8 СТ РК 949-92	83	14850,00	--	1232550	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
91	С143017-2555 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 61.15-8 СТ РК 949-92	2	18203,00	--	36406	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
92	С143017-2280 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 59.12-8 СТ РК 949-92	7	14314,00	--	100198	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

93	С143017-2436 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 33.12-16 СТ РК 949-92	2	7657,00	--	15314	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
94	С143017-2433 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 30.12-16 СТ РК 949-92	7	6975,00	--	48825	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
95	С143017-2425 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 22.12-16 СТ РК 949-92	33	5223,00	--	172359	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
96	С143017-2439 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 36.12-16 СТ РК 949-92	2	8180,00	--	16360	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
97	С143017-2281 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 60.12-8 СТ РК 949-92	2	14467,00	--	28934	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
103	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,12486	52102,00	--	6505	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,20577	52400,00	--	10782	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,20742	50900,00	--	10558	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1 678 791				
		Накладные расходы -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100 727				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1 779 518				

РАЗДЕЛ 4. Стены

107	Е0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75 с облицовкой цветным кирпичом М125	857,61	7546,79	266,56	6472203	228605	924444	5,07	4348
		м3		814,50	99,00	698523	84903	118	0,49	420
108	Е0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75 с облицовкой цветным кирпичом М125	857,61	7006,79	266,56	6009093	228605	924444	5,07	4348
		м3		814,50	99,00	698523	84903	118	0,49	420
110	Е0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М25 с облицовкой цветным кирпичом	559,27	6537,89	266,56	3656446	149079	602854	5,07	2835
		м3		814,50	99,00	455525	55368	118	0,49	274
111	Е0126-33-1	Утепление стен пеноплексом	270,26	3679,88	185,63	994524	50168	901182	18,17	4911
		м3		3264,75	69,75	882331	18851	100	0,34	92
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			17 132 266				
		Накладные расходы -	Тенге			3 352 924				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 229 111				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			21 714 301				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			18 851 014				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			23 536 173				
		Итого в базовых ценах	Тенге			23 536 173				
		Итого в договорных ценах	Тенге			64 899 334				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2 %	Тенге			1 297 987				
		Итого в ценах текущих	Тенге			66 197 321				
		НДС 12 %	Тенге			7 943 679				
		Итого к оплате:	**Тенге**			**74 141 000**				

Заказчик: _____

№KZ91VJE00025428
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
КУАНОВ ЗАКИР ГАУАНОВИЧ
ИИН 720726300852

Технический надзор: _____

Подрядчик: _____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Каз-Хол",Республика Казахстан, г. Уральск, микр. Женис, дом №21 тел.: +7 (7112) 31-55-77; 311-777** — **060240015570**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Каз-Хол",Республика Казахстан, г. Уральск, микр. Женис, дом №21 тел.: +7 (7112) 31-55-77; 311-777** — **060240015570**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №07-2017 от 22.07.2016г.

Номер документа	Дата составления
00000000060	30.09.2016г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 5-этажного жилого дома с административными помещениями на 1 этаже по адресу: г.Уральск, микр.Жана-Орда 25/1			шт	1	68 290 900,00	68 290 900,00	7 316 882,14
				Итого	1	x	68 290 900,00	7 316 882,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Алгинов Б.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

м.п.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Алгинов Б.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (ус 30.09.2016г.

м.п.

форма 2-В

Наименование объекта: Строительство 5-ти этажного жилого дома с административными помещениями на 1 этаже, г.Уральск, мкр. Жана-Орда, 25/1

Заказчик: ТОО "Каз-Хол"
Подрядчик: ТОО "Каз-Хол"

Акт выполненных работ № 1
за месяц сентябрь 2016г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1995	35,29	33,19	70403	66214	21731	0,01	29
		м3		2,10	9,13	4190	18214	97	0,03	63
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	150	467,10	--	70065	--	79173	2,98	446
		м3		467,10	--	70065	--	113	--	--
3	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв	2145	9,24	9,24	19830	19830	6245	--	--
		м3		--	3,00	--	6438	97	0,01	25
4	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40 м	6435	7,91	7,91	50903	50903	16031	--	--
		м3		--	2,57	--	16527	97	0,01	63

5	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из резерва для обратной засыпки и подсыпки под полы	1235	9,24	9,24	11417	11417	3596	--	--
		м3		--	3,00	--	3707	97	0,01	14
6	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40 м	3705	7,91	7,91	29308	29308	9230	--	--
		м3		--	2,57	--	9515	97	0,01	36
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	517,5	6,48	6,48	3353	3353	1056	--	--
		м3		--	2,10	--	1089	97	0,01	4
8	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	172,5	167,18	--	28839	--	32588	1,21	209
		м3		167,18	--	28839	--	113	--	--
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	517,5	21,55	4,52	11150	2337	8549	0,11	56
		м3		17,03	--	8813	--	97	--	--
10	Е0101-12-13 Т.Ч. П.3.34 К=1,45	Подсыпка под полы экскаватором с грейферным ковшом емкостью 0,5 м3	545	31,96	30,06	17418	16382	5375	0,01	7
		м3		1,90	8,27	1035	4506	97	0,03	16
11	Е0101-145-6*	Разравнивание грунта	779	25,65	--	19981	--	19382	0,16	127
		м2		25,65	--	19981	--	97	--	--
12	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	910	39,72	37,82	36149	34413	11359	0,01	12
		м3		1,87	11,00	1702	10008	97	0,04	34
13	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1747,2	76,60	--	133836	--	26767	0,32	562
		т		15,32	--	26767	--	100	--	--
14	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	910	3,07	2,66	2794	2421	1164	--	2
		м3		0,39	0,93	355	846	97	--	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			505 446				
		Накладные расходы -	Тенге			242 246				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44 862				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			792 554				
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты и стены подвала								
15	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	12	408,67	272,99	4904	3276	3867	0,83	10
		шт		135,68	94,48	1628	1134	140	0,36	4

16	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	161	626,36	424,53	100844	68349	79188	1,21	195
		шт		201,83	149,49	32495	24068	140	0,61	98
17	С143014-184 Изм. и доп. вып. 20	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 32.12 СТ РК 956-93	18	19818,00	--	356724	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	С143014-181 Изм. и доп. вып. 20	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 28.12 СТ РК 956-93	95	16494,00	--	1566930	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	С143014-177 Изм. и доп. вып. 20	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 24.12 СТ РК 956-93	32	13479,00	--	431328	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	С143014-176 Изм. и доп. вып. 20	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 24.8 СТ РК 956-93	3	8994,00	--	26982	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	С143014-173 Изм. и доп. вып. 20	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 20.12 СТ РК 956-93	14	11859,00	--	166026	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	С143014-172 Изм. и доп. вып. 20	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 20.8 СТ РК 956-93	4	7750,00	--	31000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	С143014-170 Изм. и доп. вып. 20	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 16.24 СТ РК 956-93	2	12772,00	--	25544	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	С143014-169 Изм. и доп. вып. 20	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 16.12 СТ РК 956-93	5	6811,00	--	34055	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	175,99	106,00	--	18655	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	175,99	302,00	--	53149	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

27	Е0106-1-16	Местные заделки между плитами из бетона В15	5,85	7185,26	196,62	42034	1150	2128	1,79	10
		м3		272,25	74,27	1593	434	105	0,36	2
28	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1583	65900,00	--	10432	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,85	106,00	--	620	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,85	302,00	--	1767	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	27,41	5964,43	66,01	163485	1809	6351	1,35	37
		м3		195,75	24,93	5366	683	105	0,12	3
32	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	27,41	106,00	--	2905	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	27,41	302,00	--	8278	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0106-1-16	Устройство монолитных фундаментов ФМ-1,ФМ-2,ФМ-3 избетона В25	199,19	7981,02	196,62	1589739	39165	72474	1,79	357
		м3		272,25	74,27	54229	14794	105	0,36	72
35	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	199,19	106,00	--	21114	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	199,19	151,00	--	30078	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,150856	52400,00	--	165105	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,84634	48300,00	--	137478	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (каркас-фиксатор КФ-1)	1,04104	65900,00	--	68605	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Раскрепление каркасов д 12 AI	0,19224	49502,00	--	9516	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,65	61200,00	--	39780	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,05422	41200,00	--	2234	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Фиксаторы д 12 AI	0,02964	49502,00	--	1467	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0106-1-22	Устройство фундаментов под перегородки из бетона В15	7,6	8150,81	353,46	61946	2686	5734	3,60	27
		м3		585,00	133,52	4446	1015	105	0,65	5
45	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,6	106,00	--	806	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	С143001-52	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 40 за каждые 5 циклов изменения	7,6	707,00	--	5373	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

47	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,162	65900,00	--	10676	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	110	335,59	172,69	36915	18996	21019	0,48	52
		шт		76,28	60,21	8391	6623	140	0,24	26
49	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	260	478,47	243,37	124401	63277	69873	0,67	174
		шт		106,88	85,08	27789	22121	140	0,34	88
50	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	54	722,41	389,08	39010	21010	21986	0,94	51
		шт		153,90	136,92	8311	7394	140	0,55	30
51	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	308	1050,41	598,40	323527	184308	176658	1,18	363
		шт		195,53	214,16	60223	65961	140	0,91	281
52	С143003-515 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78	214	6574,00	--	1406836	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
53	С143003-505 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78	60	3311,00	--	198660	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	С143003-495 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78	78	2487,00	--	193986	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	С143003-513 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78	94	5581,00	--	524614	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
56	С143003-503 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78	46	2908,00	--	133768	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

57	С143003-493 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78	54	2158,00	--	116532	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	54	4314,00	--	232956	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
59	С143003-501 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	22	2300,00	--	50600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	С143003-491 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	52	1665,00	--	86580	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
61	С143003-500 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78	16	1264,00	--	20224	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
62	С143003-504 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.3-Т ГОСТ 13579-78	42	1669,00	--	70098	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
64	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	376,954	302,00	--	113840	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0106-1-20	Местные заделки из бетона В15	35	7875,18	311,32	275631	10896	20529	2,82	99
		м3		441,00	117,61	15435	4116	105	0,57	20
66	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	35	106,00	--	3710	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
67	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	35	302,00	--	10570	--	--	--	--

			м3		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0108-6-9	Местные заделки из керамического кирпича М150 на растворе М100	42	9712,45	296,60	407923	12457	50849	5,95	250
			м3	915,75	110,25	38462	4631	118	0,54	23
69	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	243	103,01	66,43	25031	16143	16228	0,15	36
			шт	23,85	23,85	5796	5796	140	0,11	26
70	С143015-120 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ10-1-п ГОСТ 948-84	12	538,00	--	6456	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
71	С143015-121 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	24	694,00	--	16656	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
72	С143015-125 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ16-2-п ГОСТ 948-84	138	833,00	--	114954	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
73	С143015-140 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	9	1029,00	--	9261	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
74	С143015-142 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	54	1262,00	--	68148	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
75	С143015-168 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ21-27-п ГОСТ 948-84	2	2934,00	--	5868	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
76	С143015-143 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-8-п ГОСТ 948-84	4	1350,00	--	5400	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
77	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,932	106,00	--	522	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
78	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,932	302,00	--	1489	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
79	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,8998	59479,65	422,15	53520	380	8935	56,40	51
			т	8257,50	157,50	7430	142	118	0,77	1

80	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,0228	387545,07	1984,82	8836	45	1383	270,00	6
		км		45900,00	749,25	1047	17	130	3,66	--
81	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	200,4	192,00	4,19	38477	840	14101	0,38	77
		м2		58,05	1,58	11633	317	118	0,01	2
82	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	200,4	740,16	11,21	148328	2246	8444	0,20	40
		м2		31,50	4,21	6313	844	118	0,02	4
83	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	606	245,44	3,82	148737	2315	27738	0,21	128
		м2		37,35	1,44	22634	873	118	0,01	4
		Арматурный пояс								
84	Е0108-12-1	Устройство арматурного пояса	0,8245	8679,65	422,15	7156	348	8187	56,40	47
		т		8257,50	157,50	6808	130	118	0,77	1
85	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,805	50600,00	--	40733	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0195	42800,00	--	835	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10 260 367				
		Накладные расходы -	Тенге			615 672				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			652 562				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			11 528 601				
		РАЗДЕЛ 3. Перекрытие ниже отм. 0,000								
87	Е0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	44	859,04	200,77	37798	8834	22817	1,74	77
		шт		299,25	71,15	13167	3131	140	0,31	13
88	Е0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	99	1398,73	373,54	138474	36980	83274	2,66	263
		шт		465,75	135,07	46109	13372	140	0,61	60

89	С143017-2286 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 65.12-8 СТ РК 949-92		5	17048,00	--	85240	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т		2	391,83	250,96	784	502	613	0,81	2
			шт		130,73	88,22	261	176	140	0,37	1
100	Е0107-20-1	Установка анкеров из арматуры д=12 АIII		0,11591	93408,57	2434,57	10827	282	5334	170,00	20
			т		31950,00	920,25	3703	107	140	4,49	1
101	С12041-132	Металлизация анкеров		0,11591	40200,00	--	4660	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0106-22-3	Установка монолитных участков из бетона В15		2,352	9735,19	210,67	22896	495	2446	5,75	14
			м3		911,25	79,58	2143	187	105	0,39	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			300 679				
		Накладные расходы -		Тенге			114 484				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			24 910				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			440 073				

РАЗДЕЛ 4. Стены

106	Е0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М100 с облицовкой цветным кирпичом М125		322,82	7585,89	266,56	2448877	86051	347977	5,07	1637
			м3		814,50	99,00	262937	31959	118	0,49	158
119	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75		667	6331,46	337,41	4223084	225052	626893	4,38	2921
			м3		670,50	126,00	447224	84042	118	0,62	414
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			6 671 961				
		Накладные расходы -		Тенге			974 870				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			458 810				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			8 105 641				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:		Тенге			17 738 453				
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			20 866 869				
		Итого в базовых ценах		Тенге			20 866 869				
		Итого в договорных ценах		Тенге			59 778 449				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2 %		Тенге			1 195 569				
		Итого в ценах текущих		Тенге			60 974 018				
		НДС 12 %		Тенге			7 316 882				
		Итого к оплате:		**Тенге**			**68 290 900**				

Заказчик: Подрядчик:

Технический надзор