Заказчик: ГУ « Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства ЗКО »

Подрядчик: ТОО «Газстрой»

Наименование объекта: « Газоснабжение насосной станции в п. Тасмола Чингирлауского района ЗКО.»

А К Т

выполненных строительно-монтажных работ

6 декабря 2012 г.

N ПП По смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	машинистов	ЗП рабочих строителей	машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы								
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	4,2	218,93 218,93	- -	920 920	- -	1039 113	1,54 -	6 -
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	2,1	134,1 134,1	- -	282 282	- -	318 113	0,97 -	2 -
3	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных м3	2,15	9498,8 441	311,32 117,61	20422 948	669 253	1261 105	2,82 0,57	6 1
4	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	2,15	127 -	- -	273 -	- -	- -	- -	- -
5	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	2,15	180 -	- -	387 -	- -	- -	- -	- -
6	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м3	20,4	245,44 37,35	3,82 1,44	5007 762	78 29	934 118	0,21 0,01	4 -
7	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов м2	3,7	719,91 31,5	11,21 4,21	2664 117	41 16	156 118	0,2 0,02	1 -

8	Е0109-1-1	-Монтаж каркаса	т	0,5463	8493,42	3350,04	4640	1830	2223	20	11
					3690	830,84	2016	454	90	2,92	2
9	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,5463	1333,5	312,12	728	171	334	2,96	2
					679,5	-	371	-	90	-	-
10	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	т	0,5342	75600	-	40386	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
11	С11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,0121	47200	-	571	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
12	Е0134-27-2	-Окраска эмалью стальных стальных конструкций из прокатных профилей	т	0,5463	6135,45	2270,95	3352	1241	1573	14,61	8
					2333,25	866,25	1275	473	90	4,23	2
13	Е0109-43-4	-Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности	т	34,2	504,61	179,96	17258	6155	9157	1,52	52
					249,75	47,76	8541	1633	90	0,31	11
14	С12023-62 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Панели трехслойные стеновые рядовые с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм - ПТС 130-0.7	м2	34,2	3840	-	131328	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	Е0110-49-2	-Укладка прогонов из брусьев	м2	0,06	20617,97	309,62	1237	19	185	13,8	1
					2452,5	117	147	7	120	0,57	-
16	Е0158-14-2	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м3	10,5	164,33	2,55	1725	27	328	0,2	2
					28,78	0,41	302	4	107,1	0,01	-
17	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций	м2	0,06	573,75	28,11	34	2	10	0,78	-
					123,75	10,58	7	1	120	0,05	-
18	Е0110-52-1	-Огнезащита обрешетки под кровлю	м3	10,5	20,48	0,91	215	10	63	0,03	-
					4,68	0,34	49	4	120	-	-
19	Е0112-15-3к=2	-Устройство прокладной пароизоляции в два слоя	м2	10,5	250,16	1,98	2627	21	299	0,14	1
					23,18	0,76	243	8	119	-	-
20	Е0112-13-5	-Утепление покрытий плитами минераловатными насухо	м2	10,5	59,54	13,86	625	146	636	0,3	3
					45,68	5,2	480	55	119	0,03	-

21	С11031-99	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 75	м2	0,8	3360	-	2688	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
22	Е0112-7-6	-Устройство покрытия из профлиста	м3	10,5	351,85	8,2	3694	86	2990	1,48	16
					236,25	3,08	2481	32	119	0,02	-
23	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	12,075	1190	-	14369	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
24	Е0110-12-6	-Подшивка потолков кровельным оцинкованым железом	м2	12	503,52	0,92	6042	11	546	0,25	3
					37,58	0,34	451	4	120	-	-
25	Е0110-16-3	-Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ площадь проема до 2 м2	м2	1,44	1186,12	80,1	1708	115	714	2,35	3
					384,75	28,24	554	41	120	0,11	-
26	С12061-29	-Блоки оконные двустворные с раздельными створками и форточкой ОР 12-12	м2	1,44	6710	-	9662	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
27	С11011-801	-Скобяные изделия оконных блоков высотой до 1,5 м с раздельными двойными одностворными переплетами и форточкой для жилых зданий	м2	1	564	-	564	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
28	Е0115-201-1	-Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	компл	1,44	718,72	2,93	1035	4	97	0,41	1
					63	1,1	91	2	105	0,01	-
29	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,89	398,48	102,53	753	194	425	0,9	2
					151,65	35,67	287	67	120	0,14	-
30	С12063-1	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ	м2	1,89	5470	-	10338	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
31	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	м2	1	1960	-	1960	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
32	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	комплект	0,75	5427,7	-	4071	-	490	3,24	2
					531	-	398	-	123	-	-

33	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,75	9032,78	-	6775	-	523	3,66	3
					567	-	425	-	123	-	-
34	Е0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м3	12	293,45	13,43	3521	161	852	0,37	4
					52,65	5,04	632	60	123	0,02	-
35	Е0111-2-9	-Устройство бетоной отмостки	м2	0,69	9032,78	-	6233	-	481	3,66	3
					567	-	391	-	123	-	-
		Крыльцо									
36	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	0,15	5427,7	-	814	-	98	3,24	-
					531	-	80	-	123	-	-
37	Е0111-2-9	-Устройство крыльца из бетона В15	м3	0,5	9603,98	-	4802	-	349	3,66	2
					567	-	284	-	123	-	-
38	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	м3	0,009	5239,08	327,33	47	3	19	11,6	-
					1890	123,75	17	1	105	0,6	-
39	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1т	0,009	65000	-	585	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге				314343	10982			139
			Тенге				22550	3144			17
	Тепломеханическое оборудование										
1	Е0118-2-6	-Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/		1	11564,2	1528,92	11564	1529	9276	38,63	39
					6674,4	572,42	6674	572	128	2,8	3
2	Прайс	-Котел КСГ 10	котел	1	21636,91	-	21637	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
3	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	к-т	1	3293,83	123,78	3294	124	2984	13,39	13
					2285,05	46,35	2285	46	128	0,23	-
4	Прайс	-Насос DAB VA 35	1насос	1	9014,72	-	9015	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
5	Е0118-10-1	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	к-т	1	758,67	70,66	759	71	851	3,74	4
					639,63	25,49	640	25	128	0,13	-
			1бак								

6	Прайс	-Расширительный бак 50л		1	7911,12	-	,911	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
7	Е0118-11-5	-Установка баков питательных вместимостью 1 м3		1	4085,62	300,67	4086	301	2934	14,21	14
					2178,45	113,56	2178	114	128	0,55	1
			1бак								
8	Прайс	-Питательный банк 1,0 м3		1	27688,91	-	27689	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
9	Е0118-16-1	-Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм		1	10285,53	78,52	10286	79	638	2,72	3
					468,14	30,13	468	30	128	0,14	-
			1шт								
10	Е0116-15-2	-Установка задвижек,клапанов на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм		8	482,27	40,42	3858	323	2848	1,51	12
					261,88	16,22	2095	130	128	0,07	1
			1шт								
11	Прайс	-Кран шаровый dУ 40мм		6	1819,56	-	10917	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
12	С130903-16	-Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм		2	2300	-	4600	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
13	С130809-32	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм		16	285	-	4560	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
14	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм		1	482,27	40,42	482	40	356	1,51	2
					261,88	16,22	262	16	128	0,07	-
			1шт								
15	С130903-15	-Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм		1	1570	-	1570	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
16	С130809-29	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм		2	191	-	382	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
17	Ц0112-809-1	-Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм		2	432,77	1,65	866	3	768	3,09	6
					426,42	-	853	-	90	-	-
			шт								
18	С130901-12	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм		2	280	-	560	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
19	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб		12	429,13	14,54	5150	175	1671	0,57	7
					103,36	5,45	1240	65	128	0,03	-

		диам. до 40 мм							
			м						
20	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	0,5	268,16	4,08	134	2	35	0,31	-
				53,77	1,53	27	1	128	0,01	-
			м							
21	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	6,5	266,16	4,08	1730	27	460	0,31	2
				53,77	1,53	349	10	128	0,01	-
			м							
22	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	64,62	-	129	-	142	0,32	1
				55,62	-	111	-	128	-	-
			комплект							
23	Прайс	-Термометр ТТЖ 0-150 с оправой	2	1206,45	-	2413	-	-	-	-
			к-т	-	-	-	-	-	-	-
24	Е0118-22-3	-Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	2	65,18	1,62	130	3	148	0,32	1
				57,94	-	116	-	128	-	-
			комплект							
25	Прайс	-Манометр технический показывающий	2	830,67	-	1661	-	-	-	-
			к-т	-	-	-	-	-	-	-
26	С130904-57	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	328	-	656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
27	Е0113-44-7	-Очистка щетками	2,9	62,57	-	181	-	163	0,35	1
			м2	62,57	-	181	-	90	-	-
28	Е0115-172-4	-Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,9	151,64	0,07	440	-	339	0,67	2
				111,24	0,02	323	-	105	-	-
			м2							
29	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	19	11,31	-	215	-	268	0,05	1
				11,01	-	209	-	128	-	-
			м							
30	Е0126-9-2	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, матами звукопоглощающими толщиной 50 мм	19	106,36	10,23	2021	194	1202	0,35	7
				59,33	3,94	1127	75	100	0,02	-

31 С11031-25	-Вата минеральная	м	0,4	2530	-	1012	-	-	-	-
32 Е0126-23-2	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	м3	19	127,91 35,23	7,62 2,78	2430 669	145 53	722 100	0,23 0,01	4 -
33 С11011-939	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м	0,0107	185900	-	1989	-	-	-	-
		1000м2		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				144327	3015			118
		Тенге				19809	1138			5

Газоснабжение

1 Ц0112-811-1	-Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм		1	507,34 502,64	- -	507 503	- -	452 90	3,09 -	3 -
2 Прайс	-Кран шаровый газовый ду 15мм	шт	1	336,22	-	336	-	-	-	-
3 Е0116-26-1	-Установка счетчиков	шт	1	- 77,89	- 1,62	- 78	- 2	- 89	- 0,42	- -
4 Прайс	-Счетчик газа NPM 2.5	1счетчик	1	69,53 2175,56	- -	70 2176	- -	128 -	- -	- -
5 Е0119-6-1	-Установка системы аварийного отключения газа диаметром до 50 мм	к-т	1	- 1191,09 405,56	- 87,28 32,44	- 1191 406	- 87 32	- 561 128	- 2,24 0,15	- 2 -
6 Прайс	-Сигнализатор загазованности УКЗ-РУ с клапаном КЗГУИ диам.15 мм	устр	1	9987,79 -	- -	9988 -	- -	- -	- -	- -
7 Е0116-8-1	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	к-т	6	294,63 52,84	4,73 1,76	1768 317	28 11	419 128	0,29 0,01	2 -
8 Е0115-173-4	-Окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	м	0,4	139,46 111,24	0,07 0,02	56 44	- -	47 105	0,67 -	- -
9 Е0116-10-2	-Установка футляраиз стальных электросварных труб диам. 57 мм	м2 м	0,3	627,13 103,36	14,54 5,45	188 31	4 2	42 128	0,57 0,03	- -

10 Е0116-30-1	-Заделка концов футляра диам. до 100 мм		1	779,68	-	780	-	397	1,85	2
				310,55	-	311	-	128	-	-
11 Е0169-7-2	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов	1сальник	1	194,67	0,95	195	1	89	0,57	1
				98,65	0,14	99	-	90	-	-
12 Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	отверст м	6	81,01	-	486	-	552	0,34	2
				71,84	-	431	-	128	-	-
13 Е0116-10-5	-Установка дымовой трубы из стальных электросварных труб диам. 114х4,5 мм	Дымовая труба м	5,2	1240,75	20,8	6452	108	920	0,73	4
				130,5	7,79	679	41	128	0,04	-
14 С130810-80	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 114х6 мм	шт	2	482	-	964	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15 Е0115-173-3	-Окраска труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	м	1,7	88,51	0,07	150	-	108	0,37	1
				60,3	0,02	103	-	105	-	-
16 Е0126-9-5	-Изоляция трубопроводов диаметром 114 матами минераловатными	м	2,7	129,86	11,48	351	31	221	0,44	1
				77,4	4,28	209	12	100	0,02	-
17 С11031-25	-Вата минеральная	м3	0,1	2530	-	253	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18 Е0126-17-5	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 114 мм сталью оцинкованной	м	2,7	300,93	19,95	813	54	658	1,3	4
				236,25	7,43	638	20	100	0,04	-
19 С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	т	0,010362	97200	-	1007	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге				27738	316			22
		Тенге				3838	117			1

Электроснабжение

	Монтажные работы								
1 Ц0108-599-9	-Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	1	1094	43	1094	43	471	3	3
				493	2,3	493	2	95	0,01	-
2 Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
				227	2,3	454	5	95	0,01	-
3 Ц0108-593-5	-Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	шт	3	314,3	120	943	360	473	0,79	2
				132	34	396	102	95	0,2	1

| | | |

Итого с накладными и непредвиденными затратами	592 882
Временные здания и сооружения 3,4 %	
Итого:	19120
Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 1,143%	612002
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,112%	700
Затраты на выслугу лет 1%	18090
Затраты на дополнительные отпуска 0,4 %	5810
Итого по сметному расчёту в базовых ценах 2001 года	2330
Итого по сметному расчёту в текущих ценах 2012 года	645 220
Налоги , сборы обязательные платежи 2%	1 347 049
Итого в текущем уровне цен	26 940
НДС 12%	1 373 989
ВСЕГО	164 879
	1 538 868

ЗАКАЗЧИК :

ПОДРЯДЧИК :

(20)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
декабрь м-ц 2012 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление энергетики и жилищно –коммунального хозяйства ЗКО »
РНН 270100237033 БИН 070540003470 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ03070102KSN2701000 ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК КОД ГУ 2792001

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Газстрой»
РНН 270100000988 БИН 050840001302 БИК SABRKZKA
ИИК KZ20914398415BCO1668
ДБ АО «Сбербанк» г.Уральск

Программа : По бюджетной программе 279004 , подпрограмма 015 «За счёт средств местного бюджета».

ДОГОВОР: № 124 от 18 октября 2012 года Сумма договора 1 538 868 тенге

Наименование объекта : « Газоснабжение насосной станции в п. Тасмола Чингирлауского района ЗКО »

Наименование пусковых комплексов, объектов	*Стоимость выполненных работ*			
	С начала года по отчетный месяц включительно	*В том числе СМР*	*Оборудование*	*На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР*
1	2	3	4	5
Итого: Сначала строительства	1 373 989			
в т.ч удорожание	701 829	606 430	30 650	8 140
НДС 12%	164 879			
Всего к оплате :	1 538 868			
Итого за декабрь 2012г.	1 373 989			
в т.ч удорожание	701 829	606 430	30 650	8 140
НДС 12%	164 879			
Всего к оплате :	1 538 868			

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от « 14 » декабря 2012 года **Чингирлауский район ЗКО**

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)
от « 12 » декабря 2012 г. № 150 акима Чингирлауского района ЗКО
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председатель комиссии:

Ескалиев Альберт Темирболатович – заместитель акима Чингирлауского района ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

заместитель председателя:

Жанкабаев Ержан Захарович – главный специалист Департамента архитектурно – строительного контроля и лицензирования по ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

Членов комиссии-представителей:

представитель заказчика:

Амиргалиев Акылбек Борашевич - заместитель начальника управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

представитель эксплуатационной организации

Акпанов Нурболат Алиевич – начальник газового участка АО «КазТрансГаз Аймак» Чингирлауского района ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель генерального проектировщика

Чекалин Владимир Георгиевич – директор ТОО «Гипрогаз»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель генерального подрядчика

Казиев Юсуп Кихметович – директор ТОО «Газстрой»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Сабиров Ермек Хамитович – начальник управления гос.СЭН Чингирлауского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель органов государственной противопожарной службы

Телемгенов Марат Жолдаскалиевич – начальник отдела ЧС Чингирлауского района ДЧС ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представители местного исполнительного органа

Имашев Сагингали Бисенгалиевич – начальник отдела архитектуры, градостроительства и строительства Чингирлауского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Ульяров Сагаткали Айткалиевич – начальник отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Чингирлауского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

Умаров Ермек Касымгалиевич – начальник Департамента экологии по ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Зулкашев Ержан Уахитович – Начальник отдела контроля безопасности и охраны труда Департамента контроля и социальной защиты по ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Гусманов Акылбек Гиниятович – технадзор-эксперт ИП «Сул-Мад»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Установила:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО**
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: «**Газоснабжение насосной станции в п.Тасмола Чингирлауского района ЗКО**»
(Наименование объекта и вид строительства (новое,расширение,реконструкция,техническое перевооружение)
по адресу: **Западно-Казахстанская область, Чингирлауский район, с.Тасмола**
(область,район.населенный пункт,микрорайон,квартал,улица,номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «09» июля 2012 г. № 7 постановление акима Акбулакского сельского округа Чингирлауского района ЗКО
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от « 08 » ноября 2012 г № 819 Департамента государственного архитектурно - строительного контроля и лицензирования по ЗКО Агентства РК по делам строительства и ЖКХ
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «Газстрой»**
(наименование организации)

выполнившим **строительно-монтажные работы**
(виды работ)

и субподрядными организациями _____
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Гипрогаз»**

(наименование организации)

выполнившим **проектные работы**

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

2940

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от «07» сентября 2012 г. № 260

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   - Начало работ: **ноябрь 2012 года** (месяц и год)
   - Окончание работ: **декабрь 2012 года** (месяц и год)
   - При продолжительности строительства, мес.:

   по норме или по проекту организации строительства 1;
   фактически 1.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

Рабочий проект и исполнительная документация (Исполнительная документация: разрешение на строительство « 08 » ноября 2012 г № 819, общий журнал производства работ, журнал производства работ, журнал авторского надзора за строительством объекта, акты геодезической разбивки, акты скрытых работ, сертификаты качества)

(перечень документов)

Указанная документация является обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принят.)	в т.ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принят.)	в т.ч. пускового комплекса или очереди
Общий расход газа	м3/ч	1,3		1,3	
Установка котла	шт.	1		1	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Общий расход газа – 1,3 м3/час, количество котлов – 1 шт.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природой среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских и эксплуатационных организаций приведен в приложении ____ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего **1 683,0** тыс. тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **1 266,0** тыс. тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **64,0** тыс. тенге,
прочие затраты **353,0** тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1 725,055** тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **1 474,868** тыс. тенге.
стоимость оборудования, инвентаря и инструмента **64,0** тыс. тенге.
прочие затраты **186,187** тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке «**Газоснабжение насосной станции в п.Тасмола Чингирлауского района ЗКО**»

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии **А.Т. Бекалиев**

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии **Е.З. Жанкабаев**

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Члены государственной приемочной комиссии **А.Б. Амиргалиев**

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Н.А. Акпанов

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

В.Г. Чекалин

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Е.Х. Сабиров

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

М.Ж. Телемгенов

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

С.Б. Имашев

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

С.А. Ульяров

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Е.К. Умаров

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Е.У. Зулкашев

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

А.Г. Гусманов

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Ю.К. Казиев

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)