Акт
государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию объекта «Капитальный ремонт здания интерната при ГУ «Уилская казахская средняя школа имени Ж.Жусибалиева» Уилский район с. Уил

с. Уил «15» августа 2014г.

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением акима Уилского района М.Е.Абдулинным от «11» августа 2014 года №159
в составе:

председателя **Тлеумаганбетов.Ш.К заместитель акима Уилского района**
(фамилия, имя, отчество) (должность)
заместителя председателя - представителя государственной архитектурно - строительной инспекции
Примбетов Б.А. директор областного департамента архитектурно-строительного контролья и лицензирования
членов комиссии - представителей:
заказчика
Кенжебаев А.К. руководителя ГУ «Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Жолдыбаев А.А. директор ГУ «Центр занятости Уилского района»

эксплуатационной организации:
Сулейменов С.С. Руководитель ГУ «Уилский районный отдел образования»

Есенова Г. и.о. директор ГУ «Уилская казахская средняя школа имени Ж.Жусибалиева»
генерального проектировщика: **Кыдыралин К. директор ТОО «Проект-2007»**

органов государственного пожарного надзора: **Арзымбетов А.Н. руководитель ГУ «Уилский районный отдел по ЧС»**

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:
тех.надзор Аймаганбетов К. ТОО «Актюбинская Компания ЭнергияСпецМонтаж»

Генеральный подрядчик: **Бибшэрі Ж.О. директор ТОО «Стройком+Сервис»**

УСТАНОВИЛА:
1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Уилская казахская средняя школа имени Ж.Жусибалиева» предъявлен к приемке в эксплуатацию капитальный ремонт здания интерната при ГУ «Уилская казахская средняя школа имени Ж.Жусибалиева» по адресу: Актюбинская область, Уилский район с. Уил

2. Капитальный ремонт осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от "26" декабря 2013г. № 137

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Капитальный ремонт осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Стройком+Сервис » выполнившим капитальный ремонт здания интерната при ГУ «Уилская казахская средняя школа имени Ж.Жусибалиева»

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство
разработана генеральным проектировщиком ТОО «Проект-2007»
выполнившим проектно-сметную документацию

5. Исходные данные для проектирования выданы Уилским районным отделом образования

6. Капитальный ремонт осуществлялось по проекту: индивидуальному

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена руководителем ГУ «Уилский районный отдел образования»
документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)
от "14" августа 2013 г. № 15.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: май 2014 год;
окончание работ: август 2014 год;
при продолжительности строительства, 3 мес.:
по норме или по проекту организации строительства 3 мес;
фактически 3 мес.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Сметная документация, Сертификаты
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее принятых) или очреди	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	M^2				
Объем выгреба	M^3				
Протяженность сетей канализации	M^3				

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. изм.	По проекту	Фактически
Общая площадь	кв.м.		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	куб.м.		
В том числе подземной части	куб.м.		
Площадь встроенных,встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	кв.м.		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, кв. м.		Число квартир	Площадь квартир, кв. м.	
		общая	жилая		Общая	жилая
Всего квартир						
в том числе:						
Однокомнатных						
Двухкомнатных						
Трехкомнатных						
Четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

_____

_____

_____

_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень
указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом соблюдены
Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатационными организациями

15. Недоделки и дефекты выявленные рабочей комиссией устранены

16. Работы по озеленению, тротуаров, хозяйственных, игровых, а также отделке элементов фасадов зданий выполнены:

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно – сметной документации: Всего 65693,73 **тыс.тенге**, в том числе строительно-монтажных работ 64169,3 **тыс.тенге**, оборудования, мебель и инвентаря _____ **тенге**, прочих затрат _____ **тыс. тенге**.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ **тыс.тенге**, в том числе строительно-монтажных работ_____**тыс.тенге**, оборудования_____**тенге**, прочих затрат _____**тыс. тенге**.

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологических _____
(по жилым домам не заполняется)
архитектурно - строительных (включая объемно - планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

Решение Государственной приемочной комиссии
Предъявленный к приемке здания интерната при ГУ «Уилская казахская средняя школа имени Ж.Жусибалиева» с.Уил Уилского района Актюбинской области»
(наименование объекта)

Принять в эксплуатацию.

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ **Ш.Тлеумаганбетов**
(подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной Комиссии _____ **Б.Примбетов**
(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

_____ **А.Кенжебаев.**
(подпись)

_____ **А.Жолдыбаев**
(подпись)

_____ **Арзымбетов А.Н.**
(подпись)

_____ **С.Сулейменов**
(подпись)

_____ **Г.Есенова**
(подпись)

_____ **К.Кыдыралин**
(подпись)

_____ **К.Аймаганбетов**
(подпись)

_____ **Ж.Бибшәрі.**
(подпись)

Примечание:
Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

форма кс-3

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел образования"
Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "ИНТЕРНАТ ПРИ ГУ УИЛСКАЯ КАЗАХСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМ.Ж.ЖУСИБАЛИЕВА"УИЛСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Договор №4 от 12 мая 2014

СПРАВКА

Выполненных объемов строительно-монтажных работ
за август 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правов форма	
		номер	дата	Наименовани	код	Наименовани е	код
		№4	12 мая 2014				

Наименование пусковых объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ, затрат							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1				НДС	К ОПЛАТЕ
			Строительно монтажные работы (в базисных ценах 2001г.)	Строительно монтаж. работы 2014 г.	Стоимость оборудова-ния	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР 2014г.		
Всего по стройке	**64169310**		**23505521**	**56170614**		**1 123 413**	**6 875 284**	**64169310**
в том числе (за отчетный месяц)		**18854627**	**6 906 539**	**16504400**		**330 088**	**2 020 139**	**18854627**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела

ГУ "Уилский районный отдел образования"

_____ Сулейменов С.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Стройком+Сервис"

_____ Жулумбетов У.Ж.

Счет-фактура № 000014 от 4 августа 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Стройком +Сервис" БИН: 040240008524

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040240008524, г Актобе ул Газизы Жубановой 50 офис 81

,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0009822, от 20.03.2013

ИИК поставщика: KZ038560000000091701, в банке АФ АО Банк ЦентрКредит г.Актобе, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о гос.закупках работ №4 от 12.05.2014

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 030900, Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, село Уил, ул.Кожжар 64

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040240008524, Товарищество с ограниченной ответственностью " Стройком +Сервис" БИН: 040240008524,г Актобе ул Газизы Жубановой 50 офис 81

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 131040003984, ГУ "Уилский районный отдел образования",030900, Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, село Уил, ул.Кожжар 64

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Уилский районный отдел образования"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 131040003984, 030900, Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, село Уил, ул.Кожжар 64

ИИК получателя: KZ37070103KSN0614000, в банке ГУ "Комитет казначейства МФ РК г.Астана", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания "Интернат при ГУ Уилская Казахская средняя школа им.Ж.Жусибалиева	шт	1	16 834 488,39	16 834 488,39	12%	2 020 138,61	18 854 627,00	0	
Всего по счету:					**16 834 488,39**		**2 020 138,61**	**18 854 627,00**		

Руководитель: Жулумбеотов У.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Уилский районный отдел образования",030900, Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, село Уил, ул.Кокжар 64** — **131040003984**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью " Стройком +Сервис" БИН: 040240008524,г Актобе ул Газизы Жубановой 50 офис 81 , тел.: 52-27-48** — **040240008524**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос.закупках работ №4 от "12" мая 2014 года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000014	04.08.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания "Интернат при ГУ Уилская Казахская средняя школа им.Ж.Жусибалиева		шт	1	18 854 627,00	18 854 627,00	2 020 138,61	18 854 627,00
			Итого	1	x	18 854 627,00	2 020 138,61	18 854 627,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Руководитель) руководитель / Шилумбетов Ч.Ж. — *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) руководитель / Сулейменов С.С. — *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

М.П.

Қазақстан Республикасы Ақтөбе қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Стройком+Сервис» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Актобе Республика Казахстан

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел образования"
Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "ИНТЕРНАТ ПРИ ГУ УИЛСКАЯ КАЗАХСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМ.Ж.ЖУСИБАЛИЕВА"УИЛСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Договор №4 от 12.05.2014

форма кс-3

СПРАВКА

Выполненных объемов строительно-монтажных работ
за июнь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правов форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№ 4	12.05.2014				

Наименование пусковых объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ, затрат							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1				НДС	К ОПЛАТЕ
			Строительно монтажные работы (в базисных ценах 2001г.)	Строительно монтаж. работы 2014 г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР 2014г.		
Всего по стройке	**24504157**		**8975988**	**21449717**		**428 995**	**2 625 446**	**24504157**
в том числе за отчетный м-ц.		**5800000**	**2 124 567**	**5077031**		**101 541**	**621 429**	**5800000**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела

ГУ "Уилский районный отдел образования"

_____ Сулейменов С.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Стройком+Сервис"

_____ БибшәріЖ.О.

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел образования"

форма кс-3

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "ИНТЕРНАТ ПРИ ГУ УИЛСКАЯ КАЗАХСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМ.Ж.ЖУСИБАЛИЕВА"УИЛСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Договор № 4 от 12.05.2014 г

СПРАВКА

Выполненных объемов строительно-монтажных работ

за июль 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правов форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№ 4	12.05.2014 г				

Наименование пусковых объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ, затрат							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1				НДС	К ОПЛАТЕ
			Строительно монтажные работы (в базисных ценах 2001г.)	Строительно монтаж. работы 2014 г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР 2014г.		
Всего по стройке	**42314683**		**15500068**	**37040163**		**740 804**	**4 533 716**	**42314683**
в том числе (за отчетный месяц)		**20810526**	**7 622 994**	**18216497**		**364 330**	**2 229 699**	**20810526**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела

ГУ "Уилский районный отдел образования"

_____ Сулейменов С.С.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Стройком+Сервис"

_____ Бибшәрі Ж.О.

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел образования"

форма кс-3

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "ИНТЕРНАТ ПРИ ГУ УИЛСКАЯ КАЗАХСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМ.Ж.ЖУСИБАЛИЕВА"УИЛСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Договор б\н от 06 май 2014 г.

СПРАВКА

Выполненных объемов строительно-монтажных работ за май 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правов форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код

Наименование пусковых объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ, затрат							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1				НДС	К ОПЛАТЕ
			Строительно монтажные работы (в базисных ценах 2001г.)	Строительно монтаж. работы 2014 г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР 2014г.		
Всего по стройке	18704157		6851421	16372686		327 454	2 004 017	18704157
В т.ч. за отчетный м-ц.		18704157	6 851 421	16372686		327 454	2 004 017	18704157

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела

ГУ "Уилский районный отдел образования"

_____ Сулейменов С.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Стройком+Сервис"

_____ Бибшәрі Ж.О.

Счет-фактура № 00000000003 от 3 июня 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Стройком +Сервис" БИН: 040240008524

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040240008524, г Актобе ул Газизы Жубановой 50 офис 81 ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0009822, от 20.03.2013

ИИК поставщика: KZ038560000000091701, в банке АФ АО Банк ЦентрКредит г.Актобе, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о гос.закупках работ (Лото 3) Б/Н от 06.05.2014

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 030900, Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, село Уил, ул.Кожжар 64

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040240008524, Товарищество с ограниченной ответственностью " Стройком +Сервис" БИН: 040240008524,г Актобе ул Газизы Жубановой 50 офис 81

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 131040003984, ГУ "Уилский районный отдел образования",030900, Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, село Уил, ул.Кожжар 64

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Уилский районный отдел образования"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 131040003984, 030900, Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, село Уил, ул.Кожжар 64

ИИК получателя: KZ37070103KSN0614000, в банке ГУ "Комитет казначейства МФ РК г.Астана", БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания "Интернат при ГУ Уилская Казахская срденяя школа им.Ж.Жусибалиева	шт	1	16 700 140,18	16 700 140,18	12%	2 004 016,82	18 704 157,00	0	
Всего по счету:					**16 700 140,18**		**2 004 016,82**	**18 704 157,00**		

Руководитель: Бибшәрі Ж. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел образования",030900, Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, село Уил, ул.Кокжар 64
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 131040003984

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Стройком +Сервис" БИН: 040240008524,г Актобе ул Газизы Жубановой 50 офис 81 , тел.: 52-27-48
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 040240008524

Договор (контракт): Договор о гос.закупках работ (Лото 3) Б/Н от 06.05.2014 от "____"

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000003	03.06.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания "Интернат при ГУ Уилская Казахская срденяя школа им.Ж.Жусибалиева		шт	1	18 704 157,00	18 704 157,00	2 004 016,82	18 704 157,00
			Итого	1	x	18 704 157,00	2 004 016,82	18 704 157,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель): Бухгалтер / подпись / Бейнетова М
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел образования" форма кс-3

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "ИНТЕРНАТ ПРИ ГУ УИЛСКАЯ КАЗАХСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМ.Ж.ЖУСИБАЛИЕВА"УИЛСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Договор б\н от 06 май 2014 г.

СПРАВКА

Выполненных объемов строительно-монтажных работ

за май 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правов форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код

Наименование пусковых объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ, затрат							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1				НДС	К ОПЛАТЕ
			Строительно монтажные работы (в базисных ценах 2001г.)	Строительно монтаж. работы 2014 г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР 2014г		
Всего по стройке	18704157		6851421	16372686		327 454	2 004 017	18704157
В т.ч. за отчетный м-ц.		18704157	6 851 421	16372686		327 454	2 004 017	18704157

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела

ГУ "Уилский районный отдел образования"

_____ Сулейменов С.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Стройком+Сервис"

_____ Бибшәрі Ж.О.

Заказчик ГУ «Уилский районный отдел образования» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Стройком +Сервис»
Договор

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "ИНТЕРНАТ ПРИ ГУ УИЛСКАЯ КАЗАХСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМ.Ж.ЖУСИБАЛИЕВА"УИЛСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование обьекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "ИНТЕРНАТ ПРИ ГУ УИЛСКАЯ КАЗАХСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМ.Ж.ЖУСИБАЛИЕВА"УИЛСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1.	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	832,00	24,15	2,64	20093	2196	0,15	126
					21,51	0,45	17896	374	0,00	4
2.	Е0158-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2	832,00	43,95	2,35	36566	1955	0,27	225
					41,60	0,41	34611	341	0,00	3
3.	Е0158-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	м2	832,00	17,19	2,02	14302	1681	0,10	87
					15,17	0,16	12621	133	0,00	2
		Итого по разделу: Демонтажные работы								70961
		Раздел: КРОВЛЯ								
4.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	9,70	21898,02	417,85	212411	4053	25,42	247
					3907,13	157,50	37899	1528	0,78	8
5.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	7,35	23143,99	395,71	170062	2908	25,88	190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					4010,63	149,06	29470	1095	0,73	5
6.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций-ферм,арок,балок,стропил, мауэрлатов	м3	17,05	599,34	35,14	10217	599	0,90	15
					142,31	13,23	2426	225	0,07	1
7.	Е0110-52-1	Огнезащита деревянных конструкций-обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам	м2	832,00	21,41	1,14	17814	946	0,03	28
					5,38	0,42	4478	354	0,00	2
8.	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий	м2	832,00	133,09	0,69	110730	572	0,05	39
					7,45	0,25	6200	208	0,00	1
9.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	832,00	953,91	10,25	793651	8528	1,97	1636
					313,89	3,85	261159	3203	0,02	16
10.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	832,00	80,57	1,24	67031	1030	0,08	66
					13,33	0,47	11089	395	0,00	2
11.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	125,60	801,94	9,43	100724	1184	1,64	207
					246,85	3,57	31004	449	0,02	2
12.	Е0110-12-4	Подшивка карниза профлистом крашеным	м2	125,60	1045,64	1,15	131333	144	0,32	40
					49,16	0,42	6175	53	0,00	0
13.	Е0112-20-2	Устройство карнизных планок кровель из профилированного оцинкованного листа	м	278,00	518,88	309,38	144248	86009	0,26	73
					43,88	48,77	12200	13558	0,16	44
14.	С11011-3051	Планка карнизная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	278,00	163,00	--	45314	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С11011-3053	Планка угла внутреннего для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	282,00	222,00	--	62604	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С11011-3054	Планка угла наружного для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	275,00	222,00	--	61050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С11011-3050	Планка ендовы верхней и нижней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	112,00	297,00	--	33264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0112-20-3	Устройство коньковых планок кровель из металлочерепицы	м	205,00	403,64	7,74	82747	1586	0,31	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					51,82	0,53	10623	109	0,00	0
19.	С11011-30 59	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	205,00	343,00	--	70315	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	6,00	3246,04	102,01	19476	612	6,99	42
					1107,45	39,37	6645	236	0,19	1
21.	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	31,80	815,31	10,25	25927	326	1,70	54
					271,69	3,85	8640	122	0,02	1
22.	Е0110-5-1	Установка жалюзийной решетки	м3	0,22	23143,99	395,71	5138	88	25,88	6
					4010,63	149,06	890	33	0,73	0
23.	Е0112-20-3	Устройство коньковых планок кровель из металлочерепицы	м	21,00	403,64	7,74	8477	162	0,31	7
					51,82	0,53	1088	11	0,00	0
24.	С11011-30 59	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	21,00	343,00	--	7203	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С11011-30 50	Планка ендовы верхней и нижней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	91,20	297,00	--	27086	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций-ферм,арок,балок,стропил, мауэрлатов	м3	0,49	599,34	35,14	295	17	0,90	0
					142,31	13,23	70	7	0,07	0
27.	Е0110-52-1	Огнезащита деревянных конструкций-обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам	м2	31,80	21,41	1,14	681	36	0,03	1
					5,38	0,42	171	14	0,00	0
28.	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий	м2	31,80	133,09	0,69	4232	22	0,05	1
					7,45	0,25	237	8	0,00	0
		Итого по разделу: КРОВЛЯ								2212030
		Раздел: Проемы								
29.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	4,00	320,85	30,15	1283	121	1,96	8
					290,70	2,90	1163	12	0,19	1
30.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	11,52	59,88	6,55	690	75	0,36	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					53,33	1,04	614	12	0,01	0
31.	E0156-13-1	Снятие наличников	м	24,00	6,47	0,30	155	7	0,04	1
					6,17	0,05	148	1	0,00	0
32.	E0110-90-2	Демонтаж металлических дверных коробок	м2	2,00	379,71	40,10	759	80	1,71	3
					313,09	15,16	626	30	0,07	0
33.	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	11,52	379,71	40,10	4374	462	1,71	20
					313,09	15,16	3607	175	0,07	1
34.	С12022-2	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	шт	4,00	37400,00	--	149600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	E0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	14,00	320,85	30,15	4492	422	1,96	27
					290,70	2,90	4070	41	0,19	3
36.	E0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	40,32	59,88	6,55	2414	264	0,36	15
					53,33	1,04	2150	42	0,01	0
37.	E0156-13-1	Снятие наличников	м	84,00	6,47	0,30	543	25	0,04	4
					6,17	0,05	518	4	0,00	0
38.	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	40,32	446,86	128,16	18017	5168	1,03	42
					174,40	44,59	7032	1798	0,17	7
39.	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	м2	35,28	3760,00	--	132653	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	14,00	1500,00	--	21000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	E0110-36-1	Установка и крепление наличников	м	84,00	97,17	0,40	8162	34	0,09	8
					13,56	0,14	1139	12	0,00	0
42.	E0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	36,00	215,57	21,24	7761	765	1,29	46
					194,33	3,31	6996	119	0,03	1
43.	E0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	114,42	74,90	6,81	8570	779	0,46	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					68,09	1,08	7791	124	0,01	1
44.	E0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	87,12	415,36	23,43	36186	2041	1,05	91
					175,10	7,73	15255	674	0,04	3
45.	С12061-706	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	87,12	6433,00	--	560443	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	E0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	27,30	537,52	23,97	14674	654	1,59	43
					265,62	7,73	7251	211	0,04	1
47.	С12061-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	27,30	4884,00	--	133333	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	E0156-10-1	Установка подоконных досок в каменных стенах	м	114,42	81,07	0,59	9276	67	0,18	21
					28,85	0,11	3301	13	0,00	0
49.	С12061-197	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм	м	75,70	4100,00	--	310370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	E0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	75,70	190,30	0,56	14406	42	0,26	20
					40,86	0,09	3093	7	0,00	0
		Итого по разделу: Проемы								1439163
		Раздел: Тепловые сети								
51.	E0101-25-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96	м3	6,30	12,31	12,31	78	78	--	--
					--	3,37	--	21	0,01	0
52.	E0101-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении 1 группы грунтов бульдозерами мощностью 96	м3	6,30	20,70	20,70	130	130	--	--
					--	5,66	--	36	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	82,00	29,07	27,60	2384	2263	0,01	1
					1,47	6,95	121	570	0,02	2
54.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,46	302,12	--	743	--	2,13	5
					302,12	--	743	--	--	--
55.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,46	154,22	--	379	--	1,12	3
					154,22	--	379	--	--	--
56.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	56,44	8,53	8,53	482	482	--	--
					--	2,33	--	132	0,01	0
57.	Е0101-28-8	Перемещение грунтов 2 группы бульдозерами мощностью 96	м3	23,10	8,22	8,22	190	190	--	--
					--	2,25	--	52	0,01	0
58.	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	45,50	1,76	1,76	80	80	--	--
					--	0,38	--	17	0,00	0
59.	Е0108-3-1	Устройство песчаного-гравийного основания под лотки	м3	4,10	1774,34	121,34	7275	497	0,90	4
					129,38	45,00	530	184	0,23	1
60.	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий	м3	3,59	2931,90	1550,77	10526	5567	2,45	9
					416,59	158,85	1496	570	0,52	2
61.	Е0107-31-6	Установка прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	м3	4,15	2533,32	1079,56	10513	4480	4,90	20
					835,76	363,85	3468	1510	1,54	6
62.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	75,00	252,00	4,77	18900	358	0,24	18
					42,95	1,80	3221	135	0,01	1
63.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	42,00	243,33	12,44	10220	522	0,41	17
					60,03	4,67	2521	196	0,02	1
64.	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-42,00	33,49	0,84	-1406	-35	0,01	-0
					0,72	0,31	-30	-13	0,00	-0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65.	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	42,00	252,00	4,77	10584	201	0,24	10
					42,95	1,80	1804	76	0,01	0
66.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя плиты, рубероидом РМ-350	м2	42,00	721,19	14,01	30290	589	0,23	10
					36,23	5,26	1521	221	0,03	1
67.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,30	8465,44	82,51	2540	25	1,55	0
					225,11	31,16	68	9	0,15	0
68.	Е0108-6-9	Кладка стен каналов	м3	0,35	8331,16	370,75	2916	130	6,84	2
					1053,11	137,81	369	48	0,68	0
69.	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /опорные подушки/ массой до 0,5 т	шт	57,00	419,27	30,19	23898	1721	1,18	68
					197,69	11,04	11268	629	0,05	3
70.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	0,31	25800,00	--	7946	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,14	185170,14	57977,14	25924	8117	487,60	68
					87457,50	21269,06	12244	2978	110,46	15
72.	С130806-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	70,70	279,00	--	19725	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С130806-63	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	35,35	204,00	--	7211	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С130806-60	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	35,35	141,00	--	4984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	шт	8,00	208,00	--	1664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом	шт	8,00	227,00	--	1816	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм			--	--	--	--	--	--
77.	С130901-16	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	шт	2,00	745,00	--	1490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С130901-15	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	шт	2,00	530,00	--	1060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	4,00	903,60	487,02	3614	1948	1,99	8
					364,84	116,44	1459	466	0,48	2
80.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	шт	4,00	3500,00	--	14000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Е0122-12-1	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,07	243064,64	20657,64	17015	1446	133,40	9
					23339,25	7804,69	1634	546	38,11	3
82.	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	140,00	100,10	10,59	14014	1482	0,32	45
					55,89	3,94	7825	551	0,02	3
83.	С11031-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	м3	6,00	4518,00	--	27108	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0126-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	м	140,00	133,64	9,25	18709	1295	0,25	35
					39,33	3,38	5506	473	0,02	2
85.	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,15	314500,00	--	47490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Ц0112-630-1	Установка сальников на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода до 100 мм	шт	4,00	1415,90	181,25	5664	725	5,75	23
					1047,65	22,50	4191	90	0,13	1
87.	С130806-212	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 89х3,5 мм	м	1,20	582,00	--	698	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88.	С11011-886	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали	т	0,00	51027,00 ---	-- ---	204 ---	-- ---	-- ---	-- ---
89.	С11011-873	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,00	72300,00 ---	-- ---	289 ---	-- ---	-- ---	-- ---
90.	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1сальник	4,00	815,86 346,73	-- --	3263 1387	-- --	2,07 --	8 --
91.	Е0106-1-2	Устройство бетонного основания под вентиляционную трубу	м3	0,05	9888,61 799,54	122,90 46,44	445 36	6 2	5,07 0,23	0 0
92.	Е0116-7-8	Прокладка вентиляционной трубы диам. 80 мм	м	4,00	132,41 106,87	15,26 5,71	530 427	61 23	0,64 0,03	3 0
93.	С130801-52	Вентиляционная труба,89х3,5 мм	м	4,00	775,00 ---	-- ---	3100 ---	-- ---	-- ---	-- ---
94.	Е0153-22-5	Зачеканка асбестоцементным раствором и мастиками	м	1,20	607,05 384,40	6,88 4,81	728 461	8 6	2,10 0,03	3 0
95.	С11011-21	Асбестоцементная смесь	м3	0,00	43400,00 ---	-- ---	43 ---	-- ---	-- ---	-- ---
96.	С11011-1028	Шнур асбестовый общего назначения	т	0,01	736700,00 ---	-- ---	4420 ---	-- ---	-- ---	-- ---
97.	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100	м3	0,01	5800,00 ---	-- ---	70 ---	-- ---	-- ---	-- ---
98.	С11011-727	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350	м2	2,04	84,00 ---	-- ---	171 ---	-- ---	-- ---	-- ---
99.	С11011-700	Гермит /шнур диаметром 40 мм/	кг	6,96	267,00 ---	-- ---	1858 ---	-- ---	-- ---	-- ---
100.	С12069-35	Доски из антисептированной	м3	0,01	47700,00	--	572	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		древесины тип-1,			--	--	--	--	--	--
101.	Е0115-172-3	Масляная окраска вентиляционной трубы	м2	1,12	109,76	0,09	123	--	0,42	0
					69,35	0,02	78	--	0,00	0
		Итого по разделу: Тепловые сети								366672
		Раздел: Покрытие								
102.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	300,00	431,74	41,60	129523	12481	0,04	11
					5,75	14,36	1725	4308	0,05	15
103.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	15,00	1628,00	85,16	24420	1277	0,17	2
					24,59	15,95	369	239	0,05	1
104.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	115,00	602,67	8,29	69307	953	0,80	92
					124,98	2,20	14373	253	0,01	1
105.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	4,98	28400,00	--	141432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	300,00	119,28	52,60	35783	15780	0,44	131
					65,99	18,56	19796	5569	0,09	27
107.	С11011-60-3	Брусчатка	м2	300,00	717,00	--	215100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Покрытие								615565
		Раздел: Монтаж ограждения								
108.	Е0107-24-9	Демонтаж оград металлических по металлическим столбам	м	126,39	452,41	190,03	57180	24018	1,54	194
					262,37	52,16	33161	6592	0,19	24
109.	Е0107-24-9	Установка оград металлических по металлическим столбам	м	126,39	788,74	271,48	99688	34312	2,56	324
					437,29	74,51	55269	9418	0,27	34
110.	С143001-5	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В10 /М-150/	м3	2,72	7700,00	--	20906	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
111.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	2,72	107,00	--	291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	2,65	134000,00	--	355234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	С12021-250	Навес металлический	т	0,16	154200,00	--	24209	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Монтаж ограждения								557507
	ИТОГО:						5261895	246847		4686
							747766	61638		257

Накладные расходы :

На монтажные работы	3467
На общестроительные работы	890148
На сантехнические работы	2116
Всего накладных расходов:	895731
Итого с накладными	6157626

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	369458
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6527084
Итого с временными, 1,44 %	6621074
Итого с зимними удорожаниями, 2,079 %	6758726
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6785210
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6851421
Пересчет в текущих ценах, К-2,38868	16372686
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	327454
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	16700140
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2004017
Итого с НДС	18704157

Заказчик:
ГУ «Уилский районный отдел образования» Сулейменов С.С

Технадзор:

ТОО «Актюбинская компания Энергоспецмонтаж» Аймаганбетов К.Б.

Подрядчик:

ТОО «Стройком+ Сервис» Бибшәрі Ж.О.

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел образования"
Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "ИНТЕРНАТ ПРИ ГУ УИЛСКАЯ КАЗАХСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМ.Ж.ЖУСИБАЛИЕВА"УИЛСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Договор №4 от 12.05.2014

форма кс-3

СПРАВКА

Выполненных объемов строительно-монтажных работ
за июнь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правов форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№ 4	12.05.2014				

Наименование пусковых объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ, затрат							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1				НДС	К ОПЛАТЕ
			Строительно монтажные работы (в базисных ценах 2001г.)	Строительно монтаж. работы 2014 г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР 2014г.		
Всего по стройке	**24504157**		**8975988**	**21449717**		**428 995**	**2 625 446**	**24504157**
в том числе за отчетный м-ц.		**5800000**	**2 124 567**	**5077031**		**101 541**	**621 429**	**5800000**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела
ГУ "Уилский районный отдел образования"
_____ Сулейменов С.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Стройком+Сервис"
_____ БибшәріЖ.О.

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Уилский районный отдел образования»

Подрядчик ТОО «Стройком +Сервис» договор №4 от 12.05.2014

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "ИНТЕРНАТ ПРИ ГУ УИЛСКАЯ КАЗАХСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛАИМ.Ж.ЖУСИБАЛИЕВА"УИЛСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

А К Т № 2
приемки выполненных работ
за июнь 2014 года

на 2013К-2-4 оБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Монтаж ограждения								
1	Е0107-24-9 к=0,6;0,7;0,5	**Демонтаж оград металлических по металлическим столбам**	512,91	452,41	190,03	232044	97470	203271	1,54	789
		м		262,37	52,16	134574	26753	113,4	0,19	97
2	30-1-5	**Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В10 /М-150/**	11,019	7700		84845				
		м3								
3	30-1-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	11,019	107		1179				
		м3								
4	2-1-250	**Навес металлический**	0,6383	154200		98427				
		т								
5	2-1-268	**Сварная решетка ограждения**	9,624	134000		1289662				
		т								
		Итого по разделу: Монтаж ограждения				1706156				
		ИТОГО:				1706157	97470			789
		Накладные расходы :				134574	26753			97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы				203271				
		Всего накладных расходов:				203271				
		Итого с накладными				1909428				
		- заработная плата				30491				
		- трудоемкость				102				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				114566				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2023993				
		Итого с временными, 1,44 %				2053139				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,079 %				2095823				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2104036				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2124567				
		ИТОГО:				2124567				
		Сметная заработная плата				191818				
		Нормативная трудоемкость				988				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				5077031				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				101541				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5178571				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				621429				
		Итого с НДС				5800000				
		Всего:				5800000				

Заказчик:ГУ «Уилский районный отдел образования» **Сулейменов С.** _____
(подпись)

Подрядчик: ТОО «Стройком+ Сервис» **Бибшэрі Ж.О.** _____
(подпись)

Технадзор: ТОО «Актюбинская компания Энергоспецмонтаж» **Аймаганбетов К.Б.** _____
(подпись)

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел образования" форма кс-3

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "ИНТЕРНАТ ПРИ ГУ УИЛСКАЯ КАЗАХСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМ.Ж.ЖУСИБАЛИЕВА"УИЛСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Договор № 4 от 12.05.2014 г

СПРАВКА

Выполненных объемов строительно-монтажных работ за июль 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правов форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№ 4	12.05.2014 г				

Наименование пусковых объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ, затрат							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1				НДС	К ОПЛАТЕ
			Строительно монтажные работы (в базисных ценах 2001г.)	Строительно монтаж. работы 2014 г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР 2014г.		
Всего по стройке	**42314683**		**15500068**	**37040163**		**740 804**	**4 533 716**	**42314683**
в том числе (за отчетный месяц)		**20810526**	**7 622 994**	**18216497**		**364 330**	**2 229 699**	**20810526**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела

ГУ "Уилский районный отдел образования"

_____ Сулейменов С.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Стройком+Сервис"

_____ Бибшәрі Ж.О.

Заказчик ГУ «Уилский районный отдел образования» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Стройком +Сервис»

Договор №4 от 12.05.2014 г

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "ИНТЕРНАТ ПРИ ГУ УИЛСКАЯ КАЗАХСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛАИМ.Ж.ЖУСИБАЛИЕВА"УИЛСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование обьекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "ИНТЕРНАТ ПРИ ГУ УИЛСКАЯ КАЗАХСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛАИМ.Ж.ЖУСИБАЛИЕВА"УИЛСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отделочные работы								
1.	Е0162-36-5	Очистка вручную стен от масляной,перхлорвиниловой окраски	м2	1521,72	46,31	--	70471	--	0,32	490
					46,31	--	70471	--	--	--
2.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	40,68	133,16	23,58	5416	959	0,74	30
					109,58	4,16	4457	169	0,02	1
3.	Е0115-64-3	Шпаклевка стен выравнивающими смесями с огрунтовкой	м2	1521,72	223,43	4,29	339993	6524	0,52	797
					84,79	1,64	129026	2492	0,01	12
4.	Е0115-64-3	Шпаклевка стен финишными смесями	м2	1521,72	185,40	4,29	282122	6524	0,52	797
					84,79	1,64	129026	2492	0,01	12
5.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1521,72	285,16	2,63	433933	3995	0,45	682
					74,78	0,99	113801	1503	0,00	7
6.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из	м2	40,68	1067,70	5,78	43430	235	1,75	71
					293,22	3,93	11927	160	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
7.	Е0162-36-5	Очистка вручную потолков от масляной,перхлорвиниловой окраски	м2	1687,40	46,31	--	78143	--	0,32	543
					46,31	--	78143	--	--	--
8.	Е0115-64-4	Шпаклевка потолков выравнивающими смесями с огрунтовкой	м2	1687,40	256,73	4,93	433209	8310	0,64	1074
					117,43	1,86	198145	3143	0,01	15
9.	Е0115-64-4	Шпаклевка потолков сухими финишными смесями	м2	1687,40	218,70	4,93	369037	8310	0,64	1074
					117,43	1,86	198145	3143	0,01	15
10.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков	м2	1687,40	260,86	2,91	440175	4915	0,30	505
					50,20	1,10	84703	1856	0,01	9
		Итого по разделу: Отделочные работы								2495930
		Раздел: Полы								
11.	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	517,20	505,81	7,98	261606	4125	0,51	266
					79,96	2,99	41355	1545	0,01	8
12.	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	517,20	144,99	13,79	74989	7131	0,69	357
					109,46	5,18	56611	2677	0,03	13
13.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	517,20	180,18	2,35	93189	1215	0,54	278
					90,05	0,90	46571	465	0,00	2
14.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	26,80	243,33	12,44	6521	333	0,41	11
					60,03	4,67	1609	125	0,02	1
15.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	26,80	66,98	1,68	1795	45	0,01	0
					1,45	0,62	39	17	0,00	0
16.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	26,80	964,17	14,65	25840	393	1,22	33
					197,43	5,49	5291	147	0,03	1
17.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	29,48	145,42	0,40	4287	12	0,27	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					47,87	0,14	1411	4	0,00	0
		Итого по разделу: Полы								468227
		Раздел: Монтаж ограждения								
18.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	1,14	134000,00	--	152090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0107-25-2	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт	2,00	6560,42	2603,87	13121	5208	14,49	29
					2538,34	755,24	5077	1510	2,93	6
20.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,18	134000,00	--	23852	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт	2,00	2105,24	41,84	4210	84	9,03	18
					1650,83	15,81	3302	32	0,08	0
22.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,06	134000,00	--	7906	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0113-16-9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ЭП-057 за два раза	м2	18,81	611,11	0,35	11495	7	0,05	1
					10,19	0,13	192	2	0,00	0
24.	Е0113-28-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за два раза	м2	18,81	68,41	0,05	1287	1	0,03	1
					6,21	--	117	--	--	--
25.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	1121,00	431,74	41,60	483983	46636	0,04	43
					5,75	14,36	6446	16096	0,05	57
26.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	56,05	1628,00	85,16	91249	4773	0,17	9
					24,59	15,95	1378	894	0,05	3
27.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	434,00	602,67	8,29	261559	3597	0,80	348
					124,98	2,20	54242	953	0,01	3
28.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	18,79	28400,00	--	533693	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	1121,00	119,28 65,99	52,60 18,56	133710 73971	58965 20809	0,44 0,09	491 102
30.	С11011-60 3	Брусчатка	м2	1121,00	717,00 --	-- --	803757 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Монтаж ограждения								2521912
		ИТОГО:					5486068 1315456	172298 60234		7956 268

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1365000
Всего накладных расходов:	1365000
Итого с накладными	6851068

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	411064
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7262132
Итого с временными, 1,44 %	7366706
Итого с зимними удорожаниями, 2,079 %	7519860
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7549327
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7622994
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	18216497
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	364330
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	18580827
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2229699
Итого с НДС	20810526

Заказчик:

ГУ «Уилский районный отдел образования» Сулейменов С.С

Технадзор:

ТОО «Актюбинская компания Энергоспецмонтаж» Аймаганбетов К.Б

Подрядчик:

ТОО «Стройком+ Сервис» Бибшәрі Ж.О.

форма кс-3

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел образования"
Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "ИНТЕРНАТ ПРИ ГУ УИЛСКАЯ КАЗАХСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМ.Ж.ЖУСИБАЛИЕВА"УИЛСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Договор №4 от 12 мая 2014

СПРАВКА

Выполненных объемов строительно-монтажных работ за август 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правов форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№4	12 мая 2014				

Наименование пусковых объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ, затрат						НДС	К ОПЛАТЕ
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1					
			Строительно монтажные работы (в базисных ценах 2001г.)	Строительно монтаж. работы 2014 г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР 2014г.		
Всего по стройке	**64169310**		**23505521**	**56170614**		**1 123 413**	**6 875 284**	**64169310**
в том числе (за отчетный месяц)		**18854627**	**6 906 539**	**16504400**		**330 088**	**2 020 139**	**18854627**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела

ГУ "Уилский районный отдел образования"

_____ Сулейменов С.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Стройком+Сервис"

_____ Жулумбетов У.Ж.

Заказчик ГУ «Уилский районный отдел образования»

Подрядчик ТОО «Стройком +Сервис»

Наименование строительства и его адрес: **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "ИНТЕРНАТ ПРИ ГУ УИЛСКАЯ КАЗАХСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛАИМ.Ж.ЖУСИБАЛИЕВА"УИЛСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

А К Т
приемки выполненных работ

за август 2014 года

на 2013К-2-4 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отделочные работы								
1	**Е0162-36-5**	**Очистка вручную стен от масляной,перхлорвиниловой окраски**	**121,756**	**46,31**	**0**	**5639**	**0**	**5328**	**0,32**	**39**
		м2		**46,31**	**0**	**5639**	**0**	**94,5**	**0**	**0**
2	**Е0163-8-5**	**Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток**	**3,255**	**133,16**	**23,58**	**433**	**77**	**350**	**0,74**	**2**
		м2		**109,58**	**4,16**	**357**	**14**	**94,5**	**0,02**	**0**
3	**Е0115-64-3**	**Шпаклевка стен выравнивающими смесями с огрунтовкой**	**121,756**	**223,43**	**4,29**	**27204**	**522**	**9944**	**0,52**	**64**
		м2		**84,79**	**1,64**	**10324**	**199**	**85,05**	**0,01**	**1**
4	**Е0115-64-3**	**Шпаклевка стен финишными смесями**	**121,756**	**185,4**	**4,29**	**22573**	**522**	**9944**	**0,52**	**64**
		м2		**84,79**	**1,64**	**10324**	**199**	**85,05**	**0,01**	**1**
5	**Е0115-180-3**	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**121,756**	**285,16**	**2,63**	**34720**	**320**	**8718**	**0,45**	**55**
		м2		**74,78**	**0,99**	**9105**	**120**	**85,05**	**0**	**1**
6	**Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	**3,255**	**1067,7**	**5,78**	**3475**	**19**	**905**	**1,75**	**6**
		м2		**293,22**	**3,93**	**954**	**13**	**84,24**	**0,02**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	E0152-1-3	Разборка отмостки бетонных	17	3714,23	2438,48	63142	41454	35760	7,78	132
		м3		1275,75	950,21	21688	16154	94,5	5,22	89
8	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку толщ.30мм	5,099	2562,55	126,11	13066	643	1030	0,98	5
		м3		142,31	47,81	726	244	95,58	0,23	1
9	E0111-2-9	Устройство бетонной отмостки из бетона класса В7,5	13,597	8695,43	0	118230	0	9814	4,21	57
		м3		652,05	0	8866	0	99,63	0	0
10	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	79,88	27,1	0	2165	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
11	C010333-A10-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 2	79,88	98,37		7857				
		т								
		Итого по разделу: Отделочные работы				298504				
		Раздел: Электромонтажные работы								
12	E0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	68	29,35	2,8	1996	190	1785	0,18	12
		шт		26,55	0,45	1805	31	97,2	0	0
13	E0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	1250	3,69	0	4613	0	4483	0,03	32
		м		3,69	0	4613	0	97,2	0	0
14	E0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	62	8,42	0	522	0	507	0,06	4
		шт		8,42	0	522	0	97,2	0	0
15	E0167-7-6	Демонтаж шкафов	1	40,78	0,5	41	1	39	0,26	0
		шт		40,28	0,09	40	0	97,2	0	0
16	E0121-24-8	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг в готовой нише или на стене	1	498,14	45,21	498	45	425	2,39	2
		шт		419,18	17,92	419	18	87,48	0,09	0
17	C151803-155	Щиток осветительный,тип ЩРВ-12	1	7930		7930				
		шт								
18	E0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	16	198,94	0	3183	0	527	0,22	3
		шт		33,9	0	542	0	87,48	0	0
19	E0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	46	39,12	0	1800	0	1516	0,22	10
		шт		33,9	0	1559	0	87,48	0	0
20	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом,тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	46	195		8970				
		шт								
21	18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,078	22300		1739				
		1000шт								
22	18-3-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ	0,062	28100		1742				
		1000шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках	68	378,66	115,58	25749	7860	19780	1,45	99
		шт		233,66	65,61	15889	4461	87,48	0,29	20
24	17-2-58	Светильники 1Х40-СМ-УХЛ4	68	1310		89080				
		шт								
25	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	136	99		13464				
		шт								
26	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	136	17		2312				
		шт								
27	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	5	197,28	71,95	986	360	704	0,63	3
		шт		99,88	44,92	499	225	87,48	0,2	1
28	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	5	871		4355				
		шт								
29	17-6-15	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-100	5	39		195				
		шт								
30	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	1250	118,83	14,35	148539	17937	125094	0,58	723
		м кабеля		93,93	9,03	117415	11282	87,48	0,04	49
31	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1,275	60500		77138				
		1000м								
32	Е0169-9-4	Заделка борозд в кирпичных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	1250	55,64	0,77	69553	963	52627	0,24	298
		м		46,67	0,11	58338	137	90	0	1
33	Е0169-9-8	Заделка борозд в кирпичных стенах сечением 1х1 кирпич	1250	1098,35	41,98	1372936	52475	344509	2,07	2584
		м		299,25	6,98	374063	8725	90	0,04	51
		Итого по разделу: Электромонтажные работы				1837339				
		Раздел: Прочие работы								
34	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	7,2	27,1	0	195	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
35	С010333-А10-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 2	7,2	98,37		708				
		т								
		Итого по разделу: Прочие работы				903				
		Раздел: Отопление								
36	Е0118-5-1 К=0,4	Демонтаж бойлера	2	2196,58	204,71	4393	409	2682	6,35	13
		шт		1087,37	76,48	2175	153	103,68	0,38	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0118-13-1 К=0,4	Демонтаж насосов	1	1467,01	61,89	1467	62	1238	6,16	6
		1насос		1051,13	23,18	1051	23	103,68	0,11	0
38	Е0118-3-1	Установка котла отопительного	2	3980,53	575,27	7961	1151	4608	10,06	20
		шт		1785,63	214,37	3571	429	103,68	1,06	2
39	ТООЮско Актобе"	Отопительное оборудование CrOnOs2035RG,бойлер типа KDV-2035RG,200000ккал/час,233кВт(пр-во Казахстан),с горелкой газовой BLU 350(ЕСОПАМ-Италия)	2	399268,38		798537				
		шт								
		Отпускная цена		399268		798537				
		Сметная стоимость оборудования				*798537*				
40	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3667,53	154,72	3668	155	3094	15,4	15
		1насос		2627,81	57,94	2628	58	103,68	0,28	0
41	10-2-22	Насосы циркуляционный ВРН 180/360.80	1	104800		104800				
		шт								
		Итого по разделу: Отопление				920826				
		Раздел: Водопровод и сантехника								
42	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	65	51,07	0,69	3320	45	3781	0,33	22
		м		50,38	0,11	3275	7	115,2	0	0
43	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	4	101,59	3,33	406	13	455	0,61	2
		компл		98,26	0,54	393	2	115,2	0	0
44	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	4	244,84	6,45	979	26	1103	1,43	6
		компл		238,39	1,04	954	4	115,2	0,01	0
45	Е0165-12-1	Установка раковины /умывальника/	4	5994,9	3,81	23980	15	2253	2,89	12
		компл		488,25	0,59	1953	2	115,2	0,01	0
46	Е0165-12-3	Установка унитазов с бачком	4	9234,74	6,67	36939	27	3033	3,77	15
		компл		657	1,13	2628	5	115,2	0,01	0
47	Е0165-15-1	Смена смесителя с душем	4	1992,73	0,53	7971	2	1566	1,94	8
		компл		339,75	0,09	1359	0	115,2	0	0
48	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	65	546,39	15,24	35516	990	25616	1,89	123
		м		336,38	5,71	21864	371	103,68	0,03	2
49	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ (по проекту)	9,75	200		1950				
		кг								
		Итого по разделу: Водопровод и сантехника				111060				
		Раздел: Прочие работы								
50	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,33	27,1	0	9	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		0	0	0	0		0	0
51	С010333-А10-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 2	0,33	98,37		32				
		т								
		Итого по разделу: Прочие работы				41				
		Раздел: Технологическое оборудование								
52	Е0165-4-4	Демонтаж ванн	4	477,11	22,41	1908	90	2112	2,61	10
		компл		454,7	3,56	1819	14	115,2	0,03	0
53	Е0165-31-1	Отсоединение котлов от трубопроводов	1	2067,3	0	2067	0	2382	13,13	13
		котел		2067,3	0	2067	0	115,2	0	0
54	Ц0128-927-12	Плита электрическая	1	1387,22	16,29	1387	16	1227	8	8
		шт		1356,75	6,75	1357	7	90	0,04	0
55	ССборник5.3-75	Плита электрическая 4-х конфорочная,жарочный шкаф	1	132233		132233				
		шт								
		Отпускная цена		132233		132233				
		Сметная стоимость оборудования				*132233*				
56	Ц0128-268-1	Котел пищеварочный	1	1584,97	96,31	1585	96	1055	31	31
		шт		1152	20,25	1152	20	90	0,12	0
57	ССборник5.3-72	Котел пищеварочный	1	147437		147437				
		шт								
		Отпускная цена		147437		147437				
		Сметная стоимость оборудования				*147437*				
58	Ц0128-927-5	Сковорода электрическая	1	1397,41	28,73	1397	29	1229	11	11
		шт		1354,5	11,25	1355	11	90	0,07	0
59	ССборник8.1таб.1-83	Сковорода электрическая	1	69372		69372				
		шт								
		Отпускная цена		69372		69372				
		Сметная стоимость оборудования				*69372*				
60	17-1-3	Установка ванн	4	600,42		2402				
		комплект								
61	ССборник5.3-112	Ванна рукомойник	3	8646		25938				
		шт								
		Отпускная цена		8646		25938				
		Сметная стоимость оборудования				*25938*				
62	ССборник5.3-66	Ванна моечная 2-х секционная	1	10258		10258				
		шт								
		Отпускная цена		10258		10258				
		Сметная стоимость оборудования				*10258*				
63	Ц0128-921-13	Картофелечистка производительностью 120кг/ч	1	1098,2	7,01	1098	7	964	8	8
		шт		1068,75	2,25	1069	2	90	0,01	0
64	ССборник5.1-69	Картофелечистка производительностью 150кг/ч	1	71415		71415				
		шт								
		Отпускная цена		71415		71415				
		Сметная стоимость оборудования				*71415*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Ц0128-911-2	**Шкаф холодильный**	**2**	**1850,15**	**38**	**3700**	**76**	**3256**	**12**	**24**
		шт		**1793,25**	**15,75**	**3587**	**32**	**90**	**0,09**	**0**
66	ССборник5.3-80	**Холодильный шкаф,ШХ-08М,1400х884х2064 мм**	**1**	**143947**		**143947**				
		шт								
		Отпускная цена		143947		143947				
		Сметная стоимость оборудования				***143947***				
67	ССборник5.3-81	**Холодильный шкаф,POlAir ШН-0,7, разм.735х884х2064 мм**	**1**	**102424**		**102424**				
		шт								
		Отпускная цена		102424		102424				
		Сметная стоимость оборудования				***102424***				
68	Ц0128-923-1	**Кипятильник**	**1**	**1140,24**	**0**	**1140**	**0**	**1015**	**8**	**8**
		шт		**1127,25**	**0**	**1127**	**0**	**90**	**0**	**0**
69	ССборник5.1-83	**Электрокипятильник ЭКГ-50**	**1**	**29949**		**29949**				
		шт								
		Отпускная цена		29949		29949				
		Сметная стоимость оборудования				***29949***				
70	17-1-3	**Установка ванн**	**1**	**600,42**		**600**				
		комплект								
71	ССборник5.3-66	**Ванна моечная (котломойка)**	**1**	**10258**		**10258**				
		шт								
		Отпускная цена		10258		10258				
		Сметная стоимость оборудования				***10258***				
72	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 85	**Электропривод универсальный**	**1**	**93887**		**93887**				
		шт.								
		Отпускная цена		93887		93887				
		Сметная стоимость оборудования				***93887***				
73	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 91	**Весы товарные**	**1**	**14600**		**14600**				
		шт.								
		Отпускная цена		14600		14600				
		Сметная стоимость оборудования				***14600***				
		Итого по разделу: Технологическое оборудование				**869004**				
		Раздел: Пожарная сигнализация								
74	Ц0110-667-1	**Контрольная панель "Гранит-8"**	**1**	**4487,6**	**1,6**	**4488**	**2**	**3848**	**23**	**23**
		шт		**4275**	**0**	**4275**	**0**	**90**	**0**	**0**
75	СТОО"Электра"	**УСТРОЙСТВО ПРИЕМНО КОНТРОЛЬНый "Гранит-8"**	**1**	**5152,48**		**5152**				
		шт								
76	Ц0110-669-3	**Аккумулятор резервного питания**	**1**	**994,3**	**1,6**	**994**	**2**	**842**	**5**	**5**
		шт		**936**	**0**	**936**	**0**	**90**	**0**	**0**
77	СТОО"Практика"	**АККУМУЛЯТОР РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ,А-7,0**	**1**	**764,11**		**764**				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	1	994,3	1,6	994	2	842	5	5
		шт		936	0	936	0	90	0	0
79	СТОО"Электра"	Бесперебойный блок питания ИВЭПР	1	3702,97		3703				
		шт								
80	Ц0110-668-3	Извещатели ИП автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	56	457,5	1,6	25620	90	22025	2	112
		шт		437	0	24472	0	90	0	0
81	СТОО"Практика"	ИЗВЕЩАТЕЛЬ тепловой ИП 103-5/1-А3	42	97,74		4105				
		шт								
82	СТОО"Электра"	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ ИП-212-45	11	351,86		3871				
		шт								
83	СТОО"Электра"	ИЗВЕЩАТЕЛЬ РУЧНОЙ ИПР	3	242,95		729				
		шт								
84	Ц0110-698-1	Коробка универсальная ответвительная на стене	3	92,4	0	277	0	243	0,5	2
		шт		90	0	270	0	90	0	0
85	18-2-21	Коробка универсальная УК-II	3	59		177				
		шт								
86	Ц0110-671-2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	425	61,1	0,8	25968	340	18704	0,28	119
		м		48,8	0,1	20740	43	90	0	0
87	СТОО"Электра"	Кабель КСПВ 2х0,5 мм2	255	6,27		1599				
		м								
88	СТОО"Электра"	Кабель КСПВ 4х0,5 мм2	178,5	11,36		2028				
		м								
89	16-3-181	Кабельные каналы 12х10	0,4	66200		26480				
		1000м								
90	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	5	36,51	0	183	0	142	0,16	1
		м		26,33	0	132	0	108	0	0
91	8-4-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	0,5	664		332				
		10м								
		Итого по разделу: Пожарная сигнализация				107464				
		Раздел: Звуковое и световое оповещениео пожаре								
92	Ц0110-668-6	Оповещатель звуковой Сирена-Свирель	2	86,3	7,8	173	16	109	0,35	1
		шт		60,8	0	122	0	90	0	0
93	СТОО"Практика"	Оповещатель свето-звуковой Сирена-Свирель-2	2	1586,99		3174				
		шт								
94	Ц0108-593-1	Световые настенные указатели	4	216,3	120	865	480	378	0,41	2
		шт		65	34,4	260	138	95	0,2	1
95	17-4-2	Указатель световой "Выход"	4	462		1848				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	Ц0110-671-2	Провод двух- и трехжильный для системОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	92	61,1	0,8	5621	74	4049	0,28	26
		м		48,8	0,1	4490	9	90	0	0
97	СТОО"Электра"	Провод ШВВП 2х0,75мм2	92	19,59		1803				
		м								
		Итого по разделу: Звуковое и световое оповещениео пожаре				13483				
		Раздел: Монтаж ограждения								
98	Е0107-24-9	Установка оград металлических по металлическим столбам	512,91	788,74	271,48	404551	139243	330760	2,56	1315
		м		437,29	74,51	224289	38218	113,4	0,27	139
99	Е0113-16-9#К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ЭП-057 за два раза	1054,845	611,11	0,35	644629	369	8813	0,05	53
		м2		10,19	0,13	10748	132	72,9	0	1
100	Е0113-28-4#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за два раза	1054,845	68,41	0,05	72158	53	5306	0,03	33
		м2		6,21	0	6551	0	72,9	0	0
		Итого по разделу: Монтаж ограждения				1121338				
		ИТОГО:				5279962	267413			6298
						1001649	81557			362
		Всего прямые затраты:				5279962				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				2360645				
		- оборудования				1650255				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				214789				
		На общестроительные работы				825602				
		На сантехнические работы				53920				
		Всего накладных расходов:				1094311				
		Итого с накладными				6374273				
		- заработная плата				164137				
		- трудоемкость				554				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				283441				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6657714				
		Итого с временными, 1,44 %				6729821				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,079 %				6835425				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				6855743				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				6906539				
		ИТОГО:				6906539				
		Сметная заработная плата				1247343				
		Нормативная трудоемкость				7214				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				16504400				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				330088				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**16834488**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2020139**				
		Итого с НДС				**18854627**				
		Всего:				**18854627**				

Заказчик:
ГУ «Уилский районный отдел образования»

Сулейменов С.С.

Технадзор:
ТОО «Актюбинская компания Энергоспецмонтаж»

Аймаганбетов К.Б.

Подрядчик:
ТОО «Стройком+ Сервис»

Жулумбетов У.Ж.