"SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: КГУ "Катон-Карагайский аграрно-технический колледж" управления образования ВКО

Поставщик: ТОО "Маржан"

Наименование объекта: Текущий ремонт системы отопления в учебном корпусе №1 и общежития 1-2 этаж в КГУ " Катон-Карагайский аграрно-технический колледж" управления образования ВКО

Адрес: ВКО,Катон-Карагайский р-н, Улкен Нарынский с.о., с.Улкен Нарын, ул.Астана, 11

Договор № 107 от 23.05.2017г.

Акт № 1 от 25.08.2017г.
приемки выполненных работ за август 2017 г
(локальная смета 2-1-1)

Текущий ремонт системы отопления в учебном корпусе №1 и общежития 1-2 этаж в КГУ " Катон-Карагайский аграрно-технический колледж" управления образования ВКО

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Наружная система										
1	Е1-40-1	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м в грунтах 1 группы для трубопроводов диаметром 800-1000 мм роторными экскаваторами *км траншеи*	0,2	58460,05 25411,95	33048,1 6905,84	11692 5082	6610 1381	– –	177,895 72,94452	36 15
2	Е16-4-2	Частичная замена небольших участков трубопровода (до 6%) *м трубопровода*	400	394,34 59,63	5,29 1,98	157736 23852	2116 792	– –	0,35 0,0097	140 4

3	E16-15-7	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 250 мм	2	18170,48	165,23	36341	330	–	4,795	10
		шт		843,75	61,88	1688	124	–	0,3	1
4	E16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	16	4801,95	45,07	76831	721	–	1,3	21
		шт		223,88	16,88	3582	270	–	0,08	1
5	E26-9-3	Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими	400	142,2	5,66	56880	2264	–	0,2895	116
		м трубопровода		49,39	2,14	19756	856	–	0,0105	4
6	E7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	50	2704,34	136,5	135217	6825	–	0,4125	21
		шт сборных конструкций		67,84	47,24	3392	2362	–	0,18165	9
		Раздел 2 Общежитие								
7	E65-19-3	Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних частей центрального отопления.Демонтаж радиаторов	52	210,46	23,93	10944	1244	–	1,2786	66
		шт		186,53	3,78	9700	197	–	0,0325	2
8	E65-13-1	Трубы диаметром 32 мм	350	424,98	0,72	148743	252	–	1,195	418
		м		214,88	0,22	75208	77	–	0,001	–
9	E18-6-2	Выборочная установка стальных радиаторов	5,46	1183,29	9,31	6461	51	–	0,2955	2
		кВт		48,72	3,49	266	19	–	0,017	–
10	E99-1-1	Сварочные работы	1	1092,08	465,58	1092	466	–	2,95	3

		сварка		626,5	38,25	627	38	–	0,2235	–
11	1-1-1050	Электроды, d=4 мм, Э42	0,01	78300		783				
		т								
	Раздел 3 Главный корпус									
12	Е65-19-3	Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних частей центрального отопления.Демонтаж радиаторов	120	210,46	23,93	25255	2872	–	1,2786	153
		шт		186,53	3,78	22384	454	–	0,0325	4
13	Е65-13-1	Трубы диаметром 32 мм	600	424,98	0,72	254988	432	–	1,195	717
		м		214,88	0,22	128928	132	–	0,001	1
14	Е65-13-1	Трубы диаметром 20 мм	100	322,98	0,72	32298	72	–	1,195	120
		м		214,88	0,22	21488	22	–	0,001	–
15	Е18-6-2	Выборочная установка стальных радиаторов	25,2	1183,29	9,31	29819	235	–	0,2955	7
		кВт		48,72	3,49	1228	88	–	0,017	–
16	Е99-1-1	Сварочные работы	1	1098,2	471,7	1098	472	–	2,95	3
		сварка		626,5	44,37	627	44	–	0,2235	–
17	1-1-1050	Электроды, d=4 мм, Э42	0,01	78300		783				
		т								
	Всего прямые затраты					**986961**	**24962**			**1833**
						317808	**6856**			**41**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					644195				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					59217				
	Всего					**1046178**				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	10462
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4185
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1060825**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**3106096**
- материалы, тенге	1886203
- сметная заработная плата, тенге	993503
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1874
Налог (2 %)	62116
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3168212**
НДС (12 %)	380185
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3548397,44**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Катон-Карагайский аграрно-технический колледж" управления образования Восточно-Казахстанской области
Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, Улкен Нарынский с.о., с.Улкен Нарын, Астана, 11
БИН 970940001566
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN1801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 22606
Руководитель Кудабаев Сиезкан Даулетканович

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "МАРЖАН"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Строителей, 12
БИН/ИИН 020440004218
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ718560000000058661
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87232 71 26 31
Директор Рахимжанов Мурзагул