Форма N 2в

Заказчик АО "FORTE BANK"
Подрядчик ТОО «ASG-СТРОЙ»
Договор №24/331-2018 от 01.08.18
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт помещения филиала АО"Forte Bank", расположеного по адресу г.Усть-Каменогорск, Независимости 2НП1В
Наименование объекта: Капитальный ремонт помещения филиала АО"Forte Bank", расположеного по адресу г.Усть-Каменогорск, Независимости 2НП1В

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ - Ремонтно-строительные работы. АР

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтаж перегородок									
1	Е12-050101-0301 1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 перегородок	75,52	1767,00 1595,10	171,90 81,38	133444 120462	12982 6146	--	91158 17968	242570
2	Е11-460401-0504 1146-0401-0504 РСНБ РК 2015	**Перегородки деревянные из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит. Разборка** *НР - 84%; СП - 8%*	м2	32,4	981,47 905,86	75,61 38,94	31800 29350	2450 1262	--	25714 4601	62114
3	Е12-130103-0401 1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	**Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 облицовки	19,2	89,38 84,21	5,17 2,42	1716 1617	99 47	--	1198 233	3147
4	Е12-130103-0401 1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	**Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 облицовки	16,5	89,38 84,21	5,17 2,42	1475 1389	85 40	--	1029 200	2704
		Демонтаж дверей									
5	Е12-060101-1101 1206-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Наличники. Снятие** *НР - 72%; СП - 8%*	м	30,6	41,32 41,32	-- --	1264 1264	-- --	--	910 174	2349
6	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	20,65	356,09 356,09	-- --	7353 7353	-- --	--	5294 1012	13659
7	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	10	2060,53 1958,99	101,55 48,08	20605 19590	1015 481	--	14451 2804	37861
		Демонтаж окон и витражей									
8	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	1384,63 1333,76	50,87 24,66	8308 8003	305 148	--	5868 1134	15310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Демонтаж применен коэфициент-0,8. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	м2	52,2608	4816,84 4466,90	345,89 166,40	251732 233444	18076 8696	212	167077 33505	452313
		Демонтаж напольного покрытия									
10	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	м2	151,85	817,66 789,31	28,35 14,60	124162 119856	4305 2217	--	87893 16964	229019
11	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	м2	21,13	110,17 107,61	2,56 1,32	2328 2274	54 28	--	1657 319	4304
		Потолки демонтаж									
12	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж применен коэфициент-0,8. *НР - 80%; СП - 8%*	м2	160,98	964,42 857,27	107,15 50,54	155253 138004	17249 8135	--	116911 21773	293937
13	Е11-090306-0101 1109-0306-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Разработка (демонтаж) сайдинга на казырьке, применен коэфициент к затратам труда-0,6, к времени Эксплуатации машин-0,7, к расходу материалов-0,5 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	5,4	2719,83 2551,72	100,72 29,02	14687 13779	544 157	364	9616 1944	26247
14	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 облицовки	18	764,86 716,01	48,84 23,41	13767 12888	879 421	--	9583 1868	25218
		Демонтаж сантехнических приборов									
15	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	прибор	1	726,90 721,19	5,71 2,94	727 721	6 3	--	521 100	1348
16	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	прибор	1	584,64 579,52	5,12 2,64	585 580	5 3	--	419 80	1084
		Демонтаж металлических роллштор									
17	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка Тенге за 1 тонну *СП - 8%*	т	8,344	468,00 --	-- --	3905 --	-- --		-- 312	4217
18	С341-010103-1030 4101-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Н5 0,531361 *СП - 8%*	т	8,344	889,00 --	-- --	7418 --	-- --		-- 593	8011
		РАЗДЕЛ 1.Разные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Входная группа КЖ2,9									
19	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг, (ЗД 1- 2 шт.). Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0151	236589,66 71918,35	1217,31 513,81	3573 1086	18 8	2469	995 365	4933
		КЖ3,9, разрез А-А, КЖ 4									
20	Е11-460301-0101 1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм** *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	6	789,51 454,66	328,30 220,40	4737 2728	1970 1322	39	3402 651	8791
21	Е11-460301-0117 1146-0301-0117 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм (до 150 мм)** *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	6	-8,72 -5,13	-3,26 -2,30	-52 -31	-20 -14	-1	-37 -7	-97
22	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Постановка болтов** *НР - 69%; СП - 8%*	болт	6	148,33 147,56	0,78 0,36	890 885	5 2	--	612 120	1623
23	С121-130201-1106 2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	**Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90** *СП - 8%*	шт.	6	92,00 --	-- --	552 --	-- --	552	-- 44	596
24	Е11-090102-0103 1109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,41226	64825,55 31113,59	18992,89 5114,49	26725 12827	7830 2108	6068	10305 2962	39993
25	С123-010201-0194 2301-0201-0194 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	6,4	3288,00 --	-- --	21043 --	-- --	21043	-- 1683	22727
26	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,03686	328438,00 --	-- --	12106 --	-- --	12106	-- 968	13075
27	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005** *СП - 8%*	т	0,284	322805,00 --	-- --	91677 --	-- --	91677	-- 7334	99011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,0018	328438,00 --	-- --	591 --	-- --	591	-- 47	638
29	С121-050201-0602 2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89** *СП - 8%*	т	0,0036	298822,00 --	-- --	1076 --	-- --	1076	-- 86	1162
30	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	14,905786	89,75 45,19	2,21 0,24	1338 674	33 4	631	467 144	1949
31	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	14,905786	82,33 26,41	1,57 0,24	1227 394	23 4	810	274 120	1621
		Деталь устройства кровли КЖ2, 7-9									
32	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,887068	88760,44 66344,60	20032,63 5267,67	78737 58852	17770 4673	2115	43832 9806	132374
33	С121-050201-0602 2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89** *СП - 8%*	т	0,887068	298822,00 --	-- --	265075 --	-- --	265075	-- 21206	286281
34	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	25,724972	89,75 45,19	2,21 0,24	2309 1163	57 6	1089	806 249	3364
35	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	25,724972	82,33 26,41	1,57 0,24	2118 679	41 6	1398	473 207	2798
36	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка (см. КЖ 7, деталь устройство кровли)** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,0524475	61838,23 24540,41	980,78 435,96	3243 1287	51 23	1905	1179 354	4776
37	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	м2 покрытия	27,5	609,10 372,23	156,82 44,69	16750 10236	4313 1229	2201	7911 1973	26634

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С121-100103-0907 2110-0103-0907 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012 (примечанеие)**	м2	27,5	2509,00	--	68998	--	68998	--	74517
		СП - 8%			--	--	--	--		5520	
		Монолитная лестница и пандус, КЖ 5 ==========									
39	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	8,172	209,36	28,79	1711	235	869	652	2552
		НР - 94%; СП - 8%			74,28	10,66	607	87		189	
40	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная, бетон класса В7,5. Устройство**	м3	1,5	19386,97	1058,94	29080	1588	25579	2041	33611
		НР - 91%; СП - 8%			1275,40	219,55	1913	329		2490	
41	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300, бетон класса В15. Устройство**	м3	6	32115,10	2401,80	192691	14411	114941	60461	273404
		НР - 91%; СП - 8%			10556,42	516,98	63339	3102		20252	
42	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,023424	204885,00	--	4799	--	4799	--	5183
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
43	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,107074	205373,00	--	21990	--	21990	--	23749
		СП - 8%			--	--	--	--		1759	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				852983	48326	648596	672672	2490677
							156639	12890	--	184490	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				708838				
	Материалы		Тенге				149728				
	Всего заработная плата		Тенге					78715			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				466864				
		Накладные расходы	Тенге				70714				
		Сметная прибыль	Тенге				62364				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				841916				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					78715			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				123102				
	Материалы		Тенге				10383				
	Всего заработная плата		Тенге					90813			
		Накладные расходы	Тенге				62661				
		Сметная прибыль	Тенге				14861				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				200624				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					90813			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				21043				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21043				
		Сметная прибыль	Тенге				1683				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				22727				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1065267				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156
		Сметная заработная плата	Тенге					169529			
		РАЗДЕЛ 2.Ремонтно-строительные работы									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				--	--	--	--	--
							--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				--				
		РАЗДЕЛ 3.Витражи									
		В-1 (1 шт), АР 24									
44	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,5	7415,94 6979,54	432,36 208,00	25956 24428	1513 728	15	17358 3465	46779
45	С121-090304-0107 2109-0304-0107 РСНБ РК 2015	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением верхней части, с заполнением верхней части двухкамерным энергосберегающим стеклопакетом с бронированием пленкой** *СП - 8%*	м2	0,56	35705,00 --	-- --	19995 --	-- --	19995	-- 1600	21594
46	С121-090304-0207 2109-0304-0207 РСНБ РК 2015	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным энергосберегающим стеклопакетом с бронированием пленкой** *СП - 8%*	м2	2,94	79985,00 --	-- --	235156 --	-- --	235156	-- 18812	253968
47	С121-090404-0301 2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011** *СП - 8%*	шт.	1	1654,00 --	-- --	1654 --	-- --	1654	-- 132	1786
48	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Доводчики дверные. Установка** *НР - 69%; СП - 8%*	шт.	1	1283,18 1281,48	1,70 --	1283 1281	2 --	--	884 173	2341
49	С121-090404-0104 2109-0404-0104 РСНБ РК 2015	**Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014** *СП - 8%*	комплект	1	5722,00 --	-- --	5722 --	-- --	5722	-- 458	6180
		В-2 (1 шт), АР 24									
50	**Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	16,956	7415,94 6979,54	432,36 208,00	125745 118345	7331 3527	69	84092 16787	226623

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С121-090301-0504 2109-0301-0504 РСНБ РК 2015	**Витражи из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одностворчатые одинарной конструкции с двухкамерным энергосберегающим стеклопакетом с бронированием пленкой, не открывающиеся: глухие ГОСТ 21519-2003**	м2	13,188	43243,00	--	570289	--	570289	--	615912
		СП - 8%			--	--	--	--		45623	
52	С121-090301-0505 2109-0301-0505 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одностворчатые одинарной конструкции с двухкамерным энергосберегающим стеклопакетом с бронированием пленкой, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 21519-2003**	м2	3,768	56813,00	--	214071	--	214071	--	231197
		СП - 8%			--	--	--	--		17126	
53	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	6,3	1525,06	4,89	9608	31	6673	2328	12891
		НР - 80%; СП - 8%			460,89	1,04	2904	7		955	
54	С121-100105-0303 2110-0105-0303 РСНБ РК 2015	**Отливы оконные из оцинкованной плоской толщиной стали 0,45 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м2	1,26	1605,00	--	2022	--	2022	--	2184
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
		Внутренние окна кассы (АР 24), ОКв1-ОКв3 (по 1 шт) ==========									
55	Е11-090403-0104 1109-0403-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж**	м2	5,265	13708,01	1205,31	72173	6346	37713	20445	100027
		НР - 69%; СП - 8%			5339,77	288,11	28114	1517		7409	
56	С121-090301-0501 2109-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одностворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом не открывающиеся: глухие ГОСТ 21519-2003**	м2	5,265	38294,00	--	201618	--	201618	--	217747
		СП - 8%			--	--	--	--		16129	
		Наружные окна (АР 24), ОК1-ОК2 (по 1 шт) ==========									
57	Е11-090403-0104 1109-0403-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж**	м2	3,2265	13708,01	1205,31	44229	3889	23111	12529	61299
		НР - 69%; СП - 8%			5339,77	288,11	17229	930		4541	
		ОК1									
58	С121-090301-0504 2109-0301-0504 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одностворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом энергосберегающим с бронированием пленкой, не открывающиеся: глухие ГОСТ 21519-2003**	м2	0,81	43243,00	--	35027	--	35027	--	37829

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2802	
		ОК2									
59	**С121-090301-0505 2109-0301-0505 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одностворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 21519-2003**	м2	2,4165	56813,00	--	137289	--	137289	--	148272
		СП - 8%			--	--	--	--		10983	
60	**Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	п/м	2,9	1761,82	9,14	5109	26	4383	642	6211
		НР - 90%; СП - 8%			241,53	4,34	700	13		460	
61	**С121-090205-0203 2109-0205-0203 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	м	2,9	1523,00	--	4417	--	4417	--	4770
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
62	**Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	2,9	1525,06	4,89	4423	14	3072	1072	5934
		НР - 80%; СП - 8%			460,89	1,04	1337	3		440	
63	**С121-100105-0303 2110-0105-0303 РСНБ РК 2015**	**Отливы оконные из оцинкованной плоской толщиной стали 0,45 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м2	0,58	1605,00	--	931	--	931	--	1005
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1716715	19152	1503227	139350	2004549
							194338	6724	--	148484	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26510				
	Материалы		Тенге				14128				
	Всего заработная плата		Тенге					4963			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7370				
		Накладные расходы	Тенге				4042				
		Сметная прибыль	Тенге				2444				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32995				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					4963			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1690205				
	Материалы		Тенге				60907				
	Всего заработная плата		Тенге					196099			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1420820				
		Накладные расходы	Тенге				135308				
		Сметная прибыль	Тенге				146041				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1971555				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156
		Сметная заработная плата	Тенге					196099			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2004550				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161
		Сметная заработная плата	Тенге					201062			
		РАЗДЕЛ 4.Двери									
		ДО1 (1 шт), АР24									
64	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные из алюминиевых конструкций однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах**	м2	2,1	3091,86	44,71	6493	94	1117	3671	10977
		НР - 69%; СП - 8%			2515,11	18,21	5282	38		813	
65	С121-090304-0207 2109-0304-0207 РСНБ РК 2015	**Двери наружные из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным энергосберегающим стеклопакетом с бронированием пленкой**	м2	2,1	79985,00	--	167969	--	167969	--	181406
		СП - 8%			--	--	--	--		13437	
66	С121-090404-0301 2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011**	шт.	1	1654,00	--	1654	--	1654	--	1786
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
67	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Доводчики дверные. Установка**	шт.	1	1283,18	1,70	1283	2	--	884	2341
		НР - 69%; СП - 8%			1281,48	--	1281	--		173	
68	С121-090404-0104 2109-0404-0104 РСНБ РК 2015	**Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014**	комплект	1	5722,00	--	5722	--	5722	--	6180
		СП - 8%			--	--	--	--		458	
69	Е11-100107-0701 1110-0107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Герметизация стыков пеной монтажной**	м2	2,1	547,02	0,26	1149	1	299	765	2066
		НР - 90%; СП - 8%			404,42	0,12	849	--		153	
		Металлические двери, АР25 ==========									
		ДМ21-10 противопожарная ==========									
70	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	2,1	2548,96	43,87	5353	92	300	3449	9506
		НР - 69%; СП - 8%			2362,34	18,21	4961	38		704	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	С121-090402-0303 2109-0402-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой ДМ 21-10	м2	2,1	40788,00	--	85655	--	85655	--	92507
		СП - 8%			--	--	--	--		6852	
72	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	1	1283,18	1,70	1283	2	--	884	2341
		НР - 69%; СП - 8%			1281,48	--	1281	--		173	
73	С121-090404-0104 2109-0404-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	5722,00	--	5722	--	5722	--	6180
		СП - 8%			--	--	--	--		458	
74	С121-090404-1101 2109-0404-1101 РСНБ РК 2015	Глазок дверной ГД ГОСТ 5091-78	шт.	1	765,00	--	765	--	765	--	826
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
75	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5249,00	--	5249	--	5249	--	5669
		СП - 8%			--	--	--	--		420	
76	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	10,4	382,18	1,03	3975	11	3121	763	5117
		НР - 90%; СП - 8%			81,02	0,48	843	5		379	
77	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,504	1622,00	--	817	--	817	--	883
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
		ДМ21-9									
78	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	2548,96	43,87	4818	83	270	3104	8556
		НР - 69%; СП - 8%			2362,34	18,21	4465	34		634	
79	С121-090402-0103 2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	23329,00	--	44092	--	44092	--	47619
		СП - 8%			--	--	--	--		3527	
80	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	1	1283,18	1,70	1283	2	--	884	2341
		НР - 69%; СП - 8%			1281,48	--	1281	--		173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	С121-090404-0104 2109-0404-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	5722,00	--	5722	--	5722	--	6180
		СП - 8%			--	--	--	--		458	
82	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5249,00	--	5249	--	5249	--	5669
		СП - 8%			--	--	--	--		420	
83	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	10,2	382,18	1,03	3898	11	3061	748	5018
		НР - 90%; СП - 8%			81,02	0,48	826	5		372	
84	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,4536	1622,00	--	736	--	736	--	795
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
		ДМ21-10 бронированная в кассу ==========									
85	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,1	2548,96	43,87	5353	92	300	3449	9506
		НР - 69%; СП - 8%			2362,34	18,21	4961	38		704	
86	С121-090402-0103 2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1	23329,00	--	48991	--	48991	--	52910
		СП - 8%			--	--	--	--		3919	
87	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	1	1283,18	1,70	1283	2	--	884	2341
		НР - 69%; СП - 8%			1281,48	--	1281	--		173	
88	С121-090404-0104 2109-0404-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	5722,00	--	5722	--	5722	--	6180
		СП - 8%			--	--	--	--		458	
89	С121-090404-1101 2109-0404-1101 РСНБ РК 2015	Глазок дверной ГД ГОСТ 5091-78	шт.	1	765,00	--	765	--	765	--	826
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
90	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5249,00	--	5249	--	5249	--	5669
		СП - 8%			--	--	--	--		420	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	**Наличники. Установка и крепление**	м	10,4	382,18	1,03	3975	11	3121	763	5117
		НР - 90%; СП - 8%			81,02	0,48	843	5		379	
92	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,504	1622,00	--	817	--	817	--	883
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
		Наружная ДМ 21-10									
93	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	2,1	2548,96	43,87	5353	92	300	3449	9506
		НР - 69%; СП - 8%			2362,34	18,21	4961	38		704	
94	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	2,1	52307,00	--	109845	--	109845	--	118632
		СП - 8%			--	--	--	--		8788	
95	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 техчасть п.3.12 ЭСН РК8.05-01-2015	**Доводчики дверные. Установка**	шт.	1	1283,18	1,70	1283	2	--	884	2341
		НР - 69%; СП - 8%			1281,48	--	1281	--		173	
96	С121-090404-0104 2109-0404-0104 РСНБ РК 2015	**Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014**	комплект	1	5722,00	--	5722	--	5722	--	6180
		СП - 8%			--	--	--	--		458	
97	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	шт.	1	5249,00	--	5249	--	5249	--	5669
		СП - 8%			--	--	--	--		420	
98	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	10,4	382,18	1,03	3975	11	3121	763	5117
		НР - 90%; СП - 8%			81,02	0,48	843	5		379	
99	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,504	1622,00	--	817	--	817	--	883
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
		Внутренние									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2 проемов	6,93	1739,29	71,78	12053	497	3620	7338	20942
		НР - 90%; СП - 8%			1145,24	31,28	7936	217		1551	
101	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	3,99	4091,00	--	16323	--	16323	--	17629
		СП - 8%			--	--	--	--		1306	
102	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П**	м2	2,94	4992,00	--	14676	--	14676	--	15851
		СП - 8%			--	--	--	--		1174	
103	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011**	шт.	4	3300,00	--	13200	--	13200	--	14256
		СП - 8%			--	--	--	--		1056	
104	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	40,2	382,18	1,03	15364	42	12065	2949	19777
		НР - 90%; СП - 8%			81,02	0,48	3257	19		1465	
105	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Доводчики дверные. Установка**	шт.	4	1283,18	1,70	5133	7	--	3537	9363
		НР - 69%; СП - 8%			1281,48	--	5126	--		694	
106	С121-090404-0104 2109-0404-0104 РСНБ РК 2015	**Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014**	комплект	4	5722,00	--	22888	--	22888	--	24719
		СП - 8%			--	--	--	--		1831	
107	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	шт.	4	5249,00	--	20996	--	20996	--	22676
		СП - 8%			--	--	--	--		1680	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				683918	1051	631307	39168	780936
							51560	444	--	57844	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				78575				
	Материалы		Тенге				28408				
	Всего заработная плата		Тенге					15654			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34188				
		Накладные расходы	Тенге				14088				
		Сметная прибыль	Тенге				7413				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				100077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					15654			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				605342				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				2286				
	Всего заработная плата		Тенге					36350			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				566425				
		Накладные расходы	Тенге				25081				
		Сметная прибыль	Тенге				50434				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				680858				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					36350			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				780935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					52004			
		РАЗДЕЛ 5.Перегородки									
		Остекленные перегородки ОП-1-1шт АР-24									
		==========									
108	Е11-090306-0101 1109-0306-0101 РСНБ РК 2015	**Монтаж перегородок из стеклопакета с бронированным стеклом. Монтаж**	м2	8,128	4531,52	143,88	36832	1169	1096	24084	65789
		НР - 69%; СП - 8%			4252,87	41,45	34567	337		4873	
109	С121-090304-0104 2109-0304-0104 РСНБ РК 2015	**Перегородка из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом**	м2	6,238	21574,00	--	134579	--	134579	--	145345
		СП - 8%			--	--	--	--		10766	
110	С121-090304-0204 2109-0304-0204 РСНБ РК 2015	**Двери внутренние для конструкций перегородок из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом**	м2	1,89	47011,00	--	88851	--	88851	--	95959
		СП - 8%			--	--	--	--		7108	
111	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Доводчики дверные. Установка**	шт.	1	1283,18	1,70	1283	2	--	884	2341
		НР - 69%; СП - 8%			1281,48	--	1281	--		173	
112	С121-090404-0104 2109-0404-0104 РСНБ РК 2015	**Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014**	комплект	1	5722,00	--	5722	--	5722	--	6180
		СП - 8%			--	--	--	--		458	
113	С121-090404-0301 2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011**	шт.	1	1654,00	--	1654	--	1654	--	1786
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
		Перегородки из гипсокартона, РП 1.2 и РП 31									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	Е11-100402-0701 1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 техчасть п.3.12 ЭСН РК8.05-01-2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	482	4931,46	47,15	2376966	22726	1520675	758501	3386304
		НР - 90%; СП - 8%			1729,39	19,12	833565	9214		250837	
		1 этаж лист АР 2									
		1 (часть), 2, 12, 13, 14 ==========									
		Тип 1									
115	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	105,2	383,00	14,44	40292	1519	34	36793	83251
		НР - 94%; СП - 8%			368,24	3,82	38739	402		6167	
116	С122-050103-0402 2205-0103-0402 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	589,12	60,00	--	35347	--	35347	--	38175
		СП - 8%			--	--	--	--		2828	
117	С122-050103-0502 2205-0103-0502 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	336,64	69,00	--	23228	--	23228	--	25086
		СП - 8%			--	--	--	--		1858	
118	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных типа "Викинг" на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	105,2	4536,18	120,74	477206	12702	351524	111578	635887
		НР - 94%; СП - 8%			1073,95	54,38	112980	5720		47103	
119	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	82,6	1751,72	12,02	144692	993	120565	22064	180096
		НР - 94%; СП - 8%			280,07	4,10	23134	338		13340	
		1 (часть), 3 (витрина) ==========									
		Тип 1а									
120	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 34 мм. Устройство	м2 стяжки	15	758,29	26,28	11374	394	5739	5108	17801
		НР - 94%; СП - 8%			349,42	12,88	5241	193		1319	
121	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	30	104,20	4,46	3126	134	2862	182	3572
		НР - 94%; СП - 8%			4,32	2,13	130	64		265	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 4 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	15	85,12	4,46	1277	67	1145	91	1477
		НР - 94%; СП - 8%			4,32	2,13	65	32		109	
123	С122-050103-0402 2205-0103-0402 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	84	60,00	--	5040	--	5040	--	5443
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
124	С122-050103-0502 2205-0103-0502 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	48	69,00	--	3312	--	3312	--	3577
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
125	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных типа "Викинг" на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	15	4536,18	120,74	68043	1811	50123	15909	90668
		НР - 94%; СП - 8%			1073,95	54,38	16109	816		6716	
126	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	24,6	1751,72	12,02	43092	296	35906	6571	53636
		НР - 94%; СП - 8%			280,07	4,10	6890	101		3973	
		6,9									
		Тип пола 2									
127	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	17	758,29	26,28	12891	447	6504	5789	20175
		НР - 94%; СП - 8%			349,42	12,88	5940	219		1494	
128	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки (10 мм до 30 мм) к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	17	104,20	4,46	1771	76	1622	103	2024
		НР - 94%; СП - 8%			4,32	2,13	73	36		150	
129	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных типа "Фудзия" на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	17	4536,18	120,74	77115	2053	56805	18031	102757
		НР - 94%; СП - 8%			1073,95	54,38	18257	924		7612	
130	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	19,9	1751,72	12,02	34859	239	29047	5316	43389
		НР - 94%; СП - 8%			280,07	4,10	5573	82		3214	
		10,11									
		Фальш-пол (АР33)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	Е11-460301-0101 1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	90	789,51	328,30	71055	29547	588	51035	131858
		НР - 84%; СП - 8%			454,66	220,40	40920	19836		9767	
132	Е11-460301-0117 1146-0301-0117 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0101 120 мм (до 80 мм) изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	90	-8,72	-3,26	-785	-294	-30	-562	-1454
		НР - 84%; СП - 8%			-5,13	-2,30	-461	-207		-108	
133	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,23671	177036,09	9796,36	41906	2319	1264	26849	74256
		НР - 69%; СП - 8%			161898,16	2487,74	38323	589		5500	
134	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2390771	271474,00	--	64903	--	64903	--	70095
		СП - 8%			--	--	--	--		5192	
135	Е11-090701-0131 1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,04275	336701,95	72931,02	14394	3118	438	7629	23785
		НР - 69%; СП - 8%			253522,36	5103,50	10838	218		1762	
136	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 ммГОСТ 14637-89	т	0,0431775	245176,00	--	10586	--	10586	--	11433
		СП - 8%			--	--	--	--		847	
137	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка болтов	болт	90	148,33	0,78	13350	70	--	9186	24339
		НР - 69%; СП - 8%			147,56	0,36	13280	33		1803	
138	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорныеМ8х80 ГОСТ 28778-90	шт.	90	29,00	--	2610	--	2610	--	2819
		СП - 8%			--	--	--	--		209	
139	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	8,10434	384,09	--	3113	--	--	2148	5681
		НР - 69%; СП - 8%			384,09	--	3113	--		421	
140	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,10434	89,75	2,21	727	18	343	254	1060
		НР - 69%; СП - 8%			45,19	0,24	366	2		79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	8,10434	82,33	1,57	667	13	440	149	882
		НР - 69%; СП - 8%			26,41	0,24	214	2		65	
		Тип пола 2А									
142	Е11-110101-3504 1111-0101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство OSB	м2 покрытия	9,5	1791,52	32,93	17019	313	11989	4576	23323
		НР - 94%; СП - 8%			496,49	15,93	4717	151		1728	
143	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	9,5	4536,18	120,74	43094	1147	31744	10076	57423
		НР - 94%; СП - 8%			1073,95	54,38	10203	517		4254	
144	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	9,5	1751,72	12,02	16641	114	13866	2538	20713
		НР - 94%; СП - 8%			280,07	4,10	2661	39		1534	
		8									
		Тип пола 3									
145	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	2	18572,61	1531,62	37145	3063	26310	8264	49042
		НР - 94%; СП - 8%			3886,09	509,49	7772	1019		3633	
146	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	4	383,00	14,44	1532	58	1	1399	3165
		НР - 94%; СП - 8%			368,24	3,82	1473	15		234	
147	С122-050103-0402 2205-0103-0402 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	22,4	60,00	--	1344	--	1344	--	1452
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
148	С122-050103-0502 2205-0103-0502 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	12,8	69,00	--	883	--	883	--	954
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
149	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей, толщиной 2 мм. Устройство	м2 покрытия	4	1700,72	69,37	6803	277	1211	5113	12869
		НР - 94%; СП - 8%			1328,77	31,07	5315	124		953	
150	С122-060301-0618 2206-0301-0618 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	4,08	1535,00	--	6263	--	6263	--	6764

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		501	
151	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	7,1	581,15	1,55	4126	11	1888	2098	6722
		НР - 94%; СП - 8%			313,67	0,73	2227	5		498	
		С/у 7									
		Тип пола 3 а									
152	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1,3	18572,61	1531,62	24144	1991	17101	5371	31877
		НР - 94%; СП - 8%			3886,09	509,49	5052	662		2361	
153	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм, раствор М100. Устройство	м2 стяжки	2,6	758,29	26,28	1972	68	996	885	3086
		НР - 94%; СП - 8%			349,42	12,88	908	33		229	
154	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	2,6	662,60	38,54	1723	100	622	953	2890
		НР - 94%; СП - 8%			384,97	4,85	1001	13		214	
155	Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	2,6	243,81	19,98	634	52	244	324	1035
		НР - 94%; СП - 8%			129,91	2,71	338	7		77	
156	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей, толщиной 2 мм. Устройство	м2 покрытия	2,6	1700,72	69,37	4422	180	787	3323	8365
		НР - 94%; СП - 8%			1328,77	31,07	3455	81		620	
157	С122-060301-0618 2206-0301-0618 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	2,652	1535,00	--	4071	--	4071	--	4396
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
		4, 5									
		Тип пола 3 б									
158	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	3,15	383,00	14,44	1206	45	1	1102	2493
		НР - 94%; СП - 8%			368,24	3,82	1160	12		185	
159	С122-050103-0402 2205-0103-0402 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	17,64	60,00	--	1058	--	1058	--	1143
		СП - 8%			--	--	--	--		85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	С122-050103-0502 2205-0103-0502 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М150 СТ РК 1168-2006**	кг	10,08	69,00	--	696	--	696	--	751
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
161	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плит керамогранитных типа "Викинг" на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	3,15	4536,18	120,74	14289	380	10526	3341	19040
		НР - 94%; СП - 8%			1073,95	54,38	3383	171		1410	
162	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	9	1751,72	12,02	15765	108	13136	2404	19623
		НР - 94%; СП - 8%			280,07	4,10	2521	37		1454	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4055911	87327	2707259	1159459	5632598
							1261322	41838	--	417231	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3717340				
	Материалы		Тенге				2314317				
	Всего заработная плата		Тенге					1203694			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				159341				
		Накладные расходы	Тенге				1090828				
		Сметная прибыль	Тенге				384653				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5192822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1087
		Сметная заработная плата	Тенге					1203694			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				338571				
	Материалы		Тенге				2798				
	Всего заработная плата		Тенге					99467			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				230805				
		Накладные расходы	Тенге				68632				
		Сметная прибыль	Тенге				32576				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				439779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					99467			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5632601				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1169
		Сметная заработная плата	Тенге					1303161			
		РАЗДЕЛ 6.Внутренняя отделка									
		1 зона 24, потолок, АР3 ==========									
163	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	14,4	1241,71	6,57	17881	95	6174	9314	29371
		НР - 80%; СП - 8%			806,36	2,18	11612	31		2176	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	Е11-150405-0110 1115-0405-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску.. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	14,4	2610,56	4,01	37592	58	27665	7917	49150
		НР - 80%; СП - 8%			685,37	1,90	9869	27		3641	
		1 зона 24, стены, АР3									
		==========									
165	Е11-150405-0107 1115-0405-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	44,13	1085,80	5,76	47916	254	10451	29865	84004
		НР - 80%; СП - 8%			843,22	2,73	37211	120		6223	
		2 Оперзал УРП, потолок, АР3									
		==========									
166	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	80	1241,71	6,57	99337	526	34302	51747	163170
		НР - 80%; СП - 8%			806,36	2,18	64509	174		12087	
167	Е11-150405-0110 1115-0405-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	80	900,05	4,01	72004	321	16853	43985	125268
		НР - 80%; СП - 8%			685,37	1,90	54830	152		9279	
		2 Оперзал УРП, стены, АР3									
		==========									
168	Е11-150405-0107 1115-0405-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	79,09	1085,80	5,76	85876	456	18730	53525	150553
		НР - 80%; СП - 8%			843,22	2,73	66690	216		11152	
169	Е11-150601-0107 1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 окленваемой поверхности	40,56	917,35	0,66	37208	27	24092	10481	51504
		НР - 80%; СП - 8%			322,70	0,31	13089	13		3815	
		3 Витрина, потолок, АР3									
		==========									
170	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	10,4	1241,71	6,57	12914	68	4460	6727	21212
		НР - 80%; СП - 8%			806,36	2,18	8386	23		1571	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	Е11-150405-0110 1115-0405-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	10,4	900,05	4,01	9360	42	2190	5718	16285
		НР - 80%; СП - 8%			685,37	1,90	7128	20		1206	
		3 Витрина, стены, АР3									
		==========									
172	Е11-150405-0107 1115-0405-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены и колонны. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	7,11	1085,80	5,76	7720	41	1684	4812	13534
		НР - 80%; СП - 8%			843,22	2,73	5995	19		1003	
173	Е11-150601-0107 1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	13,2	917,35	0,66	12109	9	7840	3411	16762
		НР - 80%; СП - 8%			322,70	0,31	4260	4		1242	
		4 ПодсБока 1, 5 Подсобка 2, стены, АР3									
		==========									
174	Е11-150405-0107 1115-0405-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены и колонны. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	30,35	1085,80	5,76	32954	175	7187	20540	57773
		НР - 80%; СП - 8%			843,22	2,73	25592	83		4279	
		6 Комната охраны, стены, АР3.1									
		==========									
175	Е11-150405-0107 1115-0405-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены и колонны. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	21,4	1085,80	5,76	23236	123	5068	14483	40736
		НР - 80%; СП - 8%			843,22	2,73	18045	58		3017	
		7 Санузел, стены, АР3.1									
		==========									
176	Е11-150107-0211 1115-0107-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	17,4	4842,42	22,31	84258	388	47411	29402	122753
		НР - 80%; СП - 8%			2095,34	16,89	36459	294		9093	
		8 Коммутационная персонала, стены, АР3.1									
		==========									
177	Е11-150405-0107 1115-0405-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены и колонны. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	26	1085,80	5,76	28231	150	6157	17596	49493
		НР - 80%; СП - 8%			843,22	2,73	21924	71		3666	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		9 Комната персонала, стены, АР3.1									
178	Е11-150405-0107 1115-0405-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены и колонны. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	49,7	1085,80 843,22	5,76 2,73	53964 41908	286 135	11770	33635 7008	94607
179	Е11-150107-0211 1115-0107-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	1,9	4842,42 2095,34	22,31 16,89	9201 3981	42 32	5178	3211 993	13404
		10, 11 Касса 1, 2, стены, АР3.1									
180	Е11-150405-0107 1115-0405-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены и колонны. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	40,8	1085,80 843,22	5,76 2,73	44301 34403	235 111	9663	27612 5753	77665
		12, 13 Клиентские №1-2, потолок, АР3.1									
181	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	3,6	1241,71 806,36	6,57 2,18	4470 2903	24 8	1543	2329 544	7343
182	Е11-150405-0110 1115-0405-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	3,6	900,05 685,37	4,01 1,90	3240 2467	14 7	759	1979 418	5637
		12, 13 Клиентские №1-2, стены, АР3.1									
183	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены и колонны. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	18,2	1129,79 694,44	6,57 2,18	20562 12639	120 40	7803	10143 2456	33161
184	Е11-150601-0107 1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оклеиваемой поверхности	5,16	917,35 322,70	0,66 0,31	4734 1665	3 2	3066	1333 485	6552
		14 Начальник УБП, потолок, АР3.1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	9,8	1241,71	6,57	12169	64	4203	6339	19988
		НР - 80%; СП - 8%			806,36	2,18	7902	21		1481	
186	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	9,8	1129,79	6,57	11072	64	4202	5462	17856
		НР - 80%; СП - 8%			694,44	2,18	6806	21		1323	
		14 Начальник УБП, стены, АР3.1 ==========									
187	Е11-150405-0110 1115-0405-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены и колонны. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	19,2	900,05	4,01	17281	77	4045	10556	30064
		НР - 80%; СП - 8%			685,37	1,90	13159	36		2227	
188	Е11-150601-0107 1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	10,9	917,35	0,66	9999	7	6475	2817	13841
		НР - 80%; СП - 8%			322,70	0,31	3517	3		1025	
		Фасад, ось А, АР20 ==========									
		Фронтон									
		Каркас под металлические кассеты (см. смету по марке КЖ) ==========									
189	Е11-090306-0103 1109-0306-0103 РСНБ РК 2015	Облицовка стен металлическими кассетами	м2	28	769,89	19,11	21557	535	4128	11807	36033
		НР - 69%; СП - 8%			603,36	7,79	16894	218		2669	
190	СКоммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение Нептун Engineering	Стоимость иеталлических кассет	м2	28	14058,04	--	393625	--	393625	--	425115
		СП - 8%			--	--	--	--		31490	
		Наружные стены									
191	Е11-150201-0501 1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	21	2489,06	30,63	52270	643	9540	34079	93257
		НР - 80%; СП - 8%			2004,16	24,34	42087	511		6908	
		Витражи									
		Крыльца, ступени, пандусы ==========									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	Е11-270701-0301 1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия из тротуарной плитки заполнением швов цементным раствором	м2	20	517,23	35,00	10345	700	154	10550	22566
		НР - 108%; СП - 8%			474,53	13,87	9491	277		1672	
		Цоколь									
193	Е11-150201-0501 1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,56	2489,06	30,63	51175	630	9339	33365	91303
		НР - 80%; СП - 8%			2004,16	24,34	41206	500		6763	
		Металлические стойки, козырьки									
194	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2 за 2 раза	5,8	82,33	1,57	478	9	316	107	631
		НР - 69%; СП - 8%			26,41	0,24	153	1		47	
		Фасад, ось Г, АР22									
		Наружные стены									
195	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	30,51	36792,15	17,28	1122528	527	659528	388477	1631886
		НР - 84%; СП - 8%			15158,07	--	462473	--		120880	
196	Е12-110102-0101 1211-0102-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	3	2487,35	0,18	7462	1	1331	4413	12825
		НР - 72%; СП - 8%			2043,18	--	6130	--		950	
197	Е11-150201-0501 1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	21	2489,06	30,63	52270	643	9540	34079	93257
		НР - 80%; СП - 8%			2004,16	24,34	42087	511		6908	
		Окна									
		Крыльца									
198	Е11-270701-0301 1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия из тротуарной плитки заполнением швов цементным раствором	м2	2	517,23	35,00	1034	70	15	1055	2257
		НР - 108%; СП - 8%			474,53	13,87	949	28		167	
		Цоколь									
199	Е12-110102-0102 1211-0102-0102 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 7 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	7	621,28	0,09	4349	1	1553	2012	6870
		НР - 72%; СП - 8%			399,24	--	2795	--		509	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	Е11-150405-0107 1115-0405-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	7	1085,80	5,76	7601	40	1658	4737	13325
		НР - 80%; СП - 8%			843,22	2,73	5903	19		987	
		Подвесной потолок системы ГКЛ, АР 14									
201	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	118,2	2417,54	13,11	285754	1549	138304	131843	451004
		НР - 90%; СП - 8%			1234,36	5,00	145901	591		33408	
		Подвесной потолок системы "Армстронг", АР 14									
202	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015 техчасть п.3.12 ЭСН РК8.05-01-2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	36,25	1473,42	133,94	53412	4855	--	40677	101616
		НР - 80%; СП - 8%			1339,49	63,17	48556	2290		7527	
203	С122-030301-0201 2203-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	м2	36,25	4652,00	--	168635	--	168635	--	182126
		СП - 8%			--	--	--	--		13491	
		Подвесной потолок металлический сайдинг (ваходная группа), АР 14									
204	Е11-090306-0301 1109-0306-0301 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные с облицовкой листами сайдинга. Монтаж	м2	25	5133,63	1149,25	128341	28731	22112	57217	200403
		НР - 69%; СП - 8%			3099,93	217,01	77498	5425		14845	
205	С121-050109-0710 2105-0109-0710 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм (сайдинг)	м2	25	2478,00	--	61950	--	61950	--	66906
		СП - 8%			--	--	--	--		4956	
		Ограждения ОГ 1 - ОГ 4, АР 12, АР23									
		ОГ 1									
206	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические. Установка	м ограждения	4,28	13842,79	72,98	59247	312	56614	2894	67112
		НР - 118%; СП - 8%			542,33	30,62	2321	131		4971	
207	С123-010201-0940 2301-0201-0940 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 51 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 11068-81	м	5	5926,00	--	29630	--	29630	--	32000
		СП - 8%			--	--	--	--		2370	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	С123-010201-0928 2301-0201-0928 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 38 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 11068-81 *СП - 8%*	м	7,2	4342,00 --	-- --	31262 --	-- --	31262	-- 2501	33763
209	С123-010201-0909 2301-0201-0909 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 20 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 11068-81 *СП - 8%*	м	15	1354,00 --	-- --	20310 --	-- --	20310	-- 1625	21935
		ОГ 2									
210	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	6	13842,79 542,33	72,98 30,62	83057 3254	438 184	79365	4056 6969	94082
211	С123-010201-0940 2301-0201-0940 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 51 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 11068-81 *СП - 8%*	м	20	5926,00 --	-- --	118520 --	-- --	118520	-- 9482	128002
212	С123-010201-0928 2301-0201-0928 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 38 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 11068-81 *СП - 8%*	м	8,1	4342,00 --	-- --	35170 --	-- --	35170	-- 2814	37984
		ОГ 3									
213	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	1	13842,79 542,33	72,98 30,62	13843 542	73 31	13228	676 1162	15680
214	С123-010201-0940 2301-0201-0940 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 51 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 11068-81 *СП - 8%*	м	2,3	5926,00 --	-- --	13630 --	-- --	13630	-- 1090	14720
215	С123-010201-0928 2301-0201-0928 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 38 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 11068-81 *СП - 8%*	м	3,6	4342,00 --	-- --	15631 --	-- --	15631	-- 1250	16882
216	С123-010201-0909 2301-0201-0909 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 20 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 11068-81 *СП - 8%*	м	6,9	1354,00 --	-- --	9343 --	-- --	9343	-- 747	10090
		ОГ 4									
217	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	1	13842,79 542,33	72,98 30,62	13843 542	73 31	13228	676 1162	15680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	С123-010201-0940 2301-0201-0940 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 51 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 11068-81 *СП - 8%*	м	1	5926,00 --	-- --	5926 --	-- --	5926	-- 474	6400
219	С123-010201-0928 2301-0201-0928 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 38 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 11068-81 *СП - 8%*	м	1,8	4342,00 --	-- --	7816 --	-- --	7816	-- 625	8441
220	С123-010201-0909 2301-0201-0909 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 20 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 11068-81 *СП - 8%*	м	3	1354,00 --	-- --	4062 --	-- --	4062	-- 325	4387
		Операционные кассы, АР30-32									
221	Е11-460301-0101 1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	18	789,51 454,66	328,30 220,40	14211 8184	5909 3967	118	10207 1953	26372
222	Е11-460301-0117 1146-0301-0117 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0101 90 мм (до 110 мм) изменения глубины отверстия диаметром 20 мм *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	18	-8,72 -5,13	-3,26 -2,30	-157 -92	-59 -41	-6	-112 -22	-291
223	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка болтов *НР - 69%; СП - 8%*	болт	18	148,33 147,56	0,78 0,36	2670 2656	14 7	--	1837 361	4868
224	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х110 ГОСТ 28778-90 *СП - 8%*	шт.	18	29,00 --	-- --	522 --	-- --	522	-- 42	564
225	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,31575	88760,44 66344,60	20032,63 5267,67	28026 20948	6325 1663	753	15602 3490	47118
226	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,08957	239193,00 --	-- --	21425 --	-- --	21425	-- 1714	23138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86** *СП - 8%*	т	0,22618	271474,00 --	-- --	61402 --	-- --	61402	-- 4912	66314
228	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	9,15675	384,09 384,09	-- --	3517 3517	-- --	--	2427 476	6419
229	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	9,15675	89,75 45,19	2,21 0,24	822 414	20 2	388	287 89	1198
230	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	9,15675	82,33 26,41	1,57 0,24	754 242	14 2	498	168 74	996
231	Е11-090306-0103 1109-0306-0103 РСНБ РК 2015	**Перегородки стальные. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	19,5	769,89 603,36	19,11 7,79	15013 11765	373 152	2875	8223 1859	25095
232	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** *СП - 8%*	т	0,6123	245176,00 --	-- --	150121 --	-- --	150121	-- 12010	162131
233	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	17,7567	89,75 45,19	2,21 0,24	1594 802	39 4	753	557 172	2322
234	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	17,7567	82,33 26,41	1,57 0,24	1462 469	28 4	965	327 143	1932
235	Е11-100402-0702 1110-0402-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	19,5	2239,80 1772,17	50,89 20,59	43676 34557	992 401	8127	31463 6011	81150
236	С121-060902-0101 2106-0902-0101 РСНБ РК 2015	**Профиль направляющий ПН28/27 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 28 мм х 27 мм** *СП - 8%*	м	39	123,00 --	-- --	4797 --	-- --	4797	-- 384	5181
237	С121-060902-0301 2106-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм** *СП - 8%*	м	19	126,00 --	-- --	2394 --	-- --	2394	-- 192	2586

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	С121-110101-0101 2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012**	м3	0,975	9345,00	--	9111	--	9111	--	9840
		СП - 8%			--	--	--	--		729	
		Окно кассы (см. раздел -Окна									
		==========									
239	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2015	**Столешница, кассовый лоток, жадюзи. Установка**	изделие	4	1160,06	97,94	4640	392	1542	2606	7826
		НР - 90%; СП - 8%			676,55	47,45	2706	190		580	
240	С121-070509-0513 2107-0509-0513 РСНБ РК 2015	**Столешница из плиты ЛДСП, толщина 32 мм**	м2	3,263	2630,00	--	8582	--	8582	--	9268
		СП - 8%			--	--	--	--		687	
241	СТОО СТТОО "НАЯДА"	**Кассовый лоток**	шт	2	27107,14	--	54214	--	54214	--	58551
		СП - 8%			--	--	--	--		4337	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				4112458	57549	2543015	1251251	5792802
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1511901	18823	--	429100	
	Материалы		Тенге				3224736				
	Всего заработная плата		Тенге				1285064				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1393497			
		Накладные расходы	Тенге				535962				
		Сметная прибыль	Тенге				1156562				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				350504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4731802				
		Сметная заработная плата	Тенге								1284
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1393497			
	Материалы		Тенге				596423				
	Всего заработная плата		Тенге				29866				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					137227			
		Накладные расходы	Тенге				400816				
		Сметная прибыль	Тенге				94687				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				55289				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				746398				
		Сметная заработная плата	Тенге								122
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					137227			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				291300				
		Сметная прибыль	Тенге				291300				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				23304				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				314604				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5792804				
		Сметная заработная плата	Тенге								1406
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					1530723			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									16701569
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3886334				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					271461			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					108501			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8033404		
		- Перевозка грузов	Тенге				11323				
		- Накладные расходы	Тенге							3261900	
		- Сметная прибыль	Тенге							1237149	
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						334 031			
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						17 035 600			
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2 044 272			
		Итого с НДС						19 079 872			

Заказчик
АО "FORTE BANK"

Подрядчик
ТОО «ASG-СТРОЙ»
Генеральный директор Жоламанов А.К.

Директор
нач. ПТО

Мауленова Р.В.
Ужкенов С.В.

Заказчик АО "FORTE BANK"
Подрядчик ТОО «ASG-СТРОЙ»
Договор №24/331-2018 от 01.08.18

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт помещения филиала АО"Forte Bank", расположенного по адресу г.Усть-Каменогорск, Независимости 2НП1В
Наименование объекта: Капитальный ремонт помещения филиала АО"Forte Bank", расположенного по адресу г.Усть-Каменогорск, Независимости 2НП1В

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ - Электромонтажные работы и освещение

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Бытовое электроснабжение									
1	Ц13-080206-0103 1308-0206-0103 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования**	шт	7	123,93	2,66	868	19	--	612	1598
		НР - 72%; СП - 8%			121,27	0,10	849	1		118	
2	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	**Суппорт, монтаж на винтах - Программа Batibox - разделяемый - 1 -местный - 2 модуля (80251, Legrand)**	шт	2	172,32	--	345	--	345	--	372
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
3	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	**Суппорт, монтаж на винтах - Программа Batibox - разделяемый - 2 -местный - 4 модуля (80252, Legrand)**	шт	5	549,11	--	2746	--	2746	--	2965
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
4	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	**Рамка - Программа Mosaic - 2 модуля - белая (78802, Legrand)**	шт	2	260,71	--	521	--	521	--	563
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
5	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	**Рамка - Программа Mosaic - 4 модуля - белая (78814, Legrand)**	шт	5	892,86	--	4464	--	4464	--	4821
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
6	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	7	217,18	3,32	1520	23	--	1084	2812
		НР - 72%; СП - 8%			213,86	1,18	1497	8		208	
7	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	**Коробка одноместная - Программа Batibox - для сухих перегородок - винт/захват - 1-местная - глубина 40 (80041, Legrand)**	шт	2	353,57	--	707	--	707	--	764
		СП - 8%			--	--	--	--		57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Коробка многоместная - Программа Batibox - для сухих перегородок - 2-местная - 4/5 модулей - глубина 40(80042, Legrand)	шт	5	1036,61	--	5183	--	5183	--	5598
		СП - 8%			--	--	--	--		415	
9	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Mosaic Роз 2К+3 нем. стд. бел (77213, Legrand)	шт	2	1081,25	--	2163	--	2163	--	2336
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
10	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Mosaic Роз 2х2К+3 нем. стд. бел(77252, Legrand)	шт	5	3783,93	--	18920	--	18920	--	20433
		СП - 8%			--	--	--	--		1514	
11	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Распределительная коробка 114х114х57мм накладная	шт	6	567,86	--	3407	--	3407	--	3680
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
12	С123-060128-0505 2306-0128-0505 РСНБ РК 2015	Кабели ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (ТОО "ТКЗ" Казахстан)	км	0,0102	1714174,00	--	17485	--	17485	--	18883
		СП - 8%			--	--	--	--		1399	
13	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (ТОО "ТКЗ" Казахстан)	км	0,1275	277022,00	--	35320	--	35320	--	38146
		СП - 8%			--	--	--	--		2826	
14	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	150	142,86	13,83	21429	2074	--	14285	38571
		НР - 72%; СП - 8%			129,03	3,24	19355	485		2857	
15	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Труба гофрированная d 25 (ТОО "Электрокомплекс")	м	153	53,57	--	8196	--	8196	--	8852
		СП - 8%			--	--	--	--		656	
16	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Бирка маркировочная прямоугольная.(ТОО "Электрокомплекс")	шт	50	10,71	--	536	--	536	--	579
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
17	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Сборный держатель 92х63 мм (50шт) (58139, Fischer)	упак	2	803,57	--	1607	--	1607	--	1736
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
18	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Полоска-пряжка (3М) 280х7,6 (100шт) (ТОО "Электрокомплекс")	упак	3	1821,43	--	5464	--	5464	--	5901
		СП - 8%			--	--	--	--		437	
19	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Площадка для крепления кабеля (ТОО "Электрокомплекс")	шт	300	156,25	--	46875	--	46875	--	50625

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3750	
20	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	**Крепежные материалы (Чепики, шурупы и т.д.)**	компл	1	40178,57	--	40179	--	40179	--	43393
		СП - 8%			--	--	--	--		3214	
21	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	135	200,25	139,70	27034	18860	--	9957	39950
		НР - 72%; СП - 8%			60,55	41,89	8174	5655		2959	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				244968	20976	194118	25938	292578
	Стоимость монтажных работ		Тенге				29875	6149	--	21675	
	Всего заработная плата		Тенге				244968				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					36024			
		Накладные расходы	Тенге				194117				
		Сметная прибыль	Тенге				25937				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				21672				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				292578				
		Сметная заработная плата	Тенге								31
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					36024			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				292578				
		Сметная заработная плата	Тенге								31
								36024			
		РАЗДЕЛ 2.Освещение									
		ЩИТЫ									
22	Ц13-080305-0906 1308-0305-0906 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише болтами на конструкции**	шт	1	2773,34	257,34	2773	257	--	1875	5020
		НР - 72%; СП - 8%			2516,00	88,23	2516	88		372	
23	Прайс.лист	**Корпус щита Nedbox 36м метал.дв встраиваемый**	шт	1	16926,79	--	16927	--		--	16927
					--	--	--	--	16927	--	
24	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт	15	615,62	19,12	9234	287	--	6442	16931
		НР - 72%; СП - 8%			596,50	--	8948	--		1254	
25	Прайс.лист	**Авт.выкл.DX3 C100A 3П 10000 16кА (409281, Legrand)**	шт	1	40139,29	--	40139	--		--	40139
					--	--	--	--	40139	--	
26	Прайс.лист	**Авт/выкл.TX3 C50A 3П 6000 10 кА (403949, Legrand)**	шт	1	6233,93	--	6234	--		--	6234
					--	--	--	--	6234	--	
27	Прайс.лист	**Авт.выкл.TX3 C20A 3П 6000 6кА (404057, Legrand)**	шт	1	2033,04	--	2033	--		--	2033
					--	--	--	--	2033	--	
28	Прайс.лист	**АВДТ DX3 1П+Н C20A 300MA-AC (411025, Legrand)**	шт	2	21802,68	--	43605	--		--	43605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	43605	--	
29	Прайс.лист	Авт.выкл.TX3 C6A 1П 6000 6кА (404025, Legrand)	шт	1	696,43	--	696	--		--	696
					--	--	--	--	696	--	
30	Прайс.лист	Авт/выкл.TX3 C16A 1П 6000 6кА (403972, Legrand)	шт	4	731,25	--	2925	--		--	2925
					--	--	--	--	2925	--	
31	Прайс.лист	Авт/выкл.TX3 C20A 1П 6000 6кА (403973, Legrand)	шт	3	308,33	--	925	--		--	925
					--	--	--	--	925	--	
32	Прайс.лист	Авт/выкл.TX3 C25A 1П 6000 6кА (403974, Legrand)	шт	1	774,11	--	774	--		--	774
					--	--	--	--	774	--	
33	Прайс.лист	Авт.выкл.TX3 C40A 1П 6000 6кА (404032, Legrand)	шт	1	696,43	--	696	--		--	696
					--	--	--	--	696	--	
34	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Замок врезной Netbox (1966, Legrand)	шт	1	3683,04	--	3683	--	3683	--	3978
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
				Осветительная арматура							
35	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	63	1176,41	704,66	74114	44394	--	42715	126175
		НР - 72%; СП - 8%			471,75	469,93	29720	29606		9346	
36	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	L1 Ceiling light Box-Icone-Darma 17p-10Вт (KTD-C40633/10W, Китай)	шт	4	9446,43	--	37786	--	37786	--	40809
		СП - 8%			--	--	--	--		3023	
37	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	L2 Ceiling light Recessed-Icone-Darma 17i-16Вт (KMP-K273/16W, Китай)	шт	34	5667,86	--	192707	--	192707	--	208124
		СП - 8%			--	--	--	--		15417	
38	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	L3 Pendant 60cm diameter-Vidia-SKAN60-39Вт (KTD-C40127/25W, Китай)	шт	1	14843,75	--	14844	--	14844	--	16031
		СП - 8%			--	--	--	--		1188	
39	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	L4 Pendant 30cm diameter-Vidia-SKAN30-28Вт (KTD-C40137/15W, Китай)	шт	6	11924,11	--	71545	--	71545	--	77268
		СП - 8%			--	--	--	--		5724	
40	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	T5 PowerBalance(LED)-PHILIPS-44Вт (BL-GRACIA-7 (44 Вт), PHILIPS)	шт	12	13660,71	--	163929	--	163929	--	177043
		СП - 8%			--	--	--	--		13114	
41	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Светильник типа бра улич. исполн. BL-Q-150-12 Вт (BL-Q-150, Китай)	шт	6	7589,29	--	45536	--	45536	--	49179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3643	
42	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	шт	19	442,69	14,97	8411	284	--	5891	15447
		НР - 72%; СП - 8%			427,72	2,94	8127	56		1144	
43	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	**Выключатель одноклавишный 16А (774401, 774451, Legrand)**	шт	11	1381,25	--	15194	--	15194	--	16409
		СП - 8%			--	--	--	--		1216	
44	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	**Выключатель двухклавишный 16А (774405, 774451, Legrand)**	шт	8	2062,50	--	16500	--	16500	--	17820
		СП - 8%			--	--	--	--		1320	
		Кабельные и лотковые системы									
45	Ц13-080206-0103 1308-0206-0103 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования**	шт	71	123,93	2,66	8799	189	--	6204	16204
		НР - 72%; СП - 8%			121,27	0,10	8610	7		1200	
46	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	**Коробка одноместная-Программа Baribox-для сухих перегородок-винт/захват-1 местная-глубина 40 (80041, Legrand)**	шт	19	412,50	--	7838	--	7838	--	8465
		СП - 8%			--	--	--	--		627	
47	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	**Распределительная коробка 114x114x57мм накладная**	шт	52	567,86	--	29529	--	29529	--	31891
		СП - 8%			--	--	--	--		2362	
48	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	665	200,25	139,70	133167	92901	--	49048	196792
		НР - 72%; СП - 8%			60,55	41,89	40266	27857		14577	
49	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (ТОО "ТКЗ" Казахстан)**	км	0,33	175820,00	--	58021	--	58021	--	62662
		СП - 8%			--	--	--	--		4642	
50	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (ТОО "ТКЗ" Казахстан)**	км	0,1	277022,00	--	27702	--	27702	--	29918
		СП - 8%			--	--	--	--		2216	
51	С123-060128-0502 2306-0128-0502 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 5x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (ТОО "ТКЗ" Казахстан)**	км	0,05	471196,00	--	23560	--	23560	--	25445
		СП - 8%			--	--	--	--		1885	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	С123-060128-0307 2306-0128-0307 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (ТОО "ТКЗ" Казахстан)	км	0,04	1048407,00	--	41936	--	41936	--	45291
		СП - 8%			--	--	--	--		3355	
53	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (ТОО "ТКЗ" Казахстан)	км	0,12	277022,00	--	33243	--	33243	--	35902
		СП - 8%			--	--	--	--		2659	
54	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (ТОО "ТКЗ" Казахстан)	км	0,025	175820,00	--	4396	--	4396	--	4747
		СП - 8%			--	--	--	--		352	
55	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	500	142,86	13,83	71430	6915	--	47615	128569
		НР - 72%; СП - 8%			129,03	3,24	64515	1618		9524	
56	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Труба гофрированная d 25 (ТОО "Электрокомплекс")	м	510	53,57	--	27321	--	27321	--	29507
		СП - 8%			--	--	--	--		2186	
57	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Бирка маркировочная прямоугольная (ТОО "Электрокомплекс")	шт	200	10,71	--	2143	--	2143	--	2314
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
58	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Сборный держатель 92х63(50шт) (58139, Fischer)	упак	10	803,57	--	8036	--	8036	--	8679
		СП - 8%			--	--	--	--		643	
59	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Полоска-пряжка(3М) 280ч7,6(100шт) (ТОО "Электрокомплекс")	упак	12	1821,43	--	21857	--	21857	--	23606
		СП - 8%			--	--	--	--		1749	
60	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Площадки для крепления кабеля(ТОО "Электрокомплекс")	шт	1000	156,25	--	156250	--	156250	--	168750
		СП - 8%			--	--	--	--		12500	
61	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Комплект крепления силовых шкафов к несущим конструкциям	комп	1	16071,43	--	16071	--	16071	--	17357
		СП - 8%			--	--	--	--		1286	
62	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Комплект крепления маркировочного оборудования	комп	1	16517,86	--	16518	--	16518	--	17839
		СП - 8%			--	--	--	--		1321	
63	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Комплект заземления	комп	1	6071,43	--	6071	--	6071	--	6557

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		486	
64	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	**Крепежные материалы (Чепики, шурупы и т.д.)**	компл	1	44642,86	--	44643	--	44643	--	48214
		СП - 8%			--	--	--	--		3571	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1509741	145227	1086859	159790	1793898
							162701	59231	114955	124368	
		Стоимость оборудования	Тенге				114955				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				114955				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1394785				
		Всего заработная плата	Тенге					221933			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1086856				
		Накладные расходы	Тенге				159792				
		Сметная прибыль	Тенге				124366				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1678942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
		Сметная заработная плата	Тенге					221933			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1793898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
		Сметная заработная плата	Тенге					221933			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2086475
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				192576				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					166203			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					65381			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1280977		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						114955		
		- Накладные расходы	Тенге							185728	
		- Сметная прибыль	Тенге							146042	

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	39 430
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2 125 905
Налог на добавленную стоимость, 12 %	255 109
Итого с НДС	2 381 014

Заказчик
АО "FORTE BANK"

Подрядчик
ТОО «ASG-СТРОЙ»
Генеральный директор Жоламанов А.К.

Директор филиала Жаулешева Р.В.
гл. бух Ержекенов С.В.