Счет-фактура № 10000000012 от 1 октября 2010 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "МегаСтройДизайн" **(2)**

РНН и адрес поставщика: РНН: 451500260769, г Павлодар Гагарина 76,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия , № , от (2а)

ИИК поставщика: KZ52998FTB0000013682, в банке АО "Цеснабанк" , БИК TSESKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Без договора (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 451500260769, ТОО "МегаСтройДизайн", г Павлодар Гагарина 76 (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 451500004128, детский сад 38 (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: детский сад 38 **(10)**

РНН и адрес покупателя: РНН: 451500004128, (10а)

ИИК покупателя: (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт помещения	т	1	749 107,14	749 107,14	12%	89 892,86	839 000,00	0	
Всего по счету:					**749 107,14**		**89 892,86**	**839 000,00**		

Руководитель: Садыков Т. А. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: Ясли -сад №38 г.Павлодара отдела образования г.Павлодара,акимата г.Павлодара

Подрядчик: ТОО"МегаСтройДизаин"

Наименование стройки: Ясли -сад №38 г.Павлодара отдела образования г.Павлодара,акимата г.Павлодара

Наименование объекта: Ясли сад №38 г.Павлодар ул.Лермонтова ,46/1

Акт №1

выполненных работ от 01 октября 2010г.

Ремонт кровли

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		По основной смете								
		Раздел 1. Кровля детсада								
1	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	493,4	29,02	2,02	14318	997	14424	0,1741	86
		м2 кровли		27	0,32	13322	158	107	0,0028	1
2	Е58-2-1	Разборка примыканий из рулонных материалов к стенам парапета высотой 600мм	52,9	29,02	2,02	1535	107	1546	0,1741	9
		м2 кровли		27	0,32	1428	17	107	0,0028	–
3	Е58-20-1 (ДМ)	разборка выравнивающей цементной стяжки ктрр=0,6; ктрм=0,6; кзпр=0,6; кэкс=0,6; кзпм=0,6; кмат=0;	51	50,09	8,51	2555	434	2342	0,25662	13
		м2		41,58	1,34	2121	68	107	0,00744	–
4	Е58-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжкиК=2,000;	190	267,59	14,18	50842	2694	14542	0,4277	81
		м2		69,3	2,23	13167	424	107	0,0124	2
5	Е12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	52,9	877,71	4,29	46431	227	4052	0,42	22
		м примыканий								

				69,98	1,6	3702	85	107	0,0078	–
6	Е12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	500	24,75	0,22	12375	110	3900	0,0446	22
		м2 кровли								
				7,2	0,09	3600	45	107	0,0004	–
7	Е16-21-1 (ДМ)	демонтаж водосточных воронок ктрр=0,4; ктрм=0,4; кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0;	1	241,45	55,15	241	55	238	1,032	1
		воронка								
				186,3	20,7	186	21	115	0,1	–
8	Ц8-155-1	Герметизация проходов уплотнительной водосточных воронок	1	373,8	–	374	–	68	–	–
		проход кабеля								
				78,8	–	79	–	86	–	–
	Раздел 2. Кровля склада									
9	Е46-8-3	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях	0,08	23947,2	302,67	1916	24	284	24,61	2
		м3								
				3840,75	114,75	307	9	90	0,56	–
10	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	20	29,02	2,02	580	40	584	0,1741	3
		м2 кровли								
				27	0,32	540	6	107	0,0028	–
11	Е58-20-1 (ДМ)	разборка выравнивающей цементной стяжки ктрр=0,6; ктрм=0,6; кзпр=0,6; кэкс=0,6; кзпм=0,6; кмат=0;	15	50,09	8,51	751	128	689	0,25662	4
		м2								
				41,58	1,34	624	20	107	0,00744	–
12	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	8,566	27,1	27,1	232	232	146	–	–
		т								
				–	18,97	–	162	90	0,03984	–
13	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	8,566	84,26	84,26	722	722	130	–	–
		т								
				–	16,85	–	144	90	0,03539	–
	По дополнительной смете									
	Раздел 4. добавить									
	4.1. кровля детсада									
14	Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов	442	42,86	18,33	18944	8102	16295	0,138	61
		м2 кровли								

				24,53	6,86	12197	3032	107	0,0335	15
15	1-1-1217	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы "РУКАН" для кровли и гидроизоляции К=1,150;	508,3	378		192137				
		м2								
16	1-1-1218	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы "РУКАН" для кровли и гидроизоляции К=1,130;	499,46	392		195788				
		м2								
17	Е16-21-1 (ДМ)	демонтаж водосточных воронок ктрр=0,4; ктрм=0,4; кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0;	1	241,45	55,15	241	55	238	1,032	1
		воронка								
				186,3	20,7	186	21	115	0,1	–
18	Е16-21-1	Установка водосточных воронок	2	636,26	137,88	1273	276	1191	2,58	5
		воронка								
				465,75	51,75	932	104	115	0,25	1
19	99-1-1прайс	воронка сливная д.250мм	1	1685,37		1685				
		шт								
20	Е61-2-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	18	554,67	33,79	9984	608	5204	1,741	31
		м2								
				291,98	5,62	5377	101	95	0,031	1
21	Е58-9-1	Ремонт отдельных мест рулонного покрытия с заменой 1 слоя на вентшахтах	51,4	208,15	1,68	10699	86	2016	0,2235	11
		м2 покрытия								
				36,38	0,27	1870	14	107	0,0025	–
22	1-1-1218	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы "РУКАН" для кровли и гидроизоляции К=1,150;	59,11	392		23171				
		м2								
	4.2. кровля склада									
23	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,12	22541,72	316,57	2705	38	468	22,5	3
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	419	14	108	0,58	–
24	Е10-14-1	Установка стропил	0,45	21325,1	334,28	9596	150	1713	22,1	10
		м3 древесины в конструкции								
				3397,5	126	1529	57	108	0,62	–

25	Е10-12-6	Подшивка оцинкованной кровельной сталью по дереву	5,4	43,62	0,92	236	5	221	0,249	1
		м2 потолков		37,58	0,34	203	2	108	0,0017	–
26	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный	5,4	1190		6426				
		м2								
27	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон по деревянной обрешетке с ее устройством	34,72	897,22	8,2	31151	285	10669	1,71	59
		м2 кровли		272,95	3,08	9864	107	107	0,015	1
28	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный	34,72	1190		41317				
		м2								
29	Е58-18-5	Устройство коньков из листовой стали	6	624,52	1,27	3747	8	485	0,4816	3
		м		75,26	0,2	452	1	107	0,002	–
30	Е9-52-1	Резка стального профилированного настила	14	61,63	5,38	863	75	664	0,34	5
		м реза		56,25	2,25	788	32	81	0,01	–
		Всего прямые затраты				**682837**	**15458**	**82109**		**433**
						72893	**4644**			**21**
		В том числе стоимость: материалов, тенге								
		Накладные расходы, тенге				82109				
		- заработная плата, тенге				12020				
		- трудоемкость, чел-ч				40				
		Стоимость демонтируемых материалов				27797				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				47565				
		Всего				**812510**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**812510**				
		Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**1481369**				
		- материалы, тенге				983869				
		- сметная заработная плата, тенге				159866				
		Налог(2%)				29627				

Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**1510996**
Итого с учетом скидки К=0,4957704	**749107**
НДС 12%	**89893**
Всего по акту	**839000**

Заказчик:

ГККП "Ясли-сад №38 г.Павлодара", отдела образования г. Павлодара, акимата г. Павлодара

Директор _____ Алексейцева Г.Ю.

Подрядчик:

ТОО "МегаСтройДизайн"

Директор _____ Садыков Т.А.

Технологическое сопровождение:

ТОО "Управление капитальным строительством - ПВ"

Директор Апиакпаюв Б.К.

Зам. директора Миронова Т.В.

Вед. специалист ПТО Никулин С.Г.

Вед. специалист ПТО Сагинова Г.А.