Форма N 2в

Заказчик АО "FORTE BANK"
Подрядчик ТОО «ASG-СТРОЙ»
Договор №24/332-2018 от 01.08.18

Наименование строительства и его адрес: Помещение филиала АО"Forte Bank", расположеного по адресу г.Усть-Каменогорск, пр.Тауелсіздік, 39 НП 1В
Наименование объекта: Помещение филиала АО"Forte Bank", расположеного по адресу г.Усть-Каменогорск, пр.Тауелсіздік, 39 НП 1В

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ - Ремонтно-строительные работы. АР

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтаж перегородок									
1	Е12-050101-0301 1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 перегородок	36,51	1411,52 1239,62	171,90 81,38	51534 45258	6276 2971	--	34725 6901	93161
2	Е11-460401-0504 1146-0401-0504 РСНБ РК 2015	**Перегородки из гипсокартонных листов. Разборка** *НР - 84%; СП - 8%*	м2	14,46	779,59 703,98	75,61 38,94	11273 10180	1093 563	--	9024 1624	21920
3	Е12-130103-0401 1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	**Облицовка из гипсокартонных листов стен и колонн. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 облицовки	381,13	70,61 65,44	5,17 2,42	26913 24942	1971 923	--	18623 3643	49178
4	Е12-130103-0401 1213-0103-0401 РСНБ РК 2015 прим.	**Облицовка из пластика стен и колонн. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 облицовки	34,77	70,61 65,44	5,17 2,42	2455 2275	180 84	--	1699 332	4486
		Демонтаж дверей									
5	Е12-060101-1101 1206-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Наличники. Снятие** *НР - 72%; СП - 8%*	м	30,6	32,11 32,11	-- --	983 983	-- --	--	708 135	1825
6	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	5,67	276,73 276,73	-- --	1569 1569	-- --	--	1130 216	2915
7	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	1623,95 1522,40	101,55 48,08	4872 4567	305 144	--	3392 661	8925

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Разборка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	м2	5,68	1398,25	30,71	7942	174	1511	4367	13294
		НР - 69%; СП - 8%			1101,52	12,75	6257	72		985	
9	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Разборка в бетонных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	м2	1,9	1470,07	31,30	2793	59	506	1554	4695
		НР - 69%; СП - 8%			1172,75	12,75	2228	24		348	
10	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Двери остекленные. Разборка (демонтаж) стеклянных дверей, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	м2	10,52	3559,12	302,65	37442	3184	21	24680	67092
		НР - 69%; СП - 8%			3254,44	145,60	34237	1532		4970	
		Демонтаж окон и витражей									
11	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Разборка (демонтаж)наружных витражей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	м2	25,872	3559,12	302,65	92081	7830	52	60696	165000
		НР - 69%; СП - 8%			3254,44	145,60	84199	3767		12222	
		Демонтаж напольного покрытия									
12	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	146,26	641,75	28,35	93863	4147	--	66133	172796
		НР - 72%; СП - 8%			613,40	14,60	89716	2136		12800	
13	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	19,16	86,18	2,56	1651	49	--	1172	3049
		НР - 72%; СП - 8%			83,62	1,32	1602	25		226	
		Потолки демонтаж									
14	Е12-130103-0402 1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	**Облицовка потолков "Армстронг". Разборка**	м2 облицовки	160,98	90,94	5,17	14639	833	--	10221	26849
		НР - 72%; СП - 8%			85,76	2,42	13806	390		1989	
		Демонтаж сантехнических приборов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	1	566,17	5,71	566	6	--	406	1050
		НР - 72%; СП - 8%			560,46	2,94	560	3		78	
16	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	1	455,49	5,12	455	5	--	326	844
		НР - 72%; СП - 8%			450,37	2,64	450	3		63	
		Демонтаж металлических роллштор									
17	Е11-090403-0601 1109-0403-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Роллеты защитные для окон. Установка. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2 роллет	25,872	204,55	0,32	5292	8	333	3416	9405
		НР - 69%; СП - 8%			191,38	--	4951	--		697	
		Фасады									
18	Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 К=0,6демонтаж	Фасады вентилируемые. Разборка облицовки керамогранитными плитами без устройства теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	105	1642,91	20,43	172506	2145	--	136687	333927
		НР - 80%; СП - 8%			1622,48	4,74	170360	498		24735	
19	Е12-130103-0402 1213-0103-0402 РСНБ РК 2015 прим.	Полигаль по металлическому каркасу. Разборка	м2 облицовки	3,78	90,94	5,17	344	20	--	240	630
		НР - 72%; СП - 8%			85,76	2,42	324	9		47	
		Демонтаж отопительных приборов									
20	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	7	867,91	44,11	6075	309	--	4266	11169
		НР - 72%; СП - 8%			823,80	22,71	5767	159		827	
		Прочие работы									
21	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	45	1573,52	--	70809	--	--	50982	131534
		НР - 72%; СП - 8%			1573,52	--	70809	--		9743	
22	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	Тенге за 1 тонну	45	468,00	--	21060	--		--	22745
		СП - 8%			--	--	--	--		1685	
23	С341-010103-1030 4101-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	45	889,00	--	40005	--		--	43205
		СП - 8%			--	--	--	--		3200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С341-010103-1991 4101-0103-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	225	19,00	--	4275	--		--	4617
		СП - 8%			--	--	--	--		342	
		РАЗДЕЛ 1.Наружные стены, колонны, перегородки л.4									
		Стены, колонны и перегородки из ГКЛ									
25	Е11-100404-0202 1110-0404-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	64,42	2457,19	23,59	158292	1520	128907	25624	198630
		НР - 90%; СП - 8%			432,55	9,41	27865	606		14713	
26	С121-110203-0101 2111-0203-0101 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	3,38205	5892,00	--	19927	--	19927	--	21521
		СП - 8%			--	--	--	--		1594	
27	Е11-100402-0702 1110-0402-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	43,7	5907,87	50,89	258174	2224	219013	34053	315605
		НР - 90%; СП - 8%			845,24	20,59	36937	900		23378	
28	Е11-100404-0104 1110-0404-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	483,25	2586,80	23,96	1250073	11579	924947	286286	1659267
		НР - 90%; СП - 8%			648,83	9,41	313547	4548		122909	
29	С121-110203-0101 2111-0203-0101 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	25,370625	5892,00	--	149484	--	149484	--	161442
		СП - 8%			--	--	--	--		11959	
		Операционные кассы. Бронированная перегородка БП-1 л.16									
30	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции стальные перегородки (стойки, опоры, обшивка и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,91514	92355,30	9796,36	84518	8965	4888	50330	145635
		НР - 69%; СП - 8%			77217,38	2487,74	70665	2277		10788	
31	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,21244	496926,00	--	105567	--	105567	--	114012
		СП - 8%			--	--	--	--		8445	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С121-050101-0502 2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89**	т	0,7251864	271003,00	--	196528	--	196528	--	212250
		СП - 8%			--	--	--	--		15722	
33	Е11-090306-0103 1109-0306-0103 РСНБ РК 2015	**Перегородки стальные. Монтаж**	м2	0,91514	454,30	19,11	416	17	136	187	651
		НР - 69%; СП - 8%			287,77	7,79	263	7		48	
34	Е11-100404-0104 1110-0404-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	43,8	2586,80	23,96	113302	1049	83834	25948	150390
		НР - 90%; СП - 8%			648,83	9,41	28419	412		11140	
35	С121-110203-0101 2111-0203-0101 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95**	м3	1,119	5892,00	--	6593	--	6593	--	7121
		СП - 8%			--	--	--	--		527	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2342873	25354	1842247	856875	4180835
							477696	8750	--	309692	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2152373				
	Материалы		Тенге				1356701				
	Всего заработная плата		Тенге					413234			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				372532				
		Накладные расходы	Тенге				371911				
		Сметная прибыль	Тенге				201943				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2726226				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								370
		Сметная заработная плата	Тенге					413234			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				190501				
	Материалы		Тенге				5023				
	Всего заработная плата		Тенге					73212			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				105567				
		Накладные расходы	Тенге				50516				
		Сметная прибыль	Тенге				19281				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				260298				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					73212			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2986524				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								430
		Сметная заработная плата	Тенге					486446			
		РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка									
		Потолки									
36	**Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	115,5	1771,91	13,11	204656	1514	135144	61718	**287684**
		НР - 90%; СП - 8%			588,73	5,00	67998	577		21310	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	115,5	819,94	6,57	94703	759	49523	35738	140877
		НР - 80%; СП - 8%			384,60	2,18	44421	252		10435	
38	Е11-150405-0110 1115-0405-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	115,5	2079,51	4,01	240183	464	201964	30380	292208
		НР - 80%; СП - 8%			326,89	1,90	37755	219		21645	
39	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	35,9	772,81	133,94	27744	4808	--	20163	51739
		НР - 80%; СП - 8%			638,87	63,17	22935	2268		3833	
40	С122-030301-0202 2203-0301-0202 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте	м2	35,9	5871,00	--	210769	--	210769	--	227630
		СП - 8%			--	--	--	--		16862	
				Стены							
41	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	413,11	766,56	6,57	316674	2714	177132	110183	461005
		НР - 80%; СП - 8%			331,21	2,18	136828	901		34149	
42	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	61,85	478,89	4,21	29619	260	17153	9833	42609
		НР - 80%; СП - 8%			197,35	1,39	12206	86		3156	
43	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	18,1	3472,09	22,31	62845	404	45878	13495	82447
		НР - 80%; СП - 8%			915,09	16,89	16563	306		6107	
44	Е11-150405-0107 1115-0405-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	413,11	2048,96	5,76	846448	2381	677925	133815	1058683
		НР - 80%; СП - 8%			402,17	2,73	166142	1126		78421	
45	Е11-150601-0107 1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	61,85	3434,76	0,66	212440	41	202879	7631	237676
		НР - 80%; СП - 8%			153,91	0,31	9520	19		17606	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2246080	13345	1718367	422956	2882558

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							514368	5754	--	213524	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2246080				
	Материалы		Тенге				1507599				
	Всего заработная плата		Тенге					520122			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				210769				
		Накладные расходы	Тенге				422955				
		Сметная прибыль	Тенге				213523				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2882559				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								440
		Сметная заработная плата	Тенге					520122			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2882559				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								440
		Сметная заработная плата	Тенге					520122			
		РАЗДЕЛ 3.Полы									
		Тип 1									
46	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**118**	**6228,65**	**120,74**	**734980**	**14248**	**660290**	**62847**	**861654**
		НР - 94%; СП - 8%			**512,22**	**54,38**	**60442**	**6416**		**63826**	
47	**Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**90,81**	**1605,23**	**12,02**	**145771**	**1091**	**132550**	**11752**	**170125**
		НР - 94%; СП - 8%			**133,58**	**4,10**	**12130**	**372**		**12602**	
		Тип 2									
48	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**18,2**	**6228,65**	**120,74**	**113361**	**2198**	**101841**	**9693**	**132899**
		НР - 94%; СП - 8%			**512,22**	**54,38**	**9322**	**990**		**9844**	
49	**Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**23,6**	**1605,23**	**12,02**	**37883**	**284**	**34447**	**3054**	**44213**
		НР - 94%; СП - 8%			**133,58**	**4,10**	**3152**	**97**		**3275**	
		Тип 2а									
50	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**--**	**281769,46**	**1217,31**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
					117098,15	**513,81**	**--**	**--**		**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,18747	54058,91	20032,63	10134	3756	446	4775	16102
		НР - 69%; СП - 8%			31643,08	5267,67	5932	988		1193	
52	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,18747	496926,00	--	93159	--	93159	--	100611
		СП - 8%			--	--	--	--		7453	
53	Е11-110101-3504 1111-0101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	9,5	1531,83	32,93	14552	313	11989	2257	18154
		НР - 94%; СП - 8%			236,80	15,93	2250	151		1345	
54	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	9,5	6228,65	120,74	59172	1147	53159	5060	69370
		НР - 94%; СП - 8%			512,22	54,38	4866	517		5139	
55	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	13,8	1605,23	12,02	22152	166	20143	1786	25853
		НР - 94%; СП - 8%			133,58	4,10	1843	57		1915	
				Тип 3							
56	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	8,3	3997,61	69,37	33180	576	27344	5187	41437
		НР - 94%; СП - 8%			633,76	31,07	5260	258		3069	
57	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	16,84	417,09	1,55	7024	26	4479	2380	10156
		НР - 94%; СП - 8%			149,60	0,73	2519	12		752	
				Тип 3а							
58	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	2,7	461,24	38,54	1245	104	645	478	1862
		НР - 94%; СП - 8%			183,61	4,85	496	13		138	
59	Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	2,7	351,72	39,96	950	108	507	328	1380
		НР - 94%; СП - 8%			123,92	5,42	335	15		102	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	**Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	2,7	3997,61	69,37	10794	187	8896	1687	13479
		НР - 94%; СП - 8%			633,76	31,07	1711	84		998	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1284358	24202	1149895	111284	1507295
							110260	9968	--	111651	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1181065				
	Материалы		Тенге				1056290				
	Всего заработная плата		Тенге					113309			
		Накладные расходы	Тенге				106510				
		Сметная прибыль	Тенге				103006				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1390581				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104
		Сметная заработная плата	Тенге					113309			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				103293				
	Материалы		Тенге				447				
	Всего заработная плата		Тенге					6920			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				93159				
		Накладные расходы	Тенге				4775				
		Сметная прибыль	Тенге				8645				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				116713				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6920			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1507294				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					120228			
		РАЗДЕЛ 4.Оконные и дверные проемы									
		Оконные проемы ОкН-1(5шт), ОкН-2(1шт)									
61	**Е11-100501-0704 1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	м2	29,18	64504,44	26,22	1882240	765	1863167	16598	2050745
		НР - 90%; СП - 8%			627,42	4,60	18308	134		151907	
62	**Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	11,03	1076,89	4,67	11878	51	10568	1155	14076
		НР - 90%; СП - 8%			114,17	2,22	1259	25		1043	
63	**С121-090205-0208 2109-0205-0208 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	м	11,03	2870,00	--	31656	--	31656	--	34189
		СП - 8%			--	--	--	--		2532	
64	**Е12-080101-1804 1208-0101-1804 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	м	11,03	632,33	1,96	6975	22	5401	1125	8748
		НР - 72%; СП - 8%			140,73	0,97	1552	11		648	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Витражи В-1 и В-2									
65	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Витражи из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	м2	8,6	3765,30 3328,89	432,36 208,00	32382 28628	3718 1789	36	20988 4270	57639
66	С121-090304-0108 2109-0304-0108 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла *СП - 8%*	м2	1,92	43135,00 --	-- --	82819 --	-- --	82819	-- 6626	89445
67	С121-090304-0208 2109-0304-0208 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла *СП - 8%*	м2	6,68	85867,00 --	-- --	573592 --	-- --	573592	-- 45887	619479
68	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80 *СП - 8%*	пара	2	4102,00 --	-- --	8204 --	-- --	8204	-- 656	8860
69	С121-090404-0311 2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной 3Н1 ГОСТ 5089-2011 *СП - 8%*	шт.	2	2947,00 --	-- --	5894 --	-- --	5894	-- 472	6366
70	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка *НР - 69%; СП - 8%*	шт.	2	612,90 611,20	1,70 --	1226 1222	3 --	--	843 166	2235
71	С121-090404-0107 2109-0404-0107 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг ГОСТ Р 56177-2014 *СП - 8%*	комплект	2	13128,00 --	-- --	26256 --	-- --	26256	-- 2100	28356
		Окна внутренние ОКв-1(2шт)/ОКв-2(1шт)									
72	Е11-100501-0703 1110-0501-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Проемы оконные площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами *НР - 90%; СП - 8%*	м2	4,59	1918,18 701,28	26,90 4,60	8804 3219	123 21	5462	2916 938	12658
73	С121-090301-0601 2109-0301-0601 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одностворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся: глухие ГОСТ 21519-2003	м2	4,59	47550,00	--	218255	--	218255	--	235715

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		17460	
74	Е11-090403-0601 1109-0403-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Роллеты защитные для окон. Установка**	м2 роллет	2,7	221,92	0,46	599	1	69	365	1041
		НР - 69%; СП - 8%			195,75	--	529	--		77	
75	СТОО"Петроталл" СТ	**Защитные роллеты для окон**	м2	2,7	33608,17	--	90742	--	90742	--	98001
		СП - 8%			--	--	--	--		7259	
		Дверные проемы деревянные									
76	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	3,99	1140,27	71,78	4550	286	2085	2074	7153
		НР - 90%; СП - 8%			546,22	31,28	2179	125		530	
77	С121-090102-0301 2109-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92**	м2	3,99	33417,00	--	133334	--	133334	--	144001
		СП - 8%			--	--	--	--		10667	
78	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	2	435,00	--	870	--	870	--	940
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
79	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	шт.	2	5249,00	--	10498	--	10498	--	11338
		СП - 8%			--	--	--	--		840	
80	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Доводчики дверные. Установка**	шт.	2	612,90	1,70	1226	3	--	843	2235
		НР - 69%; СП - 8%			611,20	--	1222	--		166	
81	С121-090404-0105 2109-0404-0105 РСНБ РК 2015	**Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014**	комплект	2	9065,00	--	18130	--	18130	--	19580
		СП - 8%			--	--	--	--		1450	
82	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	20,6	339,80	1,03	7000	21	6183	725	8343
		НР - 90%; СП - 8%			38,64	0,48	796	10		618	
		Операционные кассы. Столешницы СТ-1(1шт/СТ-2(1шт)									
83	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2015	**Столы, лотки кассовые и др. Установка**	изделие	4	806,19	97,94	3225	392	1542	1332	4922
		НР - 90%; СП - 8%			322,68	47,45	1291	190		365	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	СТОО"NAYADA СТТОО"NAYADA Crystal"	Столешница ламинированная Ст-3	шт	2	180349,22	--	360698	--	360698	--	389554
		СП - 8%			--	--	--	--		28856	
85	СТОО"NAYADA СТТОО"NAYADA Crystal"	Отделка портала касс. МДФ крашенный RAL4004	м2	16	38831,25	--	621300	--	621300	--	671004
		СП - 8%			--	--	--	--		49704	
86	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2015	Лоток кассовый и др. Установка	изделие	2	806,19	97,94	1612	196	771	666	2461
		НР - 90%; СП - 8%			322,68	47,45	645	95		182	
87	СТОО"NAYADA СТТОО"NAYADA Crystal"	Кассовый лоток бронированный передаточный	шт	2	39187,50	--	78375	--	78375	--	84645
		СП - 8%			--	--	--	--		6270	
		Дверные проемы металлические									
88	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	17,64	1776,33	44,71	31334	789	9384	14822	49850
		НР - 69%; СП - 8%			1199,58	18,21	21161	321		3693	
89	С121-090402-0303 2109-0402-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	4,2	40788,00	--	171310	--	171310	--	185014
		СП - 8%			--	--	--	--		13705	
90	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,2	52307,00	--	219689	--	219689	--	237265
		СП - 8%			--	--	--	--		17575	
91	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	4	612,90	1,70	2452	7	--	1687	4470
		НР - 69%; СП - 8%			611,20	--	2445	--		331	
92	С121-090404-0107 2109-0404-0107 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	4	13128,00	--	52512	--	52512	--	56713
		СП - 8%			--	--	--	--		4201	
93	С121-090404-1101 2109-0404-1101 РСНБ РК 2015	Глазок дверной ГД ГОСТ 5091-78	шт.	2	765,00	--	1530	--	1530	--	1652
		СП - 8%			--	--	--	--		122	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	шт.	4	5249,00	--	20996	--	20996	--	22676
		СП - 8%			--	--	--	--		1680	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4722161	6379	4631328	66139	5171369
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				84457	2720	--	383066	
	Материалы		Тенге				3242389				
	Всего заработная плата		Тенге				1895176				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					29860			
		Накладные расходы	Тенге				1316105				
		Сметная прибыль	Тенге				26593				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				261519				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3530500				
		Сметная заработная плата	Тенге								30
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1479773	29860			
	Материалы		Тенге				9489				
	Всего заработная плата		Тенге					57317			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1410554				
		Накладные расходы	Тенге				39549				
		Сметная прибыль	Тенге				121546				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1640867				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					57317			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5171368				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					87178			
		РАЗДЕЛ 5.Фасады									
95	Е11-150109-0101 1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек**	м2 поверхности облицовки	1	4395,56	43,37	4396	43	239	3298	8309
		НР - 80%; СП - 8%			4113,76	9,12	4114	9		616	
96	Е12-110102-0103 1211-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2	117,6	1402,98	0,18	164991	22	52213	81185	265869
		НР - 72%; СП - 8%			958,81	--	112756	--		19694	
97	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,792	2012,07	40,56	27750	559	12066	12331	43287
		НР - 80%; СП - 8%			1096,66	20,89	15125	288		3206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	Е11-150212-0203 1115-0212-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала среднезернистого, размер зерна до 3 мм	м2 отделываемой поверхности	117,6	2960,41	11,14	348144	1310	301204	36982	415936
		НР - 80%; СП - 8%			388,01	5,09	45630	598		30810	
99	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	117,6	981,22	1,33	115391	157	110781	3619	128531
		НР - 80%; СП - 8%			37,86	0,61	4453	71		9521	
100	Е11-150108-1802 1115-0108-1802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из металлических кассет. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	6,7	1870,16	15,84	12530	106	7748	3756	17588
		НР - 80%; СП - 8%			697,86	2,80	4676	19		1303	
101	С122-030102-0106 2203-0102-0106 РСНБ РК 2015	Система навесных вентилируемых фасадов из металлических кассет и профилей, окрашенных в архитектурный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 1 м ГОСТ 22233-2001	м2	6,7	16290,00	--	109143	--	109143	--	117874
		СП - 8%			--	--	--	--		8731	
102	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3	345,57	0,97	1037	3	403	506	1666
		НР - 80%; СП - 8%			210,39	0,46	631	1		123	
		Отмостка и входные группы и благоустройство (покрытие тротуарной плиткой									
103	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Подготовка основания под покрытие. Планировка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,976	380,44	--	3415	--	--	2459	6343
		НР - 72%; СП - 8%			380,44	--	3415	--		470	
104	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях под бордюрный камень	м3 грунта	2,1	801,11	--	1682	--	--	1211	3125
		НР - 72%; СП - 8%			801,11	--	1682	--		231	
105	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	21,8	215,23	28,79	4692	628	3292	944	6087
		НР - 94%; СП - 8%			35,43	10,66	772	232		451	
106	Е11-110101-1406 1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	21,8	4026,18	211,11	87771	4602	79917	3557	98634
		НР - 94%; СП - 8%			149,17	24,42	3252	532		7306	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	Е11-110101-1407 1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=1	**Вычитается позиция: Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 пола	21,8	-219,82 -7,96	-6,23 -2,14	-4792 -174	-136 -47	-4482	-207 -400	-5399
108	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	21,8	575,52 166,65	26,28 12,88	12546 3633	573 281	8340	3679 1298	17523
109	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	21,8	203,88 4,12	8,92 4,26	4445 90	194 93	4161	172 369	4986
110	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	21,8	1426,11 685,32	171,33 45,65	31089 14940	3735 995	12414	14979 3685	49754
111	С121-040509-0404 2104-0509-0404 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91** *СП - 8%*	м2	22	2023,00 --	-- --	44506 --	-- --	44506	-- 3560	48066
112	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	31	919,23 128,48	121,90 38,44	28496 3983	3779 1192	20734	5588 2727	36811
113	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	31	-129,75 -5,71	-8,72 -2,42	-4022 -177	-270 -75	-3575	-272 -344	-4638
114	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки.Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	31	681,72 550,58	123,39 34,27	21133 17068	3825 1062	240	17042 3054	41230
115	С121-040509-0404 2104-0509-0404 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91** *СП - 8%*	м2	31	2023,00 --	-- --	62713 --	-- --	62713	-- 5017	67730
116	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Бортового камня и поребрика бетонных. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	35	1469,17 369,04	28,45 11,04	51421 12916	996 386	37509	14367 5263	71051

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Поребрик бетонный из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,5495	44237,00	--	24308	--	24308	--	26253
		СП - 8%			--	--	--	--		1945	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1152785	20126	883874	205196	1466616
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				248785	5639	--	108636	
	Материалы		Тенге				1152785				
	Всего заработная плата		Тенге				643204				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					254424			
	Местные материалы		Тенге				109143				
		Накладные расходы	Тенге				131527				
		Сметная прибыль	Тенге				205196				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				108638				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1466620				
		Сметная заработная плата	Тенге								232
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					254424			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1466620				
		Сметная заработная плата	Тенге								232
								254424			
		РАЗДЕЛ 6.Главный вход в здание									
		Фундаменты под стойки									
118	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,8	1261,66	--	1009	--	--	727	1875
		НР - 72%; СП - 8%			1261,66	--	1009	--		139	
119	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	0,512	380,44	--	195	--	--	140	362
		НР - 72%; СП - 8%			380,44	--	195	--		27	
120	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	5,3	25202,28	1849,07	133572	9800	105667	18378	164106
		НР - 91%; СП - 8%			3415,99	394,56	18105	2091		12156	
121	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,03104	10371,03	1244,45	322	39	9	259	628
		НР - 91%; СП - 8%			8835,59	346,00	274	11		47	
122	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0259168	205373,00	--	5323	--	5323	--	5748
		СП - 8%			--	--	--	--		426	
123	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0063648	204885,00	--	1304	--	1304	--	1408
		СП - 8%			--	--	--	--		104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0302	198972,79	1217,31	6009	37	4936	957	7523
		НР - 91%; СП - 8%			34301,48	513,81	1036	16		557	
125	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,32	725,81	17,73	3135	77	2477	550	3980
		НР - 93%; СП - 8%			134,39	2,42	581	10		295	
		Металлокаркас и кровля									
126	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,25186	21003,20	11507,94	5290	2898	1532	1147	6952
		НР - 69%; СП - 8%			3414,97	3187,87	860	803		515	
127	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1535	54058,91	20032,63	8298	3075	366	3909	13184
		НР - 69%; СП - 8%			31643,08	5267,67	4857	809		977	
128	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,40536	439307,00	--	178077	--	178077	--	192324
		СП - 8%			--	--	--	--		14246	
129	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	29,18592	66,11	2,21	1930	64	1237	439	2558
		НР - 69%; СП - 8%			21,55	0,24	629	7		189	
130	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	14,59296	345,57	0,97	5043	14	1959	2462	8105
		НР - 80%; СП - 8%			210,39	0,46	3070	7		600	
131	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	6,2	414,40	156,82	2569	972	496	951	3802
		НР - 69%; СП - 8%			177,54	44,69	1101	277		282	
132	С121-100103-0907 2110-0103-0907 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	6,2	2509,00	--	15556	--	15556	--	16800
		СП - 8%			--	--	--	--		1244	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				367632	16976	318939	29919	429355
							31717	4030	--	31804	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				173397				
	Материалы		Тенге				116285				
	Всего заработная плата		Тенге					27041			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22182				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				23912				
		Сметная прибыль	Тенге				15785				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				213094				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					27041			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				194235				
	Материалы		Тенге				2393				
	Всего заработная плата		Тенге					8707			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				178077				
		Накладные расходы	Тенге				6008				
		Сметная прибыль	Тенге				16019				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				216262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					8707			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				429355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					35747			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								15638032
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2042323				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					134977			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					50165			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10544650		
		- Перевозка грузов	Тенге				65340				
		- Накладные расходы	Тенге							1692369	
		- Сметная прибыль	Тенге							1158373	

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	312 761
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	15 950 793
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1 914 095
Итого с НДС	17 864 888

Заказчик
АО "FORTE BANK"

Подрядчик
ТОО «ASG-СТРОЙ»
Генеральный директор Жоламанов А.К.

Директор
Маулешева Р.Б.
Бумекенов С.В.