Наименование стройки - Строительство новой железнодорожной линии Жетыген-

Наименование стройки - *Строительство новой железнодорожной линии*

Наименование объекта - *СТ. Алтынколь.Наружные сети водопровода и канализации*

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ за июнь 2011г

Объект номер -

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1,ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В2(ОТ Т.3 ПК2801 до т.4)

Основание: EL-02/18-ИТК(18/10761-29-НВК

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество июнь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	% 9
	РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1 ОТ Т.3 ПК2801 до т.4							
15	С130806-130 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х8 мм м	44,18	9520,00 --	-- --	420593,6 --	-- --	-- --
20	С130804-23	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 280 мм 10м	92,92	37400,00 --	-- --	3475208 --	-- --	-- --
23	С130804-129 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм 10м	2,02	18500,00 --	-- --	37370 --	-- --	-- --
26	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм 10м	5,55	6470,00 --	-- --	35908,5 --	-- --	-- --
30	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм м	60,24	714,00 --	-- --	43011,36 --	-- --	-- --
34	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм м	150,6	321,00 --	-- --	48342,6 --	-- --	-- --
37	С130806-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40х3 мм м	20,08	232,00 --	-- --	4658,56 --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	С130806-68 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм м	25,1	377,00 --	-- --	9462,7 --	-- --	-- --
45	С130804-23	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 280 мм 10м	0,505	37400,00 --	-- --	18887 --	-- --	-- --
46	СПрайс	Фланцевый адаптер Д110 шт	6	1141,94 --	-- --	6851,64 --	-- --	-- --
47	СПрайс	Фланцевый адаптер Д280 шт	12	8078,62 --	-- --	96943,44 --	-- --	-- --
48	СПрайс	Фланцевый адаптер Д50 шт	9	531,12 --	-- --	4780,08 --	-- --	-- --
49	СПрайс	Фланцевый адаптер Д63 шт	3	531,12 --	-- --	1593,36 --	-- --	-- --
51	СПрайс	Фланцевое кольцо Д110 шт	6	2065,21 --	-- --	12391,26 --	-- --	-- --
53	СПрайс	Фланцевое кольцо Д280 шт	12	8017,88 --	-- --	96214,56 --	-- --	-- --
55	СПрайс	Фланцевое кольцо Д50 шт	9	968,43 --	-- --	8715,87 --	-- --	-- --
57	СПрайс	Фланцевое кольцо Д63 шт	3	1137,08 --	-- --	3411,24 --	-- --	-- --
59	СПрайс	ПЕРЕХОД 160Х110 PN16 шт	1	4130,42 --	-- --	4130,42 --	-- --	-- --
61	СПрайс	ПЕРЕХОД 110Х50 PN16 шт	1	2429,66 --	-- --	2429,66 --	-- --	-- --
63	СПРАЙС-ЛИСТ	Затвор дисковый поворотный Д250 065В7359 шт	6	47659,20 --	-- --	285955,2 --	-- --	-- --
65	СПРАЙС-ЛИСТ	Затвор дисковый поворотный Д150 065В7357 шт	1	13518,61 --	-- --	13518,61 --	-- --	-- --
67	СПРАЙС-ЛИСТ	Затвор дисковый поворотный Д100 065В7355 ШТ	1	9898,12 --	-- --	9898,12 --	-- --	-- --
69	СПРАЙС-ЛИСТ	Затвор дисковый поворотный Д80 065В7354 ШТ	1	8500,74 --	-- --	8500,74 --	-- --	-- --
71	СПРАЙС-ЛИСТ	Затвор дисковый поворотный Д50 065В7352	5	7008,08 --	-- --	35040,4 --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ШТ						
73	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	1	251,00	--	251	--	--
		шт		--	--	--	--	--
75	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	285,00	--	285	--	--
		шт		--	--	--	--	--
77	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	377,00	--	754	--	--
		шт		--	--	--	--	--
79	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	492,00	--	984	--	--
		шт		--	--	--	--	--
82	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод на 90гр. д.280	4	15287,43	--	61149,72	--	--
		шт		--	--	--	--	--
83	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод на 90гр. д.110	1	2590,02	--	2590,02	--	--
		шт		--	--	--	--	--
84	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод на 90гр. д.50	1	2210,99	--	2210,99	--	--
		шт		--	--	--	--	--
85	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников		440,21	332,43	0	0	0
		шт		102,38	86,87	0	0	130
86	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник неравнопроходной (термарез)РЕ100 280-110	1	19558,77	--	19558,77	--	--
		шт		--	--	--	--	--
87	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник неравнопроходной (термарез)РЕ100 280-75	1	18586,91	--	18586,91	--	--
		шт		--	--	--	--	--
88	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник неравнопроходной (термарез)РЕ100 280-50	4	17372,07	--	69488,28	--	--
		шт		--	--	--	--	--
89	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник неравнопроходной РЕ100 110-63	2	3401,53	--	6803,06	--	--
		шт		--	--	--	--	--
90	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник равнопроходной 280 мм	1	19801,74	--	19801,74	--	--
		шт		--	--	--	--	--
91	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник неравнопроходной (термарез)РЕ100 280-63	2	18222,46	--	36444,92	--	--
		шт		--	--	--	--	--
92	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник неравнопроходной (термарез)РЕ100 160-110	1	7653,43	--	7653,43	--	--
		шт		--	--	--	--	--
93	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник неравнопроходной (термарез)РЕ100 280-160	1	20530,63	--	20530,63	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
94	СПРАЙС-ЛИСТ	Заглушка фланцевая 250	1	--	--	--	--	--
		шт		971,86	--	971,86	--	--
97	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	8,74	--	--	--	--	--
		м		2630,00	--	22986,2	--	--
98	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	21,6	--	--	--	--	--
		м		5500,00	--	118800	--	--
99	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	5,4	--	--	--	--	--
		м		6870,00	--	37098	--	--
103	С131104-10 Изм. и	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	11	--	--	--	--	--
		комплект		13400,00	--	147400	--	--
104	С12021-96	Стоимость стремянки	0,2677	--	--	--	--	--
		т		177400,00	--	47489,98	--	--
112	С130806-102 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х7 мм	0,4016	--	--	--	--	--
		м3		2610,00	--	1048,176	--	--
115	С130806-107 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х7 мм	0,4016	--	--	--	--	--
		м		3280,00	--	1317,248	--	--
118	С130806-120 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х7 мм	3,21	--	--	--	--	--
		м		4560,00	--	14637,6	--	--
121	СПРАЙС-ЛИСТ	Затвор дисковый поворотный Д50 065В7352	2	--	--	--	--	--
		ШТ		7008,08	--	14016,16	--	--
124	С130810-51	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	2	--	--	--	--	--
		шт		106,00	--	212	--	--
125	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 42,4х2,6-26,9х2 мм	2	--	--	--	--	--
		шт		251,00	--	502	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
126	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 60,3х2,9-42,6 мм	2	251,00	--	502	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5357690,614	7679376	
		Накладные расходы -	Тенге			14261,71		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			322317,1394		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5694269,463		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				4897342,00	
РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД В1 (переход под ж/д пути) на ПК2802 -								
140	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	1270	447,00	--	567690	--	--
		м3		--	--	--	--	--
141	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы		1138,90	152,52	0	0	0
		м3		153,68	57,15	0	0	130
142	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых грунтах		483,56	6,82	0	0	0
		м2		40,73	2,54	0	0	113
143	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб (футляры) диам. 530 мм		309142,18	115368,43	0	0	0
		км		162000,00	55530,00	0	0	130
144	С130806-130 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х8 мм	65,26	9520,00	--	621275,2	--	--
		м		--	--	--	--	--
145	Е0122-14-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм		1308092,51	181410,91	0	0	0
		км		66150,00	68530,50	0	0	130
146	Е0122-47-4	ПРОТАСКИВАНИЕ В СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д530 ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ Д280		391,72	0,60	0	0	0
		м		159,30	0,23	0	0	130
147	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 280 мм		155788,86	103471,23	0	0	0
		км		51300,00	23175,85	0	0	130
148	С130804-23	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 280 мм	8,08	37400,00	--	302192	--	--
		10м		--	--	--	--	--
149	Е0122-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм		13540,88	--	0	--	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
150	СПрайс	Фланцевое кольцо Д280 км	6	11227,50 8017,88	-- --	0 48107,28	-- --	130 --
151	Е0122-40-8	ТОЖЕ,МОНТАЖ шт		-- 708,82	-- 102,44	-- 0	-- 0	-- 0
152	СПрайс	Фланцевый адаптер Д280 фланец	6	524,25 8078,62	4,50 --	0 48471,72	0 --	130 --
153	СПРАЙС-ЛИСТ	Затвор дисковый поворотный Д250 065В7359 шт	3	-- 47659,20	-- --	-- 142977,6	-- --	-- --
156	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник равнопроходной 280 мм шт	1	-- 13360,70	-- --	-- 13360,7	-- --	-- --
158	С130804-23	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 280 мм 10м	0,5	-- 37400,00	-- --	-- 18700	-- --	-- --
161	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ м	2,82	-- 2630,00	-- --	-- 7416,6	-- --	-- --
162	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	7,8	-- 5500,00	-- --	-- 42900	-- --	-- --
166	С131104-10 Изм. и	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	4	-- 13400,00	-- --	-- 53600	-- --	-- --
167	С12021-96	Стоимость стремянки т	0,108	-- 177400,00	-- --	-- 19159,2	-- --	-- --
174	С130806-120 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х7 мм м	0,8032	-- 4560,00	-- --	-- 3662,592	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1889512,892	238345	
		Накладные расходы -	Тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			113370,7735		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2002883,666		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				270026,00	
		под ж/д пути) на ПК2808 - 16,4 м						
189	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	776	447,00	--	346872	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
193	С130806-130 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х8 мм м3	55,22	9520,00 --	-- --	525694,4 --	-- --	-- --
196	С130804-218 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 265,8 мм м	57,57	5640,00 --	-- --	324694,8 --	-- --	-- --
199	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник равнопроходной 315-315 мм шт	1	20467,46 --	-- --	20467,46 --	-- --	-- --
200	СПРАЙС-ЛИСТ	Затвор дисковый поворотный Д300 шт	4	57260,90 --	-- --	229043,6 --	-- --	-- --
202	СПрайс	Фланцевый адаптер Д300 шт	6	10690,51 --	-- --	64143,06 --	-- --	-- --
204	СПрайс	Фланцевое кольцо Д300 шт	6	11783,86 --	-- --	70703,16 --	-- --	-- --
207	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ м	1,98	2630,00 --	-- --	5207,4 --	-- --	-- --
208	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	6,3	5500,00 --	-- --	34650 --	-- --	-- --
212	С12021-96	Стоимость стремянки т	0,06	177400,00 --	-- --	10644 --	-- --	-- --
213	С131104-10 Изм. и	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	3	13400,00 --	-- --	40200 --	-- --	-- --
220	С130806-125 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х7 мм м	0,6024	6060,00 --	-- --	3650,544 --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1675970,424	157894	
		Накладные расходы -	Тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100558,2254		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1776528,649		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				192028,00	
		Сметная заработная плата -	Тенге					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		под ж/д пути) на ПК2803 - 53,9 м						
235	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные м3	904	447,00 --	-- --	404088 --	-- --	-- --
239	С130806-130 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х8 мм м	54,22	9520,00 --	-- --	516174,4 --	-- --	-- --
243	С130804-218 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 265,8 мм м	64,64	5640,00 --	-- --	364569,6 --	-- --	-- --
245	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник равнопроходной 315-315 мм шт	1	19124,65 --	-- --	19124,65 --	-- --	-- --
247	СПРАЙС-ЛИСТ	Затвор дисковый поворотный Д300 065В7360 шт	4	57260,90 --	-- --	229043,6 --	-- --	-- --
249	СПрайс	Фланцевый адаптер Д300 шт	6	10690,51 --	-- --	64143,06 --	-- --	-- --
251	СПрайс	Фланцевое кольцо Д300 шт	6	11783,86 --	-- --	70703,16 --	-- --	-- --
254	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ м	2,87	2630,00 --	-- --	7548,1 --	-- --	-- --
255	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	9,3	5500,00 --	-- --	51150 --	-- --	-- --
259	С131104-10 Изм. и	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	4	13400,00 --	-- --	53600 --	-- --	-- --
260	С12021-96	Стоимость стремянки т	0,108	177400,00 --	-- --	19159,2 --	-- --	-- --
268	С130804-23	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 280 мм 10м	0,505	37400,00 --	-- --	18887 --	-- --	-- --
271	С130806-125 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х7 мм м	1,41	6060,00 --	-- --	8544,6 --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1826735,37	188271	
		Накладные расходы -	Тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			109604,1222		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1936339,492		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				226519,00	
	РАЗДЕЛ 5. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2							
287	С130806-130 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х8 мм	20,08	9520,00	--	191161,6	--	--
		м		--	--	--	--	--
292	С130804-218 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 265,8 мм	1010	5640,00	--	5696400	--	--
		м		--	--	--	--	--
295	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	4,04	12100,00	--	48884	--	--
		10м		--	--	--	--	--
298	С130806-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х8 мм	36,14	4460,00	--	161184,4	--	--
		м		--	--	--	--	--
303	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	321,28	714,00	--	229393,92	--	--
		м		--	--	--	--	--
311	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод на 90гр. д.315	4	23310,17	--	93240,68	--	--
		шт		--	--	--	--	--
312	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник неравнопроходной (термарез)РЕ100 315-110	2	21381,02	--	42762,04	--	--
		шт		--	--	--	--	--
313	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник неравнопроходной (термарез)РЕ100 160-110	2	7653,43	--	15306,86	--	--
		шт		--	--	--	--	--
314	СПРАЙС-ЛИСТ	Затвор дисковый поворотный Д300	2	57260,90	--	114521,8	--	--
		шт		--	--	--	--	--
316	СПРАЙС-ЛИСТ	Затвор дисковый поворотный Д150	1	13518,61	--	13518,61	--	--
		шт		--	--	--	--	--
318	СПРАЙС-ЛИСТ	Затвор дисковый поворотный Д100	8	9898,12	--	79184,96	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--
320	СПрайс	Фланцевый адаптер Д110	2	1141,94	--	2283,88	--	--
		шт		--	--	--	--	--
321	СПрайс	Фланцевый адаптер Д160	3	2455,90	--	7367,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
322	СПрайс	Фланцевый адаптер Д315 шт	12	-- 10690,51	-- --	-- 128286,12	-- --	-- --
324	СПрайс	Фланцевое кольцо Д110 шт	2	-- 2065,21	-- --	-- 4130,42	-- --	-- --
326	СПрайс	Фланцевое кольцо Д315 шт	12	-- 11783,86	-- --	-- 141406,32	-- --	-- --
328	СПрайс	Фланцевое кольцо Д160 шт	3	-- 3523,01	-- --	-- 10569,03	-- --	-- --
331	С130810-122	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6-159х4,5 мм шт	1	-- 692,00	-- --	-- 692	-- --	-- --
332	С130810-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6-108х4 мм шт	4	-- 750,00	-- --	-- 3000	-- --	-- --
333	С130810-127	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 325х10-219х8 мм шт	1	-- 1610,00	-- --	-- 1610	-- --	-- --
334	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	4	-- 492,00	-- --	-- 1968	-- --	-- --
336	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм шт	1	-- 757,00	-- --	-- 757	-- --	-- --
338	СПрайс	Муфта PN16 Д110 шт	1	-- 1074,29	-- --	-- 1074,29	-- --	-- --
341	СПРАЙС-ЛИСТ	ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ С ПОДСТАВКОЙ Н 2250ММ шт	1	-- 31420,36	-- --	-- 31420,36	-- --	-- --
342	СПРАЙС-ЛИСТ	ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ С ПОДСТАВКОЙ Н 2750ММ шт	5	-- 32101,44	-- --	-- 160507,2	-- --	-- --
345	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ м	7,62	-- 2630,00	-- --	-- 20040,6	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9
346	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	24,3	5500,00	--	133650	--	--
		м		--	--	--	--	--
347	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	2,1	6870,00	--	14427	--	--
		м		--	--	--	--	--
348	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг		175710,10	1826,10	0	0	0
		т		8100,00	690,75	0	0	140
349	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		40200,00	--	0	--	--
		т		--	--	--	--	--
350	Е0106-33-1	ОБОЙМА ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛАССА В12,5 ДЛЯ УСИЛЕНИЯ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ КОЛОДЦА		12664,77	1343,81	0	0	0
		м3		2792,25	463,29	0	0	105
351	С131104-10 Изм. и	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	10	13400,00	--	134000	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
352	С12021-96	Стоимость стремянки	0,27	177400,00	--	47898	--	--
		т		--	--	--	--	--
360	С130806-125 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х7 мм	3,21	6060,00	--	19452,6	--	--
		м		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			7550099,39	1626147	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			0		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			453005,9634		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			8003105,353		
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				1249994,00	
		Накладные расходы -	Тенге			18300008,69	9890033	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14261,71		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1098856,224		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			19 413 126,62		
		Сметная заработная плата -	Тенге					
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2011г Имрп=1,67104341					6835910,00	
		1,6693	-	-	32 406 122,806	32 406 122,806		
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г	-	-	32 406 122,806	32 406 122,806		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В том числе возвратные суммы				-		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			648 122,456	648 122,456		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	-	-	33 054 245,262	33 054 245,262		
	Решение Правительства РК	НДС 12%			3 966 509,431	3 966 509,431		
		Итого стоимость строительства	-	-	**37 020 754,693**	**37 020 754,693**		

Генеральный подрядчик:
Генеральный Директор ТОО "АБК Курылыс-1"
Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

гл. экономист. Ленку Чой нетын В.Р.
Удер жолы согласно акта сверки 25.06.2011г.
Упр. директор: Б. Бершембаев
Инженер ПТО: Н.М. Нармоганбетов. Р.К.
тех надзор. Новадурбаев Г
т.ех. надзор. Бисаев. Ж
Нокебил
нач ПТО. Досенова З.Р.
инж. см. Дюжанов Н.
нач. уч-ка N1 (Бурсабаев)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за июнь 2011 г.

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"
Субподрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"

Наименование строительства: "Магистральные сети водопровода на станции Алтынколь. Наружные сети водопровода В1,противопожарного водопровода В2 (от Т.3ПК 2801 до Т.4).Наружные сети канализации К1,К1Н(участок от Т.3-Т.4)

'Договор:-АБК 1/дсбп/8-18,8-74/105-11 от 13.06.2011 года

Наименование работ	Стоимость выполненных работ,тенге								
	с начала года по отчетн.месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в сметьных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные рвсходы		в том числе налог на добавленную стоимость
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	13	14		21
Магистральные сети водопровода на станции Алтынколь. Наружные сети водопровода В1,противопожарного водопровода В2 (от Т.3 ПК 2801 до Т.4).	37 020 754,69	37 020 754,69							3 966 509,43
Магистральные сети водопровода на станции Алтынколь. Наружные сети канализации К1,К1Н(участок от Т.3-Т.4)	12 366 303,23	12 366 303,23							1 324 961,06
в том числе	49 387 057,92	49 387 057,92							5 291 470,49

Стоимость выполненных работ: 49 387 057,92 *(Сорок девять миллионов триста восемьдесят семь тысяч пятьдесят семь) тенге 92 тыин*

Сумма оплаты с учетом вычета ранее оплаченного аванса и гарантийного удержания прописью: 29 632 234,75 *(Двадцать девять миллионов шестьсот тридцать две тысячи двести тридцать четыре) тенге 75тыин*

Генподрядчик:
Генеральный директор: _____ Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор _____ Матвеев А.В.

Счет-фактура № 00000000057 от 27 июня 2011 г. (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (1а)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0016051, от 14.09.2009 (2)

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №АБК1/дсбп/8-18.8-74/105-11 от 13.06.2011 г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО "АБК Құрылыс-1" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620200233534, БИН: 031240001439, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Майлина, 31, ВП-№43 (10а)

ИИК покупателя: KZ059261501128648001, в банке А.Ф. АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы по наружным сетям водопровода и канализации на ст.Алтынколь	тг.	1	44 095 587,43	44 095 587,43	12%	5 291 470,49	49 387 057,92	0	
Всего по счету:					**44 095 587,43**		**5 291 470,49**	**49 387 057,92**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по материалам

(должность)

Чулембаева Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕТЫГЕН-КОРГАС-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТ.АЛТЫНКОЛЬ.ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ КОТЕЛЬНОЙ N2(П.59)

ОБЬЕКТ НОМЕР EL-02/18-ИТК(18/1076 1)

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"

АКТ приемки выполненных работ за Июль 2011 г.

НА ТОПЛИВОПРОВОДЫ К КОТЕЛЬНОЙ N2(П.59)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАНАЛ КЛ60Х 45-8 L=7М								
1	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0 Л4-8 м3	0,864	16700	-	14429	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П5-8 м3	0,384	17300	-	6643	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП1 м3	0,032	16600	-	531	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
4	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПОДКЛАДОК ППЗ м3	0,08	16600 -	- -	1328 -	- -	- -	- -	- -
5	С12021-262	-Опоры скользящие т	0,0056	107900 -	- -	604 -	- -	- -	- -	- -
6	С12021-263	-Опоры неподвижные т	0,001	107900 -	- -	103 -	- -	- -	- -	- -
7	С130806-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм м	13,13	126 -	- -	1654 -	- -	- -	- -	- -
8	С130806-166 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 25х3 мм м	7,07	117 -	- -	827 -	- -	- -	- -	- -
9	С130806-182 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х3,5 мм м	7,07	329 -	- -	2326 -	- -	- -	- -	- -
10	С130806-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм м	5,05	126 -	- -	636 -	- -	- -	- -	- -
11	С130806-166 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 25х3	3,03	117 -	- -	355 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	мм м								
12	С130806-182 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х3,5 мм м	3,03	329 -	- -	997 -	- -	- -	- -	- -
13	С130806-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм м	12,12	126 -	- -	1527 -	- -	- -	- -	- -
14	С130806-166 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 25х3 мм м	6,06	117 -	- -	709 -	- -	- -	- -	- -
15	С130806-182 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х3,5 мм м	6,06	329 -	- -	1994 -	- -	- -	- -	- -
16	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14 БАЛКА НЕПОДВИЖНОЙ ОПОРЫ т	0,0086	70000 -	- -	602 -	- -	- -	- -	- -
17	С11031-153	-Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм м3	0,6	14800 -	- -	8880 -	- -	- -	- -	- -
18	С11011-939	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ 1000м2	0,023	185900 -	- -	4276 -	- -	- -	- -	- -
19	С11031-153	-Цилиндры и полуцилиндры	0,2	14800	-	2960	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм м3		-	-	-	-	-	-	-
20	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	4,8	6870	-	32976	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	1	13400	-	13400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С12021-267	-СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ т	0,03	139640	-	4189	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С130901-110	-Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dу 25 мм шт	2	4760	-	9520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	С130901-55	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 15 мм шт	1	367	-	367	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	СПРАЙС-ЛИСТ "BURAN BOILER LLP"	-ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА "КАМАЗ" ШТ	1	3632,41	-	3632	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	С12041-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм т	0,0053	63500	-	335	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0017	65000	-	111	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	С12041-132	-Металлизация закладных и	0,0179	40200	-	720	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		анкерных изделий и выпусков арматуры		-	-	-	-	-	-	-
		т								
29	С12021-41	-ТОЖЕ,СТОИМОСТЬ	0,06	147100	-	8826	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
30	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0275	59200	-	1628	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			127085	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			79051	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23143	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			55907	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4743	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			83794	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			13722	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13722	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			823	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			14545	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			34312	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34312	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2059	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			36371	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			134710	-	-		-

Временные здания и сооружения 4,127 % 5 559,482 тенге

Итого с временными: 140 269,481 тенге

Прочие работы и затраты:

Удорожание работ в зимнее время 2,07% 2 903,58 тенге
Выслуга лет 1 % 1 402,695 тенге
Дополнительные отпуска 0,4 % 561,08 тенге
Транспортировка материалов 10 % 14 027 тенге
Вахтовый метод работы. 16 258 тенге
Итого по прочим 35 152,355 тенге
Итого в базовых ценах 175 421,84 тенге

Пересчет в текущих ценах, К-1,951 342 248 тенге
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 6 844,96 тенге

Налог на добавленную стоимость, 12 %	41 891,16 тенге
Итого по АКТУ с НДС	**390 984,115 тенге**

Генеральный подрядчик:
Генеральный директор ТОО "АБК Курылыс-1"
Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Члены комиссии Акта выполненных работ:

Управляющий директор ТОО "АБК Курылыс-1" Бершимбаев Б.М.

Главный экономист ТОО "АБК Курылыс-1" Шайкенова Б.Р.

Удержание согласно акту сверки от 04.08.11г гарантийный 10% и аванс,

Руководитель проекта ТОО "АБК Курылыс-1" Похлебин А.В.

Начальник ПТО ТОО "АБК Курылыс-1" Апбозов Ж.А.

Инженер-сметчик ТОО "АБК Курылыс-1" Абдин М.У.

Технический надзор ТОО "АБК Курылыс-1" Човдурбаев Т.

Начальник участка ТОО "АБК Курылыс-1" Бурабаев С.А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕТЫГЕН-КОРГАС-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТ.АЛТЫНКОЛЬ.ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

ОБЬЕКТ НОМЕР EL-02/18-ИТК(18/1076 1)

1)

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"

Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Форма N 2в

АКТ приемки выполненных работ за Июль 2011 г.

НА ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ КОТЕЛЬНОЙ N2(П.59)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1343,85	46,6	45,41	62625	61030	16673	0,01	11				
		м3		1,15	11,64	1545	15643	97	0,02	31				
2	Е0101-164-1	-Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	101,15	167,4	-	16933	-	19134	1,18	119				
		м3		167,4	-	16933	-	113	-	-				
3	Е010333-А5-1	--Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	2312	45	45	104040	104040	20808	-	-				
		т		-	9	-	20808	100	0,19	437				
4	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	14450	1,39	1,26	20013	18207	6588	-	-				
		м3		-	0,47	-	6792	97	-	33				
5	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1группы грунтов	1445	3,08	2,66	4444	3845	1850	-	4				
		м3		0,39	0,93	564	1344	97	-	4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАНАЛ КЛ60Х 45-8 L=60М								
6	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0 Л4-8 м3	7,2	16700	-	120240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П5-8 м3	3,2	17300	-	55360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0 Л6-8 м3	44,1	16300	-	718830	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П8-8 м3	34,3	17300	-	593390	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0 Л10-8 м3	53,99	16300	-	880037	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	53,99	112	-	6047	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С143018-68 Изм. и	Конструкции и детали коллекторов, каналов и	35,99	17000	-	611830	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 П11-8 м3		-	-	-	-	-	-	-
13	С143018-47 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К-15-5 шт	35,99	3990 / -	- / -	143600 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
14	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0 Л14-8 м3	46,87	16300 / -	- / -	763981 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
15	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	46,87	112 / -	- / -	5249 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
16	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 П15-8 м3	33,26	17000 / -	- / -	565420 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
17	С143018-47 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К-15-5 шт	33,26	3990 / -	- / -	132707 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		КАНАЛ КЛ150Х 60-8 L=243М								
18	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	125	1986,57 / 567	564,43 / 195,49	248322 / 70875	70554 / 24436	133436 / 140	3,33 / 0,75	416 / 94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
19	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0 Л15-8	80,19	16300	-	1307097	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
20	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	80,19	112	-	8981	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
21	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 П15-8	53,46	17000	-	908820	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
22	С143018-47 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К-15-5	53,46	3990	-	213305	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
23	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	532,9	245,44	3,82	130795	2036	24392	0,21	113
				37,35	1,44	19904	767	118	0,01	4
		м2								
24	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	48,6	1327,09	-	64497	-	28514	2,99	145
				477	-	23182	-	123	-	-
		м3								
25	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0 Л10д-8	1,36	16300	-	22168	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
26	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0	5,04	16300	-	82152	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Лу10-8-1 м3								
27	С143018-142- Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0 Лу10-8н-1 м3	5,04	16300 --	- -	82152 -	- -	- -	- -	- -
28	С143018-66 - Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ стеновые из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,4 м3 П11д-8 м3	2,64	18500 --	- -	48840 -	- -	- -	- -	- -
29	С143018-66 - Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ стеновые из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,4 м3 П15д-8 м3	2,56	18500 --	- -	47360 -	- -	- -	- -	- -
30	С143015-31 -	СТОИМОСТЬ БАЛКИ м3	0,72	15000 --	- -	10800 -	- -	- -	- -	- -
31	С143018-142- Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0 Л6д-8 м3	0,22	16300 --	- -	3586 -	- -	- -	- -	- -
32	С143018-142- Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0 Лу6-8-1 м3	1,74	16300 --	- -	28362 -	- -	- -	- -	- -
33	С143018-142- Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0 Лу6-8н-1	1,74	16300 --	- -	28362 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004	м3								
34	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные П8д-8 м3	0,9	16700 --	- -	15030 -	- -	- -	- -	- -
35	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные П11д-8 м3	0,88	16700 --	- -	14696 -	- -	- -	- -	- -
36	С143015-31	-СТОИМОСТЬ БАЛКИ Б1 м3	0,2	15000 --	- -	3000 -	- -	- -	- -	- -
37	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,012	175710,1 8100	1826,1 690,75	2109 97	22 8	148 140	42,7 3,37	1 -
38	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,012	40200 --	- -	482 -	- -	- -	- -	- -
39	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0 Л6д-8 м3	0,22	16300 --	- -	3586 -	- -	- -	- -	- -
40	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0 Лу6-8-1 м3	1,74	16300 --	- -	28362 -	- -	- -	- -	- -
41	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0 Лу6-8н-1 м3	1,74	16300 --	- -	28362 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные П8д-8 м3	0,9	16700 -	- -	15030 -	- -	- -	- -	- -
43	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные П11д-8 м3	0,88	16700 -	- -	14696 -	- -	- -	- -	- -
44	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,004	40200 -	- -	161 -	- -	- -	- -	- -
45	С143015-31	-ТОЖЕ,СТОИМОСТЬ м3	0,036	15000 -	- -	540 -	- -	- -	- -	- -
46	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП1 м3	3,86	16600 -	- -	64076 -	- -	- -	- -	- -
47	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП2 м3	1,29	16600 -	- -	21414 -	- -	- -	- -	- -
48	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПОДКЛАДОК ПП3 м3	0,8	16600 -	- -	13280 -	- -	- -	- -	- -
49	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПОДКЛАДОК ПП4 м3	5,88	16600 -	- -	97608 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
50	С143014-3	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПОДКЛАДОК ПП5	5,74	16600	-	95284	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
51	С143014-3	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПОДКЛАДОК ПП6	11,79	16600	-	195714	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
52	С12021-262	-Опоры скользящие	1,36	107900	-	146744	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
53	С12021-263	-Опоры неподвижные	0,2889	107900	-	31172	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
54	С130806-44	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 25х3,2 мм	147,46	204	-	30082	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м		-	-	-	-	-	-	-
55	С130806-45	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 32х3,2 мм	196,95	261	-	51404	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м		-	-	-	-	-	-	-
56	С130806-46	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 40х3,5 мм	172,71	326	-	56303	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м		-	-	-	-	-	-	-
57	С130806-47	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 50х3,5 мм	347,44	389	-	135154	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
58	С130806-60 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ГОСТ10704-91 Д38Х2,5 м	46,46	160	-	7434	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	С130806-62 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ГОСТ10704-91 Д45Х2,5 м	135,34	190	-	25715	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм м	169,68	279	-	47341	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	Е0124-1-2	-Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С км	0,525	127662,59	46177,71	67023	24243	62110	420	221
				74025	16979,25	38863	8914	130	88,2	46
62	С130806-48 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 65х4 мм м	194,93	601	-	117153	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	С130806-68 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм м	335,32	377	-	126416	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	С130806-49 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 80х4 мм м	427,23	679	-	290089	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
65	С130806-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм м	356,53	443 -	- -	157943 -	- -	- -	- -	- -
66	С130806-51 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 100х4,5 мм м	397,94	987 -	- -	392767 -	- -	- -	- -	- -
67	С130806-84 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм м	296,94	889 -	- -	263980 -	- -	- -	- -	- -
68	С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм м	66,66	1200 -	- -	79992 -	- -	- -	- -	- -
69	С130806-101 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм м	490,86	2250 -	- -	1104435 -	- -	- -	- -	- -
70	С130806-49 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 80х4 мм м	5,05	679 -	- -	3429 -	- -	- -	- -	- -
71	С130806-51 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 100х4,5 мм м	5,05	987 -	- -	4984 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
72	С130806-101 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм м	10,1	2250 --	- -	22725 --	- -	- -	- -	- -
73	С12021-41	-МЕТАЛЛ ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ ОПОР т	0,768	147100 --	- -	112973 --	- -	- -	- -	- -
74	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14 БАЛКА НЕПОДВИЖНОЙ ОПОРЫ т	0,8448	70000 --	- -	59136 --	- -	- -	- -	- -
75	С130901-101	-Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	5	5320 --	- -	26600 --	- -	- -	- -	- -
76	С130901-102	-Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	6	6040 --	- -	36240 --	- -	- -	- -	- -
77	С130901-104	-Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	8	10700 --	- -	85600 --	- -	- -	- -	- -
78	С130901-105	-Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	2	13000 --	- -	26000 --	- -	- -	- -	- -
79	С130901-106	-Вентили проходные фланцевые 15с22нж 1,2 для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 150 мм шт	2	57900 --	- -	115800 --	- -	- -	- -	- -
80	С130901-107	-Вентили проходные фланцевые 15с22нж 1,2 для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 200 мм шт	2	79200 --	- -	158400 --	- -	- -	- -	- -
81	С130901-110	-Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	6	4760 --	- -	28560 --	- -	- -	- -	- -
82	С130901-111	-Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа	11	6380 --	- -	70180 --	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/64 кгс/см2/, Dy 32 мм		-	-	-	-	-	-	-
83	СПРАЙС-ЛИСТ "КИПАРМОТЕ СТ"	шт -ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15КЧ16П1 Д65	4	6811,11	-	27244	-	-	-	-
84	С130809-50	шт -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 25 мм	12	225	-	2700	-	-	-	-
85	С130809-51	шт -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 32 мм	22	272	-	5984	-	-	-	-
86	С130809-52	шт -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 40 мм	10	306	-	3060	-	-	-	-
87	С130809-53	шт -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 50 мм	12	354	-	4248	-	-	-	-
88	С130809-54	шт -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 65 мм	8	432	-	3456	-	-	-	-
89	С130809-55	шт -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 80 мм	16	512	-	8192	-	-	-	-
90	С130809-56	шт -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	688	-	2752	-	-	-	-
91	С130809-58	шт -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 150 мм	4	1060	-	4240	-	-	-	-
92	С130809-59	шт -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 200 мм	4	1780	-	7120	-	-	-	-
93	С130810-122	шт -Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6-159х4,5 мм	2	692	-	1384	-	-	-	-
94	С130810-117	шт -Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-133х4 мм	2	444	-	888	-	-	-	-
95	С130810-115	шт -Переходы /ГОСТ 17378-83/	2	347	-	694	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 133х4-89х3,5 мм		-	-	-	-	-	-	-
96	С130810-109	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм	шт 2	311	-	622	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
97	С130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	шт 2	302	-	604	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
98	С130810-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	шт 1	330	-	330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
99	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	шт 1	321	-	321	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
100	С130810-109	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм	шт 1	311	-	311	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
101	С130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	шт 1	302	-	302	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
102	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	шт 3	251	-	753	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
103	СПРАЙС-ЛИСТ-	КОМПЕНСАТОР СИЛЬФОННЫЙ ОСЕВОЙ ОДНОСЕКЦИОННЫЙ КСО 50-10-25	шт 20	2202,15	-	44043	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
104	СПРАЙС-ЛИСТ-	КОМПЕНСАТОР СИЛЬФОННЫЙ ОСЕВОЙ ОДНОСЕКЦИОННЫЙ КСО 80-10-25	шт 2	3246,47	-	6493	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
105	СПРАЙС-ЛИСТ-	КОМПЕНСАТОР СИЛЬФОННЫЙ ОСЕВОЙ ОДНОСЕКЦИОННЫЙ КСО 100-10-25	шт 2	2758,36	-	5517	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	СПРАЙС-ЛИСТ-КОМПЕНСАТОР СИЛЬФОННЫЙ ОСЕВОЙ ОДНОСЕКЦИОННЫЙ КСО 125-10-50	шт	2	6129,69	-	12259	-	-	-	-
107	СПРАЙС-ЛИСТ-КОМПЕНСАТОР СИЛЬФОННЫЙ ОСЕВОЙ ОДНОСЕКЦИОННЫЙ КСО 200-10-50	шт	2	17253,95	-	34508	-	-	-	-
108	СПРАЙС-ЛИСТ-КОМПЕНСАТОР СИЛЬФОННЫЙ ОСЕВОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ КСО 50-10-50	шт	10	3496,2	-	34962	-	-	-	-
109	СПРАЙС-ЛИСТ-КОМПЕНСАТОР СИЛЬФОННЫЙ ОСЕВОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ КСО 65-10-50	шт	7	3496,2	-	24473	-	-	-	-
110	СПРАЙС-ЛИСТ-КОМПЕНСАТОР СИЛЬФОННЫЙ ОСЕВОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ КСО 80-10-50	шт	12	5494,02	-	65928	-	-	-	-
111	СПРАЙС-ЛИСТ-КОМПЕНСАТОР СИЛЬФОННЫЙ ОСЕВОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ КСО 100-10-100	шт	11	7015,09	-	77166	-	-	-	-
112	СПРАЙС-ЛИСТ-КОМПЕНСАТОР СИЛЬФОННЫЙ ОСЕВОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ КСО 125-10-100	шт	10	10602,1	-	106021	-	-	-	-
113	СПРАЙС-ЛИСТ-КОМПЕНСАТОР СИЛЬФОННЫЙ ОСЕВОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ КСО 200-10-100	шт	14	35416,01	-	495824	-	-	-	-
114	С11031-153 -Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	м3	70	14800	-	1036000	-	-	-	-
115	С11011-939 -Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	2,45	185900	-	455455	-	-	-	-
116	С11031-153 -Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	м3	0,7	14800	-	10360	-	-	-	-
117	С130806-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	м	40,16	126	-	5060	-	-	-	-
118	С130806-62 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. -ТРУБОПРОВОД СТАЛЬНОЙ Д45Х2,5	м	10,04	190	-	1908	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
119	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм м	20,08	279 -	- -	5602 -	- -	- -	- -	- -
120	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм м	10,04	714 -	- -	7169 -	- -	- -	- -	- -
121	С130901-108	-Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	1	3520 -	- -	3520 -	- -	- -	- -	- -
122	С130901-109	-Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	1	4440 -	- -	4440 -	- -	- -	- -	- -
123	С130901-110	-Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	38	4760 -	- -	180880 -	- -	- -	- -	- -
124	С130901-101	-Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	8	5320 -	- -	42560 -	- -	- -	- -	- -
125	С130901-105	-Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	2	13000 -	- -	26000 -	- -	- -	- -	- -
126	С130809-4	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	2	157 -	- -	314 -	- -	- -	- -	- -
127	С130809-5	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	2	169 -	- -	338 -	- -	- -	- -	- -
128	С130809-6	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	76	181 -	- -	13756 -	- -	- -	- -	- -
129	С130809-8	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0	16	249	-	3984	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм шт		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
130	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	4	492 --- -	- --- -	1968 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
131	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ м	9	2630 --- -	- --- -	23670 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
132	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	27	5500 --- -	- --- -	148500 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
133	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	9	13400 --- -	- --- -	120600 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
134	С12021-267	-СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ т	0,27	139640 --- -	- --- -	37703 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
135	С12041-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм т	0,0053	63500 --- -	- --- -	335 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
136	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0017	65000 --- -	- --- -	111 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
137	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0179	40200 --- -	- --- -	720 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
138	С12021-41	-ТОЖЕ,СТОИМОСТЬ	0,2879	147100	-	42350	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-	-	-	-	-	-	-
139	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0475	59200	-	2812	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			15694063	283976			1030
			Тенге			171963	78713			649
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11392336	-	-		-
	Материалы -		Тенге			221713	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	250675	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2500011	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			8214674	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			313653	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		157
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	47048	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			702359	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12408348	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1836
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	297723	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			370942	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			370942	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			22257	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			393199	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3930784	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3930784	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			235847	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4166631	-	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			16968178	-	-		-

Временные здания и сооружения 4,127 % 700 276,706 тенге

Итого с временными: 17 668 454,71 тенге

Прочие работы и затраты:

Удорожание работ в зимнее время 2,07%	365 737,012 тенге
Выслуга лет 1 %	176684,55 тенге
Дополнительные отпуска 0,4 %	70 673,82 тенге
Транспортировка материалов 10 %	1 766 845,47 тенге
Вахтовый метод работы.	850 000 тенге
Итого по прочим	3 229 40,852 тенге
Итого в базовых ценах	20 898395,56 тенге

Пересчет в текущих ценах, К-1,951	40 772 769,74 тенге
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	815 455,39 тенге
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4 990 587,016 тенге
Итого по АКТУ с НДС	**46 578 812,15 тенге**

Генеральный подрядчик:
Генеральный директор ТОО "АБК Курылыс-1"
Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Члены комиссии Акта выполненных работ:

Управляющий директор ТОО "АБК Курылыс-1" — Бершимбаев Б.М.

Главный экономист ТОО "АБК Курылыс-1" — Шайкенова Б.Р.

Удержано согласно акта сверки от 04.08.11г. гарантийного 10% аванс.

Руководитель проекта ТОО "АБК Курылыс-1" — Похлебин А.В.

Начальник ПТО ТОО "АБК Курылыс-1" — Апбозов Ж.А.

Инженер-сметчик ТОО "АБК Курылыс-1" — Абдин М.У.

Технический надзор ТОО "АБК Курылыс-1" — Човдурбаев Т.

Начальник участка ТОО "АБК Курылыс-1" Бурабаев С.А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ "ЖЕТЫГЕН-КОРГАС-ГРАНИЦА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТ.АЛТЫНКОЛЬ.ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

ОБЬЕКТ НОМЕР 10761

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"

Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Форма N 2в

АКТ приемки выполненных работ за Июль 2011 г.

НА ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЕ КАМЕРЫ УТ2-УТ10

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	433,91	32,54	30,98	14121	13441	4436	0,01	5
				1,53	9,01	664	3909	97	0,03	13
		м3								
2	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	247,15	22,04	20,73	5447	5124	1681	0,01	2
				1,31	5,7	324	1409	97	0,02	5
		м3								
3	Е0101-164-1-	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	47,67	200,88	-	9577	-	10822	1,42	68
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			200,88	-	9577	-	113	-	-
		м3								
4	Е010333-А3--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	681,24	32,3	32,3	22004	22004	4401	-	-
				-	6,46	-	4401	100	0,14	92
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	433,91	3,08	2,66	1335	1155	556	-	1
		м3		0,39	0,93	169	404	97	-	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			52484	41723			76
			тенге			10734	10123			112
		Стоимость общестроительных работ -	тенге			52484	-	-		-
		Всего заработная плата -	тенге			-	20856	-		-
		Местные материалы -	тенге			27	-	-		-
		Накладные расходы -	тенге			21895	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге			-	3284	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			4463	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	тенге			78842	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		198
		Сметная заработная плата -	тенге			-	24141	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			78842	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		198
		Сметная заработная плата -	тенге			-	24141	-		-

РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ2

6	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	17,64	76,94	2,62	1357	46	250	0,07	1
		м2		10,51	0,99	185	17	123	-	-
7	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩИНОЙ 100ММ)	30,69	636,81	24,55	19546	754	1851	0,26	8
		м2		39,83	9,2	1223	282	123	0,04	1
8	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,76	7754,25	-	13678	-	1230	3,66	6
		м3		567	-	1000	-	123	-	-
9	Е0106-1-16	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж.Б.ПЛИТЫ ДНИЩА ИЗ БЕТОНА В15	4,8	8061,41	196,62	38695	944	1746	1,79	9
		м3		272,25	74,27	1307	356	105	0,36	2
10	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм (СЕТКА С1)	0,5156	61300	-	31606	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
11	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0077	50600	-	390	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
12	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (ТОЛЩ.20-50ММ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА) м2	9	86,24	9,95	776	90	619	0,36	3
				52,2	3,74	470	34	123	0,02	-
13	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	27	1,3	0,67	35	18	29	-	-
				0,63	0,25	17	7	123	-	-
14	С143002-45	-Раствор полимерцементный м3	0,3213	39400	-	12659	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	16	327,8	172,69	5245	2763	3057	0,48	8
				76,28	60,21	1220	963	140	0,24	4
16	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	9	469	243,37	4221	2190	2419	0,67	6
				106,88	85,08	962	766	140	0,34	3
17	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т шт	5	1017,26	598,4	5086	2992	2868	1,18	6
				195,53	214,16	978	1071	140	0,91	5
18	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	3,52	9580	-	33722	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	1,66	9200	-	15226	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	3,4	8820	-	29944	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	Е0106-1-20	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА В7.5 м3	2	8230,05	311,32	16460	623	1173	2,82	6
				441	117,61	882	235	105	0,57	1
22	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций (СЕТКА С2) т	0,1037	8679,65	422,15	900	44	1030	56,4	6
				8257,5	157,5	857	16	118	0,77	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0519	65000 --	- --	3372 --	- --	- --	- --	- --
24	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0519	68200 --	- --	3538 --	- --	- --	- --	- --
25	Е0106-18-9	-Устройство перемычек (ПМ1,ПМ2) м3	0,56	14587,52 2202,75	367,51 138,83	8169 1234	206 78	1377 105	13,1 0,68	7 -
26	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0132	65000 --	- --	858 --	- --	- --	- --	- --
27	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,0895	58700 --	- --	5251 --	- --	- --	- --	- --
28	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке (МП1) м3	2,2	10513,27 1368	316,01 119,39	23129 3010	695 263	3436 105	8,25 0,58	18 1
29	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,032	65000 --	- --	2080 --	- --	- --	- --	- --
30	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0854	65900 --	- --	5630 --	- --	- --	- --	- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0107-3-1	-УКЛАДКА БАЛОК Б7	1	1878,8	1043,54	1879	1044	1322	3,64	4
		шт		630	314,33	630	314	140	1,28	1
32	С143015-32	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3 /ГОСТ 24155-80/	0,41	14000	-	5740	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
33	Е0107-3-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ	6	2034,16	310,26	12205	1862	2946	1,53	9
		шт		256,5	94,27	1539	566	140	0,39	2
34	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	1,64	18700	-	30668	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
35	Е0106-17-1	-УСТРОЙСТВО ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА В15	0,07	19506,73	521,99	1365	37	335	26,7	2
		м3		4365	197,19	306	14	105	0,96	-
36	Е0108-12-3	-Установка металлических решеток приямков	0,0069	174134,6	1941,97	1205	13	63	42,3	-
		т		6975	726,75	48	5	118	3,55	-
37	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз ЗА 2 РАЗА	0,2888	21,8	0,05	6	-	2	0,03	-
		м2		5,81	0,02	2	-	90	-	-
38	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,1444	31,5	0,02	5	-	1	0,02	-
		м2		4,16	-	1	-	90	-	-
39	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,007	175710,1	1826,1	1237	13	87	42,7	-
		т		8100	690,75	57	5	140	3,37	-
40	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,007	40200	-	283	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
41	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,08	2794,64	1856,11	224	148	158	4,93	-
		м3		812,93	597,97	65	48	140	2,37	-
42	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КО6	0,08	22100	-	1768	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
43	E0123-24-1	-Установка люков	4	277,87	35,42	1111	142	1158	1,31	5
		шт		209,25	13,5	837	54	130	0,07	-
44	C131104-10	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	4	13400	-	53600	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	комплект		-	-	-	-	-	-	-
45	E0106-1-20	-УКЛАДКА БЕТОНА В5 В МЕСТАХ ОПИРАНИЯ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И СТЕНОВЫХ КОЛЕЦ	0,4558	8199,6	311,32	3738	142	267	2,82	1
		м3		441	117,61	201	54	105	0,57	-
46	E0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0521	93997,62	304,24	4895	16	1815	198	10
		1т		33075	114,75	1723	6	105	0,56	-
47	C12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0521	40200	-	2094	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
48	E0109-29-1	-УСТАНОВКА ХОДОВЫХ СКОБ	0,0416	19651,47	5475,87	818	228	247	28,9	1
		т		5040	1552,87	210	65	90	5,46	-
49	C11011-774	-Скобы ходовые	41,6	129	-	5366	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
50	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (ТОЛЩ.20ММ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ПО ПЕРЕКРЫТИЮ)	14,49	86,24	9,95	1250	144	997	0,36	5
		м2		52,2	3,74	757	54	123	0,02	-
51	C143002-45	-Раствор полимерцементный	0,2957	39400	-	11649	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
52	C11011-371	-Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 12 мм	43,68	708	-	30925	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		тенге			453605	15152			123
			тенге			19717	5272			23
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			399187	-	-		-
	Материалы -		тенге			31134	-	-		-
	Всего заработная плата -		тенге			-	24716	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге			91393	-	-		-
	Местные материалы -		тенге			242228	-	-		-
	Накладные расходы -		тенге			30237	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге			-	4536	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			25765	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	тенге			455190	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		159
		Сметная заработная плата -	тенге			-	29251	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	тенге			818	-	-		-
		Материалы -	тенге			133	-	-		-
		Всего заработная плата -	тенге			-	274	-		-
		Накладные расходы -	тенге			247	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге			-	37	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			64	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	тенге			1128	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	тенге			-	311	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	тенге			53600	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			53600	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			3216	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	тенге			56816	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			513134	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		161
		Сметная заработная плата -	тенге			-	29562	-		-

РАЗДЕЛ 3. ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	17,64	76,94	2,62	1357	46	250	0,07	1
		м2		10,51	0,99	185	17	123	-	-
54	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩИНОЙ 100ММ)	30,69	636,81	24,55	19546	754	1851	0,26	8
		м2		39,83	9,2	1223	282	123	0,04	1
55	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,76	7754,25	-	13678	-	1230	3,66	6
		м3		567	-	1000	-	123	-	-
56	Е0106-1-16	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж.Б.ПЛИТЫ ДНИЩА ИЗ БЕТОНА В15	4,8	8061,41	196,62	38695	944	1746	1,79	9
		м3		272,25	74,27	1307	356	105	0,36	2
57	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм (СЕТКА С1)	0,5156	61300	-	31606	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
58	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0077	50600	-	390	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т								
59	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (ТОЛЩ.20-50ММ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА) м2	9	86,24	9,95	776	90	619	0,36	3
				52,2	3,74	470	34	123	0,02	-
60	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	27	1,3	0,67	35	18	29	-	-
				0,63	0,25	17	7	123	-	-
61	С143002-45	-Раствор полимерцементный м3	0,3213	39400	-	12659	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	Е0115-72-1	-ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ДНИЩА КАМЕРЫ м2	9	317,72	3,58	2859	32	1188	0,73	7
				124,88	0,88	1124	8	105	0,04	-
63	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	17	327,8	172,69	5573	2936	3248	0,48	8
				76,28	60,21	1297	1024	140	0,24	4
64	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	9	469	243,37	4221	2190	2419	0,67	6
				106,88	85,08	962	766	140	0,34	3
65	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т шт	5	1017,26	598,4	5086	2992	2868	1,18	6
				195,53	214,16	978	1071	140	0,91	5
66	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	3,44	9580	-	32907	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	1,99	9200	-	18271	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	3,4	8820	-	29944	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	Е0106-1-20	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА В7.5	2,9	8230,05	311,32	23867	903	1701	2,82	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		441	117,61	1279	341	105	0,57	2
70	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций (СЕТКА С2)	0,1037	8679,65	422,15	900	44	1030	56,4	6
				8257,5	157,5	857	16	118	0,77	-
		т								
71	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0519	65000	-	3372	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
72	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0519	68200	-	3538	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
73	Е0106-18-9	-Устройство перемычек (ПМ1,ПМ2)	0,56	14587,52	367,51	8169	206	1377	13,1	7
		м3		2202,75	138,83	1234	78	105	0,68	-
74	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0132	65000	-	858	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
75	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0895	58700	-	5251	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
76	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке (МП1)	2,2	10513,27	316,01	23129	695	3436	8,25	18
		м3		1368	119,39	3010	263	105	0,58	1
77	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,032	65000	-	2080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
78	С12041-73 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0854	65900	-	5630	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т								
79	Е0107-3-1	-УКЛАДКА БАЛОК Б7	1	1878,8	1043,54	1879	1044	1322	3,64	4
		шт		630	314,33	630	314	140	1,28	1
80	С143015-32	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3 /ГОСТ 24155-80/	0,41	14000	-	5740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
81	Е0107-3-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ	6	2034,16	310,26	12205	1862	2946	1,53	9
		шт		256,5	94,27	1539	566	140	0,39	2
82	С143018-70	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	1,64	18700	-	30668	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
83	Е0106-17-1	-УСТРОЙСТВО ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА В15	0,07	19506,73	521,99	1365	37	335	26,7	2
		м3		4365	197,19	306	14	105	0,96	-
84	Е0108-12-3	-Установка металлических решеток приямков	0,0069	174134,6	1941,97	1205	13	63	42,3	-
		т		6975	726,75	48	5	118	3,55	-
85	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз ЗА 2 РАЗА	0,2888	21,8	0,05	6	-	2	0,03	-
				5,81	0,02	2	-	90	-	-
		м2								
86	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,1444	31,5	0,02	5	-	1	0,02	-
				4,16	-	1	-	90	-	-
		м2								
87	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,007	175710,1	1826,1	1237	13	87	42,7	-
				8100	690,75	57	5	140	3,37	-
		т								
88	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,007	40200	-	283	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
89	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,2	2794,64	1856,11	559	371	395	4,93	1
		м3		812,93	597,97	163	120	140	2,37	-
90	С143018-33	-КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС7.3	1,2	3287,5	-	3945	-	-	-	-
	Изм. и	м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
91	Е0123-24-1	-Установка люков	4	277,87	35,42	1111	142	1158	1,31	5
		шт		209,25	13,5	837	54	130	0,07	-
92	С131104-10	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	4	13400	-	53600	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	комплект		-	-	-	-	-	-	-
93	Е0106-1-20	-УКЛАДКА БЕТОНА В5 В МЕСТАХ ОПИРАНИЯ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И СТЕНОВЫХ КОЛЕЦ	0,4558	8199,6	311,32	3738	142	267	2,82	1
		м3		441	117,61	201	54	105	0,57	-
94	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0521	93997,62	304,24	4895	16	1815	198	10
		1т		33075	114,75	1723	6	105	0,56	-
95	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0521	40200	-	2094	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
96	Е0109-29-1	-УСТАНОВКА ХОДОВЫХ СКОБ	0,0416	19651,47	5475,87	818	228	247	28,9	1
		т		5040	1552,87	210	65	90	5,46	-
97	С11011-774	-Скобы ходовые	41,6	129	-	5366	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
98	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (ТОЛЩ.20ММ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ПО ПЕРЕКРЫТИЮ)	14,49	86,24	9,95	1250	144	997	0,36	5
		м2		52,2	3,74	757	54	123	0,02	-
99	С143002-45	-Раствор полимерцементный	0,2957	39400	-	11649	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
100	С11011-371	-Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 12 мм	50,56	708	-	35796	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		тенге			473813	15860			133
			тенге			21412	5518			24
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			419396	-	-		-
	Материалы -		тенге			32060	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	тенге			-	26656	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			96264	-	-		-
		Местные материалы -	тенге			254237	-	-		-
		Накладные расходы -	тенге			32381	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге			-	4857	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			27107	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	тенге			478884	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		172
		Сметная заработная плата -	тенге			-	31513	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	тенге			818	-	-		-
		Материалы -	тенге			133	-	-		-
		Всего заработная плата -	тенге			-	274	-		-
		Накладные расходы -	тенге			247	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге			-	37	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			64	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	тенге			1128	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	тенге			-	311	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	тенге			53600	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			53600	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			3216	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	тенге			56816	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге			536828	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		174
		Сметная заработная плата -	тенге			-	31825	-		-

РАЗДЕЛ 4. ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ4

101	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	17,64	76,94	2,62	1357	46	250	0,07	1
		м2		10,51	0,99	185	17	123	-	-
102	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩИНОЙ 100ММ)	30,69	636,81	24,55	19546	754	1851	0,26	8
		м2		39,83	9,2	1223	282	123	0,04	1
103	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,76	7754,25	-	13678	-	1230	3,66	6
		м3		567	-	1000	-	123	-	-
104	Е0106-1-16	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж.Б.ПЛИТЫ ДНИЩА ИЗ БЕТОНА В15	4,8	8061,41	196,62	38695	944	1746	1,79	9
		м3		272,25	74,27	1307	356	105	0,36	2
105	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм (СЕТКА С1)	0,5156	61300	-	31606	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	2004 С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0077	50600 -	- -	390 -	- -	- -	- -	- -
107	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (ТОЛЩ.20-50ММ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА) м2	9	86,24 52,2	9,95 3,74	776 470	90 34	619 123	0,36 0,02	3 -
108	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	27	1,3 0,63	0,67 0,25	35 17	18 7	29 123	- -	- -
109	С143002-45	-Раствор полимерцементный м3	0,3213	39400 -	- -	12659 -	- -	- -	- -	- -
110	Е0115-72-1	-ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ДНИЩА КАМЕРЫ м2	9	317,72 124,88	3,58 0,88	2859 1124	32 8	1188 105	0,73 0,04	7 -
111	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	17	327,8 76,28	172,69 60,21	5573 1297	2936 1024	3248 140	0,48 0,24	8 4
112	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	10	469 106,88	243,37 85,08	4690 1069	2434 851	2687 140	0,67 0,34	7 3
113	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т шт	5	1017,26 195,53	598,4 214,16	5086 978	2992 1071	2868 140	1,18 0,91	6 5
114	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	3,44	9580 -	- -	32907 -	- -	- -	- -	- -
115	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	2,32	9200 -	- -	21316 -	- -	- -	- -	- -
116	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002	-Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	3,4	8820 -	- -	29944 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
117	Е0106-1-20	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА В7.5	3	8230,05	311,32	24690	934	1760	2,82	8
		м3		441	117,61	1323	353	105	0,57	2
118	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций (СЕТКА С2)	0,1037	8679,65	422,15	900	44	1030	56,4	6
		т		8257,5	157,5	857	16	118	0,77	-
119	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0519	65000	-	3372	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
120	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0519	68200	-	3538	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
121	Е0106-18-9	-Устройство перемычек (ПМ1,ПМ2)	0,56	14587,52	367,51	8169	206	1377	13,1	7
		м3		2202,75	138,83	1234	78	105	0,68	-
122	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0132	65000	-	858	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
123	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0895	58700	-	5251	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
124	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке (МП1)	2,2	10513,27	316,01	23129	695	3436	8,25	18
		м3		1368	119,39	3010	263	105	0,58	1
125	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,032	65000	-	2080	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
126	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0854	65900 --	- -	5630 -	- -	- -	- -	- -
127	Е0107-3-1	-УКЛАДКА БАЛОК Б7 шт	1	1878,8 630	1043,54 314,33	1879 630	1044 314	1322 140	3,64 1,28	4 1
128	С143015-32	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3 /ГОСТ 24155-80/ м3	0,41	14000 --	- -	5740 -	- -	- -	- -	- -
129	Е0107-3-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ шт	6	2034,16 256,5	310,26 94,27	12205 1539	1862 566	2946 140	1,53 0,39	9 2
130	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 м3	1,64	18700 --	- -	30668 -	- -	- -	- -	- -
131	Е0106-17-1	-УСТРОЙСТВО ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА В15 м3	0,07	19506,73 4365	521,99 197,19	1365 306	37 14	335 105	26,7 0,96	2 -
132	Е0108-12-3	-Установка металлических решеток приямков т	0,0069	174134,6 6975	1941,97 726,75	1205 48	13 5	63 118	42,3 3,55	- -
133	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз ЗА 2 РАЗА м2	0,2888	21,8 5,81	0,05 0,02	6 2	- -	2 90	0,03 -	- -
134	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	0,1444	31,5 4,16	0,02 -	5 1	- -	1 90	0,02 -	- -
135	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,007	175710,1 8100	1826,1 690,75	1237 57	13 5	87 140	42,7 3,37	- -
136	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,007	40200 --	- -	283 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,2	2794,64	1856,11	559	371	395	4,93	1
		м3		812,93	597,97	163	120	140	2,37	-
138	С143018-33	-КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС7.3	1,2	3287,5	-	3945	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м		-	-	-	-	-	-	-
139	Е0123-24-1	-Установка люков	4	277,87	35,42	1111	142	1158	1,31	5
		шт		209,25	13,5	837	54	130	0,07	-
140	С131104-10	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	4	13400	-	53600	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	комплект		-	-	-	-	-	-	-
141	Е0106-1-20	-УКЛАДКА БЕТОНА В5 В МЕСТАХ ОПИРАНИЯ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И СТЕНОВЫХ КОЛЕЦ	0,4558	8199,6	311,32	3738	142	267	2,82	1
		м3		441	117,61	201	54	105	0,57	-
142	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0521	93997,62	304,24	4895	16	1815	198	10
		1т		33075	114,75	1723	6	105	0,56	-
143	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0521	40200	-	2094	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
144	Е0109-29-1	-УСТАНОВКА ХОДОВЫХ СКОБ	0,0416	19651,47	5475,87	818	228	247	28,9	1
		т		5040	1552,87	210	65	90	5,46	-
145	С11011-774	-Скобы ходовые	41,6	129	-	5366	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
146	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (ТОЛЩ.20ММ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ПО ПЕРЕКРЫТИЮ)	14,49	86,24	9,95	1250	144	997	0,36	5
		м2		52,2	3,74	757	54	123	0,02	-
147	С143002-45	-Раствор полимерцементный	0,2957	39400	-	11649	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
148	С11011-371	-Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 12 мм	50,56	708	-	35796	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		тенге			478151	16134			134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			тенге			21563	5615			24
		Стоимость общестроительных работ -	тенге			423733	-	-		-
		Материалы -	тенге			32122	-	-		-
		Всего заработная плата -	тенге			-	26904	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			96264	-	-		-
		Местные материалы -	тенге			258087	-	-		-
		Накладные расходы -	тенге			32709	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге			-	4906	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			27387	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	тенге			483828	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		174
		Сметная заработная плата -	тенге			-	31810	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	тенге			818	-	-		-
		Материалы -	тенге			133	-	-		-
		Всего заработная плата -	тенге			-	274	-		-
		Накладные расходы -	тенге			247	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге			-	37	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			64	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	тенге			1128	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	тенге			-	311	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	тенге			53600	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			53600	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			3216	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	тенге			56816	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге			541772	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		175
		Сметная заработная плата -	тенге			-	32121	-		-

РАЗДЕЛ 5. ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	17,64	76,94	2,62	1357	46	250	0,07	1
		м2		10,51	0,99	185	17	123	-	-
150	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩИНОЙ 100ММ)	30,69	636,81	24,55	19546	754	1851	0,26	8
		м2		39,83	9,2	1223	282	123	0,04	1
151	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,76	7754,25	-	13678	-	1230	3,66	6
		м3		567	-	1000	-	123	-	-
152	Е0106-1-16	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж.Б.ПЛИТЫ ДНИЩА ИЗ БЕТОНА В15	4,8	8061,41	196,62	38695	944	1746	1,79	9
		м3		272,25	74,27	1307	356	105	0,36	2
153	С12041-74	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	0,5156	61300	-	31606	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	класса А-III, d 14 мм (СЕТКА С1) т		-	-	-	-	-	-	-
154	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0077	50600 -	- -	390 -	- -	- -	- -	- -
155	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (ТОЛЩ.20-50ММ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА) м2	9	86,24 52,2	9,95 3,74	776 470	90 34	619 123	0,36 0,02	3 -
156	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	27	1,3 0,63	0,67 0,25	35 17	18 7	29 123	- -	- -
157	С143002-45	-Раствор полимерцементный м3	0,3213	39400 -	- -	12659 -	- -	- -	- -	- -
158	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	18	327,8 76,28	172,69 60,21	5900 1373	3108 1084	3440 140	0,48 0,24	9 4
159	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	7	469 106,88	243,37 85,08	3283 748	1704 596	1881 140	0,67 0,34	5 2
160	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т шт	5	1017,26 195,53	598,4 214,16	5086 978	2992 1071	2868 140	1,18 0,91	6 5
161	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	3,35	9580 -	- -	32093 -	- -	- -	- -	- -
162	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	2,32	9200 -	- -	21316 -	- -	- -	- -	- -
163	С143003-21 Изм. и доп.вып.8	-Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона	3,4	8820 -	- -	29944 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	В7,5 /М-100/ м3								
164	Е0106-1-20	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА В7.5 м3	2,1	8230,05	311,32	17283	654	1232	2,82	6
				441	117,61	926	247	105	0,57	1
165	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций (СЕТКА С2) т	0,1037	8679,65	422,15	900	44	1030	56,4	6
				8257,5	157,5	857	16	118	0,77	-
166	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0519	65000	-	3372	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
167	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0519	68200	-	3538	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
168	Е0106-18-9	-Устройство перемычек (ПМ1,ПМ2) м3	0,58	14587,52	367,51	8461	213	1426	13,1	8
				2202,75	138,83	1278	81	105	0,68	-
169	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0136	65000	-	884	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
170	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,094	58700	-	5515	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
171	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке (МП1) м3	2,2	10513,27	316,01	23129	695	3436	8,25	18
				1368	119,39	3010	263	105	0,58	1
172	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,032	65000	-	2080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
173	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0854	65900 --	- -	5630 -	- -	- -	- -	- -
174	Е0107-3-1	-УКЛАДКА БАЛОК Б7 шт	1	1878,8 630	1043,54 314,33	1879 630	1044 314	1322 140	3,64 1,28	4 1
175	С143015-32	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3 /ГОСТ 24155-80/ м3	0,41	14000 --	- -	5740 -	- -	- -	- -	- -
176	Е0107-3-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ шт	6	2034,16 256,5	310,26 94,27	12205 1539	1862 566	2946 140	1,53 0,39	9 2
177	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 м3	1,64	18700 --	- -	30668 -	- -	- -	- -	- -
178	Е0106-17-1	-УСТРОЙСТВО ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА В15 м3	0,07	19506,73 4365	521,99 197,19	1365 306	37 14	335 105	26,7 0,96	2 -
179	Е0108-12-3	-Установка металлических решеток приямков т	0,0069	174134,6 6975	1941,97 726,75	1205 48	13 5	63 118	42,3 3,55	- -
180	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз ЗА 2 РАЗА м2	0,2888	21,8 5,81	0,05 0,02	6 2	- -	2 90	0,03 -	- -
181	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	0,1444	31,5 4,16	0,02 -	5 1	- -	1 90	0,02 -	- -
182	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,007	175710,1 8100	1826,1 690,75	1237 57	13 5	87 140	42,7 3,37	- -
183	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков	0,007	40200	-	283	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		арматуры		-	-	-	-	-	-	-
		т								
184	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,2	2794,64	1856,11	559	371	395	4,93	1
		м3		812,93	597,97	163	120	140	2,37	-
185	С143018-33	-КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС7.3	1,2	3287,5	-	3945	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
186	Е0123-24-1	-Установка люков	4	277,87	35,42	1111	142	1158	1,31	5
		шт		209,25	13,5	837	54	130	0,07	-
187	С131104-10	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	4	13400	-	53600	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	комплект		-	-	-	-	-	-	-
188	Е0106-1-20	-УКЛАДКА БЕТОНА В5 В МЕСТАХ ОПИРАНИЯ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И СТЕНОВЫХ КОЛЕЦ	0,4558	8199,6	311,32	3738	142	267	2,82	1
		м3		441	117,61	201	54	105	0,57	-
189	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0521	93997,62	304,24	4895	16	1815	198	10
		1т		33075	114,75	1723	6	105	0,56	-
190	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0521	40200	-	2094	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
191	Е0109-29-1	-УСТАНОВКА ХОДОВЫХ СКОБ	0,0416	19651,47	5475,87	818	228	247	28,9	1
		т		5040	1552,87	210	65	90	5,46	-
192	С11011-774	-Скобы ходовые	41,6	129	-	5366	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
193	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (ТОЛЩ.20ММ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ПО ПЕРЕКРЫТИЮ)	14,49	86,24	9,95	1250	144	997	0,36	5
		м2		52,2	3,74	757	54	123	0,02	-
194	С143002-45	-Раствор полимерцементный	0,2957	39400	-	11649	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
195	С11011-371	-Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 12 мм	47,36	708	-	33531	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге			464307	15272			124
			----			---	---			---
			тенге			19842	5309			23
		Стоимость общестроительных работ -	тенге			409889	-	-		-
		Материалы -	тенге			31295	-	-		-
		Всего заработная плата -	тенге			-	24877	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			94289	-	-		-
		Местные материалы -	тенге			249630	-	-		-
		Накладные расходы -	тенге			30426	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге			-	4564	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			26419	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	тенге			466735	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		160
		Сметная заработная плата -	тенге			-	29441	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	тенге			818	-	-		-
		Материалы -	тенге			133	-	-		-
		Всего заработная плата -	тенге			-	274	-		-
		Накладные расходы -	тенге			247	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге			-	37	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			64	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	тенге			1128	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	тенге			-	311	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	тенге			53600	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			53600	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			3216	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	тенге			56816	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге			524679	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		162
		Сметная заработная плата -	тенге			-	29752	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ6								
196	С12041-74	-Каркасы и сетки плоские:	0,5156	61300	-	31606	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм (СЕТКА С1)		-	-	-	-	-	-	-
		т								
197	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,0077	50600	-	390	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
198	С143002-45	-Раствор полимерцементный м3	0,3213	39400 -	- -	12659 -	- -	- -	- -	- -
199	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	3,35	9580 -	- -	32093 -	- -	- -	- -	- -
200	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	1,99	9200 -	- -	18271 -	- -	- -	- -	- -
201	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	3,4	8820 -	- -	29944 -	- -	- -	- -	- -
202	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0519	65000 -	- -	3372 -	- -	- -	- -	- -
203	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0519	68200 -	- -	3538 -	- -	- -	- -	- -
204	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0136	65000 -	- -	884 -	- -	- -	- -	- -
205	С12041-76 Изм. и	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	0,094	58700	-	5515	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	класса А-III, d 20-22 мм т		-	-	-	-	-	-	-
206	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,032	65000 -	- -	2080 -	- -	- -	- -	- -
207	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0854	65900 -	- -	5630 -	- -	- -	- -	- -
208	С143015-32	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3 /ГОСТ 24155-80/ м3	0,41	14000 -	- -	5740 -	- -	- -	- -	- -
209	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 м3	1,64	18700 -	- -	30668 -	- -	- -	- -	- -
210	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,007	40200 -	- -	283 -	- -	- -	- -	- -
211	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС7.3 м	1,2	3287,5 -	- -	3945 -	- -	- -	- -	- -
212	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	4	13400 -	- -	53600 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
213	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0521	40200	-	2094	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
214	С11011-774	-Скобы ходовые кг	41,6	129	-	5366	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
215	С143002-45	-Раствор полимерцементный м3	0,2957	39400	-	11649	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
216	С11011-371	-Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 12 мм м2	50,56	708	-	35796	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		тенге			295123	-			-
			тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			241523	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге			96554	-	-		-
	Местные материалы -		тенге			144969	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		тенге			14491	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		тенге			256015	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		тенге			53600	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге			53600	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		тенге			3216	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		тенге			56816	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		тенге			312831	-	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ7								
217	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм (СЕТКА С1) т	0,5156	61300	-	31606	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
218	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0077	50600	-	390	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
219	С143002-45	-Раствор полимерцементный м3	0,3213	39400	-	12659	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
220	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	3,35	9580	-	32093	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
221	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	1,99	9200	-	18271	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
222	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	3,4	8820	-	29944	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
223	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0519	65000	-	3372	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
224	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0519	68200	-	3538	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
225	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,012	65000	-	780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
226	С12041-76 Изм. и	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	0,0792	58700	-	4649	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	класса А-III, d 20-22 мм т		-	-	-	-	-	-	-
227	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,032	65000	-	2080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
228	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0854	65900	-	5630	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
229	С143015-32	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3 /ГОСТ 24155-80/ м3	0,41	14000	-	5740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
230	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 м3	1,64	18700	-	30668	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
231	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,007	40200	-	283	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
232	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС7.3 м	1,2	3287,5	-	3945	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
233	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	4	13400	-	53600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
234	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0521	40200	-	2094	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
235	С11011-774	-Скобы ходовые кг	41,6	129	-	5366	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
236	С143002-45	-Раствор полимерцементный м3	0,2957	39400	-	11649	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
237	С11011-371	-Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 12 мм м2	47,36	708	-	33531	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		тенге			291887	-			-
			тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			238287	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге			93318	-	-		-
	Местные материалы -		тенге			144969	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		тенге			14297	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		тенге			252585	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		тенге			53600	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге			53600	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		тенге			3216	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		тенге			56816	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		тенге			309401	-	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ8								
238	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм (СЕТКА С1) т	0,5156	61300	-	31606	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
239	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0077	50600	-	390	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
240	С143002-45	-Раствор полимерцементный м3	0,3213	39400	-	12659	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
241	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	3,35	9580	-	32093	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
242	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	2,32	9200	-	21316	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
243	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	3,4	8820	-	29944	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
244	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0519	65000	-	3372	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
245	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0519	68200	-	3538	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
246	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,012	65000	-	780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
247	С12041-76 Изм. и	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	0,0792	58700	-	4649	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	класса А-III, d 20-22 мм т		-	-	-	-	-	-	-
248	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,032	65000	-	2080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
249	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0854	65900	-	5630	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
250	С143015-32	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3 /ГОСТ 24155-80/ м3	0,41	14000	-	5740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
251	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 м3	1,64	18700	-	30668	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
252	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,007	40200	-	283	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
253	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КО6 м3	0,08	22100	-	1768	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
254	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	4	13400	-	53600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
255	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0521	40200	-	2094	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
256	С11011-774	-Скобы ходовые кг	41,6	129	-	5366	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
257	С143002-45	-Раствор полимерцементный м3	0,2957	39400	-	11649	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
258	С11011-371	-Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 12 мм м2	43,68	708	-	30925	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 тенге 290150 - -

тенге - - -

Стоимость общестроительных работ -	тенге	236550 - - -
Стоимость материалов и конструкций -	тенге	90713 - - -
Местные материалы -	тенге	145837 - - -
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге	14193 - - -
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	тенге	250743 - - -
Стоимость сантехнических работ -	тенге	53600 - - -
Стоимость материалов и конструкций -	тенге	53600 - - -
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге	3216 - - -
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	тенге	56816 - - -

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 тенге 307559 - - -

РАЗДЕЛ 9. ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ9

259	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм (СЕТКА С1) т	0,4188	61300	-	25672	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
260	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0063	50600	-	319	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
261	С143002-45	-Раствор полимерцементный м3	0,241	39400	-	9495	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
262	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	5,36	9580	-	51320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
263	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	1,99	9200	-	18271	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
264	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0309	65000	-	2009	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
265	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0309	68200	-	2107	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
266	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0116	65000	-	754	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
267	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,0747	58700	-	4385	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
268	С12041-53 Изм. и	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6	0,0313	65000	-	2031	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	мм т		-	-	-	-	-	-	-
269	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0539	67700 / -	- / -	3652 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
270	С143015-32	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3 /ГОСТ 24155-80/ м3	0,21	14000 / -	- / -	2940 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
271	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 м3	1,28	18700 / -	- / -	23936 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
272	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0106	40200 / -	- / -	425 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
273	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КО6 м3	0,08	22100 / -	- / -	1768 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
274	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	4	13400 / -	- / -	53600 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
275	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0046	40200 / -	- / -	185 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
276	С11011-774	-Скобы ходовые кг	31,2	129 -	- -	4025 -	- -	- -	- -	- -
277	С143002-45	-Раствор полимерцементный м3	0,2345	39400 -	- -	9239 -	- -	- -	- -	- -
278	С11011-371	-Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 12 мм м2	39,59	708 -	- -	28030 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге			244163	-			-
			тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	тенге			190563	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			73593	-	-		-
		Местные материалы -	тенге			116970	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			11434	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	тенге			201997	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	тенге			53600	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			53600	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			3216	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	тенге			56816	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге			258813	-	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ10								
279	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм (СЕТКА С1) т	0,5156	61300 -	- -	31606 -	- -	- -	- -	- -
280	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0077	50600 -	- -	390 -	- -	- -	- -	- -
281	С143002-45	-Раствор полимерцементный м3	0,3213	39400 -	- -	12659 -	- -	- -	- -	- -
282	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	4	9580 -	- -	38291 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3								
283	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	2,32	9200 / -	- / -	21316 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
284	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	3,4	8820 / -	- / -	29944 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
285	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0519	65000 / -	- / -	3372 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
286	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0519	68200 / -	- / -	3538 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
287	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0096	65000 / -	- / -	624 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
288	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,06	58700 / -	- / -	3522 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
289	С12041-53 Изм. и	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6	0,032	65000	-	2080	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	мм т		-	-	-	-	-	-	-
290	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0854	65900	-	5630	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
291	С143015-32	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3 /ГОСТ 24155-80/ м3	0,41	14000	-	5740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
292	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 м3	1,64	18700	-	30668	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
293	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,007	40200	-	283	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
294	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС7.3 м	1,2	3287,5	-	3945	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
295	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	4	13400	-	53600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
296	С11011-774	-Скобы ходовые кг	41,6	129	-	5366	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
297	С143002-45	-Раствор полимерцементный	0,2957	39400	-	11649	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		-	-	-	-	-	-	-
298	С11011-371	-Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 12 мм	50,56	708	-	35796	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге			300020	-			-
			---- тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	тенге			246420	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			92207	-	-		-
		Местные материалы -	тенге			154213	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			14785	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	тенге			261205	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	тенге			53600	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			53600	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			3216	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	тенге			56816	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге			318021	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	тенге			3343704	104141			590
			---- тенге			93268	31838			206
		Стоимость общестроительных работ -	тенге			2858034	-	-		-
		Материалы -	тенге			126611	-	-		-
		Всего заработная плата -	тенге			-	124009	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			824597	-	-		-
		Местные материалы -	тенге			1711167	-	-		-
		Накладные расходы -	тенге			147648	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге			-	22147	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			180341	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	тенге			3186023	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		864
		Сметная заработная плата -	тенге			-	146156	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	тенге			3270	-	-		-
		Материалы -	тенге			532	-	-		-
		Всего заработная плата -	тенге			-	1097	-		-
		Накладные расходы -	тенге			987	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге			-	148	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			255	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	тенге			4513	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	тенге			-	1245	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	тенге			482400	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			482400	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			28944	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	тенге			511344	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге			3701879	-	-		-

Временные здания и сооружения 4,127 % 152 776,55 тенге

Итого с временными: 3 854 655,55 тенге

Прочие работы и затраты:

Удорожание работ в зимнее время 2,07% 79 791,37 тенге
Выслуга лет 1 % 38 546,6 тенге
Дополнительные отпуска 0,4 % 15 418,622 тенге
Транспортировка материалов 10 % 385 465,6 тенге
Вахтовый метод работы. 298 060 тенге
Итого по прочим 817 282,19 тенге
Итого в базовых ценах 4 671 937,74 тенге

Пересчет в текущих ценах, К-1,951 9 114 950,53 тенге
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 182 299,01 тенге
Налог на добавленную стоимость, 12 % 1 115 669,95 тенге
Итого по АКТУ с НДС 10 412919,48 тенге

Генеральный подрядчик:
Генеральный директор ТОО "АБК Курылыс-1"
Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Члены комиссии Акта выполненных работ:

Управляющий директор ТОО "АБК Курылыс-1" Бершимбаев Б.М.

Удержание согласно акту сверки от 04.08.17г гарантийное 10% аванс.

Главный экономист ТОО "АБК Курылыс-1"	Шайкенова Б.Р._____
Руководитель проекта ТОО "АБК Курылыс-1"	Похлебин А.В._____
Начальник ПТО ТОО "АБК Курылыс-1"	Апбозов Ж.А._____
Инженер-сметчик ТОО "АБК Курылыс-1"	Абдин М.У._____
Технический надзор ТОО "АБК Курылыс-1"	Човдурбаев Т._____
Начальник участка ТОО "АБК Курылыс-1"	Бурабаев С.А._____

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за июль 2011 г.

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"
Субподрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"

Наименование строительства: "ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ"

'Договор:-АБК 1/сбп/8-95,8-89/118-11 от 23. 06.2011 года

Наименование работ	Стоимость выполненных работ,тенге								в том числе налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетн.месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в сметьных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные рвсходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	13	14		21
Тепловые сети от котельной№2	46 578 812,15	46 578 812,15							4 990 587,02
Топливопроводы к котельной	390 984,12	390 984,12							41 891,16
Теплофикационные камеры	10 412 919,48	10 412 919,48							1 115 669,94
в том числе	57 382 715,75	57 382 715,75							6 148 148,12

Стоимость выполненных работ: 57 382 715,75 *(Пятьдесят семь миллионов триста восемьдесят четыре тысячи сто шестьдесят три) тенге 91 тыин*

Сумма оплаты с учетом вычета ранее оплаченного аванса 60 % и гарантийного удержания прописью: 17 214 814,73 *(Семнадцать миллионов двести пятнадцать тысяч двести сорок девять) тенге 17 тыин*

Генподрядчик:
Генеральный директор: _____ **Тубекбаев Ж.Т.**

Субподрядчик:
Директор _____ **Матвеев А.В.**

Счет-фактура № 0000000080 от 31 июля 2011 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0016051, от 14.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №АБК1/Сбп/8-95, 8-89/118-11 от 23.06.2011 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО "АБК Құрылыс-1" **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620200233534, БИН: 031240001439, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Майлина, 31, ВП-№43 (10а)

ИИК покупателя: KZ059261501128648001, в банке А.Ф. АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы по наружным коммуникациям на ст. Алтынколь	тг.	1	51 234 567,63	51 234 567,63	12%	6 148 148,12	57 382 715,75	0	
Всего по счету:					**51 234 567,63**		**6 148 148,12**	**57 382 715,75**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по материалам

(должность)

Чулембаева Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство новой железнодорожной линии Жетыген-Коргас-граница Республики Казахстан

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТ. Алтынколь.Наружные сети водопровода и канализации

ОБЬЕКТ НОМЕР EL-02/18-ИТК(18/10761)

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"

АКТ приемки выполненных работ за Июль 2011 г.

НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1,К1Н(УЧАСТОК ОТ Т.5-Т.6)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
1	С130806-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х8 мм м	24,1	4460	-	107486	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"АЛАТАУ -АЛЕМ"	Труба чугунная канализационная Д100 м	12	1906,84	-	22882	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С130806-121 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х8 мм м	41,16	5220	-	214855	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	С130806-126	Трубы электросварные	422,68	6920	-	2924946	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х8 мм м		-------- -	-------- -	-------- -	-------- -	-------- -	-------- -	-------- -
5	С130804-332 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,4 МПа, SDR 41 Dв 151,5 мм м	282,8	522 -------- -	- -------- -	147622 -------- -	- -------- -	- -------- -	- -------- -	- -------- -
6	С130804-335 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,4 МПа, SDR 41 Dв 213,3 мм м	2050,3	1010 -------- -	- -------- -	2070803 -------- -	- -------- -	- -------- -	- -------- -	- -------- -
7	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ м	60,34	2630 -------- -	- -------- -	158694 -------- -	- -------- -	- -------- -	- -------- -	- -------- -
8	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	69,9	3450 -------- -	- -------- -	241155 -------- -	- -------- -	- -------- -	- -------- -	- -------- -
9	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	137,1	5500 -------- -	- -------- -	754050 -------- -	- -------- -	- -------- -	- -------- -	- -------- -
10	С131104-14	Люк чугунный тип С /В125/,	85	10500	-	892500	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	ГОСТ 3634-99 комплект		-	-	-	-	-	-	-
11	С12021-96	-Стоимость стремянки т	2,3	177400 -	- -	408020 -	- -	- -	- -	- -
12	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ПРОМ-НЕСТАНДАРТ" Г.ЧЕБОКСАРЫ	-КОЛОНКА УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКОЙ Д200 С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ШТ	3	27461,03 -	- -	82383 -	- -	- -	- -	- -
13	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Фланцевый адаптер Д225 PE 100,SDR 11.PN10 шт	3	4370,25 -	- -	13111 -	- -	- -	- -	- -
14	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Фланцевое кольцо Д225. PN10 шт	3	5448,62 -	- -	16346 -	- -	- -	- -	- -
15	С11011-860	-ЭКРАН-ГАСИТЕЛЬ т	0,0152	166500 -	- -	2531 -	- -	- -	- -	- -
16	С130806-107 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х7 мм м	10,04	3280 -	- -	32931 -	- -	- -	- -	- -
17	С130806-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х7 мм м	28,11	3630 -	- -	102039 -	- -	- -	- -	- -
18	С11011-855	-ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТОЯКА т	0,0029	47800 -	- -	139 -	- -	- -	- -	- -
19	С130810-127	-ПЕРЕХОД К325Х8-159Х4,5 шт	4	1610 -	- -	6440 -	- -	- -	- -	- -
20	С11011-855	-ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ т	0,0018	47800 -	- -	86 -	- -	- -	- -	- -
21	С130808-6	-Трубы чугунные напорные раструбные класса А, /ГОСТ	2,5	1280 -	- -	3200 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5525-79/, 200x10,1 мм		-	-	-	-	-	-	-
22	С130810-127	-ПЕРЕХОД К325Х8-219Х4,5 м	1	1610	-	1610	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
23	С11011-855	-ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТОЯКА	0,0008	47800	-	38	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
24	С11011-855	-ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТОЯКА	0,0047	47800	-	225	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
25	С130810-124	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6-108х4 мм	10	750	-	7500	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8211591	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3510064	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2356165	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1153899	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			210604	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3720668	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			408020	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			408020	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24481	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			432501	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4293507	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4293507	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			257610	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4551118	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8704287	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ НАПОРНАЯ К1Н								
26	С130806-130	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х8 мм	120,48	9520	-	1146970	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м		-	-	-	-	-	-	-
27	С130804-236	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 139,9 мм	722,15	1190	-	859359	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	м								
28	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ м	1,56	2630	-	4103	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	3,6	5500	-	19800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99 комплект	3	10500	-	31500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	С12021-96	-Стоимость стремянки т	0,081	177400	-	14369	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,11	40200	-	4422	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	С130806-107 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х7 мм м	1,2	3280	-	3936	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	С130902-55	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 150 мм шт	6	11500	-	69000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	СПРАЙС-ЛИСТ	-КОЛОНКА УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКОЙ Д150 С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ	6	27461,03	-	164766	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТОО"ПРОМ-Н ЕСТАНДАРТ" Г.ЧЕБОКСАРЫ	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
36	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Фланцевый адаптер Д160 РЕ 100,SDR 11.PN10 ШТ	6	2455,9 -	- -	14735 -	- -	- -	- -	- -
37	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Фланцевое кольцо Д160 PN10 ШТ	6	3523,01 -	- -	21138 -	- -	- -	- -	- -
38	СПРАЙС-ЛИСТ "PLAST INVEST"	-Отвод на 90 PN16 Д160 ШТ	3	4579,91 -	- -	13740 -	- -	- -	- -	- -
39	С130903-20	-Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм ШТ	6	11800 -	- -	70800 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге ---- Тенге			2438638 -	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1102063	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1078160	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			23903	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			66124	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1168186	-	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14369	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14369	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			862	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15232	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1322206	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1322206	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			79332	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1401538	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2584956	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. Дополнительные объемы по участку Т3-Т4 К1Н

объемы земляных работ (К1Н)

40	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ м	1,56	2630 -	- -	4103 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	5,4	5500	-	29700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99 комплект	3	10500	-	31500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	С12021-96	-Стоимость стремянки т	0,081	177400	-	14369	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			79672	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33803	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			33803	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2028	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35831	-	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14369	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14369	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			862	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15232	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			31500	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			31500	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1890	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			33390	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			84453	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО УЧАСТКУ Т.2-Т.3 КАНАЛИЗАЦИЯ К1

44	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	920,7	46,6	45,41	42906	41813	11423	0,01	7
				1,15	11,64	1059	10718	97	0,02	21
45	Е0101-162-7	-Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м м3	69,3	301,5	-	20894	-	23610	1,96	136
				301,5	-	20894	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е010333-А5--1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	1584	45	45	71280	71280	14256	-	-
				-	9	-	14256	100	0,19	299
		т								
47	Е0101-19-1к=10	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	9900	1,39	1,26	13712	12474	4513	-	-
				-	0,47	-	4653	97	-	22
		м3								
48	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	990	3,08	2,66	3045	2634	1268	-	3
				0,39	0,93	386	921	97	-	3
		м3								
49	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	967	46,6	45,41	45064	43915	11997	0,01	8
				1,15	11,64	1112	11256	97	0,02	22
		м3								
50	Е010333-А5--1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	1547,2	45	45	69624	69624	13925	-	-
				-	9	-	13925	100	0,19	292
		т								
51	Е0101-19-1к=10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	9670	1,39	1,26	13393	12184	4409	-	-
				-	0,47	-	4545	97	-	22
		м3								
52	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	676,9	5,55	5,55	3760	3760	1184	-	-
				-	1,8	-	1221	97	0,01	5
		м3								
53	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	290,1	122,18	-	35444	-	40052	0,89	257
				122,18	-	35444	-	113	-	-
		м3								
54	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	676,9	21,55	4,52	14585	3057	11182	0,11	73
				17,03	-	11528	-	97	-	-
		м3								
55	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,105	78245	36133,62	8216	3794	7025	247	26
				41850	9612,9	4394	1009	130	37,3	4
		км								
56	С130804-332 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-. 2004, СН	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,4 МПа, SDR 41 Dв 151,5 мм	106,05	522	-	55358	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 8,02-06ОБ-2002									
57	Е0122-32-5	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 150 мм	0,105	4194	-	440	-	528	24,7	3
		км		3870	-	406	-	130	-	-
58	Е0123-13-3	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	3,7	13422,98	2308,84	49665	8543	15155	13,87	51
				2286	864,68	8458	3199	130	4,22	16
		м3								
59	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	1,56	2630	-	4103	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
60	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	3,3	3450	-	11385	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
61	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	3	10500	-	31500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
62	С12021-96	-Стоимость стремянки	0,06	177400	-	10644	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
63	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи	25,26	245,44	3,82	6200	96	1156	0,21	5
				37,35	1,44	943	36	118	0,01	-
		м2								
64	Е0113-39-3	-Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме(Швов внутренней с стороны)	8,48	612,02	1,57	5190	13	996	0,67	6
				130,5	-	1107	-	90	-	-
		м2								
65	Е0113-39-4	-Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	8,48	529,82	1,57	4493	13	653	0,47	4
				85,5	-	725	-	90	-	-
		м2								
66	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных	0,14	175710,1	1826,1	24599	256	1723	42,7	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		элементов, монтажных изделий массой до 20 кг		8100	690,75	1134	97	140	3,37	-
67	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,14	40200	-	5628	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	Е0106-33-1	-Обойма из монолитного бетона В12,5 для усиления сейсмостойкости колодцев м3	0,06	12664,77	1343,81	760	81	205	16,06	1
				2792,25	463,29	168	28	105	1,77	-
69	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ) м2	27,87	636,81	24,55	17748	684	1681	0,26	7
				39,83	9,2	1110	256	123	0,04	1
70	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	16,02	313,86	14,76	5028	236	1142	0,36	6
				52,43	5,54	840	89	123	0,03	-
71	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ) м2	160,2	39,44	0,67	6318	107	382	0,01	2
				1,69	0,25	271	40	123	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	580981	274566			600
	Тенге	89979	66249			710
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	538837	-	-		-
Материалы -	Тенге	55394	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	156228	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	60986	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	57912	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	168465	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		84
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	25270	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	42438	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	749740	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1394
Сметная заработная плата -	Тенге	-	181498	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	10644	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	10644	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	639	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	11283	-	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	31500	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	31500	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1890	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	33390	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	794412	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1394
Сметная заработная плата -	Тенге	-	181498	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			11310882	274566			600
			Тенге			89979	66249			710
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5184766	-	-		-
		Материалы -	Тенге			55394	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	156228	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3495311	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1269517	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			168465	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		84
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	25270	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			321194	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5674425	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1394
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	181498	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			447403	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			447403	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26844	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			474247	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5678713	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5678713	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			340723	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6019436	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			12 168 107	-	-		-

Пересчет в текущих ценах, К-1,67104341 20 333 435,02 тенге
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 406 668,7 тенге
Налог на добавленную стоимость, 12 % 2 488 812,446 тенге

Итого с НДС **23 228 921 тенге**

Генеральный подрядчик:
Генеральный директор ТОО "АБК Курылыс-1"
Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Члены комиссии Акта выполненных работ:

Управляющий директор ТОО "АБК Курылыс-1" Бершимбаев Б.М.

Удержание отложено акт сверки 04.08.17г. гарантийное 10% аванс.

Главный экономист ТОО "АБК Курылыс-1" Шайкенова Б.Р._____

Руководитель проекта ТОО "АБК Курылыс-1" Похлебин А.В._____

Начальник ПТО ТОО "АБК Курылыс-1" Апбозов Ж.А._____

Инженер-сметчик ТОО "АБК Курылыс-1" Абдин М.У._____

Технический надзор ТОО "АБК Курылыс-1" Човдурбаев Т._____

Начальник участка ТОО "АБК Курылыс-1" Бурабаев С.А._____

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство новой железнодорожной линии Жетыген-Коргас-граница Республики Казахстан

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТ. Алтынколь.Наружные сети водопровода и канализации

ОБЬЕКТ НОМЕР EL-02/18-ИТК(18/1076 1)

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"

АКТ приемки выполненных работ за Июль 2011 г.

НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1,ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В2(ОТ Т.5 До т.6)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10		11	

РАЗДЕЛ 1. ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1 ОТ Т.5 ДО Т.6

ОБЪЕМЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ. ОБЩАЯ ТРАНШЕЯ

1	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (общая траншея под сети В1, В2) м3	7665	46,6	45,41	357200	348098	95099	0,01	61
				1,15	11,64	8815	89225	97	0,02	178
2	Е0101-162-7	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м м3	581,45	301,5	-	175307	-	198096	1,96	1140
				301,5	-	175307	-	113	-	-
3	Е010333-А5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал т	13290,24	45	45	598061	598061	119612	-	-
				-	9	-	119612	100	0,19	2512
4	Е0101-19-1к	Ремонт и содержание 1 группы	83064	1,39	1,26	115044	104661	37869	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	=10	грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины		-	0,47	-	39040	97	-	188
		м3								
5	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1группы грунтов	8306,4	3,08	2,66	25548	22101	10636	-	23
				0,39	0,93	3239	7725	97	-	25
		м3								
6	Е0101-171-1	-Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	110,4	483,56	6,82	53385	753	5398	0,26	29
				40,73	2,54	4497	280	113	0,01	1
		м2								
7	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	37,8	1138,9	152,52	43050	5765	10360	1,02	39
				153,68	57,15	5809	2160	130	0,28	11
		м3								
8	Е0122-8-11	-УКЛАДКА СТАЛЬНОГО футляра d 530х8	0,33	309142,18	115368,43	102017	38072	93320	857	283
				162000	55530	53460	18325	130	271,21	89
		км								
9	С130806-130	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х8 мм	331,32	9520	-	3154166	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м								
10	Е0122-14-11	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,33	1308092,51	181410,91	431671	59866	57778	388	128
				66150	68530,5	21830	22615	130	334,7	110
		км								
11	С130806-121	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х8 мм	40,16	5220	-	209635	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м								
12	С130806-108	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х8 мм	254,01	3730	-	947457	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м								
13	С130804-23	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 280 мм	341	37400	-	12753400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
14	С130804-15	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	7,7	6470	-	49819	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С130804-18	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм 10м	25,3	12100 -	- -	306130 -	- -	- -	- -	- -
16	С130804-12	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм 10м	67,1	2590 -	- -	173789 -	- -	- -	- -	- -
17	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм м	50,2	714 -	- -	35843 -	- -	- -	- -	- -
18	С130806-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм м	6,02	584 -	- -	3516 -	- -	- -	- -	- -
19	С130806-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм м	10,04	443 -	- -	4448 -	- -	- -	- -	- -
20	С130806-68 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм м	70,28	377 -	- -	26496 -	- -	- -	- -	- -
21	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм м	70,28	279 -	- -	19608 -	- -	- -	- -	- -
22	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм м	50,2	321 -	- -	16114 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
23	С130806-176 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 45х3 мм м	15,06	222 -	- -	3343 -	- -	- -	- -	- -
24	С130806-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 38х3 мм м	20,08	196 -	- -	3936 -	- -	- -	- -	- -
25	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	Фланцевый адаптер Д110 шт	2	1141,94 -	- -	2284 -	- -	- -	- -	- -
26	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	Фланцевый адаптер Д280 шт	28	8078,62 -	- -	226201 -	- -	- -	- -	- -
27	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	Фланцевый адаптер Д50 шт	1	531,12 -	- -	531 -	- -	- -	- -	- -
28	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	Фланцевый адаптер Д63 шт	6	531,12 -	- -	3187 -	- -	- -	- -	- -
29	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	Фланцевый адаптер Д160 шт	14	2047,23 -	- -	28661 -	- -	- -	- -	- -
30	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	Фланцевое кольцо Д280 шт	28	8017,88 -	- -	224501 -	- -	- -	- -	- -
31	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	Фланцевое кольцо Д160 шт	14	3523,01 -	- -	49322 -	- -	- -	- -	- -
32	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	Фланцевое кольцо Д110 шт	2	2065,21 -	- -	4130 -	- -	- -	- -	- -
33	СПрайс лист"PlAsT InvEsT	Фланцевое кольцо Д63 шт	6	1137,08 -	- -	6822 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TrAdE"									
34	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Фланцевое кольцо Д50 шт	1	968,43	-	968	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	С130806-120 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х7 мм м	5,02	4560	-	22891	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	С130806-108 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х8 мм м	2,01	3730	-	7497	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	С130806-102 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х7 мм м	0,4016	2610	-	1048	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	С130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм м	1,2	1060	-	1272	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	С130806-84 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм м	0,2008	889	-	179	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	СПРАЙС-ЛИСТ "DANFOSS"	-Затвор дисковый поворотный Д250 шт	17	47659,2	-	810206	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	СПРАЙС-ЛИСТ "DANFOSS"	-Затвор дисковый поворотный Д150 шт	6	13518,61	-	81112	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	СПРАЙС-ЛИСТ "DANFOSS"	-Затвор дисковый поворотный Д100 ШТ	2	9898,12	-	19796	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	СПРАЙС-ЛИСТ "DANFOSS"	-Затвор дисковый поворотный Д80	4	8500,74	-	34003	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
44	СПРАЙС-ЛИСТ "DANFOSS"	-Затвор дисковый поворотный Д65	3	7516,22	-	22549	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
45	СПРАЙС-ЛИСТ "DANFOSS"	-Затвор дисковый поворотный Д50	2	7008,08	-	14016	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
46	СПРАЙС-ЛИСТ "DANFOSS"	-Затвор дисковый поворотный Д40	1	6584,63	-	6585	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
47	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	5	285	-	1425	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
48	С130809-11	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	377	-	1508	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
49	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	8	492	-	3936	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
50	С130809-16	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 250 мм	2	1480	-	2960	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
51	С130810-112	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-76х3,5 мм	1	321	-	321	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
52	С130810-119	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-89х3,5 мм	1	478	-	478	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
53	СПРАЙС-ЛИСТ "PLAST INVEST"	-Отвод PN16 д.280, на 90гр.	7	22595,85	-	158171	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
54	СПРАЙС-ЛИСТ "PLAST INVEST"	-Отвод PN16 д.280, на 60гр.термарез	2	10502,21	-	21004	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
55	СПРАЙС-ЛИСТ "PLAST INVEST"	-Отвод PN16 д.280, на 30гр.термарез	2	10502,21	-	21004	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
56	СПРАЙС-ЛИСТ "PLAST INVEST"	-Отвод PN16 д.160, на 90гр.	1	6759,32	-	6759	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
57	СПРАЙС-ЛИСТ "PLAST	-Тройник равнопроходной д160 PE100	1	5466,74	-	5467	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INVEST"	шт		-	-	-	-	-	-	-
58	СПРАЙС-ЛИСТ "PLAST INVEST"	-Тройник равнопроходной д280 PE100 шт	1	19801,74	-	19802	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	СПРАЙС-ЛИСТ "PLAST INVEST"	-Тройник неравнопроходной PE100 280-160 шт	1	28427,03	-	28427	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	СПРАЙС-ЛИСТ "PLAST INVEST"	-Тройник неравнопроходной (термарез)PE100 280-110 шт	2	23689,19	-	47378	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	СПРАЙС-ЛИСТ "PLAST INVEST"	-Тройник неравнопроходной PE100 280-63 шт	2	21381,02	-	42762	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	СПРАЙС-ЛИСТ "PLAST INVEST"	-Тройник неравнопроходной PE100 110-40 шт	1	4737,84	-	4738	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ м	20,63	2630	-	54257	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	66,9	5500	-	367950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
65	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	26	13400	-	348400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	С12021-96	-Стоимость стремянки т	0,729	177400	-	129325	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	С130804-23	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 280 мм 10м	0,101	37400	-	3777	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	СПРАЙС-ЛИСТ ""	-Тепловая листовая изоляция трубопроводов диаметром 76 мм AF/ARMAFLEX-50 мм,для м2	1,5	894,25	-	1341	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	СПРАЙС-ЛИСТ ""	-Неметаллическое изоляционное покрытие Arma-chekT,для трубопроводов Д50	1,8	970,29	-	1747	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	СПРАЙС-ЛИСТ-Клей Armaflex	м2	0,5	1376,5	-	688	-	-	-	-
	""	кг		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22450370	1177376			1702
		Тенге				272956	298983			3115
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4217653	-	-		-
	Материалы -	Тенге				408071	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	571939	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1894164	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				465086	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				628168	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		314
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	94225	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				290749	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5136571	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		5130
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	666164	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				129325	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				129325	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				7759	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				137084	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				18103393	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				18103393	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1086204	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге				19189596	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				24463251	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		5130
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	666164	-		-

РАЗДЕЛ 2. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Земляные работы									
71	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3768,03	46,6	45,41	175596	171122	46750	0,01	30
				1,15	11,64	4333	43862	97	0,02	87
72	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	283,62 м3	407,25	-	115502	-	130518	2,64	749
				407,25	-	115502	-	113	-	-
73	Е010333-А5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км,	6482,64 м3	45	45	291719	291719	58344	-	-
				-	9	-	58344	100	0,19	1225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класс груза 1 в отвал								
74	E0101-19-1к=10	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	т 40516,5	1,39 -	1,26 0,47	56115 -	51051 19043	18471 97	- -	- 92
75	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3 4051,65	3,08 0,39	2,66 0,93	12462 1580	10780 3768	5188 97	- -	11 12
76	E0123-1-1	Устройство песчаного основания на h 0,1м под трубопроводы	м3 27,3	1138,9 153,68	152,52 57,15	31092 4195	4164 1560	7482 130	1,02 0,28	28 8
77	E0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	м2 144	483,56 40,73	6,82 2,54	69632 5865	982 366	7041 113	0,26 0,01	37 2
78	E0122-8-11	Устройство футляра из стальных электросварных труб диам. 530х8 мм, с антикоррозийной изоляцией типа "весьма усиленная"	км 0,4	309142,18 162000	115368,43 55530	123657 64800	46147 22212	113116 130	857 271,21	343 108
79	С130806-130 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х8 мм	м 686,74	9520 -	- -	6537765 -	- -	- -	- -	- -
80	С130806-130 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х8 мм	м 30,12	9520 -	- -	286742 -	- -	- -	- -	- -
81	С130804-218 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 265,8 мм	м 3939	5640 -	- -	22215960 -	- -	- -	- -	- -
82	С130804-212 Изм. и	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ	404	1440	-	581760	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 135 мм м		-	-	-	-	-	-	-
83	С130804-209 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 92,8 мм м	80,8	688 / -	- / -	55590 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
84	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм м	30,12	714 / -	- / -	21506 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
85	С130806-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм м	25,1	443 / -	- / -	11119 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
86	С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм м	50,2	1200 / -	- / -	60240 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
87	СПРАЙС-ЛИСТ	-Пожарный гидрант ПГ3000 Н 1500мм шт	12	30648,47 / -	- / -	367782 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
88	СПРАЙС-ЛИСТ	-Пожарный гидрант ПГ3000 Н 2000мм шт	7	30830,09 / -	- / -	215811 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
89	СПРАЙС-ЛИСТ	-Пожарный гидрант ПГ3000 Н 2250мм шт	2	31420,36 / -	- / -	62841 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
90	СПРАЙС-ЛИСТ	-Затвор дисковый поворотный	4	13518,61	-	54074	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"DANFOSS"	065B7355 Д150								
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
91	СПРАЙС-ЛИСТ-	Затвор дисковый поворотный	17	57260,9	-	973435	-	-	-	-
	"DANFOSS"	Д300 065B7360								
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
92	СПРАЙС-ЛИСТ-	Затвор дисковый поворотный	1	8500,74	-	8501	-	-	-	-
	"DANFOSS"	065B7354 Д80								
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
93	СПРАЙС-ЛИСТ-	Затвор дисковый поворотный	2	9908,11	-	19816	-	-	-	-
	"DANFOSS"	065B7355 Д100								
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
94	СПРАЙС-ЛИСТ-	Затвор дисковый поворотный	3	276792,79	-	830378	-	-	-	-
	"VEKTOr7"	31100CS Д300,P25bar								
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
95	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из	2	492	-	984	-	-	-	-
		стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0								
		МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
96	С130809-14	-Фланцы плоские приварные из	2	757	-	1514	-	-	-	-
		стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0								
		МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
97	С130809-15	-Фланцы плоские приварные из	2	1140	-	2280	-	-	-	-
		стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0								
		МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
98	С130809-17	-Фланцы плоские приварные из	2	1710	-	3420	-	-	-	-
		стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0								
		МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
99	СПРАЙС-ЛИСТ-	Тройник неравнопроходной	2	34744,15	-	69488	-	-	-	-
	"PLAST	(термарез)PE100 315-160								
	INVEST"	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
100	СПРАЙС-ЛИСТ-	Тройник равнопроходной PE100	1	17233,17	-	17233	-	-	-	-
	"PLAST	315								
	INVEST"	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
101	СПРАЙС-ЛИСТ-	Отвод на 60 PN16 Д315	2	23689,19	-	47378	-	-	-	-
	"PLAST	ШТ								
	INVEST"			-	-	-	-	-	-	-
102	СПРАЙС-ЛИСТ-	Отвод на 90гр. д.315	8	33069,06	-	264552	-	-	-	-
	"PLAST	ШТ								
	INVEST"			-	-	-	-	-	-	-
103	СПРАЙС-ЛИСТ-	Отвод на 100гр. Д315,	1	24782,54	-	24783	-	-	-	-
	"PLAST	собственного изготовления								
	INVEST"	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
104	СПРАЙС-ЛИСТ-	Отвод на 154гр. Д315,	1	24782,54	-	24783	-	-	-	-
	"PLAST	собственного изготовления								
	INVEST"	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
105	СПРАЙС-ЛИСТ-	Отвод на 160гр. Д315,	1	24782,54	-	24783	-	-	-	-
	"PLAST	собственного изготовления								
	INVEST"	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
106	СПрайс	-Фланцевый адаптер Д315	32	12755,72	-	408183	-	-	-	-
	лист"PlAsT	ШТ								
	InvEsT			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	TrAdE" СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Фланцевый адаптер Д160 шт	8	2455,9	-	19647	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
108	TrAdE" СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Фланцевое кольцо Д315 шт	32	11783,86	-	377083	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
109	TrAdE" СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Фланцевое кольцо Д160 шт	8	3523,01	-	28184	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
110	C130804-218 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 315 мм 10м	1,01	5640	-	5696	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
111	C143018-39 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2400 мм /ГОСТ 8020-90/ м	2,1	8050	-	16905	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
112	C143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	4,2	6870	-	28854	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
113	C143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	93,3	5500	-	513150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
114	C143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	28,6	2630	-	75218	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004	м								
115	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	2,26	40200	-	90852	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
116	С131104-10	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	42	13400	-	562800	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	комплект		-	-	-	-	-	-	-
117	С12021-96	-Стоимость стремянки	1,13	177400	-	200462	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
118	С130806-107	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х7 мм	1,61	3280	-	5281	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м		-	-	-	-	-	-	-
119	С130806-125	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х7 мм	12,05	6060	-	73023	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м		-	-	-	-	-	-	-
120	С130806-102	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х7 мм	0,4016	2610	-	1048	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				36066681	575965			1198
		Тенге				196276	149155			1534
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				28298497	-	-		-
	Материалы -	Тенге				74859	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	345431	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				26788595	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				662803	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				386909	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		193
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	58036	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1721124	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30406530	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2926
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	403467	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			200462	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			200462	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12028	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			212490	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7567722	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7567722	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			454063	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8021785	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			38640806	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2926
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	403467	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ПО УЧАСТКУ Т.1-Т.5								
121	СПРАЙС-ЛИСТ-Затвор дисковый поворотный "VEKTOr7" 31100CS Д300,P25bar	ШТ	3	276792,79	-	830378	-	-	-	-
122	E0122-35-8 -ТОЖЕ,МОНТАЖ	ШТ	3	2707,16	1459,53	8121	4379	5669	5,29	16
				902,25	551,25	2707	1654	130	2,69	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			838500	4379			16
			Тенге			2707	1654			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			838500	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1036	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4361	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			830378	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5669	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	850	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50650	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			894819	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5211	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			894819	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5211	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ПО УЧАСТКУ Т.2-Т.3								
						ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1				
123	E0122-8-1 -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА Д33Х3	КМ	0,015	62566,88	6788,5	939	102	941	253	4
				45675	2565	685	38	130	12,52	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	С130806-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Д33Х3 ГОСТ10704-91 м	15,06	196	-	2952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
125	Е0122-14-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм км	0,015	180453,4	29493,95	2707	442	906	203	3
				35325	11142	530	167	130	54,42	1
126	Е0122-32-1	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 50-65 мм км	0,015	3253	-	49	-	63	20,6	-
				3217,5	-	48	-	130	-	-
		ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2								
127	Е0122-8-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА Д89Х4 км	0,015	64249,36	8122,48	964	122	955	254	4
				45900	3069	689	46	130	14,99	-
128	С130806-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм м	15,06	584	-	8795	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
129	Е0122-14-2	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм км	0,015	219036,47	29727,34	3286	446	912	204	3
				35550	11229,75	533	168	130	54,85	1
130	Е0122-32-2	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 75-80 мм км	0,015	3297	-	49	-	63	20,6	-
				3217,5	-	48	-	130	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			19740	1112			14
			Тенге			2533	420			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7993	-	-		-
	Материалы -		Тенге			4345	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2953	-		-
	Местные материалы -		Тенге			3	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3839	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	576	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			710	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12542	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		18
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3529	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11747	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11747	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			705	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			12452	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			24994	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3529	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			59375291	1758831			2930
			Тенге			474472	450212			4659
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33362643	-	-		-
		Материалы -	Тенге			488311	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	924684	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			29513137	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1127891	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1024585	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		512
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	153688	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2063234	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36450462	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8101
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1078372	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			329787	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			329787	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19787	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			349574	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			25682862	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25682862	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1540972				
-	-	-								
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			27223833	-	-		-
		ИТОГО ПО акту	Тенге			64 023 869	-	-		-

Пересчет в текущих ценах, К-1,67104341	106 986 664,37 тенге
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2 139 733,287 тенге
Налог на добавленную стоимость, 12 %	13 095 167,72 тенге
Итого с НДС	**122 221 565,37 тенге**

Генеральный подрядчик:
Генеральный директор ТОО "АБК Курылыс-1"
Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Члены комиссии Акта выполненных работ:

Управляющий директор ТОО "АБК Курылыс-1" Бершимбаев Б.М.

Удержание обговорено актом сверки от 04.08.11г. гарантийного 10% аванса.

Главный экономист ТОО "АБК Курылыс-1" Шайкенова Б.Р.

Руководитель проекта ТОО "АБК Курылыс-1" Похлебин А.В.

Начальник ПТО ТОО "АБК Курылыс-1" Апбозов Ж.А.

Инженер-сметчик ТОО "АБК Курылыс-1" Абдин М.У.

Технический надзор ТОО "АБК Курылыс-1" Човдурбаев Т.

Начальник участка ТОО "АБК Курылыс-1" Бурабаев С.А.