С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ
за июль 2011 г.

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"
Субподрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"

Наименование строительства: "Магистральные сети водопровода на станции Алтынколь. Наружные сети водопровода В1,противопожарного водопровода В2 (от Т.5 до Т.6).Наружные сети канализации К1,К1Н(участок от Т.5-Т.6)

'Договор:-№ Абк 1/Сбп/8-18/156-11 от 19. 07.2011 года

Наименование работ	Стоимость выполненных работ,тенге								
	с начала года по отчетн.месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в сметьных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные рвсходы		в том числе налог на добавленную стоимость
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	13	14		21
Магистральные сети водопровода на станции Алтынколь. Наружные сети водопровода В1,противопожарного водопровода В2 (от Т.5 до Т.6).	122 221 565,37	122 221 565,37							13 095 167,72
Магистральные сети водопровода на станции Алтынколь. Наружные сети канализации К1,К1Н(участок от Т.5-Т.6)	23 228 921,00	23 228 921,0							2 488 812,96
Итого	145 450 486,37	145 450 486,37							15 583 980,68

Стоимость выполненных работ: 145 450 486,37 *(Сто сорок пять миллионов четыреста пятьдесят тысяч четыреста восемьдесят один) тенге 54 тыин*

Сумма оплаты с учетом вычета ранее оплаченного аванса 40 % и гарантийного удержания прописью: 72 725 243,19 *(Семьдесят два миллиона семьсот двадцать пять тысяч двести сорок три) тенге 19 тыин*

Генподрядчик:
Генеральный директор: _____ **Тубекбаев Ж.Т.**

Субподрядчик:
Директор _____ **Матвеев А.В.**

Счет-фактура № 0000000081 от 31 июля 2011 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0016051, от 14.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №Абк1/Сбп/8-18/156-11 от 19.07.2011 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО "АБК Құрылыс-1" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620200233534, БИН: 031240001439, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Майлина, 31, ВП-№43 (10а)

ИИК покупателя: KZ059261501128648001, в банке А.Ф. АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы по наружным коммуникациям, участок Т5-Т6 на ст. Алтынколь	тг.	1	129 866 505,69	129 866 505,69	12%	15 583 980,68	145 450 486,37	0	
Всего по счету:					**129 866 505,69**		**15 583 980,68**	**145 450 486,37**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по материалам

(должность)

Чулембаева Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство новой железнодорожной линии Жетыген-Коргас-граница Республики Казахстан

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТ. Алтынколь.Наружные сети водопровода и канализации

ОБЬЕКТ НОМЕР EL-02/18-ИТК(18/1076 1)

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"

АКТ приемки выполненных работ за Июль 2011 г.

НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1,ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В2(ОТ Т.1 до Т.5)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1 ОТ Т.1 до Т.5														
1	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2100	46,6	45,41	97863	95369	26054	0,01	17						
				1,15	11,64	2415	24445	97	0,02	49						
2	Е0101-162-7	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м м3	690	301,5	-	208035	-	235080	1,96	1352						
				301,5	-	208035	-	113	-	-						
3	Е010333-А5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал м3	4368	45	45	196560	196560	39312	-	-						
				-	9	-	39312	100	0,19	826						
4	Е0101-19-1к=10	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины т	43680	1,39	1,26	60497	55037	19914	-	-						
				-	0,47	-	20530	97	-	99						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
5	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1группы грунтов	2730	3,08	2,66	8397	7264	3495	-	7
		м3		0,39	0,93	1065	2539	97	-	8
6	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4852,5	46,6	45,41	226134	220371	60204	0,01	39
		м3		1,15	11,64	5580	56486	97	0,02	113
7	Е010333-А5--1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	1988	45	45	89460	89460	17892	-	-
		т		-	9	-	17892	100	0,19	376
8	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	19880	1,39	1,26	27534	25049	9063	-	-
		м3		-	0,47	-	9344	97	-	45
9	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4512,82	5,55	5,55	25069	25069	7895	-	-
		м3		-	1,8	-	8139	97	0,01	31
10	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	339,68	122,18	-	41501	-	46897	0,89	301
		м3		122,18	-	41501	-	113	-	-
11	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4512,82	21,55	4,52	97234	20380	74548	0,11	487
		м3		17,03	-	76853	-	97	-	-
12	С143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные	855	447	-	382185	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
13	С143008-92	-Песок природный	84	757	-	63588	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	33,5	1138,9	152,52	38153	5109	9182	1,02	34
		м3		153,68	57,15	5148	1915	130	0,28	9
15	С130806-130 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Футляр d 530х8мм /ГОСТ 10704-91/,	272,27	9520	-	2592029	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
16	Е0122-11-7	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 280 мм	0,5	147942,61	97234,98	73971	48617	46401	296	148
		км		49950	21436,6	24975	10718	130	91,71	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0122-31-8	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 280 мм км	0,5	13540,88 11227,5	- -	6770 5614	- -	7298 130	72,1 -	36 -
18	С130804-23	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 280 мм 10м	273,71	37400 -	- -	10236754 -	- -	- -	- -	- -
19	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм м	5,02	714 -	- -	3584 -	- -	- -	- -	- -
20	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Фланцевый адаптер Д280 шт	12	9718,64 -	- -	116624 -	- -	- -	- -	- -
21	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Фланцевый адаптер Д160 шт	3	2455,9 -	- -	7368 -	- -	- -	- -	- -
22	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Фланцевое кольцо Д280 шт	12	8017,88 -	- -	96215 -	- -	- -	- -	- -
23	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Фланцевое кольцо Д160 шт	3	3105,54 -	- -	9317 -	- -	- -	- -	- -
24	СПРАЙС-ЛИСТ "DANFOSS"	-Затвор дисковый поворотный Д80 Ру16 бар ШТ	1	8500,74 -	- -	8501 -	- -	- -	- -	- -
25	СПРАЙС-ЛИСТ "DANFOSS"	-Затвор дисковый поворотный Д100 Ру16 бар ШТ	1	9898,12 -	- -	9898 -	- -	- -	- -	- -
26	СПРАЙС-ЛИСТ "DANFOSS"	-Затвор дисковый поворотный Д150 Ру16 бар шт	3	13518,61 -	- -	40556 -	- -	- -	- -	- -
27	СПРАЙС-ЛИСТ "DANFOSS"	-Затвор дисковый поворотный Д250 Ру16 бар ШТ	6	47659,2 -	- -	285955 -	- -	- -	- -	- -
28	СПРАЙС-ЛИСТ "PLAST INVEST"	-Отвод на 90 PN16 Д280 шт	4	21113,39 -	- -	84454 -	- -	- -	- -	- -
29	СПРАЙС-ЛИСТ "PLAST INVEST"	-Отвод на 60 PN16 Д280 шт	2	4256,73 -	- -	8513 -	- -	- -	- -	- -
30	СПРАЙС-ЛИСТ "PLAST INVEST"	-Отвод на 30 PN16 Д280 шт	2	3394,03 -	- -	6788 -	- -	- -	- -	- -
31	С130809-16	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0	2	1480	-	2960	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПа /10 кгс/см2/, Dy 250 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
32	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0	3	492	-	1476	-	-	-	-
		МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
33	С130809-11	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0	2	377	-	754	-	-	-	-
		МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
34	СПРАЙС-ЛИСТ-ОТВОД НА 90 ГРАД Д280		6	22595,85	-	135575	-	-	-	-
	"PLAST	шт		-	-	-	-	-	-	-
	INVEST"									
35	СПРАЙС-ЛИСТ-ОТВОД НА 60 ГРАД Д280		2	3407,6	-	6815	-	-	-	-
	"PLAST	шт		-	-	-	-	-	-	-
	INVEST"									
36	СПРАЙС-ЛИСТ-ОТВОД НА 30 ГРАД Д280		2	3407,6	-	6815	-	-	-	-
	"PLAST	шт		-	-	-	-	-	-	-
	INVEST"									
37	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	-
		отводов, колен, патрубков, переходов		69,53	58,98	70	59	130	0,23	-
		шт								
38	СПРАЙС-ЛИСТ-Тройник равнопроходной		2	18502,6	-	37005	-	-	-	-
	"PLAST	(термарез) PE100 280		-	-	-	-	-	-	-
	INVEST"	шт								
39	СПРАЙС-ЛИСТ-Тройник неравнопроходной		3	26562,01	-	79686	-	-	-	-
	"PLAST	(термарез) PE100 280-160		-	-	-	-	-	-	-
	INVEST"	шт								
40	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
		тройников		102,38	86,87	102	87	130	0,33	-
		шт								
41	СПрайс	-Фланцевая заглушка Д150	2	2294,78	-	4590	-	-	-	-
	лист"PlAsT	шт		-	-	-	-	-	-	-
	InvEsT									
	TrAdE"									
42	Е0122-37-1	-Установка вантузов одинарных	1	22878,84	17,71	22879	18	363	1,62	2
		шт		272,25	6,75	272	7	130	0,03	-
43	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев	1,8	16734,86	1879,87	30123	3384	4619	8,86	16
		из сборного железобетона в сухих грунтах+ Д1500		1435,5	538,43	2584	969	130	2,06	4
		м3								
44	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных	0,09	175710,1	1826,1	15814	164	1108	42,7	4
		элементов, монтажных изделий массой до 20 кг		8100	690,75	729	62	140	3,37	-
		т								
45	С12041-132	-Металлизация закладных и	0,09	40200	-	3618	-	-	-	-
		анкерных изделий и выпусков арматуры		-	-	-	-	-	-	-
		т								
46	Е0106-33-1	-Обойма из монолитного бетона	0,03	12664,77	1343,81	380	40	103	16,06	-
		В12,5 для усиления сейсмостойкости колодцев		2792,25	463,29	84	14	105	1,77	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
47	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	3,51	2630	-	9231	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
48	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	1,5	6870	-	10305	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
49	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	9,9	5500	-	54450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
50	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	6	13400	-	80400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
51	С12021-96	-Стоимость стремянки	0,162	177400	-	28739	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
52	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи	18,28	245,44	3,82	4487	70	837	0,21	4
				37,35	1,44	683	26	118	0,01	-
		м2								
53	Е0113-39-3	-Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме(Швов внутренней с стороны)	2,12	612,02	1,57	1297	3	249	0,67	1
				130,5	-	277	-	90	-	-
		м2								
54	Е0113-39-4	-Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	2,12	529,82	1,57	1123	3	163	0,47	1
				85,5	-	181	-	90	-	-
		м2								
55	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	14	636,81	24,55	8915	344	844	0,26	4
				39,83	9,2	558	129	123	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	8,01	313,86	14,76	2514	118	571	0,36	3
				52,43	5,54	420	44	123	0,03	-
57	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ) м2	80,1	39,44	0,67	3159	54	191	0,01	1
				1,69	0,25	135	20	123	-	-
58	Е0106-47-18	-Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100 м2	0,01	4824,97	197,82	48	2	4	2,01	-
				283,5	107,95	3	1	105	0,55	-
59	Е0106-33-1	-Устройство бетонного упора м3	1,5	12664,77	1343,81	18997	2016	5127	16,06	24
				2792,25	463,29	4188	695	105	1,77	3
60	С130806-120 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 377х7 мм м	2,81	4560	-	12819	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15735222	795060			2482
			Тенге			381473	193433			1609
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2775706	-	-		-
		Материалы -	Тенге			68127	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	574905	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			948292	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			582755	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			617827	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		309
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	92674	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			203612	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3597145	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4401
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	667579	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			28739	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28739	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1724	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			30463	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			12930777	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12930777	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			775847	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			13706623	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17334231	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	667579	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2								
61	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2324	46,6	45,41	108302	105542	28834	0,01	19
				1,15	11,64	2673	27053	97	0,02	54
		м3								
62	Е0101-162-8	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	697,2	407,25	-	283935	-	320846	2,64	1841
				407,25	-	283935	-	113	-	-
		м3								
63	Е010333-А5--1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	4833,92	45	45	217526	217526	43505	-	-
				-	9	-	43505	100	0,19	914
		т								
64	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	30212	1,39	1,26	41844	38067	13774	-	-
				-	0,47	-	14200	97	-	68
		м3								
65	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	3021,2	3,08	2,66	9292	8039	3868	-	8
				0,39	0,93	1178	2810	97	-	9
		м3								
66	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2464,35	46,6	45,41	114842	111916	30575	0,01	20
				1,15	11,64	2834	28687	97	0,02	57
		м3								
67	Е010333-А5--1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	3942,96	45	45	177433	177433	35487	-	-
				-	9	-	35487	100	0,19	745
		т								
68	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	24643,5	1,39	1,26	34131	31051	11235	-	-
				-	0,47	-	11582	97	-	56
		м3								
69	Е0101-171-1	-Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	201,6	483,56	6,82	97485	1375	9857	0,26	52
				40,73	2,54	8211	512	113	0,01	2
		м2								
70	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1763,27	5,55	5,55	9795	9795	3085	-	-
				-	1,8	-	3180	97	0,01	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	755,68	122,18	-	92330	-	104332	0,89	669
				122,18	-	92330	-	113	-	-
72	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	1763,26	21,55	4,52	37991	7963	29128	0,11	190
				17,03	-	30028	-	97	-	-
73	С143008-104-	Смеси песчано-гравийные природные м3	238	447	-	106386	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
74	С143008-92	-Песок природный м3	22	757	-	16654	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания на h 0,1м под трубопроводы м3	21,21	1138,9	152,52	24156	3235	5813	1,02	22
				153,68	57,15	3260	1212	130	0,28	6
76	С143008-104-	Смеси песчано-гравийные природные м3	565	447	-	252555	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
77	С143008-92	-Песок природный м3	75	757	-	56775	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
78	С130806-130- Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х8 мм м	235,94	9520	-	2246149	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79	Е0122-14-11-	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм км	0,2351	308092,51	181410,91	307402	42632	41145	388	91
				66150	68530,5	15545	16105	130	334,7	79
80	Е0116-30-4	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью км	6	4146,95	6,95	24882	42	4579	3,56	21
				594	2,25	3564	14	128	0,01	-
81	Е0122-11-8	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм шт	0,5	155788,86	103471,23	77894	51736	48409	306	153
				51300	23175,85	25650	11588	130	98,72	49
82	Е0122-32-8	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 300 мм км	0,5	5780	-	2890	-	2925	28,8	14
				4500	-	2250	-	130	-	-
83	С130804-174- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, Dв 236,2 мм м	1378,65	8580	-	11828817	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002									
84	С130804-218 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 265,8 мм м	1343,3	5640 -	- -	7576212 -	- -	- -	- -	- -
85	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм м	7,03	714 -	- -	5018 -	- -	- -	- -	- -
86	С130806-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х9 мм м	35,14	5030 -	- -	176754 -	- -	- -	- -	- -
87	СПРАЙС-ЛИСТ	Пожарный гидрант ПГ3000 Н 1500мм шт	12	30648,47 -	- -	367782 -	- -	- -	- -	- -
88	СПРАЙС-ЛИСТ	Пожарный гидрант ПГ3000 Н 2000мм шт	7	30830,09 -	- -	215811 -	- -	- -	- -	- -
89	СПРАЙС-ЛИСТ	Пожарный гидрант ПГ3000 Н 2250мм шт	2	31420,36 -	- -	62841 -	- -	- -	- -	- -
90	СПРАЙС-ЛИСТ "DANFOSS"	Затвор дисковый поворотный 065В7355 Д100 Ру16 бар шт	1	9898,12 -	- -	9898 -	- -	- -	- -	- -
91	СПРАЙС-ЛИСТ "DANFOSS"	Затвор дисковый поворотный 065В7354 Д80 Ру16 бар шт	1	8500,74 -	- -	8501 -	- -	- -	- -	- -
92	СПРАЙС-ЛИСТ "VEKTOr7"	Затвор дисковый поворотный 31100CS Д300,Р25bar шт	3	276792,79 -	- -	830378 -	- -	- -	- -	- -
93	СПРАЙС-ЛИСТ "VEKTOr7"	Затвор дисковый поворотный 31100CS Д200,Р25bar шт	2	177840,15 -	- -	355680 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	С130809-36	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	572	-	572	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
95	С130809-39	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	2	1320	-	2640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
96	С130809-41	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 300 мм	2	2120	-	4240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
97	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах+ Д1500	7,2	16734,86	1879,87	120491	13535	18476	8,86	64
				1435,5	538,43	10336	3877	130	2,06	15
		м3								
98	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,07	175710,1	1826,1	12300	128	861	42,7	3
				8100	690,75	567	48	140	3,37	-
		т								
99	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,07	40200	-	2814	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
100	Е0106-33-1	-Обойма из монолитного бетона В12,5 для усиления сейсмостойкости колодцев	0,08	12664,77	1343,81	1013	108	273	16,06	1
				2792,25	463,29	223	37	105	1,77	-
		м3								
101	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	13,28	2630	-	34926	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
102	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	33,6	5500	-	184800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
103	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	1,5	6870	-	10305	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
104	С131104-10 Изм. и	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	21	13400	-	281400	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	комплект		-	-	-	-	-	-	-
105	С12021-96	-Стоимость стремянки	0,567	177400	-	100586	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
106	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи	17,48	245,44	3,82	4290	67	800	0,21	4
				37,35	1,44	653	25	118	0,01	-
		м2								
107	Е0113-39-3	-Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме(Швов внутренней с стороны)	2,5	612,02	1,57	1530	4	294	0,67	2
				130,5	-	326	-	90	-	-
		м2								
108	Е0113-39-4	-Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	2,5	529,82	1,57	1325	4	192	0,47	1
				85,5	-	214	-	90	-	-
		м2								
109	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	15	636,81	24,55	9552	368	905	0,26	4
				39,83	9,2	597	138	123	0,04	1
		м2								
110	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	44,85	313,86	14,76	14076	662	3198	0,36	16
				52,43	5,54	2351	248	123	0,03	1
		м2								
111	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)	86,5	39,44	0,67	3411	58	206	0,01	1
				1,69	0,25	146	22	123	-	-
		м2								
112	Е0106-47-18	-Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	0,01	4824,97	197,82	48	2	4	2,01	-
				283,5	107,95	3	1	105	0,55	-
		м3								
113	Е0106-33-1	-Устройство бетонного упора	0,86	12664,77	1343,81	10892	1156	2940	16,06	14
		м3		2792,25	463,29	2401	398	105	1,77	2
114	С130806-125 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Футляр L 0,2м стальных электросварных труб диам. 426х7 мм	8,84	6060	-	53541	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			26633094	822442			3210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			489276	200728			2071
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23737312	-	-		-
		Материалы -	Тенге			427989	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	686426	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21258734	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			742479	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			760968	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		380
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	114145	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1469897	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25968177	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5639
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	800572	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			100586	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			100586	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6035	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			106621	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2795196	-	-		-
		Материалы -	Тенге			21276	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3578	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2770314	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4579	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	687	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			167987	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2967762	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4264	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			29042560	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5663
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	804836	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			42368316	1617501			5692
			Тенге			870748	394161			3680
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26513018	-	-		-
		Материалы -	Тенге			496115	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1261332	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22207025	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1325234	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1378795	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		689
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	206819	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1673509	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29565322	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10040
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1468151	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			129325	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			129325	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7759	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			137084	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15725973	-	-		-
		Материалы -	Тенге			21276	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3578	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15701091	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4579	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	687	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			943833	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			16674385	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4264	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			46376791	-	-		-

Пересчет в текущих ценах, К-1,6693 — 77 416 777,2 тенге

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % — 1 548 335,54 тенге

Налог на добавленную стоимость, 12 % — 9 475 813,53 тенге

Итого с НДС — **88 440 926 ,26 тенге**

Генеральный подрядчик:
Генеральный директор ТОО "АБК Курылыс-1"
Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Члены комиссии Акта выполненных работ:

Управляющий директор ТОО "АБК Курылыс-1" Бершимбаев Б.М.

У решение согласно акта сверки от 04.08.11г. гарантийной суммы 10% и аванса.

Главный экономист ТОО "АБК Курылыс-1"	Шайкенова Б.Р._____
Руководитель проекта ТОО "АБК Курылыс-1"	Похлебин А.В._____
Начальник ПТО ТОО "АБК Курылыс-1"	Апбозов Ж.А._____
Инженер-сметчик ТОО "АБК Курылыс-1"	Абдин М.У._____
Технический надзор ТОО "АБК Курылыс-1"	Човдурбаев Т._____
Начальник участка ТОО "АБК Курылыс-1"	Бурабаев С.А._____

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за июль 2011 г.

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"
Субподрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"

Наименование строительства: "Магистральные сети водопровода на станции Алтынколь. Наружные сети водопровода В1,противопожарного водопровода В2 (от Т.1 до Т.5).

'Договор:-АБК 1/дсбп/8-18/107-11 от 16 06.2011 года

Наименование работ	Стоимость выполненных работ,тенге								в том числе налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетн.месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные рвсходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	13	14		21
Магистральные сети водопровода на станции Алтынколь. Наружные сети водопровода В1,противопожарного водопровода В2 (от Т.1 до Т.5).	88 440 926,27	88 440 926,27							9 475 813,53
в том числе	88 440 926,27	88 440 926,27							9 475 813,53

Стоимость выполненных работ: 88 440 926,27 *(Восемьдесят восемь миллионов четыреста сорок тысяч девятьсот двадцать шесть) тенге 27 тыин*

Сумма оплаты с учетом вычета ранее оплаченного аванса и гарантийного удержания прописью: 53 064 555,76 *(Пятьдесят три миллиона шестьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят пять) тенге 76 тыин*

Генподрядчик:
Генеральный директор: _____ **Тубекбаев Ж.Т.**

Субподрядчик:
Директор _____ **Матвеев А.В.**

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство новой железнодорожной линии Жетыген-Коргас-граница Республики Казахстан

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТ. Алтынколь.Наружные сети водопровода и канализации

ОБЬЕКТ НОМЕР EL-02/18-ИТК(18/1076 1)

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"

АКТ приемки выполненных работ за Июль 2011 г.

НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1,К1Н(УЧАСТОК ОТ Т.2-Т.3)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
1	E0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	6228,95	46,6	45,41	290278	282881	77282	0,01	50
				1,15	11,64	7163	72509	97	0,02	145
2	E0101-162-7	-Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м м3	468,85	301,5	-	141357	-	159733	1,96	919
				301,5	-	141357	-	113	-	-
3	E0123-1-1	-Устройство песчаного основания на h 0,1м под трубопроводы м3	6,56	1138,9	152,52	7472	1001	1798	1,02	7
				153,68	57,15	1008	375	130	0,28	2
4	E010333-A5-1	--Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал т	10716,48	45	45	482242	482242	96448	-	-
				-	9	-	96448	100	0,19	2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-19-1к=10	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	66978	1,39	1,26	92765	84392	30535	-	-
				-	0,47	-	31480	97	-	151
		м3								
6	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	6697,8	3,08	2,66	20601	17821	8576	-	18
				0,39	0,93	2612	6229	97	-	20
		м3								
7	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	6691,8	46,6	45,41	311848	303901	83024	0,01	54
				1,15	11,64	7696	77897	97	0,02	155
		м3								
8	Е010333-А5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	10706,88	45	45	481810	481810	96362	-	-
				-	9	-	96362	100	0,19	2024
		т								
9	Е0101-19-1к=10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	66918	1,39	1,26	92681	84317	30508	-	-
				-	0,47	-	31451	97	-	151
		м3								
10	Е0101-172-1	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в неустойчивых грунтах	264	125,34	9,97	33090	2632	19307	0,39	103
				60,98	3,74	16099	987	113	0,02	5
		м2								
11	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4684,26	5,55	5,55	26021	26021	8195	-	-
				-	1,8	-	8448	97	0,01	32
		м3								
12	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2007,54	122,18	-	245281	-	277168	0,89	1777
				122,18	-	245281	-	113	-	-
		м3								
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4684,26	21,55	4,52	100927	21154	77380	0,11	506
				17,03	-	79773	-	97	-	-
		м3								
14	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	51	1138,9	152,52	58084	7779	13978	1,02	52
				153,68	57,15	7838	2915	130	0,28	14
		м3								
					Трубопроводы К1					
15	Е0122-7-3	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 100 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,012	106480,32	1939,32	1278	23	742	278	3
				46800	733,5	562	9	130	3,58	-
		км								
16	Е0122-32-8	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 300 мм	0,517	5780	-	2988	-	3024	28,8	15
				4500	-	2327	-	130	-	-
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,683	78245	36133,62	53441	24679	45694	247	169
				41850	9612,9	28584	6566	130	37,3	25
		км								
18	Е0122-32-5	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 150 мм	0,683	4194	-	2865	-	3436	24,7	17
				3870	-	2643	-	130	-	-
		км								
19	Е0122-11-7	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225х5,5 мм	0,04	147942,61	97234,98	5918	3889	3712	296	12
				49950	21436,6	1998	857	130	91,71	4
		км								
20	Е0122-32-6	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 200 мм	0,14	4435	-	621	-	704	24,7	3
				3870	-	542	-	130	-	-
		км								
21	Е0122-11-3	-Укладка ДРЕНАЖНЫХ трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,005	58881,69	25695,31	294	128	259	194	1
				33075	6813,45	165	34	130	26,38	-
		км								
22	Е0122-32-3	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 100 мм	0,005	3358,5	-	17	-	21	20,6	-
				3217,5	-	16	-	130	-	-
		км								
23	Е0123-13-3	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	20,25	13422,98	2308,84	271815	46754	82942	13,87	281
				2286	864,68	46292	17510	130	4,22	86
		м3								
24	Е0123-13-5	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	49,2	12795,05	1538,85	629516	75711	140212	9,66	475
				1615,95	576,23	79505	28351	130	2,81	138
		м3								
					Трубопроводы К1					
25	Е0113-39-3	-Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме(Швов внутренней с стороны)	53,13	612,02	1,57	32515	83	6240	0,67	36
				130,5	-	6933	-	90	-	-
		м2								
26	Е0113-39-4	-Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	53,13	529,82	1,57	28148	83	4088	0,47	25
				85,5	-	4542	-	90	-	-
		м2								
27	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	3,48	175710,1	1826,1	611735	6358	42847	42,7	149
				8100	690,75	28200	2405	140	3,37	12
		т								
28	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	3,48	40200	-	139956	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
29	Е0106-33-1	-Обойма из монолитного бетона В12,5 для усиления сейсмостойкости колодцев	1,5	12664,77	1343,81	18997	2016	5127	16,06	24
				2792,25	463,29	4188	695	105	1,77	3
		м3								
30	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных	576,08	636,81	24,55	366852	14143	34742	0,26	152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)		39,83	9,2	22945	5300	123	0,04	26
		м2								
31	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	331,08	313,86	14,76	103912	4887	23607	0,36	120
		м2		52,43	5,54	17359	1834	123	0,03	9
32	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)	3310,8	39,44	0,67	130568	2218	7900	0,01	34
		м2		1,69	0,25	5595	828	123	-	4
33	Е0122-35-8	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	1	2707,16	1459,53	2707	1460	1890	5,29	5
		шт		902,25	551,25	902	551	130	2,69	3
34	Ц0112-1105--ТОЖЕ,МОНТАЖ		1	1728	181	1728	181	1230	7	7
1		компл		1337	29,3	1337	29	90	0,17	-
35	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых фасонных частей	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
36	Е0109-53-3	-Устройство экрана	0,0051	16367,84	681,42	83	3	67	95	-
		т		14670	132,75	74	1	90	0,65	-
37	Е0116-4-3	-СТОЯК ПЕРЕПАДНОЙ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ Д150 ГОСТ6942-98	0,0058	1338,05	17,67	8	-	1	0,81	-
		м		137,25	6,62	1	-	128	0,03	-
38	Е0109-34-1	-МОНТАЖ КРЕПЛЕНИЯ	0,0026	23295,77	2191,29	61	6	30	73,6	-
		т		12555	101,25	33	-	90	0,49	-
39	Е0122-33-2	-ОТВОД ОРГ150	0,1152	95357,36	3488,98	10985	402	939	32,7	4
		т		4950	1318,5	570	152	130	6,44	1
40	Е0122-33-5	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	0,044	121294,13	49389,75	5337	2173	4658	312,7	14
		т		62775	18657	2762	821	130	91,12	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4808003	1982051			5032
			Тенге			767180	491279			5040
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1728	-	-		-
		Материалы -	Тенге			210	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1366	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1230	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	184	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			3135	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1551	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4806124	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1025763	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1256984	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			139956	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			892809	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1393747	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		697
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	209062	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			371992	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6571863	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10761
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1466046	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			143	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	108	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			97	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			255	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	122	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6575262	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10770
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1467720	-		-

РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ НАПОРНАЯ К1Н

Земляные работы канализации К1Н

41	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1506,13	26,21	25,02	39474	37685	11594	0,01	12
		м3		1,15	6,79	1732	10221	97	0,02	35
42	Е0122-32-6	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 200 мм	0,366	4435	-	1623	-	1841	24,7	9
		км		3870	-	1416	-	130	-	-
43	Е0111-2-4	-ОГОЛОВОК ИЗ ГАЛЬКИ	0,5	2278,7	-	1139	-	327	3,24	2
		м3		531	-	266	-	123	-	-
44	Е0113-39-3	-Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме(Швов внутренней с стороны)	1,88	612,02	1,57	1153	3	221	0,67	1
		м2		130,5	-	246	-	90	-	-
45	Е0113-39-4	-Последующий слой оклейки	1,88	529,82	1,57	998	3	145	0,47	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стеклотканью на нефтебитуме								
		м2		85,5	-	161	-	90	-	-
46	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0725	175710,1	1826,1	12739	132	892	42,7	3
				8100	690,75	587	50	140	3,37	-
		т								
47	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0725	40200	-	2915	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
48	Е0106-33-1	-Обойма из монолитного бетона В12,5 для усиления сейсмостойкости колодцев	0,05	12664,77	1343,81	633	67	171	16,06	1
				2792,25	463,29	140	23	105	1,77	-
		м3								
49	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	18,58	636,81	24,55	11834	456	1121	0,26	5
				39,83	9,2	740	171	123	0,04	1
		м2								
50	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	10,68	313,86	14,76	3352	158	762	0,36	4
				52,43	5,54	560	59	123	0,03	-
		м2								
51	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)	106,8	39,44	0,67	4212	72	255	0,01	1
				1,69	0,25	180	27	123	-	-
		м2								
52	Е0122-36-4	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	2	1469,92	567,67	2940	1135	2264	3,91	8
		шт		657	213,75	1314	428	130	1,05	2
53	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых фасонных частей	9	300,57	225,64	2705	2031	1504	0,41	4
				69,53	58,98	626	531	130	0,23	2
		шт								
54	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
				102,38	86,87	102	87	130	0,33	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			86157	42075			51
			Тенге			8071	11596			41

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	86157	-	-	-
Материалы -	Тенге	23265	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	19666	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2915	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	9832	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	21342	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3201	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6450	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	113949	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	102
Сметная заработная плата -	Тенге	-	22868	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	113949	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		102
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22868	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			4894161	2024126			5083
			---- Тенге			775250	502875			5081
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1728	-	-		-
		Материалы -	Тенге			210	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1366	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1230	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	184	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			3135	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1551	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4892282	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1049029	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1276650	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			142871	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			902641	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1415089	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		708
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	212263	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			378442	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6685813	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10864
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1488913	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			143	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	108	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			97	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			255	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	122	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**6687970**	**-**	**-**		**-**

Пересчет в текущих ценах, К-1,67104341 **11 175 888,7 тенге**

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % **223 517,77 тенге**

Налог на добавленную стоимость, 12 %	1 367 928,77 тенге
Итого по АКТУ с НДС,	12 767 335,24 тенге

Генеральный подрядчик:
Генеральный директор ТОО "АБК Курылыс-1"
Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Члены комиссии Акта выполненных работ:

Управляющий директор ТОО "АБК Курылыс-1"	Бершимбаев Б.М.
Главный экономист ТОО "АБК Курылыс-1"	Шайкенова Б.Р.
Руководитель проекта ТОО "АБК Курылыс-1"	Похлебин А.В.
Начальник ПТО ТОО "АБК Курылыс-1"	Апбозов Ж.А.
Инженер-сметчик ТОО "АБК Курылыс-1"	Абдин М.У.
Технический надзор ТОО "АБК Курылыс-1"	Човдурбаев Т.
Начальник участка ТОО "АБК Курылыс-1"	Бурабаев С.А.

Удержание согласно акта сверки от 04.08.11г. гарантийные 10% и аванс.

Счет-фактура № 0000000082 от 31 июля 2011 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0016051, от 14.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №АБК1/Сбп/8-18/107-11 от 16.06.2011 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО "АБК Құрылыс-1" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620200233534, БИН: 031240001439, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Майлина, 31, ВП-№43 (10а)

ИИК покупателя: KZ059261501128648001, в банке А.Ф. АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы по наружным коммуникациям, участок Т1-Т5 на ст. Алтынколь	тг.	1	78 965 112,74	78 965 112,74	12%	9 475 813,53	88 440 926,27	0	
Всего по счету:					**78 965 112,74**		**9 475 813,53**	**88 440 926,27**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по материалам

(должность)

Чулембаева Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство новой железнодорожной линии Жетыген-Коргас-граница Республики Казахстан

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТ. Алтынколь.Наружные сети водопровода и канализации

ОБЬЕКТ НОМЕР EL-02/18-ИТК(18/1076

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"

АКТ приемки выполненных работ за Июль 2011 г.

НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1,ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В2(ОТ Т.2 ПК2786+60.0 до т.3)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1 ОТ Т.2 ПК2786+60.0 до т.3												
1	Е0122-11-7	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 280 мм км	0,598	147942,61	97234,98	88470	58147	55496	296	177				
				49950	21436,6	29870	12819	130	91,71	55				
2	Е0122-11-4	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм км	0,058	70811,26	30144,88	4107	1748	3658	236	14				
				40500	8009,55	2349	465	130	31,06	2				
3	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам.до 50 мм с гидравлическим испытанием км	0,251	62566,88	6788,5	15704	1704	15741	253	64				
				45675	2565	11464	644	130	12,52	3				
4	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием км	0,195	70153,47	10674,97	13680	2082	13399	270	53				
				48825	4032	9521	786	130	19,69	4				
5	Е0122-14-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной	0,251	180453,4	29493,95	45294	7403	15162	203	51				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм		35325	11142	8867	2797	130	54,42	14
		км								
6	Е0122-14-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной	0,195	285120,61	30429,76	55599	5934	11926	205	40
		битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм		35550	11495,25	6932	2242	130	56,14	11
		км								
7	Ц3924-1	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем	18	79,94	11,3	1439	203	1021	0,3	5
		сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 36 мм, толщина стенки до 8 мм		60,8	2,25	1094	41	90	0,01	-
		стык								
8	Ц3924-2	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем	59	109,1	14,7	6437	867	4421	0,4	24
		сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм		81	2,25	4779	133	90	0,01	1
		стык								
9	Ц3924-4	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем	6	127,2	17	763	102	522	0,5	3
		сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 89 мм, толщина стенки до 8 мм		94,5	2,25	567	13	90	0,01	-
		стык								
10	Ц3924-7	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем	50	177,8	23,8	8890	1190	6176	0,7	35
		сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 8 мм		135	2,25	6750	113	90	0,01	1
		стык								
11	Е0122-31-8	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 280 мм	1,5	13540,88	-	20353	-	21939	72,1	108
		км		11227,5	-	16876	-	130	-	-
12	Е0122-31-4	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 125 мм	0,058	10038,75	-	582	-	726	61,8	4
		км		9630	-	559	-	130	-	-
13	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.до 100 мм	0,213	8287,75	-	1765	-	2224	51,5	11
		км		8032,5	-	1711	-	130	-	-
14	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.до 50-65	0,311	8097,13	-	2518	-	3248	51,5	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм		8032,5	-	2498	-	130	-	-
		км								
15	Е0122-31-2	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.75-80 мм	0,018	8170,63	-	147	-	188	51,5	1
		км		8032,5	-	145	-	130	-	-
16	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,втулок	26	300,57	225,64	7815	5867	4344	0,41	11
				69,53	58,98	1808	1533	130	0,23	6
		шт								
17	Е0116-30-3	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	37	3549,82	1,57	131343	58	24935	3,01	111
				526,5	-	19481	-	128	-	-
		шт								
18	Е0122-35-1	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	10	242,08	6,95	2421	70	1901	0,88	9
		шт		144	2,25	1440	23	130	0,01	-
19	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	10	74,06	9,93	741	99	819	0,32	3
		фланец		63	-	630	-	130	-	-
20	С130809-11	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	377	-	754	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	Е0122-40-2	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	2	118,85	16,47	238	33	252	0,46	1
		фланец		96,75	-	194	-	130	-	-
22	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	492	-	1968	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4	156,43	21,43	626	86	655	0,6	2
		фланец		126	-	504	-	130	-	-
24	С130809-13	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	1	618	-	618	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
25	Е0122-40-4	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм	1	181,14	23,64	181	24	190	0,71	1
		фланец		146,25	-	146	-	130	-	-
26	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	14	440,21	332,43	6163	4654	3444	0,61	9
		шт		102,38	86,87	1433	1216	130	0,33	5
27	Е0122-33-3	-Установка тройника фланцевого ТФ 100-250 мм	0,2466	87211,77	3066,14	21506	756	1908	31,2	8
		т		4792,5	1158,75	1182	286	130	5,66	1
28	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах+Д1500	8,4	16734,86	1879,87	140573	15791	21555	8,86	74
				1435,5	538,43	12058	4523	130	2,06	17
		м3								
29	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,3855	175710,1	1826,1	67736	704	4744	42,7	16
				8100	690,75	3123	266	140	3,37	1
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,3855	40200	-	15497	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
31	Е0106-33-1	-Обойма из монолитного бетона В12,5 для усиления сейсмостойкости колодцев	0,28	12664,77	1343,81	3546	376	957	16,06	4
		м3		2792,25	463,29	782	130	105	1,77	-
32	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи	27	245,44	3,82	6627	103	1236	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1008	39	118	0,01	-
33	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	92,92	636,81	24,55	59170	2281	5603	0,26	24
		м2		39,83	9,2	3701	855	123	0,04	4
34	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	53,4	313,86	14,76	16760	788	3808	0,36	19
		м2		52,43	5,54	2800	296	123	0,03	1
35	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)	534	39,44	0,67	21059	358	1274	0,01	6
		м2		1,69	0,25	902	133	123	-	1
36	Е0106-47-18	-Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	0,018	4824,97	197,82	87	4	7	2,01	-
		м3		283,5	107,95	5	2	105	0,55	-
					УСТАНОВКА ВОДОРАЗБОРНОЙ КОЛОНКИ В КОЛОДЦЕ					
37	Е0122-37-4	-Установка колонок водоразборных	3	10020,81	83,18	30062	250	4572	6,57	20
		шт		1140,75	31,5	3422	94	130	0,15	-
38	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0041	247994,13	49389,75	1019	203	435	312,7	1
		т		62775	18657	258	77	130	91,12	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	802259	111883			930
	Тенге	158858	29524			128
Стоимость монтажных работ -	Тенге	17529	-	-		-
Материалы -	Тенге	1976	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	13490	-		-
Накладные расходы -	Тенге	12141	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1821	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1780	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	31450	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15311	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			650046	-	-		-
		Материалы -	Тенге			314570	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	155412	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15497	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			84329	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			201412	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		101
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	30212	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51087	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			902545	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		979
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	185624	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			134683	-	-		-
		Материалы -	Тенге			111805	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19481	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3340	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24935	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3740	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9577	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			169195	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		124
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23221	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1103191	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1178
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	224156	-		-

РАЗДЕЛ 2. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Вводы поз.21,вокзал					
39	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	275,38	5,55	5,55	1530	1530	482	-	-
				-	1,8	-	497	97	0,01	2
		м3								
40	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	236,04	122,18	-	28839	-	32588	0,89	209
				122,18	-	28839	-	113	-	-
		м3								
41	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	786,8	21,55	4,52	16952	3553	12997	0,11	85
				17,03	-	13399	-	97	-	-
		м3								
					Вводы ,общая траншея В1,В2					
42	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	651,7	5,55	5,55	3620	3620	1140	-	-
				-	1,8	-	1175	97	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	418,95	122,18	-	51187	-	57842	0,89	371
				122,18	-	51187	-	113	-	-
44	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	4655	21,55	4,52	100297	21022	76896	0,11	503
				17,03	-	79275	-	97	-	-
		Объемы земляных работ								
45	Е0101-17-7 -	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	7548,62	46,6	45,41	351777	342813	93655	0,01	60
				1,15	11,64	8681	87871	97	0,02	175
46	Е0101-162-8-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м м3	568,18	407,25	-	231390	-	261470	2,64	1500
				407,25	-	231390	-	113	-	-
47	Е010333-А5--1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал т	12986,88	45	45	584410	584410	116882	-	-
				-	9	-	116882	100	0,19	2455
48	Е0101-19-1к-=10	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	81168	1,39	1,26	112418	102272	37005	-	-
				-	0,47	-	38149	97	-	183
49	Е0101-20-2 -	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	8116,8	3,77	3,24	30633	26331	12597	-	27
				0,48	1,12	3896	9091	97	-	30
50	Е0101-17-7 -	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	8061	46,6	45,41	375655	366082	100012	0,01	64
				1,15	11,64	9270	93835	97	0,02	187
51	Е010333-А5--1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал т	12897,6	45	45	580392	580392	116078	-	-
				-	9	-	116078	100	0,19	2438
52	Е0101-19-1к-=10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	80610	1,39	1,26	111645	101569	36750	-	-
				-	0,47	-	37887	97	-	182
53	Е0101-172-1-	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в неустойчивых грунтах м2	264	125,34	9,97	33090	2632	19307	0,39	103
				60,98	3,74	16099	987	113	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	5642,7	5,55	5,55	31345	31345	9871	-	-
				-	1,8	-	10177	97	0,01	39
		м3								
55	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2418,3	122,18	-	295468	-	333879	0,89	2140
				122,18	-	295468	-	113	-	-
		м3								
56	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8061	21,55	4,52	173683	36404	133160	0,11	871
				17,03	-	137279	-	97	-	-
		м3								
57	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	121,5	1138,9	152,52	138376	18531	33301	1,02	124
				153,68	57,15	18672	6944	130	0,28	34
		м3								
58	Е0122-8-11	-Устройство футляра L 20м ИЗ стальных электросварных труб диам. 530х8 мм, с антикоррозийной изоляцией типа "весьма усиленная"	0,02	309142,18	115368,43	6183	2307	5656	857	17
				162000	55530	3240	1111	130	271,21	5
		км								
59	Е0116-30-4	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	1	4146,95	6,95	4147	7	763	3,56	4
				594	2,25	594	2	128	0,01	-
		шт								
60	Е0122-47-5	-ПРОТАСКИВАНИЕ В СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д530 ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ Д315	20	439,99	0,69	8800	14	4149	0,91	18
				159,3	0,27	3186	5	130	-	-
		м								
61	Е0122-11-8	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,598	155788,86	103471,23	93162	61876	57898	306	183
				51300	23175,85	30677	13859	130	98,72	59
		км								
62	Е0122-32-8	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 300 мм	1,5	5780	-	8687	-	8793	28,8	43
				4500	-	6764	-	130	-	-
		км								
63	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. до 100 мм с гидравлическим испытанием	0,16	70153,47	10674,97	11225	1708	10994	270	43
				48825	4032	7812	645	130	19,69	3
		км								
64	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. до 100 мм с гидравлическим испытанием	0,207	70153,47	10674,97	14522	2210	14224	270	56
				48825	4032	10107	835	130	19,69	4
		км								
65	Е0122-14-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,207	285120,61	30429,76	59020	6299	12660	205	42
				35550	11495,25	7359	2380	130	56,14	12
		км								
66	Е0122-32-1	-Промывка без дезинфекции	0,025	3253	-	81	-	105	20,6	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубопроводов диам. 50-65 мм								
		км		3217,5	-	80	-	130	-	-
67	Ц3924-2	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем	28	109,1	14,7	3055	412	2098	0,4	11
		сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм		81	2,25	2268	63	90	0,01	-
		стык								
68	Ц3924-4	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем	44	127,2	17	5597	748	3831	0,5	22
		сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 89 мм, толщина стенки до 8 мм		94,5	2,25	4158	99	90	0,01	1
		стык								
69	Ц3924-7	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем	18	177,8	23,8	3200	428	2223	0,7	13
		сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 8 мм		135	2,25	2430	41	90	0,01	-
		стык								
70	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	3	575,87	36,99	1728	111	1176	1,82	5
		шт		288	13,5	864	41	130	0,07	-
71	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в	11,8	16734,86	1879,87	197471	22182	30280	8,86	105
		сухих грунтах+Д1500		1435,5	538,43	16939	6353	130	2,06	24
		м3								
72	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий	0,5315	175710,1	1826,1	93390	971	6541	42,7	23
		массой до 20 кг		8100	690,75	4305	367	140	3,37	2
		т								
73	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков	0,5315	40200	-	21366	-	-	-	-
		арматуры		-	-	-	-	-	-	-
		т								
74	Е0106-33-1	-Обойма из монолитного бетона В12,5 для усиления	0,32	12664,77	1343,81	4053	430	1094	16,06	5
		сейсмостойкости колодцев		2792,25	463,29	894	148	105	1,77	1
		м3								
75	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая	90,31	245,44	3,82	22166	345	4134	0,21	19
		обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи		37,35	1,44	3373	130	118	0,01	1
		м2								
76	Е0113-39-3	-Первый слой оклейки	18,37	612,02	1,57	11242	29	2157	0,67	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стеклотканью на нефтебитуме(Швов внутренней с стороны)		130,5	-	2397	-	90	-	-
77	Е0113-39-4	м2 -Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	18,37	529,82	1,57	9732	29	1413	0,47	9
				85,5	-	1571	-	90	-	-
78	Е0111-13-3	м2 -Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	120,79	636,81	24,55	76921	2965	7285	0,26	32
		(ТОЛЩ.100ММ)		39,83	9,2	4811	1111	123	0,04	5
79	Е0111-15-1	м2 -Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	69,42	313,86	14,76	21788	1025	4950	0,36	25
				52,43	5,54	3640	385	123	0,03	2
80	Е0111-15-2	м2 -Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины	694,2	39,44	0,67	27377	465	1656	0,01	7
		бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)		1,69	0,25	1173	174	123	-	1
81	Е0106-47-18	м2 -Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов	0,03	4824,97	197,82	145	6	12	2,01	-
		марки 100		283,5	107,95	9	3	105	0,55	-
82	Е0116-30-3	м3 -Заделка футляров асбестоцементным раствором и	33	3549,82	1,57	117144	52	22239	3,01	99
		просмоленной пеньковой пядью		526,5	-	17375	-	128	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	4074907	2327124			6852
	Тенге	1029479	547323			5854
Стоимость монтажных работ -	Тенге	11852	-	-		-
Материалы -	Тенге	1408	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	9058	-		-
Накладные расходы -	Тенге	8153	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1223	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1200	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	21205	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		51
Сметная заработная плата -	Тенге	-	10281	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3941764	-	-		-
Материалы -	Тенге	358984	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1549773	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	21366	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	233282	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1661089	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		831
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	249163	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	336171	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5939024	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		13387

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1798937	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			121291	-	-		-
		Материалы -	Тенге			103264	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17971	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23003	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3450	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8658	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			152951	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		114
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21421	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6113181	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13552
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1830639	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4877165	2439007			7782
			Тенге			1188338	576847			5983
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			29381	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3384	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22548	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20293	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3044	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2980	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			52655	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		126
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25592	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4591810	-	-		-
		Материалы -	Тенге			673554	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1705186	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			36863	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			317611	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1862501	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		931
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	279375	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			387259	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6841570	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14366
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1984561	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			255974	-	-		-
		Материалы -	Тенге			215069	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	37451	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3340	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			47938	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7191	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18235	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			322147	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		238
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	44642	-		-
		ИТОГО ПО акту	Тенге			7206098,27	-	-		-

Пересчет в текущих ценах, К-1,67104341 **12 041 703 тенге**

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % **240 834,06 тенге**
Налог на добавленную стоимость, 12 % **1 473 904,44 тенге**

Итого по АКТУ с НДС **13 756 441,51 тенге**

Генеральный подрядчик:
Генеральный директор ТОО "АБК Курылыс-1"
Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Члены комиссии Акта выполненных работ:

Управляющий директор ТОО "АБК Курылыс-1" Бершимбаев Б.М.

Главный экономист ТОО "АБК Курылыс-1" Шайкенова Б.Р.

Удержано согласно акта сверки гарантийные 10%, аванс 1 экспертиза 21785,79 тенге.

Руководитель проекта ТОО "АБК Курылыс-1" Похлебин А.В.

Начальник ПТО ТОО "АБК Курылыс-1" Апбозов Ж.А.

Инженер-сметчик ТОО "АБК Курылыс-1" Абдин М.У.

Технический надзор ТОО "АБК Курылыс-1" Човдурбаев Т._____

Начальник участка ТОО "АБК Курылыс-1" Бурабаев С.А._____

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за июль 2011 г.

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"

Субподрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"

Наименование строительства: "Магистральные сети водопровода на станции Алтынколь. Наружные сети водопровода В1,противопожарного водопровода В2 (от Т.2 ПК 2786+60.0 до Т.3).Наружные сети канализации К1,К1Н(участок от Т.2-Т.3)

'Договор:-АБК 1/дсбп/8-18,8-74/88-11 от 23 05.2011 года

Наименование работ	Стоимость выполненных работ,тенге								в том числе налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетн.месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные рвсходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	13	14		21
Магистральные сети водопровода на станции Алтынколь. Наружные сети водопровода В1,противопожарного водопровода В2 (от Т.2 ПК 2786+60.0 до Т.3).	84 535 290,17	13 756 441,51							1 473 904,45
Магистральные сети водопровода на станции Алтынколь. Наружные сети канализации К1,К1Н(участок от Т.2-Т.3)	46 363 647,82	12 767 335,24							1 367 928,78
в том числе	130 898 938,0	26 523 776,75							2 841 833,22

Стоимость выполненных работ: 26 523 776,75 *(Двадцать шесть миллионов пятьсот двадцать три тысячи семьсот семьдесят шесть) тенге 75тыин*

Сумма оплаты с учетом вычета ранее оплаченного аванса и гарантийного удержания прописью: 15 914 266,05 *(Пятнадцать миллионов девятьсот четырнадцать тысяч двести шестьдесят шесть) тенге 05 тыин*

Генподрядчик:
Генеральный директор: _____ Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор _____ Матвеев А.В.

Счет-фактура № 0000000 083 от 31 июля 2011 г. (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (1а)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0016051, от 14.09.2009 (2)

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №АБК 1/дсбп/8-18,8-74/88-11 от 23.05.2011 г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО "АБК Құрылыс-1" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620200233534, БИН: 031240001439, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Майлина, 31, ВП-№43 (10а)

ИИК покупателя: KZ059261501128648001, в банке А.Ф. АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы по магистральным сетям водопровода на ст.Алтынколь	тг.	1	23 681 943,53	23 681 943,53	12%	2 841 833,22	26 523 776,75	0	
Всего по счету:					**23 681 943,53**		**2 841 833,22**	**26 523 776,75**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по материалам

(должность)

Чулембаева Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство новой железнодорожной линии Жетыген-Коргас-граница Республики Казахстан

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТ. Алтынколь.Наружные сети водопровода и канализации

ОБЬЕКТ НОМЕР EL-02/18-ИТК(18/10761)

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"

АКТ приемки выполненных работ за Июль 2011 г.

НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1,К1Н(УЧАСТОК ОТ Т.3-Т.4)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
1	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	6285	46,6	45,41	292890	285427	77977	0,01	50
				1,15	11,64	7228	73161	97	0,02	146
2	Е0101-162-7	-Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м м3	439,95	301,5	-	132645	-	149889	1,96	862
				301,5	-	132645	-	113	-	-
3	Е010333-А5--1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал т	10056	45	45	452520	452520	90504	-	-
				-	9	-	90504	100	0,19	1901
4	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	62850	1,39	1,26	87047	79191	28653	-	-
				-	0,47	-	29540	97	-	142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	6285	3,08	2,66	19331	16723	8047	-	17
		м3		0,39	0,93	2451	5845	97	-	19
6	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	6095,5	46,6	45,41	284059	276821	75626	0,01	49
		м3		1,15	11,64	7010	70955	97	0,02	141
7	Е010333-А5--1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	9752,8	45	45	438876	438876	87775	-	-
		т		-	9	-	87775	100	0,19	1843
8	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	60955	1,39	1,26	84423	76803	27789	-	-
		м3		-	0,47	-	28649	97	-	138
9	Е0101-171-1	-Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	220	483,56	6,82	106383	1500	10757	0,26	57
		м2		40,73	2,54	8961	559	113	0,01	3
10	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	57,5	1138,9	152,52	65487	8770	15760	1,02	59
		м3		153,68	57,15	8837	3286	130	0,28	16
11	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4266,85	5,55	5,55	23702	23702	7464	-	-
		м3		-	1,8	-	7695	97	0,01	29
12	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1828,65	122,18	-	223424	-	252470	0,89	1618
		м3		122,18	-	223424	-	113	-	-
13	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4266,85	21,55	4,52	91934	19269	70485	0,11	461
		м3		17,03	-	72664	-	97	-	-
14	Е0122-8-8	-УКЛАДКА СТАЛЬНОГО ФУТЛЯРА Д325Х8	0,013	204666,79	85907,16	2661	1117	2168	504	7
		км		95850	32451,75	1246	422	130	158,5	2
15	Е0122-14-8	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,013	815772,84	104398,81	10605	1357	1716	357	5
		км		62100	39438	807	513	130	192,61	3
16	Е0116-30-3	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	1	3549,82	1,57	3550	2	674	3,01	3
		шт		526,5	-	527	-	128	-	-
17	Е0122-47-2	-ПРОТАСКИВАНИЕ В СТАЛЬНОЙ	13	282,86	0,37	3677	5	2645	0,9	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУТЛЯР Д325 ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ Д160		156,38	0,14	2033	2	130	-	-
18	Е0122-11-8	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм	м 0,095	155788,86	103471,23	14800	9830	9198	306	29
				51300	23175,85	4874	2202	130	98,72	9
19	Е0122-32-8	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 300 мм	км 0,95	5780	-	5491	-	5558	28,8	27
				4500	-	4275	-	130	-	-
20	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	км 0,212	78245	36133,62	16588	7660	14183	247	52
				41850	9612,9	8872	2038	130	37,3	8
21	Е0122-32-5	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 150 мм	км 0,225	4194	-	944	-	1132	24,7	6
				3870	-	871	-	130	-	-
22	Е0122-11-6	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225х5,5 мм	км 0,145	139706,75	90794,12	20257	13165	12810	286	41
				48375	19582,83	7014	2840	130	84,07	12
23	Е0122-32-6	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 200 мм	км 0,145	4435	-	643	-	729	24,7	4
				3870	-	561	-	130	-	-
24	Е0123-13-3	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3 2,3	13422,98	2308,84	30873	5310	9421	13,87	32
				2286	864,68	5258	1989	130	4,22	10
25	Е0123-13-5	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3 2,3	12795,05	1538,85	29429	3539	6555	9,66	22
				1615,95	576,23	3717	1325	130	2,81	6
26	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи	м2 20,96	348,64	3,82	7307	80	959	0,21	4
				37,35	1,44	783	30	118	0,01	-
27	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3 1,2	2278,7	-	2734	-	784	3,24	4
				531	-	637	-	123	-	-
28	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2 12,8	313,86	14,76	4017	189	913	0,36	5
				52,43	5,54	671	71	123	0,03	-
29	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)	м2 128,2	39,44	0,67	5056	86	306	0,01	1
				1,69	0,25	217	32	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2461354	1721943			3427
			Тенге			505582	409432			4429
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2457804	-	-		-
		Материалы -	Тенге			119388	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	914487	-		-
		Местные материалы -	Тенге			111420	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			972273	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		486
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	145841	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			205805	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3635881	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8339
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1060328	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3550	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3022	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	527	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			674	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	101	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			253	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4477	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	628	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3640358	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8343
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1060956	-		-
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ НАПОРНАЯ К1Н								
30	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1066	26,21	25,02	27938	26673	8206	0,01	9
				1,15	6,79	1226	7234	97	0,02	25
			м3							
31	Е0101-162-7	-Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	74,62	301,5	-	22498	-	25423	1,96	146
				301,5	-	22498	-	113	-	-
			м3							
32	Е010333-А5--1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	1705,6	45	45	76752	76752	15350	-	-
				-	9	-	15350	100	0,19	322
			т							
33	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	10660	1,39	1,26	14764	13432	4860	-	-
				-	0,47	-	5010	97	-	24
			м3							
34	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы	1066	3,08	2,66	3279	2836	1365	-	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтов								
		м3		0,39	0,93	416	991	97	-	3
35	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1036,5	26,21	25,02	27165	25934	7979	0,01	8
				1,15	6,79	1192	7034	97	0,02	24
		м3								
36	Е010333-А5-1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	1658,4	45	45	74628	74628	14926	-	-
				-	9	-	14926	100	0,19	313
		т								
37	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	10365	1,39	1,26	14356	13060	4725	-	-
				-	0,47	-	4872	97	-	23
		м3								
38	Е0101-172-1-	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в неустойчивых грунтах	220	125,34	9,97	27575	2193	16089	0,39	86
				60,98	3,74	13416	823	113	0,02	4
		м2								
39	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	725,55	5,55	5,55	4030	4030	1269	-	-
				-	1,8	-	1309	97	0,01	5
		м3								
40	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	310,95	122,18	-	37992	-	42931	0,89	275
				122,18	-	37992	-	113	-	-
		м3								
41	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	725,55	21,55	4,52	15633	3277	11985	0,11	78
				17,03	-	12356	-	97	-	-
		м3								
42	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	16,18	1138,9	152,52	18422	2467	4433	1,02	16
				153,68	57,15	2486	924	130	0,28	5
		м3								
43	Е0101-171-1-	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в неустойчивых грунтах	220	483,56	6,82	106383	1500	10757	0,26	57
				40,73	2,54	8961	559	113	0,01	3
		м2								
44	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	27,5	1138,9	152,52	31320	4194	7537	1,02	28
				153,68	57,15	4226	1572	130	0,28	8
		м3								
45	Е0122-8-11	-Устройство футляра Д530х8 L 30,0м	0,015	309142,18	115368,43	4637	1731	4242	857	13
				162000	55530	2430	833	130	271,21	4
		км								
46	Е0122-20-11-	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы	0,0151	032578,82	181364,72	15489	2720	2625	387,6	6
				66082,5	68512,5	991	1028	130	334,61	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. 500 мм								
		км								
47	Е0122-47-3	-ПРОТАСКИВАНИЕ В СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д530 ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ Д225	15	313,94	0,42	4709	6	3053	0,9	13
				156,38	0,16	2346	2	130	-	-
		м								
48	Е0122-11-6	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,205	139706,75	90794,12	28640	18613	18111	286	59
				48375	19582,83	9917	4014	130	84,07	17
		км								
49	Е0122-32-6	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 200 мм	0,22	4435	-	976	-	1107	24,7	5
				3870	-	851	-	130	-	-
		км								
50	Е0111-2-4	-ОГОЛОВОК ИЗ ГАЛЬКИ	0,25	2278,7	-	570	-	163	3,24	1
		м3								
				531	-	133	-	123	-	-
51	Е0123-13-5	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	1,8	12795,05	1538,85	23031	2770	5130	9,66	17
				1615,95	576,23	2909	1037	130	2,81	5
		м3								
52	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи	3,44	245,44	3,82	845	13	158	0,21	1
				37,35	1,44	129	5	118	0,01	-
		м2								
53	Е0113-39-3	-Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме(Швов внутренней с стороны)	0,7075	612,02	1,57	433	1	83	0,67	-
				130,5	-	92	-	90	-	-
		м2								
54	Е0113-39-4	-Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	0,7075	529,82	1,57	375	1	54	0,47	-
				85,5	-	60	-	90	-	-
		м2								
55	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0275	175710,1	1826,1	4832	50	338	42,7	1
				8100	690,75	223	19	140	3,37	-
		т								
56	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0275	40200	-	1106	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			588375	276883			825
			Тенге			124849	67542			791

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	588375	-	-	-
Материалы -	Тенге	130777	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	192390	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1106	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	54762	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			212899	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		106
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	31935	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48076	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			849351	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1722
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	224325	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			849351	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1722
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	224325	-		-

РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ НАПОРНАЯ К1Н переход под Ж/Д пути на ПК 2803-21,1м

57	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	595	26,21	25,02	15594	14888	4580	0,01	5
				1,15	6,79	684	4038	97	0,02	14
		м3								
58	Е0101-162-7	-Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	41,65	301,5	-	12557	-	14190	1,96	82
				301,5	-	12557	-	113	-	-
		м3								
59	Е010333-А5--1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	952	45	45	42840	42840	8568	-	-
				-	9	-	8568	100	0,19	180
		т								
60	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	5950	1,39	1,26	8241	7497	2713	-	-
				-	0,47	-	2797	97	-	13
		м3								
61	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	595	3,08	2,66	1830	1583	762	-	2
				0,39	0,93	232	553	97	-	2
		м3								
62	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	367	26,21	25,02	9619	9183	2825	0,01	3
				1,15	6,79	422	2490	97	0,02	9
		м3								
63	Е010333-А5--1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	587,2	45	45	26424	26424	5285	-	-
				-	9	-	5285	100	0,19	111
		т								
64	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	3670	1,39	1,26	5083	4624	1673	-	-
				-	0,47	-	1725	97	-	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3 12	1138,9	152,52	13667	1830	3289	1,02	12
				153,68	57,15	1844	686	130	0,28	3
66	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3 256,9	5,55	5,55	1427	1427	449	-	-
				-	1,8	-	463	97	0,01	2
67	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов песчанно-гравийной смесью бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3 156,1	5,55	5,55	867	867	273	-	-
				-	1,8	-	282	97	0,01	1
68	Е010333-А15-1	Перевозка ГПС автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	м3 356,8	108,2	108,2	38606	38606	7721	-	-
				-	21,64	-	7721	100	0,45	162
69	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	т 177	122,18	-	21626	-	24437	0,89	157
				122,18	-	21626	-	113	-	-
70	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3 413	21,55	4,52	8899	1865	6822	0,11	45
				17,03	-	7033	-	97	-	-
71	Е0101-171-1	-Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	м3 280	483,56	6,82	135396	1910	13691	0,26	73
				40,73	2,54	11404	711	113	0,01	3
72	Е0122-8-9	-Устройство футляра Д377х8 L 20,0м и L	м2 0,042	243707,18	102058,18	10236	4286	8407	615	26
				115425	38553,75	4848	1619	130	188,29	8
73	Е0122-14-9	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	км 0,042	947225,77	138575,59	39783	5820	5794	313	13
				53775	52348,5	2259	2199	130	255,67	11
74	Е0116-30-3	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	км 2	3549,82	1,57	7100	3	1348	3,01	6
				526,5	-	1053	-	128	-	-
75	Е0122-47-2	-ПРОТАСКИВАНИЕ В СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д377 ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ Д160	шт 42	282,86	0,37	11880	16	8546	0,9	38
				156,38	0,14	6568	6	130	-	-
76	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.	м 0,058	78245	36133,62	4538	2096	3880	247	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		160х9,5 мм		41850	9612,9	2427	558	130	37,3	2
77	Е0122-32-5	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 150 мм км	0,1	4194	-	419	-	503	24,7	2
				3870	-	387	-	130	-	-
78	Е0123-13-3	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах м3	1,1	13422,98	2308,84	14765	2540	4505	13,87	15
				2286	864,68	2515	951	130	4,22	5
79	Е0123-13-5	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах м3	6,8	12795,05	1538,85	87006	10464	19379	9,66	66
				1615,95	576,23	10988	3918	130	2,81	19
80	Е0123-13-5	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах ДРЕНАЖНЫЙ м3	1,67	12795,05	1538,85	21368	2570	4759	9,66	16
				1615,95	576,23	2699	962	130	2,81	5
81	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи м2	67,11	245,44	3,82	16471	256	3072	0,21	14
				37,35	1,44	2507	97	118	0,01	-
82	Е0113-39-3	-Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме(Швов внутренней с стороны) м2	8,48	612,02	1,57	5190	13	996	0,67	6
				130,5	-	1107	-	90	-	-
83	Е0113-39-4	-Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме м2	5,65	529,82	1,57	2993	9	435	0,47	3
				85,5	-	483	-	90	-	-
84	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,245	175710,1	1826,1	43049	447	3015	42,7	10
				8100	690,75	1985	169	140	3,37	1
85	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,245	40200	-	9849	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
86	Е0106-33-1	-Обойма из монолитного бетона В12,5 для усиления сейсмостойкости колодцев м3	0,15	12664,77	1343,81	1900	202	513	16,06	2
				2792,25	463,29	419	69	105	1,77	-
87	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	3,2	2278,7	-	7292	-	2090	3,24	10
				531	-	1699	-	123	-	-
88	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м3	32,04	313,86	14,76	10056	473	2285	0,36	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		52,43	5,54	1680	178	123	0,03	1
89	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ) м2	320,4	39,44	0,67	12636	215	765	0,01	3
				1,69	0,25	541	80	123	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			649207	182954			634
			Тенге			99967	46125			561
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			642107	-	-		-
		Материалы -	Тенге			234037	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	145039	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9849	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			116357	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			166223	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		83
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24933	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48500	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			856830	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1272
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	169972	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7100	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6044	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1053	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1348	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	202	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			507	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8954	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1255	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			865784	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1279
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	171228	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			3698936	2181779			4886
			Тенге			730397	523098			5781
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3688287	-	-		-
		Материалы -	Тенге			484201	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1251916	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10955	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			282539	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1351395	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		676
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	202709	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			302381	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5342062	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11333

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1454626	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10649	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9065	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1580	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2022	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	303	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			760	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			13431	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1883	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			5 355 494	-	-		-

Пересчет в текущих ценах, К-1,6693	8 939 926,13 тенге
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	178 798,53 тенге
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1 094 246,95 тенге
Итого с НДС	**10 212 971,62 тенге**

Генеральный подрядчик:
Генеральный директор ТОО "АБК Курылыс-1"
Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Члены комиссии Акта выполненных работ:

Управляющий директор ТОО "АБК Курылыс-1" Бершимбаев Б.М.

Изменение стоимости акта
скрыт от 04.08.11г горючайшие 10% и аванс.

Главный экономист ТОО "АБК Курылыс-1"	Шайкенова Б.Р._____
Руководитель проекта ТОО "АБК Курылыс-1"	Похлебин А.В._____
Начальник ПТО ТОО "АБК Курылыс-1"	Апбозов Ж.А._____
Инженер-сметчик ТОО "АБК Курылыс-1"	Абдин М.У._____
Технический надзор ТОО "АБК Курылыс-1"	Човдурбаев Т._____
Начальник участка ТОО "АБК Курылыс-1"	Бурабаев С.А._____

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство новой железнодорожной линии Жетыген-Коргас-граница Республики Казахстан

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТ. Алтынколь.Наружные сети водопровода и канализации

ОБЬЕКТ НОМЕР EL-02/18-ИТК(18/1076 1)

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"

АКТ приемки выполненных работ за Июль 2011 г.

НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1,ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В2(ОТ Т.3 ПК2801 до т.4)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1 ОТ Т.3 ПК2801 до т.4								
1	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	15195 м3	46,6	45,41	708110	690066	188523	0,01	122
				1,15	11,64	17474	176879	97	0,02	353
2	Е0101-162-7	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	1063,65 м3	301,5	-	320690	-	362380	1,96	2085
				301,5	-	320690	-	113	-	-
3	Е010333-А5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	24312 т	45	45	1094040	1094040	218808	-	-
				-	9	-	218808	100	0,19	4595
4	Е0101-19-1к=10	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	15195	1,39	1,26	21045	19146	6927	-	-
				-	0,47	-	7142	97	-	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1группы грунтов м3	15195	3,08	2,66	46736	40430	19456	-	41
				0,39	0,93	5926	14131	97	-	46
6	Е0101-17-7	-Погрузка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	14832,5	46,6	45,41	691217	673603	184025	0,01	119
				1,15	11,64	17057	172659	97	0,02	344
7	Е010333-А5--1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал м3	23732	45	45	1067940	1067940	213588	-	-
				-	9	-	213588	100	0,19	4485
8	Е0101-19-1к-=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины т	14832,5	1,39	1,26	20543	18689	6762	-	-
				-	0,47	-	6971	97	-	34
9	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	10382,75	5,55	5,55	57676	57676	18164	-	-
				-	1,8	-	18725	97	0,01	72
10	Е0101-166-1-	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	4449,75	122,18	-	543670	-	614348	0,89	3938
				122,18	-	543670	-	113	-	-
11	Е0101-134-1-	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	10382,75	21,55	4,52	223707	46889	171514	0,11	1121
				17,03	-	176818	-	97	-	-
12	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	155	1138,9	152,52	176530	23641	42482	1,02	158
				153,68	57,15	23820	8858	130	0,28	43
13	Е0101-171-1-	-Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых грунтах м2	600	483,56	6,82	290134	4092	29337	0,26	156
				40,73	2,54	24438	1524	113	0,01	7
14	Е0122-8-11	-УКЛАДКА СТАЛЬНОГО ФУТЛЯРА Д530Х8 км	0,022	309142,18	115368,43	6801	2538	6221	857	19
				162000	55530	3564	1222	130	271,21	6
15	Е0122-14-11-	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм км	0,022	1308092,51	181410,91	28778	3991	3852	388	9
				66150	68530,5	1455	1508	130	334,7	7
16	Е0122-47-4	-ПРОТАСКИВАНИЕ В СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д530 ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ Д280 м	22	391,72	0,6	8618	13	4563	0,91	20
				159,3	0,23	3505	5	130	-	-
17	Е0122-11-7	-Укладка трубопроводов из	0,46	147942,61	97234,98	68054	44728	42689	296	136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтиленовых труб диам. 280 мм		49950	21436,6	22977	9861	130	91,71	42
18	Е0122-31-7	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 250 мм	км 0,46	12837,13	-	5905	-	6714	72,1	33
				11227,5	-	5165	-	130	-	-
19	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	км 0,01	78245	36133,62	782	361	669	247	2
				41850	9612,9	419	96	130	37,3	-
20	Е0122-31-5	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	км 0,01	10216,13	-	102	-	125	61,8	1
				9630	-	96	-	130	-	-
21	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	км 0,0275	58881,69	25695,31	1619	707	1426	194	5
				33075	6813,45	910	187	130	26,38	1
22	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км 0,0275	8287,75	-	228	-	287	51,5	1
				8032,5	-	221	-	130	-	-
23	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км 0,03	70153,47	10674,97	2105	320	2061	270	8
				48825	4032	1465	121	130	19,69	1
24	Е0122-14-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км 0,03	285120,61	30429,76	8554	913	1835	205	6
				35550	11495,25	1067	345	130	56,14	2
25	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км 0,03	8287,75	-	249	-	313	51,5	2
				8032,5	-	241	-	130	-	-
26	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км 0,075	62566,88	6788,5	4693	509	4703	253	19
				45675	2565	3426	192	130	12,52	1
27	Е0122-14-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км 0,075	180453,4	29493,95	13534	2212	4531	203	15
				35325	11142	2649	836	130	54,42	4
28	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км 0,075	8097,13	-	607	-	783	51,5	4
				8032,5	-	602	-	130	-	-
29	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д1500	м3 7,2	15835,78	1879,87	114018	13535	18476	8,86	64
				1435,5	538,43	10336	3877	130	2,06	15
30	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в	м3 2,4	16734,86	1879,87	40164	4512	6159	8,86	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сухих грунтах Д2000		1435,5	538,43	3445	1292	130	2,06	5
		м3								
31	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий	0,25	175710,1	1826,1	43928	457	3077	42,7	11
		массой до 20 кг		8100	690,75	2025	173	140	3,37	1
		т								
32	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков	0,25	40200	-	10050	-	-	-	-
		арматуры		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5620825	3811006			8116

			Тенге			1193462	859000			10098
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5620825	-	-		-
		Материалы -	Тенге			435217	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2052462	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10050	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			171090	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2184798	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1092
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	327720	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			468337	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8273960	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19306
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2380181	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8273960	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19306
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2380181	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД В1 (переход под ж/д пути) на ПК2802 - 47,3 м								
33	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на	1358	46,6	45,41	63285	61672	16849	0,01	11
		автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		1,15	11,64	1562	15808	97	0,02	32
		м3								
34	Е0101-162-7	-Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в	95,06	301,5	-	28661	-	32386	1,96	186
		траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м		301,5	-	28661	-	113	-	-
		м3								
35	Е010333-А5--1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами	2172,8	45	45	97776	97776	19555	-	-
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал		-	9	-	19555	100	0,19	411
		т								
36	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог	1358	1,39	1,26	1881	1711	619	-	-
		на каждые 0,5 км длины		-	0,47	-	638	97	-	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
37	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1группы грунтов	1358	3,08	2,66	4177	3613	1739	-	4
				0,39	0,93	530	1263	97	-	4
		м3								
38	Е0101-17-7	-Погрузка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	85	46,6	45,41	3961	3860	1055	0,01	1
				1,15	11,64	98	989	97	0,02	2
		м3								
39	Е010333-А5--1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	136	45	45	6120	6120	1224	-	-
				-	9	-	1224	100	0,19	26
		т								
40	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	85	1,39	1,26	118	107	39	-	-
				-	0,47	-	40	97	-	-
		м3								
41	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), местным грунтом	85	5,55	5,55	472	472	149	-	-
				-	1,8	-	153	97	0,01	1
		м3								
42	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов песчано-гравийной смесью	889	5,55	5,55	4938	4938	1555	-	-
				-	1,8	-	1603	97	0,01	6
		м3								
43	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	381	122,18	-	46551	-	52602	0,89	337
				122,18	-	46551	-	113	-	-
		м3								
44	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	889	21,55	4,52	19154	4015	14685	0,11	96
				17,03	-	15140	-	97	-	-
		м3								
45	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	9,5	1138,9	152,52	10820	1449	2604	1,02	10
				153,68	57,15	1460	543	130	0,28	3
		м3								
46	Е0101-171-1	-Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых грунтах	420	483,56	6,82	203094	2864	20536	0,26	109
				40,73	2,54	17107	1067	113	0,01	5
		м2								
47	Е0122-8-11	-Укладка стальных водопроводных труб (футляры) диам. 530 мм	0,065	309142,18	115368,43	20094	7499	18381	857	56
				162000	55530	10530	3609	130	271,21	18
		км								
48	Е0122-14-11	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,065	1308092,51	181410,91	85026	11792	11381	388	25
				66150	68530,5	4300	4454	130	334,7	22
		км								
49	Е0122-47-4	-ПРОТАСКИВАНИЕ В СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д530 ТРУБЫ	65	391,72	0,6	25462	39	13480	0,91	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ Д280		159,3	0,23	10355	15	130	-	-
50	Е0122-11-8	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 280 мм	м 0,08	155788,86 51300	103471,23 23175,85	12463 4104	8278 1854	7745 130	306 98,72	24 8
51	Е0122-31-8	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	км 0,08	13540,88 11227,5	- -	1083 898	- -	1168 130	72,1 -	6 -
52	Е0122-40-8	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	км 6	708,82 524,25	102,44 4,5	4253 3146	615 27	4124 130	2,45 0,02	15 -
53	Е0122-35-7	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	фланец 3	2070,39 661,5	1086,01 409,5	6211 1985	3258 1228	4177 130	3,86 2	12 6
54	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	шт 1	440,21 102,38	332,43 86,87	440 102	332 87	246 130	0,61 0,33	1 -
55	Е0122-11-8	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 280 мм (дренажный технический)	шт 0,005	155788,86 51300	103471,23 23175,85	779 257	517 116	484 130	306 98,72	2 -
56	Е0122-32-8	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 300 мм	км 0,005	5780 4500	- -	29 23	- -	29 130	28,8 -	- -
57	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	км 7,07	16734,86 1435,5	1879,87 538,43	118315 10149	13291 3807	18142 130	8,86 2,06	63 15
58	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	м3 0,193	175710,1 8100	1826,1 690,75	33912 1563	352 133	2375 140	42,7 3,37	8 1
59	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т 0,193	40200 -	- -	7759 -	- -	- -	- -	- -
60	Е0106-33-1	-ОБОЙМА ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛАССА В12,5 ДЛЯ УСИЛЕНИЯ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ КОЛОДЦА	т 0,01	12664,77 2792,25	1343,81 463,29	127 28	13 5	34 105	16,06 1,77	- -
61	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи	м3 51,64	245,44 37,35	3,82 1,44	12674 1929	197 74	2364 118	0,21 0,01	11 -
62	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м2 2,14	2278,7 531	- -	4867 1134	- -	1395 123	3,24 -	7 -
63	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м3 21,36	313,86	14,76	6704	315	1523	0,36	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		52,43	5,54	1120	118	123	0,03	1
64	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)	213,6	39,44	0,67	8424	143	510	0,01	2
				1,69	0,25	361	53	123	-	-
		м2								
65	Е0106-47-18	-Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	0,01	4824,97	197,82	48	2	4	2,01	-
				283,5	107,95	3	1	105	0,55	-
		м3								
66	Е0122-8-10	-ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ Д377Х7 ДЛЯ ПРОПУСКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ТРУБОПРОВОДОВ Д280Х16,6 ЧЕРЕЗ СТЕНКУ КОЛОДЦА	0,008	270167,88	115634,5	2161	925	1765	662	5
				126000	43681,5	1008	349	130	213,34	2
		км								
67	Е0116-30-4	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	4	4146,95	6,95	16588	28	3053	3,56	14
				594	2,25	2376	9	128	0,01	-
		шт								
68	Е0106-33-1	-Устройство бетонного упора	1,6	12664,77	1343,81	20264	2150	5469	16,06	26
		м3								
				2792,25	463,29	4468	741	105	1,77	3

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	878690	238345		1096
	Тенге	170943	59567		567
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	862102	-	-	-
Материалы -	Тенге	379038	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	228124	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	7759	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	68421	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	260394	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	130
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	39059	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	67350	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1189845	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1779
Сметная заработная плата -	Тенге	-	267184	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	16588	-	-	-
Материалы -	Тенге	14184	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2385	-	-
Накладные расходы -	Тенге	3053	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	458	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1178	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	20819	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	16
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2843	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1210664	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1795
Сметная заработная плата -	Тенге	-	270026	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2 (переход под ж/д пути) на ПК2808 - 16,4 м								
69	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	838	46,6	45,41	39052	38057	10397	0,01	7
				1,15	11,64	964	9755	97	0,02	19
		м3								
70	Е0101-162-7	-Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	58,66	301,5	-	17686	-	19985	1,96	115
				301,5	-	17686	-	113	-	-
		м3								
71	Е010333-А5--1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	1340,8	45	45	60336	60336	12067	-	-
				-	9	-	12067	100	0,19	253
		т								
72	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	837	1,39	1,26	1159	1055	382	-	-
				-	0,47	-	393	97	-	2
		м3								
73	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1группы грунтов	837	3,08	2,66	2574	2227	1072	-	2
				0,39	0,93	326	778	97	-	3
		м3								
74	Е0101-17-7	-Погрузка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	59	46,6	45,41	2749	2679	732	0,01	-
				1,15	11,64	68	687	97	0,02	1
		м3								
75	Е010333-А5--1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	94,4	45	45	4248	4248	850	-	-
				-	9	-	850	100	0,19	18
		т								
76	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	59	1,39	1,26	82	74	27	-	-
				-	0,47	-	28	97	-	-
		м3								
77	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), местным грунтом	59	5,55	5,55	328	328	103	-	-
				-	1,8	-	106	97	0,01	-
		м3								
78	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов песчано-гравийной смесью	776	5,55	5,55	4311	4311	1358	-	-
				-	1,8	-	1400	97	0,01	5
		м3								
79	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	250,5	122,18	-	30606	-	34585	0,89	222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтах 1 группы		122,18	-	30606	-	113	-	-
80	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3 584,5	21,55	4,52	12594	2640	9655	0,11	63
				17,03	-	9954	-	97	-	-
81	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3 6,9	1138,9	152,52	7858	1052	1891	1,02	7
				153,68	57,15	1060	394	130	0,28	2
82	Е0101-171-1	-Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых грунтах	м2 280	483,56	6,82	135396	1910	13691	0,26	73
				40,73	2,54	11404	711	113	0,01	3
83	Е0122-8-11	-Укладка стальных водопроводных труб (футляры) диам. 530 мм	км 0,055	307552,18	115368,43	16915	6345	15553	857	47
				162000	55530	8910	3054	130	271,21	15
84	Е0122-14-11	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	км 0,055	1308092,51	181410,91	71945	9978	9630	388	21
				66150	68530,5	3638	3769	130	334,7	18
85	Е0122-47-5	-ПРОТАСКИВАНИЕ В СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д530 ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ Д315	км 57	439,99	0,69	25079	39	11824	0,91	52
				159,3	0,27	9080	15	130	-	-
86	Е0122-31-8	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	м 0,057	13540,88	-	772	-	832	72,1	4
				11227,5	-	640	-	130	-	-
87	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	км 1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
				102,38	86,87	102	87	130	0,33	-
88	Е0122-35-8	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	шт 4	2707,16	1459,53	10829	5838	7558	5,29	21
				902,25	551,25	3609	2205	130	2,69	11
89	Е0122-34-1	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	шт 6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
				69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
90	Е0122-40-8	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	фланец 6	708,82	102,44	4253	615	4124	2,45	15
				524,25	4,5	3146	27	130	0,02	-
91	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3 5,4	15835,78	1879,87	85513	10151	13857	8,86	48
				1435,5	538,43	7752	2908	130	2,06	11
92	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т 0,171	175710,1	1826,1	30046	312	2105	42,7	7
				8100	690,75	1385	118	140	3,37	1
93	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т 0,171	40200	-	6874	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
94	Е0106-33-1	-ОБОЙМА ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА	т 0,08	12664,77	1343,81	1013	108	273	16,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КЛАССА В12,5 ДЛЯ УСИЛЕНИЯ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ КОЛОДЦА		2792,25	463,29	223	37	105	1,77	-
		м3								
95	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи	41,13	245,44	3,82	10095	157	1883	0,21	9
				37,35	1,44	1536	59	118	0,01	-
		м2								
96	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,6	2278,7	-	3650	-	1046	3,24	5
				531	-	851	-	123	-	-
		м3								
97	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	16,02	313,86	14,76	5028	236	1142	0,36	6
		м2		52,43	5,54	840	89	123	0,03	-
98	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)	160,2	39,44	0,67	6318	107	382	0,01	2
				1,69	0,25	271	40	123	-	-
		м2								
99	Е0106-47-18	-Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	0,01	4824,97	197,82	48	2	4	2,01	-
				283,5	107,95	3	1	105	0,55	-
		м3								
100	Е0122-8-10	-ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ Д426Х7 ДЛЯ ПРОПУСКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ТРУБОПРОВОДОВ Д315 ЧЕРЕЗ СТЕНКУ КОЛОДЦА	0,006	270167,88	115634,5	1621	694	1324	662	4
				126000	43681,5	756	262	130	213,34	1
		км								
101	Е0116-30-4	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	3	4146,95	6,95	12441	21	2290	3,56	11
				594	2,25	1782	7	128	0,01	-
		шт								
102	Е0106-33-1	-Устройство бетонного упора	2	12471,92	1343,81	24944	2688	6837	16,06	32
		м3								
				2792,25	463,29	5585	927	105	1,77	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			638608	157894			777
			Тенге			122594	41128			371

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	626167	-	-	-
Материалы -	Тенге	288028	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	161934	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	6874	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	52580	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	186417	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	93
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	27962	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	48755	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	861339	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1231

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	189896	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			12441	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10638	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1789	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2290	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	343	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			884	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15614	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2132	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			876953	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1243
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	192028	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2 (переход под ж/д пути) на ПК2803 - 53,9 м								
103	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	976	46,6	45,41	45483	44324	12109	0,01	8
		м3		1,15	11,64	1122	11361	97	0,02	23
104	Е0101-162-7	-Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	68,32	301,5	-	20598	-	23276	1,96	134
		м3		301,5	-	20598	-	113	-	-
105	Е010333-А5--1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	1561,6	45	45	70272	70272	14054	-	-
		т		-	9	-	14054	100	0,19	295
106	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	976	1,39	1,26	1352	1230	445	-	-
		м3		-	0,47	-	459	97	-	2
107	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1группы грунтов	976	3,08	2,66	3002	2597	1250	-	3
		м3		0,39	0,93	381	908	97	-	3
108	Е0101-17-7	-Погрузка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	67	46,6	45,41	3122	3043	831	0,01	1
		м3		1,15	11,64	77	780	97	0,02	2
109	Е010333-А5--1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км,	107,2	45	45	4824	4824	965	-	-
				-	9	-	965	100	0,19	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класс груза 1 в отвал								
		т								
110	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог	67	1,39	1,26	93	84	31	-	-
		на каждые 0,5 км длины		-	0,47	-	31	97	-	-
		м3								
111	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	67	5,55	5,55	372	372	117	-	-
		(80) кВт (л.с.), местным грунтом		-	1,8	-	121	97	0,01	-
		м3								
112	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов песчано-гравийной смесью	679,7	5,55	5,55	3776	3776	1189	-	-
		м3		-	1,8	-	1226	97	0,01	5
113	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	291,3	122,18	-	35591	-	40218	0,89	258
		грунтах 1 группы		122,18	-	35591	-	113	-	-
		м3								
114	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	679,7	21,55	4,52	14645	3070	11228	0,11	73
		м3		17,03	-	11575	-	97	-	-
115	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	8	1138,9	152,52	9111	1220	2193	1,02	8
		м3		153,68	57,15	1229	457	130	0,28	2
116	Е0101-171-1	-Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2	315	483,56	6,82	152320	2148	15402	0,26	82
		м, в неустойчивых грунтах		40,73	2,54	12830	800	113	0,01	4
		м2								
117	Е0122-8-11	-Укладка стальных водопроводных труб (футляры)	0,054	309142,18	115368,43	16694	6230	15271	857	46
		диам. 530 мм		162000	55530	8748	2999	130	271,21	15
		км								
118	Е0122-14-11	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной	0,054	1308092,51	181410,91	70637	9796	9455	388	21
		битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм		66150	68530,5	3572	3701	130	334,7	18
		км								
119	Е0122-47-5	-ПРОТАСКИВАНИЕ В СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д530 ТРУБЫ	54	439,99	0,69	23759	37	11202	0,91	49
		ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ Д315		159,3	0,27	8602	15	130	-	-
		м								
120	Е0122-11-8	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300	0,064	155788,86	103471,23	9970	6622	6196	306	20
		мм		51300	23175,85	3283	1483	130	98,72	6
		км								
121	Е0122-32-8	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 300 мм	0,064	5780	-	370	-	374	28,8	2
		км		4500	-	288	-	130	-	-
122	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
		шт		102,38	86,87	102	87	130	0,33	-
123	Е0122-35-8	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	4	2707,16	1459,53	10829	5838	7558	5,29	21
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				902,25	551,25	3609	2205	130	2,69	11
124	Е0122-34-1	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
125	Е0122-40-8	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	6	708,82	102,44	4253	615	4124	2,45	15
		фланец		---	---	---	---	---	---	---
				524,25	4,5	3146	27	130	0,02	-
126	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев	7,7	15835,78	1879,87	121936	14475	19759	8,86	68
		из сборного железобетона в		---	---	---	---	---	---	---
		сухих грунтах		1435,5	538,43	11053	4146	130	2,06	16
		м3								
127	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных	0,171	175710,1	1826,1	30046	312	2105	42,7	7
		элементов, монтажных изделий		---	---	---	---	---	---	---
		массой до 20 кг		8100	690,75	1385	118	140	3,37	1
		т								
128	С12041-132	-Металлизация закладных и	0,171	40200	-	6874	-	-	-	-
		анкерных изделий и выпусков		---	---	---	---	---	---	---
		арматуры		-	-	-	-	-	-	-
		т								
129	Е0106-33-1	-ОБОЙМА ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА	0,08	12664,77	1343,81	1013	108	273	16,06	1
		КЛАССА В12,5 ДЛЯ УСИЛЕНИЯ		---	---	---	---	---	---	---
		СЕЙСМОСТОЙКОСТИ КОЛОДЦА		2792,25	463,29	223	37	105	1,77	-
		м3								
130	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая	67,75	245,44	3,82	16630	259	3101	0,21	14
		обмазочная битумная в 2 слоя		---	---	---	---	---	---	---
		по выравненной поверхности		37,35	1,44	2531	98	118	0,01	-
		бутовой кладки кирпичу,								
		бетону стен, фундаментов								
		колодцев снаружи								
		м2								
131	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых	2,14	2278,7	-	4867	-	1395	3,24	7
		трамбовками подстилающих		---	---	---	---	---	---	---
		слоев щебеночных		531	-	1134	-	123	-	-
		м3								
132	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий	21,36	313,86	14,76	6704	315	1523	0,36	8
		толщиной 30 мм		---	---	---	---	---	---	---
		м2		52,43	5,54	1120	118	123	0,03	1
133	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на	213,6	39,44	0,67	8424	143	510	0,01	2
		каждые 5 мм изменения толщины		---	---	---	---	---	---	---
		бетонных покрытий (ДО		1,69	0,25	361	53	123	-	-
		ТОЛЩ.80ММ)								
		м2								
134	Е0106-47-18	-Приготовление тяжелых	0,01	4824,97	197,82	48	2	4	2,01	-
		кладочных цементных растворов		---	---	---	---	---	---	---
		марки 100		283,5	107,95	3	1	105	0,55	-
		м3								
135	Е0106-33-1	-Устройство бетонного упора	2	12664,77	1343,81	25330	2688	6837	16,06	32
		м3		---	---	---	---	---	---	---
				2792,25	463,29	5585	927	105	1,77	4
136	Е0122-11-8	-Укладка трубопроводов из	0,005	155788,86	103471,23	779	517	484	306	2
		полиэтиленовых труб диам. 280		---	---	---	---	---	---	---
		мм (дренажный технический)		51300	23175,85	257	116	130	98,72	-
		км								
137	Е0122-32-7	-Промывка без дезинфекции	0,005	5390	-	27	-	29	28,8	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубопроводов диам. 250 мм								
		км		4500	-	23	-	130	-	-
138	E0122-8-10	-ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ Д426Х7 ДЛЯ	0,014	270167,88	115634,5	3782	1619	3088	662	9
		ПРОПУСКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ								
		ТРУБОПРОВОДОВ Д315 ЧЕРЕЗ		126000	43681,5	1764	612	130	213,34	3
		СТЕНКУ КОЛОДЦА								
		км								
139	E0116-30-4	-Заделка футляров	7	4146,95	6,95	29029	49	5342	3,56	25
		асбестоцементным раствором и								
		просмоленной пеньковой пядью		594	2,25	4158	16	128	0,01	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			758806	188271			919
			Тенге			144768	48273			433
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			729777	-	-		-
		Материалы -	Тенге			327772	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	188867	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6874	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			66299	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			217845	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		109
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	32677	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56857	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1004479	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1436
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	221544	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			29029	-	-		-
		Материалы -	Тенге			24822	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4174	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5342	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	801	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2062	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			36433	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4975	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1040913	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1463
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	226519	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2								
140	E0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с	2830	46,6	45,41	131882	128522	35111	0,01	23
		погрузкой на								
		автомобили-самосвалы		1,15	11,64	3255	32943	97	0,02	66
		экскаваторами с ковшом								
		вместимостью 0,65 м3								
		м3								
141	E0101-162-7	-Разработка грунта 1 группы	198,1	301,5	-	59727	-	67492	1,96	388
		вручную с креплениями в								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м		301,5	-	59727	-	113	-	-
142	E010333-A5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	4528 м3	45	45	203760	203760	40752	-	-
				-	9	-	40752	100	0,19	856
143	E0101-19-1к=10	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	2830 т	1,39	1,26	3920	3566	1290	-	-
				-	0,47	-	1330	97	-	6
144	E0101-20-1	Работа на отвале 1группы грунтов	2830 м3	3,08	2,66	8704	7530	3624	-	8
				0,39	0,93	1104	2632	97	-	9
145	E0101-17-7	Погрузка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2824 м3	46,6	45,41	131603	128249	35037	0,01	23
				1,15	11,64	3248	32873	97	0,02	66
146	E010333-A5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	4518,4 м3	45	45	203328	203328	40666	-	-
				-	9	-	40666	100	0,19	854
147	E0101-19-1к=10	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	2824 т	1,39	1,26	3911	3558	1287	-	-
				-	0,47	-	1327	97	-	6
148	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	1976,8 м3	5,55	5,55	10981	10981	3458	-	-
				-	1,8	-	3565	97	0,01	14
149	E0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	847,2 м3	122,18	-	103511	-	116967	0,89	750
				122,18	-	103511	-	113	-	-
150	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1976,8 м3	21,55	4,52	42592	8927	32655	0,11	213
				17,03	-	33665	-	97	-	-
151	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	21 м3	1138,9	152,52	23917	3203	5756	1,02	21
				153,68	57,15	3227	1200	130	0,28	6
152	E0101-171-1-	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых грунтах	560 м2	483,56	6,82	270792	3819	27381	0,26	146
				40,73	2,54	22809	1422	113	0,01	7
153	E0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб (футляры)	0,01	309142,18	115368,43	3091	1154	2828	857	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. 530 мм		162000	55530	1620	555	130	271,21	3
154	E0122-14-11	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм км	0,011	308092,51	181410,91	13081	1814	1751	388	4
				66150	68530,5	662	685	130	334,7	3
155	E0122-47-5	-Протаскивание труб полиэтиленовых Д315 в стальной футляр Д530 км	10	439,99	0,69	4400	7	2074	0,91	9
				159,3	0,27	1593	3	130	-	-
156	E0122-11-8	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм м	0,5	155788,86	103471,23	77894	51736	48409	306	153
				51300	23175,85	25650	11588	130	98,72	49
157	E0122-32-8	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 300 мм км	0,5	5780	-	2890	-	2925	28,8	14
				4500	-	2250	-	130	-	-
158	E0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д1500 км	3,4	16734,86	1879,87	56899	6392	8725	8,86	30
				1435,5	538,43	4881	1831	130	2,06	7
159	E0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д2000 м3	2,8	16734,86	1879,87	46858	5264	7185	8,86	25
				1435,5	538,43	4019	1508	130	2,06	6
160	E0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг м3	0,145	175710,1	1826,1	25478	265	1785	42,7	6
				8100	690,75	1175	100	140	3,37	-
161	C12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,145	40200	-	5829	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1435048	772073			1822
			Тенге			272394	174980			1957
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1435048	-	-		-
		Материалы -	Тенге			337931	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	447374	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5829	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			46821	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			487158	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		244
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	73074	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115332	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2037538	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4023
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	520448	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2037538	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4023
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	520448	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			9331976	5167590			12730
			Тенге			1904160	1182949			13427
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9273919	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1767985	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3078761	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37386	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			405211	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3336611	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1668
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	500492	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			756632	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13367162	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27775
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3579253	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			58057	-	-		-
		Материалы -	Тенге			49644	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8348	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10685	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1603	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4125	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			72867	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9950	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			13440028	-	-		-

Пересчет в текущих ценах, К-1,6693 22 435 438,74 тенге
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 448 708,77 тенге
Налог на добавленную стоимость, 12 % 2 746 097,7 тенге
Итого по АКТУ с НДС **25 630 245,21 тенге**

Генеральный подрядчик:
Генеральный директор ТОО "АБК Курылыс-1"
Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Члены комиссии Акта выполненных работ:

Управляющий директор ТОО "АБК Курылыс-1"	Бершимбаев Б.М._____
Главный экономист ТОО "АБК Курылыс-1"	Шайкенова Б.Р._____ удержанный согласно акту сверки от 01.04.08.11г. гарантийный 10%, аванс.
Руководитель проекта ТОО "АБК Курылыс-1"	Похлебин А.В._____
Начальник ПТО ТОО "АБК Курылыс-1"	Апбозов Ж.А._____
Инженер-сметчик ТОО "АБК Курылыс-1"	Абдин М.У._____
Технический надзор ТОО "АБК Курылыс-1"	Човдурбаев Т._____
Начальник участка ТОО "АБК Курылыс-1"	Бурабаев С.А._____

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ

за июль 2011 г.

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"

Субподрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"

Наименование строительства: "Магистральные сети водопровода на станции Алтынколь. Наружные сети водопровода В1,противопожарного водопровода В2 (от Т.3ПК 2801 до Т.4).Наружные сети канализации К1,К1Н(участок от Т.3-Т.4)

'Договор:-АБК 1/дсбп/8-18,8-74/105-11 от 13.06.2011 года

Наименование работ	Стоимость выполненных работ,тенге								в том числе налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетн.месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные рвсходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	13	14		21
Магистральные сети водопровода на станции Алтынколь. Наружные сети водопровода В1,противопожарного водопровода В2 (от Т.3 ПК 2801 до Т.4).	62 650 999,90	25 630 245,21							2 746 097,70
Магистральные сети водопровода на станции Алтынколь. Наружные сети канализации К1,К1Н(участок от Т.3-Т.4)	22 579 274,85	10 212 971,62							1 094 246,96
в том числе	85 230 274,75	35 843 216,83							3 840 344,66

Стоимость выполненных работ: 35 843 216,83 *(Тридцать пять миллионов восемьсот сорок три тысячи двести шестнадцать) тенге 83 тыин*

Сумма оплаты с учетом вычета ранее оплаченного аванса и гарантийного удержания прописью: 21 505 930,10 *(Двадцать один миллион пятьсот пять тысяч девятьсот тридцать) тенге 10 тыин*

Генподрядчик:
Генеральный директор: _____ Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор _____ Матвеев А.В.

Счет-фактура № 0000000084 от 31 июля 2011 г. (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (1а) (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0016051, от 14.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №АБК1/дсбп/8-18.8-74/105-11 от 13.06.2011 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО "АБК Құрылыс-1" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620200233534, БИН: 031240001439, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Майлина, 31, ВП-№43 (10а)

ИИК покупателя: KZ059261501128648001, в банке А.Ф. АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы по наружным сетям водопровода и канализации на ст.Алтынколь	тг.	1	32 002 872,17	32 002 872,17	12%	3 840 344,66	35 843 216,83	0	
Всего по счету:					**32 002 872,17**		**3 840 344,66**	**35 843 216,83**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по материалам

(должность)

Чулембаева Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство новой железнодорожной линии Жетыген-Коргас-граница Республики Казахстан

307613560

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТ. Алтынколь.Наружные сети водопровода и канализации

ОБЬЕКТ НОМЕР EL-02/18-ИТК(18/1076 1)

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"

АКТ приемки выполненных работ за Август 2011 г.
НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1,ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В2(ОТ Т.5 До т.6)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1 ОТ Т.5 ДО Т.6												
		ОБЪЕМЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ. ОБЩАЯ ТРАНШЕЯ												
1	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (общая траншея под сети В1, В2) м3	11341,92	46,6		45,41	528550		515082	140718	0,01		91	
				1,15		11,64	13043		132027	97	0,02		263	
2	Е0101-162-7	-Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м м3	852,79	301,5		-	257116		-	290541	1,96		1671	
				301,5		-	257116		-	113	-		-	
3	Е010333-А5-1	--Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал т	19492,35	45		45	877156		877156	175431	-		-	
				-		9	-		175431	100	0,19		3684	
4	Е0101-19-1к	-Ремонт и содержание 1 группы	121827,2	1,39		1,26	168731		153502	55541	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	=10	грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины		-	0,47	-	57259	97	-	275
5	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1группы грунтов м3	12182,72	3,08	2,66	37471	32415	15599	-	33
				0,39	0,93	4751	11330	97	-	37
6	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	55,44	1138,9	152,52	63141	8456	15195	1,02	57
				153,68	57,15	8520	3168	130	0,28	15
					ОБЪЕМЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В1					
7	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (общая траншея под сети В1, В2) м3	7809,21	46,6	45,41	363921	354647	96888	0,01	62
				1,15	11,64	8981	90904	97	0,02	181
8	Е0101-162-7	-Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м м3	587,9	301,5	-	177252	-	200295	1,96	1152
				301,5	-	177252	-	113	-	-
9	Е010333-А5-1	--Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал т	13435,2	45	45	604584	604584	120917	-	-
				-	9	-	120917	100	0,19	2539
10	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	83970	1,39	1,26	116298	105802	38282	-	-
				-	0,47	-	39466	97	-	190
11	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1группы грунтов м3	8397	3,08	2,66	25827	22342	10752	-	23
				0,39	0,93	3275	7809	97	-	26
12	Е0101-171-1	-Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах м2	288	483,56	6,82	139264	1964	14082	0,26	75
				40,73	2,54	11730	732	113	0,01	4
13	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	60	1138,9	152,52	68334	9151	16445	1,02	61
				153,68	57,15	9221	3429	130	0,28	17
14	Е0122-11-7	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 280 мм км	1	147942,61	97234,98	147943	97235	92803	296	296
				49950	21436,6	49950	21437	130	91,71	92
15	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах+Д1500 м3	14,6	16734,86	1879,87	244329	27446	37465	8,86	129
				1435,5	538,43	20958	7861	130	2,06	30
16	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,49	175710,1	1826,1	86098	895	6030	42,7	21
				8100	690,75	3969	338	140	3,37	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т 0,49	40200	-	19698	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	Е0106-33-1	-Обойма из монолитного бетона В12,5 для усиления сейсмостойкости колодцев	т 0,2	12664,77	1343,81	2533	269	684	16,06	3
				2792,25	463,29	558	93	105	1,77	-
19	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи	м3 251	245,44	3,82	61605	959	11489	0,21	53
				37,35	1,44	9375	361	118	0,01	2
20	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	м2 90,25	636,81	24,55	57472	2216	5443	0,26	24
				39,83	9,2	3595	830	123	0,04	4
21	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2 52	313,86	14,76	16321	768	3708	0,36	19
				52,43	5,54	2726	288	123	0,03	1
22	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)	м2 520	39,44	0,67	20507	348	1241	0,01	5
				1,69	0,25	879	130	123	-	1
23	Е0106-47-18	-Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	м2 0,08	4824,97	197,82	386	16	33	2,01	-
				283,5	107,95	23	9	105	0,55	-
24	Е0106-33-1	-Устройство бетонного упора	м3 5,8	12664,77	1343,81	73456	7794	19826	16,06	93
			м3	2792,25	463,29	16195	2687	105	1,77	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4157992	2823047			3869
			Тенге			602117	676506			7373
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4157992	-	-		-
		Материалы -	Тенге			440377	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1278623	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19698	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			272753	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1369406	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		685
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	205411	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			331644	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5859042	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11927
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1484034	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5859042	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11927
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1484034	-		-

РАЗДЕЛ 2. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2

Земляные работы

25	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4270,44	46,6	45,41	199009	193938	52983	0,01	34
		м3		1,15	11,64	4911	49710	97	0,02	99
26	Е0101-162-8	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	321,43	407,25	-	130903	-	147920	2,64	849
		м3		407,25	-	130903	-	113	-	-
27	Е010333-А5--1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	7346,99	45	45	330615	330615	66123	-	-
		т		-	9	-	66123	100	0,19	1389
28	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	45918	1,39	1,26	63596	57857	20934	-	-
		м3		-	0,47	-	21581	97	-	104
29	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	4591,87	3,08	2,66	14123	12218	5879	-	12
		м3		0,39	0,93	1791	4270	97	-	14
30	Е0101-171-1	-Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	163,2	483,56	6,82	78917	1113	7980	0,26	42
		м2		40,73	2,54	6647	415	113	0,01	2
31	Е0122-11-8	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	1	155788,86	103471,23	155789	103471	96819	306	306
		км		51300	23175,85	51300	23176	130	98,72	99
32	Е0122-14-8	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	1	815772,84	104398,81	815773	104399	131999	357	357
		км		62100	39438	62100	39438	130	192,61	193
33	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д2500	0,63	16734,86	1879,87	10543	1184	1617	8,86	6
		м3		1435,5	538,43	904	339	130	2,06	1
34	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д2000	1,54	16734,86	1879,87	25772	2895	3952	8,86	14
		м3		1435,5	538,43	2211	829	130	2,06	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д1500	15,56	16734,86	1879,87	260394	29251	39929	8,86	138
				1435,5	538,43	22336	8378	130	2,06	32
		м3								
36	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,678	175710,1	1826,1	119131	1238	8344	42,7	29
				8100	690,75	5492	468	140	3,37	2
		т								
37	Е0106-33-1	-Обойма из монолитного бетона В12,5 для усиления сейсмостойкости колодцев	0,36	12664,77	1343,81	4559	484	1231	16,06	6
				2792,25	463,29	1005	167	105	1,77	1
		м3								
38	Е0113-31-1	-ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ДРЕНАЖНОГО КОЛОДЦА АКВАТРОНОМ ТОЛЩ.3ММ	8,98	209,37	17,67	1880	159	994	0,58	5
				116,33	6,62	1045	59	90	0,03	-
		м2								
39	Е0113-31-2	-ДОБАВИТЬ ДО ТОЛЩ.5ММ	17,96	51,68	5,49	928	99	462	0,13	2
		м2		26,55	2,05	477	37	90	0,01	-
40	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи	64,76	245,44	3,82	15896	247	2964	0,21	14
				37,35	1,44	2419	93	118	0,01	-
		м2								
41	Е0113-39-3	-Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме(Швов внутренней с стороны)	17,8	612,02	1,57	10897	28	2091	0,67	12
				130,5	-	2324	-	90	-	-
		м2								
42	Е0113-39-4	-Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	17,8	529,82	1,57	9433	28	1370	0,47	8
				85,5	-	1522	-	90	-	-
		м2								
43	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	117,08	636,81	24,55	74554	2874	7060	0,26	31
				39,83	9,2	4663	1077	123	0,04	5
		м2								
44	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	67,28	313,86	14,76	21118	993	4798	0,36	24
				52,43	5,54	3528	373	123	0,03	2
		м2								
45	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)	672,84	39,44	0,67	26535	451	1606	0,01	7
				1,69	0,25	1137	168	123	-	1
		м2								
46	Е0106-47-18	-Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	0,075	4824,97	197,82	362	15	31	2,01	-
				283,5	107,95	21	8	105	0,55	-
		м3								
47	Е0106-33-1	-Устройство бетонного упора	6	12664,77	1343,81	75989	8063	20510	16,06	96
		м3		2792,25	463,29	16754	2780	105	1,77	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	Тенге		2446715	851618			1993
				Тенге		323489	219491			1958
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2446715	-	-		-
		Материалы -		Тенге		1087313	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	542980	-		-
		Местные материалы -		Тенге		184296	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		627595	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		314
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	94139	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		184459	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3258769	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		4264
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	637119	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	Тенге		3258769	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		4264
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	637119	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		6604708	3674665			5862
				Тенге		925606	895996			9331
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		6604708	-	-		-
		Материалы -		Тенге		1527689	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	1821603	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		19698	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		457049	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		1997000	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		999
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	299550	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		516102	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		9117810	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		16191
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	2121153	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ		Тенге		9117810	-	-		-

Пересчет в текущих ценах, К-1,6693 15 220 360,23

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 304 407,2

Налог на добавленную стоимость, 12 % 1 862 972,09

Итого с НДС **17 387 739,52**

подписи см. на следующей странице № 7

Генеральный подрядчик:
Генеральный директор ТОО "АБК Курылыс-1"

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"

№ 7

Тубекбаев Ж.Т. _____

Матвеев А.В. _____

Члены комиссии Акта выполненных работ:

Управляющий директор ТОО "АБК Курылыс-1"	Бершимбаев Б.М._____
Главный экономист ТОО "АБК Курылыс-1"	Шайкенова Б.Р._____ Удержание согласно акта сверки от 10.09.11г. горюче-смазочные 10%, аванс
Руководитель проекта ТОО "АБК Курылыс-1"	Похлебин А.В._____
Начальник ПТО ТОО "АБК Курылыс-1"	Апбозов Ж.А._____
Инженер-сметчик ТОО "АБК Курылыс-1"	Абдин М.У._____
Технический надзор ТОО "АБК Курылыс-1"	Човдурбаев Т._____
Начальник участка ТОО "АБК Курылыс-1"	Бурабаев С.А. согласно графика

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за август 2011 г.

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"
Субподрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"

Наименование строительства: "Магистральные сети водопровода на станции Алтынколь. Наружные сети водопровода В1,противопожарного водопровода В2 (от Т.5 до Т.6).Наружные сети канализации К1,К1Н(участок от Т.5-Т.6)

'Договор:-№ Абк 1/Сбп/8-18/156-11 от 19. 07.2011 года

Наименование работ	Стоимость выполненных работ,тенге								в том числе налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетн.месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в сметьных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные рвсходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	13	14		21
Магистральные сети водопровода на станции Алтынколь. Наружные сети водопровода В1,противопожарного водопровода В2 (от Т.5 до Т.6).	139 609 304,89	17 387 739,52							1 862 972,09
Магистральные сети водопровода на станции Алтынколь. Наружные сети канализации К1,К1Н(участок от Т.5-Т.6)	23 228 921,00								-
Итого	162 838 225,89	17 387 739,52							1 862 972,09

Стоимость выполненных работ: 17 387 739,52 *(Семнадцать миллионов триста восемьдесят семь тысяч семьсот тридцать девять) тенге 52 тыин*

Сумма оплаты с учетом вычета ранее оплаченного аванса 40 % и гарантийного удержания прописью: 8 693 869,76 *(Восемь миллионов шестьсот девяносто три тысячи восемьсот шестьдесят девять) тенге 76 тыин*

Генподрядчик:
Генеральный директор: _____ Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор _____ Матвеев А.В.

Счет-фактура № 000000000 от 31 августа 2011 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0016051, от 14.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №Абк1/Сбп/8-18/156-11 от 19.07.2011 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО "АБК Құрылыс-1" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620200233534, БИН: 031240001439, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Майлина, 31, ВП-№43 (10а)

ИИК покупателя: KZ059261501128648001, в банке А.Ф. АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы по наружным коммуникациям, участок Т5-Т6 на ст. Алтынколь	тг.	1	15 524 767,43	15 524 767,43	12%	1 862 972,09	17 387 739,52	0	
Всего по счету:					**15 524 767,43**		**1 862 972,09**	**17 387 739,52**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по материалам

(должность)

Чулембаева Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство новой железнодорожной линии Жетыген-Коргас-граница Республики Казахстан 307613290

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТ. Алтынколь.Наружные сети водопровода и канализации

ОБЬЕКТ НОМЕР EL-02/18-ИТК(18/1076 1)

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"

АКТ приемки выполненных работ за август 2011 г.
НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1,ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В2(ОТ Т.3 ПК2801 до т.4)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. КАНАЛИЗАЦИЯ К1										
1	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	6285	46,6	45,41	292890	285427	77977	0,01	50		
				1,15	11,64	7228	73161	97	0,02	146		
2	Е0101-162-7	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м м3	439,95	301,5	-	132645	-	149889	1,96	862		
				301,5	-	132645	-	113	-	-		
3	Е010333-А5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал т	10056	45	45	452520	452520	90504	-	-		
				-	9	-	90504	100	0,19	1901		
4	Е0101-19-1к=10	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	62850	1,39	1,26	87047	79191	28653	-	-		
				-	0,47	-	29540	97	-	142		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	6285	3,08	2,66	19331	16723	8047	-	17
		м3		0,39	0,93	2451	5845	97	-	19
6	Е0101-171-1	-Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	220	483,56	6,82	106383	1500	10757	0,26	57
		м2		40,73	2,54	8961	559	113	0,01	3
7	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	57,5	1138,9	152,52	65487	8770	15760	1,02	59
		м3		153,68	57,15	8837	3286	130	0,28	16
8	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4266,9	21,55	4,52	91935	19270	70485	0,11	461
		м3		17,03	-	72665	-	97	-	-
9	Е0122-8-8	-УКЛАДКА СТАЛЬНОГО ФУТЛЯРА Д325Х8	0,013	204666,79	85907,16	2661	1117	2168	504	7
		км		95850	32451,75	1246	422	130	158,5	2
10	Е0122-14-8	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,013	815772,84	104398,81	10605	1357	1716	357	5
		км		62100	39438	807	513	130	192,61	3
11	Е0116-30-3	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	1	3549,82	1,57	3550	2	674	3,01	3
		шт		526,5	-	527	-	128	-	-
12	Е0122-47-2	-ПРОТАСКИВАНИЕ В СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д325 ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ Д160	13	282,86	0,37	3677	5	2645	0,9	12
		м		156,38	0,14	2033	2	130	-	-
13	Е0122-11-8	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм	0,095	155788,86	103471,23	14800	9830	9198	306	29
		км		51300	23175,85	4874	2202	130	98,72	9
14	Е0122-32-8	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 300 мм	0,095	5780	-	549	-	556	28,8	3
		км		4500	-	428	-	130	-	-
15	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,212	78245	36133,62	16588	7660	14183	247	52
		км		41850	9612,9	8872	2038	130	37,3	8
16	Е0122-32-5	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 150 мм	0,225	4194	-	944	-	1132	24,7	6
		км		3870	-	871	-	130	-	-
17	Е0122-11-6	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225х5,5 мм	0,145	139706,75	90794,12	20257	13165	12810	286	41
		км		48375	19582,83	7014	2840	130	84,07	12
18	Е0122-32-6	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 200 мм	0,145	4435	-	643	-	729	24,7	4
		км		3870	-	561	-	130	-	-
19	Е0122-7-4	-Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам.	0,051	097631,95	1984,82	54882	99	3720	334	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами		56475	749,25	2824	37	130	3,66	-
20	Е0122-11-3	-Укладка ДРЕНАЖНЫХ трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм км	0,005	58881,69	25695,31	294	128	259	194	1
				33075	6813,45	165	34	130	26,38	-
21	Е0122-32-5	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 150 мм км	0,005	4194	-	21	-	25	24,7	-
				3870	-	19	-	130	-	-
22	Е0123-13-3	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах м3	40,8	13422,98	2308,84	547658	94201	167112	13,87	566
				2286	864,68	93269	35279	130	4,22	172
23	Е0123-13-5	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах м3	22,4	12795,05	1538,85	286609	34470	63836	9,66	216
				1615,95	576,23	36197	12908	130	2,81	63
24	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи м2	356,39	348,64	3,82	124252	1361	16313	0,21	76
				37,35	1,44	13311	513	118	0,01	2
25	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	21,76	2278,7	-	49585	-	14212	3,24	71
				531	-	11555	-	123	-	-
26	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	216,82	313,86	14,76	68050	3200	15460	0,36	78
				52,43	5,54	11368	1201	123	0,03	6
27	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ) м2	2168	39,44	0,67	85499	1453	5173	0,01	23
				1,69	0,25	3664	542	123	-	3
28	Е0122-35-8	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм шт	1	2707,16	1459,53	2707	1460	1890	5,29	5
				902,25	551,25	902	551	130	2,69	3
29	Ц0112-1105--1	-ТОЖЕ,МОНТАЖ компл	1	1728	181	1728	181	1230	7	7
				1337	29,3	1337	29	90	0,17	-
30	Е0122-40-8	-ТОЖЕ,МОНТАЖ фланец	2	708,82	102,44	1418	205	1375	2,45	5
				524,25	4,5	1049	9	130	0,02	-
31	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	2,25	175710,1	1826,1	395348	4109	27691	42,7	96
				8100	690,75	18225	1554	140	3,37	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т 2,25	40200 -	- -	90450 -	- -	- -	- -	- -
33	Е0106-33-1	-Обойма из монолитного бетона В12,5 для усиления сейсмостойкости колодцев	т 1,1	12471,92 2792,25	1343,81 463,29	13719 3071	1478 510	3760 105	16,06 1,77	18 2
34	Е0109-53-3	-Устройство экрана	м3 0,0051	16367,84 14670	681,42 132,75	83 75	3 1	68 90	95 0,65	- -
35	Е0116-4-3	-СТОЯК ПЕРЕПАДНОЙ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ Д150 ГОСТ6942-98	т 4,5	1338,05 137,25	17,67 6,62	6021 618	80 30	829 128	0,81 0,03	4 -
36	Е0109-34-1	-МОНТАЖ КРЕПЛЕНИЯ	м 0,0026	23295,77 12555	2191,29 101,25	61 33	6 -	30 90	73,6 0,49	- -
37	Е0122-33-2	-ОТВОД ОРГ150	т 0,1152	95357,36 4950	3488,98 1318,5	10985 570	402 152	939 130	32,7 6,44	4 1
38	Е0122-33-5	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	т 0,1152	121294,13 62775	49389,75 18657	13973 7232	5690 2149	12195 130	312,7 91,12	36 10
39	Е0122-33-5	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	т 0,044	121294,13 62775	49389,75 18657	5337 2762	2173 821	4658 130	312,7 91,12	14 4
40	Е0116-4-2	-СТОЯК ПЕРЕПАДНОЙ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ Д100 ГОСТ6942-98	9	712,05 119,25	10,58 3,96	6408 1073	95 36	1419 128	0,7 0,02	6 -
41	Е0109-34-1	-МОНТАЖ КРЕПЛЕНИЯ	м 0,0042	23295,77 12555	2191,29 101,25	98 53	9 -	48 90	73,6 0,49	- -
42	Е0122-33-1	-ОТВОД ОРГ100	т 0,1256	107786,81 6750	398,18 150,75	13538 848	50 19	1127 130	42,1 0,74	5 -
43	Е0122-33-5	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	т 0,1256	121294,13 62775	49389,75 18657	15235 7885	6203 2343	13296 130	312,7 91,12	39 11
44	Е0122-33-5	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	т 0,0232	121294,13 62775	49389,75 18657	2814 1456	1146 433	2456 130	312,7 91,12	7 2
45	Е0122-8-7	-ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ Д273Х7 ДЛЯ ПРОПУСКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ТРУБОПРОВОДОВ Д160 ЧЕРЕЗ СТЕНКУ КОЛОДЦА	т 0,092	174718,44 83025	71861,81 27146,25	16074 7638	6611 2497	13176 130	441 132,58	41 12
46	Е0116-30-2	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	км 46	2017,57 393,75	1,57 -	92808 18113	72 -	23184 128	2,36 -	109 -
47	Е0122-8-8	-ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ Д325Х7 ДЛЯ ПРОПУСКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ТРУБОПРОВОДОВ Д225 ЧЕРЕЗ	шт 0,048	204666,79 95850	85907,16 32451,75	9824 4601	4124 1558	8006 130	504 158,5	24 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕНКУ КОЛОДЦА								
48	Е0116-30-3	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	км 24	3549,82 526,5	1,57 -	85196 12636	38 -	16174 128	3,01 -	72 -
49	Е0122-8-10	-ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ Д426Х7 ДЛЯ ПРОПУСКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ТРУБОПРОВОДОВ Д315 ЧЕРЕЗ СТЕНКУ КОЛОДЦА	шт 0,03	270167,88 126000	115634,5 43681,5	8105 3780	3469 1310	6618 130	662 213,34	20 6
50	Е0116-30-4	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	км 15	4146,95 594	6,95 2,25	62204 8910	104 34	11448 128	3,56 0,01	53 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			3393496 535256	1069156 275461			3280 2575
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1728	-	-		-
		Материалы -	Тенге			210	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1366	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1230	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	184	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			3135	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1551	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3135338	-	-		-
		Материалы -	Тенге			764938	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	767215	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			90450	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			719501	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			880507	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		440
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	132076	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			240951	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4256796	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6039
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	899291	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			242	-	-		-
		Материалы -	Тенге			23	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	162	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			145	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			411	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	183	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			256188	-	-		-
		Материалы -	Тенге			213921	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	41975	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			53728	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8059	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18595	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			328511	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		274
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50034	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4588852	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6323
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	951059	-		-
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ НАПОРНАЯ К1Н								
51	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1066	26,21	25,02	27938	26673	8206	0,01	9
				1,15	6,79	1226	7234	97	0,02	25
		м3								
52	Е0101-162-7	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	74,62	301,5	-	22498	-	25423	1,96	146
				301,5	-	22498	-	113	-	-
		м3								
53	Е010333-А5--1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	1705,6	45	45	76752	76752	15350	-	-
				-	9	-	15350	100	0,19	322
		т								
54	Е0101-19-1к=10	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	10660	1,39	1,26	14764	13432	4860	-	-
				-	0,47	-	5010	97	-	24
		м3								
55	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	1066	3,08	2,66	3279	2836	1365	-	3
				0,39	0,93	416	991	97	-	3
		м3								
56	Е0101-172-1	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в неустойчивых грунтах	220	125,34	9,97	27575	2193	16089	0,39	86
				60,98	3,74	13416	823	113	0,02	4
		м2								
57	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	16,18	1138,9	152,52	18422	2467	4433	1,02	16
				153,68	57,15	2486	924	130	0,28	5
		м3								
58	Е0101-171-1	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в неустойчивых грунтах	220	483,56	6,82	106383	1500	10757	0,26	57
				40,73	2,54	8961	559	113	0,01	3
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	27,5	1138,9	152,52	31320	4194	7537	1,02	28
		м3		153,68	57,15	4226	1572	130	0,28	8
60	Е0122-8-11	-Устройство футляра Д530х8 L 30,0м	0,015	309142,18	115368,43	4637	1731	4242	857	13
		км		162000	55530	2430	833	130	271,21	4
61	Е0122-20-11	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной	0,015	1032578,82	181364,72	15489	2720	2625	387,6	6
		битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм		66082,5	68512,5	991	1028	130	334,61	5
		км								
62	Е0116-30-4	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и	1	4146,95	6,95	4147	7	763	3,56	4
		просмоленной пеньковой пядью		594	2,25	594	2	128	0,01	-
		шт								
63	Е0122-47-3	-ПРОТАСКИВАНИЕ В СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д530 ТРУБЫ	15	313,94	0,42	4709	6	3053	0,9	13
		ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ Д225		156,38	0,16	2346	2	130	-	-
		м								
64	Е0122-11-6	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200	0,205	139706,75	90794,12	28640	18613	18111	286	59
		мм		48375	19582,83	9917	4014	130	84,07	17
		км								
65	Е0122-32-6	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 200 мм	0,22	4435	-	976	-	1107	24,7	5
		км		3870	-	851	-	130	-	-
66	Е0111-2-4	-ОГОЛОВОК ИЗ ГАЛЬКИ	0,25	2278,7	-	570	-	163	3,24	1
		м3		531	-	133	-	123	-	-
67	Е0123-13-5	-Устройство канализационных круглых сборных	3	12795,05	1538,85	38385	4617	8550	9,66	29
		железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах		1615,95	576,23	4848	1729	130	2,81	8
		м3								
68	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	10,33	245,44	3,82	2535	39	473	0,21	2
		по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи		37,35	1,44	386	15	118	0,01	-
		м2								
69	Е0113-39-3	-Первый слой оклейки стеклотканью на	2,12	612,02	1,57	1299	3	249	0,67	1
		нефтебитуме(Швов внутренней с стороны)		130,5	-	277	-	90	-	-
		м2								
70	Е0113-39-4	-Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	2,12	529,82	1,57	1125	3	163	0,47	1
		м2		85,5	-	181	-	90	-	-
71	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий	0,0825	175710,1	1826,1	14496	151	1015	42,7	4
		массой до 20 кг		8100	690,75	668	57	140	3,37	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,045	40200	-	1809	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
73	Е0106-33-1	-Обойма из монолитного бетона В12,5 для усиления сейсмостойкости колодцев	0,08	12664,77	1343,81	1013	108	273	16,06	1
				2792,25	463,29	223	37	105	1,77	-
		м3								
74	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,6	2278,7	-	3646	-	1045	3,24	5
				531	-	850	-	123	-	-
		м3								
75	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	16,02	313,86	14,76	5028	236	1142	0,36	6
				52,43	5,54	840	89	123	0,03	-
		м2								
76	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)	160,2	39,44	0,67	6318	107	382	0,01	2
				1,69	0,25	271	40	123	-	-
		м2								
77	Е0122-35-6	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	5	1230,66	466,78	6153	2334	4475	3,04	15
				513	175,5	2565	878	130	0,86	4
		шт								
78	Е0122-40-6	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	10	391,37	57,24	3914	572	3949	1,43	14
				301,5	2,25	3015	23	130	0,01	-
		фланец								
79	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых ОТВОДОВ	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
		шт								
80	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
				102,38	86,87	102	87	130	0,33	-
		шт								
81	Е0122-35-6	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	2	1230,66	466,78	2461	934	1790	3,04	6
				513	175,5	1026	351	130	0,86	2
		шт								
82	Е0122-8-10	-Устройство футляра Д426х7 L 12,0м и L	0,031	270167,88	115634,5	8375	3585	6838	662	21
				126000	43681,5	3906	1354	130	213,34	7
		км								
83	Е0122-14-10	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,0311	071733,23	154581,1	33224	4792	4901	368	11
				63225	58394,25	1960	1810	130	285,2	9
		км								
84	Е0116-30-4	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	2	4146,95	6,95	8294	14	1526	3,56	7
				594	2,25	1188	5	128	0,01	-
		шт								
85	Е0126-9-8	-Тепловая листовая изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм AF/ARMAFLEX-25 мм	31	157,66	13,79	4887	427	3027	0,53	17
				92,48	5,18	2867	161	100	0,03	1
		м								
86	Е0126-19-8	-Неметаллическое изоляционное	31	334,82	32,13	10379	996	6313	1	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытие Arma-chekT								
87	Е0122-8-8	-ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ Д325Х7 ДЛЯ ПРОПУСКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ТРУБОПРОВОДОВ Д225 ЧЕРЕЗ СТЕНКУ КОЛОДЦА	0,018	191,7 / 204666,79 / 95850	11,93 / 85907,16 / 32451,75	5943 / 3684 / 1725	370 / 1546 / 584	100 / 3002 / 130	0,06 / 504 / 158,5	2 / 9 / 3
		м								
88	Е0116-30-3	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	9	3549,82 / 526,5	1,57 / -	31948 / 4739	14 / -	6065 / 128	3,01 / -	27 / -
		км / шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		578112	174387			657
				Тенге		108208	46049			457
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		533723	-	-		-
		Материалы -		Тенге		179133	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	147730	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1809	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		76740	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		171490	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		86
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	25723	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		42313	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		747525	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1162
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	173454	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		44389	-	-		-
		Материалы -		Тенге		37834	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	6527	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		8355	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1253	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		3165	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		55909	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		42
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	7780	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		803434	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1204
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	181234	-		-

РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ НАПОРНАЯ К1Н переход под Ж/Д пути на ПК 2803-21,1м

89	Е0122-35-5	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	3	585,99	36,99	1758	111	1290	1,93	6
		шт								
90	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Фланцевый адаптер Д160 РЕ 100,SDR 11.PN10	5	317,25 / 2292,9	13,5 / -	952 / 11465	41 / -	130 / -	0,07 / -	- / -
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Е0122-34-1	-ТОЖЕ,МОНТАЖ								
		шт	5	300,57	225,64	1503	1128	835	0,41	2
92	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Фланцевое кольцо Д160 PN10		69,53	58,98	348	295	130	0,23	1
		шт	5	3686,9	-	18434	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
93	Е0122-40-5	-ТОЖЕ,МОНТАЖ								
		фланец	5	231,52	33,52	1158	168	1185	0,9	5
94	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников		180	2,25	900	11	130	0,01	-
			1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
		шт		102,38	86,87	102	87	130	0,33	-
95	Е0109-53-3	-Устройство экрана	0,0051	16367,84	681,42	83	3	68	95	-
		т		14670	132,75	75	1	90	0,65	-
96	Е0122-8-7	-ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ Д273Х7 ДЛЯ ПРОПУСКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ТРУБОПРОВОДОВ Д160 ЧЕРЕЗ СТЕНКУ КОЛОДЦА	0,012	174718,44	71861,81	2097	862	1719	441	5
		км		83025	27146,25	996	326	130	132,58	2
97	Е0116-30-2	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	6	2017,57	1,57	12105	9	3024	2,36	14
		шт		393,75	-	2363	-	128	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	49043	2614		33
	Тенге	5735	760		3
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	36854	-	-	-
Материалы -	Тенге	1050	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4057	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	29899	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	6	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	5275	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	791	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2528	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	44657	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	24
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4849	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	83	-	-	-
Материалы -	Тенге	5	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	75	-	-
Накладные расходы -	Тенге	68	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	10	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	161	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата -	Тенге	-	86	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	12105	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			9734	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2363	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3024	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	454	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			908	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			16037	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2816	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			60854	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7750	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			4020651	1246158			3970
			Тенге			649200	322270			3035
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1728	-	-		-
		Материалы -	Тенге			210	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1366	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1230	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	184	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			3135	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1551	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3705915	-	-		-
		Материалы -	Тенге			945121	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	919002	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			122158	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			796247	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1057271	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		529
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	158591	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			285791	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5048977	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7225
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1077593	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			325	-	-		-
		Материалы -	Тенге			28	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	237	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			213	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	32	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			571	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	269	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			312682	-	-		-
		Материалы -	Тенге			261489	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	50865	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			65107	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9766	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22667	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			400457	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		332
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	60631	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			5 453 140	-	-		-

Пересчет в текущих ценах, К-1,6693

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	9 102 926,60
Налог на добавленную стоимость, 12 %	182 058,53
	1 114 198,21
Итого с НДС	**10 399 183,35**

Генеральный подрядчик:
Генеральный директор ТОО "АБК Курылыс-1"
Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Члены комиссии Акта выполненных работ:

Управляющий директор ТОО "АБК Курылыс-1" — Бершимбаев Б.М.

Главный экономист ТОО "АБК Курылыс-1" — Шайкенова Б.Р.

Руководитель проекта ТОО "АБК Курылыс-1" — Похлебин А.В.

Начальник ПТО ТОО "АБК Курылыс-1" — Апбозов Ж А.

Подписание соглашения акта гарантийные 10% аванса 10.09.17.

подписи на стр. 13

№13.

Инженер-сметчик ТОО "АБК Курылыс-1" Абдин М.У. _____

Технический надзор ТОО "АБК Курылыс-1" Човдурбаев Т. _____

Начальник участка ТОО "АБК Курылыс-1" Бурабаев С.А. _____

согласно графики