НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство новой железнодорожной линии Жетыген-Коргас-граница Республики Казахстан

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТ. Алтынколь.Наружные сети водопровода и канализации

ОБЬЕКТ НОМЕР EL-02/18-ИТК(18/1076 1)

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"

АКТ приемки выполненных работ за Сентябрь 2011 г.

НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1,К1Н(УЧАСТОК ОТ Т.3-Т.4)

Р 749-2

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
1	E0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	6095,5	46,6	45,41	284059	276821	75626	0,01	49
				1,15	11,64	7010	70955	97	0,02	141
2	E010333-A5-1	--Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал т	9752,8	45	45	438876	438876	87775	-	-
				-	9	-	87775	100	0,19	1843
3	E0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	60955	1,39	1,26	84423	76803	27789	-	-
				-	0,47	-	28649	97	-	138
4	E0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4266,85	5,55	5,55	23702	23702	7464	-	-
				-	1,8	-	7695	97	0,01	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы / м3	1755,8	122,18 / 122,18	- / -	214524 / 214524	- / -	242412 / 113	0,89 / -	1554 / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге / Тенге			1045584 / 221533	816202 / 195075			1603 / 2152
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1045584	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	416608	-		-
		Местные материалы -	Тенге			7848	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			441067	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		221
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	66160	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89199	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1575850	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3975
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	482768	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1575850	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3975
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	482768	-		-
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ НАПОРНАЯ К1Н								
6	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 / м3	1036,5	26,21 / 1,15	25,02 / 6,79	27165 / 1192	25934 / 7034	7979 / 97	0,01 / 0,02	8 / 24
7	Е010333-А5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал / т	1658,4	45 / -	45 / 9	74628 / -	74628 / 14926	14926 / 100	- / 0,19	- / 313
8	Е0101-19-1к=10	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины / м3	10365	1,39 / -	1,26 / 0,47	14356 / -	13060 / 4872	4725 / 97	- / -	- / 23
9	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м / м3	725,55	5,55 / -	5,55 / 1,8	4030 / -	4030 / 1309	1269 / 97	- / 0,01	- / 5
10	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы / м3	310,95	122,18 / 122,18	- / -	37992 / 37992	- / -	42931 / 113	0,89 / -	275 / -
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы	725,55	21,55	4,52	15633	3277	11985	0,11	78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пневматическими трамбовками м3		17,03	-	12356	-	97	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			173804	120929			362
			Тенге			51540	28139			366
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			173804	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	79679	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1334	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			83815	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12572	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15457	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			273076	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		770
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	92252	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			273076	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		770
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	92252	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1219388	937132			1964
			Тенге			273073	223214			2518
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1219388	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	496287	-		-
		Местные материалы -	Тенге			9182	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			524882	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		262
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	78732	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104656	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1848926	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4745
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	575020	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1 848 926	-	-		-

Пересчет в текущих ценах, К-1,66929985	3 086 411,90	тенге
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	61 728,24	тенге
Налог на добавленную стоимость, 12 %	377 776,82	тенге
Итого с НДС	**3 525 916,96**	**тенге**

Генеральный подрядчик:

Генеральный директор ТОО "АБК Курылыс-1"
Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Члены комиссии Акта выполненных работ:

Управляющий директор ТОО "АБК Курылыс-1"	Бершимбаев Б.М.
Главный экономист ТОО "АБК Курылыс-1"	Шайкенова Б.Р.
Руководитель проекта ТОО "АБК Курылыс-1"	Похлебин А.В.
Начальник ПТО ТОО "АБК Курылыс-1"	Апбозов Ж А.
Инженер-сметчик ТОО "АБК Курылыс-1"	Абдин М.У.
Технический надзор ТОО "АБК Курылыс-1"	Човдурбаев Т.
Начальник участка ТОО "АБК Курылыс-1"	Бурабаев С.А.

Инженер ПТО

Согласно графика

Нарматанбетов Р.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2011 г.

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"

Субподрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"

Наименование строительства: "Магистральные сети водопровода на станции Алтынколь. Наружные сети водопровода В1,противопожарного водопровода В2 (от Т.3ПК 2801 до Т.4).Наружные сети канализации К1,К1Н(участок от Т.3-Т.4)

'Договор:-АБК 1/дсбп/8-18,8-74/105-11 от 13.06.2011 года

Наименование работ	Стоимость выполненных работ,тенге								в том числе налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетн.месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные рвсходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	13	14		21
Магистральные сети водопровода на станции Алтынколь. Наружные сети водопровода В1,противопожарного водопровода В2 (от Т.3 ПК 2801 до Т.4).	86 031 780,38	8 771 327,04							939 785,04
Магистральные сети водопровода на станции Алтынколь. Наружные сети канализации К1,К1Н(участок от Т.3-Т.4)	36 504 375,16	3 525 916,96							377 776,82
в том числе	122 536 155,53	12 297 244,00							1 317 561,86

Стоимость выполненных работ: 12 297 244,00 *(Двенадцать миллионов двести девяносто семь тысяч двести сорок четыре) тенге 00 тыин*

Сумма оплаты с учетом вычета ранее оплаченного аванса и гарантийного удержания прописью: 7 378 346,40 *(Семь миллионов триста семьдесят восемь тысяч триста сорок шесть) тенге 40 тыин*

Генподрядчик:
Генеральный директор: _____ Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор _____ Матвеев А.В.

Счет-фактура № 0000000010 г 30 сентября 2011 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0016051, от 14.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №АБК1/дсбп/8-18.8-74/105-11 от 13.06.2011 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО "АБК Құрылыс-1" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620200233534, БИН: 031240001439, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Майлина, 31, ВП-№43 (10а)

ИИК покупателя: KZ059261501128648001, в банке А.Ф. АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы по наружным сетям водопровода и канализации на ст.Алтынколь участок Т3-Т4	тг.	1	10 979 682,14	10 979 682,14	12%	1 317 561,86	12 297 244,00	0	
Всего по счету:					**10 979 682,14**		**1 317 561,86**	**12 297 244,00**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по материалам

(должность)

Чулембаева Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

1061

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство новой железнодорожной линии Жетыген-Коргас-граница Республики Казахстан

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТ. Алтынколь.Наружные сети водопровода и канализации

ОБЬЕКТ НОМЕР EL-02/18-ИТК(18/1076 1)

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"

АКТ приемки выполненных работ за Сентябрь 2011 г.

НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1,К1Н(УЧАСТОК ОТ Т.5-Т.6)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
1	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	29876,72	46,6	45,41	1392300	1356821	370677	0,01	239
				1,15	11,64	34358	347783	97	0,02	693
2	Е0101-162-7	-Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м м3	2248,8	301,5	-	678013	-	766155	1,96	4408
				301,5	-	678013	-	113	-	-
3	Е010333-А5-1	--Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал т	51400,8	45	45	2313036	2313036	462607	-	-
				-	9	-	462607	100	0,19	9715
4	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	321255	1,39	1,26	444938	404781	146460	-	-
				-	0,47	-	150990	97	-	726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	32125,5	3,08	2,66	98809	85477	41133	-	87
		м3		0,39	0,93	12529	29877	97	-	98
6	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	32090	46,6	45,41	1495442	1457335	398137	0,01	257
		м3		1,15	11,64	36904	373547	97	0,02	744
7	Е010333-А5--1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	51544	45	45	2319480	2319480	463896	-	-
		т		-	9	-	463896	100	0,19	9742
8	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	320900	1,39	1,26	444447	404334	146298	-	-
		м3		-	0,47	-	150823	97	-	725
9	Е0101-171-1	-Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	220	483,56	6,82	106383	1500	10757	0,26	57
		м2		40,73	2,54	8961	559	113	0,01	3
10	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	6289,64	5,55	5,55	34939	34939	11003	-	-
		м3		-	1,8	-	11343	97	0,01	43
11	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2695,56	122,18	-	329344	-	372158	0,89	2386
		м3		122,18	-	329344	-	113	-	-
12	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6289,64	21,55	4,52	135517	28404	103899	0,11	679
		м3		17,03	-	107113	-	97	-	-
13	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	120,6	1138,9	152,52	137351	18394	33054	1,02	123
		м3		153,68	57,15	18534	6892	130	0,28	34
14	Е0122-8-8	-УКЛАДКА СТАЛЬНОГО ФУТЛЯРА Д325Х8 В ТРАНШЕЮ	0,012	204666,79	85907,16	2456	1031	2002	504	6
		км		95850	32451,75	1150	389	130	158,5	2
15	Е0122-14-8	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,024	815772,84	104398,81	19579	2506	3168	357	9
		км		62100	39438	1490	947	130	192,61	5
16	Е0116-30-3	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	1	3549,82	1,57	3550	2	674	3,01	3
		шт		526,5	-	527	-	128	-	-
17	Е0122-47-1	-ПРОТАСКИВАНИЕ В СТАЛЬНОЙ	4,8	244,98	0,28	1176	1	918	0,84	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУТЛЯР Д325 ТРУБЫ ЧУГУННОЙ Д100		146,93	0,11	705	1	130	-	-
		м								
18	E0122-8-9	-УКЛАДКА СТАЛЬНОГО футляра d 377x8 В ТРАНШЕЮ	0,016	243707,18	102058,18	3899	1633	3203	615	10
				115425	38553,75	1847	617	130	188,29	3
		км								
19	E0122-14-10	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 377 мм	0,041	1071733,23	154581,1	43941	6338	6482	368	15
				63225	58394,25	2592	2394	130	285,2	12
		км								
20	E0116-30-4	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	1,2	4146,95	6,95	4976	8	916	3,56	4
				594	2,25	713	3	128	0,01	-
		шт								
21	E0122-47-4	-ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ Д160 В СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д377	16	391,72	0,6	6267	10	3318	0,91	15
				159,3	0,23	2549	4	130	-	-
		м								
22	E0122-8-10	-УКЛАДКА СТАЛЬНОГО футляра d 426x8 В ТРАНШЕЮ	0,168	270167,88	115634,5	45388	19427	37058	662	111
				126000	43681,5	21168	7338	130	213,34	36
		км								
23	E0122-14-10	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,421	1071733,23	154581,1	451200	65079	66562	368	155
				63225	58394,25	26618	24584	130	285,2	120
		км								
24	E0116-30-4	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	6	4146,95	6,95	24882	42	4579	3,56	21
				594	2,25	3564	14	128	0,01	-
		шт								
25	E0122-47-3	-ПРОТАСКИВАНИЕ В СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д426 ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ Д225	168,4	313,94	0,42	52867	71	34270	0,9	151
				156,38	0,16	26334	27	130	-	-
		м								
26	E0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,5	78245	36133,62	39123	18067	33451	247	124
				41850	9612,9	20925	4806	130	37,3	19
		км								
27	E0122-32-5	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 150 мм	0,112	4194	-	470	-	563	24,7	3
				3870	-	433	-	130	-	-
		км								
28	E0122-11-6	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225x5,5 мм	0,805	139706,75	90794,12	112464	73089	71118	286	230
				48375	19582,83	38942	15764	130	84,07	68
		км								
29	E0122-32-6	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 200 мм	0,912	4435	-	4045	-	4588	24,7	23
				3870	-	3529	-	130	-	-
		км								
30	E0123-13-3	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам.	25,48	13422,98	2308,84	342018	58829	104363	13,87	353
				2286	864,68	58247	22032	130	4,22	108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 м в сухих грунтах								
31	Е0123-13-5	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3 45,21	12795,05 1615,95	1538,85 576,23	578464 73057	69571 26051	128841 130	9,66 2,81	437 127
32	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи	м3 529,8	245,44 37,35	3,82 1,44	130034 19788	2024 763	24250 118	0,21 0,01	112 4
33	Е0113-39-3	-Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме(Швов внутренней с стороны)	м2 35,61	612,02 130,5	1,57 -	21794 4647	56 -	4182 90	0,67 -	24 -
34	Е0113-39-4	-Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	м2 35,61	529,82 85,5	1,57 -	18867 3045	56 -	2740 90	0,47 -	17 -
35	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т 1,4	175710,1 8100	1826,1 690,75	245994 11340	2557 967	17230 140	42,7 3,37	60 5
36	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т 1,4	40200 -	- -	56280 -	- -	- -	- -	- -
37	Е0106-33-1	-Обойма из монолитного бетона В12,5 для усиления сейсмостойкости колодцев	т 0,8	12664,77 2792,25	1343,81 463,29	10132 2234	1075 371	2735 105	16,06 1,77	13 1
38	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	м3 316	636,81 39,83	24,55 9,2	201231 12586	7758 2907	19057 123	0,26 0,04	83 14
39	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2 182	313,86 52,43	14,76 5,54	57122 9542	2686 1008	12977 123	0,36 0,03	66 5
40	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)	м2 1815,6	39,44 1,69	0,67 0,25	71602 3068	1216 454	4332 123	0,01 -	19 2
41	Е0122-35-6	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	м2 3	1230,66 513	466,78 175,5	3692 1539	1400 527	2685 130	3,04 0,86	9 3
42	Ц0112-1105--1	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	шт 1	1728 1337	181 29,3	1728 1337	181 29	1230 90	7 0,17	7 -
43	Е0122-34-1	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	компл 3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
				69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
44	Е0122-40-6	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	3	391,37	57,24	1174	172	1185	1,43	4
		фланец								
				301,5	2,25	905	7	130	0,01	-
45	Е0109-53-3	-Устройство экрана-ГАСИТЕЛЯ	0,015	22307,84	681,42	335	10	200	95	1
		т								
				14670	132,75	220	2	90	0,65	-
46	Е0122-8-7	-Устройство футляров 273х7 мм ДЛЯ ПРОПУСКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ТРУБОПРОВОДОВ Д160 ЧЕРЕЗ СТЕНКИ КОЛОДЦЕВ	0,004	174718,44	71861,81	699	287	573	441	2
				83025	27146,25	332	109	130	132,58	1
		км								
47	Е0116-30-3	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	20	3549,82	1,57	70996	31	13478	3,01	60
				526,5	-	10530	-	128	-	-
		шт								
48	Е0122-8-9	-Устройство футляров 325х7 мм ДЛЯ ПРОПУСКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ТРУБОПРОВОДОВ Д225 ЧЕРЕЗ СТЕНКИ КОЛОДЦЕВ	0,011	243707,18	102058,18	2681	1123	2202	615	7
				115425	38553,75	1270	424	130	188,29	2
		км								
49	Е0116-30-3	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	56	3549,82	1,57	198790	88	37740	3,01	169
				526,5	-	29484	-	128	-	-
		шт								
50	Е0122-33-2	-ОТВОД ОРГ150	0,115	95357,36	3488,98	10966	401	937	32,7	4
		т								
				4950	1318,5	569	152	130	6,44	1
51	Е0122-33-5	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	0,018	121294,13	49389,75	2183	889	1906	312,7	6
		т								
				62775	18657	1130	336	130	91,12	2
52	Е0116-4-3	-СТОЯК ПЕРЕПАДНОЙ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ Д200 ГОСТ6942-98	1	258,05	17,67	258	18	184	0,81	1
				137,25	6,62	137	7	128	0,03	-
		м								
53	Е0122-33-2	-ОТВОД ОРГ200	0,019	95357,36	3488,98	1812	66	155	32,7	1
		т								
				4950	1318,5	94	25	130	6,44	-
54	Е0122-33-5	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	0,009	121294,13	49389,75	1092	445	953	312,7	3
		т								
				62775	18657	565	168	130	91,12	1
55	Е0116-4-2	-СТОЯК ПЕРЕПАДНОЙ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ Д100 ГОСТ6942-98	6,8	712,05	10,58	4842	72	1072	0,7	5
				119,25	3,96	811	27	128	0,02	-
		м								
56	Е0109-34-1	-МОНТАЖ КРЕПЛЕНИЯ	0,002	23295,77	2191,29	47	4	23	73,6	-
		т								
				12555	101,25	25	-	90	0,49	-
57	Е0122-33-1	-ОТВОД ОРГ 45ГРАД Д100	0,063	107786,81	398,18	6791	25	565	42,1	3
		т								
				6750	150,75	425	9	130	0,74	-
58	Е0122-33-5	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	0,012	121294,13	49389,75	1456	593	1270	312,7	4
		т								
				62775	18657	753	224	130	91,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12790260	8764115			10587
			----			---	---			---
			Тенге			1626731	2111980			23064
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1728	-	-		-
		Материалы -	Тенге			210	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1366	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1230	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	184	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3135	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1551	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12479856	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1186009	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3691282	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			56280	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			894525	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3926576	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1963
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	588986	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			984386	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17390818	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		35342
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4280268	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			381	-	-		-
		Материалы -	Тенге			20	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	247	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			223	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	33	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			640	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	281	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			308294	-	-		-
		Материалы -	Тенге			262268	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	45815	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			58643	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8797	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22016	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			388954	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		293
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54612	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17783547	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		35644
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4336711	-		-

РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ НАПОРНАЯ К1Н

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы канализации К1Н								
59	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3445,65	26,21	25,02	90306	86214	26524	0,01	28
				1,15	6,79	3962	23382	97	0,02	80
		м3								
60	Е0101-162-7	-Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	267	301,5	-	80501	-	90966	1,96	523
				301,5	-	80501	-	113	-	-
		м3								
61	Е010333-А5-1	--Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	5928	45	45	266760	266760	53352	-	-
				-	9	-	53352	100	0,19	1120
		т								
62	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	37050	1,39	1,26	51314	46683	16891	-	-
				-	0,47	-	17414	97	-	84
		м3								
63	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	3705	3,08	2,66	11396	9858	4744	-	10
				0,39	0,93	1445	3446	97	-	11
		м3								
64	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3262,5	26,21	25,02	85506	81632	25114	0,01	26
				1,15	6,79	3752	22139	97	0,02	76
		м3								
65	Е010333-А5-1	--Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	5220	45	45	234900	234900	46980	-	-
				-	9	-	46980	100	0,19	987
		т								
66	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	32632	1,39	1,26	45195	41116	14877	-	-
				-	0,47	-	15337	97	-	74
		м3								
67	Е0101-171-1	-Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	198,38	483,56	6,82	95928	1353	9700	0,26	52
				40,73	2,54	8080	504	113	0,01	2
		м2								
68	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	710,5	5,55	5,55	3947	3947	1243	-	-
				-	1,8	-	1281	97	0,01	5
		м3								
69	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей,	304,51	122,18	-	37205	-	42042	0,89	269

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		122,18	-	37205	-	113	-	-
70	Е0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	710,5	21,55 17,03	4,52 -	15308 12100	3209 -	11737 97	0,11 -	77 -
71	Е0123-1-1	м3 -Устройство песчаного основания под трубопроводы	38	1138,9 153,68	152,52 57,15	43278 5840	5796 2172	10415 130	1,02 0,28	39 11
72	Е0122-8-11	м3 -УКЛАДКА СТАЛЬНОГО футляра d 530х8мм	0,046	309142,18 162000	115368,43 55530	14221 7452	5307 2554	13008 130	857 271,21	39 12
73	Е0122-14-11	км -Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,121	308092,51 66150	181410,91 68530,5	156971 7938	21769 8224	21010 130	388 334,7	47 40
74	Е0116-30-4	км -Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	0,4	4146,95 594	6,95 2,25	1659 238	3 1	305 128	3,56 0,01	1 -
75	Е0122-47-2	шт -ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ Д160 В СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д530	48,8	282,86 156,38	0,37 0,14	13804 7631	18 7	9930 130	0,9 -	44 -
76	Е0122-11-5	м -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160х9,5 мм	0,237	78245 41850	36133,62 9612,9	18544 9918	8564 2278	15856 130	247 37,3	59 9
77	Е0122-32-5	км -Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 160 мм	286	4194 3870	- -	1199484 1106820	- -	1438866 130	24,7 -	7064 -
78	Е0123-13-5	км -Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	1,92	12795,05 1615,95	1538,85 576,23	24566 3103	2955 1106	5472 130	9,66 2,81	19 5
79	Е0108-4-7	м3 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи	12,21	245,44 37,35	3,82 1,44	2997 456	47 18	559 118	0,21 0,01	3 -
80	Е0113-39-3	м2 -Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме(Швов внутренней с стороны)	8,5	612,02 130,5	1,57 -	5202 1109	13 -	998 90	0,67 -	6 -
81	Е0113-39-4	м2 -Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	8,5	529,82 85,5	1,57 -	4503 727	13 -	654 90	0,47 -	4 -
82	Е0107-20-3	м2 -Установка стальных крепежных	0,044	175710,1	1826,1	7731	80	542	42,7	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		элементов, монтажных изделий массой до 20 кг		8100	690,75	356	30	140	3,37	-
		т								
83	Е0106-33-1	-Обойма из монолитного бетона В12,5 для усиления сейсмостойкости колодцев	0,032	12664,77	1343,81	405	43	109	16,06	1
				2792,25	463,29	89	15	105	1,77	-
		м3								
84	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	11,15	636,81	24,55	7100	274	672	0,26	3
				39,83	9,2	444	103	123	0,04	1
		м2								
85	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	6,41	313,86	14,76	2012	95	457	0,36	2
				52,43	5,54	336	36	123	0,03	-
		м2								
86	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)	64,1	39,44	0,67	2528	43	153	0,01	1
				1,69	0,25	108	16	123	-	-
		м2								
87	Е0116-30-3	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	4	3549,82	1,57	14199	6	2696	3,01	12
				526,5	-	2106	-	128	-	-
		шт								
88	Е0122-35-5	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	3	585,99	36,99	1758	111	1290	1,93	6
				317,25	13,5	952	41	130	0,07	-
		шт								
89	Ц0112-1105-1	--ТОЖЕ,МОНТАЖ	3	1728	181	5184	543	3689	7	21
		компл		1337	29,3	4011	88	90	0,17	1
90	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых фасонных частей	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
				69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
		шт								
91	Е0122-40-5	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	2	231,52	33,52	463	67	474	0,9	2
				180	2,25	360	5	130	0,01	-
		фланец								
92	Е0122-35-5	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	3	585,99	36,99	1758	111	1290	1,93	6
				317,25	13,5	952	41	130	0,07	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2547836	822432		8365
	Тенге	1308269	200803		2519
Стоимость монтажных работ -	Тенге	5184	-	-	-
Материалы -	Тенге	630	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4099	-	-
Накладные расходы -	Тенге	3689	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	553	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	532	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	9405	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4652	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2526794	-	-		-
		Материалы -	Тенге			248276	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1502629	-		-
		Местные материалы -	Тенге			154723	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1866593	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		933
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	279989	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			263603	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4656990	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11782
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1782618	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15858	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13505	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2344	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3001	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	450	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1132	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			19991	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2795	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4686386	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11821
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1790065	-		-

РАЗДЕЛ 3. Дополнительные объемы по участку Т3-Т4 К1Н

объемы земляных работ (К1Н)

93	Е0101-17-7 -Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	920,7	46,6	45,41	42906	41813	11423	0,01	7
			1,15	11,64	1059	10718	97	0,02	21
94	Е0101-162-7-Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м м3	69,3	301,5	-	20894	-	23610	1,96	136
			301,5	-	20894	-	113	-	-
95	Е010333-А5--Перевозка грунта 1 автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал т	1584	45	45	71280	71280	14256	-	-
			-	9	-	14256	100	0,19	299
96	Е0101-19-1к-Ремонт и содержание 1 группы =10 грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	9900	1,39	1,26	13712	12474	4513	-	-
			-	0,47	-	4653	97	-	22
97	Е0101-20-1 -Работа на отвале 1 группы	990	3,08	2,66	3045	2634	1268	-	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтов								
		м3		0,39	0,93	386	921	97	-	3
98	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	949,5	46,6	45,41	44248	43121	11780	0,01	8
				1,15	11,64	1092	11053	97	0,02	22
		м3								
99	Е010333-А5--1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	1519,2	45	45	68364	68364	13673	-	-
				-	9	-	13673	100	0,19	287
		т								
100	Е0101-19-1к-=10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	9495	1,39	1,26	13151	11964	4329	-	-
				-	0,47	-	4463	97	-	21
		м3								
101	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	206,8	5,55	5,55	1149	1149	362	-	-
				-	1,8	-	373	97	0,01	1
		м3								
102	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	88,62	122,18	-	10828	-	12235	0,89	78
				122,18	-	10828	-	113	-	-
		м3								
103	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	206,8	21,55	4,52	4456	934	3416	0,11	22
				17,03	-	3522	-	97	-	-
		м3								
104	Е0123-13-5	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	2,16	12795,05	1538,85	27637	3324	6156	9,66	21
				1615,95	576,23	3490	1245	130	2,81	6
		м3								
105	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи	16,05	245,44	3,82	3939	61	735	0,21	3
				37,35	1,44	599	23	118	0,01	-
		м2								
106	Е0113-39-3	-Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме(Швов внутренней с стороны)	5,1	612,02	1,57	3121	8	599	0,67	3
				130,5	-	666	-	90	-	-
		м2								
107	Е0113-39-4	-Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	5,1	529,82	1,57	2702	8	392	0,47	2
				85,5	-	436	-	90	-	-
		м2								
108	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,044	175710,1	1826,1	7731	80	542	42,7	2
				8100	690,75	356	30	140	3,37	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,044	40200	-	1769	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
110	Е0106-33-1	-Обойма из монолитного бетона В12,5 для усиления сейсмостойкости колодцев т	0,032	12664,77	1343,81	405	43	109	16,06	1
				2792,25	463,29	89	15	105	1,77	-
111	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ) м3	11,15	636,81	24,55	7100	274	672	0,26	3
				39,83	9,2	444	103	123	0,04	1
112	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	6,4	313,86	14,76	2009	94	456	0,36	2
				52,43	5,54	336	35	123	0,03	-
113	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ) м2	64	39,44	0,67	2524	43	153	0,01	1
				1,69	0,25	108	16	123	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			352970	257667			293
			Тенге			44305	61575			685
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			352970	-	-		-
		Материалы -	Тенге			23483	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	105881	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1769	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			25745	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			110679	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16602	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27819	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			491468	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1033
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	122483	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			491468	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1033
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	122483	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			15691066	9844214			19245
			Тенге			2979306	2374358			26268
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			6912	-	-		-
		Материалы -	Тенге			840	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5465	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4919	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	738	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			710	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			12541	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6203	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15359620	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1457768	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5299792	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			58049	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1074994	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5903848	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2952
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	885577	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1275808	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22539276	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48158
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6185369	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			381	-	-		-
		Материалы -	Тенге			20	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	247	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			223	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	33	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			640	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	281	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			324152	-	-		-
		Материалы -	Тенге			275774	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	48160	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			61644	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9247	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23148	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			408944	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		307
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	57406	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			22 961 404	-	-		-

Пересчет в текущих ценах, К-1,66928921527 38 329 217,38 тенге
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 766 584,34 тенге
Налог на добавленную стоимость, 12 % 4 691 496,2 тенге

Итого с НДС 43 787 297,92 тенге

Генеральный подрядчик:

Генеральный директор ТОО "АБК Курылыс-1"
Тубекбаев Ж.Т.

_____

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

_____

Члены комиссии Акта выполненных работ:

Управляющий директор ТОО "АБК Курылыс-1"	Бершимбаев Б.М._____
Главный экономист ТОО "АБК Курылыс-1"	Шайкенова Б.Р._____
Руководитель проекта ТОО "АБК Курылыс-1"	Похлебин А.В._____
Начальник ПТО ТОО "АБК Курылыс-1"	Апбозов Ж.А._____
Инженер-сметчик ТОО "АБК Курылыс-1"	Абдин М.У._____
Технический надзор ТОО "АБК Курылыс-1"	Човдурбаев Т._____
Начальник участка ТОО "АБК Курылыс-1"	Бурабаев С.А._____

Инженер ОТС

Нарматанбетов Р.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство новой железнодорожной линии Жетыген-Коргас-граница Республики Казахстан

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТ. Алтынколь.Наружные сети водопровода и канализации

ОБЬЕКТ НОМЕР EL-02/18-ИТК(18/1076 1)

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"

АКТ приемки выполненных работ за Сентябрь 2011 г.

НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1,ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В2(ОТ Т.5 До т.6)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1 ОТ Т.5 ДО Т.6												
		ОБЪЕМЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ. ОБЩАЯ ТРАНШЕЯ												
1	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (общая траншея под сети В1, В2) м3	18147,1	46,6	45,41	845682	824132	225149	0,01	145				
				1,15	11,64	20869	211243	97	0,02	421				
2	Е0101-162-7	-Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м м3	1364,5	301,5	-	411397	-	464878	1,96	2674				
				301,5	-	411397	-	113	-	-				
3	Е010333-А5-1	--Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал т	31187,8	45	45	1403451	1403451	280690	-	-				
				-	9	-	280690	100	0,19	5894				
4	Е0101-19-1к	-Ремонт и содержание 1 группы	194923,52	1,39	1,26	269969	245604	88866	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	=10	грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины		-	0,47	-	91614	97	-	441
		м3								
5	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1группы грунтов	19492,35	3,08	2,66	59953	51864	24958	-	53
		м3		0,39	0,93	7602	18128	97	-	59
6	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (земля для засыпки)	21664	46,6	45,41	1009575	983849	268783	0,01	173
				1,15	11,64	24914	252182	97	0,02	503
		м3								
7	Е010333-А5--1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	34662,4	45	45	1559808	1559808	311962	-	-
				-	9	-	311962	100	0,19	6551
		т								
8	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	216640	1,39	1,26	300046	272966	98766	-	-
				-	0,47	-	101821	97	-	490
		м3								
9	Е0101-171-1-	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	260	483,56	6,82	125725	1773	12713	0,26	68
				40,73	2,54	10590	660	113	0,01	3
		м2								
10	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	6634,6	5,55	5,55	36855	36855	11607	-	-
				-	1,8	-	11966	97	0,01	46
		м3								
11	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2843,4	122,18	-	347407	-	392569	0,89	2516
				122,18	-	347407	-	113	-	-
		м3								
12	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6634,64	21,55	4,52	142950	29962	109598	0,11	717
				17,03	-	112988	-	97	-	-
		м3								
13	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	180,18	1138,9	152,52	205207	27481	49384	1,02	184
				153,68	57,15	27690	10297	130	0,28	50
					ОБЪЕМЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В1					
14	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (общая траншея под сети В1, В2)	10412,28	46,6	45,41	485228	472863	129184	0,01	83
				1,15	11,64	11974	121205	97	0,02	242
		м3								
15	Е0101-162-7-	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в	783,72	301,5	-	236292	-	267009	1,96	1536

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м		301,5	-	236292	-	113	-	-
		м3								
16	Е010333-А5-1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	17913,6	45	45	806112	806112	161222	-	-
				-	9	-	161222	100	0,19	3386
		т								
17	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	111960	1,39	1,26	155065	141070	51043	-	-
				-	0,47	-	52621	97	-	253
		м3								
18	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1группы грунтов	11196	3,08	2,66	34436	29789	14335	-	30
		м3		0,39	0,93	4366	10412	97	-	34
19	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (земля для засыпки)	10952	46,6	45,41	510380	497374	135880	0,01	88
				1,15	11,64	12595	127488	97	0,02	254
		м3								
20	Е010333-А5-1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	17523,2	45	45	788544	788544	157709	-	-
				-	9	-	157709	100	0,19	3312
		т								
21	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	109520	1,39	1,26	151685	137995	49930	-	-
				-	0,47	-	51474	97	-	248
		м3								
22	Е0101-171-1	-Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	268,8	483,56	6,82	129980	1833	13143	0,26	70
				40,73	2,54	10948	683	113	0,01	3
		м2								
23	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2700	5,55	5,55	14998	14998	4723	-	-
				-	1,8	-	4869	97	0,01	19
		м3								
24	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1385	122,18	-	169219	-	191218	0,89	1226
				122,18	-	169219	-	113	-	-
		м3								
25	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2700	21,55	4,52	58174	12193	44602	0,11	292
		м3		17,03	-	45981	-	97	-	-
26	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	91	1138,9	152,52	103640	13879	24941	1,02	93
		м3		153,68	57,15	13985	5201	130	0,28	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0122-14-11	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,331	308092,51	181410,91	431671	59866	57778	388	128
		км		66150	68530,5	21830	22615	130	334,7	110
28	Е0116-30-4	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	5	4146,95	6,95	20735	35	3816	3,56	18
		шт		594	2,25	2970	11	128	0,01	-
29	Е0122-47-4	-ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ Д280 В СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д530	102,3	391,72	0,6	40073	61	21216	0,91	93
		м		159,3	0,23	16296	24	130	-	-
30	Е0122-8-9	-УКЛАДКА СТАЛЬНОГО футляра d 377x8	0,02	243707,18	102058,18	4874	2041	4003	615	12
		км		115425	38553,75	2309	771	130	188,29	4
31	Е0122-14-10	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 377 мм	0,041	071733,23	154581,1	42869	6183	6324	368	15
		км		63225	58394,25	2529	2336	130	285,2	11
32	Е0116-30-4	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	1	4146,95	6,95	4147	7	763	3,56	4
		шт		594	2,25	594	2	128	0,01	-
33	Е0122-47-4	-ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ Д160 В СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д377	12,4	391,72	0,6	4857	7	2572	0,91	11
		м		159,3	0,23	1975	3	130	-	-
34	Е0122-8-7	-УКЛАДКА СТАЛЬНОГО футляра d 273x7	0,071	174718,44	71861,81	12405	5102	10169	441	31
		км		83025	27146,25	5895	1927	130	132,58	9
35	Е0122-14-7	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,253	695465,89	94100,49	175953	23807	30118	323	82
		км		56025	35547,75	14174	8994	130	173,61	44
36	Е0122-47-1	-ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБЫ СТАЛЬНОЙ Д45 В СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д273	5	244,98	0,28	1225	1	956	0,84	4
		м		146,93	0,11	735	1	130	-	-
37	Е0122-47-2	-ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ Д63 В СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д273	76,88	282,86	0,37	21746	28	15643	0,9	69
		м		156,38	0,14	12022	11	130	-	-
38	Е0122-11-7	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 280 мм	0,55	147942,61	97234,98	81368	53479	51041	296	163
		км		49950	21436,6	27473	11790	130	91,71	50
39	Е0122-31-7	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 250 мм	0,96	12837,13	-	12324	-	14012	72,1	69
		км		11227,5	-	10778	-	130	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	0,02	58881,69	25695,31	1178	514	1037	194	4
				33075	6813,45	662	136	130	26,38	1
		км								
41	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,02	8287,75	-	166	-	209	51,5	1
				8032,5	-	161	-	130	-	-
		км								
42	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,06	78245	36133,62	4695	2168	4014	247	15
				41850	9612,9	2511	577	130	37,3	2
		км								
43	Е0122-31-5	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,07	10216,13	-	715	-	876	61,8	4
				9630	-	674	-	130	-	-
		км								
44	Е0122-14-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной	0,05	285120,61	30429,76	14256	1521	3058	205	10
		битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 108 мм		35550	11495,25	1778	575	130	56,14	3
		км								
45	Е0122-14-2	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной	0,024	219036,47	29727,34	5257	713	1460	204	5
		битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 89 мм		35550	11229,75	853	270	130	54,85	1
		км								
46	Е0122-14-2	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной	0,085	219036,47	29727,34	18618	2527	5169	204	17
		битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 76 мм		35550	11229,75	3022	955	130	54,85	5
		км								
47	Е0122-14-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной	0,157	180453,4	29493,95	28331	4631	9484	203	32
		битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм		35325	11142	5546	1749	130	54,42	9
		км								
48	Ц3924-1	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем	6	79,94	11,3	480	68	340	0,3	2
		сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 36 мм, толщина стенки до 8 мм		60,8	2,25	365	14	90	0,01	-
		стык								
49	Ц3924-2	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем	21	109,1	14,7	2291	309	1573	0,4	8
		сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм		81	2,25	1701	47	90	0,01	-
		стык								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Ц3924-7	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 8 мм	20	177,8	23,8	3556	476	2471	0,7	14
		стык		135	2,25	2700	45	90	0,01	-
51	Е0122-34-1	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	18	300,57	225,64	5410	4061	3007	0,41	7
		шт		69,53	58,98	1252	1062	130	0,23	4
52	Е0122-40-7	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	12	481,59	69,84	5779	838	5792	1,73	21
		фланец		369	2,25	4428	27	130	0,01	-
53	Е0122-40-5	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	9	231,52	33,52	2084	302	2132	0,9	8
		фланец		180	2,25	1620	20	130	0,01	-
54	Е0122-40-3	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
		фланец		126	-	252	-	130	-	-
55	Е0122-40-2	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	2	118,85	16,47	238	33	252	0,46	1
		фланец		96,75	-	194	-	130	-	-
56	Е0122-40-1	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	1	74,06	9,93	74	10	82	0,32	-
		фланец		63	-	63	-	130	-	-
57	Е0122-8-9	-Устройство футляра Д377х7 для пропуска трубопроводов д280х16,6 через стенку колодца	0,005	242737,18	102058,18	1214	510	1001	615	3
		км		115425	38553,75	577	193	130	188,29	1
58	Е0122-8-4	-Устройство футляра Д133х4 для пропуска трубопроводов д38 через стенку колодца	0,0002	82713,01	12499,51	17	2	17	328	-
		км		59400	4722,75	12	1	130	23,06	-
59	Е0122-35-7	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	6	2070,39	1086,01	12422	6516	8354	3,86	23
		шт		661,5	409,5	3969	2457	130	2	12
60	Е0122-40-2	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	2	118,85	16,47	238	33	252	0,46	1
		фланец		96,75	-	194	-	130	-	-
61	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	3	156,43	21,43	469	64	491	0,6	2
		фланец		126	-	378	-	130	-	-
62	Е0122-40-7	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	1	481,59	69,84	482	70	483	1,73	2
		фланец		369	2,25	369	2	130	0,01	-
63	Е0122-33-3	-ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ ЧУГУННЫЙ ТФ250Х250	0,06	87211,77	3066,14	5233	184	464	31,2	2
		т		4792,5	1158,75	288	70	130	5,66	-
64	Е0122-33-3	-ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ ЧУГУННЫЙ ТФ250Х150	0,02	87211,77	3066,14	1744	61	155	31,2	1
		т		4792,5	1158,75	96	23	130	5,66	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0122-33-3	-ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ ЧУГУННЫЙТ Ф250Х100	0,02	87211,77	3066,14	1744	61	155	31,2	1
		т		4792,5	1158,75	96	23	130	5,66	-
66	Е0122-33-3	-ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ ЧУГУННЫЙ ТФ250Х80	0,02	87211,77	3066,14	1744	61	155	31,2	1
		т		4792,5	1158,75	96	23	130	5,66	-
67	Е0122-33-2	-ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ ЧУГУННЫЙ ТФ150Х80	0,02	95357,36	3488,98	1907	70	163	32,7	1
		т		4950	1318,5	99	26	130	6,44	-
68	Е0122-33-1	-ЗАГЛУШКА ФЛАНЦЕВАЯ ЧУГУННЫЙ ЗФ100	0,0028	107786,81	398,18	302	1	25	42,1	-
		т		6750	150,75	19	-	130	0,74	-
69	Е0122-33-5	-МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ПЕРЕХОДОВ	0,0029	121294,13	49389,75	352	143	307	312,7	1
		т		62775	18657	182	54	130	91,12	-
70	Е0122-34-1	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	9	300,57	225,64	2705	2031	1504	0,41	4
		шт		69,53	58,98	626	531	130	0,23	2
71	Е0122-34-2	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	3	440,21	332,43	1321	997	738	0,61	2
		шт		102,38	86,87	307	261	130	0,33	1
72	Е0122-37-1	-Установка вантузов д80	1	22878,84	17,71	22879	18	363	1,62	2
		шт		272,25	6,75	272	7	130	0,03	-
73	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах+Д1500	10,3	16734,86	1879,87	172369	19363	26431	8,86	91
		м3		1435,5	538,43	14786	5546	130	2,06	21
74	Е0122-41-1	-УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖНОГО КОЛОДЦА Д1500 из сборного железобетона в сухих грунтах	5,5	16734,86	1879,87	92042	10339	14114	8,86	49
		м3		1435,5	538,43	7895	2961	130	2,06	11
75	Е0113-31-1	-Покрытие внутренней поверхности дренажного колодца АКВАТРОНОМ толщ.3мм	23,9	209,37	17,67	5004	422	2645	0,58	14
		м2		116,33	6,62	2780	158	90	0,03	1
76	Е0113-31-2	-Добавлять до толщ. 5мм	47,9	51,68	5,49	2475	263	1233	0,13	6
		м2		26,55	2,05	1272	98	90	0,01	-
77	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,4	175710,1	1826,1	70284	730	4923	42,7	17
		т		8100	690,75	3240	276	140	3,37	1
78	Е0106-33-1	-Обойма из монолитного бетона В12,5 для усиления сейсмостойкости колодцев	0,1	12664,77	1343,81	1266	134	342	16,06	2
		м3		2792,25	463,29	279	46	105	1,77	-
79	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи	176	245,44	3,82	43197	672	8056	0,21	37
		м2		37,35	1,44	6574	253	118	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	64,2	636,81	24,55	40883	1576	3872	0,26	17
				39,83	9,2	2557	591	123	0,04	3
		м2								
81	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	36,9	313,86	14,76	11581	545	2631	0,36	13
		м2		52,43	5,54	1935	204	123	0,03	1
82	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)	368,7	39,44	0,67	14540	247	880	0,01	4
				1,69	0,25	623	92	123	-	-
		м2								
83	Е0106-33-1	-Устройство бетонного упора	4,1	12664,77	1343,81	51926	5510	14015	16,06	66
		м3		2792,25	463,29	11448	1899	105	1,77	7
84	Е0122-32-6	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 200 мм	0,004	4435	-	18	-	20	24,7	-
		км		3870	-	15	-	130	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	11869822	8573856			11157
	Тенге	1677159	2053205			22553
Стоимость монтажных работ -	Тенге	6327	-	-		-
Материалы -	Тенге	708	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4872	-		-
Накладные расходы -	Тенге	4384	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	658	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	643	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	11354	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		27
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5529	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	11838613	-	-		-
Материалы -	Тенге	1157731	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3721915	-		-
Местные материалы -	Тенге	439092	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	3929379	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1965
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	589407	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	946080	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	16714072	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		35629
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4311322	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	24882	-	-		-
Материалы -	Тенге	21276	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3578	-		-
Накладные расходы -	Тенге	4579	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	687	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1768	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	31229	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4264	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			16756654	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		35680
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4321116	-		-

РАЗДЕЛ 2. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
85	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	6661,9	46,6	45,41	310455	302544	82653	0,01	53
				1,15	11,64	7661	77549	97	0,02	155
		м3								
86	Е0101-162-8	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	514,3	407,25	-	209449	-	236677	2,64	1358
				407,25	-	209449	-	113	-	-
		м3								
87	Е010333-А5-1	--Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	12049,1	45	45	542210	542210	108442	-	-
				-	9	-	108442	100	0,19	2277
		т								
88	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	73470	1,39	1,26	101756	92572	33495	-	-
				-	0,47	-	34531	97	-	166
		м3								
89	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	7347	3,08	2,66	22597	19548	9407	-	20
				0,39	0,93	2865	6833	97	-	22
		м3								
90	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	10556	46,6	45,41	491925	479390	130967	0,01	84
				1,15	11,64	12139	122878	97	0,02	245
		м3								
91	Е010333-А5-1	--Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	16889,6	45	45	760032	760032	152006	-	-
				-	9	-	152006	100	0,19	3192
		т								
92	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	105560	1,39	1,26	146201	133006	48125	-	-
				-	0,47	-	49613	97	-	239
		м3								
93	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов	2586	5,55	5,55	14365	14365	4524	-	-
				-	1,8	-	4664	97	0,01	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 5 м								
94	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3 1108	122,18	-	135375	-	152974	0,89	981
				122,18	-	135375	-	113	-	-
95	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3 3695	21,55	4,52	79613	16687	61038	0,11	399
				17,03	-	62926	-	97	-	-
96	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания на h 0,1м под трубопроводы	м3 69,6	1138,9	152,52	79267	10615	19076	1,02	71
				153,68	57,15	10696	3978	130	0,28	19
97	Е0101-171-1-	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	м3 326,4	483,56	6,82	157833	2226	15959	0,26	85
				40,73	2,54	13294	829	113	0,01	4
98	Е0122-8-11	-Устройство футляра из стальных электросварных труб диам. 530х8 мм, с антикоррозийной изоляцией типа "весьма усиленная"	м2 0,09	309142,18	115368,43	27823	10383	25451	857	77
				162000	55530	14580	4998	130	271,21	24
99	Е0122-14-11-	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	км 0,191	308092,51	181410,91	248538	34468	33266	388	74
				66150	68530,5	12569	13021	130	334,7	64
100	Е0116-30-4	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	км 3	4146,95	6,95	12441	21	2290	3,56	11
				594	2,25	1782	7	128	0,01	-
101	Е0122-47-5	-ПРОТАСКИВАНИЕ В СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д530 ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ Д315	шт 192	439,99	0,69	84478	132	39829	0,91	174
				159,3	0,27	30586	52	130	-	-
102	Е0122-8-8	-Устройство футляра из стальных электросварных труб диам.325х8 мм,с антикоррозийной изоляцией типа "весьма усиленная"	м 0,011	204666,79	85907,16	2251	945	1835	504	6
				95850	32451,75	1054	357	130	158,5	2
103	Е0122-14-8	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км 0,03	815772,84	104398,81	24473	3132	3960	357	11
				62100	39438	1863	1183	130	192,61	6
104	Е0116-30-3	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	км 1	3549,82	1,57	3550	2	674	3,01	3
				526,5	-	527	-	128	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Е0122-11-8	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	шт 0,89	155788,86	103471,23	138652	92089	86169	306	272
				51300	23175,85	45657	20627	130	98,72	88
106	Е0122-14-8	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км 1,1	815772,84	104398,81	897350	114839	145199	357	393
				62100	39438	68310	43382	130	192,61	212
107	Е0122-32-8	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 300 мм	км 1,48	5780	-	8554	-	8658	28,8	43
				4500	-	6660	-	130	-	-
108	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	км 0,15	78245	36133,62	11737	5420	10035	247	37
				41850	9612,9	6278	1442	130	37,3	6
109	Е0122-32-5	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 150 мм	км 0,15	4194	-	629	-	755	24,7	4
				3870	-	581	-	130	-	-
110	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110x8,1 мм	км 0,01	58881,69	25695,31	589	257	519	194	2
				33075	6813,45	331	68	130	26,38	-
111	Е0122-32-3	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 100 мм	км 0,03	3358,5	-	101	-	125	20,6	1
				3217,5	-	97	-	130	-	-
112	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. до 100 мм с гидравлическим испытанием	км 0,03	70153,47	10674,97	2105	320	2061	270	8
				48825	4032	1465	121	130	19,69	1
113	Е0122-14-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км 0,03	285120,61	30429,76	8554	913	1835	205	6
				35550	11495,25	1067	345	130	56,14	2
114	Е0122-32-3	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 100 мм	км 0,03	3358,5	-	101	-	125	20,6	1
				3217,5	-	97	-	130	-	-
115	Е0122-14-2	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	км 0,025	219036,47	29727,34	5476	743	1520	204	5
				35550	11229,75	889	281	130	54,85	1
116	Е0122-14-5	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км 0,05	430521,51	68116,36	21526	3406	4568	256	13
				44550	25731	2228	1287	130	125,67	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	Ц3924-2	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм	19	109,1	14,7	2073	279	1424	0,4	8
		стык		81	2,25	1539	43	90	0,01	-
118	Ц3924-4	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 89 мм, толщина стенки до 8 мм	25	127,2	17	3180	425	2177	0,5	13
		стык		94,5	2,25	2363	56	90	0,01	-
119	Ц3924-7	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 8 мм	9	177,8	23,8	1600	214	1112	0,7	6
		стык		135	2,25	1215	20	90	0,01	-
120	Е0122-35-3	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	2	411,46	17,71	823	35	620	1,4	3
		шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	-
121	Е0122-35-8	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	8	2707,16	1459,53	21657	11676	15116	5,29	42
		шт		902,25	551,25	7218	4410	130	2,69	22
122	Е0122-35-3	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
		шт		231,75	6,75	232	7	130	0,03	-
123	Е0122-35-8	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	2	2707,16	1459,53	5414	2919	3779	5,29	11
		шт		902,25	551,25	1805	1103	130	2,69	5
124	Е0122-40-8	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	1	708,82	102,44	709	102	687	2,45	2
		фланец		524,25	4,5	524	5	130	0,02	-
125	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	3	440,21	332,43	1321	997	738	0,61	2
		шт		102,38	86,87	307	261	130	0,33	1
126	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	10	300,57	225,64	3006	2256	1671	0,41	4
		шт		69,53	58,98	695	590	130	0,23	2
127	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
128	Е0122-34-1	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	25	300,57	225,64	7514	5641	4177	0,41	10
		шт		69,53	58,98	1738	1475	130	0,23	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	Е0122-40-5	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	3	231,52	33,52	695	101	711	0,9	3
		фланец		180	2,25	540	7	130	0,01	-
130	Е0122-40-5	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	4	231,52	33,52	926	134	948	0,9	4
		фланец		180	2,25	720	9	130	0,01	-
131	Е0122-11-8	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм (дренажный трубопровод)	0,01	155788,86	103471,23	1558	1035	968	306	3
		км		51300	23175,85	513	232	130	98,72	1
132	Е0122-32-8	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 300 мм	0,01	5780	-	58	-	59	28,8	-
		км		4500	-	45	-	130	-	-
133	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д2500	0,75	16734,86	1879,87	12551	1410	1925	8,86	7
		м3		1435,5	538,43	1077	404	130	2,06	2
134	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д2000	1,78	16734,86	1879,87	29788	3346	4568	8,86	16
		м3		1435,5	538,43	2555	958	130	2,06	4
135	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д1500	18,06	16734,86	1879,87	302232	33950	46344	8,86	160
		м3		1435,5	538,43	25925	9724	130	2,06	37
136	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах ДРЕНАЖНЫЙ Д1500	5,76	16734,86	1879,87	96393	10828	14781	8,86	51
		м3		1435,5	538,43	8268	3101	130	2,06	12
137	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,63	175710,1	1826,1	110697	1150	7753	42,7	27
		т		8100	690,75	5103	435	140	3,37	2
138	Е0106-33-1	-Обойма из монолитного бетона В12,5 для усиления сейсмостойкости колодцев	0,34	12664,77	1343,81	4306	457	1162	16,06	5
		м3		2792,25	463,29	949	158	105	1,77	1
139	Е0113-31-1	-Покрытие внутренней поверхности дренажного колодца АКВАТРОНОМ толщ.3мм	8,38	209,37	17,67	1754	148	927	0,58	5
		м2		116,33	6,62	975	55	90	0,03	-
140	Е0113-31-2	-Добавлять до толщ. 5мм	16,76	51,68	5,49	866	92	431	0,13	2
		м2		26,55	2,05	445	34	90	0,01	-
141	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи	60,45	245,44	3,82	14837	231	2767	0,21	13
		м2		37,35	1,44	2258	87	118	0,01	-
142	Е0113-39-3	-Первый слой оклейки стеклотканью на	16,62	612,02	1,57	10172	26	1952	0,67	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нефтебитуме(Швов внутренней с стороны)		130,5	-	2169	-	90	-	-
143	Е0113-39-4	-Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме м2	16,62	529,82	1,57	8806	26	1279	0,47	8
				85,5	-	1421	-	90	-	-
144	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ) м2	109,27	636,81	24,55	69584	2683	6590	0,26	29
				39,83	9,2	4352	1005	123	0,04	5
145	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	62,8	313,86	14,76	19710	927	4478	0,36	23
				52,43	5,54	3293	348	123	0,03	2
146	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ) м2	627,98	39,44	0,67	24766	421	1498	0,01	7
				1,69	0,25	1061	157	123	-	1
147	Е0106-47-18	-Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100 м3	0,07	4824,97	197,82	338	14	29	2,01	-
				283,5	107,95	20	8	105	0,55	-
148	Е0106-33-1	-Устройство бетонного упора м3	5,6	12664,77	1343,81	70923	7525	19143	16,06	90
				2792,25	463,29	15637	2594	105	1,77	10
149	Е0122-8-8	-Устройство футляра Д273х8 для пропуска трубопроводов д160х9,5 через стенку колодца км	0,0016	203956,79	85907,16	326	137	267	504	1
				95850	32451,75	153	52	130	158,5	-
150	Е0116-30-2	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью шт	8	2017,57	1,57	16141	13	4032	2,36	19
				393,75	-	3150	-	128	-	-
151	Е0122-8-11	-Устройство футляра Д426х7 для пропуска трубопроводов д315 через стенку колодца км	0,012	307552,18	115368,43	3691	1384	3393	857	10
				162000	55530	1944	666	130	271,21	3
152	Е0116-30-4	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью шт	60	4146,95	6,95	248817	417	45792	3,56	214
				594	2,25	35640	135	128	0,01	1
153	Е0122-8-8	-Устройство футляра из стальных электросварных труб диам. 219х7мм для пропуска трубопроводов д110 через стенку колодца км	0,0004	203956,79	85907,16	82	34	67	504	-
				95850	32451,75	38	13	130	158,5	-
154	Е0116-30-2	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью шт	2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36	5
				393,75	-	788	-	128	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5652663	2731999			5004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			788369	676833			6866
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			6853	-	-		-
		Материалы -	Тенге			818	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5236	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4712	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	707	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			694	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			12259	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5943	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5360827	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1596016	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1417938	-		-
		Местные материалы -	Тенге			292819	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1570893	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		785
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	235634	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			415903	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7347623	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12377
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1653572	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			284983	-	-		-
		Материалы -	Тенге			242642	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	42028	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			53796	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8069	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20327	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			359106	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		278
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50097	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7718988	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12685
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1709612	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			17522485	11305854			16161
			Тенге			2465528	2730038			29420
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			13180	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1527	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10107	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9097	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1364	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1337	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			23613	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11472	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17199440	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2753747	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5139854	-		-
		Местные материалы -	Тенге			731911	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5500272	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2750
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	825041	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1361983	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24061695	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48006
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5964894	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			309865	-	-		-
		Материалы -	Тенге			263918	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	45605	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			58375	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8756	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22094	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			390334	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		302
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54361	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			24 475 642	-	-		-

Пересчет в текущих ценах, К-1, 66928921527 40 856 925,23 тенге
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 817 138,50 тенге
Налог на добавленную стоимость, 12 % 5 000 887,65 тенге

Итого с НДС 46 674 951,38 тенге

Генеральный подрядчик:

Генеральный директор ТОО "АБК Курылыс-1"
Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Члены комиссии Акта выполненных работ:

Управляющий директор ТОО "АБК Курылыс-1"	Бершимбаев Б.М._____
Главный экономист ТОО "АБК Курылыс-1"	Шайкенова Б.Р._____
Руководитель проекта ТОО "АБК Курылыс-1"	Похлебин А.В._____
Начальник ПТО ТОО "АБК Курылыс-1"	Апбозов Ж.А._____
Инженер-сметчик ТОО "АБК Курылыс-1"	Абдин М.У._____
Технический надзор ТОО "АБК Курылыс-1"	Човдурбаев Т._____
Начальник участка ТОО "АБК Курылыс-1"	Бурабаев С.А._____

Инженер ПТО

Согласно графика

Нарматанбетов Р.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2011 г.

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"
Субподрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"

Наименование строительства: "Магистральные сети водопровода на станции Алтынколь. Наружные сети водопровода В1,противопожарного водопровода В2 (от Т.5 до Т.6).Наружные сети канализации К1,К1Н(участок от Т.5-Т.6)

'Договор:-№ Абк 1/Сбп/8-18/156-11 от 19. 07.2011 года

Наименование работ	Стоимость выполненных работ,тенге								в том числе налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетн.месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные рвсходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	13	14		21
Магистральные сети водопровода на станции Алтынколь. Наружные сети водопровода В1,противопожарного водопровода В2 (от Т.5 до Т.6).	186 284 256,27	46 674 951,38							5 000 887,65
Магистральные сети водопровода на станции Алтынколь. Наружные сети канализации К1,К1Н(участок от Т.5-Т.6)	67 016 218,92	43 787 297,92							4 691 496,21
Итого	253 300 475,19	90 462 249,30							9 692 383,85

Стоимость выполненных работ: 90 462 249,30 *(Девяносто миллионов четыреста шестьдесят две тысячи двести сорок девять) тенге 30 тыин*

Сумма оплаты с учетом вычета ранее оплаченного аванса 40 % и гарантийного удержания прописью: 45 231 124,65 *(Сорок пять миллионов двести тридцать одна тысяча сто двадцать четыре) тенге 65 тыин*

Генподрядчик:
Генеральный директор: _____ **Тубекбаев Ж.Т.**

Субподрядчик:
Директор _____ **Матвеев А.В.**

Счет-фактура № 0000000010 г 30 сентября 2011 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0016051, от 14.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №Абк1/Сбп/8-18/156-11 от 19.07.2011 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО "АБК Құрылыс-1" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620200233534, БИН: 031240001439, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Майлина, 31, ВП-№43 (10а)

ИИК покупателя: KZ059261501128648001, в банке А.Ф. АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы по наружным коммуникациям, участок Т5-Т6 на ст. Алтынколь	тг.	1	80 769 865,45	80 769 865,45	12%	9 692 383,85	90 462 249,30	0	
Всего по счету:					**80 769 865,45**		**9 692 383,85**	**90 462 249,30**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по материалам

(должность)

Чулембаева Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство новой железнодорожной линии Жетыген-Коргас-граница Республики Казахстан

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТ. Алтынколь.Наружные сети водопровода и канализации

ОБЬЕКТ НОМЕР EL-02/18-ИТК(18/1076

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"

АКТ приемки выполненных работ за сентябрь 2011 г.

НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1,ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В2(ОТ Т.4 до Т.6)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1										
1	С130804-23	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 280 мм 10м	467,06	37400	-	17468044	-	-	-	-	-	-
2	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм м	212,85	321	-	68324	-	-	-	-	-	-
3	СПРАЙС-ЛИСТ "PLAST INVEST"	-Отвод PN16 д.280, на 90гр. шт	5	22595,85	-	112979	-	-	-	-	-	-
4	СПРАЙС-ЛИСТ "PLAST INVEST"	-Отвод PN16 д.280, на 45гр.термарез шт	1	22595,85	-	22596	-	-	-	-	-	-
5	СПРАЙС-ЛИСТ "PLAST	-Отвод PN16 д.280, на 12гр.термарез	1	22595,85	-	22596	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INVEST"	шт		-	-	-	-	-	-	-
6	СПРАЙС-ЛИСТ "PLAST INVEST"	-Отвод PN16 д.280, на 15гр.термарез	1	22595,85	-	22596	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
7	СПРАЙС-ЛИСТ "PLAST INVEST"	-Отвод PN16 д.280, на 7гр.термарез	2	22595,85	-	45192	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	СПРАЙС-ЛИСТ "PLAST INVEST"	-Отвод PN16 д.280, на 5гр.термарез	3	22595,85	-	67788	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	5	227	-	1135	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0594	40200	-	2387	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
11	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	1,28	2630	-	3366	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
12	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	3,6	5500	-	19800	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
13	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400	-	13400	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
14	С12021-96	-Стоимость стремянки	0,567	177400	-	100586	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			17970788	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17856803	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17833636	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			23166	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1071408	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18928211	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			100586	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			100586	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6035	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			106621	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			13400	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13400	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			804	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			14204	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			19049036	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД В1 переход под Ж/Д путями на ПК 2822-14м								
15	Е0122-8-11	-УКЛАДКА футляра d 530х8мм км	0,083	309142,18	115368,43	25659	9576	23471	857	71
				162000	55530	13446	4609	130	271,21	23
16	С130806-130 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х8 мм м	83,33	9520	-	793321	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	С130804-23	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 280 мм 10м	8,38	37400	-	313524	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Фланцевое кольцо Д280 ДЛЯ ОПОРЫ РАБОЧЕЙ ТРУБЫ В ФУТЛЯРЕ шт	28	8017,88	-	224501	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Фланцевый адаптер Д280 шт	4	8078,62	-	32314	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	СПРАЙС-ЛИСТ "PLAST INVEST"	-Отвод PN16 д.280, на 95гр. шт	1	22595,85	-	22596	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Фланцевое кольцо Д280 шт	4	8017,88	-	32072	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	СПРАЙС-ЛИСТ "DANFOSS"	-Затвор дисковый поворотный Д250 шт	2	48536,05	-	97072	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С143018-33 Изм. и доп.вып.6	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой	3,22	2630	-	8469	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ м								
24	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	11,4	5500 -	- -	62700 -	- -	- -	- -	- -
25	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,195	40200 -	- -	7839 -	- -	- -	- -	- -
26	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	3	13400 -	- -	40200 -	- -	- -	- -	- -
27	С12021-96	-Стоимость стремянки т	0,135	177400 -	- -	23949 -	- -	- -	- -	- -
28	С130806-120 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х7 мм м	0,8032	4560 -	- -	3663 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге ---- Тенге			1687877 --- 13446	9576 --- 4609			71 --- 23
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1623728	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2505	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	18055	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1526901	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			71301	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			23471	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		12
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3521	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			98832	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1746032	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		105
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	21576	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			23949	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23949	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1437	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			25386	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			40200	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			40200	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2412	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			42612	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1814030	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		105
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21576	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД В1 переход под Ж/Д ПУТЯМИ на ПК 2829+34м								
29	С130806-130 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х8 мм м	121,48	9520	-	1156528	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	С130804-23	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 280 мм 10м	15,25	37400	-	570387	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	С130804-23	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 280 мм 10м	1,1	37400	-	41140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Фланцевый адаптер Д280 шт	16	8078,62	-	129258	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Фланцевый адаптер Д50 шт	2	531,12	-	1062	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Фланцевое кольцо Д280 шт	16	8017,88	-	128286	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Фланцевое кольцо Д50 шт	2	968,43	-	1937	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	СПРАЙС-ЛИСТ "DANFOSS"	-Затвор дисковый поворотный Д250 шт	6	48536,05	-	291216	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	СПРАЙС-ЛИСТ "DANFOSS"	-Затвор дисковый поворотный Д50 ШТ	2	7137,02	-	14274	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	СПРАЙС-ЛИСТ "PLAST INVEST"	-Тройник неравнопроходной PE100 280-50 шт	2	21016,57 -	- -	42033 -	- -	- -	- -	- -
39	СПРАЙС-ЛИСТ "PLAST INVEST"	-Тройник равнопроходной д.280 PE100 шт	2	19801,74 -	- -	39603 -	- -	- -	- -	- -
40	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	2	285 -	- -	570 -	- -	- -	- -	- -
41	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ м	5,58	2630 -	- -	14675 -	- -	- -	- -	- -
42	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	16,2	5500 -	- -	89100 -	- -	- -	- -	- -
43	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	2,1	6870 -	- -	14427 -	- -	- -	- -	- -
44	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,674	40200 -	- -	27095 -	- -	- -	- -	- -
45	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	7	13400 -	- -	93800 -	- -	- -	- -	- -
46	С12021-96	-Стоимость стремянки т	0,189	177400 -	- -	33529 -	- -	- -	- -	- -
47	С130806-120 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х7 мм м	2,01	4560 -	- -	9156 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2698077	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2570749	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2452546	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			118202	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			154245	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2724994	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			33529	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			33529	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2012	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			35540	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			93800	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			93800	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5628	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			99428	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2859962	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД В1 переход под Ж/Д путями на ПК 2822+5.4м								
48	С130806-130 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х8 мм м	62,25	9520	-	592601	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	С130804-23	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 280 мм 10м	6,26	37400	-	234199	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Фланцевое кольцо Д280 ДЛЯ ОПОРЫ РАБОЧЕЙ ТРУБЫ В ФУТЛЯРЕ шт	21	8017,88	-	168375	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Фланцевый адаптер Д280 шт	4	8078,62	-	32314	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Фланцевое кольцо Д280 шт	4	8017,88	-	32072	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	СПРАЙС-ЛИСТ "DANFOSS"	-Затвор дисковый поворотный Д250	2	48536,05	-	97072	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
54	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	0,9	2630	-	2367	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
55	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	3,6	5500	-	19800	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
56	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,195	40200	-	7839	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
57	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	13400	-	26800	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
58	С12021-96	-Стоимость стремянки	0,054	177400	-	9580	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
59	С130806-120 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х7 мм	0,4016	4560	-	1831	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1224850	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1188471	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1166304	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			22167	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			71308	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1259779	-	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9580	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9580	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			575	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10154	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			26800	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26800	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1608	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			28408	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1298341	-	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД В1 переход под Ж/Д путями на ПК 2818+64.8м								
60	С130806-130 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х8 мм м	57,23	9520	-	544811	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	С130804-23	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 280 мм 10м	5,76	37400	-	215312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Фланцевое кольцо Д280 ДЛЯ ОПОРЫ РАБОЧЕЙ ТРУБЫ В ФУТЛЯРЕ шт	19	8017,88	-	152340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Фланцевый адаптер Д280 шт	4	8078,62	-	32314	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	СПРАЙС-ЛИСТ "PLAST INVEST"	-Отвод PN16 Д280, на 90гр. шт	1	15287,43	-	15287	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
65	СПРАЙС-ЛИСТ "PLAST INVEST"	-Отвод PN16 Д280, на 101гр. шт	1	15287,43	-	15287	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Фланцевое кольцо Д280 шт	4	8017,88	-	32072	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	СПРАЙС-ЛИСТ "DANFOSS"	-Затвор дисковый поворотный Д250 шт	2	48536,05	-	97072	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ м	1,38	2630	-	3629	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	С143018-37 Изм. и	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и	3,6	5500	-	19800	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м		-	-	-	-	-	-	-
70	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,195	40200	-	7839	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	2	13400	-	26800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	С12021-96	-Стоимость стремянки т	0,054	177400	-	9580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73	С130806-120 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х7 мм м	0,4016	4560	-	1831	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			1173974	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1137595	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1114165	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			23429	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			68256	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1205850	-	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9580	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9580	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			575	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10154	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26800	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26800	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1608	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			28408	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			1244413	-	-		-

РАЗДЕЛ 6. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	С130804-218 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 265,8 мм м	4283,41	5640 -	- -	24158432 -	- -	- -	- -	- -
75	С130804-209 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 92,8 мм м	151,5	688 -	- -	104232 -	- -	- -	- -	- -
76	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм м	39,16	714 -	- -	27957 -	- -	- -	- -	- -
77	СПРАЙС-ЛИСТ	Пожарный гидрант ПГ3000 Н 1750мм шт	17	30739,28 -	- -	522568 -	- -	- -	- -	- -
78	СПРАЙС-ЛИСТ	Пожарный гидрант ПГ3000 Н 2250мм шт	10	31420,36 -	- -	314204 -	- -	- -	- -	- -
79	СПРАЙС-ЛИСТ	Пожарный гидрант ПГ3000 Н 2750мм шт	1	33372,78 -	- -	33373 -	- -	- -	- -	- -
80	СПРАЙС-ЛИСТ "DAnfOss"	Затвор дисковый поворотный Д300 шт	2	58314,41 -	- -	116629 -	- -	- -	- -	- -
81	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	Фланцевый адаптер Д315 шт	6	12755,72 -	- -	76534 -	- -	- -	- -	- -
82	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	Фланцевый адаптер Д110 шт	1	1370,33 -	- -	1370 -	- -	- -	- -	- -
83	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	Фланцевое кольцо Д315 шт	6	11783,86 -	- -	70703 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Фланцевое кольцо Д110 шт	1	1190,53	-	1191	-	-	-	-
85	C"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Отвод на 90гр.PN 16 Д315 шт	5	34501,18	-	172506	-	-	-	-
86	C"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Отвод на 45гр.PN 16 Д315 шт	1	34501,18	-	34501	-	-	-	-
87	C"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Отвод на 5гр.PN 16 Д315 шт	3	34501,18	-	103504	-	-	-	-
88	C"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Отвод на 7гр.PN 16 Д315 шт	2	34501,18	-	69002	-	-	-	-
89	C"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Отвод на 15гр.PN 16 Д315 шт	1	34501,18	-	34501	-	-	-	-
90	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	1,55	40200	-	62471	-	-	-	-
91	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	51,9	5500	-	285450	-	-	-	-
92	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ м	20,92	2630	-	55020	-	-	-	-
93	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	28	13400	-	375200	-	-	-	-
94	С12021-96	-Стоимость стремянки т	0,756	177400	-	134114	-	-	-	-
95	С130806-126 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х8 мм	6,83	6920	-	47244	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м								
96	С130806-101 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм м	0,2008	2250	-	452	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			26801158	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26291844	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			25951374	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			340470	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1577511	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27869354	-	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			134114	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			134114	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8047	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			142161	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			375200	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			375200	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			22512	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			397712	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			28409228	-	-		-

РАЗДЕЛ 7. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2 ПЕРЕХОД НА ПК2822-14

97	С130806-130 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х8 мм м	85,34	9520	-	812437	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
98	С130804-218 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 265,8 мм м	85,85	5640	-	484194	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8,02-06ОБ-2002									
99	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Фланцевое кольцо Д315 ДЛЯ ОПОРЫ РАБОЧЕЙ ТРУБЫ В ФУТЛЯРЕ шт	28	11783,86	-	329948	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
100	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,1034	40200	-	4156	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
101	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	3	5500	-	16500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
102	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ м	0,6	2630	-	1578	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
103	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	1	13400	-	13400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
104	С12021-96	-Стоимость стремянки т	0,027	177400	-	4790	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
105	С130806-126 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х8 мм м	0,4016	6920	-	2779	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			1669781	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1651592	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1633514	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			18078	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			99096	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1750687	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4790	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4790	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			287	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5077	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			13400	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13400	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			804	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			14204	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1769968	-	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2 ПЕРЕХОД на ПК2829+34								
106	С130806-130 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х8 мм м	123,49	9520	-	1175644	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
107	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Фланцевое кольцо Д315 ДЛЯ ОПОРЫ РАБОЧЕЙ ТРУБЫ В ФУТЛЯРЕ шт	41	11783,86	-	483138	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
108	С130804-218 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 315х23,2 мм м	168,3	5640	-	949212	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
109	СПРАЙС-ЛИСТ	-Пожарный гидрант ПГ3000 Н 2000мм шт	1	30648,47	-	30648	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
110	СПРАЙС-ЛИСТ	-Пожарный гидрант ПГ3000 Н 2250мм шт	1	31420,36	-	31420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
111	СПРАЙС-ЛИСТ	-Пожарный гидрант ПГ3000 Н 2500мм шт	2	32101,44	-	64203	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
112	С130810-124	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6-108х4 мм шт	2	750	-	1500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Фланцевый адаптер Д315 шт	9	12755,72	-	114801	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
114	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Фланцевый адаптер Д110 шт	1	1370,33	-	1370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
115	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Фланцевое кольцо Д315 шт	9	11783,86	-	106055	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
116	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Фланцевое кольцо Д110 шт	1	2065,21	-	2065	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
117	СПРАЙС-ЛИСТ "DANFOSS"	-Затвор дисковый поворотный Д300 065В7360 шт	6	58314,41	-	349886	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
118	СПРАЙС-ЛИСТ "DANFOSS"	-Затвор дисковый поворотный Д100 065В7355 шт	1	10080,23	-	10080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
119	С130809-36	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	3	572	-	1716	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
120	С130809-41	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 300 мм шт	16	2120	-	33920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
121	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,5884	40200	-	23655	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
122	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	18,6	5500	-	102300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
123	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ м	5,56	2630	-	14623	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
124	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	8	13400	-	107200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
125	С12021-96	-Стоимость стремянки т	0,216	177400 -	- -	38318 -	- -	- -	- -	- -
126	С130804-218 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 315х23,2 мм м	11	5640 -	- -	62040 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге ---- Тенге			3703797 --------- -	- --------- -			- --------- -
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3558278	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3441355	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			116923	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			213497	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3771775	-	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			38318	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			38318	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2299	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			40618	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			107200	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			107200	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6432	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			113632	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			3926024	-	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2 ПЕРЕХОД НА ПК2822+5.4								
127	С130806-130 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х8 мм м	62,25	9520 -	- -	592601 -	- -	- -	- -	- -
128	СПрайс лист"PlAsT InvEsT	-Фланцевое кольцо Д315 ДЛЯ ОПОРЫ РАБОЧЕЙ ТРУБЫ В ФУТЛЯРЕ	21	11783,86 -	- -	247461 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TrAdE"	шт								
129	С130804-218 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 315х23,2 мм м	62,62	5640 -	- -	353177 -	- -	- -	- -	- -
130	СПРАЙС-ЛИСТ	Пожарный гидрант ПГ3000 Н 2250мм шт	1	31420,36 -	- -	31420 -	- -	- -	- -	- -
131	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	Фланцевый адаптер Д315 шт	4	12755,72 -	- -	51023 -	- -	- -	- -	- -
132	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	Фланцевое кольцо Д315 шт	4	11783,86 -	- -	47135 -	- -	- -	- -	- -
133	С130809-41	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 300 мм шт	4	2120 -	- -	8480 -	- -	- -	- -	- -
134	СПРАЙС-ЛИСТ "DANFOSS"	Затвор дисковый поворотный Д300 шт	2	58314,41 -	- -	116629 -	- -	- -	- -	- -
135	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,1188	40200 -	- -	4774 -	- -	- -	- -	- -
136	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	4,2	5500 -	- -	23100 -	- -	- -	- -	- -
137	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ м	1,3	2630 -	- -	3419 -	- -	- -	- -	- -
138	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	2	13400 -	- -	26800 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
139	С12021-96	-Стоимость стремянки т	0,054	177400 -	- -	9580 -	- -	- -	- -	- -
140	С130806-126 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х8 мм м	0,8032	6920 -	- -	5558 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			1521157	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1484777	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1458258	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			26519	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			89087	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1573864	-	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9580	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9580	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			575	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10154	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26800	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26800	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1608	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			28408	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			1612427	-	-		-

РАЗДЕЛ 10. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2 ПЕРЕХОД НА ПК2818-64.8

141	С130806-130 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х8 мм м	57,23	9520 -	- -	544811 -	- -	- -	- -	- -
142	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Фланцевое кольцо Д315 ДЛЯ ОПОРЫ РАБОЧЕЙ ТРУБЫ В ФУТЛЯРЕ шт	17	11783,86 -	- -	200326 -	- -	- -	- -	- -
143	С130804-218 Изм. и	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ	57,57	5640	-	324695	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 315х23,2 мм м		-	-	-	-	-	-	-
144	СПРАЙС-ЛИСТ	-Пожарный гидрант ПГ3000 Н 2250мм шт	1	31420,36 -	- -	31420 -	- -	- -	- -	- -
145	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	-ОТВОД Д315 шт	1	34501,18 -	- -	34501 -	- -	- -	- -	- -
146	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Фланцевый адаптер Д315 шт	3	12755,72 -	- -	38267 -	- -	- -	- -	- -
147	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Фланцевое кольцо Д315 шт	3	11783,86 -	- -	35352 -	- -	- -	- -	- -
148	С130809-41	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 300 мм шт	4	2120 -	- -	8480 -	- -	- -	- -	- -
149	СПРАЙС-ЛИСТ "DAnfOss"	-Затвор дисковый поворотный Д300 шт	2	58314,41 -	- -	116629 -	- -	- -	- -	- -
150	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	3,9	5500 -	- -	21450 -	- -	- -	- -	- -
151	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ м	1,28	2630 -	- -	3366 -	- -	- -	- -	- -
152	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	2	13400 -	- -	26800 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
153	С12021-96	-Стоимость стремянки т	0,054	177400 -	- -	9580 -	- -	- -	- -	- -
154	С130806-126 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х8 мм м	0,8032	6920 -	- -	5558 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге Тенге			1401234 -	- -			- -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1364855	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1340038	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			24816	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			81891	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1446746	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9580	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9580	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			575	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10154	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			26800	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26800	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1608	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			28408	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1485308	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге Тенге			59852695 13446	9576 4609			71 23
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			58728691	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2505	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18055	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			57918093	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			785072	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23471	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3521	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3525130	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			62277292	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		105
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21576	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			373604	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			373604	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22416	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			396021	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			750400	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			750400	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45024	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			795424	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			63468737	-	-		-

Пересчет в текущих ценах, К-1, 66928921 105 947 677,85 тенге
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 2 118 953,55 тенге
Налог на добавленную стоимость, 12 % 12 967 995,76 тенге

Итого с НДС 121 034 627,17 тенге

Генеральный подрядчик:
Генеральный директор ТОО "АБК Курылыс-1"
Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Члены комиссии Акта выполненных работ:

Управляющий директор ТОО "АБК Курылыс-1" Бершимбаев Б.М.

Главный экономист ТОО "АБК Курылыс-1" Шайкенова Б.Р. Пусть см. на оборотн.

Руководитель проекта ТОО "АБК Курылыс-1" Похлебин А.В.

Начальник ПТО ТОО "АБК Курылыс-1" Апбозов Ж А._____

Инженер-сметчик ТОО "АБК Курылыс-1" Абдин М.У._____

Технический надзор ТОО "АБК Курылыс-1" Човдурбаев Т._____

Начальник участка ТОО "АБК Курылыс-1" Бурабаев С.А._____ Согласно графика

Инженер ПТО Жарматанбетов Р.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство новой железнодорожной линии Жетыген-Коргас-граница Республики Казахстан

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТ. Алтынколь.Наружные сети водопровода и канализации

ОБЬЕКТ НОМЕР 10761

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"

АКТ приемки выполненных работ за сентябрь 2011 г.

НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1,К1Н УЧАСТОК Т4-Т6

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. НАПОРНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1Н								
1	С130806-107 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х7 мм м	12,05	3280	-	39517	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Фланцевое кольцо Д110 ДЛЯ ОПОРЫ РАБОЧЕЙ ТРУБЫ В ФУТЛЯРЕ шт	4	2065,21	-	8261	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С130804-15	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм 10м	237,96	6470	-	1539575	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	С130804-15	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм 10м	0,505	6470	-	3267	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	С143018-33 Изм. и доп.вып.6	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой	1,96	2630	-	5155	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ м								
6	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	8,1	5500	-	44550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99 комплект	3	10500	-	31500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С12021-96	-Стоимость стремянки т	0,081	177400	-	14369	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,195	40200	-	7839	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С130806-102 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х7 мм м	1,41	2610	-	3669	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	СПРАЙС-ЛИСТ "DANFOSS"	-Затвор дисковый поворотный Д100 065В7355 шт	5	10080,23	-	50401	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С130903-19	-Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 100 мм шт	2	5430	-	10860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	СПрайс лист ТОО"PlAsT InvEsT TrAd"	-ОТВОД 90 ГРАД Д110 шт	3	3632,34	-	10897	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	СПрайс лист ТОО"PlAsT InvEsT TrAd"	-ОТВОД 5ГРАД Д110 шт	2	3632,34	-	7265	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	СПрайс лист ТОО"PlAsT InvEsT TrAd"	-ОТВОД 16ГРАД Д110 шт	1	3632,34 -	- -	3632 -	- -	- -	- -	- -
16	СПрайс лист ТОО"PlAsT InvEsT TrAd"	-ОТВОД 74ГРАД Д110 шт	1	3632,34 -	- -	3632 -	- -	- -	- -	- -
17	СПрайс лист ТОО"PlAsT InvEsT TrAd"	-Тройник равнопроходной Д110 шт	2	2915,59 -	- -	5831 -	- -	- -	- -	- -
18	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Фланцевый адаптер Д110 PE 100,SDR 11.PN10 шт	10	1370,33 -	- -	13703 -	- -	- -	- -	- -
19	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Фланцевое кольцо Д110. PN10 шт	10	2065,21 -	- -	20652 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге ---- Тенге			1824577 -	-			- -
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1778708	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1729003	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			49705	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			106722	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1885430	-	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14369	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14369	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			862	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15232	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			31500	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			31500	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1890	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			33390	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1934052	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. НАПОРНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1Н.ПЕРЕХОД ПОД Ж/Д ПУТЯМИ НА ПК 2822-14м

20	С130806-107- Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х7 мм м	81,32	3280 -	- -	266743 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
21	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Фланцевое кольцо Д110 ДЛЯ ОПОРЫ РАБОЧЕЙ ТРУБЫ В ФУТЛЯРЕ шт	27	2065,21	-	55761	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С130804-15	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм 10м	8,89	6470	-	57505	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ м	2,73	2630	-	7180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	12,6	5500	-	69300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99 комплект	4	10500	-	42000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	С12021-96	-Стоимость стремянки т	0,114	177400	-	20224	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	-	40200	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	СПРАЙС-ЛИСТ "DANFOSS"	-Затвор дисковый поворотный Д100 065В7355 шт	4	10080,23	-	40321	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Фланцевый адаптер Д110 PE 100,SDR 11.PN10 шт	8	1370,33	-	10963	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Фланцевое кольцо Д110. PN10 шт	8	2065,21	-	16522	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	СПрайс	-Стоимость отводов Д110	1	3632,34	-	3632	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	лист ТОО"PlAsT InvEsT TrAd"	шт		-	-	-	-	-	-	-
32	СПрайс лист ТОО"PlAsT InvEsT TrAd"	-Тройник равнопроходной Д110 шт	1	2915,59 -	- -	2916 -	- -	- -	- -	- -
33	С130806-102 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х7 мм м	1	2610 -	- -	2620 -	- -	- -	- -	- -
		КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
34	С130804-18	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм 10м	22,83	12100 -	- -	276195 -	- -	- -	- -	- -
35	С130804-21	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 225 мм 10м	13,13	24000 -	- -	315120 -	- -	- -	- -	- -
36	С130804-15	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм 10м	2,64	6470 -	- -	17081 -	- -	- -	- -	- -
37	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ м	6,66	2630 -	- -	17516 -	- -	- -	- -	- -
38	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	6,3	3450 -	- -	21735 -	- -	- -	- -	- -
39	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	16,5	5500 -	- -	90750 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99 комплект	12	10500	-	126000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	С12021-96	-Стоимость стремянки т	0,324	177400	-	57478	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	1,76	40200	-	70913	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	СПрайс лист"САНТЕХКОМПЛЕКТ"	-ЗАДВИЖКА 31Ч6БР Д200 шт	1	10689,29	-	10689	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ПРОМ-НЕСТАНДАРТ" Г.ЧЕБОКСАРЫ	-КОЛОНКА УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКОЙ Д200 С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ШТ	1	29389,18	-	29389	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Фланцевый адаптер Д225 РЕ 100,SDR 11 PN10 шт	2	4677,1	-	9354	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Фланцевое кольцо Д225 PN10 шт	2	5831,19	-	11662	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	С130806-120 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х7 мм м	5,62	4560	-	25638	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	С11011-855	-ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТОЯКА т	0,0008	47800	-	37	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	С130810-124	-ПЕРЕХОД К219х6-108х4 шт	1	750	-	750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге 1675993 - -
---- ---
Тенге - - -

Стоимость общестроительных работ - Тенге 1430292 - - -
Стоимость материалов и конструкций - Тенге 1223811 - - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			206481	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85818	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1516109	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			77701	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			77701	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4662	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			82363	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			168000	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			168000	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10080	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			178080	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1776553	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ К1 ПЕРЕХОД ПОД Ж/Д ПУТИ НА ПК 2829+20м								
50	С130806-125	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х7 мм	37,15	6060	-	225117	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м		-	-	-	-	-	-	-
51	С130804-21	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 225 мм	3,74	24000	-	89688	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
52	С143018-33	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	1,25	2630	-	3288	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м		-	-	-	-	-	-	-
53	С143018-37	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	6,3	5500	-	34650	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м		-	-	-	-	-	-	-
54	С131104-14	-Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	2	10500	-	21000	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	комплект		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С12021-96	-Стоимость стремянки т	0,054	177400 - -	- - -	9580 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
56	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,248	40200 - -	- - -	9970 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
57	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Фланцевое кольцо Д225 PN10 шт	12	5831,19 - -	- - -	69974 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге ---- Тенге			463266 --------- -	- --------- -			- --------- -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			432686	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			394749	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			37938	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25961	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			458647	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9580	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9580	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			575	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10154	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			21000	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21000	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1260	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			22260	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			491062	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге ---- Тенге			3963836 --------- -	- --------- -			- --------- -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3641686	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3347563	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			294123	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			218501	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3860187	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			101650	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			101650	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6099	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			107749	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			220500	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			220500	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13230	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			233730	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4201666	-	-		-

Пересчет в текущих ценах, К-1, 66928921	7 013 795,72 тенге
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	140 275,91 тенге
Налог на добавленную стоимость, 12 %	858 488,59 тенге
Итого с НДС	**8 012 560,23 тенге**

Генеральный подрядчик:

Генеральный директор ТОО "АБК Курылыс-1"
Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Члены комиссии Акта выполненных работ:

Управляющий директор ТОО "АБК Курылыс-1"	Бершимбаев Б.М.
Главный экономист ТОО "АБК Курылыс-1"	Шайкенова Б.Р.
Руководитель проекта ТОО "АБК Курылыс-1"	Похлебин А.В.
Начальник ПТО ТОО "АБК Курылыс-1"	Апбозов Ж.А.
Инженер-сметчик ТОО "АБК Курылыс-1"	Абдин М.У.

Технический надзор ТОО "АБК Курылыс-1"

Начальник участка ТОО "АБК Курылыс-1"

Инженер ПТО

Човдурбаев Т.

Бурабаев С.А.

Согласно графика

Нарматанбетов Р.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство новой железнодорожной линии Жетыген-Коргас-граница Республики Казахстан

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТ. Алтынколь.Наружные сети водопровода и канализации

ОБЬЕКТ НОМЕР EL-02/18-ИТК(18/1076 1)

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"

АКТ приемки выполненных работ за сентябрь 2011 г.

НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1,ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В2(ОТ Т.7 до кол.В1-2 и В2-2/ПГ)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1								
1	С130806-130 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х8 мм м	179,72	9520	-	1710896	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	С130804-23	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 280 мм 10м	151,8	37400	-	5677320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм м	105	279	-	29295	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	СПрайс	-Фланцевый адаптер Д280	7	8078,62	-	56550	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	шт		-	-	-	-	-	-	-
5	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Фланцевый адаптер Д50 шт	3	531,12 -	- -	1593 -	- -	- -	- -	- -
6	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Фланцевое кольцо Д280 шт	7	8017,88 -	- -	56125 -	- -	- -	- -	- -
7	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Фланцевое кольцо Д50 шт	3	968,43 -	- -	2905 -	- -	- -	- -	- -
8	СПРАЙС-ЛИСТ "PLAST INVEST"	-Отвод PN16 д.280, на 90гр. шт	12	14284,46 -	- -	171413 -	- -	- -	- -	- -
9	СПРАЙС-ЛИСТ "DANFOSS"	-Затвор дисковый поворотный 065B7359 Д250 шт	2	48536,05 -	- -	97072 -	- -	- -	- -	- -
10	СПРАЙС-ЛИСТ "DANFOSS"	-Затвор дисковый поворотный 065B7352 Д50 ШТ	2	7137,02 -	- -	14274 -	- -	- -	- -	- -
11	СПРАЙС-ЛИСТ "PLAST INVEST"	-Тройник неравнопроходной PE100 280-50 шт	3	21016,57 -	- -	63050 -	- -	- -	- -	- -
12	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	3	285 -	- -	855 -	- -	- -	- -	- -
13	С130806-120 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х7 мм м	2,01	4560 -	- -	9156 -	- -	- -	- -	- -
14	С130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм м	0,6024	1060 -	- -	639 -	- -	- -	- -	- -
15	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,4	40200 -	- -	16080 -	- -	- -	- -	- -
16	С143018-33 Изм. и доп.вып.6	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой	6,6	2630 -	- -	17358 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ м								
17	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	14,7	5500	-	80850	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	7	13400	-	93800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С12021-96	-Стоимость стремянки т	0,216	177400	-	38318	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2								
	Трубопроводы В2									
20	С130806-130 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х8 мм м	181,72	9520	-	1730012	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	С130804-175 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, D 315Х35,2 мм м	432,15	10900	-	4710435	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С130804-218 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 D 315Х23,2 мм м	964,8	5640	-	5441472	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8,02-06ОБ-2002									
23	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм м	120,48	714 -	- -	86023 -	- -	- -	- -	- -
24	СПРАЙС-ЛИСТ	-Пожарный гидрант ПГ3000 Н 1750мм шт	6	31329,55 -	- -	187977 -	- -	- -	- -	- -
25	СПРАЙС-ЛИСТ	-Пожарный гидрант ПГ3000 Н 2250мм шт	1	31329,55 -	- -	31330 -	- -	- -	- -	- -
26	СПРАЙС-ЛИСТ "DANFOSS"	-Затвор дисковый поворотный Д300 шт	2	58314,41 -	- -	116629 -	- -	- -	- -	- -
27	СПРАЙС-ЛИСТ "DANFOSS"	-Затвор дисковый поворотный 065В7355 Д100 ШТ	3	10080,23 -	- -	30241 -	- -	- -	- -	- -
28	СПРАЙС-ЛИСТ "VECTOr 7"	-Затвор дисковый поворотный Д300 шт	2	281885,34 -	- -	563771 -	- -	- -	- -	- -
29	С130809-13	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 125 мм шт	3	618 -	- -	1854 -	- -	- -	- -	- -
30	СПРАЙС-ЛИСТ "PLAST INVEST"	-Отвод на 90гр. д.315 PN16 шт	6	33069,06 -	- -	198414 -	- -	- -	- -	- -
31	СПРАЙС-ЛИСТ "PLAST INVEST"	-Отвод на 25гр. д.315 шт	1	22342,57 -	- -	22343 -	- -	- -	- -	- -
32	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Фланцевый адаптер Д315 PN16 шт	4	12755,72 -	- -	51023 -	- -	- -	- -	- -
33	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Фланцевое кольцо Д315 шт	4	11783,86 -	- -	47135 -	- -	- -	- -	- -
34	СПРАЙС-ЛИСТ "PLAST INVEST"	-Отвод на 93гр. д.315 PN16 шт	3	33069,06 -	- -	99207 -	- -	- -	- -	- -
35	СПРАЙС-ЛИСТ "PLAST INVEST"	-Отвод на 115гр. д.315 PN16 шт	1	33069,06 -	- -	33069 -	- -	- -	- -	- -
36	СПРАЙС-ЛИСТ "PLAST INVEST"	-Отвод на 122гр. д.315 PN16 шт	1	33069,06 -	- -	33069 -	- -	- -	- -	- -
37	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков	0,466	40200	-	18733	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		арматуры т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
38	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	22,5	5500 -	- -	123750 -	- -	- -	- -	- -
39	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ м	10,2	2630 -	- -	26826 -	- -	- -	- -	- -
40	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	12	13400 -	- -	160800 -	- -	- -	- -	- -
41	С12021-96	-Стоимость стремянки т	0,324	177400 -	- -	57478 -	- -	- -	- -	- -
42	С130806-125 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х7 мм м	4,02	6060 -	- -	24337 -	- -	- -	- -	- -
43	С130806-102 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х7 мм м	0,6024	2610 -	- -	1572 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге --- Тенге			21935051 --- -	- --- -			- --- -
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21584655	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21335871	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			248784	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1295079	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22879734	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			95796	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			95796	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5748	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			101544	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			254600	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			254600	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15276	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			269876	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23251154	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			21935051	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21584655	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21335871	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			248784	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1295079	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22879734	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			95796	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			95796	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5748	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			101544	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			254600	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			254600	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15276	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			269876	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			23251154	-	-		-

Пересчет в текущих ценах, К-1,66928921	38 812900,49	тенге
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	776 258,01	тенге
Налог на добавленную стоимость, 12 %	47 50699,01	тенге
Итого с НДС	**44 339857,52**	**тенге**

Генеральный подрядчик:

Генеральный директор ТОО "АБК Курылыс-1"

Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

Члены комиссии Акта выполненных работ:

Управляющий директор ТОО "АБК Курылыс-1" Бершимбаев Б.М.

Главный экономист ТОО "АБК Курылыс-1" Шайкенова Б.Р. см. на обороте

Руководитель проекта ТОО "АБК Курылыс-1" Похлебин А.В.

Начальник ПТО ТОО "АБК Курылыс-1"	Апбозов Ж.А._____
Инженер-сметчик ТОО "АБК Курылыс-1"	Абдин М.У._____
Технический надзор ТОО "АБК Курылыс-1"	Човдурбаев Т._____
Начальник участка ТОО "АБК Курылыс-1"	Бурабаев С.А._____ Согласно графика
Инженер ПТО	Нарматанбетов Р.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2011 г.

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"
Субподрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"

Наименование строительства: "Магистральные сети водопровода на станции Алтынколь. Наружные сети водопровода В1, противопожарного водопровода В2.Т4 до Т6.Т7

'Договор:-№АБК1/Сбп/8-18/212-11 от 24 августа 2011

Наименование работ	Стоимость выполненных работ,тенге								в том числе налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетн.месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в сметьных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	13	14		21
Магистральные сети водопровода на станции Алтынколь. Наружные сети водопровода В1,противопожарного водопровода В2 (от Т.7 до кол. В1-2 и В2-2/ПГ)	44 339 857,52	44 339 857,52							4 750 699,02
Магистральные сети водопровода на станции Алтынколь. Наружные сети канализации К1, К1Н участок Т4-Т6	8 012 560,23	8 012 560,23							858 488,59
Магистральные сети водопровода на станции Алтынколь. Наружные сети водопровода В1, противопожарного водопровода В2 (от Т.4 до Т.6)	121 034 627,17	121 034 627,17							12 967 995,76
в том числе	173 387 044,91	173 387 044,91							18 577 183,38

Стоимость выполненных работ: **173 387 044,91** ***(Сто семьдесят три миллиона триста восемьдесят семь тысяч сорок четыре) тенге 91 тыин***

Сумма оплаты с учетом вычета ранее оплаченного аванса и гарантийного удержания прописью: **86 693 522,45** ***(Восемдесят шесть миллионов шестьсот девяносто три тысячи пятьсот двадцать два) тенге 45 тыин***

Генподрядчик:
Генеральный директор: _____ **Тубекбаев Ж.Т.**

Субподрядчик:
Директор _____ **Матвеев А.В.**

Счет-фактура № 0000000010 от 30 сентября 2011 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0016051, от 14.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №АБК1/Сбп/8-18/212-11 от 24.08.2011 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО "АБК Құрылыс-1" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620200233534, БИН: 031240001439, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Майлина, 31, ВП-№43 (10а)

ИИК покупателя: KZ059261501128648001, в банке А.Ф. АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы по наружным коммуникациям, участок Т4-Т6 и участок от Т7 до кол.В1-2, участок от Т7 до кол.В2-2/ПГ на ст. Алтынколь	тг.	1	154 809 861,53	154 809 861,53	12%	18 577 183,38	173 387 044,91	0	
Всего по счету:					**154 809 861,53**		**18 577 183,38**	**173 387 044,91**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по материалам

(должность)

Чулембаева Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство новой железнодорожной линии Жетыген-Коргас-граница Республики Казахстан

Договор № АБК 1/Сбп/8-18/107-11 от 16.06.2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТ. Алтынколь.Наружные сети водопровода и Канализации

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Локальная смета 8-18А-4

АКТ приемки выполненных работ за октябрь 2011 г.

НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1,ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В2(ОТ Т.1 до Т.5)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1 ОТ Т.1 до Т.5										
1	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	2221	46,6	45,41	103502	100864	27556	0,01	18		
				1,15	11,64	2554	25854	97 %	0,02	52		
3	Е010333-А5-1	--Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал т	3066	45	45	137970	137970	27594	-	-		
				-	9	-	27594	100	0,19	579		
4	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	2782	1,39	1,26	3853	3505	1268	-	-		
				-	0,47	-	1308	97	-	6		
5	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1группы грунтов м3	1916	3,08	2,66	5893	5098	2453	-	5		
				0,39	0,93	747	1782	97	-	6		
7	Е010333-А5-	--Перевозка грунта	4655	45	45	209475	209475	41895	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал		-	9	-	41895	100	0,19	880
		т								
8	E0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	21641	1,39	1,26	29973	27268	9866	-	-
				-	0,47	-	10171	97	-	49
		м3								
10	E0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1026	122,18	-	125357	-	141653	0,89	908
				122,18	-	125357	-	113	-	-
		м3								
14	E0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	11	1138,9	152,52	12528	1678	3015	1,02	11
				153,68	57,15	1690	629	130	0,28	3
		м3								
20	E0122-11-7	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 280 мм	0,43	147942,61	97234,98	63615	41811	39905	296	127
				49950	21436,6	21479	9218	130	91,71	39
		км								
21	E0122-31-8	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 280 мм	0,53	13540,88	-	7177	-	7736	72,1	38
				11227,5	-	5951	-	130	-	-
		км								
29	E0122-34-1	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	5	300,57	225,64	1503	1128	835	0,41	2
				69,53	58,98	348	295	130	0,23	1
		шт								
31	E0122-40-7	-ТОЖЕ, монтаж	5	481,59	69,84	2408	349	2413	1,73	9
				369	2,25	1845	11	130	0,01	-
		фланец								
39	E0122-35-5	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	1	585,99	36,99	586	37	430	1,93	2
				317,25	13,5	317	14	130	0,07	-
		шт								
41	E0122-35-7	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	3	2070,39	1086,01	6211	3258	4177	3,86	12
				661,5	409,5	1985	1228	130	2	6
		шт								
42	E0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,втулок	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
				69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
		шт								
46	E0122-40-7	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	1	481,59	69,84	482	70	483	1,73	2
				369	2,25	369	2	130	0,01	-
		фланец								
48	E0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	1	156,43	21,43	156	21	164	0,6	1
				126	-	126	-	130	-	-
		фланец								
50	E0122-40-2	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	1	118,85	16,47	119	16	126	0,46	-
				96,75	-	97	-	130	-	-
		фланец								
55	E0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
				69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
		шт								
58	E0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт	102,38	86,87	102	87	130	0,33	-
60	Е0122-33-3	-ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ ТФ250Х100	0,043	87211,77	3066,14	3750	132	333	31,2	1
			т	4792,5	1158,75	206	50	130	5,66	-
61	Е0122-33-3	-ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ ТФ250Х80	0,043	87211,77	3066,14	3750	132	333	31,2	1
			т	4792,5	1158,75	206	50	130	5,66	-
63	Е0122-33-2	-ЗАГЛУШКА ФЛАНЦЕВАЯ Д150	0,016	95357,36	3488,98	1526	56	130	32,7	1
			т	4950	1318,5	79	21	130	6,44	-
64	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах+ Д1500	2,7	16734,86	1879,87	45184	5076	6928	8,86	24
				1435,5	538,43	3876	1454	130	2,06	6
			м3							
65	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах+ Д2000	1,56	16734,86	1879,87	26106	2933	4003	8,86	14
				1435,5	538,43	2239	840	130	2,06	3
			м3							
66	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,03	175710,1	1826,1	5271	55	369	42,7	1
				8100	690,75	243	21	140	3,37	-
			т							
67	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,03	40200	-	1206	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
68	Е0106-33-1	-Обойма из монолитного бетона В12,5 для усиления сейсмостойкости колодцев	0,032	12664,77	1343,81	405	43	109	16,06	1
				2792,25	463,29	89	15	105	1,77	-
			м3							
74	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи	19,75	245,44	3,82	4847	75	904	0,21	4
				37,35	1,44	738	28	118	0,01	-
			м2							
75	Е0113-39-3	-Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме(Швов внутренней с стороны)	2,29	612,02	1,57	1402	4	269	0,67	2
				130,5	-	299	-	90	-	-
			м2							
76	Е0113-39-4	-Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	2,29	529,82	1,57	1213	4	176	0,47	1
			м2	85,5	-	196	-	90	-	-
77	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	14,99	636,81	24,55	9546	368	904	0,26	4
				39,83	9,2	597	138	123	0,04	1
			м2							
78	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	8,65	313,86	14,76	2715	128	617	0,36	3
			м2	52,43	5,54	454	48	123	0,03	-
79	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины	86,51	39,44	0,67	3412	58	206	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)		1,69	0,25	146	22	123	-	-
80	Е0106-47-18	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100 м2	0,006	4824,97	197,82	29	1	2	2,01	-
				283,5	107,95	2	1	105	0,55	-
81	Е0106-33-1	-Устройство бетонного упора м3	1,62	12664,77	1343,81	20517	2177	5538	16,06	26
				2792,25	463,29	4523	751	105	1,77	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			844531	545927			1222
			Тенге			177416	123996			1637
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			844531	-	-		-
		Материалы -	Тенге			68589	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	301412	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1206	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			51394	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			333974	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		167
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	50096	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70710	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1249215	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3026
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	351508	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1249215	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3026
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	351508	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2								
86	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	2567	46,6	45,41	119626	116578	31848	0,01	21
				1,15	11,64	2952	29881	97	0,02	60
88	Е010333-А5--1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал т	3581	45	45	161145	161145	32229	-	-
				-	9	-	32229	100	0,19	677
89	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	22381,73	1,39	1,26	30999	28201	10204	-	-
				-	0,47	-	10519	97	-	51
90	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов м3	2238	3,08	2,66	6883	5955	2866	-	6
				0,39	0,93	873	2081	97	-	7
91	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с	2556	46,6	45,41	119113	116078	31712	0,01	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		1,15	11,64	2939	29753	97	0,02	59
92	Е010333-А5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал м3	4089	45	45	184005	184005	36801	-	-
				-	9	-	36801	100	0,19	773
93	Е0101-19-1к=10	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины т	25559	1,39	1,26	35399	32204	11652	-	-
				-	0,47	-	12013	97	-	58
94	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах м3	209	483,56	6,82	101063	1425	10219	0,26	54
				40,73	2,54	8513	531	113	0,01	3
95	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м2	1411	5,55	5,55	7838	7838	2468	-	-
				-	1,8	-	2545	97	0,01	10
96	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	604	122,18	-	73797	-	83390	0,89	535
				122,18	-	73797	-	113	-	-
97	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	1410	21,55	4,52	30380	6368	23292	0,11	152
				17,03	-	24012	-	97	-	-
120	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм км	0,43	155788,86	103471,23	66989	44493	41632	306	132
				51300	23175,85	22059	9966	130	98,72	42
121	Е0122-32-8	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 300 мм км	0,52	5780	-	3006	-	3042	28,8	15
				4500	-	2340	-	130	-	-
132	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных шт	6	575,87	36,99	3455	222	2352	1,82	11
				288	13,5	1728	81	130	0,07	-
134	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных шт	4	575,87	36,99	2303	148	1568	1,82	7
				288	13,5	1152	54	130	0,07	-
142	Е0122-35-8	ТОЖЕ,МОНТАЖ шт	1	2707,16	1459,53	2707	1460	1890	5,29	5
				902,25	551,25	902	551	130	2,69	3
144	Е0122-35-6	ТОЖЕ,МОНТАЖ шт	1	1230,66	466,78	1231	467	895	3,04	3
				513	175,5	513	176	130	0,86	1
145	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	1	708,82	102,44	709	102	687	2,45	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фланец		524,25	4,5	524	5	130	0,02	-
146	Е0122-40-6	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	1	391,37	57,24	391	57	395	1,43	1
		фланец		301,5	2,25	302	2	130	0,01	-
152	Е0122-33-3	-ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ ППТФ 300Х300	0,136	87211,77	3066,14	11861	417	1052	31,2	4
		т		4792,5	1158,75	652	158	130	5,66	1
153	Е0122-33-3	-ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ ППТФ 300Х200	0,193	87211,77	3066,14	16832	592	1493	31,2	6
		т		4792,5	1158,75	925	224	130	5,66	1
154	Е0122-33-3	-ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ ТФ 300Х80	0,1	87211,77	3066,14	8721	307	774	31,2	3
		т		4792,5	1158,75	479	116	130	5,66	1
155	Е0122-33-3	-ПОЖАРНАЯ ПОДСТАВКА РАСТРУБНАЯ ППР 300Х300	1,01	87211,77	3066,14	87997	3094	7806	31,2	31
		т		4792,5	1158,75	4836	1169	130	5,66	6
156	Е0122-33-3	-КОЛЕНО РАСТРУБНОЕ УР 300 90ГРАД	0,123	87211,77	3066,14	10727	377	952	31,2	4
		т		4792,5	1158,75	589	143	130	5,66	1
157	Е0122-33-3	-ОТВОД РАСТРУБНЫЙ ОР 300 60ГРАД	0,062	87211,77	3066,14	5407	190	480	31,2	2
		т		4792,5	1158,75	297	72	130	5,66	-
158	Е0122-33-3	-ОТВОД РАСТРУБНЫЙ ОР 300 15ГРАД	0,031	87211,77	3066,14	2704	95	240	31,2	1
		т		4792,5	1158,75	149	36	130	5,66	-
159	Е0122-33-3	-ОТВОД РАСТРУБНЫЙ ОР 300 20ГРАД	0,031	87211,77	3066,14	2704	95	240	31,2	1
		т		4792,5	1158,75	149	36	130	5,66	-
161	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах+ Д1500	10,27	16734,86	1879,87	171867	19306	26354	8,86	91
				1435,5	538,43	14743	5530	130	2,06	21
		м3								
162	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах+ Д2000	1	16734,86	1879,87	16735	1880	2566	8,86	9
				1435,5	538,43	1436	538	130	2,06	2
		м3								
163	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,455	175710,1	1826,1	79948	831	5600	42,7	19
				8100	690,75	3686	314	140	3,37	2
		т								
164	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,455	40200	-	18291	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
165	Е0106-33-1	-Обойма из монолитного бетона В12,5 для усиления сейсмостойкости колодцев	0,18	12664,77	1343,81	2280	242	615	16,06	3
				2792,25	463,29	503	83	105	1,77	-
		м3								
175	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	13,5	313,86	14,76	4237	199	963	0,36	5
		м2		52,43	5,54	708	75	123	0,03	-
176	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО	496,6	39,44	0,67	19584	333	1185	0,01	5
				1,69	0,25	839	124	123	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОЛЩ.80ММ)								
178	E0106-33-1	-Устройство бетонного м2 упора	4,96	12664,77	1343,81	62817	6665	16955	16,06	80
		м3		2792,25	463,29	13850	2298	105	1,77	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		1473752	741368			1230
				Тенге		186444	178103			1787
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1473752	-	-		-
		Материалы -		Тенге		411162	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	364547	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		18291	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		116487	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		396416	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		198
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	59462	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		112210	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1982378	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		3215
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	424010	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		1982378	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		3215
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	424010	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		2318283	1287295			2452
				Тенге		363860	302099			3424
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2318283	-	-		-
		Материалы -		Тенге		479751	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	665959	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		19497	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		167881	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		730390	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		365
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	109558	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		182920	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3231593	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		6241
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	775517	-		-
		ИТОГО ПО Акту		Тенге		3231593	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		6241
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	775517	-		-

Пересчет в текущих ценах, К-1,66928921527 5 394 463,34 тенге

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 107 889,27 тенге

Налог на добавленную стоимость, 12 %	660 282,31 тенге
Итого с НДС	6 162 634,92 тенге

Генеральный подрядчик:

Генеральный директор ТОО "АБК Курылыс-1"

Тубекбаев Ж.Т.

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Главный экономист		Шилтанов	30.10.11
Управляющий директор			
Начальник ПТО		Кузьмова	28.10.11
Инженер сметчик		Абдинмуч	28.11.10
Инженер ПТО		Кексембаев	28.10.11
Технадзор		Чобдурбаев	28.10.11
Начальник участка		Бурабаев	28.10.2011

Субподрядчик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за октябрь 2011 г.

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"
Субподрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"

Наименование строительства: "Магистральные сети водопровода на станции Алтынколь. Наружные сети водопровода В1,противопожарного водопровода В2 (от Т.1 до Т.5).

'Договор:-АБК 1/дсбп/8-18/107-11 от 16 06.2011 года

Наименование работ	Стоимость выполненных работ,тенге								в том числе налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетн.месяц включительно	октябрь	СМР в сметьных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные рвсходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
1	2		4	5	6	13	14		21
Магистральные сети водопровода на станции Алтынколь. Наружные сети водопровода В1,противопожарного водопровода В2 (от Т.1 до Т.5).	88 440 926,27	6 162 634,92							660 282,31
Итого:	88 440 926,27	6 162 634,92							660 282,31

Стоимость выполненных работ: 6 162 634,92 *(Шесть миллионов сто шестьдесят две тысячи шестьсот тридцать четыре) тенге 92 тыина*

Сумма оплаты с учетом вычета ранее оплаченного аванса и гарантийного удержания прописью: 3 697 580,95 *(Три миллиона шестьсот девяноста семь тысяч пятьсот восемьдесят) тенге 95 тыин*

Генподрядчик:
Генеральный директор: _____ Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор _____ Матвеев А.В.

Счет-фактура № 00000000138 от 31 октября 2011 г. (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (1а) (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0016051, от 14.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №АБК1/Сбп/8-18/107-11 от 16.06.2011 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО "АБК Құрылыс-1" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620200233534, БИН: 031240001439, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Майлина, 31, ВП-№43 (10а)

ИИК покупателя: KZ379470398000024394, в банке АО ДБ "Альфа-Банк", БИК ALFAKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы по наружным коммуникациям, участок Т1-Т5 на ст. Алтынколь	тг.	1	5 502 352,61	5 502 352,61	12%	660 282,31	6 162 634,92	0	
Всего по счету:					**5 502 352,61**		**660 282,31**	**6 162 634,92**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по материалам

(должность)

Чулемраева Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.