307613260

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство новой железнодорожной линии Жетыген-Коргас-граница Республики Казахстан

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТ. Алтынколь.Наружные сети водопровода и канализации

ОБЬЕКТ НОМЕР EL-02/18-ИТК(18/1076 1)

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"

АКТ приемки выполненных работ за Август 2011 г.
НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1,ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В2(ОТ Т.3 ПК2801 до т.4)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1 ОТ Т.3 ПК2801 до т.4								
1	E0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	15195	46,6	45,41	708110	690066	188523	0,01	122
				1,15	11,64	17474	176879	97	0,02	353
		м3								
2	E0101-162-7	-Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	1063,65	301,5	-	320690	-	362380	1,96	2085
				301,5	-	320690	-	113	-	-
		м3								
3	E010333-A5--1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	24312	45	45	1094040	1094040	218808	-	-
				-	9	-	218808	100	0,19	4595
		т								
4	E0101-19-1к-=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	15195	1,39	1,26	21045	19146	6927	-	-
				-	0,47	-	7142	97	-	34
		м3								
5	E0101-20-1	-Работа на отвале 1группы	15195	3,08	2,66	46736	40430	19456	-	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтов								
		м3		0,39	0,93	5926	14131	97	-	46
6	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	155	1138,9	152,52	176530	23641	42482	1,02	158
		м3		153,68	57,15	23820	8858	130	0,28	43
7	Е0101-171-1	-Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых грунтах	600	483,56	6,82	290134	4092	29337	0,26	156
				40,73	2,54	24438	1524	113	0,01	7
		м2								
8	Е0122-8-11	-УКЛАДКА СТАЛЬНОГО ФУТЛЯРА Д530Х8	0,022	309142,18	115368,43	6801	2538	6221	857	19
		км		162000	55530	3564	1222	130	271,21	6
9	Е0122-14-11	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,0221	308092,51	181410,91	28778	3991	3852	388	9
				66150	68530,5	1455	1508	130	334,7	7
		км								
10	Е0122-47-4	-ПРОТАСКИВАНИЕ В СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д530 ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ Д280	22	391,72	0,6	8618	13	4563	0,91	20
				159,3	0,23	3505	5	130	-	-
		м								
11	Е0122-11-7	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 280 мм	0,46	147942,61	97234,98	68054	44728	42689	296	136
		км		49950	21436,6	22977	9861	130	91,71	42
12	Е0122-31-7	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 250 мм	0,46	12837,13	-	5905	-	6714	72,1	33
		км		11227,5	-	5165	-	130	-	-
13	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,01	78245	36133,62	782	361	669	247	2
				41850	9612,9	419	96	130	37,3	-
		км								
14	Е0122-31-5	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,01	10216,13	-	102	-	125	61,8	1
		км		9630	-	96	-	130	-	-
15	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	0,0275	58881,69	25695,31	1619	707	1426	194	5
				33075	6813,45	910	187	130	26,38	1
		км								
16	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,0275	8287,75	-	228	-	287	51,5	1
		км		8032,5	-	221	-	130	-	-
17	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,03	70153,47	10674,97	2105	320	2061	270	8
				48825	4032	1465	121	130	19,69	1
		км								
18	Е0122-14-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,03	285120,61	30429,76	8554	913	1835	205	6
				35550	11495,25	1067	345	130	56,14	2
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,03	8287,75	-	249	-	313	51,5	2
		км		8032,5	-	241	-	130	-	-
20	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,075	62566,88	6788,5	4693	509	4703	253	19
				45675	2565	3426	192	130	12,52	1
		км								
21	Е0122-14-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,075	180453,4	29493,95	13534	2212	4531	203	15
				35325	11142	2649	836	130	54,42	4
		км								
22	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,075	8097,13	-	607	-	783	51,5	4
		км		8032,5	-	602	-	130	-	-
23	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 40 мм с гидравлическим испытанием	0,02	62566,88	6788,5	1251	136	1254	253	5
				45675	2565	914	51	130	12,52	-
		км								
24	Е0122-14-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 40 мм	0,02	180453,4	29493,95	3609	590	1208	203	4
				35325	11142	707	223	130	54,42	1
		км								
25	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,02	8097,13	-	162	-	209	51,5	1
		км		8032,5	-	161	-	130	-	-
26	Е0122-8-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,025	64249,36	8122,48	1606	203	1591	254	6
				45900	3069	1148	77	130	14,99	-
		км								
27	Е0122-14-2	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,025	219036,47	29727,34	5476	743	1520	204	5
				35550	11229,75	889	281	130	54,85	1
		км								
28	Е0122-31-2	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,025	8170,63	-	204	-	261	51,5	1
		км		8032,5	-	201	-	130	-	-
29	Е0122-11-7	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 280 мм (дренажный технический)	0,005	147942,61	97234,98	740	486	464	296	1
				49950	21436,6	250	107	130	91,71	-
		км								
30	Е0122-32-7	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 250 мм	0,005	5390	-	27	-	29	28,8	-
		км		4500	-	23	-	130	-	-
31	Е0122-34-1	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	30	300,57	225,64	9017	6769	5012	0,41	12
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0122-40-3	-ТОЖЕ,МОНТАЖ фланец	6	69,53 156,43	58,98 21,43	2086 939	1769 129	130 983	0,23 0,6	7 4
33	Е0122-40-7	-ТОЖЕ,МОНТАЖ фланец	12	126 481,59	- 69,84	756 5779	- 838	130 5792	- 1,73	- 21
34	Е0122-40-1	-ТОЖЕ,МОНТАЖ фланец	9	369 74,06	2,25 9,93	4428 667	27 89	130 737	0,01 0,32	- 3
35	Е0122-40-2	-ТОЖЕ,МОНТАЖ фланец	3	63 118,85	- 16,47	567 357	- 49	130 377	- 0,46	- 1
36	Е0122-34-1	-ТОЖЕ,МОНТАЖ шт	1	96,75 300,57	- 225,64	290 301	- 226	130 167	- 0,41	- -
37	Е0122-34-1	-ТОЖЕ,МОНТАЖ шт	1	69,53 300,57	58,98 225,64	70 301	59 226	130 167	0,23 0,41	- -
38	Е0122-35-7	-ТОЖЕ,МОНТАЖ шт	6	69,53 2070,39	58,98 1086,01	70 12422	59 6516	130 8354	0,23 3,86	- 23
39	Е0122-35-5	-ТОЖЕ,МОНТАЖ шт	1	661,5 585,99	409,5 36,99	3969 586	2457 37	130 430	2 1,93	12 2
40	Е0122-35-3	-ТОЖЕ,МОНТАЖ шт	1	317,25 411,46	13,5 17,71	317 411	14 18	130 310	0,07 1,4	- 1
41	Е0122-35-2	-ТОЖЕ,МОНТАЖ шт	1	231,75 405,4	6,75 16,15	232 405	7 16	130 304	0,03 1,36	- 1
42	Е0122-35-1	-ТОЖЕ,МОНТАЖ шт	5	227,25 242,08	6,75 6,95	227 1210	7 35	130 951	0,03 0,88	- 4
43	Е0122-33-5	-МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ПЕРЕХОДОВ т	0,0006	144 121294,13	2,25 49389,75	720 73	11 30	130 64	0,01 312,7	- -
44	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм фланец	1	62775 74,06	18657 9,93	38 74	11 10	130 82	91,12 0,32	- -
45	Е0122-40-2	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм фланец	2	63 118,85	- 16,47	63 238	- 33	130 252	- 0,46	- 1
46	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм фланец	2	96,75 156,43	- 21,43	194 313	- 43	130 328	- 0,6	- 1
47	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых отводов шт	6	126 440,21	- 332,43	252 2641	- 1995	130 1476	- 0,61	- 4
48	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников шт	13	102,38 440,21	86,87 332,43	614 5723	521 4322	130 3198	0,33 0,61	2 8
49	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в	10,8	102,38 15835,78	86,87 1879,87	1331 171026	1129 20303	130 27714	0,33 8,86	4 96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сухих грунтах Д1500		1435,5	538,43	15503	5815	130	2,06	22
		м3								
50	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д2000	4	16734,86	1879,87	66939	7519	10264	8,86	35
				1435,5	538,43	5742	2154	130	2,06	8
		м3								
51	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,5033	175710,1	1826,1	88441	919	6195	42,7	21
				8100	690,75	4077	348	140	3,37	2
		т								
52	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,5033	40200	-	20234	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
53	Е0106-33-1	-ОБОЙМА ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛАССА В12,5 ДЛЯ УСИЛЕНИЯ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ КОЛОДЦА	0,03	12664,77	1343,81	380	40	103	16,06	-
				2792,25	463,29	84	14	105	1,77	-
		м3								
54	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи	182,7	245,44	3,82	44842	698	8363	0,21	39
				37,35	1,44	6824	263	118	0,01	1
		м2								
55	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	5,87	2278,7	-	13376	-	3834	3,24	19
				531	-	3117	-	123	-	-
		м3								
56	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	58,74	313,86	14,76	18436	867	4188	0,36	21
		м2		52,43	5,54	3080	325	123	0,03	2
57	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)	587,4	39,44	0,67	23165	394	1402	0,01	6
				1,69	0,25	993	147	123	-	1
		м2								
58	Е0106-47-18	-Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	0,07	4824,97	197,82	338	14	29	2,01	-
				283,5	107,95	20	8	105	0,55	-
		м3								
59	Е0106-33-1	-Устройство бетонного упора	12,03	12664,77	1343,81	152357	16166	41122	16,06	193
		м3		2792,25	463,29	33591	5573	105	1,77	21
60	Е0122-8-6	-ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ Д219Х7 ДЛЯ ПРОПУСКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ТРУБОПРОВОДОВ Д110Х6,5 ЧЕРЕЗ СТЕНКУ КОЛОДЦА	0,004	154891,68	66009,8	620	264	495	376	2
				70200	24936,75	281	100	130	121,79	-
		км								
61	Е0116-30-2	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36	5
				393,75	-	788	-	128	-	-
		шт								
62	Е0122-8-8	-ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ Д273Х7 ДЛЯ	0,004	204666,79	85907,16	819	344	667	504	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОПУСКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ТРУБОПРОВОДОВ Д160Х6,5 ЧЕРЕЗ СТЕНКУ КОЛОДЦА		95850	32451,75	383	130	130	158,5	1
		км								
63	Е0116-30-3	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	2	3549,82	1,57	7100	3	1348	3,01	6
				526,5	-	1053	-	128	-	-
		шт								
64	Е0122-8-10	-ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ Д377Х7 ДЛЯ ПРОПУСКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ТРУБОПРОВОДОВ Д280Х16,6 ЧЕРЕЗ СТЕНКУ КОЛОДЦА	0,032	270167,88	115634,5	8645	3700	7059	662	21
				126000	43681,5	4032	1398	130	213,34	7
		км								
65	Е0116-30-4	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	16	4146,95	6,95	66351	111	12211	3,56	57
				594	2,25	9504	36	128	0,01	-
		шт								
						УСТАНОВКА ВОДОРАЗБОРНОЙ КОЛОНКИ В КОЛОДЦЕ				
66	Е0122-37-4	-Установка колонок водоразборных	2	10020,81	83,18	20042	166	3048	6,57	13
				1140,75	31,5	2282	63	130	0,15	-
		шт								
67	Е0122-35-1	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
				144	2,25	288	5	130	0,01	-
		шт								
68	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,015	247994,13	49389,75	3720	741	1588	312,7	5
				62775	18657	942	280	130	91,12	1
		т								
69	Ц0112-790-3	-Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	1	684,5	59,6	685	60	571	4	4
				619	15,8	619	16	90	0,09	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3574478	2003570			3502

			Тенге			553823	465198			5239
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			685	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	635	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			571	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	86	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1331	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	720	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3496308	-	-		-
		Материалы -	Тенге			606921	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1007006	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20234	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			323900	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1100656	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		550
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	165098	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			275818	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4872781	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9220
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1172104	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			77486	-	-		-
		Материалы -	Тенге			66024	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11380	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14567	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2185	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5523	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			97576	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		75
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13566	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4971689	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9300
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1186390	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2								
70	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на	2830	46,6	45,41	131882	128522	35111	0,01	23
		автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		1,15	11,64	3255	32943	97	0,02	66
		м3								
71	Е0101-162-7	-Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в	198,1	301,5	-	59727	-	67492	1,96	388
		траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м		301,5	-	59727	-	113	-	-
		м3								
72	Е010333-А5--1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами	4528	45	45	203760	203760	40752	-	-
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал		-	9	-	40752	100	0,19	856
		т								
73	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог	2830	1,39	1,26	3920	3566	1290	-	-
		на каждые 0,5 км длины		-	0,47	-	1330	97	-	6
		м3								
74	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1группы грунтов	2830	3,08	2,66	8704	7530	3624	-	8
		м3		0,39	0,93	1104	2632	97	-	9
75	Е0101-17-7	-Погрузка грунта 1 группы с погрузкой на	2824	46,6	45,41	131603	128249	35037	0,01	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		1,15	11,64	3248	32873	97	0,02	66
			м3							
76	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	21	1138,9	152,52	23917	3203	5756	1,02	21
			м3	153,68	57,15	3227	1200	130	0,28	6
77	Е0101-171-1	-Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых грунтах	560	483,56	6,82	270792	3819	27381	0,26	146
				40,73	2,54	22809	1422	113	0,01	7
			м2							
78	Е0122-8-11	-Укладка стальных водопроводных труб (футляры) диам. 530 мм	0,01	309142,18	115368,43	3091	1154	2828	857	9
				162000	55530	1620	555	130	271,21	3
			км							
79	Е0122-14-11	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,011	308092,51	181410,91	13081	1814	1751	388	4
				66150	68530,5	662	685	130	334,7	3
			км							
80	Е0116-30-4	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	1	4146,95	6,95	4147	7	763	3,56	4
				594	2,25	594	2	128	0,01	-
			шт							
81	Е0122-47-5	-Протаскивание труб полиэтиленовых Д315 в стальной футляр Д530	10	439,99	0,69	4400	7	2074	0,91	9
				159,3	0,27	1593	3	130	-	-
			м							
82	Е0122-11-8	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм	0,5	155788,86	103471,23	77894	51736	48409	306	153
				51300	23175,85	25650	11588	130	98,72	49
			км							
83	Е0122-32-8	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 300 мм	0,5	5780	-	2890	-	2925	28,8	14
			км	4500	-	2250	-	130	-	-
84	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,04	78245	36133,62	3130	1445	2676	247	10
				41850	9612,9	1674	385	130	37,3	1
			км							
85	Е0122-32-5	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 150 мм	0,04	4194	-	168	-	201	24,7	1
			км	3870	-	155	-	130	-	-
86	Е0122-8-8	-Укладка стальнОГО ФУТЛЯРА Д325Х8	0,036	204666,79	85907,16	7368	3093	6005	504	18
			км	95850	32451,75	3451	1168	130	158,5	6
87	Е0122-14-8	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,036	815772,84	104398,81	29368	3758	4752	357	13
				62100	39438	2236	1420	130	192,61	7
			км							
88	Е0116-30-3	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и	1	3549,82	1,57	3550	2	674	3,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		просмоленной пеньковой пядью		526,5	-	527	-	128	-	-
		шт								
89	E0122-47-1	-Протаскивание СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ Д108 в стальной футляр Д325	36	244,98	0,28	8819	10	6881	0,84	30
		м		146,93	0,11	5289	4	130	-	-
90	E0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 108 мм с гидравлическим испытанием	0,32	70153,47	10674,97	22449	3416	21989	270	86
				48825	4032	15624	1290	130	19,69	6
		км								
91	E0122-14-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,32	285120,61	30429,76	91239	9738	19571	205	66
				35550	11495,25	11376	3678	130	56,14	18
		км								
92	E0122-32-3	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 100 мм	0,32	3358,5	-	1075	-	1338	20,6	7
		км		3217,5	-	1030	-	130	-	-
93	E0122-33-3	-ПОЖАРНАЯ ПОДСТАВКА РАСТРУБНАЯ ППР 300Х300	0,121	87211,77	3066,14	10553	371	936	31,2	4
		т		4792,5	1158,75	580	140	130	5,66	1
94	E0122-33-3	-ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ ППТФ 300Х200	0,496	87211,77	3066,14	43257	1521	3837	31,2	15
		т		4792,5	1158,75	2377	575	130	5,66	3
95	E0122-33-3	-ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ ППТФ 300Х300	0,308	87211,77	3066,14	26861	944	2383	31,2	10
		т		4792,5	1158,75	1476	357	130	5,66	2
96	E0122-33-3	-ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ ТФ 300Х100	0,101	87211,77	3066,14	8808	310	781	31,2	3
		т		4792,5	1158,75	484	117	130	5,66	1
97	E0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,втулок	8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
				69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
		шт								
98	E0122-35-8	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	2	2707,16	1459,53	5414	2919	3779	5,29	11
		шт		902,25	551,25	1805	1103	130	2,69	5
99	E0122-35-5	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	1	585,99	36,99	586	37	430	1,93	2
		шт		317,25	13,5	317	14	130	0,07	-
100	E0122-35-3	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	8	411,46	17,71	3292	142	2480	1,4	11
		шт		231,75	6,75	1854	54	130	0,03	-
101	E0122-34-1	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	17	300,57	225,64	5110	3836	2840	0,41	7
		шт		69,53	58,98	1182	1003	130	0,23	4
102	E0122-40-3	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
		фланец		126	-	252	-	130	-	-
103	E0122-40-8	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	12	708,82	102,44	8506	1229	8248	2,45	29
		фланец		524,25	4,5	6291	54	130	0,02	-
104	E0122-40-5	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	3	231,52	33,52	695	101	711	0,9	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фланец		180	2,25	540	7	130	0,01	-
105	Е0122-33-5	-МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ПЕРЕХОДОВ	0,0315	121294,13	49389,75	3821	1556	3335	312,7	10
		т		62775	18657	1977	588	130	91,12	3
106	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4	156,43	21,43	626	86	655	0,6	2
		фланец		126	-	504	-	130	-	-
107	Е0122-40-5	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	1	231,52	33,52	232	34	237	0,9	1
		фланец		180	2,25	180	2	130	0,01	-
108	Е0122-34-1	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	-
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	-
109	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	6	575,87	36,99	3455	222	2352	1,82	11
		шт		288	13,5	1728	81	130	0,07	-
110	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д1500	19,1	16734,86	1879,87	319636	35906	49013	8,86	169
		м3		1435,5	538,43	27418	10284	130	2,06	39
111	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,58	175710,1	1826,1	101912	1059	7138	42,7	25
		т		8100	690,75	4698	401	140	3,37	2
112	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,58	40200	-	23316	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
113	Е0106-33-1	-ОБОЙМА ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛАССА В12,5 ДЛЯ УСИЛЕНИЯ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ КОЛОДЦА	0,4	12664,77	1343,81	5066	538	1367	16,06	6
		м3		2792,25	463,29	1117	185	105	1,77	1
114	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи	192,25	245,44	3,82	47186	734	8800	0,21	41
		м2		37,35	1,44	7181	277	118	0,01	1
115	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	5,34	2278,7	-	12168	-	3488	3,24	17
		м3		531	-	2836	-	123	-	-
116	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	53,4	313,86	14,76	16760	788	3808	0,36	19
		м2		52,43	5,54	2800	296	123	0,03	1
117	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)	534	39,44	0,67	21059	358	1274	0,01	6
		м2		1,69	0,25	902	133	123	-	1
118	Е0106-47-18	-Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов	0,07	4824,97	197,82	338	14	29	2,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		марки 100								
		м3		283,5	107,95	20	8	105	0,55	-
119	Е0106-33-1	-Устройство бетонного упора	11,4	12664,77	1343,81	144378	15319	38969	16,06	183
		м3		2792,25	463,29	31832	5282	105	1,77	20
120	Е0122-8-6	-ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ Д426Х7 ДЛЯ ПРОПУСКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ	0,032	154891,68	66009,8	4957	2112	3958	376	12
		ТРУБОПРОВОДОВ Д315 ЧЕРЕЗ СТЕНКУ КОЛОДЦА		70200	24936,75	2246	798	130	121,79	4
		км								
121	Е0116-30-4	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	16	4146,95	6,95	66351	111	12211	3,56	57
		шт		594	2,25	9504	36	128	0,01	-
122	Е0122-8-6	-ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ Д273Х7 ДЛЯ ПРОПУСКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ	0,0018	154891,68	66009,8	279	119	223	376	1
		ТРУБОПРОВОДОВ Д108 ЧЕРЕЗ СТЕНКУ КОЛОДЦАС130806-107		70200	24936,75	126	45	130	121,79	-
		0,2.9.1,								
123	Е0116-30-3	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	9	3549,82	1,57	31948	14	6065	3,01	27
		шт		526,5	-	4739	-	128	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		2026559	627279			1722

				Тенге		284689	156299			1199
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1920563	-	-		-
		Материалы -		Тенге		768056	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	425587	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		23316	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		232720	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		490745	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		245
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	73612	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		144678	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2555986	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		3076
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	499199	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		105996	-	-		-
		Материалы -		Тенге		90500	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	15401	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		19714	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	2957	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		7543	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		133253	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		101
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	18358	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		2689239	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		3176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		марки 100								
		м3		283,5	107,95	20	8	105	0,55	-
119	Е0106-33-1	-Устройство бетонного упора	11,4	12664,77	1343,81	144378	15319	38969	16,06	183
		м3		2792,25	463,29	31832	5282	105	1,77	20
120	Е0122-8-6	-ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ Д426Х7 ДЛЯ ПРОПУСКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ	0,032	154891,68	66009,8	4957	2112	3958	376	12
		ТРУБОПРОВОДОВ Д315 ЧЕРЕЗ СТЕНКУ КОЛОДЦА		70200	24936,75	2246	798	130	121,79	4
		км								
121	Е0116-30-4	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	16	4146,95	6,95	66351	111	12211	3,56	57
		шт		594	2,25	9504	36	128	0,01	-
122	Е0122-8-6	-ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ Д273Х7 ДЛЯ ПРОПУСКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ	0,0018	154891,68	66009,8	279	119	223	376	1
		ТРУБОПРОВОДОВ Д108 ЧЕРЕЗ СТЕНКУ КОЛОДЦАС130806-107		70200	24936,75	126	45	130	121,79	-
		0,2.9.1,								
123	Е0116-30-3	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	9	3549,82	1,57	31948	14	6065	3,01	27
		шт		526,5	-	4739	-	128	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		2026559	627279			1722

				Тенге		284689	156299			1199
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1920563	-	-		-
		Материалы -		Тенге		768056	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	425587	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		23316	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		232720	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		490745	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		245
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	73612	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		144678	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2555986	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		3076
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	499199	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		105996	-	-		-
		Материалы -		Тенге		90500	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	15401	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		19714	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	2957	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		7543	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		133253	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		101
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	18358	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		2689239	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		3176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	517557	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			5601038	2630849			5224
			Тенге			838512	621497			6439
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			685	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	635	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			571	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	86	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1331	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	720	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5416871	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1374977	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1432593	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			43550	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			556620	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1591401	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		796
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	238710	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			420496	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7428768	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12296
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1671303	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			183482	-	-		-
		Материалы -	Тенге			156524	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	26782	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			34281	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5142	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13066	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			230829	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		176
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31924	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			7660928	-	-		-

Пересчет в текущих ценах, К-1,6693	12 788 387,11
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	255 767,74
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1 565 298,582
Итого с НДС	**14 609 453,43**

Генеральный подрядчик:
Генеральный директор ТОО "АБК

Субподрядчик:
Директор ТОО

Курылыс-1"

Тубекбаев Ж.Т.

"ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

Члены комиссии Акта выполненных работ:

Управляющий директор ТОО "АБК Курылыс-1"	Бершимбаев Б.М. подписано согласно акта сверки от 10.09.11г.
Главный экономист ТОО "АБК Курылыс-1"	Шайкенова Б.Р.
Руководитель проекта ТОО "АБК Курылыс-1"	Похлебин А.В.
Начальник ПТО ТОО "АБК Курылыс-1"	Апбозов Ж.А.
Инженер-сметчик ТОО "АБК Курылыс-1"	Абдин М.У.
Технический надзор ТОО "АБК Курылыс-1"	Човдурбаев Т.
Начальник участка ТОО "АБК Курылыс-1"	Бурабаев С.А. согласно графику

горюче-смазочные 10% аванс.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за август 2011 г.

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"

Субподрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"

Наименование строительства: "Магистральные сети водопровода на станции Алтынколь. Наружные сети водопровода В1,противопожарного водопровода В2 (от Т.3ПК 2801 до Т.4).Наружные сети канализации К1,К1Н(участок от Т.2-Т.3)

'Договор:-АБК 1/дсбп/8-18,8-74/105-11 от 13.06.2011 года

Наименование работ	Стоимость выполненных работ,тенге								в том числе налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетн.месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные рвсходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	13	14		21
Магистральные сети водопровода на станции Алтынколь. Наружные сети водопровода В1,противопожарного водопровода В2 (от Т.3 ПК 2801 до Т.4).	114 281 208,03	14 609 453,43							1 565 298,58
Магистральные сети водопровода на станции Алтынколь. Наружные сети канализации К1,К1Н(участок от Т.3-Т.4)	45 344 761,43	10 399 183,35							1 114 198,22
в том числе	159 625 969,46	25 008 636,78							2 679 496,80

Стоимость выполненных работ: 25 008 636,78 *(Двадцать пять миллионов восемь тысяч шестьсот тридцать шесть) тенге 78 тыин*

Сумма оплаты с учетом вычета ранее оплаченного аванса и гарантийного удержания прописью: 15 005 182,07 *(Пятнадцать миллионов пять тысяч сто восемдесят две) тенге 07 тыин*

Генподрядчик:
Генеральный директор: _____ Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор _____ Матвеев А.В.

Счет-фактура № 000000001 от 31 августа 2011 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0016051, от 14.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №АБК1/дсбп/8-18.8-74/105-11 от 13.06.2011 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО "АБК Құрылыс-1" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620200233534, БИН: 031240001439, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Майлина, 31, ВП-№43 (10а)

ИИК покупателя: KZ059261501128648001, в банке А.Ф. АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы по наружным сетям водопровода и канализации на ст.Алтынколь участок Т3-Т4	тг.	1	22 329 139,98	22 329 139,98	12%	2 679 496,80	25 008 636,78	0	
Всего по счету:					**22 329 139,98**		**2 679 496,80**	**25 008 636,78**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по материалам

(должность)

Чулембаева Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ "ЖЕТЫГЕН-КОРГАС-ГРАНИЦА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТ.АЛТЫНКОЛЬ.ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ЕМК.1700М3

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"

Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Форма N 2в

АКТ приемки выполненных работ за Август 2011 г.

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РЕЗЕРВУАР №2.

ОСНОВАНИЕ: EL-02/18-ИТК(18/10761)-29-82.1,82.2-АС(ТП901-4-82С.84,ТП901-4-80С.84,ТП901-4-76.83)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Накладные расходы тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СПрайс ТОО"Олжас"	-Днище ПД1-1, шт	4	50937,21	-	203749	-	-	-	-
2	,, СПрайс ТОО"Олжас"	-Днище ПД1-1а шт	14	35464,47	-	496503	-	-	-	-
3	,, СПрайс ТОО"Олжас"	-ПД1-1б, шт	6	19046,83	-	114281	-	-	-	-
4	,, СПрайс ТОО"Олжас"	-ПП1,2х3х0,12 шт	90	14113,28	-	1270195	-	-	-	-
5	,, СПрайс ТОО"Олжас"	-Блоки 2ФР шт	8	27702,52	-	221620	-	-	-	-
6	,, СПрайс ТОО"Олжас"	-Колонны 3КР-36 шт	8	10528,88	-	84231	-	-	-	-
7	,, СПрайс ТОО"Олжас"	-Панели ПСП30-36 шт	26	47038,29	-	1222996	-	-	-	-
8	,, СПрайс ТОО"Олжас"	-Панели ПСП30-36 шт	8	15753,61	-	126029	-	-	-	-

	,,				-	-	-	-	-	-	-		
9	СПрайс ТОО"Олжас" ,,	-Балки Б1-2	шт	4	59638,74	-	238555	-	-	-	-		
10	СПрайс ТОО"Олжас" ,,	-Балки Б1-2А	шт	4	48441,28	-	193765	-	-	-	-		
11	СПрайс ТОО"Олжас" ,,	-Балки Б1-2-3м	шт	2	30274	-	60548	-	-	-	-		
12	СПрайс ТОО"Олжас" ,,	-Балки Б1-2А	шт	54	31372,62	-	1694122	-	-	-	-		
13	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,,	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	0,27	16700	-	4509	-	-	-	-		
14	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,,	-КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС15-6	м	1,32	5500	-	7260	-	-	-	-		
15	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,,	-КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС15-6	м	1,32	5500	-	7260	-	-	-	-		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		тенге				5945622	-			-		
			тенге				-	-			-		
	Стоимость общестроительных работ -		тенге				5945622	-	-		-		
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге				5926593	-	-		-		
	Местные материалы -		тенге				19029	-	-		-		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		тенге				594562	-	-		-		
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		тенге				6540184	-	-		-		
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге				6540184	-	-		-		

Временные здания и сооружения 4,127 % 269 887,97 тенге

Итого с временными: 6 810 071,97 тенге

Прочие работы и затраты:

Удорожание работ в зимнее время 2,07% 140 968,49 тенге
Выслуга лет 1 % 68 100,72 тенге
Дополнительные отпуска 0,4 % 27 240,29 тенге
Транспортировка материалов 1 277 738,00 тенге

Вахтовый метод работы.	658 694,63 тенге
Итого по прочим	2 172 742,13 тенге
Итого в базовых ценах	8 982 814,10 тенге
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	17 339 460,01 тенге
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	346 789,20 тенге
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2 122 349,90 тенге
Итого по АКТУ с НДС	**19 808 599,11 тенге**

Генеральный подрядчик:

Генеральный директор ТОО "АБК Курылыс-1"
Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Члены комиссии Акта выполненных работ:

Управляющий директор ТОО "АБК Курылыс-1"	Бершимбаев Б.М.
Главный экономист ТОО "АБК Курылыс-1"	Шайкенова Б.Р.
Руководитель проекта ТОО "АБК Курылыс-1"	Похлебин А.В.
Начальник ПТО ТОО "АБК Курылыс-1"	Апбозов Ж.А.
Инженер-сметчик ТОО "АБК Курылыс-1"	Абдин М.У.
Технический надзор ТОО "АБК Курылыс-1"	Човдурбаев Т.
Начальник участка ТОО "АБК Курылыс-1"	Бурабаев С.А.

удержание согласно акту сверки от 10.09.11г. гарантийное 10% аванс.

согласно графика

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ "ЖЕТЫГЕН-КОРГАС-ГРАНИЦА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТ.АЛТЫНКОЛЬ.РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ЕМК.500М3

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"

Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Форма N 2в

АКТ приемки выполненных работ за Август 2011 г.

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РЕЗЕРВУАР №1.

ОСНОВАНИЕ: EL-02/18-ИТК(18/10761)-29-80.1,80.
2-АС(ТП901-4-79С.84)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	С-1прайс ТОО "Олжас"	-Блоки и плиты фундаментные, 2ФР шт	1	31026,82	-	31027	-	-	-	-	-	-
2	С-1прайс ТОО "Олжас"	-Блоки и плиты фундаментные, ПД1-1 шт	4	57049,68	-	228199	-	-	-	-	-	-
3	С-1прайс ТОО "Олжас"	-Блоки и плиты фундаментные, ПД1-1а шт	4	39720,2	-	158881	-	-	-	-	-	-
4	С-1прайс ТОО "Олжас"	-Блоки и плиты фундаментные, ПД1-1б шт	4	21332,45	-	85330	-	-	-	-	-	-
5	С2прайс ТОО "Олжас"	-Колонны 3КР-36, шт	1	11976,5	-	11977	-	-	-	-	-	-
6	С-2прайс ТОО "Олжас"	-Панели ПСП 30-36 шт	12	51681,91	-	620183	-	-	-	-	-	-
7	С-2прайс ТОО "Олжас"	-Панели ПСП 10-36 шт	8	17644,04	-	141152	-	-	-	-	-	-
8	С-2прайс ТОО "Олжас"	-Балки Б1-2А шт	2	63828,5	-	127657	-	-	-	-	-	-
9	С-2прайс	-Панели покрытия ИП 5-6	16	34744,37	-	555910	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТОО "Олжас"	шт		-	-	-	-	-	-	-
10	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,27	16700	-	4509	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
11	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС15-6	1,32	5500	-	7260	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
12	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,27	16700	-	4509	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
13	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС15-6	1,32	5500	-	7260	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	тенге		1983853	-					-
		тенге		-	-					-
	Стоимость общестроительных работ -	тенге		1983853	-	-				-
	Стоимость материалов и конструкций -	тенге		1960315	-	-				-
	Местные материалы -	тенге		23538	-	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге		119031	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	тенге		2102884	-	-				-
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге		2102884	-	-				-

Временные здания и сооружения 4,127 % 86 777,85 тенге

Итого с временными: 2 189 661,82 тенге

Прочие работы и затраты:

Удорожание работ в зимнее время 2,07%	45 326,00 тенге
Выслуга лет 1 %	21 896,62 тенге
Дополнительные отпуска 0,4 %	8 758,65 тенге
Транспортировка материалов	580 790,00 тенге
Вахтовый метод работы.	211 791,96 тенге
Итого по прочим	868 563,22 тенге
Итого в базовых ценах	3 058 225,04 тенге
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	5 906 788,63 тенге
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	118 135,77 тенге
Налог на добавленную стоимость, 12 %	722 990,93 тенге
Итого по АКТУ с НДС	**6 747 915,33 тенге**

Генеральный подрядчик:

Генеральный директор ТОО "АБК Курылыс-1"
Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Матвеев А.В.

Члены комиссии Акта выполненных работ:

Управляющий директор ТОО "АБК Курылыс-1" Бершимбаев Б.М.

Главный экономист ТОО "АБК Курылыс-1" Шайкенова Б.Р.

Руководитель проекта ТОО "АБК Курылыс-1" Похлебин А.В.

Начальник ПТО ТОО "АБК Курылыс-1" Апбозов Ж.А.

Инженер-сметчик ТОО "АБК Курылыс-1" Абдин М.У.

Технический надзор ТОО "АБК Курылыс-1" Човдурбаев Т.

Начальник участка ТОО "АБК Курылыс-1" Бурабаев С.А.

Удержание согласно акту сдачи от 10.09.11г. гарантийное 10% аванс.

согласно профсоюза

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ "ЖЕТЫГЕН-КОРГАС-ГРАНИЦА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТ.АЛТЫНКОЛЬ.ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ЕМК.1700М3

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"

Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Форма N 2в

АКТ приемки выполненных работ за Август 2011 г.

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РЕЗЕРВУАР №1.

ОСНОВАНИЕ: EL-02/18-ИТК(18/10761)-29-82.1,82.2-АС(ТП901-4-82С.84,ТП901-4-80С.84,ТП901-4-76.83)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Накладные расходы тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СПрайс ТОО"Олжас"	-Днище ПД1-1, шт	4	50937,21	-	203749	-	-	-	-
2	,, СПрайс ТОО"Олжас"	-Днище ПД1-1а шт	14	35464,47	-	496503	-	-	-	-
3	,, СПрайс ТОО"Олжас"	-ПД1-1б, шт	6	19046,83	-	114281	-	-	-	-
4	,, СПрайс ТОО"Олжас"	-ПП1,2х3х0,12 шт	90	14113,28	-	1270195	-	-	-	-
5	,, СПрайс ТОО"Олжас"	-Блоки 2ФР шт	8	27702,52	-	221620	-	-	-	-
6	,, СПрайс ТОО"Олжас"	-Колонны 3КР-36 шт	8	10528,88	-	84231	-	-	-	-
7	,, СПрайс ТОО"Олжас"	-Панели ПСП30-36 шт	26	47038,29	-	1222996	-	-	-	-
8	,, СПрайс	-Панели ПСП30-36	8	15753,61	-	126029	-	-	-	-

	ТОО"Олжас"		шт									
	,,				-	-	-	-	-	-	-	
9	СПрайс ТОО"Олжас"	-Балки Б1-2	шт	4	59638,74	-	238555	-	-	-	-	
	,,				-	-	-	-	-	-	-	
10	СПрайс ТОО"Олжас"	-Балки Б1-2А	шт	4	48441,28	-	193765	-	-	-	-	
	,,				-	-	-	-	-	-	-	
11	СПрайс ТОО"Олжас"	-Балки Б1-2-3м	шт	2	30274	-	60548	-	-	-	-	
	,,				-	-	-	-	-	-	-	
12	СПрайс ТОО"Олжас"	-Балки Б1-2А	шт	54	31372,62	-	1694122	-	-	-	-	
	,,				-	-	-	-	-	-	-	
13	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,,	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	0,27	16700	-	4509	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
14	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,,	-КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС15-6	м	1,32	5500	-	7260	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
15	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,,	-КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС15-6	м	1,32	5500	-	7260	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		тенге				5945622	-			-	

			тенге				-	-			-	
	Стоимость общестроительных работ -		тенге				5945622	-	-		-	
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге				5926593	-	-		-	
	Местные материалы -		тенге				19029	-	-		-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		тенге				594562	-	-		-	
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		тенге				6540184	-	-		-	
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге				6 540 184	-	-		-	

Временные здания и сооружения 4,127 % 269 887,97 тенге

Итого с временными: 6 810 071,97 тенге

Прочие работы и затраты:

Удорожание работ в зимнее время 2,07% 140 968,49 тенге
Выслуга лет 1 % 68 100,72 тенге
Дополнительные отпуска 0,4 % 27 240,29 тенге

Транспортировка материалов	1 277 738,00 тенге
Вахтовый метод работы.	658 694,63 тенге
Итого по прочим	2 172 742,13 тенге
Итого в базовых ценах	8 982 814,10 тенге
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	17 339 460,01 тенге
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	346 789,20 тенге
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2 122 349,90 тенге
Итого по АКТУ с НДС	**19 808 599,11 тенге**

Генеральный подрядчик:

Генеральный директор ТОО "АБК Курылыс-1"
Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Члены комиссии Акта выполненных работ:

Управляющий директор ТОО "АБК Курылыс-1" Бершимбаев Б.М.

Главный экономист ТОО "АБК Курылыс-1" Шайкенова Б.Р. Удержание согласно графика Акта сверки от 10.09.11г. гарантийное 10% аванс.

Руководитель проекта ТОО "АБК Курылыс-1" Похлебин А.В.

Начальник ПТО ТОО "АБК Курылыс-1" Апбозов Ж.А.

Инженер-сметчик ТОО "АБК Курылыс-1" Абдин М.У.

Технический надзор ТОО "АБК Курылыс-1" Човдурбаев Т.

Начальник участка ТОО "АБК Курылыс-1" Бурабаев С.А. согласно графика

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ "ЖЕТЫГЕН-КОРГАС-ГРАНИЦА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТ.АЛТЫНКОЛЬ.РЕЗЕРВУАР ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ЕМК.300М3

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"

АКТ приемки выполненных работ за Август 2011 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	ЗП рабочих-строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	С	-Плита днища ПД 1-1 шт	4	57049,68	-	228199	-	-	-	-						
2	С	-Плита днища ПД 1-1а шт	2	39720,2	-	79440	-	-	-	-						
3	С	-Плита днища ПД 1-1а дл. 2,8м шт	2	30087,64	-	60175	-	-	-	-						
4	С	-Плита днища ПД 1-1б шт	2	21332,45	-	42665	-	-	-	-						
5	С	-Плита стеновая ПСП 30-36 шт	10	51681,91	-	516819	-	-	-	-						
6	С	-Плита стеновая ПСП 10-36 шт	8	17644,04	-	141152	-	-	-	-						
7	С	-Плита стеновая ИП 5-6 шт	10	34744,37	-	347444	-	-	-	-						
8	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,	0,27	16700	-	4509	-	-	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004	плоские прямоугольные								
9	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС15-6 м3 / м	1,2	5500	-	6600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		тенге			1427003	-			-
			тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			1427003	-	-		-
	Местные материалы -		тенге			11109	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		тенге			85620	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		тенге			1512624	-	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			1512624	-	-		-

Временные здания и сооружения 4,127 % 62 420,11 тенге

Итого с временными: 1 575 044,11 тенге

Прочие работы и затраты:

Удорожание работ в зимнее время 2,07%	32 603,41 тенге
Выслуга лет 1 %	15 750,44 тенге
Дополнительные отпуска 0,4 %	6 300,18 тенге
Транспортировка материалов	464 630,00 тенге
Вахтовый метод работы.	152 343,93 тенге
Итого по прочим	671 627,96 тенге
Итого в базовых ценах	2 246 672,07 тенге
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	4 340 236,45 тенге
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	86 804,73 тенге
Налог на добавленную стоимость, 12 %	531 244,94 тенге
Итого по АКТУ с НДС	**4 958 286,12 тенге**

Генеральный подрядчик:

Генеральный директор ТОО "АБК Курылыс-1"
Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

продолжение см. на стр. 3

№3.

Члены комиссии Акта выполненных работ:

Управляющий директор ТОО "АБК Курылыс-1" Бершимбаев Б.М.

Главный экономист ТОО "АБК Курылыс-1" Шайкенова Б.Р. Удержание согласно акта сверки от 10.09.11г. гарантийное 10% аванс.

Руководитель проекта ТОО "АБК Курылыс-1" Похлебин А.В.

Начальник ПТО ТОО "АБК Курылыс-1" АпбозовЖ.А.

Инженер-сметчик ТОО "АБК Курылыс-1" Абдин М.У.

Технический надзор ТОО "АБК Курылыс-1" Човдурбаев Т.

Начальник участка ТОО "АБК Курылыс-1" Бурабаев С.А. Согласно графика

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ "ЖЕТЫГЕН-КОРГАС-ГРАНИЦА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТ.АЛТЫНКОЛЬ.РЕЗЕРВУАР ЕМК.100М3

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"

Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Форма N 2в

АКТ приемки выполненных работ за Август 2011 г.

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РЕЗЕРВУАР №1.

ОСНОВАНИЕ: EL-02/18-ИТК(18/10761)-29-80.1,80.
2-АС(ТП901-4-79С.84)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: ЗП рабочих-строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	С-1Прайс	-Блоки ПД1-1 шт	4	57049,68	-	228199	-	-	-	-		
2	С-1прайс	-Панели ПСП10-36 м3	8	17643,85	-	141151	-	-	-	-		
3	Спрайс	-Панели ПСП30-36 м3	4	51681,91	-	206728	-	-	-	-		
4	Спрайс	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ и ПЕРЕКРЫТИЙ ИП5-6 шт	4	34744,36	-	138977	-	-	-	-		
5	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	0,27	16700	-	4509	-	-	-	-		
6	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС15-6 м	1,32	5500	-	7260	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
7	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	0,27	16700 - -	-	4509 - -	-	-	-	-
8	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС15-6 м	1,32	5500 - -	-	7260 - -	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	тенге		738593	-		-
	тенге		-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	тенге		738593	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	тенге		715055	-	-	-
Местные материалы -	тенге		23538	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге		44316	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	тенге		782908	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге		782908	-	-	-

Временные здания и сооружения 4,127 %	32 307,57 тенге
Итого с временными:	815 215,57 тенге
Прочие работы и затраты:	
Удорожание работ в зимнее время 2,07%	16 874,96 тенге
Выслуга лет 1 %	8 152,16 тенге
Дополнительные отпуска 0,4 %	3 260,86 тенге
Транспортировка материалов	116 158,00 тенге
Вахтовый метод работы.	78 850,58 тенге
Итого по прочим	223 296,56 тенге
Итого в базовых ценах	1 038 512,13 тенге
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	2 003 870,37 тенге
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	40 077,41 тенге
Налог на добавленную стоимость, 12 %	245 273,73 тенге
Итого по АКТУ с НДС	**2 289 221,51 тенге**

№3.

Генеральный подрядчик:

Генеральный директор ТОО "АБК Курылыс-1"
Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Члены комиссии Акта выполненных работ:

Управляющий директор ТОО "АБК Курылыс-1"	Бершимбаев Б.М.
Главный экономист ТОО "АБК Курылыс-1"	Шайкенова Б.Р.
Руководитель проекта ТОО "АБК Курылыс-1"	Похлебин А.В.
Начальник ПТО ТОО "АБК Курылыс-1"	Апбозов Ж.А.
Инженер-сметчик ТОО "АБК Курылыс-1"	Абдин М.У.
Технический надзор ТОО "АБК Курылыс-1"	Човдурбаев Т.
Начальник участка ТОО "АБК Курылыс-1"	Бурабаев С.А.

Удержание согласно акта сверки от 10.09.11. гарантийное 10% аванс.

согласно графика

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ "ЖЕТЫГЕН-КОРГАС-ГРАНИЦА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТ.АЛТЫНКОЛЬ.РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ЕМК.500М3

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"

АКТ приемки выполненных работ за Август 2011 г.

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РЕЗЕРВУАР №2.

ОСНОВАНИЕ: EL-02/18-ИТК(18/10761)-29-80.1,80.
2-АС(ТП901-4-79С.84)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	С-1прайс ТОО "Олжас"	-Блоки и плиты фундаментные, 2ФР шт	1	31026,82	-	31027	-	-	-	-	-	-
2	С-1прайс ТОО "Олжас"	-Блоки и плиты фундаментные, ПД1-1 шт	4	57049,68	-	228199	-	-	-	-	-	-
3	С-1прайс ТОО "Олжас"	-Блоки и плиты фундаментные, ПД1-1а шт	4	39720,2	-	158881	-	-	-	-	-	-
4	С-1прайс ТОО "Олжас"	-Блоки и плиты фундаментные, ПД1-1б шт	4	21332,45	-	85330	-	-	-	-	-	-
5	С2прайс ТОО "Олжас"	-Колонны 3КР-36, шт	1	11976,5	-	11977	-	-	-	-	-	-
6	С-2прайс ТОО "Олжас"	-Панели ПСП 30-36 шт	12	51681,91	-	620183	-	-	-	-	-	-
7	С-2прайс ТОО "Олжас"	-Панели ПСП 10-36 шт	8	17644,04	-	141152	-	-	-	-	-	-
8	С-2прайс ТОО "Олжас"	-Балки Б1-2А шт	2	63828,5	-	127657	-	-	-	-	-	-
9	С-2прайс	-Панели покрытия ИП 5-6	16	34744,37	-	555910	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТОО "Олжас"	шт								
10	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,27	16700	-	4509	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
11	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС15-6	1,32	5500	-	7260	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
12	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,27	16700	-	4509	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
13	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС15-6	1,32	5500	-	7260	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	тенге		1983853	-					-
		----		---	---					---
		тенге		-	-					-
	Стоимость общестроительных работ -	тенге		1983853	-	-				-
	Стоимость материалов и конструкций -	тенге		1960315	-	-				-
	Местные материалы -	тенге		23538	-	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге		119031	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	тенге		2102884	-	-				-
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге		2102884	-	-				-

Временные здания и сооружения 4,127 % 86 777,85 тенге

Итого с временными: 2 189 661,82 тенге

Прочие работы и затраты:

Удорожание работ в зимнее время 2,07%	45 326,00 тенге
Выслуга лет 1 %	21 896,62 тенге
Дополнительные отпуска 0,4 %	8 758,65 тенге
Транспортировка материалов	580 790,00 тенге
Вахтовый метод работы.	211 791,96 тенге
Итого по прочим	868 563,22 тенге
Итого в базовых ценах	3 058 225,04 тенге
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	5 906 788,63 тенге
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	118 135,77 тенге
Налог на добавленную стоимость, 12 %	722 990,93 тенге
Итого по АКТУ с НДС	**6 747 915,33 тенге**

Генеральный подрядчик:

Генеральный директор ТОО "АБК Курылыс-1"
Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Члены комиссии Акта выполненных работ:

Управляющий директор ТОО "АБК Курылыс-1" Бершимбаев Б.М.

Главный экономист ТОО "АБК Курылыс-1" Шайкенова Б.Р.

Руководитель проекта ТОО "АБК Курылыс-1" Похлебин А.В.

Начальник ПТО ТОО "АБК Курылыс-1" Апбозов Ж.А.

Инженер-сметчик ТОО "АБК Курылыс-1" Абдин М.У.

Технический надзор ТОО "АБК Курылыс-1" Човдурбаев Т.

Начальник участка ТОО "АБК Курылыс-1" Бурабаев С.А.

Удержание согласно акту сверки от 10.09.11г. гарантий или 10% аванс.

согласно графику

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за август 2011 г.

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"
Субподрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"

Наименование строительства: СТ.АЛТЫНКОЛЬ.Строительство резервуаров хоз. Питьевого и противопожарного назначения. 1700 м3-2 шт, 500м3-2шт,100м3-2шт и 300м3-1 шт.

к Договору подряда № АКБ1/Спб/8-34,8-37/188-11 от 3.08.11

Наименование работ	Стоимость выполненных работ,тенге								в том числе налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетн.месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	13	14		21
Противопожарный резервуар 1700 м3-2 шт	39 617 198,22	39 617 198,22							4 244 699,81
Резервуар для питьевой воды 500 м3, с фильтром поглотилелем-2 шт	13 495 830,66	13 495 830,66							1 445 981,86
Резервуар для питьевой воды 300 м3 -1 шт	4 958 286,12	4 958 286,12							
Резервуар для питьевой воды 100 м3 -2 шт	2 289 221,51	2 289 221,51							245 273,73
в том числе	60 360 536,51	60 360 536,51							5 935 955,40

Стоимость выполненных работ: 60 360 536,51 *(Шестьдесят миллионов триста шестьдеят тысяч пятьсот тридцать шесть) тенге 51 тыин*

Сумма оплаты с учетом вычета ранее оплаченного аванса 40 % и гарантийного удержания прописью: 30 180 268,26 *(Тридцать миллионов сто восемьдесят тысяч двести шестьдесят восемь) тенге 26 тыин*

Генподрядчик:
Генеральный директор: _____ Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор _____ Матвеев А.В.

Счет-фактура № 000000001 от 31 августа 2011 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0016051, от 14.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: KZ429143989l4BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №АБК1/Сбп/8-34,8-37/188-11 от 02.08.2011 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО "АБК Құрылыс-1" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620200233534, БИН: 031240001439, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Майлина, 31, ВП-№43 (10а)

ИИК покупателя: KZ059261501128648001, в банке А.Ф. АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы по сборно-монолитным резервуарам на ст.Алтынколь	тг.	1	53 893 336,17	53 893 336,17	12%	6 467 200,34	60 360 536,51	0	
Всего по счету:					**53 893 336,17**		**6 467 200,34**	**60 360 536,51**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по материалам

(должность)

Чулембаева Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕТЫГЕН-КОРГАС-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТ.АЛТЫНКОЛЬ.ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

ОБЬЕКТ НОМЕР EL-02/18-ИТК(18/1076 1)

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"

АКТ приемки выполненных работ за Август 2011 г.

НА ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ КОТЕЛЬНОЙ N2(П.59)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4031,55	46,6	45,41	187876	183089	50019	0,01	32
				1,15	11,64	4636	46930	97	0,02	94
		м3								
2	E0101-164-1	-Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	303,45	167,4	-	50798	-	57401	1,18	358
				167,4	-	50798	-	113	-	-
		м3								
3	E010333-A5--1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	6936	45	45	312120	312120	62424	-	-
				-	9	-	62424	100	0,19	1311
		т								
4	E0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	43350	1,39	1,26	60040	54621	19763	-	-
				-	0,47	-	20375	97	-	98
		м3								
5	E0101-20-1	-Работа на отвале 1группы грунтов	4335	3,08	2,66	13333	11534	5551	-	12
				0,39	0,93	1691	4032	97	-	13
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4630	46,6	45,41	215765	210267	57444	0,01	37
				1,15	11,64	5325	53896	97	0,02	107
		м3								
7	Е010333-А5-1	--Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	7408	45	45	333360	333360	66672	-	-
				-	9	-	66672	100	0,19	1400
		т								
8	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	46300	1,39	1,26	64126	58338	21108	-	-
				-	0,47	-	21761	97	-	105
		м3								
9	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	3195,5	5,55	5,55	17751	17751	5590	-	-
				-	1,8	-	5763	97	0,01	22
		м3								
10	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1369,5	122,18	-	167326	-	189078	0,89	1212
				122,18	-	167326	-	113	-	-
		м3								
11	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	31959,2	21,55	4,52	688595	144329	527937	0,11	3452
				17,03	-	544265	-	97	-	-
		м3								
		КАНАЛ КЛ60Х 45-8 L=60М								
12	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	10,4	1986,57	564,43	20660	5870	11102	3,33	35
				567	195,49	5897	2033	140	0,75	8
		м3								
13	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	7,2	1327,09	-	9555	-	4224	2,99	22
				477	-	3434	-	123	-	-
		м3								
14	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	204	245,44	3,82	50070	779	9338	0,21	43
				37,35	1,44	7619	294	118	0,01	1
		м2								
		КАНАЛ КЛ90Х 45-8 L=294М								
15	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	78,4	1986,57	564,43	155747	44252	83691	3,33	261
				567	195,49	44453	15326	140	0,75	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
16	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	41,16	1327,09	-	54623	-	24149	2,99	123
				477	-	19633	-	123	-	-
		м3								
17	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	558,6	245,44	3,82	137103	2134	25568	0,21	118
				37,35	1,44	20864	804	118	0,01	4
		м2								
		КАНАЛ КЛ120Х 45-8 L=245М								
18	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	23,98	1986,57	564,43	47638	13535	25598	3,33	80
				567	195,49	13597	4688	140	0,75	18
		м3								
19	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	539	245,44	3,82	132292	2059	24671	0,21	114
				37,35	1,44	20132	776	118	0,01	4
		м2								
20	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	46,06	1327,09	-	61126	-	27024	2,99	138
				477	-	21971	-	123	-	-
		м3								
		КАНАЛ КЛ150Х 45-8 L=151М								
21	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	80,14	1986,57	564,43	159196	45231	85544	3,33	267
				567	195,49	45437	15666	140	0,75	60
		м3								
22	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	385,05	245,44	3,82	94507	1471	17625	0,21	82
				37,35	1,44	14382	554	118	0,01	3
		м2								
23	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	30,2	1327,09	-	40078	-	17719	2,99	90
				477	-	14405	-	123	-	-
		м3								
		КАНАЛ КЛ150Х 60-8 L=243М								
24	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	18,65	1986,57	564,43	37050	10527	19909	3,33	62
				567	195,49	10575	3646	140	0,75	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	86,75	245,44	3,82	21292	331	3971	0,21	18
		м2		37,35	1,44	3240	125	118	0,01	1
26	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	6,81	1327,09	-	9038	-	3996	2,99	20
		м3		477	-	3249	-	123	-	-
		КОМПЕНСАТОРНАЯ НИША НК130Х45(2ШТ)								
27	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	16,64	1986,57	564,43	33057	9392	17763	3,33	55
		м3		567	195,49	9435	3253	140	0,75	13
28	Е0107-53-11	-УКЛАДКА БАЛКИ Б2	8	333	24,15	2664	193	2024	1,03	8
		шт		171,9	8,83	1375	71	140	0,04	-
29	Е0106-35-5	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	1,6	9514,24	672,63	15223	1076	1951	5,83	9
		м3		927	234,39	1483	375	105	0,93	1
30	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,012	175710,1	1826,1	2109	22	148	42,7	1
		т		8100	690,75	97	8	140	3,37	-
31	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,012	40200	-	482	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
32	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	4,8	1327,09	-	6370	-	2816	2,99	14
		м3		477	-	2290	-	123	-	-
		КОМПЕНСАТОРНАЯ НИША НК100Х45(1ШТ)								
33	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	5,48	1986,57	564,43	10886	3093	5850	3,33	18
		м3		567	195,49	3107	1071	140	0,75	4
34	Е0107-53-11	-УКЛАДКА БАЛКИ Б1	4	333	24,15	1332	97	1012	1,03	4
		шт		171,9	8,83	688	35	140	0,04	-
35	Е0106-35-5	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	1,6	9514,24	672,63	15223	1076	1951	5,83	9
		м3		927	234,39	1483	375	105	0,93	1
36	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	2,08	1327,09	-	2760	-	1220	2,99	6
		м3		477	-	992	-	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЕНСАТОРНАЯ НИША НК60Х45(1ШТ)								
37	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	1,07	1986,57	564,43	2126	604	1142	3,33	4
				567	195,49	607	209	140	0,75	1
		м3								
38	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	1,44	1327,09	-	1911	-	845	2,99	4
				477	-	687	-	123	-	-
		м3								
39	Е0106-35-5	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	0,63	9514,24	672,63	5994	424	768	5,83	4
		м3		927	234,39	584	148	105	0,93	1
40	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,004	175710,1	1826,1	703	7	49	42,7	-
				8100	690,75	32	3	140	3,37	-
		т								
41	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	1,62	1327,09	-	2150	-	950	2,99	5
				477	-	773	-	123	-	-
		м3								
		ОПОРА БАЛОЧНАЯ Б01-50(2ШТ)								
42	Е0106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	0,4	10692,78	954,99	4277	382	590	6,51	3
				1075,5	330,44	430	132	105	1,34	1
		м3								
43	Е0107-53-11	-УКЛАДКА ОПОРЫ БАЛОЧНОЙ	4	333	24,15	1332	97	1012	1,03	4
		шт		171,9	8,83	688	35	140	0,04	-
44	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,0936	7754,25	-	726	-	65	3,66	-
				567	-	53	-	123	-	-
		м3								
45	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,66	245,44	3,82	406	6	76	0,21	-
				37,35	1,44	62	2	118	0,01	-
		м2								
46	Е0107-61-1	- МОНТАЖ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП1	3,86	1986,57	564,43	7668	2179	4120	3,33	13
		м3		567	195,49	2189	755	140	0,75	3
47	Е0107-61-1	- МОНТАЖ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП2	1,29	1986,57	564,43	2563	728	1377	3,33	4
		м3		567	195,49	731	252	140	0,75	1
48	Е0107-53-11	-УКЛАДКА ПЛОСКИХ ПОДКЛАДОК ПП3	20	333	24,15	6660	483	5060	1,03	21
		шт		171,9	8,83	3438	177	140	0,04	1
49	Е0107-53-11	-УКЛАДКА ПЛОСКИХ ПОДКЛАДОК ПП4	98	333	24,15	32634	2367	24796	1,03	101
		шт		171,9	8,83	16846	865	140	0,04	4
50	Е0107-53-11	-УКЛАДКА ПЛОСКИХ ПОДКЛАДОК ПП5	82	333	24,15	27306	1980	20748	1,03	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	E0107-53-11	-УКЛАДКА ПЛОСКИХ ПОДКЛАДОК ПП6	шт 131	171,9 333	8,83 24,15	14096 43623	724 3163	140 33146	0,04 1,03	3 135
52	E0109-61-12	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	шт 1,65 т	171,9 26865,11	8,83 5486,63	22519 44327	1157 9053	140 18338	0,04 65,2	5 108
53	E0124-1-1	-Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	1,2	12195 124998,88 73125	153,68 45997,13 16970,25	20122 150499 88043	254 55381 20432	90 141017 130	0,66 415 88,16	1 500 106
54	E0124-1-3	-Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км 0,776	138160,19 76050	47322,94 16992,75	107212 59015	36723 13186	93862 130	430 88,27	334 68
55	E0124-1-4	-Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км 0,394	152893,21 86400	52000,33 17013	60240 34042	20488 6703	52968 130	482 88,37	190 35
56	E0124-1-5	-Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 125 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км 0,294	189559,47 98325	73762,47 23793,75	55730 28908	21686 6995	46674 130	550 119,64	162 35
57	E0124-1-6	-Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км 0,066	223513,38 113175	79749,13 23816,25	14752 7470	5263 1572	11754 130	626 119,77	41 8
58	E0124-1-7	-Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км 0,486	252672,89 125325	91517,89 26156,25	122799 60908	44478 12712	95706 130	692 129,3	336 63
59	E0124-1-3	-НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ Д80	км 0,005	145810,19 76050	47322,94 16992,75	729 380	237 85	605 130	430 88,27	2 -
60	E0124-1-4	-НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ Д100	км 0,005	152893,21 86400	52000,33 17013	764 432	260 85	672 130	482 88,37	2 -
61	E0124-1-7	-НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ Д219	км 0,01	252672,89 125325	91517,89 26156,25	2527 1253	915 262	1969 130	692 129,3	7 1
62	E0109-34-1	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	км 0,768 т	23295,77	2191,29	17891	1683	8748	73,6	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е0109-53-3	-ТОЖЕ,МОНТАЖ т	0,8448	12555 22307,84	101,25 681,42	9642 18846	78 576	90 11255	0,49 95	- 80
64	Е0124-13-1	-ТОЖЕ,МОНТАЖ компл	11	14670 758,61	132,75 389,61	12393 8345	112 4286	90 5869	0,65 1,73	1 19
65	Е0124-13-2	-ТОЖЕ,МОНТАЖ компл	8	317,25 1222,18	93,15 640,55	3490 9777	1025 5124	130 6823	0,38 2,76	4 22
66	Е0124-13-3	-ТОЖЕ,МОНТАЖ компл	2	501,75 1317,43	154,35 664,93	4014 2635	1235 1330	130 1858	0,63 3,05	5 6
67	Е0124-13-4	-ТОЖЕ,МОНТАЖ компл	2	558 2063,03	156,6 979,65	1116 4126	313 1959	130 3051	0,65 5,15	1 10
68	Е0124-13-5	-ТОЖЕ,МОНТАЖ компл	2	951,75 3005,63	221,63 1463,25	1904 6011	443 2927	130 4432	0,92 7,33	2 15
69	Е0124-13-1	-ТОЖЕ,МОНТАЖ компл	17	1365,75 758,61	338,85 389,61	2732 12896	678 6623	130 9070	1,41 1,73	3 29
70	Е0124-13-2	-ТОЖЕ,МОНТАЖ компл	4	317,25 1222,18	93,15 640,55	5393 4889	1584 2562	130 3412	0,38 2,76	6 11
71	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм фланец	56	501,75 74,06	154,35 9,93	2007 4147	617 556	130 4586	0,63 0,32	3 18
72	Е0122-40-2	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм фланец	4	63 118,85	- 16,47	3528 475	- 66	130 503	- 0,46	- 2
73	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм фланец	4	96,75 156,43	- 21,43	387 626	- 86	130 655	- 0,6	- 2
74	Е0122-40-5	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм фланец	4	126 231,52	- 33,52	504 926	- 134	130 948	- 0,9	- 4
75	Е0122-40-6	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм фланец	4	180 391,37	2,25 57,24	720 1565	9 229	130 1579	0,01 1,43	- 6
76	Е0124-12-1	-КОМПЕНСАТОР П-ОБРАЗНЫЙ Д25Х3,2 L 7,96М шт	1	301,5 5320,13	2,25 56,38	1206 5320	9 56	130 690	0,01 2,8	- 3
77	Е0124-12-1	-КОМПЕНСАТОР П-ОБРАЗНЫЙ Д32Х3,2 L 8,44М шт	1	522 5320,13	9 56,38	522 5320	9 56	130 690	0,04 2,8	- 3
78	Е0124-12-1	-КОМПЕНСАТОР П-ОБРАЗНЫЙ Д50Х3,5 L 8,88М шт	2	522 7448,19	9 78,94	522 14896	9 158	130 1933	0,04 2,8	- 6
79	Е0124-12-1	-КОМПЕНСАТОР П-ОБРАЗНЫЙ Д57Х3 L 5,03М шт	1	730,8 4256,11	12,6 45,11	1462 4256	25 45	130 552	0,04 2,8	- 3
80	Е0124-12-1	-КОМПЕНСАТОР П-ОБРАЗНЫЙ Д57Х3 L 5,59М шт	1	417,6 4734,92	7,2 50,18	418 4735	7 50	130 614	0,04 2,8	- 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Е0124-12-2	-КОМПЕНСАТОР П-ОБРАЗНЫЙ Д65Х4 L 9,58М шт	2	464,58 10516,28	8,01 101,43	465 21033	8 203	130 2161	0,04 3	- 6
82	Е0124-12-2	-КОМПЕНСАТОР П-ОБРАЗНЫЙ Д76Х3 L 8,92М шт	1	813,96 9824,42	17,1 94,75	1628 9824	34 95	130 1009	0,06 3	- 3
83	Е0124-12-2	-КОМПЕНСАТОР П-ОБРАЗНЫЙ Д76Х3 L 9,38М шт	1	760,41 10308,73	15,98 99,42	760 10309	16 99	130 1059	0,06 3	- 3
84	Е0124-12-3	-КОМПЕНСАТОР П-ОБРАЗНЫЙ Д89Х4 L 10,28М шт	2	797,9 13202,92	16,76 138,67	798 26406	17 277	130 2527	0,06 3,11	- 6
85	Е0124-12-3	-КОМПЕНСАТОР П-ОБРАЗНЫЙ Д89Х4 L 10,78М шт	2	953,55 13850,92	18,34 145,47	1907 27702	37 291	130 2651	0,06 3,11	- 6
86	Ц0112-647-1	-МОНТАЖ КОМПЕНСАТОРОВ шт	20	1000,35 1138	19,24 159	2001 22760	38 3180	130 16776	0,06 5	- 100
87	Ц0112-647-1	-МОНТАЖ КОМПЕНСАТОРОВ шт	2	914 1138	18 159	18280 2276	360 318	90 1678	0,1 5	2 10
88	Ц0112-647-1	-МОНТАЖ КОМПЕНСАТОРОВ шт	2	914 1138	18 159	1828 2276	36 318	90 1678	0,1 5	- 10
89	Ц0112-647-1	-МОНТАЖ КОМПЕНСАТОРОВ шт	2	914 1138	18 159	1828 2276	36 318	90 1678	0,1 5	- 10
90	Ц0112-647-1	-МОНТАЖ КОМПЕНСАТОРОВ шт	2	914 1138	18 159	1828 2276	36 318	90 1678	0,1 5	- 10
91	Ц0112-648-1	-МОНТАЖ КОМПЕНСАТОРОВ шт	10	914 2039	18 346	1828 20390	36 3460	90 13041	0,1 11	- 110
92	Ц0112-648-1	-МОНТАЖ КОМПЕНСАТОРОВ шт	7	1350 2039	99 346	13500 14273	990 2422	90 9129	0,57 11	6 77
93	Ц0112-648-1	-МОНТАЖ КОМПЕНСАТОРОВ шт	12	1350 2039	99 346	9450 24468	693 4152	90 15649	0,57 11	4 132
94	Ц0112-648-1	-МОНТАЖ КОМПЕНСАТОРОВ шт	11	1350 2039	99 346	16200 22429	1188 3806	90 14345	0,57 11	7 121
95	Ц0112-648-1	-МОНТАЖ КОМПЕНСАТОРОВ шт	10	1350 2039	99 346	14850 20390	1089 3460	90 13041	0,57 11	6 110
96	Ц0112-648-1	-МОНТАЖ КОМПЕНСАТОРОВ шт	14	1350 2039	99 346	13500 28546	990 4844	90 18257	0,57 11	6 154
97	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	1170	1350 21,8 5,81	99 0,05 0,02	18900 25503 6798	1386 59 23	90 6139 90	0,57 0,03 -	8 35 -
98	Е0113-26-21	-Окраска металлических	2340	24,57	0,02	57500	47	6592	0,02	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 ЗА ДВА РАЗА		3,13	-	7324	-	90	-	-
99	Е0126-3-1	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ D25 ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩ.40ММ (м2)	146	78,9	5,31	11519	775	6177	0,24	35
				40,28	2,03	5881	296	100	0,01	1
100	Е0126-3-5	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ D32 ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩ.40ММ (м)	241	82,73	6,01	19937	1448	10737	0,25	60
				42,3	2,25	10194	542	100	0,01	3
101	Е0126-3-5	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ D40 ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩ.40ММ (м)	305	82,73	6,01	25232	1833	13588	0,25	76
				42,3	2,25	12902	686	100	0,01	3
102	Е0126-3-9	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ D50 ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩ.40ММ (м)	512	101,67	8,47	52052	4337	29839	0,33	169
				55,13	3,15	28227	1613	100	0,02	8
103	Е0126-3-11	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ D65,76 ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩ.40ММ (м)	525	107,88	9,39	56639	4930	33075	0,35	184
				59,4	3,6	31185	1890	100	0,02	9
104	Е0126-3-13	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ D89 ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩ.40ММ (м)	776	119,4	10,09	92654	7830	56927	0,41	318
				69,53	3,83	53955	2972	100	0,02	14
105	Е0126-3-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ D100 ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩ.40ММ (м)	394	119,77	11,17	47189	4401	28372	0,4	158
				67,73	4,28	26686	1686	100	0,02	8
106	Е0126-4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ D133 ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩ.40ММ (м)	294	600,46	13,56	176536	3987	22294	0,42	123
				70,88	4,95	20839	1455	100	0,03	7
107	Е0126-4-5	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ D159 ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩ.40ММ (м)	66	684,28	14,48	45162	956	5346	0,45	30
				75,6	5,4	4990	356	100	0,03	2
108	Е0126-4-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ D219 ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩ.40ММ (м)	486	842,92	17,64	409661	8573	45383	0,51	248
				86,85	6,53	42209	3174	100	0,03	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	E0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	1729	80,2	6,39	138666	11048	56037	0,19	332
				29,93	2,48	51749	4288	100	0,01	21
			м							
110	E0126-23-6	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	1464	99,3	9,01	145375	13191	67534	0,27	395
				42,75	3,38	62586	4948	100	0,02	23
			м							
111	E0126-23-12	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	552	106,38	12,17	58722	6718	24840	0,25	138
				40,5	4,5	22356	2484	100	0,02	12
			м							
112	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8	21,8	0,05	174	-	42	0,03	-
				5,81	0,02	46	-	90	-	-
			м2							
113	E0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 ЗА ДВА РАЗА	16	24,57	0,02	393	-	45	0,02	-
				3,13	-	50	-	90	-	-
			м2							
114	E0126-4-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ D40 ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩ.60ММ	10	842,92	17,64	8429	176	934	0,51	5
				86,85	6,53	869	65	100	0,03	-
			м							
115	E0126-3-13	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ D80 ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩ.60ММ	5	119,4	10,09	597	50	367	0,41	2
				69,53	3,83	348	19	100	0,02	-
			м							
116	E0126-3-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ D100 ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩ.60ММ	5	119,77	11,17	599	56	360	0,4	2
				67,73	4,28	339	21	100	0,02	-
			м							
117	E0126-21-3	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 60 мм	10	235,84	18,18	2358	182	1080	0,58	6
				101,25	6,75	1013	67	100	0,03	-
			м							
118	E0126-21-8	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 60 мм	10	272,11	23,5	2721	235	1242	0,65	7
				115,43	8,78	1154	88	100	0,04	-
			м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ								
119	Е0115-72-1	-ШОВНАЯ ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА"	17,82	317,72	3,58	5662	64	2353	0,73	13
		м2		124,88	0,88	2225	16	105	0,04	1
120	Е0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	9,32	472,48	5,38	4403	50	1585	0,94	9
		м2		186,75	2,25	1741	21	90	0,01	-
121	Е0113-37-2	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	9,32	250,82	1,57	2338	15	623	0,4	4
		м2		74,25	-	692	-	90	-	-
122	Е0111-2-9	-БЕТОН МАРКИ В7,5 ДЛЯ УСТРОЙСТВА ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА	0,571	7754,25	-	4428	-	398	3,66	2
		м3		567	-	324	-	123	-	-
123	Е0115-72-1	-ЗАТИРКА ШВОВ КАНАЛА	139,26	317,72	3,58	44245	498	18389	0,73	102
		м2		124,88	0,88	17391	123	105	0,04	6
		ДРЕНАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА								
124	Е0122-8-1	-ДРЕНАЖНЫЙ ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ D25,40,50	0,07	62566,88	6788,5	4380	475	4390	253	18
		км		45675	2565	3197	180	130	12,52	1
125	Е0122-32-1	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 50-65 мм	0,022	3253	-	72	-	92	20,6	-
		км		3217,5	-	71	-	130	-	-
126	Е0122-8-3	-ДРЕНАЖНЫЙ ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ D100	0,01	70153,47	10674,97	702	107	687	270	3
		км		48825	4032	488	40	130	19,69	-
127	Е0122-32-3	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 100 мм	0,01	3358,5	-	34	-	42	20,6	-
		км		3217,5	-	32	-	130	-	-
128	Е0122-7-1	-ДРЕНАЖНЫЙ ТРУБОПРОВОД ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ D65	0,036	491063,43	760,93	17678	27	2204	278	10
		км		46800	288	1685	10	130	1,4	-
129	Е0122-7-3	-ДРЕНАЖНЫЙ ТРУБОПРОВОД ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ D100	0,012	724480,32	1939,32	8694	23	742	278	3
		км		46800	733,5	562	9	130	3,58	-
130	Е0122-36-1	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	40	276,46	17,71	11058	708	10062	1,07	43
		шт		186,75	6,75	7470	270	130	0,03	1
131	Е0122-36-1	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	8	276,46	17,71	2212	142	2012	1,07	9
		шт		186,75	6,75	1494	54	130	0,03	-
132	Е0122-36-1	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	2	276,46	17,71	553	35	503	1,07	2
		шт		186,75	6,75	374	14	130	0,03	-
133	Е0122-40-1	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	96	74,06	9,93	7110	953	7862	0,32	31
		фланец		63	-	6048	-	130	-	-
134	Е0122-40-3	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	4	156,43	21,43	626	86	655	0,6	2
		фланец								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	E0122-33-5	-ВОРОНКА СТАЛЬНАЯ Д150Х80 L 100ММ	0,046	126 247994,13	- 49389,75	504 11408	- 2272	130 4870	- 312,7	- 14
		т		62775	18657	2888	858	130	91,12	4
				ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ D1500 (9ШТ)						
136	E0122-41-1	-ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ Д1500	23,58	16734,86	1879,87	394608	44327	60509	8,86	209
		м3								
137	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов КОЛОДЦЕВ СНАРУЖИ	214,67	1435,5 245,44	538,43 3,82	33849 52688	12696 820	130 9826	2,06 0,21	49 46
		м2		37,35	1,44	8018	309	118	0,01	2
138	E0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	7,21	2278,7	-	16427	-	4708	3,24	23
		м3		531	-	3828	-	123	-	-
139	E0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	48,06	332,77	25,04	15993	1203	1870	0,14	7
		м2		22,25	9,38	1069	451	123	0,05	2
140	E0111-19-4	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	48,06	61,18	3,11	2940	149	245	0,02	1
		м2		2,97	1,17	143	56	123	0,01	-
				УЗЕЛ ВЫХОДА ТРУБ ИЗ КАНАЛА)(1ШТ)(ТД-1)						
141	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки (ИЗ БМ100)	0,5	7164,97	66,01	3582	33	116	1,35	1
		м3		195,75	24,93	98	12	105	0,12	-
142	E0106-3-4	-ПОДПОРНАЯ СТЕНА ИЗ БМ200	2,76	9105,61	257,71	25131	711	2104	4,05	11
		м3		634,5	91,69	1751	253	105	0,4	1
143	E0106-11-6	-Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0179	121637,97	11119,34	2177	199	221	42,5	1
		1т		7560	4200,75	135	75	105	20,52	-
144	C12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0179	40200	-	720	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
145	E0112-10-1	-УСТРОЙСТВО ХОМУТА,ФАРТУКА,КОЗЫРЬКА	22,35	715,87	1,24	15999	28	4088	0,97	22
		м2		153,23	0,47	3424	11	119	-	-
146	E0109-53-3	-МОНТАЖ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ	0,2879	22307,84	681,42	6422	196	3836	95	27
		т		14670	132,75	4223	38	90	0,65	-
147	E0109-53-3	-МОНТАЖ М/К	0,0475	22307,84	681,42	1060	32	633	95	5
		т		14670	132,75	697	6	90	0,65	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	Е0113-26-20	ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577 ЗА 2 РАЗА	25,6	125,87	0,12	3222	3	65	0,01	-
		м2		2,77	0,05	71	1	90	-	-
149	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	1,7	332,77	25,04	566	43	66	0,14	-
		м2		22,25	9,38	38	16	123	0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			6360901	1853552			12909
			Тенге			2075919	453037			3942
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			162360	-	-		-
		Материалы -	Тенге			23772	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	118832	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			106949	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16042	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16159	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			285467	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		937
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	134874	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6109995	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1981016	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2362557	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1202	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			395512	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2636734	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1318
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	395510	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			524804	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9271532	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17007
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2758068	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			88547	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8555	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	47566	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			42809	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6421	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7881	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			139237	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		300
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53987	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			9 696 139	-	-		-

Временные здания и сооружения 4,127 % 400 122 тенге

Итого с временными: 10 096 261 тенге

Прочие работы и затраты:

Удорожание работ в зимнее время 2,07%	208 993	тенге
Выслуга лет 1 %	100 962	тенге
Дополнительные отпуска 0,4 %	40 385	тенге
Транспортировка материалов 10 %	1 009 626	тенге
Вахтовый метод работы.	3 875 335	тенге
Итого по прочим	5 235 301	тенге
Итого в базовых ценах	15 331 562,3	тенге
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	29 911 878,086	тенге
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	596 237,562	тенге
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3 661 213,878	тенге
Итого по АКТУ с НДС	**34 171 329,47**	**тенге**

Генеральный подрядчик:

Генеральный директор ТОО "АБК Курылыс-1"

Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

Члены комиссии Акта выполненных работ:

Управляющий директор ТОО "АБК Курылыс-1" — Бершимбаев Б.М.

Главный экономист ТОО "АБК Курылыс-1" — Шайкенова Б.Р.

Руководитель проекта ТОО "АБК Курылыс-1" — Похлебин А.В.

Начальник ПТО ТОО "АБК Курылыс-1" — Апбозов Ж.А.

Инженер-сметчик ТОО "АБК Курылыс-1" — Абдин М.У.

Технический надзор ТОО "АБК Курылыс-1" — Човдурбаев Т.

Начальник участка ТОО "АБК Курылыс-1" — Бурабаев С.А.

Удержание согласно акту сверки от 10.09.11г. гарантийное удержание.

согласно графику

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ "ЖЕТЫГЕН-КОРГАС-ГРАНИЦА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТ.АЛТЫНКОЛЬ.ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

ОБЬЕКТ НОМЕР 10761

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"

АКТ приемки выполненных работ за Август 2011 г.

НА ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЕ КАМЕРЫ УТ2-УТ10

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
1	E0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	173	5,55	5,55	961	961	303	-	-				
		м3		-	1,8	-	312	97	0,01	1				
2	E0101-27-7	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	173	3,11	3,11	538	538	169	-	-				
		м3		-	1,01	-	175	97	-	1				
3	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	74,14	134,1	-	9942	-	11235	0,97	72				
		м3		134,1	-	9942	-	113	-	-				
4	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	173	21,55	4,52	3727	781	2858	0,11	19				
		м3		17,03	-	2946	-	97	-	-				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		тенге			15169	2281			91				

			тенге		12888	487		2
Стоимость общестроительных работ -			тенге		15169	-	-	-
Всего заработная плата -			тенге		-	13375	-	-
Накладные расходы -			тенге		14565	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-	7
Сметная заработная плата в Н.Р. -			тенге		-	2185	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			тенге		1784	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			тенге		31517	-	-	-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-	100
Сметная заработная плата -			тенге		-	15560	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			тенге		31517	-	-	-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-	100
Сметная заработная плата -			тенге		-	15560	-	-

РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ2

5	E0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой (ГИДРОИЗОЛОМ) м2	19,65	472,48	5,38	9285	106	3343	0,94	18
				186,75	2,25	3670	44	90	0,01	-
6	E0113-37-2	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой (ГИДРОИЗОЛОМ) м2	19,65	250,82	1,57	4929	31	1313	0,4	8
				74,25	-	1459	-	90	-	-
7	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	14,49	193,96	9,95	2810	144	997	0,36	5
				52,2	3,74	756	54	123	0,02	-
8	E0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (ДО ТОЛЩ.50ММ) м2	86,96	28,23	0,67	2455	58	94	-	-
				0,63	0,25	55	22	123	-	-
9	E0115-72-1	-ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ м2	25,2	317,72	3,58	8006	90	3328	0,73	18
				124,88	0,88	3147	22	105	0,04	1
10	E0113-39-1	-Оклейка металлической поверхности стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой СТЫКОВ МЕЖДУ БЛОКАМИ м2	18	1546,48	9,2	27837	166	2515	0,79	14
				150,75	4,5	2714	81	90	0,02	-
11	E0113-39-2	-Оклейка бетонной поверхности стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой СТЫКОВ МЕЖДУ БЛОКАМИ м2	18	1611,39	9,2	29005	166	2661	0,81	15
				159,75	4,5	2876	81	90	0,02	-
12	E0115-72-1	-ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ м2	43,68	317,72	3,58	13878	156	5768	0,73	32
				124,88	0,88	5455	38	105	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0141-1-4	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ 3-Х СЛОЕВ "ХАМАСТА" м2	43,68	350,36	69,76	15304	3047	8158	0,93	41
				153,23	26,35	6693	1151	104	0,13	6
14	Е0107-65-1	-ЗАЩИТА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ ПО ПЕРИМЕТРУ НА ВСЮ ВЫСОТУ м2	43,68	381,91	96,39	16682	4210	6990	0,5	22
				82,8	31,5	3617	1376	140	0,14	6
15	Е0141-1-3	-Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ КАНАЛОВ м2	6,55	278,96	48,92	1827	320	1113	0,89	6
				144,9	18,47	949	121	104	0,09	1
16	Е0113-31-1	-ОБМАЗКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ МАСТИКОЙ "СЛАВЯНКА" м2	6,55	209,37	17,67	1371	116	725	0,58	4
				116,33	6,62	762	43	90	0,03	-
17	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных (ТОЛЩ.100ММ ПОД ОТМОСТКУ) м3	0,764	2278,7	-	1741	-	499	3,24	2
				531	-	406	-	123	-	-
18	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (ШИРИНА ОТМОСТКИ 500ММ) м2	7,64	330,99	14,76	2529	113	545	0,36	3
				52,43	5,54	401	42	123	0,03	-
19	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ) м2	76,4	42,29	0,67	3231	51	182	0,01	1
				1,69	0,25	129	19	123	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			140890	8774			189
			тенге			33087	3095			17
		Стоимость общестроительных работ -	тенге			140890	-	-		-
		Материалы -	тенге			72004	-	-		-
		Всего заработная плата -	тенге			-	36183	-		-
		Местные материалы -	тенге			27024	-	-		-
		Накладные расходы -	тенге			38230	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге			-	5734	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			10747	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	тенге			189868	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		225
		Сметная заработная плата -	тенге			-	41917	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			189868	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		225
		Сметная заработная плата -	тенге			-	41917	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ3								
20	Е0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой (ГИДРОИЗОЛОМ) м2	19,65	472,48 186,75	5,38 2,25	9285 3670	106 44	3343 90	0,94 0,01	18 -
21	Е0113-37-2	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой (ГИДРОИЗОЛОМ) м2	19,65	250,82 74,25	1,57 -	4929 1459	31 -	1313 90	0,4 -	8 -
22	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	14,49	193,96	9,95	2810	144	997	0,36	5
23	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (ДО ТОЛЩ.50ММ) м2	86,96	52,2 28,23 0,63	3,74 0,67 0,25	756 2455 55	54 58 22	123 94 123	0,02 - -	- - -
24	Е0115-72-1	-ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ м2	27,6	317,72 124,88	3,58 0,88	8769 3447	99 24	3645 105	0,73 0,04	20 1
25	Е0113-39-1	-Оклейка металлической поверхности стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой СТЫКОВ МЕЖДУ БЛОКАМИ м2	18	1546,48 150,75	9,2 4,5	27837 2714	166 81	2515 90	0,79 0,02	14 -
26	Е0113-39-2	-Оклейка бетонной поверхности стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой СТЫКОВ МЕЖДУ БЛОКАМИ м2	18	1611,39 159,75	9,2 4,5	29005 2876	166 81	2661 90	0,81 0,02	15 -
27	Е0115-72-1	-ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ м2	50,56	317,72 124,88	3,58 0,88	16064 6314	181 44	6676 105	0,73 0,04	37 2
28	Е0141-1-4	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ 3-Х СЛОЕВ "ХАМАСТА" м2	50,56	350,36 153,23	69,76 26,35	17714 7747	3527 1332	9443 104	0,93 0,13	47 7
29	Е0107-65-1	-ЗАЩИТА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ ПО ПЕРИМЕТРУ НА ВСЮ ВЫСОТУ м2	50,56	381,91 82,8	96,39 31,5	19309 4186	4873 1593	8091 140	0,5 0,14	25 7
30	Е0141-1-3	-Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм В МЕСТАХ	6,55	278,96 144,9	48,92 18,47	1827 949	320 121	1113 104	0,89 0,09	6 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИМЫКАНИЯ КАНАЛОВ								
		м2								
31	Е0113-31-1	-ОБМАЗКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ МАСТИКОЙ "СЛАВЯНКА"	6,55	209,37	17,67	1371	116	725	0,58	4
				116,33	6,62	762	43	90	0,03	-
		м2								
32	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных (ТОЛЩ.100ММ ПОД ОТМОСТКУ)	0,764	2278,7	-	1741	-	499	3,24	2
				531	-	406	-	123	-	-
		м3								
33	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (ШИРИНА ОТМОСТКИ 500ММ)	7,64	330,99	14,76	2529	113	545	0,36	3
				52,43	5,54	401	42	123	0,03	-
		м2								
34	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)	76,4	42,29	0,67	3231	51	182	0,01	1
				1,69	0,25	129	19	123	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге			148877	9951			206

			тенге			35870	3502			19
		Стоимость общестроительных работ -	тенге			148877	-	-		-
		Материалы -	тенге			73776	-	-		-
		Всего заработная плата -	тенге			-	39372	-		-
		Местные материалы -	тенге			29280	-	-		-
		Накладные расходы -	тенге			41841	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге			-	6276	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			11443	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	тенге			202161	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		246
		Сметная заработная плата -	тенге			-	45648	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге			202161	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		246
		Сметная заработная плата -	тенге			-	45648	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ4								
35	Е0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой (ГИДРОИЗОЛОМ)	19,65	472,48	5,38	9285	106	3343	0,94	18
				186,75	2,25	3670	44	90	0,01	-
		м2								
36	Е0113-37-2	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой (ГИДРОИЗОЛОМ)	19,65	250,82	1,57	4929	31	1313	0,4	8
				74,25	-	1459	-	90	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	14,49	193,96	9,95	2810	144	997	0,36	5
		м2		52,2	3,74	756	54	123	0,02	-
38	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (ДО ТОЛЩ.50ММ)	86,96	28,23	0,67	2455	58	94	-	-
		м2		0,63	0,25	55	22	123	-	-
39	Е0115-72-1	-ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ	27,6	317,72	3,58	8769	99	3645	0,73	20
		м2		124,88	0,88	3447	24	105	0,04	1
40	Е0113-39-1	-Оклейка металлической поверхности стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой СТЫКОВ МЕЖДУ БЛОКАМИ	18	1546,48	9,2	27837	166	2515	0,79	14
		м2		150,75	4,5	2714	81	90	0,02	-
41	Е0113-39-2	-Оклейка бетонной поверхности стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой СТЫКОВ МЕЖДУ БЛОКАМИ	18	1611,39	9,2	29005	166	2661	0,81	15
		м2		159,75	4,5	2876	81	90	0,02	-
42	Е0115-72-1	-ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ	50,56	317,72	3,58	16064	181	6676	0,73	37
		м2		124,88	0,88	6314	44	105	0,04	2
43	Е0141-1-4	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ 3-Х СЛОЕВ "ХАМАСТА"	50,56	350,36	69,76	17714	3527	9443	0,93	47
		м2		153,23	26,35	7747	1332	104	0,13	7
44	Е0107-65-1	-ЗАЩИТА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ ПО ПЕРИМЕТРУ НА ВСЮ ВЫСОТУ	50,56	381,91	96,39	19309	4873	8091	0,5	25
		м2		82,8	31,5	4186	1593	140	0,14	7
45	Е0141-1-3	-Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ КАНАЛОВ	6,55	278,96	48,92	1827	320	1113	0,89	6
		м2		144,9	18,47	949	121	104	0,09	1
46	Е0113-31-1	-ОБМАЗКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ МАСТИКОЙ "СЛАВЯНКА"	6,55	209,37	17,67	1371	116	725	0,58	4
		м2		116,33	6,62	762	43	90	0,03	-
47	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных (ТОЛЩ.100ММ ПОД ОТМОСТКУ)	0,764	2278,7	-	1741	-	499	3,24	2
		м3		531	-	406	-	123	-	-
48	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (ШИРИНА ОТМОСТКИ 500ММ)	7,64	330,99	14,76	2529	113	545	0,36	3
				52,43	5,54	401	42	123	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ) м2	76,4	42,29 1,69	0,67 0,25	3231 129	51 19	182 123	0,01 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		тенге		148877	9951			206

				тенге		35870	3502			19
		Стоимость общестроительных работ -		тенге		148877	-	-		-
		Материалы -		тенге		73776	-	-		-
		Всего заработная плата -		тенге		-	39372	-		-
		Местные материалы -		тенге		29280	-	-		-
		Накладные расходы -		тенге		41841	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		тенге		-	6276	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		тенге		11443	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		тенге		202161	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		246
		Сметная заработная плата -		тенге		-	45648	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		тенге		202161	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		246
		Сметная заработная плата -		тенге		-	45648	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ5								
50	Е0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой (ГИДРОИЗОЛОМ) м2	19,65	472,48 186,75	5,38 2,25	9285 3670	106 44	3343 90	0,94 0,01	18 -
51	Е0113-37-2	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой (ГИДРОИЗОЛОМ) м2	19,65	250,82 74,25	1,57 -	4929 1459	31 -	1313 90	0,4 -	8 -
52	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	14,49	193,96	9,95	2810	144	997	0,36	5
53	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (ДО ТОЛЩ.50ММ) м2	86,96	52,2 28,23 0,63	3,74 0,67 0,25	756 2455 55	54 58 22	123 94 123	0,02 - -	- - -
54	Е0115-72-1	-ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ м2	25,2	317,72 124,88	3,58 0,88	8006 3147	90 22	3328 105	0,73 0,04	18 1
55	Е0113-39-1	-Оклейка металлической поверхности стеклотканью на	18	1546,48	9,2	27837	166	2515	0,79	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		эпоксидной шпатлевке в 1 слой СТЫКОВ МЕЖДУ БЛОКАМИ		150,75	4,5	2714	81	90	0,02	-
56	Е0113-39-2	-Оклейка бетонной поверхности стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой СТЫКОВ МЕЖДУ БЛОКАМИ м2	18	1611,39 159,75	9,2 4,5	29005 2876	166 81	2661 90	0,81 0,02	15 -
57	Е0115-72-1	-ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ м2	47,36	317,72 124,88	3,58 0,88	15047 5914	170 42	6254 105	0,73 0,04	35 2
58	Е0141-1-4	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ 3-Х СЛОЕВ "ХАМАСТА" м2	47,36	350,36 153,23	69,76 26,35	16593 7257	3304 1248	8845 104	0,93 0,13	44 6
59	Е0107-65-1	-ЗАЩИТА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ ПО ПЕРИМЕТРУ НА ВСЮ ВЫСОТУ м2	47,36	381,91 82,8	96,39 31,5	18087 3921	4565 1492	7579 140	0,5 0,14	24 7
60	Е0141-1-3	-Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ КАНАЛОВ м2	6,85	278,96 144,9	48,92 18,47	1911 993	335 127	1164 104	0,89 0,09	6 1
61	Е0113-31-1	-ОБМАЗКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ МАСТИКОЙ "СЛАВЯНКА" м2	6,85	209,37 116,33	17,67 6,62	1434 797	121 45	758 90	0,58 0,03	4 -
62	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных (ТОЛЩ.100ММ ПОД ОТМОСТКУ) м3	0,764	2278,7 531	- -	1741 406	- -	499 123	3,24 -	2 -
63	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (ШИРИНА ОТМОСТКИ 500ММ) м2	7,64	330,99 52,43	14,76 5,54	2529 401	113 42	545 123	0,36 0,03	3 -
64	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ) м2	76,4	42,29 1,69	0,67 0,25	3231 129	51 19	182 123	0,01 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге			144901	9419			198
			тенге			34494	3319			18
		Стоимость общестроительных работ -	тенге			144901	-	-		-
		Материалы -	тенге			72923	-	-		-
		Всего заработная плата -	тенге			-	37813	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	тенге			28065	-	-		-
		Накладные расходы -	тенге			40076	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге			-	6011	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			11099	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	тенге			196076	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		236
		Сметная заработная плата -	тенге			-	43825	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге			196076	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		236
		Сметная заработная плата -	тенге			-	43825	-		-

РАЗДЕЛ 6. ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ6

65	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	17,64	76,94	2,62	1357	46	250	0,07	1
		м2		10,51	0,99	185	17	123	-	-
66	E0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩИНОЙ 100ММ)	30,69	636,81	24,55	19546	754	1851	0,26	8
		м2		39,83	9,2	1223	282	123	0,04	1
67	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,76	7754,25	-	13678	-	1230	3,66	6
		м3		567	-	1000	-	123	-	-
68	E0106-1-16	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж.Б.ПЛИТЫ ДНИЩА ИЗ БЕТОНА В15	4,8	8061,41	196,62	38695	944	1746	1,79	9
		м3		272,25	74,27	1307	356	105	0,36	2
69	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (ТОЛЩ.20-50ММ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА)	9	86,24	9,95	776	90	619	0,36	3
		м2		52,2	3,74	470	34	123	0,02	-
70	E0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	27	1,3	0,67	35	18	29	-	-
		м2		0,63	0,25	17	7	123	-	-
71	E0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	18	327,8	172,69	5900	3108	3440	0,48	9
		шт		76,28	60,21	1373	1084	140	0,24	4
72	E0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	8	469	243,37	3752	1947	2150	0,67	5
		шт		106,88	85,08	855	681	140	0,34	3
73	E0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	5	1017,26	598,4	5086	2992	2868	1,18	6
		шт		195,53	214,16	978	1071	140	0,91	5
74	E0106-1-20	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА В7.5	3,3	8230,05	311,32	27159	1027	1936	2,82	9
		м3		441	117,61	1455	388	105	0,57	2
75	E0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций (СЕТКА С2)	0,1037	8679,65	422,15	900	44	1030	56,4	6
				8257,5	157,5	857	16	118	0,77	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Е0106-18-9	-Устройство перемычек (ПМ1,ПМ2)	т 0,58	14587,52	367,51	8461	213	1426	13,1	8
77	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке (МП1)	м3 2,2	2202,75 10513,27	138,83 316,01	1278 23129	81 695	105 3436	0,68 8,25	- 18
78	Е0107-3-1	-УКЛАДКА БАЛОК Б7	м3 1	1368 1878,8	119,39 1043,54	3010 1879	263 1044	105 1322	0,58 3,64	1 4
79	Е0107-3-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ	шт 6	630 2034,16	314,33 310,26	630 12205	314 1862	140 2946	1,28 1,53	1 9
80	Е0106-17-1	-УСТРОЙСТВО ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА В15	шт 0,07	256,5 19506,73	94,27 521,99	1539 1365	566 37	140 335	0,39 26,7	2 2
81	Е0108-12-3	-Установка металлических решеток приямков	м3 0,0069	4365 174134,6	197,19 1941,97	306 1205	14 13	105 63	0,96 42,3	- -
82	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз ЗА 2 РАЗА	т 0,2888	6975 21,8 5,81	726,75 0,05 0,02	48 6 2	5 - -	118 2 90	3,55 0,03 -	- - -
83	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2 0,1444	31,5 4,16	0,02 -	5 1	- -	1 90	0,02 -	- -
84	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	м2 0,007	175710,1 8100	1826,1 690,75	1237 57	13 5	87 140	42,7 3,37	- -
85	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	т 0,2	2794,64	1856,11	559	371	395	4,93	1
86	Е0123-24-1	-Установка люков	м3 4	812,93 277,87	597,97 35,42	163 1111	120 142	140 1158	2,37 1,31	- 5
87	Е0106-1-20	-УКЛАДКА БЕТОНА В5 В МЕСТАХ ОПИРАНИЯ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И СТЕНОВЫХ КОЛЕЦ	шт 0,4558	209,25 8199,6 441	13,5 311,32 117,61	837 3738 201	54 142 54	130 267 105	0,07 2,82 0,57	- 1 -
88	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	м3 0,0521	93997,62	304,24	4895	16	1815	198	10
89	Е0109-29-1	-УСТАНОВКА ХОДОВЫХ СКОБ	1т 0,0416	33075 19651,47	114,75 5475,87	1723 818	6 228	105 247	0,56 28,9	- 1
90	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (ТОЛЩ.20ММ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ПО ПЕРЕКРЫТИЮ)	т 14,49	5040 86,24 52,2	1552,87 9,95 3,74	210 1250 757	65 144 54	90 997 123	5,46 0,36 0,02	- 5 -
91	Е0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и	м2 19,65	472,48	5,38	9285	106	3343	0,94	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гидроизолом в 1 слой (ГИДРОИЗОЛОМ)		186,75	2,25	3670	44	90	0,01	-
92	E0113-37-2	м2 -Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой (ГИДРОИЗОЛОМ)	19,65	250,82 74,25	1,57 -	4929 1459	31 -	1313 90	0,4 -	8 -
93	E0111-11-1	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	14,49	193,96	9,95	2811	144	997	0,36	5
94	E0111-11-2	м2 -Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (ДО ТОЛЩ.50ММ)	86,96	52,2 28,23 0,63	3,74 0,67 0,25	757 2455 55	54 58 22	123 94 123	0,02 - -	- - -
95	E0115-72-1	м2 -ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ	27,6	317,72 124,88	3,58 0,88	8769 3447	99 24	3645 105	0,73 0,04	20 1
96	E0113-39-1	м2 -Оклейка металлической поверхности стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой СТЫКОВ МЕЖДУ БЛОКАМИ	18	1546,48 150,75	9,2 4,5	27837 2714	166 81	2515 90	0,79 0,02	14 -
97	E0113-39-2	м2 -Оклейка бетонной поверхности стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой СТЫКОВ МЕЖДУ БЛОКАМИ	18	1611,39 159,75	9,2 4,5	29005 2876	166 81	2661 90	0,81 0,02	15 -
98	E0115-72-1	м2 -ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ	50,56	317,72 124,88	3,58 0,88	16064 6314	181 44	6676 105	0,73 0,04	37 2
99	E0141-1-4	м2 -ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ 3-Х СЛОЕВ "ХАМАСТА"	50,56	350,36 153,23	69,76 26,35	17714 7747	3527 1332	9443 104	0,93 0,13	47 7
100	E0107-65-1	м2 -ЗАЩИТА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ ПО ПЕРИМЕТРУ НА ВСЮ ВЫСОТУ	50,56	381,91 82,8	96,39 31,5	19309 4186	4873 1593	8091 140	0,5 0,14	25 7
101	E0141-1-3	м2 -Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ КАНАЛОВ	6,25	278,96 144,9	48,92 18,47	1743 906	306 115	1062 104	0,89 0,09	6 1
102	E0113-31-1	м2 -ОБМАЗКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ МАСТИКОЙ "СЛАВЯНКА"	6,25	209,37 116,33	17,67 6,62	1309 727	110 41	692 90	0,58 0,03	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	E0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных (ТОЛЩ.100ММ ПОД ОТМОСТКУ) м2	0,764	2278,7	-	1741	-	499	3,24	2
				531	-	406	-	123	-	-
104	E0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (ШИРИНА ОТМОСТКИ 500ММ) м3	7,64	330,99	14,76	2529	113	545	0,36	3
				52,43	5,54	401	42	123	0,03	-
105	E0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ) м2	76,4	42,29	0,67	3231	51	182	0,01	1
				1,69	0,25	129	19	123	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		тенге		327480	25819			333
				тенге		56270	9029			43
		Стоимость общестроительных работ -		тенге		326662	-	-		-
		Материалы -		тенге		105788	-	-		-
		Всего заработная плата -		тенге		-	65025	-		-
		Местные материалы -		тенге		139222	-	-		-
		Накладные расходы -		тенге		73156	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		тенге		-	10973	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		тенге		23989	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		тенге		423807	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		411
		Сметная заработная плата -		тенге		-	75999	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		тенге		818	-	-		-
		Материалы -		тенге		133	-	-		-
		Всего заработная плата -		тенге		-	274	-		-
		Накладные расходы -		тенге		247	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		тенге		-	37	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		тенге		64	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		тенге		1128	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		2
		Сметная заработная плата -		тенге		-	311	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		тенге		424936	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		413
		Сметная заработная плата -		тенге		-	76310	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ7								
106	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	17,64	76,94	2,62	1357	46	250	0,07	1
				10,51	0,99	185	17	123	-	-
107	E0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩИНОЙ 100ММ)	30,69	636,81	24,55	19546	754	1851	0,26	8
				39,83	9,2	1223	282	123	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м2	1,76	7754,25	-	13678	-	1230	3,66	6
					567	-	1000	-	123	-	-
109	E0106-1-16	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж.Б.ПЛИТЫ ДНИЩА ИЗ БЕТОНА В15	м3	4,8	8061,41	196,62	38695	944	1746	1,79	9
					272,25	74,27	1307	356	105	0,36	2
110	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (ТОЛЩ.20-50ММ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА)	м3	9	86,24	9,95	776	90	619	0,36	3
					52,2	3,74	470	34	123	0,02	-
111	E0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	27	1,3	0,67	35	18	29	-	-
					0,63	0,25	17	7	123	-	-
112	E0115-72-1	-ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ДНИЩА КАМЕРЫ	м2	9	317,72	3,58	2859	32	1188	0,73	7
113	E0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	м2	18	124,88 327,8	0,88 172,69	1124 5900	8 3108	105 3440	0,04 0,48	- 9
114	E0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	8	76,28 469	60,21 243,37	1373 3752	1084 1947	140 2150	0,24 0,67	4 5
115	E0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт	5	106,88 1017,26	85,08 598,4	855 5086	681 2992	140 2868	0,34 1,18	3 6
116	E0106-1-20	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА В7.5	шт	2	195,53 8230,05	214,16 311,32	978 16460	1071 623	140 1173	0,91 2,82	5 6
117	E0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций (СЕТКА С2)	м3	0,1037	441 8679,65	117,61 422,15	882 900	235 44	105 1030	0,57 56,4	1 6
					8257,5	157,5	857	16	118	0,77	-
118	E0106-18-9	-Устройство перемычек (ПМ1)	т	0,48	14587,52	367,51	7002	176	1180	13,1	6
119	E0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке (МП1)	м3	2,2	2202,75 10513,27	138,83 316,01	1057 23129	67 695	105 3436	0,68 8,25	- 18
120	E0107-3-1	-УКЛАДКА БАЛОК Б7	м3 шт	1	1368 1878,8	119,39 1043,54	3010 1879	263 1044	105 1322	0,58 3,64	1 4
121	E0107-3-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ	шт	6	630 2034,16	314,33 310,26	630 12205	314 1862	140 2946	1,28 1,53	1 9
122	E0106-17-1	-УСТРОЙСТВО ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА В15	м3	0,07	256,5 19506,73	94,27 521,99	1539 1365	566 37	140 335	0,39 26,7	2 2
123	E0108-12-3	-Установка металлических решеток приямков	м3	0,0069	4365 174134,6	197,19 1941,97	306 1205	14 13	105 63	0,96 42,3	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз ЗА 2 РАЗА	т 0,2888	6975 21,8 5,81	726,75 0,05 0,02	48 6 2	5 - -	118 2 90	3,55 0,03 -	- - -
125	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2 0,1444	31,5 4,16	0,02 -	5 1	- -	1 90	0,02 -	- -
126	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	м2 0,007	175710,1 8100	1826,1 690,75	1237 57	13 5	87 140	42,7 3,37	- -
127	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	т 0,2	2794,64	1856,11	559	371	395	4,93	1
128	Е0123-24-1	-Установка люков	м3 4	812,93 277,87	597,97 35,42	163 1111	120 142	140 1158	2,37 1,31	- 5
129	Е0106-1-20	-УКЛАДКА БЕТОНА В5 В МЕСТАХ ОПИРАНИЯ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И СТЕНОВЫХ КОЛЕЦ	шт 0,4558	209,25 8199,6 441	13,5 311,32 117,61	837 3738 201	54 142 54	130 267 105	0,07 2,82 0,57	- 1 -
130	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	м3 0,0521	93997,62	304,24	4895	16	1815	198	10
131	Е0109-29-1	-УСТАНОВКА ХОДОВЫХ СКОБ	1т 0,0416	33075 19651,47	114,75 5475,87	1723 818	6 228	105 247	0,56 28,9	- 1
132	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (ТОЛЩ.20ММ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ПО ПЕРЕКРЫТИЮ)	т 14,49	5040 86,24 52,2	1552,87 9,95 3,74	210 1250 757	65 144 54	90 997 123	5,46 0,36 0,02	- 5 -
133	Е0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой (ГИДРОИЗОЛОМ)	м2 19,65	472,48 186,75	5,38 2,25	9285 3670	106 44	3343 90	0,94 0,01	18 -
134	Е0113-37-2	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой (ГИДРОИЗОЛОМ)	м2 19,65	250,82 74,25	1,57 -	4929 1459	31 -	1313 90	0,4 -	8 -
135	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2 14,49	193,96	9,95	2811	144	997	0,36	5
136	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (ДО ТОЛЩ.50ММ)	м2 86,96	52,2 28,23 0,63	3,74 0,67 0,25	757 2455 55	54 58 22	123 94 123	0,02 - -	- - -
137	Е0115-72-1	-ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	м2 25,2	317,72	3,58	8006	90	3328	0,73	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"ЛАХТА" ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ		124,88	0,88	3147	22	105	0,04	1
		м2								
138	Е0113-39-1	-Оклейка металлической поверхности стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой	18	1546,48	9,2	27837	166	2515	0,79	14
		СТЫКОВ МЕЖДУ БЛОКАМИ		150,75	4,5	2714	81	90	0,02	-
		м2								
139	Е0113-39-2	-Оклейка бетонной поверхности стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой СТЫКОВ МЕЖДУ БЛОКАМИ	18	1611,39	9,2	29005	166	2661	0,81	15
				159,75	4,5	2876	81	90	0,02	-
		м2								
140	Е0115-72-1	-ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ	47,36	317,72	3,58	15047	170	6254	0,73	35
				124,88	0,88	5914	42	105	0,04	2
		м2								
141	Е0141-1-4	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ 3-Х СЛОЕВ "ХАМАСТА"	47,36	350,36	69,76	16593	3304	8845	0,93	44
				153,23	26,35	7257	1248	104	0,13	6
		м2								
142	Е0107-65-1	-ЗАЩИТА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ ПО ПЕРИМЕТРУ НА ВСЮ ВЫСОТУ	47,36	381,91	96,39	18087	4565	7579	0,5	24
				82,8	31,5	3921	1492	140	0,14	7
		м2								
143	Е0141-1-3	-Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ КАНАЛОВ	6,25	278,96	48,92	1743	306	1062	0,89	6
				144,9	18,47	906	115	104	0,09	1
		м2								
144	Е0113-31-1	-ОБМАЗКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ МАСТИКОЙ "СЛАВЯНКА"	6,25	209,37	17,67	1309	110	692	0,58	4
				116,33	6,62	727	41	90	0,03	-
		м2								
145	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных (ТОЛЩ.100ММ ПОД ОТМОСТКУ)	0,764	2278,7	-	1741	-	499	3,24	2
				531	-	406	-	123	-	-
		м3								
146	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (ШИРИНА ОТМОСТКИ 500ММ)	7,64	330,99	14,76	2529	113	545	0,36	3
				52,43	5,54	401	42	123	0,03	-
		м2								
147	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)	76,4	42,29	0,67	3231	51	182	0,01	1
				1,69	0,25	129	19	123	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге			314059	24858			326

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			тенге			55146	8680			41
		Стоимость общестроительных работ -	тенге			313241	-	-		-
		Материалы -	тенге			104012	-	-		-
		Всего заработная плата -	тенге			-	63552	-		-
		Местные материалы -	тенге			129663	-	-		-
		Накладные расходы -	тенге			71487	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге			-	10723	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			23084	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	тенге			407812	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		402
		Сметная заработная плата -	тенге			-	74275	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	тенге			818	-	-		-
		Материалы -	тенге			133	-	-		-
		Всего заработная плата -	тенге			-	274	-		-
		Накладные расходы -	тенге			247	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге			-	37	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			64	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	тенге			1128	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	тенге			-	311	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге			408940	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		403
		Сметная заработная плата -	тенге			-	74586	-		-

РАЗДЕЛ 8. ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ8

148	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	17,64	76,94	2,62	1357	46	250	0,07	1
		м2		10,51	0,99	185	17	123	-	-
149	E0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩИНОЙ 100ММ)	30,69	636,81	24,55	19546	754	1851	0,26	8
		м2		39,83	9,2	1223	282	123	0,04	1
150	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,76	7754,25	-	13678	-	1230	3,66	6
		м3		567	-	1000	-	123	-	-
151	E0106-1-16	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж.Б.ПЛИТЫ ДНИЩА ИЗ БЕТОНА В15	4,8	8061,41	196,62	38695	944	1746	1,79	9
		м3		272,25	74,27	1307	356	105	0,36	2
152	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (ТОЛЩ.20-50ММ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА)	9	86,24	9,95	776	90	619	0,36	3
		м2		52,2	3,74	470	34	123	0,02	-
153	E0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	27	1,3	0,67	35	18	29	-	-
		м2		0,63	0,25	17	7	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	Е0115-72-1	-ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ДНИЩА КАМЕРЫ	9	317,72	3,58	2859	32	1188	0,73	7
		м2		124,88	0,88	1124	8	105	0,04	-
155	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	18	327,8	172,69	5900	3108	3440	0,48	9
		шт		76,28	60,21	1373	1084	140	0,24	4
156	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	9	469	243,37	4221	2190	2419	0,67	6
		шт		106,88	85,08	962	766	140	0,34	3
157	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	5	1017,26	598,4	5086	2992	2868	1,18	6
		шт		195,53	214,16	978	1071	140	0,91	5
158	Е0106-1-20	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА В7.5	1,7	8230,05	311,32	13991	529	997	2,82	5
		м3		441	117,61	750	200	105	0,57	1
159	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций (СЕТКА С2)	0,1037	8679,65	422,15	900	44	1030	56,4	6
		т		8257,5	157,5	857	16	118	0,77	-
160	Е0106-18-9	-Устройство перемычек (ПМ1)	0,48	14587,52	367,51	7002	176	1180	13,1	6
		м3		2202,75	138,83	1057	67	105	0,68	-
161	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке (МП1)	2,2	10513,27	316,01	23129	695	3436	8,25	18
		м3		1368	119,39	3010	263	105	0,58	1
162	Е0107-3-1	-УКЛАДКА БАЛОК Б7	1	1878,8	1043,54	1879	1044	1322	3,64	4
		шт		630	314,33	630	314	140	1,28	1
163	Е0107-3-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ	6	2034,16	310,26	12205	1862	2946	1,53	9
		шт		256,5	94,27	1539	566	140	0,39	2
164	Е0106-17-1	-УСТРОЙСТВО ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА В15	0,07	19506,73	521,99	1365	37	335	26,7	2
		м3		4365	197,19	306	14	105	0,96	-
165	Е0108-12-3	-Установка металлических решеток приямков	0,0069	174134,6	1941,97	1205	13	63	42,3	-
		т		6975	726,75	48	5	118	3,55	-
166	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз ЗА 2 РАЗА	0,2888	21,8	0,05	6	-	2	0,03	-
				5,81	0,02	2	-	90	-	-
		м2		31,5	0,02	5	-	1	0,02	-
167	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,1444	4,16	-	1	-	90	-	-
		м2		175710,1	1826,1	1237	13	87	42,7	-
168	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,007	8100	690,75	57	5	140	3,37	-
		т		2794,64	1856,11	224	148	158	4,93	-
169	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,08	812,93	597,97	65	48	140	2,37	-
		м3		277,87	35,42	1111	142	1158	1,31	5
170	Е0123-24-1	-Установка люков	4							
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	Е0106-1-20	-УКЛАДКА БЕТОНА В5 В МЕСТАХ ОПИРАНИЯ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И СТЕНОВЫХ КОЛЕЦ	0,4558	209,25 8199,6 441	13,5 311,32 117,61	837 3738 201	54 142 54	130 267 105	0,07 2,82 0,57	- 1 -
		м3								
172	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0521	93997,62	304,24	4895	16	1815	198	10
		1т								
173	Е0109-29-1	-УСТАНОВКА ХОДОВЫХ СКОБ	0,0416	33075 19651,47	114,75 5475,87	1723 818	6 228	105 247	0,56 28,9	- 1
		т								
174	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (ТОЛЩ.20ММ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ПО ПЕРЕКРЫТИЮ)	14,49	5040 86,24 52,2	1552,87 9,95 3,74	210 1250 757	65 144 54	90 997 123	5,46 0,36 0,02	- 5 -
		м2								
175	Е0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой (ГИДРОИЗОЛОМ)	19,65	472,48 186,75	5,38 2,25	9285 3670	106 44	3343 90	0,94 0,01	18 -
		м2								
176	Е0113-37-2	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой (ГИДРОИЗОЛОМ)	19,65	250,82 74,25	1,57 -	4929 1459	31 -	1313 90	0,4 -	8 -
		м2								
177	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	14,49	193,96	9,95	2811	144	997	0,36	5
		м2								
178	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (ДО ТОЛЩ.50ММ)	86,96	52,2 28,23 0,63	3,74 0,67 0,25	757 2455 55	54 58 22	123 94 123	0,02 - -	- - -
		м2								
179	Е0115-72-1	-ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ	25,2	317,72 124,88	3,58 0,88	8006 3147	90 22	3328 105	0,73 0,04	18 1
		м2								
180	Е0113-39-1	-Оклейка металлической поверхности стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой СТЫКОВ МЕЖДУ БЛОКАМИ	18	1546,48 150,75	9,2 4,5	27837 2714	166 81	2515 90	0,79 0,02	14 -
		м2								
181	Е0113-39-2	-Оклейка бетонной поверхности стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой СТЫКОВ МЕЖДУ БЛОКАМИ	18	1611,39 159,75	9,2 4,5	29005 2876	166 81	2661 90	0,81 0,02	15 -
		м2								
182	Е0115-72-1	-ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ	43,68	317,72 124,88	3,58 0,88	13878 5455	156 38	5768 105	0,73 0,04	32 2
		м2								
183	Е0141-1-4	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВЫХ	43,68	350,36	69,76	15304	3047	8158	0,93	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ 3-Х СЛОЕВ "ХАМАСТА"								
		м2		153,23	26,35	6693	1151	104	0,13	6
184	Е0107-65-1	-ЗАЩИТА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ ПО ПЕРИМЕТРУ НА ВСЮ ВЫСОТУ	43,68	381,91	96,39	16682	4210	6990	0,5	22
				82,8	31,5	3617	1376	140	0,14	6
		м2								
185	Е0141-1-3	-Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ КАНАЛОВ	5,95	278,96	48,92	1660	291	1011	0,89	5
				144,9	18,47	862	110	104	0,09	1
		м2								
186	Е0113-31-1	-ОБМАЗКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ МАСТИКОЙ "СЛАВЯНКА"	5,95	209,37	17,67	1246	105	658	0,58	3
				116,33	6,62	692	39	90	0,03	-
		м2								
187	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных (ТОЛЩ.100ММ ПОД ОТМОСТКУ)	0,764	2278,7	-	1741	-	499	3,24	2
				531	-	406	-	123	-	-
		м3								
188	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (ШИРИНА ОТМОСТКИ 500ММ)	7,64	330,99	14,76	2529	113	545	0,36	3
				52,43	5,54	401	42	123	0,03	-
		м2								
189	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)	76,4	42,29	0,67	3231	51	182	0,01	1
				1,69	0,25	129	19	123	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге			307713	24141			317

			тенге			53616	8435			40
		Стоимость общестроительных работ -	тенге			306895	-	-		-
		Материалы -	тенге			102902	-	-		-
		Всего заработная плата -	тенге			-	61777	-		-
		Местные материалы -	тенге			126673	-	-		-
		Накладные расходы -	тенге			69497	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге			-	10424	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			22584	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	тенге			398975	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		390
		Сметная заработная плата -	тенге			-	72201	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	тенге			818	-	-		-
		Материалы -	тенге			133	-	-		-
		Всего заработная плата -	тенге			-	274	-		-
		Накладные расходы -	тенге			247	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге			-	37	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			64	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	тенге			1128	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	тенге			-	311	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге			400104	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		392
		Сметная заработная плата -	тенге			-	72513	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ9								
190	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	14,49	76,94	2,62	1115	38	205	0,07	1
		м2		10,51	0,99	152	14	123	-	-
191	E0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩИНОЙ 100ММ)	25,21	636,81	24,55	16056	619	1520	0,26	7
		м2		39,83	9,2	1004	232	123	0,04	1
192	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,45	7754,25	-	11236	-	1011	3,66	5
		м3		567	-	822	-	123	-	-
193	E0106-1-16	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж.Б.ПЛИТЫ ДНИЩА ИЗ БЕТОНА В15	4	8061,41	196,62	32246	786	1455	1,79	7
		м3		272,25	74,27	1089	297	105	0,36	1
194	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (ТОЛЩ.20-50ММ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА)	6,75	86,24	9,95	582	67	464	0,36	2
		м2		52,2	3,74	352	25	123	0,02	-
195	E0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	20,25	1,3	0,67	26	14	22	-	-
		м2		0,63	0,25	13	5	123	-	-
196	E0115-72-1	-ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ДНИЩА КАМЕРЫ	6,75	317,72	3,58	2145	24	891	0,73	5
		м2		124,88	0,88	843	6	105	0,04	-
197	E0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	3	327,8	172,69	983	518	573	0,48	1
		шт		76,28	60,21	229	181	140	0,24	1
198	E0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	26	469	243,37	12194	6328	6987	0,67	17
		шт		106,88	85,08	2779	2212	140	0,34	9
199	E0106-1-20	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА В7.5	1,5	8230,05	311,32	12345	467	880	2,82	4
		м3		441	117,61	662	176	105	0,57	1
200	E0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций (СЕТКА С2)	0,0618	8679,65	422,15	536	26	613	56,4	3
		т		8257,5	157,5	510	10	118	0,77	-
201	E0106-18-9	-Устройство перемычек (ПМ1,ПМ2)	0,48	14587,52	367,51	7002	176	1180	13,1	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке (МП1)	1,9	2202,75 10513,27	138,83 316,01	1057 19975	67 600	105 2967	0,68 8,25	- 16
		м3								
203	Е0107-3-1	-УКЛАДКА БАЛОК Б4	1	1368 1878,8	119,39 1043,54	2599 1879	227 1044	105 1322	0,58 3,64	1 4
		шт								
204	Е0107-3-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ	4	630 2034,16	314,33 310,26	630 8137	314 1241	140 1964	1,28 1,53	1 6
		шт								
205	Е0106-17-1	-УСТРОЙСТВО ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА В15	0,07	256,5 19506,73	94,27 521,99	1026 1365	377 37	140 335	0,39 26,7	2 2
		м3								
206	Е0108-12-3	-Установка металлических решеток приямков	0,0069	4365 174134,6	197,19 1941,97	306 1205	14 13	105 63	0,96 42,3	- -
		т								
207	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз ЗА 2 РАЗА	0,2888	6975 21,8 5,81	726,75 0,05 0,02	48 6 2	5 - -	118 2 90	3,55 0,03 -	- - -
		м2								
208	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,1444	31,5 4,16	0,02 -	5 1	- -	1 90	0,02 -	- -
		м2								
209	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0106	175710,1 8100	1826,1 690,75	1855 86	19 7	130 140	42,7 3,37	- -
		т								
210	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,08	2794,64	1856,11	224	148	158	4,93	-
		м3								
211	Е0123-24-1	-Установка люков	4	812,93 277,87	597,97 35,42	65 1111	48 142	140 1158	2,37 1,31	- 5
		шт								
212	Е0106-1-20	-УКЛАДКА БЕТОНА В5 В МЕСТАХ ОПИРАНИЯ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И СТЕНОВЫХ КОЛЕЦ	0,4296	209,25 8199,6 441	13,5 311,32 117,61	837 3522 189	54 134 51	130 252 105	0,07 2,82 0,57	- 1 -
		м3								
213	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0046	93997,62	304,24	429	1	159	198	1
		1т								
214	Е0109-29-1	-УСТАНОВКА ХОДОВЫХ СКОБ	0,0312	33075 19651,47	114,75 5475,87	151 613	1 171	105 185	0,56 28,9	- 1
		т								
215	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (ТОЛЩ.20ММ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ПО ПЕРЕКРЫТИЮ)	11,49	5040 86,24 52,2	1552,87 9,95 3,74	157 991 600	48 114 43	90 791 123	5,46 0,36 0,02	- 4 -
		м2								
216	Е0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой (ГИДРОИЗОЛОМ)	16,2	472,48 186,75	5,38 2,25	7655 3026	87 36	2756 90	0,94 0,01	15 -
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
217	Е0113-37-2	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой (ГИДРОИЗОЛОМ)	16,2	250,82	1,57	4064	25	1083	0,4	6
				74,25	-	1203	-	90	-	-
218	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	11,49	193,96	9,95	2229	114	791	0,36	4
219	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (ДО ТОЛЩ.50ММ) м2	68,96	52,2 28,23	3,74 0,67	600 1947	43 46	123 75	0,02 -	- -
				0,63	0,25	43	17	123	-	-
220	Е0115-72-1	-ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ м2	22,05	317,72	3,58	7006	79	2912	0,73	16
				124,88	0,88	2754	19	105	0,04	1
221	Е0113-39-1	-Оклейка металлической поверхности стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой СТЫКОВ МЕЖДУ БЛОКАМИ м2	15,75	1546,48	9,2	24357	145	2201	0,79	12
				150,75	4,5	2374	71	90	0,02	-
222	Е0113-39-2	-Оклейка бетонной поверхности стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой СТЫКОВ МЕЖДУ БЛОКАМИ м2	15,75	1611,39	9,2	25379	145	2328	0,81	13
				159,75	4,5	2516	71	90	0,02	-
223	Е0115-72-1	-ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ м2	39,59	317,72	3,58	12577	142	5227	0,73	29
				124,88	0,88	4943	35	105	0,04	2
224	Е0141-1-4	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ 3-Х СЛОЕВ "ХАМАСТА" м2	39,59	350,36	69,76	13869	2761	7393	0,93	37
				153,23	26,35	6066	1043	104	0,13	5
225	Е0107-65-1	-ЗАЩИТА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ ПО ПЕРИМЕТРУ НА ВСЮ ВЫСОТУ м2	39,59	381,91	96,39	15118	3816	6334	0,5	20
				82,8	31,5	3278	1247	140	0,14	5
226	Е0141-1-3	-Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ КАНАЛОВ	5,65	278,96	48,92	1576	276	960	0,89	5
				144,9	18,47	819	104	104	0,09	1
227	Е0113-31-1	-ОБМАЗКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ МАСТИКОЙ "СЛАВЯНКА" м2	5,65	209,37	17,67	1183	100	625	0,58	3
				116,33	6,62	657	37	90	0,03	-
228	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих	0,764	2278,7	-	1741	-	499	3,24	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		слоев щебеночных (ТОЛЩ.100ММ ПОД ОТМОСТКУ)		531	-	406	-	123	-	-
229	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (ШИРИНА ОТМОСТКИ 500ММ) м3	7,64	330,99	14,76	2529	113	545	0,36	3
				52,43	5,54	401	42	123	0,03	-
230	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ) м2	76,4	42,29	0,67	3231	51	182	0,01	1
				1,69	0,25	129	19	123	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге			262244	20629			268
			тенге			45422	7200			34
		Стоимость общестроительных работ -	тенге			261631	-	-		-
		Материалы -	тенге			87390	-	-		-
		Всего заработная плата -	тенге			-	52416	-		-
		Местные материалы -	тенге			108517	-	-		-
		Накладные расходы -	тенге			59015	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге			-	8852	-		30
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			19239	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	тенге			339885	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	тенге			-	61268	-		331
		Стоимость металломонтажных работ -	тенге			613	-	-		-
		Материалы -	тенге			100	-	-		-
		Всего заработная плата -	тенге			-	206	-		-
		Накладные расходы -	тенге			185	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге			-	28	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			48	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	тенге			846	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	тенге			-	233	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге			340731	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		332
		Сметная заработная плата -	тенге			-	61502	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ10								
231	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	17,64	76,94	2,62	1357	46	250	0,07	1
232	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩИНОЙ 100ММ)	30,69	10,51 636,81	0,99 24,55	185 19546	17 754	123 1851	- 0,26	- 8
				39,83	9,2	1223	282	123	0,04	1
233	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих м2	1,76	7754,25	-	13678	-	1230	3,66	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		слоев бетонных		567	-	1000	-	123	-	-
234	E0106-1-16	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж.Б.ПЛИТЫ ДНИЩА ИЗ БЕТОНА В15 м3	4,8	8061,41	196,62	38695	944	1746	1,79	9
				272,25	74,27	1307	356	105	0,36	2
235	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (ТОЛЩ.20-50ММ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА) м2	9	86,24	9,95	776	90	619	0,36	3
				52,2	3,74	470	34	123	0,02	-
236	E0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	27	1,3	0,67	35	18	29	-	-
				0,63	0,25	17	7	123	-	-
237	E0115-72-1	-ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ДНИЩА КАМЕРЫ м2	9	317,72	3,58	2859	32	1188	0,73	7
238	E0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	19	124,88 327,8	0,88 172,69	1124 6228	8 3281	105 3631	0,04 0,48	- 9
239	E0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	11	76,28 469	60,21 243,37	1449 5159	1144 2677	140 2956	0,24 0,67	5 7
240	E0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т шт	5	106,88 1017,26	85,08 598,4	1176 5086	936 2992	140 2868	0,34 1,18	4 6
241	E0106-1-20	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА В7.5 м3	2,9	195,53 8230,05	214,16 311,32	978 23867	1071 903	140 1701	0,91 2,82	5 8
242	E0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций (СЕТКА С2) т	0,1037	441 8679,65	117,61 422,15	1279 900	341 44	105 1030	0,57 56,4	2 6
				8257,5	157,5	857	16	118	0,77	-
243	E0106-18-9	-Устройство перемычек (ПМ1,ПМ2) м3	0,42	14587,52	367,51	6127	154	1033	13,1	6
244	E0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке (МП1) м3	2,2	2202,75 10513,27	138,83 316,01	925 23129	58 695	105 3436	0,68 8,25	- 18
245	E0107-3-1	-УКЛАДКА БАЛОК Б7 шт	1	1368 1878,8	119,39 1043,54	3010 1879	263 1044	105 1322	0,58 3,64	1 4
246	E0107-3-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ шт	6	630 2034,16	314,33 310,26	630 12205	314 1862	140 2946	1,28 1,53	1 9
247	E0106-17-1	-УСТРОЙСТВО ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА В15 м3	0,07	256,5 19506,73	94,27 521,99	1539 1365	566 37	140 335	0,39 26,7	2 2
248	E0108-12-3	-Установка металлических решеток приямков т	0,0069	4365 174134,6	197,19 1941,97	306 1205	14 13	105 63	0,96 42,3	- -
249	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	0,2888	6975 21,8	726,75 0,05	48 6	5 -	118 2	3,55 0,03	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГФ-021 за один раз ЗА 2 РАЗА		5,81	0,02	2	-	90	-	-
		м2								
250	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,1444	31,5	0,02	5	-	1	0,02	-
				4,16	-	1	-	90	-	-
		м2								
251	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,007	175710,1	1826,1	1237	13	87	42,7	-
				8100	690,75	57	5	140	3,37	-
		т								
252	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,2	2794,64	1856,11	559	371	395	4,93	1
		м3		812,93	597,97	163	120	140	2,37	-
253	Е0123-24-1	-Установка люков	4	277,87	35,42	1111	142	1158	1,31	5
		шт								
254	Е0106-1-20	-УКЛАДКА БЕТОНА В5 В МЕСТАХ ОПИРАНИЯ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И СТЕНОВЫХ КОЛЕЦ	0,4558	209,25 8199,6	13,5 311,32	837 3738	54 142	130 267	0,07 2,82	- 1
				441	117,61	201	54	105	0,57	-
		м3								
255	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0521	93997,62	304,24	4895	16	1815	198	10
		1т								
256	Е0109-29-1	-УСТАНОВКА ХОДОВЫХ СКОБ	0,0416	33075 19651,47	114,75 5475,87	1723 818	6 228	105 247	0,56 28,9	- 1
		т								
257	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (ТОЛЩ.20ММ ИЗ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ПО ПЕРЕКРЫТИЮ)	14,49	5040 86,24	1552,87 9,95	210 1250	65 144	90 997	5,46 0,36	- 5
				52,2	3,74	757	54	123	0,02	-
		м2								
258	Е0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой (ГИДРОИЗОЛОМ)	19,65	472,48	5,38	9285	106	3343	0,94	18
				186,75	2,25	3670	44	90	0,01	-
		м2								
259	Е0113-37-2	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой (ГИДРОИЗОЛОМ)	19,65	250,82	1,57	4929	31	1313	0,4	8
				74,25	-	1459	-	90	-	-
		м2								
260	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	14,49	193,96	9,95	2811	144	997	0,36	5
		м2		52,2	3,74	757	54	123	0,02	-
261	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (ДО ТОЛЩ.50ММ)	86,96	28,23	0,67	2455	58	94	-	-
				0,63	0,25	55	22	123	-	-
		м2								
262	Е0115-72-1	-ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ	27,6	317,72	3,58	8769	99	3645	0,73	20
				124,88	0,88	3447	24	105	0,04	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
263	Е0113-39-1	-Оклейка металлической поверхности стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой СТЫКОВ МЕЖДУ БЛОКАМИ м2	18	1546,48	9,2	27837	166	2515	0,79	14
				150,75	4,5	2714	81	90	0,02	-
264	Е0113-39-2	-Оклейка бетонной поверхности стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой СТЫКОВ МЕЖДУ БЛОКАМИ м2	18	1611,39	9,2	29005	166	2661	0,81	15
				159,75	4,5	2876	81	90	0,02	-
265	Е0115-72-1	-ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ м2	50,56	317,72	3,58	16064	181	6676	0,73	37
				124,88	0,88	6314	44	105	0,04	2
266	Е0141-1-4	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ 3-Х СЛОЕВ "ХАМАСТА" м2	50,56	350,36	69,76	17714	3527	9443	0,93	47
				153,23	26,35	7747	1332	104	0,13	7
267	Е0107-65-1	-ЗАЩИТА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ ПО ПЕРИМЕТРУ НА ВСЮ ВЫСОТУ м2	50,56	381,91	96,39	19309	4873	8091	0,5	25
				82,8	31,5	4186	1593	140	0,14	7
268	Е0141-1-3	-Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ КАНАЛОВ м2	4,97	278,96	48,92	1386	243	844	0,89	4
				144,9	18,47	720	92	104	0,09	-
269	Е0113-31-1	-ОБМАЗКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ МАСТИКОЙ "СЛАВЯНКА" м2	4,97	209,37	17,67	1041	88	550	0,58	3
				116,33	6,62	578	33	90	0,03	-
270	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных (ТОЛЩ.100ММ ПОД ОТМОСТКУ) м3	0,764	2278,7	-	1741	-	499	3,24	2
				531	-	406	-	123	-	-
271	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (ШИРИНА ОТМОСТКИ 500ММ) м2	7,64	330,99	14,76	2529	113	545	0,36	3
				52,43	5,54	401	42	123	0,03	-
272	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ) м2	76,4	42,29	0,67	3231	51	182	0,01	1
				1,69	0,25	129	19	123	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		тенге			325823	26486			337
			тенге			56928	9251			44
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			325005	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	тенге			105067	-	-		-
		Всего заработная плата -	тенге			-	65905	-		-
		Местные материалы -	тенге			136962	-	-		-
		Накладные расходы -	тенге			74355	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге			-	11153	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			23962	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	тенге			423322	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		417
		Сметная заработная плата -	тенге			-	77058	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	тенге			818	-	-		-
		Материалы -	тенге			133	-	-		-
		Всего заработная плата -	тенге			-	274	-		-
		Накладные расходы -	тенге			247	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге			-	37	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			64	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	тенге			1128	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	тенге			-	311	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге			424450	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		419
		Сметная заработная плата -	тенге			-	77369	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	тенге			2136031	162309			2471
			----			--------	--------			--------
			тенге			419592	56500			279
		Стоимость общестроительных работ -	тенге			2132148	-	-		-
		Материалы -	тенге			797639	-	-		-
		Всего заработная плата -	тенге			-	474790	-		-
		Местные материалы -	тенге			754686	-	-		-
		Накладные расходы -	тенге			524063	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		262
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге			-	78609	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			159373	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	тенге			2815584	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3005
		Сметная заработная плата -	тенге			-	553399	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	тенге			3883	-	-		-
		Материалы -	тенге			631	-	-		-
		Всего заработная плата -	тенге			-	1303	-		-
		Накладные расходы -	тенге			1172	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге			-	176	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			303	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	тенге			5359	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	тенге			-	1479	-		-
-		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2 839 623,22		-	-	

Временные здания и сооружения 4,127 %	117 180,21 тенге
Итого с временными:	2 956 803,43 тенге
Прочие работы и затраты:	
Удорожание работ в зимнее время 2,07%	58 780,20 тенге
Выслуга лет 1 %	29 568,03тенге
Дополнительные отпуска 0,4 %	11 827,21 тенге
Транспортировка материалов 10 %	295 680,34 тенге
Вахтовый метод работы.	150 000,00 тенге
Итого по прочим	545 855,79 тенге
Итого в базовых ценах	3 502 659,22 тенге
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	6 833 688,14 тенге
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	136 673,76 тенге
Налог на добавленную стоимость, 12 %	836 443,43 тенге
Итого по АКТУ с НДС	**7 806 805,33 тенге**

Генеральный подрядчик:

Генеральный директор ТОО "АБК Курылыс-1"

Тубекбаев Ж.Т.

_____

Субподрядчик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

_____

Члены комиссии Акта выполненных работ:

Управляющий директор ТОО "АБК Курылыс-1"	Бершимбаев Б.М._____
Главный экономист ТОО "АБК Курылыс-1"	Шайкенова Б.Р._____
Руководитель проекта ТОО "АБК Курылыс-1"	Похлебин А.В._____
Начальник ПТО ТОО "АБК Курылыс-1"	Апбозов Ж.А._____
Инженер-сметчик ТОО "АБК Курылыс-1"	Абдин М.У._____

Удержание согласно акта сверки от 10.09.11г. гарантий или 10% аванс.

см. на следующей странице №29.

г 29.

Технический надзор ТОО "АБК Курылыс-1" Човдурбаев Т.

Начальник участка ТОО "АБК Курылыс-1" Бурабаев С.А.

согласно графика

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕТЫГЕН-КОРГАС-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТ.АЛТЫНКОЛЬ.ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ КОТЕЛЬНОЙ N2(П.59)

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1" ОБЬЕКТ НОМЕР EL-02/18-ИТК(18/1076

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"

АКТ приемки выполненных работ за Август 2011 г.

НА ТОПЛИВОПРОВОДЫ К КОТЕЛЬНОЙ N2(П.59)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	27,9	46,6	45,41	1300	1267	346	0,01	-
		м3		1,15	11,64	32	325	97	0,02	1
2	E0101-164-1	-Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,1	167,4	-	352	-	397	1,18	2
		м3		167,4	-	352	-	113	-	-
3	E010333-A5--1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	48	45	45	2160	2160	432	-	-
		т		-	9	-	432	100	0,19	9
4	E0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	300	1,39	1,26	416	378	137	-	-
		м3		-	0,47	-	141	97	-	1
5	E0101-20-1	-Работа на отвале 1группы грунтов	30	3,08	2,66	92	80	38	-	-
		м3		0,39	0,93	12	28	97	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	23	46,6	45,41	1072	1045	285	0,01	-
		м3		1,15	11,64	26	268	97	0,02	1
7	Е010333-А5--1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	36,8	45	45	1656	1656	331	-	-
		т		-	9	-	331	100	0,19	7
8	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	230	1,39	1,26	319	290	105	-	-
		м3		-	0,47	-	108	97	-	1
9	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	16,1	5,55	5,55	89	89	28	-	-
		м3		-	1,8	-	29	97	0,01	-
10	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	6,9	122,18	-	843	-	953	0,89	6
		м3		122,18	-	843	-	113	-	-
11	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	16,1	21,55	4,52	347	73	266	0,11	2
		м3		17,03	-	274	-	97	-	-
		КАНАЛ КЛ60Х 45-8 L=7М								
12	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	1,25	1986,57	564,43	2479	704	1332	3,33	4
		м3		567	195,49	708	244	140	0,75	1
13	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,84	1327,09	-	1115	-	493	2,99	3
		м3		477	-	401	-	123	-	-
14	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	23,8	245,44	3,82	5841	91	1089	0,21	5
		м2		37,35	1,44	889	34	118	0,01	-
15	Е0107-61-1	- МОНТАЖ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП1	0,032	1986,57	564,43	64	18	34	3,33	-
		м3		567	195,49	18	6	140	0,75	-
16	Е0107-53-11-ППЗ	-УКЛАДКА ПЛОСКИХ ПОДКЛАДОК	2	333	24,15	666	48	506	1,03	2
		шт		171,9	8,83	344	18	140	0,04	-
17	Е0109-61-12-	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	-	26865,11	5486,63	-	-	-	65,2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		12195	153,68	-	-	-	0,66	-
18	Е0124-1-1	-Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,027	124998,88	45997,13	3375	1242	3162	415	11
				73125	16970,25	1974	458	130	88,16	2
		км								
19	Е0124-1-1	-НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ Д25,50	0,011	124998,88	45997,13	1375	506	1288	415	5
		км		73125	16970,25	804	187	130	88,16	1
20	Е0124-1-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В КОЛОДЦЕ Д25,50	0,024	124998,88	45997,13	3000	1104	2811	415	10
		км		73125	16970,25	1755	407	130	88,16	2
21	Е0109-53-3	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	0,0086	22307,84	681,42	192	6	114	95	1
		т		14670	132,75	126	1	90	0,65	-
22	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10	21,8	0,05	218	1	52	0,03	-
				5,81	0,02	58	-	90	-	-
		м2								
23	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 ЗА ДВА РАЗА	20	24,57	0,02	491	-	56	0,02	-
				3,13	-	63	-	90	-	-
		м2								
24	Е0126-3-1	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ D25 ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩ.40ММ В КОЛОДЦЕ	6	78,9	5,31	473	32	254	0,24	1
				40,28	2,03	242	12	100	0,01	-
		м								
25	Е0126-3-9	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ Д57 ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩ.40ММ В КОЛОДЦЕ	6	101,67	8,47	610	51	350	0,33	2
				55,13	3,15	331	19	100	0,02	-
		м								
26	Е0126-3-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ D32 И Д57 ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩ.40ММ В КАНАЛЕ	14	608,17	11,17	8514	156	1008	0,4	6
				67,73	4,28	948	60	100	0,02	-
		м								
27	Е0126-23-12	-ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ ИЗ РУЛОННОГО СТЕКЛОПЛАСТИКА РСТ	20	106,38	12,17	2128	243	900	0,25	5
		м		40,5	4,5	810	90	100	0,02	-
28	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2	21,8	0,05	44	-	10	0,03	-
				5,81	0,02	12	-	90	-	-
		м2								
29	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 ЗА ДВА РАЗА	4	24,57	0,02	98	-	11	0,02	-
				3,13	-	13	-	90	-	-
		м2								
30	Е0126-3-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ D25 ЦИЛИНДРАМИ	3	91,6	7,09	275	21	153	0,29	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩ.60ММ ПРИ НАДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКЕ		48,38	2,7	145	8	100	0,01	-
		м								
31	Е0126-3-4	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ D32 ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩ.60ММ ПРИ НАДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКЕ	5	94,19	7,62	471	38	264	0,3	2
				49,95	2,93	250	15	100	0,01	-
		м								
32	Е0126-3-9	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ D57 ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩ.60ММ ПРИ НАДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКЕ	3	101,67	8,47	305	25	175	0,33	1
				55,13	3,15	165	9	100	0,02	-
		м								
33	Е0126-21-3	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 60 мм	11	235,84	18,18	2594	200	1188	0,58	6
				101,25	6,75	1114	74	100	0,03	-
		м								
34	Е0122-41-1	-КОЛОДЕЦ Д2000	4,28	16734,86	1879,87	71625	8046	10983	8,86	38
		м3		1435,5	538,43	6144	2304	130	2,06	9
35	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,1376	175710,1	1826,1	24178	251	1693	42,7	6
				8100	690,75	1115	95	140	3,37	-
		т								
36	Е0106-33-1	-Обойма из монолитного бетона В12,5 для усиления сейсмостойкости колодцев	0,04	12664,77	1343,81	507	54	137	16,06	1
				2792,25	463,29	112	19	105	1,77	-
		м3								
37	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов КОЛОДЦЕВ СНАРУЖИ	31,43	245,44	3,82	7715	120	1439	0,21	7
				37,35	1,44	1174	45	118	0,01	-
		м2								
38	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,801	2278,7	-	1825	-	523	3,24	3
				531	-	425	-	123	-	-
		м3								
39	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	5,34	332,77	25,04	1777	134	208	0,14	1
				22,25	9,38	119	50	123	0,05	-
		м2								
40	Е0111-19-4	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	5,34	61,18	3,11	327	17	27	0,02	-
				2,97	1,17	16	6	123	0,01	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0146-30-3	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЯ РАЗМЕРОМ 600Х450 В КОЛОДЦЕ	1	315,46	149,23	315	149	223	0,95	1
		отверст.		166,23	56,36	166	56	100	0,28	-
42	Е0124-13-1	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	3	758,61	389,61	2276	1169	1601	1,73	5
		компл		317,25	93,15	952	279	130	0,38	1
43	Е0118-16-2	-ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА	1	12593,61	76,23	12594	76	619	2,64	3
		1шт		454,5	29,25	455	29	128	0,14	-
44	Е0118-21-7	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	1	447,46	144,83	447	145	429	1,63	2
		1фильтр		281,25	54	281	54	128	0,26	-
45	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки (ИЗ БМ100)	0,15	7164,97	66,01	1075	10	35	1,35	-
		м3		195,75	24,93	29	4	105	0,12	-
46	Е0106-3-4	-ПОДПОРНАЯ СТЕНА ИЗ БМ200	1,56	9105,61	257,71	14205	402	1189	4,05	6
		м3		634,5	91,69	990	143	105	0,4	1
47	Е0106-11-6	-Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0179	121637,97	11119,34	2177	199	221	42,5	1
		1т		7560	4200,75	135	75	105	20,52	-
48	Е0112-10-1	-УСТРОЙСТВО ХОМУТА,ФАРТУКА,КОЗЫРЬКА	1,2	715,87	1,24	859	1	219	0,97	1
		м2		153,23	0,47	184	1	119	-	-
49	Е0109-53-3	-МОНТАЖ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ	0,06	22307,84	681,42	1338	41	799	95	6
		т		14670	132,75	880	8	90	0,65	-
50	Е0109-53-3	-МОНТАЖ М/К	0,0275	22307,84	681,42	613	19	366	95	3
		т		14670	132,75	403	4	90	0,65	-
51	Е0113-26-20	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577 ЗА 2 РАЗА	25,6	125,87	0,12	3222	3	65	0,01	-
		м2		2,77	0,05	71	1	90	-	-
52	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	1,7	332,77	25,04	566	43	66	0,14	-
		м2		22,25	9,38	38	16	123	0,05	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	190615	22403			158
	Тенге	26396	6495			39
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	175430	-	-		-
Материалы -	Тенге	92731	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	30650	-		-
Местные материалы -	Тенге	36332	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	37087	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		19
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5563	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12751	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	225268	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36213	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2144	-	-		-
		Материалы -	Тенге			98	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1422	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1280	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	192	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			205	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3629	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1614	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			13041	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12084	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	819	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1048	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	157	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			845	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			14935	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	976	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			243 791,48		-	-	-

Временные здания и сооружения 4,127 % 9 995,45 тенге

Итого с временными: 253 786,93 тенге

Прочие работы и затраты:

Удорожание работ в зимнее время 2,07% 046,48 тенге
Выслуга лет 1 % 2 537,87 тенге
Дополнительные отпуска 0,4 % 1 015,15 тенге
Транспортировка материалов 10 % 24 379,15 тенге
Вахтовый метод работы. - тенге
Итого по прочим 32 978,65 тенге
Итого в базовых ценах 286 765,574 тенге

Пересчет в текущих ценах, К-1,951 559 479,63 тенге
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 11 189,59 тенге
Налог на добавленную стоимость, 12 % 68 408,31 тенге
Итого по АКТУ с НДС **639 149,53 тенге**

подпись см. на следующей странице. № 7

№ 7

Генеральный подрядчик:

Генеральный директор ТОО "АБК Курылыс-1"

Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

Члены комиссии Акта выполненных работ:

Управляющий директор ТОО "АБК Курылыс-1"	Бершимбаев Б.М. Удержание согласно акта сверки от 10.09.11г. гарантийное 10% аванс.
Главный экономист ТОО "АБК Курылыс-1"	Шайкенова Б.Р.
Руководитель проекта ТОО "АБК Курылыс-1"	Похлебин А.В.
Начальник ПТО ТОО "АБК Курылыс-1"	Апбозов Ж.А.
Инженер-сметчик ТОО "АБК Курылыс-1"	Абдин М.У.
Технический надзор ТОО "АБК Курылыс-1"	Човдурбаев Т.
Начальник участка ТОО "АБК Курылыс-1"	Бурабаев С.А. согласно графику

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за июль 2011 г.

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"
Субподрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"

Наименование строительства: "ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ"

'Договор:-АБК 1/сбп/8-95,8-89/118-11 от 23. 06.2011 года

Наименование работ	Стоимость выполненных работ,тенге								
	с начала года по отчетн.месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав-СМР	дополнительные рвсходы		в том числе налог на добавленную стоимость
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	13	14		21
Тепловые сети от котельной№2	80 750 141,62	34 171 329,47							3 661 213,87
Топливопроводы к котельной	1 030 133,65	639 149,53							68 480,31
Теплофикационные камеры	18 219 724,81	7 806 805,33							836 443,43
в том числе	100 000 000,08	42 617 284,33							4 566 137,61

Стоимость выполненных работ: 42 617 284,33 *(Сорок два миллиона шестьсот семнадцать тысяч двести восемьдесят четыре) тенге 33 тыин*

Сумма оплаты с учетом вычета ранее оплаченного аванса 60 % и гарантийного удержания прописью: 12 785 185,30 *(Двенадцать миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч сто восемьдесят пять) тенге 30 тыин*

Генподрядчик:
Генеральный директор: _____ Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор _____ Матвеев А.В.

Счет-фактура № 000000001[illegible] от 31 августа 2011 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0016051, от 14.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №АБК1/Сбп/8-95, 8-89/118-11 от 23.06.2011 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО "АБК Құрылыс-1" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620200233534, БИН: 031240001439, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Майлина, 31, ВП-№43 (10а)

ИИК покупателя: KZ059261501128648001, в банке А.Ф. АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы по наружным коммуникациям: Тепловые сети, тепловые камеры, топливопровод на ст. Алтынколь	тг.	1	38 051 146,72	38 051 146,72	12%	4 566 137,61	42 617 284,33	0	
Всего по счету:					**38 051 146,72**		**4 566 137,61**	**42 617 284,33**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по материалам

(должность)

Чулембаева Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство новой железнодорожной линии Жетыген-Коргас-граница Республики Казахстан

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТ. Алтынколь.Наружные сети водопровода и канализации

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"

АКТ приемки выполненных работ за Сентябрь 2011 г.

НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1,ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В2(ОТ Т.3 ПК2801 до т.4)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге, %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1 ОТ Т.3 ПК2801 до т.4										
1	Е0101-17-7	-Погрузка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	14932,5	46,6	45,41	695877	678145	185266	0,01	119		
		м3		1,15	11,64	17172	173823	97	0,02	346		
2	Е010333-А5--1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	32732	45	45	1472940	1472940	294588	-	-		
		т		-	9	-	294588	100	0,19	6186		
3	Е0101-19-1к-=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	14832,5	1,39	1,26	20543	18689	6762	-	-		
		м3		-	0,47	-	6971	97	-	34		
4	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	10382,75	5,55	5,55	57676	57676	18164	-	-		
		м3		-	1,8	-	18725	97	0,01	72		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	4539,75	122,18	-	554667	-	626773	0,89	4018
		м3		122,18	-	554667	-	113	-	-
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	10663,74	21,55	4,52	229761	48158	176155	0,11	1152
		м3		17,03	-	181603	-	97	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3031464	2275607			5289
			Тенге			753443	494108			6638
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3031464	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1247550	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2414	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1307708	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		654
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	196156	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			260350	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4599522	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12581
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1443707	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4599522	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12581
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1443707	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			3031464	2275607			5289
			Тенге			753443	494108			6638
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3031464	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1247550	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2414	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1307708	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		654
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	196156	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			260350	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4599522	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12581
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1443707	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			4 599 522	-	-		-

Пересчет в текущих ценах, К-1,66929985 7 677 981,35 тенге
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 153 559,65 тенге 67 77 939784,92
Налог на добавленную стоимость, 12 % 939 785,04 тенге
Итого с НДС **8 771 327,04 тенге**

8771325,9

Генеральный подрядчик:

Генеральный директор ТОО "АБК Курылыс-1"
Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Члены комиссии Акта выполненных работ:

Управляющий директор ТОО "АБК Курылыс-1" Бершимбаев Б.М.

Главный экономист ТОО "АБК Курылыс-1" Шайкенова Б.Р.

Руководитель проекта ТОО "АБК Курылыс-1" Похлебин А.В.

Начальник ПТО ТОО "АБК Курылыс-1" Апбозов Ж.А.

Инженер-сметчик ТОО "АБК Курылыс-1" Абдин М.У.

Технический надзор ТОО "АБК Курылыс-1" Човдурбаев Т.

Начальник участка ТОО "АБК Курылыс-1" Бурабаев С.А.

Инженер ПТО Нарматбетов Р.