Договор №АБК 1/Спб/8-18/156-11

От 19.07.2011

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство новой железнодорожной линии Жетыген-Коргас-граница Республики Казахстан

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТ. Алтынколь.Наружные сети водопровода и канализации

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"

АКТ приемки выполненных работ за октябрь 2011 г. 8-18А-5

НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1,ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В2(ОТ Т.5 До т.6)ОСНОВАНИЕ: EL-02/18-ИТК(18/10761-29-НВК

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1 ОТ Т.5 ДО Т.6								
		ОБЪЕМЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ. ОБЩАЯ ТРАНШЕЯ								
1	E0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (общая траншея под сети В1, В2) м3	14563,67	46,6	45,41	678689	661395	180690	0,01	117
				1,15	11,64	16748	169530	97	0,02	338
2	E0101-162-7	-Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м м3	1242,16	301,5	-	374511	-	423198	1,96	2435
				301,5	-	374511	-	113	-	-
3	E010333-A5-1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал т	26423	45	45	1189035	1189035	237807	-	-
				-	9	-	237807	100	0,19	4994
4	E0101-19-1к	-Ремонт и содержание 1 группы	177976	1,39	1,26	246497	224250	81139	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	=10	грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины		-	0,47	-	83649	97	-	402
		м3								
5	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1группы грунтов	17030,69	3,08	2,66	52382	45314	21806	-	46
				0,39	0,93	6642	15839	97	-	52
		м3								
6	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (земля для засыпки)	19517,2	46,6	45,41	909531	886354	242148	0,01	156
				1,15	11,64	22445	227192	97	0,02	453
		м3								
7	Е010333-А5--1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	30283,52	45	45	1362758	1362758	272552	-	-
				-	9	-	272552	100	0,19	5724
		т								
8	Е0101-19-1к-=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	195582	1,39	1,26	270881	246433	89166	-	-
				-	0,47	-	91924	97	-	442
		м3								
9	Е0101-171-1-	-Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	188	483,56	6,82	90909	1282	9192	0,26	49
				40,73	2,54	7657	478	113	0,01	2
		м2								
10	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	24517	5,55	5,55	136191	136191	42890	-	-
				-	1,8	-	44217	97	0,01	169
		м3								
11	Е0101-166-1-	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	10436	122,18	-	1275070	-	1440830	0,89	9236
				122,18	-	1275070	-	113	-	-
		м3								
12	Е0101-134-1-	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	24517	21,55	4,52	528245	110720	404999	0,11	2648
				17,03	-	417525	-	97	-	-
		м3								
13	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	41,58	1138,9	152,52	47355	6342	11396	1,02	42
				153,68	57,15	6390	2376	130	0,28	12
		м3								
						ОБЪЕМЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В1				
14	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (общая траншея под сети В1, В2)	7809,21	46,6	45,41	363921	354647	96888	0,01	62
				1,15	11,64	8981	90904	97	0,02	181
		м3								
15	Е0101-162-7-	-Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в	587,68	301,5	-	177186	-	200220	1,96	1152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м		301,5	-	177186	-	113	-	-
		м3								
16	Е010333-А5-1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	8397	45	45	377865	377865	75573	-	-
				-	9	-	75573	100	0,19	1587
		т								
17	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	73970	1,39	1,26	102448	93202	33723	-	-
				-	0,47	-	34766	97	-	167
		м3								
18	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1группы грунтов	8396,89	3,08	2,66	25826	22342	10751	-	23
		м3		0,39	0,93	3275	7809	97	-	26
19	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (земля для засыпки)	9691	46,6	45,41	451615	440107	120235	0,01	78
				1,15	11,64	11145	112809	97	0,02	225
		м3								
20	Е010333-А5-1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	20131	45	45	905895	905895	181179	-	-
				-	9	-	181179	100	0,19	3805
		т								
21	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	81479	1,39	1,26	112848	102664	37146	-	-
				-	0,47	-	38295	97	-	184
		м3								
22	Е0101-171-1	-Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	207	483,56	6,82	100096	1412	10121	0,26	54
				40,73	2,54	8431	526	113	0,01	3
		м2								
23	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	9714	5,55	5,55	53961	53961	16994	-	-
				-	1,8	-	17519	97	0,01	67
		м3								
24	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	4029	122,18	-	492263	-	556257	0,89	3566
				122,18	-	492263	-	113	-	-
		м3								
25	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	9714	21,55	4,52	209298	43869	160467	0,11	1049
		м3		17,03	-	165429	-	97	-	-
26	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	40	1138,9	152,52	45556	6101	10963	1,02	41
		м3		153,68	57,15	6147	2286	130	0,28	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0122-14-11	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,331	-1308092,5	-181410,91	-432979	-60047	-57953	-388	-128
				-66150	-68530,5	-21896	-22684	130	-334,7	-111
		км								
31	Е0122-47-4	-ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ Д280 В СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д530	198	391,72	0,6	77560	119	41063	0,91	180
				159,3	0,23	31541	46	130	-	-
		м								
32	Е0122-8-9	-УКЛАДКА СТАЛЬНОГО футляра d 377х8	0,02	243707,18	102058,18	4874	2041	4003	615	12
				115425	38553,75	2309	771	130	188,29	4
		км								
36	Е0122-47-4	-ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ Д160 В СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д377	24	391,72	0,6	9401	14	4977	0,91	22
				159,3	0,23	3823	6	130	-	-
		м								
37	Е0122-8-7	-УКЛАДКА СТАЛЬНОГО футляра d 273х7	0,15	174718,44	71861,81	26208	10779	21483	441	66
				83025	27146,25	12454	4072	130	132,58	20
		км								
41	Е0122-47-2	-ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ Д63 В СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д273	140	282,86	0,37	39600	52	28487	0,9	126
				156,38	0,14	21893	20	130	-	-
		м								
42	Е0122-11-7	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 280 мм	1	147942,61	97234,98	147943	97235	92803	296	296
				49950	21436,6	49950	21437	130	91,71	92
		км								
44	Е0122-31-7	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 250 мм	1	12837,13	-	12837	-	14596	72,1	72
				11227,5	-	11228	-	130	-	-
		км								
45	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	0,05	58881,69	25695,31	2944	1285	2593	194	10
				33075	6813,45	1654	341	130	26,38	1
		км								
47	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,05	8287,75	-	414	-	522	51,5	3
				8032,5	-	402	-	130	-	-
		км								
48	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,13	78245	36133,62	10172	4697	8697	247	32
				41850	9612,9	5441	1250	130	37,3	5
		км								
50	Е0122-31-5	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,16	10216,13	-	1635	-	2003	61,8	10
				9630	-	1541	-	130	-	-
		км								
51	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	0,362	51202,26	20326,01	18535	7358	17026	179	65
				30825	5353,43	11159	1938	130	20,64	7
		км								
53	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,61	8097,13	-	4939	-	6370	51,5	31
				8032,5	-	4900	-	130	-	-
		км								
54	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 108	0,05	70153,47	10674,97	3508	534	3436	270	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм с гидравлическим испытанием		48825	4032	2441	202	130	19,69	1
		км								
57	E0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,05	8287,75	-	414	-	522	51,5	3
		км		8032,5	-	402	-	130	-	-
58	E0122-8-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 89 мм с гидравлическим испытанием	0,016	64249,36	8122,48	1028	130	1019	254	4
		км		45900	3069	734	49	130	14,99	-
61	E0122-14-2	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 89 мм	0,008	-219036,47	-29727,34	-1752	-238	-487	-204	-2
		км		-35550	-11229,75	-284	-90	130	-54,85	-
62	E0122-8-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 76 мм с гидравлическим испытанием	0,07	64249,36	8122,48	4497	569	4456	254	18
		км		45900	3069	3213	215	130	14,99	1
64	E0122-14-2	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 76 мм	0,015	-219036,47	-29727,34	-3286	-446	-912	-204	-3
		км		-35550	-11229,75	-533	-168	130	-54,85	-1
65	E0122-31-2	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,086	8170,63	-	703	-	898	51,5	4
		км		8032,5	-	691	-	130	-	-
66	E0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,15	62566,88	6788,5	9385	1018	9407	253	38
		км		45675	2565	6851	385	130	12,52	2
71	E0122-14-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,002	-180453,4	-29493,95	-361	-59	-121	-203	-
		км		-35325	-11142	-71	-22	130	-54,42	-
72	E0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,155	8097,13	-	1255	-	1619	51,5	8
		км		8032,5	-	1245	-	130	-	-
82	E0122-34-1	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	19	300,57	225,64	5711	4287	3174	0,41	8
		шт		69,53	58,98	1321	1121	130	0,23	4
84	E0122-40-7	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	12	481,59	69,84	5779	838	5792	1,73	21
		фланец		369	2,25	4428	27	130	0,01	-
86	E0122-40-5	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	3	231,52	33,52	695	101	711	0,9	3
		фланец		180	2,25	540	7	130	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е0122-40-2	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	2	118,85	16,47	238	33	252	0,46	1
		фланец		96,75	-	194	-	130	-	-
94	Е0122-8-7	-Устройство футляра Д273х8 для пропуска трубопроводов д160х9,5 через стенку колодца	0,002	174224,44	71861,81	348	144	286	441	1
		км		83025	27146,25	166	54	130	132,58	-
95	Е0122-8-6	-Устройство футляра Д219х7 для пропуска трубопроводов д108, д89 через стенку колодца	0,0004	154577,68	66009,8	62	26	49	376	-
		км		70200	24936,75	28	10	130	121,79	-
96	Е0122-8-5	-Устройство футляра Д159х4,5 для пропуска трубопроводов д57, д63 через стенку колодца	0,0012	115456,32	31953,19	139	38	122	360	-
		км		66375	12071,25	80	14	130	58,95	-
104	Е0122-35-7	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	5	2070,39	1086,01	10352	5430	6961	3,86	19
		шт		661,5	409,5	3308	2047	130	2	10
108	Е0122-35-3	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	2	411,46	17,71	823	35	620	1,4	3
		шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	-
110	Е0122-35-2	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	4	405,4	16,15	1622	65	1217	1,36	5
		шт		227,25	6,75	909	27	130	0,03	-
112	Е0122-35-2	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	3	405,4	16,15	1216	48	913	1,36	4
		шт		227,25	6,75	682	20	130	0,03	-
114	Е0122-35-1	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
		шт		144	2,25	288	5	130	0,01	-
116	Е0122-35-1	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		шт		144	2,25	144	2	130	0,01	-
117	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	5	74,06	9,93	370	50	410	0,32	2
		фланец		63	-	315	-	130	-	-
119	Е0122-40-2	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	2	118,85	16,47	238	33	252	0,46	1
		фланец		96,75	-	194	-	130	-	-
121	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	5	156,43	21,43	782	107	819	0,6	3
		фланец		126	-	630	-	130	-	-
123	Е0122-40-7	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	1	481,59	69,84	482	70	483	1,73	2
		фланец		369	2,25	369	2	130	0,01	-
125	Е0122-33-3	-ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ ЧУГУННЫЙ ТФ250Х250	0,142	87211,77	3066,14	12384	435	1099	31,2	4
		т		4792,5	1158,75	681	165	130	5,66	1
126	Е0122-33-3	-ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ ЧУГУННЫЙ ТФ250Х150	0,063	87211,77	3066,14	5494	193	487	31,2	2
		т		4792,5	1158,75	302	73	130	5,66	-
127	Е0122-33-3	-ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙТ	0,06	87211,77	3066,14	5233	184	464	31,2	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ф250Х100								
		т		4792,5	1158,75	288	70	130	5,66	-
128	Е0122-33-3	-ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ ЧУГУННЫЙ ТФ250Х80	0,059	87211,77	3066,14	5145	181	456	31,2	2
		т		4792,5	1158,75	283	68	130	5,66	-
129	Е0122-33-2	-ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ ЧУГУННЫЙ ТФ150Х80	0,059	95357,36	3488,98	5626	206	481	32,7	2
		т		4950	1318,5	292	78	130	6,44	-
130	Е0122-33-1	-ЗАГЛУШКА ФЛАНЦЕВАЯ ЧУГУННЫЙ ЗФ100	0,0082	107786,81	398,18	884	3	74	42,1	-
		т		6750	150,75	55	1	130	0,74	-
138	Е0122-34-1	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
145	Е0122-34-2	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	5	440,21	332,43	2201	1662	1230	0,61	3
		шт		102,38	86,87	512	434	130	0,33	2
146	Е0122-37-1	-Установка вантузов д80	1	22878,84	17,71	22879	18	363	1,62	2
		шт		272,25	6,75	272	7	130	0,03	-
147	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах+Д1500	7	16734,86	1879,87	117144	13159	17963	8,86	62
		м3		1435,5	538,43	10049	3769	130	2,06	14
148	Е0122-41-1	-УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖНОГО КОЛОДЦА Д1500 из сборного железобетона в сухих грунтах	8,28	16734,86	1879,87	138565	15565	21247	8,86	73
		м3		1435,5	538,43	11886	4458	130	2,06	17
149	Е0113-31-1	-ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ДРЕНАЖНОГО КОЛОДЦА АКВАТРОНОМ ТОЛЩ.3ММ	35,92	209,37	17,67	7520	635	3975	0,58	21
		м2		116,33	6,62	4179	238	90	0,03	1
150	Е0113-31-2	-ДОБАВИТЬ ДО ТОЛЩ.5ММ	71,84	51,68	5,49	3713	394	1849	0,13	9
		м2		26,55	2,05	1907	147	90	0,01	1
151	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,528	175710,1	1826,1	92775	964	6498	42,7	23
		т		8100	690,75	4277	365	140	3,37	2
152	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,528	40200	-	21226	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
153	Е0106-33-1	-Обойма из монолитного бетона В12,5 для усиления сейсмостойкости колодцев	0,18	12664,77	1343,81	2280	242	615	16,06	3
		м3		2792,25	463,29	503	83	105	1,77	-
158	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи	264	245,44	3,82	64796	1008	12084	0,21	56
		м2		37,35	1,44	9860	380	118	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	96,37	636,81	24,55	61369	2366	5812	0,26	25
		м2		39,83	9,2	3838	887	123	0,04	4
160	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	55,31	313,86	14,76	17359	816	3944	0,36	20
		м2		52,43	5,54	2900	306	123	0,03	1
161	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)	553,08	39,44	0,67	21812	371	1320	0,01	6
		м2		1,69	0,25	935	138	123	-	1
162	Е0106-47-18	-Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	0,072	4824,97	197,82	347	14	30	2,01	-
		м3		283,5	107,95	20	8	105	0,55	-
163	Е0106-33-1	-Устройство бетонного упора	6,12	12664,77	1343,81	77508	8224	20920	16,06	98
		м3		2792,25	463,29	17089	2835	105	1,77	11
164	Е0122-11-7	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 280 мм (дренажный трубопровод)	0,006	147942,61	97234,98	888	583	557	296	2
		км		49950	21436,6	300	129	130	91,71	1
166	Е0122-32-6	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 200 мм	0,006	4435	-	27	-	30	24,7	-
		км		3870	-	23	-	130	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			11237967	7396407			22123
			Тенге			3235647	1733159			18940
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11237967	-	-		-
	Материалы -		Тенге			288771	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4968806	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21226	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			295916	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			5299464	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2650
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	794920	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			992246	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17529677	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		43712
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5763725	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			17529677	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		43712
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5763725	-		-

РАЗДЕЛ 2. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2

Земляные работы

172	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	5540	46,6	45,41	258172	251594	68734	0,01	44
				1,15	11,64	6371	64489	97	0,02	129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3								
173	Е0101-162-8	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	417,22	407,25	-	169913	-	192002	2,64	1101
				407,25	-	169913	-	113	-	-
		м3								
174	Е010333-А5-1	--Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	9536	45	45	429120	429120	85824	-	-
				-	9	-	85824	100	0,19	1802
		т								
175	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	59600	1,39	1,26	82546	75096	27172	-	-
				-	0,47	-	28012	97	-	135
		м3								
176	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	5960	3,08	2,66	18331	15858	7631	-	16
		м3		0,39	0,93	2324	5543	97	-	18
177	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	8563	46,6	45,41	399049	388880	106240	0,01	69
				1,15	11,64	9847	99678	97	0,02	199
		м3								
178	Е010333-А5-1	--Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	13701	45	45	616545	616545	123309	-	-
				-	9	-	123309	100	0,19	2589
		т								
179	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	85635	1,39	1,26	118604	107900	39041	-	-
				-	0,47	-	40248	97	-	194
		м3								
180	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	9373	5,55	5,55	52067	52067	16397	-	-
				-	1,8	-	16904	97	0,01	65
		м3								
181	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	4017	122,18	-	490797	-	554601	0,89	3555
				122,18	-	490797	-	113	-	-
		м3								
182	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	13390	21,55	4,52	288502	60470	221191	0,11	1446
		м3		17,03	-	228032	-	97	-	-
183	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания на h 0,1м под трубопроводы	50	1138,9	152,52	56945	7626	13704	1,02	51
				153,68	57,15	7684	2858	130	0,28	14
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184	E0101-171-1	-Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	211	483,56	6,82	102031	1439	10317	0,26	55
				40,73	2,54	8594	536	113	0,01	3
		м2								
185	E0122-8-11	-Устройство футляра из стальных электросварных труб диам. 530х8 мм, с антикоррозийной изоляцией типа "весьма усиленная"	0,07	309142,18	115368,43	21640	8076	19795	857	60
				162000	55530	11340	3887	130	271,21	19
		км								
187	E0122-14-11	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,191	308092,51	181410,91	248538	34468	33266	388	74
				66150	68530,5	12569	13021	130	334,7	64
		км								
188	E0116-30-4	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	3	4146,95	6,95	12441	21	2290	3,56	11
				594	2,25	1782	7	128	0,01	-
		шт								
189	E0122-47-5	-ПРОТАСКИВАНИЕ В СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д530 ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ Д315	184	439,99	0,69	80958	127	38169	0,91	167
				159,3	0,27	29311	50	130	-	-
		м								
190	E0122-8-8	-Устройство футляра из стальных электросварных труб диам.325х8 мм,с антикоррозийной изоляцией типа "весьма усиленная"	0,0186	204666,79	85907,16	3807	1598	3102	504	9
				95850	32451,75	1783	604	130	158,5	3
		км								
193	E0116-30-3	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	1	3549,82	1,57	3550	2	674	3,01	3
				526,5	-	527	-	128	-	-
		шт								
194	E0122-47-1	-ПРОТАСКИВАНИЕ В СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д325 ТРУБЫ СТАЛЬНОЙ Д108	9	244,98	0,28	2205	3	1720	0,84	8
				146,93	0,11	1322	1	130	-	-
		м								
195	E0122-47-1	-ПРОТАСКИВАНИЕ В СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д325 ТРУБЫ СТАЛЬНОЙ Д89	3	244,98	0,28	735	1	573	0,84	3
				146,93	0,11	441	-	130	-	-
		м								
196	E0122-11-8	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,6	155788,86	103471,23	93473	62083	58091	306	184
				51300	23175,85	30780	13906	130	98,72	59
		км								
197	E0122-14-8	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,8	815772,84	104398,81	652618	83519	105600	357	286
				62100	39438	49680	31550	130	192,61	154
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
198	Е0122-32-8	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 300 мм	1	5780	-	5780	-	5850	28,8	29
		км		4500	-	4500	-	130	-	-
200	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,17	78245	36133,62	13302	6143	11373	247	42
		км		41850	9612,9	7115	1634	130	37,3	6
202	Е0122-32-5	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 150 мм	0,17	4194	-	713	-	855	24,7	4
		км		3870	-	658	-	130	-	-
203	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110х8,1 мм	0,04	58881,69	25695,31	2355	1028	2074	194	8
		км		33075	6813,45	1323	273	130	26,38	1
205	Е0122-32-3	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 100 мм	0,04	3358,5	-	134	-	167	20,6	1
		км		3217,5	-	129	-	130	-	-
206	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. до 100 мм с гидравлическим испытанием	0,022	-70153,47	-10674,97	-1543	-235	-1512	-270	-6
		км		-48825	-4032	-1074	-89	130	-19,69	-
210	Е0122-8-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам.89 с гидравлическим испытанием	0,017	64249,36	8122,48	1092	138	1082	254	4
		км		45900	3069	780	52	130	14,99	-
212	Е0122-32-3	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 100 мм	0,025	3358,5	-	84	-	105	20,6	1
		км		3217,5	-	80	-	130	-	-
214	Е0122-8-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,05	115636,32	31953,19	5782	1598	5099	360	18
		км		66375	12071,25	3319	604	130	58,95	3
217	Е0122-32-5	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 150 мм	0,05	4194	-	210	-	252	24,7	1
		км		3870	-	194	-	130	-	-
227	Е0122-35-3	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	2	411,46	17,71	823	35	620	1,4	3
		шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	-
229	Е0122-35-8	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	9	2707,16	1459,53	24364	13136	17006	5,29	48
		шт		902,25	551,25	8120	4961	130	2,69	24
231	Е0122-35-2	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	1	405,4	16,15	405	16	304	1,36	1
		шт		227,25	6,75	227	7	130	0,03	-
233	Е0122-35-3	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
		шт		231,75	6,75	232	7	130	0,03	-
235	Е0122-35-8	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	1	2707,16	1459,53	2707	1460	1890	5,29	5
		шт		902,25	551,25	902	551	130	2,69	3
237	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фланец		126	-	252	-	130	-	-
239	E0122-40-5	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	2	231,52	33,52	463	67	474	0,9	2
		фланец		180	2,25	360	5	130	0,01	-
241	E0122-40-6	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	2	391,37	57,24	783	114	790	1,43	3
		фланец		301,5	2,25	603	5	130	0,01	-
243	E0122-40-8	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	1	708,82	102,44	709	102	687	2,45	2
		фланец		524,25	4,5	524	5	130	0,02	-
244	E0122-33-3	-ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ ППТФ 300Х200	0,524	87211,77	3066,14	45699	1607	4054	31,2	16
		т		4792,5	1158,75	2511	607	130	5,66	3
246	E0122-33-3	-ПОЖАРНАЯ ПОДСТАВКА РАСТРУБНАЯ ППР 300Х300	2,66	87211,77	3066,14	231983	8156	20579	31,2	83
		т		4792,5	1158,75	12748	3082	130	5,66	15
259	E0122-34-1	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	15	300,57	225,64	4509	3385	2506	0,41	6
		шт		69,53	58,98	1043	885	130	0,23	3
261	E0122-40-5	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	3	231,52	33,52	695	101	711	0,9	3
		фланец		180	2,25	540	7	130	0,01	-
263	E0122-40-5	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	2	231,52	33,52	463	67	474	0,9	2
		фланец		180	2,25	360	5	130	0,01	-
267	E0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д2500	0,5	16734,86	1879,87	8367	940	1283	8,86	4
		м3		1435,5	538,43	718	269	130	2,06	1
268	E0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д2000	1,28	16734,86	1879,87	21421	2406	3285	8,86	11
		м3		1435,5	538,43	1837	689	130	2,06	3
269	E0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д1500	13	16734,86	1879,87	217553	24438	33359	8,86	115
		м3		1435,5	538,43	18662	7000	130	2,06	27
270	E0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах ДРЕНАЖНЫЙ Д1500	4,15	16734,86	1879,87	69450	7801	10649	8,86	37
		м3		1435,5	538,43	5957	2234	130	2,06	9
275	E0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,4	175710,1	1826,1	70284	730	4923	42,7	17
		т		8100	690,75	3240	276	140	3,37	1
277	E0106-33-1	-Обойма из монолитного бетона В12,5 для усиления сейсмостойкости колодцев	0,24	12664,77	1343,81	3040	323	820	16,06	4
		м3		2792,25	463,29	670	111	105	1,77	-
280	E0113-31-1	-ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ДРЕНАЖНОГО КОЛОДЦА АКВАТРОНОМ ТОЛЩ.3ММ	12,57	209,37	17,67	2632	222	1391	0,58	7
		м2		116,33	6,62	1462	83	90	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
281	E0113-31-2	-ДОБАВИТЬ ДО ТОЛЩ.5ММ	25,15	51,68	5,49	1300	138	647	0,13	3
		м2		26,55	2,05	668	52	90	0,01	-
282	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	90,67	245,44	3,82	22254	346	4150	0,21	19
		по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,		37,35	1,44	3387	131	118	0,01	1
		бетону стен, фундаментов колодцев снаружи								
		м2								
283	E0113-39-3	-Первый слой оклейки стеклотканью на	24,93	612,02	1,57	15258	39	2928	0,67	17
		нефтебитуме(Швов внутренней с		130,5	-	3253	-	90	-	-
		стороны)								
		м2								
284	E0113-39-4	-Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	24,93	529,82	1,57	13208	39	1918	0,47	12
		м2		85,5	-	2132	-	90	-	-
285	E0111-13-3	-Устройство щебеночных	163,91	636,81	24,55	104379	4024	9885	0,26	43
		покрытий с пропиткой битумом		39,83	9,2	6529	1508	123	0,04	7
		(ТОЛЩ.100ММ)								
		м2								
286	E0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий	94,2	313,86	14,76	29565	1390	6717	0,36	34
		толщиной 30 мм		52,43	5,54	4939	522	123	0,03	3
		м2								
287	E0111-15-2	-Добавлять или исключать на	942	39,44	0,67	37150	631	2248	0,01	10
		каждые 5 мм изменения толщины		1,69	0,25	1592	235	123	-	1
		бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)								
		м2								
288	E0106-47-18	-Приготовление тяжелых	0,105	4824,97	197,82	507	21	43	2,01	-
		кладочных цементных растворов		283,5	107,95	30	11	105	0,55	-
		марки 100								
		м3								
289	E0106-33-1	-Устройство бетонного упора	8,4	12664,77	1343,81	106384	11288	28714	16,06	135
		м3		2792,25	463,29	23455	3892	105	1,77	15
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5267572	2288246			7888

			Тенге			1187536	560052			5573
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5251581	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1495068	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1745273	-		-
		Местные материалы -	Тенге			283063	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1915518	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		958
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	287328	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			430026	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7597126	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14404
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2032601	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15991	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13660	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2315	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2964	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	445	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1137	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			20091	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2760	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7617217	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14420
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2035360	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			16505539	9684653			30011
			----			---	---			---
			Тенге			4423182	2293211			24512
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16489548	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1783838	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6714079	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21226	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			578979	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7214983	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3607
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1082247	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1422272	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25126802	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		58117
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7796326	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15991	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13660	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2315	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2964	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	445	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1137	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			20091	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2760	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			25146894	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		58132
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7799086	-		-

Пересчет в текущих ценах, К-1,66928921527	41 977 438,95 тенге
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	839 548,78 тенге
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5 138 038,53 тенге
Итого с НДС	47 955 026,26 тенге

Генеральный подрядчик:

Генеральный директор ТОО "АБК Курылыс-1"

Тубекбаев Ж.Т.

_____

Должность	Подпись	Ф И О	Дата
Главный экономист		Тимжанов	31.10.11
Управляющий директор			
Начальник ПТО		Кудырова	28.10.11
Инженер сметчик		Адин	28.10.11
Инженер ПТО		Нексембаев	28.10.11
Технадзор		Човаробаев	28.10.11
Начальник участка		Бурабаев	28.10.2011

Субподрядчик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

_____

Договор №АБК 1/Спб/8-18/156-11

От 19.07.2011

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство новой железнодорожной линии Жетыген-Коргас-граница Республики Казахстан

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТ. Алтынколь.Наружные сети водопровода и канализации

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"

АКТ приемки выполненных работ за октябрь 2011 г. 8-74А-4

НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1,К1Н(УЧАСТОК ОТ Т.5-Т.6)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
1	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	21500	46,6	45,41	1001932	976401	266748	0,01	172
				1,15	11,64	24725	250273	97	0,02	499
			м3							
2	Е0101-162-7-	-Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	1459,46	301,5	-	440027	-	497231	1,96	2861
				301,5	-	440027	-	113	-	-
			м3							
3	Е010333-А5--1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	33359,12	45	45	1501160	1501160	300232	-	-
				-	9	-	300232	100	0,19	6305
			т							
4	Е0101-19-1к-=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	208494,5	1,39	1,26	288765	262703	95053	-	-
				-	0,47	-	97992	97	-	471
			м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	20849,45	3,08	2,66	64127	55475	26696	-	57
		м3		0,39	0,93	8131	19390	97	-	64
6	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	20826,41	46,6	45,41	970542	945811	258391	0,01	167
		м3		1,15	11,64	23950	242432	97	0,02	483
7	Е010333-А5--1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	33322,26	45	45	1499502	1499502	299900	-	-
		т		-	9	-	299900	100	0,19	6298
8	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	208264,1	1,39	1,26	288446	262413	94948	-	-
		м3		-	0,47	-	97884	97	-	471
9	Е0101-171-1	-Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	142,78	483,56	6,82	69042	974	6981	0,26	37
		м2		40,73	2,54	5815	363	113	0,01	2
10	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	22795,45	5,55	5,55	126628	126628	39878	-	-
		м3		-	1,8	-	41112	97	0,01	158
11	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	9769,48	122,18	-	1193635	-	1348808	0,89	8646
		м3		122,18	-	1193635	-	113	-	-
12	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	22795,45	21,55	4,52	491152	102945	376560	0,11	2462
		м3		17,03	-	388207	-	97	-	-
13	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	86,97	1138,9	152,52	99050	13265	23837	1,02	89
		м3		153,68	57,15	13366	4970	130	0,28	24
14	Е0122-8-8	-УКЛАДКА СТАЛЬНОГО ФУТЛЯРА Д325Х8 В ТРАНШЕЮ	0,012	204666,79	85907,16	2456	1031	2002	504	6
		км		95850	32451,75	1150	389	130	158,5	2
17	Е0116-30-3	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	1	3549,82	1,57	3550	2	674	3,01	3
		шт		526,5	-	527	-	128	-	-
18	Е0122-47-1	-ПРОТАСКИВАНИЕ В СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д325 ТРУБЫ ЧУГУННОЙ Д100	7,2	244,98	0,28	1764	2	1376	0,84	6
		м		146,93	0,11	1058	1	130	-	-
20	Е0122-8-9	-УКЛАДКА СТАЛЬНОГО футляра d 377х8 В ТРАНШЕЮ	0,025	243707,18	102058,18	6093	2551	5004	615	15
		км		115425	38553,75	2886	964	130	188,29	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0116-30-4	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	1,8	4146,95	6,95	7465	13	1374	3,56	6
		шт		594	2,25	1069	4	128	0,01	-
24	Е0122-47-4	-ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ Д160 В СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д377	25	391,72	0,6	9793	15	5185	0,91	23
		м		159,3	0,23	3983	6	130	-	-
25	Е0122-8-10	-УКЛАДКА СТАЛЬНОГО футляра d 426х8 В ТРАНШЕЮ	0,253	270167,88	115634,5	68352	29256	55808	662	167
		км		126000	43681,5	31878	11051	130	213,34	54
28	Е0116-30-4	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	7	4146,95	6,95	29029	49	5342	3,56	25
		шт		594	2,25	4158	16	128	0,01	-
29	Е0122-47-3	-ПРОТАСКИВАНИЕ В СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д426 ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ Д225	252,6	313,94	0,42	79301	106	51405	0,9	227
		м		156,38	0,16	39502	40	130	-	-
30	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	-0,261	-78245	-36133,62	-20422	-9431	-17461	-247	-64
		км		-41850	-9612,9	-10923	-2509	130	-37,3	-10
32	Е0122-32-5	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 150 мм	0,168	4194	-	705	-	845	24,7	4
		км		3870	-	650	-	130	-	-
33	Е0122-11-6	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225х5,5 мм	0,802	139706,75	90794,12	112045	72817	70853	286	229
		км		48375	19582,83	38797	15705	130	84,07	67
35	Е0122-32-6	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 200 мм	0,72	4435	-	3193	-	3622	24,7	18
		км		3870	-	2786	-	130	-	-
36	Е0123-13-3	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	22,55	13422,98	2308,84	302688	52064	92362	13,87	313
		м3		2286	864,68	51549	19499	130	4,22	95
37	Е0123-13-5	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	40,01	12795,05	1538,85	511917	61568	114019	9,66	386
		м3		1615,95	576,23	64653	23054	130	2,81	113
43	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи	468,85	245,44	3,82	115075	1791	21460	0,21	99
		м2		37,35	1,44	17512	675	118	0,01	3
44	Е0113-39-3	-Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме(Швов внутренней с стороны)	31,51	612,02	1,57	19285	49	3701	0,67	21
				130,5	-	4112	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
45	Е0113-39-4	-Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	31,51	529,82	1,57	16695	49	2425	0,47	15
		м2		85,5	-	2694	-	90	-	-
46	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	1,24	175710,1	1826,1	217881	2264	15261	42,7	53
		т		8100	690,75	10044	857	140	3,37	4
47	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,24	40200	-	49848	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
48	Е0106-33-1	-Обойма из монолитного бетона В12,5 для усиления сейсмостойкости колодцев	0,708	12664,77	1343,81	8967	951	2420	16,06	11
		м3		2792,25	463,29	1977	328	105	1,77	1
49	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	279,54	636,81	24,55	178011	6863	16858	0,26	74
		м2		39,83	9,2	11134	2572	123	0,04	13
50	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	160,42	313,86	14,76	50349	2368	11439	0,36	58
		м2		52,43	5,54	8411	889	123	0,03	4
51	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)	1606,81	39,44	0,67	63368	1077	3834	0,01	17
		м2		1,69	0,25	2716	402	123	-	2
53	С130902-56	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 200 мм	2	16300	-	32600	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
55	Ц0112-1105--1	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	2	1728	181	3456	362	2459	7	14
		компл		1337	29,3	2674	59	90	0,17	-
62	Е0122-8-7	-Устройство футляров 273х7 мм ДЛЯ ПРОПУСКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ТРУБОПРОВОДОВ Д160 ЧЕРЕЗ СТЕНКИ КОЛОДЦЕВ	0,006	174718,44	71861,81	1048	431	859	441	3
		км		83025	27146,25	498	163	130	132,58	1
64	Е0116-30-3	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	18	3549,82	1,57	63897	28	12131	3,01	54
		шт		526,5	-	9477	-	128	-	-
65	Е0122-8-9	-Устройство футляров 325х7 мм ДЛЯ ПРОПУСКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ТРУБОПРОВОДОВ Д225 ЧЕРЕЗ СТЕНКИ КОЛОДЦЕВ	0,01	243707,18	102058,18	2437	1021	2002	615	6
		км		115425	38553,75	1154	386	130	188,29	2
67	Е0116-30-3	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	50	3549,82	1,57	177491	79	33696	3,01	151
				526,5	-	26325	-	128	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт							
68	Е0116-4-3	-СТОЯК ПЕРЕПАДНОЙ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ Д150 ГОСТ6942-98	3,19	1338,05	17,67	4268	56	587	0,81	3
			м	137,25	6,62	438	21	128	0,03	-
73	Е0122-33-5	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	0,016	121294,13	49389,75	1941	790	1694	312,7	5
			т	62775	18657	1004	299	130	91,12	1
75	Е0116-4-3	-СТОЯК ПЕРЕПАДНОЙ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ Д200 ГОСТ6942-98	0,885	258,05	17,67	228	16	163	0,81	1
			м	137,25	6,62	121	6	128	0,03	-
77	Е0122-33-2	-ОТВОД ОРГ200	0,017	95357,36	3488,98	1621	59	139	32,7	1
			т	4950	1318,5	84	22	130	6,44	-
79	Е0122-33-5	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	0,008	121294,13	49389,75	970	395	847	312,7	3
				62775	18657	502	149	130	91,12	1
82	Е0116-4-2	-СТОЯК ПЕРЕПАДНОЙ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ Д100 ГОСТ6942-98	6,02	712,05	10,58	4285	64	949	0,7	4
			м	119,25	3,96	718	24	128	0,02	-
85	Е0122-33-1	-ОТВОД ОРГ 45ГРАД Д100	0,056	107786,81	398,18	6036	22	502	42,1	2
			т	6750	150,75	378	8	130	0,74	-
87	Е0122-33-5	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	0,01	121294,13	49389,75	1213	494	1059	312,7	3
				62775	18657	628	187	130	91,12	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10172905	5976547			16451

			Тенге			2434179	1429814			15134
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3456	-	-		-
		Материалы -	Тенге			420	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2733	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2459	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	369	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			355	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			6270	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3102	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9846636	-	-		-
		Материалы -	Тенге			676842	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3818357	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			49848	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			755394	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4104781	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2052
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	615717	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			837085	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14788502	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33376
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4434075	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			322813	-	-		-
		Материалы -	Тенге			247075	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	42903	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			32600	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			54916	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8237	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22664	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			400392	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		274
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51141	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15195165	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33666
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4488317	-		-

РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ НАПОРНАЯ К1Н

Земляные работы канализации К1Н

88	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2236,23	26,21	25,02	58609	55953	17214	0,01	18
				1,15	6,79	2572	15175	97	0,02	52
			м3							
89	Е0101-162-7	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	168,32	301,5	-	50748	-	57346	1,96	330
				301,5	-	50748	-	113	-	-
			м3							
90	Е010333-А5--1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	3847,27	45	45	173127	173127	34625	-	-
				-	9	-	34625	100	0,19	727
			т							
91	Е0101-19-1к=10	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	24045,45	1,39	1,26	33303	30297	10962	-	-
				-	0,47	-	11301	97	-	54
			м3							
92	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	2404,55	3,08	2,66	7396	6398	3079	-	7
				0,39	0,93	938	2236	97	-	7
			м3							
93	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2352,63	26,21	25,02	61659	58866	18110	0,01	19
				1,15	6,79	2706	15965	97	0,02	55
			м3							
94	Е010333-А5--1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	3764,2	45	45	169389	169389	33878	-	-
				-	9	-	33878	100	0,19	711

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				т						
95	E0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	23526,25	1,39 -	1,26 0,47	32584 -	29643 11057	10726 97	- -	- 53
				м3						
96	E0101-171-1	-Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	142,56	483,56 40,73	6,82 2,54	68934 5806	972 362	6970 113	0,26 0,01	37 2
				м2						
97	E0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	2575,06	5,55 -	5,55 1,8	14304 -	14304 4644	4505 97	- 0,01	- 18
				м3						
98	E0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1103,6	122,18 122,18	- -	134838 134838	- -	152367 113	0,89 -	977 -
				м3						
99	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2575,06	21,55 17,03	4,52 -	55482 43853	11629 -	42538 97	0,11 -	278 -
				м3						
100	E0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	27,91	1138,9 153,68	152,52 57,15	31787 4289	4257 1595	7650 130	1,02 0,28	28 8
				м3						
101	E0122-8-11	-УКЛАДКА СТАЛЬНОГО футляра d 530х8мм	0,044	309142,18 162000	115368,43 55530	13602 7128	5076 2443	12443 130	857 271,21	38 12
				км						
104	E0116-30-4	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	0,366	4146,95 594	6,95 2,25	1518 217	3 1	279 128	3,56 0,01	1 -
				шт						
105	E0122-47-2	-ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ Д160 В СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д530	43,19	282,86 156,38	0,37 0,14	12216 6754	16 6	8788 130	0,9 -	39 -
				м						
106	E0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160х9,5 мм	0,21	78245 41850	36133,62 9612,9	16431 8789	7588 2019	14049 130	247 37,3	52 8
				км						
108	E0122-32-5	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 160 мм	253,11	4194 3870	- -	1061543 979536	- -	1273396 130	24,7 -	6252 -
				км						
109	E0123-13-5	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	1,7	12795,05 1615,95	1538,85 576,23	21739 2745	2615 979	4842 130	9,66 2,81	16 5
				м3						
114	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	10,81	245,44 37,35	3,82 1,44	2653 404	41 16	495 118	0,21 0,01	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		колодцев снаружи								
		м2								
115	Е0113-39-3	-Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме(Швов внутренней с стороны)	7,49	612,02	1,57	4586	12	880	0,67	5
				130,5	-	978	-	90	-	-
		м2								
116	Е0113-39-4	-Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	7,49	529,82	1,57	3970	12	577	0,47	4
				85,5	-	641	-	90	-	-
		м2								
117	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,039	175710,1	1826,1	6853	71	480	42,7	2
				8100	690,75	316	27	140	3,37	-
		т								
119	Е0106-33-1	-Обойма из монолитного бетона В12,5 для усиления сейсмостойкости колодцев	0,028	12664,77	1343,81	355	38	96	16,06	-
				2792,25	463,29	78	13	105	1,77	-
		м3								
120	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	9,87	636,81	24,55	6285	242	595	0,26	3
				39,83	9,2	393	91	123	0,04	-
		м2								
121	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	5,67	313,86	14,76	1780	84	404	0,36	2
				52,43	5,54	297	31	123	0,03	-
		м2								
122	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)	56,71	39,44	0,67	2236	38	135	0,01	1
				1,69	0,25	96	14	123	-	-
		м2								
125	Е0116-30-3	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	1,18	3549,82	1,57	4189	2	795	3,01	4
				526,5	-	621	-	128	-	-
		шт								
126	Е0122-35-5	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	1,77	585,99	36,99	1037	65	761	1,93	3
				317,25	13,5	562	24	130	0,07	-
		шт								
129	Ц0112-1105	--ТОЖЕ,МОНТАЖ	1,77	1728	181	3059	320	2177	7	12
1		компл								
				1337	29,3	2366	52	90	0,17	-
131	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых фасонных частей	1,18	300,57	225,64	355	266	197	0,41	-
		шт		69,53	58,98	82	70	130	0,23	-
133	Е0122-40-5	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	2,36	231,52	33,52	546	79	559	0,9	2
		фланец		180	2,25	425	5	130	0,01	-
136	Е0122-35-5	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	1,77	585,99	36,99	1037	65	761	1,93	3
		шт		317,25	13,5	562	24	130	0,07	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2058150	571469			8135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			1258739	136654			1714
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3059	-	-		-
		Материалы -	Тенге			372	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2418	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2177	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	326	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			314	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			5549	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2745	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2049385	-	-		-
		Материалы -	Тенге			92374	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1392135	-		-
		Местные материалы -	Тенге			130333	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1719428	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		860
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	257914	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			226129	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3994942	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10691
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1650049	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5707	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4864	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	839	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1075	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	161	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			407	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7188	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1001	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4007679	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10710
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1653795	-		-

РАЗДЕЛ 3. Дополнительные объемы по участку ТЗ-Т4 К1Н

				объемы земляных работ (К1Н)						
137	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1125,3	46,6	45,41	52441	51104	13961	0,01	9
				1,15	11,64	1294	13099	97	0,02	26
		м3								
138	Е0101-162-7	-Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	84,7	301,5	-	25537	-	28857	1,96	166
				301,5	-	25537	-	113	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	E010333-А5-1	--Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	1936	45 - т	45 9	87120 -	87120 17424	17424 100	- 0,19	- 366
140	E0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	12100	1,39 - м3	1,26 0,47	16759 -	15246 5687	5516 97	- -	- 27
141	E0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	1210	3,08 0,39 м3	2,66 0,93	3722 472	3219 1125	1549 97	- -	3 4
142	E0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1160,5	46,6 1,15 м3	45,41 11,64	54081 1335	52703 13509	14398 97	0,01 0,02	9 27
143	E010333-А5-1	--Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	1856,8	45 - т	45 9	83556 -	83556 16711	16711 100	- 0,19	- 351
144	E0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	11605	1,39 - м3	1,26 0,47	16073 -	14622 5454	5291 97	- -	- 26
145	E0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1270,22	5,55 - м3	5,55 1,8	7056 -	7056 2291	2222 97	- 0,01	- 9
146	E0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	544,38	122,18 122,18 м3	- -	66512 66512	- -	75159 113	0,89 -	482 -
147	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1270,22	21,55 17,03 м3	4,52 -	27368 21632	5736 -	20983 97	0,11 -	137 -
148	E0123-13-5	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	3,24	12795,05 1615,95 м3	1538,85 576,23	41456 5236	4986 1867	9233 130	9,66 2,81	31 9
153	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи	24,078	245,44 37,35 м2	3,82 1,44	5910 899	92 35	1102 118	0,21 0,01	5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	E0113-39-3	-Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме(Швов внутренней с стороны) м2	7,62	612,02 130,5	1,57 -	4664 994	12 -	895 90	0,67 -	5 -
155	E0113-39-4	-Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме м2	7,62	529,82 85,5	1,57 -	4037 652	12 -	586 90	0,47 -	4 -
156	E0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,066	175710,1 8100	1826,1 690,75	11597 535	121 46	812 140	42,7 3,37	3 -
157	C12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,066	40200 -	- -	2653 -	- -	- -	- -	- -
158	E0106-33-1	-Обойма из монолитного бетона В12,5 для усиления сейсмостойкости колодцев м3	0,048	12664,77 2792,25	1343,81 463,29	608 134	65 22	164 105	16,06 1,77	1 -
159	E0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ) м2	16,72	636,81 39,83	24,55 9,2	10649 666	411 154	1008 123	0,26 0,04	4 1
160	E0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	9,61	313,86 52,43	14,76 5,54	3017 504	142 53	685 123	0,36 0,03	3 -
161	E0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ) м2	96,12	39,44 1,69	0,67 0,25	3791 162	64 24	229 123	0,01 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	528619	326267					864
			Тенге	126566	77501					847
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	528619	-	-				-
		Материалы -	Тенге	35207	-	-				-
		Всего заработная плата -	Тенге	-	204068	-				-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2653	-	-				-
		Местные материалы -	Тенге	37925	-	-				-
		Накладные расходы -	Тенге	216791	-	-				-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-				108
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	32519	-				-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	44725	-	-				-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	790134	-	-				-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-				1819
		Сметная заработная плата -	Тенге	-	236586	-				-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	790134	-	-				-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-				1819
		Сметная заработная плата -	Тенге	-	236586	-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			12759674	6874283			25450
			----			---------	---------			---------
			Тенге			3819484	1643970			17694
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			6515	-	-		-
		Материалы -	Тенге			792	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5151	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4636	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	695	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			669	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			11819	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5846	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12424640	-	-		-
		Материалы -	Тенге			804423	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5414560	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			52501	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			923652	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6040999	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3020
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	906150	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1107938	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19573578	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		45886
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6320710	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			328519	-	-		-
		Материалы -	Тенге			251938	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	43743	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			32600	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			55991	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8399	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23071	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			407580	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		280
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52141	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			19 992 961	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		46195
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6378698	-		-

Пересчет в текущих ценах, К-1,66928921527 33 374 034,18 тенге
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 667 480,68 тенге

Налог на добавленную стоимость, 12 %	4 084 981,78 тенге
Итого с НДС	38 126 496,64 тенге

Генеральный подрядчик:

Генеральный директор ТОО "АБК Курылыс-1"

Тубекбаев Ж.Т.

_____

Субподрядчик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

_____

Должность	Подпись	Ф И О	Дата
Главный экономист			
Управляющий директор			
Начальник ПТО			
Инженер сметчик		Абдин	28.10.11
Инженер ПТО		Нексенбаев	28.10.11
Технадзор		Новоурбаев	28.XII
Начальник участка		Бурабаев	28.10.2011

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за октябрь 2011 г.

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"
Субподрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"

Наименование строительства: "Магистральные сети водопровода на станции Алтынколь. Наружные сети водопровода В1,противопожарного водопровода В2 (от Т.5 до Т.6).Наружные сети канализации К1,К1Н(участок от Т.5-Т.6)

'Договор:-№ Абк 1/Сби/8-18/156-11 от 19. 07.2011 года

Наименование работ	Стоимость выполненных работ,тенге								
	с начала года по отчетн.месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные рвсходы		в том числе налог на добавленную стоимость
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
1	2		4	5	6	13	14		21
Магистральные сети водопровода на станции Алтынколь. Наружные сети водопровода В1,противопожарного водопровода В2 (от Т.5 до Т.6).	234 239 282,53	47 955 026,26							5 138 038,53
Магистральные сети водопровода на станции Алтынколь. Наружные сети канализации К1,К1Н(участок от Т.5-Т.6)	105 142 715,56	38 126 496,64							4 084 981,78
Итого	339 381 998,09	86 081 522,90							9 223 020,31

Стоимость выполненных работ: 86 081 522,90 *(Восемьдесят шесть миллионов восемьдесят одна тысяча пятьсот двадцать два) тенге 90 тыин*

Сумма оплаты с учетом вычета ранее оплаченного аванса 40 % и гарантийного удержания прописью: 43 040 761,45 *(Сорок три миллиона сорок тысяч семьсот шестьдесят один) тенге 45 тыин*

Генподрядчик:
Генеральный директор: Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор Матвеев А.В.

Счет-фактура № 00000000139 от 31 октября 2011 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0016051, от 14.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: KZ429143989l4BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №Абк1/Сбп/8-18/156-11 от 19.07.2011 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО "АБК Құрылыс-1" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620200233534, БИН: 031240001439, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Майлина, 31, ВП-№43 (10а)

ИИК покупателя: KZ379470398000024394, в банке АО ДБ "Альфа-Банк", БИК ALFAKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы по наружным коммуникациям, участок Т5-Т6 на ст. Алтынколь	тг.	1	76 858 502,59	76 858 502,59	12%	9 223 020,31	86 081 522,90	0	
Всего по счету:					**76 858 502,59**		**9 223 020,31**	**86 081 522,90**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Казакстан Республикасы Алматы қаласы ТОП Лтд ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ Город Алматы Республика Казахстан МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по материалам

(должность)

Чулембаева Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

727615360
№ АБК 1/Сбп/8-34,8-37/188-11

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ "ЖЕТЫГЕН-КОРГАС-ГРАНИЦА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТ.АЛТЫНКОЛЬ.РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 500м3

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"

АКТ приемки выполненных работ за октябрь 2011 г.№1-4

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РЕЗЕРВУАР № 500 м3 №2

ОСНОВАНИЕ: EL-02/18-ИТК(18/10761)-29-80.1,80.
2-АС(ТП901-4-79С.84)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА) м3	48	11,01 -	11,01 3,01	529 -	529 145	140 97	- 0,01	- -		
2	Е0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	48	20,39 -	20,39 5,58	979 -	979 268	260 97	- 0,02	- 1		
3	Е0101-17-13	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ м3	48	87,46	85,89	4198	4123	779	0,01	1		
4	Е010333-А5--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	69,6	1,53 45 - -	15,2 45 9	73 3132 -	729 3132 626	97 626 100	0,03 - 0,19	1 - 13		
5	Е0101-19-1к	-Ремонт и содержание 1 группы	480	1,39	1,26	665	605	219	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	=10	грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины		-	0,47	-	226	97	-	1
		м3								
6	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	48	3,78	3,36	181	161	61	-	-
		м3		0,39	0,93	19	45	97	-	-
7	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	580	82,73	81,26	47983	47131	8718	0,01	6
				1,42	14,08	824	8164	97	0,03	17
		м3								
8	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (СРЕЗКА НЕДОБОРА)	34	12,87	12,87	438	438	116	-	-
				-	3,52	-	120	97	0,01	-
		м3								
9	Е0101-24-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	34	15,82	15,82	538	538	169	-	-
				-	5,14	-	175	97	0,02	1
		м3								
10	Е0101-17-14	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	34	109,01	107,09	3706	3641	673	0,01	-
				1,87	18,55	64	631	97	0,04	1
		м3								
11	Е010333-А1-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ)	1013,1	19,7	19,7	19958	19958	3992	-	-
				-	3,94	-	3992	100	0,08	84
		т								
12	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	614	3,78	3,36	2319	2064	786	-	2
		м3		0,39	0,93	239	571	97	-	2
13	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	570	41,96	40,04	23919	22825	7115	0,01	7
				1,87	11	1066	6269	97	0,04	21
		м3								
14	Е010333-А5-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	883,5	45	45	39758	39758	7952	-	-
				-	9	-	7952	100	0,19	167
		т								
15	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	340	1,39	1,26	471	428	155	-	-
				-	0,47	-	160	97	-	1
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж.Б.КОНСТРУКЦИИ								
		ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ W4,W6								
23	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	179,56	76,94 10,51	2,62 0,99	13815 1887	470 178	2540 123	0,07 -	12 1
24	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки (БЕТОН В7.5,W4) м3	17,96	392,17 195,75	66,01 24,93	7042 3515	1185 448	4161 105	1,35 0,12	24 2
25	E0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	17,96	2278,7 531	- -	40916 9535	- -	11728 123	3,24 -	58 -
26	E0106-35-5	-Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей (БЕТОН В15,W4) м3	40,1	2135,19 927	672,63 234,39	85621 37173	26972 9399	48900 105	5,83 0,93	234 37
27	C12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	1,93	68800 -	- -	132474 -	- -	- -	- -	- -
28	C12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0476	72000 -	- -	3427 -	- -	- -	- -	- -
29	C12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,515	73000 -	- -	37595 -	- -	- -	- -	- -
30	C12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0983	67700 -	- -	6655 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,2667	41200 -	- -	10988 -	- -	- -	- -	- -
40	С12041-130	-Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали т	0,0117	91000 -	- -	1065 -	- -	- -	- -	- -
41	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0117	40200 -	- -	470 -	- -	- -	- -	- -
42	СССЦСМКЧ.2Т-ЕХ.Ч.ТБ.3	-ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С255 Т	0,0117	3385 -	- -	40 -	- -	- -	- -	- -
43	Е0113-16-11	-Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 м2	0,4329	67,45 5,22	0,05 0,02	29 2	- -	2 90	0,03 -	- -
48	Е0107-5-1	-Установка колонн прямоугольногосечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн до 0.7 м. массой колонн до 1 т шт	1	1887,21 713,25	581,49 198,49	1887 713	581 198	1276 140	4,14 0,73	4 1
50	С12041-130	-Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали т	0,0441	91000 -	- -	4013 -	- -	- -	- -	- -
51	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0441	40200 -	- -	1773 -	- -	- -	- -	- -
52	СССЦСМКЧ.2Т-ЕХ.Ч.ТБ.3	-ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С255 Т	0,0441	3385 -	- -	149 -	- -	- -	- -	- -
53	Е0113-16-11	-Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 м2	1,63	67,45 5,22	0,05 0,02	110 9	- -	8 90	0,03 -	- -
54	Е0107-30-8	-МОНТАЖ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ,БЕТОН В15,W6 м3	58,24	2949,21 761,63	1129,16 396,88	171762 44357	65762 23114	94460 140	4,32 1,78	252 103
57	С12041-130	-Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали т	0,3666	91000 -	- -	33364 -	- -	- -	- -	- -
58	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,3666	40200 -	- -	14739 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
59	ССЦСМКЧ.2Т-ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245 ЕХ.Ч.ТБ.3	Т	0,3666	1860	-	682	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	Е0113-16-11-Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010		11,27	67,45	0,05	760	1	53	0,03	-
				5,22	0,02	59	-	90	-	-
		м2								
61	С12041-130 -Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали		0,1252	91000	-	11393	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
62	С12041-132 -Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,1252	40200	-	5033	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
63	ССЦСМКЧ.2Т-ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С255 ЕХ.Ч.ТБ.3	Т	0,1252	3385	-	424	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	Е0113-16-11-Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010		3,85	67,45	0,05	260	-	18	0,03	-
				5,22	0,02	20	-	90	-	-
		м2								
65	Е0107-44-5 -Укладка балок, масса до 1 т		2	630,44	292,42	1261	585	1122	1,62	3
		шт		297	103,75	594	208	140	0,45	1
67	С12041-130 -Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали		0,2792	91000	-	25407	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
68	С12041-132 -Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,2792	40200	-	11224	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
69	Е0113-16-11-Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010		9,14	67,45	0,05	617	-	43	0,03	-
				5,22	0,02	48	-	90	-	-
		м2								
70	Е0107-46-2 -МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ,БЕТОН В22.5,W6		16	1692,2	534,95	27075	8559	20797	4,24	68
		шт		735,75	192,69	11772	3083	140	0,86	14
72	С12041-129 -Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали		0,0579	63800	-	3694	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
73	С12041-132 -Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,0579	40200	-	2328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
74	ССЦСМКЧ.2Т-ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С255 ЕХ.Ч.ТБ.3	Т	0,0579	3385	-	196	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75	Е0113-16-11-Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой		2,14	67,45	0,05	144	-	10	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭП-0010		5,22	0,02	11	-	90	-	-
		м2								
76	Е0108-12-1	-УСТАНОВКА АРМАТУРЫ В СТЫКАХ ЭЛЕМЕНТОВ СТЕН(УЗЛЫ 1,3,5)	0,048	8679,65	422,15	417	20	477	56,4	3
		т		8257,5	157,5	396	8	118	0,77	-
77	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,048	67700	-	3250	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
78	Е0107-27-1	-СТЫКИ ЗАМОНОЛИЧЕНЫ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ М300	0,816	483	181,66	394	148	331	1,28	1
		м3		221,18	68,63	180	56	140	0,34	-
79	С143002-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200(М300 ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	0,8323	5808	-	4834	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
80	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,66	111	-	185	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
81	Е0107-27-1	-ОБЕТОНИРОВАНИЕ СТЫКОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСВОРОМ М200(УЗЕЛ 8,11)	5,33	483	181,66	2573	968	2162	1,28	7
		м3		221,18	68,63	1178	366	140	0,34	2
82	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	10,87	111	-	1206	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
83	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,43	259	-	1408	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
84	С143002-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200	5,43	5280	-	28694	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
85	Е0107-27-1	-ОБЕТОНИРОВАНИЕ СТЫКОВ УЗЛОВ 8 БЕТОНОМ В25	3,26	483	181,66	1577	593	1324	1,28	4
		м3		221,18	68,63	722	224	140	0,34	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е0107-27-1	-ОБЕТОНИРОВАНИЕ СТЫКОВ УЗЛОВ 11,16 БЕТОНОМ В25	2,4	483	181,66	1159	436	974	1,28	3
		м3		221,18	68,63	531	165	140	0,34	1
87	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0955	5239,08	327,33	500	31	202	11,6	1
		1т		1890	123,75	181	12	105	0,6	-
88	С12041-4	-Арматурные заготовки, не	0,0178	50600	-	899	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
89	С12041-22	-Арматурные заготовки, не	0,0778	53600	-	4168	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
90	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	191,4	60,48	0,23	11576	44	10328	0,29	55
		м2		51,3	0,09	9819	17	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		тенге		721273	106358			730
				тенге		122702	37475			163
		Стоимость общестроительных работ -		тенге		719783	-	-		-
		Материалы -		тенге		75915	-	-		-
		Всего заработная плата -		тенге		-	160177	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		тенге		313959	-	-		-
		Местные материалы -		тенге		100849	-	-		-
		Накладные расходы -		тенге		200916	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		100
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		тенге		-	30137	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		тенге		55242	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		тенге		975941	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		994
		Сметная заработная плата -		тенге		-	190315	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		тенге		1491	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		тенге		1491	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		тенге		89	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		тенге		1580	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		тенге		977521	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		994
		Сметная заработная плата -		тенге		-	190315	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		тенге		870047	252667			746

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			тенге			124987	67545			474
		Стоимость общестроительных работ -	тенге			868556	-	-		-
		Материалы -	тенге			75915	-	-		-
		Всего заработная плата -	тенге			-	192532	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			313959	-	-		-
		Местные материалы -	тенге			101029	-	-		-
		Накладные расходы -	тенге			232677	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		116
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге			-	34902	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			66074	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	тенге			1167308	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1337
		Сметная заработная плата -	тенге			-	227434	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	тенге			1491	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			1491	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			89	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	тенге			1580	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	тенге			1168888	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1337
		Сметная заработная плата -	тенге			-	227434	-		-

Временные здания и сооружения 4,127 %	48 240,007
Итого с временными:	1 217 128,007
Прочие работы и затраты:	
Удорожание работ в зимнее время 2,07%	25 194,55
Выслуга лет 1 %	12 171,28
Дополнительные отпуска 0,4 %	4 868,51
Транспортировка материалов	425 830,8
Вахтовый метод работы.	122 882,60
Итого по прочим	590 947,74
Итого в базовых ценах	1 808 075,75
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	3 527 555,78
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	70 551,12

Налог на добавленную стоимость, 12 % 431 772,83
Итого по АКТУ **с НДС** **4 029 879,73 тенге**

Генеральный подрядчик:
Генеральный директор ТОО "АБК Курылыс-1"
Тубекбаев Ж.Т.

_____

Должность	Подпись	Ф И О	Дата
Главный экономист		Тимохина	31.10.11
Управляющий директор			
Начальник ПТО		Кудьярова	28.10.11
Инженер сметчик		Абдин	28.10.11
Инженер ПТО		Максимбаев	28.10.11
Технадзор		Чобдулбаев	28.10.11
Начальник участка		Бурабаев	28.10.2011

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

_____

727615360
№ АБК 1/Сбп/8-34,8-37/188-11

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ "ЖЕТЫГЕН-КОРГАС-ГРАНИЦА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТ.АЛТЫНКОЛЬ.РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 500м3

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"

АКТ приемки выполненных работ за октябрь 2011 г.№1-4

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РЕЗЕРВУАР № 500 м3 №2

ОСНОВАНИЕ: EL-02/18-ИТК(18/10761)-29-80.1,80.
2-АС(ТП901-4-79С.84)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Накладные расходы тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА) м3	48	11,01 -	11,01 3,01	529 -	529 145	140 97	- 0,01	- -
2	Е0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	48	20,39 -	20,39 5,58	979 -	979 268	260 97	- 0,02	- 1
3	Е0101-17-13	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ м3	48	87,46	85,89	4198	4123	779	0,01	1
4	Е010333-А5--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	69,6	1,53 45 -	15,2 45 9	73 3132 -	729 3132 626	97 626 100	0,03 - 0,19	1 - 13
5	Е0101-19-1к	-Ремонт и содержание 1 группы	480	1,39	1,26	665	605	219	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	=10	грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины		-	0,47	-	226	97	-	1
		м3								
6	E0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	48	3,78	3,36	181	161	61	-	-
		м3		0,39	0,93	19	45	97	-	-
7	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	580	82,73	81,26	47983	47131	8718	0,01	6
				1,42	14,08	824	8164	97	0,03	17
		м3								
8	E0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (СРЕЗКА НЕДОБОРА)	34	12,87	12,87	438	438	116	-	-
				-	3,52	-	120	97	0,01	-
		м3								
9	E0101-24-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	34	15,82	15,82	538	538	169	-	-
				-	5,14	-	175	97	0,02	1
		м3								
10	E0101-17-14	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	34	109,01	107,09	3706	3641	673	0,01	-
		м3		1,87	18,55	64	631	97	0,04	1
11	E010333-A1-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ)	1013,1	19,7	19,7	19958	19958	3992	-	-
				-	3,94	-	3992	100	0,08	84
		т								
12	E0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	614	3,78	3,36	2319	2064	786	-	2
		м3		0,39	0,93	239	571	97	-	2
13	E0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	570	41,96	40,04	23919	22825	7115	0,01	7
				1,87	11	1066	6269	97	0,04	21
		м3								
14	E010333-A5-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	883,5	45	45	39758	39758	7952	-	-
				-	9	-	7952	100	0,19	167
		т								
15	E0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	340	1,39	1,26	471	428	155	-	-
				-	0,47	-	160	97	-	1
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж.Б.КОНСТРУКЦИИ								
		ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ W4,W6								
23	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	179,56	76,94 10,51	2,62 0,99	13815 1887	470 178	2540 123	0,07 -	12 1
24	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки (БЕТОН В7.5,W4) м3	17,96	392,17 195,75	66,01 24,93	7042 3515	1185 448	4161 105	1,35 0,12	24 2
25	E0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	17,96	2278,7 531	- -	40916 9535	- -	11728 123	3,24 -	58 -
26	E0106-35-5	-Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей (БЕТОН В15,W4) м3	40,1	2135,19 927	672,63 234,39	85621 37173	26972 9399	48900 105	5,83 0,93	234 37
27	C12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	1,93	68800 -	- -	132474 -	- -	- -	- -	- -
28	C12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0476	72000 -	- -	3427 -	- -	- -	- -	- -
29	C12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,515	73000 -	- -	37595 -	- -	- -	- -	- -
30	C12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0983	67700 -	- -	6655 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,2667	41200 -	- -	10988 -	- -	- -	- -	- -
40	С12041-130	-Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали т	0,0117	91000 -	- -	1065 -	- -	- -	- -	- -
41	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0117	40200 -	- -	470 -	- -	- -	- -	- -
42	СССЦСМКЧ.2Т-ЕХ.Ч.ТБ.3	-ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С255 Т	0,0117	3385 -	- -	40 -	- -	- -	- -	- -
43	Е0113-16-11	-Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 м2	0,4329	67,45 5,22	0,05 0,02	29 2	- -	2 90	0,03 -	- -
48	Е0107-5-1	-Установка колонн прямоугольногосечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн до 0.7 м. массой колонн до 1 т шт	1	1887,21 713,25	581,49 198,49	1887 713	581 198	1276 140	4,14 0,73	4 1
50	С12041-130	-Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали т	0,0441	91000 -	- -	4013 -	- -	- -	- -	- -
51	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0441	40200 -	- -	1773 -	- -	- -	- -	- -
52	СССЦСМКЧ.2Т-ЕХ.Ч.ТБ.3	-ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С255 Т	0,0441	3385 -	- -	149 -	- -	- -	- -	- -
53	Е0113-16-11	-Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 м2	1,63	67,45 5,22	0,05 0,02	110 9	- -	8 90	0,03 -	- -
54	Е0107-30-8	-МОНТАЖ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ,БЕТОН В15,W6 м3	58,24	2949,21 761,63	1129,16 396,88	171762 44357	65762 23114	94460 140	4,32 1,78	252 103
57	С12041-130	-Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали т	0,3666	91000 -	- -	33364 -	- -	- -	- -	- -
58	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,3666	40200 -	- -	14739 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	ССССЦСМКЧ.2Т-ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245 ЕХ.Ч.ТБ.3	т	0,3666	1860	-	682	-	-	-	-
60	Е0113-16-11-Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010	т м2	11,27	67,45 5,22	0,05 0,02	760 59	1 -	53 90	0,03 -	- -
61	С12041-130 -Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали	т	0,1252	91000 -	-	11393 -	-	-	-	-
62	С12041-132 -Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,1252	40200 -	-	5033 -	-	-	-	-
63	ССССЦСМКЧ.2Т-ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С255 ЕХ.Ч.ТБ.3	т	0,1252	3385 -	-	424 -	-	-	-	-
64	Е0113-16-11-Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010	т м2	3,85	67,45 5,22	0,05 0,02	260 20	- -	18 90	0,03 -	- -
65	Е0107-44-5 -Укладка балок, масса до 1 т	шт	2	630,44 297	292,42 103,75	1261 594	585 208	1122 140	1,62 0,45	3 1
67	С12041-130 -Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали	т	0,2792	91000 -	-	25407 -	-	-	-	-
68	С12041-132 -Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,2792	40200 -	-	11224 -	-	-	-	-
69	Е0113-16-11-Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010	т м2	9,14	67,45 5,22	0,05 0,02	617 48	- -	43 90	0,03 -	- -
70	Е0107-46-2 -МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ,БЕТОН В22.5,W6	шт	16	1692,2 735,75	534,95 192,69	27075 11772	8559 3083	20797 140	4,24 0,86	68 14
72	С12041-129 -Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	т	0,0579	63800 -	-	3694 -	-	-	-	-
73	С12041-132 -Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0579	40200 -	-	2328 -	-	-	-	-
74	ССССЦСМКЧ.2Т-ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С255 ЕХ.Ч.ТБ.3	т	0,0579	3385 -	-	196 -	-	-	-	-
75	Е0113-16-11-Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой	т	2,14	67,45	0,05	144	-	10	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭП-0010		5,22	0,02	11	-	90	-	-
		м2								
76	Е0108-12-1	-УСТАНОВКА АРМАТУРЫ В СТЫКАХ ЭЛЕМЕНТОВ СТЕН(УЗЛЫ 1,3,5)	0,048	8679,65	422,15	417	20	477	56,4	3
		т		8257,5	157,5	396	8	118	0,77	-
77	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,048	67700	-	3250	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
78	Е0107-27-1	-СТЫКИ ЗАМОНОЛИЧЕНЫ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ М300	0,816	483	181,66	394	148	331	1,28	1
		м3		221,18	68,63	180	56	140	0,34	-
79	С143002-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200(М300 ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	0,8323	5808	-	4834	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
80	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,66	111	-	185	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
81	Е0107-27-1	-ОБЕТОНИРОВАНИЕ СТЫКОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСВОРОМ М200(УЗЕЛ 8,11)	5,33	483	181,66	2573	968	2162	1,28	7
		м3		221,18	68,63	1178	366	140	0,34	2
82	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	10,87	111	-	1206	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
83	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,43	259	-	1408	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
84	С143002-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200	5,43	5280	-	28694	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
85	Е0107-27-1	-ОБЕТОНИРОВАНИЕ СТЫКОВ УЗЛОВ 8 БЕТОНОМ В25	3,26	483	181,66	1577	593	1324	1,28	4
		м3		221,18	68,63	722	224	140	0,34	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е0107-27-1	-ОБЕТОНИРОВАНИЕ СТЫКОВ УЗЛОВ 11,16 БЕТОНОМ В25	2,4	483	181,66	1159	436	974	1,28	3
		м3		221,18	68,63	531	165	140	0,34	1
87	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0955	5239,08	327,33	500	31	202	11,6	1
		1т		1890	123,75	181	12	105	0,6	-
88	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0178	50600	-	899	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
89	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0778	53600	-	4168	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
90	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	191,4	60,48	0,23	11576	44	10328	0,29	55
		м2		51,3	0,09	9819	17	105	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		тенге			721273	106358			730
			тенге			122702	37475			163
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			719783	-	-		-
	Материалы -		тенге			75915	-	-		-
	Всего заработная плата -		тенге			-	160177	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге			313959	-	-		-
	Местные материалы -		тенге			100849	-	-		-
	Накладные расходы -		тенге			200916	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		100
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		тенге			-	30137	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		тенге			55242	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		тенге			975941	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		994
	Сметная заработная плата -		тенге			-	190315	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		тенге			1491	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге			1491	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		тенге			89	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		тенге			1580	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		тенге			977521	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		994
	Сметная заработная плата -		тенге			-	190315	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		тенге			870047	252667			746

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			тенге			124987	67545			474
		Стоимость общестроительных работ -	тенге			868556	-	-		-
		Материалы -	тенге			75915	-	-		-
		Всего заработная плата -	тенге			-	192532	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			313959	-	-		-
		Местные материалы -	тенге			101029	-	-		-
		Накладные расходы -	тенге			232677	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		116
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге			-	34902	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			66074	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	тенге			1167308	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1337
		Сметная заработная плата -	тенге			-	227434	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	тенге			1491	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			1491	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			89	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	тенге			1580	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	тенге			1168888	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1337
		Сметная заработная плата -	тенге			-	227434	-		-

Временные здания и сооружения 4,127 %	48 240,007
Итого с временными:	1 217 128,007
Прочие работы и затраты:	
Удорожание работ в зимнее время 2,07%	25 194,55
Выслуга лет 1 %	12 171,28
Дополнительные отпуска 0,4 %	4 868,51
Транспортировка материалов	425 830,8
Вахтовый метод работы.	122 882,60
Итого по прочим	590 947,74
Итого в базовых ценах	1 808 075,75
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	3 527 555,78
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	70 551,12

Налог на добавленную стоимость, 12 % 431 772,83
Итого по АКТУ **с НДС** **4 029 879,73 тенге**

Генеральный подрядчик:
Генеральный директор ТОО "АБК Курылыс-1"
Тубекбаев Ж.Т.

_____

Должность	Подпись	Ф И О	Дата
Главный экономист		Тимжанов	31.10.11
Управляющий директор			
Начальник ПТО		Кудьерова	28.10.11
Инженер сметчик		Абдин	28/10/11
Инженер ПТО		Нексембаев	28.10.11
Технадзор		Чтобурбаев	28.X.11
Начальник участка		Бурябаев	28.10.2011.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

_____

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ "ЖЕТЫГЕН-КОРГАС-ГРАНИЦА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТ.АЛТЫНКОЛЬ.ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ЕМК.1700М3

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"

Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"

АКТ приемки выполненных работ за октябрь 2011 г.№1-6

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РЕЗЕРВУАР № 1700 м3 №1

ОБЬЕКТ НОМЕР 107

ОСНОВАНИЕ: EL-02/18-ИТК(18/10761)-29-82.1,82.2-АС(ТП901-4-82С.84,ТП901-4-80С.84,ТП901-4-76.83)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА) м3	134	9,24	9,24	1239	1239	390	-	-
				-	3	-	402	97	0,01	2
2	Е0101-24-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	134	15,82	15,82	2120	2120	668	-	-
				-	5,14	-	688	97	0,02	3
3	Е0101-17-13	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ м3	134	32,54	30,98	4361	4151	1370	0,01	1
4	Е010333-А5-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	214,4	1,53 45	9,01 45	205 9648	1207 9648	97 1930	0,03 -	4 -
				-	9	-	1930	100	0,19	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
		т								
5	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	134	3,77	3,24	506	435	208	-	-
		м3		0,48	1,12	64	150	97	-	-
6	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1680	32,24	30,77	54164	51694	15913	0,01	17
				1,42	8,34	2386	14020	97	0,03	48
		м3								
7	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (СРЕЗКА НЕДОБОРА)	102	9,24	9,24	943	943	297	-	-
				-	3	-	306	97	0,01	1
		м3								
8	Е0101-24-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	102	15,82	15,82	1614	1614	508	-	-
				-	5,14	-	524	97	0,02	2
		м3								
9	Е0101-17-14	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	102	39,74	37,82	4053	3857	1273	0,01	1
		м3		1,87	11	191	1122	97	0,04	4
10	Е010333-А5--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 (ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ)	2940,3	45	45	132314	132314	26463	-	-
				-	9	-	26463	100	0,19	556
		т								
11	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1782	3,77	3,24	6725	5781	2766	-	6
		м3		0,48	1,12	855	1996	97	-	7
12	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1260	39,74	37,82	50068	47648	15727	0,01	16
				1,87	11	2356	13857	97	0,04	47
		м3								
13	Е010333-А5--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1953	45	45	87885	87885	17577	-	-
				-	9	-	17577	100	0,19	369
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		тенге			355638	349328			42
			тенге			6057	80242			1083

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	тенге			355638	-	-		-
		Всего заработная плата -	тенге			-	86299	-		-
		Местные материалы -	тенге			253	-	-		-
		Накладные расходы -	тенге			85089	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге			-	12763	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			44073	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	тенге			484800	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1168
		Сметная заработная плата -	тенге			-	99062	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			484800	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1168
		Сметная заработная плата -	тенге			-	99062	-		-

РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж.Б.КОНСТРУКЦИИ

ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ W4,W6

21	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	434,56	76,94	2,62	33435	1139	6147	0,07	30
		м2		10,51	0,99	4567	430	123	-	2
22	E0106-35-8	-Устройство бетонной подготовки под днище бункерного типа (БЕТОН В7.5,W4)	44,08	4114,31	2844,35	181359	125379	44638	3,43	151
		м3		555,75	408,7	24497	18015	105	1,06	47
23	E0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	43,46	2278,7	-	99023	-	28382	3,24	141
		м3		531	-	23075	-	123	-	-
24	E0107-1-11	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована более 4 м, масса конструкций не более 3,5 т	119	1030,83	747,33	122669	88932	82755	1,68	200
		шт		283,5	213,23	33737	25374	140	0,86	103
29	E0106-1-1	-СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100	5,54	392,17	66,01	2173	366	1284	1,35	7
		м3		195,75	24,93	1084	138	105	0,12	1
30	C143002-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	5,65	4150	-	23451	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
31	C143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2	11,3	111	-	1254	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг/см2								
		м3								
32	Е0107-1-6	-Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	8	2422,39 317,25	2105,14 313,33	19379 2538	16841 2507	7062 140	1,92 0,85	15 7
		шт								
34	С12041-130	-Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали	0,0117	91000 -	- -	1065 -	- -	- -	- -	- -
		т								
35	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0117	40200 -	- -	470 -	- -	- -	- -	- -
		т								
36	ССССЦСМКЧ.2Т-ЕХ.Ч.ТВ.3	ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С255	0,0117	3385 -	- -	40 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
37	Е0113-16-11	-Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010	0,4329	67,45 5,22	0,05 0,02	29 2	- -	2 90	0,03 -	- -
		м2								
38	Е0106-9-1	-Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	42	88,81 69,75	1,8 0,68	3730 2930	76 29	3106 105	0,42 -	18 -
39	С143002-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	0,8568	4150 -	- -	3556 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
40	Е0106-9-2	-На каждые 10 мм изменения толщины подливки(ИСКЛЮЧИТЬ ДО ТОЛЩ.10ММ)	42	-26,39 -21,83	-0,75 -0,29	-1108 -917	-32 -12	-975 105	-0,12 -	-5 -
		м2								
41	С143002-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	0,4284	-4150 -	- -	-1778 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
42	Е0107-5-1	-Установка колонн прямоугольногосечения в стаканы фундаментов эданий при глубине заделки колонн до 0.7 м. массой колонн до 1 т	8	2916,99 713,25	2128,05 295,71	23336 5706	17024 2366	11300 140	4,14 0,73	33 6
		шт								
44	С12041-130	-Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали	0,1176	91000 -	- -	10702 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры (т)	0,1176	40200 -	- -	4728 -	- -	- -	- -	- -
46	СССЦСМКЧ.2Т-ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С255 ЕХ.Ч.ТБ.3 (т)		0,1176	3385 -	- -	398 -	- -	- -	- -	- -
47	Е0113-16-11-Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (м2)		4,35	67,45 5,22	0,05 0,02	293 23	- -	21 90	0,03 -	- -
48	Е0107-30-8	-МОНТАЖ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ,БЕТОН В15,W6 (м3)	57,68	3756,96 761,63	1936,91 447,66	216701 43931	111721 25821	97652 140	4,32 1,78	249 102
51	С12041-130	-Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали (т)	1,19	91000 -	- -	108690 -	- -	- -	- -	- -
52	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры (т)	1,19	40200 -	- -	48015 -	- -	- -	- -	- -
53	СССЦСМКЧ.2Т-ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245 ЕХ.Ч.ТБ.3 (т)		1,19	1860 -	- -	2222 -	- -	- -	- -	- -
54	Е0113-16-11-Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (м2)		36,73	67,45 5,22	0,05 0,02	2477 192	2 1	173 90	0,03 -	1 -
55	Е0107-30-8	-МОНТАЖ Балок для резервуара,БЕТОН В25,W6 (м3)	16,76	4602,6 761,63	1936,91 447,66	77140 12765	32463 7503	28375 140	4,32 1,78	72 30
59	С12041-130	-Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали (т)	0,186	91000 -	- -	16926 -	- -	- -	- -	- -
60	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры (т)	0,186	40200 -	- -	7477 -	- -	- -	- -	- -
61	СССЦСМКЧ.2Т-ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С255 ЕХ.Ч.ТБ.3 (т)		0,186	3385 -	- -	630 -	- -	- -	- -	- -
62	Е0113-16-11-Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (м2)		5,72	67,45 5,22	0,05 0,02	386 30	- -	27 90	0,03 -	- -
63	С12041-130	-Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали (т)	0,4248	91000 -	- -	38657 -	- -	- -	- -	- -
64	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков	0,4248	40200	-	17077	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		арматуры		-	-	-	-	-	-	-
		т								
65	СССЦСМКЧ.2Т-ЕХ.Ч.ТБ.3	ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С255	0,4248	3385	-	1438	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
66	Е0113-16-11-	Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010	13,91	67,45	0,05	938	1	66	0,03	-
		м2		5,22	0,02	73	-	90	-	-
67	Е0107-46-2	-МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ,БЕТОН В25,W6	108	1692,2	534,95	182758	57775	140380	4,24	458
		шт		735,75	192,69	79461	20811	140	0,86	93
69	С12041-129	-Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,328	63800	-	20929	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
70	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,328	40200	-	13187	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
71	СССЦСМКЧ.2Т-ЕХ.Ч.ТБ.3	ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С255	0,328	3385	-	1110	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
72	Е0113-16-11-	Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010	12,14	67,45	0,05	819	1	57	0,03	-
		м2		5,22	0,02	63	-	90	-	-
73	Е0108-12-1	-УСТАНОВКА АРМАТУРЫ В СТЫКАХ ЭЛЕМЕНТОВ СТЕН(УЗЛЫ 1,3,5)	0,154	8679,65	422,15	1337	65	1529	56,4	9
		т		8257,5	157,5	1272	24	118	0,77	-
74	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,154	67700	-	10426	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
75	Е0107-27-1	-СТЫКИ ЗАМОНОЛИЧЕНЫ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ М300	1,97	483	181,66	952	358	800	1,28	3
		м3		221,18	68,63	436	135	140	0,34	1
76	С143002-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200(М300 ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	2,01	5808	-	11682	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
77	Е0107-27-1	-ОБЕТОНИРОВАНИЕ СТЫКОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСВОРОМ М200(УЗЕЛ 8,10)	2,71	483	181,66	1310	493	1100	1,28	3
		м3		221,18	68,63	600	186	140	0,34	1
78	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости	5,53	111	-	614	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2		-	-	-	-	-	-	-
79	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	2,77	259 -	- -	716 -	- -	- -	- -	- -
80	С143002-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200 м3	2,77	5280 -	- -	14606 -	- -	- -	- -	- -
81	Е0107-27-1	-ОБЕТОНИРОВАНИЕ СТЫКОВ УЗЛОВ 8 БЕТОНОМ В25 м3	1,9	483 221,18	181,66 68,63	916 419	344 130	769 140	1,28 0,34	2 1
82	Е0107-27-1	-ОБЕТОНИРОВАНИЕ СТЫКОВ УЗЛОВ 10 БЕТОНОМ В15 м3	0,816	483 221,18	181,66 68,63	394 180	148 56	331 140	1,28 0,34	1 -
83	Е0107-27-1	-ОБЕТОНИРОВАНИЕ СТЫКОВ УЗЛОВ 15 БЕТОНОМ В25 м3	2,95	483 221,18	181,66 68,63	1426 653	536 203	1198 140	1,28 0,34	4 1
84	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,0955	5239,08 1890	327,33 123,75	500 181	31 12	202 105	11,6 0,6	1 -
85	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0178	50600 -	- -	899 -	- -	- -	- -	- -
86	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0778	53600 -	- -	4168 -	- -	- -	- -	- -
87	Е0106-36-4	-Железнение поверхности м2	731,4	60,48 51,3	0,23 0,09	44235 37521	168 66	39466 105	0,29 -	211 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		тенге			1379960	453831			1606
			тенге			275018	103794			394
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			1374123	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	тенге			127705	-	-		-
		Всего заработная плата -	тенге			-	378813	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			303415	-	-		-
		Местные материалы -	тенге			214153	-	-		-
		Накладные расходы -	тенге			495848	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		248
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге			-	74377	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			186997	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	тенге			2056969	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2248
		Сметная заработная плата -	тенге			-	453190	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	тенге			5837	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			5837	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			584	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	тенге			6421	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			2063390	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2248
		Сметная заработная плата -	тенге			-	453190	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	тенге			1735599	803159			1648
			----			---	---			---
			тенге			281076	184036			1477
		Стоимость общестроительных работ -	тенге			1729761	-	-		-
		Материалы -	тенге			127705	-	-		-
		Всего заработная плата -	тенге			-	465112	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			303415	-	-		-
		Местные материалы -	тенге			214406	-	-		-
		Накладные расходы -	тенге			580937	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		290
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге			-	87141	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			231070	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	тенге			2541769	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3415
		Сметная заработная плата -	тенге			-	552252	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	тенге			5837	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			5837	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			584	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	тенге			6421	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге			2548190	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3415
		Сметная заработная плата -	тенге			-	552252	-		-

Временные здания и сооружения 4,127 % 105 163,80

Итого с временными: 2 653 353,80

Прочие работы и затраты:

Удорожание работ в зимнее время 2,07%	54 924,42
Выслуга лет 1 %	26 533,54
Дополнительные отпуска 0,4 %	10 613,42
Транспортировка материалов	2 915 126
Вахтовый метод работы.	450 600
Итого по прочим	3 457 797,38
Итого в базовых ценах	6 111 151,18
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	11 922 855,95
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	238 457,12
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1 459 357,57
Итого по АКТУ с НДС	**13 620 670,63 тенге**

Генеральный подрядчик:

Генеральный директор ТОО "АБК Курылыс-1"

Тубекбаев Ж.Т.

_____

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Главный экономист		Тимжанов	31.10.11
Управляющий директор			
Начальник ПТО		Кудьярова	28.10.11
Инженер сметчик		Абдин	28.10.11
Инженер ПТО		Жексембаев	28.10.11
Технадзор		Чобдурбаев	28.10.11
Начальник участка		Бурабаев	28.10.2011г

Субподрядчик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

_____

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ "ЖЕТЫГЕН-КОРГАС-ГРАНИЦА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТ.АЛТЫНКОЛЬ.ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ЕМК.1700М3

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"

Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"

АКТ приемки выполненных работ за октябрь 2011 г.№1-6

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РЕЗЕРВУАР № 1700 м3 №1

ОБЬЕКТ НОМЕР 107

ОСНОВАНИЕ: EL-02/18-ИТК(18/10761)-29-82.1,82.2-АС(ТП901-4-82С.84,ТП901-4-80С.84,ТП901-4-76.83)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Накладные расходы тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	E0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА) м3	134	9,24	9,24	1239	1239	390	-	-
				-	3	-	402	97	0,01	2
2	E0101-24-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	134	15,82	15,82	2120	2120	668	-	-
				-	5,14	-	688	97	0,02	3
3	E0101-17-13	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ м3	134	32,54	30,98	4361	4151	1370	0,01	1
4	E010333-A5--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	214,4	1,53 45	9,01 45	205 9648	1207 9648	97 1930	0,03 -	4 -
				-	9	-	1930	100	0,19	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
		т								
5	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	134	3,77	3,24	506	435	208	-	-
				0,48	1,12	64	150	97	-	-
		м3								
6	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1680	32,24	30,77	54164	51694	15913	0,01	17
				1,42	8,34	2386	14020	97	0,03	48
		м3								
7	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (СРЕЗКА НЕДОБОРА)	102	9,24	9,24	943	943	297	-	-
				-	3	-	306	97	0,01	1
		м3								
8	Е0101-24-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	102	15,82	15,82	1614	1614	508	-	-
				-	5,14	-	524	97	0,02	2
		м3								
9	Е0101-17-14	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	102	39,74	37,82	4053	3857	1273	0,01	1
		м3		1,87	11	191	1122	97	0,04	4
10	Е010333-А5--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 (ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ)	2940,3	45	45	132314	132314	26463	-	-
				-	9	-	26463	100	0,19	556
		т								
11	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1782	3,77	3,24	6725	5781	2766	-	6
				0,48	1,12	855	1996	97	-	7
		м3								
12	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1260	39,74	37,82	50068	47648	15727	0,01	16
				1,87	11	2356	13857	97	0,04	47
		м3								
13	Е010333-А5--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1953	45	45	87885	87885	17577	-	-
				-	9	-	17577	100	0,19	369
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		тенге			355638	349328			42
			тенге			6057	80242			1083

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	тенге			355638	-	-		-
		Всего заработная плата -	тенге			-	86299	-		-
		Местные материалы -	тенге			253	-	-		-
		Накладные расходы -	тенге			85089	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге			-	12763	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			44073	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	тенге			484800	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1168
		Сметная заработная плата -	тенге			-	99062	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			484800	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1168
		Сметная заработная плата -	тенге			-	99062	-		-

РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж.Б.КОНСТРУКЦИИ

ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ W4,W6

21	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	434,56	76,94	2,62	33435	1139	6147	0,07	30
		м2		10,51	0,99	4567	430	123	-	2
22	E0106-35-8	-Устройство бетонной подготовки под днище	44,08	4114,31	2844,35	181359	125379	44638	3,43	151
		бункерного типа (БЕТОН В7.5,W4)		555,75	408,7	24497	18015	105	1,06	47
		м3								
23	E0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих	43,46	2278,7	-	99023	-	28382	3,24	141
		слоев щебеночных		531	-	23075	-	123	-	-
		м3								
24	E0107-1-11	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при	119	1030,83	747,33	122669	88932	82755	1,68	200
		глубине котлована более 4 м, масса конструкций не более 3,5 т		283,5	213,23	33737	25374	140	0,86	103
		шт								
29	E0106-1-1	-СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100	5,54	392,17	66,01	2173	366	1284	1,35	7
		м3		195,75	24,93	1084	138	105	0,12	1
30	C143002-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	5,65	4150	-	23451	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
31	C143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	11,3	111	-	1254	-	-	-	-
		водонепрницаемости до 4: за 2		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг/см2								
		м3								
32	Е0107-1-6	-Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	8	2422,39	2105,14	19379	16841	7062	1,92	15
				317,25	313,33	2538	2507	140	0,85	7
		шт								
34	С12041-130	-Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали	0,0117	91000	-	1065	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
35	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0117	40200	-	470	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
36	ССЦСМКЧ.2Т-ЕХ.Ч.ТБ.3	-ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С255	0,0117	3385	-	40	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
37	Е0113-16-11	-Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010	0,4329	67,45	0,05	29	-	2	0,03	-
				5,22	0,02	2	-	90	-	-
		м2								
38	Е0106-9-1	-Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	42	88,81	1,8	3730	76	3106	0,42	18
		м2		69,75	0,68	2930	29	105	-	-
39	С143002-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	0,8568	4150	-	3556	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
40	Е0106-9-2	-На каждые 10 мм изменения толщины подливки(ИСКЛЮЧИТЬ ДО ТОЛЩ.10ММ)	42	-26,39	-0,75	-1108	-32	-975	-0,12	-5
				-21,83	-0,29	-917	-12	105	-	-
		м2								
41	С143002-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	0,4284	-4150	-	-1778	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
42	Е0107-5-1	-Установка колонн прямоугольногосечения в стаканы фундаментов эданий при глубине заделки колонн до 0.7 м. массой колонн до 1 т	8	2916,99	2128,05	23336	17024	11300	4,14	33
				713,25	295,71	5706	2366	140	0,73	6
		шт								
44	С12041-130	-Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали	0,1176	91000	-	10702	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,1176	40200 -	- -	4728 -	- -	- -	- -	- -
46	СССЦСМКЧ.2Т-ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С255 ЕХ.Ч.ТБ.3 Т		0,1176	3385 -	- -	398 -	- -	- -	- -	- -
47	Е0113-16-11-	Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 м2	4,35	67,45 5,22	0,05 0,02	293 23	- -	21 90	0,03 -	- -
48	Е0107-30-8	-МОНТАЖ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ,БЕТОН В15,W6 м3	57,68	3756,96 761,63	1936,91 447,66	216701 43931	111721 25821	97652 140	4,32 1,78	249 102
51	С12041-130	-Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали т	1,19	91000 -	- -	108690 -	- -	- -	- -	- -
52	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	1,19	40200 -	- -	48015 -	- -	- -	- -	- -
53	СССЦСМКЧ.2Т-ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245 ЕХ.Ч.ТБ.3 Т		1,19	1860 -	- -	2222 -	- -	- -	- -	- -
54	Е0113-16-11-	Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 м2	36,73	67,45 5,22	0,05 0,02	2477 192	2 1	173 90	0,03 -	1 -
55	Е0107-30-8	-МОНТАЖ Балок для резервуара,БЕТОН В25,W6 м3	16,76	4602,6 761,63	1936,91 447,66	77140 12765	32463 7503	28375 140	4,32 1,78	72 30
59	С12041-130	-Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали т	0,186	91000 -	- -	16926 -	- -	- -	- -	- -
60	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,186	40200 -	- -	7477 -	- -	- -	- -	- -
61	СССЦСМКЧ.2Т-ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С255 ЕХ.Ч.ТБ.3 Т		0,186	3385 -	- -	630 -	- -	- -	- -	- -
62	Е0113-16-11-	Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 м2	5,72	67,45 5,22	0,05 0,02	386 30	- -	27 90	0,03 -	- -
63	С12041-130	-Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали т	0,4248	91000 -	- -	38657 -	- -	- -	- -	- -
64	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков	0,4248	40200	-	17077	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		арматуры		-	-	-	-	-	-	-
		т								
65	ССЦСМКЧ.2Т-ЕХ.Ч.ТБ.3	ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С255	0,4248	3385	-	1438	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
66	Е0113-16-11	Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010	13,91	67,45	0,05	938	1	66	0,03	-
		м2		5,22	0,02	73	-	90	-	-
67	Е0107-46-2	МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ,БЕТОН В25,W6	108	1692,2	534,95	182758	57775	140380	4,24	458
		шт		735,75	192,69	79461	20811	140	0,86	93
69	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,328	63800	-	20929	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
70	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,328	40200	-	13187	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
71	ССЦСМКЧ.2Т-ЕХ.Ч.ТБ.3	ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С255	0,328	3385	-	1110	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
72	Е0113-16-11	Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010	12,14	67,45	0,05	819	1	57	0,03	-
		м2		5,22	0,02	63	-	90	-	-
73	Е0108-12-1	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ В СТЫКАХ ЭЛЕМЕНТОВ СТЕН(УЗЛЫ 1,3,5)	0,154	8679,65	422,15	1337	65	1529	56,4	9
		т		8257,5	157,5	1272	24	118	0,77	-
74	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,154	67700	-	10426	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
75	Е0107-27-1	СТЫКИ ЗАМОНОЛИЧЕНЫ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ М300	1,97	483	181,66	952	358	800	1,28	3
		м3		221,18	68,63	436	135	140	0,34	1
76	С143002-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200(М300 ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	2,01	5808	-	11682	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
77	Е0107-27-1	ОБЕТОНИРОВАНИЕ СТЫКОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСВОРОМ М200(УЗЕЛ 8,10)	2,71	483	181,66	1310	493	1100	1,28	3
		м3		221,18	68,63	600	186	140	0,34	1
78	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости	5,53	111	-	614	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2		-	-	-	-	-	-	-
79	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,77	259	-	716	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
80	С143002-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200	2,77	5280	-	14606	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
81	Е0107-27-1	-ОБЕТОНИРОВАНИЕ СТЫКОВ УЗЛОВ 8 БЕТОНОМ В25	1,9	483	181,66	916	344	769	1,28	2
		м3		221,18	68,63	419	130	140	0,34	1
82	Е0107-27-1	-ОБЕТОНИРОВАНИЕ СТЫКОВ УЗЛОВ 10 БЕТОНОМ В15	0,816	483	181,66	394	148	331	1,28	1
		м3		221,18	68,63	180	56	140	0,34	-
83	Е0107-27-1	-ОБЕТОНИРОВАНИЕ СТЫКОВ УЗЛОВ 15 БЕТОНОМ В25	2,95	483	181,66	1426	536	1198	1,28	4
		м3		221,18	68,63	653	203	140	0,34	1
84	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0955	5239,08	327,33	500	31	202	11,6	1
		1т		1890	123,75	181	12	105	0,6	-
85	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0178	50600	-	899	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
86	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0778	53600	-	4168	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
87	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	731,4	60,48	0,23	44235	168	39466	0,29	211
		м2		51,3	0,09	37521	66	105	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		тенге			1379960	453831			1606
			тенге			275018	103794			394
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			1374123	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	тенге			127705	-	-		-
		Всего заработная плата -	тенге			-	378813	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			303415	-	-		-
		Местные материалы -	тенге			214153	-	-		-
		Накладные расходы -	тенге			495848	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		248
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге			-	74377	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			186997	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	тенге			2056969	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2248
		Сметная заработная плата -	тенге			-	453190	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	тенге			5837	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			5837	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			584	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	тенге			6421	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			2063390	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2248
		Сметная заработная плата -	тенге			-	453190	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	тенге			1735599	803159			1648
			----			---	---			---
			тенге			281076	184036			1477
		Стоимость общестроительных работ -	тенге			1729761	-	-		-
		Материалы -	тенге			127705	-	-		-
		Всего заработная плата -	тенге			-	465112	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			303415	-	-		-
		Местные материалы -	тенге			214406	-	-		-
		Накладные расходы -	тенге			580937	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		290
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге			-	87141	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			231070	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	тенге			2541769	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3415
		Сметная заработная плата -	тенге			-	552252	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	тенге			5837	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			5837	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			584	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	тенге			6421	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге			2548190	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3415
		Сметная заработная плата -	тенге			-	552252	-		-

Временные здания и сооружения 4,127 % 105 163,80

Итого с временными: 2 653 353,80

Прочие работы и затраты:

Удорожание работ в зимнее время 2,07%	54 924,42
Выслуга лет 1 %	26 533,54
Дополнительные отпуска 0,4 %	10 613,42
Транспортировка материалов	2 915 126
Вахтовый метод работы.	450 600
Итого по прочим	3 457 797,38
Итого в базовых ценах	6 111 151,18
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	11 922 855,95
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	238 457,12
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1 459 357,57
Итого по АКТУ с НДС	**13 620 670,63 тенге**

Генеральный подрядчик:

Генеральный директор ТОО "АБК Курылыс-1"

Тубекбаев Ж.Т.

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Сметный экономист			31.10.11
Управляющий директор			
Начальник ПТО			28.10.11
Инженер сметчик			28.10.11
Инженер ПТО			28.10.11
Технадзор			28.10.11
Начальник участка			28.10.2011 г

Субподрядчик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

№ АБК 1/Сбп/8-34,8-37/188-11

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ "ЖЕТЫГЕН-КОРГАС-ГРАНИЦА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТ.АЛТЫНКОЛЬ.РЕЗЕРВУАР ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ЕМК.300М3

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"

Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"

АКТ приемки выполненных работ за октябрь 2011 г.№1-2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РЕЗЕРВУАР № 300 м3

ОБЬЕКТ НОМЕР 107

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Накладные расходы тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА)	37	7,91	7,91	293	293	92	-	-
				-	2,57	-	95	97	0,01	-
		м3								
2	Е0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	37	14,65	14,65	542	542	171	-	-
				-	4,76	-	176	97	0,02	1
		м3								
3	Е0101-17-13	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	37	32,54	30,98	1204	1146	378	0,01	-
				1,53	9,01	57	333	97	0,03	1
		м3								
4	Е010333-А1--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	53,65	19,7	19,7	1057	1057	211	-	-
				-	3,94	-	211	100	0,08	4
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	37	3,08	2,66	114	98	47	-	-
		м3		0,39	0,93	14	34	97	-	-
6	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	430	39,74	37,82	17087	16261	5367	0,01	6
				1,87	11	804	4729	97	0,04	16
		м3								
7	Е0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	24	6,01	6,01	144	144	49	-	-
				-	2,08	-	50	97	0,01	-
		м3								
8	Е0101-24-14	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	24	4,75	4,75	114	114	38	-	-
				-	1,65	-	40	97	0,01	-
		м3								
9	Е0101-17-13	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	24	32,54	30,98	781	743	245	0,01	-
		м3		1,53	9,01	37	216	97	0,03	1
10	Е010333-А1-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ)	749,1	19,7	19,7	14757	14757	2951	-	-
				-	3,94	-	2951	100	0,08	62
		т								
11	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	454	3,77	3,24	1713	1473	705	-	2
		м3		0,48	1,12	218	508	97	-	2
12	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	454	39,74	37,82	18040	17169	5667	0,01	6
				1,87	11	849	4993	97	0,04	17
		м3								
13	Е010333-А5-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	703,7	45	45	31667	31667	6333	-	-
				-	9	-	6333	100	0,19	133
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		тенге			87513	85464			14
			тенге			1979	20671			238
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			87513	-	-		-
	Всего заработная плата -		тенге			-	22650	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	тенге			70	-	-		-
		Накладные расходы -	тенге			22256	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге			-	3338	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			6586	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	тенге			116354	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		263
		Сметная заработная плата -	тенге			-	25988	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			116354	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		263
		Сметная заработная плата -	тенге			-	25988	-		-

РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж.Б.КОНСТРУКЦИИ

ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ W4,W6

21	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	120	76,94	2,62	9233	314	1697	0,07	8
		м2		10,51	0,99	1261	119	123	-	1
22	Е0111-2-4	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ (ТОЛЩ.100ММ)	12	2278,7	-	27344	-	7838	3,24	39
		м3		531	-	6372	-	123	-	-
23	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки (БЕТОН В7.5,W4)	12	392,17	66,01	4706	792	2781	1,35	16
		м3		195,75	24,93	2349	299	105	0,12	1
24	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	12	2278,7	-	27344	-	7838	3,24	39
		м3		531	-	6372	-	123	-	-
25	Е0106-1-1	-СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100	0,47	392,17	66,01	184	31	109	1,35	1
		м3		195,75	24,93	92	12	105	0,12	-
26	С143002-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	0,4794	4150	-	1990	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
27	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,9588	111	-	106	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
28	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	38	695,23	539,34	26419	20495	8487	0,48	18
		шт		76,28	83,26	2899	3164	140	0,24	9
36	Е0106-9-1	-Устройство подливки под	11	88,81	1,8	977	20	813	0,42	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оборудование толщиной 20 мм								
		м2		69,75	0,68	767	7	105	-	-
37	С143002-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	0,2244	4150	-	931	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
38	Е0106-9-2	-На каждые 10 мм изменения толщины подливки(ИСКЛЮЧИТЬ ДО ТОЛЩ.10ММ)	11	-26,39	-0,75	-290	-8	-255	-0,12	-1
		м2		-21,83	-0,29	-240	-3	105	-	-
39	С143002-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	0,1122	-4150	-	-466	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
40	С12041-130	-Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали	0,2792	91000	-	25407	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
41	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,2792	40200	-	11224	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
42	ССЦСМКЧ.2Т-ЕХ.Ч.ТБ.3	-ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С255 Т	0,2792	3385	-	945	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	Е0113-16-11-	Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010	10,33	67,45	0,05	697	1	49	0,03	-
		м2		5,22	0,02	54	-	90	-	-
44	С12041-130	-Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали	0,3429	91000	-	31204	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
45	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,3429	40200	-	13785	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
46	ССЦСМКЧ.2Т-ЕХ.Ч.ТБ.3	-ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245 Т	0,3429	1860	-	638	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	Е0113-16-11-	Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010	10,54	67,45	0,05	711	1	50	0,03	-
		м2		5,22	0,02	55	-	90	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		тенге			183089	21645			125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			----			--------	--------			--------
			тенге			19981	3598			11
		Стоимость общестроительных работ -	тенге			181506	-	-		-
		Материалы -	тенге			3079	-	-		-
		Всего заработная плата -	тенге			-	23579	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			81620	-	-		-
		Местные материалы -	тенге			55181	-	-		-
		Накладные расходы -	тенге			29406	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге			-	4411	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			12655	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	тенге			223567	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		151
		Сметная заработная плата -	тенге			-	27990	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	тенге			1583	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			1583	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			95	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	тенге			1678	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			225245	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		151
		Сметная заработная плата -	тенге			-	27990	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	тенге			270602	107109			138
			----			--------	--------			--------
			тенге			21960	24270			249
		Стоимость общестроительных работ -	тенге			269019	-	-		-
		Материалы -	тенге			3079	-	-		-
		Всего заработная плата -	тенге			-	46229	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			81620	-	-		-
		Местные материалы -	тенге			55252	-	-		-
		Накладные расходы -	тенге			51661	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге			-	7749	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			19241	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	тенге			339921	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		413
		Сметная заработная плата -	тенге			-	53979	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	тенге			1583	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			1583	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			95	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	тенге			1678	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	тенге			341599	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		413
		Сметная заработная плата -	тенге			-	53979	-		-

Временные здания и сооружения 4,127 %		14 097,79
Итого с временными:		355 696,79
Прочие работы и затраты:		
Удорожание работ в зимнее время 2,07%		7 362,92
Выслуга лет 1 %		3 556,97
Дополнительные отпуска 0,4 %		1 422,78
Транспортировка материалов		124 493,88
Вахтовый метод работы.		35 925,38
Итого по прочим	172 761,93	
Итого в базовых ценах	528 458,72	
Пересчет в текущих ценах, К-1,951		1 031 022,96
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		20 620,459
Налог на добавленную стоимость, 12 %		126 197,21
Итого по АКТУ с НДС		**1 177 840,63**

Генеральный подрядчик:
Генеральный директор ТОО "АБК Курылыс-1"
Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Должность	Подпись	Ф И О	Дата
Главный экономист		Шилманов	28.10.11
Управляющий директор			
Начальник ПТО		Кудьеров	28.10.11
Инженер сметчик		Абдин	28.10.11
Инженер ПТО		Алексеенко	28.10.11
Технадзор		Новожилов	28.10.11
Начальник участка		Сергеев	28.10.2011

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за октябрь 2011 г.

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"
Субподрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"

Наименование строительства: СТ.АЛТЫНКОЛЬ.Строительство резервуаров хоз. Питьевого и противопожарного назначения. 1700 м3-2 шт, 500м3-2шт,100м3-2шт и 300м3-1 шт.

к Договору подряда № АКБ1/Спб/8-34,8-37/188-11 от 3.08.11

Наименование работ	Стоимость выполненных работ,тенге								в том числе налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетн.месяц включительно	октябрь	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
1	2		4	5	6	13	14		21
Противопожарный резервуар 1700 м3-2 шт	66 858 539,48	27 241 341,26							2 918 715,14
Резервуар для питьевой воды 500 м3, с фильтром поглотилелем-2 шт	21 555 590,12	8 059 759,46							863 545,66
Резервуар для питьевой воды 300 м3 -1 шт	6 136 126,75	1 177 840,63							126 197,21
Резервуар для питьевой воды 100 м3 -2 шт	2 289 221,51								
Итого:	96 839 477,87	36 478 941,36							3 908 458,00

Стоимость выполненных работ: 36 478 941,36 *(Тридцать шесть миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч девятьсот сорок один) тенге 35 тыин*

Сумма оплаты с учетом вычета ранее оплаченного аванса 40 % и гарантийного удержания прописью: 18 239 470,68 *(Восемнадцать миллионов двести тридцать девять тысяч четыреста семьдесят) тенге 68 тыин*

Генподрядчик:
Генеральный директор: Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор Матвеев А.В.

Счет-фактура № 00000000140 от 31 октября 2011 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0016051, от 14.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: KZ429143989l4BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №АБК1/Сбп/8-34,8-37/188-11 от 02.08.2011 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО "АБК Құрылыс-1" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620200233534, БИН: 031240001439, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Майлина, 31, ВП-№43 (10а)

ИИК покупателя: KZ379470398000024394, в банке АО ДБ "Альфа-Банк", БИК ALFAKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы по сборно-монолитным резервуарам на ст.Алтынколь	тг.	1	32 570 483,36	32 570 483,36	12%	3 908 458,00	36 478 941,36	0	
Всего по счету:					**32 570 483,36**		**3 908 458,00**	**36 478 941,36**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по материалам

(должность)

Чулембаева Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

14

Договор №АБК 1/Сбп/8-18-212-11
От 24.08.2011

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство новой железнодорожной линии Жетыген-Коргас-граница Республики Казахстан

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТ. Алтынколь.Наружные сети водопровода и канализации

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"

АКТ приемки выполненных работ за октябрь 2011 г. 8-18А-7

НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1,ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В2(ОТ Т.4 до Т.6)

ОСНОВАНИЕ: EL-02/18-ИТК(18/10761-29-НВК.1.С

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1												
1	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	22142,33	46,6		45,41		1031866		1005572		274717	0,01	177
				1,15		11,64		25464		257750		97	0,02	514
		м3												
2	Е0101-162-7	-Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	1666,63	301,5		-		502489		-		567813	1,96	3267
				301,5		-		502489		-		113	-	-
		м3												
3	Е010333-А5--1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	38094	45		45		1714230		1714230		342846	-	-
				-		9		-		342846		100	0,19	7200
		т												
4	Е0101-19-1к-=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	238089,6	1,39		1,26		329754		299993		108545	-	-
				-		0,47		-		111902		97	-	538

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1группы грунтов	23808,96	3,08	2,66	73230	63349	30485	-	65
				0,39	0,93	9285	22142	97	-	73
6	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (земля для засыпки)	23808,96	46,6	45,41	1109533	1081260	295395	0,01	190
				1,15	11,64	27380	277151	97	0,02	552
7	Е010333-А5--1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	38094,34	45	45	1714245	1714245	342849	-	-
				-	9	-	342849	100	0,19	7200
8	Е0101-19-1к=10	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	238089,6	1,39	1,26	329754	299993	108545	-	-
				-	0,47	-	111902	97	-	538
9	Е0101-172-1	-Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в неустойчивых грунтах	756	125,34	9,97	94757	7537	55289	0,39	296
				60,98	3,74	46101	2827	113	0,02	14
10	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	11639,94	5,55	5,55	64659	64659	20363	-	-
				-	1,8	-	20993	97	0,01	80
11	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	4988,54	122,18	-	609500	-	688735	0,89	4415
				122,18	-	609500	-	113	-	-
12	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	16628,48	21,55	4,52	358278	75095	274688	0,11	1796
				17,03	-	283183	-	97	-	-
13	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	522	1138,9	152,52	594506	79615	143069	1,02	532
				153,68	57,15	80221	29832	130	0,28	146
					Земляные работы (Общая траншея для систем В1,В2(ф315х23,2;ф280х16,6))					
14	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	19502,27	46,6	45,41	908835	885676	241962	0,01	156
				1,15	11,64	22428	227018	97	0,02	452
15	Е0101-162-7	-Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	1467,91	301,5	-	442575	-	500110	1,96	2877
				301,5	-	442575	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
16	Е010333-А5--1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	33522,29	45	45	1508503	1508503	301701	-	-
				-	9	-	301701	100	0,19	6336
		т								
17	Е0101-19-1к=10	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	209701,8	1,39	1,26	290437	264224	95603	-	-
				-	0,47	-	98560	97	-	474
		м3								
18	Е0101-20-1	Работа на отвале 1группы грунтов	20970,18	3,08	2,66	64498	55796	26850	-	57
				0,39	0,93	8178	19502	97	-	64
		м3								
19	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (земля для засыпки)	20970,18	46,6	45,41	977242	952340	260175	0,01	168
				1,15	11,64	24116	244105	97	0,02	487
		м3								
20	Е010333-А5--1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	33552,29	45	45	1509853	1509853	301971	-	-
				-	9	-	301971	100	0,19	6341
		т								
21	Е0101-19-1к=10	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	209701,8	1,39	1,26	290437	264224	95603	-	-
				-	0,47	-	98560	97	-	474
		м3								
22	Е0101-172-1-	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в неустойчивых грунтах	756	125,34	9,97	94757	7537	55289	0,39	296
				60,98	3,74	46101	2827	113	0,02	14
		м2								
23	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	10252,09	5,55	5,55	56950	56950	17935	-	-
				-	1,8	-	18490	97	0,01	71
		м3								
24	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	4393,75	122,18	-	536828	-	606616	0,89	3888
				122,18	-	536828	-	113	-	-
		м3								
25	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	14645,84	21,55	4,52	315560	66141	241936	0,11	1582
				17,03	-	249419	-	97	-	-
		м3								
26	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	336,42	1138,9	152,52	383149	51311	92206	1,02	343
		м3		153,68	57,15	51701	19226	130	0,28	94

Земляные работы (Общая траншея для систем В1,В2(ф110х6,6; ф57х3,5))

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	E0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1378,04	46,6	45,41	64219	62582	17097	0,01	11
				1,15	11,64	1585	16041	97	0,02	32
		м3								
28	E0101-162-7	-Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	103,72	301,5	-	31272	-	35337	1,96	203
				301,5	-	31272	-	113	-	-
		м3								
29	E010333-A5-1	--Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	2370,82	45	45	106687	106687	21337	-	-
				-	9	-	21337	100	0,19	448
		т								
30	E0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	14817,6	1,39	1,26	20522	18670	6755	-	-
				-	0,47	-	6964	97	-	33
		м3								
31	E0101-20-1	-Работа на отвале 1группы грунтов	1481,76	3,08	2,66	4557	3943	1897	-	4
				0,39	0,93	578	1378	97	-	5
		м3								
32	E0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (земля для засыпки)	1481,76	46,6	45,41	69052	67293	18384	0,01	12
				1,15	11,64	1704	17249	97	0,02	34
		м3								
33	E010333-A5-1	--Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	2370,82	45	45	106687	106687	21337	-	-
				-	9	-	21337	100	0,19	448
		т								
34	E0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	14817,6	1,39	1,26	20522	18670	6755	-	-
				-	0,47	-	6964	97	-	33
		м3								
35	E0101-172-1	-Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в неустойчивых грунтах	756	125,34	9,97	94757	7537	55289	0,39	296
				60,98	3,74	46101	2827	113	0,02	14
		м2								
36	E0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	724,42	5,55	5,55	4024	4024	1267	-	-
				-	1,8	-	1306	97	0,01	5
		м3								
37	E0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	310,46	122,18	-	37932	-	42863	0,89	275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтах 1 группы		122,18	-	37932	-	113	-	-
		м3								
38	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	413,96	21,55	4,52	8919	1869	6838	0,11	45
		м3		17,03	-	7050	-	97	-	-
39	Е0101-172-1	-Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в неустойчивых грунтах	756	125,34	9,97	94757	7537	55289	0,39	296
				60,98	3,74	46101	2827	113	0,02	14
		м2								
40	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	22,68	1138,9	152,52	25830	3459	6216	1,02	23
		м3		153,68	57,15	3485	1296	130	0,28	6
					Земляные работы В1					
41	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	332,21	46,6	45,41	15481	15087	4122	0,01	3
				1,15	11,64	382	3867	97	0,02	8
		м3								
42	Е0101-162-7	-Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	25	301,5	-	7538	-	8517	1,96	49
				301,5	-	7538	-	113	-	-
		м3								
43	Е010333-А5-1	--Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	571,54	45	45	25719	25719	5144	-	-
				-	9	-	5144	100	0,19	108
		т								
44	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	3572,1	1,39	1,26	4947	4501	1629	-	-
				-	0,47	-	1679	97	-	8
		м3								
45	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1группы грунтов	357,21	3,08	2,66	1099	950	457	-	1
		м3		0,39	0,93	139	332	97	-	1
46	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (земля для засыпки)	357,21	46,6	45,41	16647	16222	4432	0,01	3
				1,15	11,64	411	4158	97	0,02	8
		м3								
47	Е010333-А5-1	--Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	571,54	45	45	25719	25719	5144	-	-
				-	9	-	5144	100	0,19	108
		т								
48	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	3572,1	1,39	1,26	4947	4501	1629	-	-
				-	0,47	-	1679	97	-	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
49	Е0101-172-1	-Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в неустойчивых грунтах	756	125,34	9,97	94757	7537	55289	0,39	296
				60,98	3,74	46101	2827	113	0,02	14
		м2								
50	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	174,64	5,55	5,55	970	970	306	-	-
				-	1,8	-	315	97	0,01	1
		м3								
51	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	74,84	122,18	-	9144	-	10333	0,89	66
				122,18	-	9144	-	113	-	-
		м3								
52	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	122,25	21,55	4,52	2634	552	2019	0,11	13
				17,03	-	2082	-	97	-	-
		м3			Трубопроводы					
53	Е0122-11-7	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 280 мм	2,68	147942,61	97234,98	396486	260590	248711	296	793
				49950	21436,6	133866	57450	130	91,71	246
		км								
55	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,13	62566,88	6788,5	8134	883	8153	253	33
				45675	2565	5938	333	130	12,52	2
		км								
58	Е0122-31-8	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 280 мм	2,13	13540,88	-	28842	-	31089	72,1	154
				11227,5	-	23915	-	130	-	-
		км								
59	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 108-76 мм	0,11	8287,75	-	912	-	1149	51,5	6
				8032,5	-	884	-	130	-	-
		км								
60	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,втулок	8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
				69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
		шт								
68	Е0122-33-5	-Установка стальнОГО ОТВОДА	0,002	121294,13	49389,75	243	99	212	312,7	1
				62775	18657	126	37	130	91,12	-
		т								
69	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах+ Д1500	1,3	16734,86	1879,87	21755	2444	3336	8,86	12
				1435,5	538,43	1866	700	130	2,06	3
		м3								
70	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,02	175710,1	1826,1	3514	37	246	42,7	1
				8100	690,75	162	14	140	3,37	-
		т								
72	Е0106-33-1	-Обойма из монолитного бетона В12,5 для усиления сейсмостойкости колодцев	0,01	12664,77	1343,81	127	13	34	16,06	-
				2792,25	463,29	28	5	105	1,77	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3							
77	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи	6,94	245,44	3,82	1703	27	318	0,21	1
				37,35	1,44	259	10	118	0,01	-
			м2							
78	E0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	3,34	636,81	24,55	2127	82	201	0,26	1
				39,83	9,2	133	31	123	0,04	-
			м2							
79	E0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	1,92	313,86	14,76	603	28	137	0,36	1
			м2	52,43	5,54	101	11	123	0,03	-
80	E0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)	19,22	39,44	0,67	758	13	46	0,01	-
				1,69	0,25	32	5	123	-	-
			м2							
81	E0106-33-1	-Устройство бетонного упора	2,59	12664,77	1343,81	32802	3480	8853	16,06	42
			м3	2792,25	463,29	7232	1200	105	1,77	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17306176	12808323			22750
			Тенге			3381669	3037096			33254
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17306176	-	-		-
		Материалы -	Тенге			228860	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6418766	-		-
		Местные материалы -	Тенге			887323	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6790799	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3395
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1018620	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1445818	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25542793	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		59399
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7437385	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			25542793	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		59399
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7437385	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД В1 переход под Ж/Д путями на ПК 2822-14м								
82	E0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (общая траншея под сети В1, В2)	1451,73	46,6	45,41	67653	65929	18011	0,01	12
			м3	1,15	11,64	1669	16899	97	0,02	34
83	E0101-162-7	-Разработка грунта 1 группы	109,27	301,5	-	32945	-	37228	1,96	214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м		301,5	-	32945	-	113	-	-
		м3								
84	E010333-A5-1	--Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	2497,6	45 -	45 9	112392 -	112392 22478	22478 100	- 0,19	- 472
		т								
85	E0101-19-1к-=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	15610	1,39 -	1,26 0,47	21620 -	19669 7337	7117 97	- -	- 35
		м3								
86	E0101-20-1	-Работа на отвале 1группы грунтов	1561	3,08 0,39	2,66 0,93	4801 609	4153 1452	1999 97	- -	4 5
		м3								
87	E0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (земля для засыпки)	1561	46,6 1,15	45,41 11,64	72745 1795	70891 18171	19367 97	0,01 0,02	12 36
		м3								
88	E010333-A5-1	--Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	2497,6	45 -	45 9	112392 -	112392 22478	22478 100	- 0,19	- 472
		т								
89	E0101-19-1к-=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	15610	1,39 -	1,26 0,47	21620 -	19669 7337	7117 97	- -	- 35
		м3								
90	E0101-172-1	-Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в неустойчивых грунтах	280	125,34 60,98	9,97 3,74	35095 17074	2792 1047	20477 113	0,39 0,02	110 5
		м2								
94	E0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	35	1138,9 153,68	152,52 57,15	39862 5379	5338 2000	9593 130	1,02 0,28	36 10
		м3								
97	E0122-14-11	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,041308092,51	181410,91 66150	52324 68530,5	7256 2646	7003 2741	388 130	16 334,7	16 13
		км								
105	E0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,втулок	2	300,57 69,53	225,64 58,98	601 139	451 118	334 130	0,41 0,23	1 -
		шт								
107	E0122-40-7	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	2	481,59	69,84	963	140	965	1,73	3
		фланец								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				369	2,25	738	5	130	0,01	-
109	E0122-35-7	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	1	2070,39	1086,01	2070	1086	1392	3,86	4
		шт		661,5	409,5	662	409	130	2	2
110	E0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д1500	4,4	16734,86	1879,87	73633	8271	11291	8,86	39
		м3		1435,5	538,43	6316	2369	130	2,06	9
113	E0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,07	175710,1	1826,1	12300	128	861	42,7	3
		т		8100	690,75	567	48	140	3,37	-
115	E0106-33-1	-Обойма из монолитного бетона В12,5 для усиления сейсмостойкости колодцев	0,03	12664,77	1343,81	380	40	103	16,06	-
		м3		2792,25	463,29	84	14	105	1,77	-
118	E0106-33-1	-Устройство бетонного упора	0,43	12664,77	1343,81	5446	578	1470	16,06	7
		м3		2792,25	463,29	1201	199	105	1,77	1
119	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи	33,18	245,44	3,82	8144	127	1519	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1239	48	118	0,01	-
120	E0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	16,73	636,81	24,55	10654	411	1009	0,26	4
		м2		39,83	9,2	666	154	123	0,04	1
121	E0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	9,61	313,86	14,76	3016	142	685	0,36	3
		м2		52,43	5,54	504	53	123	0,03	-
122	E0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)	96,12	39,44	0,67	3791	64	229	0,01	1
		м2		1,69	0,25	162	24	123	-	-
123	E0122-8-10	-ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д377Х7 ДЛЯ ПРОПУСКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ТРУБОПРОВОДОВ Д280 ЧЕРЕЗ СТЕНКУ КОЛОДЦЕВ	0,0004	268907,88	115634,5	108	46	88	662	-
		км		126000	43681,5	50	17	130	213,34	-
124	E0109-62-8	-Изготовление футляра	0,0245	24442,39	2900,16	599	71	441	110	3
		т		19800	198	485	5	90	2,55	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		695152	432036			480
				Тенге		74931	105404			1132
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		694553	-	-		-

Материалы -	Тенге			124707	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	179846	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			63435	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			192816	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		96
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	28922	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53242	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			940611	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1705
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	208768	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			599	-	-		-
		Материалы -	Тенге			43	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	490	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			441	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	66	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1102	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	556	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			941713	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1708
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	209324	-		-

РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД В1 переход под Ж/Д ПУТЯМИ на ПК 2829+34м

Земляные работы (Общая траншея для систем В1,В2 и дренажных труб)

128	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (общая траншея под сети В1, В2) м3	3809,28	46,6	45,41	177518	172995	47261	0,01	30
				1,15	11,64	4381	44342	97	0,02	88
129	Е0101-162-7	-Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м м3	286,72	301,5	-	86446	-	97684	1,96	562
				301,5	-	86446	-	113	-	-
130	Е010333-А5--1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал т	6253,6	45	45	281412	281412	56282	-	-
				-	9	-	56282	100	0,19	1182
131	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	40960	1,39	1,26	56730	51610	18674	-	-
				-	0,47	-	19251	97	-	93
132	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1группы грунтов	4096	3,08	2,66	12598	10898	5245	-	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0,39	0,93	1597	3809	97	-	12
				11					307613720	
133	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (земля для засыпки)	4096	46,6	45,41	190880	186016	50819	0,01	33
				1,15	11,64	4710	47680	97	0,02	95
		м3								
134	Е010333-А5-1	--Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	6553,6	45	45	294912	294912	58982	-	-
				-	9	-	58982	100	0,19	1239
		т								
135	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	40960	1,39	1,26	56730	51610	18674	-	-
				-	0,47	-	19251	97	-	93
		м3								
136	Е0101-172-1	-Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в неустойчивых грунтах	280	125,34	9,97	35095	2792	20477	0,39	110
				60,98	3,74	17074	1047	113	0,02	5
		м2								
140	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	42,2	1138,9	152,52	48062	6436	11566	1,02	43
				153,68	57,15	6485	2412	130	0,28	12
		м3								
141	Е0122-8-11	-УКЛАДКА футляра d 530х8мм	0,121	309142,18	115368,43	37406	13960	34217	857	104
		км		162000	55530	19602	6719	130	271,21	33
143	Е0122-14-11	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,05811	308092,51	181410,91	76000	10540	10172	388	23
				66150	68530,5	3843	3982	130	334,7	19
		км								
154	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,втулок	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
				69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
		шт								
156	Е0122-40-7	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	6	481,59	69,84	2890	419	2896	1,73	10
		фланец		369	2,25	2214	14	130	0,01	-
158	Е0122-40-1	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	1	74,06	9,93	74	10	82	0,32	-
		фланец		63	-	63	-	130	-	-
160	Е0122-35-7	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	2	2070,39	1086,01	4141	2172	2785	3,86	8
		шт		661,5	409,5	1323	819	130	2	4
163	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
		шт		102,38	86,87	102	87	130	0,33	-
168	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах+ Д1500	4	16734,86	1879,87	66939	7519	10264	8,86	35
				1435,5	538,43	5742	2154	130	2,06	8
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	E0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах+ Д2000 м3	1,01	16734,86 1435,5	1879,87 538,43	16902 1450	1899 544	2592 130	8,86 2,06	9 2
173	E0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,2426	175710,1 8100	1826,1 690,75	42634 1965	443 168	2986 140	42,7 3,37	10 1
175	E0106-33-1	-Обойма из монолитного бетона В12,5 для усиления сейсмостойкости колодцев м3	0,08	12664,77 2792,25	1343,81 463,29	1013 223	108 37	273 105	16,06 1,77	1 -
178	E0106-33-1	-Устройство бетонного упора м3	1,44	12664,77 2792,25	1343,81 463,29	18237 4021	1935 667	4922 105	16,06 1,77	23 3
179	E0106-47-18	-Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100 м3	0,02	4824,97 283,5	197,82 107,95	96 6	4 2	8 105	2,01 0,55	- -
180	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи м2	48,55	245,44 37,35	3,82 1,44	11916 1813	185 70	2222 118	0,21 0,01	10 -
181	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов МОКРЫХ колодцев ВНУТРИ м2	14,01	245,44 37,35	3,82 1,44	3439 523	54 20	641 118	0,21 0,01	3 -
188	E0109-62-8	-Изготовление футляра т	0,1278	24442,39 19800	2900,16 198	3124 2530	371 25	2300 90	110 2,55	14 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге --- Тенге			1527438 166533	1099984 268719			1043 2891
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1524314	-	-		-
	Материалы -		Тенге			181458	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	432696	-		-
	Местные материалы -		Тенге			79240	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			460975	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		230
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	69146	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			119117	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2104406	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		4151
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	501842	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3124	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			223	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2556	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2300	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	345	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			325	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5749	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2901	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2110155	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4166
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	504743	-		-

РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД В1 переход под Ж/Д путями на ПК 2822+5.4м

		Земляные работы (Общая траншея для систем В1,В2 и дренажных труб)								
192	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (общая траншея под сети В1, В2)	738,42	46,6	45,41	34411	33535	9161	0,01	6
				1,15	11,64	849	8596	97	0,02	17
			м3							
193	Е0101-162-7	-Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	55,58	301,5	-	16757	-	18936	1,96	109
				301,5	-	16757	-	113	-	-
			м3							
194	Е010333-А5--1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	1270,4	45	45	57168	57168	11434	-	-
				-	9	-	11434	100	0,19	240
			т							
195	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	7940	1,39	1,26	10997	10004	3620	-	-
				-	0,47	-	3732	97	-	18
			м3							
196	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1группы грунтов	794	3,08	2,66	2442	2113	1017	-	2
				0,39	0,93	310	738	97	-	2
			м3							
197	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (земля для засыпки)	794	46,6	45,41	37002	36059	9851	0,01	6
				1,15	11,64	913	9243	97	0,02	18
			м3							
198	Е010333-А5--1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами	1270,4	45	45	57168	57168	11434	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал		-	9	-	11434	100	0,19	240
		т								
199	E0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог	7940	1,39	1,26	10997	10004	3620	-	-
		на каждые 0,5 км длины		-	0,47	-	3732	97	-	18
		м3								
200	E0101-172-1	-Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в неустойчивых грунтах	280	125,34	9,97	35095	2792	20477	0,39	110
				60,98	3,74	17074	1047	113	0,02	5
		м2								
204	E0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	15	1138,9	152,52	17084	2288	4111	1,02	15
		м3		153,68	57,15	2305	857	130	0,28	4
205	E0122-8-11	-УКЛАДКА СТАЛЬНОГО футляра d 530х8мм	0,022	309142,18	115368,43	6801	2538	6221	857	19
		км		162000	55530	3564	1222	130	271,21	6
207	E0122-14-11	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,0221	308092,51	181410,91	28778	3991	3852	388	9
				66150	68530,5	1455	1508	130	334,7	7
		км								
214	E0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,втулок	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	-
				69,53	58,98	70	59	130	0,23	-
		шт								
216	E0122-40-7	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	1	481,59	69,84	482	70	483	1,73	2
		фланец		369	2,25	369	2	130	0,01	-
222	E0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,07	175710,1	1826,1	12300	128	861	42,7	3
				8100	690,75	567	48	140	3,37	-
		т								
234	E0109-62-8	-Изготовление футляра	0,0256	24442,39	2900,16	625	74	460	110	3
		т		19800	198	506	5	90	2,55	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			328407	218157			284
			Тенге			44740	53656			577
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			327782	-	-		-
		Материалы -	Тенге			50878	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	97885	-		-
		Местные материалы -	Тенге			14588	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			105245	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15787	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25982	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			459009	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		911

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	113671	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			625	-	-		-
		Материалы -	Тенге			45	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	511	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			460	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	69	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1150	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	580	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			460158	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		914
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	114252	-		-

РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД В1 переход под Ж/Д путями на ПК 2818+64.8м

	Земляные работы (Общая траншея для систем В1,В2)									
238	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (общая траншея под сети В1, В2) м3	793,29	46,6	45,41	36969	36026	9842	0,01	6
				1,15	11,64	912	9234	97	0,02	18
239	Е0101-162-7	-Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м м3	59,71	301,5	-	18003	-	20343	1,96	117
				301,5	-	18003	-	113	-	-
240	Е010333-А5--1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал т	1364,8	45	45	61416	61416	12283	-	-
				-	9	-	12283	100	0,19	258
241	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	8530	1,39	1,26	11814	10748	3889	-	-
				-	0,47	-	4009	97	-	19
242	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1группы грунтов м3	853	3,08	2,66	2624	2270	1092	-	2
				0,39	0,93	333	793	97	-	3
243	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (земля для засыпки) м3	941	46,6	45,41	43852	42735	11675	0,01	8
				1,15	11,64	1082	10954	97	0,02	22
244	Е010333-А5--	-Перевозка грунта	1505,6	45	45	67752	67752	13550	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал		-	9	-	13550	100	0,19	285
		т								
245	E0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	9410	1,39	1,26	13033	11857	4290	-	-
				-	0,47	-	4423	97	-	21
		м3								
246	E0101-172-1	-Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в неустойчивых грунтах	280	125,34	9,97	35095	2792	20477	0,39	110
				60,98	3,74	17074	1047	113	0,02	5
		м2								
250	E0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	14	1138,9	152,52	15945	2135	3837	1,02	14
				153,68	57,15	2152	800	130	0,28	4
		м3								
251	E0122-8-11	-УКЛАДКА СТАЛЬНОГО футляра d 530х8мм	0,027	309142,18	115368,43	8347	3115	7635	857	23
				162000	55530	4374	1499	130	271,21	7
		км								
253	E0122-14-11	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,0271	308092,51	181410,91	35318	4898	4727	388	10
				66150	68530,5	1786	1850	130	334,7	9
		км								
259	E0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,втулок	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
		шт								
267	E0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах+ Д1500	1,3	16734,86	1879,87	21755	2444	3336	8,86	12
				1435,5	538,43	1866	700	130	2,06	3
		м3								
270	E0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,07	175710,1	1826,1	12300	128	861	42,7	3
				8100	690,75	567	48	140	3,37	-
		т								
272	E0106-33-1	-Обойма из монолитного бетона В12,5 для усиления сейсмостойкости колодцев	0,06	12664,77	1343,81	760	81	205	16,06	1
				2792,25	463,29	168	28	105	1,77	-
		м3								
275	E0106-33-1	-Устройство бетонного упора	0,58	12664,77	1343,81	7346	779	1983	16,06	9
		м3		2792,25	463,29	1620	269	105	1,77	1
282	E0109-62-8	-Изготовление футляра	0,0256	24442,39	2900,16	625	74	460	110	3
		т		19800	198	506	5	90	2,55	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			393553	249700			319
			Тенге			50581	61612			656
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			392928	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			68759	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	111681	-		-
		Местные материалы -	Тенге			24469	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			120361	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18054	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30797	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			544087	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1032
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	129736	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			625	-	-		-
		Материалы -	Тенге			45	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	511	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			460	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	69	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1150	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	580	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			545237	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1035
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	130316	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2								
286	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (общая траншея под сети В1, В2) м3	259,55	46,6	45,41	12095	11787	3220	0,01	2
				1,15	11,64	298	3021	97	0,02	6
287	Е0101-162-7	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м м3	19,54	301,5	-	5891	-	6657	1,96	38
				301,5	-	5891	-	113	-	-
288	Е010333-А5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал т	446,54	45	45	20094	20094	4019	-	-
				-	9	-	4019	100	0,19	84
289	Е0101-19-1к=10	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	2790,9	1,39	1,26	3865	3517	1272	-	-
				-	0,47	-	1312	97	-	6
290	Е0101-20-1	Работа на отвале 1группы грунтов м3	279,09	3,08	2,66	858	743	357	-	1
				0,39	0,93	109	260	97	-	1
291	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на	279,09	46,6	45,41	13006	12675	3463	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (земля для засыпки)		1,15	11,64	321	3249	97	0,02	6
		м3								
292	E010333-A5-1	--Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	446,54	45	45	20094	20094	4019	-	-
				-	9	-	4019	100	0,19	84
		т								
293	E0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	2790,9	1,39	1,26	3865	3517	1272	-	-
				-	0,47	-	1312	97	-	6
		м3								
294	E0101-172-1	-Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в неустойчивых грунтах	176,4	125,34	9,97	22110	1759	12901	0,39	69
				60,98	3,74	10757	660	113	0,02	3
		м2								
295	E0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	136,44	5,55	5,55	758	758	239	-	-
				-	1,8	-	246	97	0,01	1
		м3								
296	E0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	58,48	122,18	-	7145	-	8074	0,89	52
				122,18	-	7145	-	113	-	-
		м3								
297	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	136,44	21,55	4,52	2940	616	2254	0,11	15
				17,03	-	2324	-	97	-	-
		м3								
298	E0122-11-8	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	2,67	155788,86	103471,23	415956	276268	258506	306	817
				51300	23175,85	136971	61880	130	98,72	264
		км								
299	E0122-32-8	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 300 мм	2,67	5780	-	15433	-	15620	28,8	77
				4500	-	12015	-	130	-	-
		км								
304	E0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,019	70153,47	10674,97	1333	203	1306	270	5
				48825	4032	928	77	130	19,69	-
		км								
305	E0122-14-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,019	285120,61	30429,76	5417	578	1162	205	4
				35550	11495,25	675	218	130	56,14	1
		км								
306	E0122-32-3	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 100 мм	0,019	3358,5	-	64	-	79	20,6	-
				3217,5	-	61	-	130	-	-
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
308	Е0122-33-3	-ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ ППТФ300Х300	0,047	87211,77	3066,14	4099	144	364	31,2	1
		т		4792,5	1158,75	225	54	130	5,66	-
309	Е0122-33-3	-ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ ППТФ300Х200	0,089	87211,77	3066,14	7762	273	689	31,2	3
		т		4792,5	1158,75	427	103	130	5,66	1
310	Е0122-33-1	-ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ ППТФ100Х100	0,015	107786,81	398,18	1617	6	135	42,1	1
		т		6750	150,75	101	2	130	0,74	-
311	Е0122-33-3	-ПОЖАРНАЯ ПОДСТАВКА ППР300	1,04	87211,77	3066,14	91049	3201	8077	31,2	33
		т		4792,5	1158,75	5003	1210	130	5,66	6
312	Е0122-33-1	-ЗАГЛУШКА ЗФ100	0,002	107786,81	398,18	216	1	18	42,1	-
		т		6750	150,75	14	-	130	0,74	-
313	Е0122-33-2	-ЗАГЛУШКА ЗФ200	0,004	95357,36	3488,98	381	14	33	32,7	-
		т		4950	1318,5	20	5	130	6,44	-
314	Е0122-33-3	-ЗАГЛУШКА ЗФ300	0,006	87211,77	3066,14	523	18	46	31,2	-
		т		4792,5	1158,75	29	7	130	5,66	-
323	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,втулок	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
325	Е0122-40-8	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	2	708,82	102,44	1418	205	1375	2,45	5
		фланец		524,25	4,5	1049	9	130	0,02	-
333	Е0122-34-1	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
334	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах+ Д1500	19,67	16734,86	1879,87	329175	36977	50475	8,86	174
		м3		1435,5	538,43	28236	10591	130	2,06	41
335	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,56	175710,1	1826,1	98398	1023	6892	42,7	24
		т		8100	690,75	4536	387	140	3,37	2
342	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи	146,22	245,44	3,82	35888	559	6693	0,21	31
		м2		37,35	1,44	5461	211	118	0,01	1
343	Е0113-39-3	-Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме(Швов внутренней с стороны)	14,24	612,02	1,57	8715	22	1672	0,67	10
		м2		130,5	-	1858	-	90	-	-
350	Е0109-62-8	-Изготовление футляра	0,492	24442,39	2900,16	12025	1427	8855	110	54
		т		19800	198	9741	97	90	2,55	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1143995	397831			1420
			Тенге			234613	93302			517
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1131970	-	-		-
		Материалы -	Тенге			417781	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	318076	-		-
		Местные материалы -	Тенге			92913	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			401890	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		201
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	60283	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92032	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1625891	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2083
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	378359	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12025	-	-		-
		Материалы -	Тенге			857	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9839	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8855	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1328	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1253	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			22133	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		60
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11167	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1648024	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2143
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	389526	-		-

РАЗДЕЛ 7. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2 ПЕРЕХОД НА ПК2822-14

Земляные работы (Объемы земляных работ учтены см В1 переход под Ж/Д пути на ПК 2822-4м)

359	E0122-8-11	Устройство футляра из стальных электросварных труб диам. 530х8 мм, с антикоррозийной изоляцией типа "весьма усиленная" км	0,041	309142,18	115368,43	12675	4730	11594	857	35
				162000	55530	6642	2277	130	271,21	11
361	E0122-14-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм км	0,0411	308092,51	181410,91	53632	7438	7178	388	16
				66150	68530,5	2712	2810	130	334,7	14
362	E0116-30-4	Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	2	4146,95	6,95	8294	14	1526	3,56	7
				594	2,25	1188	5	128	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт							
363	E0122-47-5	-ПРОТАСКИВАНИЕ В СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д530 ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ Д315	40,8	439,99	0,69	17951	28	8464	0,91	37
				159,3	0,27	6499	11	130	-	-
			м							
365	E0122-32-8	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 300 мм	0,04	5780	-	231	-	234	28,8	1
			км	4500	-	180	-	130	-	-
367	E0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах+Д1500	1,25	16734,86	1879,87	20919	2350	3208	8,86	11
				1435,5	538,43	1794	673	130	2,06	3
			м3							
368	E0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,05	175710,1	1826,1	8786	91	615	42,7	2
				8100	690,75	405	35	140	3,37	-
			т							
370	E0106-33-1	-Обойма из монолитного бетона В12,5 для усиления сейсмостойкости колодцев	0,01	12664,77	1343,81	127	13	34	16,06	-
				2792,25	463,29	28	5	105	1,77	-
			м3							
375	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи	9,7	245,44	3,82	2381	37	444	0,21	2
				37,35	1,44	362	14	118	0,01	-
			м2							
383	E0109-62-8	-Изготовление футляра	0,0289	24442,39	2900,16	707	84	521	110	3
			т	19800	198	573	6	90	2,55	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			125702	14786			115

			Тенге			20384	5834			28
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			116701	-	-		-
		Материалы -	Тенге			77703	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	24447	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5687	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			31772	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4766	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8908	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			157381	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		148
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29213	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			707	-	-		-
		Материалы -	Тенге			50	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	579	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			521	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	78	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1302	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	657	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8294	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7092	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1193	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1526	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	229	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			589	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10410	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1421	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			169092	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		160
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31291	-		-

РАЗДЕЛ 8. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2 ПЕРЕХОД на ПК2829+34

387	E0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	144,15	46,6	45,41	6718	6546	1788	0,01	1
				1,15	11,64	166	1678	97	0,02	3
		м3								
388	E0101-162-7	-Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	10,85	301,5	-	3271	-	3697	1,96	21
				301,5	-	3271	-	113	-	-
		м3								
389	E010333-A5--1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	248	45	45	11160	11160	2232	-	-
				-	9	-	2232	100	0,19	47
		т								
390	E0101-19-1	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	1550	1,39	1,26	2147	1953	707	-	-
				-	0,47	-	729	97	-	4
		м3								
391	E0101-20-1	-Работа на отвале 1группы грунтов	155	3,08	2,66	477	412	198	-	-
				0,39	0,93	60	144	97	-	-
		м3								
392	E0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (земля для засыпки)	155	46,6	45,41	7223	7039	1923	0,01	1
				1,15	11,64	178	1804	97	0,02	4
		м3								
393	E010333-A5--1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	248	45	45	11160	11160	2232	-	-
				-	9	-	2232	100	0,19	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал								
			т							
394	Е0101-19-1	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	1550	1,39	1,26	2147	1953	707	-	-
				-	0,47	-	729	97	-	4
			м3							
398	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	1,2	1138,9	152,52	1367	183	329	1,02	1
				153,68	57,15	184	69	130	0,28	-
			м3							
399	Е0122-8-11	-Устройство футляра из стальных электросварных труб диам. 530х8 мм, с антикоррозийной изоляцией типа "весьма усиленная"	0,059	309142,18	115368,43	18239	6807	16685	857	51
				162000	55530	9558	3276	130	271,21	16
			км							
401	Е0122-14-11	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,0591	308092,51	181410,91	77177	10703	10330	388	23
				66150	68530,5	3903	4043	130	334,7	20
			км							
402	Е0116-30-4	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	2,88	4146,95	6,95	11943	20	2198	3,56	10
				594	2,25	1711	6	128	0,01	-
			шт							
403	Е0122-47-5	-ПРОТАСКИВАНИЕ В СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д530 ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ Д315	59,04	439,99	0,69	25977	41	12247	0,91	54
				159,3	0,27	9405	16	130	-	-
			м							
405	Е0122-11-8	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,014	155788,86	103471,23	2181	1449	1355	306	4
				51300	23175,85	718	324	130	98,72	1
			км							
406	Е0122-32-8	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 300 мм	0,073	5780	-	422	-	427	28,8	2
			км	4500	-	329	-	130	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			181609	59426			169

			Тенге			29484	17282			146
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			169666	-	-		-
		Материалы -	Тенге			80886	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	45049	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1601	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			54857	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8229	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13471	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			237994	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		332
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53277	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11943	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10212	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1717	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2198	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	330	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			848	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			14990	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2047	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			252984	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		343
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55324	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			21702032	15280244			26580
			----			--------	--------			-----
			Тенге			4002935	3642905			39199
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21664090	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1231032	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7628445	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1169255	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8158713	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4079
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1223807	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1789368	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31612172	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		69760
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8852252	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			17705	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1262	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14485	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13037	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1956	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1844	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			32586	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		88
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16441	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			20237	-	-		-
		Материалы -	Тенге			17304	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2910	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3724	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	559	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1438	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			25399	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3468	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			31670157	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		69867
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8872161	-		-

Пересчет в текущих ценах, К-1,66928921	52 866 651,36 тенге
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1 057 333,03 тенге
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6 470 878,13 тенге
Итого с НДС	60 394 862,52 тенге

Генеральный подрядчик:

Генеральный директор ТОО "АБК Курылыс-1"

Тубекбаев Ж.Т.

_____

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Главный экономист		Апамашков	31.10.11
Управляющий директор			
Начальник ПТО		Кудыгова	28.10.11
Инженер сметчик		Абдин	28.10.11
Инженер ПТО		Хисенбаев	28.10.11
Технадзор		Чобдуйбаев	28.10.11
Начальник участка		Буравин	28.10.2011

Субподрядчик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

_____