Договор №АБК 1/Сбп/8-18-212-11
От 24.08.2011

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство новой железнодорожной линии Жетыген-Коргас-граница Республики Казахстан

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТ. Алтынколь.Наружные сети водопровода и канализации

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"

АКТ приемки выполненных работ за октябрь 2011 г. 8-74А-6

НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1,К1Н УЧАСТОК Т4-Т6

ОСНОВАНИЕ: EL-02-18-ИТК 18-10761-29-НВК.1.С

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. НАПОРНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1Н										
1	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	19484,69	46,6	45,41	908016	884878	241744	0,01	156		
				1,15	11,64	22407	226813	97	0,02	452		
		м3										
2	Е0101-162-7	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	1466,59	301,5	-	442177	-	499660	1,96	2875		
				301,5	-	442177	-	113	-	-		
		м3										
3	Е010333-А5--1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	33522,05	45	45	1508492	1508492	301698	-	-		
				-	9	-	301698	100	0,19	6336		
		т										
4	Е0101-19-1к=10	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	209512,8	1,39	1,26	290175	263986	95517	-	-		
				-	0,47	-	98471	97	-	473		
		м3										
5	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы	20951,28	3,08	2,66	64440	55745	26826	-	57		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтов								
		м3		0,39	0,93	8171	19485	97	-	64
6	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	20951,28	46,6	45,41	976361	951481	259940	0,01	168
				1,15	11,64	24094	243885	97	0,02	486
		м3								
7	Е010333-А5--1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	33522,05	45	45	1508492	1508492	301698	-	-
				-	9	-	301698	100	0,19	6336
		т								
8	Е0101-19-1к=10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	209512,8	1,39	1,26	290175	263986	95517	-	-
				-	0,47	-	98471	97	-	473
		м3								
9	Е0101-172-1	-Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в неустойчивых грунтах	756	125,34	9,97	94757	7537	55289	0,39	296
				60,98	3,74	46101	2827	113	0,02	14
		м2								
10	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	10242,85	5,55	5,55	56899	56899	17919	-	-
				-	1,8	-	18473	97	0,01	71
		м3								
11	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	4389,79	122,18	-	536345	-	606069	0,89	3885
				122,18	-	536345	-	113	-	-
		м3								
12	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	10242,85	21,55	4,52	220693	46257	169203	0,11	1106
				17,03	-	174436	-	97	-	-
		м3								
13	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания на h 0,1м под трубопроводы	25,58	1138,9	152,52	29133	3901	7011	1,02	26
				153,68	57,15	3931	1462	130	0,28	7
		м3								
14	Е0122-8-7	-Укладка СТАЛЬНОГО ФУТЛЯРА Д273х7	0,01	174718,44	71861,81	1747	719	1432	441	4
		км		83025	27146,25	830	271	130	132,58	1
16	Е0122-14-7	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,01	695465,89	94100,49	6955	941	1190	323	3
				56025	35547,75	560	355	130	173,61	2
		км								
20	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110х6,6 мм	1,47	58881,69	25695,31	86556	37772	76227	194	285
				33075	6813,45	48620	10016	130	26,38	39
		км								
22	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из	0,003	58881,69	25695,31	177	77	156	194	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтиленовых труб диам. 110х6,6 мм (дренажный трубопровод)		33075	6813,45	99	20	130	26,38	-
		км								
24	Е0122-32-3	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 100 мм	1,49	3358,5	-	5004	-	6232	20,6	31
				3217,5	-	4794	-	130	-	-
		км								
25	Е0123-13-5	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	2,45	12795,05	1538,85	31348	3770	6982	9,66	24
				1615,95	576,23	3959	1412	130	2,81	7
		м3								
30	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи	20,26	245,44	3,82	4973	77	927	0,21	4
				37,35	1,44	757	29	118	0,01	-
		м2								
31	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов МОКРОГО КОЛОДЦА ВНУТРИ	7,51	245,44	3,82	1843	29	344	0,21	2
				37,35	1,44	280	11	118	0,01	-
		м2								
34	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,07	175710,1	1826,1	12300	128	861	42,7	3
				8100	690,75	567	48	140	3,37	-
		т								
36	Е0106-33-1	-Обойма из монолитного бетона В12,5 для усиления сейсмостойкости колодцев	0,15	12664,77	1343,81	1900	202	513	16,06	2
				2792,25	463,29	419	69	105	1,77	-
		м3								
37	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом+ (ТОЛЩ.100ММ)	0,05	636,81	24,55	32	1	3	0,26	-
				39,83	9,2	2	-	123	0,04	-
		м2								
42	Е0109-53-3	-Изготовление футляров	0,0511	16367,84	681,42	836	35	681	95	5
		т		14670	132,75	750	7	90	0,65	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7079825	5595406			8933

			Тенге			1319299	1325525			14761
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7078989	-	-		-
		Материалы -	Тенге			67474	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2644068	-		-
		Местные материалы -	Тенге			97594	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2772960	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1386
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	415944	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			591117	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10443065	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25075
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3060012	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			836	-	-		-
		Материалы -	Тенге			52	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	756	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			681	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	102	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			91	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1608	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	859	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10444674	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25081
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3060870	-		-

РАЗДЕЛ 2. НАПОРНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1Н.ПЕРЕХОД ПОД Ж/Д ПУТЯМИ НА ПК 2822-14м

60	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	100,44	46,6	45,41	4681	4561	1246	0,01	1
				1,15	11,64	116	1169	97	0,02	2
			м3							
61	Е0101-162-7	-Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	7,56	301,5	-	2279	-	2576	1,96	15
				301,5	-	2279	-	113	-	-
			м3							
62	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,6	1138,9	152,52	683	92	164	1,02	1
				153,68	57,15	92	34	130	0,28	-
			м3							
63	Е010333-А5-1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	172,8	45	45	7776	7776	1555	-	-
				-	9	-	1555	100	0,19	33
			т							
64	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	1080	1,39	1,26	1496	1361	492	-	-
				-	0,47	-	508	97	-	2
			м3							
65	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	108	3,08	2,66	332	287	138	-	-
				0,39	0,93	42	100	97	-	-
			м3							
66	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	108	46,6	45,41	5033	4905	1340	0,01	1
				1,15	11,64	124	1257	97	0,02	3
			м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	E010333-A5--1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	172,8	45	45	7776	7776	1555	-	-
				-	9	-	1555	100	0,19	33
		т								
71	E0122-8-7	-Укладка СТАЛЬНОГО ФУТЛЯРА Д273х7	0,039	174718,44	71861,81	6814	2803	5586	441	17
				83025	27146,25	3238	1059	130	132,58	5
		км								
73	E0122-14-7	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,039	695465,89	94100,49	27123	3670	4643	323	13
				56025	35547,75	2185	1386	130	173,61	7
		км								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			63993	33230			47

			Тенге			8076	8624			85
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			63993	-	-		-
	Материалы -		Тенге			22022	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	16700	-		-
	Местные материалы -		Тенге			664	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			19296	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		10
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2894	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4997	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			88286	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		142
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	19595	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			88286	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		142
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	19595	-		-
	РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ К1 ПЕРЕХОД ПОД Ж/Д ПУТИ НА ПК 2829+20м									
170	E0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1150,69	46,6	45,41	53624	52257	14276	0,01	9
				1,15	11,64	1323	13395	97	0,02	27
		м3								
171	E0101-162-7	-Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	86,61	301,5	-	26113	-	29508	1,96	170
				301,5	-	26113	-	113	-	-
		м3								
172	E010333-A5--1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	1979,68	45	45	89086	89086	17817	-	-
				-	9	-	17817	100	0,19	374

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
173	E0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	12376	1,39	1,26	17141	15594	5642	-	-
				-	0,47	-	5817	97	-	28
		м3								
174	E0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	1237,3	3,08	2,66	3806	3292	1584	-	3
				0,39	0,93	483	1151	97	-	4
		м3								
175	E0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1237,3	46,6	45,41	57660	56191	15351	0,01	10
				1,15	11,64	1423	14403	97	0,02	29
		м3								
176	E010333-А5-1	--Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	1979,68	45	45	89086	89086	17817	-	-
				-	9	-	17817	100	0,19	374
		т								
177	E0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	12373	1,39	1,26	17137	15590	5641	-	-
				-	0,47	-	5815	97	-	28
		м3								
178	E0101-172-1	-Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в неустойчивых грунтах	280	125,34	9,97	35095	2792	20477	0,39	110
				60,98	3,74	17074	1047	113	0,02	5
		м2								
182	E0123-1-1	-Устройство песчаного основания на h 0,1 м под трубопроводы	2,13	1138,9	152,52	2426	325	584	1,02	2
				153,68	57,15	327	122	130	0,28	1
		м3								
183	E0122-8-10	-Укладка стальнОГО ФУТЛЯРА Д426х7мм	0,02	270167,88	115634,5	5403	2313	4412	662	13
				126000	43681,5	2520	874	130	213,34	4
		км								
185	E0122-14-10	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,037	1071733,23	154581,1	39654	5720	5850	368	14
				63225	58394,25	2339	2161	130	285,2	11
		км								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			436230	332244			331

			Тенге			51603	80418			884
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			436230	-	-		-
	Материалы -		Тенге			47370	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	132021	-		-
	Местные материалы -		Тенге			5013	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			138960	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		69
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	20844	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34511	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			609701	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1284
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	152865	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			609701	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1284
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	152865	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			7580048	5960881			9311
			Тенге			1378979	1414567			15730
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7579212	-	-		-
		Материалы -	Тенге			136866	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2792789	-		-
		Местные материалы -	Тенге			103271	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2931215	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1466
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	439682	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			630626	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11141053	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26502
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			836	-	-		-
		Материалы -	Тенге			52	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	756	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			681	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	102	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			91	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1608	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	859	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			11 142 661	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26507
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3233330	-		-

Пересчет в текущих ценах, К-1,66928921	18 600 323,78 тенге
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	372 006,47 тенге
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2 276 679,63 тенге
Итого с НДС	21 249 009,88 тенге

Генеральный подрядчик:

Генеральный директор ТОО "АБК Курылыс-1"

Тубекбаев Ж.Т.

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Главный экономист		Минтанов	31.10.11
Управляющий директор			
Начальник ПТО		Кудыярова	28.10.11
Инженер сметчик		Абдин	28.10.11
Инженер ПТО		Кексенбаев	28.10.11
Технадзор		Чобдукбаев	28.10.11
Начальник участка		Бурабаев	28.10.2011г

Субподрядчик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

Договор №АБК 1/Сбп/8-18-212-11
От 24.08.2011

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство новой железнодорожной линии Жетыген-Коргас-граница Республики Казахстан

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТ. Алтынколь.Наружные сети водопровода и канализации

ОБЬЕКТ НОМЕР EL-02/18-ИТК(18/1076

Форма N 2в

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"

Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"

АКТ приемки выполненных работ за октябрь 2011 г. 8-18А-6

НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1,ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В2(ОТ Т.7 до кол.В1-2 и В2-2/ПГ)

ОСНОВАНИЕ: EL-02/18-ИТК(18/10761-29-НВК.1.С

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1								
1	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (траншеи под В1,В2 и общая траншея под сети В1, В2) м3	711,87	46,6	45,41	33174	32329	8832	0,01	6
				1,15	11,64	819	8287	97	0,02	17
2	Е0101-162-7	-Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м м3	53,58	301,5	-	16155	-	18255	1,96	105
				301,5	-	16155	-	113	-	-
3	Е010333-А5--1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал т	1224,72	45	45	55112	55112	11022	-	-
				-	9	-	11022	100	0,19	231
4	Е0101-19-1к	-Ремонт и содержание 1 группы	7654,5	1,39	1,26	10601	9645	3490	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	=10	грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины		-	0,47	-	3598	97	-	17
		м3								
5	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1группы грунтов	765,45	3,08	2,66	2354	2037	980	-	2
		м3		0,39	0,93	299	712	97	-	2
6	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (земля для засыпки)	749,7	46,6	45,41	34937	34047	9301	0,01	6
		м3		1,15	11,64	862	8727	97	0,02	17
7	Е010333-А5--1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	1199,52	45	45	53978	53978	10796	-	-
		т		-	9	-	10796	100	0,19	227
8	Е0101-19-1к-=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	7497	1,39	1,26	10383	9446	3418	-	-
		м3		-	0,47	-	3524	97	-	17
9	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	366,52	5,55	5,55	2036	2036	641	-	-
		м3		-	1,8	-	661	97	0,01	3
10	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	157,08	122,18	-	19192	-	21687	0,89	139
		м3		122,18	-	19192	-	113	-	-
11	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	366,52	21,55	4,52	7897	1655	6055	0,11	40
		м3		17,03	-	6242	-	97	-	-
12	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	7,94	1138,9	152,52	9041	1211	2176	1,02	8
		м3		153,68	57,15	1220	454	130	0,28	2
13	Е0122-8-11	-УКЛАДКА футляра d 530х8мм	0,0859	309142,18	115368,43	26561	9912	24297	857	74
		км		162000	55530	13919	4771	130	271,21	23
15	Е0122-14-11	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,0859	1308092,51	181410,91	112391	15587	15043	388	33
		км		66150	68530,5	5684	5888	130	334,7	29
18	Е0122-11-7	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 280 мм	0,756	147942,61	97234,98	111845	73510	70159	296	224
		км		49950	21436,6	37762	16206	130	91,71	69
20	Е0122-8-1	-Укладка стальных труб диам. 50 мм с гидравлическим	0,0662	62566,88	6788,5	4139	449	4148	253	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		испытанием		45675	2565	3021	170	130	12,52	1
		км								
22	Е0122-14-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,0662	180453,4	29493,95	11937	1951	3996	203	13
		км		35325	11142	2337	737	130	54,42	4
24	Е0122-31-8	- Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 280 мм	0,8694	13540,88	-	11772	-	12690	72,1	63
		км		11227,5	-	9761	-	130	-	-
25	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 57 мм	0,0662	8097,13	-	536	-	691	51,5	3
		км		8032,5	-	531	-	130	-	-
28	Е0122-34-1	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
30	Е0122-40-7	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	3	481,59	69,84	1445	210	1448	1,73	5
		фланец		369	2,25	1107	7	130	0,01	-
32	Е0122-40-1	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		фланец		63	-	126	-	130	-	-
34	Е0122-34-1	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
43	Е0122-8-10	-СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д 377х7мм ДЛЯ ПРОПУСКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ТРУБ Д280 ЧЕРЕЗ СТЕНКУ КОЛРДЦЕВ	0,0013	268907,88	115634,5	339	146	278	662	1
		км		126000	43681,5	159	55	130	213,34	-
45	Е0122-8-5	-СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д 159х4мм ДЛЯ ПРОПУСКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ТРУБ Д57 ЧЕРЕЗ СТЕНКУ КОЛРДЦЕВ	0,0004	115636,32	31953,19	46	13	41	360	-
		км		66375	12071,25	27	5	130	58,95	-
48	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах+ Д1500	3,78	16734,86	1879,87	63258	7106	9700	8,86	33
		м3		1435,5	538,43	5426	2035	130	2,06	8
49	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах + Д1500(КОНТРОЛЬНЫЙ)	0,648	16734,86	1879,87	10844	1218	1663	8,86	6
		м3		1435,5	538,43	930	349	130	2,06	1
50	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,144	175710,1	1826,1	25302	263	1772	42,7	6
		т		8100	690,75	1166	99	140	3,37	-
52	Е0106-33-1	-Обойма из монолитного бетона В12,5 для усиления сейсмостойкости колодцев	0,18	12664,77	1343,81	2280	242	615	16,06	3
		м3		2792,25	463,29	503	83	105	1,77	-
57	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности	35,45	245,44	3,82	8701	135	1623	0,21	8
				37,35	1,44	1324	51	118	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			648810	314062			798

			Тенге			129127	78708			672
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			648810	-	-		-
		Материалы -	Тенге			173803	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	207835	-		-
		Местные материалы -	Тенге			31817	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			246316	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		123
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	36947	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53708	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			948834	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1593
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	244783	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			948834	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1593
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	244783	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2								
		Земляные работы								
		Общая траншея								
67	E0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (траншеи под В1,В2 и общая траншея под сети В1, В2) м3	15690,4	46,6	45,41	731196	712564	194669	0,01	126
				1,15	11,64	18044	182646	97	0,02	364
68	E0101-162-7	-Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м м3	1181	301,5	-	356071	-	402360	1,96	2315
				301,5	-	356071	-	113	-	-
69	E010333-A5--1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал т	26994,24	45	45	1214741	1214741	242948	-	-
				-	9	-	242948	100	0,19	5102
70	E0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	168714	1,39	1,26	233669	212580	76917	-	-
				-	0,47	-	79296	97	-	381
71	E0101-20-1	-Работа на отвале 1группы грунтов	16871,4	3,08	2,66	51892	44890	21602	-	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0,39	0,93	6580	15690	97	-	51
72	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (земля для засыпки)	16430,4	46,6	45,41	765681	746170	203850	0,01	131
				1,15	11,64	18895	191260	97	0,02	381
		м3								
73	Е010333-А5--1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	26288,64	45	45	1182989	1182989	236598	-	-
				-	9	-	236598	100	0,19	4969
		т								
74	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	164304	1,39	1,26	227561	207023	74906	-	-
				-	0,47	-	77223	97	-	371
		м3								
75	Е0101-172-1	-Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в неустойчивых грунтах	604,8	125,34	9,97	75806	6030	44231	0,39	237
				60,98	3,74	36881	2262	113	0,02	11
		м2								
76	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	8032,64	5,55	5,55	44621	44621	14052	-	-
				-	1,8	-	14487	97	0,01	56
		м3								
77	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	3442,56	122,18	-	420612	-	475292	0,89	3047
				122,18	-	420612	-	113	-	-
		м3								
78	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8032,64	21,55	4,52	173072	36276	132692	0,11	868
				17,03	-	136796	-	97	-	-
		м3								
79	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	233,1	1138,9	152,52	265478	35552	63888	1,02	238
				153,68	57,15	35823	13322	130	0,28	65
					Зем.работы В2					
80	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (траншеи под В1,В2 и общая траншея под сети В1, В2)	644,49	46,6	45,41	30034	29269	7996	0,01	5
				1,15	11,64	741	7502	97	0,02	15
		м3								
81	Е0101-162-7	-Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	48,51	301,5	-	14626	-	16527	1,96	95
				301,5	-	14626	-	113	-	-
		м3								
82	Е010333-А5--	Перевозка грунта	1108,8	45	45	49896	49896	9979	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал		-	9	-	9979	100	0,19	210
		т								
83	E0101-19-1к=10	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	6930	1,39	1,26	9598	8732	3159	-	-
				-	0,47	-	3257	97	-	16
		м3								
84	E0101-20-1	Работа на отвале 1группы грунтов	693	3,08	2,66	2131	1844	887	-	2
		м3		0,39	0,93	270	644	97	-	2
85	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (земля для засыпки)	674,1	46,6	45,41	31414	30614	8363	0,01	5
				1,15	11,64	775	7847	97	0,02	16
		м3								
86	E010333-A5--1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	1078,56	45	45	48535	48535	9707	-	-
				-	9	-	9707	100	0,19	204
		т								
87	E0101-19-1к=10	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	6741	1,39	1,26	9336	8494	3073	-	-
				-	0,47	-	3168	97	-	15
		м3								
88	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	329,56	5,55	5,55	1831	1831	577	-	-
				-	1,8	-	594	97	0,01	2
		м3								
89	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	141,24	122,18	-	17257	-	19500	0,89	125
				122,18	-	17257	-	113	-	-
		м3								
90	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	329,56	21,55	4,52	7101	1488	5444	0,11	36
				17,03	-	5612	-	97	-	-
		м3								
91	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	8,82	1138,9	152,52	10045	1345	2417	1,02	9
				153,68	57,15	1355	504	130	0,28	2
		м3								
	Трубопроводы В2									
92	E0122-8-11	Устройство футляра из стальных электросварных труб диам. 530х8 мм, с антикоррозийной изоляцией типа "весьма усиленная"	0,087	309142,18	115368,43	26895	10037	24603	857	75
				162000	55530	14094	4831	130	271,21	24
		км								
94	E0122-14-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной	0,0871	308092,51	181410,91	113804	15783	15232	388	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм		66150	68530,5	5755	5962	130	334,7	29
		км								
97	Е0122-11-8	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,762	155788,86	103471,23	118711	78845	73776	306	233
				51300	23175,85	39091	17660	130	98,72	75
		км								
98	Е0122-32-8	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 300 мм	0,876	5780	-	5063	-	5125	28,8	25
		км		4500	-	3942	-	130	-	-
99	С130804-175 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, D 315Х35,2 мм	2,15	10900	-	23435	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
100	С130804-218 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 D 315Х23,2 мм	4,8	5640	-	27072	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
137	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах+Д1500	11,91	16734,86	1879,87	199262	22384	30555	8,86	105
				1435,5	538,43	17092	6411	130	2,06	25
		м3								
138	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,294	175710,1	1826,1	51659	537	3618	42,7	13
				8100	690,75	2381	203	140	3,37	1
		т								
140	Е0106-33-1	-Обойма из монолитного бетона В12,5 для усиления сейсмостойкости колодцев	0,151	12664,77	1343,81	1912	203	516	16,06	2
				2792,25	463,29	422	70	105	1,77	-
		м3								
145	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи	94,56	245,44	3,82	23210	361	4328	0,21	20
				37,35	1,44	3532	136	118	0,01	1
		м2								
152	Е0106-33-1	-Устройство бетонного упора	4,54	12664,77	1343,81	57498	6101	15519	16,06	73
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2792,25	463,29	12677	2103	105	1,77	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6623713	4759733			7864
			----			---	---			---
			Тенге			1169324	1136311			12395
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6623713	-	-		-
		Материалы -	Тенге			308791	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2305635	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			50507	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			335358	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2444908	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1222
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	366736	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			544117	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9612738	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21482
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2672372	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9612738	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21482
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2672372	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			7272523	5073795			8662
			----			---	---			---
			Тенге			1298451	1215019			13067
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7272523	-	-		-
		Материалы -	Тенге			482594	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2513471	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			50507	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			367175	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2691224	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1346
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	403684	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			597825	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10561572	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23075
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2917154	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			10561572	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23075
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2917154	-		-

Пересчет в текущих ценах, К-1,66928921 17 630 318,2 тенге

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 352 606,36 тенге

Налог на добавленную стоимость, 12 % 2 157 950,94 тенге

Итого с НДС	20 140 875,50 тенге

Генеральный подрядчик:
Генеральный директор ТОО "АБК Курылыс-1"
Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

Должность	Подпись	Ф И О	Дата
Главный экономист		Жилгинов	31.10.11
Управляющий директор			
Начальник ПТО		Курмекова	28.10.11
Инженер сметчик		Авдин	28.10.11
Инженер ПТО		Жексенбаев	28.10.11
Технадзор		Товбулдаев	28.X.11
Начальник участка		Бурлаков	28.10.

Договор №АБК 1/Сбп/8-18-212-11
От 24.08.2011

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство новой железнодорожной линии Жетыген-Коргас-граница Республики Казахстан

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТ. Алтынколь.Наружные сети водопровода и канализации

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"

АКТ приемки выполненных работ за октябрь 2011 г. 8-74А-5

НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1 К ПОЗ.91,92,94

ОСНОВАНИЕ: EL-02/18-ИТК(18/10761)-29-НВК.1.С

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего, ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге, %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	599,38	46,6	45,41	27932	27220	7436	0,01	5
				1,15	11,64	689	6977	97	0,02	14
		м3								
2	E0101-162-7	-Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	45,11	301,5	-	13601	-	15369	1,96	. 88
				301,5	-	13601	-	113	-	-
		м3								
3	E010333-A5--1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	1031,18	45	45	46403	46403	9281	-	-
				-	9	-	9281	100	0,19	195
		т								
4	E0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	6444,9	1,39	1,26	8926	8121	2938	-	-
				-	0,47	-	3029	97	-	15
		м3								
5	E0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	644,49	3,08	2,66	1982	1715	825	-	2
				0,39	0,93	251	599	97	-	2
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	630	46,6	45,41	29359	28611	7816	0,01	5
				1,15	11,64	725	7334	97	0,02	15
		м3								
7	E010333-A5-1	--Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	1008	45	45	45360	45360	9072	-	-
				-	9	-	9072	100	0,19	191
		т								
8	E0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	6300	1,39	1,26	8726	7938	2872	-	-
				-	0,47	-	2961	97	-	14
		м3								
9	E0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	308	5,55	5,55	1711	1711	539	-	-
				-	1,8	-	555	97	0,01	2
		м3								
10	E0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	132	122,18	-	16128	-	18224	0,89	117
				122,18	-	16128	-	113	-	-
		м3								
11	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	308	21,55	4,52	6636	1391	5088	0,11	33
				17,03	-	5245	-	97	-	-
		м3								
12	E0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	15,44	1138,9	152,52	17585	2355	4232	1,02	16
				153,68	57,15	2373	882	130	0,28	4
		м3								
13	E0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,06	78245	36133,62	4695	2168	4014	247	15
				41850	9612,9	2511	577	130	37,3	2
		км								
14	C130804-18	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	0,99	12100	-	11979	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
15	E0122-32-5	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 150 мм	0,06	4194	-	252	-	302	24,7	1
				3870	-	232	-	130	-	-
		км								
16	E0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,02	58881,69	25695,31	1178	514	1037	194	4
				33075	6813,45	662	136	130	26,38	1
		км								
17	C130804-15	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	2,75	6470	-	17793	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
18	E0122-32-3	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 100 мм	0,02	3358,5	-	67	-	84	20,6	-
				3217,5	-	64	-	130	-	-
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0122-7-4	-Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,06	161631,95	1984,82	9698	119	4463	334	20
				56475	749,25	3389	45	130	3,66	-
		км								
20	СПРАЙС-ЛИСТ-ТОО"АЛАТАУ-АЛЕМ"	-Труба чугунная канализационная	95	2706,82	-	257148	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
21	Е0123-13-3	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	2,38	13422,98	2308,84	31947	5495	9748	13,87	33
				2286	864,68	5441	2058	130	4,22	10
		м3								
22	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	3,12	2630	-	8206	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
23	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	5,4	3450	-	18630	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
24	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	6	10500	-	63000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
25	С12021-96	-Стоимость стремянки	0,162	177400	-	28739	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
26	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи	10,93	245,44	3,82	2683	42	500	0,21	2
				37,35	1,44	408	16	118	0,01	-
		м2								
29	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,012	175710,1	1826,1	2109	22	148	42,7	1
				8100	690,75	97	8	140	3,37	-
		т								
30	С12041-132	-Металлизация закладных и	0,12	40200	-	4824	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		анкерных изделий и выпусков арматуры т		-	-	-	-	-	-	-
31	Е0106-33-1	-Обойма из монолитного бетона В12,5 для усиления сейсмостойкости колодцев м3	0,05	12664,77 2792,25	1343,81 463,29	633 140	67 23	171 105	16,06 1,77	1 -
35	Е0122-8-6	-Устройство футляра Д273х7 для пропуска ПРОЕКТИРУЕМЫХ трубопроводов д160х4 через стенку колодца км	0,0012	154577,68 70200	66009,8 24936,75	185 84	79 30	148 130	376 121,79	- -
36	Е0109-62-8	-Изготовление футляра т	0,1472	24442,39 19800	2900,16 198	3598 2915	427 29	2649 90	110 2,55	16 -
37	С130806-107 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х7 мм м	3,21	3280 -	- -	10538 -	- -	- -	- -	- -
		Фильтрующий колодец(3ШТ)								
40	Е0123-13-7	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах м3	2,52	7956,61 1350,23	1152,38 431,55	20051 3403	2904 1088	5837 130	8,06 2,11	20 5
41	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	5,4	6870 -	- -	37098 -	- -	- -	- -	- -
42	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/ м	0,9	2630 -	- -	2367 -	- -	- -	- -	- -
43	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99 комплект	3	10500 -	- -	31500 -	- -	- -	- -	- -
44	Е0106-45-10	-Приготовление тяжелого бетона	0,51	5141,45	178,83	2622	91	247	2,67	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса В15 на щебне для заделки труб и опорных подушек		378	83,83	193	43	105	0,44	-
		м3								
45	Е0106-47-16	-Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 50	0,04	3951,01	197,82	158	8	16	2,01	-
				283,5	107,95	11	4	105	0,55	-
		м3								
47	С143008-6	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-200 фракции 20-40 мм	5,97	1060	-	6328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
48	С143008-75	-Гравий для строительных работ марки ДР 8 фракции 20-40 мм	5,97	860	-	5134	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
49	С143009-3	-Спекий шлак	5,97	3290	-	19641	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		РАЗДЕЛ 1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ПО К1 К ВОЛЬЕРУ ДЛЯ СОБАК ПОЗ.88								
52	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	186	46,6	45,41	8668	8447	2308	0,01	1
				1,15	11,64	214	2165	97	0,02	4
		м3								
53	Е0101-162-7	-Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	14	301,5	-	4221	-	4770	1,96	27
				301,5	-	4221	-	113	-	-
		м3								
54	Е010333-А5--1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	320	45	45	14400	14400	2880	-	-
				-	9	-	2880	100	0,19	60
		т								
55	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	2000	1,39	1,26	2770	2520	912	-	-
				-	0,47	-	940	97	-	5
		м3								
56	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	200	3,08	2,66	615	532	256	-	1
				0,39	0,93	78	186	97	-	1
		м3								
57	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	193,5	46,6	45,41	9017	8788	2401	0,01	2
				1,15	11,64	223	2252	97	0,02	4
		м3								
58	Е010333-А5--1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами	309,6	45	45	13932	13932	2786	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал		-	9	-	2786	100	0,19	59
		т								
59	E0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	1935	1,39	1,26	2680	2438	882	-	-
				-	0,47	-	909	97	-	4
		м3								
60	E0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	135,45	5,55	5,55	752	752	237	-	-
				-	1,8	-	244	97	0,01	1
		м3								
61	E0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	58,05	122,18	-	7093	-	8015	0,89	51
				122,18	-	7093	-	113	-	-
		м3								
62	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	135,45	21,55	4,52	2918	612	2238	0,11	15
		м3		17,03	-	2307	-	97	-	-
63	E0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	5,5	1138,9	152,52	6264	839	1507	1,02	6
		м3		153,68	57,15	845	314	130	0,28	2
64	E0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,037	78245	36133,62	2895	1337	2475	247	9
				41850	9612,9	1548	356	130	37,3	1
		км								
65	C130804-18	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	3,74	12100	-	45218	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
66	E0122-32-5	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 150 мм	0,037	4194	-	155	-	186	24,7	1
				3870	-	143	-	130	-	-
		км								
67	E0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,008	58881,69	25695,31	471	206	415	194	2
				33075	6813,45	265	55	130	26,38	-
		км								
68	C130804-15	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	0,808	6470	-	5228	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
69	E0122-32-3	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 100 мм	0,008	3358,5	-	27	-	33	20,6	-
		км		3217,5	-	26	-	130	-	-
70	E0123-13-3	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	1,1	13422,98	2308,84	14765	2540	4505	13,87	15
				2286	864,68	2515	951	130	4,22	5
		м3								
71	C143018-33 Изм. и доп.вып.6	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой	0,52	2630	-	1368	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ м								
72	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	0,9	3450 -	- -	3105 -	- -	- -	- -	- -
73	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99 комплект	1	10500 -	- -	10500 -	- -	- -	- -	- -
74	С12021-96	-Стоимость стремянки т	0,027	177400 -	- -	4790 -	- -	- -	- -	- -
75	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи м2	6,36	245,44 37,35	3,82 1,44	1561 238	24 9	291 118	0,21 0,01	1 -
76	Е0113-39-3	-Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме(Швов внутренней с стороны) м2	0,942	612,02 130,5	1,57 -	577 123	1 -	111 90	0,67 -	1 -
77	Е0113-39-4	-Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме м2	0,942	529,82 85,5	1,57 -	499 81	1 -	72 90	0,47 -	- -
78	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ) м2	9,29	636,81 39,83	24,55 9,2	5917 370	228 85	560 123	0,26 0,04	2 -
79	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	5,34	313,86 52,43	14,76 5,54	1676 280	79 30	381 123	0,36 0,03	2 -
80	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ) м2	53,4	39,44 1,69	0,67 0,25	2106 90	36 13	127 123	0,01 -	1 -
81	Е0123-13-7	-Устройство канализационных круглых сборных	2,33	7956,61	1152,38	18539	2685	5397	8,06	19

Фильтрующий колодец

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах м3		1350,23	431,55	3146	1006	130	2,11	5
82	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	1,8	6870 -	- -	12366 -	- -	- -	- -	- -
83	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/ м	0,3	2630 -	- -	789 -	- -	- -	- -	- -
84	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99 комплект	1	10500 -	- -	10500 -	- -	- -	- -	- -
85	Е0106-45-10	-Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне для заделки труб и опорных подушек м3	0,476	5141,45 378	178,83 83,83	2447 180	85 40	231 105	2,67 0,44	1 -
86	Е0106-47-16	-Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 50 м3	0,0381	3951,01 283,5	197,82 107,95	151 11	8 4	16 105	2,01 0,55	- -
87	Е0104-59-1	-Засыпка гравия или песка м3	5,97	2138,07 2007	131,07 49,95	12764 11982	782 298	12771 104	11,4 0,24	68 1
88	С143008-6	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-200 фракции 20-40 мм м3	1,99	1060 -	- -	2109 -	- -	- -	- -	- -
89	С143008-75	-Гравий для строительных работ марки ДР 8 фракции 20-40 мм м3	1,99	860 -	- -	1711 -	- -	- -	- -	- -
90	С143009-3	-Спекий шлак м3	1,99	3290 -	- -	6547 -	- -	- -	- -	- -
91	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	4,25	76,94 10,51	2,62 0,99	327 45	11 4	60 123	0,07 -	- -
92	Е0106-1-1	-Устройство отмостки	0,4239	7164,97	66,01	3037	28	98	1,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		195,75	24,93	83	11	105	0,12	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			245476	61311			226
			Тенге			36104	15539			153
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			219686	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12458	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	51644	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			50445	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			59367	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			56922	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8538	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16597	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			293205	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		408
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	60182	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4790	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4790	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			287	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5077	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			21000	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21000	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1260	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			22260	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			320542	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		408
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	60182	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1072623	244072			608
			Тенге			94664	60287			624
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			919997	-	-		-
		Материалы -	Тенге			31033	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	152008	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			352727	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			200843	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			167331	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		84
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	25100	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65240	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1152568	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1298
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	177107	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			37127	-	-		-
		Материалы -	Тенге			256	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2944	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			33529	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2649	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	397	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2387	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			42162	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3341	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			115500	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			115500	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6930	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			122430	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1317160	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1316
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	180449	-		-

Пересчет в текущих ценах, К-1,66928921 2 198 720,97 тенге

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 43 974,41 тенге

Налог на добавленную стоимость, 12 % 269 123,45 тенге

Итого с НДС 2 511 818,83 тенге

Генеральный подрядчик:

Генеральный директор ТОО "АБК Курылыс-1"

Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

Должность	Подпись	Ф И О	Дата
Главный экономист		Аминова	31.10.11
Управляющий директор			
Начальник ПТО		Курочкова	28.10.11
Инженер сметчик		Абдин	28.10.11
Инженер ПТО		Хасанбаев	28.10.11
Технадзор		Чевкурбаев	28.10.11
Начальник участка		Бегимбаев	28.10.2011

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за октябрь 2011 г.

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"
Субподрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"

Наименование строительства: "Магистральные сети водопровода на станции Алтынколь. Наружные сети водопровода В1, противопожарного водопровода В2.Т4 до Т6.Т7

'Договор:-№АБК1/Сбп/8-18/212-11 от 24 августа 2011

Наименование работ	Стоимость выполненных работ,тенге								
	с начала года по отчетн.месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные расходы		в том числе налог на добавленную стоимость
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
1	2		4	5	6	13	14		21
Магистральные сети водопровода на станции Алтынколь. Наружные сети канализации К1 к ПОЗ. 91, 92, 94	2 511 818,83	2 511 818,83							269 123,45
Магистральные сети водопровода на станции Алтынколь. Наружные сети водопровода В1,противопожарного водопровода В2 (от Т.7 до кол. В1-2 и В2-2/ПГ)	64 480 733,00	20 140 875,5							2 157 950,94
Магистральные сети водопровода на станции Алтынколь. Наружные сети канализации К1, К1Н участок Т4-Т6	29 261 570,11	21 249 009,88							2 276 679,63
Магистральные сети водопровода на станции Алтынколь. Наружные сети водопровода В1, противопожарного водопровода В2 (от Т.4 до Т.6)	181 429 489,69	60 394 862,52							6 470 878,13
в том числе	277 683 611,63	104 296 566,73							11 174 632,15

Стоимость выполненных работ: **104 296 566,73** ***(Сто четыре миллиона двести девяносто шесть тысяч пятьсот шестьдесят шесть) тенге 73 тыина***

Сумма оплаты с учетом вычета ранее оплаченного аванса и гарантийного удержания прописью: **52 148 283,36** ***(Пятьдесят два миллиона сто сорок восемь тысяч двести восемьдесят три) тенге 36 тыин***

Генподрядчик:
Генеральный директор: _____ **Тубекбаев Ж.Т.**

Субподрядчик:
Директор _____ **Матвеев А.В.**

Счет-фактура № 00000000141 от 31 октября 2011 г. (1)

(1a)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0016051, от 14.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: KZ429143989l4BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №АБК1/Сбп/8-18/212-11 от 24.08.2011 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО "АБК Құрылыс-1" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620200233534, БИН: 031240001439, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Майлина, 31, ВП-№43 (10а)

ИИК покупателя: KZ379470398000024394, в банке АО ДБ "Альфа-Банк", БИК ALFAKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы по наружным коммуникациям, участок Т4-Т6 и участок от Т7 до кол.В1-2, участок от Т7 до кол.В2-2/ПГ на ст. Алтынколь	тг.	1	93 121 934,58	93 121 934,58	12%	11 174 632,15	104 296 566,73	0	
Всего по счету:					**93 121 934,58**		**11 174 632,15**	**104 296 566,73**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по материалам

(должность)

Чулембаева Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Договор № АБК 1/Сбп/8-6/255-11 от 6.10.2011г

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ФОРМА 4

"ЖЕТЫГЕН-КОРГАС-ГРАНИЦА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"

Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ
ЖЕТЫГЕН-КОРГАС-ГРАНИЦА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТ.АЛТЫНКОЛЬ.ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА ОБЬЕКТ НОМЕР 10761

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октябрь 2011 г. 8-6А-1
(Локальный сметный расчет)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: EL-02/18-ИТК(18/10761)-29-79-АС

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	E0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	474,6	22,04	20,73	10460	9839	3228	0,01	4
		м3		1,31	5,7	622	2706	97	0,02	9
2	E0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	316,4	32,54	30,98	10297	9801	3235	0,01	3
		м3		1,53	9,01	484	2850	97	0,03	10
3	E0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ДОРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ	55,37	200,88	-	11123	-	12569	1,42	78
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			200,88	-	11123	-	113	-	-
		м3								
4	E010333-А5--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км,	496,75	45	45	22354	22354	4471	-	-
				-	9	-	4471	100	0,19	94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класс груза 1								
5	E0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	316,4	3,08	2,66	973	842	405	-	1
				0,39	0,93	123	294	97	-	1
6	E0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	332,22	5,55	5,55	1845	1845	581	-	-
				-	1,8	-	599	97	0,01	2
7	E0101-27-7	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	332,22	3,11	3,11	1034	1034	325	-	-
				-	1,01	-	336	97	-	1
8	E0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	142,38	122,18	-	17396	-	19657	0,89	126
				122,18	-	17396	-	113	-	-
9	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	332,22	21,55	4,52	7158	1500	5488	0,11	36
				17,03	-	5658	-	97	-	-
10	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	332,22	14,12	12	4690	3986	1407	0,01	4
				1,62	2,75	538	912	97	0,01	4
11	E0101-138-1	-Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну свыше 100 м2	376,6	76,54	52,6	28825	19811	9143	0,05	19
				7,11	17,92	2678	6749	97	0,07	25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			116156	71011			272
			Тенге			38621	18917			146
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			116156	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	57538	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6523	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			60509	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9076	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10600	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			187265	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		449
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	66615	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			187265	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		449
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	66615	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
12	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В7.5 ТОЛЩ.100ММ	9,45	7287,37	66,01	68859	624	2189	1,35	13
		м3		195,75	24,93	1850	236	105	0,12	1
13	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны (ФМ3-ФМ5 ИЗ БЕТОНА В15)	16,12	9514,75	112,36	153378	1811	18008	6,34	102
		м3		1021,5	42,44	16467	684	105	0,21	3
14	Е0106-1-6	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны (ФМ1-ФМ2 ИЗ БЕТОНА В15)	12,96	9465,36	489,23	122671	6340	12711	4,75	62
		м3		749,25	184,82	9710	2395	105	0,9	12
15	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0307	73000	-	2243	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,6435	65900	-	42405	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
17	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,5333	172357,31	536,06	91915	286	26697	289	154
		1т		47475	202,5	25317	108	105	0,99	1
18	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,5333	40200	-	21438	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
19	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,9713	93997,62	304,24	91302	296	33850	198	192
		1т		33075	114,75	32126	111	105	0,56	1
20	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,9713	40200	-	39047	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
21	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм ИЗ БЕТОНА В15	45,4	9015,32	353,46	409296	16047	34252	3,6	163
		м3		585	133,52	26559	6062	105	0,65	30
22	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов	0,0271	172357,31	536,06	4674	15	1358	289	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой		47475	202,5	1288	5	105	0,99	-
		1т								
23	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0271	40200	-	1090	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
24	Е0106-1-5	-ОБЕТОНИРОВАНИЕ БАЗЫ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА В15	6	9514,75	112,36	57089	674	6703	6,34	38
		м3		1021,5	42,44	6129	255	105	0,21	1
25	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (РАСПОРКА РПМ1 ИЗ БЕТОНА В15)	1,44	9015,32	353,46	12982	509	1086	3,6	5
		м3		585	133,52	842	192	105	0,65	1
26	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0454	62000	-	2812	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
27	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,09	58700	-	5283	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
28	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,1386	56200	-	7789	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
29	Е0106-1-22	-ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ФПМ1 ИЗ БЕТОНА В15	1,2	9015,32	353,46	10818	424	905	3,6	4
		м3		585	133,52	702	160	105	0,65	1
30	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,009	65000	-	585	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
31	С12041-75 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0632	61200	-	3868	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т								
32	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг (МН1)	0,0536	93997,62	304,24	5038	16	1868	198	11
		1т		33075	114,75	1773	6	105	0,56	-
33	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0536	40200	-	2155	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
34	Е0116-7-5	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д40х3 (ГОСТ 3262-75)	6	596,67	4,19	3580	25	472	0,34	2
		м		59,85	1,58	359	9	128	0,01	-
35	Е0116-7-10	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д100х4 (ГОСТ 3262-75)	78	1550,07	19,03	120905	1484	12393	0,69	54
		м		117	7,13	9126	556	128	0,03	3
36	Е0108-4-7	-ОКРАСКА ТРУБ БИТУМОМ	25,25	245,44	3,82	6196	96	1156	0,21	5
		м2		37,35	1,44	943	36	118	0,01	-
37	Е0106-9-1	-Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	11,88	237,12	1,8	2817	21	879	0,42	5
		м2		69,75	0,68	829	8	105	-	-
38	Е0106-9-2	-На каждые 10 мм изменения толщины подливки (добавлять)(исключать) (ДО ТОЛЩ.100ММ)	95,04	100,54	0,75	9556	71	2207	0,12	11
		м2		21,83	0,29	2075	28	105	-	-
39	Е0108-12-1	-УКЛАДКА АРМАТУРЫ НАД ОТВЕРСТИЯМИ В ФУНДАМЕНТАХ	0,0721	8679,65	422,15	626	30	716	56,4	4
		т		8257,5	157,5	596	11	118	0,77	-
40	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0058	50600	-	291	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
41	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0664	50900	-	3378	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
42	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	434	245,44	3,82	106521	1658	19865	0,21	92
		м2		37,35	1,44	16210	625	118	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	434	13,91	0,07	6036	30	3156	0,04	18
				8,06	0,02	3498	9	90	-	-
		м2								
44	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	29,24	169,81	4,19	4965	123	2057	0,38	11
				58,05	1,58	1697	46	118	0,01	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		1421609	30582			955
				Тенге		158095	11544			56
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1297123	-	-		-
		Материалы -		Тенге		296919	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	159588	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		132384	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		690138	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		169663	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		85
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	25449	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		88007	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1554794	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1038
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	185038	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		124485	-	-		-
		Материалы -		Тенге		113491	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	10051	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		12865	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1930	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		8241	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		145591	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		65
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	11980	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		1700385	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1103
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	197018	-		-

РАЗДЕЛ 3. СПЕЦИАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФОМ1-ФОМ2

45	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	14,6	76,94	2,62	1123	38	207	0,07	1
		м2		10,51	0,99	153	14	123	-	-
46	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА В7.5	1,46	7754,25	-	11321	-	1018	3,66	5
		м3		567	-	828	-	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0106-3-4	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФОМ1-ФОМ2 ИЗ БЕТОНА В15	8,86	9105,61	257,71	80676	2283	6756	4,05	36
		м3		634,5	91,69	5622	812	105	0,4	4
48	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,097	68200	-	6615	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
49	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	11,52	245,44	3,82	2827	44	527	0,21	2
		м2		37,35	1,44	430	17	118	0,01	-
50	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	11,52	13,91	0,07	160	1	84	0,04	-
		м2		8,06	0,02	93	-	90	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	102723	2366			45
	Тенге	7126	844			4
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	102723	-	-		-
Материалы -	Тенге	9897	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7970	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	6615	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	76719	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	8592	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1289	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6679	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	117994	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		53
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9258	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	117994	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		53
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9258	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1640488	103959			1273
	Тенге	203843	31305			206
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1516002	-	-		-
Материалы -	Тенге	306815	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	225097	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	139000	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	773379	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	238764	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		119
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	35815	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			105286	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1860052	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1540
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	260911	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			124485	-	-		-
		Материалы -	Тенге			113491	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10051	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12865	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1930	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8241	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			145591	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11980	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2005644	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1605
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	272892	-		-

Временные здания и сооружения 4,1 %	82 231,40
Итого с временными:	2 087 875,40
Прочие работы и затраты:	
Удорожание работ в зимнее время 2,07%	43 219,02
Выслуга лет 1 %	20 878,75
Дополнительные отпуска 0,4 %	8 351,50
Транспортировка материалов 27,062 %	542 767,38
Вахтовый метод работы. 9,64 %	193 344,082
Итого по прочим	808 560,73
Итого в базовых ценах	2 896 436,13

Пересчет в текущих ценах, К-1,951	5 650 946,89
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	113 018,94
Налог на добавленную стоимость, 12 %	691 675,90
Итого по АКТУ с НДС	**6 455 641,72**

Генеральный подрядчик:

Генеральный директор ТОО "АБК Курылыс-1"

Тубекбаев Ж.Т.

_____

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Главный экономист		Аминжонов	31.10.11
Управляющий директор			
Начальник ПТО		Кудзерова	28.10.11
Инженер сметчик		Ардан	28.10.11
Инженер ПТО		Нуксенбаев	28.10.11
Технадзор		Чавоцкаев	28.10.11
Начальник участка		Бурыбаев	28.10.2011.

Субподрядчик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

_____

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за октябрь 2011 г.

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"
Субподрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"

Наименование строительства: "Станции Алтынколь. Водопроводная насосная станция 2-го подъема

'Договор:-АБК 1/Сбп/8-6/255-11 от 06.10.2011 года

Наименование работ	Стоимость выполненных работ,тенге								
	с начала года по отчетн.месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в сметьных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные рвсходы		в том числе налог на добавленную стоимость
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	13	14		21
АС	6 455 641,72	6 455 641,72							691 675,90
Итого:	6 455 641,72	6 455 641,72							691 675,90

Стоимость выполненных работ: 6 455 641,72 *(Шесть миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч шестьсот сорок один) тенге 72 тыина*

Сумма оплаты с учетом вычета ранее оплаченного аванса и гарантийного удержания прописью: 3 227 820,86 *(Семь миллионов двести двадцать семь тысяч восемьсот двадцать) тенге 86 тыин*

Генподрядчик:
Генеральный директор: Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор Матвеев А.В.

Счет-фактура № 00000000142 от 31 октября 2011 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0016051, от 14.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: KZ429143989l4BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №АБК1/Сбп/8-6/255-11 от 06.10.2011 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО "АБК Құрылыс-1" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620200233534, БИН: 031240001439, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Майлина, 31, ВП-№43 (10а)

ИИК покупателя: KZ379470398000024394, в банке АО ДБ "Альфа-Банк", БИК ALFAKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы на объекте "Водопроводная насосная станция 2-го подъема на ст. Алтынколь"	тг.	1	5 763 965,82	5 763 965,82	12%	691 675,90	6 455 641,72	0	
Всего по счету:					**5 763 965,82**		**691 675,90**	**6 455 641,72**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по материалам

(должность)

Чудембаева Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Договор №АБК 1/Спб/8-18/156-11 От 19.07.2011

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство новой железнодорожной линии Жетыген-Коргас-граница Республики Казахстан

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТ. Алтынколь.Наружные сети водопровода и канализации

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"

АКТ приемки выполненных работ за ноябрь 2011 г. 8-74А-4

НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1,К1Н(УЧАСТОК ОТ Т.5-Т.6)

ОСНОВАНИЕ: EL-02/18-ИТК(18/10761-29-НВК.С

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		КАНАЛИЗАЦИЯ К1										
1	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	8376,71	46,6	45,41	390367	380420	103929	0,01	67		
		м3		1,15	11,64	9633	97510	97	0,02	194		
2	Е0101-162-7	-Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	789,31	301,5	-	237977	-	268914	1,96	1547		
		м3		301,5	-	237977	-	113	-	-		
3	Е010333-А5--1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	18041,68	45	45	811876	811876	162375	-	-		
		т		-	9	-	162375	100	0,19	3410		
4	Е0101-19-1к-=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	112760,5	1,39	1,26	156173	142078	51408	-	-		
		м3		-	0,47	-	52997	97	-	255		
5	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	11276,05	3,08	2,66	34682	30002	14438	-	31		
		м3		0,39	0,93	4398	10487	97	-	34		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	11263,59	46,6	45,41	524900	511525	139746	0,01	90
				1,15	11,64	12953	131115	97	0,02	261
		м3								
7	Е010333-А5--1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	17821,74	45	45	801978	801978	160396	-	-
				-	9	-	160396	100	0,19	3368
		т								
8	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	112635,9	1,39	1,26	156001	141921	51351	-	-
				-	0,47	-	52939	97	-	255
		м3								
9	Е0101-171-1	-Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	77,22	483,56	6,82	37340	527	3776	0,26	20
				40,73	2,54	3145	196	113	0,01	1
		м2								
10	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	15840,91	5,55	5,55	87995	87995	27712	-	-
				-	1,8	-	28569	97	0,01	109
		м3								
11	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	6788,96	122,18	-	829475	-	937307	0,89	6008
				122,18	-	829475	-	113	-	-
		м3								
12	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	15840,91	21,55	4,52	341309	71538	261678	0,11	1711
				17,03	-	269771	-	97	-	-
		м3								
13	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	60,43	1138,9	152,52	68824	9217	16563	1,02	62
				153,68	57,15	9287	3454	130	0,28	17
		м3								
33	Е0122-11-6	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225х5,5 мм	0,003	139706,75	90794,12	419	272	265	286	1
				48375	19582,83	145	59	130	84,07	-
		км								
35	Е0122-32-6	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 200 мм	0,398	4435	-	1765	-	2002	24,7	10
				3870	-	1540	-	130	-	-
		км								
36	Е0123-13-3	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	15,67	13422,98	2308,84	210338	36180	64182	13,87	217
				2286	864,68	35822	13550	130	4,22	66
		м3								
37	Е0123-13-5	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	27,8	12795,05	1538,85	355702	42780	79225	9,66	268
				1615,95	576,23	44923	16019	130	2,81	78
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С12021-96	-Стоимость стремянки т	0,01	-177400 -	- -	-1774 -	- -	- -	- -	- -
43	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи м2	325,79	245,44 37,35	3,82 1,44	79962 12168	1245 469	14912 118	0,21 0,01	69 2
44	Е0113-39-3	-Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме(Швов внутренней с стороны) м2	21,9	612,02 130,5	1,57 -	13403 2858	34 -	2572 90	0,67 -	15 -
45	Е0113-39-4	-Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме м2	21,9	529,82 85,5	1,57 -	11603 1872	34 -	1685 90	0,47 -	10 -
46	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,86	175710,1 8100	1826,1 690,75	151111 6966	1570 594	10584 140	42,7 3,37	37 3
47	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,86	40200 -	- -	34572 -	- -	- -	- -	- -
48	Е0106-33-1	-Обойма из монолитного бетона В12,5 для усиления сейсмостойкости колодцев м3	0,492	12664,77 2792,25	1343,81 463,29	6231 1374	661 228	1682 105	16,06 1,77	8 1
49	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ) м2	194,25	636,81 39,83	24,55 9,2	123700 7737	4769 1787	11715 123	0,26 0,04	51 9
50	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	111,48	313,86 52,43	14,76 5,54	34989 5845	1645 618	7949 123	0,36 0,03	40 3
51	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ) м2	1116,59	39,44 1,69	0,67 0,25	44035 1887	748 279	2664 123	0,01 -	12 1
53	С130902-56	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 200 мм шт	1	16300 -	- -	16300 -	- -	- -	- -	- -
60	Е0109-53-3	-Устройство экрана-ГАСИТЕЛЯ т	0,0002	22307,84 14670	681,42 132,75	4 3	- -	3 90	95 0,65	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Е0116-30-3	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	12	3549,82	1,57	42598	19	8087	3,01	36
				526,5	-	6318	-	128	-	-
		шт								
65	Е0122-8-9	-Устройство футляров 325х7 мм ДЛЯ ПРОПУСКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ТРУБОПРОВОДОВ Д225 ЧЕРЕЗ СТЕНКИ КОЛОДЦЕВ	0,007	243707,18	102058,18	1706	714	1401	615	4
				115425	38553,75	808	270	130	188,29	1
		км								
67	Е0116-30-3	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	34	3549,82	1,57	120694	53	22913	3,01	102
				526,5	-	17901	-	128	-	-
		шт								
68	Е0116-4-3	-СТОЯК ПЕРЕПАДНОЙ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ Д150 ГОСТ6942-98	2,21	1338,05	17,67	2957	39	407	0,81	2
				137,25	6,62	303	15	128	0,03	-
		м								
70	Е0109-34-1	-МОНТАЖ КРЕПЛЕНИЯ	0,0029	23295,77	2191,29	68	6	33	73,6	-
				12555	101,25	36	-	90	0,49	-
		т								
71	Е0122-33-2	-ОТВОД ОРГ150	0,0002	95357,36	3488,98	19	1	2	32,7	-
				4950	1318,5	1	-	130	6,44	-
		т								
73	Е0122-33-5	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	0,01	121294,13	49389,75	1213	494	1059	312,7	3
				62775	18657	628	187	130	91,12	1
		т								
75	Е0116-4-3	-СТОЯК ПЕРЕПАДНОЙ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ Д200 ГОСТ6942-98	0,615	258,05	17,67	159	11	113	0,81	-
				137,25	6,62	84	4	128	0,03	-
		м								
77	Е0122-33-2	-ОТВОД ОРГ200	0,0115	95357,36	3488,98	1097	40	94	32,7	-
				4950	1318,5	57	15	130	6,44	-
		т								
79	Е0122-33-5	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	0,006	121294,13	49389,75	728	296	635	312,7	2
				62775	18657	377	112	130	91,12	1
		т								
81	Е0109-34-1	-МОНТАЖ КРЕПЛЕНИЯ	0,0008	23295,77	2191,29	19	2	9	73,6	-
				12555	101,25	10	-	90	0,49	-
		т								
82	Е0116-4-2	-СТОЯК ПЕРЕПАДНОЙ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ Д100 ГОСТ6942-98	4,18	712,05	10,58	2976	44	659	0,7	3
				119,25	3,96	498	17	128	0,02	-
		м								
84	Е0109-34-1	-МОНТАЖ КРЕПЛЕНИЯ	0,0027	23295,77	2191,29	63	6	31	73,6	-
				12555	101,25	34	-	90	0,49	-
		т								
85	Е0122-33-1	-ОТВОД ОРГ 45ГРАД Д100	0,038	107786,81	398,18	4096	15	341	42,1	2
				6750	150,75	257	6	130	0,74	-
		т								
87	Е0122-33-5	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	0,007	121294,13	49389,75	849	346	741	312,7	2
				62775	18657	439	131	130	91,12	1
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАНАЛИЗАЦИЯ НАПОРНАЯ К1Н Земляные работы канализации К1Н								
88	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	1209,42	26,21 1,15	25,02 6,79	31697 1391	30261 8207	9310 97	0,01 0,02	10 28
89	Е0101-162-7	-Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м м3	83,38	301,5 301,5	- -	25139 25139	- -	28407 113	1,96 -	163 -
90	Е010333-А5--1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал т	2080,73	45 -	45 9	93633 -	93633 18727	18727 100	- 0,19	- 393
91	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	13004,55	1,39 -	1,26 0,47	18011 -	16386 6112	5929 97	- -	- 29
92	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов м3	1300,45	3,08 0,39	2,66 0,93	4000 507	3460 1209	1665 97	- -	4 4
93	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	1634,87	26,21 1,15	25,02 6,79	42848 1880	40906 11094	12585 97	0,01 0,02	13 38
94	Е010333-А5--1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал т	2615,8	45 -	45 9	117711 -	117711 23542	23542 100	- 0,19	- 494
95	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	16341,75	1,39 -	1,26 0,47	22633 -	20591 7681	7450 97	- -	- 37
96	Е0101-171-1	-Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах м2	99,06	483,56 40,73	6,82 2,54	47901 4035	676 252	4844 113	0,26 0,01	26 1
97	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м м3	1789,44	5,55 -	5,55 1,8	9940 -	9940 3227	3130 97	- 0,01	- 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	E0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	766,89	122,18	-	93699	-	105879	0,89	679
				122,18	-	93699	-	113	-	-
		м3								
99	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1789,44	21,55	4,52	38555	8081	29560	0,11	193
				17,03	-	30474	-	97	-	-
		м3								
100	E0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	20,09	1138,9	152,52	22881	3064	5506	1,02	20
				153,68	57,15	3087	1148	130	0,28	6
		м3								
101	E0122-8-11	-УКЛАДКА СТАЛЬНОГО футляра d 530х8мм	0,03	309142,18	115368,43	9274	3461	8484	857	26
				162000	55530	4860	1666	130	271,21	8
		км								
104	E0116-30-4	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	0,23	4146,95	6,95	954	2	176	3,56	1
				594	2,25	137	1	128	0,01	-
		шт								
105	E0122-47-2	-ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ Д160 В СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д530	30,01	282,86	0,37	8489	11	6106	0,9	27
				156,38	0,14	4693	4	130	-	-
		м								
106	E0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160х9,5 мм	0,146	78245	36133,62	11737	5420	10035	247	37
				41850	9612,9	6278	1442	130	37,3	6
		км								
108	E0122-32-5	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 160 мм	175,89	4194	-	737683	-	884903	24,7	4344
				3870	-	680694	-	130	-	-
		км								
109	E0123-13-5	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	1,18	12795,05	1538,85	15098	1816	3363	9,66	11
				1615,95	576,23	1907	680	130	2,81	3
		м3								
114	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи	7,51	245,44	3,82	1843	29	344	0,21	2
				37,35	1,44	280	11	118	0,01	-
		м2								
115	E0113-39-3	-Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме(Швов внутренней с стороны)	5,21	612,02	1,57	3189	8	612	0,67	3
				130,5	-	680	-	90	-	-
		м2								
116	E0113-39-4	-Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	5,21	529,82	1,57	2760	8	401	0,47	2
				85,5	-	445	-	90	-	-
		м2								
117	E0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,027	175710,1	1826,1	4744	49	332	42,7	1
				8100	690,75	219	19	140	3,37	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	Е0106-33-1	-Обойма из монолитного бетона В12,5 для усиления сейсмостойкости колодцев м3	0,02	12664,77	1343,81	253	27	68	16,06	-
				2792,25	463,29	56	9	105	1,77	-
120	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ) м2	6,85	636,81	24,55	4362	168	413	0,26	2
				39,83	9,2	273	63	123	0,04	-
121	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	3,94	313,86	14,76	1237	58	281	0,36	1
				52,43	5,54	207	22	123	0,03	-
122	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ) м2	39,39	39,44	0,67	1553	26	94	0,01	-
				1,69	0,25	67	10	123	-	-
123	Е0122-8-7	-Устройство футляров 273х7 мм ДЛЯ ПРОПУСКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ТРУБОПРОВОДОВ Д160 ЧЕРЕЗ СТЕНКИ КОЛОДЦЕВ км	0,0012	174718,44	71861,81	210	86	172	441	1
				83025	27146,25	100	33	130	132,58	-
125	Е0116-30-3	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью шт	0,82	3549,82	1,57	2911	1	553	3,01	2
				526,5	-	432	-	128	-	-
126	Е0122-35-5	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм шт	1,23	585,99	36,99	721	45	529	1,93	2
				317,25	13,5	390	17	130	0,07	-
129	Ц0112-1105	--ТОЖЕ,МОНТАЖ 1 компл	1,23	1728	181	2125	223	1512	7	9
				1337	29,3	1645	36	90	0,17	-
131	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых фасонных частей шт	0,82	300,57	225,64	246	185	137	0,41	-
				69,53	58,98	57	48	130	0,23	-
133	Е0122-40-5	-ТОЖЕ,МОНТАЖ фланец	1,64	231,52	33,52	380	55	389	0,9	1
				180	2,25	295	4	130	0,01	-
136	Е0122-35-5	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм шт	1,23	585,99	36,99	721	45	529	1,93	2
				317,25	13,5	390	17	130	0,07	-
		Дополнительные объемы по участку Т3-Т4 К1Н								
145	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	0,02	-5,55	-5,55	-1	-	-	-	-
				-	-1,8	-	-	-	-0,01	-
147	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	0,02	-21,55	-4,52	-1	-	-	-0,11	-
				-17,03	-	-	-	-	-	-
160	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	0,01	313,86	14,76	3	-	1	0,36	-
				52,43	5,54	1	-	123	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ) м2	0,08	39,44 1,69	0,67 0,25	3 -	- -	- -	0,01 -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			7119641	3437537			16016
			Тенге			2391847	819675			9134
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2125	-	-		-
		Материалы -	Тенге			258	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1681	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1512	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	227	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			218	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			3856	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1907	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6929588	-	-		-
		Материалы -	Тенге			486849	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3184048	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34572	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			606591	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3577028	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1789
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	536554	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			630397	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11137013	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26782
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3720603	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-1620	-	-		-
		Материалы -	Тенге			17	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	84	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-1774	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			76	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-93	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-1638	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	95	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			189549	-	-		-
		Материалы -	Тенге			147406	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	25709	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16300	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			32908	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4936	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13347	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			235804	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		164
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30646	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			11 375 035	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26956
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3753251	-		-

Временные здания и сооружения 4,1 %	466 376,44 тенге
Итого с временными:	11 841 411,44 тенге
Прочие работы и затраты:	
Удорожание работ в зимнее время 2,07%	245 117,22 тенге
Выслуга лет 1 %	118 414,11 тенге
Дополнительные отпуска 0,4 %	47 365,65 тенге
Вахтовый метод работы. 3,8 %	432 251,33 тенге
Итого по прочим	843 148,31 тенге
Итого в базовых ценах	12 684 559,74 тенге
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	24 747 576,06 тенге
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	494 951,52 тенге
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3 029 103,31 тенге
Итого по АКТУ с НДС	**28 271 630,89 тенге**

Генеральный подрядчик:

Генеральный директор ТОО "АБК Курылыс-1"

Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Главный экономист			10.12.2011
Управляющий директор			
Начальник ПТО			10.12.11
Инженер сметчик			10.12.11.
Инженер ПТО			
Технадзор			
Начальник участка			10.12.2011

Договор №АБК 1/Спб/8-18/156-11 От 19.07.2011

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство новой железнодорожной линии Жетыген-Коргас-граница Республики Казахстан

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТ. Алтынколь.Наружные сети водопровода и канализации

ОБЬЕКТ НОМЕР EL-02/18-ИТК(18/1076

Форма N 2в

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

АКТ приемки выполненных работ за ноябрь 2011 г. 8-18А-5

НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1,ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В2(ОТ Т.5 До т.6)

ОСНОВАНИЕ: EL-02/18-ИТК(18/10761-29-НВК

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1 ОТ Т.5 ДО Т.6 ОБЪЕМЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ. ОБЩАЯ ТРАНШЕЯ								
1	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (общая траншея под сети В1, В2) м3	12656,91	46,6	45,41	589831	574801	157033	0,01	101
				1,15	11,64	14555	147334	97	0,02	294
2	Е0101-162-7	-Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м м3	804,5	301,5	-	242557	-	274089	1,96	1577
				301,5	-	242557	-	113	-	-
3	Е010333-А5-1	--Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал т	20358,61	45	45	916137	916137	183227	-	-
				-	9	-	183227	100	0,19	3848
4	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	114409,28	1,39	1,26	158457	144156	52159	-	-
				-	0,47	-	53772	97	-	259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1группы грунтов	12207,84	3,08	2,66	37548	32482	15631	-	33
		м3		0,39	0,93	4761	11353	97	-	37
6	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (земля для засыпки)	26518,8	46,6	45,41	1235816	1204325	329016	0,01	212
		м3		1,15	11,64	30497	308695	97	0,02	615
7	Е010333-А5--1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	43374,08	45	45	1951834	1951834	390367	-	-
		т		-	9	-	390367	100	0,19	8198
8	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	264778	1,39	1,26	366718	333620	120712	-	-
		м3		-	0,47	-	124446	97	-	598
9	Е0101-171-1	-Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	361,6	483,56	6,82	174854	2466	17680	0,26	94
		м2		40,73	2,54	14728	918	113	0,01	4
10	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	16238,4	5,55	5,55	90203	90203	28408	-	-
		м3		-	1,8	-	29286	97	0,01	112
11	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	7030,6	122,18	-	858999	-	970669	0,89	6222
		м3		122,18	-	858999	-	113	-	-
12	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	16238,36	21,55	4,52	349873	73333	268243	0,11	1754
		м3		17,03	-	276539	-	97	-	-
					ОБЪЕМЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В1					
16	Е010333-А5--1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	5038,2	45	45	226719	226719	45344	-	-
		т		-	9	-	45344	100	0,19	952
17	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	10000	1,39	1,26	13850	12600	4559	-	-
		м3		-	0,47	-	4700	97	-	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (земля для засыпки)	6737	46,6	45,41	313954	305954	83585	0,01	54
				1,15	11,64	7748	78423	97	0,02	156
		м3								
20	Е010333-А5--1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	6153,8	45	45	276921	276921	55384	-	-
				-	9	-	55384	100	0,19	1163
		т								
21	Е0101-19-1к-=10	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	82801	1,39	1,26	114679	104329	37749	-	-
				-	0,47	-	38916	97	-	187
		м3								
22	Е0101-171-1-	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	196,2	483,56	6,82	94874	1338	9593	0,26	51
				40,73	2,54	7991	498	113	0,01	2
		м2								
23	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	6752	5,55	5,55	37507	37507	11812	-	-
				-	1,8	-	12177	97	0,01	47
		м3								
24	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2800	122,18	-	342104	-	386578	0,89	2478
				122,18	-	342104	-	113	-	-
		м3								
25	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6752	21,55	4,52	145479	30492	111537	0,11	729
				17,03	-	114987	-	97	-	-
		м3								
26	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	9	1138,9	152,52	10250	1373	2467	1,02	9
				153,68	57,15	1383	514	130	0,28	3
		м3								
31	Е0122-47-4	-ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ Д280 В СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д530	29,7	391,72	0,6	11634	18	6159	0,91	27
				159,3	0,23	4731	7	130	-	-
		м								
36	Е0122-47-4	-ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ Д160 В СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д377	3,6	391,72	0,6	1410	2	747	0,91	3
				159,3	0,23	573	1	130	-	-
		м								
37	Е0122-8-7	-УКЛАДКА СТАЛЬНОГО футляра d 273х7	0,032	174718,44	71861,81	5591	2300	4583	441	14
				83025	27146,25	2657	869	130	132,58	4
		км								
41	Е0122-47-2	-ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ Д63 В СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д273	31,12	282,86	0,37	8803	12	6332	0,9	28
				156,38	0,14	4867	4	130	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0122-11-7	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 280 мм км	0,22	147942,61 49950	97234,98 21436,6	32547 10989	21392 4716	20417 130	296 91,71	65 20
44	Е0122-31-7	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 250 мм км	1,14	12837,13 11227,5	- -	14634 12799	- -	16639 130	72,1 -	82 -
73	Ц3924-1	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 36 мм, толщина стенки до 8 мм стык	12	79,94 60,8	11,3 2,25	959 730	136 27	681 90	0,3 0,01	4 -
74	Ц3924-2	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм стык	38	109,1 81	14,7 2,25	4146 3078	559 85	2847 90	0,4 0,01	15 -
75	Ц3924-4	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 89 мм, толщина стенки до 8 мм стык	6	127,2 94,5	17 2,25	763 567	102 13	522 90	0,5 0,01	3 -
76	Ц3924-7	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 8 мм стык	30	177,8 135	23,8 2,25	5334 4050	714 68	3706 90	0,7 0,01	21 -
82	Е0122-34-1	-ТОЖЕ,МОНТАЖ шт	14	300,57 69,53	225,64 58,98	4208 973	3159 826	2339 130	0,41 0,23	6 3
84	Е0122-40-7	-ТОЖЕ,МОНТАЖ фланец	4	481,59 369	69,84 2,25	1926 1476	279 9	1931 130	1,73 0,01	7 -
86	Е0122-40-5	-ТОЖЕ,МОНТАЖ фланец	2	231,52 180	33,52 2,25	463 360	67 5	474 130	0,9 0,01	2 -
90	Е0122-40-2	-ТОЖЕ,МОНТАЖ фланец	2	118,85 96,75	16,47 -	238 194	33 -	252 130	0,46 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	E0122-35-7	-ТОЖЕ,МОНТАЖ шт	6	2070,39	1086,01	12422	6516	8354	3,86	23
106	E0122-35-5	-ТОЖЕ,МОНТАЖ шт	6	661,5 585,99	409,5 36,99	3969 3516	2457 222	130 2580	2 1,93	12 12
126	E0122-33-3	-ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ ЧУГУННЫЙ ТФ250Х150 т	0,004	317,25 87211,77	13,5 3066,14	1904 349	81 12	130 31	0,07 31,2	- -
127	E0122-33-3	-ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ ЧУГУННЫЙТ Ф250Х100 т	0,003	4792,5 87211,77	1158,75 3066,14	19 262	5 9	130 23	5,66 31,2	- -
128	E0122-33-3	-ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ ЧУГУННЫЙ ТФ250Х80 т	0,0032	4792,5 87211,77	1158,75 3066,14	14 279	3 10	130 25	5,66 31,2	- -
129	E0122-33-2	-ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ ЧУГУННЫЙ ТФ150Х80 т	0,003	4792,5 95357,36	1158,75 3488,98	15 286	4 10	130 24	5,66 32,7	- -
147	E0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах+Д1500 м3	8,5	4950 16734,86 1435,5	1318,5 1879,87 538,43	15 142246 12202	4 15979 4577	130 21812 130	6,44 8,86 2,06	- 75 18
148	E0122-41-1	-УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖНОГО КОЛОДЦА Д1500 из сборного железобетона в сухих грунтах м3	0,02	16734,86 1435,5	1879,87 538,43	335 29	38 11	51 130	8,86 2,06	- -
149	E0113-31-1	-ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ДРЕНАЖНОГО КОЛОДЦА АКВАТРОНОМ ТОЛЩ.3ММ м2	0,05	209,37 116,33	17,67 6,62	10 6	1 -	6 90	0,58 0,03	- -
151	E0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,053	-175710,1 -8100	-1826,1 -690,75	-9313 -429	-97 -37	-652 140	-42,7 -3,37	-2 -
152	C12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,347	40200 -	- -	13949 -	- -	- -	- -	- -
153	E0106-33-1	-Обойма из монолитного бетона В12,5 для усиления сейсмостойкости колодцев м3	0,02	12664,77 2792,25	1343,81 463,29	253 56	27 9	68 105	16,06 1,77	- -
159	E0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ) м2	0,05	636,81 39,83	24,55 9,2	32 2	1 -	3 123	0,26 0,04	- -
160	E0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	0,03	-313,86 -52,43	-14,76 -5,54	-9 -2	- -	-2 123	-0,36 -0,03	- -
161	E0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ) м2	0,02	39,44 1,69	0,67 0,25	1 -	- -	- -	0,01 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	Е0106-47-18	-Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	0,048	4824,97	197,82	232	9	20	2,01	-
		м3		283,5	107,95	14	5	105	0,55	-
163	Е0106-33-1	-Устройство бетонного упора	0,02	-12664,77	-1343,81	-253	-27	-68	-16,06	-
		м3		-2792,25	-463,29	-56	-9	105	-1,77	-
164	Е0122-11-7	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 280 мм (дренажный трубопровод)	0,004	147942,61	97234,98	592	389	371	296	1
		км		49950	21436,6	200	86	130	91,71	-
165	С130804-23	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 280 мм	0,909	37400	-	33997	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
167	Е0126-9-8	-Тепловая листовая изоляция трубопроводов диаметром 76 мм AF/ARMAFLEX-50 мм	11	157,66	13,79	1734	152	1074	0,53	6
		м		92,48	5,18	1017	57	100	0,03	-
168	Е0126-19-8	-Неметаллическое изоляционное покрытие Arma-chekT	11	334,82	32,13	3683	353	2240	1	11
		м		191,7	11,93	2109	131	100	0,06	1
		Земляные работы			ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2					
172	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4879,86	46,6	45,41	227409	221614	60544	0,01	39
		м3		1,15	11,64	5612	56804	97	0,02	113
173	Е0101-162-8	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	354,2	407,25	-	144248	-	163000	2,64	935
		м3		407,25	-	144248	-	113	-	-
174	Е010333-А5--1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	7802,87	45	45	351129	351129	70226	-	-
		т		-	9	-	70226	100	0,19	1475
175	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	50605,5	1,39	1,26	70089	63763	23071	-	-
		м3		-	0,47	-	23785	97	-	114
176	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	5060,48	3,08	2,66	15565	13465	6479	-	14
		м3		0,39	0,93	1974	4706	97	-	15
177	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	7271	46,6	45,41	338840	330205	90210	0,01	58
		м3		1,15	11,64	8362	84639	97	0,02	169

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	E010333-A5-1	--Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал т	11633,4	45 -	45 9	523503 -	523503 104701	104701 100	- 0,19	- 2199
179	E0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	72705	1,39 -	1,26 0,47	100696 -	91608 34171	33146 97	- -	- 164
180	E0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	6514	5,55 -	5,55 1,8	36185 -	36185 11748	11396 97	- 0,01	- 45
181	E0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	2792	122,18 122,18	- -	341127 341127	- -	385473 113	0,89 -	2471 -
182	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	9305	21,55 17,03	4,52 -	200486 158464	42022 -	153710 97	0,11 -	1005 -
183	E0123-1-1	-Устройство песчаного основания на h 0,1м под трубопроводы м3	35,1	1138,9 153,68	152,52 57,15	39975 5394	5353 2006	9620 130	1,02 0,28	36 10
184	E0101-171-1	-Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах м2	115,4	483,56 40,73	6,82 2,54	55802 4700	787 293	5642 113	0,26 0,01	30 1
185	E0122-8-11	-Устройство футляра из стальных электросварных труб диам. 530х8 мм, с антикоррозийной изоляцией типа "весьма усиленная" км	0,124	309142,18 162000	115368,43 55530	38334 20088	14306 6886	35066 130	857 271,21	106 34
187	E0122-14-11	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм км	0,304	1308092,51 66150	181410,91 68530,5	397660 20110	55149 20833	53226 130	388 334,7	118 102
188	E0116-30-4	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью шт	5	4146,95 594	6,95 2,25	20735 2970	35 11	3816 128	3,56 0,01	18 -
189	E0122-47-5	-ПРОТАСКИВАНИЕ В СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д530 ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ Д315 м	308	439,99 159,3	0,69 0,27	135516 49064	213 83	63892 130	0,91 -	279 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190	Е0122-8-8	-Устройство футляра из стальных электросварных труб диам.325х8 мм,с антикоррозийной изоляцией типа "весьма усиленная" км	0,0004	204666,79 95850	85907,16 32451,75	82 38	34 13	67 130	504 158,5	- -
194	Е0122-47-1	-ПРОТАСКИВАНИЕ В СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д325 ТРУБЫ СТАЛЬНОЙ Д108 м	13	244,98 146,93	0,28 0,11	3185 1910	4 1	2485 130	0,84 -	11 -
195	Е0122-47-1	-ПРОТАСКИВАНИЕ В СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д325 ТРУБЫ СТАЛЬНОЙ Д89 м	5	244,98 146,93	0,28 0,11	1225 735	1 1	956 130	0,84 -	4 -
196	Е0122-11-8	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм км	0,73	155788,86 51300	103471,23 23175,85	113726 37449	75534 16918	70678 130	306 98,72	223 72
197	Е0122-14-8	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм км	1	815772,84 62100	104398,81 39438	815773 62100	104399 39438	131999 130	357 192,61	357 193
198	Е0122-32-8	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 300 мм км	1,42	5780 4500	- -	8208 6390	- -	8307 130	28,8 -	41 -
200	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм км	0,08	78245 41850	36133,62 9612,9	6260 3348	2891 769	5352 130	247 37,3	20 3
202	Е0122-32-5	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 150 мм км	0,08	4194 3870	- -	336 310	- -	402 130	24,7 -	2 -
203	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110х8,1 мм км	0,03	58881,69 33075	25695,31 6813,45	1766 992	771 204	1556 130	194 26,38	6 1
205	Е0122-32-3	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 100 мм км	0,01	3358,5 3217,5	- -	34 32	- -	42 130	20,6 -	- -
218	Ц3924-2	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм стык	9	109,1 81	14,7 2,25	982 729	132 20	674 90	0,4 0,01	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219	Ц3924-4	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 89 мм, толщина стенки до 8 мм	19	127,2	17	2417	323	1654	0,5	10
				94,5	2,25	1796	43	90	0,01	-
		стык								
220	Ц3924-7	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 8 мм	9	177,8	23,8	1600	214	1112	0,7	6
				135	2,25	1215	20	90	0,01	-
		стык								
221	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	21	575,87	36,99	12093	777	8231	1,82	38
		шт		288	13,5	6048	283	130	0,07	1
225	Е0122-37-1	-Установка вантузов Д80	2	22878,84	17,71	45758	35	725	1,62	3
		шт		272,25	6,75	545	14	130	0,03	-
244	Е0122-33-3	-ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ ППТФ 300Х200	0,344	87211,77	3066,14	30001	1055	2661	31,2	11
		т		4792,5	1158,75	1649	399	130	5,66	2
245	Е0122-33-3	-ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ ППТФ 300Х300	0,524	87211,77	3066,14	45699	1607	4054	31,2	16
		т		4792,5	1158,75	2511	607	130	5,66	3
261	Е0122-40-5	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	2	231,52	33,52	463	67	474	0,9	2
		фланец		180	2,25	360	5	130	0,01	-
263	Е0122-40-5	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	2	231,52	33,52	463	67	474	0,9	2
		фланец		180	2,25	360	5	130	0,01	-
267	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д2500	0,62	17626,83	1980,07	10929	1228	1676	8,86	5
		м3		1512,01	567,13	937	352	130	2,06	1
268	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д2000	1,4	16734,86	1879,87	23429	2632	3593	8,86	12
		м3		1435,5	538,43	2010	754	130	2,06	3
269	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д1500	14,08	16734,86	1879,87	235627	26469	36131	8,86	125
		м3		1435,5	538,43	20212	7581	130	2,06	29
270	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах ДРЕНАЖНЫЙ Д1500	4,49	16734,86	1879,87	75140	8441	11522	8,86	40
		м3		1435,5	538,43	6445	2418	130	2,06	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
275	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,55	175710,1	1826,1	96641	1004	6769	42,7	23
		т		8100	690,75	4455	380	140	3,37	2
277	Е0106-33-1	-Обойма из монолитного бетона В12,5 для усиления сейсмостойкости колодцев	0,26	12664,77	1343,81	3293	349	889	16,06	4
		м3		2792,25	463,29	726	120	105	1,77	-
285	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	0,01	-636,81	-24,55	-6	-	-1	-0,26	-
		м2		-39,83	-9,2	-	-	123	-0,04	-
287	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)	0,02	-39,44	-0,67	-1	-	-	-0,01	-
		м2		-1,69	-0,25	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			13419919	8350345			19794
			Тенге			2911429	1990610			21320
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			16201	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1857	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12441	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11197	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1680	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1644	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			29042	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14120	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13348986	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1842025	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4886617	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14150	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			248386	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5220178	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2610
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	783027	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1114150	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19683314	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43643
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5669643	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			54731	-	-		-
		Материалы -	Тенге			17730	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2981	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			33997	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3816	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	572	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3513	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			62060	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3554	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			19 773 207	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43732
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5687317	-		-

Временные здания и сооружения 4,1 %	810 701,49	тенге
Итого с временными:	20 583 908,49	тенге
Прочие работы и затраты:		
Удорожание работ в зимнее время 2,07%	426 086,91	тенге
Выслуга лет 1 %	205 839,08	тенге
Дополнительные отпуска 0,4 %	82 335,63	тенге
Вахтовый метод работы. 3,8 %	751 381,87	тенге
Итого по прочим	1 465 643,49	тенге
Итого в базовых ценах	22 049 551,98	тенге
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	43 018 675,91	тенге
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	860 373,52	тенге
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5 265 485,93	тенге
Итого по АКТУ с НДС	**49 144 535,36**	**тенге**

Генеральный подрядчик:

Генеральный директор ТОО "АБК Курылыс-1"
Тубекбаев Ж.Т.

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Главный экономист		Алимжанов М.И.	10.12.2011г
Управляющий директор			
Начальник ПТО		Кудьехова	10.12.11
Инженер сметчик		Абдин	10.12.11
Инженер ПТО			
Технадзор			
Начальник участка		Бурабаев	10.12.2011

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за ноябрь 2011 г.

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"
Субподрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"

Наименование строительства: "Магистральные сети водопровода на станции Алтынколь. Наружные сети водопровода В1,противопожарного водопровода В2 (от Т.5 до Т.6).Наружные сети канализации К1,К1Н(участок от Т.5-Т.6)

'Договор:-№ Абк 1/Сбп/8-18/156-11 от 19. 07.2011 года

Наименование работ	Стоимость выполненных работ,тенге								в том числе налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетн.месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
1	2		4	5	6	13	14		21
Магистральные сети водопровода на станции Алтынколь. Наружные сети водопровода В1,противопожарного водопровода В2 (от Т.5 до Т.6).(смета 8-18А-5)	283 383 818	49 144 535,36							5 265 485,93
Магистральные сети водопровода на станции Алтынколь. Наружные сети канализации К1,К1Н(участок от Т.5-Т.6)(смета 8-74А-4)	133 414 346	28 271 630,89							3 029 103,31
Итого	416 798 164	77 416 166,25							8 294 589,24

Стоимость выполненных работ: 77 416 166,25 *(Семьдесят семь миллионов четыреста шестнадцать тысяч сто шестьдесят шесть) тенге 25 тыин*

Сумма оплаты с учетом вычета ранее оплаченного аванса и гарантийного удержания плюс стоимость дополнительного соглашения №1 без удержания прописью: 47 791 460,80 *(Сорок семь миллионов семьсот девяносто одна тысяча четыреста шестьдесят) тенге 80 тыин*

Генподрядчик:
Генеральный директор: Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор Матвеев А.В.

Счет-фактура № 0000000015 от 30 ноября 2011 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0016051, от 14.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: KZ429143989l4BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №Абк1/Сбп/8-18/156-11 от 19.07.2011 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО "АБК Құрылыс-1" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620200233534, БИН: 031240001439, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Майлина, 31, ВП-№43 (10а)

ИИК покупателя: KZ379470398000024394, в банке АО ДБ "Альфа-Банк", БИК ALFAKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы по наружным коммуникациям, участок Т5-Т6 на ст. Алтынколь	тг.	1	69 121 577,01	69 121 577,01	12%	8 294 589,24	77 416 166,25	0	
Всего по счету:					**69 121 577,01**		**8 294 589,24**	**77 416 166,25**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1) 507613420

Договор № АБК 1/Сбп/8-18/107-11 от 16 июня 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство новой железнодорожной линии Жетыген-Коргас-граница Республики Казахстан ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТ. Алтынколь.Наружные сети водопровода и канализации

ОБЬЕКТ НОМЕР EL-02/18-ИТК(18/10761)

Акт выполненных работ за ноябрь 2011г.№8-18А-4

НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1,ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В2(ОТ Т.1 до Т.5)

ОСНОВАНИЕ: EL-02/18-ИТК(18/10761-29-НВК

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОПРОВОД В1 ОТ Т.1 до Т.5								
1	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	5778,8	46,6	45,41	269301	262438	71697	0,01	46
				1,15	11,64	6646	67269	97	0,02	134
		м3								
2	Е0101-162-7	-Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	70,2	301,5	-	21165	-	23917	1,96	138
				301,5	-	21165	-	113	-	-
		м3								
3	Е010333-А5-1	--Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	9942	45	45	447390	447390	89478	-	-
				-	9	-	89478	100	0,19	1879
		т								
4	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	62138	1,39	1,26	86061	78294	28329	-	-
				-	0,47	-	29205	97	-	140
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1группы грунтов	6214	3,08	2,66	19113	16534	7956	-	17
		м3		0,39	0,93	2423	5779	97	-	19
6	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4852,5	46,6	45,41	226134	220371	60204	0,01	39
		м3		1,15	11,64	5580	56486	97	0,02	113
7	Е010333-А5-1	--Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	8885	45	45	399825	399825	79965	-	-
		т		-	9	-	79965	100	0,19	1679
8	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	55529	1,39	1,26	76908	69967	25316	-	-
		м3		-	0,47	-	26099	97	-	125
9	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2937,98	5,55	5,55	16320	16320	5140	-	-
		м3		-	1,8	-	5299	97	0,01	20
10	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1827,53	122,18	-	223288	-	252315	0,89	1617
		м3		122,18	-	223288	-	113	-	-
11	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2937,98	21,55	4,52	63302	13268	48533	0,11	317
		м3		17,03	-	50034	-	97	-	-
14	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	60,5	1138,9	152,52	68903	9227	16582	1,02	62
		м3		153,68	57,15	9298	3458	130	0,28	17
15	Е0122-8-11	-УКЛАДКА футляра d 530х8мм	0,272	309142,18	115368,43	84087	31380	76919	857	233
		км		162000	55530	44064	15104	130	271,21	74
17	Е0122-14-11	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,2721	308092,51	181410,91	355801	49344	47623	388	106
		км		66150	68530,5	17993	18640	130	334,7	91
18	Е0116-30-4	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	6	4146,95	6,95	24882	42	4579	3,56	21
		шт		594	2,25	3564	14	128	0,01	-
19	Е0122-47-4	-ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ Д280 В СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д530	272	391,72	0,6	106547	163	56410	0,91	247
		м		159,3	0,23	43330	63	130	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	E0122-11-7	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 280 мм	1,51	147942,61	97234,98	223393	146825	140132	296	447
		км		49950	21436,6	75425	32369	130	91,71	138
21	E0122-31-8	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 280 мм	1,68	13540,88	-	22749	-	24521	72,1	121
		км		11227,5	-	18862	-	130	-	-
23	E0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,005	70153,47	10674,97	351	53	344	270	1
		км		48825	4032	244	20	130	19,69	-
24	E0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.до 100 мм	0,005	8287,75	-	41	-	52	51,5	-
		км		8032,5	-	40	-	130	-	-
26	E0122-14-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,005	285120,61	30429,76	1426	152	306	205	1
		км		35550	11495,25	178	57	130	56,14	-
29	E0122-34-1	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	10	300,57	225,64	3006	2256	1671	0,41	4
		шт		69,53	58,98	695	590	130	0,23	2
31	E0122-40-7	-ТОЖЕ, монтаж	7	481,59	69,84	3371	489	3378	1,73	12
		фланец		369	2,25	2583	16	130	0,01	-
33	E0122-40-5	-ТОЖЕ, монтаж	3	231,52	33,52	695	101	711	0,9	3
		фланец		180	2,25	540	7	130	0,01	-
35	E0122-35-2	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	1	405,4	16,15	405	16	304	1,36	1
		шт		227,25	6,75	227	7	130	0,03	-
37	E0122-35-3	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
		шт		231,75	6,75	232	7	130	0,03	-
39	E0122-35-5	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	2	585,99	36,99	1172	74	860	1,93	4
		шт		317,25	13,5	635	27	130	0,07	-
41	E0122-35-7	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	3	2070,39	1086,01	6211	3258	4177	3,86	12
		шт		661,5	409,5	1985	1228	130	2	6
42	E0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,втулок	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
46	E0122-40-7	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	1	481,59	69,84	482	70	483	1,73	2
		фланец		369	2,25	369	2	130	0,01	-
48	E0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
		фланец		126	-	252	-	130	-	-
50	E0122-40-2	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	1	118,85	16,47	119	16	126	0,46	-
		фланец		96,75	-	97	-	130	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	5	300,57	225,64	1503	1128	835	0,41	2
		шт		69,53	58,98	348	295	130	0,23	1
58	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	3	440,21	332,43	1321	997	738	0,61	2
		шт		102,38	86,87	307	261	130	0,33	1
60	Е0122-33-3	-ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ ТФ250Х100	0,04	87211,77	3066,14	3488	123	309	31,2	1
		т		4792,5	1158,75	192	46	130	5,66	-
61	Е0122-33-3	-ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ ТФ250Х80	0,0392	87211,77	3066,14	3419	120	303	31,2	1
		т		4792,5	1158,75	188	45	130	5,66	-
63	Е0122-33-2	-ЗАГЛУШКА ФЛАНЦЕВАЯ Д150	0,014	95357,36	3488,98	1335	49	114	32,7	-
		т		4950	1318,5	69	18	130	6,44	-
64	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах+ Д1500	4,1	16734,86	1879,87	68613	7707	10521	8,86	36
		м3		1435,5	538,43	5886	2208	130	2,06	8
65	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах+ Д2000	1,44	16734,86	1879,87	24098	2707	3695	8,86	13
		м3		1435,5	538,43	2067	775	130	2,06	3
66	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,109	175710,1	1826,1	19152	199	1341	42,7	5
		т		8100	690,75	883	75	140	3,37	-
67	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,109	40200	-	4382	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
68	Е0106-33-1	-Обойма из монолитного бетона В12,5 для усиления сейсмостойкости колодцев	0,058	12664,77	1343,81	735	78	198	16,06	1
		м3		2792,25	463,29	162	27	105	1,77	-
74	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи	35,1	245,44	3,82	8615	134	1607	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1311	51	118	0,01	-
75	Е0113-39-3	-Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме(Швов внутренней с стороны)	4,07	612,02	1,57	2491	6	478	0,67	3
		м2		130,5	-	531	-	90	-	-
76	Е0113-39-4	-Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	4,07	529,82	1,57	2156	6	313	0,47	2
		м2		85,5	-	348	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	26,76	636,81	24,55	17041	657	1614	0,26	7
				39,83	9,2	1066	246	123	0,04	1
		м2								
78	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	15,38	313,86	14,76	4827	227	1097	0,36	6
				52,43	5,54	806	85	123	0,03	-
		м2								
79	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ)	153,79	39,44	0,67	6065	103	367	0,01	2
				1,69	0,25	260	38	123	-	-
		м2								
80	Е0106-47-18	-Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	0,014	4824,97	197,82	68	3	6	2,01	-
				283,5	107,95	4	2	105	0,55	-
		м3								
81	Е0106-33-1	-Устройство бетонного упора	2,88	12664,77	1343,81	36475	3870	9845	16,06	46
		м3		2792,25	463,29	8042	1334	105	1,77	5
82	Е0122-8-10	-Устройство футляра Д377х7 для пропуска проектируемых трубопроводов д280х16,6 через стенку колодца	0,0028	270167,88	115634,5	756	324	618	662	2
				126000	43681,5	353	122	130	213,34	1
		км								
84	Е0116-30-3	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	14	3549,82	1,57	49697	22	9435	3,01	42
				526,5	-	7371	-	128	-	-
		шт								
84	Е0116-30-3	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	10	3549,82	1,57	35498	16	6739	3,01	30
				526,5	-	5265	-	128	-	-
		шт								
						ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2				
86	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	6542,42	46,6	45,41	304887	297117	81171	0,01	52
				1,15	11,64	7524	76158	97	0,02	152
		м3								
87	Е0101-162-8	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	163,38	407,25	-	66537	-	75186	2,64	431
				407,25	-	66537	-	113	-	-
		м3								
88	Е010333-А5--1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	11255,48	45	45	506497	506497	101299	-	-
				-	9	-	101299	100	0,19	2127
		т								
89	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	70346,27	1,39	1,26	97430	88636	32071	-	-
				-	0,47	-	33063	97	-	159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	7034,8	3,08	2,66	21637	18718	9007	-	19
		м3		0,39	0,93	2744	6542	97	-	21
91	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	6714,65	46,6	45,41	312913	304939	83308	0,01	54
		м3		1,15	11,64	7722	78163	97	0,02	156
92	Е010333-А5-1	--Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	10744,04	45	45	483482	483482	96696	-	-
		т		-	9	-	96696	100	0,19	2031
93	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	67147,5	1,39	1,26	92999	84606	30613	-	-
		м3		-	0,47	-	31559	97	-	152
94	Е0101-171-1	-Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	549,4	483,56	6,82	265666	3747	26863	0,26	143
		м2		40,73	2,54	22377	1395	113	0,01	7
95	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	5222,24	5,55	5,55	29009	29009	9136	-	-
		м3		-	1,8	-	9418	97	0,01	36
96	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2238,82	122,18	-	273538	-	309098	0,89	1981
		м3		122,18	-	273538	-	113	-	-
97	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5223,24	21,55	4,52	112540	23588	86283	0,11	564
		м3		17,03	-	88952	-	97	-	-
100	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания на h 0,1м под трубопроводы	79,79	1138,9	152,52	90873	12170	21869	1,02	81
		м3		153,68	57,15	12262	4560	130	0,28	22
		Объемы земляных работ (общая траншея В1,В2)								
101	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	27167,16	46,6	45,41	1266030	1233769	337060	0,01	217
		м3		1,15	11,64	31242	316242	97	0,02	630
102	Е0101-162-8	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	2044,84	407,25	-	832761	-	941020	2,64	5398
		м3		407,25	-	832761	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	E010333-A5--1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	46739,2	45	45	2103264	2103264	420653	-	-
		т		-	9	-	420653	100	0,19	8834
104	E0101-19-1к=10	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	292120	1,39	1,26	404586	368071	133178	-	-
		м3		-	0,47	-	137296	97	-	660
105	E0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	29212	3,08	2,66	89848	77725	37403	-	79
		м3		0,39	0,93	11393	27167	97	-	89
106	E0101-17-1	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	28000	24,64	23,81	689794	666624	229230	0,01	155
		м3		0,79	7,65	22120	214200	97	0,03	784
107	E010333-A5--1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	44800	45	45	2016000	2016000	403200	-	-
		т		-	9	-	403200	100	0,19	8467
108	E0101-19-1к=10	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	280000	1,39	1,26	387800	352800	127652	-	-
		м3		-	0,47	-	131600	97	-	633
109	E0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	20048	5,55	5,55	111366	111366	35072	-	-
		м3		-	1,8	-	36157	97	0,01	139
110	E0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	8592	122,18	-	1049771	-	1186241	0,89	7604
		м3		122,18	-	1049771	-	113	-	-
111	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	20048	21,55	4,52	431955	90538	331175	0,11	2165
		м3		17,03	-	341417	-	97	-	-
114	E0123-1-1	-Устройство песчаного основания на h 0,1м под трубопроводы	502	1138,9	152,52	571728	76565	137588	1,02	512
		м3		153,68	57,15	77147	28689	130	0,28	140
115	E0122-8-11	-Устройство футляра L 20м, L	0,235	309142,18	115368,43	72648	27112	66455	857	201
		км		162000	55530	38070	13050	130	271,21	64
119	E0122-47-5	-ПРОТАСКИВАНИЕ В СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д530 ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ Д315	235	439,99	0,69	103397	162	48749	0,91	213
		М		159,3	0,27	37436	63	130	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	E0122-11-8	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм км	1,53	155788,86 51300	103471,23 23175,85	238357 78489	158311 35459	148132 130	306 98,72	468 151
121	E0122-32-8	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 300 мм км	1,67	5780 4500	- -	9653 7515	- -	9770 130	28,8 -	48 -
124	E0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием км	0,007	70153,47 48825	10674,97 4032	491 342	75 28	481 130	270 19,69	2 -
125	E0122-14-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм км	0,007	285120,61 35550	30429,76 11495,25	1996 249	213 80	428 130	205 56,14	1 -
126	E0122-32-3	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 100 мм км	0,007	3358,5 3217,5	- -	24 23	- -	29 130	20,6 -	- -
128	E0122-8-8	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием км	0,035	204666,79 95850	85907,16 32451,75	7163 3355	3007 1136	5838 130	504 158,5	18 6
129	E0122-14-8	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм км	0,035	815772,84 62100	104398,81 39438	28552 2174	3654 1380	4620 130	357 192,61	12 7
130	E0122-32-8	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 300 мм км	0,035	5780 4500	- -	202 158	- -	205 130	28,8 -	1 -
132	E0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных шт	6	575,87 288	36,99 13,5	3455 1728	222 81	2352 130	1,82 0,07	11 -
134	E0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных шт	5	575,87 288	36,99 13,5	2879 1440	185 67	1960 130	1,82 0,07	9 -
138	E0122-35-3	-ТОЖЕ,МОНТАЖ шт	1	411,46 231,75	17,71 6,75	411 232	18 7	310 130	1,4 0,03	1 -
140	E0122-35-2	-ТОЖЕ,МОНТАЖ шт	1	405,4 227,25	16,15 6,75	405 227	16 7	304 130	1,36 0,03	1 -
142	E0122-35-8	-ТОЖЕ,МОНТАЖ шт	2	2707,16 902,25	1459,53 551,25	5414 1805	2919 1103	3779 130	5,29 2,69	11 5
144	E0122-35-6	-ТОЖЕ,МОНТАЖ шт	1	1230,66 513	466,78 175,5	1231 513	467 176	895 130	3,04 0,86	3 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	Е0122-40-8	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	1	708,82	102,44	709	102	687	2,45	2
		фланец		524,25	4,5	524	5	130	0,02	-
146	Е0122-40-6	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	1	391,37	57,24	391	57	395	1,43	1
		фланец		301,5	2,25	302	2	130	0,01	-
147	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	1	156,43	21,43	156	21	164	0,6	1
		фланец		126	-	126	-	130	-	-
151	Е0122-37-1	-Установка вантузов одинарных	1	22878,84	17,71	22879	18	363	1,62	2
		шт		272,25	6,75	272	7	130	0,03	-
152	Е0122-33-3	-ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ ППТФ 300Х300	0,126	87211,77	3066,14	10989	386	975	31,2	4
		т		4792,5	1158,75	604	146	130	5,66	1
153	Е0122-33-3	-ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ ППТФ 300Х200	0,179	87211,77	3066,14	15611	549	1385	31,2	6
		т		4792,5	1158,75	858	207	130	5,66	1
154	Е0122-33-3	-ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ ТФ 300Х80	0,001	87211,77	3066,14	87	3	8	31,2	-
		т		4792,5	1158,75	5	1	130	5,66	-
155	Е0122-33-3	-ПОЖАРНАЯ ПОДСТАВКА РАСТРУБНАЯ ППР 300Х300	0,93	87211,77	3066,14	81107	2852	7195	31,2	29
		т		4792,5	1158,75	4457	1078	130	5,66	5
156	Е0122-33-3	-КОЛЕНО РАСТРУБНОЕ УР 300 90ГРАД	0,1146	87211,77	3066,14	9994	351	887	31,2	4
		т		4792,5	1158,75	549	133	130	5,66	1
157	Е0122-33-3	-ОТВОД РАСТРУБНЫЙ ОР 300 60ГРАД	0,0568	87211,77	3066,14	4954	174	439	31,2	2
		т		4792,5	1158,75	272	66	130	5,66	-
158	Е0122-33-3	-ОТВОД РАСТРУБНЫЙ ОР 300 15ГРАД	0,0284	87211,77	3066,14	2477	87	220	31,2	1
		т		4792,5	1158,75	136	33	130	5,66	-
159	Е0122-33-3	-ОТВОД РАСТРУБНЫЙ ОР 300 20ГРАД	0,0284	87211,77	3066,14	2477	87	220	31,2	1
		т		4792,5	1158,75	136	33	130	5,66	-
160	Е0122-37-1	-Установка вантузов одинарных	1	22878,84	17,71	22879	18	363	1,62	2
		шт		272,25	6,75	272	7	130	0,03	-
161	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах+ Д1500	16,13	16734,86	1879,87	269933	30322	41391	8,86	143
		м3		1435,5	538,43	23155	8685	130	2,06	33
162	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах+ Д2000	2	16279,5	1828,72	32559	3657	4993	8,86	18
		м3		1396,44	523,78	2793	1048	130	2,06	4
163	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,485	175710,1	1826,1	85219	886	5969	42,7	21
		т		8100	690,75	3929	335	140	3,37	2
164	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,485	40200	-	19497	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	E0106-33-1	-Обойма из монолитного бетона В12,5 для усиления сейсмостойкости колодцев м3	0,24	12664,77 2792,25	1343,81 463,29	3040 670	323 111	820 105	16,06 1,77	4 -
171	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи м2	209,77	245,44 37,35	3,82 1,44	51486 7835	801 302	9602 118	0,21 0,01	44 1
172	E0113-39-3	-Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме(Швов внутренней с стороны) м2	27,17	612,02 130,5	1,57 -	16629 3546	43 -	3191 90	0,67 -	18 -
173	E0113-39-4	-Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме м2	27,17	529,82 85,5	1,57 -	14395 2323	43 -	2091 90	0,47 -	13 -
174	E0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ) м2	180,12	636,81 39,83	24,55 9,2	114702 7174	4422 1657	10862 123	0,26 0,04	47 8
175	E0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	53,79	313,86 52,43	14,76 5,54	16882 2820	794 298	3835 123	0,36 0,03	19 1
176	E0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ) м2	538,3	39,44 1,69	0,67 0,25	21229 910	361 135	1284 123	0,01 -	6 1
177	E0106-47-18	-Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100 м3	0,02	4824,97 283,5	197,82 107,95	96 6	4 2	8 105	2,01 0,55	- -
178	E0106-33-1	-Устройство бетонного упора м3	5,38	12664,77 2792,25	1343,81 463,29	68136 15022	7230 2492	18391 105	16,06 1,77	86 10
179	E0122-8-10	-Устройство футляра L 0,2м из стальных электросварных труб диам. 426х7, мм для пропуска проектируемых трубопроводов д 315 через стенку колодца км	0,0088	270167,88 126000	115634,5 43681,5	2377 1109	1018 384	1941 130	662 213,34	6 2
181	E0116-30-4	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью шт	44	4146,95 594	6,95 2,25	182466 26136	306 99	33581 128	3,56 0,01	157 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			17208654	10987819			24758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			3692682	2661014			30008
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16916111	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1374293	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6311248	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23879	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			880159	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6796809	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3398
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1019521	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1422775	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25135695	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		57913
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7330769	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			292543	-	-		-
		Материалы -	Тенге			249822	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	42448	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			54334	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8150	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20813	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			367690	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		278
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50599	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			25 503 385	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		58191
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7381367	-		-

Пересчет в текущих ценах, К-1,6692696045 42 572 025,39 тенге
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 851 440,51 тенге
Налог на добавленную стоимость, 12 % 5 210 815,91 тенге
Итого с НДС 48 634 281,81 тенге

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Главный экономист		Лопатонов М.Д.	10.12.2011
Управляющий директор			
Начальник ПТО		Кудьерова	10.12.1
Инженер сметчик		Абдин	10.12.11
Инженер ПТО			
Технадзор			
Начальник участка		Бурябаев	10.12.2011

Генеральный подрядчик:

Генеральный директор ТОО "АБК Курылыс-1"
Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТОП Лтд"
Матвеев А.В.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за ноябрь 2011 г.

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"
Субподрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"

Наименование строительства: "Магистральные сети водопровода на станции Алтынколь. Наружные сети водопровода В1,противопожарного водопровода В2 (от Т.1 до Т.5).

'Договор:-АБК 1/сбп/8-18/107-11 от 16 06.2011 года

Наименование работ	Стоимость выполненных работ,тенге								
	с начала года по отчетн.месяц включительно	ноябрь	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные рвсходы		в том числе налог на добавленную стоимость
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
1	2		4	5	6	13	14		21
Магистральные сети водопровода на станции Алтынколь. Наружные сети водопровода В1,противопожарного водопровода В2 (от Т.1 до Т.5).(смета 8-18А-4)	143 237 843,00	48 634 281,81							5 210 815,91
Итого:	143 237 843,00	48 634 281,81							5 210 815,91

Стоимость выполненных работ: 48 634 281,81 *(Сорок восемь миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи двести восемьдесят один) тенге 81 тыин*

Сумма оплаты с учетом вычета ранее оплаченного аванса и гарантийного удержания прописью: 29 180 569,09 *(Двадцать девять миллионов сто восемьдесят тысяч пятьсот шестьдесят девять) тенге 09 тыин*

Генподрядчик:
Генеральный директор: Тубекбаев Ж.Т.

Субподрядчик:
Директор Матвеев А.В.

Счет-фактура № 000000001[illegible] от 30 ноября 2011 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0016051, от 14.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: KZ429143989l4BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №АБК1/Сбп/8-18/107-11 от 16.06.2011 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО "АБК Құрылыс-1" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620200233534, БИН: 031240001439, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Майлина, 31, ВП-№43 (10а)

ИИК покупателя: KZ379470398000024394, в банке АО ДБ "Альфа-Банк", БИК ALFAKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы по наружным коммуникациям, участок Т1-Т5 на ст. Алтынколь	тг.	1	43 423 465,90	43 423 465,90	12%	5 210 815,91	48 634 281,81	0	
Всего по счету:					**43 423 465,90**		**5 210 815,91**	**48 634 281,81**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Казахстан Республикасы Алматы қаласы ТОП Лтд Товарищество с ограниченной ответственностью

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство новой железнодорожной линии Жетыген-Коргас-граница Республики Казахстан ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТ. Алтынколь.Наружные сети водопровода и канализации

ОБЬЕКТ НОМЕР EL-02/18-ИТК(18/10761)

Генподрядчик: ТОО "АБК Курылыс 1"

Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Акт выполненных работ за ноябрь 2011г.№8-18А-6

НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1,ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В2(ОТ Т.7 до кол.В1-2 и В2-2/ПГ)

ОСНОВАНИЕ: EL-02/18-ИТК(18/10761-29-НВК.1.С

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	экспл. машин: ЗП рабочих строителей	экспл. машин		Тенге	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОПРОВОД В1								
1	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (траншеи под В1,В2 и общая траншея под сети В1, В2) м3	418,08	46,6	45,41	19483	18987	5187	0,01	3
				1,15	11,64	481	4867	97	0,02	10
2	Е0101-162-7	-Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м м3	31,47	301,5	-	9488	-	10722	1,96	62
				301,5	-	9488	-	113	-	-
3	Е010333-А5--1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал т	719,28	45	45	32368	32368	6474	-	-
				-	9	-	6474	100	0,19	136
4	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	4495,5	1,39	1,26	6226	5664	2049	-	-
				-	0,47	-	2113	97	-	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1группы грунтов	449,55	3,08	2,66	1383	1196	576	-	1
		м3		0,39	0,93	175	418	97	-	1
6	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (земля для засыпки)	440,3	46,6	45,41	20519	19996	5463	0,01	4
		м3		1,15	11,64	506	5125	97	0,02	10
7	Е010333-А5--1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	704,48	45	45	31702	31702	6340	-	-
		т		-	9	-	6340	100	0,19	133
8	Е0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	4403	1,39	1,26	6098	5548	2007	-	-
		м3		-	0,47	-	2069	97	-	10
9	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	466,48	5,55	5,55	2591	2591	816	-	-
		м3		-	1,8	-	841	97	0,01	3
10	Е0101-166-1-	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	199,92	122,18	-	24426	-	27602	0,89	177
		м3		122,18	-	24426	-	113	-	-
11	Е0101-134-1-	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	466,48	21,55	4,52	10051	2107	7706	0,11	50
		м3		17,03	-	7944	-	97	-	-
12	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	4,66	1138,9	152,52	5307	711	1277	1,02	5
		м3		153,68	57,15	716	266	130	0,28	1
13	Е0122-8-11	-УКЛАДКА футляра d 530х8мм	0,0931	309142,18	115368,43	28781	10741	26328	857	80
		км		162000	55530	15082	5170	130	271,21	25
15	Е0122-14-11-	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,0931	1308092,51	181410,91	121783	16889	16300	388	36
		км		66150	68530,5	6159	6380	130	334,7	31
16	Е0116-30-4	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	12	4146,95	6,95	49763	83	9158	3,56	43
		шт		594	2,25	7128	27	128	0,01	-
17	Е0122-47-4	-ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ Д280 В СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д530	179	391,72	0,6	70117	107	37123	0,91	162
		м		159,3	0,23	28515	41	130	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0122-11-7	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 280 мм км	0,444	147942,61 49950	97234,98 21436,6	65687 22178	43172 9518	41204 130	296 91,71	131 41
20	Е0122-8-1	-Укладка стальных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием км	0,0388	62566,88 45675	6788,5 2565	2428 1772	263 100	2433 130	253 12,52	10 -
21	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм м	0,42	279 -	- -	117 -	- -	- -	- -	- -
22	Е0122-14-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм км	0,0388	180453,4 35325	29493,95 11142	7002 1371	1144 432	2344 130	203 54,42	8 2
23	Ц3924-2	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм стык	10	109,1 81	14,7 2,25	1091 810	147 22	749 90	0,4 0,01	4 -
24	Е0122-31-8	- Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 280 мм км	0,5106	13540,88 11227,5	- -	6914 5733	- -	7453 130	72,1 -	37 -
25	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 57 мм км	0,0388	8097,13 8032,5	- -	314 312	- -	405 130	51,5 -	2 -
26	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Фланцевый адаптер Д280 шт	2	8078,62 -	- -	16157 -	- -	- -	- -	- -
28	Е0122-34-1	-ТОЖЕ,МОНТАЖ шт	8	300,57 69,53	225,64 58,98	2405 556	1805 472	1337 130	0,41 0,23	3 2
29	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Фланцевое кольцо Д280 шт	2	8017,88 -	- -	16036 -	- -	- -	- -	- -
30	Е0122-40-7	-ТОЖЕ,МОНТАЖ фланец	6	481,59 369	69,84 2,25	2890 2214	419 14	2896 130	1,73 0,01	10 -
32	Е0122-40-1	-ТОЖЕ,МОНТАЖ фланец	5	74,06 63	9,93 -	370 315	50 -	410 130	0,32 -	2 -
34	Е0122-34-1	-ТОЖЕ,МОНТАЖ шт	8	300,57 69,53	225,64 58,98	2405 556	1805 472	1337 130	0,41 0,23	3 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	СПРАЙС-ЛИСТ	-Затвор дисковый поворотный "DANFOSS" 065B7359 Д250	2	48536,05	-	97072	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
36	Е0122-35-7	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	4	2070,39	1086,01	8282	4344	5569	3,86	15
		шт		661,5	409,5	2646	1638	130	2	8
37	СПРАЙС-ЛИСТ	-Затвор дисковый поворотный "DANFOSS" 065B7352 Д50	1	7137,02	-	7137	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
38	Е0122-35-1	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	3	242,08	6,95	726	21	570	0,88	3
		шт		144	2,25	432	7	130	0,01	-
40	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	3	440,21	332,43	1321	997	738	0,61	2
		шт		102,38	86,87	307	261	130	0,33	1
41	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	3	74,06	9,93	222	30	246	0,32	1
		фланец		63	-	189	-	130	-	-
43	Е0122-8-10	-СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д 377х7мм ДЛЯ ПРОПУСКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ТРУБ Д280 ЧЕРЕЗ СТЕНКУ КОЛРДЦЕВ	0,0007	268907,88	115634,5	188	81	154	662	-
		км		126000	43681,5	88	31	130	213,34	-
45	Е0122-8-5	-СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д 159х4мм ДЛЯ ПРОПУСКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ТРУБ Д57 ЧЕРЕЗ СТЕНКУ КОЛРДЦЕВ	0,0002	115636,32	31953,19	23	6	20	360	-
		км		66375	12071,25	13	2	130	58,95	-
47	Е0116-30-4	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	13	4146,95	6,95	53910	90	9922	3,56	46
		шт		594	2,25	7722	29	128	0,01	-
48	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах+ Д1500	6,72	14224,63	1597,89	95590	10738	14658	8,86	60
		м3		1220,18	457,67	8200	3076	130	2,06	14
49	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах + Д1500(КОНТРОЛЬНЫЙ)	1,152	14224,63	1597,89	16387	1841	2513	8,86	10
		м3		1220,18	457,67	1406	527	130	2,06	2
50	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,256	175710,1	1826,1	44982	467	3151	42,7	11
		т		8100	690,75	2074	177	140	3,37	1
52	Е0106-33-1	-Обойма из монолитного бетона В12,5 для усиления сейсмостойкости колодцев	0,32	12664,77	1343,81	4053	430	1094	16,06	5
		м3		2792,25	463,29	894	148	105	1,77	1
55	С131104-10	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400	-	13400	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002	комплект		-	-	-	-	-	-	-

СН РК 8.02-04С-2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи м2	63,02	245,44 37,35	3,82 1,44	15468 2354	241 91	2885 118	0,21 0,01	13 -
58	Е0141-1-1	-ШТУКАТУРКА АСФАЛЬТОВАЯ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ДНИЩА КОНТРОЛЬНОГО КОЛОДЦА м2	7,07	277,83 61,2	7,38 2,79	1963 432	52 20	470 104	0,41 0,01	3 -
59	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов КОНТРОЛЬНОГО колодцА ВНУТРИ м2	11,21	245,44 37,35	3,82 1,44	2751 419	43 16	513 118	0,21 0,01	2 -
60	Е0113-39-3	-Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме НА ШВАХ ВНУТРИ КОЛОДЦА м2	5,65	612,02 130,5	1,57 -	3459 738	9 -	664 90	0,67 -	4 -
61	Е0113-39-4	-Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме м2	5,65	529,82 85,5	1,57 -	2995 483	9 -	435 90	0,47 -	3 -
62	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ) м2	65,04	636,81 39,83	24,55 9,2	41419 2591	1597 598	3922 123	0,26 0,04	17 3
63	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	37,38	313,86 52,43	14,76 5,54	11732 1960	552 207	2665 123	0,36 0,03	13 1
64	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ) м2	373,8	39,44 1,69	0,67 0,25	14742 632	250 93	892 123	0,01 -	4 -
65	Е0106-47-18	- тяжелых кладочных цементных растворов марки 100 м3	0,03	4824,97 283,5	197,82 107,95	145 9	6 3	12 105	2,01 0,55	- -
66	Е0106-33-1	-Устройство бетонного упора м3	4,8	12664,77 2792,25	1343,81 463,29	60791 13403	6450 2224	16408 105	16,06 1,77	77 9
		ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2								
		Земляные работы								
		Общая траншея								
67	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (траншеипод В1,В2 и общая траншея под сети В1, В2) м3	9215	46,6 1,15	45,41 11,64	429433 10597	418490 107268	114329 97	0,01 0,02	74 214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е0101-162-7	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	693,6	301,5	-	209120	-	236306	1,96	1359
				301,5	-	209120	-	113	-	-
		м3								
69	Е010333-А5--1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	15853,76	45	45	713419	713419	142684	-	-
				-	9	-	142684	100	0,19	2996
		т								
70	Е0101-19-1к=10	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	99086	1,39	1,26	137234	124848	45173	-	-
				-	0,47	-	46570	97	-	224
		м3								
71	Е0101-20-1	Работа на отвале 1группы грунтов	9908,6	3,08	2,66	30476	26364	12687	-	27
		м3		0,39	0,93	3864	9215	97	-	30
72	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (земля для засыпки)	9649,6	46,6	45,41	449686	438227	119721	0,01	77
				1,15	11,64	11097	112327	97	0,02	224
		м3								
73	Е010333-А5--1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	15439,36	45	45	694771	694771	138954	-	-
				-	9	-	138954	100	0,19	2918
		т								
74	Е0101-19-1к=10	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	96496	1,39	1,26	133647	121585	43993	-	-
				-	0,47	-	45353	97	-	218
		м3								
75	Е0101-172-1	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в неустойчивых грунтах	355,2	125,34	9,97	44521	3541	25977	0,39	139
				60,98	3,74	21660	1328	113	0,02	6
		м2								
76	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	10223,36	5,55	5,55	56790	56790	17885	-	-
				-	1,8	-	18438	97	0,01	71
		м3								
77	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	4381,44	122,18	-	535324	-	604917	0,89	3878
				122,18	-	535324	-	113	-	-
		м3								
78	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	10223,36	21,55	4,52	220273	46169	168881	0,11	1104
		м3		17,03	-	174104	-	97	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	E0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	136,9	1138,9	152,52	155915	20880	37521	1,02	140
		м3		153,68	57,15	21039	7824	130	0,28	38
					Зем.работы В2					
80	E0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (траншеи под В1,В2 и общая траншея под сети В1, В2)	378,51	46,6	45,41	17639	17190	4696	0,01	3
		м3		1,15	11,64	435	4406	97	0,02	9
81	E0101-162-7	-Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	28,49	301,5	-	8590	-	9706	1,96	56
		м3		301,5	-	8590	-	113	-	-
82	E010333-A5--1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	651,2	45	45	29304	29304	5861	-	-
		т		-	9	-	5861	100	0,19	123
83	E0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	4070	1,39	1,26	5637	5128	1856	-	-
		м3		-	0,47	-	1913	97	-	9
84	E0101-20-1	-Работа на отвале 1группы грунтов	407	3,08	2,66	1252	1083	521	-	1
		м3		0,39	0,93	159	379	97	-	1
85	E0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (земля для засыпки)	395,9	46,6	45,41	18450	17979	4912	0,01	3
		м3		1,15	11,64	455	4609	97	0,02	9
86	E010333-A5--1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 в отвал	633,44	45	45	28505	28505	5701	-	-
		т		-	9	-	5701	100	0,19	120
87	E0101-19-1к=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	3959	1,39	1,26	5483	4988	1805	-	-
		м3		-	0,47	-	1861	97	-	9
88	E0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	419,44	5,55	5,55	2330	2330	734	-	-
		м3		-	1,8	-	756	97	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	E0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	179,76	122,18	-	21963	-	24818	0,89	159
				122,18	-	21963	-	113	-	-
		м3								
90	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	419,44	21,55	4,52	9037	1894	6929	0,11	45
		м3		17,03	-	7143	-	97	-	-
91	E0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	5,18	1138,9	152,52	5900	790	1420	1,02	5
		м3		153,68	57,15	796	296	130	0,28	1
		Трубопроводы В2								
92	E0122-8-11	-Устройство футляра из стальных электросварных труб диам. 530х8 мм, с антикоррозийной изоляцией типа "весьма усиленная"	0,094	309142,18	115368,43	29059	10845	26582	857	81
				162000	55530	15228	5220	130	271,21	25
		км								
94	E0122-14-11	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,0941	308092,51	181410,91	122961	17053	16458	388	36
				66150	68530,5	6218	6442	130	334,7	31
		км								
95	E0116-30-4	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью	12	4146,95	6,95	49763	83	9158	3,56	43
				594	2,25	7128	27	128	0,01	-
		шт								
96	E0122-47-5	-ПРОТАСКИВАНИЕ В СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР Д530 ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ Д315	181	439,99	0,69	79638	125	37547	0,91	164
				159,3	0,27	28833	49	130	-	-
		м								
97	E0122-11-8	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,448	155788,86	103471,23	69793	46355	43375	306	137
				51300	23175,85	22982	10383	130	98,72	44
		км								
98	E0122-32-8	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 300 мм	0,514	5780	-	2971	-	3007	28,8	15
		км		4500	-	2313	-	130	-	-
101	E0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. до 100 мм с гидравлическим испытанием	0,12	70153,47	10674,97	8418	1281	8246	270	32
				48825	4032	5859	484	130	19,69	2
		км								
102	E0122-14-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,12	285120,61	30429,76	34214	3652	7339	205	25
				35550	11495,25	4266	1379	130	56,14	7
		км								
103	E0122-32-3	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 100 мм	0,12	3358,5	-	403	-	502	20,6	2
		км		3217,5	-	386	-	130	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Ц3924-7	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 8 мм	11	177,8	23,8	1956	262	1359	0,7	8
				135	2,25	1485	25	90	0,01	-
		стык								
106	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	8	575,87	36,99	4607	296	3136	1,82	15
		шт								
108	СПРАЙС-ЛИСТ	-Пожарный гидрант ПГ3000 Н 2250мм	1	288 31329,55	13,5 -	2304 31330	108 -	130 -	0,07 -	1 -
		шт		-	-	-	-	-	-	-
110	Е0122-35-8	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	2	2707,16	1459,53	5414	2919	3779	5,29	11
		шт								
112	Е0122-35-3	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	3	902,25 411,46	551,25 17,71	1805 1234	1103 53	130 930	2,69 1,4	5 4
		шт								
114	Е0122-35-8	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	2	231,75 2707,16	6,75 1459,53	695 5414	20 2919	130 3779	0,03 5,29	- 11
		т								
115	Е0122-33-2	-ПЕРЕХОД ФЛАНЦЕВЫЙ ХФ200-100	0,0888	902,25 95357,36	551,25 3488,98	1805 8468	1103 310	130 724	2,69 32,7	5 3
		т								
116	Е0122-33-3	-МУФТА НАДВИЖНАЯ МН300	0,6852	4950 87211,77	1318,5 3066,14	440 59758	117 2101	130 5301	6,44 31,2	1 21
		т								
117	Е0122-33-2	-ПЕРЕХОД ФЛАНЦЕВЫЙ ХФ200-100	0,0888	4792,5 95357,36	1158,75 3488,98	3284 8468	794 310	130 724	5,66 32,7	4 3
		т								
118	Е0122-33-3	-ПАТРУБОК ПФГ300 L 1200ММ	1,72	4950 87211,77	1318,5 3066,14	440 149655	117 5261	130 13276	6,44 31,2	1 54
		т								
119	Е0122-33-3	-ЗАГЛУШКА ФЛАНЦЕВАЯ ЗФ300	0,0301	4792,5 87211,77	1158,75 3066,14	8224 2625	1988 92	130 233	5,66 31,2	10 1
		т								
120	Е0122-33-3	-ПОЖАРНАЯ ПОДСТАВКА РАСТРУБНАЯ ППР300	0,484	4792,5 87211,77	1158,75 3066,14	144 42210	35 1484	130 3745	5,66 31,2	- 15
		т								
121	Е0122-33-3	-ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ ППТФ300Х300	0,131	4792,5 87211,77	1158,75 3066,14	2320 11425	561 402	130 1013	5,66 31,2	3 4
		т								
122	Е0122-33-3	-ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ ППТФ300Х200	0,372	4792,5 87211,77	1158,75 3066,14	628 32443	152 1141	130 2878	5,66 31,2	1 12
		т								
123	Е0122-33-3	-КОЛЕНО РАСТРУБНОЕ УР300 90ГРАД	0,1188	4792,5 87211,77	1158,75 3066,14	1783 10361	431 364	130 919	5,66 31,2	2 4
		т								
124	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам	3	4792,5 156,43	1158,75 21,43	569 469	138 64	130 491	5,66 0,6	1 2
		фланец		126	-	378	-	130	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	E0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,втулок	7	300,57	225,64	2104	1579	1169	0,41	3
		шт		69,53	58,98	487	413	130	0,23	2
129	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Фланцевый адаптер Д315 PN16	2	12755,72	-	25511	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
130	E0122-34-1	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
		шт		69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
131	СПрайс лист"PlAsT InvEsT TrAdE"	-Фланцевое кольцо Д315	2	11783,86	-	23568	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
132	E0122-40-8	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	6	708,82	102,44	4253	615	4124	2,45	15
		фланец		524,25	4,5	3146	27	130	0,02	-
136	E0122-34-1	-ТОЖЕ,МОНТАЖ	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
137	E0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах+Д1500	6,99	14224,63	1597,89	99430	11169	15247	8,86	62
		м3		1220,18	457,67	8529	3199	130	2,06	14
138	E0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,172	175710,1	1826,1	30222	314	2117	42,7	7
		т		8100	690,75	1393	119	140	3,37	1
140	E0106-33-1	-Обойма из монолитного бетона В12,5 для усиления сейсмостойкости колодцев	0,089	12664,77	1343,81	1127	120	304	16,06	1
		м3		2792,25	463,29	249	41	105	1,77	-
145	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев снаружи	55,54	208,62	3,25	11587	180	2161	0,21	12
		м2		31,75	1,22	1763	68	118	0,01	-
146	E0113-39-3	-Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме(Швов внутренней с стороны)	16,96	520,22	1,33	8821	23	1693	0,67	11
		м2		110,93	-	1881	-	90	-	-
147	E0113-39-4	-Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	16,96	450,35	1,33	7636	23	1109	0,47	8
		м2		72,68	-	1232	-	90	-	-
148	E0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	111,5	541,29	20,87	60353	2327	5716	0,26	29
		м2		33,86	7,82	3775	872	123	0,04	5
149	E0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	64,08	309,18	14,54	19812	932	4501	0,36	23
		м2		51,65	5,46	3310	350	123	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ) м2	640,8	39,44 1,69	0,67 0,25	25271 1083	429 160	1529 123	0,01 -	7 1
151	Е0106-47-18	-Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100 м3	0,06	4824,97 283,5	197,82 107,95	289 17	12 6	25 105	2,01 0,55	- -
152	Е0106-33-1	-Устройство бетонного упора м3	2,66	12664,77	1343,81	33688	3575	9093	16,06	43
153	Е0122-8-10	-Устройство футляра из стальных электросварных труб диам. 426Х7 мм,ДЛЯ ПРОПУСКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ТРУБ Д315 ЧЕРЕЗ СТЕНКУ КОЛОДЦА км	0,004	2792,25 268907,88 126000	463,29 115634,5 43681,5	7427 1076 504	1232 463 175	105 882 130	1,77 662 213,34	5 3 1
155	Е0122-8-6	-Устройство футляра из стальных электросварных труб диам. 219Х7 мм, ДЛЯ ПРОПУСКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ТРУБ Д108 ЧЕРЕЗ СТЕНКУ КОЛОДЦА км	0,0006	154577,68 70200	66009,8 24936,75	93 42	40 15	74 130	376 121,79	- -
156	Е0109-62-8	-Изготовление футляра т	0,3114	24442,39	2900,16	7610	903	5604	110	34
158	Е0116-30-4	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью шт	23	19800 4146,95 594	198 6,95 2,25	6165 95380 13662	62 160 52	90 17554 128	2,55 3,56 0,01	1 82 -
159	Е0122-47-5	-ПРОТАСКИВАНИЕ В СТАЛЬНОЙ ФУТЛЯР ТРУБЫ м	4,6	439,99 159,3	0,69 0,27	2024 733	3 1	954 130	0,91 -	4 -
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ В1 ПО ПОЗ.88 ВОЛЬЕР ДЛЯ СОБАК								
160	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах+Д1500 м3	1,8	14224,63 1220,18	1597,89 457,67	25604 2196	2876 824	3926 130	8,86 2,06	16 4
161	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	2,1	5500 -	- -	11550 -	- -	- -	- -	- -
162	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ м 2004	0,9	2630 -	- -	2367 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	1	13400 -	- -	13400 -	- -	- -	- -	- -
164	С12021-96	-Стоимость стремянки т	0,027	177400 -	- -	4790 -	- -	- -	- -	- -
165	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцА снаружи м2	13,71	245,44 37,35	3,82 1,44	3365 512	52 20	628 118	0,21 0,01	3 -
166	Е0113-39-3	-Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме(Швов внутренней с стороны) м2	4,24	612,02 130,5	1,57 -	2594 553	7 -	498 90	0,67 -	3 -
167	Е0113-39-4	-Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме м2	4,24	529,82 85,5	1,57 -	2246 362	7 -	326 90	0,47 -	2 -
168	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ) м2	9,29	636,81 39,83	24,55 9,2	5917 370	228 85	560 123	0,26 0,04	2 -
169	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	5,34	313,86 52,43	14,76 5,54	1676 280	79 30	381 123	0,36 0,03	2 -
170	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (ДО ТОЛЩ.80ММ) м2	53,4	39,44 1,69	0,67 0,25	2106 90	36 13	127 123	0,01 -	1 -
171	Е0122-8-9	-Устройство футляра из стальных электросварных труб диам.377Х7 мм,ДЛЯ ПРОПУСКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ТРУБ Д280 ЧЕРЕЗ СТЕНКУ КОЛОДЦА км	0,0002	242737,18 115425	102058,18 38553,75	49 23	20 8	40 130	615 188,29	- -
172	С130806-120 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х7 мм м	0,2008	4560 -	- -	916 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	Е0116-30-4	-Заделка футляров асбестоцементным раствором и просмоленной пеньковой пядью шт	1	4146,95 594	6,95 2,25	4147 594	7 2	763 128	3,56 0,01	4 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	6343702	3125606		9276
	Тенге	1390294	755032		7865
Стоимость монтажных работ -	Тенге	3047	-	-	-
Материалы -	Тенге	343	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2342	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2108	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	316	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	309	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	5464	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	13
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2658	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6048491	-	-	-
Материалы -	Тенге	991432	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2100385	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	217844	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	369745	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2294023	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1147
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	344104	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	500551	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	8843065	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	18023
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2444489	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	12400	-	-	-
Материалы -	Тенге	542	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	6227	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4790	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	5604	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	841	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1080	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	19084	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	38
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7067	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	279764	-	-	-
Материалы -	Тенге	216306	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	36371	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	26800	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	46555	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	23
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6983	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	19579	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	345898	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		241
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43355	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			9213512	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18315
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2497569	-		-

Временные здания и сооружения 4,1 %	377 753,99	тенге
Итого с временными:	9 591 265,99	тенге
Прочие работы и затраты:		
Удорожание работ в зимнее время 2,07%	198 539,21	тенге
Выслуга лет 1 %	95 912,66	тенге
Дополнительные отпуска 0,4 %	38 365,06	тенге
Вахтовый метод работы. 3,8 %	350 113,46	тенге
Итого по прочим	682 930,39	тенге
Итого в базовых ценах	10 274 196,38	тенге
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	20 044 957,13	тенге
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	400 899,14	тенге
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2 453 502,75	тенге
Итого по АКТУ с НДС	**22 899 359,03**	**тенге**

Генеральный подрядчик:

Генеральный директор ТОО "АБК Курылыс-1"

Тубекбаев Ж.Т.

Должность	Подпись	Ф И О	Дата
Главный экономист			
Управляющий директор		Кудерова	10.12.11
Начальник ПТО			
Инженер сметчик		Ердин	10.12.11
Инженер ПТО			
Технадзор			
Начальник участка		Бурлабаев	10.12.2011

Субподрядчик:

Директор ТОО "ТОП Лтд"

Матвеев А.В.