Счет-фактура № 17 от 26 июля 2011 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "МегаСтройДизайн" **(2)**

РНН и адрес поставщика: РНН: 451500260769, г Павлодар Каирбаева 76,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0002223, от 11.08.2010 (2а)

ИИК поставщика: KZ52998FTB0000013682, в банке АО "Цеснабанк" , ВИК TSESKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 92 от 26.05.2011г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Профессиональный лицей № 15" **(10)**

РНН и адрес покупателя: РНН: 451700001775, г.Павлодар, ул. Мира 9/1 (10а)

ИИК покупателя: KZ10070102KSN4501000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт внутри здания	шт	1	523 275,00	523 275,00	12%	62 793,00	586 068,00	0	
Всего по счету:					**523 275,00**		**62 793,00**	**586 068,00**		

Руководитель: Садыков Т. А. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Профессиональный лицей №15"по Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "МегаСтройДизаин"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания ГУ" Профессиональный лицей №15" г. Павлодар

Наименование объекта: Капремонт внутри здания1этаж,фойе,2 этаж,коридоры.

Акт №4

выполненных работ за июль м-ц 2011 г.

Кап.ремонт внутри здания 1 этаж, фойе,2 этаж,коридоры.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2. Первый этаж									
1	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	5,4	174,95	1,88	945	10	448	0,468	3
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	423	4	105	0,0035	–
2	Е61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	451,978	81,37	3,63	36777	1641	37160	0,504	228
		м2		77,74	0,56	35137	253	105	0,0058	3
3	30-2-45	Раствор полимерцементный	5,153	29839,59		153763				

		м3								
4	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	55	174,95	1,88	9622	103	4564	0,468	26
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	4307	40	105	0,0035	–
5	30-2-57	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе	449,204	38		17070				
		кг								
6	Е55-1-4	Разборка деревянных перегородок каркасных,обшитых досками, оштукатуренных	25,2	199,1	29,4	5017	741	5275	1,2142	31
		м2		169,7	4,77	4276	120	120	0,044	1
7	Е10-92-4	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленых стен, площадь проема более 3 м2	5,04	341,63	23,23	1722	117	847	0,7898	4
		м2 проемов		131,98	8,17	665	41	120	0,0399	–
8	6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	5,04	10900		54936				
		м2								
9	Е10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2	5,04	378,27	18,53	1906	93	982	0,934	5
		м2 проемов		156,07	6,18	787	31	120	0,0302	–
10	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	5,04	5240		26410				
		м2								
11	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	1	197,2	15,96	197	16	236	1,2059	1
		шт		181,24	2,52	181	3	128	0,0217	–
12	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов б/у	1	177,14	34,73	177	35	155	0,682	1
		кВт		108,45	13,01	108	13	128	0,0635	–

Всего прямые затраты	**308542**	**2756**	**299**
	45884	**505**	**4**
В том числе стоимость: материалов, тенге	259903		
Накладные расходы, тенге	49667		
- заработная плата, тенге	7450		
- трудоемкость, чел-ч	25		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	21493		
Всего	**379702**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3797		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1519		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**385018**		
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**784458**		
- материалы, тенге	529542		
- сметная заработная плата, тенге	120525		
Налог (2 %)	**15689**		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**800147**		
Итого с учетом понижающего К=0,654	**523275**		
НДС (12 %)	**62793**		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**586068**		

Заказчик :Директор ГУ "Профессиональный лицей №15"г Павлодар. К.В. Жумашева

Подрядчик:Директор ТОО "МегаСтройДизайн" Садыков Т.А.