Типовая № КС-3
утверждена: постановление
Госкомитета РК от 16.11.94г.
№73

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального отдела, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "ГОАР"

Наименование объекта: **Капитальный ремонт а/д въезд от трассы Эмба-Шалкар до дома культуры г.Жем Мугалжарского района Актюбинской области**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ 2018 г.

код застройщика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
	КБЕ 17	№45 от 21.06.16 г Доп.соглашение №3 от 02.05.18 г	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ						НДС 12%	Всего гр.3-7
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2016 года	Стоимость оборудования 2015г.	Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по объекту	**88 900 318,20**		**41 435 695,65**	**79 375 284,11**			**9 525 034,09**	
За отчетный месяц		**3 560 418,20**	**1 222 422,10**	**3 178 944,82**			**381 473,38**	**3 560 418,20**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог" _____ Койшекенов Т

Подрядчик :
Директор ТОО "ГОАР" _____ Борян А.А.

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Форма 2
Подрядчик: ТОО "ГОАР"
Наименование объекта: **Капитальный ремонт автомобильной дороги въезд от трассы Эмба-Шалкар до дома культуры г.Жем**

Акт выполненных работ №1

за СЕНТЯБРЬ 2018 год

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство съездов								
1	Е1-35-2	Устройство земляного полотна (дорожных насыпей) из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м *м3 грунта*	118,8	12,61 –	12,61 4,38	1498 –	1498 520	504 97	– 0,0143	– 2
2	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы *м3 материала основания в плотном теле*	71,4	794,54 21,38	73,75 11,67	56730 1527	5266 833	3139 133	0,144 0,041	10 3
3	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *м2 основания*	344	241,27 5	33,29 11,5	82997 1720	11452 3956	7549 133	0,033 0,04038	11 14
4	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов *т*	0,162	40097,59 –	339,59 140,94	6496 –	55 23	31 133	0,58 0,58	– –
5	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	270	573,98 5,94	15,35 5,06	154975 1604	4145 1366	3950 133	0,0336 0,01766	9 5

6 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	1080	68,84	–	74347	–	15	0,00009	–
	м2 покрытия		0,01	–	11	–	133	–	–
7 Е27-63-12	Укрепление обочин толщиной 12 см грунтощебнем при расходе щебня 40 % от объема грунта	219	14,52	14,52	3180	3180	592	–	–
	м2 покрытия полосы и обочин		–	2,03	–	445	133	0,00677	1
8 30-8-7	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-200, фракция свыше 40 мм	13,46	714		9610				
	м3								
	2 Дорожная одежда с ПК 19+68 до ПК 56+94 (ж/д)								
7 Е27-63-12	Укрепление обочин толщиной 12 см грунтощебнем при расходе щебня 40 % от объема грунта	11178	14,52	14,52	162304,56	162304,56	30179	–	–
	м2 покрытия полосы и обочин		–	2,03	–	22691,34	133	0,00677	76
8 30-8-7	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-200, фракция свыше 40 мм (11178х12х0,4х1,28)	686,77	714		490354				
	м3								
	Всего прямые затраты				**1032881,56**	**25596**			**30**
					14472	**25878,34**			**25**
	Стоимость: материалов, тенге				992813,56				
	Накладные расходы, тенге				45959				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				64730,5				
	Всего по смете				**1143571,50**				
	Временные здания и сооружения (4,6 %) К=0,8				42083,43				
	Всего				**1185654,936**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,701 %)				20167,99046				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				11856,549				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4742,620				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 222 422,10**				
	К= 0,997								

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**3 116 612,57**
Налог (2 %)	62 332,25
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3 178 944,82**
НДС (12 %)	381 473,38
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3 560 418,20**

Заказчик:
ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
Руководитель

_____Койшекенов Т.

Подрядчик:
ТОО "ГОАР"
Директор

_____Борян А.А.

Технадзор:
ТОО "Нисан Актобе"
эксперт

_____Кыдыралин Г