«Утверждаю»:

Аким Ауэзовского района г. Алматы

_____ Б.Н. Торгаев

_____ 2013 г.

АКТ

Приемочной комиссии по приемке выполненных работ

г. Алматы «02» октября 2013 г.

Приемочная комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Сальменов К.Р. Заместитель акима Ауэзовского района

Членов комиссии:

Омаров А.М. Начальник коммунально-хозяйственного отдел Ауэзовского района.

От эксплуатирующих организаций:

Адильбекова М.М. Председатель КСК«Байторы»

Ильясов К. Председатель КСК «Каратал»

Кудайбергенова Н.С Председатель КСК «Солнышко»

Шербакова Председатель КСК «Марафат»

Отегенов Б. М. Председатель КСК «Асу»

От подрядной организации:

Омаров С. Т. Директор ТОО «Арай»

Турым А. А. Начальник участка ТОО «Арай»

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком ТОО «Арай» произведены и предъявлены к приемке работы по благоустройству дворовых территорий Ауэзовского района в микрорайоне Тастак 1, Сайна, Утеген Батыра. На общую стоимость 81 854080.00 (восемьдесят один миллион восеммьсот пятьдесят четыре тысячи восемьдесят) тенге 00 тиын включая НДС 12%
2. Работы осуществлены на основании:
   -Договора о государственных закупках работ № 62 от 27 мая 2013 года
   -Протокола об итогах государственных закупок работ от 23 мая 2013 года
3. Сметная документация утверждена Акимом Ауэзовского района.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

Предъявленные работы по благоустройству дворовых территории включая освещение дворов по Ауэзовскому району согласно Договору № 62 от 27 мая 2013 года по следующим адресам:

№ п/п	Адрес дома	Стоимость тенге
1.	Благоустройство внутриплощадочных территорий по адресу: Сайна 16/1, 16/2, 18, 20, 20/1, 24/1, 22, 24, 26, 26/1, 26/2, 28. Утеген Батыра 21, 21/а, 71а, 73, 73б. Тастак-1 дом 1/1б.	81 854080.00
2.	**Всего 9 Дворов.**	**81 854080.00**

на 81 854080.00 (восемьдесят один миллион восеммьсот пятьдесят четыре тысячи восемьдесят) тенге 00 тиын выполнены и приняты в эксплуатацию.

Председатель комиссии Сальменов К.Р

Члены комиссии Омаров А.М.

Адильбекова М.М.

Ильясов К.

Кудайбергенова Н.С

Шербакова

Исламов Е. А

Омаров С. Т.

Турым А. А.

Договор
о государственных закупках работ №62
в соответствии с бюджетной программой
123-аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, ауыла (села), аульного (сельского) округа
011- благоустройство и озеленение населенных пунктов
000- благоустройство и озеленение населенных пунктов
159 – оплата прочих услуг и работ
168 – перечисление поставщику суммы НДС по приобретаемым товарам, услугам и работам

г. Алматы

«27» мая 2013 г.

Коммунальное Государственное Учреждение «Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице акима района Б.Н. Торгаева, действующего на основании Положения с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Арай» (далее ТОО «Арай»)**, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора С.Т. Омарова, действующего на основании Устава с другой стороны, на основании Закона «О государственных закупках» (далее - Закон) и согласно протокола от «23» мая 2013 года об итогах государственных закупок способом из одного источника государственных закупок работ по благоустройству внутридворовых территорий Ауэзовского района города Алматы в 2013году, заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик в течение срока действия настоящего Договора обязуется оказывать Заказчику работы по благоустройству внутридворовых территорий Ауэзовского района города Алматы, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы в порядке и на условиях настоящего договора.

1.2. В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

1) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;

2) «Цена Договора» означает сумму, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств;

3) «Генеральный подрядчик» (далее - Подрядчик) – юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

4) «Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

1.3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) обеспечение исполнения Договора;

3) Аукционная документация;

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Поставщик обязуется оказать, а Заказчик принять и оплатить работы в количестве и качестве в соответствии с аукционной заявкой Поставщика и аукционной документацией Заказчика, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. Форма оплаты перечисление.

2.2. Общая стоимость работ составляет: **81 854 080-00 (Восемьдесят один миллион восемьсот пятьдесят четыре тысячи восемьдесят) тенге 00 тиын** (далее - цена Договора) в том числе по специфике 159 – оплата прочих услуг и работ на сумму в размере **73 084 000-00 (Семьдесят три миллиона восемьдесят четыре тысяч)** тенге 00 тиын и по специфике 168 перечисление поставщику суммы НДС **8 770 080-00 (Восемь миллионов семьсот семьдесят тысяч восемьдесят**) тенге 00 тиын.

2.3. Цены, указанные Заказчиком в Договоре, должны соответствовать ценам, указанным Поставщиком в его письменном обосновании цены на предлагаемые работы.

2.4. Оплата производится путем перечисления после вступления Договора о государственных закупках в силу.

2.5. В дальнейшем расчеты по Договору будут производиться в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания уполномоченными представителями сторон акта выполненных работ по форме №2 согласно плану финансирования по платежам и после сдачи отчета по Казахстанскому содержанию согласно приложению №1.

2.6. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Поставщику в размере 5% от общей суммы договора после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов и подписания акта рабочей комисии о вводе объекта в эксплуатацию и предоставления акта в территориальное подразделение казначейства.

2.7. При секвестре бюджета города Алматы, оплата за оказанные услуги будет произведена по мере выделения бюджетных средств, без применения штрафных санкций и пени к Заказчику.

2.8. Под банковским днем по настоящему Договору понимается период времени, в течение которого банками Республики Казахстан осуществляется прием указаний о переводе денег и распоряжений о приостановлении либо отзыве таких указаний от клиентов банка и передача им сообщений, связанных с поступлением денег в их пользу.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. **Поставщик обязан:**

3.1.1. Оказывать работы лично. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

3.1.2. Сохранять рабочие места.

3.1.3. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, планов, чертежей, моделей, образцов или информации, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің Алматы қаласы бойынша Қазынашылық департаментінің Алматы қаласы қазынашылық басқармасы 16 17 ИЮН 2015 ШН

3.1.4. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.

3.1.5. В рамках данного Договора Поставщик должен предоставить работы, указанные в конкурсной документации.

3.1.6. Цены на сопутствующие услуги должны быть включены в цену Договора.

3.1.7. **Поставщик обязан в течение десяти рабочих дней** со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы договора о государственных закупках из одного источника. Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

2) банковскую гарантию.

3.1.8. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Поставщиком, на цели, не предусмотренные Законом.

3.1.9. Поставщик обязуется обеспечить казахстанское содержание согласно конкурсной заявке (при его наличии).

3.1.10. Работы, поставляемые в рамках данного Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Заказчик обязан принять и оплатить указанные работы на условиях настоящего Договора.

3.2.2. Заказчик имеет право:

3.2.3. Проверять ход и качество оказания услуг, оказываемых Поставщиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

4.3. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанны в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

4.4. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

4.5. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

4.6. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

4.7. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от цены договора за каждый день просрочки.

4.8. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

4.9. Поставщик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Поставщик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

4.10. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством.

4.11. Если в период выполнения Договора Поставщик в любой момент столкнутся с условиями, мешающими своевременному предоставлению услуг, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине (ах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен оценить ситуацию и может, по своему усмотрению, продлить срок выполнения Договора Поставщиком; в этом случае такое продление должно быть подписано сторонами путем внесения поправки в текст Договора.

4.12. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик может расторгнуть настоящий Договор или частично, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств:

а) если Поставщик не может оказать услуги в срок(и), предусмотренные Договором, или в течение периода продления этого Договора, предоставленного Заказчиком;

б) если Поставщик не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору.

4.13. Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

4.14. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

4.15. Рабочая комиссия проводится с участием поставщика.

4.16. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.

4.17. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).

4.18. Из суммы выполненных Поставщиком работ ежемесячно Заказчик удерживает 5 % стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов (далее - Окончательная оплата).

4.19. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Поставщику при условии полного выполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

4.20. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Поставщиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

5.1. Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки товаров.

5.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

6.2. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

7.1. Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых услуг, при условии неизменности цены за единицу услуги, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных услуг. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках товаров, услуг допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных услуг;

2) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на услуги и соответственно суммы договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые услуги изменились в сторону уменьшения.

7.2. Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным данным пунктом.

7.3. Никакие отклонения или изменения (чертежи, проекты или технические спецификации, метод отгрузки, упаковки, место доставки, или Услуги, предоставляемые поставщиком и т.д.) в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами.

7.4. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для оказания услуг, то цена Договора или график оказания услуг, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки в рамках данной статьи должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор подлежит регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан, вступает в силу после внесения Поставщиком обеспечения исполнения Договора и действует до 31 декабря 2013 года.

8.2. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

8.3. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

8.4. Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
Қазынашылық комитетінің Алматы қаласы
Қазынашылық департаменті
Бостандық ауданы бойынша қазынашылық басқармасы
16
17 ИЮН 2013
ШТТ
Жауапты адамның қолы

8.5. Договор о государственных закупках может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона, а также оказания организатором государственных закупок содействия Поставщику, не предусмотренного Законом. Поставщик не имеет права требовать оплату только за те затраты, связанные с расторжением Договора по данным основаниям.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Договор составлен на русском языке по соглашению сторон. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

9.2. В случае заключения договора о государственных закупках с нерезидентом Республики Казахстан допускается оформление договора о государственных закупках в предлагаемой им форме с учетом требований законодательства Республики Казахстан.

9.3. Договор составляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9.4. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

9.5. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

9.6. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

10.1. В целях полного и своевременного исполнения взаимных обязательств по настоящему Договору Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и/или банковских реквизитов, а также о реорганизации или ликвидации своих компаний не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня их изменения.

Заказчик:

КГУ «Аппарат акима Ауэзовского района г.Алматы»

г. Алматы, пр. Алтынсарина, 23
БИН 720340000022
ИИК KZ32070102KSN6001000
ГУ Комитет Казначейства МФ РК
БИК KKMFKZ2A
Тел.:303-25-61

Аким Ауэзовского района

_____ **Б. Торгаев**

М.П.

Поставщик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Арай»

г. Алматы, ул.Папанина, дом 84
БИН 940240001179
БИК ABKZKZKX
ИИК KZ63319A010000450143
АО «БТА Банк»
Тел.: 384-15-21

Директор ТОО «Арай»

_____ **С. Омаров**

М.П.

Дата регистрации в территориальном органе казначейства (для государственных органов* и государственных учреждений): _____

Типовая междуведомственная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета РК
от 16.11.1994г. N 73

Заказчик: Акимат Ауэзовского района города Алматы

Подрядчик: ТОО "Арай"

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых территорий Ауэзовского района г. Алматы

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по договору № 62 от 27.05.2013г.

за сентябрь 2013 года.

Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР	из графы 1					Налог на добавленную стоимость	**ВСЕГО** с учетом НДС
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по стоимости оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Благоустройство дворовых территорий Ауэзовского района г. Алматы : Саина, д.16/1, 16/2, 18	**81 854 080**	**7 136 242**	**6 371 645**						**764 597**	**7 136 242**
	7 136 242	7 136 242	6 371 645						764 597	7 136 242
Всего по стройке										
подлежит к оплате:										**7 136 242**
										7 136 242

Заказчик :

Подрядчик:

Заказчик ГКП Акимат Ауэзовского района города Алматы 41060

Подрядчик ТОО «Арай» форма № 2в

Субподрядчик

Договор

Наименование объекта: Благоустройство дворовых территорий Ауэзовского района г. Алматы (ул. Саина, д.№16/1, №16/2, №18)

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ														
1	E0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании	378	126,89	-	47964	-	63792	0,88	333						
		м		126,89	-	47964	-	133	-	-						
2	E0127-20-2	-Разборка бортовых камней на щебеночном основании (поребрик)	104	91,86	-	9554	-	12706	0,65	68						
		м		91,86	-	9554	-	133	-	-						
3	C01031-A11-11	-Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках	31,74	157,38	-	4995	-	1115	0,74	23						
		т		35,14	-	1115	-	100	-	-						
4	C010333-A30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	31,74	181,69	-	5767	-	1288	0,85	27						
		т		40,57	-	1288	-	100	-	-						
5	E0101-164-2	-Доработка грунта вручную	25,32	251,77	-	6375	-	7204	1,77	45						
		м3		251,77	-	6375	-	113	-	-						
6	E0130-3-2	-Устройство подушек из ПГС	12,66	1110,29	38,95	14056	493	4375	2,23	28						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 для отсыпки пазух бордюров м3	0,5697	302,74 64,69 4,47	14,34 60,22 22,27	3833 37 3	182 34 13	109 15 97	0,07 0,03 0,09	1 - -
8	С010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 м3	0,996975	181,69 40,57	- -	181 40	- -	40 100	0,85 -	1 -
9	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы т	0,5697	154,22 154,22	- -	88 88	- -	99 113	1,12 -	1 -
10	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий м3	633	453,26 124,98	7,63 2,02	286912 79114	4827 1279	106922 133	0,8 0,01	508 4
11	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Бортовой камень БР100.30.18 м3	20,412	27400 -	- -	559289 -	- -	- -	- -	- -
12	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Бортовой камень БР100.20.08 м3	4,08	26700 -	- -	108936 -	- -	- -	- -	- -
13	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ДЛЯ УШИРЕНИЯ ПАРКОВКИ/	559	22,44 1,18	17,92 6,33	12545 662	10016 3536	5583 133	0,01 0,03	6 17
14	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из м2	559	121,79	20,5	68082	11459	9813	0,05	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		песчано-гравийных смесей толщиной 12 см		7,37	5,83	4121	3258	133	0,02	12
15	Е0127-21-1 т.ч. п1.37 К=3 к объему	м2 -Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя/добавить 3см/	1677	7,81 -	- -	13101 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0127-14-2	м2 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	66	878,35 24,59	84,82 13,42	57971 1623	5598 886	3336 133	0,17 0,05	11 3
17	Е0127-101-1-Фрезерование	м3 асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	1096	233,25 6,95	226,14 9,6	255638 7613	247850 10524	24122 133	0,04 0,04	44 42
18	С010333-А30-1	м2 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	109,6	181,69 40,57	- -	19913 4447	- -	4447 100	0,85 -	93 -
19	Е0127-55-1	т -Устройство асфальтобетонных покрытий проездов из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	1046	392,15 28,46	- -	410192 29772	- -	39596 133	0,17 -	173 -
20	Е0127-55-2К-4	м2 -Устройство асфальтобетонных покрытий проездов из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см/добавить 2см/	1046	245,79 18,31	- -	257094 19150	- -	25470 133	0,11 -	112 -
21	Е0127-55-1	м2 -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек, тротуаров из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	179	392,15 28,46	- -	70195 5095	- -	6776 133	0,17 -	30 -
22	Е0127-55-2К-2	м2 -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек, тротуаров	179	122,89	-	21998	-	2179	0,05	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см/добавить 1см/		9,15	-	1639	-	133	-	-
		м2								
23	Е0127-14-1	-Отсыпка игровых площадок отсевом	42	1192,19	78,35	50072	3291	2193	0,17	7
		м3		24,59	14,68	1033	616	133	0,05	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2280955	283568			1546
			Тенге			224526	20293			82
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2280955	-	-		-
		Материалы -	Тенге			51806	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	244818	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1697090	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			30857	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			321073	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	48161	-		161
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			156122	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2758150	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	292979	-		1789
		ИТОГО ПО СМЕТЕ								-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			2758150	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	292979	-		1789
										-

Итого в базовых ценах 2001г: 2758150
Итого с затратами на доп. отпуска-0,4% 2769183
Итого с затратами на выслугу лет-1% 2796764

- перерасчет в текущих ценах 2013г МРП = 1731тенге (1731 : 775) = 2,23355 6246711

Налоги, сборы, обязательные платежи-2% 124934
Итого с учетом данного налога 6371645
НДС - 12% 764597
Всего стоимость строительства: 7136242

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Типовая междуведомственная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета РК
от 16.11.1994г. N 73

Заказчик: Акимат Ауэзовского района города Алматы
Подрядчик: ТОО "Арай"

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых территорий Ауэзовского района г. Алматы

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по договору № 62 от 27.05.2013г.

за август 2013 года.

Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	**ВСЕГО** с учетом НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затра			
				в отчетном месяце	по стоимости оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Благоустройство дворовых территорий Ауэзовского района г. Алматы :	**74 717 838**	**18 701 930**	**14 071 934**						**1 688 632**	**18 701 930**
ул. Утеген Батыра, д.№21, №21а	13 275 013	1 169 237	1 043 962						125 275	1 169 237
ул. Утеген Батыра, д.№71а	2 985 457	816 290	728 830						87 460	816 290
ул. Утеген Батыра, д.№73, №73б	5 304 001	816 290	728 830						87 460	816 290
Тастак-1-д.1,1б	3 272 347	260 280	232 393						27 887	260 280
Саина, д.20	4 146 124	1 134 494	1 012 941						121 553	1 134 494
Саина, д.20/1, 24/1	9 871 349	1 046 714	934 566						112 148	1 046 714
Саина, д.22, 24	6 398 937	1 134 494	1 012 941						121 553	1 134 494
Саина, д.26, 26/1, 26/2, 28	17 486 159	345 680	308 643						37 037	345 680
Освещение Саина	5 105 168	5 105 168	4 558 186						546 982	5 105 168
Освещение Утеген Батыра	3 931 919	3 931 919	3 510 642						421 277	3 931 919
Саина, д.№16/1,№16/2, №18	2 557 940	2 941 364	2 626 218						315 146	2 941 364
Всего по стройке										
подлежит к оплате:										**18 701 930**

18 701 930

Заказчик :

Подрядчик:

Заказчик Акимат Ауезовского района города Алматы форма № 2в

Подрядчик ТОО «Арай»

Наименование объекта: Благоустройство дворовых территорий Ауэзовского района г. Алматы (ул. Саина, д.№26, №26/1, №26/2, №28)

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	У1-14-6	-Стол для настольного тенниса, строительные работы	1	32828,28	483,84	32828	484	7145	35,65	36			
				5844,3	110,26	5844	110	120	0,54	1			
		стол											
2	У1-14-8	-Стол для настольного тенниса, монтаж металлоконструкций	1	6937,85	10,05	6938	10	1114	7,13	7			
				1233,5	4,3	1234	4	90	0,02	-			
		стол											
3	У1-40-13	-Установка для сушки белья, строительные работы	6	2146,59	77,27	12880	464	3753	3,45	21			
				573,05	22,7	3438	136	105	0,11	1			
		установ.											
4	У1-40-14	-Установка для сушки белья, монтаж металлоконструкций	6	9289,6	15,8	55738	95	5646	6,1	37			
				1041,3	4,3	6248	26	90	0,02	-			
		установ.											
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			Тенге			108383	1052			100			
			Тенге			16764	277			1			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			45708	-	-		-			
Материалы -			Тенге			35478	-	-		-			
Всего заработная плата -			Тенге			-	9529	-		-			
Накладные расходы -			Тенге			10899	-	-		-			
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч			-	-	-		5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1635	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3396	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60003	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11164	-		63
										-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			62675	-	-		-
		Материалы -	Тенге			55089	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7511	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6760	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1014	-		3
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4166	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			73602	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8525	-		47
										-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			133605	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19689	-		110
										-

Итого в базовых ценах 2001г: 133605
Итого с затратами на доп. отпуска-0,4% 134139
Итого с затратами на выслугу лет-1% 135475

- перерасчет в текущих ценах 2013г МРП = 1731тенге 302591
(1731 : 775) = 2,23355
Налоги, сборы, обязательные платежи-2% 6052
Итого с учетом данного налога 308643
НДС - 12% 37037
Всего стоимость строительства: 345680

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик Акимат Ауезовского района города Алматы форма № 2в

Подрядчик ТОО «Арай»

Наименование объекта: Благоустройство дворовых территорий Ауэзовского района г. Алматы (мкр. Тастак-1, д."1/1б)

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих строителей				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	У1-21-13	-Качели тип II, строительные работы	1	5501,55	153,2	5502	153	1434	8,05	8
				1330,15	35,67	1330	36	105	0,17	-
		качели								
2	У1-21-14	-Качели тип II, монтаж металлоконструкций	1	20533,19	30,88	20533	31	1972	12,65	13
				2179,92	10,75	2180	11	90	0,04	-
		качели								
3	У1-8-3	-Горка-скат тип IIА, строительные работы	1	10786,35	828,77	10786	829	1371	4,26	4
				700,18	278,9	700	279	140	1,38	1
		горка								
4	У1-8-4	-Горка-скат тип IIА, монтаж металлоконструкций	1	16691,74	28,73	16692	29	2767	17,25	17
				3065,51	8,6	3066	9	90	0,03	-
		горка								
5	У1-19-9	-Качалка тип III, строительные работы	1	5587,08	680,34	5587	680	1099	4,95	5
				819,72	227,01	820	227	105	1,11	1
		качалка								
6	У1-19-10	-Качалка тип III, монтаж металлоконструкций	1	7109,26	10,05	7109	10	716	4,6	5
				790,71	4,3	791	4	90	0,02	-
		качалка								
7	У1-43-3	-Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типа I, строительные	1	9414,65	497	9415	497	1738	9,09	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		работы		1489,54	165,39	1490	165	105	0,81	1
8	У1-49-7	-Урна металическая скамья вариант II, строительные работы	1	5543,84	31,67	5544	32	748	4,26	4
				705,87	6,49	706	6	105	0,03	-
9	У1-49-9	-Урна типа II, монтаж металлоконструкций	1	1525,31	2,88	1525	3	368	2,42	2
		урна		408,73	-	409	-	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			82693	2264			68
			Тенге			11490	737			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге			36833	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			29597	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	5759	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			6390	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	958	-		3
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2593	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			45816	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-	6717	-		37
		Материалы -	Тенге			45859	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			39342	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	6469	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			5822	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	873	-		3
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3101	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			54782	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			-	7342	-		40
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			100598	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
						-	14059	-		77

Итого в базовых ценах 2001г: 100598
Итого с затратами на доп. отпуска-0,4% 101000
Итого с затратами на выслугу лет-1% 102006

- перерасчет в текущих ценах 2013г МРП = 1731тенге (1731 : 775) = 2,23355 227836

Налоги, сборы, обязательные платежи-2% 4557
Итого с учетом данного налога 232393
НДС - 12% 27887
Всего стоимость строительства: 260280

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4.1)

Заказчик Акимат Ауэзовского района города Алматы 41050

Подрядчик ТОО «Арай» форма № 2в

Субподрядчик

Договор

Наименование объекта: Благоустройство дворовых территорий Ауэзовского района г. Алматы (ул. Саина, д.№16/1, №16/2, №18)

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы		Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин	Тенге	%	рабочих-строителей	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			рабочих, обслуживающих машины	
										на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ									
1	Е0127-20-2	-Разборка бортовых камней на щебеночном основании (поребрик)	151	91,86	-	13871	-	18449	0,65	98	
				91,86	-	13871	-	133	-	-	
		м									
		Поднятие колодцев									
2	Е0127-18-4	-Разборка покрытий вокруг люков	0,96	469,33	195,05	451	187	356	1,78	2	
				274,28	4,68	263	4	133	0,02	-	
3	Е0123-24-1	-Демонтаж люков	12	172,9	28,51	2075	342	2422	0,9	11	
		м3		144,38	10,87	1733	130	130	0,06	1	
4	С01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	2,304	27,91	-	64	-	14	0,13	-	
				6,23	-	14	-	100	-	-	
		т									
5	С010333-А30-1	-Транспортировка стоительного мусора на свалку, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2,304	181,69	-	419	-	93	0,85	2	
				40,57	-	93	-	100	-	-	
		т									
6	Е0107-1-1	-Укладка бетонных подкладок	24	347,4	226,83	8338	5444	6660	0,75	18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С143015-64	-Подкладки под люки шт	0,384	120,58 28542	77,64 -	2894 10960	1863 -	140 -	0,29 -	7 -
8	Е0123-24-1	-Установка люков б/у м3	12	318,97 -	40,73 -	3828 -	489 -	3996 -	1,51 -	18 -
9	Е0111-2-9	-Омоноличивание бетоном В15 шт	1,92	240,64 6509,94	15,53 -	2888 12499	186 -	130 1771	0,08 4,84	1 9
10	Е0168-3-1	-Восстановление асфальтобетонного покрытия из м/з а/б смеси м3	9,6	749,86 821,15	- 25,12	1440 7883	- 241	123 2328	- 1,2	- 12
11	У1-24-1	Устройство лестничных сходов -Лестница наружная типа IA, строительные работы м2	4	192,02 56679,28	10,56 5880,95	1843 226717	101 23524	119,7 17806	0,04 13,8	- 55
12	У1-24-2	-Лестница наружная типа IA, монтаж металлоконструкций лестница	4	2258,03 3704,78	1981,47 7,9	9032 14819	7926 32	105 2740	9,66 4,37	39 17
13	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 лестница	46	759,08 45,68	2,15 43,49	3036 2101	9 2000	90 660	0,01 0,01	- 1
14	С010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 м3	80,5	2,15 201,88	12,65 -	99 16251	582 -	97 3629	0,04 0,95	2 76
15	Е0101-85-2	-Вертикальная планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м т	46	45,08 14,19	- 14,19	3629 653	- 653	100 179	- -	- -
16	У1-21-13	-Качели тип II, строительные работы м3	2	- 5501,55	4,02 153,2	- 11003	185 306	97 2868	0,02 8,05	1 16
17	У1-21-14	-Качели тип II, монтаж металлоконструкций качели	2	1330,15 20533,19	35,67 30,88	2660 41066	71 62	105 3943	0,17 12,65	- 25
		качели		2179,92	10,75	4360	22	90	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	У1-8-3	-Горка-скат тип IIА, строительные работы	2	10786,35	828,77	21573	1658	2741	4,26	9
				700,18	278,9	1400	558	140	1,38	3
19	У1-8-4	-Горка-скат тип IIА, монтаж металлоконструкций	2	16691,74	28,73	33383	57	5533	17,25	35
		горка		3065,51	8,6	6131	17	90	0,03	-
20	У1-19-9	-Качалка тип III, строительные работы	3	5587,08	680,34	16761	2041	3297	4,95	15
				819,72	227,01	2459	681	105	1,11	3
21	У1-19-10	-Качалка тип III, монтаж металлоконструкций	3	7109,26	10,05	21328	30	2147	4,6	14
		качалка		790,71	4,3	2372	13	90	0,02	-
22	У1-43-3	-Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типа I, строительные работы	13	9414,65	497	122390	6461	22590	9,09	118
				1489,54	165,39	19364	2150	105	0,81	10
23	У1-49-7	-Урна металическая вариант II, строительные работы	13	5543,84	31,67	72070	412	9724	4,26	55
		скамья		705,87	6,49	9176	84	105	0,03	-
24	У1-49-9	-Урна типа II, монтаж металлоконструкций	13	1525,31	2,88	19829	37	4782	2,42	31
		урна		408,73	-	5314	-	90	-	-
25	У1-38-5	-Песочница деревянная типа II, строительные работы	2	19388,01	493,95	38776	988	9791	24,15	48
				3946,8	132,96	7894	266	120	0,65	1
26	У1-28-1	-Грибок теневой, строительные работы	2	4918,57	8,4	9837	17	5300	14,95	30
		песочн.		2523,68	-	5047	-	105	-	-
27	У1-28-2	-Грибок теневой, монтаж металлоконструкций	2	5178,44	7,9	10357	16	1712	5,52	11
		грибок		948,84	2,15	1898	4	90	0,01	-
28	У1-9-48	-Турник шведская стенка тип II, строительные работы	2	4703,62	153,2	9407	306	1454	4,03	8
				656,54	35,67	1313	71	105	0,17	-
29	У1-9-49	-Турник шведская стенка тип II, монтаж металлоконструкций	2	11682,01	17,95	23364	36	2359	7,59	15
		турник		1304,05	6,45	2608	13	90	0,02	-
30	У1-14-6	-Стол для настольного тенниса, строительные работы	2	32828,28	483,84	65657	968	14291	35,65	71
				5844,3	110,26	11689	221	120	0,54	1
31	У1-14-8	-Стол для настольного тенниса,	2	6937,85	10,05	13876	20	2228	7,13	14
		стол								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		монтаж металлоконструкций								
32	У1-40-13	-Установка для сушки белья, стол	1233,5	4,3	2467	9	90	0,02	-	
		строительные работы	5 2146,59	77,27	10733	386	3128	3,45	17	
33	У1-40-14	-Установка для сушки белья, Установ.	573,05	22,7	2865	114	105	0,11	1	
		монтаж металлоконструкций	5 9289,6	15,8	46448	79	4705	6,1	30	
		Установ.	1041,3	4,3	5207	22	90	0,02	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		908787	46792			883	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		135060	15302			71	
		Материалы -	Тенге		684317	-	-		-	
		Всего заработная плата -	Тенге		495497	-	-		-	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		-	116862	-		-	
		Местные материалы -	Тенге		10960	-	-		-	
		Транспортные расходы -	Тенге		16772	-	-		-	
		Накладные расходы -	Тенге		16734	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		133548	-	-		-	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	-	-		-	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		-	20032	-		67	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		49072	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		866937	-	-		-	
		Сметная заработная плата -	Тенге		-	-	-		-	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		-	136894	-		827	
		Материалы -	Тенге		224470	-	-		-	
		Всего заработная плата -	Тенге		190709	-	-		-	
		Накладные расходы -	Тенге		-	33500	-		-	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		30150	-	-		-	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	-	-		-	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		-	4522	-		15	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		15277	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		269897	-	-		-	
		Сметная заработная плата -	Тенге		-	-	-		-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		-	38022	-		209	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		1136834	-	-		-	
		Сметная заработная плата -	Тенге		-	-	-		-	
					-	174916	-		1036	

Итого в базовых ценах 2001г: 1136834
Итого с затратами на доп. отпуска-0,4% 1141381
Итого с затратами на выслугу лет-1% 1152749
- перерасчет в текущих ценах 2013г МРП = 1731тенге (1731 : 775) = 2,23355 2574724
Налоги, сборы, обязательные платежи-2% 51494
Итого с учетом данного налога 2626218
НДС - 12% 315146
Всего стоимость строительства: 2941364

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик Акимат Ауезовского района города Алматы форма № 2в

Подрядчик ТОО «Арай»

Наименование объекта: Благоустройство дворовых территорий Ауэзовского района г. Алматы (ул. Утеген Батыра, д.№21, №21а)

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	У1-21-13	-Качели тип II, строительные работы	1	5501,55	153,2	5502	153	1434	8,05	8						
				1330,15	35,67	1330	36	105	0,17	-						
		качели														
2	У1-21-14	-Качели тип II, монтаж металлоконструкций	1	20533,19	30,88	20533	31	1972	12,65	13						
				2179,92	10,75	2180	11	90	0,04	-						
		качели														
3	У1-8-3	-Горка-скат тип IIА, строительные работы	1	10786,35	828,77	10786	829	1371	4,26	4						
				700,18	278,9	700	279	140	1,38	1						
		горка														
4	У1-8-4	-Горка-скат тип IIА, монтаж металлоконструкций	1	16691,74	28,73	16692	29	2767	17,25	17						
				3065,51	8,6	3066	9	90	0,03	-						
		горка														
5	У1-19-9	-Качалка тип III, строительные работы	2	5587,08	680,34	11174	1361	2198	4,95	10						
				819,72	227,01	1639	454	105	1,11	2						
		качалка														
6	У1-19-10	-Качалка тип III, монтаж металлоконструкций	2	7109,26	10,05	14219	20	1431	4,6	9						
				790,71	4,3	1581	9	90	0,02	-						
		качалка														
7	У1-43-3	-Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типа I, строительные	12	9414,65	497	112976	5964	20852	9,09	109						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		работы		1489,54	165,39	17874	1985	105	0,81	10
8	У1-49-7	скамья -Урна металическая вариант II, строительные работы	12	5543,84	31,67	66526	380	8976	4,26	51
				705,87	6,49	8470	78	105	0,03	-
9	У1-49-9	урна -Урна типа II, монтаж металлоконструкций	12	1525,31	2,88	18304	35	4414	2,42	29
				408,73	-	4905	-	90	-	-
10	У1-38-5	урна -Песочница деревянная типа II, строительные работы	1	19388,01	493,95	19388	494	4896	24,15	24
				3946,8	132,96	3947	133	120	0,65	1
11	У1-28-1	песочн. -Грибок теневой, строительные работы	1	4918,57	8,4	4919	8	2650	14,95	15
				2523,68	-	2524	-	105	-	-
12	У1-28-2	грибок -Грибок теневой, монтаж металлоконструкций	1	5178,44	7,9	5178	8	856	5,52	6
				948,84	2,15	949	2	90	0,01	-
13	У1-9-48	грибок -Турник шведская стенка тип II, строительные работы	1	4703,62	153,2	4704	153	727	4,03	4
				656,54	35,67	657	36	105	0,17	-
14	У1-9-49	турник -Турник шведская стенка тип II, монтаж металлоконструкций	1	11682,01	17,95	11682	18	1179	7,59	8
				1304,05	6,45	1304	6	90	0,02	-
15	У1-14-6	турник -Стол для настольного тенниса, строительные работы	1	32828,28	483,84	32828	484	7145	35,65	36
				5844,3	110,26	5844	110	120	0,54	1
16	У1-14-8	стол -Стол для настольного тенниса, монтаж металлоконструкций	1	6937,85	10,05	6938	10	1114	7,13	7
				1233,5	4,3	1234	4	90	0,02	-
		стол								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			362348	9976			349
			Тенге			58204	3151			15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			268802	-	-		-
	Материалы -		Тенге			215990	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	46096	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			50249	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		25
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	7537	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			19143	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			338194	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		301
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	53633	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			93545	-	-		-
		Материалы -	Тенге			78177	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15259	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13733	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2060	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6437	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			113715	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		95
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17319	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			451909	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		397
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	70952	-		-

Итого в базовых ценах 2001г:	451909
Итого с затратами на доп. отпуска-0,4%	453717
Итого с затратами на выслугу лет-1%	458236
- перерасчет в текущих ценах 2013г МРП = 1731тенге (1731 : 775) = 2,23355	1023492
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	20470
Итого с учетом данного налога	1043962
НДС - 12%	125275
Всего стоимость строительства:	1169237

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ «Арай» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответ-стью ГОРОД АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Курылыс Консалт LTD

Заказчик Акимат Ауезовского района города Алматы

Подрядчик ТОО «Арай»

Форма № 2в

Наименование объекта: Благоустройство дворовых территорий Ауэзовского района г. Алматы (ул. Саина, д.№22, №24)

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	У1-21-13	-Качели тип II, строительные работы	1 качели	5501,55	153,2	5502	153	1434	8,05	8		
				1330,15	35,67	1330	36	105	0,17	-		
2	У1-21-14	-Качели тип II, монтаж металлоконструкций	1 качели	20533,19	30,88	20533	31	1972	12,65	13		
				2179,92	10,75	2180	11	90	0,04	-		
3	У1-8-3	-Горка-скат тип IIА, строительные работы	1 горка	10786,35	828,77	10786	829	1371	4,26	4		
				700,18	278,9	700	279	140	1,38	1		
4	У1-8-4	-Горка-скат тип IIА, монтаж металлоконструкций	1 горка	16691,74	28,73	16692	29	2767	17,25	17		
				3065,51	8,6	3066	9	90	0,03	-		
5	У1-19-9	-Качалка тип III, строительные работы	2 качалка	5587,08	680,34	11174	1361	2198	4,95	10		
				819,72	227,01	1639	454	105	1,11	2		
6	У1-19-10	-Качалка тип III, монтаж металлоконструкций	2 качалка	7109,26	10,05	14219	20	1431	4,6	9		
				790,71	4,3	1581	9	90	0,02	-		
7	У1-43-3	-Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типа I, строительные	10 секция	9414,65	497	94147	4970	17377	9,09	91		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		работы		1489,54	165,39	14895	1654	105	0,81	8
8	У1-49-7	-Урна металическая вариант II, строительные работы	скамья 10	5543,84	31,67	55438	317	7480	4,26	43
				705,87	6,49	7059	65	105	0,03	-
9	У1-49-9	-Урна типа II, монтаж металлоконструкций	урна 10	1525,31	2,88	15253	29	3679	2,42	24
				408,73	-	4087	-	90	-	-
10	У1-38-5	-Песочница деревянная типа II, строительные работы	урна 1	19388,01	493,95	19388	494	4896	24,15	24
				3946,8	132,96	3947	133	120	0,65	1
11	У1-28-1	-Грибок теневой, строительные работы	песочн. 1	4918,57	8,4	4919	8	2650	14,95	15
				2523,68	-	2524	-	105	-	-
12	У1-28-2	-Грибок теневой, монтаж металлоконструкций	грибок 1	5178,44	7,9	5178	8	856	5,52	6
				948,84	2,15	949	2	90	0,01	-
13	У1-9-48	-Турник шведская стенка тип II, строительные работы	грибок 1	4703,62	153,2	4704	153	727	4,03	4
				656,54	35,67	657	36	105	0,17	-
14	У1-9-49	-Турник шведская стенка тип II, монтаж металлоконструкций	турник 1	11682,01	17,95	11682	18	1179	7,59	8
				1304,05	6,45	1304	6	90	0,02	-
15	У1-14-6	-Стол для настольного тенниса, строительные работы	турник 1	32828,28	483,84	32828	484	7145	35,65	36
				5844,3	110,26	5844	110	120	0,54	1
16	У1-14-8	-Стол для настольного тенниса, монтаж металлоконструкций	стол 1	6937,85	10,05	6938	10	1114	7,13	7
				1233,5	4,3	1234	4	90	0,02	-
17	У1-40-13	-Установка для сушки белья, строительные работы	стол 2	2146,59	77,27	4293	155	1251	3,45	7
				573,05	22,7	1146	45	105	0,11	-
18	У1-40-14	-Установка для сушки белья, монтаж металлоконструкций	установ. 2	9289,6	15,8	18579	32	1882	6,1	12
				1041,3	4,3	2083	9	90	0,02	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			352253	9099			337
			Тенге			56224	2861			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			243179	-	-		-
		Материалы -	Тенге			194514	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	42553	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			46528	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6979	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17382	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			307089	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		278
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49532	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			109074	-	-		-
		Материалы -	Тенге			92415	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16533	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14879	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2232	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7437	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			131391	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		103
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18765	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			438480	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		382
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	68297	-		-

Итого в базовых ценах 2001г:	438480
Итого с затратами на доп. отпуска-0,4%	440234
Итого с затратами на выслугу лет-1%	444619
- перерасчет в текущих ценах 2013г МРП = 1731тенге (1731 : 775) = 2,23355	993079
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	19862
Итого с учетом данного налога	1012941
НДС - 12%	121553
Всего стоимость строительства:	1134494

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик Акимат Ауезовского района города Алматы

Подрядчик ТОО «Арай»

Форма № 2в

Наименование объекта: Благоустройство дворовых территорий Ауэзовского района г. Алматы (ул. Саина, д.№20)

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11
1	У1-21-13	-Качели тип II, строительные работы	1 качели	5501,55	1330,15	153,2	35,67	5502	1330	153	36	1434 105	8,05	8	-
2	У1-21-14	-Качели тип II, монтаж металлоконструкций	1 качели	20533,19	2179,92	30,88	10,75	20533	2180	31	11	1972 90	12,65	13	-
3	У1-8-3	-Горка-скат тип IIА, строительные работы	1 горка	10786,35	700,18	828,77	278,9	10786	700	829	279	1371 140	4,26	4	1
4	У1-8-4	-Горка-скат тип IIА, монтаж металлоконструкций	1 горка	16691,74	3065,51	28,73	8,6	16692	3066	29	9	2767 90	17,25	17	-
5	У1-19-9	-Качалка тип III, строительные работы	2 качалка	5587,08	819,72	680,34	227,01	11174	1639	1361	454	2198 105	4,95	10	2
6	У1-19-10	-Качалка тип III, монтаж металлоконструкций	2 качалка	7109,26	790,71	10,05	4,3	14219	1581	20	9	1431 90	4,6	9	-
7	У1-43-3	-Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типа I, строительные	10	9414,65		497		94147		4970		17377	9,09	91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		работы		1489,54	165,39	14895	1654	105	0,81	8
8	У1-49-7	-Урна металическая вариант II, скамья строительные работы	10	5543,84	31,67	55438	317	7480	4,26	43
				705,87	6,49	7059	65	105	0,03	-
9	У1-49-9	-Урна типа II, монтаж металлоконструкций урна	10	1525,31	2,88	15253	29	3679	2,42	24
				408,73	-	4087	-	90	-	-
10	У1-38-5	-Песочница деревянная типа II, строительные работы урна	1	19388,01	493,95	19388	494	4896	24,15	24
				3946,8	132,96	3947	133	120	0,65	1
11	У1-28-1	-Грибок теневой, строительные работы песочн.	1	4918,57	8,4	4919	8	2650	14,95	15
				2523,68	-	2524	-	105	-	-
12	У1-28-2	-Грибок теневой, монтаж металлоконструкций грибок	1	5178,44	7,9	5178	8	856	5,52	6
				948,84	2,15	949	2	90	0,01	-
13	У1-9-48	-Турник шведская стенка тип II, строительные работы грибок	1	4703,62	153,2	4704	153	727	4,03	4
				656,54	35,67	657	36	105	0,17	-
14	У1-9-49	-Турник шведская стенка тип II, монтаж металлоконструкций турник	1	11682,01	17,95	11682	18	1179	7,59	8
				1304,05	6,45	1304	6	90	0,02	-
15	У1-14-6	-Стол для настольного тенниса, строительные работы турник	1	32828,28	483,84	32828	484	7145	35,65	36
				5844,3	110,26	5844	110	120	0,54	1
16	У1-14-8	-Стол для настольного тенниса, монтаж металлоконструкций стол	1	6937,85	10,05	6938	10	1114	7,13	7
				1233,5	4,3	1234	4	90	0,02	-
17	У1-40-13	-Установка для сушки белья, строительные работы стол	2	2146,59	77,27	4293	155	1251	3,45	7
				573,05	22,7	1146	45	105	0,11	-
18	У1-40-14	-Установка для сушки белья, монтаж металлоконструкций установ.	2	9289,6	15,8	18579	32	1882	6,1	12
				1041,3	4,3	2083	9	90	0,02	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			352253	9099			337
			Тенге			56224	2861			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			243179	-	-		-
		Материалы -	Тенге			194514	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	42553	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			46528	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6979	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17382	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			307089	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		278
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49532	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			109074	-	-		-
		Материалы -	Тенге			92415	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16533	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14879	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2232	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7437	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			131391	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		103
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18765	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			438480	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		382
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	68297	-		-

Итого в базовых ценах 2001г:	438480
Итого с затратами на доп. отпуска-0,4%	440234
Итого с затратами на выслугу лет-1%	444619
- перерасчет в текущих ценах 2013г МРП = 1731тенге (1731 : 775) = 2,23355	993079
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	19862
Итого с учетом данного налога	1012941
НДС - 12%	121553
Всего стоимость строительства:	1134494

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик Акимат Ауезовского района города Алматы

Подрядчик ТОО «Арай» форма № 2в

Наименование объекта: Благоустройство дворовых территорий Ауэзовского района г. Алматы (ул. Саина, д.№20/1, №24/1)

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих-строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	У1-21-13	-Качели тип II, строительные работы	1 качели	5501,55	153,2	5502	153	1434	8,05	8				
				1330,15	35,67	1330	36	105	0,17	-				
2	У1-21-14	-Качели тип II, монтаж металлоконструкций	1 качели	20533,19	30,88	20533	31	1972	12,65	13				
				2179,92	10,75	2180	11	90	0,04	-				
3	У1-8-3	-Горка-скат тип IIA, строительные работы	1 горка	10786,35	828,77	10786	829	1371	4,26	4				
				700,18	278,9	700	279	140	1,38	1				
4	У1-8-4	-Горка-скат тип IIA, монтаж металлоконструкций	1 горка	16691,74	28,73	16692	29	2767	17,25	17				
				3065,51	8,6	3066	9	90	0,03	-				
5	У1-19-9	-Качалка тип III, строительные работы	2 качалка	5587,08	680,34	11174	1361	2198	4,95	10				
				819,72	227,01	1639	454	105	1,11	2				
6	У1-19-10	-Качалка тип III, монтаж металлоконструкций	2 качалка	7109,26	10,05	14219	20	1431	4,6	9				
				790,71	4,3	1581	9	90	0,02	-				
7	У1-43-3	-Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типа I, строительные	7	9414,65	497	65903	3479	12164	9,09	64				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		работы		1489,54	165,39	10427	1158	105	0,81	6
8	У1-49-7	скамья -Урна металическая вариант II, строительные работы	7	5543,84	31,67	38807	222	5236	4,26	30
				705,87	6,49	4941	45	105	0,03	-
9	У1-49-9	урна -Урна типа II, монтаж металлоконструкций	7	1525,31	2,88	10677	20	2575	2,42	17
				408,73	-	2861	-	90	-	-
10	У1-38-5	урна -Песочница деревянная типа II, строительные работы	1	19388,01	493,95	19388	494	4896	24,15	24
				3946,8	132,96	3947	133	120	0,65	1
11	У1-28-1	песочн. -Грибок теневой, строительные работы	1	4918,57	8,4	4919	8	2650	14,95	15
				2523,68	-	2524	-	105	-	-
12	У1-28-2	грибок -Грибок теневой, монтаж металлоконструкций	1	5178,44	7,9	5178	8	856	5,52	6
				948,84	2,15	949	2	90	0,01	-
13	У1-9-48	грибок -Турник шведская стенка тип II, строительные работы	1	4703,62	153,2	4704	153	727	4,03	4
				656,54	35,67	657	36	105	0,17	-
14	У1-9-49	турник -Турник шведская стенка тип II, монтаж металлоконструкций	1	11682,01	17,95	11682	18	1179	7,59	8
				1304,05	6,45	1304	6	90	0,02	-
15	У1-14-6	турник -Стол для настольного тенниса, строительные работы	1	32828,28	483,84	32828	484	7145	35,65	36
				5844,3	110,26	5844	110	120	0,54	1
16	У1-14-8	стол -Стол для настольного тенниса, монтаж металлоконструкций	1	6937,85	10,05	6938	10	1114	7,13	7
				1233,5	4,3	1234	4	90	0,02	-
17	У1-40-13	стол -Установка для сушки белья, строительные работы	4	2146,59	77,27	8586	309	2502	3,45	14
				573,05	22,7	2292	91	105	0,11	-
18	У1-40-14	установ. -Установка для сушки белья, монтаж металлоконструкций	4	9289,6	15,8	37158	63	3764	6,1	24
		установ.		1041,3	4,3	4165	17	90	0,02	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			325674	7691			309
			Тенге			51641	2400			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			202596	-	-		-
		Материалы -	Тенге			160803	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	36643	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			40323	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6048	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14575	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			257494	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		240
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42691	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			123077	-	-		-
		Материалы -	Тенге			105539	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17398	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15658	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2349	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8324	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			147059	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		109
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19746	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			404553	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		348
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	62437	-		-

Итого в базовых ценах 2001г:	404553
Итого с затратами на доп. отпуска-0,4%	406171
Итого с затратами на выслугу лет-1%	410217
- перерасчет в текущих ценах 2013г МРП = 1731тенге (1731 : 775) = 2,23355	916241
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	18325
Итого с учетом данного налога	934566
НДС - 12%	112148
Всего стоимость строительства:	1046714

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик Акимат Ауэзовского района города Алматы

Подрядчик ТОО «Арай»

Субподрядчик

Договор

Форма № 2в

Наименование объекта: Благоустройство дворовых территорий Ауэзовского района г. Алматы (**Наружное освещение на дворы ул. Утеген Батыра, д.№21, №21а, 71а, 73, 73б**)

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	Затраты труда, чел.-ч машинистов, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0109-24-1к-Демонтаж опор однорожковых к=0,3	т	1,26	3933,72	1206,72	4956	1520	3457	16,95	21				
2	Ц0108-595-2-Демонтаж светильников к=0,3	шт	4	2727 217,2	321,56 84,9	3436 869	405 340	90 595	1,14 0,74	1 3				
3	Е0133-108-1-Демонтаж провода к=0,3	1км	0,42	132,3 2116,73	24,3 1293,23	529 889	97 543	95 518	0,14 4,83	1 2				
4	Е0133-111-1-При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-108-1 к=0,3	опора	5,46	823,5 54,34	350,84 37,46	346 297	147 205	105 137	1,34 0,1	1 1				
5	С01031-А18--Погрузка опор, провода	т	1,42	16,88 247,1	6,94 -	92 351	38 -	105 -	0,02 -	-				
6	С01031-А18--Разгрузка опор, провода	т	1,42	- 234,3	- -	- 333	- -	- -	- -	- -				
7	Е010333-А30-Перевозка опор, провода -1	т	1,42	- 225,4	- 225,4	- 320	- 320	- 64	- -	- -				
8	Е0101-165-3-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов	т	12	- 763,31	45,08 -	- 9160	64 -	100 10351	0,95 4,73	1 57				
				763,31	-	9160	-	113	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в грунтах 3 группы								
9	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	10,8	192,26	-	2076	-	2346	1,39	15
					192,26	-	2076	-	113	-	-
10	Е0133-255-2	Обетонирование опор	м3	1,2	6579,82	152,38	7896	183	854	3,81	5
11	Е0133-251-1	Установка стальных опор 1	м3	32	621 1279,88	56,93 871,06	745 40956	68 27874	105 21666	0,28 2,6	- 83
12	С12021-246	Опоры металлические	опора	2,88	408,83 162200	235,99 -	13082 467136	7552 -	105 -	1,67 -	53 -
13	Ц0108-289-1	Заземление одиночное опоры металлической	т	6	- 777,5	- -	- 4665	- -	- 1770	- 2,3	- 14
14	Ц0108-394-2	Монтаж СИП	шт	803	310,5 202,89	- 70,73	1863 162921	- 56792	95 60181	- 0,36	- 286
15	Ц0108-545-7	Устройство зажимов	м	145	58,77 280,6	20,12 26,1	47188 40687	16160 3785	95 35526	0,12 1,5	94 218
16	СПрайс лист	-Зажим поддерживающий	шт	32	254,5 833,86	3,4 -	36903 26684	493 -	95 -	0,02 -	3 -
17	СПрайс лист	-Зажим прокалывающий	шт	64	- 465,61	- -	- 29799	- -	- -	- -	- -
18	СПрайс лист	-Зажим ответвительный	шт	26	- 465,61	- -	- 12106	- -	- -	- -	- -
19	СПрайс лист	-Зажим концевой	шт	13	- 584,12	- -	- 7594	- -	- -	- -	- -
20	СПрайс лист	-СИП	шт	0,803	- 152379,96	- -	- 122361	- -	- -	- -	- -
21	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	1000м	32	- 866,9	- 325,45	- 27741	- 10414	- 18249	- 2,85	- 91
					507,15	93,15	16229	2981	95	0,54	17
22	Ц0108-401-1	Запитка кабелем светильников	шт	80	170,66	87,06	13653	6964	8154	0,51	40
23	С151601-109	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	м	0,08	83,61 16900	23,69 -	6688 1352	1895 -	95 -	0,14 -	11 -
					-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С151703-4	-Светильники тип РКУ07-125-001-У1	1000м 32	4460	-	142720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С151706-88	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ400/10/-4	шт 32	1020	-	32640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	Ц0108-149-1	-Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	шт на 225	207,12	53,25	46602	11980	8087	0,16	36
				25,88	11,96	5822	2691	95	0,07	16
27	Е0133-116-2	-Установка орешковых изоляторов вручную	м 18	1085,67	154,17	19542	2775	16725	5,04	91
				828	56,93	14904	1025	105	0,28	5
28	С11041-48	-Изоляторы стеатитовые 16-528.008-76 ИЛЮТ 757532.006-02	шт ТУ 0,18	12700	-	2286	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	С11011-661	-Проволока биметаллическая сталемедная, марка БСМ-1, d 3,0 мм	100шт 24,98	114	-	2848	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	С151601-135	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	кг 0,225	60200	-	13545	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	1000м Тенге	1244983	123695		963
	Тенге	159064	33616		203
Стоимость монтажных работ -	Тенге	510408	-	-	-
Материалы -	Тенге	93503	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	156091	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	192543	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	149942	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	75
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	22491	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	39621	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	699971	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1003
Сметная заработная плата -	Тенге	-	178583	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	221526	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	12114	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	201391	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	6968	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			13615	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2042	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14108	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			249250	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		85
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14156	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			513049	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	24475	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			467136	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25123	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3768	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32290	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			570462	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		172
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28244	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1519682	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1260
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	220982	-		-

Итого в базовых ценах 2001г: 1519682
Итого с затратами на доп. отпуска-0,4% 1525761
Итого с затратами на выслугу лет-1% 1540958

- перерасчет в текущих ценах 2013г МРП = 1731тенге 3441806
(1731 : 775) = 2,23355
Налоги, сборы, обязательные платежи-2% 68836
Итого с учетом данного налога 3510642
НДС - 12% 421277
Всего стоимость строительства: 3931919

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик Акимат Ауезовского района города Алматы

Подрядчик ТОО «Арай» форма № 2в

Наименование объекта: Благоустройство дворовых территорий Ауэзовского района г. Алматы (ул. Утеген Батыра, д.№71а)

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	У1-21-13	-Качели тип II, строительные работы	1 качели	5501,55	153,2	5502	153	1434	8,05	8
				1330,15	35,67	1330	36	105	0,17	-
2	У1-21-14	-Качели тип II, монтаж металлоконструкций	1 качели	20533,19	30,88	20533	31	1972	12,65	13
				2179,92	10,75	2180	11	90	0,04	-
3	У1-8-3	-Горка-скат тип IIА, строительные работы	1 горка	10786,35	828,77	10786	829	1371	4,26	4
				700,18	278,9	700	279	140	1,38	1
4	У1-8-4	-Горка-скат тип IIА, монтаж металлоконструкций	1 горка	16691,74	28,73	16692	29	2767	17,25	17
				3065,51	8,6	3066	9	90	0,03	-
5	У1-19-9	-Качалка тип III, строительные работы	2 качалка	5587,08	680,34	11174	1361	2198	4,95	10
				819,72	227,01	1639	454	105	1,11	2
6	У1-19-10	-Качалка тип III, монтаж металлоконструкций	2 качалка	7109,26	10,05	14219	20	1431	4,6	9
				790,71	4,3	1581	9	90	0,02	-
7	У1-43-3	-Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типа I, строительные	4	9414,65	497	37659	1988	6951	9,09	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		работы		1489,54	165,39	5958	662	105	0,81	3
8	У1-49-7	-Урна металическая вариант II, скамья строительные работы	4	5543,84	31,67	22175	127	2992	4,26	17
				705,87	6,49	2823	26	105	0,03	-
9	У1-49-9	-Урна типа II, монтаж металлоконструкций урна	4	1525,31	2,88	6101	12	1471	2,42	10
				408,73	-	1635	-	90	-	-
10	У1-38-5	-Песочница деревянная типа II, урна строительные работы	1	19388,01	493,95	19388	494	4896	24,15	24
				3946,8	132,96	3947	133	120	0,65	1
11	У1-28-1	-Грибок теневой, строительные песочн. работы	1	4918,57	8,4	4919	8	2650	14,95	15
				2523,68	-	2524	-	105	-	-
12	У1-28-2	-Грибок теневой, монтаж металлоконструкций грибок	1	5178,44	7,9	5178	8	856	5,52	6
				948,84	2,15	949	2	90	0,01	-
13	У1-9-48	-Турник шведская стенка тип II, строительные работы грибок	1	4703,62	153,2	4704	153	727	4,03	4
				656,54	35,67	657	36	105	0,17	-
14	У1-9-49	-Турник шведская стенка тип II, монтаж металлоконструкций турник	1	11682,01	17,95	11682	18	1179	7,59	8
				1304,05	6,45	1304	6	90	0,02	-
15	У1-14-6	-Стол для настольного тенниса, строительные работы турник	1	32828,28	483,84	32828	484	7145	35,65	36
				5844,3	110,26	5844	110	120	0,54	1
16	У1-14-8	-Стол для настольного тенниса, монтаж металлоконструкций стол	1	6937,85	10,05	6938	10	1114	7,13	7
				1233,5	4,3	1234	4	90	0,02	-
17	У1-40-13	-Установка для сушки белья, строительные работы стол	2	2146,59	77,27	4293	155	1251	3,45	7
				573,05	22,7	1146	45	105	0,11	-
18	У1-40-14	-Установка для сушки белья, монтаж металлоконструкций установ.	2	9289,6	15,8	18579	32	1882	6,1	12
				1041,3	4,3	2083	9	90	0,02	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		253350	5910			242
				Тенге		40600	1830			9
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		153428	-	-		-
		Материалы -		Тенге		121108	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	28349	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			31614	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4742	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11103	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			196145	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		186
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33091	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			99922	-	-		-
		Материалы -	Тенге			85733	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14080	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12672	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1901	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6756	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			119350	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		88
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15981	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			315495	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		273
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49072	-		-

Итого в базовых ценах 2001г:	315495
Итого с затратами на доп. отпуска-0,4%	316757
Итого с затратами на выслугу лет-1%	319912
- перерасчет в текущих ценах 2013г МРП = 1731тенге (1731 : 775) = 2,23355	714539
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	14291
Итого с учетом данного налога	728830
НДС - 12%	87460
Всего стоимость строительства:	816290

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик ГКП Акимат Ауэзовского района города Алматы 40680

Подрядчик ТОО «Арай» форма № 2в

Субподрядчик

Договор

Наименование объекта: Благоустройство дворовых территорий Ауэзовского района г. Алматы (**Наружное освещение на дворы ул. Саина 16/1, 16/2, 18, 20, 20/1, 22, 24, 24/1, 26, 26/1, 26/2, 28**)

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих-строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11
1	Е0109-24-1к-Демонтаж опор однорожковых к=0,3	т	0,54	3933,72		1206,72		2124		652		1482	16,95	9
2	Ц0108-595-2-Демонтаж светильников к=0,3	шт	4	2727 217,2		321,56 84,9		1473 869		174 340		90 595	1,14 0,74	1 3
3	Е0133-108-1-Демонтаж провода к=0,3	1км	0,54	132,3 2116,73		24,3 1293,23		529 1143		97 698		95 666	0,14 4,83	1 3
4	Е0133-111-1-При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-108-1 к=0,3	опора	7,02	823,5 54,34		350,84 37,46		445 381		189 263		105 176	1,34 0,1	1 1
5	С01031-А18--Погрузка опор, провода 1	т	0,7098	16,88 247,1		6,94 -		118 175		49 -		105 -	0,02 -	- -
6	С01031-А18--Разгрузка опор, провода 2	т	0,7098	- 234,3		- -		- 166		- -		- -	- -	- -
7	Е010333-А30-Перевозка опор, провода -1	т	0,7098	- 225,4		- 225,4		- 160		- 160		- 32	- -	- -
8	Е0101-165-3-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов	т	15,75	- 763,31		45,08 -		- 12022		32 -		100 13585	0,95 4,73	1 74
				763,31		-		12022		-		113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в грунтах 3 группы								
9	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы м3	14,18	192,26 192,26	- -	2726 2726	- -	3081 113	1,39 -	20 -
10	Е0133-255-2	Обетонирование опор м3	1,57	6579,82	152,38	10330	239	1118	3,81	6
11	Е0133-251-1	Установка стальных опор 1 м3	42	621 1279,88	56,93 871,06	975 53755	89 36584	105 28436	0,28 2,6	- 109
12	С12021-246	-Опоры металлические опора	3,78	408,83 162200	235,99 -	17171 613116	9911 -	105 -	1,67 -	70 -
13	Ц0108-289-1	Заземление одиночное опоры металлической т	7	- 310,5	- -	- 2174	- -	- 2065	- 2,3	- 16
14	Ц0108-394-2	Монтаж СИП шт	1297	310,5 129,49	- 70,73	2174 167949	- 91730	95 97204	- 0,36	- 462
15	Ц0108-545-7	Устройство зажимов м	204	58,77 280,6	20,12 26,1	76218 57242	26102 5324	95 49981	0,12 1,5	151 306
16	СПрайс лист	-Зажим поддерживающий шт	42	254,5 833,86	3,4 -	51918 35022	694 -	95 -	0,02 -	4 -
17	СПрайс лист	-Зажим прокалывающий шт	84	- 465,61	- -	- 39111	- -	- -	- -	- -
18	СПрайс лист	-Зажим ответвительный шт	52	- 465,61	- -	- 24212	- -	- -	- -	- -
19	СПрайс лист	-Зажим концевой шт	26	- 584,12	- -	- 15187	- -	- -	- -	- -
20	СПрайс лист	-СИП шт	1,297	- 152379,96	- -	- 197637	- -	- -	- -	- -
21	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА 1000м	42	- 832,6 507,15	- 325,45 93,15	- 34969 21300	- 13669 3912	- 23952 95	- 2,85 0,54	- 120 23
22	Ц0108-401-1	Запитка кабелем светильников шт	105	170,66	87,06	17919	9141	10703	0,51	53
23	С151601-109	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 м	0,105	83,61 16900 -	23,69 - -	8779 1775 -	2487 - -	95 - -	0,14 - -	14 - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С151703-4	-Светильники тип РКУ07-125-001-У1 1000м	42	4460	-	187320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С151706-88	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ400/10/-4 шт	42	1020	-	42840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	Ц0108-149-1	-Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг шт	220	207,12	53,25	45566	11714	7907	0,16	35
				25,88	11,96	5693	2631	95	0,07	15
27	Е0133-116-2	-Установка орешковых изоляторов вручную м	18	1085,67	154,17	19542	2775	16725	5,04	91
				828	56,93	14904	1025	105	0,28	5
28	С11041-48	-Изоляторы стеатитовые ТУ 16-528.008-76 ИЛЮТ 757532.006-02 шт	0,18	12700	-	2286	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	С11011-661	-Проволока биметаллическая сталемедная, марка БСМ-1, d 3,0 мм 100шт	24,42	114	-	2784	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	С151601-135	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2 кг	0,22	60200	-	13244	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1603748	173289			1308
	Тенге	216444	47393			286
Стоимость монтажных работ -	Тенге	595219	-	-		-
Материалы -	Тенге	30023	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	219264	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	247465	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	209974	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	31496	-		105
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	48312	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	853504	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	250760	-		1409
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	339533	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	15845	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	313953	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	9116	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			17815	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2672	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21441	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			378789	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		110
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18517	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			668995	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	28728	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			613116	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			29918	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4488	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41935	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			740848	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		204
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33216	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1973142	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1723
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	302493	-		-

Итого в базовых ценах 2001г:	1973142
Итого с затратами на доп. отпуска-0,4%	1981035
Итого с затратами на выслугу лет-1%	2000766
- перерасчет в текущих ценах 2013г МРП = 1731тенге (1731 : 775) = 2,23355	4468810
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	89376
Итого с учетом данного налога	4558186
НДС - 12%	546982
Всего стоимость строительства:	5105168

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик Акимат Ауезовского района города Алматы форма № 2в

Подрядчик ТОО «Арай»

Наименование объекта: Благоустройство дворовых территорий Ауэзовского района г. Алматы (ул. Утеген Батыра, д.№73, №73б)

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего, ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	У1-21-13	-Качели тип II, строительные работы	1	5501,55	153,2	5502	153	1434	8,05	8
				1330,15	35,67	1330	36	105	0,17	-
		качели								
2	У1-21-14	-Качели тип II, монтаж металлоконструкций	1	20533,19	30,88	20533	31	1972	12,65	13
				2179,92	10,75	2180	11	90	0,04	-
		качели								
3	У1-8-3	-Горка-скат тип IIА, строительные работы	1	10786,35	828,77	10786	829	1371	4,26	4
				700,18	278,9	700	279	140	1,38	1
		горка								
4	У1-8-4	-Горка-скат тип IIА, монтаж металлоконструкций	1	16691,74	28,73	16692	29	2767	17,25	17
				3065,51	8,6	3066	9	90	0,03	-
		горка								
5	У1-19-9	-Качалка тип III, строительные работы	2	5587,08	680,34	11174	1361	2198	4,95	10
				819,72	227,01	1639	454	105	1,11	2
		качалка								
6	У1-19-10	-Качалка тип III, монтаж металлоконструкций	2	7109,26	10,05	14219	20	1431	4,6	9
				790,71	4,3	1581	9	90	0,02	-
		качалка								
7	У1-43-3	-Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типа I, строительные	4	9414,65	497	37659	1988	6951	9,09	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		работы		1489,54	165,39	5958	662	105	0,81	3
8	У1-49-7	-Урна металическая вариант II, строительные работы	скамья 4	5543,84	31,67	22175	127	2992	4,26	17
				705,87	6,49	2823	26	105	0,03	-
9	У1-49-9	-Урна типа II, монтаж металлоконструкций	урна 4	1525,31	2,88	6101	12	1471	2,42	10
				408,73	-	1635	-	90	-	-
10	У1-38-5	-Песочница деревянная типа II, строительные работы	урна 1	19388,01	493,95	19388	494	4896	24,15	24
				3946,8	132,96	3947	133	120	0,65	1
11	У1-28-1	-Грибок теневой, строительные работы	песочн. 1	4918,57	8,4	4919	8	2650	14,95	15
				2523,68	-	2524	-	105	-	-
12	У1-28-2	-Грибок теневой, монтаж металлоконструкций	грибок 1	5178,44	7,9	5178	8	856	5,52	6
				948,84	2,15	949	2	90	0,01	-
13	У1-9-48	-Турник шведская стенка тип II, строительные работы	грибок 1	4703,62	153,2	4704	153	727	4,03	4
				656,54	35,67	657	36	105	0,17	-
14	У1-9-49	-Турник шведская стенка тип II, монтаж металлоконструкций	турник 1	11682,01	17,95	11682	18	1179	7,59	8
				1304,05	6,45	1304	6	90	0,02	-
15	У1-14-6	-Стол для настольного тенниса, строительные работы	турник 1	32828,28	483,84	32828	484	7145	35,65	36
				5844,3	110,26	5844	110	120	0,54	1
16	У1-14-8	-Стол для настольного тенниса, монтаж металлоконструкций	стол 1	6937,85	10,05	6938	10	1114	7,13	7
				1233,5	4,3	1234	4	90	0,02	-
17	У1-40-13	-Установка для сушки белья, строительные работы	стол 2	2146,59	77,27	4293	155	1251	3,45	7
				573,05	22,7	1146	45	105	0,11	-
18	У1-40-14	-Установка для сушки белья, монтаж металлоконструкций	установ. 2	9289,6	15,8	18579	32	1882	6,1	12
				1041,3	4,3	2083	9	90	0,02	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	установ. Тенге			253350	5910			242
			Тенге			40600	1830			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			153428	-	-		-
		Материалы -	Тенге			121108	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	28349	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			31614	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4742	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11103	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			196145	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		186
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33091	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			99922	-	-		-
		Материалы -	Тенге			85733	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14080	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12672	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1901	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6756	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			119350	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		88
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15981	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			315495	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		273
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49072	-		-

Итого в базовых ценах 2001г:	315495
Итого с затратами на доп. отпуска-0,4%	316757
Итого с затратами на выслугу лет-1%	319912
- перерасчет в текущих ценах 2013г МРП = 1731тенге	714539
(1731 : 775) = 2,23355	
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	14291
Итого с учетом данного налога	728830
НДС - 12%	87460
Всего стоимость строительства:	816290

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Типовая междуведомственная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета РК
от 16.11.1994г. N 73

Заказчик: Акимат Ауезовского района города Алматы

Подрядчик: ТОО "Арай"

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых территорий Ауэзовского района г. Алматы

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по договору №_____ от _____.2013г.
за июль 2013 года.

Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	**ВСЕГО** с учетом НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затрат			
				в отчетном месяце	по стоимости оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Благоустройство дворовых территорий Ауэзовского района г. Алматы :	**56 015 908**	**21 774 721**	**19 441 715**						**2 333 006**	**21 774 721**
ул. Утеген Батыра, д.№21, №21а	12 105 776	12 105 776	10 808 729						1 297 047	12 105 776
ул. Утеген Батыра, д.№71а	2 169 167	2 169 167	1 936 756						232 411	2 169 167
ул. Утеген Батыра, д.№73, №73б	4 487 711	4 487 711	4 006 885						480 826	4 487 711
Тастак-1-д.1,1б	3 012 067	3 012 067	2 689 346						322 721	3 012 067
Всего по стройке										**21 774 721**
подлежит к оплате										**21 774 721**

Заказчик :

Подрядчик:

Заказчик Акимат Ауезовского района города Алматы

Подрядчик ТОО «Арай» форма № 2в

Наименование объекта: Благоустройство дворовых территорий Ауэзовского района г. Алматы (ул. Утеген Батыра, д.№21, №21а)

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ														
1	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании	761	141,28		-		107512		-		142991	0,88	671		
		м		141,28		-		107512		-		133	-	-		
2	Е0127-20-2	-Разборка бортовых камней на щебеночном основании (поребрик)	280	91,86		-		25721		-		34209	0,65	182		
		м		91,86		-		25721		-		133	-	-		
3	С01031-А11-11	--Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках	199,67	157,38		-		31425		-		7017	0,74	147		
		т		35,14		-		7017		-		100	-	-		
4	С010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	199,67	181,69		-		36278		-		8101	0,85	170		
				40,57		-		8101		-		100	-	-		
5	Е0101-164-2-	-Доработка грунта вручную	40,96	251,77		-		10312		-		11653	1,77	73		
		м3		251,77		-		10312		-		113	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0130-3-2	-Устройство подушек из ПГС	20,48	1110,29	38,95	22739	798	7078	2,23	46
		м3		302,74	14,34	6200	294	109	0,07	1
7	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 для отсыпки пазух бордюров	0,9216	64,69	60,22	60	55	24	0,03	-
				4,47	22,27	4	21	97	0,09	-
		м3								
8	С010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1,6128	181,69	-	293	-	65	0,85	1
				40,57	-	65	-	100	-	-
		т								
9	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,9216	154,22	-	142	-	161	1,12	1
				154,22	-	142	-	113	-	-
		м3								
10	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	1024	453,26	7,63	464135	7808	172967	0,8	822
				124,98	2,02	127982	2069	133	0,01	7
		м								
11	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Бортовой камень БР100.30.18	41,094	27400	-	1125976	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
12	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Бортовой камень БР100.20.08	4,208	26700	-	112354	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
13	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ДЛЯ УШИРЕНИЯ ПАРКОВКИ/	88	22,44	17,92	1975	1577	879	0,01	1
				1,18	6,33	104	557	133	0,03	3
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	88	121,79	20,5	10718	1804	1545	0,05	4
				7,37	5,83	649	513	133	0,02	2
		м2								
15	Е0127-21-1 т.ч. п1.37 К=3 к объему	-Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя/добавить 3см/	264	7,81	-	2062	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
16	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	217,524	878,35	84,82	191063	18450	10995	0,17	36
				24,59	13,42	5348	2919	133	0,05	10
		м3								
17	Е0127-101-1	-Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	1812,7	233,25	226,14	422806	409925	39897	0,04	73
				6,95	9,6	12591	17406	133	0,04	70
		м2								
18	С010333-А30 -1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	181,27	181,69	-	32935	-	7354	0,85	154
				40,57	-	7354	-	100	-	-
		т								
19	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий проездов из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	1681,003	392,15	-	659210	-	63635	0,17	278
				28,46	-	47846	-	133	-	-
		м2								
20	Е0127-55-2К =4	-Устройство асфальтобетонных покрытий проездов из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см/добавить 2см/	1681,003	245,79	-	413170	-	40932	0,11	179
				18,31	-	30776	-	133	-	-
		м2								
21	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек, тротуаров из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	200,66	392,15	-	78689	-	7596	0,17	33
				28,46	-	5711	-	133	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	E0127-55-2К=2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек, тротуаров из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см/добавить 1см/	200,66	122,89	-	24660	-	2443	0,05	11
				9,15	-	1837	-	133	-	-
23	E0127-14-1	Отсыпка игровых площадок отсевом	30	1192,19	78,35	35766	2351	1567	0,17	5
				24,59	14,68	738	440	133	0,05	2
		м2 / м3								
		Поднятие колодцев								
24	E0127-18-4	Разборка покрытий вокруг люков	0,4	469,33	195,05	188	78	148	1,78	1
				274,28	4,68	110	2	133	0,02	-
25	E0123-24-1	Демонтаж люков	5	172,9	28,51	864	143	1009	0,9	5
				144,38	10,87	722	54	130	0,06	-
26	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,96	27,91	-	27	-	6	0,13	-
		шт / т		6,23	-	6	-	100	-	-
27	С010333-А30-1	Транспортировка стоительного мусора на свалку, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	0,96	181,69	-	174	-	39	0,85	1
				40,57	-	39	-	100	-	-
28	E0107-1-1	Укладка бетонных подкладок	10	347,4	226,83	3474	2268	2775	0,75	7
29	С143015-64	Подкладки под люки	0,16	120,58	77,64	1206	776	140	0,29	3
				28600	-	4576	-	-	-	-
		т / шт		-	-	-	-	-	-	-
30	E0123-24-1	Установка люков б/у	5	318,97	40,73	1595	204	1665	1,51	8
31	E0111-2-9	Омоноличивание бетоном В15	0,8	240,64	15,53	1203	78	130	0,08	-
				6412,13	-	5130	-	642	4,21	3
		м3 / шт								
32	E0168-3-1	Восстановление асфальтобетонного покрытия из м/з а/б смеси	4	652,05	-	522	-	123	-	-
				821,15	25,12	3285	100	970	1,2	5
				192,02	10,56	768	42	119,7	0,04	-
		м2 / м3								
33	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	35	45,68	43,49	1599	1522	502	0,01	1
				2,15	12,65	75	443	97	0,04	2
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	61,25 т	181,69 40,57	- -	11129 2485	- -	2485 100	0,85 -	52 -
35	Е0101-85-2	-Вертикальная планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	35 м3	14,19 -	14,19 4,02	497 -	497 141	137 97	- 0,02	- 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3842539	447579			2970
			Тенге			413147	25754			101
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3842539	-	-		-
		Материалы -	Тенге			78988	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	438901	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2815631	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			112262	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			571487	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		286
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	85723	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			264842	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4678868	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3357
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	524624	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4678868	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3357
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	524624	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3842539	447579			2970
			Тенге			413147	25754			101
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3842539	-	-		-
		Материалы -	Тенге			78988	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	438901	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2815631	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			112262	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			571487	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		286
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	85723	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			264842	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4678868	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3357
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	524624	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4678868	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	524624	-		-

Итого в базовых ценах 2001г:	4678868
Итого с затратами на доп. отпуска-0,4%	4697583
Итого с затратами на выслугу лет-1%	4744372
- перерасчет в текущих ценах 2013г МРП = 1731тенге (1731 : 775) = 2,23355	10596793
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	211936
Итого с учетом данного налога	10808729
НДС - 12%	1297047
Всего стоимость строительства:	12105776

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик Акимат Ауезовского района города Алматы

Подрядчик ТОО «Арай» форма № 2в

Наименование объекта: Благоустройство дворовых территорий Ауэзовского района г. Алматы (ул. Утеген Батыра, д.№71а)

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих-строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11
		РАЗДЕЛ 1. РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ													
1	Е0127-20-2	-Разборка бортовых камней на щебеночном основании (поребрик)	223	91,86		-		20485		-		27245	0,65	145	
				91,86		-		20485		-		133	-	-	
2	С01031-А11-11	--Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках	8,474	157,38		-		1334		-		298	0,74	6	
		м		35,14		-		298		-		100	-	-	
3	С010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	8,474	181,69		-		1540		-		344	0,85	7	
		т		40,57		-		344		-		100	-	-	
4	Е0101-164-2	-Разработка грунта вручную для установки дорожного бордюра	55,75	251,77		-		14036		-		15861	1,77	99	
		м3		251,77		-		14036		-		113	-	-	
5	Е0101-164-2	-Доработка грунта вручную	8,92	251,77		-		2246		-		2538	1,77	16	
		м3		251,77		-		2246		-		113	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0130-3-2	-Устройство подушек из ПГС	4,46	1110,29	38,95	4952	174	1541	2,23	10
7	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 для отсыпки пазух бордюров (м3)	0,2007	302,74 64,69 4,47	14,34 60,22 22,27	1350 13 1	64 12 4	109 5 97	0,07 0,03 0,09	- - -
8	С010333-А30-1	-Перевозка разработанного грунта, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (м3)	0,351225	181,69 40,57	- -	64 14	- -	14 100	0,85 -	- -
9	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы (т)	0,2007	154,22 154,22	- -	31 31	- -	35 113	1,12 -	- -
10	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий (м3)	215,5	453,26 124,98	7,63 2,02	97677 26934	1643 435	36401 133	0,8 0,01	173 2
11	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Бортовой камень БР100.20.08 (м)	3,568	26700 -	- -	95266 -	- -	- -	- -	- -
12	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ДЛЯ УШИРЕНИЯ ПАРКОВКИ/	91	22,44 1,18	17,92 6,33	2042 108	1630 576	909 133	0,01 0,03	1 3
13	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см (м2)	91	121,79 7,37	20,5 5,83	11083 671	1865 530	1597 133	0,05 0,02	4 2
14	Е0127-21-1 т.ч. п1.37 К=3 к объему	-Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя/добавить 3см/ (м2)	273	7,81 -	- -	2133 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м2	45,9	878,35	84,82	40316	3893	2320	0,17	8
				24,59	13,42	1129	616	133	0,05	2
16	E0127-101-1	-Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см м3	382,5	233,25	226,14	89217	86499	8419	0,04	15
				6,95	9,6	2657	3673	133	0,04	15
17	C010333-A30-1	-Перевозка разработанного покрытия, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 м2	38,25	181,69	-	6950	-	1552	0,85	33
				40,57	-	1552	-	100	-	-
18	E0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий проездов из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см т	358,44	392,15	-	140563	-	13569	0,17	59
				28,46	-	10202	-	133	-	-
19	E0127-55-2К=4	-Устройство асфальтобетонных покрытий проездов из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см/добавить 2см/ м2	358,44	245,79	-	88100	-	8728	0,11	38
				18,31	-	6562	-	133	-	-
20	E0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек, тротуаров из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	29,06	392,15	-	11396	-	1100	0,17	5
				28,46	-	827	-	133	-	-
21	E0127-55-2К=2	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек, тротуаров из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см/добавить 1см/ м2	29,06	122,89	-	3571	-	354	0,05	2
				9,15	-	266	-	133	-	-
22	E0127-14-1	-Отсыпка игровых площадок отсевом м3	9	1192,19	78,35	10730	705	470	0,17	1
				24,59	14,68	221	132	133	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Поднятие колодцев								
23	Е0127-18-4	-Разборка покрытий вокруг люков	0,24	469,33	195,05	113	47	89	1,78	-
				274,28	4,68	66	1	133	0,02	-
		м3								
24	Е0123-24-1	-Демонтаж люков	3	172,9	28,51	519	86	605	0,9	3
				144,38	10,87	433	33	130	0,06	-
		шт								
25	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,576	27,91	-	16	-	4	0,13	-
				6,23	-	4	-	100	-	-
		т								
26	С010333-А30-1	-Транспортировка стоительного мусора на свалку, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	0,576	181,69	-	105	-	23	0,85	-
				40,57	-	23	-	100	-	-
		т								
27	Е0107-1-1	-Укладка бетонных подкладок	6	347,4	226,83	2084	1361	1665	0,75	4
				120,58	77,64	723	466	140	0,29	2
		шт								
28	С143015-64	-Подкладки под люки	0,096	28600	-	2746	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
29	Е0123-24-1	-Установка люков б/у	3	318,97	40,73	957	122	999	1,51	5
				240,64	15,53	722	47	130	0,08	-
		шт								
30	Е0111-2-9	-Омоноличивание бетоном В15	0,48	6412,13	-	3078	-	385	4,21	2
				652,05	-	313	-	123	-	-
		м3								
31	Е0168-3-1	-Восстановление асфальтобетонного покрытия из м/з а/б смеси	2,4	821,15	25,12	1971	60	582	1,2	3
				192,02	10,56	461	25	119,7	0,04	-
		м2								
32	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	17	45,68	43,49	777	739	244	0,01	-
				2,15	12,65	37	215	97	0,04	1
		м3								
33	С010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	29,75	181,69	-	5405	-	1207	0,85	25
				40,57	-	1207	-	100	-	-
		т								
34	Е0101-85-2	-Вертикальная планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	17	14,19	14,19	241	241	66	-	-
				-	4,02	-	68	97	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				661755	99078			666
		----				---	---			---
		Тенге				93922	6886			27
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				661755	-	-		-
	Материалы -	Тенге				16871	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	100808	-		-
	Местные материалы -	Тенге				439912	-	-		-
	Транспортные расходы -	Тенге				15413	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				129170	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		65
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	19375	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				47455	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				838380	-	-		-
	.Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		758
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	120183	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				838380	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		758
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	120183	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				661755	99078			666
		----				---	---			---
		Тенге				93922	6886			27
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				661755	-	-		-
	Материалы -	Тенге				16871	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	100808	-		-
	Местные материалы -	Тенге				439912	-	-		-
	Транспортные расходы -	Тенге				15413	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				129170	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		65
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	19375	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				47455	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				838380	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		758
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	120183	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				838380	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		758
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	120183	-		-

Итого в базовых ценах 2001г: 838380
Итого с затратами на доп. отпуска-0,4% 841734
Итого с затратами на выслугу лет-1% 850118

Перерасчет в текущих ценах 2013г МРП = 1731тенге (1731 : 775) = 2,23355 1898780
Налоги, сборы, обязательные платежи-2% 37976
Итого с учетом данного налога 1936756
НДС - 12% 232411
Всего стоимость строительства: 2169167

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик Акимат Ауезовского района города Алматы форма № 2в

Подрядчик ТОО «Арай»

Наименование объекта: Благоустройство дворовых территорий Ауэзовского района г. Алматы (ул. Утепен Батыра, д.№73, №73б)

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ								
1	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на щебеночном основании (бордюр)	150	141,28	-	21192	-	28185	0,88	132
		м		141,28	-	21192	-	133	-	-
2	Е0127-20-2	-Разборка бортовых камней на щебеночном основании (поребрик)	312	105,64	-	32960	-	43837	0,75	233
		м		105,64	-	32960	-	133	-	-
3	С01031-А11-11	--Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках	17,556	157,38	-	2763	-	617	0,74	13
		т		35,14	-	617	-	100	-	-
4	С010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	17,556	181,69	-	3190	-	712	0,85	15
		т		40,57	-	712	-	100	-	-
5	Е0101-164-2	-Разработка грунта вручную для установки дорожного бордюра	89,75	251,77	-	22596	-	25534	1,77	159
		т		251,77	-	22596	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
6	Е0101-164-2	-Доработка грунта вручную	14,36	251,77	-	3615	-	4085	1,77	25
				251,77	-	3615	-	113	-	-
		м3								
7	Е0130-3-2	-Устройство подушек из ПГС	7,18	1110,29	38,95	7972	280	2482	2,23	16
				302,74	14,34	2174	103	109	0,07	1
		м3								
8	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 для отсыпки пазух бордюров	0,3231	64,69	60,22	21	19	8	0,03	-
				4,47	22,27	1	7	97	0,09	-
		м3								
9	С010333-А30-1	-Перевозка разработанного грунта, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	0,565425	181,69	-	103	-	23	0,85	-
				40,57	-	23	-	100	-	-
		т								
10	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,3231	154,22	-	50	-	56	1,12	-
				154,22	-	50	-	113	-	-
		м3								
11	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	359	473,91	9,53	170134	3422	69832	0,92	331
				143,73	2,53	51599	907	133	0,01	3
		м								
12	С143003-10	-Бортовой камень БР100.30.18	8,1	27400	-	221940	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
13	С143003-9	-Бортовой камень БР100.20.08	3,344	26700	-	89285	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	96,9348	903,25	106,02	87556	10277	5808	0,19	18
				28,28	16,77	2741	1626	133	0,06	6
		м3								
15	Е0127-101-1	-Фрезерование асфальтобетонного покрытия	807,79	290,82	282,68	234925	228343	21478	0,05	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см		7,99	12	6453	9696	133	0,05	39
		м2								
16	С010333-А30-1	Перевозка разработанного покрытия, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	69,5021	181,69	-	12628	-	2820	0,85	59
				40,57	-	2820	-	100	-	-
		т								
17	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий проездов из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	695,021	392,15	-	272554	-	26310	0,17	115
				28,46	-	19782	-	133	-	-
		м2								
18	Е0127-55-2К=4	Устройство асфальтобетонных покрытий проездов из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см/добавить 2см/	695,021	248,53	-	172736	-	19462	0,12	85
				21,05	-	14633	-	133	-	-
		м2								
19	Е0127-14-1	Отсыпка игровых площадок отсевом	8,5	1192,19	78,35	10134	666	444	0,17	1
				24,59	14,68	209	125	133	0,05	-
		м3								
		Поднятие колодцев								
20	Е0127-18-4	Разборка покрытий вокруг люков	0,16	469,33	195,05	75	31	59	1,78	-
				274,28	4,68	44	1	133	0,02	-
		м3								
21	Е0123-24-1	Демонтаж люков	2	172,9	28,51	346	57	404	0,9	2
				144,38	10,87	289	22	130	0,06	-
		шт								
22	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,384	27,91	-	11	-	2	0,13	-
				6,23	-	2	-	100	-	-
		т								
23	С010333-А30-1	Транспортировка стоительного мусора на свалку, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	0,384	181,69	-	70	-	16	0,85	-
				40,57	-	16	-	100	-	-
		т								
24	Е0107-1-1	Укладка бетонных подкладок	4	347,4	226,83	1390	907	1110	0,75	3
				120,58	77,64	482	311	140	0,29	1
		шт								
25	С143015-64	Подкладки под люки	0,064	28600	-	1830	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
26	E0123-24-1	-Установка люков б/у м3	2	318,97	40,73	638	81	666	1,51	3
				240,64	15,53	481	31	130	0,08	-
27	E0111-2-9	-Омоноличивание бетоном В15 шт	0,32	6412,13	-	2052	-	257	4,21	1
				652,05	-	209	-	123	-	-
28	E0168-3-1	-Восстановление асфальтобетонного покрытия из м/з а/б смеси м3	1,6	821,15	25,12	1314	40	388	1,2	2
				192,02	10,56	307	17	119,7	0,04	-
29	E0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м2	18	45,68	43,49	822	783	258	0,01	-
				2,15	12,65	39	228	97	0,04	1
30	C010333-A30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	29,5254	181,69	-	5365	-	1198	0,85	25
				40,57	-	1198	-	100	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1380265	244907			1280

	Тенге	185243	13072			51
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1380265	-	-		-
Материалы -	Тенге	28418	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	198316	-		-
Местные материалы -	Тенге	902956	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	24129	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	256051	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		128
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	38408	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	98179	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1734495	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1459
Сметная заработная плата -	Тенге	-	236723	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1734495	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1459
Сметная заработная плата -	Тенге	-	236723	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1380265	244907			1280

	Тенге	185243	13072			51
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1380265	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			28418	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	198316	-		-
		Местные материалы -	Тенге			902956	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			24129	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			256051	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		128
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	38408	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98179	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1734495	-	-		1459
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	236723	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1734495	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1459
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	236723	-		-

Итого в базовых ценах 2001г: 1734495
Итого с затратами на доп. отпуска-0,4% 1741433
Итого с затратами на выслугу лет-1% 1758778

- перерасчет в текущих ценах 2013г МРП = 1731тенге 3928319
(1731 : 775) = 2,23355
Налоги, сборы, обязательные платежи-2% 78566
Итого с учетом данного налога 4006885
НДС - 12% 480826
Всего стоимость строительства: 4487711

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик Акимат Ауезовского района города Алматы

Подрядчик ТОО «Арай» Форма № 2в

Наименование объекта: Благоустройство дворовых территорий Ауэзовского района г. Алматы (мкр. Тастак-1, д."1/1б)

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ														
1	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании	297	169,53		-		50351		-		66967	1,06	314		
		м		169,53		-		50351		-		133	-	-		
2	Е0127-20-2	-Разборка бортовых камней на бетонном основании (поребрик)	180	110,23		-		19842		-		26390	0,78	140		
		м		110,23		-		19842		-		133	-	-		
3	С01031-А11-11	--Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках	54,87	158,91		-		8720		-		2012	0,77	42		
		т		36,67		-		2012		-		100	-	-		
4	С010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	54,87	183,46		-		10066		-		2323	0,89	49		
				42,34		-		2323		-		100	-	-		
5	Е0101-164-2	-Доработка грунта вручную	8,86	302,12		-		2677		-		3025	2,13	19		
		т		302,12		-		2677		-		113	-	-		
6	Е0130-3-2	-Устройство подушек из ПГС	5,26	1182,69		50,81		6221		267		2190	2,68	14		
		м3														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	E0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 для отсыпки пазух бордюров м3	8	363,29 83,91 5,37	18,7 78,54 29,05	1911 671 43	98 628 232	109 267 97	0,09 0,04 0,12	- - 1
8	C010333-A30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 м3	14	183,46 42,34	- -	2568 593	- -	593 100	0,89 -	12 -
9	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы т	8	185,06 185,06	- -	1480 1480	- -	1673 113	1,34 -	11 -
10	E0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий м3	186	480,57 149,98	9,95 2,64	89387 27896	1850 490	37754 133	0,96 0,01	179 2
11	C143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Бортовой камень БР100.30.18 м3	6,804	27400 -	- -	186430 -	- -	- -	- -	- -
12	C143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Бортовой камень БР100.20.08 м3	0,96	26700 -	- -	25632 -	- -	- -	- -	- -
13	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	57,375	909,08 29,5	110,63 17,5	52159 1693	6347 1004	3587 133	0,2 0,06	11 4
14	E0127-101-2-	-Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана м3	385,5	504,61 13,87	490,48 20,71	194529 5346	189080 7986	17732 133	0,08 0,08	31 32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		350-1000 мм, толщина слоя 5 см								
15	С010333-А30-1	м2 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	38,55	183,46 42,34	- -	7072 1632	- -	1632 100	0,89 -	34 -
16	Е0127-55-1	т -Устройство асфальтобетонных покрытий проездов из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	343,7	426,41 34,16	- -	146555 11739	- -	15613 133	0,2 -	68 -
17	Е0127-55-2К=4	м2 -Устройство асфальтобетонных покрытий проездов из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см/добавить 2см/	343,7	268,81 21,97	- -	92390 7551	- -	10043 133	0,13 -	44 -
18	Е0127-14-1	м2 -Отсыпка игровых площадок отсевом	3	1220,95 29,5	102,2 19,14	3663 89	307 57	194 133	0,2 0,07	1 -
		м3 Поднятие колодцев								
19	Е0127-18-4	-Разборка покрытий вокруг люков	0,08	583,55 329,13	254,42 6,11	47 26	20 -	36 133	2,14 0,02	- -
20	Е0123-24-1	м3 -Демонтаж люков	1	180,41 150,66	29,75 11,34	180 151	30 11	211 130	0,94 0,06	1 -
21	С01031-А26--1	шт -Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,192	28,18 6,5	- -	5 1	- -	1 100	0,14 -	- -
22	С010333-А30-1	т -Транспортировка стоительного мусора на свалку, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	0,192	183,46 42,34	- -	35 8	- -	8 100	0,89 -	- -
23	Е0107-1-1	т -Укладка бетонных подкладок	2	440,55	295,86	881	592	689	0,9	2
24	С143015-64	шт -Подкладки под люки	0,032	144,69 28600	101,27 -	289 915	203 -	140 -	0,37 -	1 -
		м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0123-24-1	-Установка люков б/у	1	379,5	53,13	379	53	402	1,81	2
				288,77	20,25	289	20	130	0,11	-
26	Е0111-2-9	-Омоноличивание бетоном В15	0,16	6542,54	-	1047	-	154	5,05	1
				782,46	-	125	-	123	-	-
27	Е0168-3-1	-Восстановление асфальтобетонного покрытия из м/з а/б смеси	0,8	830,59	26,22	664	21	202	1,26	1
				200,36	11,02	160	9	119,7	0,04	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			904568	199196			978
			Тенге			138228	10112			40
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			904568	-	-		-
		Материалы -	Тенге			15526	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	148340	-		-
		Местные материалы -	Тенге			529721	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			28467	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			193697	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		97
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	29055	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65896	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1164161	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1114
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	177395	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1164161	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1114
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	177395	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			904568	199196			978
			Тенге			138228	10112			40
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			904568	-	-		-
		Материалы -	Тенге			15526	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	148340	-		-
		Местные материалы -	Тенге			529721	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			28467	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			193697	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		97
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	29055	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65896	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1164161	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1114
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	177395	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1164161	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1114
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	177395	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого в базовых ценах 2001г:	1164161
Итого с затратами на доп. отпуска-0,4%	1168817
Итого с затратами на выслугу лет-1%	1180459
- перерасчет в текущих ценах 2013г МРП = 1731тенге (1731 : 775) = 2,23355	2636614
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	52732
Итого с учетом данного налога	2689346
НДС - 12%	322721
Всего стоимость строительства:	3012067

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Типовая междуведомственная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета РК
от 16.11.1994г. N 73

Заказчик: Акимат Ауезовского района города Алматы

Подрядчик: ТОО "Арай"

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых территорий Ауэзовского района г. Алматы

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по договору № 62 от 27.05.2013г.
за июнь 2013 года.

Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затрат			
				в отчетном месяце	по стоимости оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Благоустройство дворовых территорий Ауэзовского района г. Алматы :	**34 241 187**	**34 241 187**	**30 572 488**						**3 668 699**	**34 241 187**
Саина, д.20	3 225 883	3 225 883	2 880 253						345 630	3 225 883
Саина, д.20/1, 24/1	8 479 045	8 479 045	7 570 576						908 469	8 479 045
Саина, д.22, 24	6 756 318	6 756 318	6 032 427						723 891	6 756 318
Саина, д.26, 26/1, 26/2, 28	15 779 941	15 779 941	14 089 233						1 690 708	15 779 941
Всего по стройке										**34 241 187**
Подлежит к оплате:										**34 241 187**

Заказчик :

Подрядчик:

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Арай» Товарищество с ограниченной ответ-стью Город Алматы Республика Казахстан

Заказчик Акимат Ауезовского района города Алматы 41000

Подрядчик ТОО «Арай» Форма № 2в

Наименование объекта: Благоустройство дворовых территорий Ауэзовского района г. Алматы (ул. Саина, д.№26, №26/1, №26/2, №28)

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ								
1	E0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании	808	141,28	-	114152	-	151822	0,88	713
		м		141,28	-	114152	-	133	-	-
2	E0127-20-2	-Разборка бортовых камней на щебеночном основании (поребрик)	504	91,86	-	46298	-	61577	0,65	327
		м		91,86	-	46298	-	133	-	-
3	C01031-A11-11	-Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках	238,6	157,38	-	37552	-	8385	0,74	176
		т		35,14	-	8385	-	100	-	-
4	C010333-A30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	238,6	181,69	-	43352	-	9680	0,85	203
		т		40,57	-	9680	-	100	-	-
5	E0101-164-2	-Разработка грунта вручную для установки дорожного бордюра	35,75	251,77	-	9001	-	10171	1,77	63
		м3		251,77	-	9001	-	113	-	-
6	E0101-164-2	-Доработка грунта вручную	58,2	251,77	-	14653	-	16558	1,77	103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0130-3-2	-Устройство подушек из ПГС м3	29,1	251,77 1110,29	- 38,95	14653 32309	- 1133	113 10057	- 2,23	- 65
8	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 для отсыпки пазух бордюров м3	1,3095	302,74 64,69 4,47	14,34 60,22 22,27	8810 85 6	417 79 29	109 34 97	0,07 0,03 0,09	2 - -
9	С010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 м3	2,291625	181,69 40,57	- -	416 93	- -	93 100	0,85 -	2 -
10	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы т	1,3095	154,22 154,22	- -	202 202	- -	228 113	1,12 -	1 -
11	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий м3	1274	453,26 124,98	7,63 2,02	577450 159227	9715 2574	215195 133	0,8 0,01	1023 9
12	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Бортовой камень БР100.30.18 м	36,666	27400 -	- -	1004648 -	- -	- -	- -	- -
13	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Бортовой камень БР100.20.08 м3	9,52	26700 -	- -	254184 -	- -	- -	- -	- -
14	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ДЛЯ УШИРЕНИЯ ПАРКОВКИ/	409	22,44 1,18	17,92 6,33	9179 484	7328 2587	4085 133	0,01 0,03	4 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	E0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см м2	409	121,79 7,37	20,5 5,83	49813 3015	8384 2383	7180 133	0,05 0,02	20 9
16	E0127-21-1 т.ч. п1.37 К=3 к объему	-Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя/добавить 3см/ м2	1227	7,81 -	- -	9585 -	- -	- -	- -	- -
17	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м2	220	878,35 24,59	84,82 13,42	193238 5409	18660 2952	11121 133	0,17 0,05	36 10
18	E0127-101-1	-Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см м3	1931	233,25 6,95	226,14 9,6	450399 13413	436678 18542	42500 133	0,04 0,04	78 75
19	C010333-A30 -1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 м2	193,1	181,69 40,57	- -	35085 7834	- -	7834 100	0,85 -	165 -
20	E0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий проездов из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см т	1947,689	396,42 32,73	- -	772107 63752	- -	84790 133	0,19 -	371 -
21	E0127-55-2К =4	-Устройство асфальтобетонных покрытий проездов из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см/добавить 2см/ м2	1947,689	245,79 18,31	- -	478719 35658	- -	47426 133	0,11 -	208 -
22	E0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек, тротуаров из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	506,579	396,42 32,73	- -	200819 16581	- -	22053 133	0,19 -	96 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	E0127-55-2К=2	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек, тротуаров из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см/добавить 1см/	м2	506,579	122,89 9,15	- -	62256 4637	- -	6168 133	0,05 -	27 -
24	E0127-14-1	-Отсыпка игровых площадок отсевом	м2	78,4	1215,46 28,28	97,94 18,34	95292 2217	7678 1438	4861 133	0,19 0,06	15 5
25	E0127-18-4	-Разборка покрытий вокруг люков	Поднятие колодцев м3	0,64	469,33 274,28	195,05 4,68	300 176	125 3	237 133	1,78 0,02	1 -
26	E0123-24-1	-Демонтаж люков	м3	8	172,9 144,38	28,51 10,87	1383 1155	228 87	1615 130	0,9 0,06	7 -
27	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	шт	1,536	27,91 6,23	- -	43 10	- -	10 100	0,13 -	- -
28	С010333-А30-1	-Транспортировка стоительного мусора на свалку, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1,536	181,69 40,57	- -	279 62	- -	62 100	0,85 -	1 -
29	E0107-1-1	-Укладка бетонных подкладок	т	16	422,2 138,66	283,53 97,05	6755 2219	4537 1553	5280 140	0,86 0,36	14 6
30	С143015-64	-Подкладки под люки	шт	0,256	26973 -	- -	6905 -	- -	- -	- -	- -
31	E0123-24-1	-Установка люков б/у	м3	8	318,97 240,64	40,73 15,53	2552 1925	326 124	2664 130	1,51 0,08	12 1
32	E0111-2-9	-Омоноличивание бетоном В15	шт	1,28	6412,13 652,05	- -	8208 835	- -	1027 123	4,21 -	5 -
33	E0168-3-1	-Восстановление асфальтобетонного покрытия из м/з а/б смеси	м3	6,4	821,15 192,02	25,12 10,56	5255 1229	161 68	1552 119,7	1,2 0,04	8 -
34	У1-24-1	-Лестница наружная типа IA, строительные работы	Устройство лестничных сходов лестница	4	56679,28 2258,03	5880,95 1981,47	226717 9032	23524 7926	17806 105	13,8 9,66	55 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	У1-24-2	-Лестница наружная типа IA, монтаж металлоконструкций	4	3704,78	7,9	14819	32	2740	4,37	17
		лестница		759,08	2,15	3036	9	90	0,01	-
36	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	66	45,68	43,49	3015	2870	947	0,01	1
		м3		2,15	12,65	142	835	97	0,04	3
37	С010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	115,5	181,69	-	20985	-	4686	0,85	98
		т		40,57	-	4686	-	100	-	-
38	Е0101-85-2	-Вертикальная планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	66	14,19	14,19	937	937	257	-	-
		м3		-	4,02	-	265	97	0,02	1
		МАФ								
39	У1-21-13	-Качели тип II, строительные работы	3	5501,55	153,2	16505	460	4302	8,05	24
		качели		1330,15	35,67	3990	107	105	0,17	1
40	У1-21-14	-Качели тип II, монтаж металлоконструкций	3	20533,19	30,88	61600	93	5915	12,65	38
		качели		2179,92	10,75	6540	32	90	0,04	-
41	У1-8-3	-Горка-скат тип IIA, строительные работы	3	10786,35	828,77	32359	2486	4112	4,26	13
		горка		700,18	278,9	2101	837	140	1,38	4
42	У1-8-4	-Горка-скат тип IIA, монтаж металлоконструкций	3	16691,74	28,73	50075	86	8300	17,25	52
		горка		3065,51	8,6	9197	26	90	0,03	-
43	У1-19-9	-Качалка тип III, строительные работы	3	5587,08	680,34	16761	2041	3297	4,95	15
		качалка		819,72	227,01	2459	681	105	1,11	3
44	У1-19-10	-Качалка тип III, монтаж металлоконструкций	3	7109,26	10,05	21328	30	2147	4,6	14
		качалка		790,71	4,3	2372	13	90	0,02	-
45	У1-43-3	-Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типа I, строительные работы	22	9414,65	497	207122	10934	38229	9,09	200
		скамья		1489,54	165,39	32770	3639	105	0,81	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	У1-49-7	-Урна металическая вариант II, строительные работы	21	5543,84	31,67	116421	665	15707	4,26	89
				705,87	6,49	14823	136	105	0,03	1
			урна							
47	У1-49-9	-Урна типа II, монтаж металлоконструкций	1	1525,31	2,88	1525	3	368	2,42	2
				408,73	-	409	-	90	-	-
			урна							
48	У1-38-5	-Песочница деревянная типа II, строительные работы	2	19388,01	493,95	38776	988	9791	24,15	48
				3946,8	132,96	7894	266	120	0,65	1
			песочн.							
49	У1-28-1	-Грибок теневой, строительные работы	2	4918,57	8,4	9837	17	5300	14,95	30
				2523,68	-	5047	-	105	-	-
			грибок							
50	У1-28-2	-Грибок теневой, монтаж металлоконструкций	2	5178,44	7,9	10357	16	1712	5,52	11
				948,84	2,15	1898	4	90	0,01	-
			грибок							
51	У1-9-48	-Турник шведская стенка тип II, строительные работы	1	4703,62	153,2	4704	153	727	4,03	4
				656,54	35,67	657	36	105	0,17	-
			турник							
52	У1-9-49	-Турник шведская стенка тип II, монтаж металлоконструкций	1	11682,01	17,95	11682	18	1179	7,59	8
				1304,05	6,45	1304	6	90	0,02	-
			турник							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	5387999	540383			4465
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	639474	47576			200
Материалы -	Тенге	5216613	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	653918	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	662204	-		-
Местные материалы -	Тенге	6905	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	3294005	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	137712	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	839428	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	125914	-		420
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	363362	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	6419403	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	-	788119	-		4943
Материалы -	Тенге	171386	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	146354	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	-	24846	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	22361	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	3354	-		11
		11625	-	-		-

41000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				205372	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		-
Сметная заработная плата -		Тенге				-	28200	-		154
ИТОГО ПО СМЕТЕ										-
Нормативная трудоемкость -		Тенге				6624775	-	-		-
Сметная заработная плата -		чел.-ч				-	-	-		-
		Тенге				-	816318	-		5096
										-

Итого в базовых ценах 2001г: 6624775
Итого с затратами на доп. отпуска-0,4% 6651274
Итого с затратами на выслугу лет-1% 6717522

- перерасчет в текущих ценах 2013г МРП = 1731тенге
(1731 : 775) = 2,23355 15003921

Налоги, сборы, обязательные платежи-2% 300078
Итого с учетом данного налога 15303999
НДС 12% 1836480
Всего стоимость строительства: 17140479

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик Акимат Ауезовского района города Алматы

Подрядчик ТОО «Арай»

форма № 2в

Наименование объекта: Благоустройство дворовых территорий Ауэзовского района г. Алматы (ул. Саина, д.№22, №24)

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ								
1	E0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании	272	141,28	-	38427	-	51109	0,88	240
				141,28	-	38427	-	133	-	-
2	E0127-20-2	-Разборка бортовых камней на щебеночном основании (поребрик)	287 м	91,86	-	26364	-	35065	0,65	186
				91,86	-	26364	-	133	-	-
3	C01031-A11--11	-Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках	84,78 м	157,38	-	13343	-	2980	0,74	63
				35,14	-	2980	-	100	-	-
4	C010333-A30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	84,78 т	181,69	-	15404	-	3440	0,85	72
				40,57	-	3440	-	100	-	-
5	E0101-164-2-	-Разработка грунта вручную для установки дорожного бордюра	20,25 т	251,77	-	5098	-	5761	1,77	36
				251,77	-	5098	-	113	-	-
6	E0101-164-2-	-Доработка грунта вручную	4,05 м3	251,77	-	1020	-	1152	1,77	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0130-3-2	-Устройство подушек из ПГС м3	12,8	251,77 1110,29	- 38,95	1020 14212	- 499	113 4424	- 2,23	- 29
8	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 для отсыпки пазух бордюров м3	0,576	302,74 64,69 4,47	14,34 60,22 22,27	3875 37 3	184 35 13	109 15 97	0,07 0,03 0,09	1 - -
9	С010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 м3	1,008	181,69 40,57	- -	183 41	- -	41 100	0,85 -	1 -
10	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы т	0,576	154,22 154,22	- -	89 89	- -	100 113	1,12 -	1 -
11	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий м3	368	453,26 124,98	7,63 2,02	166799 45993	2806 743	62160 133	0,8 0,01	295 3
12	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Бортовой камень БР100.30.18 м	13,176	27400 -	- -	361022 -	- -	- -	- -	- -
13	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Бортовой камень БР100.20.08 м3	1,984	26700 -	- -	52973 -	- -	- -	- -	- -
14	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ДЛЯ УШИРЕНИЯ ПАРКОВКИ/	30	22,44 1,18	17,92 6,33	673 36	538 190	300 133	0,01 0,03	- 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	E0127-21-1	м2 -Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	30	121,79 7,37	20,5 5,83	3654 221	615 175	527 133	0,05 0,02	1 1
16	E0127-21-1 т.ч. п1.37 К=3 к объему	м2 -Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя/добавить 3см/	90	7,81 -	- -	703 -	- -	- -	- -	- -
17	E0127-14-2	м2 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	87,57	878,35 24,59	84,82 13,42	76917 2153	7427 1175	4427 133	0,17 0,05	15 4
18	E0127-101-1	м3 -Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	978	233,25 6,95	226,14 9,6	228115 6793	221166 9391	21525 133	0,04 0,04	39 38
19	C010333-A30-1	м2 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	97,8	181,69 40,57	- -	17769 3968	- -	3968 100	0,85 -	83 -
20	E0127-55-1	т -Устройство асфальтобетонных покрытий проездов из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	773	392,15 28,46	- -	303134 22002	- -	29262 133	0,17 -	128 -
21	E0127-55-2К=4	м2 -Устройство асфальтобетонных покрытий проездов из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см/добавить 2см/	773	245,79 18,31	- -	189994 14152	- -	18822 133	0,11 -	82 -
22	E0127-55-1	м2 -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек, тротуаров из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	124	392,15 28,46	- -	48627 3529	- -	4694 133	0,17 -	21 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	E0127-55-2К =2	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек, тротуаров из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см/добавить 1см/	м2 124	122,89 9,15	- -	15239 1135	- -	1510 133	0,05 -	7 -
24	E0127-14-1	-Отсыпка игровых площадок отсевом	м2 8,4	1192,19 24,59	78,35 14,68	10014 207	658 123	439 133	0,17 0,05	1 -
25	E0127-18-4	-Разборка покрытий вокруг люков	м3 Поднятие колодцев 0,16	469,33 274,28	195,05 4,68	75 44	31 1	59 133	1,78 0,02	- -
26	E0123-24-1	-Демонтаж люков	шт 2	172,9 144,38	28,51 10,87	346 289	57 22	404 130	0,9 0,06	2 -
27	C01031-А26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,384	27,91 6,23	- -	11 2	- -	2 100	0,13 -	- -
28	C010333-А30--1	-Транспортировка стоительного мусора на свалку, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т 0,384	181,69 40,57	- -	70 16	- -	16 100	0,85 -	- -
29	E0107-1-1	-Укладка бетонных подкладок	т 4	347,4 120,58	226,83 77,64	1390 482	907 311	1110 140	0,75 0,29	3 1
30	C143015-64	-Подкладки под люки	шт 0,064	28600 -	- -	1830 -	- -	- -	- -	- -
31	E0123-24-1	-Установка люков б/у	м3 2	318,97 240,64	40,73 15,53	638 481	81 31	666 130	1,51 0,08	3 -
32	E0111-2-9	-Омоноличивание бетоном В15	шт 0,32	6412,13 652,05	- -	2052 209	- -	257 123	4,21 -	1 -
33	E0168-3-1	-Восстановление асфальтобетонного покрытия из м/з а/б смеси	м3 1,6	821,15 192,02	25,12 10,56	1314 307	40 17	388 119,7	1,2 0,04	2 -
34	E0101-164-2-	-Доработка грунта вручную	м2 Устройство ступеней для дорожного бордюра 1	251,77 251,77	- -	252 252	- -	284 113	1,77 -	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0130-3-2	-Устройство подушек из ПГС	0,5	1110,29	38,95	555	19	173	2,23	1
		м3		302,74	14,34	151	7	109	0,07	-
36	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 для отсыпки пазух бордюров	0,0225	64,69	60,22	1	1	1	0,03	-
				4,47	22,27	-	1	97	0,09	-
		м3								
37	С010333-А30-1	-Перевозка разработанного грунта, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	0,039375	181,69	-	7	-	2	0,85	-
				40,57	-	2	-	100	-	-
		т								
38	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,0225	154,22	-	3	-	4	1,12	-
				154,22	-	3	-	113	-	-
		м3								
39	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	25	453,26	7,63	11331	191	4223	0,8	20
				124,98	2,02	3125	51	133	0,01	-
		м								
40	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Бортовой камень БР100.30.18	1,35	27400	-	36990	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
41	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	29	45,68	43,49	1325	1261	416	0,01	-
				2,15	12,65	62	367	97	0,04	1
		м3								
42	С010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	50,75	181,69	-	9221	-	2059	0,85	43
				40,57	-	2059	-	100	-	-
		т								
43	Е0101-85-2	-Вертикальная планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	29	14,19	14,19	412	412	113	-	-
				-	4,02	-	117	97	0,02	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1657635	236744			1386
			Тенге			189010	12917			51
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1657635	-	-		-
		Материалы -	Тенге			38536	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	201926	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1149843	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			56008	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			261895	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		131
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	39284	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115172	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2034701	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1568
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	241210	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2034701	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1568
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	241210	-		-

Итого в базовых ценах 2001г:	2034701
Итого с затратами на доп. отпуска-0,4%	2042840
Итого с затратами на выслугу лет-1%	2063187
- перерасчет в текущих ценах 2013г МРП = 1731тенге	4608231
(1731 : 775) = 2,23355	
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	92165
Итого с учетом данного налога	4700396
НДС - 12%	564047
Всего стоимость строительства:	5264443

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик Акимат Ауезовского района города Алматы

форма № 2в

Подрядчик ТОО «Арай»
Субподрядчик
Договор

Наименование объекта: Благоустройство дворовых территорий Ауэзовского района г. Алматы (ул. Саина, д.№20)

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11
		РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ												
1	Е0127-20-2	-Разборка бортовых камней на щебеночном основании (поребрик)	359	91,86		-		32978		-		43861	0,65	233
				91,86		-		32978		-		133	-	-
2	С01031-А11-11	--Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках (м)	13,64	157,38		-		2147		-		479	0,74	10
				35,14		-		479		-		100	-	-
3	С010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (т)	13,64	181,69		-		2478		-		553	0,85	12
				40,57		-		553		-		100	-	-
4	Е0101-164-2	-Разработка грунта вручную для установки дорожного бордюра (т)	1	251,77		-		252		-		284	1,77	2
				251,77		-		252		-		113	-	-
5	Е0101-164-2	-Доработка грунта вручную (м3)	14,52	251,77		-		3656		-		4131	1,77	26
				251,77		-		3656		-		113	-	-
6	Е0130-3-2	-Устройство подушек из ПГС (м3)	7,26	1110,29		38,95		8061		283		2509	2,23	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 для отсыпки пазух бордюров м3	0,3267	302,74 64,69 4,47	14,34 60,22 22,27	2198 21 1	104 20 7	109 8 97	0,07 0,03 0,09	1 - -
8	С010333-А30-1	-Перевозка разработанного грунта, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 м3	0,571725	181,69 40,57	- -	104 23	- -	23 100	0,85 -	- -
9	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы т	0,3267	154,22 154,22	- -	50 50	- -	57 113	1,12 -	- -
10	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий м3	363	453,26 124,98	7,63 2,02	164532 45368	2768 733	61315 133	0,8 0,01	291 3
11	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Бортовой камень БР100.30.18 м	12,852	27400 -	- -	352145 -	- -	- -	- -	- -
12	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Бортовой камень БР100.20.08 м3	2	26700 -	- -	53400 -	- -	- -	- -	- -
13	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	28	878,35 24,59	84,82 13,42	24594 688	2375 376	1415 133	0,17 0,05	5 1
14	Е0127-101-1-	-Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	386	233,25 6,95	226,14 9,6	90033 2681	87290 3707	8496 133	0,04 0,04	15 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
15	С010333-А30-1	Перевозка разработанного покрытия, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	38,6	181,69	-	7013	-	1566	0,85	33
				40,57	-	1566	-	100	-	-
		т								
16	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий проездов из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	263,44	392,15	-	103309	-	9973	0,17	44
				28,46	-	7498	-	133	-	-
		м2								
17	Е0127-55-2К=4	Устройство асфальтобетонных покрытий проездов из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см/добавить 2см/	263,44	245,79	-	64750	-	6415	0,11	28
				18,31	-	4823	-	133	-	-
		м2								
18	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек, тротуаров из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	51,9	392,15	-	20353	-	1965	0,17	9
				28,46	-	1477	-	133	-	-
		м2								
19	Е0127-55-2К=2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек, тротуаров из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см/добавить 1см/	51,9	122,89	-	6378	-	632	0,05	3
				9,15	-	475	-	133	-	-
		м2								
20	Е0127-14-1	Отсыпка игровых площадок отсевом	6,2	1192,19	78,35	7392	486	324	0,17	1
				24,59	14,68	152	91	133	0,05	-
		м3								
		Поднятие колодцев								
21	Е0127-18-4	Разборка покрытий вокруг люков	0,08	469,33	195,05	38	16	30	1,78	-
				274,28	4,68	22	-	133	0,02	-
		м3								
22	Е0123-24-1	Демонтаж люков	1	172,9	28,51	173	29	202	0,9	1
		шт		144,38	10,87	144	11	130	0,06	-
23	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,192	27,91	-	5	-	1	0,13	-
				6,23	-	1	-	100	-	-
		т								
24	С010333-А30-1	Транспортировка стоительного мусора на свалку, расстояние	0,192	181,69	-	35	-	8	0,85	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перевозки 30 км, класс груза 1		40,57	-	8	-	100	-	-
25	E0107-1-1	-Укладка бетонных подкладок т	2	347,4	226,83	695	454	555	0,75	1
26	C143015-64	-Подкладки под люки шт	0,032	120,58 28600	77,64 -	241 915	155 -	140 -	0,29 -	1 -
27	E0123-24-1	-Установка люков б/у м3	1	- 318,97	- 40,73	- 319	- 41	- 333	- 1,51	- 2
28	E0111-2-9	-Омоноличивание бетоном В15 шт	0,16	240,64 6412,13	15,53 -	241 1026	16 -	130 128	0,08 4,21	- 1
29	E0168-3-1	-Восстановление асфальтобетонного покрытия из м/з а/б смеси м3	0,8	652,05 821,15	- 25,12	104 657	- 20	123 194	- 1,2	- 1
30	E0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м2	11	192,02 45,68 2,15	10,56 43,49 12,65	154 503 24	8 478 139	119,7 158 97	0,04 0,01 0,04	- - -
31	C010333-A30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 м3	19,25	181,69 40,57	- -	3498 781	- -	781 100	0,85 -	16 -
32	E0101-85-2	-Вертикальная планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м т	11	14,19 -	14,19 4,02	156 -	156 44	43 97	- 0,02	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	951665	94414		750

	Тенге	106641	5392		21
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	951665	-	-	-
Материалы -	Тенге	19716	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	112033	-	-
Местные материалы -	Тенге	719025	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	15280	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	146440	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	73
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	21966	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65886	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1163991	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		845
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	133999	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1163991	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		845
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	133999	-		-

Итого в базовых ценах 2001г: 1163991
Итого с затратами на доп. отпуска-0,4% 1168647
Итого с затратами на выслугу лет-1% 1180287

- перерасчет в текущих ценах 2013г МРП = 1731тенге 2636230
(1731 : 775) = 2,23355
Налоги, сборы, обязательные платежи-2% 52725
Итого с учетом данного налога 2688955
НДС - 12% 322675
Всего стоимость строительства: 3011630

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик Акимат Ауезовского района города Алматы форма № 2в

Подрядчик ТОО «Арай»
Субподрядчик
Договор

Наименование объекта: Благоустройство дворовых территорий Ауэзовского района г. Алматы (ул. Саина, д.№20/1, №24/1)

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ								
1	E0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании	440	141,28	-	62162	-	82676	0,88	388
				141,28	-	62162	-	133	-	-
		м								
2	E0127-20-2	-Разборка бортовых камней на щебеночном основании (поребрик)	219	91,86	-	20118	-	26757	0,65	142
				91,86	-	20118	-	133	-	-
		м								
3	C01031-A11-11	--Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках	123,63	157,38	-	19457	-	4345	0,74	91
				35,14	-	4345	-	100	-	-
		т								
4	C010333-A30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	123,63	181,69	-	22463	-	5016	0,85	105
				40,57	-	5016	-	100	-	-
		т								
5	E0101-164-2	-Доработка грунта вручную	26,36	251,77	-	6637	-	7499	1,77	47
				251,77	-	6637	-	113	-	-
		м3								
6	E0130-3-2	-Устройство подушек из ПГС	13,18	1110,29	38,95	14634	513	4555	2,23	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 для отсыпки пазух бордюров м3	0,5931	302,74 64,69 4,47	14,34 60,22 22,27	3990 38 3	189 36 13	109 15 97	0,07 0,03 0,09	1 - -
8	С010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	1,037925	181,69 40,57	- -	189 42	- -	42 100	0,85 -	1 -
9	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	0,5931	154,22 154,22	- -	91 91	- -	103 113	1,12 -	1 -
10	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий м	659	453,26 124,98	7,63 2,02	298697 82363	5025 1331	111314 133	0,8 0,01	529 5
11	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Бортовой камень БР100.30.18 м3	23,76	27400 -	- -	651024 -	- -	- -	- -	- -
12	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Бортовой камень БР100.20.08 м3	3,504	26700 -	- -	93557 -	- -	- -	- -	- -
13	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ДЛЯ УШИРЕНИЯ ПАРКОВКИ/ м2	217	22,44 1,18	17,92 6,33	4870 257	3888 1373	2167 133	0,01 0,03	2 7
14	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из	217	121,79	20,5	26429	4448	3809	0,05	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		песчано-гравийных смесей толщиной 12 см		7,37	5,83	1600	1265	133	0,02	5
15	E0127-21-1 т.ч. п1.37 К=3 к объему	м2 -Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя/добавить 3см/	651	7,81 -	- -	5086 -	- -	- -	- -	- -
16	E0127-14-2	м2 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	143,19	878,35 24,59	84,82 13,42	125771 3521	12145 1922	7238 133	0,17 0,05	24 7
17	E0127-101-1	м3 -Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	1175	233,25 6,95	226,14 9,6	274065 8162	265715 11283	25861 133	0,04 0,04	47 45
18	C010333-A30-1	м2 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	117,5	181,69 40,57	- -	21349 4767	- -	4767 100	0,85 -	100 -
19	E0127-55-1	т -Устройство асфальтобетонных покрытий проездов из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	1373	392,15 28,46	- -	538425 39079	- -	51975 133	0,17 -	227 -
20	E0127-55-2К-4	м2 -Устройство асфальтобетонных покрытий проездов из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см/добавить 2см/	1373	245,79 18,31	- -	337467 25137	- -	33432 133	0,11 -	147 -
21	E0127-55-1	м2 -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек, тротуаров из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	218	392,15 28,46	- -	85489 6205	- -	8252 133	0,17 -	36 -
22	E0127-55-2К-2	м2 -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек, тротуаров	218	122,89	-	26791	-	2654	0,05	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см/добавить 1см/		9,15	-	1996	-	133	-	-
		м2								
23	Е0127-14-1	-Отсыпка игровых площадок отсевом	14,7	1192,19	78,35	17525	1152	768	0,17	2
				24,59	14,68	361	216	133	0,05	1
		м3								
		Поднятие колодцев								
24	Е0127-18-4	-Разборка покрытий вокруг люков	0,48	469,33	195,05	225	94	178	1,78	1
				274,28	4,68	132	2	133	0,02	-
		м3								
25	Е0123-24-1	-Демонтаж люков	6	172,9	28,51	1037	171	1211	0,9	5
		шт								
26	С01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,152	144,38 27,91	10,87 -	866 32	65 -	130 7	0,06 0,13	- -
				6,23	-	7	-	100	-	-
		т								
27	С010333-А30-1	-Транспортировка стоительного мусора на свалку, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1,152	181,69	-	209	-	47	0,85	1
				40,57	-	47	-	100	-	-
		т								
28	Е0107-1-1	-Укладка бетонных подкладок	12	347,4	226,83	4169	2722	3330	0,75	9
		шт								
29	С143015-64	-Подкладки под люки	0,192	120,58 28600	77,64 -	1447 5491	932 -	140 -	0,29 -	3 -
		м3		-	-	-	-	-	-	-
30	Е0123-24-1	-Установка люков б/у	6	318,97	40,73	1914	244	1998	1,51	9
		шт								
31	Е0111-2-9	-Омоноличивание бетоном В15	0,96	240,64 6412,13	15,53 -	1444 6156	93 -	130 770	0,08 4,21	- 4
		м3								
32	Е0168-3-1	-Восстановление асфальтобетонного покрытия из м/з а/б смеси	4,8	652,05 821,15	- 25,12	626 3942	- 121	123 1164	- 1,2	- 6
				192,02	10,56	922	51	119,7	0,04	-
		м2								
		Устройство лестничных сходов								
33	У1-24-1	-Лестница наружная типа IA, строительные работы	2	56679,28	5880,95	113359	11762	8903	13,8	28
		лестница		2258,03	1981,47	4516	3963	105	9,66	19
34	У1-24-2	-Лестница наружная типа IA, монтаж металлоконструкций	2	3704,78	7,9	7410	16	1370	4,37	9
		лестница		759,08	2,15	1518	4	90	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	41	45,68	43,49	1873	1783	589	0,01	1
				2,15	12,65	88	519	97	0,04	2
		м3								
36	C010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	71,75	181,69	-	13036	-	2911	0,85	61
				40,57	-	2911	-	100	-	-
		т								
37	E0101-85-2	Вертикальная планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	41	14,19	14,19	582	582	160	-	-
				-	4,02	-	165	97	0,02	1
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		2811768	310417		2075

	Тенге		290374	23385		96
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		2804358	-	-	-
Материалы -	Тенге		157376	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	312236	-	-
Местные материалы -	Тенге		1988125	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге		76735	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		404514	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	202
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	60677	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		192532	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		3401404	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	2364
Сметная заработная плата -	Тенге		-	372913	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		7410	-	-	-
Материалы -	Тенге		5876	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	1522	-	-
Накладные расходы -	Тенге		1370	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	206	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		527	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		9307	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	9
Сметная заработная плата -	Тенге		-	1728	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		3410711	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	2374
Сметная заработная плата -	Тенге		-	374641	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого в базовых ценах 2001г:	3410711
Итого с затратами на доп. отпуска-0,4%	3424354
Итого с затратами на выслугу лет-1%	3458461
- перерасчет в текущих ценах 2013г МРП = 1731тенге (1731 : 775) = 2,23355	7724645
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	154493
Итого с учетом данного налога	7879138
НДС - 12%	945497
Всего стоимость строительства:	8824635

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК