Форма-2

Заказчик ГКП "Управление водопровода и канализации"
акимата г.Шымкент
Подрядчик ТОО "Биік шың-2050"
Договор №91 от 13.07.2018г.

Выполненные работы:
(замена) задвижки диам. 200 мм
по ул. Юсупова в мкр.Самал-3
/высоковольтный/

7

АКТ
Приемки выполненных работ от "_____" _____2018г.

№п/п	Наименование работ	№ един. расцен.	Ед.изм.	Кол-во	Цена единицы	Стоимость выполненных работ по утв. смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отключение водопроводной сети	Е11-221101-0105	откл.	1	10 229	10 229	3 844
2	Плиты перекрытия из сборного железобетона.Демонтаж	Е11-221301-0101 изм. и доп. вып. 6 К=0,6	м3 железобетонных конструкции колодца	0,27	7 640	2 063	1 036
3	Задвижки или клапаны обратные чугунные диам. 200 мм. Демонтаж	Е11-220901-0106 К=0,6	задвижка или клапан	2	2 169	4 337	2 373
4	Котлованы. Водоотлив	Е11-010205-1202	м3 мокро грунта	3	1 274	3 823	1 446
5	Задвижка или клапаны обратные чугунные диам.200 мм.. Установка	Е11-220901-0106	задвижка или клапан	2	4 158	8 316	3 999
6	Задвижки фланцевые с обрезным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002	С123-040102-0108	шт	2	92 586	185 172	7 407
7	Фланцы к стальным трубопроводам диам. 200 мм. Приварка	Е11-221201-0106	фланец	2	1 710	3 420	1 952
8	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0212	шт.	2	4 277	8 554	342
9	Фассоные части стальные сварные диам. 100-250 мм. Установка	Е11-220801-0105 изм. и доп. вып. 1	т. фассонн	0,01273	615 370	7 831	3 578
10	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /вставка/	С123-010201-0229	м.	0,6	4 070	2 442	98
11	Плиты перекрытия из сборного железобетона.Монтаж	Е11-221301-0101 изм. и доп. вып. 6	м3 железобетонных конструкции колодца	0,27	12 734	3 438	1 727
12	Подключение водопроводной сети	Е11-221101-0105 изм. и доп. вып. 1	подкл.	1	10 229	10 229	3 844
	Итого прямые затраты по смете:					**249 854,77**	**31 646,00**
	С накладными расходами					31 646	
	Итого:					281 501	
	Сметная прибыль					22 520	
	Итого:					304 021	
	Временные здания и сооружения 1,2%					3 648	
	Итого:					307 669	
	Зимние удорожание 0,91%					2 800	
	Итого:					310 469	
	К=1 в ценах 2017 г.					310 469	

	Итого по смете:					310 469	
	НДС 12%					37 256	
	Итого к оплате					**347 726**	

"Сдал"
Директор ТОО "Бий шын-2050"
_____ А. Сапарова

"Принял"
Директор ГКП "Управление водопро
и канализации" акимата г.Шымкент
_____ Б. Байбол

Главный инженер
_____ М. Алимбет

Ведущий инженер
_____ С. Исакул

дата подписания (принятия) работ (услуг) "_____" _____2018