Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел образования города Темиртау"

Исполнитель: ТОО "Евразия Строй Монтаж"

Наименование объекта и его адрес: Благоустройство территории КГУ "ОСШ №10 города Темиртау"

Договор: №91 от 05.03.2019г.

АКТ №3
о приемке выполненных работ
за августь месяц 2019 г

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Замена асфальтового покрытия										
1	**Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14**	**Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума**	**м2 основания**	**1996,915**		**552,48** **25,98**	**44,97** **14,20**	**1103253** **51872**	**89804** **28364**	**961577**	**86654** **95193**	**1285100**
		ПР 1-100-1-СП-Х				1001,00		51872,00				
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6)	чел-ч	0,0259	51,82							
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	17,25							
1.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0008	1,597532		10227,00		16338,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, жилдж 1 чел.		0,0008	1,597532		1629,00		2921,83			
1.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00131	2,615959		4454,00		11651,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, жилдж 1 чел.		0,00131	2,615959		1281,00		3351,04			
1.5	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00075	1,497686		3783,00		5666,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, жилдж 1 чел.		0,00075	1,497686		1031,00		1547,98			
1.6	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00358	7,148956		5671,00		40542,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, жилдж 1 чел.		0,00358	7,148956		1879,00		13475,14			
1.7	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000015	0,029954		4872,00		146,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, жилдж 1 чел.		0,000015	0,029954		1430,00		54,79			
1.8	1239 С	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,000815	1,627486		6022,00		9801,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, жилдж 2 чел.		0,00163	3,254972		1531,00		4683,30			
1.9	1245 С	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,000275	0,549152		3873,00		2127,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, жилдж 1 чел.		0,000275	0,549152		1531,00		840,75			
1.10	1602 С	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,000255	0,509213		6679,00		3401,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, жилдж 1 чел.		0,000255	0,509213		1531,00		779,61			
1.11	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000025	0,049923		2660,00		133,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, жилдж 1 чел.		0,000025	0,049923		1285,00		63,91			
1.12	100079 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,006366	12,712725	3408,00				43325,00		
1.13	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,031888	63,677133	3183,00				202684,00		
1.14	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000003	0,006958	216144,00				1504,00		
1.15	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000085	0,17026	25446,00				4332,00		
1.16	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,001705	3,405194	227,00				773,00		
1.17	144656 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,002927	5,845584	121281,00				708958,00		
1.18	283838 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,002927	5,845584	--				--		
2	**Е11-270602-0703 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702**	**м2 покрытия или основания**	**1996,915**		**96,24** **0,15**	**2,11** **0,83**	**192183** **300**	**4208** **1648**	**187675**	**2104** **15543**	**209830**
		ПР 1-100-1-СП-Х				1001,54		300,00				
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6)	чел-ч	0,0001	0,2995							
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	1,16							
2.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00025	0,499229		4454,00		2224,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,499225		1281,00		639,51			
2.4	1239 С	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,000165	0,329491		6022,00		1984,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00033	0,658982		1531,00		1008,90			
2.5	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,007219	14,415322	3183,00				45884,00		
2.6	144656 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,000585	1,169117	121281,00				141792,00		
2.7	283838 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,000585	1,169117	--				--		
3	**Е11-270602-0301**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**3993,83**		**942,84** **21,52**	**48,87** **14,76**	**3765533** **85950**	**195169** **58934**	**3484414**	**156475** **313761**	**4235769**
		ПР-1 ЛИЧНЫЕ СЛ.-ЗП				1280,99		85950,00				
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0168	67,1							
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	33,61							
3.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,001735	6,929295		3783,00		26214,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001735	6,929295		1531,00		10608,75			
3.4	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00505	20,168841		5671,00		114378,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00505	20,168841		1829,00		9233,81			
3.5	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000015	0,059907		4872,00		292,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000015	0,059907		1629,00		108,77			
3.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000195	0,778797		5607,00		4367,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000195	0,778797		1382,00		927,64			
3.7	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0007	2,795681		120,00		335,00			
3.8	1955 С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0014	5,591362		8830,00		49372,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	5,591362		1879,00		10506,60			
3.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00002	0,079877		2660,00		212,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00002	0,079877		1281,00		102,32			
3.10	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,054908	219,294511	15822,00				3469678,00		
3.11	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000004	0,014075	216144,00				3042,00		
3.12	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000085	0,340519	25446,00				8665,00		
3.13	144656 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,000006	0,024971	121281,00				3029,00		
3.14	144679 С	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000006	0,024517	--				--		
3.15	245634 С	Смеси асфальтобетонные	т	0,054908	219,294511	--				--		
4	**Е11-270602-0401**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**23962,98**		**108,96** **0,06**	**0,01** **--**	**2610938** **1381**	**259** **--**	**2609298**	**1492** **208994**	**2821424**
		ПР-1 ЛИЧНЫЕ СЛ.-ЗП				1280,68		1381,00				
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0	1,08							
4.2	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00009	2,156668		120,00		259,00			
4.3	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,006878	164,811403	15822,00				2607646,00		
4.4	144656 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,000001	0,013621	121281,00				1652,00		
4.5	144679 С	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000001	0,019069	--				--		
4.6	245634 С	Смеси асфальтобетонные	т	0,006878	164,811403	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**7671907** **139503**	**289440** **88946**	**7242964** **--**	**246725** **633491**	**8552123**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**7671907**				
		Материалы	Тенге					**7242964**				
		Всего заработная плата	Тенге						**228449**			
		Накладные расходы	Тенге					**246725**				
		Сметная прибыль	Тенге					**633491**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**8552123**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						**228449**			**172**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8552123**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									**172**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						**228449**			
		Сметная заработная плата	Тенге									

РАЗДЕЛ 2. Ремонт крылец, лестничных маршей

5	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**	**м2 покрытия**	**140,63**		**1950,54**	**88,26**	**274304**	**12412**	**165977**	**93352**	**397069**
		НР - 94%, СП - 8%,				**682,04**	**24,15**	**95915**	**3396**		**29413**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,59	82,97	1156,00		95915,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0189	2,65							
5.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01885	2,650876		4454,00		11807,00			
		В т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01885	2,650876		1281,00		3995,77			
5.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0054	0,759402		797,00		605,00			
5.5	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,017393	2,446023	1349,00				3300,00		
5.6	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,011027	1,550746	13680,00				21214,00		
5.7	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,755984	106,314054	120,00				12758,00		
5.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,021884	3,077512	29,00				89,00		
5.9	271844 С	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	0,568409	79,935379	1609,00				128616,00		
5.10	278518 С	Брусчатка	м2	0,568409	79,935379	--				--		
6	Е11-290164-0901	**Лестницы и площадки монолитные железобетонные. Устройство**	**м3 бетона в конструкции**	**19,5**		**41975,02**	**381,20**	**818513**	**7433**	**315538**	**545096**	**1472698**
		НР - 110%, СП - 8%,				**25412,40**	--	**495542**	--		**109089**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел-ч	18,1	352,95	1404,00		495542,00				
6.2	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,975	19,0125		43,00		818,00			
6.3	956 С	Лебедки вспомогательные шахтные тяговым усилием до 13,73 кН (1,4 т)	маш.-ч	0,05725	1,116375		257,00		287,00			
6.4	1478 С	Пневмобетоноукладчики, 3,3 м3	маш.-ч	0,1827	3,56265		1703,00		6067,00			
6.5	1794 С	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,05345	1,042275		87,00		91,00			
6.6	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0457	0,89115		192,00		171,00			
6.7	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,576935	11,250238	15422,00				173501,00		
6.8	102716 С	Раствор тампонажный	м3	0,024612	0,479936	--				--		
6.9	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000171	0,003325	216144,00				719,00		
6.10	131529 С	Стойки рудничные из круглого неокоренного леса хвойных пород длиной от 2,5 м до 3,9 м ГОСТ 9463-88	м3	0,033081	0,645088	25543,00				16477,00		
6.11	131598 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,008924	0,174018	47438,00				8255,00		
6.12	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,122208	2,383055	47438,00				113047,00		
6.13	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,445633	8,689839	399,00				3467,00		
6.14	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000016	0,000304	211198,00				64,00		
6.15	249132 С	Вода техническая	м3	0,011368	0,22168	29,00				6,00		
7	Е11-070519-0104	**Ограждения металлические. Установка**	**м ограждения**	**60**		**8079,15**	**38,96**	**484749**	**2338**	**466973**	**19363**	**544441**
		НР - 118%, СП - 8%,				**257,30**	**16,19**	**15438**	**972**		**40329**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,2075	12,45	1240,00		15438,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013	0,777							
7.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0019	0,114		2107,00		240,00			
		В т.ч. затраты труда машинистов, монтажник 5 чел.	чел-ч	0,0019	0,114		1207,00		137,71			
7.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,029	1,74		192,00		334,00			
7.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01105	0,663		2660,00		1764,00			
		В т.ч. затраты труда машинистов, монтажник 5 чел.	чел-ч	0,01105	0,663		1761,00		946,91			
7.6	130720 С	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок. ограждения	т	0,01188	0,712785	651691,00				464516,00		
7.7	144476 С	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,000853	0,051157	20284,00				1038,00		
7.8	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000114	0,006821	207976,00				1419,00		
7.9	249132 С	Вода техническая	м3	0,000568	0,034105	29,00				0,99		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**1577566**	**22184**	**948488**	**657811**	**2414208**
								606895	**4367**	--	**178831**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**759053**				
	Материалы		Тенге					**632950**				
	Всего заработная плата		Тенге						**115721**			
		Накладные расходы	Тенге					**112716**				
		Сметная прибыль	Тенге					**69741**				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					**941510**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									99

		Сметная заработная плата	Тенге					115721			
Стоимость горнопроходческих работ			Тенге				818513				
Материалы			Тенге				315538				
Всего заработная плата			Тенге					495542			
		Накладные расходы	Тенге				545096				
		Сметная прибыль	Тенге				109089				
ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ			Тенге				1472698				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								353
		Сметная заработная плата	Тенге					495542			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2414208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								452
		Сметная заработная плата	Тенге					611262			
РАЗДЕЛ 3. Устройство газонного ограждения											
8	**86-010602-0403**	**Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом**	**секция**	22		11454,67	34,00	252003	748	238308	12092	285222
						588,50	15,50	12947	341		21128	
8 1	У86-010602-0403	Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом	секция	22		11454,67	34,00	252003	748	238308	12092	285222
						588,50	15,50	12947	341		21128	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,5304	11,67	1109,54		12947,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					252003	748	238308	12092	285222
								12947	341	--	21128	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					252003				
Материалы			Тенге					238308				
Всего заработная плата			Тенге						13288			
		Накладные расходы	Тенге				12092					
		Сметная прибыль	Тенге				21128					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				285222					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	Тенге					13288				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				285222					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	Тенге					13288				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									11594993
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				759345					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					312372				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					93654				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8429760			
		- Накладные расходы	Тенге								916628	
		- Сметная прибыль	Тенге								833450	
		НДС, 12%				1 391 399						
		ИТОГО К ОПЛАТЕ				12 986 392						

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ «Отдел образования города Темиртау

_____ **Эшім Е.М.**

Директор КГУ "ОСШ №10 г.Темиртау"

_____ **Есенбаева К.Т.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Руководитель ТОО "Евразия Строй Монтаж"

_____ **Прманганбетов А.Ж.**