Счет-фактура № 16 от 3 июля 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "МегаСтройДизайн" **(2)**

РНН и адрес поставщика: РНН: 451500260769, г Павлодар Гагарина 76,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0002223, от 11.08.2010 (2а)

ИИК поставщика: KZ52998FTB0000013682, в банке АО "Цеснабанк" , ВИК TSESKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №23 от 13.06.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Павлодар, ул. Лермонтова 44

государство, регион. область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: ГККП ДПК "Жигер" **(10)**

РНН и адрес покупателя: РНН: 451500003328, г.Павлодар, ул. Лермонтова 44 (10а)

ИИК покупателя: KZ766010241000009873, в банке Павлодарский обл. филиал №249900 АО "Народный сберегательный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания Детско-подросткового клуба по ул. Ак.Чокина 32	услуга	1	1 004 464,29	1 004 464,29	12%	120 535,71	1 125 000,00	0	
Всего по счету:					**1 004 464,29**		**120 535,71**	**1 125 000,00**		

Руководитель: Садыков Т. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Садыков Т.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Razsmeta_1(Версия 2.10 от 18.02.2011)

Заказчик: ГККП "Детско-подрастковый клуб "Жигер"
Подрядчик: ТОО "МегаСтройДизайн"

Наименование объекта: Капитальный ремонт помещений клубов ул. Чокина 32

форма 2"В"
от 3 июля 2012 года

АКТ

выполненных работ №1 от 3 июля 2012 года

Капитальный ремонт помещений клубов ул. Чокина,32

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. Маш	Всего	Экспл. Маш		машинистов	
				з.п.Рабочих	в т.ч. З.П.	з.п.Рабочих	в т.ч. З.П.			
		Единица измерения		строителей	машин.	строителей	машин.	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ. Демонтажные работы								
1	Е46-34-4	Разборка кирпичных стен	13,760	1795,50	627,75	24706	8638	17387	7,10000	98
		1м3		1167,75	236,25	16068	3251	90	1,16000	16
2	Е46-40-2	Разборка покрытий кровель из листовой стали	27,800	13,60	1,38	378	38	319	0,08580	2
		1м2		12,22	0,52	340	14	90	0,00250	0
3	Е46-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	0,230	2975,47	1238,47	685	285	457	10,60000	2
		1м3		1737,00	468,00	400	108	90	2,28000	1
4	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	1,600	158,38	23,78	253	38	206	0,91150	1
		1м2		134,60	8,98	215	14	90	0,04390	0
5	Е9-53-1	Демонтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,560	8415,39	679,89	4713	381	3617	49,26000	28
		1т конструкций		7735,50	238,95	4332	134	81	1,17000	1
		Всего прямые затраты по разделу				30 735	9 380			131
						21 355	3 521			18
		Стоимость материалов, тенге								
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				21 986				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				3 298				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				11				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				3 163				
		Всего по разделу, тенге				55 884				
		Сметная заработная плата, тенге				28 174				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				160				

№№	Шифр и № РАЗДЕЛ Стены	Наименование работ и затрат		Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные	Затраты труда, чел-ч	
6	Е40-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при обьеме кладки в одном месте до 5 м3	1,030	10885,83	154,03	11213	159	2182	14,63000	15
				2295,00	58,50	2364	60	90	0,28000	0
		1м3								
7	Е6-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	60,050	1316,50	34,73	79056	2086	15150	1,43000	86
				225,00	13,01	13511	781	106	0,06000	4
		1м2 перегородок (за вычетом проемов)								
8	Е10-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм	1,700	1765,18	13,90	3001	24	600	1,92000	3
				321,75	5,24	547	9	108	0,02560	0
		1м2 перегородок за вычетом проемов								
9	Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1м2, толщина слоя до 20 мм	16,442	627,55	33,79	10319	556	6143	2,26600	37
				387,65	5,62	6374	92	95	0,03100	1
		1м2								
10	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	121,780	340,68	4,07	41488	496	15809	0,74000	90
				135,68	0,97	16523	118	95	0,05000	6
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
11	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	217,430	77,28	3,43	16803	746	15500	0,45520	99
				73,73	1,31	16031	285	95	0,00630	1
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
12	30-2-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	521,832	29,00	0,00	15133	0	0	0,00000	0
		кг								
13	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	217,430	320,99	2,10	69793	457	13595	0,39000	85
				65,03	0,79	14139	172	95	0,00390	1
		1м2 окрашиваемой поверхности								
		Всего прямые затраты по разделу				246 806	4 524			415
						69 489	1 517			13
		Стоимость материалов, тенге				172 793				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				68 979				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				10 347				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				34				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				18 947				
		Всего по разделу, тенге				334 732				

№№	Шифр и №	Наименование работ и затрат		Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге	Накладные		Затраты труда, чел-ч	
		Сметная заработная плата, тенге				81 353				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				462				
		РАЗДЕЛ. Двери								
14	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	9,450	403,82	102,53	3816	969	1912	0,89900	8
		1м2 проемов		151,65	35,67	1433	337	108	0,13930	1
15	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	9,450	4010,00	0,00	37895	0	0	0,00000	0
		м2								
16	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	5,000	1380,00	0,00	6900	0	0	0,00000	0
		комплект								
17	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,350	14806,01	1133,15	5182	397	3767	82,10000	29
		1т конструкций		12892,50	398,25	4512	139	81	1,95000	1
		Всего прямые затраты по разделу				53 793	1 366			37
						5 945	476			2
		Стоимость материалов, тенге				46 482				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				5 679				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				852				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				3 568				
		Всего по разделу, тенге				63 040				
		Сметная заработная плата, тенге				7 273				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				42				
		РАЗДЕЛ. Электромонтажные работы								
18	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	21,000	26,92	0,00	566	0	504	0,15200	3
		1м провода		24,75	0,00	520	0	97	0,00000	0
19	16-1-333	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,021	39700,00	0,00	834	0	0	0,00000	0
		1000м								
20	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,002	26100,00	0,00	52	0	0	0,00000	0

№	Шифр и №	Наименование работ и затрат		Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные	Затраты труда, чел-ч	
		1000шт								
21	Е67-17-1	Монтаж выключателей, розеток	6,000	37,55	0,00	225	0	218	0,23900	1
		1шт		37,55	0,00	225	0	97	0,00000	0
22	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,006	16300,00	0,00	98	0	0	0,00000	0
		1000шт								
23	18-1-153	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для открытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-0	4,000	127,00	0,00	508	0	0	0,00000	0
		шт								
24	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	2,000	156,00	0,00	312	0	0	0,00000	0
		шт								
25	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	1,000	244,37	65,36	244	65	180	0,94600	1
				151,65	34,45	152	34	97	0,15620	0
		1шт								
26	17-2-44	Светильники, тип ЛС002-2х40-01-УХЛ4	1,000	1850,00	0,00	1850	0	0	0,00000	0
		шт								
27	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74/\), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	2,000	101,00	0,00	202	0	0	0,00000	0
		шт								
28	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	2,000	14,00	0,00	28	0	0	0,00000	0
		шт								
29	Е21-17-6	Монтаж люстр или подвесных светильников, до 5-ти ламп накаливания	2,000	297,91	71,37	597	143	400	1,02000	2
				159,75	46,09	320	92	97	0,20000	0
		1шт								
30	1999	Люстра	2,000	3653,80		7308	0	0		0
		шт								
		Всего прямые затраты по разделу				12 824	208			7
						1 217	126			
		Стоимость материалов, тенге				11 399				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				1 302				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				195				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				848				
		Всего по разделу, тенге				14 974				
		Сметная заработная плата, тенге				1 538				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				8				

Шифр и №	Наименование работ и затрат		Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге	Накладные	Затраты труда, чел-ч	
	РАЗДЕЛ. Фасад. Кровля							
33 Е9 03-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,140	9850,47	1162,94	1379	163	846	46,60000	7
	1т конструкций		7357,50	108,00	1030	15	81	0,53000	0
34 8 1 246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т	0,140	162200,00	0,00	22708	0	0	0,00000	0
	т								
35 Е13 16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,000	21,80	0,05	174	0	37	0,02950	0
	1м2		5,81	0,02	46	0	81	0,00010	0
36 Е13 26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	8,000	26,25	0,02	210	0	27	0,02130	0
	1м2		4,16	0,00	33	0	81	0,00000	0
37 Е14 60-15	Облицовка каркасов потолков неперфорированными акустическими плитами	3,000	576,91	4,51	1731	14	461	1,04000	3
	1м2 поверхности		167,40	1,71	502	5	91	0,00000	0
38 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	5,000	1268,00	8,20	6340	41	1477	1,71000	9
	1м2 кровли		272,95	3,08	1365	15	107	0,01500	0
39 Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	3,000	367,11	19,34	1101	58	473	0,83420	3
	1м2 проемов		139,39	6,57	418	20	108	0,03210	0
40 6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	3,000	12700,00	0,00	38100	0	0	0,00000	0
	м2								
30 Е11-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов цементным раствором	5,000	387,90	29,99	1940	150	1120	1,18000	6
	1м2 покрытия		190,58	11,23	953	56	111	0,05490	0
40 1999	Брусчатка	5,000	864,00		4320	0	0		0
	м2								
	Всего прямые затраты по разделу				78 003	426			28
					4 347	111			
	Стоимость материалов, тенге				73 230				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				4 441				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				666				

Kazsmeta_1(Версия 2.10 от 18.02.2011)

№№№	Шифр и №	Наименование работ и затрат		Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге	Накладные		Затраты труда, чел-ч	
		трудоемкость, чел-час (в накладных)				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				4 947				
		Всего по разделу, тенге				87 391				
		Сметная заработная плата, тенге				5 124				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				30				
	РАЗДЕЛ Работы из нулевой сметы									
41	1.8.22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	2,000	1844,31	372,83	3689	746	1342	3,72000	7
		1м3 кладки		594,00	139,50	1188	279	92	0,68000	1
42	1999	Пескоблок у=600 кг/м3	1,663	4321,00		7186	0	0		0
		м3								
43	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей,	0,080	14806,01	1133,15	1184	91	957	82,10000	7
		1т конструкций		12892,50	398,25	1031	32	90	1,95000	0
44	2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	1,000	37400,00	0,00	37400	0	0	0,00000	0
		шт								
45	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без	0,100	218,93	0,00	22	0	22	1,54000	0
		креплений с откосами в грунтах 2 группы		218,93	0,00	22	0	102	0,00000	0
		1м3 грунта								
46	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,100	1840,27	100,89	184	10	17	0,85000	0
		1м3 основания		123,75	38,25	12	4	106	0,18000	0
47	Е10-31-3	Устройство лавочек	0,720	10547,97	353,46	7594	254	491	3,60000	3
				585,00	133,52	421	96	95	0,65210	0
		1м3								
48	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,010	50600,00	0,00	506	0	0	0,00000	0
		т								
		Всего прямые затраты по разделу				57 765	1 101			17
						2 674	411			1
		Стоимость материалов, тенге				53 990				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				2 829				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				424				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				3 636				
		Всего по разделу, тенге				64 230				
		Сметная заработная плата, тенге				3 509				

Шифр и №	Наименование работ и затрат	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные	Затраты труда, чел-ч
	Нормативная трудоемкость, чел-час		19		
	Всего прямые затраты		479 926	17 005	635
			105 027	6 162	34
	Стоимость материалов, тенге		357 894		
	Оборудование, тенге				
	Накладные расходы, тенге		105 216		
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)		15 782		
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)		53		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)		35 109		
	Всего по смете, тенге		620 251		
	Сметная заработная плата, тенге		126 971		
	Нормативная трудоемкость, чел-час		722		
	Дополнительные затраты на строительство:				
	Выслуга лет, 1%		6 203		
	Дополнительные отпуска, .4%		2 481		
	Итого дополнительные затраты на строительство		8 684		
	Итого с дополнительными затратами на строительство:		628 935		
	Итого в базовых ценах 2001г.		628 935		
	В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.		135 655		
	В том числе материалы в ценах 2001г.		357 894		
	В том числе оборудование в ценах 2001г.				
	Нормативная трудоемкость, чел-час		722		
	Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1618/775 = 2.0877				
	Итого в текущих ценах (МРПтек = 1618)		1 313 028		
	В том числе сметная зарплата в текущих ценах		283 207		
	В том числе материалы в текущих ценах		747 175		
	В том числе оборудование в текущих ценах				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)		26 261		
	Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей		1 339 289		
	Итого в текущих ценах		1 339 289		
	Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%		160 711		

№№	Шифр и №	Наименование работ и затрат		Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные	Затраты труда, чел-ч
		Сметная стоимость строительства			1 500 000		
		Применён уменьшительный коэффициент 0,75					
		К оплате с учётом коэффициента			***1125000***		
Заказчик		Директор ГККП ДПК "Жигер"				Уйсинбаева Г.К.	
Подрядчик		Директор ТОО "МегаСтройДизайн"				Садыков Т.А.	