Форма 2В

Заказчик: Филиал судоходных шлюзов РГКП "Иртышское предприятие водных путей" Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО "ГидроСтройМонтаж"

Наименование объекта: Шульбинский шлюз, расположенный по адресу: п.Шульбинск, г.Семей, ВКО, Республика Казастан

Договор: №307-16 от 27 мая 2016 года

Основание: Тех. задание.

Акт
приемки выполненных работ:
Ремонт кровли здания мастерских и гаража Шульбинского шлюза
за июнь 2016 года

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер	по проекту	на ед. измер	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Работы по демонтажу							
1	11-200801-0102	Демонтаж металлических вентиляционных дефлекторов (прим.) ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	дефлектор		7	2382,57	16678	60,4 / 9897
2	11-070105-0211	Демонтаж стаканов опорных для вентиляционных устройств (прим.) ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций		9	2886,78	25981	62,1 / 12588
3	12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли		110,6	225,49	24939	59,1 / 12237

4	12-080101-2001	Разборка цементно-песчаной стяжки t=15мм (прим.) ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м2		110,6	441,7	48852	59,1 25918
5	11-120101-1402	Демонтаж утеплителя из керамзитобетона ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м3 утеплителя		19,4	4182,89	81148	56,4 32252
6	12-080101-0201	Демонтаж рулонной пароизоляции из одного слоя рубероида (прим.)	м2 кровли		110,6	225,49	24939	59,1 12237
7	12-190101-0901	Очистка от строительного мусора (прим.)	т		40,4	2109,93	85241	59,1 50377
8	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т		40,4	71	2868	–
9	41-010201-1075	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 75 км	т		40,4	2862,06	115627	–
	Раздел 2 Работы по монтажу							
10	11-060801-0101	Заделка вентиляционных отверстий в полках плит перекрытия (прим.)	м3		0,9	36148,89	32534	48,5 4722
11	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т		0,21868	94511,71	20668	–
12	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т		2,26878	122005,18	276803	–
13	21-050201-0134	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т		3,38715	123165,88	417181	–

14	21-050204-0104	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т		1,89414	127061,01	240671	–
15	29-000001-0004(пл)	Профилированный лист Н75-750-0,8	м2		620,9	4000	2483600	–
16	29-000001-0001(пл)	Плиты минераловатные ПТЭ-175	м3		22,6	26200	592120	–

Итого прямые затраты	**4 489 850**
Накладные расходы I уровня, тенге	160 228
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 650 078
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	195 303
Итого, тенге	4 845 381
Сметная прибыль (8 %), тенге	387 631
Итого по акту, тенге	**5 233 012**
Временные здания и сооружения (2,7%)	141 291
ИТОГО по акту в текущих ценах	**5 374 302,68**
НДС (12%)	**644 916,32**
ВСЕГО с учетом НДС	**6 019 219,00**

Заказчик: **Филиал судоходных шлюзов РГКП "Иртышское предприятие водных путей" Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

Директор

_____ **Пархоменко В.В.**

Подрядчик ТОО "ГидроСтройМонтаж"

Директор

_____ **Воробьев Г.М**

А. Волков