Форма 2В

Заказчик: Филиал судоходных шлюзов РГКП "Иртышское предприятие водных путей" Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО "ГидроСтройМонтаж"

Наименование объекта: Шульбинский шлюз, расположенный по адресу: п.Шульбинск, г.Семей, ВКО, Республика Казастан

Договор: №307-16 от 27 мая 2016 года

Основание: Тех. задание.

Акт
приемки выполненных работ:
Ремонт кровли здания мастерских и гаража Шульбинского шлюза
за июль 2016 года

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер	по проекту	на ед. измер	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Работы по демонтажу							
1	12-030101-0201	Разборка каменной кладки карниза (прим.)	м3 кладки		4,9	24395,51	119538	59,1
								65201
	Раздел 2 Работы по монтажу							
2	11-070516-0115	Заделка швов между плитами покрытия	м шва		52	425,54	22128	62,1
								13494
3	12-080101-2001	Стяжка армированная выравнивающая из цементно-песчаного раствора М50 толщиной 50 мм. Устройство по осям "1", "А" и "В"	м2		5,9752	552,45	3301	59,1

						1750
4 21-020401-2802	Раствор готовый цементно-песчаный марки М50	м3	1,28982	13443,65	17340	–
5 21-050301-9912	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	0,0502	109679,11	5506	–
6 11-080201-1101	Кладка карниза толщиной 380 мм из силикатного кирпича (прим.)	м3 кладки	1,05	29105,71	30561	50,8
						7668
7 11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	ируемой поверхности	130	610,18	79323	56,4
						15917
8 11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	пляемого покрытия	124,3	821,29	102086	56,4
						40193
9 11-120101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слойК=2,000;	пляемого покрытия	248,6	477,29	118654	56,4
						62758
10 12-080101-1601	Укладка полиэтиленовой пленки t=0,1 мм	м2 слоя	124,3	51,75	6433	59,1
						3413
11 29-000001-0002(пл)	Пленка полиэтиленовая t=0,1 мм	м2	124,3	320	39776	–

12	12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементно-песчаная t=30 мм. Устройство по минераловатным плитам, устройство деформационных швов в стяжке	м2	124,3	873,77	108610	59,1
							36410
13	29-000001-0003(пл)	Биполь ЭПП	м2	3,705	800	2964	–
14	11-410103-0101	Обмазка разжиженным битумом в два слоя. Доски для деформационных швов (прим.)	м2	1,464	692,62	1014	55,3
							393
15	21-070203-0104	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 30 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	32958,24	132	–
16	11-090302-0112	Монтаж каркаса металлической обрешетки	т конструкций	7,9847	24672,06	196999	60,9
							61331
17	21-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные 12х110 УЗ	шт.	319	31,7	10112	–
18	21-050101-9911	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 10 мм	т	0,33276	122596,83	40795	–
19	21-050304-0111	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,07326	115130,04	8434	–
20	21-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00252	278464,26	702	–
21	21-130203-0102	Шайбы диаметром 8-12 мм	кг	0,00504	414,82	2	–

22 11-460301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий	отверстие	445	540,27	240418	50,8
						105587
22 11-130601-0302	Поверхности металлические неоцинкованные. Очистка и обезжиривание уайт-спиритом	м2	362,32467	207,51	75185	54,2
						22780
23 11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за два разаК=2,000;	м2	724,64934	120,66	87439	54,2
						13868
24 12-080101-1701	Покрытие из листовой стали. Устройство только скатов	м2	620,9	545,44	338662	59,1
						198310
25 29-000001-0005(пл)	Саморез кровельный 4х120 (с шайбой и резинкой)	шт.	6630	25	165750	–
26 29-000001-0006(пл)	Саморез кровельный 4х120 (с шайбой и резинкой)	шт.	3185	15	47775	–
27 11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	32,6	1233,04	40197	56,4
						22223
28 21-050104-0112	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,20473	203119,16	41585	–
29 29-000001-0007(пл)	Дюбель L=70 с шайбой из жести и шайбой из резины t=3 мм	шт.	102	21	2142	–

30	21-050106-1001	Элемент фасонный ЭФ38 (сталь полосовая 4х40)	т	0,0082	207293,12	1700	–
31	29-000001-0008(пл)	Саморез L=70 с шайбой из жести и шайбой из резины t=3 мм	шт.	102	21	2142	–
32	12-080101-1701	Покрытие из листовой стали. Устройство только скатов	м2	57,9	545,44	31581	59,1
							18492
33	29-000001-0009(пл)	Металлосайдинг Тип А, t=0,6 мм	м2	57,8	2185	126115	–
34	29-000001-0010(пл)	Пофиль ПС-65/50 оцинкованный в комплекте с кронштейном выравнивающим	м	94,7	345	32672	–
35	11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли профилированным листом	м труб	58,35	1611,47	94029	56,4
							49063
36	29-000001-0011(пл)	Воронка водосборная ВК-ВВ-D350/150	шт.	2	4887	9774	–
37	29-000001-0012(пл)	Труба водосточная ВК-Т-D150, L=5100	шт.	2	12572	25144	–
38	29-000001-0013(пл)	Колено сливное ВК-КС-D150	шт.	2	2800	5600	–
39	29-000001-0014(пл)	Держатель трубы ВК-ТД-D150	шт.	22	1099	24178	–
40	29-000001-0015(пл)	Желоб водосточный ВК-Ж-D185	м	48,15	366	17623	–
41	29-000001-0016(пл)	Заглушка желоба ВК-ЖЗ-D185	шт.	4	410	1640	–
42	29-000001-0017(пл)	Держатель желоба ВК-ЖД-D185х350	шт.	82	1099	90118	–
43	29-000001-0018(пл)	Воронка водопропускная ВК-В-D185/150	шт.	2	4435	8870	–
44	29-000001-0019(пл)	Кабель обогревающий ленточного типа 33HTS (33Вт/м)	м	58,1	5348	310719	–

Итого прямые затраты	2 735 469
Накладные расходы I уровня, тенге	738 852
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 474 321
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	145 921
Итого, тенге	3 620 243
Сметная прибыль (8 %), тенге	289 619
Итого по акту, тенге	**3 909 862**
Временные здания и сооружения (2,7%)	105 566
ИТОГО по акту в текущих ценах	**4 015 428,57**
НДС (12%)	**481 851,43**
ВСЕГО с учетом НДС	**4 497 280,00**

Заказчик: Филиал судоходных шлюзов РГКП "Иртышское предприятие водных путей" Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

И.О. Директора

_____ Семенов А.М.

Подрядчик ТОО "ГидроСтройМонтаж"

Директор

_____ Воробьев Г.М.

А. Волков